

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	PM-FO-600-017				
		VERSIÓN:	3				
		APROBADO	18/OCT/23				
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
TIPO DE CONTRATO		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA					
CONTRATO No.		IND-23-4469		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		19 DE DICIEMBRE DE 2023	
CONTRATISTA		CONSORCIO PARQUES VALLE		NIT		901.772.637-1	
REPRESENTANTE LEGAL		WILSON DE JESUS MARIN GONZALEZ		IDENTIFICACIÓN		15.913.946	
OBJETO		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS : MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES GRUPO 1 FRENTE 1 GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACION LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, GRUPO 1: FRENTE 2: ADECUACION CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1 : FRENTE 3 : ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA*					
PLAZO INICIAL		HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE INICIACIÓN		28 DE DICIEMBRE DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL		30 DE JUNIO DE 2024					
VALOR INICIAL		\$ 2.515.722.785,00					
CONTRATO INTERVENTORÍA No.		IND- 23 - 4484		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		04 DE NOVIEMBRE DE 2023	
INTERVENTOR		CONSORCIO GRUPO 3		NIT 901.769.200-6			
REPRESENTANTE LEGAL		JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ		IDENTIFICACION 16.700.426			
SUPERVISOR DE INDERVALLE		JUAN CARLOS RUEDA ANGEL		IDENTIFICACION 94.501.292			
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO							
PLAZO		HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2024					
FECHA DE TERMINACIÓN		09 DE DICIEMBRE DE 2024					
VALOR EJECUTADO		\$ 3.147.549.748,00					
LOS SUSCRITOS FIRMANTES MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES GRUPO 1 FRENTE 1 GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACION LA CABAÑA MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1: FRENTE 2: ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1 : FRENTE 3 : ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA*				DIA	MES	AÑO	
				9	12	2024	
LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO POR CAPITULOS O ACTIVIDADES EJECUTADOS Y SU VALOR CORRESPONDIENTE:							
LAS ACTIVIDADES FINALES EJECUTADAS EN CANTIDADES, VALORES UNITARIOS, VALORES FINALES, SE DISCRIMINAN EN EL ACTA FINAL DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN POR CAPITULOS O ACTIVIDADES			% EJECUCION	UNID	CANT	VALOR TOTAL \$
	ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA						
1	PRELIMINARES						
1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIOS			100%	ML	231,36	\$ 455.316
1.2	DESMONTE REJA METALICA			100%	M2	653,65	\$ 7.790.855
1.3	DEMOLICION MURO LADRILLO SOGA			100%	M2	135,82	\$ 672.445
1.4	DEMOLICION VIGA CONCRETO 36C-45CM			100%	ML	231,36	\$ 2.029.027
1.5	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.			100%	M3	25,82	\$ 427.372
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA						
2.1	EXCAVACION TIERRA A MANO CON PALA HOYADORA			100%	M3	14,40	\$ 3.371.832
2.2	EXCAVACION TIERRA A MANO			100%	M3	1,13	\$ 20.017
2.3	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.			100%	M3	14,67	\$ 242.818
2.5	PILOTE CONCRETO REFORZADO 30 X 30			100%	M3	19,44	\$ 10.772.248
2.6	PANTALLA EN CONCRETO 3500 PSI E=10-30CMS			100%	M3	35,74	\$ 26.740.632
2.7	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa			100%	KLS	5229,18	\$ 34.883.860
2.9	ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M			100%	M3	74,49	\$ 496.178
3	CERRAMIENTO						
3.1	TUBO GALVANIZADO 2.5 X3 MTS			100%	UND	1440,00	\$ 351.492.480
3.2	APOYO TUBO GALVANIZADO 4" PARA NAVE PUERTA			100%	UND	8,00	\$ 2.737.856
3.3	NAVE PUERTA EN TUBO GALVANIZADO 2.5			100%	M2	23,20	\$ 14.139.611
4	ASEO Y LIMPIEZA						
4.1	LIMPIEZA GENERAL			100%	M2	925,44	\$ 1.614.893
INP	ITEMS NO PREVISTOS						
INP.16	SUMINISTRO DE RELLENO EN CONCRETO PARA TUBO GALVANIZADO DIAMETRO 2.5"			100%	UND	1440,00	\$ 62.589.600
INP.17	RECUBRIMIENTO EN PINTURA DE ALUMINIO DE TUBO GALVANIZADO 2.5" X 3M			100%	UND	1440,00	\$ 52.374.240
INP.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN PLANTINA 1" x 1/8" PARA TUBOS DE			100%	ML	398,86	\$ 13.518.163
INP.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN ANGULO DE 2" x 2" x 1/8" PARA TUBOS			100%	ML	1270,70	\$ 64.378.745
5	ICOCIV (Construcción de obras civiles) estimada por el DANE, según publicación con corte al mes de FEBRERO 2023 (VER HOJA ICOCIV) Anexo 1.				%	1,00	\$ 92.145.943
SUB -TOTAL ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA							\$ 742.894.131

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO:		PM-FO-600-017
			VERSIÓN:		3
			APROBADO		18/OCT/23
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA					
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA					
TIPO DE CONTRATO		IND-23-4469		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATO No.		CONSORCIO PARQUES VALLE		NIT	901.772.637-1
CONTRATISTA		WILSON DE JESUS MARIN GONZALEZ		IDENTIFICACIÓN	15.913.946
REPRESENTANTE LEGAL					
OBJETO		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS : MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES. GRUPO 1 FRENTE 1 GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACION LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, GRUPO 1 FRENTE 2 ADECUACION CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1 : FRENTE 3 : ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA*			
PLAZO INICIAL		HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE INICIACIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL		30 DE JUNIO DE 2024			
VALOR INICIAL		\$ 2.515.722.785,00			
CONTRATO INTERVENTORÍA No.		IND- 23 - 4484		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04 DE NOVIEMBRE DE 2023
INTERVENTOR		CONSORCIO GRUPO 3		NIT 901.769.200-6	
REPRESENTANTE LEGAL		JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ		IDENTIFICACION 16.700.426	
SUPERVISOR DE INDEVALLE		JUAN CARLOS RUEDA ANGEL		IDENTIFICACION 94.501.292	
GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES URBANIZACION LA CABAÑA MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA					
PRELIMINARES					
1	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	100%	M2	678,04	\$ 619.729
1.1	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 MTS	100%	M2	602,68	\$ 2.490.274
MOVIMIENTO DE TIERRA					
2	EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO	100%	M3	207,43	\$ 4.269.739
2.1	RETIRO SOBANTES MAQUINA <=10KM.	100%	M3	280,49	\$ 4.642.670
2.2	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE	100%	M2	563,16	\$ 563.723
2.3	GEOTEXTIL TEJIDO	100%	M2	556,23	\$ 2.478.561
2.4	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	100%	M3	168,95	\$ 4.225.102
2.5	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	100%	M2	510,40	\$ 374.123
2.6	ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT	100%	M3K	4.699,54	\$ 7.909.326
CORDON PERIMETRAL					
3	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	100%	M2	23,39	\$ 605.637
3.1	CORDON EN CONCRETO 3100PSI	100%	M3	4,68	\$ 3.119.828
3.2	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	100%	KLS	824,20	\$ 5.498.238
CIMENTACIÓN					
4	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	100%	M3	2,86	\$ 1.463.122
4.1	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	100%	KLS	166,14	\$ 1.108.320
4.2	ANCLAJE BASTON VARILLA DE 1/2"X550MM	100%	PTO	84,00	\$ 992.964
PISOS Y ANDENES					
5	MALLA ELECTROSOLDADA	100%	KLS	1.034,09	\$ 6.973.903
5.1	CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi	100%	M2	497,62	\$ 31.602.851
5.2	PIGMENTO CONCRETO COLOR	100%	M2	111,72	\$ 7.922.736
5.3	DILATAION PISO	100%	ML	370,70	\$ 2.189.354
5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE YUMBOLON JUNTAS 1/2"	100%	ML	370,70	\$ 1.116.548
5.5	SELLANTE ELASTOMERICO-POLIURETANO	100%	ML	370,70	\$ 11.772.320
MAQUINAS GIMNASIO					
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VOLANTE EN ACERO ESTRUCTURAL, CON POSTE	100%	UND	1,00	\$ 4.180.424
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTURA EN ACERO ESTRUCTURAL, CON POSTE	100%	UND	1,00	\$ 5.045.460
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIMON EN ACERO ESTRUCTURAL, CON POSTE	100%	UND	1,00	\$ 4.549.319
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUI DE FONDO EN ACERO ESTRUCTURAL, CON	100%	UND	1,00	\$ 4.775.792
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATINES EN ACERO ESTRUCTURAL, CON POSTE	100%	UND	1,00	\$ 8.625.845
6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAS EN ACERO ESTRUCTURAL, CON POSTE	100%	UND	1,00	\$ 3.998.311
6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN ACERO ESTRUCTURAL, CON POSTE	100%	UND	1,00	\$ 9.180.355
6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PONY EN ACERO ESTRUCTURAL, CON POSTE	100%	UND	1,00	\$ 3.013.034
6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO EN ACERO ESTRUCTURAL, CON POSTE	100%	UND	1,00	\$ 4.492.117
6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASAJE EN ACERO ESTRUCTURAL, CON POSTE	100%	UND	1,00	\$ 4.513.130
6.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SURF EN ACERO ESTRUCTURAL, CON POSTE	100%	UND	1,00	\$ 4.823.655
6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR / CABALLO EN ESTRUCTURA DE ACERO	100%	UND	1,00	\$ 7.642.029
6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EJERCITADOR BRAZOS / SURF EN ESTRUCTURA DE	100%	UND	1,00	\$ 4.743.743
6.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDALEO / PRESIÓN DE PIES EN ESTRUCTURA DE	100%	UND	1,00	\$ 6.890.809
6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIMON VOLANTE EN ESTRUCTURA DE ACERO AL	100%	UND	1,00	\$ 4.456.104
6.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADOR / HALADOR EN ESTRUCTURA DE ACERO	100%	UND	1,00	\$ 5.968.806
6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUTOBUS / HELICOPTERO EN ESTRUCTURA DE	100%	UND	1,00	\$ 5.528.347
6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BICICLETA DE MANO / PALOMA EN ESTRUCTURA DE	100%	UND	1,00	\$ 3.805.044
6.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ECOBIKES ESTÁTICA	100%	UND	3,00	\$ 45.545.427
ITEMS COMPLEMENTARIOS					
7	CANECA EN ACERO INOX. EMPOTRAR 75LTS PARA PARQUES	100%	UND	3,00	\$ 4.577.454
7.1	SENALETICA	100%	UND	3,00	\$ 4.727.931
7.2	BANCA CONCRETO PREF. L=100-140 A=56 H=78	100%	UND	4,00	\$ 6.739.156
7.3	ANCLAJE BASTON VARILLA DE 1/2"X400MM	100%	PTO	32,00	\$ 353.152

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO:		PM-FO-600-017
			VERSIÓN:		3
			APROBADO		18/OCT/23
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA					
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA					
TIPO DE CONTRATO		IND-23-4469		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATO No.		CONSORCIO PARQUES VALLE		NIT	901.772.637-1
CONTRATISTA		WILSON DE JESUS MARIN GONZALEZ		IDENTIFICACIÓN	15.913.946
REPRESENTANTE LEGAL					
OBJETO		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS : MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES. GRUPO 1 FRENTE 1 GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACION LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, GRUPO 1: FRENTE 2: ADECUACION CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1 : FRENTE 3 : ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA*			
PLAZO INICIAL		HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE INICIACIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL		30 DE JUNIO DE 2024			
VALOR INICIAL		\$ 2.515.722.785,00			
CONTRATO INTERVENTORÍA No.		IND- 23 - 4484		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04 DE NOVIEMBRE DE 2023
INTERVENTOR		CONSORCIO GRUPO 3		NIT 901.769.200-6	
REPRESENTANTE LEGAL		JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ		IDENTIFICACION 16.700.426	
SUPERVISOR DE INDERVALLE		JUAN CARLOS RUEDA ANGEL		IDENTIFICACION 94.501.292	
8	SISTEMA DE ILUMINACIÓN				
8.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	100%	M3	28,80	\$ 510.192
8.2	CAJA ELECTRICA NORMA EPSA 0.5X0.5X0.8MT	100%	UND	6,00	\$ 1.658.322
8.3	TAPA CAJA MARCO ANGULO 40X40 - 50X50	100%	UND	6,00	\$ 563.718
8.4	ACOM.E.2F(2# 10+1#10). 3/4"	100%	ML	168,00	\$ 4.374.048
8.5	APERTURA HUECOS POSTES ANCLAS SECUNDARIA	100%	UND	7,00	\$ 303.079
8.6	POSTE CONCRETO 9 X 510 KG CON D.I.	100%	UND	6,00	\$ 4.507.014
8.7	APLOMADA POSTES DE CONCRETO SECUNDARIOS	100%	UND	7,00	\$ 370.391
8.8	CONCRETADA DE POSTES SECUNDARIOS	100%	UND	7,00	\$ 439.747
8.9	SOPORTE PARA REFLECTOR	100%	UND	6,00	\$ 428.484
8.11	FOTOCELDA CON BASE	100%	UND	6,00	\$ 187.104
8.12	CONECTOR PERFORACION AMFRAU KZ3-95 TRAF0	100%	UND	1,00	\$ 16.509
9	SISTEMA DRENAJE PLUVIAL				
9.1	PRELIMINARES				
9.1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	100%	ML	20,00	\$ 36.640
9.1.2	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	100%	ML	20,00	\$ 175.580
9.2	MOVIMIENTOS DE TIERRA, DEMOLICIONES Y RELLENOS				
9.2.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	100%	M3	16,03	\$ 283.971
9.2.2	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	100%	M3	21,64	\$ 358.185
9.2.3	RELLENO ARENA MEDIANA (ST)	100%	M3	1,93	\$ 122.223
9.2.4	RELLENO GRAVA TRITURA-POLVILLO COMPACTAD	100%	M3	1,18	\$ 100.623
9.2.5	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	100%	M3	11,25	\$ 297.349
9.2.6	ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT	100%	M3K	719,04	\$ 1.210.144
9.3	DRENAJE PLUVIAL				
9.3.1	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	100%	M2	39,52	\$ 1.023.291
9.3.2	CANAL CONCRETO PISO 50x25x08 CM DOBLE	100%	ML	98,80	\$ 8.499.072
9.3.3	TAPA CANAL CONCRETO PERFORADA PREF. ESP.8CM	100%	UND	166,00	\$ 17.636.172
9.3.4	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	100%	KLS	1.752,08	\$ 11.688.126
9.3.5	EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	100%	UND	1,00	\$ 107.969
9.3.7	TUB PVC NOVAFORT 8"	100%	ML	20,00	\$ 1.322.760
9.3.8	CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]	100%	UND	1,00	\$ 375.161
9.3.9	LOSA CAMARA DE INSPCCI.INCLUY.TAPA	100%	UND	1,00	\$ 616.171
10	LIMPIEZA Y ASEO				
10.1	LIMPIEZA GENERAL	100%	M2	680,57	\$ 1.187.595
INP	ITEMS NO PREVISTOS				
INP.1	TIERRA NEGRA NIVELACIÓN (30-02-31)	100%	M3	10,40	\$ 209.196
INP.2	PRADO TRENZA (30-02-30)	100%	M2	104,08	\$ 791.841
INP.3	LUMINARIA 48 LED COMPLETA (06-07-28)	100%	UND	6,00	\$ 15.286.914
INP.4	DESMONTE CONJUNTO SECUNDARIO 1 O 2 PERCH	100%	UND	1,00	\$ 32.510
INP.5	DESMONTE DE REFLECTOR	100%	UND	1,00	\$ 38.857
INP.6	DESMONTE POSTE CONCRETO	100%	UND	1,00	\$ 89.006
11	ICOCIV (Construcción de obras civiles) estimada por el DANE, según publicación con corte al mes de FEBRERO 2023 (VER HOJA ICOCIV) Anexo 1.		%	1,00	\$ 47.430.686
SUB - TOTAL GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES URBANIZACION LA CABAÑA MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA					\$ 382.393.162,00
ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		100%			
1	PERLIMINARES				
1.3	DEMOL.ANDEN-SARDINEL	100%	M2	154,52	\$ 977.339,00
1.4	DEMOL.MURO LAD. SOGA	100%	ML	4,90	\$ 14.617,00
1.5	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	100%	ML	12,80	\$ 67.238,00
1.6	DESMONTE JUEGO	100%	UND	16,00	\$ 2.023.056,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA				
2.1	EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO	100%	M3	43,50	\$ 895.404,00
2.2	EXCAVACIÓN A MANO CAISSONS	100%	M3	40,67	\$ 3.528.895,00
2.3	CONSTRUCCIÓN ANILLO	100%	ML	56,00	\$ 27.113.128,00
2.4	EXCAVACIÓN CAISSON PILOTEADORA	100%	M3	40,67	\$ 15.568.720,00
2.5	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	100%	M3	168,53	\$ 2.789.509,00
2.6	RELLENO COMP.MAT.SELECC.SIN TRANSP (ROCA MUERTA)	100%	M3	43,22	\$ 1.031.143,00
2.7	ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT	100%	M3K	402,94	\$ 678.148,00
3	CIMENTACIÓN				

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO:		PM-FO-600-017	
			VERSIÓN:		3	
			APROBADO		18/OCT/23	
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA						
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA						
TIPO DE CONTRATO		IND-23-4469		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		19 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATO No.		CONSORCIO PARQUES VALLE		NIT		901.772.637-1
CONTRATISTA		WILSON DE JESUS MARIN GONZALEZ		IDENTIFICACIÓN		15.913.946
REPRESENTANTE LEGAL						
OBJETO		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS : MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES. GRUPO 1 FRENTE 1 GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACION LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE 2: ADECUACION CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1 : FRENTE 3 : ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA*				
PLAZO INICIAL		HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE INICIACIÓN		28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL		30 DE JUNIO DE 2024				
VALOR INICIAL		\$ 2.515.722.785,00				
CONTRATO INTERVENTORÍA No.		IND- 23 - 4484		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		04 DE NOVIEMBRE DE 2023
INTERVENTOR		CONSORCIO GRUPO 3		NIT 901.769.200-6		
REPRESENTANTE LEGAL		JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ		IDENTIFICACION 16.700.426		
SUPERVISOR DE INDERVALLE		JUAN CARLOS RUEDA ANGEL		IDENTIFICACION 94.501.292		
3,1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	100%	M2	926,62	\$	3.613.818,00
3,2	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	100%	KLS	6998,60	\$	46.687.661,00
3,3	CAISSONS CONCRETO REFORZADO H=5-10M	100%	M3	43,98	\$	24.860.663,00
3,4	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	100%	M2	28,80	\$	745.718,00
3,5	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	100%	KLS	1922,93	\$	12.827.866,00
3,6	VIGA CIMIENTO ENLACE 4000 PSI 28.0MPA	100%	M3	14,40	\$	11.246.314,00
3,7	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	100%	KLS	580,94	\$	3.875.451,00
3,8	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	100%	M3	15,75	\$	7.246.953,00
3,9	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	100%	KLS	2760,77	\$	18.417.097,00
3,10	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	100%	M3	4,80	\$	2.455.589,00
3,11	SIKAGROUT PARA ANCLAJES	100%	KG	778,06	\$	6.380.870,00
4	CUBIERTA					
4,1	ACERO ESTRUCTURAL	100%	KLS	35808,32	\$	643.905.210,00
4,2	TEJA TERMOACUSTICA UPVC	100%	M2	700,00	\$	57.044.400,00
5	ANDENES					
5,1	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	100%	M2	118,86	\$	7.492.578,00
5,2	MALLA ELECTROSOLDADA	100%	KLS	158,48	\$	1.068.789,00
5,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE YUMBOLON JUNTAS 1/2"	100%	ML	294,50	\$	887.034,00
5,4	SELLANTE ELASTOMERICO-POLIURETANO	100%	ML	294,50	\$	9.352.437,00
6	ITEMS COMPLEMENTARIOS					
6,1	EXCAVACION TIERRA A MANO	100%	M3	1,63	\$	28.875,00
6,2	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	100%	M3	2,20	\$	36.414,00
6,3	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	100%	M3	1,63	\$	833.877,00
6,4	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	100%	KLS	100,57	\$	670.902,00
6,5	BANCA CONCRETO PREF. L=100-140 A=56 H=78	100%	UND	8,00	\$	13.478.312,00
6,6	PORTERIA MULT.FIJA MICROF. BALONC.TIPO 1	100%	JGO	1,00	\$	4.164.669,00
6,7	SOPORTE PARA VOLEIBOL TRES POSICIONES + TUBO AUX	100%	JGO	1,00	\$	1.129.896,00
6,8	PROTECCION COLUMNAS EN ESPUMA Y RECUBRIMIENTO SINTETICO (ESPUMA ROSADA 10CMS CON FORRO LONA VINILO COLOR AZUL)	100%	UND	56,00	\$	11.971.680,00
6,9	ANCLAJE BASTON VARILLA DE 1/2"x400MM	100%	PTO	64,00	\$	706.304,00
7	REPOSICIÓN CERRAMIENTO EXISTENTE					
7,1	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	100%	ML	171,70	\$	337.905,00
7,7	COLUMNA AMARRE MURO	100%	ML	1,50	\$	58.992,00
7,8	CINTA CONFINAMIENTO MURO	100%	ML	133,70	\$	3.337.419,00
7,9	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	100%	KLS	23,81	\$	158.837,00
7,10	MURO LAD.SOGA LIMPIO 2C	100%	M2	2,00	\$	107.630,00
7,11	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2"	100%	M2	12,50	\$	318.488,00
7,15	ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS	100%	ML	171,70	\$	454.833,00
7,21	ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT	100%	M3K	56,43	\$	94.972,00
8	DRENAJE PLUVIAL					
8,1	PRELIMINARES					
8.1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	100%	ML	129,40	\$	237.061,00

 INDERVALLE <small>INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA</small>	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO:		PM-FO-600-017
			VERSIÓN:		3
			APROBADO		18/OCT/23
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA					
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA					
TIPO DE CONTRATO	IND-23-4469		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 DE DICIEMBRE DE 2023	
CONTRATO No.	CONSORCIO PARQUES VALLE		NIT	901.772.637-1	
CONTRATISTA	WILSON DE JESUS MARIN GONZALEZ		IDENTIFICACIÓN	15.913.946	
REPRESENTANTE LEGAL					
OBJETO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS : MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES. GRUPO 1 FRENTE 1 GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACION LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, GRUPO 1: FRENTE 2: ADECUACION CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1 : FRENTE 3 : ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA*				
PLAZO INICIAL	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE INICIACIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE JUNIO DE 2024				
VALOR INICIAL	\$ 2.515.722.785,00				
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	IND- 23 - 4484		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04 DE NOVIEMBRE DE 2023	
INTERVENTOR	CONSORCIO GRUPO 3		NIT 901.769.200-6		
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ		IDENTIFICACION 16.700.426		
SUPERVISOR DE INDERVALLE	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL		IDENTIFICACION 94.501.292		
8.1.2	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	100%	ML	93,40	\$ 819.959,00
8.2	MOVIMIENTOS TIERRA, DEMOLICIONES Y RELLENOS				
8.2.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	100%	M3	38,15	\$ 675.827,00
8.2.2	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	100%	M3	55,01	\$ 910.525,00
8.2.3	RELLENO ARENA MEDIANA (ST)	100%	M3	6,51	\$ 412.265,00
8.2.4	RELLENO GRAVA TRITURA-POLVILLO COMPACTAD	100%	M3	6,61	\$ 563.661,00
8.2.5	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	100%	M3	19,53	\$ 516.197,00
8.2.6	DEMOLANDEN E=0.10	100%	M2	21,00	\$ 77.049,00
8.2.7	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	100%	M2	21,00	\$ 1.323.777,00
8.2.11	ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT	100%	M3K	1141,80	\$ 1.921.649,00
8.2.12	MALLA ELECTROSOLDADA	100%	KLS	23,77	\$ 160.305,00
8.3	DRENAJE PLUVIAL				
8.3.3	TAPA CANAL CONCRETO PERFORADA PREF. ESP:8CM	100%	UND	152,00	\$ 17.296.992,00
8.3.5	TUB PVC NOVAFORT 8"	100%	ML	93,00	\$ 6.150.834,00
8.3.8	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	100%	UND	2,00	\$ 615.712,00
8.3.14	LOSA CAMARA DE INSPCCI.INCLUY.TAPA	100%	UND	3,00	\$ 1.848.513,00
9	SISTEMA DE ILUMINACIÓN				
9.1	RETIROS Y / O REUBICACION				
9.1.1	DESCONEXION DE CAJA PARA ACOMETIDA	100%	UND	2,00	\$ 42.478,00
9.1.2	RETIRO DE CABLE # 8 A # 2	100%	ML	50,00	\$ 40.700,00
9.1.3	DESMONTE DE REFLECTOR	100%	UND	12,00	\$ 466.284,00
9.1.4	RETIRO SALIDA ELECTRICA	100%	UND	9,00	\$ 119.547,00
9.1.5	DESMONTE POSTE CONCRETO	100%	UND	2,00	\$ 178.012,00
9.1.6	DESMONTE CONJUNTO SECUNDARIO 1 O 2 PERCH	100%	UND	2,00	\$ 65.020,00
9.2	SISTEMA ELECTRICO ALUMBRADO				
9.2.1	ACOM.E.2F(2# 10+1#10) .3/4"	100%	ML	40,00	\$ 1.041.440,00
9.2.2	TABLERO DE BAJA TENSION ILUMINACIÓN 220 V	100%	UND	1,00	\$ 2.067.987,00
9.2.3	SAL LAMP EMT	100%	UND	6,00	\$ 595.470,00
9.2.4	REFLECTOR LED 150W 22263 LUMENS	100%	UND	6,00	\$ 11.681.946,00
9.2.5	MALLA A TIERRA 3 VARILLAS-PERNADA	100%	UND	1,00	\$ 1.171.782,00
9.2.6	CAPACETE GALV 2	100%	UND	1,00	\$ 12.283,00
9.2.7	CURVA PVC 2	100%	ML	1,00	\$ 20.252,00
9.2.8	TUBO GALV 2 X3 MTS	100%	UND	2,00	\$ 187.312,00
9.3	APANTALLAMIENTO				
9.3.1	PUNTA CAPTORA ACERO GAL	100%	UND	12,00	\$ 1.065.480,00
9.3.2	CONECTOR PARALELO BIMETALICO	100%	UND	6,00	\$ 375.882,00
9.3.3	CAJA RAWELT 3/4"	100%	UND	6,00	\$ 60.564,00
9.3.4	GRAPA SUJECION PUNTA CAPTORA	100%	UND	12,00	\$ 427.320,00
9.3.5	GRAPA CRUCE CABLE -PUNTA CAPTORA	100%	UND	12,00	\$ 553.524,00
9.3.6	CONECTOR VARIABLE DE ALUMINIO	100%	UND	18,00	\$ 242.982,00
9.3.7	UNIÓN EN ALUMINIO PARA ALAMBRON 8MM	100%	UND	12,00	\$ 76.632,00
9.3.8	TUBO GALV 1 X 3MTS	100%	UND	12,00	\$ 578.124,00
9.3.9	CABLE COBRE DESNUDO #1/0	100%	ML	30,00	\$ 1.369.380,00
9.3.10	CURVA PVC 1	100%	ML	6,00	\$ 32.376,00
9.3.11	GRAPA SOPORTE BAJANTE	100%	UND	40,00	\$ 1.252.920,00
9.3.12	MOLDE SOLDADURA VARILLA-CABLE	100%	UND	1,00	\$ 233.176,00
9.3.13	MOLDE SOLDADURA CABLE-CABLE (1/0 A 4/0)	100%	UND	1,00	\$ 233.176,00
9.3.14	SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM	100%	UND	16,00	\$ 410.240,00
9.3.15	ALAMBRON DE ALUMINIO DE 8 MM	100%	ML	207,00	\$ 651.843,00
9.3.16	VARILLA CU-CU 9/16X 2.40	100%	UND	6,00	\$ 1.131.270,00
9.3.17	CAJA ELECTRICA 0,3 X 0,3 X 0,5 MT + TAPA	100%	UND	6,00	\$ 1.141.650,00

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CÓDIGO:	PM-FO-600-017
		VERSIÓN:	3
		APROBADO	18/OCT/23

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA		
CONTRATO No.	IND-23-4469	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VALLE	NIT	901.772.637-1
REPRESENTANTE LEGAL	WILSON DE JESUS MARIN GONZALEZ	IDENTIFICACIÓN	15.913.946

OBJETO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS : MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES. GRUPO 1 FRENTE 1 GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACION LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. GRUPO 2: ADECUACION CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1 : FRENTE 3 : ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA*		
PLAZO INICIAL	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE INICIACIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE JUNIO DE 2024		
VALOR INICIAL	\$ 2.515.722.785,00		
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	IND- 23 - 4484	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04 DE NOVIEMBRE DE 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO GRUPO 3	NIT 901.769.200-6	
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ	IDENTIFICACION 16.700.426	
SUPERVISOR DE INTERVALLE	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL	IDENTIFICACION 94.501.292	

10	ASEO GENERAL					
10.1	LIMPIEZA GENERAL	100%	M2	955,94	\$	1.668.115,00
INP	ITEM NO PREVISTOS					
INP.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC AGUAS LLUVIAS PARA CUBIERTA	100%	ML	70,00	\$	4.758.110,00
INP.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EXTERNA PARA CANAL PVC AGUAS LLUVIAS	100%	UND	4,00	\$	152.868,00
INP.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION BAJANTE PARA CANAL PVC AGUAS LLUVIAS	100%	UND	14,00	\$	652.680,00
INP.10	HIDROLAVADO DE SUPERFICIE	100%	M2	448,00	\$	8.173.312,00
INP.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN FIBRA 12m 510 KG	100%	UND	1,00	\$	2.823.662,00
INP.12	ESMALTE MALLA ESLABONADA 2,1/2"-2" (GOB 29-04-15)	100%	M2	326,23	\$	1.574.060,00
INP.13	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"(GOB 15-02-02)	100%	ML	167,20	\$	3.274.445,00
INP.14	INSTALACIÓN DE REFLECTOR (GOB 06-11-51)	100%	UND	5,00	\$	250.570,00
INP.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN ANGULO DE 2" x 2" x 1/8" X 2.3 ML PARA	100%	ML	171,70	\$	6.526.489,00
11	ICOCIV (Construcción de obras civiles) estimada por el DANE, según publicación con corte al mes de FEBRERO 2023 (VER HOJA ICOCIV) Anexo 1.	100%	%	1,00	\$	147.490.183,00
	SUB -TOTAL ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA				\$	1.189.087.522,00
						\$ 2.314.374.815
SUBTOTAL						
ADMINISTRACIÓN		29%			\$	671.168.696,00
IMPREVISTOS		1%			\$	23.143.748,00
UTILIDAD		6%			\$	138.862.489,00
VALOR TOTAL EJECUTADO					\$	3.147.549.748,00
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)						
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					\$	3.147.549.748,00

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

WILSON DE JESUS MARIN GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES VALLE

FIRMA

JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO GRUPO 3