

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página 1 de 9

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 069 DE 2023		
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
ACTA No.	10	
FECHA DEL ACTA	10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	
No. DE CONTRATO Y FECHA	069 DEL 14 DE ABRIL DE 2023	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA	
CONTRANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO LA FLORA 2023
	NIT	901.702.490-7
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	GONZALO CÁRDENAS OREJARENA
	C.C	1.095.824.353 FLORIDABLANCA
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	ING. MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
	CARGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
	C.C	63.337.510 BUCARAMANGA
INTERVENTOR	NOMBRE	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA
	NIT	901.706.924-1
VALOR DEL CONTRATO	\$ 40,514,056,113.00	
VALOR ADICIONADO	\$ 20,168,495,053.00	
PAGO ANTICIPADO (30%)	\$ 12,091,429,892.12	
CDP	NÚMERO:	2843
	FECHA:	25 DE FEBRERO DE 2023
CDP RESERVA	NÚMERO:	0470
	FECHA:	26 DE ENERO DE 2024
CDP PASIVO EXIGIBLE	NÚMERO:	4278
	FECHA:	30 DE MAYO DE 2025
CDP ADICIONAL NO.01	NÚMERO:	3950
	FECHA:	09 DE MAYO DE 2025
RP	NÚMERO:	4562
	FECHA:	18 DE ABRIL DE 2023
RP RESERVA	NÚMERO:	0260
	FECHA:	26 DE ENERO DE 2024
RP PASIVO EXIGIBLE	NÚMERO:	5819
	FECHA:	30 DE MAYO DE 2025
RP ADICIONAL NO.01	NÚMERO:	5340
	FECHA:	09 DE MAYO DE 2025
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	05 DE MAYO DE 2023
	Fecha de Finalización:	04 DE NOVIEMBRE DE 2024
	Nueva fecha de terminación:	10 DE DICIEMBRE DE 2025
	Plazo total de ejecución:	TREINTA Y UN (31) MESES





MODIFICACIONES
DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensión No.1	1	Ocho (8) días	04/12/2024	
Reinicio No.1	1			11/12/2024
Prórroga No.1	1	Un (1) mes	04/11/2024	04/12/2024
Prórroga No.2	2	Cinco (5) meses	11/12/2024	10/05/2025
Prórroga No.3	3	Siete (7) meses	11/05/2024	10/12/2025
Tipo de modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	01	09/05/2025	\$ 20,168,495,053.00	\$ 60,682,551,166.00
Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones	
Acta aclaratoria	01	11/09/2023		
Pactación de precios unitarios	01	15/09/2023		
Modificatoria de cantidades	01	15/09/2023		
Pactación de precios unitarios No.2	02	14/12/2023		
Modificatoria de cantidades No.2	02	14/12/2023		
Pactación de precios unitarios No.3	03	19/07/2024		
Modificatoria de cantidades No.3	03	19/07/2024		
Pactación de precios unitarios No.4	04	30/09/2024		
Modificatoria de cantidades No.4	04	30/09/2024		
Pactación de precios unitarios No.5	05	14/03/2025		
Modificatoria de cantidades No.5	05	14/03/2025		

A



 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página 3 de 9

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
				Desde	Hasta	
	SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento de las obligaciones del contrato	96-44-101180422-7.	05/05/2023	11/04/2026	\$ 12,136,510,233.20 ✓
	SEGUROS DEL ESTADO	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	96-44-101180422-7.	05/05/2023	11/04/2026	\$ 12,091,429,892.12 ✓
	SEGUROS DEL ESTADO	Estabilidad y calidad de la obra	96-44-101180422-7.	05/05/2025	11/12/2030	\$ 12,136,510,233.20 ✓
	SEGUROS DEL ESTADO	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	96-44-101180422-7.	05/05/2023	11/12/2028	\$ 6,068,255,116.60 ✓
	SEGUROS DEL ESTADO	Responsabilidad civil extracontractual	96-40-101063839-6.	05/05/2023	11/12/2025	\$ 3,034,127,558.30 ✓
FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS		03 DE JUNIO DE 2025 ✓				
DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO						
PERIODO DE COBRO	DESDE: 01 DE MAYO DE 2025 ✓					
	HASTA: 30 DE JUNIO DE 2025 ✓					
VALOR A COBRAR	TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SIETE CENTAVOS MCTE (\$3,839,101,658.07) ✓					
ANTICIPO AMORTIZADO	\$ 933,615,912.1 ✓					
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PERSONAL NÓMINA – MAYO 2025					
	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN		
	MAYO 2025 ✓	2025/06/24 ✓	9487673111 ✓	\$ 29.163.901 ✓		
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	CAJA DE COMPENSACION		
	NUEVA EPS ✓ SALUD TOTAL ✓ SANITAS ✓ SURA ✓	COLPENSIONES ✓ PORVENIR ✓ PROTECCCIÓN ✓ COLFONDOS ✓	SEGUROS BOLIVAR ✓	COMFENALCO ✓ SANTANDER		
	VR PAGADO \$ 1.166.800 ✓	VR PAGADO \$ 4.736.600 ✓	VR PAGADO \$ 2.011.000 ✓	VR PAGADO \$ 1.268.400 ✓		

[Handwritten signature]

PAGO DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL

ESPECIALISTA GEOTECNICO – MAYO 2025			
PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
MAYO 2025 ✓	2025/08/21 ✓	34370516 ✓	\$ 1.423.500 ✓
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	CAJA DE COMPENSACION
SALUD MIA EPS ✓	PORVENIR ✓	POSITIVA ✓	SIN CCF ✓
VR PAGADO \$ 178.000 ✓	VR PAGADO \$ 227.800 ✓	VR PAGADO \$ 99.100 ✓	VR PAGADO \$ 0 ✓

INGENIERA FORESTAL – MAYO 2025			
PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
MAYO 2025 ✓	2025/05/26 ✓	33505095 ✓	\$ 1.423.500 ✓
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	CAJA DE COMPENSACION
SALUD TOTAL ✓	PORVENIR ✓	ARL POSITIVA ✓	SIN CCF ✓
VR PAGADO \$ 178.000 ✓	VR PAGADO \$ 227.800 ✓	VR PAGADO \$ 7.500 ✓	VR PAGADO \$ 0 ✓

ST

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página 5 de 9

PAGO DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL

ESPECIALISTA HIDRAULICO – MAYO 2025			
PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
MAYO 2025	2025/05/21 ✓	9486309068 ✓	\$ 3.000.000 ✓
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	CAJA DE COMPENSACION
EPS SURA ✓	PORVENIR ✓	ARL POSITIVA ✓	SIN CCF ✓
VR PAGADO \$ 375.000 ✓	VR PAGADO \$ 480.000 ✓	VR PAGADO \$ 73.100 ✓	VR PAGADO \$ 0 ✓

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL – MAYO 2025			
PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
MAYO 2025	2025/06/20 ✓	9486663850 ✓	\$ 2.800.000 ✓
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	CAJA DE COMPENSACION
EPS SURA ✓	PORVENIR ✓	ARL SURA ✓	SIN CCF ✓
VR PAGADO \$ 350.000 ✓	VR PAGADO \$ 448.000 ✓	VR PAGADO \$ 14.700 ✓	VR PAGADO \$ 0 ✓

[Handwritten signature]

PAGO DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL

PERSONAL NÓMINA – JUNIO 2025 ✓			
PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
JUNIO 2025 ✓	2025/07/04 ✓	9488338650 ✓	\$ 29.227.334 ✓
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	CAJA DE COMPENSACION
NUEVA EPS ✓ SALUD TOTAL ✓ SANITAS ✓ SURA ✓	COLPENSIONES ✓ PORVENIR ✓ PROTECCCIÓN ✓ COLFONDOS ✓	SEGUROS BOLIVAR ✓	COMFENALCO ✓ SANTANDER
VR PAGADO \$ 1.169.400 ✓	VR PAGADO \$ 4.746.800 ✓	VR PAGADO \$ 1.983.300 ✓	VR PAGADO \$ 1.162.100 ✓

ESPECIALISTA GEOTÉCNICO – JUNIO 2025			
PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
JUNIO 2025	2025/09/08 ✓	34648038 ✓	\$ 2.560.000 ✓
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	CAJA DE COMPENSACION
EPS. SALUD MIA ✓	PORVENIR ✓	ARL POSITIVA ✓	SIN CCF ✓
VR PAGADO \$ 320.000 ✓	VR PAGADO \$ 409.600 ✓	VR PAGADO \$ 178.200 ✓	VR PAGADO \$ 0 ✓



PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INGENIERA FORESTAL – JUNIO 2025 ✓			
PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
JUNIO 2025 ✓	2025/07/03 ✓	33557489 ✓	\$ 1.423.500 ✓
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	CAJA DE COMPENSACION
SALUD TOTAL ✓	PORVENIR ✓	ARL POSITIVA ✓	SIN CCF ✓
VR PAGADO \$ 178.000 ✓	VR PAGADO \$ 227.800 ✓	VR PAGADO \$ 7.500 ✓	VR PAGADO \$ 0 ✓

ESPECIALISTA HIDRAULICO – JUNIO 2025 ✓			
PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
JUNIO 2025 ✓	2025/06/24 ✓	9487665261 ✓	\$ 3.000.000 ✓
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	CAJA DE COMPENSACION
EPS SURA ✓	PORVENIR ✓	ARL POSITIVA ✓	SIN CCF ✓
VR PAGADO \$ 375.000 ✓	VR PAGADO \$ 480.000 ✓	VR PAGADO \$ 73.100 ✓	VR PAGADO \$ 0 ✓



 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página 8 de 9

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL – JUNIO 2025 ✓			
PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
JUNIO 2025 ✓	2025/07/07 ✓	9488450659 ✓	\$ 2.800.000 ✓
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	CAJA DE COMPENSACION
EPS SURA ✓	PORVENIR ✓	ARL SURA ✓	SIN CCF ✓
VR PAGADO \$ 350.000 ✓	VR PAGADO \$ 448.000 ✓	VR PAGADO \$ 14.700 ✓	VR PAGADO \$ 0 ✓

PAGO DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página 9 de 9

- En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron GONZALO CARDENAS OREJARENA quien actúa en nombre y representación legal del CONSORCIO LA FLORA 2023 en calidad de Contratista; y ALFONSO VEGA ALBINO quien actúa en nombre y representación legal del CONSORCIO INTERVENTORIA CANALIZACIÓN BGA en calidad de Interventor, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.
- El Contratista CONSORCIO LA FLORA 2023 acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada.
- El Contratista CONSORCIO LA FLORA 2023 ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de obra No. 069 de 2023 de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Interventor CONSORCIO INTERVENTORIA CANALIZACIÓN BGA.
- El Interventor CONSORCIO INTERVENTORIA CANALIZACIÓN BGA autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	\$ 3,839,101,658.07
Valor IVA:	\$ -
Menos amortización del anticipo:	\$ 933,615,912.1
Valor bruto ejecutado a pagar:	\$ 2,905,485,745.97


- Se adjiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA	Nó.	VALOR
PRO HOSPITAL	2502500473378	\$ 4,800
ORDENANZA 012/2005	2502500473378	\$ 480

OBSERVACIÓN: La presente acta se cancela con cargo al ~~RP PASIVO EXIGIBLE N.º 5819~~ con fecha 30 de mayo de 2025, y al **RP ADICIONAL 01 N.º 5340** con fecha 09 de mayo de 2025.


Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 10 de septiembre de 2025.

Contratista




R.L. Gonzalo Cárdenas Orejarena
Consortio la Flora 2023
Contratista

Interventor



R.L. Alfonso Vega Albino
Consortio Interventoria Canalización BGA
Interventor



Proyectó

Ing. Daniel Gómez Barragán – INGENIERO CIVIL CONTRATISTA – Consortio la Flora 2023

Revisó

Ing. Julio Lozano – INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA – Consortio Interventoria Canalización BGA

21130

 Alcaldía del Municipio de Bucaramanga ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										Código: F-GDI-5000-230.37-338 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 1																									
ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.10 DEL CONTRATO DE OBRA No. 009 DE 2013										ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.10																									
OBJETO: CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUERADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.										PERIODO DE CORRIENTE: 01 DE MAYO 2025 AL 30 DE JUNIO 2025																									
VALOR INICIAL (incl. AU):		\$	40.514.056.113,00	VALOR ADICIONAL:		\$	20.158.495.053,00	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):		67,62%																									
CONDICIONES ORIGINALES										CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 05 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2025)										CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 08				CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 09				CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 10				CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL					
2.01.01	Excavación en zanja para alcantarillados																																		
2.01.01.01	Excavación con acarreo libre																																		
2.01.01.01.1	En tierra con entibados																																		
A	De 0.00 a 2.50 m de profundidad	m3	1.063,98	\$ 38.816,00	\$ 41.299.447,68	2835,43	\$ 38.816,00	\$ 112.369.010,88	184,80	\$ 7.173.196,80	74,20	\$ 2.880.147,20	-	\$ -	2.546,05	\$ 98.827.476,80																			
B	De 2.51 a 5.00 m de profundidad	m3	53.763,19	\$ 46.234,00	\$ 2.485.687.326,46	28	\$ 46.234,00	\$ 1.294.552,00			3,51	\$ 162.281,94	-	\$ -	3,51	\$ 162.281,34																			
C	A más de 5.00 m de profundidad	m3	9,84	\$ 71.095,00	\$ 699.574,80	0	\$ 71.095,00	\$ -																											
2.01.01.01.2	En tierra sin entibados																																		
A	De 0.00 a 2.50 m de profundidad	m3	118,22	\$ 34.535,00	\$ 4.082.727,70	24381,63	\$ 34.535,00	\$ 842.019.592,05	2.880,24	\$ 99.469.088,40	7.027,98	\$ 242.711.289,30	1.781,90	\$ 61.537.916,50	24.380,04	\$ 841.564.681,40																			
B	De 2.51 a 5.00 m de profundidad	m3	70,18	\$ 42.912,00	\$ 3.012.964,16	0	\$ 42.912,00	\$ -																											
C	A más de 5.00 m de profundidad	m3	11,45	\$ 65.805,00	\$ 753.467,25	0	\$ 65.805,00	\$ -																											
2.01.01.01.3	En material granular con entibados																																		
A	De 0.00 a 2.50 m de profundidad	m3	861,18	\$ 39.797,00	\$ 33.874.410,46	1395,52	\$ 39.797,00	\$ 55.337.509,44																											
B	De 2.51 a 5.00 m de profundidad	m3	145,35	\$ 51.952,00	\$ 7.551.223,20	3007,96	\$ 51.952,00	\$ 156.369.537,92	118,67	\$ 6.165.143,84	18,03	\$ 996.694,56		\$ -	2.992,14	\$ 150.720.025,28																			
C	A más de 5.00 m de profundidad	m3	11,29	\$ 76.379,00	\$ 862.318,91	1183,58	\$ 76.379,00	\$ 90.431.208,42	20,46	\$ 1.562.714,34					1.183,98	\$ 90.431.208,42																			
2.01.01.01.4	En material granular sin entibados																																		
A	De 0.00 a 2.50 m de profundidad	m3	64,57	\$ 34.979,00	\$ 2.257.964,03	3607,29	\$ 34.979,00	\$ 126.179.396,91																											
B	De 2.51 a 5.00 m de profundidad	m3	16,15	\$ 44.605,00	\$ 720.370,75	18552,09	\$ 44.605,00	\$ 827.942.737,45	1.776,09	\$ 79.218.039,95	4.982,06	\$ 232.251.549,30	1.026,03	\$ 45.720.125,00	15.718,40	\$ 702.011.332,00																			
C	A más de 5.00 m de profundidad	m3	10,03	\$ 69.917,00	\$ 699.240,51	12086,17	\$ 69.917,00	\$ 837.777.045,00	900,81	\$ 62.510.763,77	3.693,76	\$ 256.040.361,92	912,04	\$ 63.240.671,78	12.076,13	\$ 816.886.322,44																			
2.01.01.01.5	En resea a cualquier profundidad	m3	513,80	\$ 130.151,00	\$ 66.877.623,80	16603,132	\$ 130.151,00	\$ 2.171.388.312,93	1.470,49	\$ 191.985.749,99	9.950,24	\$ 514.127.686,24	804,03	\$ 104.644.007,02	13.891,21	\$ 1.807.954.872,71																			



OBJETO : CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES; QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA, PARTE ALTA, E INTERCEPTORIS: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARINANGA.

11

[illegible]

ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Código: F-GDI-5000-238.37-528 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 1 ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.10 DEL CONTRATO DE OBRA No. 069 DE 2023 ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.10													
OBJETO : CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUERADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCAJANJANGA.													
VALOR INICIAL (Incl. AU) :		\$	40.534.056.113,00	VALOR ADICIONAL:		\$	20.168.495.093,00	PERIODO DE COPILO:		01 DE MAYO 2025 AL 30 DE JUNIO 2025	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%):		67,62%

ACTA DE RECHISO PARCIAL DE OBRA No.10

VALOR ADICIONAL:	\$ 20.118.495.053,00	PERIODO DE COBRO:	01 DE MAYO 2025 AL 30 DE JUNIO 2025	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	67,62%
------------------	----------------------	-------------------	-------------------------------------	------------------------------	--------

Handwritten signature and initials in dark ink, appearing to be 'S. J.' or similar, located at the bottom right of the page.



Alcaldía de Bucaramanga

ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Código: F-GDI-5000-238,37-038

Versión: 3.0

Fecha aprobación: Mayo-20-2019

Página 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10 DEL CONTRATO DE OBRA No. 089 DE 2013

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10

OBJETO : CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

PERIODO DE COBRO: 01 DE MAYO 2025 AL 30 DE JUNIO 2025

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%): 67,62%

VALOR INICIAL (incl. AU):	\$	40.514.056.113,00	VALOR ADICIONAL:	\$	20.168.485.053,00
---------------------------	----	-------------------	------------------	----	-------------------

CONDICIONES ORIGINALES										CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 05 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2025)				CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 08				CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 09				CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 10				CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	
6.0.18.	Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 355mm (14"), incluye accesorios de conexión. Para cámaras de caída en pozos de inspección.	ml		\$ 223.423,89		0	\$ 223.423,89	\$ -																					
6.0.19.	Red hidráulica PVC RDE 9 diámetro 1/2", incluye accesorios de conexión.	ml		\$ 14.399,81		0	\$ 14.399,81	\$ -																					
6.0.20.	Red hidráulica PVC RDE 11 Diámetro 3/4", incluye accesorios de conexión.	ml		\$ 16.747,12		0	\$ 16.747,12	\$ -																					
6.0.21.	Red hidráulica PVC RDE 13,5 Diámetro 1", incluye accesorios de conexión.	ml		\$ 20.723,23		0	\$ 20.723,23	\$ -																					
6.0.22.	Anchaje para varilla de 1/2" con epóxido de fijación, embebida 15 cms. Para anclaje de estructuras de entrega en el box-culvert construido.	und		\$ 17.399,62		128	\$ 17.399,62	2.227.151,36																		128,00	\$ 2.227.151,36		
6.0.23.	Caja de inspección 0,40x0,40 H= 0,60 m en ladrillo teja, incluye piso en concreto e=0,15mts y tapa en concreto e=0,10mts	und		\$ 343.039,08		0	\$ 343.039,08	\$ -																					
6.0.24.	Caja de inspección 0,60x0,60 H= 0,60 m en ladrillo teja, incluye piso en concreto e=0,15mts y tapa en concreto e=0,10mts	und		\$ 452.677,10		0	\$ 452.677,10	\$ -																					
6.0.25.	Caja de inspección 0,80x0,80 H= 0,80 m en ladrillo teja, incluye piso en concreto e=0,15mts y tapa en concreto e=0,10mts	und		\$ 735.687,54		0	\$ 735.687,54	\$ -																					

[Handwritten signature]



Alcaldía de Bucaramanga

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO

ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Código: F-6DI-5000-238.37-038

Versión: 8.0

Fecha aprobación: Mayo-30-2019

Página 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No. 089 DE 2019

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10

OBJETO : CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

PERIODO DE COBRO: 01 DE MAYO 2025 AL 30 DE JUNIO 2025

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%): 57,62%

VALOR INICIAL (Incl. AU): \$ 40.534.054.113,00

VALOR ADICIONAL: \$ 20.138.495.063,00

CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 05 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2025)				CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 08		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 09		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL
6.0.26.	Desmonte de máquinas de gimnasio y/o Juegos infantiles metálicos, incluye cargue y transporte local.	und		\$ 114.369,00		13	\$ 114.369,06	\$ 1.486.797,00					13,00	\$ 1.486.797,00	
6.0.27.	Desmonte de módulo de cerramiento en malla elaborada y ángulo, incluye cargue y retiro	m2		\$ 15.557,55		396,33	\$ 15.557,55	\$ 6.165.923,79	292,32	\$ 3.614.330,02			396,33	\$ 6.165.923,79	
6.0.28.	Suministro e instalación de cerramiento provisional en láminas metálicas Cold Rolled H=2,00 m, con apoyos separados entre ejes cada 2,00 m en perfil metálico tipo C 100 x 50 x 1,5mm, incluye cimentación en concreto 2000 PSI	m ²		\$ 285.516,41		0	\$ 285.516,41	\$ -							
6.0.29.	Desmonte y reubicación de cerramiento provisional en láminas metálicas Cold Rolled H=2,00 m, con apoyos separados entre ejes cada 2,00 m en perfil metálico tipo C 100 x 50 x 1,5mm, incluye cimentación en concreto 2000 PSI	m ²		\$ 158.525,91		0	\$ 158.525,91	\$ -							
6.0.30.	Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 400mm (16"), incluye accesorios de conexión. Para sumideros	m ³		\$ 260.379,75		119,13	\$ 260.379,75	\$ 31.019.039,62	21,58	\$ 5.618.995,01	58,55	\$ 15.245.254,36	80,13	\$ 20.864.229,37	
6.0.31.	Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 450mm (18"), incluye accesorios de conexión. Para sumideros	m ³		\$ 306.279,75		102	\$ 306.279,75	\$ 31.340.534,50			96,35	\$ 29.571.309,86	96,35	\$ 29.571.309,86	
6.0.32.	Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 850mm (33"), incluye accesorios de conexión. Para estructuras de separación	m ³		\$ 930.653,23		61,91	\$ 930.653,20	\$ 61.391.352,41	13,90	\$ 14.797.985,68	13,26	\$ 14.201.767,03	40,41	\$ 46.934.227,81	





ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Código: F-GDI-5000-238,37.038

Version: 3.0

Fecha aprobación: Mayo-20-2019

Página 1 de 1

ANEXÓ AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10 DEL CONTRATO DE OBRA No. 069 DE 2023

ACTA DE RECIPO PARCIAL DE OBRA No.10

OBJETO : CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

VALOR INICIAL (incl. AU):		\$	40.534.056.113,00	VALOR ADICIONAL:	\$	20.138.485.053,00	PERIODO DE COLEGIO:		01 DE MAYO 2025 AL 30 DE JUNIO 2025	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):		67,62%
CONDICIONES ACTUALES												
CONDICIONES ORIGINALS												
CONDICIONES ACTUALES												
FACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 05 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2025												
CONDICIONES EJECUTADAS ACTA No. 08												
CONDICIONES EJECUTADAS ACTA No. 09												
CONDICIONES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 10												
CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS												
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL
6.0.33.	Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 900mm (36"), incluye accesorios de conexión. Para estructuras de separación	ml		\$ 1.318.253,20		27,78	\$ 36.621.073,90	11,48	\$ 15.133.546,74		\$	36.621.073,90
6.0.34.	Suministro y colocación de concreto de 4000 psi. Para estructuras de separación y sumideros	m3		\$ 1.245.118,00		575,51	\$ 716.577.860,18	81,89	\$ 101.962.713,02		\$	265.546.315,86
6.0.35.	Suministro e instalación de rejillas en hierro fundido para sumidero 54 x 90 x 7cm	und		\$ 1.235.959,06		84	\$ 103.820.561,04	18,00	\$ 22.247.263,08	48,00	\$ 59.326.094,88	101.348.642,92
6.0.36.	Tratado de cámaras de vigilancia, incluye pintado de poste nuevo y puesta en marcha del sistema	und		\$ 18.806.293,70		2	\$ 37.612.467,40				\$	37.612.467,40
6.0.37.	Control temporal del cauce utilizando tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 36 pulgadas. Incluye Desmonte y Montaje para traslado	ml		\$ 469.343,64		252,25	\$ 118.591.993,19	18,75	\$ 8.800.199,25		\$	107.479.693,56
6.0.38.	Reubicación y adecuación de redes eléctricas con irradación de poste de concreto nuevo	und		\$ 30.310.427,17		1	\$ 30.310.427,17	1,00	\$ 30.310.427,17		\$	30.310.427,17
6.0.39.	Construcción y adecuación de variante eléctrica para traslado de redes de media y baja tensión, mitigación de riesgos y reinstalación de transformador, incluye instalación de postes de concreto nuevo	und		\$ 84.232.352,03		1	\$ 84.232.352,00	1,00	\$ 84.232.352,00		\$	84.232.352,00

 Alcalda de Bucaramanga	ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA				Código: F-09H-5000-238,37-038	
	Verión: 3.0		Fecha aprobación: Mayo-20 2019		Página 1 de 1	
ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10 DEL CONTRATO DE OBRA No. 009 DE 2023						
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10						
OBJETO: CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.						
VALOR INICIAL (Incl. I.V.U):	\$	40.514.056.113,00	VALOR ADICIONAL:	\$	20.166.485.053,00	PERIODO DE COBRO:
					01 DE MAYO 2025 AL 30 DE JUNIO 2025	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (P\$):
						67,62%

[illegible]

21991



ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Código: F-GP1-5000-238,37-098

Verión: 3.0

Fecha aprobación: Mayo-20-2019

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10 DEL CONTRATO DE OBRA No. 089 DE 2013

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10

OBJETO : CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLISIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLISIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

PERIODO DE COBRO: 01 DE MAYO 2025 AL 30 DE JUNIO 2025

PORCENTAJE DE EJECUCION (%): 67,62%

VALOR INICIAL (m.c. AU): \$ 40.314.056.133,00

VALOR ADICIONAL: \$ 20.158.495.053,00

CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 05 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025)					CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 08		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 09		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
6.0.45.	Prado remolina, incluye tierra negra para abonar	m2		\$ 28.665,03		12912,34	\$ 28.665,00	\$ 370.132.226,10	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
6.0.46.	Suministro e instalación de grama sintética en fibre artificial de polietileno fibrilado 50mm, de tercera generación, incluye un riego con arena de sílice y grano de caucho.	m2		\$ 125.277,19		704	\$ 125.277,10	\$ 88.155.079,40	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
6.0.47.	Sobreacarreos para acarreos totales de C100 a 1000.00 m. (Por estación de 100 mts)	m3*est		\$ 12.099,03		10351,52	\$ 12.099,03	\$ 122.623.545,03	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
6.0.48.	Suministro, conformación y compactación de relleno en triturado de 3/4" para compactación de tubería	m3		\$ 160.084,76		2456,92	\$ 160.084,76	\$ 393.315.448,54	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
6.0.49	Conformación de calzada existente	m2		\$ 1.206,75		11114	\$ 1.206,75	\$ 13.411.819,50	\$ -		\$ -		\$ -	1.826,92	\$ 2.204.635,71	1.826,92	\$ 2.204.635,71

[Handwritten signature]



ANEXO No. 04 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Código: F-GDI-5000-238.37-038

Versión: 3.0

Fecha aprobación: Mayo-20-2019

Página 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.10 DEL CONTRATO DE OBRA No. 069 DE 2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.10

OBJETO : CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUERADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

VALOR INICIAL (incl. AU): \$ 40.514.055.113,00

VALOR ADICIONAL: \$ 20.581.495.053,00

PERIODO DE COBRO: 01 DE MAYO 2025 AL 30 DE JUNIO 2025

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%): 67,62%

CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 05 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2025)				CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 08				CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 09				CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 10				CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
6.0.50.	Mantenimiento y montaje de módulos de carramiento en malla eslabonada y ángulo y/o varilla	m2		\$ 108.321,30		164,01	\$ 108.321,30	\$ 17.765.776,41		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$
6.0.51.	Conformación y compactación de rellenos comunes en zanja o terraplén con acarreo libre	m3		\$ 45.247,93		2777,18	\$ 45.247,98	\$ 125.661.785,10		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$
6.0.52.	Línea de demarcación con pintura en fito	ml		\$ 5.417,27		4920	\$ 5.417,27	\$ 26.552.968,40		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$
6.0.53.	Base imprimante para demarcación de pintura en pavimentos de concreto, por metro lineal	ml		\$ 4.575,49		3390	\$ 4.575,49	\$ 15.310.911,10		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$
6.0.54.	Carramiento en malla eslabonada CAL 12 h=2mts y postes en concreto 17MPA, separados entre ejes cada 2,50 mts	ml		\$ 75.158,83		640	\$ 75.158,80	\$ 48.101.632,00		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$



2114

 Alcaldía de Bucaramanga ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										Código: F-GDI-1000-788.17-038 Version: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 1 ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10 DEL CONTRATO DE OBRA No. 089 DE 2023 ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10																	
OBJETO : CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.										PERIODO DE COPIADO: 01 DE MAYO 2025 AL 30 DE JUNIO 2025										PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%): 67.62%							
VALOR INICIAL (Ind. AU):		\$		40.514.956.113,00		VALOR ADICIONAL:		\$		20.168.495.053,00																	
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 05 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023)						CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 08				CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 09				CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 10				CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL			
6.0.55.	Acornetida domiciliaria de 0.00 a 6.00 mts, incluye excavación, semicodo, silla yee, cama de arena, instalación de tuberías 6" y relleno	und		\$ 1.600.103,57		5	\$ 1.600.103,57	\$ 8.000.517,85			5,00	\$ 8.000.517,85		\$			5,00	\$ 8.000.517,85			5,00	\$ 8.000.517,85					
6.0.56.	Acornetida domiciliaria de 6.01 a 10.00 mts, incluye excavación, semicodo, silla yee, cama de arena, instalación de tuberías 6" y relleno	und		\$ 1.862.361,39		9	\$ 1.862.361,39	16.761.252,51			9,00	\$ 16.761.252,51		\$			9,00	\$ 16.761.252,51			9,00	\$ 16.761.252,51					
6.0.57.	Corramiento en tubo galvanizado 3" CAL 1.9 mm, separación entre ejes 20 cm, acoplado en pintura anticorrosiva.	ml		\$ 835.964,23		20	\$ 835.964,25	16.719.285,00					\$					\$				\$					
6.0.58.	Rehabilitación de tubería de la red de alcantarillado D=20" L=55 m en hierro dúctil C30, con tramo elevado en acero SCH40 soportado mediante estructura metálica tipo cercha de 24 m, incluyendo instalación de codos, uniones, excavación, construcción de caissons, anclajes y relleno	und		\$ 249.735.006,00		1	\$ 249.735.005,00	249.735.006,00					\$				1,00	\$ 249.735.006,00			1,00	\$ 249.735.006,00					
6.0.59.	Surtilintiro e instalación de máquina gimnabio al aire libre RUEDA DE TAL CH - TIRONES DOBLE, tipo 2019-0102, Dimensiones 115x112x162 cm, Color Gris Antirreflejo y gris plata	und		\$ 6.130.774,47		1	\$ 6.130.774,47	6.130.774,47					\$					\$				\$					

 Alcaldía de Bucaramanga		ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										Código: F-GDI-5000-238,37-4038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 1															
ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.10 DEL CONTRATO DE OBRA No. 069 DE 2013																											
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.10																											
OBJETO : CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUERRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA%, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.																											
VALOR INICIAL (incl. AU) :		\$		40.514.056.113,00		VALOR ADICIONAL:		\$		20.168.485.053,00		PERIODO DE COBRO:		01 DE MAYO 2025 AL 30 DE JUNIO 2025		PORCENTAJE DE EJECUCION (%):				67,62%							
CONDICIONES ORIGINALES						(CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 05 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2025)						CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 08				CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 09				CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 10				CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL						
6.0.60.	Suministro e instalación de máquina gimnasio al aire cintura, tipo MG1.003, incluye cimentación en concreto	und		\$ 5.927.491,67		1	\$ 5.927.491,67	5.927.491,67			\$ 5.927.491,67		\$		\$		\$		\$		\$						
6.0.61.	Suministro e instalación de máquina gimnasio al aire extensión de piernas y sentadilla doble, tipo MG1.004	und		\$ 5.689.137,90		1	\$ 5.689.137,90	5.689.137,90			\$ 5.689.137,90		\$		\$		\$		\$		\$						
6.0.62.	Suministro e instalación de máquina de gimnasio al aire libre pectorales doble en wpc, incluye cimentación en concreto y anclaje	und		\$ 8.180.896,63		1	\$ 8.180.896,63	8.180.896,63			\$ 8.180.896,63		\$		\$		\$		\$		\$						
6.0.63.	Suministro e instalación de máquina de gimnasio al aire libre piernas sentadilla doble wpc, tipo MG1.007, incluye cimentación en concreto y anclaje	und		\$ 7.237.210,30		1	\$ 7.237.210,30	7.237.210,30			\$ 7.237.210,30		\$		\$		\$		\$		\$						
6.0.64.	Suministro e instalación de máquina de gimnasio al aire libre banca doble abdominales dobles wpc, tipo MG1.008	und		\$ 6.582.865,37		1	\$ 6.582.865,37	6.582.865,37			\$ 6.582.865,37		\$		\$		\$		\$		\$						





Alcaldía de Bucaramanga

ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Código: F-GOI-5000-288,37/038

Versión: 3.0

Fecha aprobación: Mayo-20-2019

Página 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10 DEL CONTRATO DE OBRA No. 069 DE 2013

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10

OBJETO: CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

VALOR INICIAL (incl. AU): \$ 40.514.056.113,00

VALOR ADICIONAL: \$ 20.180.495.053,00

PERIODO DE COBRO: 01 DE MAYO 2025 AL 30 DE JUNIO 2025

PORCENTAJE DE EJECUCION (%): 67,62%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 05 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2025)				CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 08				CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 09				CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 10				CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	
6.0.65.	Suministro e instalación de máquina de gimnasio al aire libre elíptica doble en wpc, tipo MGI.009. Incluye cimentación en concreto y andaje.	und		\$ 9.864.218,29		1	\$ 9.864.218,29	9.864.218,29		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
6.0.66.	Suministro e instalación de máquina de gimnasio al aire libre swing balanceo y cintura doble wpc, tipo MGI.010. Incluye cimentación en concreto y andaje	und		\$ 5.146.842,63		1	\$ 5.146.842,63	5.146.842,63		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
6.0.67.	Suministro e instalación de máquina de gimnasio al aire libre bicicleta estática doble en wpc, tipo MGI.011. Incluye cimentación en concreto y andaje.	und		\$ 9.657.918,29		1	\$ 9.657.918,29	9.657.918,29		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
6.0.68.	Suministro e instalación de máquina de gimnasio al aire libre timón/volantes de brazos wpc, tipo MGI.012. Incluye cimentación en concreto y andaje.	und		\$ 5.498.936,63		1	\$ 5.498.936,63	5.498.936,63		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
6.0.69.	Suministro e instalación de máquina de gimnasio al aire libre barras paralelas wpc, tipo MGI.013	und		\$ 5.303.955,37		1	\$ 5.303.955,37	5.303.955,37		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	

[Handwritten signature]

 Alcaldía de Bucaramanga ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										Código: F-GDI-5000-238-37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 1
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



Alcaldía de Bucaramanga

Código: F-4DI-5000-236.37-938

Versión: 3.0

Fecha aprobación: Mayo-20-2019

Página 1 de 1

ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10 DEL CONTRATO DE OBRA No. 069 DE 2023

OBJETO: CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10 DEL CONTRATO DE OBRA No. 069 DE 2023

VALOR INICIAL (incl. AU):	\$	40.514.056.113,00	VALOR ADICIONAL:	\$	20.158.485.063,00	PRECIO DE COSTO:	01 DE MAYO 2025 AL 30 DE JUNIO 2025	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%):	67,62%
---------------------------	----	-------------------	------------------	----	-------------------	------------------	-------------------------------------	------------------------------	--------


CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 05 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023)				CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 09				CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 10				CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT

VALOR PRESENTE ACTA	\$	3.935.101.652,07
% AMORTIZACIÓN		24,32%
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$	933.616.912,10
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA (DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO):	\$	2.905.485.745,97

1. El Interventor y Supervisor, certifican que su revisión, verificación y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.
2. El recibo por parte de la interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.
3. El saldo para completar la amortización del anticipo es de \$933.615.912,10 que corresponde al 24,32% de la presente acta.


Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

Firma: 
Nombre: Gonzalo Cárdenas Ojeda
Contratista - R.L. Consorcio la Flora 2023

Firma: 
Nombre: Alfonso Vega Aljor
Interventor - R.L. Consorcio Interventoría Canalización BGA

Proyectó aspectos técnicos:
Revisó:

Ing. Daniel A. Gómez Barragán - Consorcio la Flora 2023
Ing. Julio Lozano - Consorcio Interventoría canalización BGA



SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502500473378

→ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

No. Documento: 901702490

Nombre:
Consortio la flora 2023

→ TRÁMITE

CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

→ ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCION
PRO HOSPITAL

TOTAL	\$4.800
Ordenamiento 2005	\$480
Total a pagar	\$5.280

destino a:
Verdía de Bucaramanga

→ Fecha expedición: 2025/07/25
Fecha límite de pago: 2025/07/31



Puede ingresar a
<https://estampillas.syc.com.co/>
para validar y consultar el detalle del pago de la
Estampilla Departamental



SOPORTE TRÁMITE



REC-07-07