



# ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA No. 01



I. DATOS GENERALES								
ACTA N°	FECHA DE ACTA		CONTRATO N°		FECHA DE CONTRATO			
3	18	9	2025	011 de 2025	11	7	2025	
II. GRADO DE RESPONSABILIDAD								
1) Mediante la suscripción de la presente acta de Recibo Final de obra no.01 al contrato 011 de 2025, el contratista, contratante y apoyo de supervisión por parte de la secretaria de educación asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.								
III. INFORMACION DEL CONTRATO								
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO <input type="checkbox"/>			PRESTACIÓN DE SERVICIOS <input type="checkbox"/>				
	ARRENDAMIENTO <input type="checkbox"/>			OBRA <input checked="" type="checkbox"/>				
				CONSULTORÍA <input type="checkbox"/>				
NUMERO DE CONTRATO	N° 011		PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO		100,00 %			
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA SEDE SAN RAFAEL DE MORICHAL DEL CORREGIMIENTO SANTAFE DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL"							
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE.							
\$ 162.464.842,00								
EL CONTRATO TIENE ANTICIPO	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	TIENE MÁS DE UN ANTICIPO	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	PORCENTAJE 50%		
VALOR DEL ANTICIPO 1	OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE.							
\$ 81.232.421,00								
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	TIENE MÁS DE UN ADICIONAL	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>			
VALOR ADICIONAL								
\$								
VALOR PRESENTE ACTA	TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE							
\$ 32.496.427,00								
VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA	SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE CON CINCUENTA CENTAVOS							
\$ 16.248.213,50								
VALOR POR EJECUTAR	0							
\$ 0,00								
PLAZO DEL CONTRATO	TRES (03) MESES			PLAZO ADICIONAL				
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	11 DE JULIO DE 2025			FECHA DE TERMINACIÓN 10 DE OCTUBRE DE 2025				
MODALIDAD DEL CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA <input type="checkbox"/>		CONTRATACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/>		CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA <input type="checkbox"/>			
	SELECCIÓN ABREVIADA <input type="checkbox"/>		CONCURSO DE MÉRITOS <input type="checkbox"/>					
En el despacho del señor Rector de la Institucion Educativa Policarpa Salavarneta Sede Santa Fe De Morichal del Municipio de Yopal, a los dieciocho (18) dias del mes de septiembre de 2025 se reunieron los señores: JOAN SEBASTIAN GALINDO VALVERDE, representante legal de INGESEGA R3 SAS en su calidad de Contratista, Lic. GREGORIO PERILLA RAMIREZ, Rector de la Institucion Educativa, y JHONANTAN FERNANDO CELY en calidad de Apoyo a la Supervisión por parte de la Secretaría de educación Municipal, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final de obra No.01 del contrato anteriormente citado y que se detalla en en el formato del Anexo No.1, el cual hace parte integral de la presente acta y teniendo en cuenta que:								
1. Las memorias de calculo de las cantidades de la presente acta se relacionan en el Anexo No. 01, acta de recibo final de obra, previamente aprobadas por la Institucion Educativa y la Secretaría de Educación Municipal.								
IV. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS								
N°	DENOMINACION ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE PERIODO		DIAS	VALOR	N° ORDEN Y FECHA DE PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA
			DESDE	HASTA				
1	INICIO	11-jul-25						
2	PARCIAL	2-sep-25						
3								
4								
5								
6								





# ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA No. 01



### I. DATOS GENERALES

ACTA N° 3	FECHA DE ACTA 18   9   2025	CONTRATO N° 011 de 2025	FECHA DE CONTRATO 11   7   2025
--------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------------

### II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de Recibo Final de obra no.01 al contrato 011 de 2025, el contratista, contratante y apoyo de supervisión por parte de la secretaria de educación asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.,

### III. INFORMACION DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO <input type="checkbox"/>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS <input type="checkbox"/>
	ARRENDAMIENTO <input type="checkbox"/>	OBRA <input checked="" type="checkbox"/>
		CONSULTORÍA <input type="checkbox"/>

NUMERO DE CONTRATO N° 011 PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO 100,00 %

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA SEDE SAN RAFAEL DE MORICHAL DEL CORREGIMIENTO SANTA FE DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL."

### V. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta de Recibo Final y el respectivo anexo No. 01 al Acta de Recibo Final de obra, por los que en ella intervinieron a los dieciocho (18) días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

Firma  
Rep. Legal: JOAN SEBASTIAN GALINDO VALVERDE  
Contratista: INGESEGA R3 SAS

Firma  
Contratante: GREGORIO PERILLA RAMÍREZ  
Cargo: Rector I. E. Polcarpa Salavarieta

Firma  
Apoyo: JHONATAN FERNANDO CELY MALDONADO  
Supervisión: Secretaria de Educación municipal





**ANEXO  
ACTA DE RECIBO FINAL OBRA**



OBJETO:		MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA SEDE SAN RAFAEL DEL CORREGIMIENTO SANTAFE DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL							
CONTRATO N°:	011 DE 2025	FECHA CTO:	7/07/2025	FECHA PRESENTE ACTA:	18/09/2025	CANTIDADES EJECUTADAS TOTALES			
CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA		CONTRATISTA: INGESEGA R3 SAS NIT:901340935-8		FECHA TERMINACIÓN:	10/10/2025	VALOR PRESENTE ACTA:		CANTIDADES EJECUTADAS TOTALES	
NIT: 844003490-1				VALOR INICIAL:	\$ 162.464.842,00	VALOR PRESENTE ACTA:	\$ 162.464.842		
				SALDO A FAVOR DE LA I.E.	\$ -	CONDICIONES EJECUTADAS ACTA PARCIAL	01		
				VALOR FINAL	\$ 162.464.842,00				
CANTIDADES CONTRUACTUALES INICIALES									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
<b>1 EXCAVACION -RELLENOS</b>									
1.1	Replanteo y localización para arquitectura, sobre terreno	M2	177,16	\$ 9.313,00	\$ 1.649.891,00	177,16	\$ 1.649.891,00	177,16	\$ 1.649.891,00
1.2	Excavacion mecanica con retiro y disposicion final	M3	70,86	\$ 21.833,00	\$ 1.547.086,00	70,86	\$ 1.547.086,00	70,86	\$ 1.547.086,00
1.3	Relleno con base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada	M3	35,43	\$ 100.108,00	\$ 3.546.826,00	35,43	\$ 3.546.826,00	35,43	\$ 3.546.826,00
1.4	Relleno con material crudo de no T.m 6", compactado y transportado	M3	53,15	\$ 85.830,00	\$ 4.561.865,00	53,15	\$ 4.561.865,00	53,15	\$ 4.561.865,00
<b>2 ESTRUCTURA METALICA - ACEROS</b>									
2.1	Correa metalica en perfil estructural PHR-C 160 x 60 x 3 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	M	196,40	\$ 80.291,00	\$ 15.769.152,00	196,40	\$ 15.769.152,00	196,40	\$ 15.769.152,00
2.2	Correa metalica en perfil estructural rectangular 120 x 60 x 3.0 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	M	204,82	\$ 97.034,00	\$ 19.874.504,00	204,82	\$ 19.874.504,00	204,82	\$ 19.874.504,00
2.3	Correa metalica en perfil estructural rectangular 100 x 50 x 3.0 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	M	164,80	\$ 81.769,00	\$ 13.475.531,00	164,80	\$ 13.475.531,00	164,80	\$ 13.475.531,00
2.4	Platina 0.25*0.25 m en lamina HR 1/4" con 6 perforaciones de 5/8" con mortero de nivelación. Suministro e Instalacion	UND	17,00	\$ 77.062,00	\$ 1.310.054,00	17,00	\$ 1.310.054,00	17,00	\$ 1.310.054,00
2.5	Varilla grafil 4mm	M	200,02	\$ 1.495,00	\$ 299.030,00	200,02	\$ 299.030,00	200,02	\$ 299.030,00
<b>3 CUBIERTA</b>									
3.1	Cubierta arquitectonica cal. 2E pintada e=0.46 mm tipo acero	M2	181,28	\$ 57.516,00	\$ 10.426.500,00	181,28	\$ 10.426.500,00	181,28	\$ 10.426.500,00
3.2	Cabalete T2L metalico cal 26/28 pre-pintado a=0.60	M	20,60	\$ 42.402,00	\$ 873.481,00			20,60	\$ 873.481,00
<b>4 ACABADOS - ESTRUCTURAS</b>									
4.1	Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	M2	165,58	\$ 11.982,00	\$ 1.983.980,00	165,58	\$ 1.983.980,00	165,58	\$ 1.983.980,00
4.2	Pintura exterior acrilica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos	M2	165,58	\$ 25.727,00	\$ 4.259.877,00	0,00	\$ -	165,58	\$ 4.259.877,00
4.3	Muro en bloque No. 5 arcilla estandar de 0.12 m (30 x 12 x 20)	M2	82,79	\$ 59.857,00	\$ 4.955.561,00	82,79	\$ 4.955.561,00	82,79	\$ 4.955.561,00
4.4	Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3	M2	101,61	\$ 27.506,00	\$ 2.794.885,00	101,61	\$ 2.794.885,00	101,61	\$ 2.794.885,00
4.5	Enchape piso en ceramica duro piso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal.	M2	101,61	\$ 76.590,00	\$ 7.782.310,00	0,00	\$ -	101,61	\$ 7.782.310,00
4.6	Guardaesoba en ceramica duro piso 33 x 7 cm. Suministro e instalacion	M	56,86	\$ 17.560,00	\$ 998.462,00	0,00	\$ -	56,86	\$ 998.462,00
4.7	Andenes en concreto escobillado 3000 Psi e=0.08 m con dilatacion en ladrillo rejilla e=0.07 m c/2 m, con excavacion 0.2 m y relleno subbase 0.2 m	M2	69,16	\$ 100.552,00	\$ 6.954.176,00	69,16	\$ 6.954.176,00	69,16	\$ 6.954.176,00
4.8	Placa base en concreto 3000 psi e=0.12 m reforzada con malla Q-5 de 6mm	M2	108,00	\$ 116.271,00	\$ 12.557.268,00	108,00	\$ 12.557.268,00	108,00	\$ 12.557.268,00
<b>5 ELECTRICO</b>									
5.1	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 3x8+1x10T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalacion	m	50,00	\$ 37.859,00	\$ 1.892.950,00	50,00	\$ 1.892.950,00	50,00	\$ 1.892.950,00
5.2	Cortacircuito termomagnético de 1x[10A-60A], 120/240 V, 10KA, enchufable Suministro e instalacion	und	2,00	\$ 27.187,00	\$ 54.374,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 54.374,00
5.3	Salida para iluminacion, en tubería metalica tipo conduit EMT 1/2", incluye: caja metalica semipesada 5800, accesorios de montaje, cable de cobre 3x12 AWG-THHN, Toma monofásica doble con polo a tierra 15A con tapa.	und	20,00	\$ 214.652,00	\$ 4.293.040,00	0,00	\$ -	20,00	\$ 4.293.040,00




**ANEXO  
ACTA DE RECIBO FINAL OBRA**




<b>OBJETO:</b>		MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA SEDE SAN RAFAEL DEL CORREGIMIENTO SANTAFE DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL								
<b>CONTRATO N°:</b>	011 DE 2025	<b>FECHA CTO:</b>	7/07/2025	<b>FECHA PRESENTE ACTA :</b>	18/09/2025	<b>CANTIDADES EJECUTADAS TOTALES</b>				
<b>CONTRATANTE:</b> INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA NIT: 844003490-1		<b>CONTRATISTA:</b> INGESEGA R3 SAS NIT:901340935-8		<b>FECHA TERMINACIÓN :</b> 10/10/2025	<b>VALOR PRESENTE ACTA:</b>					
				<b>VALOR INICIAL :</b> \$ 182.464.842,00						
				<b>SALDO A FAVOR DE LA I.E.</b>	\$ -					
				<b>VALOR FINAL</b>	\$ 182.464.842,00	<b>VALOR PRESENTE ACTA:</b>	\$ 182.464.842			
<b>CANTIDADES CONTRUACTUALES INICIALES</b>						<b>CONDICIONES EJECUTADAS ACTA PARCIAL 01</b>				
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VR. PARCIAL</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VR. TOTAL</b>	
5.4	Luminaria tipo panel led 30x120 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalación	und	12,00	\$ 160.083,00	\$ 1.920.996,00	0,00	\$ -	12,00	\$ 1.920.996,00	
5.5	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, NEMA 5 15R, incluye: tubo EMT tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado THWN 2xNº 12 + 1x12T AWG, caja metálica 5800 o 2400, terminales tipo rosca. Suministro e instalación	und	16,00	\$ 246.107,00	\$ 3.937.712,00	0,00	\$ -	16,00	\$ 3.937.712,00	
5.6	Salida para interruptor doble, línea decorativa Incluye: tubo EMT tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado THWN 2xNº 12 + 1x12T AWG, caja metálica 5800 o 2400, terminales tipo rosca. Suministro e instalación	und	2,00	\$ 233.095,00	\$ 466.190,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 466.190,00	
5.7	Canalización ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 2", zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada de río.	m	50,00	\$ 35.132,00	\$ 1.756.600,00	50,00	\$ 1.756.600,00	50,00	\$ 1.756.600,00	
5.8	Tablero de protecciones bifásico de 8 circuitos con puerta. Suministro e instalación.	und	1,00	\$ 309.519,00	\$ 309.519,00	1,00	\$ 309.519,00	1,00	\$ 309.519,00	
5.9	Breaker tipo nel 3x(20A-32A), 10 kA. Suministro e instalación	und	1,00	\$ 100.986,00	\$ 100.986,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 100.986,00	
5.10	Suministro e instalación de puesta a tierra final de circuito	und	1,00	\$ 470.032,00	\$ 470.032,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 470.032,00	
5.11	Caja de Inspeccion CS-274	und	1,00	\$ 904.843,00	\$ 904.843,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 904.843,00	
5.12	Luminaria led aplique 18W, 110 V. Suministro e instalación	und	2,00	\$ 41.717,00	\$ 83.434,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 83.434,00	
5.13	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalación.	und	6,00	\$ 45.687,00	\$ 274.122,00	0,00	\$ -	6,00	\$ 274.122,00	
<b>VALOR COSTO DIRECTO OBRAS</b>					\$ 132.085.237,00		\$ 105.665.378,00		\$ 132.085.237,00	
<b>ADMINISTRACION 15%</b>					\$ 19.812.786,00		\$ 15.849.807,00		\$ 19.812.786,00	
<b>IMPREVISTOS 3%</b>					\$ 3.962.557,00		\$ 3.169.961,00		\$ 3.962.557,00	
<b>UTILIDADES 5%</b>					\$ 6.604.262,00		\$ 5.283.269,00		\$ 6.604.262,00	
<b>VALOR COSTO INDIRECTO (23%)</b>					\$ 30.379.605,00		\$ 24.303.037,00		\$ 30.379.605,00	
<b>VALOR TOTAL (redondeado al peso)</b>					\$ 182.464.842,00		\$ 129.968.415,00		\$ 182.464.842,00	

**OBSERVACIONES:**


VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 182.464.842,00
VALOR ANTICIPO 50%	\$ 81.232.421,00
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 32.496.427,00
VALOR AMORTIZACION 50% ANTICIPO	\$ 16.748.213,50
VALOR POR PAGADO ACTA PARACIAL 01	\$ 129.968.415,00
SALDO POR EJECUTAR	\$ -
VALOR A GIRAR PRESENTE ACTA	\$ 16.248.213,50



LIC. GREGORIO PERILLA RAMIREZ  
RECTOR I.E. POLICARPA SALAVARRIETA  
CONTRATANTE



ING. JOAN SEBASTIAN GALINDO VALVERDE  
R/L INGESEGA R3 S.A.S.  
CONTRATISTA



ING. JHONATAN FERNANDO CELY MALDONADO  
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL  
APOYO A LA SUPERVISION