

 <div>ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICA</div>	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-016
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	FECHA: 01/MAR/2022

CONTRATO/CONVENIO/ACUERDO No.:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 008-2024

ACTA:

OBJETO:

CONSTRUCCION DE LA ETAPA 2 DE LA PLAZA CAMPESINA DE ARTESANOS Y GASTRONOMIA EN EL MUNICIPIO DE CAJICA

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL PLAZA CAMPESINA / Rep Leg. JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO

INTERVENTOR

CONSORCIO DISEÑOS PLAZA Rep Leg HUGO FERNANDO MARROQUIN ESCOBAR

LUGAR, FECHA Y HORA:

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISOS	RESPONSABLE	cumplido	No cumplido
BALANCE AJUSTADO 27	OBRA	NO	X
TOPOGRAFIA INTERVENTORIA 25	INTERVENTORIA	NO	X
3 ^{RA} MUESTRA SUELOS 27	OBRA		X LLEVAR
INFORME ESTRUCTURA INTERVENTORIA (OF 27) 25	INTERVENTORIA ESTRUCTURAL	X	
MATERIAL GRANULAR (SUR ORIENTAL) 27	OBRA	X	
PAZ Y SALUD 9 MAESTROS 27	OBRA	X	
ACTAS VECINDAD 25	INTERVENTORIA		X
TRAZABILIDAD ELECTRICIDAD	OBRA		X
RESIDUOS INTERVENTORIA	INTERVENTORIA		X
OTA OFICIO 31 FILTRO	INTERVENTORIA	OK	ENVIADO
FUNDOS PEDESTALES Y VIGAS (2 ^{DA}) ESTRUCTURALES EN OBRA	OBRA + INTERV	X ULTIMO DE PLANTIERE OBRA	INTERVENTORIA: NO CUMPLIDO.
Observaciones al cumplimiento de los compromisos:			
SISO INTERVENTORIA	INTERVENTORIA		X
INFORMES MENSUALES OBRA + INTERV			X

SE HACE SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS. ASI.

BALANCE: NOY ENVIA A INTERVENTORIA PARA REVISION.

TOPOGRAFIA + RESIDUOS + SISO : NO CUMPLIDA POR INTERVENTORIA. REQUERIMIENTO URGENTE

ACTAS VECINDAD: NO SE ENTREGARON POR PARTE INTERVENTORIA: ENTREGA MANANA

TRAZABILIDAD ELECTRICIDAD: NO SE ENVIO PEDO FUSION A COGENSA X REQUISITOS

ESTRUCTURAL INTERVENTORIA: NO HA VENIDO A OBRA: URGENTE VISITA

ORDEN DEL DIA

INFORMES MENSUALES: NO SE HAN ENVIADO PARA REVISION VENCIDON 25 MARZO

-PROGRAMADO: 6,18% EJECUTADO: 4,75% ATRASO: 1,42%

SE INICIA COMITE CON 6 PERSONAS OPERATIVAS + 3 ADMINISTRATIVAS DE OBRA + 2 DE INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION, CON EL FIN DE REVISAR LOS COMPROMISOS AVANCES Y DUDAS DEL DESARROLLO DE LA OBRA SIN EMBARGO SE SIGUEN PRESENTANDO VARIAS LLUVIAS QUE RETARSA LOS PROCEDIMIENTOS EN OBRA

SE ADECUA EL RELLENO DE LA PARTE SUR - ORIENTAL SIN EMBARGO SE SIGUE PRESENTANDO ENCHARCAMIENTOS DEBIDO A QUE AUN NO SE TOMA DE NUEVO.

(DIGITE LOS TEMAS A TRATAR DEL PRESENTE COMITÉ DE OBRA)



DESARROLLO DE LOS TEMAS DEL COMITÉ

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVIO REQUERIMIENTO SOBRE EL ASEO DE LA VIA Y LOS ALREDEDORES, POR LO CUAL SE SOLICITA SI SO OBRA TENIA RTA CON EL REQUERIMIENTO QUE SE ATENDIO.

- SE REALIZO LA FUNDIDA DE PEDESTALES Y VIGAS EL DIA 26 DE MARZO/22 EN HORAS DE LA MAÑANA, CON PRESENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA Y EL DIRECTOR DE INTERVENCIÓN Y EL EQUIPO OBRA DEL CONTRATISTA LLEGANDO LA ACTIVIDAD SATISFACTORIAMENTE CON LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD, CALIDAD Y CON EL DEBIDO PROCESO CONSTRUCTIVO EL CONTRATISTA INFORMA QUE EL CONCRETO ES PREMEZCLADO POR LO CUAL TIENE LAS CERTIFICACIONES RESPECTO AL CONCRETO, DESPACHADO.

- LA INTENDENTORIA HA REALIZADO MEDIANTE EL DIRECTOR EL SEGUIMIENTO DETALLADO DE HECHOS EL PROCESO DE ARMADO Y LA FUNDIDA SIN EMBARGO YA EN COMITE DESPUES DE 24 HORAS DE FUNDIDO YA SE DESMOLDO, OBSERVANDO BUEN ACABADO, VIBRADO. LA INTENDENTORIA SOLICITA PROTEGER LOS PEROS Y EL PEDESTAL MIENTRAS SE HACEN LOS RELLenos PERIMETRALES

- SE REALIZO UNA EXCAVACION PERIMETRAL EN EL COSTADO SUR PARA PODER ENCAUZAR LAS AGUAS LLUVIAS DE LAS PLAZOLETAS Y PARQUEADEROS Y MEJORAR LAS CONDICIONES DEL TERRENO

- SE ENTREGA UN INFORME SI SO DE OBRA EL PAQUETE DE LOS PAZ Y SALVOS DE LOS 9 MAESTROS QUE SE FUERON EN LOS 15 DIAS ANTERIORES.

- EN TALLER SE ADELANTA LA ELABORACION DE LA ESTRUCTURA METALICA, POR LO CUAL SE SOLICITA ENVIAR ALGUNAS FOTOS DEL AVANCE COMO TRAZABILIDAD DE ESTA ACTIVIDAD

- SE ATENDIERON LAS RECOMENDACIONES DE SUPRESION DE ASEO DE LA VIA - DE LA OBRA Y DE NO PONER ELEMENTOS SOBRE LAS CAJAS ELECTRICAS DE LA ETAPA 1.

- PENDIENTE FUNDIR LOS ULTIMOS EJES, SE ARMA FORMALETA Y RECTIFICAN AMARRAS PARA PROGRAMAR POSIBLEMENTE FUNDIR LO RESTANTE MAÑANA VIERNES SI SE ALCANZA Y LA CONCRETERA CONFIRMA EL DESPACHO DE MATERIAL

- SE HACE VISITA POR PARTE SST DE LA ALCALDIA, REVISANDO QUE EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN OBRA CUMPA CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION NECESARIOS QUE ENES DURANTE LA VISITA CUMPLEN CON LO REUSADO. SE REUISA EL TEMP DE CAMILLA BOTOUIN Y SEALIZACION, DEJANDO ALGUNAS OBSERVACIONES AL INGENIERO LEONARDO SI SO DE OBRA. SE ENVIA INFORME SST A LA SUPERVISOR

 <div>ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICA</div>	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS		CÓDIGO: GIO-FM-016
	FORMATO		VERSIÓN: 1
	ACTA DE COMITÉ DE OBRA		FECHA: 01/MAR/2022

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA PRESENTE REUNIÓN

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
BALANCE A INTERVENTORA	OBRA	27 MARZO/25	
TOPOGRAFIA INTERVENTORA	—	31 MARZO/25	
ETA ESTRUCTURAL	INTERV + MUNICIPIO	31 MARZO/25	
ACTAS VECINDAD FIRMAS	INTERVENTORIA	28 MARZO/25	
RADICACION ELECTRICA MONITORIAL OBRA		3 ABRIL/25	
RESIDENTE + SISO ^(MAYOR) INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	31 ABRIL/25	
INFORMES MENSUALES OBRA A INTERVENTORIA		28 MARZO/25	
INFORME MENSUAL INTERVENTORIA A OBRA		31 MARZO/25	
VISITA ESTRUCTURAL INTERVENTORIA		28 MARZO/25	
MUESTRAS LABORATORIO INTERVENTORIA		28 MARZO/25	

ANEXOS A LA PRESENTE ACTA

DESCRIPCIÓN	N.º DE FOLIOS	ENTREGADO POR

FECHA DEL PROXIMO COMITÉ :

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO


FIRMA

NOMBRE

CARGO

ARQ CAROLINA ROZO GARZON

PROFESIONAL U. SIOP



Jonathan David Cuenca

Aux Residente Obra



Jonathan Pablos

DIR OBRA



Director Interventoria.

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA


NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO



Delwin Leonardo Toraca S.

SISO Auxiliar

