

	PROCESO					Versión: 1	
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA					CÓDIGO:	
	FORMATO					ATC-FR-003	
INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA					Página _ de _		
INFORME DE AVANCE DE JUNIO DE 2025							
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO							
CONVENIO N° 1063 DE 2024 SUSCRITO ENTRE MINDEPORTES Y EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI							
Objeto del Convenio:		AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, CESAR					
Valor del Convenio:	\$ 8.034.997.263	Aporte de Mindeportes:	\$ 8.034.997.263,00		Aporte del Municipio:	\$ 0,00	
Valor Adición:	\$ -						
Valor Total:	\$ 8.034.997.263						
Plazo de Ejecución:	Hasta el 31 de diciembre de 2024	Suspensión 1		Reinicio:	Prórroga N° 1	Hasta el 31 de marzo de 2025	
Fecha de Inicio:	27/12/2024	Suspensión 2		Reinicio:	Prórroga N° 2		
Vencimiento:	31/03/2025				Plazo Actualizado	3 meses y 3 días	
Póliza de garantía única: SOLIDARIA DE COLOMBIA 320-47-994000030426	Vigencia póliza (Fechas)			Valor	Modificación fecha	Modificación Valor	
	Desde	26/12/2024	Hasta	30/09/2025	\$ 1.606.999.452,00	Hasta	9/01/2025
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO							
Informe N°	6	Período comprendido entre el		1 de junio de 2025	y el	30 de junio de 2025	
Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, CESAR						
Localización	Municipio de Agustín Codazzi, Cabecera Municipal, Barrio Camilo Torres						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR			Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR		
Contrato N°:	CMA-002-2025			Contrato N°:	LP 001 - 2025		
Contratista:	CONSORCIO INTER-ESCENARIO CDZ 25			Contratista:	CONSORCIO PARQUE CAMILO TORRES		
Plazo Inicial:	9 MESES			Plazo Inicial:	9 MESES		
Fecha de Inicio:				Fecha de Inicio:			
*Fecha de Suspensión:				*Fecha de Suspensión:			
*Fecha de Reinicio:				*Fecha de Reinicio:			
Fecha de Terminación:				Fecha de Terminación:			
Prórrogas:				Prórrogas:			
Plazo Actualizado:				Plazo Actualizado:			
Valor Inicial:	\$	524.518.976		Valor Inicial:	\$	7.509.319.051	
Valor Adiciones:				Valor Adiciones:			
Valor Actualizado:				Valor Actualizado:			
Valor pagado:				Valor pagado:			
Valor por pagar:				Valor por pagar:			
Nombre Supervisor:	JULIO CESAR MARTINEZ DAZA			Nombre Interventor:	CONSORCIO INTER-ESCENARIO CDZ 25		



ESTADO DE LAS GARANTÍAS							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°				CONTRATO DE OBRA N°			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	26/05/2025	26/06/2026	\$ 52.451.898	CUMPLIMIENTO	#####	#####	\$ 750.931.905,1
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	26/05/2025	26/06/2026	\$ 262.259.488	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	#####	#####	\$ 3.754.659.525,5
PRESTACIONES SOCIALES	26/05/2025	26/06/2029	\$ 52.451.898	PRESTACIONES SOCIALES	#####	#####	\$ 375.465.925,5
CALIDAD DEL SERVICIO	26/05/2025	26/02/2031	\$ 52.451.898	ESTABILIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO	SE AMPARA 5 AÑOS, O MESES Y 0 DIAS		\$ 750.931.905,1
				RESPONSABILIDAD CIVIL No. 21-40-101256022 del 5 de junio de 2025			
				Predios, labores y operaciones	#####	#####	
				Daño emergent y lucro cesante	#####	#####	
				Prejuicios extrapatrimoniales	#####	#####	
Nombre de la Aseguradora: SEGUROS MUNICIPAL			Régimen N°:	CPS 10002510			
				Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO			Régimen N°:
							31.40.101256022

[illegible]

SEGUIMIENTO AL AVANCE								
AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	0,00%	0,00%	0,00%	% Programado	0,00%	0,00%	0,00%	
% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	
Diferencia	0,00%	0,00%	0,00%	Diferencia	0,00%	0,00%	0,00%	

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO
El Municipio de Agustín Codazzi, adelantó el proceso de licitación No. LPO 001 DE 2025, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, CESAR, para este periodo; se organizan los temas de revision y aprobacion de los estudios y diseños del proyecto por parte del contratista de obra
El Municipio de Agustín Codazzi, adelantó el proceso de Concurso de Meritos Abierto No. CMA 002 DE 2025, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, CESAR, para este periodo se organizan los temas de revision y aprobacion de los estudios y diseños del proyecto suscrito del contratista, de acuerdo

3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

The chart illustrates the S-curve of budget execution. The 'PROGRAMADO' series (blue) shows a steady increase in planned execution over the six-month period. The 'EJECUTADO' series (red) shows actual execution, which starts in month 1 and reaches approximately 85 million pesos by month 5. The 'PAGADO' series (green) shows payments made, which start in month 2 and reach approximately 52 million pesos by month 4. The chart demonstrates that while the total planned execution reaches 100 million pesos by month 6, the actual execution and payments are still below the planned total at the end of the period.

MESES	PROGRAMADO (MILLONES DE PESOS)	EJECUTADO (MILLONES DE PESOS)	PAGADO (MILLONES DE PESOS)
0	0	0	0
1	10	5	5
2	25	12	5
3	60	40	40
4	80	70	52
5	95	85	0
6	100	0	0

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRÁFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONVENIO

	PROCESO	Versión: 1
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	CÓDIGO:
	FORMATO	ATC-FR-003
	INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	Página _ de _

	PROCESO	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA		Versión: 1			
	FORMATO	INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA		CÓDIGO:			
				ATC-FR-003			
				Página _ de _			
4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA							
5. RELACIÓN DE ANEXOS							
	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios		DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra		0	8.	Copia certificado de pago a contratistas		0
2.	Registro Fotográfico		0	9.	Seguimiento plan de manejo ambiental		0
3.	Mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos		0	10.	Control pagos seguridad social y parafiscales contratistas		0
4.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica		0	11.	Control programa de seguridad industrial		0
5.	Copia último informe de interventoría		0	12.	Control maquinaria y equipo		0
6.	Copia actas de comité de obra		0	13.	Control de calidad / inspecciones / ensayos		0
7.	Copia libro de obra/bitácora		0	14.	Extracto bancario de la cuenta de uso exclusivo del convenio		0
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:			
JULIO CESAR MARTÍNEZ DAZA SECRETARIO DE PLANEACION		JULIO CESAR MARTÍNEZ DAZA SECRETARIO DE PLANEACION		JULIO CESAR MARTÍNEZ DAZA SECRETARIO DE PLANEACION		Elaborado: 31/01/2025 Total de Páginas: 3	