

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	1 de 11

Ingeniero
JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
 Director territorial Casanare
 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIA

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 31 del mes de agosto de 2025

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:	TAME - COROCORO RUTA 6605	COROCORO - ARAUCA RUTA 6606
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:	131,970 Km	44,280 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO 1605-2024

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 015 del 31/5/2024
--	------------------------------

CONTRATO DE SERVICIO No.	1605-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES "COOPTRALIB LTDA"	NIT:	834.000.840-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR 44+0000 - PR 88+0000		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VCAS-035720 4/6/2024
VALOR INICIAL:	\$ 1.354.600.566,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 1.354.600.566,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
429424 16/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 439.030.596,00	\$ 439.030.596,00	\$ 0,00
119025 4/3/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 563.716.595,00	\$ 238.394.490,00	\$ 325.322.105,00
TOTAL				\$ 1.002.747.191,00	\$ 677.425.086,00	\$ 325.322.105,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15 agosto 2025	\$ 46.178.750,00	\$ 797.633,00	N.A.	\$ 46.976.383,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.331.600.200	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	677.425.086,00	50,01%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	677.425.086,00	50,01%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 677.425.086,00	50,01%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	2 de 11

1.4.2 ANTICIPO

1.4.3

Otorgado	N.A.
Amortizado	
Saldo	

1.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 50,01%

Meta física ejecutada %: 50,01%

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	5/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:	5/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI ☒ O ☐ NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO				
SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 135.460.056,60	57-44-101005192 Anexo 1	8/05/2024	27/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 270.920.113,20	57-44-101005191 Anexo 1	8/05/2024	27/08/2029
Calidad del servicio	\$ 406.380.169,80	57-44-101005191 Anexo 1	8/05/2024	27/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	\$ 260.000.000,00	57-40-101002383-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Contratistas y subcontratistas	\$ 52.000.000,00	57-40-101002383-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Vehículos propios y no propios	\$ 52.000.000,00	57-40-101002383-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Responsabilidad civil patronal	\$ 52.000.000,00	57-40-101002383-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	\$ 52.000.000,00	57-40-101002383-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	\$ 52.000.000,00	57-40-101002383-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	\$ 52.000.000,00	57-40-101002383-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	3 de 11

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VCAS-035720	4/06/2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES	Orden de Inicio Contrato No. 1605 de 2024

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE SERVICIO 1676-2024

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 015 del 31/5/2024
--	------------------------------

CONTRATO DE SERVICIO No.	1676-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA "COOPTRAPANAMA"	NIT:	834.000.841-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	024S-VCAS-035726 4/6/2024
VALOR INICIAL:	\$ 1.353.558.270,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 1.353.558.270,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
469024 28/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 438.692.862,00	\$ 438.692.862,00	\$ 0,00
123425 5/3/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 563.282.627,00	\$ 238.210.885,00	\$ 325.071.742,00
TOTAL				\$ 1.001.975.489,00	\$ 676.903.747,00	\$ 325.071.742,00

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15 agosto 2025	\$ 46.143.200,00	\$ 797.019,00	N.A.	\$ 46.940.219,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.330.575.600	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	676.903.747,00	50,01%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	676.903.747,00	50,01%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 676.903.747,00	50,01%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	4 de 11

2.4.2 ANTICIPO

2.4.3

Otorgado	N.A
Amortizado	
Saldo	

2.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 50,01%

Meta física ejecutada %: 50,01%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	6/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:	6/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI ☒ O ☐ NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO				
SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 135.355.827,00	57-44-101005210 Anexo 1	10/05/2024	25/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 270.711.654,00	57-44-101005210 Anexo 1	10/05/2024	26/08/2029
Calidad del servicio	\$ 406.067.481,00	57-44-101005210 Anexo 1	10/05/2024	25/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	\$ 260.000.000,00	57-40-101002396-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Contratistas y subcontratistas	\$ 52.000.000,00	57-40-101002396-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Vehículos propios y no propios	\$ 52.000.000,00	57-40-101002396-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Responsabilidad civil patronal	\$ 52.000.000,00	57-40-101002396-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	\$ 52.000.000,00	57-40-101002396-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	\$ 52.000.000,00	57-40-101002396-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	\$ 52.000.000,00	57-40-101002396-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	5 de 11

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. CONTRATO DE SERVICIO 1807-2024

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 015 del 31/5/2024
--	------------------------------

CONTRATO DE SERVICIO No.	1807-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS TAME 2023	NIT:	830.508.307-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	BETEL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS IDENTIFICADA NIT 830.508.307-9, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50% Y POR MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ CASAS IDENTIFICADA C.C. 34.561.668, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50%.		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR 0+0000 - PR44+0000		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VCAS-035731 4/6/2024
VALOR INICIAL:	\$ 1.584.604.238,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 1.584.604.238,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
469024 28/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 513.575.559,00	\$ 513.575.559,00	\$ 0,00
188925 21/3/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 659.432.550,00	\$ 278.872.550,40	\$ 380.559.999,60
TOTAL				\$ 1.173.008.109,00	\$ 792.448.109,40	\$ 380.559.999,60

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15 agosto 2025	\$ 46.178.750,00	\$ 8.773.962,50	N.A.	\$ 54.952.712,50

3.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.331.600.200	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	792.448.109,40	50,01%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	792.448.109,40	50,01%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 792.448.109,40	50,01%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	6 de 11

3.4.2 ANTICIPO

3.4.3

Otorgado	N.A.
Amortizado	
Saldo	

3.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 50,01%

Meta física ejecutada %: 50,01%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	12/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	12/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI ☒ O ☐ NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 158.460.423,80	57-44-101005258 Anexo 2	4/06/2024	9/05/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 316.920.847,60	57-44-101005258 Anexo 2	4/06/2024	8/11/2029
Calidad del servicio	\$ 475.381.271,40	57-44-101005258 Anexo 2	4/06/2024	9/05/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	\$ 520.000.000,00	57-40-101002432-ANEXO 2	4/06/2024	8/11/2026
Contratistas y subcontratistas	\$ 520.000.000,00	57-40-101002432-ANEXO 2	4/06/2024	8/11/2026
Vehiculos propios y no propios	\$ 520.000.000,00	57-40-101002432-ANEXO 2	4/06/2024	8/11/2026
Responsabilidad civil patronal	\$ 520.000.000,00	57-40-101002432-ANEXO 2	4/06/2024	8/11/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	\$ 520.000.000,00	57-40-101002432-ANEXO 2	4/06/2024	8/11/2026
Daño emergente y lucro cesante	\$ 520.000.000,00	57-40-101002432-ANEXO 2	4/06/2024	8/11/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	\$ 520.000.000,00	57-40-101002432-ANEXO 2	4/06/2024	8/11/2026

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	7 de 11

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

2. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

4. CONTRATO DE SERVICIO 3338-2024

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 048 del 25/9/2024
--	------------------------------

CONTRATO DE SERVICIO No.	3338-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA COOTRARAUCA- COOTRARAUCA	NIT:	834000824-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6606 COROCORO ARAUCA, PR0+0000 - PR44+0280. LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	26/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VCAS-069185 25/9/2024
VALOR INICIAL:	\$ 1.128.113.185,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 1.128.113.185,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
938124 23/9/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 181.556.069,00	\$ 181.556.069,00	\$ 0,00
116225 4/3/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 582.794.732,00	\$ 350.856.939,00	\$ 231.937.793,00
TOTAL				\$ 764.350.801,00	\$ 532.413.008,00	\$ 231.937.793,00

4.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12 agosto 2025	\$ 47.741.600,00	\$ 824.628,00	N.A.	\$ 48.566.228,00

4.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.108.958.448	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	532.413.008,00	47,19%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	532.413.008,00	47,19%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 532.413.008,00	47,19%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	8 de 11

4.4.2 ANTICIPO

4.4.3

Otorgado	N.A.
Amortizado	
Saldo	

4.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 47,19%
Meta física ejecutada %: 47,19%

4.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

4.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

4.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN

4.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

4.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	28/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:	28/09/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI ☒ O ☐ NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 112.811.318,50	57-44-101005612 Anexo 1	27/08/2024	3/03/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 225.622.637,00	57-44-101005612 Anexo 1	27/08/2024	3/09/2029
Calidad del servicio	\$ 338.433.955,50	57-44-101005612 Anexo 1	27/08/2024	3/03/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	\$ 260.000.000,00	57-40-101002651- ANEXO 1	27/08/2024	3/09/2026
Contratistas y subcontratistas	\$ 52.000.000,00	57-40-101002651- ANEXO 1	27/08/2024	3/09/2026
Vehículos propios y no propios	\$ 52.000.000,00	57-40-101002651- ANEXO 1	27/08/2024	3/09/2026
Responsabilidad civil patronal	\$ 52.000.000,00	57-40-101002651- ANEXO 1	27/08/2024	3/09/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	\$ 52.000.000,00	57-40-101002651- ANEXO 1	27/08/2024	3/09/2026
Daño emergente y lucro cesante	\$ 52.000.000,00	57-40-101002651- ANEXO 1	27/08/2024	3/09/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	\$ 52.000.000,00	57-40-101002651- ANEXO 1	27/08/2024	3/09/2026

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	9 de 11

4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

4.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

4.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

2.1 INFORMACION GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 026 del 27/6/2024
--	------------------------------

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL No.	1998-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ADMINVIAL CPJ	NIT:	901.839.347-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	PROGIN COLOMBIA con NIT. 900593077-5, con una participación del 51%, CGR SAS con NIT. 830.076.603-9 con una participación del 25% y JOSE GABRIEL JIMENEZ JAIMES con CC. 19.306.255 con una participación del 24%.		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 4 LOTE 1,		
FECHA DE INICIO:	8/07/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-044780 8/7/2024
VALOR INICIAL:	\$ 4.050.198.082,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 4.050.198.082,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
565024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 1.405.284.328,00	\$ 1.264.147.819,89	\$ 141.136.508,11
148325	2025					
				\$ 1.405.284.328,00	\$ 1.264.147.819,89	\$ 141.136.508,11

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 14 agosto 2025	\$ 75.228.957,00	\$ 14.293.501,83	N.A	\$ 89.522.458,83

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

31,21%

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 41,17%
Total inversión ejecutada: 31,21%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	10 de 11

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 405.019.808,20	M-100232294	14/06/2024	31/01/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 810.039.616,40	M-100232294	14/06/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	\$ 1.215.059.424,60	M-100232294	1/08/2026	1/02/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	14/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP 20/6/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:	20/06/2024
PÓLIZAS ACTUALIZADAS:	SI ☒ O ☐ NO

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
SIN NUMERO DE RADICADO	4/08/2025	DIRECTOR Instituto de Movilidad y Transporte de Tame	REGISTRO DE SINIESTRALIDAD VIAL MES DE JULIO DEL 2025.
SIN NUMERO DE RADICADO	1/08/2025	Jefe Seccional de Policía Tránsito y Transporte de Arauca	REGISTRO DE SINIESTRALIDAD VIAL MES DE JULIO DEL 2025.
GE-2025-002304-2025	1/08/2025	DIRECTOR Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca "ITTDAR"	REGISTRO DE SINIESTRALIDAD VIAL MES DE JULIO DEL 2025.
2025E-VUVRAZ-084644	1/08/2025	INVIAS DT CAS	ACTA N° 14 CONTRATO 1807 DE 2024 CONSORCIO VIAS TAME 2023, PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025.
2025E-VUVRAZ-084648	1/08/2025	INVIAS DT CAS	ACTA N° 14 CONTRATO 1605 DE 2024 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES, PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025.
2025E-VUVRAZ-084652	1/08/2025	INVIAS DT CAS	ACTA N° 14 CONTRATO 1676 DE 2024 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMÁ DE ARAUCA, PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025.
2025E-VUVRAZ-084653	1/08/2025	INVIAS DT CAS	ACTA N° 11 CONTRATO 3338 DE 2024 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA, PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025.
2025E-VUVRAZ-084799	1/08/2025	INVIAS DT CAS	ACTA N° 13 CONTRATO 1998 DE 2024 CONSORCIO ADMINVIAL CPJ, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025.
2025E-VUVRAZ-084745	5/08/2025	INVIAS DT CAS	INFORME ACTIVIDAD TAPA HUECOS CON MEZCLA MDC 19 MEDIANTE CONTRATO 990-2022, TRAMO 6605 TAME - COROCORO.
2025E-VUVRAZ-085662	5/08/2025	INVIAS DT CAS	INFORME ACTIVIDAD TAPA HUECOS CON MEZCLA MDC 19 MEDIANTE CONTRATO 990-2022, TRAMO 6606 COROCORO - ARAUCA.
2025E-VUVRAZ-085719	5/08/2025	INVIAS DT CAS	SOLICITUD SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MDC 19.
2025E-VUVRAZ-085985	5/08/2025	INVIAS DT CAS	INFORME MENSUAL N° 13, PERIODO JULIO DE 2025.
2025E-VUVRAZ-087649	11/08/2025	INVIAS DT CAS	INFORME ACTIVIDAD TAPA HUECOS CON MEZCLA MDC 19 MEDIANTE CONTRATO 990-2022, TRAMO 6606 COROCORO - ARAUCA.
2025E-VUVRAZ-087955	11/08/2025	INVIAS DT CAS	REMISIÓN OFICIO DE LA ALCALDÍA DE ARAUCA CON RADICADO SAR2025EE006499 Y ASUNTO: "Respuesta radicado SAR2025ER006026 - zona de reserva vial Tame – Corocoro".

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	11 de 11

2025E-VUVRAZ-087965	11/08/2025	INVIAS DT CAS	RESPUESTA AL RADICADO No 2025S-VCAS-057164 DE FECHA 11/08/2025
2025E-VUVRAZ-092106	21/08/2025	INVIAS DT CAS	SOLICITUD APROBACIÓN TEMA CAPACITACIÓN MES DE AGOSTO A LAS COOPERATIVAS DE MTO RUT.
2025E-VUVRAZ-092367	21/08/2025	INVIAS DT CAS	SOLICITUD APROBACIÓN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 2 DEL CONTRATO 1998 DE 2024.
2025E-VUVRAZ-093990	26/08/2025	INVIAS DT CAS	INFORME AFECTACIÓN TERRAPLÉN Y CALZADA POR ORDEN PÚBLICO, TRAMO 6605 TAME – COROCORO, PR 52+0810.
2025E-VUVRAZ-095287	28/08/2025	INVIAS DT CAS	INFORME DE ACCIDENTALIDAD N°13 PERIODO JULIO DEL 2025.
OFICIO No.	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
IMTTA 2025/133	4/08/2025	Director IMTTA	REGISTRO DE ACCIDENTALIDAD MES DE JULIO DE 2025
2025S-VCAS-057164	11/08/2025	INVIAS DT CAS	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-073709
2025S-VCAS-061347	25/08/2025	INVIAS DT CAS	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-092106 21-8 SOLICITUD APROBACIÓN TEMA CAPACITACIÓN MES DE AGOSTO A LAS COOPERATIVAS DE MTO RUT. 1998-2024 G4
GS-2025-2085610362-SUTRA-SETRA-29.25	29/08/2025	Jefe Seccional Tránsito y Transporte de Arauca	Respuesta solicitud accidentalidad mes JULIO.
2025S-VBOG-063617	31/08/2025	SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-071908

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


Durante el periodo NO se reporta comisión

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR

Se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas, mediante la revisión de los informe semanales, reportes diarios, correspondencia radicada presentada por la Administración Vial durante la vigencia de su contrato.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,


MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 6,770,094 TUNJA