



Soacha, Cundinamarca 30 de abril de 2025
DSP:2587 -2025

Fecha: 24/05/ 2024

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO 3275-2024 SEMAN DEL 1 AL 30 DE ABRIL
DEL 2025**

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1. PRELIMINARES

1.1. SUPERVISIÓN

JUAN ESTEBAN OJEDA SALCEDO	
CARGO:	DIRECTOR SERVICIOS PÚBLICOS
FECHA DELEGACIÓN DE SUPERVISIÓN	20 DE DICIEMBRE DE 2024

Versión: 01

Código: CO-FR-008

1.2. APOYO A LA SUPERVISIÓN

NOMBRE: EDGAR ALFONSO ALFONSO BUENO		No. CONTRATO: 3071 – 2024	
FECHA DELEGACIÓN DE APOYO SUPERVISIÓN	DÍA: 26	MES: DICIEMBRE	AÑO:2024
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME	DÍA: 30	MES: ABRIL	AÑO: 2025
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES	1 AL 30 DE ABRIL DE 2025		

PROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y RELACION CON EL CIUDADANO

1.3. CONTRATISTA

RAZÓN SOCIAL	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SAS-ITAF SAS RL		
NIT	900.683.861-1		
REPRESENTANTE LEGAL	BELCY YULIETH BONILLA DURAN CC	No. 1092343954	
CORREO-E	itafsas@gmail.com		
TELÉFONO	CELULAR: 3153035155	FIJO: N/A	





2. GENERALIDADES DEL CONTRATO

No. Y AÑO	3071 DE 2024	OBRA <u>INTERVENTORÍA</u> ESTUDIOS Y DISEÑOS X <u>INTERADMINISTRATIVO</u>	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DÍA: 18	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2024
NÚMERO PROCESO EN SECOP	MC-031-2024	MODALIDAD: MINIMA CUANTIA	
¿CONVENIO? ☒ SÍ	NO ☒ X	TIPO: No.	FECHA(DD-MM-AA):
ENTIDAD:			
OBJETO DEL CONTRATO	CONSULTORÍA INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE REFERENCIA QUE ESTABLECEN LOS COSTOS MÁXIMOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN "CREG 101 013 DE 2022" ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS LUMÍNICOS PARA CADA UNO DE LOS PERFILES TÍPICOS VIALES EXISTENTES Y FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS FAVORABLE DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA.		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 79.135.000		
ACTA DE INICIO (DD-MM-AA)	20/12/2024		
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TERMINACIÓN INICIAL (DD-MM-AA)	31/12/2024		
PRORROGA No 2	SESENTA DÍAS (60)		
FECHA DE TERMINACIÓN	11/05/2025		
ESTADO ACTUAL	EN EJECUCIÓN		

Código: C-C-FR-008
PROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS





3. GESTIÓN CONTRACTUAL

3.1. SUSENSIONES, AMPLIACIONES A LAS SUSENSIONES, PRÓRROGAS, ADICIONES.

¿OTRO SÍ? OBJETO	SÍ ☒ NO ☐	FECHA (DD-MM-AA):
PRORROGA No 1		11/03/2025
PRORROGA No 2		11/05/2025

4. REUNIONES COMITÉS DE OBRA DURANTE EL CONTRATO

FECHA DD-MM-AA	LUGAR	PROPÓSITO DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE OBRA	TIPO Y NÚMERO DE ACTA
02/12/2024	Secretaria de infraestructura	COMITÉ CONTRATO 3275-2024	GT-AC-0297-SP

5. BALANCE

5.1. ACTAS DE CORTE TRAMITADAS

NO SE HAN TRAMITADO ACTAS DE PAGO: El Municipio de SOACHA, cancelara el valor del contrato de la siguiente forma: Mediante Un (01) pago al finalizar la ejecución del contrato, a la entrega de los productos contratados.

No. DE ACTA	CONCEPTO	VALOR CANCELADO
-------------	----------	--------------------

Fecha: 24/05/ 2024

Versión: 01

Código: CO-FR-018

PROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIÓN CON EL CIUDADANO





ACTA DE PAGO No.1	“CONSULTORÍA INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE REFERENCIA QUE ESTABLECEN LOS COSTOS MÁXIMOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN “CREG 101 013 DE 2022”, ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS LUMÍNICOS PARA CADA UNO DE LOS PERFILES TÍPICOS VIALES EXISTENTES Y FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS FAVORABLE DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA”	\$ 0,00
TOTAL		\$ 0,00
SALDO A PAGAR		\$ 79.135.000
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		0 %

5.2 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

Avance en días del proyecto hasta el día 30 de abril del 2025

CONTROL DEL TIEMPO	FECHA	% AVANCE
FECHA DE INICIO	20/12/2024	
fecha de terminación	11/05/2025	
fecha de corte	30/04/2025	
días del contrato	142,00	100%
días ejecutados	131,00	92%
días por ejecutar	11,00	8%





Avance financiero del proyecto hasta el día 30 de abril del 2025

VALOR TOTAL DE LDEL CONTRATO	\$ 79.135.000	100%
PARCIAL EJECUTADO DE LA BOLSA DEL CONTRATO	\$ 0.0	0%
TOTAL POR EJECUTAR	\$ 79.135.000	100%

El contratista INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SAS- ITAF, ha realizado las entregas de los informes para su revisión y aprobación el día 17 de marzo del 2025, los cuales se devuelven con las observaciones técnicas y jurídica.

- Estudio técnico de referencia de costos estimados de presentación del servicio del municipio Soacha versión 2024.
- Diseños lumínicos para cada uno de los perfiles típicos viales existentes en el municipio de Soacha.
- Informe de determinación de la alternativa más favorable para la prestación del I servicio de alumbrado público en el municipio de Soacha.
- Formatos jurídicos.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El día 26 de diciembre de 2024, se suspendió el contrato por un término de 25 días calendario, estableciendo como nueva fecha de terminación el 25 de enero de 2025.
- El día veintiuno (21) de enero del 2025, el contratista INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SAS- ITAF radico la solicitud de la prórroga del contrato No. 3275 de 2025, con el fin de garantizar el cumplimiento de las proyecciones contractuales; “me permito solicitar la prórroga No. 1 del contrato de la referencia por un término de un cuarenta y cinco (45) días, quedando como fecha de terminación el día 11 de marzo de 2025”.





- El día seis (6) de marzo del 2025, el contratista INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA S.A.S. – ITAF, radico nueva solicitud de prórroga No. 02 del Contrato No. 3275 de 2025, por cuanto: *“el cronograma de actividades para la tabulación y procesamiento de la información y las etapas de diseño requieren una ejecución en por lo menos 60 días”*. Respecto de esta solicitud la nueva fecha de terminación sería hasta el 11 de mayo de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que primero ocurra.
- *El día 24 de abril del 2025 el contratista envía los informes vía correo electrónico, para su revisión y aprobación, los cuales se están en proceso de revisión para enviar las observaciones técnicas y jurídica para ser ajustados.*

JUAN ESTEBAN OJEDA SALCEDO
Director Servicios Públicos

Elaboró: Edgar Alfonso Bueno. Apoyo la Supervisión

Revisó: Laura Daniela Bautista – Abogada S.P

Fecha: 24/05/ 2024

Versión: 01

Código: CO-FR-008

PROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIÓN CON EL CIUDADANO

