

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 1         | DE | 12 |

DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ  
Yezid Alberto Chamat Luna  
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

|                                                               |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Asunto:</b>                                                | INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE ANDAGOYA E ISTMINA EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ–LOTE 5 |
| <b>Periodo:</b>                                               | Del 1 al 31 de agosto de 2024                                                                                                                                                                      |
| <b>No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor</b> | Resolución de designación No.2653 de fecha 2 DE JULIO DE 2024                                                                                                                                      |

Respetado director territorial:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a usted el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE ANDAGOYA Y ISTMINA EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. LOTE 5.

## 1. CONTRATO DE OBRA

### 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA</b>                              | 1537 DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                        |      |               |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                  | CONSORCIO MUELLES SAN JUAN                                                                                                                                                                                                                                          | NIT: | 901.824.135-0 |
| <b>INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):</b> | CONSORCIO MUELLES SAN JUAN (Integrado por PROTECO INGENIERÍA S.A.S con NIT. 901.007.373-2 con un porcentaje de participación del 70% y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A.S - CCO S.A.S con NIT. 900.220.405-8 con un porcentaje de participación del 30%) |      |               |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 2         | DE | 12 |

|                               |                                                                                                                                    |               |                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>OBJETO:</b>                | CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE ANDAGOYA Y ISTMINA EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ (LOTE 5) |               |                   |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>       | 18/06/2024                                                                                                                         | No. de Oficio | 2024S-VBOG-039562 |
| <b>VALOR INICIAL:</b>         | \$ 4.121.107.516                                                                                                                   |               |                   |
| <b>VALOR ADICIONES:</b>       | \$0                                                                                                                                |               |                   |
| <b>ADICIÓN 1:</b>             | \$0                                                                                                                                |               |                   |
| <b>ADICIÓN NN:</b>            | \$0                                                                                                                                |               |                   |
| <b>VALOR ACTUAL:</b>          | \$ 4.121.107.516                                                                                                                   |               |                   |
| <b>ANTICIPO</b>               | N/A                                                                                                                                |               |                   |
| <b>ANTICIPO OTORGADO:</b>     | N/A                                                                                                                                |               |                   |
| <b>ANTICIPO AMORTIZADO:</b>   | N/A                                                                                                                                |               |                   |
| <b>SALDO POR AMORTIZAR:</b>   | N/A                                                                                                                                |               |                   |
| <b>PLAZO INICIAL:</b>         | Hasta el 31 de diciembre de 2024                                                                                                   |               |                   |
| <b>TOTAL, PRÓRROGAS:</b>      | N/A                                                                                                                                |               |                   |
| <b>PRÓRROGA 1:</b>            | N/A                                                                                                                                |               |                   |
| <b>PRÓRROGA N:</b>            | N/A                                                                                                                                |               |                   |
| <b>FECHA DE FINALIZACIÓN:</b> | 31 de diciembre de 2024                                                                                                            |               |                   |

## 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO     | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                           | VALOR REGISTRO          | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO          |
|--------------|-----------------------|---------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| 408624       | 2024                  | 11      | C-2406-0600-7-30202A-2406001-02 | \$ 4.121.107.516        | \$0             | \$ 4.121.107.516        |
|              |                       |         |                                 |                         |                 |                         |
| <b>TOTAL</b> |                       |         |                                 | <b>\$ 4.121.107.516</b> | <b>\$0</b>      | <b>\$ 4.121.107.516</b> |

## 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN                             | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|-----------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|-----------------|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. ____ | N/A          | N/A | N/A                           | N/A             |
| Acta de Ajuste ____ No.                 | N/A          | N/A | N/A                           | N/A             |

## 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 3         | DE | 12 |

Según el informe de interventoría No. \_3 de fecha 31 de agosto, para el periodo agosto, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| <u>ITEM</u>                         | <u>VALOR (MILLONES)</u> | <u>%</u> |
|-------------------------------------|-------------------------|----------|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA   | \$ 2.624.107.516,0      |          |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | \$ 407.049.600,00       | 20,03 %  |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA  | \$ 0                    |          |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS        |                         |          |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA           | \$ 0                    |          |

#### 1.4.2. ANTICIPO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| <b>Otorgado</b>   | \$ N/A |
| <b>Amortizado</b> | \$ N/A |
| <b>Saldo</b>      | \$ N/A |

De acuerdo con la firma interventora, a corte del presente informe, el contratista no presenta solicitud de anticipo.

#### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 0 %:

Meta física ejecutada 0 %:

#### 1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| <b>FECHA ACTA</b> | <b>ÍTEM</b> | <b>DESCRIPCIÓN ÍTEM</b> |
|-------------------|-------------|-------------------------|
| N/A               | N/A         | N/A                     |

#### 1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 4         | DE | 12 |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| <b>FECHA ACTA</b> | <b>ACTA No.</b> |
| N/A               | N/A             |

**1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| N/A                         | N/A                      | N/A                                                      |

**1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|------------|----------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| N/A        | N/A      | N/A                    | N/A                                 | N/A                  |

**1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|--------------|------------|---------|----------------------------------------------------------|
| N/A          | N/A        | N/A     | N/A90                                                    |

**1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI ☒ O NO ☐

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |  | PÁGINA  |  | 5         | DE 12 |

El Contratista de obra adquiere póliza con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. A la fecha se encuentran actualizadas las vigencias.

| <b>CONTROL DE GARANTÍAS</b><br><b>TIPO DE GARANTÍA: POLIZAS</b><br><b>NOMBRE: Póliza de Cumplimiento No 11-44-101225441</b><br><b>Póliza de Cumplimiento</b> |                     |                      |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|------------|
| Amparos                                                                                                                                                      | Valor Asegurado     | Póliza No. Anexo No. | Vigencia   |            |
|                                                                                                                                                              |                     |                      | Desde      | Hasta      |
| Cumplimiento                                                                                                                                                 | \$ 412.110.752,00   |                      | 06/05/2024 | 30/06/2025 |
| Buen Manejo Anticipo                                                                                                                                         | \$ 809.014.093,00   |                      | 06/05/2024 | 30/06/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.                                                                                                   | \$ 824.221.504,00   |                      | 06/05/2024 | 31/12/2027 |
| Estabilidad de la Obra                                                                                                                                       | \$ 1.236.332.255,00 |                      | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| Calidad                                                                                                                                                      | \$ 107.100.000,00   |                      | 31/12/2024 | 31/12/2029 |

**Garantía de RCE: Póliza RCE No. 11-40-101063311**

| Amparos                                | Valor Asegurado   | Póliza No. Anexo No. | Vigencia   |            |
|----------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|------------|
|                                        |                   |                      | Desde      | Hasta      |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | \$ 520.000.000,00 |                      | 06/05/2024 | 31/12/2024 |

**1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No . | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|------|--------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1    |                    |                                  |               |                 |               |
| ...  |                    |                                  |               |                 | ...           |

**1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Correspondencia Enviada.

| OFICIO No. | FECHA                | DESTINATARIO                                          | ASUNTO                     |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| MSJ-026-RL | 5 de agosto del 2024 | Respuesta a su comunicado CMSJ-INV-SMFF-1537-2024-008 | Consortio Muelles San Juan |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 6         | DE | 12 |

|            |                       |                                                                                               |                            |
|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| MSJ-027-RL | 5 de agosto del 2024  | Seguimiento Compromisos Comité 25/06/2024                                                     | Consorcio Muelles San Juan |
| MSJ-028-RL | 5 de agosto del 2024  | Reiteración Oficio MSJ-014-RL                                                                 | Consorcio Muelles San Juan |
| MSJ-029-RL | 5 de agosto del 2024  | Reiteración oficios MSJ- 004-RL, MSJ-009-RL, MSJ-010-RL, MSJ-015- RL, MSJ-018-RL y MSJ-021-RL | Consorcio Muelles San Juan |
| MSJ-030-RL | 9 de Agosto del 2024  | Reiteración oficios MSJ-017-RL y MSJ-020-RL                                                   | Consorcio Muelles San Juan |
| MSJ-031-RL | 9 de Agosto del 2024  | Respuesta a su oficio OFICIO N° CMSJ-INV-SMFF-1537-2024-013                                   | Consorcio Muelles San Juan |
| MSJ-032-RL | 12 de Agosto del 2024 | Respuesta a su oficio N° CMSJ-INV-SMFF-1537- 2024-014                                         | Consorcio Muelles San Juan |
| MSJ-033-RL | 15 de Agosto del 2024 | Respuesta comunicado CMSJ-INV-SMFF-1537-2024-008- Observaciones Ambientales                   | Consorcio Muelles San Juan |
| MSJ-034-RL | 16 de Agosto del 2024 | Respuesta comunicado CMSJ-INV-SMFF-1537-2024-008- Observaciones al documento PAGA V1          | Consorcio Muelles San Juan |
| MSJ-035-RL | 20 de Agosto del 2024 | Seguimiento Oficio MSJ-031-RL                                                                 | Consorcio Muelles San Juan |
| MSJ-036-RL | 20 de Agosto del 2024 | Reiteración oficio MSJ-025-RL                                                                 | Consorcio Muelles San Juan |
| MSJ-037-RL | 21 de Agosto del 2024 | Respuesta a su oficio N° CMSJ-INV-SMFF-1537-2024-015                                          | Consorcio Muelles San Juan |
| MSJ-038-RL | 29 de Agosto del 2024 | Respuesta a su comunicado CMSJ-INV- SMFF-1537-2024-017                                        | Consorcio Muelles San Juan |

Correspondencia Recibida.

| FECHA               | OFICIO                       | ASUNTO                  | REMITENTE                  |
|---------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 de Agosto de 2024 | CMSJ-INV-SMFF-1537- 2024-008 | Remisión Documento PAGA | Consorcio Muelles San Juan |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 7         | DE | 12 |

|                      |                              |                                                                                                                                                 |                            |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 9 de Agosto de 2024  | CMSJ-INV-SMFF-1537- 2024-013 | Respuesta oficios MSJ- 005-RL - MSJ-012-RL - MSJ-016-RL - MSJ-019- RL - MSJ-022-RL                                                              | Consorcio Muelles San Juan |
| 12 de agosto de 2024 | CMSJ-INV-SMFF-1537- 2024-014 | Respuesta oficios MSJ- 014-RL - MSJ-028-RL                                                                                                      | Consorcio Muelles San Juan |
| 16 de agosto de 2024 | CMSJ-INV-SMFF-1537- 2024-015 | Solicitud de ampliación de plazo de entrega revisión y/o, ajuste y/o, actualización y/o, modificación Y/o complementación de Estudios y diseños | Consorcio Muelles San Juan |
| 29 de agosto de 2024 | CMSJ-INV-SMFF-1537- 2024-016 | Respuesta oficios MSJ- 033-RL - MSJ-035-RL                                                                                                      | Consorcio Muelles San Juan |
| 29 de agosto de 2024 | CMSJ-INV-SMFF-1537- 2024-017 | Respuesta oficios MSJ- 026-RL                                                                                                                   | Consorcio Muelles San Juan |

### 1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO<br>No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|------------------|-------|--------------|--------|
|                  |       |              |        |
| ...              |       |              |        |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

## 2. **CONTRATO DE INTERVENTORIA**

### 2.1. **INFORMACION GENERAL**

|                                      |                           |      |               |
|--------------------------------------|---------------------------|------|---------------|
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.</b> | 1550 DE 2024              |      |               |
| <b>CONTRATISTA:</b>                  | CONSORCIO MUELLE SAN JUAN | NIT: | 901.827.514-2 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 8         | DE | 12 |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                      |                             |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):</b> | SISCO INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S con NIT 802023455-6 con un porcentaje de participación del 40% y INGEPROYECT LTDA con NIT 830110770-6 con un porcentaje de participación del 60%) |                      |                             |
| <b>OBJETO:</b>                                   | INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE ANDAGOYA E ISTMINA EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ–LOTE 5   |                      |                             |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>                          | 18/06/2024                                                                                                                                                                                           | REGISTRO EN SECOP II | DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ |
| <b>VALOR INICIAL:</b>                            | \$ 1.018.074.299,00 (Incluido IVA)                                                                                                                                                                   |                      |                             |
| <b>VALOR ADICIONES:</b>                          | N/A                                                                                                                                                                                                  |                      |                             |
| <b>ADICIÓN 1:</b>                                | N/A                                                                                                                                                                                                  |                      |                             |
| <b>ADICIÓN N:</b>                                | N/A                                                                                                                                                                                                  |                      |                             |
| <b>VALOR ACTUAL:</b>                             | \$ 1.018.074.299,00 (Incluido IVA)                                                                                                                                                                   |                      |                             |
| <b>ANTICIPO</b>                                  | N/A                                                                                                                                                                                                  |                      |                             |
| <b>ANTICIPO OTORGADO:</b>                        | N/A                                                                                                                                                                                                  |                      |                             |
| <b>ANTICIPO EN FIDUCIA:</b>                      | N/A                                                                                                                                                                                                  |                      |                             |
| <b>ANTICIPO AMORTIZADO:</b>                      | N/A                                                                                                                                                                                                  |                      |                             |
| <b>SALDO POR AMORTIZAR:</b>                      | N/A                                                                                                                                                                                                  |                      |                             |
| <b>PLAZO INICIAL:</b>                            | 31/12/2024                                                                                                                                                                                           |                      |                             |
| <b>TOTAL PRÓRROGAS:</b>                          | N/A                                                                                                                                                                                                  |                      |                             |
| <b>PRÓRROGA 1:</b>                               | N/A                                                                                                                                                                                                  |                      |                             |
| <b>PRÓRROGA N:</b>                               | N/A                                                                                                                                                                                                  |                      |                             |
| <b>FECHA DE FINALIZACIÓN:</b>                    | 31/12/2024                                                                                                                                                                                           |                      |                             |

## 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                           | VALOR REGISTRO      | VALOR UTILIZADO  | SALDO REGISTRO    |
|----------|-----------------------|---------|---------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 408624   | 2024                  | 11      | C-2406-0600-7-30202A-2406001-02 | \$ 1.018.074.299,00 | \$ 56.407.443,23 | \$ 961.666.855,77 |

## 2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 9         | DE | 12 |

| DESCRIPCIÓN                  | VALOR BÁSICO     | IVA             | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO  |
|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Acta Mensual de Costos No. 3 | \$ 23.175.963,20 | \$ 4.403.433,01 | \$ 27.579.396,21 | \$ 27.579.396,21 |

#### 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 3 de fecha 31/08/2024, para el período agosto 2024, el contrato reporta un avance de 0 % debido a que el contratista se encuentra en la etapa de REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, donde debe empezar con la adaptación y adecuaciones necesarias sobre los diseños y documentos existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato, donde se determinará el alcance definitivo de las obras, con fundamento en los resultados que arroje dicha etapa, donde el contratista es el responsable de proyectar y armonizar el desarrollo de las actividades contractuales bajo su responsabilidad, realizando las coordinaciones que sean necesarias que garanticen el cumplimiento oportuno del contrato.

#### 2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$ 407.049.600,00 - 20,03 %

Total inversión ejecutada: \$ 0 - 0 %

#### 2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| ...        | ...      |

#### 2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACIÓN No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACIÓN |
|------------|----------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| ...        | ...      | ...                    | ...                                 | ..                   |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 10        | DE | 12 |

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|--------------|------------|---------|----------------------------------------------------------|
|              |            |         |                                                          |
|              |            |         |                                                          |
|              |            |         |                                                          |

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

La interventoría adquiere póliza con la aseguradora SEGURO DEL ESTADO No. 11-44-101224901. Asegurado y Beneficiario: INTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS.

| <b>CONTROL DE GARANTIAS</b><br><b>TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Interventoría</b><br><b>NOMBRE: Póliza de Interventoría 11-44-101224901</b> |                  |                      |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------|------------|
| Amparos                                                                                                                                   | Valor Asegurado  | Póliza No. Anexo No. | Vigencia   |            |
|                                                                                                                                           |                  |                      | Desde      | Hasta      |
| Cumplimiento                                                                                                                              | \$15.000.000,00  |                      | 30/09/2024 | 20/04/2025 |
| Buen Manejo Anticipo                                                                                                                      |                  |                      |            |            |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.                                                                                | \$ 30.000.000,00 |                      | 30/09/2024 | 20/04/2025 |
| Calidad del Servicio                                                                                                                      | \$ 45.000.000,00 |                      | 30/09/2024 | 31/12/2029 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | PÁGINA  | 11        | DE | 12 |

**POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐**

**2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|-----|--------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1   |                    |                                  |               |                 |               |

**2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|------------|-------|--------------|--------|
|            |       |              |        |

**2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
|               |       |              |        |

**3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.**

El contratista no ha hecho entrega de los volúmenes de ajuste a los estudios y diseños dentro de los plazos acordados.

**3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.**

N/A

**3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

- El Contratista no cuenta con el programa de inversiones aprobado, ya que el contratista no ha presentado la documentación inicial.

**3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 12        | DE | 12 |

- El contratista no ha presentado a la Interventoría, la solicitud de trámite ambiental referente al permiso de ocupación de cauce ante Codechocó, ni el PAGA (Programa De Adaptación De La Guía De Manejo Ambiental).

#### 4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

N/A

#### 5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

- Verificar el avance de la interventoría al seguimiento de las obras.
- Analizar el cumplimiento del plan de trabajo y los hitos establecidos.
- Supervisión financiera; verificar los pagos en relación con los avances ejecutados.
- Asegurar que se tomen acciones correctivas si es necesario.
- Revisar si se cumplen los estándares de seguridad, ambientales y administrativos

#### 6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Fortalecer el seguimiento y control en la interventoría de obras, es clave e implementar estrategias que aseguren el cumplimiento del cronograma, la calidad y el uso eficiente de los recursos.

Cordialmente,



**JANNIER SALAS QUEJADA**

**C.C. No. 8.439.515**

**SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA**