

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
			1		
		PÁGINA	1	DE	9

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
Ing. OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE SUPERVISION N° 13 DEL CONTRATO
Periodo:	JULIO - 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Mediante la ORDEN DE INICIACIÓN del Contrato No. 5008 de 2023- 12-22

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Arjona-Puerto Badel

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA	
Contrato de obra N°:	000302202203
Contratista:	RAFAEL SANTIAGO NAAR
Objeto:	MANTENIMIENTO Y MEORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”
Fecha de inicio del contrato:	06 de abril de 2022
Valor inicial del contrato de obra:	MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE (\$ 1.052.189.416)
Adicional 01:	CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/C (\$133.505.312,20).
Valor total del contrato:	MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	9

	(1.185.694.782,20).
Plazo de ejecución inicial del contrato de obra:	Siete (07) meses / Hasta 05 de noviembre de 2022
Prorroga No 1.	Siete (08) meses y veintisiete (27) días/ Hasta 31 de diciembre de 2022
Acta de suspensión No.1:	12 de noviembre de 2022
Acta de Prorroga No.1 a la suspensión No.1	12 de diciembre de 2022
Acta de Ampliación No.1 a la suspensión No.1	12 de enero de 2023
Acta de Ampliación No.2 a la suspensión No.1	23 de enero de 2023
Acta No.1 de Reinicio	01 de febrero de 2023
Prorroga No 2.	Siete (07) meses y veintiséis (26) días/ Hasta 15 de noviembre de 2023
Prorroga No 3.	CUARENTA Y SEIS DIAS
Prorroga No 4.	CINCUENTA Y SEIS DIAS
Prorroga No 5.	TRES MESES
Prorroga No 6.	SETENTA Y CINCO DIAS
Prorroga No 7.	UN MES-HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025
Prorroga No 8.	UN MES-HASTA EL 30 DE JULIO DE 2025
Suspensión No. 2	30 de julio de 2025
Reinicio:	25/08/2025
Prorroga No. 9	UN MES-HASTA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025

1.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO NO. 000302202203

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	FUENTE	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
00206	2022	Resto libre inversión	2.3.2.02.02.005. Mejoramiento de vías	\$22.189.416		\$22.189.416
00206	2022	Convenio INVIAS 2047	2.3.2.02.02.005. Mejoramiento de vías	\$1.030.000.000		\$1.030.000.000
TOTAL						\$1.052.189.416

1.2. AVANCE DEL CONTRATO NO. 000302202203

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	9

Según el informe de interventoría No. 13 para el periodo Julio de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra del 83,5%, VS Programado del 90% con la siguiente información:

1.3. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.4. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.7. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/06/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 18/06/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		4	DE 9

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 20	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	118.569.472,82	75-44-101119666	06/04/2022	02/01/2026
Buen Manejo Anticipo	210.437.883,20	75-44-101119666	06/04/2022	02/01/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	59.284.736,41	75-44-101119666	06/04/2022	02/07/2028
Calidad de la obra	5.924.486,35	75-44-101119666	06/04/2022	06/04/2027
Estabilidad de la Obra	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS			

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 12	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	237.138.945,64	75-40-101044052	06/04/2022	02/07/2025
Daño Emergente Y Lucro Cesante	118.569.472,82	75-40-101044052	06/04/2022	02/07/2028
Perjuicios Extrapatrimoniales	118.569.472,82	75-40-101044052	06/04/2022	02/07/2025

1.8. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.9. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 9

1.10. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	5008 de 2023		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES HERCAR SAS	NIT:	900.361789-5
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARJONA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL		
FECHA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE 2023		
VALOR INICIAL:	SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$74.494.000) M/CTE		
ADICIÓN 1:	CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE (\$41.742.327) M/CTE		
VALOR ACTUAL:	CIENTO DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE (\$116,236,327.00) M/CTE		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 9

SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	3
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025
PRÓRROGA 4:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025
SUSPENSION:	30 DE JULIO DE 2025
REINICIO:	25 DE AGOSTO DE 2025
PRORROGA 5:	HASTA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE JULIO DE 2025

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1414423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$74.494.000	\$74.494.000	\$0
1037024	2024	11	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	\$41.742.327	\$41.382.351	\$359.975


2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 13	\$ 302,500.00	\$ 57,475.00	\$0	\$ 359,975.00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 13 para el período Julio de 2025 el contrato reporta un avance de 81,85 %, con la Adición y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO



CÓDIGO	MEPI-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	7	DE	9

Total Presupuesto actual: \$ 142.000.000,00
Total Inversión ejecutada: \$ 116.236.327,00
Falta por Ejecutar : \$ 25.763.673,00

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
NOMBRE: COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL S.A.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 9

Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 7	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$11.623.632	CG-1050765	30/05/2025	30/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$23.247.265,40	CG-1050765	30/05/2025	30/05/2028
Calidad del Servicio	\$34.870.898.10	CG-1050765	30/05/2025	30/06/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/06/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 12/06/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 9

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS

Durante el mes de Julio de 2025, se alcanzó un avance físico del 81,85 % , con la Adición. Para este proyecto que se encuentra en atraso, con respecto a la construcción del Box- Colver triple y arreglo de placa huella, ya construida

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

En el periodo evaluado, se revisaron los documentos contractuales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y normativas. No se reportaron inconvenientes legales que afectaran el desarrollo del proyecto. Es necesario realizar los trámites administrativos pertinentes, para prorrogar este contrato y terminar con la Meta Física.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron inconvenientes administrativos y/o financieros.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron inconvenientes ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad.


4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del NO SE REALIZARON EN ESTE PERIODO.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



ARNULFO ARIAS SAENZ
Profesional Especializado 2028 Grado 13
SUPERVISOR