

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA							ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1							
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1							CONTRATO NLP-031-2024 LOTE 3							
CONTRATO No:		LP-031-2024 LOTE 3 DE 2024												
CONTRATANTE:		DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA												
CONTRATISTA:		CONSORCIO ESCENARIOS EP												
INTERVENTOR:		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.												
SUPERVISOR:		CIRO LARA ORDONEZ												
OBJETO:		MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)												
VALOR INICIAL:		\$ 24.185.645.652,00												
VALOR ADICIONES:		\$ 0,00												
VALOR ACUMULADO:		\$ 24.185.645.652,00												
PLAZO INICIAL:		18 MESES												
FECHA DE INICIACIÓN:		15 DE MAYO 2025												
FECHA DE TERMINACIÓN:		15 DE NOVIEMBRE 2026												
FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A												
FECHA DE REINICIO:		N/A												
PERIODO PRESENTE ACTA:		15 DE MAYO 2025 - 15 DE JUNIO 2025												
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:		7,94%												
% DE AVANCE ACUMULADO:		7,84%												
CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE A.U.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1 PRELIMINARES														
1.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)	ML	3873	\$ 80.656,00	\$ 104.853,00	\$ 406.095.689,00	3.873,00	\$ 406.095.689,00	875,56	\$ 91.805.092,68	875,56	\$ 91.805.092,68	2.997,44	\$ 314.290.576,32
1.02	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	1	\$ 23.509,00	\$ 30.562,00	\$ 30.562,00	1,00	\$ 30.562,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 30.562,00
1.03	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	M2	42308	\$ 2.908,00	\$ 3.780,00	\$ 159.924.240,00	55.900,00	\$ 207.900.000,00	52.838,59	\$ 199.729.870,20	52.838,59	\$ 199.729.870,20	2.161,41	\$ 8.170.129,80
1.04	DEMOLICION DE JARDINERAS Y RETIRO DE MATERIALES	ML	857	\$ 34.329,00	\$ 44.628,00	\$ 38.246.196,00	857,00	\$ 38.246.196,00	621,84	\$ 27.751.475,52	621,84	\$ 27.751.475,52	235,16	\$ 10.494.720,48
1.05	DEMOLICION Y RETIRO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADA	M3	168	\$ 82.935,00	\$ 107.816,00	\$ 18.113.088,00	168,00	\$ 18.113.088,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	168,00	\$ 18.113.088,00
1.06	DEMOLICION DE GRADAS EXISTENTES Y RETIRO DE MATERIAL	ML	170	\$ 40.371,00	\$ 52.482,00	\$ 8.921.940,00	170,00	\$ 8.921.940,00	135,06	\$ 7.088.218,92	135,06	\$ 7.088.218,92	34,94	\$ 1.833.721,08
1.07	DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1	\$ 89.604,00	\$ 116.485,00	\$ 116.485,00	1,00	\$ 116.485,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 116.485,00
1.08	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1	\$ 25.119,00	\$ 32.655,00	\$ 32.655,00	1,00	\$ 32.655,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 32.655,00
1.09	DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION	ML	1630	\$ 59.276,00	\$ 77.059,00	\$ 125.606.170,00	1.630,00	\$ 125.606.170,00	1.057,46	\$ 81.486.810,14	1.057,46	\$ 81.486.810,14	572,54	\$ 44.119.359,86
1.1	DEMOLICION DE COLUMNAS DE SECCIONES HASTA 0.40 X 0.40 X 3 METROS EN CONCRETO	UN	1	\$ 204.745,00	\$ 266.169,00	\$ 266.169,00	1,00	\$ 266.169,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 266.169,00
1.11	DEMOLICION DE MUROS DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	M2	741	\$ 55.167,00	\$ 71.717,00	\$ 53.142.297,00	741,00	\$ 53.142.297,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	741,00	\$ 53.142.297,00
1.12	DEMOLICION DE PLACA EN CONCRETO, ESPESORES MAYORES A 0.1 M HASTA 0.3 M	M2	1090	\$ 56.960,00	\$ 74.048,00	\$ 80.712.320,00	1.570,00	\$ 116.255.360,00	1.566,78	\$ 116.017.080,94	1.566,78	\$ 116.017.080,94	3,22	\$ 238.279,06
1.13	DEMOLICION DE BANCAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	UN	4	\$ 28.844,00	\$ 37.497,00	\$ 149.988,00	4,00	\$ 149.988,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4,00	\$ 149.988,00
1.14	DEMOLICION DE CIMENTO DE 0.30 X 0.30 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	ML	1	\$ 51.007,00	\$ 66.309,00	\$ 66.309,00	1,00	\$ 66.309,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 66.309,00
1.15	DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	4665	\$ 12.148,00	\$ 15.792,00	\$ 73.669.680,00	4.665,00	\$ 73.669.680,00	323,23	\$ 5.104.448,16	323,23	\$ 5.104.448,16	4.341,77	\$ 68.565.231,84
1.16	DEMOLICION, FRESADO Y RETIRO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO	M2	1	\$ 32.463,00	\$ 42.202,00	\$ 42.202,00	1,00	\$ 42.202,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 42.202,00
1.17	DEMOLICION DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1	\$ 18.823,00	\$ 24.470,00	\$ 24.470,00	1,00	\$ 24.470,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 24.470,00
1.18	DEMOLICION DE PLACAS EN CONCRETO ESPESOR ENTRE 0 Y 0,1 M	M2	2102	\$ 46.276,00	\$ 60.159,00	\$ 126.454.218,00	2.102,00	\$ 126.454.218,00	634,18	\$ 38.151.634,62	634,18	\$ 38.151.634,62	1.467,82	\$ 88.302.583,38
1.19	DEMOLICION DE MURO BAJO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	420	\$ 9.473,00	\$ 12.315,00	\$ 5.172.300,00	420,00	\$ 5.172.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	420,00	\$ 5.172.300,00
1.2	DEMOLICION DE PISO DE HUELLA Y CONTRAHUELLA DE ESCALERA EN GRANITO PULIDO	ML	1	\$ 26.199,00	\$ 34.059,00	\$ 34.059,00	1,00	\$ 34.059,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 34.059,00
1.21	DESMONTE Y RETIRO DE PARALES ALTURA MENOR 1 METRO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	UND	1	\$ 13.909,00	\$ 18.082,00	\$ 18.082,00	1,00	\$ 18.082,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 18.082,00
1.22	DESMONTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA H> 2 MTS Y DISPOSICION FINAL EN BOTADERO	M2	1	\$ 59.903,00	\$ 77.874,00	\$ 77.874,00	1,00	\$ 77.874,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 77.874,00
1.23	DESMONTE DE ADOQUINES, INCLUYE RETIRO Y/O DISPOSICION FINAL	M2	1	\$ 14.324,00	\$ 18.621,00	\$ 18.621,00	250,00	\$ 4.655.250,00	249,89	\$ 4.653.201,69	249,89	\$ 4.653.201,69	0,11	\$ 2.048,31
1.24	DESMONTE DE SARDINEL	ML	1	\$ 20.660,00	\$ 26.858,00	\$ 26.858,00	1,00	\$ 26.858,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 26.858,00
1.25	DESMONTE DE LAVAMANOS	UND	1	\$ 23.833,00	\$ 30.983,00	\$ 30.983,00	1,00	\$ 30.983,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 30.983,00

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 3 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A - EDUBAR S.A
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDÓÑEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	\$ 24.185.645.652,00
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	\$ 24.185.645.652,00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	15 DE MAYO 2025 - 15 DE JUNIO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	7,94%
% DE AVANCE ACUMULADO:	7,94%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE AUI	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.26	DESMONTE DE SANTARIOS	UND	1	\$ 30.692,00	\$ 39.900,00	\$ 39.900,00	1,00	\$ 39.900,00		\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 39.900,00
1.27	DESMONTE DE ORINAL	UND	1	\$ 30.692,00	\$ 39.900,00	\$ 39.900,00	1,00	\$ 39.900,00		\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 39.900,00
1.28	DESMONTE DE POSTES ALUMBRADO PUBLICO	UN	1	\$ 487.449,00	\$ 633.684,00	\$ 633.684,00	1,00	\$ 633.684,00		\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 633.684,00
1.29	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	1	\$ 21.476,00	\$ 27.919,00	\$ 27.919,00	1,00	\$ 27.919,00		\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 27.919,00
1.3	DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍA DOMICILIARIA DE AGUAS NEGRAS	ML	1	\$ 16.991,00	\$ 22.088,00	\$ 22.088,00	1,00	\$ 22.088,00		\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 22.088,00
1.31	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA ASBESTO-CEMENTO, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA Y DISPOSICION FINAL EN BOTADERO	M2	1	\$ 31.022,00	\$ 40.329,00	\$ 40.329,00	1,00	\$ 40.329,00		\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 40.329,00
1.32	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	1	\$ 17.860,00	\$ 23.218,00	\$ 23.218,00	1,00	\$ 23.218,00		\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 23.218,00
1.33	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES (JUEGOS VARIOS) - VER DISEÑO.	UN	5	\$ 45.560,00	\$ 59.228,00	\$ 296.140,00	13,00	\$ 769.964,00	8,00	\$ 473.824,00	8,00	\$ 473.824,00	5,00	\$ 296.140,00
1.34	DESMONTE DE MARCOS DE PORTERÍA DE CANCHA DEPORTIVA	UN	22	\$ 67.453,00	\$ 87.689,00	\$ 1.929.156,00	22,00	\$ 1.929.156,00	4,00	\$ 350.756,00	4,00	\$ 350.756,00	18,00	\$ 1.578.402,00
1.35	DESMONTE DE PUERTAS	UN	1	\$ 55.996,00	\$ 72.795,00	\$ 72.795,00	1,00	\$ 72.795,00		\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 72.795,00
1.36	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1	\$ 31.022,00	\$ 40.329,00	\$ 40.329,00	1,00	\$ 40.329,00		\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 40.329,00
1.37	DESMONTE DE MALLA DE CERRAMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1090	\$ 12.224,00	\$ 15.891,00	\$ 17.321.190,00	1.090,00	\$ 17.321.190,00		\$ -	-	\$ -	1.090,00	\$ 17.321.190,00
1.38	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	1	\$ 31.022,00	\$ 40.329,00	\$ 40.329,00	1,00	\$ 40.329,00		\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 40.329,00
1.39	DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MÁQUINA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL E+ 0.25	M2	30934	\$ 15.524,00	\$ 20.181,00	\$ 624.279.054,00	30.934,00	\$ 624.279.054,00	13.059,55	\$ 263.554.778,55	13.059,55	\$ 263.554.778,55	17.874,45	\$ 360.724.275,45
2 MOVIMIENTO DE TIERRA														
2.01	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE EN VOLQUETA	M3	11567	\$ 61.354,00	\$ 79.760,00	\$ 922.583.920,00	11.567,00	\$ 922.583.920,00	262,75	\$ 20.957.179,28	262,75	\$ 20.957.179,28	11.304,25	\$ 901.626.740,72
2.02	EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 METROS, Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE	ML	2468	\$ 11.634,00	\$ 15.124,00	\$ 37.326.032,00	2.468,00	\$ 37.326.032,00	225,55	\$ 3.411.218,20	225,55	\$ 3.411.218,20	2.242,45	\$ 33.914.813,80
2.03	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL A LUGAR CERTIFICADO	M3	11482	\$ 54.106,00	\$ 70.338,00	\$ 807.620.916,00	11.482,00	\$ 807.620.916,00	3.581,26	\$ 251.898.665,88	3.581,26	\$ 251.898.665,88	7.900,74	\$ 555.722.250,12
2.04	RELLENO EN MATERIAL DE SITIO	M3	1	\$ 26.952,00	\$ 35.038,00	\$ 35.038,00	1,00	\$ 35.038,00		\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 35.038,00
2.05	RELLENO DE PIEDRA CANTO RODADO PARA FILTRO	M3	1	\$ 132.041,00	\$ 171.653,00	\$ 171.653,00	1,00	\$ 171.653,00		\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 171.653,00
2.06	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO (CALICHE)	M3	16119	\$ 110.331,00	\$ 143.430,00	\$ 2.311.948.170,00	15.143,86	\$ 2.172.084.041,00	4.624,37	\$ 663.273.389,10	4.624,37	\$ 663.273.389,10	10.519,49	\$ 1.508.610.651,90
2.07	SUB-BASE GRANULAR CBR 20%	M3	135	\$ 219.959,00	\$ 286.427,00	\$ 38.532.645,00	135,00	\$ 38.532.645,00		\$ -	-	\$ -	135,00	\$ 38.532.645,00
2.08	ESTABILIZACIÓN DE SUELO CON MATERIAL PETREO TIPO RAJON - O PIEDRA CICLOPEA	M3	1	\$ 199.048,00	\$ 258.762,00	\$ 258.762,00	199	\$ 51.403.636,00	180,79	\$ 46.782.099,50	180,79	\$ 46.782.099,50	18,21	\$ 4.711.538,50
2.09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LLENO CON CAMA DE ARENA PARA ENCAMADO Y ATRAQUE DE TUBERÍA (INCLUYE EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN)	M3	1	\$ 105.971,00	\$ 137.762,00	\$ 137.762,00	1,00	\$ 137.762,00		\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 137.762,00
2.1	MEJORAMIENTO DE TERRENO EN SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO	M3	857	\$ 210.231,00	\$ 273.300,00	\$ 234.218.100,00	857,00	\$ 234.218.100,00		\$ -	-	\$ -	857,00	\$ 234.218.100,00
2.11	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO (ARENA DE SANTO TOMÁS)	M3	3855	\$ 94.775,00	\$ 123.208,00	\$ 474.966.840,00	3.855,00	\$ 474.966.840,00		\$ -	-	\$ -	3.855,00	\$ 474.966.840,00

 

CONTRATO No:	LP-031-2024 (LOTE 3 DE 2024)
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDÓÑEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	\$ 24.185.645.652,00
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	\$ 24.185.645.652,00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	15 DE MAYO 2025 - 15 DE JUNIO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	7,94%
% DE AVANCE ACUMULADO:	7,84%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE A.U.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3 ESTRUCTURA									0,00					
3.01	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,30 X 0,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,20 MTS	ML	2468	\$ 135.807,00	\$ 176.549,00	\$ 435.722.932,00	2.468,00	\$ 435.722.932,00	251,64	\$ 44.426.790,36	251,64	\$ 44.426.790,36	2.216,36	\$ 391.296.141,64
3.02	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0,20 METROS.	ML	5337	\$ 98.184,00	\$ 127.639,00	\$ 681.209.343,00	5.337,00	\$ 681.209.343,00	-	\$ -	-	\$ -	5.337,00	\$ 681.209.343,00
3.03	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,25 X 0,30 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,20 MTS.	ML	1283	\$ 129.676,00	\$ 168.579,00	\$ 216.286.857,00	1.283,00	\$ 216.286.857,00	-	\$ -	-	\$ -	1.283,00	\$ 216.286.857,00
3.04	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSIÓN VARIABLE ENTRE (0,30 - 0,50) X (0,30 - 0,50) METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	2522	\$ 134.980,00	\$ 175.474,00	\$ 442.545.428,00	2.522,00	\$ 442.545.428,00	-	\$ -	-	\$ -	2.522,00	\$ 442.545.428,00
3.05	CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERÍA.	M3	692	\$ 1.344.202,00	\$ 1.747.463,00	\$ 1.209.244.396,00	692,00	\$ 1.209.244.396,00	-	\$ -	-	\$ -	692,00	\$ 1.209.244.396,00
3.06	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	38202	\$ 7.904,00	\$ 10.275,00	\$ 392.525.550,00	38.202,00	\$ 392.525.550,00	-	\$ -	-	\$ -	38.202,00	\$ 392.525.550,00
3.07	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI.	M3	1	\$ 820.132,00	\$ 1.066.172,00	\$ 1.066.172,00	1,00	\$ 1.066.172,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 1.066.172,00
3.08	VIGA AEREA DE AMARRE DE 0,25 X 0,30 METROS.	ML	1	\$ 118.219,00	\$ 153.685,00	\$ 153.685,00	1,00	\$ 153.685,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 153.685,00
3.09	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA	KG	1	\$ 23.190,00	\$ 30.147,00	\$ 30.147,00	1,00	\$ 30.147,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 30.147,00
3.1	PEDESTAL EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	1	\$ 990.628,00	\$ 1.287.816,00	\$ 1.287.816,00	1,00	\$ 1.287.816,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 1.287.816,00
3.11	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLAS DE MUROS, VIGAS, COLUMNETAS DIAMETROS ENTRE 1/2" Y 5/8", INCLUYE PERFORACION Y EPOXICO.	UN	1	\$ 17.189,00	\$ 22.346,00	\$ 22.346,00	1,00	\$ 22.346,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 22.346,00
3.12	CORTE Y SELLO DE JUNTAS PARA ZONAS DE ANDENES, CANCHAS, PISOS ESTAMPADOS, SENDERO DE TROTE, PISTAS Y ZONAS EXPUESTAS AL TRAFICO.	ML	10109	\$ 15.441,00	\$ 20.673,00	\$ 202.917.957,00	10.109,00	\$ 202.917.957,00	-	\$ -	-	\$ -	10.109,00	\$ 202.917.957,00
3.13	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLAS DE MUROS, VIGAS, COLUMNETAS PARA DIAMETRO DE 3/8", INCLUYE PERFORACION Y EPOXICO.	UN	6	\$ 14.922,00	\$ 19.399,00	\$ 116.394,00	6,00	\$ 116.394,00	-	\$ -	-	\$ -	6,00	\$ 116.394,00
3.14	CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERÍA	M3	1	\$ 1.952.084,00	\$ 1.952.709,00	\$ 1.952.709,00	1,00	\$ 1.952.709,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 1.952.709,00
3.15	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,15 X 0,30 METROS, INCLUYE 2 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0,20 METROS (VER DISEÑO).	ML	1	\$ 76.746,00	\$ 99.770,00	\$ 99.770,00	1,00	\$ 99.770,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 99.770,00
3.16	SOLADO EN CONCRETO 2500 PSI, E=0,05	M2	101	\$ 67.355,00	\$ 87.562,00	\$ 8.843.762,00	101,00	\$ 8.843.762,00	-	\$ -	-	\$ -	101,00	\$ 8.843.762,00
3.17	PLACA EN CONCRETO 3000PSI EN STEEL DECK O SIMILAR DE HASTA 3", INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.	M2	1	\$ 194.493,00	\$ 252.841,00	\$ 252.841,00	1,00	\$ 252.841,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 252.841,00
3.18	PAVIMENTO RÍGIDO MR=39, ESPESOR +0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	90	\$ 165.982,00	\$ 215.777,00	\$ 19.419.930,00	90,00	\$ 19.419.930,00	-	\$ -	-	\$ -	90,00	\$ 19.419.930,00
4 MAMPOSTERÍA														
4.01	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0,10 MTS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.	M2	7207	\$ 137.940,00	\$ 179.322,00	\$ 1.292.373.654,00	7.207,00	\$ 1.292.373.654,00	-	\$ -	-	\$ -	7.207,00	\$ 1.292.373.654,00
4.02	PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR, ESPESOR DE 0,10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	6614	\$ 165.782,00	\$ 215.517,00	\$ 1.425.429.438,00	6.614,00	\$ 1.425.429.438,00	-	\$ -	-	\$ -	6.614,00	\$ 1.425.429.438,00

CONTRATO No:	I.P.031-2024 LOTE 3 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONCRETO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDONEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	\$ 24 185 645 852.00
VALOR ADICIONES:	\$ 0.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 24 185 645 852.00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACION:	15 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACION:	15 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSION:	NA
FECHA DE REINICIO:	NA
PERIODO PRESENTE ACTA:	15 DE MAYO 2025 - 15 DE JUNIO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	7.94%
% DE AVANCE ACUMULADO:	7.94%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE AUI	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.03	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE Ø = 1/2" A CADA 2.00 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4.	M2	2175	\$ 253 165.00	\$ 329 115.00	\$ 715 825 125.00	2 175.00	\$ 715 825 125.00				\$ -	2 175.00	\$ 715 825 125.00
4.04	ALFAJAS EN CONCRETO DE 0.20 X 0.08, INCLUYE 2 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.25 METROS	ML	2175	\$ 74 731.00	\$ 97 150.00	\$ 211 301 250.00	2 175.00	\$ 211 301 250.00				\$ -	2 175.00	\$ 211 301 250.00
4.05	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	2175	\$ 27 645.00	\$ 35 839.00	\$ 78 167 325.00	2 175.00	\$ 78 167 325.00				\$ -	2 175.00	\$ 78 167 325.00
4.06	FILETE O JUNTAS CON MORTERO 1:4	ML	1411	\$ 18 198.00	\$ 23 657.00	\$ 33 380 027.00	1 411.00	\$ 33 380 027.00				\$ -	1 411.00	\$ 33 380 027.00
4.07	FONDO Y MUROS DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI; INCLUYE EXCAVACION, PERFLADA, FORMALETA, VAGADO Y DESENCOFRE, INCLUYE TAPA DE SER REQUERIDA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	220	\$ 890 342.00	\$ 1 157 445.00	\$ 254 637 900.00	220.00	\$ 254 637 900.00				\$ -	220.00	\$ 254 637 900.00
4.08	MESÓN EN CONCRETO DE 2500 PSI, E= 0.06 MTS, ANCHO DE 0.60 MTS, VARILLA DE 1/2" Ø 0.20 MTS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO EN GRANITO PULIDO.	ML	1	\$ 161 583.00	\$ 210 058.00	\$ 210 058.00	1.00	\$ 210 058.00				\$ -	1.00	\$ 210 058.00
4.09	CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA PISTA DE TROTE, NO ADHERIDA, DE 10 CM DE ESPESOR PARA PISTA DE TROTE, REFORZADA CON FIBRAS MACROSINTETICAS Y MALLA PARA PAÑOS IRREGULARES, ACABADO CON ENDURECEDOR DE QUARZO COLOR GRIS NEUTRO (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)	M2	1	\$ 192 290.00	\$ 249 977.00	\$ 249 977.00	1.00	\$ 249 977.00				\$ -	1.00	\$ 249 977.00
4.1	CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI, PARA PISOS ESTAMPADOS DE COLOR NO ADHERIDA, DE 10 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON FIBRAS MACROSINTETICAS, REFORZADA CON MALLA EN PAÑOS IRREGULARES, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO DE 6 MM PARA SEPARACION, (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)	M2	1	\$ 212 358.00	\$ 276 065.00	\$ 276 065.00	1.00	\$ 276 065.00				\$ -	1.00	\$ 276 065.00
4.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLETA GUIA Y TACTIL DE 20"X20 PARA ANDENES SEGÚN MEP.	ML	3595	\$ 35 900.00	\$ 46 670.00	\$ 167 778 650.00	3 595.00	\$ 167 778 650.00				\$ -	3 595.00	\$ 167 778 650.00
4.12	PLANTILLA DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0.05 METROS	M2	1	\$ 45 258.00	\$ 58 835.00	\$ 58 835.00	1.00	\$ 58 835.00				\$ -	1.00	\$ 58 835.00
4.13	LEVANTE EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUZARDADO DE CEMENTO, DE 30 X 30 X 40 MT, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, MORTERO DE PEGA 1:4, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	1	\$ 235 009.00	\$ 305 512.00	\$ 305 512.00	1.00	\$ 305 512.00				\$ -	1.00	\$ 305 512.00
4.14	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE EN ARCILLA N°S DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS	M2	1	\$ 97 489.00	\$ 126 736.00	\$ 126 736.00	1.00	\$ 126 736.00				\$ -	1.00	\$ 126 736.00
4.15	PAÑETE ALLANADO IMPERMEABILIZADO 1:4 A H >2 MTS.	M2	1	\$ 65 062.00	\$ 84 581.00	\$ 84 581.00	1.00	\$ 84 581.00				\$ -	1.00	\$ 84 581.00
4.16	CONSTRUCCION DE CAJA EN DE INSPECCION EN CONCRETO (0.80 X 0.80 M) INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO METALICO	UN	64	\$ 1 006 036.00	\$ 1 307 849.00	\$ 83 702 336.00	64.00	\$ 83 702 336.00				\$ -	64.00	\$ 83 702 336.00
4.17	CAJA DE CORTE RED HIDRAULICA DE 3/4" PVC	UND	1	\$ 54 122.00	\$ 70 359.00	\$ 70 359.00	1.00	\$ 70 359.00				\$ -	1.00	\$ 70 359.00
4.18	CORTE Y PERFILADO DE PISO Y PLANTILLA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	1	\$ 21 300.00	\$ 27 690.00	\$ 27 690.00	1.00	\$ 27 690.00				\$ -	1.00	\$ 27 690.00
5 ACABADOS														
5.01	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA SOBRE MUROS, INCLUYE PILOS Y DETALLES	M2	2175	\$ 22 257.00	\$ 28 934.00	\$ 62 931 450.00	2 175.00	\$ 62 931 450.00				\$ -	2 175.00	\$ 62 931 450.00

ans

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 3 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENIOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDONEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	\$ 24 185 645 652.00
VALOR ADICIONES:	\$ 0.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 24 185 645 652.00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	15 DE MAYO 2025 - 15 DE JUNIO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	7.94%
% DE AVANCE ACUMULADO:	7.94%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE IVA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
5.02	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA	ML	183	\$ 4 011.00	\$ 5 214.00	\$ 954 162.00	183.00	\$ 954 162.00			-	\$ -	183.00	\$ 954 162.00
5.03	PINTURA EPÓXICA PARA PISO (PARA GYM Y CICLORUTA)	M2	1280	\$ 45 012.00	\$ 59 816.00	\$ 76 564 480.00	1 280.00	\$ 76 564 480.00			-	\$ -	1 280.00	\$ 76 564 480.00
5.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA TIPO NANTES O SIMILAR CON MEDIDAS DE 0.55 X 0.55 MTS O SIMILAR.	M2	1	\$ 98 433.00	\$ 127 963.00	\$ 127 963.00	1.00	\$ 127 963.00			-	\$ -	1.00	\$ 127 963.00
5.05	ZÓCALO EN CERAMICA.	ML	1	\$ 27 851.00	\$ 36 206.00	\$ 36 206.00	1.00	\$ 36 206.00			-	\$ -	1.00	\$ 36 206.00
5.06	CIELO RASO EN YESO CARTON.	M2	1	\$ 78 632.00	\$ 102 222.00	\$ 102 222.00	1.00	\$ 102 222.00			-	\$ -	1.00	\$ 102 222.00
5.07	APLICACIÓN Y DEMARCACIÓN DE SISTEMA SPORT LINE (PARA PISTA DE PATINAJE Y CANCHAS DE PISO)	M2	955	\$ 126 986.00	\$ 105 082.00	\$ 157 653 310.00	955.00	\$ 157 653 310.00			-	\$ -	955.00	\$ 157 653 310.00
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA PARA CANCHAS (DE FÚTBOL)	M2	1	\$ 111 500.00	\$ 145 028.00	\$ 145 028.00	1.00	\$ 145 028.00			-	\$ -	1.00	\$ 145 028.00
5.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS EN CAUCHO (TPV 1CM+5BR 1CM)DE 2CM DE ESPESOR	M2	1571	\$ 291 358.00	\$ 378 765.00	\$ 595 039 815.00	1 571.00	\$ 595 039 815.00			-	\$ -	1 571.00	\$ 595 039 815.00
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA, PARA CANCHA, HÍBRIDA MONO-FIBRILADA DE 50 MM DE ESPESOR CON RELLENO EN CASARILLA DE C/C, CAUCHO Y ARENA DE CUARZO	M2	1250	\$ 125 454.00	\$ 163 090.00	\$ 203 862 500.00	1 250.00	\$ 203 862 500.00			-	\$ -	1 250.00	\$ 203 862 500.00
5.11	CÉSPED ARTIFICIAL RECREATIVO Y DECORATIVO-20-25MM CON ARENA DE CUARZO COMO RELLENO ESTABILIZADOR	M2	1	\$ 108 215.00	\$ 140 680.00	\$ 140 680.00	1.00	\$ 140 680.00			-	\$ -	1.00	\$ 140 680.00
5.12	BASE ELÁSTICA DE 10MM PARA AMORTIGUACIÓN DE BAJO DEL CÉSPED ARTIFICIAL	M2	1350	\$ 74 461.00	\$ 96 759.00	\$ 130 678 650.00	1 350.00	\$ 130 678 650.00			-	\$ -	1 350.00	\$ 130 678 650.00
5.13	ENCHAPE EN CERAMICAS ANTIDESLIZANTE DIMENSIONES VARIABLES	M2	1	\$ 80 491.00	\$ 104 638.00	\$ 104 638.00	1.00	\$ 104 638.00			-	\$ -	1.00	\$ 104 638.00
5.14	ENCHAPE CERAMICA PARA MURO	M2	1	\$ 81 847.00	\$ 106 401.00	\$ 106 401.00	1.00	\$ 106 401.00			-	\$ -	1.00	\$ 106 401.00
5.15	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO PLASTICO EXTERIOR	ML	1	\$ 9 473.00	\$ 12 315.00	\$ 12 315.00	1.00	\$ 12 315.00			-	\$ -	1.00	\$ 12 315.00
6 EQUIPAMIENTO														
6.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA CORRIDA EN CONCRETO PULIDO	ML	642	\$ 951 002.00	\$ 1 236 303.00	\$ 793 706 526.00	642.00	\$ 793 706 526.00			-	\$ -	642.00	\$ 793 706 526.00
6.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO DE 3", ALTURA 1.20 METROS, ANCLAJE CADA 0.15 METROS, INCLUYE PLATINA MAS TAPA	ML	1	\$ 387 741.00	\$ 504 063.00	\$ 504 063.00	1.00	\$ 504 063.00			-	\$ -	1.00	\$ 504 063.00
6.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA CAL 14 DE 2" PARA RODAMANOS, 5 REFUERZOS INTERMEDIOS EN TUBERIA DE 1", GALVANIZADA CAL 14, CON APOYOS EN FLANCHES DE 15 CM. *25"3/8, ALTURA 1,2 ML. TODAS LAS PIEZAS GALVANIZADAS MAS ACABADO EN PINTURA COLO PLATEADO TIPO BRUQUE, SEGUN DISEÑO SUMINISTRADO.	ML	130	\$ 727 499.00	\$ 945 749.00	\$ 122 947 370.00	130.00	\$ 122 947 370.00			-	\$ -	130.00	\$ 122 947 370.00
6.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 2,40 MT	M2	2710	\$ 251 834.00	\$ 327 384.00	\$ 887 210 640.00	2 710.00	\$ 887 210 640.00			-	\$ -	2 710.00	\$ 887 210 640.00
6.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 3,60 MT	M2	2671	\$ 313 748.00	\$ 407 872.00	\$ 1 089 426 112.00	2 671.00	\$ 1 089 426 112.00			-	\$ -	2 671.00	\$ 1 089 426 112.00
6.06	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE MICRO FÚTBOL EN TUBERIA GALVANIZADA DE ACABADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE MALLA PARA PORTERIAS	UN	12	\$ 1 316 183.00	\$ 1 711 038.00	\$ 20 532 456.00	12.00	\$ 20 532 456.00			-	\$ -	12.00	\$ 20 532 456.00

Handwritten signature and initials.

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 3 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDÓÑEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	\$ 24 185 645 652.00
VALOR ADICIONES:	\$ 0.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 24 185 645 652.00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	15 DE MAYO 2025 - 15 DE JUNIO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	7.94%
% DE AVANCE ACUMULADO:	7.94%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE APU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTERÍA Y MALLAS DE 7.32 X 2.44 METROS	UN	6	\$ 2 361 138.00	\$ 3 069 479.00	\$ 18 416 874.00	6.00	\$ 18 416 874.00			-	\$ -	6.00	\$ 18 416 874.00
6.08	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE USO MÚLTIPLE (FÚTBOL Y BASQUETBOL), CON MEDIDA Y ALTURA REGLAMENTARIA.	JG	2	\$ 6 418 094.00	\$ 8 344 302.00	\$ 16 688 604.00	2.00	\$ 16 688 604.00			-	\$ -	2.00	\$ 16 688 604.00
6.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO VOLEIBOL, INCLUYE PÁRALES EN TUBERÍA DE 6" Y MALLAS CON ANTENAS	UN	1	\$ 809 840.00	\$ 1 052 792.00	\$ 1 052 792.00	1.00	\$ 1 052 792.00			-	\$ -	1.00	\$ 1 052 792.00
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE BALONCESTO CON TUBERÍA GALVANIZADA Y TABLERO EN ACRÍLICO DE 10 MM, MALLAS Y ARCOS	UN	2	\$ 3 362 853.00	\$ 4 397 761.00	\$ 8 795 522.00	2.00	\$ 8 795 522.00			-	\$ -	2.00	\$ 8 795 522.00
6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALA URBANA DE 3 PUESTOS CON MESA DE CENTRO, ACABADO MATE, PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	3	\$ 4 557 396.00	\$ 5 924 615.00	\$ 17 773 845.00	3.00	\$ 17 773 845.00			-	\$ -	3.00	\$ 17 773 845.00
6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA DE JUEGO MATE ALDEZ O DOMINO PARA 4 PUESTOS PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	3	\$ 5 216 939.00	\$ 6 782 021.00	\$ 20 346 063.00	3.00	\$ 20 346 063.00			-	\$ -	3.00	\$ 20 346 063.00
6.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA CON ESPALDAR DE 2.40 MT, BISCOLOR MATE RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	22	\$ 4 775 567.00	\$ 6 208 276.00	\$ 136 582 072.00	22.00	\$ 136 582 072.00			-	\$ -	22.00	\$ 136 582 072.00
6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA SIN ESPALDAR DE 2.40 MT, BISCOLOR MATE RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	18	\$ 4 443 648.00	\$ 5 776 742.00	\$ 103 981 356.00	18.00	\$ 103 981 356.00			-	\$ -	18.00	\$ 103 981 356.00
6.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBOS EN CONCRETO BICOLOR MATE DE 40*40 RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	80	\$ 978 332.00	\$ 1 271 832.00	\$ 101 746 560.00	80.00	\$ 101 746 560.00			-	\$ -	80.00	\$ 101 746 560.00
6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA HEXAGONAL ACABADO MATE, ALIGERADA, PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO DE 5000 PSI, CON INCLUSIÓN DE FIBRA.	UN	1	\$ 1 817 476.00	\$ 2 362 719.00	\$ 2 362 719.00	1.00	\$ 2 362 719.00			-	\$ -	1.00	\$ 2 362 719.00
6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACETA HEXAGONAL ACABADO MATE, ALIGERADA, PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO DE 5000 PSI, CON INCLUSIÓN DE FIBRA.	UN	1	\$ 1 196 021.00	\$ 1 554 827.00	\$ 1 554 827.00	1.00	\$ 1 554 827.00			-	\$ -	1.00	\$ 1 554 827.00
6.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA URBANA DE 3 PUESTOS EN CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA REFORZADA CON FIBRA DE ACERO	UND	1	\$ 5 630 832.00	\$ 7 320 082.00	\$ 7 320 082.00	1.00	\$ 7 320 082.00			-	\$ -	1.00	\$ 7 320 082.00
6.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA CON ESPALDAR DE 2.40 MTS. EN CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA REFORZADA CON FIBRA DE ACERO	UND	1	\$ 5 594 079.00	\$ 7 272 303.00	\$ 7 272 303.00	1.00	\$ 7 272 303.00			-	\$ -	1.00	\$ 7 272 303.00
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE MESA CON 6 PUESTOS, ANTIBANDALICAS DE CONCRETO (PARA ZONA DE PICNIC).	UN	16	\$ 4 100 667.00	\$ 5 330 867.00	\$ 85 293 872.00	16.00	\$ 85 293 872.00			-	\$ -	16.00	\$ 85 293 872.00
7 JUEGOS INFANTILES							0.00	0.00						
7.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN PANELES DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACIÓN DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN RESINA DE POLIÉSTER, ALTURA 1.00 METRO, PARA CERRAMIENTO DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES ML	ML	375	\$ 263 609.00	\$ 342 692.00	\$ 128 509 500.00	375.00	\$ 128 509 500.00			-	\$ -	375.00	\$ 128 509 500.00
7.02	JUEGOS INFANTILES- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO DOBLE CON DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS Y DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 5 A 15 AÑOS (VER DISEÑO)	UN	1	\$ 12 805 435.00	\$ 16 647 066.00	\$ 16 647 066.00	1.00	\$ 16 647 066.00			-	\$ -	1.00	\$ 16 647 066.00
7.03	SISTEMA INCLUSIVO FULL HOUSE MED. 10.9X10X3.9	UN	1	\$ 134 714 969.00	\$ 175 129 460.00	\$ 175 129 460.00	1.00	\$ 175 129 460.00			-	\$ -	1.00	\$ 175 129 460.00
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS	UN	3	\$ 98 632 736.00	\$ 128 222 557.00	\$ 384 667 671.00	3.00	\$ 384 667 671.00			-	\$ -	3.00	\$ 384 667 671.00
7.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO SENCILLO CON DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS Y DE 5 A 12 AÑOS, CLASSIC SWING SENCILLO (2)	UN	2	\$ 9 779 032.00	\$ 12 712 742.00	\$ 25 425 484.00	2.00	\$ 25 425 484.00			-	\$ -	2.00	\$ 25 425 484.00
7.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMO PEQUEÑO	UN	1	\$ 7 497 913.00	\$ 9 747 287.00	\$ 9 747 287.00	1.00	\$ 9 747 287.00			-	\$ -	1.00	\$ 9 747 287.00
7.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO MERRY MUSICAL	UN	1	\$ 10 002 916.00	\$ 13 003 791.00	\$ 13 003 791.00	1.00	\$ 13 003 791.00			-	\$ -	1.00	\$ 13 003 791.00

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 3 DE 204
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENIOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDÓÑEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	\$ 24.185.645.852,00
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	\$ 24.185.645.852,00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	15 DE MAYO 2025 - 15 DE JUNIO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	7,94%
% DE AVANCE ACUMULADO:	7,94%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE AUI	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
7.08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PANEL LABERINTO	UN	5	\$ 11.370.976,00	\$ 14.782.269,00	\$ 73.911.345,00	5,00	\$ 73.911.345,00			-	\$ -	5,00	\$ 73.911.345,00
7.09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO MUSICAL INCLUSIVO	UN	3	\$ 32.900.898,00	\$ 42.771.167,00	\$ 128.313.501,00	3,00	\$ 128.313.501,00			-	\$ -	3,00	\$ 128.313.501,00
7.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO TIC TOC	UN	1	\$ 4.152.787,00	\$ 5.398.623,00	\$ 5.398.623,00	1,00	\$ 5.398.623,00			-	\$ -	1,00	\$ 5.398.623,00
7.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PARQUE CASTILLO	UN	3	\$ 45.462.148,00	\$ 59.100.792,00	\$ 177.302.376,00	3,00	\$ 177.302.376,00			-	\$ -	3,00	\$ 177.302.376,00
7.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PARQUE PLAYA	UN	1	\$ 90.421.405,00	\$ 117.547.827,00	\$ 117.547.827,00	1,00	\$ 117.547.827,00			-	\$ -	1,00	\$ 117.547.827,00
7.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO COLUMPIO MULTIPLE	UN	3	\$ 12.809.588,00	\$ 16.052.404,00	\$ 49.957.392,00	3,00	\$ 49.957.392,00			-	\$ -	3,00	\$ 49.957.392,00
7.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PARQUE PLAYA DOBLE	UN	1	\$ 83.815.414,00	\$ 108.960.038,00	\$ 108.960.038,00	1,00	\$ 108.960.038,00			-	\$ -	1,00	\$ 108.960.038,00
7.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO COLUMPIO INCLUSIVO	UN	3	\$ 19.359.640,00	\$ 25.167.532,00	\$ 75.502.596,00	3,00	\$ 75.502.596,00			-	\$ -	3,00	\$ 75.502.596,00
7.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO BALANCON MUELLE	UN	1	\$ 7.942.168,00	\$ 10.324.818,00	\$ 10.324.818,00	1,00	\$ 10.324.818,00			-	\$ -	1,00	\$ 10.324.818,00
7.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA DE 4-12AÑOS	UN	1	\$ 88.435.358,00	\$ 88.965.965,00	\$ 88.965.965,00	1,00	\$ 88.965.965,00			-	\$ -	1,00	\$ 88.965.965,00
7.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA DE 4 MT	UN	1	\$ 94.106.739,00	\$ 122.338.761,00	\$ 122.338.761,00	1,00	\$ 122.338.761,00			-	\$ -	1,00	\$ 122.338.761,00
II GYM BIOSALUDABLE														
8.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE BRAZOS	UN	1	\$ 9.353.050,00	\$ 12.158.965,00	\$ 12.158.965,00	1,00	\$ 12.158.965,00			-	\$ -	1,00	\$ 12.158.965,00
8.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE TRICEPS	UN	1	\$ 10.140.021,00	\$ 13.182.027,00	\$ 13.182.027,00	1,00	\$ 13.182.027,00			-	\$ -	1,00	\$ 13.182.027,00
8.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE SQUAT	UN	1	\$ 10.055.989,00	\$ 13.085.786,00	\$ 13.085.786,00	1,00	\$ 13.085.786,00			-	\$ -	1,00	\$ 13.085.786,00
8.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE BANCA DE PECHO	UN	1	\$ 11.269.505,00	\$ 14.650.357,00	\$ 14.650.357,00	1,00	\$ 14.650.357,00			-	\$ -	1,00	\$ 14.650.357,00
8.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE PIERNAS	UN	1	\$ 9.458.501,00	\$ 12.296.051,00	\$ 12.296.051,00	1,00	\$ 12.296.051,00			-	\$ -	1,00	\$ 12.296.051,00
8.06	GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: ENTRENADOR BRAZOS Y PIERNAS	UN	1	\$ 4.604.388,00	\$ 5.985.704,00	\$ 5.985.704,00	1,00	\$ 5.985.704,00			-	\$ -	1,00	\$ 5.985.704,00
8.07	GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: FIT DE BRAZO	UN	1	\$ 4.069.083,00	\$ 5.289.808,00	\$ 5.289.808,00	1,00	\$ 5.289.808,00			-	\$ -	1,00	\$ 5.289.808,00
8.08	GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: MASAJEADOR DOBLE PIERNAS	UN	1	\$ 7.509.143,00	\$ 9.761.886,00	\$ 9.761.886,00	1,00	\$ 9.761.886,00			-	\$ -	1,00	\$ 9.761.886,00
8.09	GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: ASCENSOR DOBLE PECHO-HOMBRO Y ESPALDA	UN	1	\$ 7.625.453,00	\$ 9.913.089,00	\$ 9.913.089,00	1,00	\$ 9.913.089,00			-	\$ -	1,00	\$ 9.913.089,00
8.1	GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: ROTACIÓN HOMBRO	UN	1	\$ 2.878.857,00	\$ 3.742.514,00	\$ 3.742.514,00	1,00	\$ 3.742.514,00			-	\$ -	1,00	\$ 3.742.514,00
8.11	GYM BIOSALUDABLE ELÍPTICA DOBLE ESTACIÓN: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN (VER DISEÑO).	UN	6	\$ 5.118.495,00	\$ 6.054.044,00	\$ 39.924.264,00	6,00	\$ 39.924.264,00			-	\$ -	6,00	\$ 39.924.264,00
8.12	GYM BIOSALUDABLE PRESS DE PIERNA: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA (VER DISEÑO).	UN	7	\$ 5.575.998,00	\$ 7.248.797,00	\$ 50.741.579,00	7,00	\$ 50.741.579,00			-	\$ -	7,00	\$ 50.741.579,00
8.13	GYM BIOSALUDABLE BARRAS HORIZONTALES: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA (VER DISEÑO).	UN	6	\$ 3.721.691,00	\$ 4.838.198,00	\$ 29.029.188,00	6,00	\$ 29.029.188,00			-	\$ -	6,00	\$ 29.029.188,00
8.14	GYM BIOSALUDABLE GIRO: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA.	UN	6	\$ 5.551.492,00	\$ 7.216.940,00	\$ 43.301.640,00	6,00	\$ 43.301.640,00			-	\$ -	6,00	\$ 43.301.640,00
8.15	GYM BIOSALUDABLE REMO: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA.	UN	7	\$ 5.573.578,00	\$ 7.245.651,00	\$ 50.719.557,00	7,00	\$ 50.719.557,00			-	\$ -	7,00	\$ 50.719.557,00
8.16	GYM BIOSALUDABLE VOLANTES: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA.	UN	7	\$ 5.546.712,00	\$ 7.210.726,00	\$ 50.475.082,00	7,00	\$ 50.475.082,00			-	\$ -	7,00	\$ 50.475.082,00

12

177

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 3 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDONIZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	\$ 24.185.645.852,00
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	\$ 24.185.645.852,00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	15 DE MAYO 2025 - 15 DE JUNIO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	7,94%
% DE AVANCE ACUMULADO:	7,94%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE A.U.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8,17	GYM BIOSALUDABLE CAMINADOR AEREO- ESTACION DOBLE: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA, POR LO TANTO NO ES NECESARIO DILUIR EL MATERIAL EN BRUTO, EVITANDO EL USO DE PINTURA TRADICIONAL.	UN	4	\$ 5.048.075,00	\$ 6.562.498,00	\$ 26.249.992,00	4,00	\$ 26.249.992,00					4,00	\$ 26.249.992,00
8,18	GYM BIOSALUDABLE TABLA: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA.	UN	6	\$ 3.799.413,00	\$ 4.939.237,00	\$ 29.635.422,00	6,00	\$ 29.635.422,00					6,00	\$ 29.635.422,00
8,19	GYM BIOSALUDABLE PARALELA: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA, POR LO TANTO NO ES NECESARIO DILUIR EL MATERIAL EN BRUTO, EVITANDO EL USO DE PINTURA TRADICIONAL.	UN	6	\$ 4.117.088,00	\$ 5.352.214,00	\$ 32.113.284,00	6,00	\$ 32.113.284,00					6,00	\$ 32.113.284,00
8,2	GYM BIOSALUDABLE PARALELA: CALISTENIA.	UN	1	\$ 38.172.865,00	\$ 49.624.725,00	\$ 49.624.725,00	1,00	\$ 49.624.725,00					1,00	\$ 49.624.725,00
8,21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA PATIN DOBLE	UN	5	\$ 4.620.677,00	\$ 6.006.880,00	\$ 30.034.400,00	5,00	\$ 30.034.400,00					5,00	\$ 30.034.400,00
8,22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA SURF	UN	6	\$ 4.577.884,00	\$ 5.961.249,00	\$ 35.707.494,00	6,00	\$ 35.707.494,00					6,00	\$ 35.707.494,00
8,23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA ASCENSOR PRESS DE PECHO	UN	6	\$ 6.102.981,00	\$ 7.933.875,00	\$ 47.603.250,00	6,00	\$ 47.603.250,00					6,00	\$ 47.603.250,00
8,24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA ABDOMINALES	UN	6	\$ 4.408.843,00	\$ 5.731.496,00	\$ 34.388.976,00	6,00	\$ 34.388.976,00					6,00	\$ 34.388.976,00
8,25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA BRAZO-HOMBRO-PECHO	UN	5	\$ 8.296.326,00	\$ 10.785.224,00	\$ 53.926.120,00	5,00	\$ 53.926.120,00					5,00	\$ 53.926.120,00
8,26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA CALISTENIA CAPACIDAD 5 PERSONAS	UN	5	\$ 34.702.717,00	\$ 45.113.532,00	\$ 225.567.660,00	5,00	\$ 225.567.660,00					5,00	\$ 225.567.660,00
8,27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA CALISTENIA CAPACIDAD 13 PERSONAS	UN	3	\$ 60.173.619,00	\$ 78.225.705,00	\$ 234.677.115,00	3,00	\$ 234.677.115,00					3,00	\$ 234.677.115,00
8,28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA CALISTENIA CAPACIDAD 10 PERSONAS	UN	2	\$ 48.302.775,00	\$ 62.793.606,00	\$ 125.587.216,00	2,00	\$ 125.587.216,00					2,00	\$ 125.587.216,00
9. INSTALACIONES														
9,01	SALIDA PARA ALUMBRADO SIN LAMPARA EN TUBERIA ETM	UN	1	\$ 141.044,00	\$ 183.357,00	\$ 183.357,00	1,00	\$ 183.357,00					1,00	\$ 183.357,00
9,02	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA CON PUESTA A TIERRA	UN	1	\$ 110.324,00	\$ 143.421,00	\$ 143.421,00	1,00	\$ 143.421,00					1,00	\$ 143.421,00
9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UN	1	\$ 128.061,00	\$ 166.479,00	\$ 166.479,00	1,00	\$ 166.479,00					1,00	\$ 166.479,00
9,04	INSTALACIÓN DE LAMPARAS FLUORESCENTES	UN	1	\$ 40.491,00	\$ 52.638,00	\$ 52.638,00	1,00	\$ 52.638,00					1,00	\$ 52.638,00
9,05	SUMINISTRO E INSTALACION RED SUMINISTRO EN 1/2" PVC	ML	1	\$ 31.506,00	\$ 40.958,00	\$ 40.958,00	1,00	\$ 40.958,00					1,00	\$ 40.958,00
9,06	PUNTO DE AGUA FRIA DE 1/2" PVC	UND	1	\$ 50.752,00	\$ 65.978,00	\$ 65.978,00	1,00	\$ 65.978,00					1,00	\$ 65.978,00
9,07	SUMINISTRO E INSTALACION RED SUMINISTRO EN 3/4" PVC	ML	1	\$ 37.763,00	\$ 49.092,00	\$ 49.092,00	1,00	\$ 49.092,00					1,00	\$ 49.092,00
9,08	PUNTO DE AGUA FRIA DE 3/4" PVC	UND	1	\$ 54.339,00	\$ 70.641,00	\$ 70.641,00	1,00	\$ 70.641,00					1,00	\$ 70.641,00
9,09	PUNTO (SALIDA) SANITARIO DE 2"	UND	1	\$ 102.301,00	\$ 132.991,00	\$ 132.991,00	1,00	\$ 132.991,00					1,00	\$ 132.991,00
9,1	PUNTO (SALIDA) SANITARIO DE 4"	UND	1	\$ 151.884,00	\$ 197.449,00	\$ 197.449,00	1,00	\$ 197.449,00					1,00	\$ 197.449,00
9,11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC - 2"	ML	1	\$ 47.267,00	\$ 61.447,00	\$ 61.447,00	1,00	\$ 61.447,00					1,00	\$ 61.447,00
9,12	CAJA DE INSPECCION SANITARIA DE 60X80 EN CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO Y TAPA EN CONCRETO	UND	1	\$ 856.854,00	\$ 1.113.910,00	\$ 1.113.910,00	1,00	\$ 1.113.910,00					1,00	\$ 1.113.910,00
9,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS ACUCER O SIMILAR	UND	1	\$ 329.700,00	\$ 428.610,00	\$ 428.610,00	1,00	\$ 428.610,00					1,00	\$ 428.610,00
9,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	UND	1	\$ 792.979,00	\$ 1.030.873,00	\$ 1.030.873,00	1,00	\$ 1.030.873,00					1,00	\$ 1.030.873,00
9,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LINEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INSTALACIONES DE PAPELERA	UND	1	\$ 557.928,00	\$ 725.306,00	\$ 725.306,00	1,00	\$ 725.306,00					1,00	\$ 725.306,00
9,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO PARA DISCAPACITADOS	UND	1	\$ 979.233,00	\$ 1.273.003,00	\$ 1.273.003,00	1,00	\$ 1.273.003,00					1,00	\$ 1.273.003,00

1772

CONTRATO No:	UP-031-2024 LOTE 3 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A - EDUBAR S.A
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDÓÑEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	\$ 24 185 645 652.00
VALOR ADICIONES:	\$ 0.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 24 185 645 652.00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	15 DE MAYO 2025 - 15 DE JUNIO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	7.94%
% DE AVANCE ACUMULADO:	7.94%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE A.U.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
9.17	SUMINISTRO E INSTALACION RED SUMINISTRO EN 1" PVC	ML	1	\$ 33.396,00	\$ 43.415,00	\$ 43.415,00	1,00	\$ 43.415,00			-	\$ -	1,00	\$ 43.415,00
9.18	PUNTO DE AGUA FRIA DE 3" PVC	UND	1	\$ 103.185,00	\$ 134.141,00	\$ 134.141,00	1,00	\$ 134.141,00			-	\$ -	1,00	\$ 134.141,00
9.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL MEDIANO BLANCO, INCLUYE GRIFERIA TRADICIONAL	UND	1	\$ 516.417,00	\$ 671.342,00	\$ 671.342,00	1,00	\$ 671.342,00			-	\$ -	1,00	\$ 671.342,00
9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO 2"	UND	1	\$ 13.785,00	\$ 17.921,00	\$ 17.921,00	1,00	\$ 17.921,00			-	\$ -	1,00	\$ 17.921,00
9.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PARA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS	ML	1	\$ 90.133,00	\$ 117.173,00	\$ 117.173,00	1,00	\$ 117.173,00			-	\$ -	1,00	\$ 117.173,00
9.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3/4" PARA BAJANTE DE TUBERIA DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE ACCESORIOS	ML	1	\$ 14.516,00	\$ 18.871,00	\$ 18.871,00	1,00	\$ 18.871,00			-	\$ -	1,00	\$ 18.871,00
9.23	REGATAS Y RESANES PARA INSTALACION DE TUBERIA	ML	1	\$ 34.473,00	\$ 44.815,00	\$ 44.815,00	1,00	\$ 44.815,00			-	\$ -	1,00	\$ 44.815,00
9.24	SONDEO DE TUBERIAS SANITARIAS HASTA REGISTRO DE AGUAS	ML	1	\$ 6.174,00	\$ 8.026,00	\$ 8.026,00	1,00	\$ 8.026,00			-	\$ -	1,00	\$ 8.026,00
9.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA LAMPARA	UND	1	\$ 147.989,00	\$ 192.386,00	\$ 192.386,00	1,00	\$ 192.386,00			-	\$ -	1,00	\$ 192.386,00
9.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE 130	UND	1	\$ 147.989,00	\$ 192.386,00	\$ 192.386,00	1,00	\$ 192.386,00			-	\$ -	1,00	\$ 192.386,00
9.27	PUESTA A TIERRA (VARILLA COOPER WELL)	UND	1	\$ 595.744,00	\$ 774.467,00	\$ 774.467,00	1,00	\$ 774.467,00			-	\$ -	1,00	\$ 774.467,00
9.28	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA METALICA PARA CAPTACION DE AGUA, PARA TRAFICO VEHICULAR	M2	1	\$ 1.174.747,00	\$ 1.527.171,00	\$ 1.527.171,00	1,00	\$ 1.527.171,00			-	\$ -	1,00	\$ 1.527.171,00
9.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	2	\$ 61.736,00	\$ 106.259,00	\$ 212.518,00	2,00	\$ 212.518,00			-	\$ -	2,00	\$ 212.518,00
9.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT 2" ELECTRICA PASANTE	ML	1	\$ 47.585,00	\$ 61.861,00	\$ 61.861,00	1,00	\$ 61.861,00			-	\$ -	1,00	\$ 61.861,00
10 OTROS														
10.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA METALICA DE 4.00X2.50 MTS, LA CUAL DEBE CONTENER INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DEL PARQUE	UN	2	\$ 3.265.568,00	\$ 4.271.238,00	\$ 8.542.476,00	2,00	\$ 8.542.476,00			-	\$ -	2,00	\$ 8.542.476,00
10.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS DE SEÑALIZACION DE 1.00 X 0.50 METROS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, ESTRUCTURA DE SOPORTE - PARAL EN ANGULO DE HIERRO DE 1 1/2" X 1/8" DE ESPESOR, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE, INCLUYE ESCRITO DE INFORMACION, LOGOTIPO INSTITUCIONAL, PUNTO DE INSTALACION, EXCAVACION DE 0.50 X 0.70 METROS, CONCRETO PARA FIJACION DE 2500 PSI DE 0.50 X 0.50 X 0.20 METROS, RELLENO Y REPARACION DE PISOS AFECTADOS.	UN	63	\$ 349.528,00	\$ 454.386,00	\$ 28.626.318,00	63,00	\$ 28.626.318,00			-	\$ -	63,00	\$ 28.626.318,00
10.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA/VENTANA O ESTERA ENROLLABLE METALICA, CON 2 RIELES, 2 PORTA CANDADOS, MECANISMOS, RESORTES, CAÑUELA, INCLUYE INSTALACION Y SERVICIO DE LABANILERIA MICROPERFORADA	M2	1	\$ 170.007,00	\$ 221.009,00	\$ 221.009,00	1,00	\$ 221.009,00			-	\$ -	1,00	\$ 221.009,00
10.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	1	\$ 176.784,00	\$ 229.819,00	\$ 229.819,00	1,00	\$ 229.819,00			-	\$ -	1,00	\$ 229.819,00
10.05	PROVISION DE PANELES ACUSTICOS Y ESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS	GL	1	\$ 448.515.000,00	\$ 583.069.500,00	\$ 583.069.500,00	1,00	\$ 583.069.500,00			-	\$ -	1,00	\$ 583.069.500,00
10.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TEJA COLOR ROJO 11.840.95 MT 3M PVC, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACION	M2	1	\$ 96.720,00	\$ 125.736,00	\$ 125.736,00	1,00	\$ 125.736,00			-	\$ -	1,00	\$ 125.736,00
10.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION	M2	1	\$ 107.481,00	\$ 139.725,00	\$ 139.725,00	1,00	\$ 139.725,00			-	\$ -	1,00	\$ 139.725,00
10.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA EN ACERO INOXIDABLE DE 60CMS FIJA	UND	1	\$ 296.290,00	\$ 385.177,00	\$ 385.177,00	1,00	\$ 385.177,00			-	\$ -	1,00	\$ 385.177,00
10.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE	UND	1	\$ 642.543,00	\$ 835.306,00	\$ 835.306,00	1,00	\$ 835.306,00			-	\$ -	1,00	\$ 835.306,00
10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO VIDRIO 5 MM	M2	1	\$ 358.247,00	\$ 465.721,00	\$ 465.721,00	1,00	\$ 465.721,00			-	\$ -	1,00	\$ 465.721,00
10.11	PUERTA EN ALUMINIO	M2	1	\$ 873.142,00	\$ 1.135.085,00	\$ 1.135.085,00	1,00	\$ 1.135.085,00			-	\$ -	1,00	\$ 1.135.085,00
10.12	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE PARA ZONA BBQ	UND	1	\$ 423.468,00	\$ 550.498,00	\$ 550.498,00	1,00	\$ 550.498,00			-	\$ -	1,00	\$ 550.498,00
10.13	MANEJO DE AGUAS POR ESCORRENTIAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES	DIA	1	\$ 211.100,00	\$ 274.430,00	\$ 274.430,00	1,00	\$ 274.430,00			-	\$ -	1,00	\$ 274.430,00
10.14	SUMINISTRO E INSTALACION LONA BANNER 13 ONZ	M2	1110	\$ 103.464,00	\$ 134.503,00	\$ 149.298.330,00	1.110,00	\$ 149.298.330,00	388,36	\$ 52.235.585,08	388,36	\$ 52.235.585,08	721,04	\$ 97.062.714,92

[Handwritten signature]

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 3 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PUERTO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDÓNEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	\$ 24.185.645.652,00
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	\$ 24.185.645.652,00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	15 DE MAYO 2025 - 15 DE JUNIO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	7,94%
% DE AVANCE ACUMULADO:	7,94%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE AIIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
10.15	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA METALICA PARA CAPTACION DE AGUA, PARA TRAFICO VEHICULAR	M2	1	\$ 1.174.747,00	\$ 1.527.171,00	\$ 1.527.171,00	1,00	\$ 1.527.171,00					1,00	\$ 1.527.171,00
10.16	SUMINISTO E INSTALACION DE MALLA GEOTEXTIL NT 1600.	M2	1	\$ 9.314,00	\$ 12.108,00	\$ 12.108,00	1,00	\$ 12.108,00					1,00	\$ 12.108,00
10.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO (INCLUYE TUBERIA RANURADA, GEOTEXTIL 1600 Y GRAVILLA)	ML	5670	\$ 144.056,00	\$ 187.273,00	\$ 1.061.837.910,00	5.670,00	\$ 1.061.837.910,00					5.670,00	\$ 1.061.837.910,00
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE DOBLE FAZ Y MARCO CALIBRE 18 DE 1.00 X 2.00 METROS, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, CERRADURAS Y HERBALES.	M2	1	\$ 381.325,00	\$ 495.723,00	\$ 495.723,00	1,00	\$ 495.723,00					1,00	\$ 495.723,00
10.19	PROVISION PMT, PMA Y PGS	Gb	1	\$ 24.751.519,00	\$ 32.176.975,00	\$ 32.176.975,00	1,00	\$ 32.176.975,00					1,00	\$ 32.176.975,00
COSTO TOTAL DE OBRA								\$ 24.000.005.652,00		\$ 1.919.152.118,82		\$ 1.919.152.118,82		\$ 22.080.853.533,18
AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III								\$ 156.000.000,00		\$ -		\$ -		\$ 156.000.000,00
IVA - AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III								\$ 29.640.000,00		\$ -		\$ -		\$ 29.640.000,00
TOTAL AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III								\$ 185.640.000,00		\$ -		\$ -		\$ 185.640.000,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO								\$ 24.185.645.652,00		\$ 1.919.152.118,82		\$ 1.919.152.118,82		\$ 22.266.493.533,18

NOTA:

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.

3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por la interventoría revisiones efectuadas por el Supervisor.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 26 días del mes de junio de 2025.



OSCAR MAYA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS EP
CONTRATISTA



DIEGO RADA ALTHONA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
EDUBAR S.A.
INTERVENTORIA



ANGELLY CIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.
INTERVENTORIA



MIRYAN PATRICIA LABRADOR RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ESCENARIOS EP
CONTRATISTA



CIRO LARA ORDÓNEZ
ASISTENTE DE DESPACHO
DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PUERTO DE BARRANQUILLA
SUPERVISOR