



1. FECHA ELABORACIÓN:	20	7	2025	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	3
4. PERIODO No. :	14/07/2025 AL 20/07/2025			5. CONTRATO :	No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025		

A. DATOS GENERALES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

6. CONTRATO OBRA No:	CD-CP-1-2025	7. FECHA CONTRATO:	16	6	2025	8. VALOR CONTRATO:	\$	952.510.920,00
9. FECHA ACTA INICIO:	2	7	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	1	11	2025	11. PLAZO: 4 Meses
12. PRÓRROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días	14. MAY. CANT.:	\$	299.189.228,00	
15. OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y LIMPIEZA DE ARROYOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA 025 DE MAYO 2 DE 2025							
16. CONTRATISTA:	H&J CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.							
17. CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CD-CP-INT-001-2025	18. FECHA CONTRATO:	27	6	2025	19. VALOR CONTRATO:	\$	108.038.097,00
20. FECHA ACTA INICIO:	2	7	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	1	11	2025	22. PLAZO: 4 Meses
23. PRÓRROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días	25. ADICIONES:	\$	-	
26. OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y LIMPIEZA DE ARROYOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO							
27. INTEVENTORÍA:	INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA S.A.S.							
28. SUPERVISOR :	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

29. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	30. % PROGRAMADO	31. % EJECUTADO	32. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	33. EVALUACIÓN AVANCE
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN A PROCESOS DE EROSIÓN DEL ARROYO CAGÓN EN EL CORREGIMIENTO DE PALMAR DE CANDELARIA MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO				
ACTIVIDADES PRELIMINARES				
COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA	0,25%	0,37%	Comisión de Topografía	(+) Adelanto en el acumulado
DESMONTE Y LIMPIEZA	0,10%	0,12%	Desmonte y limpieza	(+) Adelanto en el acumulado
MANEJO DEL AGUA	0,20%	0,28%	Manejo de agua	(+) Adelanto en el acumulado
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	1,20%	1,48%	Excavaciones varias	(+) Adelanto en el acumulado
RELLENOS, BASES Y MEJORAMIENTO SUBRASANTE				
RELLENO PARA ESTRUCTURAS (MATERIALES GRANULARES TIPO SUBBASE)				
CAPA EN PIEDRA CICLÓPEA O SIMILAR	0,70%	0,84%	Capa en piedra ciclópea	(+) Adelanto en el acumulado
CAPA EN PIEDRA TIPO LASTRE DE TM= 3"	0,25%	0,36%	Capa en piedra tipo lastre	(+) Adelanto en el acumulado
CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa (TIPO F) (PARA SOLADO Y E = 5 CM)	0,18%	0,24%	Concreto de resistencia 14 Mpa	(+) Adelanto en el acumulado
SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES CON GEOTEXTIL	0,10%	0,20%	Separación de suelos con geotextil	(+) Adelanto en el acumulado
GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 5; RECUBRIMIENTO DE ALEACIÓN Zn-5A1MM Y POLIMAC	2,20%	2,68%	Gaviomes de malla de alambre de acero	(+) Adelanto en el acumulado
MANTO ANTISOCAVACIÓN	0,02%	0,03%	Manto antisocavación	(+) Adelanto en el acumulado
COLCHON TIPO RENO	0,40%	0,49%	Colchon tipo reno	(+) Adelanto en el acumulado
EMPEDRADO PARA TALUDES	0,20%	0,27%	Empedrado para taludes	(+) Adelanto en el acumulado
COSTOS DIRECTOS OBRAS DE MITIGACIÓN				
CONSTRUCCIÓN DEL PIPE CULVERT EN LA VEREDA DE SOCAVÓN SECTOR LAS PARCELAS MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR				
CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa (TIPO F) (PARA SOLADO Y E = 5 CM)				
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERNO				




1. FECHA ELABORACIÓN:	20	7	2025	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	3
4. PERIODO No. :	14/07/2025 AL 20/07/2025			5. CONTRATO :	No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025		

29. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	30. % PROGRAMADO	31. % EJECUTADO	32. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	33. EVALUACIÓN AVANCE
ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI				
RELLENO PARA ESTRUCTURAS (MATERIALES GRANULARES TIPO SUBBASE)				
COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN PIPE CULVERT				
LIMPIEZA DEL ARROYO MATAHAMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y ARROYO MARÍA JACINTA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR				
RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIONES HASTA LUGAR AUTORIZADO MENOR A 5 KILOMETROS				
COSTOS DIRECTOS LIMPIEZA DE ARROYOS				
P.G.I.O	0,10%	0,12%		(+) Adelanto en el acumulado
TOTAL	5,90%	7,47%		

34. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	41,85%	7,61%	34,24%
Durante el periodo	7,47%	5,90%	1,57%
Acumulado Actual	49,32%	13,51%	35,81%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	5,90%	13,51%
Valor Obra Programada	\$ 73.850.308,73	\$ 169.104.689,99

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	7,47%	49,32%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 93.547.375,33	\$ 617.383.887,26



C. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

36. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR				37. ESTADO DEL TIEMPO	
CONTROL DE CALIDAD	SEGURIDAD INDUSTRIAL	COMPONENTE SOCIAL	MANEJO AMBIENTAL	DIA	ESTADO
P.G.I.O.: EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA GENERANDO LAS MEDIDAS DE MANEJO QUE DEBEN SER IMPLEMENTADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CONTROLAR, MINIMIZAR Y COMPENSAR LOS IMPACTOS QUE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA TENDRÍA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, LOS TRABAJADORES Y A LA COMUNIDAD.	SI	SI	SI	LUNES (14/07/25)	F
				MARTES (15/07/25)	F
				MIÉRCOLES (16/07/25)	F
				JUEVES (17/07/25)	F
				VIERNES (18/08/25)	F
				SÁBADO (19/08/25)	F
				DOMINGO (20/08/25)	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. OBSERVACIONES U ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

RECONOCIMIENTO DE LAS MAYORES CANTIDADES, INCLUYENDO UN ÍTEM NO PREVISTO, POR LA SUMA DE: \$ 299,189,228,00, PARA UN VALOR TOTAL CONTRACTUAL ACUMULADO DE: \$ 1,251,700,148,00, EJERCICIO VALIDADO POR LA INTERVENTORÍA Y APROBADO POR LA SUPERVISIÓN DESIGNADA, CON CUYA IMPLEMENTACIÓN EN CAMPO SE OBTENDRÍA UNA MAYOR COBERTURA Y OPTIMIZACIÓN DEL PROYECTO,

1. FECHA ELABORACIÓN: 20 7 2025 2. No. INFORME 3 3. SEMANA No. 3

4. PERIODO No. : 14/07/2025 AL 20/07/2025 5. CONTRATO : No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025

E. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Elaboró:
INTERVENTOR:

JULIA MARINA JIMÉNEZ LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Avaló:
DESIGNADO POR EL MUNICIPIO:

GERMAN EMILIO MANOTAS MALDONADO
SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO



1. FECHA ELABORACIÓN:	27	7	2025	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	4
4. PERIODO No. :	21/07/2025 AL 27/07/2025			5. CONTRATO :	No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025		

A. DATOS GENERALES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

6. CONTRATO OBRA No:	CD-CP-1-2025	7. FECHA CONTRATO:	16	6	2025	8. VALOR CONTRATO:	\$	952.510.920,00
9. FECHA ACTA INICIO:	2	7	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	1	11	2025	11. PLAZO: 4 Meses
12. PRÓRROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días	14. MAY. CANT.:	\$	299.189.228,00	
15. OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y LIMPIEZA DE ARROYOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA 025 DE MAYO 2 DE 2025							
16. CONTRATISTA:	H&J CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.							
17. CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CD-CP-INT-001-2025	18. FECHA CONTRATO:	27	6	2025	19. VALOR CONTRATO:	\$	108.038.097,00
20. FECHA ACTA INICIO:	2	7	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	1	11	2025	22. PLAZO: 4 Meses
23. PRÓRROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días	25. ADICIONES:	\$	-	
26. OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y LIMPIEZA DE ARROYOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO							
27. INTEVENTORÍA:	INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA S.A.S.							
28. SUPERVISOR :	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

29. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	30. % PROGRAMADO	31. % EJECUTADO	32. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	33. EVALUACIÓN AVANCE
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN A PROCESOS DE EROSIÓN DEL ARROYO CAGÓN EN EL CORREGIMIENTO DE PALMAR DE CANDELARIA MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO				
ACTIVIDADES PRELIMINARES				
COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA	0,25%	0,37%	Comisión de Topografía	(+) Adelanto en el acumulado
DESMONTE Y LIMPIEZA	0,10%	0,12%	Desmonte y limpieza	(+) Adelanto en el acumulado
MANEJO DEL AGUA	0,20%	0,28%	Manejo de agua	(+) Adelanto en el acumulado
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	1,20%	1,48%	Excavaciones varias	(+) Adelanto en el acumulado
RELLENOS, BASES Y MEJORAMIENTO SUBRASANTE				
RELLENO PARA ESTRUCTURAS (MATERIALES GRANULARES TIPO SUBBASE)				
CAPA EN PIEDRA CICLÓPEA O SIMILAR	0,70%	0,84%	Capa en piedra ciclópea	(+) Adelanto en el acumulado
CAPA EN PIEDRA TIPO LASTRE DE TM= 3"	0,25%	0,36%	Capa en piedra tipo lastre	(+) Adelanto en el acumulado
CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa (TIPO F) (PARA SOLADO Y E = 5 CM)	0,18%	0,24%	Concreto de resistencia 14 Mpa	(+) Adelanto en el acumulado
SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES CON GEOTEXTIL	0,10%	0,20%	Separación de suelos con geotextil	(+) Adelanto en el acumulado
GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 5; RECUBRIMIENTO DE ALEACIÓN Zn-5A1MM Y POLIMAC	2,20%	2,68%	Gaviomes de malla de alambre de acero	(+) Adelanto en el acumulado
MANTO ANTISOCAVACIÓN	0,02%	0,03%	Manto antisocavación	(+) Adelanto en el acumulado
COLCHON TIPO RENO	0,40%	0,49%	Colchon tipo reno	(+) Adelanto en el acumulado
EMPEDRADO PARA TALUDES	0,20%	0,27%	Empedrado para taludes	(+) Adelanto en el acumulado
COSTOS DIRECTOS OBRAS DE MITIGACIÓN				
CONSTRUCCIÓN DEL PIPE CULVERT EN LA VEREDA DE SOCAVÓN SECTOR LAS PARCELAS MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR				
CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa (TIPO F) (PARA SOLADO Y E = 5 CM)				
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERNO				




1. FECHA ELABORACIÓN:	27	7	2025	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	4
4. PERIODO No. :	21/07/2025 AL 27/07/2025			5. CONTRATO :	No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025		

29. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	30. % PROGRAMADO	31. % EJECUTADO	32. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	33. EVALUACIÓN AVANCE
ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI				
RELLENO PARA ESTRUCTURAS (MATERIALES GRANULARES TIPO SUBBASE)				
COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN PIPE CULVERT				
LIMPIEZA DEL ARROYO MATAHAMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y ARROYO MARÍA JACINTA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR				
RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIONES HASTA LUGAR AUTORIZADO MENOR A 5 KILOMETROS				
COSTOS DIRECTOS LIMPIEZA DE ARROYOS				
P.G.I.O	0,10%	0,12%		(+) Adelanto en el acumulado
TOTAL	5,90%	7,47%		

34. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	49,32%	13,51%	35,81%
Durante el periodo	7,47%	5,90%	1,57%
Acumulado Actual	56,80%	19,41%	37,39%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	5,90%	19,41%
Valor Obra Programada	\$ 73.850.308,73	\$ 242.954.998,73

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	7,47%	56,80%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 93.547.375,33	\$ 710.931.262,59



C. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

36. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR				37. ESTADO DEL TIEMPO	
CONTROL DE CALIDAD	SEGURIDAD INDUSTRIAL	COMPONENTE SOCIAL	MANEJO AMBIENTAL	DIA	ESTADO
P.G.I.O.: EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA GENERANDO LAS MEDIDAS DE MANEJO QUE DEBEN SER IMPLEMENTADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CONTROLAR, MINIMIZAR Y COMPENSAR LOS IMPACTOS QUE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA TENDRÍA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, LOS TRABAJADORES Y A LA COMUNIDAD.	SI	SI	SI	LUNES (21/07/25)	F
				MARTES (22/07/25)	F
				MIÉRCOLES (23/07/25)	F
				JUEVES (24/07/25)	F
				VIERNES (25/07/25)	F
				SÁBADO (26/07/25)	F
				DOMINGO (27/07/25)	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. OBSERVACIONES U ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

RECONOCIMIENTO DE LAS MAYORES CANTIDADES, INCLUYENDO UN ÍTEM NO PREVISTO, POR LA SUMA DE: \$ 299,189,228,00, PARA UN VALOR TOTAL CONTRACTUAL ACUMULADO DE: \$ 1,251,700,148,00, EJERCICIO VALIDADO POR LA INTERVENTORÍA Y APROBADO POR LA SUPERVISIÓN DESIGNADA, CON CUYA IMPLEMENTACIÓN EN CAMPO SE OBTENDRÍA UNA MAYOR COBERTURA Y OPTIMIZACIÓN DEL PROYECTO,

1. FECHA ELABORACIÓN: 27 7 2025 2. No. INFORME 4 3. SEMANA No. 4

4. PERIODO No. : 21/07/2025 AL 27/07/2025 5. CONTRATO : No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025

E. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Elaboró:
INTERVENTOR:

JULIA MARINA JIMÉNEZ LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Avaló:
DESIGNADO POR EL MUNICIPIO:

GERMAN EMILIO MANTAS MALDONADO
SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO



1. FECHA ELABORACIÓN:	3	8	2025	2. No. INFORME	5	3. SEMANA No.	5
4. PERIODO No. :	28/07/2025 AL 03/08/2025			5. CONTRATO :	No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025		

A. DATOS GENERALES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

6. CONTRATO OBRA No:	CD-CP-1-2025	7. FECHA CONTRATO:	16	6	2025	8. VALOR CONTRATO:	\$	952.510.920,00		
9. FECHA ACTA INICIO:	2	7	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	1	11	2025	11. PLAZO:	4	Meses
12. PRÓRROGAS:	N/A		13. SUSPENSIONES:	N/A		Meses/días	14. MAY. CANT.:	\$	299.189.228,00	

15. OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y LIMPIEZA DE ARROYOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA 025 DE MAYO 2 DE 2025

16. CONTRATISTA: H&J CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

17. CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CD-CP-INT-001-2025	18. FECHA CONTRATO:	27	6	2025	19. VALOR CONTRATO:	\$	108.038.097,00
-------------------------------	--------------------	---------------------	----	---	------	---------------------	----	----------------

20. FECHA ACTA INICIO:	2	7	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	1	11	2025	22. PLAZO:	4	Meses
23. PRÓRROGAS:	N/A		24. SUSPENSIONES:	N/A		Meses/días	25. ADICIONES:	\$	-	

26. OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y LIMPIEZA DE ARROYOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO

27. INTEVENTORÍA: INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA S.A.S.

28. SUPERVISOR : SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

29. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	30. % PROGRAMADO	31. % EJECUTADO	32. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	33. EVALUACIÓN AVANCE
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN A PROCESOS DE EROSIÓN DEL ARROYO CAGÓN EN EL CORREGIMIENTO DE PALMAR DE CANDELARIA MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO				
ACTIVIDADES PRELIMINARES				
COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA	0,25%	0,37%	Comisión de Topografía	(+) Adelanto en el acumulado
DESMONTE Y LIMPIEZA	0,10%			
MANEJO DEL AGUA	0,20%	0,28%	Manejo de agua	(+) Adelanto en el acumulado
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	1,20%	1,48%	Excavaciones varias	(+) Adelanto en el acumulado
RELLENOS, BASES Y MEJORAMIENTO SUBRASANTE				
RELLENO PARA ESTRUCTURAS (MATERIALES GRANULARES TIPO SUBBASE)		1,18%	Relleno para estructuras mat. granular	(+) Adelanto en el acumulado
CAPA EN PIEDRA CICLÓPEA O SIMILAR	0,70%			
CAPA EN PIEDRA TIPO LASTRE DE TM= 3"	0,25%			
CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa (TIPO F) (PARA SOLADO Y E = 5 CM)	0,18%			
SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES CON GEOTEXTIL	0,10%			
GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 5; RECUBRIMIENTO DE ALEACIÓN Zn-5A11MM Y POLIMAC	2,20%	2,68%	Gaviomes de malla de alambre de acero	(+) Adelanto en el acumulado
MANTO ANTISOCAVACIÓN	0,02%	0,03%	Manto antisocavación	(+) Adelanto en el acumulado
COLCHON TIPO RENO	0,40%	0,49%	Colchon tipo reno	(+) Adelanto en el acumulado
EMPEDRADO PARA TALUDES	0,20%	0,27%	Empedrado para taludes	(+) Adelanto en el acumulado
COSTOS DIRECTOS OBRAS DE MITIGACIÓN				
CONSTRUCCIÓN DEL PIPE CULVERT EN LA VEREDA DE SOCAVÓN SECTOR LAS PARCELAS MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR				
CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa (TIPO F) (PARA SOLADO Y E = 5 CM)				
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERNO				




1. FECHA ELABORACIÓN:	3	8	2025	2. No. INFORME	5	3. SEMANA No.	5
4. PERIODO No. :	28/07/2025 AL 03/08/2025			5. CONTRATO :	No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025		

29. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	30. % PROGRAMADO	31. % EJECUTADO	32. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	33. EVALUACIÓN AVANCE
ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI				
RELLENO PARA ESTRUCTURAS (MATERIALES GRANULARES TIPO SUBBASE)				
COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN PIPE CULVERT				
LIMPIEZA DEL ARROYO MATAHAMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y ARROYO MARÍA JACINTA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR				
RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIONES HASTA LUGAR AUTORIZADO MENOR A 5 KILOMETROS				
COSTOS DIRECTOS LIMPIEZA DE ARROYOS				
P.G.I.O	0,10%	0,12%		(+) Adelanto en el acumulado
TOTAL	5,90%	6,90%		

34. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	56,80%	19,41%	37,39%
Durante el periodo	6,90%	5,90%	1,00%
Acumulado Actual	63,70%	25,31%	38,39%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	5,90%	25,31%
Valor Obra Programada	\$ 73.850.308,73	\$ 316.805.307,46

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	6,90%	63,70%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 86.400.404,05	\$ 797.331.666,64



C. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

36. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR				37. ESTADO DEL TIEMPO	
CONTROL DE CALIDAD	SEGURIDAD INDUSTRIAL	COMPONENTE SOCIAL	MANEJO AMBIENTAL	DIA	ESTADO
P.G.I.O.: EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA GENERANDO LAS MEDIDAS DE MANEJO QUE DEBEN SER IMPLEMENTADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CONTROLAR, MINIMIZAR Y COMPENSAR LOS IMPACTOS QUE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA TENDRÍA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, LOS TRABAJADORES Y A LA COMUNIDAD.	SI	SI	SI	LUNES (28/07/25)	F
				MARTES (29/07/25)	F
				MIÉRCOLES (30/07/25)	F
				JUEVES (31/07/25)	F
				VIERNES (01/08/25)	F
				SÁBADO (02/08/25)	F
				DOMINGO (03/08/25)	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. OBSERVACIONES U ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

RECONOCIMIENTO DE LAS MAYORES CANTIDADES, INCLUYENDO UN ÍTEM NO PREVISTO, POR LA SUMA DE: \$ 299,189,228,00, PARA UN VALOR TOTAL CONTRACTUAL ACUMULADO DE: \$ 1,251,700,148,00, EJERCICIO VALIDADO POR LA INTERVENTORÍA Y APROBADO POR LA SUPERVISIÓN DESIGNADA, CON CUYA IMPLEMENTACIÓN EN CAMPO SE OBTENDRÍA UNA MAYOR COBERTURA Y OPTIMIZACIÓN DEL PROYECTO,




1. FECHA ELABORACIÓN: 3 8 2025 2. No. INFORME 5 3. SEMANA No. 5

4. PERIODO No. : 28/07/2025 AL 03/08/2025 5. CONTRATO : No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025


E. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Elaboró:
INTERVENTOR:


JULIA MARINA JIMÉNEZ LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Avaló:
DESIGNADO POR EL MUNICIPIO:


GERMAN EMILIO MANOTAS MALDONADO
SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO



1. FECHA ELABORACIÓN:	10	8	2025	2. No. INFORME	6	3. SEMANA No.	6
4. PERIODO No. :	04/08/2025 AL 10/08/2025			5. CONTRATO :	No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025		

A. DATOS GENERALES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

6. CONTRATO OBRA No:	CD-CP-1-2025	7. FECHA CONTRATO:	16	6	2025	8. VALOR CONTRATO:	\$	952.510.920,00
9. FECHA ACTA INICIO:	2	7	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	1	11	2025	11. PLAZO: 4 Meses
12. PRÓRROGAS:	N/A		13. SUSPENSIONES:	N/A		Meses/días	14. MAY. CANT.:	\$ 299.189.228,00

15. OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y LIMPIEZA DE ARROYOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO CON OCASIÓN DE LA DECLATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA 025 DE MAYO 2 DE 2025

16. CONTRATISTA: H&J CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

17. CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CD-CP-INT-001-2025	18. FECHA CONTRATO:	27	6	2025	19. VALOR CONTRATO:	\$	108.038.097,00
--------------------------------------	--------------------	----------------------------	----	---	------	----------------------------	----	----------------

20. FECHA ACTA INICIO:	2	7	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	1	11	2025	22. PLAZO: 4 Meses
-------------------------------	---	---	------	----------------------------------	---	----	------	---------------------------

23. PRÓRROGAS:	N/A		24. SUSPENSIONES:	N/A		Meses/días	25. ADICIONES:	\$ -
-----------------------	-----	--	--------------------------	-----	--	------------	-----------------------	------

26. OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y LIMPIEZA DE ARROYOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO

27. INTEVENTORÍA: INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA S.A.S.

28. SUPERVISOR : SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

29. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	30. % PROGRAMADO	31. % EJECUTADO	32. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	33. EVALUACIÓN AVANCE
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN A PROCESOS DE EROSIÓN DEL ARROYO CAGÓN EN EL CORREGIMIENTO DE PALMAR DE CANDELARIA MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO				
ACTIVIDADES PRELIMINARES				
COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA	0,25%	0,37%	Comisión de Topografía	(+) Adelanto en el acumulado
DESMONTE Y LIMPIEZA	0,10%			
MANEJO DEL AGUA	0,20%	0,28%	Manejo de agua	(+) Adelanto en el acumulado
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	1,20%	1,48%	Excavaciones varias	(+) Adelanto en el acumulado
RELLENOS, BASES Y MEJORAMIENTO SUBRASANTE				
RELLENO PARA ESTRUCTURAS (MATERIALES GRANULARES TIPO SUBBASE)		1,18%	Relleno para estructuras mat. granular	
CAPA EN PIEDRA CICLÓPEA O SIMILAR	0,70%			
CAPA EN PIEDRA TIPO LASTRE DE TM= 3"	0,25%			
CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa (TIPO F) (PARA SOLADO Y E = 5 CM)	0,18%			
SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES CON GEOTEXTIL	0,10%			
GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 5; RECUBRIMIENTO DE ALEACIÓN Zn-5A11MM Y POLIMAC	2,20%	2,68%	Gaviomes de malla de alambre de acero	(+) Adelanto en el acumulado
MANTO ANTISOCAVACIÓN	0,02%	0,03%	Manto antisocavación	(+) Adelanto en el acumulado
COLCHON TIPO RENO	0,40%	0,49%	Colchon tipo reno	(+) Adelanto en el acumulado
EMPEDRADO PARA TALUDES	0,20%	0,27%	Empedrado para taludes	(+) Adelanto en el acumulado
COSTOS DIRECTOS OBRAS DE MITIGACIÓN				
CONSTRUCCIÓN DEL PIPE CULVERT EN LA VEREDA DE SOCAVÓN SECTOR LAS PARCELAS MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR				
CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa (TIPO F) (PARA SOLADO Y E = 5 CM)				
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERNO				




1. FECHA ELABORACIÓN:	10	8	2025	2. No. INFORME	6	3. SEMANA No.	6
4. PERIODO No. :	04/08/2025 AL 10/08/2025			5. CONTRATO :	No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025		

29. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	30. % PROGRAMADO	31. % EJECUTADO	32. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	33. EVALUACIÓN AVANCE
ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI				
RELLENO PARA ESTRUCTURAS (MATERIALES GRANULARES TIPO SUBBASE)				
COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN PIPE CULVERT				
LIMPIEZA DEL ARROYO MATAHAMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y ARROYO MARÍA JACINTA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR				
RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIONES HASTA LUGAR AUTORIZADO MENOR A 5 KILOMETROS				
COSTOS DIRECTOS LIMPIEZA DE ARROYOS				
P.G.I.O	0,10%	0,12%		(+) Adelanto en el acumulado
TOTAL	5,90%	6,90%		

34. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	63,70%	25,31%	38,39%
Durante el periodo	6,90%	5,90%	1,00%
Acumulado Actual	70,60%	31,21%	39,39%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	5,90%	31,21%
Valor Obra Programada	\$ 73.850.308,73	\$ 390.655.616,19

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	6,90%	70,60%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 86.400.404,05	\$ 883.732.070,68



C. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

36. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR				37. ESTADO DEL TIEMPO	
CONTROL DE CALIDAD	SEGURIDAD INDUSTRIAL	COMPONENTE SOCIAL	MANEJO AMBIENTAL	DIA	ESTADO
P.G.I.O.: EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA GENERANDO LAS MEDIDAS DE MANEJO QUE DEBEN SER IMPLEMENTADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CONTROLAR, MINIMIZAR Y COMPENSAR LOS IMPACTOS QUE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA TENDRÍA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, LOS TRABAJADORES Y A LA COMUNIDAD.	SI	SI	SI	LUNES (04/08/25)	F
				MARTES (05/08/25)	F
				MIÉRCOLES (06/08/25)	F
				JUEVES (07/08/25)	F
				VIERNES (08/08/25)	F
				SÁBADO (09/08/25)	F
				DOMINGO (10/08/25)	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. OBSERVACIONES U ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

RECONOCIMIENTO DE LAS MAYORES CANTIDADES, INCLUYENDO UN ÍTEM NO PREVISTO, POR LA SUMA DE: \$ 299,189,228,00, PARA UN VALOR TOTAL CONTRACTUAL ACUMULADO DE: \$ 1,251,700,148,00, EJERCICIO VALIDADO POR LA INTERVENTORÍA Y APROBADO POR LA SUPERVISIÓN DESIGNADA, CON CUYA IMPLEMENTACIÓN EN CAMPO SE OBTENDRÍA UNA MAYOR COBERTURA Y OPTIMIZACIÓN DEL PROYECTO,

1. FECHA ELABORACIÓN: 10 8 2025

2. No. INFORME 6

3. SEMANA No. 6

4. PERIODO No. : 04/08/2025 AL 10/08/2025

5. CONTRATO : No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025

E. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Elaboró:
INTERVENTOR:

JULIA MARINA JIMÉNEZ LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Avaló:
DESIGNADO POR EL MUNICIPIO:

GERMAN EMILIO MANOTAS MALDONADO
SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO



1. FECHA ELABORACIÓN:	17	8	2025	2. No. INFORME	7	3. SEMANA No.	7
4. PERIODO No. :	11/08/2025 AL 17/08/2025			5. CONTRATO :	No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025		

A. DATOS GENERALES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

6. CONTRATO OBRA No:	CD-CP-1-2025	7. FECHA CONTRATO:	16	6	2025	8. VALOR CONTRATO:	\$	952.510.920,00		
9. FECHA ACTA INICIO:	2	7	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	1	11	2025	11. PLAZO:	4	Meses
12. PRÓRROGAS:	N/A		13. SUSPENSIONES:	N/A		Meses/días	14. MAY. CANT.:	\$	299.189.228,00	
15. OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y LIMPIEZA DE ARROYOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA 025 DE MAYO 2 DE 2025									
16. CONTRATISTA:	H&J CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.									
17. CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CD-CP-INT-001-2025	18. FECHA CONTRATO:	27	6	2025	19. VALOR CONTRATO:	\$	108.038.097,00		
20. FECHA ACTA INICIO:	2	7	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	1	11	2025	22. PLAZO:	4	Meses
23. PRÓRROGAS:	N/A		24. SUSPENSIONES:	N/A		Meses/días	25. ADICIONES:	\$	-	
26. OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y LIMPIEZA DE ARROYOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO									
27. INTEVENTORÍA:	INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA S.A.S.									
28. SUPERVISOR :	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

29. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	30. % PROGRAMADO	31. % EJECUTADO	32. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	33. EVALUACIÓN AVANCE
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN A PROCESOS DE EROSIÓN DEL ARROYO CAGÓN EN EL CORREGIMIENTO DE PALMAR DE CANDELARIA MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO				
ACTIVIDADES PRELIMINARES				
COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA	0,25%	0,37%	Comisión de Topografía	(+) Adelanto en el acumulado
DESMONTE Y LIMPIEZA	0,10%			
MANEJO DEL AGUA	0,20%	0,28%	Manejo de agua	(+) Adelanto en el acumulado
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	1,20%	1,48%	Excavaciones varias	(+) Adelanto en el acumulado
RELLENOS, BASES Y MEJORAMIENTO SUBRASANTE				
RELLENO PARA ESTRUCTURAS (MATERIALES GRANULARES TIPO SUBBASE)		1,18%	Relleno para estructuras mat. granular	
CAPA EN PIEDRA CICLÓPEA O SIMILAR	0,70%			
CAPA EN PIEDRA TIPO LASTRE DE TM= 3"	0,25%			
CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa (TIPO F) (PARA SOLADO Y E = 5 CM)	0,18%			
SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES CON GEOTEXTIL	0,10%			
GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 5; RECUBRIMIENTO DE ALEACIÓN Zn-5A11MM Y POLIMAC	2,20%	2,68%	Gaviomes de malla de alambre de acero	(+) Adelanto en el acumulado
MANTO ANTISOCAVACIÓN	0,02%	0,03%	Manto antisocavación	(+) Adelanto en el acumulado
COLCHON TIPO RENO	0,40%	0,49%	Colchon tipo reno	(+) Adelanto en el acumulado
EMPEDRADO PARA TALUDES	0,20%	0,27%	Empedrado para taludes	(+) Adelanto en el acumulado
COSTOS DIRECTOS OBRAS DE MITIGACIÓN				
CONSTRUCCIÓN DEL PIPE CULVERT EN LA VEREDA DE SOCAVÓN SECTOR LAS PARCELAS MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR				
CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa (TIPO F) (PARA SOLADO Y E = 5 CM)				
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERNO				




1. FECHA ELABORACIÓN:	17	8	2025	2. No. INFORME	7	3. SEMANA No.	7
4. PERIODO No. :	11/08/2025 AL 17/08/2025			5. CONTRATO :	No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025		

29. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	30. % PROGRAMADO	31. % EJECUTADO	32. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	33. EVALUACIÓN AVANCE
ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI				
RELLENO PARA ESTRUCTURAS (MATERIALES GRANULARES TIPO SUBBASE)				
COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN PIPE CULVERT				
LIMPIEZA DEL ARROYO MATAHAMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y ARROYO MARÍA JACINTA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR				
RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIONES HASTA LUGAR AUTORIZADO MENOR A 5 KILOMETROS				
COSTOS DIRECTOS LIMPIEZA DE ARROYOS				
P.G.I.O	0,10%	0,12%		(+) Adelanto en el acumulado
TOTAL	5,90%	6,90%		

34. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	70,60%	31,21%	39,39%
Durante el periodo	6,90%	5,90%	1,00%
Acumulado Actual	77,51%	37,11%	40,40%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	5,90%	37,11%
Valor Obra Programada	\$ 73.850.308,73	\$ 464.505.924,92

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	6,90%	77,51%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 86.400.404,05	\$ 970.132.474,73



C. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

36. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR				37. ESTADO DEL TIEMPO	
CONTROL DE CALIDAD	SEGURIDAD INDUSTRIAL	COMPONENTE SOCIAL	MANEJO AMBIENTAL	DIA	ESTADO
P.G.I.O.: EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA GENERANDO LAS MEDIDAS DE MANEJO QUE DEBEN SER IMPLEMENTADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CONTROLAR, MINIMIZAR Y COMPENSAR LOS IMPACTOS QUE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA TENDRÍA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, LOS TRABAJADORES Y A LA COMUNIDAD.	SI	SI	SI	LUNES (11/08/25)	F
				MARTES (12/08/25)	F
				MIÉRCOLES (13/08/25)	F
				JUEVES (14/08/25)	F
				VIERNES (15/08/25)	F
				SÁBADO (16/08/25)	F
				DOMINGO (17/08/25)	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. OBSERVACIONES U ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

RECONOCIMIENTO DE LAS MAYORES CANTIDADES, INCLUYENDO UN ÍTEM NO PREVISTO, POR LA SUMA DE: \$ 299,189,228,00, PARA UN VALOR TOTAL CONTRACTUAL ACUMULADO DE: \$ 1,251,700,148,00, EJERCICIO VALIDADO POR LA INTERVENTORÍA Y APROBADO POR LA SUPERVISIÓN DESIGNADA, CON CUYA IMPLEMENTACIÓN EN CAMPO SE OBTENDRÍA UNA MAYOR COBERTURA Y OPTIMIZACIÓN DEL PROYECTO,

1. FECHA ELABORACIÓN: 17 8 2025 2. No. INFORME 7 3. SEMANA No. 7

4. PERIODO No. : 11/08/2025 AL 17/08/2025 5. CONTRATO : No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025

E. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Elaboró:
INTERVENTOR:

JULIA MARINA JIMÉNEZ LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Avaló:
DESIGNADO POR EL MUNICIPIO:

GERMÁN EMILIO MÁNOTAS MALDONADO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO



1. FECHA ELABORACIÓN:	24	8	2025	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	8
4. PERIODO No. :	18/08/2025 AL 24/08/2025			5. CONTRATO :	No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025		

A. DATOS GENERALES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

6. CONTRATO OBRA No:	CD-CP-1-2025	7. FECHA CONTRATO:	16	6	2025	8. VALOR CONTRATO:	\$	952.510.920,00		
9. FECHA ACTA INICIO:	2	7	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	1	11	2025	11. PLAZO:	4	Meses
12. PRÓRROGAS:	N/A		13. SUSPENSIONES:	N/A		Meses/días	14. MAY. CANT.:	\$	299.189.228,00	

15. OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y LIMPIEZA DE ARROYOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA 025 DE MAYO 2 DE 2025

16. CONTRATISTA: H&J CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

17. CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CD-CP-INT-001-2025	18. FECHA CONTRATO:	27	6	2025	19. VALOR CONTRATO:	\$	108.038.097,00
-------------------------------	--------------------	---------------------	----	---	------	---------------------	----	----------------

20. FECHA ACTA INICIO:	2	7	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	1	11	2025	22. PLAZO:	4	Meses
------------------------	---	---	------	---------------------------	---	----	------	------------	---	-------

23. PRÓRROGAS:	N/A		24. SUSPENSIONES:	N/A		Meses/días	25. ADICIONES:	\$	-
----------------	-----	--	-------------------	-----	--	------------	----------------	----	---

26. OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y LIMPIEZA DE ARROYOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO

27. INTEVENTORÍA: INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA S.A.S.

28. SUPERVISOR: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

29. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	30. % PROGRAMADO	31. % EJECUTADO	32. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	33. EVALUACIÓN AVANCE
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN A PROCESOS DE EROSIÓN DEL ARROYO CAGÓN EN EL CORREGIMIENTO DE PALMAR DE CANDELARIA MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO				
ACTIVIDADES PRELIMINARES				
COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA				
DESMONTE Y LIMPIEZA				
MANEJO DEL AGUA				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR				
RELLENOS, BASES Y MEJORAMIENTO SUBRASANTE				
RELLENO PARA ESTRUCTURAS (MATERIALES GRANULARES TIPO SUBBASE)				
CAPA EN PIEDRA CICLÓPEA O SIMILAR	0,70%			
CAPA EN PIEDRA TIPO LASTRE DE TM= 3"	0,25%			
CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa (TIPO F) (PARA SOLADO Y E = 5 CM)	0,18%			
SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES CON GEOTEXTIL	0,10%			
GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 5; RECUBRIMIENTO DE ALEACIÓN Zn-5A1MM Y POLIMAC	1,32%			
MANTO ANTISOCAVACIÓN				
COLCHON TIPO RENO				
EMPEDRADO PARA TALUDES				
COSTOS DIRECTOS OBRAS DE MITIGACIÓN				
CONSTRUCCIÓN DEL PIPE CULVERT EN LA VEREDA DE SOCAVÓN SECTOR LAS PARCELAS MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	0,48%	0,51%		(+) Adelanto en el acumulado
CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa (TIPO F) (PARA SOLADO Y E = 5 CM)	0,10%	0,11%		(+) Adelanto en el acumulado
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERNO	0,07%	0,09%		(+) Adelanto en el acumulado



1. FECHA ELABORACIÓN:	24	8	2025	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	8
------------------------------	----	---	------	-----------------------	---	----------------------	---


4. PERIODO No. :	18/08/2025 AL 24/08/2025	5. CONTRATO :	No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025
-------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------------------

29. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	30. % PROGRAMADO	31. % EJECUTADO	32. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	33. EVALUACIÓN AVANCE
ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI		0,87%		
RELLENO PARA ESTRUCTURAS (MATERIALES GRANULARES TIPO SUBBASE)				
COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN PIPE CULVERT				
LIMPIEZA DEL ARROYO MATAHAMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y ARROYO MARÍA JACINTA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	2,00%	2,24%		(+) Adelanto en el acumulado
RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIONES HASTA LUGAR AUTORIZADO MENOR A 5 KILOMETROS				
COSTOS DIRECTOS LIMPIEZA DE ARROYOS				
ÍTEMS NO PREVISTOS				
CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (TIPO D) (PARA ESTRUCTURA)	0,60%	0,67%		(+) Adelanto en el acumulado
P.G.I.O	0,10%	0,12%		(+) Adelanto en el acumulado
TOTAL	5,90%	4,62%		

34. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	77,51%	37,11%	40,40%
Durante el periodo	4,62%	5,90%	-1,28%
Acumulado Actual	82,12%	43,01%	39,11%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	5,90%	43,01%
Valor Obra Programada	\$ 73.850.308,73	\$ 538.356.233,65

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	4,62%	82,12%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 57.772.410,21	\$ 1.027.904.884,94



C. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

36. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR				37. ESTADO DEL TIEMPO	
CONTROL DE CALIDAD	SEGURIDAD INDUSTRIAL	COMPONENTE SOCIAL	MANEJO AMBIENTAL	DIA	ESTADO
P.G.I.O.: EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA GENERANDO LAS MEDIDAS DE MANEJO QUE DEBEN SER IMPLEMENTADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CONTROLAR, MINIMIZAR Y COMPENSAR LOS IMPACTOS QUE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA TENDRÍA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, TRABAJADORES Y COMUNIDAD.	SI	SI	SI	LUNES (18/08/25)	F
				MARTES (19/08/25)	F
				MIÉRCOLES (20/08/25)	F
				JUEVES (21/08/25)	F
				VIERNES (22/08/25)	F
				SÁBADO (23/08/25)	F
				DOMINGO (24/08/25)	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. OBSERVACIONES U ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

RECONOCIMIENTO DE LAS MAYORES CANTIDADES, INCLUYENDO UN ÍTEM NO PREVISTO, POR LA SUMA DE: \$ 299,189,228,00, PARA UN VALOR TOTAL CONTRACTUAL ACUMULADO DE: \$ 1,251,700,148,00, EJERCICIO VALIDADO POR LA INTERVENTORÍA Y APROBADO POR LA SUPERVISIÓN DESIGNADA, CON CUYA IMPLEMENTACIÓN EN CAMPO SE OBTENDRÍA UNA MAYOR COBERTURA Y OPTIMIZACIÓN DEL PROYECTO,

1. FECHA ELABORACIÓN: 24 8 2025 2. No. INFORME 8 3. SEMANA No. 8

4. PERIODO No. : 18/08/2025 AL 24/08/2025 5. CONTRATO : No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025

E. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Elaboró:
INTERVENTOR:

JULIA MARINA JIMÉNEZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Avaló:
DESIGNADO POR EL MUNICIPIO:

GERMAN EMILIO MANOTAS MALDONADO
SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO



1. FECHA ELABORACIÓN:	31	8	2025	2. No. INFORME	9	3. SEMANA No.	9
4. PERIODO No. :	25/08/2025 AL 31/08/2025			5. CONTRATO :	No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025		

A. DATOS GENERALES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

6. CONTRATO OBRA No:	CD-CP-1-2025	7. FECHA CONTRATO:	16	6	2025	8. VALOR CONTRATO:	\$	952.510.920,00		
9. FECHA ACTA INICIO:	2	7	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	1	11	2025	11. PLAZO:	4	Meses
12. PRÓRROGAS:	N/A		13. SUSPENSIONES:	N/A		Meses/días	14. MAY. CANT.:	\$	299.189.228,00	
15. OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y LIMPIEZA DE ARROYOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO CON OCASIÓN DE LA DECLATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA 025 DE MAYO 2 DE 2025									
16. CONTRATISTA:	H&J CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.									
17. CONTRATO INVENTORÍA No:	CD-CP-INT-001-2025	18. FECHA CONTRATO:	27	6	2025	19. VALOR CONTRATO:	\$	108.038.097,00		
20. FECHA ACTA INICIO:	2	7	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	1	11	2025	22. PLAZO:	4	Meses
23. PRÓRROGAS:	N/A		24. SUSPENSIONES:	N/A		Meses/días	25. ADICIONES:	\$	-	
26. OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y LIMPIEZA DE ARROYOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO									
27. INVENTORÍA:	INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA S.A.S.									
28. SUPERVISOR :	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

29. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	30. % PROGRAMADO	31. % EJECUTADO	32. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	33. EVALUACIÓN AVANCE
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN A PROCESOS DE EROSIÓN DEL ARROYO CAGÓN EN EL CORREGIMIENTO DE PALMAR DE CANDELARIA MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO				
ACTIVIDADES PRELIMINARES				
COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA				
DESMONTE Y LIMPIEZA				
MANEJO DEL AGUA				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR				
RELLENOS, BASES Y MEJORAMIENTO SUBRASANTE				
RELLENO PARA ESTRUCTURAS (MATERIALES GRANULARES TIPO SUBBASE)				
CAPA EN PIEDRA CICLÓPEA O SIMILAR				
CAPA EN PIEDRA TIPO LASTRE DE TM= 3"	0,25%			
CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa (TIPO F) (PARA SOLADO Y E = 5 CM)	0,18%			
SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES CON GEOTEXTIL				
GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 5; RECUBRIMIENTO DE ALEACIÓN Zn-5A1MM Y POLIMAC	1,27%			
MANTO ANTISOCAVACIÓN				
COLCHON TIPO RENO				
EMPEDRADO PARA TALUDES				
COSTOS DIRECTOS OBRAS DE MITIGACIÓN				
CONSTRUCCIÓN DEL PIPE CULVERT EN LA VEREDA DE SOCAVÓN SECTOR LAS PARCELAS MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	0,48%	0,51%		(+) Adelanto en el acumulado
CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa (TIPO F) (PARA SOLADO Y E = 5 CM)	0,10%	0,11%		(+) Adelanto en el acumulado
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERNO	0,07%	0,09%		(+) Adelanto en el acumulado




1. FECHA ELABORACIÓN:	31	8	2025	2. No. INFORME	9	3. SEMANA No.	9
4. PERIODO No. :	25/08/2025 AL 31/08/2025			5. CONTRATO :	No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025		

29. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	30. % PROGRAMADO	31. % EJECUTADO	32. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	33. EVALUACIÓN AVANCE
ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI	0,85%	0,87%		
RELLENO PARA ESTRUCTURAS (MATERIALES GRANULARES TIPO SUBBASE)				
COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN PIPE CULVERT				
LIMPIEZA DEL ARROYO MATAHAMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y ARROYO MARÍA JACINTA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	2,00%	2,24%		(+) Adelanto en el acumulado
RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIONES HASTA LUGAR AUTORIZADO MENOR A 5 KILOMETROS				
COSTOS DIRECTOS LIMPIEZA DE ARROYOS				
ÍTEMS NO PREVISTOS				
CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (TIPO D) (PARA ESTRUCTURA)	0,60%	0,67%		(+) Adelanto en el acumulado
P.G.I.O	0,10%	0,12%		(+) Adelanto en el acumulado
TOTAL	5,90%	4,62%		

34. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	82,12%	43,01%	FALSO
Durante el periodo	4,62%	5,90%	-1,28%
Acumulado Actual	86,74%	48,91%	37,83%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	5,90%	48,91%
Valor Obra Programada	\$ 73.850.308,73	\$ 612.206.542,39

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	4,62%	86,74%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 57.772.410,21	\$ 1.085.677.295,15



C. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

36. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR				37. ESTADO DEL TIEMPO	
CONTROL DE CALIDAD	SEGURIDAD INDUSTRIAL	COMPONENTE SOCIAL	MANEJO AMBIENTAL	DIA	ESTADO
P.G.I.O.: EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA GENERANDO LAS MEDIDAS DE MANEJO QUE DEBEN SER IMPLEMENTADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CONTROLAR, MINIMIZAR Y COMPENSAR LOS IMPACTOS QUE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA TENDRÍA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, TRABAJADORES Y COMUNIDAD.	SI	SI	SI	LUNES (25/08/25)	F
				MARTES (26/08/25)	F
				MIÉRCOLES (27/08/25)	F
				JUEVES (28/08/25)	F
				VIERNES (29/08/25)	F
				SÁBADO (30/08/25)	F
				DOMINGO (31/08/25)	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. OBSERVACIONES U ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

RECONOCIMIENTO DE LAS MAYORES CANTIDADES, INCLUYENDO UN ÍTEM NO PREVISTO, POR LA SUMA DE: \$ 299,189,228,00, PARA UN VALOR TOTAL CONTRACTUAL ACUMULADO DE: \$ 1,251,700,148,00, EJERCICIO VALIDADO POR LA INTERVENTORÍA Y APROBADO POR LA SUPERVISIÓN DESIGNADA, CON CUYA IMPLEMENTACIÓN EN CAMPO SE OBTENDRÍA UNA MAYOR COBERTURA Y OPTIMIZACIÓN DEL PROYECTO,

1. FECHA ELABORACIÓN: 31 8 2025

2. No. INFORME 9

3. SEMANA No. 9

4. PERIODO No. : 25/08/2025 AL 31/08/2025

5. CONTRATO : No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025

E. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Elaboró:
INTERVENTOR:

JULIA MARINA JIMÉNEZ LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Avaló:
DESIGNADO POR EL MUNICIPIO:

GERMAN EMILIO MANOTAS MALDONADO
SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO



1. FECHA ELABORACIÓN:	7	9	2025	2. No. INFORME	10	3. SEMANA No.	10
4. PERIODO No. :	01/09/2025 AL 07/09/2025			5. CONTRATO :	No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025		

A. DATOS GENERALES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

6. CONTRATO OBRA No:	CD-CP-1-2025	7. FECHA CONTRATO:	16	6	2025	8. VALOR CONTRATO:	\$	952.510.920,00		
9. FECHA ACTA INICIO:	2	7	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	1	11	2025	11. PLAZO:	4	Meses
12. PRÓRROGAS:	N/A		13. SUSPENSIÓNES:	N/A		Meses/días	14. MAY. CANT.:	\$	299.189.228,00	
15. OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y LIMPIEZA DE ARROYOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA 025 DE MAYO 2 DE 2025									
16. CONTRATISTA:	H&J CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.									
17. CONTRATO INVENTORÍA No:	CD-CP-INT-001-2025	18. FECHA CONTRATO:	27	6	2025	19. VALOR CONTRATO:	\$	108.038.097,00		
20. FECHA ACTA INICIO:	2	7	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	1	11	2025	22. PLAZO:	4	Meses
23. PRÓRROGAS:	N/A		24. SUSPENSIÓNES:	N/A		Meses/días	25. ADICIONES:	\$	-	
26. OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y LIMPIEZA DE ARROYOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO									
27. INVENTORÍA:	INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA S.A.S.									
28. SUPERVISOR :	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

29. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	30. % PROGRAMADO	31. % EJECUTADO	32. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	33. EVALUACIÓN AVANCE
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN A PROCESOS DE EROSIÓN DEL ARROYO CAGÓN EN EL CORREGIMIENTO DE PALMAR DE CANDELARIA MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO				
ACTIVIDADES PRELIMINARES				
COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA				
DESMONTE Y LIMPIEZA				
MANEJO DEL AGUA				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR				
RELLENOS, BASES Y MEJORAMIENTO SUBRASANTE				
RELLENO PARA ESTRUCTURAS (MATERIALES GRANULARES TIPO SUBBASE)				
CAPA EN PIEDRA CICLÓPEA O SIMILAR				
CAPA EN PIEDRA TIPO LASTRE DE TM= 3"				
CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa (TIPO F) (PARA SOLADO Y E = 5 CM)				
SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES CON GEOTEXTIL				
GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 5; RECUBRIMIENTO DE ALEACIÓN Zn-5A1MM Y POLIMAC	0,30%			
MANTO ANTISOCAVACIÓN				
COLCHON TIPO RENO				
EMPEDRADO PARA TALUDES				
COSTOS DIRECTOS OBRAS DE MITIGACIÓN				
CONSTRUCCIÓN DEL PIPE CULVERT EN LA VEREDA DE SOCAVÓN SECTOR LAS PARCELAS MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	0,48%			
CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa (TIPO F) (PARA SOLADO Y E = 5 CM)	0,10%			
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERNO	0,07%	0,09%		(+) Adelanto en el acumulado




1. FECHA ELABORACIÓN:	7	9	2025	2. No. INFORME	10	3. SEMANA No.	10
4. PERIODO No. :	01/09/2025 AL 07/09/2025			5. CONTRATO :	No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025		

29. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	30. % PROGRAMADO	31. % EJECUTADO	32. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	33. EVALUACIÓN AVANCE
ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI	0,85%	0,87%		
RELLENO PARA ESTRUCTURAS (MATERIALES GRANULARES TIPO SUBBASE)				
COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN PIPE CULVERT				
LIMPIEZA DEL ARROYO MATAHAMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y ARROYO MARÍA JACINTA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	2,10%	2,24%		(+) Adelanto en el acumulado
RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIONES HASTA LUGAR AUTORIZADO MENOR A 5 KILOMETROS	1,41%	1,43%		(+) Adelanto en el acumulado
COSTOS DIRECTOS LIMPIEZA DE ARROYOS				
ÍTEMS NO PREVISTOS				
CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (TIPO D) (PARA ESTRUCTURA)	0,60%	0,67%		(+) Adelanto en el acumulado
P.G.I.O	0,10%	0,12%		(+) Adelanto en el acumulado
TOTAL	6,01%	5,42%		

34. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	86,74%	48,91%	37,83%
Durante el periodo	5,42%	6,01%	-0,59%
Acumulado Actual	92,16%	54,92%	37,24%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	6,01%	54,92%
Valor Obra Programada	\$ 75.227.178,89	\$ 687.433.721,28

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	5,42%	92,16%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 67.833.052,44	\$ 1.153.510.347,58



C. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

36. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR				37. ESTADO DEL TIEMPO	
CONTROL DE CALIDAD	SEGURIDAD INDUSTRIAL	COMPONENTE SOCIAL	MANEJO AMBIENTAL	DIA	ESTADO
P.G.I.O.: EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA GENERANDO LAS MEDIDAS DE MANEJO QUE DEBEN SER IMPLEMENTADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CONTROLAR, MINIMIZAR Y COMPENSAR LOS IMPACTOS QUE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA TENDRÍA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, TRABAJADORES Y COMUNIDAD.	SI	SI	SI	LUNES (01/09/25)	F
				MARTES (02/09/25)	F
				MIÉRCOLES (03/09/25)	F
				JUEVES (04/09/25)	F
				VIERNES (05/09/25)	F
				SÁBADO (06/09/25)	F
				DOMINGO (07/09/25)	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. OBSERVACIONES U ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

RECONOCIMIENTO DE LAS MAYORES CANTIDADES, INCLUYENDO UN ÍTEM NO PREVISTO, POR LA SUMA DE: \$ 299,189,228,00, PARA UN VALOR TOTAL CONTRACTUAL ACUMULADO DE: \$ 1,251,700,148,00, EJERCICIO VALIDADO POR LA INTERVENTORÍA Y APROBADO POR LA SUPERVISIÓN DESIGNADA, CON CUYA IMPLEMENTACIÓN EN CAMPO SE OBTENDRÍA UNA MAYOR COBERTURA Y OPTIMIZACIÓN DEL PROYECTO,

1. FECHA ELABORACIÓN: 7 9 2025 2. No. INFORME 10 3. SEMANA No. 10

4. PERIODO No. : 01/09/2025 AL 07/09/2025 5. CONTRATO : No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025

E. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Elaboró:
INTERVENTOR:

JULIA MARINA JIMÉNEZ LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Avaló:
DESIGNADO POR EL MUNICIPIO:

GERMÁN EMILIO MANOTAS MALDONADO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO



1. FECHA ELABORACIÓN:	14	9	2025	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	11
4. PERIODO No. :	08/09/2025 AL 14/09/2025			5. CONTRATO :	No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025		

A. DATOS GENERALES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

6. CONTRATO OBRA No:	CD-CP-1-2025	7. FECHA CONTRATO:	16	6	2025	8. VALOR CONTRATO:	\$	952.510.920,00		
9. FECHA ACTA INICIO:	2	7	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	1	11	2025	11. PLAZO:	4	Meses
12. PRÓRROGAS:	N/A		13. SUSPENSIONES:	N/A		Meses/días	14. MAY. CANT.:	\$	299.189.228,00	
15. OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y LIMPIEZA DE ARROYOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA 025 DE MAYO 2 DE 2025									
16. CONTRATISTA:	H&J CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.									
17. CONTRATO INVENTORÍA No:	CD-CP-INT-001-2025	18. FECHA CONTRATO:	27	6	2025	19. VALOR CONTRATO:	\$	108.038.097,00		
20. FECHA ACTA INICIO:	2	7	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	1	11	2025	22. PLAZO:	4	Meses
23. PRÓRROGAS:	N/A		24. SUSPENSIONES:	N/A		Meses/días	25. ADICIONES:	\$	-	
26. OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y LIMPIEZA DE ARROYOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO									
27. INVENTORÍA:	INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA S.A.S.									
28. SUPERVISOR :	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

29. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	30. % PROGRAMADO	31. % EJECUTADO	32. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	33. EVALUACIÓN AVANCE
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN A PROCESOS DE EROSIÓN DEL ARROYO CAGÓN EN EL CORREGIMIENTO DE PALMAR DE CANDELARIA MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO				
ACTIVIDADES PRELIMINARES				
COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA				
DESMONTE Y LIMPIEZA				
MANEJO DEL AGUA				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR				
RELLENOS, BASES Y MEJORAMIENTO SUBRASANTE				
RELLENO PARA ESTRUCTURAS (MATERIALES GRANULARES TIPO SUBBASE)				
CAPA EN PIEDRA CICLÓPEA O SIMILAR				
CAPA EN PIEDRA TIPO LASTRE DE TM= 3"				
CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa (TIPO F) (PARA SOLADO Y E = 5 CM)				
SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES CON GEOTEXTIL				
GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 5; RECUBRIMIENTO DE ALEACIÓN Zn-5A1MM Y POLIMAC	0,30%			
MANTO ANTISOCAVACIÓN				
COLCHON TIPO RENO				
EMPEDRADO PARA TALUDES				
COSTOS DIRECTOS OBRAS DE MITIGACIÓN				
CONSTRUCCIÓN DEL PIPE CULVERT EN LA VEREDA DE SOCAVÓN SECTOR LAS PARCELAS MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	0,48%			
CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa (TIPO F) (PARA SOLADO Y E = 5 CM)	0,10%			
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERNO	0,07%	0,09%		(+) Adelanto en el acumulado




1. FECHA ELABORACIÓN:	14	9	2025	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	11
4. PERIODO No. :	08/09/2025 AL 14/09/2025			5. CONTRATO :	No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025		

29. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	30. % PROGRAMADO	31. % EJECUTADO	32. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	33. EVALUACIÓN AVANCE
ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI	0,85%	0,87%		
RELLENO PARA ESTRUCTURAS (MATERIALES GRANULARES TIPO SUBBASE)				
COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN PIPE CULVERT				
LIMPIEZA DEL ARROYO MATAHAMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y ARROYO MARÍA JACINTA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	2,10%	2,24%		(+) Adelanto en el acumulado
RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIONES HASTA LUGAR AUTORIZADO MENOR A 5 KILOMETROS	1,41%	1,43%		(+) Adelanto en el acumulado
COSTOS DIRECTOS LIMPIEZA DE ARROYOS				
ÍTEMS NO PREVISTOS				
CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (TIPO D) (PARA ESTRUCTURA)	0,60%	0,67%		(+) Adelanto en el acumulado
P.G.I.O	0,10%	0,12%		(+) Adelanto en el acumulado
TOTAL	6,01%	5,42%		

34. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	92,16%	54,92%	37,24%
Durante el periodo	5,42%	6,01%	-0,59%
Acumulado Actual	97,57%	60,93%	36,64%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	6,01%	60,93%
Valor Obra Programada	\$ 75.227.178,89	\$ 762.660.900,18

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	5,42%	97,57%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 67.833.052,44	\$ 1.221.343.400,02



C. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

36. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR				37. ESTADO DEL TIEMPO	
CONTROL DE CALIDAD	SEGURIDAD INDUSTRIAL	COMPONENTE SOCIAL	MANEJO AMBIENTAL	DIA	ESTADO
P.G.I.O.: EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA GENERANDO LAS MEDIDAS DE MANEJO QUE DEBEN SER IMPLEMENTADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CONTROLAR, MINIMIZAR Y COMPENSAR LOS IMPACTOS QUE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA TENDRÍA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, TRABAJADORES Y COMUNIDAD.	SI	SI	SI	LUNES (08/09/25)	F
				MARTES (09/09/25)	F
				MIÉRCOLES (10/09/25)	F
				JUEVES (11/09/25)	F
				VIERNES (12/09/25)	F
				SÁBADO (13/09/25)	F
				DOMINGO (14/09/25)	F
LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)					

D. OBSERVACIONES U ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

RECONOCIMIENTO DE LAS MAYORES CANTIDADES, INCLUYENDO UN ÍTEM NO PREVISTO, POR LA SUMA DE: \$ 299,189,228,00, PARA UN VALOR TOTAL CONTRACTUAL ACUMULADO DE: \$ 1,251,700,148,00, EJERCICIO VALIDADO POR LA INTERVENTORÍA Y APROBADO POR LA SUPERVISIÓN DESIGNADA, CON CUYA IMPLEMENTACIÓN EN CAMPO SE OBTENDRÍA UNA MAYOR COBERTURA Y OPTIMIZACIÓN DEL PROYECTO,


1. FECHA ELABORACIÓN: 14 9 2025 2. No. INFORME 11 3. SEMANA No. 11

4. PERIODO No. : 08/09/2025 AL 14/09/2025 5. CONTRATO : No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025

E. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Elaboró:
INTERVENTOR:



JULIA MARINA JIMÉNEZ LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Avaló:
DESIGNADO POR EL MUNICIPIO:



GERMAN EMILIO MANOTAS MALDONADO
SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO



1. FECHA ELABORACIÓN:	21	9	2025	2. No. INFORME	12	3. SEMANA No.	12
4. PERIODO No. :	15/09/2025 AL 21/09/2025			5. CONTRATO :	No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025		

A. DATOS GENERALES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

6. CONTRATO OBRA No:	CD-CP-1-2025	7. FECHA CONTRATO:	16	6	2025	8. VALOR CONTRATO:	\$	952.510.920,00		
9. FECHA ACTA INICIO:	2	7	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	1	11	2025	11. PLAZO:	4	Meses
12. PRÓRROGAS:	N/A		13. SUSPENSIONES:	N/A		Meses/días	14. MAY. CANT.:	\$	299.189.228,00	
15. OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y LIMPIEZA DE ARROYOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA 025 DE MAYO 2 DE 2025									
16. CONTRATISTA:	H&J CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.									
17. CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CD-CP-INT-001-2025	18. FECHA CONTRATO:	27	6	2025	19. VALOR CONTRATO:	\$	108.038.097,00		
20. FECHA ACTA INICIO:	2	7	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	1	11	2025	22. PLAZO:	4	Meses
23. PRÓRROGAS:	N/A		24. SUSPENSIONES:	N/A		Meses/días	25. ADICIONES:	\$	-	
26. OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y LIMPIEZA DE ARROYOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO									
27. INTEVENTORÍA:	INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA S.A.S.									
28. SUPERVISOR :	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

29. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	30. % PROGRAMADO	31. % EJECUTADO	32. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	33. EVALUACIÓN AVANCE
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN A PROCESOS DE EROSIÓN DEL ARROYO CAGÓN EN EL CORREGIMIENTO DE PALMAR DE CANDELARIA MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO				
ACTIVIDADES PRELIMINARES				
COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA				
DESMONTE Y LIMPIEZA				
MANEJO DEL AGUA				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR				
RELLENOS, BASES Y MEJORAMIENTO SUBRASANTE				
RELLENO PARA ESTRUCTURAS (MATERIALES GRANULARES TIPO SUBBASE)				
CAPA EN PIEDRA CICLÓPEA O SIMILAR				
CAPA EN PIEDRA TIPO LASTRE DE TM= 3"				
CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa (TIPO F) (PARA SOLADO Y E = 5 CM)				
SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES CON GEOTEXTIL				
GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 5; RECUBRIMIENTO DE ALEACIÓN Zn-5A1MM Y POLIMAC				
MANTO ANTISOCAVACIÓN				
COLCHON TIPO RENO				
EMPEDRADO PARA TALUDES				
COSTOS DIRECTOS OBRAS DE MITIGACIÓN				
CONSTRUCCIÓN DEL PIPE CULVERT EN LA VEREDA DE SOCAVÓN SECTOR LAS PARCELAS MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR				
CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa (TIPO F) (PARA SOLADO Y E = 5 CM)	0,10%			
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERNO	0,07%			



1. FECHA ELABORACIÓN: 21 9 2025 2. No. INFORME 12 3. SEMANA No. 12


4. PERIODO No. : 15/09/2025 AL 21/09/2025 5. CONTRATO : No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025

29. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	30. % PROGRAMADO	31. % EJECUTADO	32. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	33. EVALUACIÓN AVANCE
ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI	0,85%			
RELLENO PARA ESTRUCTURAS (MATERIALES GRANULARES TIPO SUBBASE)	0,80%	0,88%		
COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN PIPE CULVERT				
LIMPIEZA DEL ARROYO MATAHAMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y ARROYO MARÍA JACINTA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	2,00%			(+) Adelanto en el acumulado
RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIONES HASTA LUGAR AUTORIZADO MENOR A 5 KILOMETROS	1,20%	1,43%		(+) Adelanto en el acumulado
COSTOS DIRECTOS LIMPIEZA DE ARROYOS				
ÍTEMS NO PREVISTOS				
CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (TIPO D) (PARA ESTRUCTURA)	0,62%			(+) Adelanto en el acumulado
P.G.I.O	0,10%	0,12%		(+) Adelanto en el acumulado
TOTAL	5,74%	2,43%		

34. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	97,57%	60,93%	36,64%
Durante el periodo	2,43%	5,74%	-3,31%
Acumulado Actual	100,00%	66,67%	33,33%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	5,74%	66,67%
Valor Obra Programada	\$ 71.805.865,15	\$ 834.508.488,67

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,43%	100,00%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 30.356.747,98	\$ 1.251.700.148,00



C. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

36. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR				37. ESTADO DEL TIEMPO	
CONTROL DE CALIDAD	SEGURIDAD INDUSTRIAL	COMPONENTE SOCIAL	MANEJO AMBIENTAL	DIA	ESTADO
P.G.I.O.: EL CONTRATISTA GENERÓ LAS MEDIDAS DE MANEJO QUE DEBÍAN SER IMPLEMENTADAS PARA PREVENIR, MITIGAR, CONTROLAR, MINIMIZAR Y COMPENSAR LOS IMPACTOS QUE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA TENDRÍA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, TRABAJADORES Y COMUNIDAD.	SI	SI	SI	LUNES (15/09/25)	F
				MARTES (16/09/25)	F
				MIÉRCOLES (17/09/25)	F
				JUEVES (18/09/25)	F
				VIERNES (19/09/25)	F
				SÁBADO (20/09/25)	F
				DOMINGO (21/09/25)	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. OBSERVACIONES U ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%, CON LA ENTREGA Y RECIBO A CABALIDAD DE SU OBJETO CONTRACTUAL, PARA UN BALANCE FINAL DE EJECUCIÓN ACUMULADO POR VALOR DE \$ 1,251,700,148,00, EL CUAL INCLUYE LAS MAYORES CANTIDADES AVALADAS Y APROBADAS POR LA INTERVENTORÍA EXTERNA Y SUPERVISIÓN DESIGNADA, POR LA SUMA DE \$ 299,189,228,00, LOGRÁNDOSE EL BENEFICIO SOCIAL ESPERADO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS INTERESES DEL ESTADO,

1. FECHA ELABORACIÓN: 21 9 2025

2. No. INFORME 12

3. SEMANA No. 12


4. PERIODO No. : 15/09/2025 AL 21/09/2025

5. CONTRATO : No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025

E. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Elaboró:
INTERVENTOR:



JULIA MARINA JIMÉNEZ LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Avaló:
DESIGNADO POR EL MUNICIPIO:



GERMAN EMILIO MANOTAS MALDONADO
SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO