





 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural</small>	ACTA	Código: GD-F01
		Versión: 4
		Pág. 3 de 4

Nº	Desarrollo
	días hábiles adicionales a partir de la fecha (23 de enero de 2020), suspensión que finalizará el 5 de febrero de 2020.

Conclusiones /Proposiciones /Varios
<p>Suspender nuevamente los contratos No. IDPC-OB-426-2019 y No. IDPC-INT-430-2019 hasta el 5 de febrero de 2020.</p> <p>Se convocara a comité extraordinario si llegase a realizarse la maniobra de energización antes de la fecha de finalización de esta suspensión.</p>

Compromisos		
Actividades	Responsable(s)	Fecha Limite de Realización
1. Prorrogar la Suspensión No. 2 de los contratos de obra e interventoría	IDPC	5 de febrero de 2020
2. Comité Extraordinario No. 3	IDPC	Pendiente de maniobra
Anexos al Acta: Sí _____ No <u>X</u> ¿Cuáles? _____		
Próxima Reunión: Pendiente.		

Leída y aprobada el acta, se firma por los que en ella intervinieron:

APROBACIÓN DEL ACTA			
	Nombre y Apellidos	Cargo/ Representa A	Firmas
1	Oscar Villamizar	Director de Obra – Consorcio UVM Contrato de Obra No. IDPC-OB-426-2019	
2	Samuel Carillo	Representante Legal – Consorcio UVM- Contrato de Obra No. IDPC-OB-426-2019	
3	Rene Gómez Laverde	Director de Interventoría y Representante Legal de Interventoría –Contrato de Interventoría No. IDPC-INT-430-2019	
4	Giovanna Baron Castro	Profesional Especializado Grado 02 Cód. 222 – Supervisor delegado para los contratos No. IDPC-OB-426-2019 e IDPC- INT-430-2019	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural</small>	ACTA	Código: GD-F01
		Versión: 4
		Pág. 1 de 5

Acta Extraordinaria No.3				
Tipo de Reunión:	Prórroga No. 2 de la Suspensión No. 2	Ciudad		
		Bogotá		
		Fecha		
		DD	MM	AA
		05	02	2020
Lugar:	Instituto Distrital de Patrimonio	Hora Inicio		
		2:30 PM		
		Hora finalización		
		3:30 PM		

Asistentes – Invitados			
Nombre y Apellido	Dependencia/ Entidad	Cargo	Asistencia
Oscar Villamizar	Consorcio UVM	Director de Obra	SI
Samuel Carrillo	Consorcio UVM	Representante Legal Consorcio UVM	SI
Rene Gómez Laverde	Interventoría	Director de Interventoría	SI
Giovanna Baron C	IDPC	Supervisor de Obra	SI
Javier Motta Morales	IDPC	Apoyo a la Supervisión	SI

Nota si se requiere, anexar lista de asistencia o inserte las filas que considere.

Orden del Día	
Nº	Temática
1	Maniobra de Energización por parte del operador Enel- Codensa
2	Retiro de medidores y armario de medida y protección existente provisional
3	Prórroga No. 2de Suspensión No. 2
	Conclusiones

Nº	Desarrollo
1	<p>Bajo la consideración del acta extraordinaria No. 2 el día 31 de enero de 2020, en un horario de 9:30am a 6:00pm, el operador del servicio de energía ENEL-CODENSA inició la ejecución de la maniobra de energización del proyecto Plaza de Mercado de La Concordia y Nueva Galería Santa Fe, donde procedió a instalar 39 medidores en el cuarto técnico, a realizar la pruebas de medición e instalar sellos de derechos de medida.</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALA DE RECESOS Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

ACTA


Código: GD-F01

Versión: 4


Pág. 2 de 5

Nº


Desarrollo



Instalación y pruebas de conexión de medida.



Derecho a conexión del servicio para la Plaza de Mercado.




Derecho a conexión del servicio para la Galería de Arte.

del

Nº

Desarrollo



Instalación de sellos de medida en armarios.

De igual manera, el operador verifico el estado de los medidores existentes y comento que la des-energización de los medidores bajo número de cuentas No. 3852501, 3852500 y 3852499 fueron solicitados para desmonte pero que por fechas de programación no fue posible realizarlo ya que la maniobra no había sido exitosa, esta actividad no la desarrolla la cuadrilla de instalaciones de cuentas nuevas, lo realiza otra cuadrilla de, operador y esta nueva visita la debe pedir el propietario a los números instados en el acta de visita realizada el 24 de diciembre de 2019; adicionalmente recomienda que se realice solicitud inmediata si esta ya no fue realizada para que efectué el desmonte y verifique ya que se evidencian otras cuentas a las cuales hay que solicitarle la liquidación de la misma manera, por lo anterior y en comunicación realizada por el Instituto a ENEL-CODENSA este trámite se demora alrededor de 15 días hábiles.

Así las cosas y ante la necesidad de realizar la finalización de las actividades parciales correspondientes al 0.21% del contrato de obra No. IDPC-OB-426-2019 las cuales se representan en enchapes de pared y piso, instalación de cielo raso, instalación de mobiliario y aseo dentro del área de la Cocina No. 2 del costado sur de La Plaza de Mercado de La Concordia, con el fin de recibir la obra al 100%; la Supervisión a cargo de la Arquitecta Giovanna Baron C, la interventoría a cargo del Arquitecto Rene Gómez Laverde y el Contratista de Obra a cargo del Arq. Oscar Villamizar en calidad de Director del Proyecto con aval del Ing. Samuel Carillo Representante Legal del Consorcio UVM, acuerdan nuevamente prorrogar la suspensión de los contratos de obra e interventoría por 30 días hábiles adicionales, con el fin de dar termino a las actividades del operador ENEL-CODENSA, liquidar las cuentas contrato existentes y reiniciar las actividades de los contratos de obra e interventoría.

[Handwritten signature]



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SISTEMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO
Instituto Distrital de Planeación Cultural

ACTA


Código: GD-F01

Versión: 4


Pág. 4 de 5

Nº


Desarrollo



Cocina No. 2 Costado Sur Plaza de Mercado



Tablero Existente parte No. 1



Tablero Existente parte No. 2

647

Nº	Desarrollo
	Cabe mencionar que si las actividades se realizan antes de finalizar los plazos establecidos, se solicitara reiniciar los contratos de obra No. IDPC-OB-426-2019 e Interventoría No. IDPC-INT-430-2019 de manera inmediata.
2	Bajo las consideraciones del punto No. 1, se aprueba prorrogar nuevamente la suspensión de la prórroga de los contratos de obra No. IDPC-OB-426-2019 e Interventoría No. IDPC-INT-430-2019 por 30 días hábiles adicionales a partir de la fecha (5 de febrero de 2020), suspensión que finalizará el 18 de marzo de 2020.

Conclusiones /Proposiciones /Varios

Suspender nuevamente los contratos No. IDPC-OB-426-2019 y No. IDPC-INT-430-2019 hasta el 18 de marzo de 2020.

Se convocara a comité extraordinario si llegase a realizarse la maniobra de energización antes de la fecha de finalización de esta suspensión.

Compromisos





Actividades	Responsable(s)	Fecha Limite de Realización
1. Prorrogar por segunda vez la Suspensión No. 2 de los contratos de obra e interventoría	IDPC	18 de marzo de 2020
2. Comité Extraordinario No. 4	IDPC	Si hay lugar- pendiente de retiro de medidores provisionales

Anexos al Acta: Sí ☐ No ☒ ¿Cuáles?__

Próxima Reunión: Pendiente.

Leída y aprobada el acta, se firma por los que en ella intervinieron:

APROBACIÓN DEL ACTA

	Nombre y Apellidos	Cargo/ Representa A	Firmas
1	Oscar Villamizar	Director de Obra – Consorcio UVM Contrato de Obra No. IDPC-OB-426-2019	
2	Samuel Carillo	Representante Legal – Consorcio UVM-Contrato de Obra No. IDPC-OB-426-2019	
3	Rene Gómez Laverde	Director de Interventoría y Representante Legal de Interventoría –Contrato de Interventoría No. IDPC-INT-430-2019	
4	Giovanna Baron Castro	Profesional Especializado Grado 02 Cód. 222 – Supervisor delegado para los contratos No. IDPC-OB-426-2019 e IDPC-INT-430-2019	

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. OFICINA DE PATRIMONIO CULTURAL</p>	ACTA DE REINICIO No. 2	<p>Código AB-F32</p> <p>Versión 0</p> <p>Pág. 1 de 2</p>
---	-------------------------------	--

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° IDPC- INT-430-2019

CONTRATISTA:	RENE GOMEZ LAVERDE
C.C.	19.396.948
ORDENADORA DEL GASTO:	ANA MILENA VALLEJO MEJIA – Subdirectora de Protección e Intervención del Patrimonio (E) cedula de ciudadanía No. 41.962.990 de Armenia-Quindío.
FACULTAD PARA CONTRATAR:	Resolución N° 0109 de 04 de marzo de 2020 y Resolución N° 042 del 22 de enero de 2019
SUPERVISIÓN:	GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO – Profesional Especializada.
OBJETO:	Realizar la interventoría integral de la obra cuyo objeto es: ejecución de la tercera etapa de las obras complementarias para el funcionamiento de la plaza de mercado distrital la concordia y la conexión vertical con la galería de arte santa fe, ubicadas en la carrera 1a # 14 - 42 (antigua) / calle 12c # 1 - 40 (nueva), en la ciudad de Bogotá D.C
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$ 365.672.167)
ADICION:	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/TE (\$54.612.880)
VALOR TOTAL INCLUIDAS LAS ADICIONES:	CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/TE (\$ 420.285.067)
PLAZO:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO CONTRATO:	12 DE AGOSTO DE 2019
FECHA DE TERMINACION	11 DE ENERO DE 2020
SUSPENSIÓN 1	11 DE DICIEMBRE DE 2019
REINICIO 1	19 DE DICIEMBRE DE 2019

	ACTA DE REINICIO No. 2	Código: AB-F32
		Versión: 0
		Pág. 2 de 2

SUSPENSIÓN 2	08 DE ENERO DE 2020
SUSPENSIÓN 2	08 DE ENERO AL 23 DE ENERO DEL 2020
PRORROGA 1 DE SUSPENSIÓN 2	HASTA 5 DE FEBRERO DE 2020 (ocho (8) días), (Acta extraordinaria 2)
PRORROGA 2 DE SUSPENSIÓN 2	HASTA 18 DE MARZO DE 2020 (treinta (30) días), (Acta extraordinaria 3)
REINICIO 2	18 DE MARZO DE 2020
PRORROGA 1	VEINTE (20) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION	17 DE ABRIL DE 2020


Como constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá, D.C

18 MAR 2020

RENE GÓMEZ LAVERDE
 Contratista

Ana Milena Vallejo
ANA MILENA VALLEJO MEDA
 Subdirectora de Protección e Intervención del
 Patrimonio (E)
 Ordenador del gasto


Proyecto: Guillermo A. Londoño - Abogado Contratista Oficina Asesora Jurídica
 Giovanna Barron C. - Profesional Especializado - Subdirección de Intervención y Protección del Patrimonio
 Revisó: Ana María Montoya - Abogada Contratista Subdirección de Intervención y Protección del Patrimonio
 Aprobó: Ricardo Escobar A. - Profesional Especializado - Subdirección de Intervención y Protección del Patrimonio
 Gladys Sierra Linares - Jefe Oficina Asesora Jurídica

 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 003	Pág. 1 de 4
---	-----------------------------------	-------------

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° IDPC-INT-430-2019

CONTRATISTA: RENE GOMEZ LAVERDE
C.C. 19.396.948
ORDENADORA DEL GASTO (E): ANA MILENA VALLEJO MEJIA – Subdirectora de Protección e Intervención del Patrimonio (E).
FACULTAD PARA CONTRATAR: Resolución N° 042 de 22 de enero de 2019
SUPERVISIÓN: GIOVANNA A. BARON CASTRO
Profesional Especializado Grado 222 Código 02
OBJETO: "(Cód. 462). REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

VALOR INICIAL: \$ 365.672.187
ADICIÓN: \$ 54.612.880
VALOR FINAL CON ADICIONES: \$ 420.285.067
PLAZO INICIAL: 5 MESES
FECHA DE INICIO CONTRATO: 12 DE AGOSTO DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN: 11 DE ENERO DE 2020
SUSPENSIÓN 1: 11 DE DICIEMBRE DE 2019
REINICIO 1: 19 DE DICIEMBRE DE 2019
SUSPENSIÓN 2: 08 DE ENERO DE 2020
REINICIO 2 INICIAL: 23 DE ENERO DE 2020
PRORROGA 1 DE SUSPENSIÓN 2: HASTA EL 05 DE FEBRERO DEL 2020
PRORROGA 2 DE SUSPENSIÓN 2: HASTA EL 18 DE MARZO DEL 2020

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 003	
			Pág. 2 de 4


REINICIO 2 FINAL: 18 DE MARZO DE 2020
PRORROGA: 20 DÍAS
SUSPENSIÓN 3: 26 DE MARZO DE 2020
REICINIO 3: 16 DE ABRIL DE 2020
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 07 DE MAYO DE 2020

1) Que a través de los memorandos con radicados 20203070019043 y 20203000019123 del 25 de marzo de 2020, la Ordenadora del Gasto (E) y la supervisora del contrato IDPC-INT-430-2019, solicitaron a la Oficina Asesora Jurídica la suspensión del Contrato de Interventoría N° IDPC-INT-430-2019 a partir del 26 de marzo de 2020 y hasta el 16 de abril de 2020, teniendo en cuenta que: "6. Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo del 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, se declara el estado de emergencia sanitaria. 7. Que mediante el Decreto 418 del 18 de marzo de 2020 se dictaron medidas transitorias para expedir normas en materia de orden público, señalando que la dirección del orden público con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 estará en cabeza del presidente de la República. De igual manera se estableció que en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, se aplicaran de manera inmediata y preferente sobre las disposiciones de gobernadores y alcaldes las instrucciones, actos y órdenes del presidente de la república. 3 Que al diecisiete (17) de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había reportado que en el país se presentaban setenta y cinco (75) casos de personas infectadas con el Coronavirus COVID-19, cifra que ha venido creciendo a nivel país de la siguiente manera: ciento dos (102) personas contagiadas al diez y ocho (18) de marzo de 2020; ciento ocho (108) personas contagiadas al día diez y nueve (19) de marzo de 2020; ciento cuarenta y cinco (145) personas contagiadas al día veinte (20) de marzo de 2020, ciento noventa (196) personas contagiadas al día veintiuno (21) de marzo, doscientos treinta y cinco (235) personas contagiadas al día veintidos (22) de marzo de 2020, trescientos seis (306) personas contagiadas al día veintitres (23) de marzo de 2020, y la lamentable muerte de tres (3) personas. 8. Que de conformidad con lo manifestado por el Ministerio de Salud y Protección Social, a la fecha no existen medidas farmacológicas, como la vacuna y los medicamentos antivirales que permitan combatir con efectividad el Coronavirus COVID-19, por lo que se requiere adoptar medidas no farmacológicas que tienen un impacto importante en la disminución del riesgo de transmisión del Coronavirus COVID-19 de humano a humano, dentro de las cuales se encuentra la higiene respiratoria y distanciamiento social, medida que además ha sido recomendada por la Organización Mundial de la salud. 9. 10. Que de conformidad con el Decreto No. 457 del veintidós (22) de marzo de 2020, el Gobierno Nacional por medio del Ministerio del Interior, ordeno el aislamiento preventivo obligatorio a todas las personas habitantes de la República de Colombia a partir del a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día veinticinco (25) de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día trece (13) de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. Para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, con las excepciones previstas en el artículo 3 del Decreto en mención. 11. Que de conformidad con el Decreto No. 457 del veintidós (22) de marzo del 2020, se estableció como excepciones del aislamiento preventivo obligatorio, las siguientes: "(...) 18. La revisión y atención de emergencias y afectaciones viales, y las obras de infraestructura que no puedan suspenderse. La intervención de obras civiles y de construcción, las cuales, por su estado de

Calle 8 # 8-52
Teléfono: 355 0800
www.idpc.gov.co
Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 003	
			Pág. 3 de 4

avance de obra o de sus características, presenten riesgos de estabilidad técnica, amenaza de colapso o requieran acciones de reforzamiento estructural". Así las cosas, las actividades bajo observaciones resultado del recibo de las obras de ejecución del contrato de obra No. IDPC-OB-426-2019, para la EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., que a la fecha se encuentran pendientes por recibir por parte del Instituto Distrital de Patrimonio- IDPC, de conformidad con el Acta de Terminación de Obra celebrada el día dieciocho (18) de marzo de 2020, no se encuentran catalogadas o clasificadas dentro de la excepción planteada teniendo en cuenta la manifestación de la interventoría, y atendiendo que debe primar el interés general sobre el particular y la protección de los contratistas. 12. Siendo así, ante la orden de aislamiento preventivo obligatorio del Gobierno Nacional, y en virtud que las actividades bajo observación y pendientes por recibir objeto de la interventoría son necesarias y requisito para celebrar el Acta de Recibo final programada para el día veinticinco (25) de marzo de 2020, se debe aplazar, una vez el periodo de la contingencia bajo Decreto No. 457 del veintidós (22) de marzo de 2020 sea superada; el contrato de interventoría No. IDPC-INT-430-2019 deberá suspenderse, toda vez que las actividades bajo objeto de vigilancia y control no pueden surtir, y al contrario la entidad como contratante y supervisor de este contrato debe velar por la protección del derecho de la salud de cada uno de los integrantes de los contratos a cargo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural-IDPC. 13. Que mediante oficio No. INTER-CONCORDIA 173-2019, enviada mediante correo electrónico del día veinticuatro (24) de marzo de 2020, la interventoría solicita a esta supervisión, la suspensión de su contrato de Interventoría No. IDPC-INT-430-2019, en razón a la medida de aislamiento tomada por el presidente de la república (Decreto 457 del 2020) y a los cuidados necesarios que se deben tomar para evitar la propagación del coronavirus COVID-19, de la siguiente manera: (...) "En cumplimiento de nuestras funciones como Interventores del CONTRATO DE OBRA 426-2019, cuyo objeto es EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1ª # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.", la presente tiene como fin solicitar suspensión del CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° IDPC-INT-430-2019; el cual finaliza el próximo 17 de abril de 2020, teniendo en cuenta que el pasado 18 de marzo de 2020, el contrato de obra No. IDPC-OB-426-2019 objeto de supervisión de mi contrato, finalizo la ejecución de las actividades contractuales y que, mediante acta de terminación con observaciones para su ajuste, se acordó realizar el recibo de estas el próximo miércoles 25 de marzo del presente. Que de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 457 del 22 de marzo de 2020 expedido por el Presidente Iván Duque Márquez que establece "el aislamiento preventivo obligatorio o cuarentena de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia durante los 19 días, para enfrentar la pandemia del COVID-19"; y bajo solicitud del contratista de obra se solicitó aplazar hasta que sea superada la emergencia, la reunión en el sitio de obras para la entrega de las observaciones citadas en el acta; por tanto, ésta Interventoría ve viable aplazar el citado recibo de las observaciones del contrato de obra por un periodo de 21 días teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, y en consecuencia para efectuar este recibo dentro de los términos del plazo contractual de esta Interventoría, se ve la necesidad de suspender el contrato del asunto, para cumplir con las obligaciones enmarcadas en el mismo; y de acuerdo a lo dispuesto en el DECRETO LEGISLATIVO 440 DE 2020 habida cuenta que las obras a recibir no tienen riesgo estructural ante la edificación o vecinos, estas actividades no se encuentran enmarcadas dentro de las excepciones de dicho decreto además hay que citar que la custodia del edificio a la fecha ya está a cargo del propietario a quien se le hizo entrega de las llaves mediante el acta adjunta del 25 de febrero

BINGO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° IDPC-OB-46-2019
CONTRATISTA CONSORCIO UVM

INTERVENTOR RENE GOMEZ LAVERDE
SUPERVISION GIOVANNA A. BARRON C.

OBJETO: Ejecucion de la tercera etapa de las
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA el funcio-
namiento de la PLAZA DE LA CONCORDIA
y LA CORREION VERTICAL con LA GALLERIA
DE ARTE SANTA FE, UBICADAS en LA CEA
1A # 14-42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 7-40
(NUEVA) en LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC.

Plazo: Cuatro (4) meses

FECHA DE INICIO: 12 DE AGOSTO 2019


FECHA DE TERMINACION: 11 DE DICIEMBRE 2019


Contratista

OSCAR VILLANUZAR
Director de obra

CLAUDIA ARENAS
Residente de obra

Interventor



RENE GOMEZ LAVERDE
Director de intervencion



DIANA MUÑOZ BURGOS
Residente interventoria

JuNES 12 DE Agosto 2019

clima: nublado Sin lluvia

El Contratista Como interventoria Realizan ingreso a sitio de obra, la supervision entrega llaves y se realiza organizacion de campamento de las partes.


residente obra.



Residente de obra

Residente de interventoria

Martes 13 de Agosto 2019

clima: nublado con lluvias de 1pm a 2:30pm

personal Contratista: Director de obra, Residente de obra, profesional STT, Residente Administrativo

Personal Interventoria: Residente Administrativo, Residente tecnico, profesional STT. Director interventoria

El Contratista Realiza mesa de trabajo con un Diseñador del PDS con el fin de establecer criterios de Aprobacion y Aceptacion de mobiliario de la plaza de Mercado (NAOE Contra) con base en estos se realizaban los planos Record para publicacion.

Se lleva a cabo comite de obra N° 1 en las instalaciones de obra las partes que participaron fue la Supervision del Contrato Contratista de obra e interventoria. El Contratista Realiza entrega de APU no previstos.


Residente de obra


Residente de interventoria

Miercoles 14 de agosto 2019

Supervision

clima: lluvia de 7am a 10am


personal Contratista: Director de obra, Residente Admin, Residente tecnico, profesional STT

Personal Interventor: Residente Administrativo,
Residente tecnico, Profesional STT.

Se realiza en Conjunto Contratista de obra como
interventor. Mesa de Trabajo Para establecer
Ubicación de Hongos de extracción, Ductos, Valoración
de dimensiones y todo lo referente a la Red o
Sistema de extracción para Cocinas.

Debido a que la cubierta es a 2 aguas no
cuenta con una zona para la ubicación de
Mantenimiento por lo que se ve viable
ubicarlos de manera lateral en factada.
Posterior se comunicara a la Supervisión para
Aprobación.

El Contratista Continúa según programación
de obra en organización y establecimiento
pautas previas a ejecución de actividades.



Residente de obra



Residente Interventor.

viernes 15 de Agosto 2019


Clima: Día nublado


personal Contratista: Director de obra, Residente
Administrativo, Residente tecnico, profesional
STT.

personal interventor: Residente tecnico, Residente
Administrativo, Profesional STT.

El Contratista hace entrega via Correo electronico
de plan de emergencia, son revisados y evaluados
los Apus pto previstos, se le envia comunicado
al Contratista para informar sobre requisitos
previos a obra. El Contratista realiza un
Balance general de la obra y se presentan
mayores cantidades e items no previstos.
El Contratista realiza inspeccion previa
con el maestro de obra para direccionar

Las actividades iniciales a ejecutar, las cuales se tienen previstas para la siguiente semana según programación de obra.


Residente de Obra


Residente Interventor


Viernes 16 de Agosto 2019


Clima: Día Nublado, Lluvia 12:40 pm -

personal de Contratista: Director de obra, Residente técnico, Residente Asesor, Profesional SST.

Personal Interventor: Residente técnico Residente Asesor, profesional SST.

El Contratista Continúa evaluando Actividades prerequisites indispensables para ejecución de actividades contractuales para organización y entrada a ejecución, se encuentra realizando recopilación documental para entrega oficial de información previa a obra a la interventoría y subsanando planes de CALIDAD, Seguridad, Ambiental requeridos por la interventoría para su aprobación. Adicionalmente el contratista con su especialista mecánico realizó nuevamente visita con el especialista estructural para definir plataforma de soporte para tongo de extracción y comunicar a la ENTIDAD.


Residente de obra


Residente interventor


Sábado 17 de Agosto 2019


Clima: Día nublado - lluvia 10:00 am - 11:00 am.

personal obra: profesional SST

personal interventoría: Residente técnico, profesional SST Residente Administrativo

El personal del Contratista no hizo presencia en sitio de obra, solo su profesional SST. Se reciben observaciones por parte de la interventoría sobre Apos entregados de items no previstos, observaciones a programación de obra, COMUNICADO STANDARD HSO, mantenimiento y mejora de llamamiento en obra.


Residente Obra


Residente Interventoria

Martes 20 de Agosto de 2019


Clima: nublado sin lluvia

Personal Obra: Director de obra, Residente de obra, Residente Administrativo, profesional SST,


Personal Interventoria: Residente tecnico, profesional SST, Residente Administrativo, Director Interventoria

Se realiza Comité Semanal donde se evidencian y comentan los principales temas sobre la ejecución de obra, y documentos previos al inicio de actividades.

Se le recuerda al Contratista de obra que se cumplen hoy los 5 días hábiles para organización de obra por lo que se solicita el inicio inmediato de actividades la reunión de comité se llevo a cabo en sitio de obra con presencia de Interventoria, Contratista, Supervision y funcionarios de IPES.


Residente Obra

Supervisión


Residente Interventoria

Miércoles 21 de Agosto de 2019


Clima: nublado Sin lluvia


personal de obra: profesional SST y Residente Administrativo

Personal de interventoría: Residente técnico Residente Administrativo y profesional SST.

El contratista se encuentra realizando actividades previas al inicio de obra, como Subsancion de programación, planes de SST, cableado, Ambiental, Emergencias, PRT. adicionalmente y luego de revisar el sitio de trabajo se evidencio la necesidad de item no previstos indispensables para la correcta ejecución de actividades por lo que el contratista simultaneamente a la ejecución deberá presentar el tramite correspondiente para la modificación del Contrato.

Se le sugiere al Contratista dar inicio por las actividades Contractuales que no dependan de actividades pre-requisitorias con el fin de generar un avance significativo en la ejecución del Contrato. Se evidencia la necesidad de incluir item no previstos.


Residente Obra.


Residente Interventoría

Jueves 22 de Agosto 2019

Clima: nublado


personal obra: profesional SST, Residente técnico Director de obra, Maestro de obra 4 Ayudantes

Personal interventoría: Residente técnico, Residente Administrativo, Profesional SST.

Se realiza Revisión en obra para dar inicio a mampostería dando a

Aprobación para los muros de los ejes W R Q' y S, mientras se corroboran ajustes a red eléctrica y ubicación de perfiles metálicos. Así como cimbras los de la plataforma central. la altura de muros sera de 1.80mt. Se solicita al Contratista la realización de prueba de asentamiento y cilindros de ensayo de mortero UTILIZADO en la actividad de mampostería.

Se acordó para mayor estabilidad del muro central incluir 2 columnetas Adicional.



Residente técnico
obra



Residente técnico
interventoría

Viernes 23 Agosto 2017.


Clima nublado sin lluvias.

Personal obra: profesional SST, Administrativo Técnico, Director de obra, Maestro de obra Ayudantes.


personal interventoría: Residente técnico profesional SST.

Continua con la actividad de Muro Bloque No 5, se aprovecha la inclusión de los 2 nuevas columnetas ya que la estabilidad del muro se ve afectada por su gran longitud en la nave central.

Se realiza Comité interno entre Contratista e interventoría para organizar los equipos de trabajo con el fin de lograr las entregas parciales pendientes y a su vez llevar a buen término la ejecución del contrato.



Residente obra.



Residente interventoría

Sábado 24 Agosto 2019.

Clima nublado, lluvia

personal obra: Residente tecnico, Administrativo
SST Maestro, Ayudantes 4.

personal interventor: Residente tecnico SST


Continúan Actividades de levante de Muro
Bloque No 5, no se han presentado
inconvenientes con la activación y
leva de % de avance un 80%.


El contratista de Fase II Realiza
inspección de cajas y limpieza y cajas
electricas, Costador Sur.

El contratista pasa niveles para
realizar alisado de piso los
cuales ~~se~~ se acercan a replantar
el día lunes ya que la nivelación
de piso genera un tropiezo o
desnivel menor en el costado
de la plaza.

por encontrarnos a la espera de la
entrega de algunos documentos del
personal de obra operativo. Los
cuales no han sido subscritos referentes
a SST.

No se hizo entrega de documentos para
Solicitud del PIN Ambiental y no se
subscrito el plan de Manejo Ambiental


Residente de Obra


Residente Interventor

~~Sab~~ Lunes 26 de Agosto 2019


Clima: nublado Lluvias: 8 am - 10 am.


personal obra: Residente de obra tecnico, Residente
Administrativo, SST, Maestro, Ayudantes 4.

personal interventor: Residente tecnico Residente
Administrativo, SST.

Continúan Actividades de Doblado y Armado de Acero para Confinamiento de muros en bloque No.5. Se realizan limpieza de Capas de inspección por parte del Contratista fase II. Visita del IDPC para verificar Escombros y manejo de Vegetación existente en Sitio de obra.

Se replantean niveles para alistado de piso. Se debe coordinar la altura máxima ya que las instalaciones se encuentran por encima de la placa y deben quedar embebidas en el alisado, sin generar desniveles o rampas mínimas ya que el área será asignada a mesas y sillas o zona de atención de los módulos.


Residente obra


Residente Interventoría


Martes 27 Agosto 2019

Clima: nublado

personal obra: Director obra, Residente técnico
Residente Administrativo, SST, Maestro
Apuantec

personal interventoría: Director interventoría
Residente técnico, Residente Administrativo
SST.

Se realiza comité de obra, iniciando con recorrimo donde se solicita al contratista mejorar la instalación de acero ubicando muestreos al final del refuerzo así:



Isen. Bastones de varilla.

Se suspende la actividad de concreto debido a que no cuenta con diseño de

mezcla, ni certificaciones de calidad de los materiales comprados, así mismo se solicita la realización de cilindros y ensayos previos.

Se realiza Comité de Obra donde se informa a la Entidad y Supervisión del Estado actual de la obra y el faltante documental respecto del informe previo de obra.


[Signature]
Presidente obra

Supervisión

[Signature]
Procuraduría de Recursos
miércoles 20/10


DEFINICIÓN DE METAS DE ORGANIZACIÓN EN LA OBRA CENTRAL

- 1) CORTINA ENROLLABLE. - LÁMINA LINA EN CUCAR
- PILOTO. Y PARTE CENTRAL MICROPEZTOR Y APERTURAS LÍMINAS LINA



MEATAS

2. TAPA INSPECCION EN ACERO H2
 CONTRAMURO $3" \times 3/16$
~~CONTRAMURO~~ $4" \times 1/4"$ — NUEVO APV.




VARELA $1/2"$ EN CUADRICULA CADA 15×15

CONTRAMURO $3" \times 3/16"$ ANCHO

MURO $4" \times 1/4"$ PLATINA

CONCRETO 3.000 PSI

3. REJILLA CEMENTO



PLATINA $5 \times 5 \text{ cm}$
 DE $1/4"$

TORNILLO
 EXPANSIVO $2 1/2"$


ACERO EN ANCHO DE $2" \times 1/4"$

VARELA C/2 CUADRICULA ACERO $5/8"$

Se realiza esquema de detalle de tapas de inspección y rejilla de carcasa y cortina enrollable definiendo sistema de instalación. Se toman medidas y niveles de piso con el fin de presentar propuesta topográfica por parte del Contratista. Ya que se encuentran desniveles entre las zonas exteriores y cocinas así como se evidencia el replanteo de escaleras y zona de comedor y parte central. Continúa Armado de Aceros para Viguetas y Columnetas y Anclajes epoxicos
Clima: nublado sin lluvias.

personal obra: Director, Residente Técnico Res. Administrativo y SST. Maestro Ayudantes 5.

personal interventor: Residente Técnico, Residente Administrativo y SST.


Residente obra

Vaga 6.
Residente Interventor.

28 Agosto 2019. jueves.

Clima: nublado

personal obra: Director, Residente Técnico, Residente Administrativo, profesional SST, Maestro 1, Ayudantes 5.

personal interventor: Residente Técnico, profesional SST, Director, Residente Administrativo.

Continúa la toma de niveles, Se recibe material para pintura y Anonimios. Se realiza Comité interno, con el fin de finalizar la entrega de documentación para Trámites de NP y firma Mayor y menores Cantones de obra. El Contratista informa sobre los desniveles presentados y propone manejar una muestra sobre los

o cercana a los puntos de desagüe y crear pendientes al interior y exterior de la zona de comedor. en algunos puntos las instalaciones eléctricas o sanitarias no permiten el alisado para nivelación de bcn. por lo que se recomienda realizar placa de contrapiso de 10cm en concreto ya que es un ítem contractual para evitar tropiezos o cambios de desnivel no viables.

Se realizan Correcciones a las APU que serán incluidos para el tramite de NP los cuales el contratista se compromete a entregar mañana. Adicionalmente se Solicito Complementar las HU de los up cumpliendo con los requisitos del pliego. y la entrega del plan de calaro. Se informa y solicita las Certificaciones de trabajo en alturas y certificación de Andamios ya que se va a dar inicio a labores de pintura.

Contratista

Supervisión

Interventoría

AGO. 30 / 2019.


Reunión preliminar de instalación de plataformas metálicas AREA DE COMEDOR.

con la presencia de funcionarios del IPES y e interventoría, apertura de contrato y cancelación.

se repasan los planos preliminares para la instalación de la plataforma

ING.	HON. PRADOS.	IPES	IPV
ARQ.	MONTEALBA.	PRON	IDPC.
ARQ.	DAHO VILANZAR	IPES	AR.
ARQ.	DIAZA MUÑOZ		Camilo.
ARQ.	OSOR VILANZAR	UVH.	RMS

mta



1. FONDO DE PLATAPUZZA DE $1.65 \times 1.65 \times 0.50$ DE PROPORCION
2. NECESIDAD DE DRENAJE DEL FONDO
3. INTERFERENCIA DE TUBERIA ELCTRICA SE (PROGNOZA VENTILACION HERRAJ PROXIMA) x COMPENSAR
4. INTERFERENCIA DE CABLEADO CON 2.00pu. FONDO.

OTROS TEMAS TÉCNICOS

1. SE PROPONE PERMISO DE TRABAJO DE CARPINTEROS METALICOS PARA REPARAR:
- A. PUERTAS EXTERIORES PARA FRIGORIFEROS Y CAMPEROS
 - B. ESTETICA PARA OCULTAR INSTALACIONES TECNICAS: HORNOS EXTERIORES MECANICOS, PERFORADORAS, ENROLLADORAS, CANTINERAS DE GAS

2. SE ADICIONA POR PARTE DEL IDPC CONTEMPORANEAS Y MODERNAS EN CAMPEROS Y FRIGORIFEROS INTERIORES Y EXTERIORES QUE CUMPLAN NORMA TECNICA (SE TRATA EN COMITE MAZTEC 2.00PM)

3. SE DEBE CONSTRUIR CUCINAS EN CONTACTO DENTRO DE COCINAS.
- ENTON EXISTEN CONTACTOS QUE POR TIEMPO IMPERFECCION CON TUBERIAS METALICAS; ESTAS SE DEBE HACER MEJORAR.


4. APAROS DE MONTAJE METALICOS


SE CONSULTO CON EL INGENIERO ANTONIO FERRER IDPC - VIA TELEFONICA; SE AUTORIZA ALCARZAR LAS MONTAJES A LAS PLANTAS METALICAS DEL DEPARTAMENTO INDUSTRIAL DEL EMPLEADO. SE CONSULTO CON EL INGENIERO SI SE PUEDE TAMBIEN ALCARZAR A LA CONSTRUCCION EXTERIOR DE LOS TUBOS DE DIBUJO N° 5.


CON LO ANTERIOR SE PUEDE QUE PUERAN EXISTIR CONSTRUCCIONES DE LAS TUBERIAS AL INTERIOR DE LOS MONTAJES.

Clima: nublado en horas de la tarde
 personal obra: Director, Residente técnico
 Residente Admin SST Maestro Ayudantes 4
 personal interventoría Residente técnico
 Residente Admin, SST.

las Actividades realizadas son inicio
 de pintura acrílica tipo 1 a 1 capa
 en instalación y montaje de Andamios
 multifuncionales. CERTIFICADOS el contra-
 lista debe entregar certificaciones
 de Andamios y material llegado a
 obra. se da inicio al costado sur
 con pintura sobre muro primera capa.
 entre los ejes P y 2 Sobre el eje 10.


 Contrata SST


 Supervision


 Interventoría

Sábado 31 Agosto 2019.

Clima: nublado

personal: Residente Administrativo, SST.
 Maestro Ayudantes 3

personal interventoría: Residente técnico SST.

Continua Actividad de pintura en Vitró
 acrílica para mampostería con pared
 en zona interna de plaza central

lunes 2 de septiembre 2019

Clima: soleado

personal obra: Director, Residente técnico
 Residente Administrativo SST Maestro
 Ayudantes

personal interventoría: Residente técnico
 SST.

El Contratista Continua con la instalación
 de Vitró acrílico a 1 capa con un
 Rendimiento bastante lento, se puede
 visita del IDPC con el fin de presentar

Las últimas Correcciones a (Item) no previstos para presentar mañana a Comité técnico.

Se preparan memorias y acta de corte en conjunto entre Interventoría y Contratista Así como memorias de Actividades Realizadas a la fecha.

Contratista

Interventoría

Martes 3/09/2019

Clima: Soleado


personal obra: Director Residente Técnico
Residente Administrativo SST Maestro
Ayudantes

personal Interventoría: Director Residente
Técnico Residente Administrativo SST.

Comité electivo en Conjunto de IPEI
Contratista e Interventoría:

Define los siguientes puntos:

1. Plataforma deposito de BARRAS:



se realizara visita con fabricante para definir especificacion de plataforma


lo anterior es con el fin de trasladar el tubo de los electricos existente que obstruye el fuso de la plataforma.

Yanna Hueroz B.


Daniel
Arquitecto RES.

Se Realiza Comité Técnico en horas de la mañana entre Contratista Interventora (DPC, IPE) donde se relacionan los Avances del Contrato en temas Administrativos, legales, técnicos y generales.

Continúa Con Aplicación de primera capa de pintura Vinilo acrílica. Sobre muros internos de nave Central.


Roberto Obra

Supervisión


Interventora

Miércoles 4/09/2019

Clima: Soleado


personal obra: Director Responsable técnico, Responsable Administrativo, SST, Maestro Ayudantes 4


Se recibe Visita por parte de Omega Soluciones Para verificar Abastecimiento de Agua, en tanques y suministro en zonas para bodega y plaza. Enviados por la supervisión y funcionarios de IDARTES.

Se recibe Visita de inspección del Aueducto para revisión de Cajas también solicitado por la Supervisión

Continúa Aplicación de pintura Vinilo Acrílico al interior de plaza Central en primera Capa.

Se Realiza Reunión de trabajo entre Contratista e Interventora con el fin de identificar y determinar los ítems no previstos para la ejecución del Contrato. Con Base en solicitado por la fábrica para el excénario No. 1 y presentar Solicitudes de Adición al Contrato de obra N° 426/19.


Roberto Obra


Responsable interventora

Jueves 5 septiembre 2019.

Clima: Soleado

personal Obra: Director Residente tecnico
Residente administrativo SST Maestro
Ayudantes

Personal interventoria - Residente tecnico
SST.

Continua Actividades de Aplicacion JRA
Capa Vitrificado Acabado en nave Central
Se realiza en conjunto entre interventoria
y Contratista en campo la Revision
y concentracion de niveles de piso
de nave Central, zonas exteriores
Replanteo de escaleras y zonas
de Cocinas. Asi:


① Control de niveles:

- Las zonas en plano indicadas con nomenclatura A seran planas.
- Se referencia un nivel 0,0 ubicado en el Acceso occidental de la nave central.
- Existen 2 puntos criticos para la instalacion de piso en calles o circulaciones de +2,5cm ubicado en el Acceso oriental y en las plataformas (poyos) de +10,5 en el modulo del 9º Pto. Por lo anterior se establece en circulaciones el nivel de acabado de +6,1
- en zonas de Acceso a la nave central se maneja pendiente del 1% para el exterior. indicadas en plano como zona B.
- En zona de cargado norte-sur en nave Central se maneja pendiente hacia el cargado del 1% elevando el acabado a +7,1
- en zonas de Cocinas se retirara el material hasta Borde de cajas exteriores para realizar paup de ingreso
- Se realiza nivelacion de 6cm al interior dejando pendiente hacia sifones existentes

- para juntas se manejaran de 2,5 a 3mm de dilatacion.


(2) criterios de instalacion de Piso.

- se privilegia acceso principal instalando desde el eje oriente - occidente de la plaza. Haciendo escuadra hacia la rejilla de cobcamos.
- Se debe realizar pañete de relleno para complementar Bordo para plataformas con el fin de permitir la instalacion de Baldosa a 90° al interior de la plaza y manejar paños cuadrados o rectos.
- la cenefa sera la que contemple los recortes y se manejaran recortes de $1\frac{1}{2}$ a $2\frac{1}{2}$ piezas.
- Se Buscara alinear las cajas de inspeccion y rejillas a 70° para Armonia y Uniformidad en pisos.
- Se manejaran segun recomendacion de esp. Estructural juntas de dilatacion entre circulaciones y plataformas (foyes) donde se ubica la media cana. Estas juntas iran en Sika Rod y Sika pavement 401.
- Por lo anterior se replantean las escaleras con un peldaño o escalon adicional y contra-Abuelas de 15cm.



Gerardo Obra

Director obra.



Gerardo Obra

Viernes 6 Septiembre 2019

Clima: Soleado

personal obra: Director, Residente tecnico, As. Administrativo, Prog. instalacion, SST Maestro Ayudante 3.

personal interventoria: Residente tecnico SST

Continua la activision de quimba viarlo
Acabada practica en zona de oficina)
Aplicacion de pinturas, a Contratista de

Programa para pedido de material
para Abitaco de piso y nivelaciones
Administrativamente Continuar en elbo
macion de Corte de obra No 1. el
anal prexto observaciones y se encuentra
en subsanacion.

[Signature]
Residente Obra

[Signature]
Residente Laboratorio

Sábado 11 de septiembre 2017

Clima: Soleado

personal obra: Director Personal tecnico Personal
Administrativo SST Maestro Apoyantes q

personal interventoria: Residente tecnico SST

Continua Activando se Piedra Vinilo Acilica

plancha en zona Administrativa a 1 capa.

Se tiene reunion con el proveedor de equipos de cocina
y el ing. diseñador de red de gas para definir para-
metros.

Se generan 2 tipos de cocina

Tipologia 1 Modulos 36, 37, 38 Costado sur tiene 2
puntos uno para alimentar plancha parrilla estufa
para 240 000 vu, punto 2 para alimentar la fiedora
por flauta 70 000 vu son 2 140 000 vu para un total 380 000 vu


Tipologia 2 Modulo 39, 40, 41, 42, 43 Ubicados costado norte.
total consumo 240 000 plancha y parrilla estufa.

El criterio de acometido es el siguiente. para cocinas.

① Se coloca valvula o registro llega en tuberia de 1" hasta
un regulador que se coloca en la parte de atras del equipo
llegando en punto de 3/4", luego se conecta a una
manguera flexible.

② Altura del registro y tuberia de 75 de piso terminado
y sera protegido en los tramos externos con una omega
galvanizada de calibre 20. valvula

③ Costado sur



Detras del mueble .22. fiedora y despues 1.15

centro de fridora para un total de 137 de cje fridora.
Costado norte.

valvula a 1.40, un punto de las mueble salida a 35.
de pared. h= 75 piso terminado.

Se habla del tema de extraccion mecanica.

El ing. Guzman Casallas solicita la ficha tecnica
de los equipos, consumo uv, presion minima de trabajo
en milibares.

Accyco S.A.S con presencia de Alexandria Holina infor-
ma hacer entrega el dia lunes 9. Sep. 2019. este sera
entregado a interdentaria.

de igual manera se informa que en costado sur
cocina central no cuenta con punto hidraulico en
su ubicacion ni punto de desagüe en pared, como
tambien, el faltante de carcamos costado norte.

[Signature]

[Signature]

lunes 9 sept. 2019

Obra: Gobierno Liria Juan - Huan

personal obra: Director Residente tecnico Residente
Administrativo, SST, Maestro Ayudantes

Personal interdentaria residente tecnico SST Residente
Administrativo Duenos

Continua instalacion de pintura vinilo acrilica
plastica, Costado norte mueteta a muros
existentes para alargar muro divisorio,
inicio arreglo de carcamos evidenciando que
quedaban de nuevo longitudo por interferencia
de tuberias electricas. Se realiza replanteo
de pisos para pared de material programado
para dentro de 8 dias (prox lunes).

La interdentaria solicita la entrega de Diseño
de Mezcla antes de inicio de actividad.

Se solicita el uso de estinga de posiciona-
miento para trabajo en Altas con el fin
de evitar accidentes.

[Signature]

Martes 10 Septiembre 2019

Clima: Soleado

personal obra: Director Residente tecnico,
Residente Administrativo, SST Maestro
Ayudantes 9

Continua activismo de imprimacion y vinilo acrílico
plástico en nave Central y zona administrativa

Se realiza muestra de pintura interior para
aprobación de color el cual se determina un
cambio por Blanco aluminoso.

Se realiza comite tecnico donde se establece
para ventaneria utilizar una Alfaja o moldura
para borde de marco.

para lavandero se cambia la explicación o perfil
de la tapa ya que utilizar el mismo
perfil eleva un tropezón entre marco
y tapa con el fin de dejarlo más nivel de piso

Se expone la vista sobre el Alcantaral
de los módulos los cuales serán aclarados
para el día de mañana. Se recibe diseño de
moldura y se realiza Compromiso de Muros.

Res. obra:

Supervisión

Residente Administrativo

Miércoles 11 Septiembre 2019

Clima: Soleado

personal obra: Director Residente tecnico
Residente Admin, SST Maestro Ayudantes 4

Continua la imprimacion a la Capa en
vinilo para zona de Cocinas y zona
Administrativa. Se realiza armado de
Acero de reforzos en muros divisorios
costado norte de la plaza.

Se solicita al Contratista el informe mensual
Subsanado y el Corte de obra. La interventoría
realiza informes y Cortes ante el IDPC
en horas de la tarde para Revisión.

Se recibe visita por la Supervisión

Con el fin de Acabar Cerramientos y Vallas para el día Sábado por inauguración de Catedral Santa Fe.

[Signature]
Residente Interventor

Res
in

Residente Obra

12 Septiembre 2019

Cierra lluvia a 9am a 9:30am

Personal: Director obra Residente tecnico Res.

Admon SST, Maestro Ayudantes 4

personal interventor: Res tecnico Res Admon SST

Continua imprimacion de pintura vinilo a 1

Capa en Zona de Cocinas y Administrativa

Se realiza organizacion para fundida de

pisos programada para el día Lunes

Se cubren Vallas para organizacion de

cerramientos por inauguración de Catedral Santa

Fe. Se realiza mediciones de cantoneros

de obra para pintura entre Contratista e

Interventor.

Inicia pintura imprimacion en vinilo en zona

de Barras

Se realiza arreglo de tubería hidráulica en

nave central ya que fue rota por uno de los

trabajadores al mover uno de los Andamios.

Res obra

Res interventor

13 Septiembre 2019

Cierra Solado

Personal obra: Res tecnico, Res Admon, SST

Maestro Ayudante, 4

personal interventor: Res tecnico Res Admon

SST

Continua imprimacion pintura Vinilo en zona

Administrativa, Zona de Cocinas, Zona

de Barras

Se recibe Orden de Merca para programar
alistado de pisos el lunes 16 sep 2019.
iniciando con las Areas de Cocinas y
Nave central con $18,89 \text{ m}^2$

se realiza con Cortadora de concreto
Apertura de Carcamos en cocina
costado norte

Colocación de plomo y Albric en
muros divisorios de nave central.

instalación de Señalización de obra
Mediciones por Interventoria y Contabilista
para Contratos de obra en pintura.

Se reciben 15 lallas para inauguración
de Galería Santa Fe el sábado 14 sep 19

Se mejora Cerramiento Costado Sur

Res. Obra.

Res. Interventoria

14 Septiembre 2019

personal obra: Director Residente Técnico, Res. Armon
SST Maestro 4 Ayudantes

personal Interventoria: Director, Residente Técnico,
Res. Armon SST

Continua pintura en Visito acrílica para
Imprimación. Se recibe material para concreto
como Refuerzo y mallas electrosoldada para
Alistado de pisos. Se realiza jornada de Aseo,
instalación de lallas y se recibe visita del
Alcalde y Ministra de Cultura en compañía
de funcionarios de las entidades IDPC
IDART-EB. la visita culmina hasta las 2 pm.

Res. Obra.

Res. Interventoria

16 Septiembre 2019

personal obra: Res. Técnico Res. Armon, SST
Maestro Ayudantes

personal Interventoria: Res. Técnico SST.

Clima Soleado, lluvias de 2pm a 3pm.

Continua imprimacion en Zona administrativa
Corte para construccion de carcamos en
Cocinas. Cortado norte. estos carcamos no se
toman contemplados por lo que se realiza
Apertura de Carcamo y conexion de desagües
a tuberia existente.

Se da inicio a toma de niveles de piso
para replanteo y corroborar Alistado,
instalacion de Malla electrosoldada y
ubicacion de tapas para cajas de inspeccion
Asi como ubicacion y niveles para carcamos
en zona de Cocinas

Bo Obra.

Res. Interventoria.

Martes 17 de sep 2019

Clima soleado en la mañana - nublado en la tarde.

personal: Director obra, Res. tecnico, Res. Admin.

SST, Director industrial Maestro Ayudantes y

personal interventoria: Res. tecnico, SST, Director
interventoria, Res. Admin.

Continua la instalacion de Malla con puntos
de Anclaje para sujetar la malla y quede
embetida en el concreto de Alistado.

Asi como el replanteo de niveles para Marcos de
tapas de cajas de inspeccion y Carcamos

Se define pintura con muestra presentada

por el contratista en nive central se establece
pintura de 4 partes de blancos x 1 (una) de Almenora
en vidrios de puertas de Madera se establece
en cereife vidrios de 513 y en ventaneria
una alfalfa de 4" y un Angulo de 1".

El IDG solicita que el contratista Realice
varquilla para registros de Aueducto

En cuanto al Salon multiple se define
en muros Revestimiento de piedra la Alhija
de 1.20 acabado en tela al interior de Muros

q de 1.20 Hasta ciclo caso acabado de
madera perforada y laminada sobre
pañol de muros. Vigas y columnas
pintadas

por obra

superficie

por Interventoría.

Miércoles 18 sep 2019.


Clima: nublado

personal obra: Pls técnico Pls. de obra, SST
Maestro Ayudantes 9
personal interventoría: Pls técnico, SST

Continua instalación de Malla electrosoldada
replanteo de niveles para alisado de pisos
Tapas para cajas de inspección y carcamos
se tenía programado vaciado de
concretos, pero fue cancelado por el
Contratista de obra ya que a la
fecha no se cuenta con aprobación
de PMT y Femex no cuenta con
servicio a las 7am para este día.
Se REANUDA vaciado de concreto para las
1:30pm con el fin de avanzar en la
ejecución de obra, se prepara el personal
se amuebla la superficie, se instala la
tubería de la malla y se toman niveles
de piso previo a la llegada del material
Llega material a las 4:20 para iniciar
vaciado de concreto con $14 m^3$ inicialmente
para nave central y cocinas Costado norte
se recibe ajuste de concreto a las 8pm
para continuar con la actividad la cual
no presenta inconvenientes y fue instalado
correctamente $3 m^3$ para cocina Costado
norte, dejando alisado en nave central
cocinas sur y cocinas norte
Se realiza limpieza de Area retención

Limpieza de Herramientas y Finaliza la
Actividad a las 10:30 pm

Res. Obra.


Res. Interventoria

Jueves 19 Sep 2019

Clima: lluvias de 12 a 1 pm y 3 a 5 pm.

Personal obra: Res tecnico Director Res Asesor
SST Maestro Ayudantes 9

Personal Interventoria: Res tecnico SST
Se da inicio a puente de Muros divisorios
en nave Central,


Se realizan ajustes a tapas de inspeccion
para realizar su correcta instalacion

Se realiza clasificacion de Basuras para
definir su Retiro.

Se Recibe Material de Balcón Hidraulico
y es almacenado en Bodega.

Se realiza limpieza de Salon Multiple
para Adecuacion y anclaje de Malla
electrosoldada y Alistado de piso
programado para el 21 de sept 2019

Res. Obra.


Res. Interventoria

Viernes 20 Sep 2019

Clima: lluvias de 9:30 am a 12 pm y de 1 pm a 2 pm.

Personal obra: Director, Representante de tecnico,
Representante Administrativo SST, Operador maquina/
Maestro operarios 9

Personal (obra) Interventoria: Representante tecnico
Representante Asesor SST

Continua puente de Muros divisorios en
nave Central, Construcción de tapas y
Marcos de cajas de inspeccion, instalacion
de Malla electrosoldada para zona
Administrativa y Salon Multiple con

El fin de legalizar y programar vaciado de concretos para mañana. Se realizó visita a taller para controlar inicio de construcción de módulos el cual no fue posible por no llegada de material.

En campo entre Interventoria y Contratista se Definio para Salon multiple la base de perzola en Concreto de 20×40 con doble refuerzo a una distancia de accesos laterales a 1.30 para entrada de minisatinos. y tambien se Definio en muros de Depositos de Auto multiple realizar Vigas de Confinamiento cada 1.75 mt. h. Con Viga ~~area~~ de Puente Adicionalmente se Definio en visita de IDPC e IPES los Colores de pintura electrostatica asi:

- Amarillo Real 1003 puertas Abonon vestier y servicios generales
- Gris plata liso: Puertas enrollables, estructura 7x7 modulos de ventana y puerta salon multiple
- Negro mate micro: Anchos de modulos, Anchos cocina, jaula de residuos, puertas de depositos, cuarto tecnico, Pasarelas, Division Malla expandida y Cielo raso.
- Acero natural inoxidable: muebles de modulos de venta

21. 09. 2015

SE SOLICITA A LA INTERVENTORIA CORPORAL CON LA ENTIDAD LA EFECUCION DE Limpieza DE LOS PANDOS DE LANTILLO NOSE FACILITACION DE VOLUMENES DE ADMINISTRACION Y SALON MULTIPLE PAZO QUE SE PUEDAN HACER LA PINTURA DE ESTOS FACILITACION O PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE; DE

OTRA MAQUINA AFECTA LA PROGRAMACION DE OBRAS DEL CONDOMINIO.

TRABAJO A TRAZAR EN CONJUNTO DE OBRAS DEL PROXIMO MES DEL 24 / SEPT. 19.

Clima: Soleado

personal en obra: Director Res. tecnico Res. Aduan, SST, Diseñador Maestro Ayudantes 9

personal interentorno: Res. tecnico Res. Aduan SST.

Se Continúa Continúa con Abisfado de pisos en Cocina norte y zona Administrativa con 14 m² Se finaliza la actividad realizando Aseo de Areas utilizadas para Vaciado Se solicita al contratista para cumplimiento y Aprobacion de Part realizar las correcciones, observaciones y solicitud de movilidad asfáltica en cuanto al cerramiento Costado norte con el fin de despejar zona de anclajes. Se realiza construcción de marcos para ~~carcamas~~ ~~carcamas~~

Res obra

Res interentorno

23 sept 2019

Clima:

personal obra: Director, Res. tecnico Res. Aduan SST, Diseñador, Maestro operarios 9

personal interentorno: Director Res. tecnico Res. Aduan SST.

Continúa pante supermetallizando en muros divisorios, construcción de Marcos para cajas de inspección, y carcamas, Columnetas y viguetas de confinamiento para Atrios Divisorios en nave Central. Se espera la realización de conexión de cerramiento en Costado norte para aprobación de Part por parte de movilidad Distrital.

Res obra

Res interentorno

227

- 24 de Septiembre de 2019. en conversacion con la canti-
dad los lavatriperos que estan dibujados en la cocinas
fueron un esquema inicial que no se contrato en
ningun proceso ni dilidpc y ni ipcs por tal
motivo las cocinas no llevan lavatriperos.

Recibido:
Donilo Villamizar.

obra
interesentaria.

el septiembre 2019

Clima: nublado. Hora 12:10 a 2pm y 3 a 5 pm.

personal obra: Director, Res tecnico, Res Admin, SST
Maestro, Diseñador, Operarios 9.

personal interesentaria: Res tecnico, Director, Res
Admin, SST.

Se realiza comite tecnico, Administrativo entre
todas las partes (Contratista interesentaria, IPES, APPE)
se definen temas para la continuidad y ejecución
del Contrato.

Las Actividades Realizadas en este día son:
Pintura Escalite en Nave Central, Parate
de muros divisorios en Zona de Módulos,
Construcción de Carcamos y Cajas de Inspección
Se Realiza Visita con especialista Estructural
de la firma Contratista y en recorrido de
obra se aborda el tema de la junta entre
el muro de Contención asociado por una placa
de sea y placa de Contrapiso, la cual no se refleja
en la sobreplaca existente.

Existe una estructura en dicha Sobreplaca la cual
no sigue la trayectoria del muro de Contención
debido a que la junta no se hizo durante la
la Construcción. Encontrado este Antecedente y con
la finalidad de evitar futuros agrietamientos
de la placa por deformaciones del Suelo o Relleno
que contiene el muro se proponen mediante
comunicado escrito una solución de junta que
permita acomodar desplazamientos y prevenir
Daños en el acabado de piso.

nas

Adicionalmente Se dio inicio a Correccion de
Cerramiento segun solicitud de Municipalidad Distrital
para Aprobacion de P.M.T.

Res obra

Res. interventoria

OBS.

25 Septiembre 2019

Clima: clima sin lluvias.

personal obra: Res tecnico, Director, Res Abazon,
SST, Diseñador, Maestro, Operarios 9

personal interventoria: Res tecnico SST.

Continua Correccion de Cerramiento y finaliza
este dia, Continua pintura con esmalte
en nave central y panele impermeabilizado
con en nave central para muros divisorios,
Continua Construcción de Cercados y
Tapas para cajas de inspeccion con Aplicación
de Anticorrosivo, Se realiza toma de niveles
y replanteo para la instalacion de Baldosin
Hidroico con el fin de realizar paneles de
mosaicos completos.

Res obra

Res. interventoria

26 Septiembre 2019

Clima: Solrado

personal obra: Director, Res tecnico, Res Abazon,
SST, Diseñador, Maestro, Operarios 9

personal obra: Res tecnico


Continua actividades de Construcción de Tapas
para Cercados y Cajas de inspeccion para
zonas de Cocinas.

Se realiza Vaciado de Concretos Para
Alisado de pisos en zona de Cocinas, zona
Administrativa, y Sótano de Baños

Se realiza completamiento de plataformas en
nave central y remate de muros divisorios
de muros

Continua pintura en esmalte profercion
(1/3 1.500ml 3 Blanco) para muros
de Nave Central.

Res obra.


Res interventoria

27 Septiembre 2019

Obra: reblado

Personal Obra: Res tecnico, Res Armon, SST
MAestro, Ayudantes 9.

Personal Interventoria: Res tecnico

Continua pintura en esmalte en Nave Central
Continua Complemento a plafonaras de modulos
en nave central para dejar a plomo para
instalacion de Acabado de piso.

Continua Armado de muros, divisiones y aleros
con panele de los asnos.

Se realiza Recorrido entre Contratista e
interventoria y se presenta los siguientes:

1. Se presenta humedad en muros del fondo
de modulos por nivel generico alto. La
interventoria solicita Retirar panele y Acceso
con panele impermeabilizado y crear muro
de limpieza.

2. Cambios presentados en los modulos en
cuanto a instalaciones electricas y sanitarias

Modulo 8 = Correr interruptor a pared lateral
instalar toma adicional
Subir toma GFI y trasladar.

Modulo 9 = Correr Interruptor, Correr toma
punto adicional, Subir a 1.30m.

Modulo 10 = Correr instalaciones sanitarias a
nueva zona de lavado Comunal
Correr interruptor a 1.30m. en pared lateral
Subir toma GFI, instalar toma nueva

Modulo 11 = Subir tomas a 1.30m, mover toma nueva
Correr toma GFI a 1.30m
Correr tuberia Sanitaria (espejo).

Modulo 12 $\Rightarrow$ Subir toma GFCI, Subir toma, mover
toma de nevera, subir interruptor todo a 1.30m

Modulo 13 $\Rightarrow$ Subir toma GFCI, Subir tomas
trasladar interruptor y Subir todo a 1.30m

Modulo 14 $\Rightarrow$ Realizar espejo y Subir puntos a 1.30m
Cambiar toma a nevera.

Modulo 15 $\Rightarrow$ Subir toma GFCI y toma y toma Adicional
todo a 1.30m

Modulo 16 $\Rightarrow$ instalar toma GFCI Subir puntos y
tomas a 1.30mt

Modulo 17 $\Rightarrow$ Subir tomas, instalar toma Adicional/
todo a 1.30mt.

Modulo 34 $\Rightarrow$ Subir tomas a 1.30mt

Modulo 35 $\Rightarrow$ Subir tomas a 1.30mt

Modulo 18 $\Rightarrow$ Subir tomas a 1.30 mt.

Modulo 19 $\Rightarrow$ lavabo comunal Construye punto,
Acusticos y Sanitarios y tomas a 1.30mt

Modulo 20 $\Rightarrow$ Subir tomas a 1.30mt

Modulo 22 $\Rightarrow$ Subir tomas a 1.30mt

Modulo 23 $\Rightarrow$ Subir tomas a 1.30mt.

Modulo 21 $\Rightarrow$ Eliminar todo el sistema Hidrosanitario
Ubicar interruptor, toma Adicional y tablero
Subir tomas a 1.30mt.

Des obra

Des interventoria

28 sept. 2019

clima: poblado

personal en obra: Director, Responsable Obra, Res.

Administrativo, SST, Diseñador Maestro operarios y.

personal interventoria: Director Residente Técnico,

Res. Admin, SST.

Continua pintura en esmalte Alquidico para muros
de de A-ave Central, Asi mismo Continua la
Construccion de Carcamos y cajas de inspeccion
para zona de cocinas y A-ave Central

Se realiza fumigación de Alishado de pisos
en zonas de Cocinas y zona Administrativa
(Sala de lectura, Deposito, oficina)

continúa Remate para muros divisorios en nave Central y complemento a plataformas para llegar a pleno y instalación de las mismas.

Res obra

Res Interventoría

30 Septiembre 2019

Clima: Soleado

Personal obra: Director, Res técnico, Res Admin
Res Diseñador, SST Maestro Ayudantes y
personal interventoría: Director Res técnico Res Admin SST.

Continúa putete impermeabilizado de muros divisorios en nave Central

Remate de muros divisorios isla de frutillas
Continúa construcción de tapas (marcos y contramarcos) para cajas de inspección y Circunvalos

Continúa pintura en esmalte en nave Central

Adecuación traslado zona de lavado comunal
realización de puntos hidráulicos y sanitarios

Se realiza inspección en obra de solicitud por parte del Acueducto para ubicación de cajas de Aforo y tramos de grasas

Se acuerda entre las partes realizar 3 cajas de inspección y 2 cajas de Aforo y la conexión de las mismas a las ya existentes en zona de exteriores plazaletas sur y norte. Se espera mañana en Comité informar a la Entidad.

Se continúa trabajando sobre el modificador No. 2 Adición y prórroga para presentar a la Entidad para su evaluación

Res obra.

Res Interventoría

Octubre 1/2019

Se realiza visita por parte de los Especialistas Hidráulicos del Consorcio UVM y de la Interventoría, quienes encuentran lo siguiente:

1. Se observa que en algunos puntos de la red sanitaria se tienen instalados codos en lugar de sifones, lo que puede generar problemas de olores durante la operación de la Plaza.

2. Las cargas identificadas en plano record como TPG2 y TPG3 no operan como trampas de grasas, sino por el contrario generan retención de sólidos y de aguas residuales.


Se observa también que su ubicación dentro del recinto de la Plaza, genera problemas para su mantenimiento y posible contaminación de los productos o alimentos manipulados en la Plaza.

3. Las cargas identificadas como TPG1, TPG4 y TPG5 en el plano record, son realmente cargas de paso y no trampas de grasa.

4. Las obras construidas consideran tratamiento para grasas únicamente en los lavaplatos de las cocinas, dejando por fuera otras actividades o usos que también generan grasas. Esto puede conducir a no alcanzar los requerimientos mínimos exigidos por la Autoridad Ambiental para los vertimientos.

Por lo tanto Interventoría solicita al Consorcio que presente una propuesta para la optimización de estas redes, la cual deberá ser avalada por la Entidad.

La Interventoría también recomienda que la Entidad requiera al Contratista de las etapas anteriores para verificación de las condiciones de instalación de los sifones.


Juan Andrés Galarza G.
Especialista Consorcio UVM


Edisson Muñoz
Especialista Interventoría R.G.

1 Octubre 2019

Clima: Soleado

personal obra: Director, Res tecnico, Res
Anuon, Diseñador, SST Maestro Ayudantes y
personal interentaria: Director Res tecnico
Res Anuon, SST

Se realiza comite donde se exponen temas
tecnicos sobre las Recomendaciones de
especialistas Higroamitarios, se informa
sobre el Avance respecto de Modificatorio
No. 2 (Adicion y proteja)


Se recomienda a la patrona la inclusion
de una trampa de grasas en ductos de
extraccion de cocina con el fin de mitigar
mantenimientos al equipos de flange
de extraccion y su durabilidad extendida
para beneficio del proyecto. A lo
Anterior la patrona (Res Rectora) la
Recomendacion y se establece Continuar
como se encuentra en la especificación
y Detalles Contractuales.

Continua pintura en esmalte para
muros en nave Central


Continua Carpinteria y construccion
de Marcos y tapas de inspeccion y
Carramos

Continua Almacenamiento de zona de traslado
de lavado comunal construccion de puntos
hidraulicos y sanitarios

Se recomienda al contratista erigir una
las Humedades presentadas en muros de
Nave Central al costado de las escaleras
de acceso a cocinas realizar muro de
impermea ya que presenta Alto nivel
freatico y Cercania a terreno natural.


a cargo

Supervisión


Res interentaria

2 octubre 2019

Clima: Solado

personal obra: Res tecnico, SST, Diseñados,
Maestro Ayudantes 3.

personal interventoria: Res tecnico, Res SST.

Se realiza Brigada Con Simulacro de
evacuacion Distrital

Continua Complemento a plataformas de Modulos
para dejar a plomo y evitar corte de Baldosin
Se realizan tapas en Concreto para tapas de
inspeccion. termina Adecuacion de puntos
Hidraulicos y Sanitarios en lavabo comunal/
Instalacion de platinas para estructura metalica
modulos, induccion de juntas de dilatacion
en Nave Central y escarificacion para mejor
agarrado de pega Humeda, Continua pintura
en esmalte en nave Central, Construcion
de Caras (s) de carcamos para cocinas y
nave central

Se presento inconvenientes en galeria Santa
Fe por filtracion de agua debido al uso
de cortadora para inercir juntas, lo
anterior fue Corregido, Se limpio Areas
Socias, Goteras y Se Continuo con la
actividad Recomendando al Contratista mejor
Cuidado. Asi como Se Resolvio Realizar
un tablero independiente electrico para manejo
de equipo de Soldadura y Cortadora ya
que estas estaban saltando los tags de la
plata y no permitian el flujo constante de
electricidad para el dia de mañana se
realizara el armado del tablero por parte
del Contratista.

Se radica a la entidad IDPC la Solicitud
de Adicion y Prorroga tanto de interventoria
como para Modificacion #2

Res obra

Res interventoria

3 oct. 2019


Clima: lluvias de 7am - 11am

personal obra: Director, Res técnico, Res Administrativo, SST, Maestro, Ayudantes 9

personal interventor: Res técnico, SST
Se solicita al Contratista la entrega e implementación de plan de Contingencia de manera inmediata.

Continua Armar y Corte de Estructura para módulos, luego de Aprobado modulo piloto, Continua instalación de marcos para cajas de inspección y Carcamos, Continua Complemento a plataforma de modulo.

Se hubo visita por funcionarios de IDPC para inspección de actividades en horas de la tarde. Revisaron modulo piloto, muestra de piso y pintura. Realizaron preguntas de entrega de módulos a lo que la interventoria respondió que la nave Central esta programada entrega de módulos a finales de noviembre y la Entrega de espacios exteriores salon multiple y Administración para mediados de Diciembre de 2019.


Res Interventor


Res Obra

4 oct. 2019

Clima: soleado

personal en obra: Director, Res técnico, Res Armon, SST, Auxiliados industrial, Maestro Ayudantes 12

personal interventor: Res técnico, SST

Continua Corte, Armar de perfilera para estructura metálica para modulo.

Continua Anticorrosivos y pintura en Vinilo Acetico para imprimación de Salon multiple solo en Columnas y Vigas para luego realizar el

Revestimiento de paños internos en tela y madera perforada.

Continua instalacion de Marcos para cajas de inspeccion y Cárcanos.

Continua complemento a plataformas de módulos en nave central.

[Signature]
Res obra

[Signature]
Res interventoria

5 octubre 2019

Clima: nublado

personal obra: Director, Res tecnico, Res Administrativo, SST, Maestro, Ayudantes 12

Personal interventoria: Res tecnico Res Admon SST.

Continua instalacion Montaje, Corte de estructura para Módulos, parales, marcos para Aristas, Platinas de piso y correas de amarre.

Continua instalacion de Marcos para cajas de inspeccion y Cárcanos.

Continua instalacion de Anticorrosivo y pintura en vinilo acrilica para salon multiple.

[Signature]
Res obra

[Signature]
Res interventoria

6 Octubre 2019

Clima: Nublado

personal obra: Director, Res tecnico SST.

Maestro Ayudantes 8

personal interventoria: Res Admon.

Continua Corte, Armado y Montaje de estructura metalica para Módulos de nave central. e instalacion de piso en Baldosas Hidráulico.

[Signature]
Res obra

[Signature]
Res interventoria

7 octubre 2019

Clima: soleado

personal obra: Director, Res tecnico, Res Admon
SST, Diseñador Industrial, Maestro Ayudante 12
personal interventoria: Res tecnico, SST

Continua corte, armado y montaje de
periferia Metálica para módulos en nave
Central, Continua instalación de Marcos
para cajas de inspección, Continua instalación
de Baldosas hidráulicas, Continua aplicación
de Anticorrosivo y Vinilo acrílico para imprimación
en salón múltiple. Limpieza de zonas exteriores (plazuela)
Se recibe visita de Supervisión y Funcionarios
de Secretaría de Cultura para dar a conocer
avance y estado del proyecto
Se recibe visita de inspección de Sigma Solucio-
nes para Red de alcantarillas

Res obra: Wilson Roldán


Res interventoria

8 octubre 2019

Clima: soleado

personal obra: Director Res tecnico Res Admon, SST
Maestro, Operarios 12
personal interventoria: Director, Res tecnico Res Admon
SST

Continua instalación periferia metálica para módulos
en zona de nave central


Continua instalación de Marcos y tapas de inspección

Continua instalación de Marcos para carcamanos y rejillas

Continua pintura en Vinilo para imprimación y

Anticorrosivo en Reforzamiento estructural. Salón múltiple.

Se realiza Comité de obra donde las generalidades
son detalles técnicos respecto a muros de Contención
y administrativos respecto del atraso generado
e implementación de plan de Contingencia.


Res interventoria

Wilson Roldán
Res obra

9 oct 2019

Clima nublado

personal obra: Pes tecnico, Pes Amon, SST
Diseñador Industrial, Maestro operarios 15
Subcontratista de movimientos de tierra y
estructura metálica.

personal inventaria: Pes tecnico SST

Se inicia con labores de limpieza y aseo
de zona exterior plazuela Sur y Retiro
de material producto de excavación.

Continua estructura metálica para módulos
herméticos y no herméticos en NOUL Centro/

Continua pintura vinilo imprimación y anticorrosivo
en reforzamiento estructural en Salón Multiple.

Instalación de Marcos para carcamas y cajas de
inspección

Da inicio a Excavaciones y Retiro de material
en zona de plazuela Sur. Se solicita ensayos de material
Se realiza Revisión de Corte de obra y se
Remite Corregido a Contratista para presentación
Ante IDPC.

Se presenta Daño en línea de Alumbrado en
Contenedores exteriores de Ventas de la
Plaza, Se realiza arreglo y se eleva la
línea de luz para que no interfiera
con el paso del Bobcat y la activación
de Retiro. al final de la tarde quedo
arreglado el imprevisto.

Pes obra Wilson RLD

Pes. Inventarios

10 oct 2019

Clima: Soleado en el día - Luvia de 3 a 4.30 pm

personal obra: Pes tecnico, Pes amon, SST
Maestro Aguantes 15, Subcontratista Carpintería
metálica Subcontratista movimientos de tierra.

personal inventaria: Pes tecnico, Pes Amon, SST.

Continua Excavaciones en zona de plazaleta
Sur con profundidad de 55cm - 60cm. Aprox.
Continua pintura en esmalte para muros
impregnación y Antihumero en salones múltiples
para columnas y vigas.

Se inicia a levante de muros en salones múltiples
para depósitos.

Continua Armado, Corte y montaje de perfiles
metálica para módulos en nave central

En la excavación de plazaleta sur se encontró
placa de concreto de 10cm espesor

Se acuerda demoler según item Contrato
11.13 Demolición estructuras en concreto. Se solicita
al contratista ensayos de material

Res interventoria

Res obra. Wilson Elzo

OCT. 11. 2019

COMITÉ TÉCNICO:

NAVE CENTRAL

11 OCT 2019

Clima: nublado

personal obra: Director, Res aduan, SST, Maestro
Obreros 18, Subcontratista esta metálica y movimiento de tierra.

personal interventoria: Res técnico, SST

Continua Armado y Montaje de perfiles 70x70 para
profondos huecos y no huecos

Continua enchape de piso en nave central con
moldeado hidráulico y pega armada

Continua armado y fundido de topas de inspección
Se solicita al contratista la llegada de
material para enchape de muros en zona de
cocinas

Se solicita contar con soluciones rápidas a las
imprevisibles o averías presentados en equipo de excavación
mecánica con el fin de no suspender la actividad
y reiniciar en el menor tiempo posible.
Se solicita contar en obra con material

de pintura para fachadas y dar inicio a esta actividad con el fin de aumentar el avance en ejecución ya que es una actividad de) plan de contingencia.

Se plantea ampliar el horario laboral durante el fin de semana con el fin de rutizar y disminuir el atraso incurrido.

Se recibe material para enchape de muros al medio día. Para dar inicio en zona de cocinas. Continúa levante de muros en zona salón múltiple. Se solicita el flete de caja con el fin de realizar el reporte y seguimiento del avance en ejecución de la obra.

En obra Wilson R. R. R.

Res. Interventora

12 octubre 2019.

Clima: Soleado

personal en obra: Res. técnico, Res. Asesor, SST Maestro Operarios 15 subcontratistas esteo. Metálica y Montamientos de fierro.

personal interventora: SST, Res. técnico.

Continúa enchape de muros en zona de cocinas

Continúa Armado y montaje para estructura en Modulos Arqueológicos y no Arqueológicos

Continúa levante de muros en Mampostería y armado de acero de Refuerzo para Concreto de muros en Salón múltiple.

Continúa colocación de Baldosin cerámico en nave central

Da inicio a pintura de fachadas en Pilasola central

Continúa Armado y montaje de periferia para Mallas de irrigación Horizontal y Vertical en Modulos y nuevamente se solicita la entrega de ensayos

En obra Wilson R. R. R.

Res. Interventora

234

Domingo 13 octubre 2019

Clima: nublado

Continua instalacion de piso se extiende horario laboral con el fin de disminuir el atraso mano de obra

Continua instalacion de enchape de muros en

Cocinas zona norte

Continua armado y montaje de perfiles

50x50 para arcos en nave central

y pintura de fachada

personal obra: Maestro operarios 95

personal interventoria: Res tecnico

Res obra

Res Interventoria

Lunes 14 octubre 2019

Clima: Soleado

personal obra: Maestro operarios 95

personal interventoria: Director

Continua instalacion de piso en nave central

Continua perfilera 50x50 y 70x70 en modulo nave central

Continua pintura de fachada

Continua enchape de muros en Zona Cocina zona norte

Res obra Wilson Roldo

Res Interventoria

15 octubre 2019 Martes

Clima: Soleado

personal obra: Director, Res tecnico, Res Admon

Diseñador estructural, SST, Maestro operarios 15

personal interventoria: Res tecnico Res Admon

SST Director

Se Realiza Comité tecnico informando la implementación del plan de Contingencia y disminuye el atraso del 9.26% al 4.33%

Se da Continuidad a enchape de muros en zona de Cocinas

Continua Armado, Corte y Montaje de perfiles

70x70 y 50x50 en Módulos de nave Central
 Continúa instalación de piso Hidráulico en
 nave central

Se reciben plano de boteras existentes en Aleros
 los cuales serán presentados a IDPC

Continúa instalación de Reellenos en plazaleta
 Sur y compactación y se solicitan ensayos

Res obra Wilson Rld

Res interventoria

16 octubre 2019 miércoles

Clima: nublado

personal obra: Res tecnico, Res Admón, Diseñador
 Industrial, SST, Maestro operarios 15

personal interventoria: Res tecnico SST

Continúa enchape de muros en zona de Cocinas

Continúa Corte, Armado y Montaje de papelería

70x70 y 50x50 en módulos nave Central

Continúa instalación de pisos en nave Central de
 Baldosin Hidráulico

Continúa Compactación de Recibo B-200 en plazaleta
 Sur y se solicita ensayos de B-200

Se reciben Baños portátiles para personal de obra

Se solicita al Contratista actualización de polizas

Segun Modificatoria No. 1

Se realiza Visita a taller para verificar avance de obra
 en módulos Herméticos y No Herméticos el Subcontratista

Cuenta con mas personal el AVANCE en el día de

Hoy fue del 25% aproximado. el 26 de octubre
 entregara o terminara estructura de módulos de muebles

#8,9,12,14,15,17. Cuenta con muebles fabricados de
 Vinos mueble superior(1), estructura de (4) módulos, muebles
 Verticales (10), mesones (4), lavaplatos (10)

Res obra. Wilson

Rld

Res interventoria

17 octubre 2019

Clima Soleado
personal obra: Director, Pst tecnico, Pst
Abouon, Diseñador, Maestro operarios 15
Subcontratista Herrer y Diseños

Personal interventista. Pst tecnico, SST
Continua instalaciones de piso en baldosin
en nave Central

Se inicio a abogillado de piso en nave Central

Continua instalacion de enchufe de muros
en zona de Comedor


Se inicio a traslado de puntos electricos en
modulos de nave Central. (Por cumplimiento de norma)

Continua excavacion para red de aguas superficia
(1) en plazaleta sur y se solicitan ensayos de material

Continua armado y montaje de estructura
metalica en modulos de nave Central

Continua pintura en fachadas.

Pst obra Wilson
Elzo


Pst Interventista

18 octubre 2019

Clima Soleado, Nubias de 1 a 4:30pm.

personal obra: Pst tecnico, Pst Abouon,
Diseñador Industrial Maestro operarios 15
Subcontratista Herrer y Diseños.

Continua instalacion de piso en baldosin
en nave Central

Continua pintura en fachadas

Continua abogillado de piso en nave Central

Continua armado y montaje de estructura metalica

Continua excavacion para red de aguas
superficiales en plazaleta sur.

Continua replanteo y traslado de puntos electricos
por cumplimiento de norma

Se realizaron ensayo de juntas para soldadura
en estructura metalica en nave central (10 puntos)
evidenciando en la toma de 10 puntos

Alcatorios que esta presenta problemas en los
Cordones de soldadura, por lo que solicito
al contratista. Realizar el reemplazo de
electrodos por uno de mejor desempeño.
Replantear el proceso y condiciones de soldado
de elementos metálicos, si es necesario
cambiar al soldador, suspender el avance
hasta realizar los puntos anteriores y se corriga
las soldaduras deficientes encontradas en el
dia de Hoy.

La interventoria se encuentra revisando APV
entregados x el Contratista para modificarlos
No. 2. DA inicio a instalacion Piso Zona Deposito.
Se recibe visita de Calensa a las 10am. para
Revisión de Red alumbrado publico.

Se DA inicio a instalacion de media caña
pero no es posible por lo que las piezas
prefabricadas no cuentan con regularidad en
su dimension y el contratista solicita visita
del proveedor Alfa para disminuir el lote
entregado y acciones a tomar.

Se realiza reunion entre interventoria y
Contratista para solucionar los inconvenientes
presentados. Se recomienda entregar trabajos para vaciar concreto
Se da inicio a finada de vigetas y columnetas
en salon multiple de muros en manposteria.
El especialista de ensayos y tintas recomienda
soldadura 6011 para cordon de soldadura
en estructura para Modulos x 332.

Wilson R. L.

19 octubre 2019


Clima Soleado

personal obra: Director, Dos Tecnicos, Dos
Armonos, SST, Maestro operarios 15
Sub contratista Hierros y Acero

personal interventoria: Dos Tecnicos SST
Continua cuetage de presos en nave Central
Continua pintura en Fachadas

Continua Corte y Apuntado de perfilera
estructural para módulos 70x70, se
suspende cordones de Soldadura hasta
definir Soldadura de mejor desempeño
Continua excavacion para tuberia en
plazuela sur y se solicita entrega de enayos
continua instalacion de enchufe de
muros y pisos en shot de Barras
cuarto de inorganicos y Deposito.

Res obra. Wilson R. L. b


Res Interventoria

21 octubre 2019

clima soleado mañana + clima nublado tarde.
personal obra: Director, Res tecnico
Res Admon, SST; Director industrial
Maestro operarios 15 Subcontratista
Hierros y diseños.

personal interventoria: Res tecnico SST
Continua pintura factadas

Continua enchufe pisos Cuarto inorganicos
termina enchufe muros Cuarto inorganicos

Shot de Barras en 2 muros y Deposito

Se realizan ensayos o muestras para
cordones de soldadura con equipo Mily


para definir en Comité de mañana.
Se realiza revision de APU entregados
para modificatorio No. 2.

Se oficia al Contratista por resultado
de enayos de cilindros de concreto

por cumplimiento de norma.
Se realiza jornada aseo Baños. Admon.

Continua Corte de perfilera para
estructura de módulos.

Res obra. Wilson R. L. b


Res Interventoria

22 octubre 2019.

Clima: lluvia de 12:30pm a 3:30pm

personal obra: Director Res tecnico Rus Admon
Mañados Industrial, SST, Maestro operarios 15
Subcontratista Hierros y Orreños

Personal interventoria: Res tecnico Director
Rus Admon SST.

- Continúa enchape de pisos en Zona de Cocina y enchape de muros
- Continúa arreglo de Corpones de Soldadura con equipo MIG y Soldadura 6013
- Continúa enchape de piso en Area Central
- Se realiza Consejo de obra, segund reportando la disminucion del atraso incurrido por la firma Contratista y se recomienda la continuidad del plan con el fin de eliminarlo
- Se previsan Apos para entregar observaciones al contratista en dia de mañana.

Res obra
Wilson R. b

Supervisión

Res interventoria

23 octubre 2019

Clima: nublado lluvias de 12:30pm a 5pm.

personal obra: Res tecnico, Rus Admon, SST
Maestro operarios 15. Subcontratista Hierros
y Orreños

Personal interventoria: Res tecnico Rus Admon SST

Continúa enchape de pisos en area central
continúa enchape de pisos y muros en
Zona de Cocina

Continúa arreglo de corpones de Soldadura
en periferia de módulos

Compactacion de Relleno se solicita en Apos
por clima se aplaza el Vaciado de Concreto
y suspende Compactación.

Se recibe visita de Espectadores a recorrido

de obra en el transcurso de la mañana
 con acompañamiento de la supervisión
 IDPC. Continúa pintura en Zona Honor.
 Continúa levante de muros en mampostería
 en muros divisorios de salón múltiple.
 Se entregan las observaciones al contratista
 para subsanar APU's del modificatorio No 2.

Des obra Wilson Ribo

Des interventoria

24 octubre 2019

Clima: Soleado

personal Obra: Director, Dos técnicos, Dos Amon
 Diseñador, SST, Maestro, operarios, Subcontratista
 Hierros y Aceros.

personal Interventoria: Dos técnicos, SST.

Continúa pintura de fachadas

Continúa Corrección de cordones de soldadura
 para estructura metálica en módulos.

Continúa enchape de pisos en zona de Cocinas
 norte y enchape de muros en cocinas sur.

Se realiza levante de recebo y arreglo de
 zona para plazoleta sur debajo de muros.

Continúa levante de muros en mampostería
 en muros divisorios de salón múltiple.

Des obra Wilson Ribo

Des interventoria

25 octubre 2019

personal obra: Director Dos técnicos Dos Amon
 SST, Maestro, operarios 15, Subcontratista
 Hierros y Aceros.

personal Interventoria: Dos técnicos SST

Clima: Soleado

Continúa levante de muros divisorios en salón
 múltiple, Se reanuda no dar continuidad hasta vacíos.
 Continúa pintura de fachadas
 Continúa enchape de pisos en zona de Cocinas

Continua Casting de muros en cocina sur
 Continua Armado, Corte y montaje de Malla
 expandida para módulos
 Inicia pintura Anticorrosiva en estructura de
 módulos.

Continua Correccion de Cordones de Soldadura.
 Continua alistado y compactacion de Relleno
 para plazoleta sur.

Res obra Wilson Rldo

[Signature]
 Res interventoria

26 octubre 2019.

Clima: Soleado

personal obra: Director, Res tecnico, Res, Aduan
 Maestro, SST, operarios 15, Subcontratista
 Aceros y Drenos

personal interventoria: Res tecnico Res Aduan SST.

Se da inicio a vaciado de concreto previa
 toma de niveles y armado de malla electro-
 soldada para plazoleta sur. Se dejan zonas
 de Rampas para construccion de muro de
 Contencion y confinamiento de las mismas.

Continua Armado de perfiles para malla
 expandida en divisiones verticales de módulos
 y pintura Anticorrosiva de estructura

Res obra Wilson Rldo

[Signature]
 Res interventoria

28 oct 2019

Clima: Soleado


personal obra: Res tecnico, SST, Director
 Maestro, operarios, Subcontratista Aceros
 y Drenos

personal interventoria: Res tecnico, SST

Continua armado de perfiles de muros divisorios
 verticales en malla expandida para módulos
 Continua pante de muros divisorios en Salón
 múltiple

Continua instalacion de enchape de pisos y embogollado en zona de cocinas norte. Se ha reunido a la entidad solicitando de retro o traslado de tablero temporal en cocinas sur y estamos en espera de gestion para continuar con Actividades de enchape tanto de muros como de pisos. Se solicita Resultados de ensayos B-200. Se realiza instalacion de puerta enrollable para muestra en comite de mañana. Continua pintura en esmalte para estructura y pintura anticorrosiva.

Res obra Wilber Roldo


Res. Interventoria

29 octubre 2019

Clima soleado

Personal obra: Director Res tecnico Res Admon
SST Diseñador Maestro operarios 21, SST.
Subcontratista fierros y Diseños

Personal interventoria: Res tecnico Res Admon
SST, Director

Continua instalacion de pisos en zona de Cocina norte y embogollado asi como muros en cocinas sur y pisos.


Continua pintura Anticorrosiva en estructura metalica

Continua armado de Divisiones verticales y Horizontales de Malla expandida.

Continua panele de muros divisorios en Salon multiple.

Se realiza Comité operativo informando el atraso a la fecha del corte a la semana anterior es de 2.29% y sigue la implementacion del plan de contingencia.

Res obra Wilber Roldo


Res. Interventoria

30 octubre 2019

Clima: Soleado

personal obra: Directa, Res tecnico, Res Admon, SGT, Maestro, Operarios 21, Subcontratista Hierros y Drenos.

personal Interventoria: Res tecnico, Res Admon, SGT.
Continua instalacion de puros en zona Administrativa

Continua embogillado en zona de cocinas y Remates a salon de plazoleta central.

Hegaa a obra puertas y Piles para armado de puertas enrollables

Continua pintura Anticorrosiva y esmalte en Estructura metalica de modulos en nave Central

Se recibe material de Adoquin para plazoleta sos. Se Solicita Resultados de Tuesteo B-200
Se Recibe visita del jardin Botánico para verificar zonas verdes en la obra y su intervencion por parte de sos funcionarios.

Se Recibe visita de IPES para identificar zonas abiertas para erento de maggeracion.

Res obra Wilson Rizo

Res Interventoria

31 octubre 2019

Clima: Soleado

personal obra: Res tecnico Res Admon SGT Operarios 21, Maestro, Subcontratista Hierros y Drenos.

personal Interventoria: Res tecnico SGT.

Continua enchape de puros en zona Administrativa Remates de puros de cocina norte y salida a plazoleta central en Concreto esbozado

Continua pintura en Vinito de azules diversos de salon multiple.

Continua armado de malla expandida y puertas enrollables en modulos de nave central

excavacion para muro de contencion y
alistado base para zarpa. en plazuela
sur.

Continua pintura de Alfajias en exteriores
Continua enchape de pisos en cocina sur
Se recibe curayo de Recibo B-200 los
cuales no son optimos, si cumplen con
las especificaciones contractuales, se Reclaman
Contraintentas para verificar nuevamente los
ensayos y dependiendo del resultado se toman
las acciones correctivas.

Por obra Wilson

Por Interventoria

1 NOV 2019

Clima: soleado

personal obra: Por tecnico, Por Admin, SST
Maestro, Diseñador industrial, operarios el
hierro y fierros como subcontratista

personal Interventoria: Por tecnico SST

Continua pintura imprimacion muros Baños los
Salon multiple.

Continua montaje de Ricks para puertas
enrollables en modulos de nave central

Continua enchape de pisos en nave central
y zona de cocinas cortado sur.

Remate de pisos en zona de cocinas y
plazuela central.

Embozillado de pisos en zona administrativa
acumulo de fierro de reparo para zarpa
en plazuela sur

Continua 2 mano de pintura en fachadas
Se requiere al Contratista para el mejoramiento
de material de Recibo B-200

Se reitera la entrega de folios y muestras de
Concreto.

Por obra Wilson

Por Interventoria

7 Nov 2019

Clima: Soleado

Personal obra: Dos técnicos, Aluminador, Maestro
operarios 19, Subcontratista fierros y Dientes

Personal interventoria: Dos técnicos SST.

Continua armado de fierros y planchas para
puertas enrollables.Continua instalación de piso en naves en Aluminio
en nave centralContinua instalación de rodadura en nave
central y Zona Almon.Continua Apertura de Vanos para Puertas de
extracción en Cocinas.Da inicio a armado de Acero de refuerzo para
Zapata en plazaleta sur.Se solicita los ensayos de concretos y
certificados de material de Acero.Se recibe visita de Alameda para verificar
cumplimiento y toma de medidas general.

Por obra

Por interventoria

8 Nov 2019

Clima: Soleado

Personal obra: Dos técnicos Del Almon Maestro SS
operarios 19, Subcontratista fierros y Dientes

Subcontratista Puertas de extracción. Hacer 800.

Personal interventoria: Dos técnicos SST

Continua Armado fierros y planchas soporte para
puertas enrollables.

Continua instalación de Piso en nave central

Continua ensayado de piso en nave central

Continua instalación de rodadura en nave Almon

Apertura vanos para Puertas de extracción

Armado de Acero de refuerzo en plazaleta sur


Continua plazaleta sur


Se solicita la certificación de calidad del material

Se solicita la entrega de resultados de

casapal de Cimientos de Concreto.

Visita de funcionarios de IPES y IDPC

Del obra  RLB

Del interventoria 

9 NOV 2019 Lluvias de 11 am - 12 pm. y 2-3 pm.
personal obra: Director, Res tecnico Res Anuon, SST
Maestro, operarios 19, Subcontratista Hierros y Arrios,
Aceros Sico, PVC.

personal interventoria: Res tecnico SST.

Continua apertura de vanos para ductos de extincion
inicia instalacion de piso salon multiple

inicia Qualificion de estructuras en concreto zona norte
continua emboguitado de nave central en pisos.

Continua Armado de malla expandida

inicia instalacion cableado PVC modulos

Visita ETR para revisar Redes de internet.

Corte de placa para Dilatacion de glazoleta sur
patio interna y externas Administrativa.

Mediacion en nave Central.

instalacion de pisos en modulos.

emboguitando pisos en nave central.


jornada de AEO en toda la obra.


Continua instalacion de malla expandida


y Reles para puertas enrollables

inicia replanteo y construcciones de escalera en
nave central costado norte

Se solicita entrega de planas actualizadas y
el informe de rendimientos financieros.

Del obra  RLB

Del interventoria 

11 NOV 2019 
Clima: Lluvias de 7-8 am.

personal: Director, Res tecnico, SST, Maestro


operarios 8, Subcontratista, Hierros y Arrios


Personal interventoria: Director SST

continua montaje de piso en sala multiple

instalacion de piso en nave central
 instalacion de puerta enrollable de aluminio
 demolicion de estructuras de concreto
 fundida de piso en costado sur
 Acto general de obra.

Se realiza Revision de filtraciones de agua
 en bodega, debido a desviaciones de tubos
 exteriores de urbanismo realizados por
 Alcaldia y fotos anteriores. (fotos adjuntas)

Des firmada 

Des interventoria 

12 nov 2019

Clima: Nuboso 8:30 - 9:30 am.

personal obra: Des firma, La firma, Des firma, SST, Maestro, operarios 14, Subcontratista, Aleros y Axios y ductos de extraccion y electricos.
 personal interventoria: Des firma SST Director

Continua instalacion en forma de piso en Salon
 multiplo y nave central.

Continua pintura anticorrosivo en estructura metálica
 de Nuevos


Impiera y armado de muro de contencion y zanja
 en costado sur, esperando llegada de concreto
 para vaciado programado para final de semana.

Se realiza Comité técnico en horas de la tarde.
 Se solicita al Contratista las pólizas y el informe
 de seguimiento financiero.

Continua instalacion de ductos de extraccion en zona
 de Pinos y en Salina o recorrido a fachadas.

El astral reportado a falta de la semana anterior
 es de 1,291% Debido a que no se cumplio con
 la construcción de muros de contencion

nos encontramos a la espera de entrega de permisos
 de Contravistas para definir las acciones a seguir
 respecto de la plataforma sur.

Des obra 

Des interventoria 

13 Nov 2017

Clima: nublado. Vientos 10am - 11am y 2-5 pm.

Personal obra: SST, Res Admon, Res tecnico, Maestro
operario 17, Subcontratista Hierros y Ductos y Ductos
de Extraccion y electricos.

Personal Interventoria: Res tecnico, Res Admon SST

Continua pintura Anticorrosiva en estructura metalica de andamios

Continua instalacion de piso y embogollado en nave central

Continua instalacion de ductos de extraccion

Continua Descripcion de estructuras en concepto para
mucho de confinacion en zona norte.Continua instalacion de piso en ~~zona~~ salon multiple
limpieza de Areas de trabajo en zona sur y norte
de muros de confinacion.

Traslado de puntos electricos en nave central

Se solicita la entrega de ensayos de vaciado de
concreto en plancheta sur. los cumpliran 14 dias

Armando y Montaje de caja armeria

Armando de divisiones en malla expandida verticales y horizontales
para modulos en nave central.Se realiza vaciado para zarpa de muro de confinacion
en plancheta surSe realiza replanteo y construccion de escaleras
en nave central.

Sin obra

Res Interventoria

8 Nov 2017

Clima: lluvias de 7 a 7am 1-5 pm.

Personal obra: Res tecnico, Res Admon, SST, Diseñador
Maestro operario 17, Subcontratista Hierros y Ductos
Subcontratista electricos

Personal Interventoria: Res tecnico, SST

Continua pintura en nave central de muros

Continua pintura Anticorrosiva en estructura de andamios

Continua instalacion Divisiones horizontales y verticales

en malla expandida

Continua instalacion de piso en salon multiple

Continúa instalación de piso en nave central y
media caña y emboyado

Continúa instalación de puertas enrollables en zona de
cocinas zona norte

Continúa Demolicion de estructuras en concreto en
Acceso norte

Continúa instalación de ductos de extracción

Continúa traslado de puntos eléctricos

Traslado de puntos hidráulicos

Replanteo y construcción de escaleras zona Sol en nave
central

Replanteo de garajes en zona administrativa para puertas
de Acceso norte.

Se Carizan Agu para modificadorio No.2 entre
Contratista e Interlocutoria

Se realiza charla para manejo ambiental con los
operarios para Disposición y manejo de residuos
de material. Se programa para las 3pm la
Reubicación y Arrio de material de Residuos.

Se realiza limpieza de pisos piso general de obra.
Se solicita los certificados de material de acero
para refuerzo de muros de contención.

Se suspende la actividad de trabajo en altura
para el subcontratista Afreco y Dieros por
no contar con los certificados de seguridad
para esta actividad.

En obra *[Signature]*
Luis R.

[Signature]
Los Interlocutores

15 Nov 2019

Clima: Soleado

personal en obra: Director del técnico Per. Asesor
SST, Maestro, Operarios 17, Subcontratista
Hinos y Dieros, Haces & Co., y electricos

personal intercomunicación. Un técnico SST

Continúa pintura en Galería Multiple

Continúa Demolicion de muro existente para
construcción de muro de contención.

Continua traslado de puntos electricos por cumplimiento de norma.

Armadura de puntos e instalacion de Red sanitaria
Mantillado de visiones en perfiles de 20x70 y 50x50 para estructura metalica.

instalacion y Armado de Divisiones Horizontales y Verticales de malla expandida

Armado de Reja Ornamentada.

Reparos de Varios en Bocapuestas de Zona Administrativa
Instalacion de ductos de extraccion.

Continua instalacion de Mediacana en nave Central

Continua instalacion de puertas enrollables en zona de cocinas

Continua pintura anticorrosion en estructura metalica en modulos de nave Central.

Se recibe los ensayos de Contramuestras de Recibo B-200 pero se encuentran incompletos por lo que aun no se levanta la suspension de actividades en zonas exteriores de Plataforma sur.

Se solicita las certificaciones de calidad del acero de refuerzo para muro de Contención

Por obra

Por Interventoria

16 NOV 2019

Clima: Soleado am - nublado

Personal obra: Director, Tecnicos, Res Admin, Maestro SST, operarios, 17, Subcontratistas terceros y Dismos

Personal Interventoria: Res Tecnicos Res Admin.

Continua pintura de muros en Salon multipl

Continua instalacion de puertas enrollables en Cocinas

Continua instalacion de Divisiones Horizontales y Verticales en malla expandida para modulos

Continua Demolicion de estructuras en concreto existente en zona Norte para Construcion de muro de Contención.

Continua Armado de Reja ornamentada.

Se le recuerda al contratista los ensayos a completar para cumplir con la especificación respecto a la entrega de Contramuestras solicitada en la comunicación Interconcordia 102-2019 los cuales son: límite de consistencia, equivalente de arena, resistencia a la abrasión, proctor Modificado y CBR. Se socializa con el Remate de obra el estado de avance del proyecto y se advierte que sea opinado el día 18 por nuevo llamado de atención por atraso en actividades.

Res obra

Res Interventoría

18 Nov 2019

Clina: Solendo

Personal obra: Res técnico, Res Asesor, Diseñador SST, Director obra, Maestro, operarios 17, Subcontratista, Alamo y Diseño y Ducto. Personal Interventoría: Res técnico, SST Director obra

Continua pintura de anticorrosivo en estructura metálica.

Continua sacape de pisos y paredes con en obra Central

Continua demolición de estructuras en Carretera

Continua instalación de puertas enrollables

Continua instalación de divisiones de acústica expandida.

Continua armado de leja Armamento

Se solicita nuevamente la entrega de ensayos

de 5-200 con el fin de no generar mayor

atraso en actividades de ejecución

así como la entrega de certificado de avance

para nuevo de Contratación

Se realiza mesa de trabajo entre contratista e interventoría para aclarar e informar los

documentos a entregar para Modificadorio No2 (6 Puntos segun acta levantada en mesa) se daute y entrega oficio de dar inicio a posible incumplimiento por atraso de actividades en obra.

Se solicita nuevamente la certificación de calidad de acero de refuerzo para muros de Contención.

Res. obra

[Signature]
L. J. J. J.

Res. Interventoria

19 Nov. 2019

Clima: Soleado

personal obra: Res. tecnica, Res. Acero, Diseñador, SST, Plastero, operarios 15, Subcontratista Hierros y Ductos y Ductos de extracción. Director.

Personal Interventoria: Director, Res. tecnica, Res. Acero, SST.

Continua con Remate en Aceros de plaza nave Central con instalación de piso

Continua con instalación de medio Lona

Inicia con excavación para muro de Contención en plazuela Norte

Continua montaje de muros en Baldosa Hormigón en zona de Cocinas

Continua instalación de ductos de extracción en zona de Cocinas

Se inicia a instalación de Superband en cierre de muro entre cocinas Sur y Salen multiple

Se realiza vaciado de concreto en muro

Bajo de Salen multiple y muro de contención en plazuela Sur

Se realiza conteo de obra semanal informando el atraso mensual p. 96%. Se solicita al contratista por inicio a un nuevo plan de contingencia y se le informa que se reincorporara a la obra por inicio a debido proceso.

Res. obra

[Signature]
L. J. J. J.

Res. Interventoria

20 Nov 2019

Clima = Nubes de 2-6 pm.

personal obra: Director, los técnicos, Res. Asesor
SST, Maestro, operarios 13 subcontratista
Albanos y Pérezos. Subcontratista general
personal Interventoria: Res técnico SST

Instalación de piso en tramo de cajas de
inspección

Retiro de escombros producto de excavación
Excavación para muro de Contención zona
norte.

Instalación de grifos y Paxe para plomeros
de avisor

Continúa instalación de piso en nave Central

Continúa instalación de tiriques verticales y
batales en walla apañada para muros
fachada de muros en zona de Casadores
Sur y norte

péate de muros en depositos de lator
multiple

Instalación de Superborcal en muros sobre
Viga de anclaje área en Salen multiple

Instalación de lora ornamentada plazuela
Oriente.

Montado de estantería metálica de módulos en
nave Central

Trabajo de puntos eléctricos

Actualización nueva ubicación zona lavado comunal

Instalación de puertas batientes en exteriores

Se solicita la entrega de Contramuestras de
facha B-200 nuevamente, En respuesta a la

Se solicita la entrega de documentos para mofos
diseño No 2

Se recibe Visita de IRES para buscar espacio

y organizar muestra con Se lo Solicito al IRES

de obras en construcción, en obra en plaza de
del lugar de la excavación

refinada que se encargaran del Retiro de cajon
de divino niño y maderas en madera y hipo.

Res obra

Res Interventoria

21 NOV 2019

Clima: Soleado en la mañana

personal obra: Res tecnico, Res Anon, SST, Diseñador
Maestro Operarios 15, Subcontratista Hierros y Drenos

personal interventoria: Res tecnico, SST

Continua instalacion de pisos en nave central
y cuboguilado

Continua instalacion Superboard en salon multiple.

Mozillado de estructura metalica en nave central
para módulos.

Demolicion de estructuras de concreto para muro de
Contencion norte.

Excavacion en zona norte para muro de contencion
Remate de pisos salidas a exteriores en nave
Central

Se suspenden actividades a medio día por para
nacional y cierre de Vías y transporte en
la zona y sectores cercanos al sitio de obra.

Res obra

Res Interventoria

22 NOV 2019

Clima: Nubos 10.30 -

personal obra: Director, Res tecnico, Res Anon,
Diseñador, SST, Maestro Operarios 15, Subcontratista
Hierros y Drenos.

personal interventoria: Res tecnico Director Res Anon.
SST.

Continua instalacion de Superboard en salon multiple

Continúa instalacion de piso en nave central y cubo-
guilado

Continua varillado y pulida de estructura en módulos
de nave central.

Continua demolición y excavación de muro existente
para construcción de muro de contención en zona
norte


Continua acabado en concreto de escaleras hacia
la cocina en nave central


Continua instalación de piso en etapas de la zona de
inspección

Continua Armado de reja ornamental en plaza lateral
oriental


Se realiza mesa de trabajo para coordinar últimos
detalles de Modificadorio No 2.

Se realiza Comité interno para determinar cómo
se registró respecto al Bellero en SUBASE B-200
en la superación, Interventoría y Contratista.


Des obra 


Interventoría


ACTA DE VISITA DE VANTI - SUMARIO DE OBRAS

ING. JUAN PABLO CARRERA. JA - VANTI 


Gerente comercial y comercializadora

ING. M^o ALEJANDRO CARRERA 

Gerente comercial y comercializadora

ING. WILLIAM TRUJILLO 


COORDINADOR OBRAS 1/2 PUNTO

ING. ERNESTO PEREZ 


COORDINADOR DE OBRAS 1/2 PUNTO

AZQ. GIOVANNA BAZZIN 

SUPERVISORA DEL CONTRATO INPC

AZQ. OSCAR E. VILLAGRAN 

DIRECTOR OBRAS - CONSORCIO UNH.

ING. WILSON RUILO 

ASISTENTE DE OBRAS CONSORCIO UNH.

15


24/3
25/3

LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO PRESENTA LOS
 PLANOS DE LA VERSIÓN DE OBRAS DE ALZAR
 POR IPRA DE (FEBRO DE 2019). / 7 JUNIO 2018
 EL CUAL SE DEJA COMO EVIDENCIA A CONTINUACIÓN



EN ESTE SE TIENE QUE EL INICIO DEL
 LA ACOMETIDA DEL SERVICIO DE EL CONTAR
 ORIENTAL DEL PROYECTO, EN LA CALLE 10


Mediana el terreno que han
a 70% de la central y para el resto
del terreno, el cual se divide el primer
terreno es de 100 metros



para la nueva central. con 100 metros de
por cada uno de los lados

246
206

FORMA DE VENTILACION DE MODULO COCINA
 AREA DE VENTILACION 10 METROS A 6MM. (10 cmpl)
 SOLUCION: RETE EN TECHO UN AREA DE 2M²
 LINEA CON 10 cmpl de cable con la
 FORMA



CONCLUSIONES DE LA DEFINICION
 GESTION DE LUZ TRAZADO.

- ① LA ARQUITECTURA GIGANTEA PUEDE SER UNA QUE SE
 CONTINUA CON LA GESTION DE LA LUZ TRAZADO.
- ② SE CONTINUA CON LA GESTION DE LA LUZ TRAZADO DE
 INTERIOR, HORIZONAL Y VERTICAL: LA XE GIGANTEA
 INTERIOR QUE SE PUEDE VER EN LAS GESTION Y
 OPERAR EN APOYO POR ESTE PROPOSITO
- ③ SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE RED DE CABLE
 DE ALUMINIO A PAREDES APERTURAS POR VENTILACION
 REALIZANDO EL ALIATE POR DEJAR UN 2M²
 PARA VENTILACION DE LA COCINA EN EL TECHO.

△

do.

23 Nov 2019

Clima: Soleado

personal: Res tecnico, SST, Res Acero,
Maestro, operarios 12, Subcontratista Hierros
y Drenajes

Personal inter.: Res tecnico

Continua con instalacion de Superboard

Continua Acabado de esolera



Continua masillado y pintura en estructura
metalicaContinua demolicion para paso de Continencia
en zona norte

Continua excavaciones para Cajas de inspeccion

Continua instalacion de hoja permeable

Continua embagillado de entlage de muro
en zona de Cocina

Continua Armado de Drenajes en malla expandida

Se solicita nuevamente los ensayos y Resultados
completos de Sello B-200Se realizan observaciones sobre acabado de masillado
en estructura metalica. Una uniforme y pareja
a lo largo de las uniones.Res obra 
Res Interventor

25 Nov 2019

Clima: Soleado

personal Obra: Director, Res tecnico, Res Acero, SST
Diseñados, Maestro, operarios 13, Subcontratista
Hierros y Drenajes, Drenajes

personal inter.: Res tecnico SST

Continua Acabado de piso y remate de cajas
de inspeccion en Sello sin estructuraContinua masillado en Estructura metalica en zona
Norte, se realizan observaciones a masilladoCon el fin de dejar uniforme y vaporar las uniones
entre perfiles.

Continua demolicion de muro en concreto

Existente en zona norte

Continua instalacion de estructura porra zona de cocinas y Malla expandida en Modulo, nave Central

Continua instalacion de superboard en Salon multiple


Continua excavacion para cajas de inspeccion


Se realiza Comité operativo en Sitio de obra

entre IPES IDPC interventoria y Constructora.

Se realizan observacion a plan de Contingencia

Se solicita la entrega de Documentos para clasificatorio No 2.

Res obra  21

Res interventoria 

26 Nov 2019

Clima: lluvia de 7:30am - 2pm

personal obra. Res tecnico. Res Admon. Diseñador

SST, Maestro, operarios 13, Herreros y Plomeros

personal Interventoria: Res tecnico SST

Continua Acabado de piso y Demate) Sobre topes de cajas de inspeccion

Continua instalacion de Malla Expandida en nave

Central

Continua Masillado y Anticorrosivo en estructura metalica

Continua Demolicion de Muro de Contencion existente

Continua excavacion para cajas de inspeccion

Continua instalacion y aligallado de superboard

Continua traslado de gratos electricos

Se realizan observaciones a uniones de Malla

expandida con el fin de no dejarlas a la vista

y mejorar acabado de pintura negra en modulos


de nave Central


Se solicita se continen las soldaduras de roja

ornamentadas.

Se programa para el dia lunes piloto de Cielo

solo en Cocinas para aproximacion

Se solicita plan de Contingencia 

Res obra 

Res interventoria

27 Nov 2019

Clima: Soleado

personal obra: Res tecnico, Res Armon, Distintos

SST Maestro operarios 16 Subcontratistas 16

y Diseños

personal interventoria: Res tecnico, SST

Continua instalacion de piso en tapas de
caja de inspeccionContinua instalacion de piso en Ductos de
Nave CentralContinua instalacion de Malla expandida
en Módulos

pintura y vianillado de Estructura de Módulos

Continua excavacion para cajas de inspeccion

Continua Montaje de Reja Drenaje

Continua instalacion de Superboard en
Salon multipleSe reitera al Contratista la entrega de
Resultados de Relleno 3-1200Se solicita la entrega de Certificacion
de Material para Vigas y Pichla finita
de Asientos.

Res obra

Res Interventoria

28 Nov 2019

Clima: Soleado

personal obra: Res tecnico, Res Armon, Distintos

SST, Maestro operarios 16, Subcontratista

Armon y Diseños

personal interventoria: Res tecnico, SST

Continua instalacion de Baldosas en tapas de
caja de inspeccion p cuboguardoContinua instalacion de piso en nave central
y media canaContinua instalacion de Malla expandida
en Módulos

Continua Instalacion de Superboard en Salon multiple.

Continua Armado y Montaje de teja ornamentacion
Continua excavacion para casillas de inspeccion
Se recibe Mobiliario de Cocinas, se recibe material para conexiones de GAS (interno)
Se recibe Material para revestimiento de muros en Salon multiple.

Se realiza Revisión de Modificadorio No. 2 con la supervisión del IDPC.

Res obra

Res Interventoria

27 Noviembre 2019

Clima: Soleado

personal: obra: Dos tecnicos, Dos Normon, SST Maestro, operarios 16, Subcontratista Hierros y Deseños

personal interventoria: Dos tecnicos Dos Normon SST

Continua instalacion de piso en Topos para casillas de inspeccion y embocallado

continua instalacion de Malla expandida

Continua Instalacion de Vigas y Perales para Ascensores, se realiza acta de compromiso de entrega del area terminada a partes para el 2 de diciembre 2019. (lunes santo)

Se solicita al contratista la entrega de Resultados de ensayos de Relevo D-200

Se solicita ficha tecnica Ascensores y certificado calidad de Material de Hierro (perales y Vigas)

Se instala Baranca en placota central orientada

Continua instalacion de Superboard y proteccion en Salon multiple.

Se solicita las ensayos de frotas en estructura de Ascensor

El Subcontratista informa que termina el Btic

la instalación de Ascensor
 Se solicita al Contratista la complementación
 de planos y especificaciones realizados según ITC
 y cumplimiento de norma.

Res obra *Labrador*

Res Interventoria

30 Nov 2019

Clima: Soleado

personal obra: Director, Dos técnicos, Dos Alarifes,
 SST, Maestro operarios 17, Subcontratista
 fierros y fierros y Red de GAS.

personal Interventoria: Dos técnicos SST

Continúa actividades de instalación de piso
 en parte central

Continúa Roda Caña

Continúa embogollado en Salas multiple

Continúa instalación de luminaria para
 Avion en módulos

Continúa instalación de plataforma Ascensor

Continúa instalación de Malla expandida

Se solicita la entrega de resultados C-200

Se solicita las Certificaciones de equipo
 de Ascensor

Res obra *Labrador*

Res Interventoria

2 Diciembre 2019

Clima: Soleado

personal obra: Dos técnicos, Dos Alarifes, SST,
 Operarios, Maestro, Operarios 17, Subcontratista
 fierros y fierros, Red de GAS y electricistas


personal Interventoria: Dos técnicos SST

Continúa instalación de piso en módulos

Embogollado y Roda Caña en Remates

Continúa pintura anticorrosiva y Malla expandida
 en estructura y Malla expandida

la instalacion de Ascensor
Se solicita al Contratista la Complementacion
de planos y apides realizados segun IPES
y cumplimiento de norma.

Res obra 

Res Interventoria

30 NOV 2019

Clima: Soleado

personal obra: Director, Res tecnico, Res Admin,
SST, Maestro operarios 19, Subcontratista
fierros y Bienes y Red de GAS.

personal Interventoria: Res tecnico SST

Continua activacion de instalacion de piso
en nave central

Continua media cana

Continua embagullado en Salon multiple

Continua instalacion de luminaria para


Avion en modulos

Continua instalacion de plataforma Ascensor

Continua instalacion de Malla expandida

Se solicita la entrega de Montados B-200

Se solicita las Certificaciones de equipo
de Ascensor

Res obra 

Res Interventoria.

2 Diciembre. 2019

Clima Soleado

personal obra: Director tecnico, Res Admin, SST
Ingenieros, Maestro operarios 17, Subcontratista
fierros y Bienes, Red de GAS y electricos

personal Interventoria: Res tecnico SST

Continua instalacion de piso en modulos

embagullado y media cana en remates

Continua pintura anticorrosiva y Malla expandida
en estructura y Malla expandida

Continua Armado de formoleta para Aceros a nivel Central costero Sur occidental.


Continua instalacion de lamina Cold Rolled para Azos


Continua instalacion de Red de gas en Cocinas y nave Central

Se Solicita al Contratista la entrega de Resultados de ensayos B-200 y Se Solicita el Retiro y cambio de material instalado

Se Solicita la Certificaciones de material y hoja tecnica de ascensor.

Continua El armado de Acero para muro de contencion Zona norte y traslado de patos electricos

Res obra 


Res Interventoria

3 Diciembre 2019

Clima soleado

personal obra: Director, Res tecnica Res Armon, Disenador SST, Maestro operarios 17, Subcontratista Hierros y Brigos, Resaegs

personal Interventoria: Res tecnica, SST, Res Armon Director

Continua Armado de Cabina Ascensor

Continua Instalacion de piso en locales de Modulos

Continua adecuacion de Modulo de Lavado Comunal

Continua Remates de media caña y embogollado

Continua armado de formoleta para Aceros de nave Central


Continua Armado de lamina Cold Rolled para Azigos en Modulos


Continua instalacion de Malla expandida

Continua instalacion de Red de gas Interna

Continua pintura Anticorrosiva en Modulos y pintura epoxica

Se Solicita los Resultados de los ensayos de B-200

Res obra 


Res Interventoria

430

4 Diciembre 2019

Clima: Soleado

personal obra: Director, Maestro, Alguacil de Obra
Res. Honor, Encargador, SST, operarios (7)
Subcontratista Hierros y Dismos, Res de gas

personal Interventora: Res tecnico, SST,

Continua instalacion de enchufe en pisos de
Modulos

Remates de Mediacana y embogillado

instalacion de Super Board en nave central

Instalacion de Acero para muro de Contencion

Zona oeste

instalacion de Acero y aligante en ladrillo

Canon para plataformas de acceso a nave
central

instalacion de lamina calkroll de Aislamiento

en Modulos

excavacion para salida a conexcion de acometida

Instalacion de Cabina de Ascensor

Continua instalacion de Red de gas

Continua Armado de Acero y formaleta

para muro de Contencion y confinamiento
de Rangas

Demolicion de estructuras existentes de Baranda
en plazaleta sur

instalacion de estructura para arco peso
en cocinas y modulos

Se acaban mobiliario para modulos y cocinas

Se reitera el Reemplazo y cambio y petiro
de material B-200. el contratista no

acata las directrices de la Interventora.

Se solicita la entrega de Corte o informe
mensual Subsanado.

Se solicita la entrega de Certificaciones de

Calidad de Material utilizados

El contratista explica que el material es B200

Res obra

CP Lulou
Pulido

per interventoria

5. Diciembre 2019

Clima: Soleado

personal obra: Director, Res. tecnico, Res. Almacen, Dismados, SST, Maestro, operarios 17, Subcontratista fierros y Dismados, Dps de gas.

Continua instalacion de fierros en modelos

Continua Remate de Medida Caña y Embogardado

Continua instalacion de Superbond en nave central

Continua pintura Anticorrosiva, masillado, folida y pintura negra epoxica en Modelos (estructura)

Continua armado de escaleras Acceso a nave

Central zona occidental

Continua confinamiento y Bellona para Puentes en zona sur

Continua Demolicion de Estructuras existentes en plazuela sur

Continua Instalacion de lamina roll rolled en modelos (ancho)

Continua instalacion cabina Ascensor

Continua instalacion Red de gas

Excavacion para conexonado de acometida

instalacion de estructura para techo Raso en modelos y cocinas

Continua Armado de acero para muro de Contención zona norte

Instalacion de enchufe en lavado común

El Contratista realiza la Red de Gas interna quedando pendiente la conexcion a la acometida por el operador Vanti.

Res obra CP 2161

Res Interventores

6 Diciembre 2019

Clima: Soleado

personal obra: Res obra tecnico, Res Almacen, Dismados, SST, Maestro, operarios 17 Subcontratista fierros y fierros y Res de gas.

personal interventores: Postecarios SST.

Continua instalacion de puros en Modulos exteriores
 Continua armado de formuletta para escalones en
 plataformas de acceso

Continua instalacion de Superboard en nave central

Continua instalacion de Malla expandida y
 pintura Antirroziva y Epoxica en estructura
 de modulo,

Continua instalacion de fibra de led de gas

Continua armado de Cajas de inspeccion y
 afuro

Continua instalacion de lamina cellcolled en modulos

Continua confinamiento de tanques en zona sur

Se solicita nuevamente los resultados para dar

Continuidad o toma de decisiones para plazaleta sur

Fin obra

Los Interventores

7 Diciembre 2019

Clima: Soleado

personal obra: Dos tecnico, Dos Anuon, SST, Maestro
 operarios 17, Subcontratista Hienas y obreros

personal interventoria: Dos tecnico SST

Continua instalacion de piso en Shot de azarres

Continua instalacion de piso en Modulos exteriores

Continua Armado y vaciado de concreto para plata-
 formas de acceso a nave central

Continua instalacion de malla expandida y pintura
 Antirroziva y Epoxica en estructura de Modulos

Continua instalacion de lamina cellcolled para
 avisos en modulos



Continua instalacion de Superboard en nave
 central

Se continua la espera de la entrega de Resultados
 de ensayos de 3-200 pese a las solicitudes de
 interventoria de retirar y cambiar el material
 de felleo

Se realiza recorrido con especialista encargado de
 interventoria con el fin de dar Reunion de Decisiones

07-12-2019

83



* RECONEXION → Trampa de grasas

* Repasar de manera general conexión por conexión la aplicación de aditivo para estinguibilidad, en los ductos, conexiones, planchados

* Cambiar el ducto que está golpeado, y que se encuentra ubicado en el costado Norte de la plaza. *W. Lopez*

9 Diciembre 2019

Clima: soleado

Personal obra: Dos técnicos, Dos Administrativos, SST, Diseñador Maestro, operarios 17 Subcontratista Hierros y Ductos de gas.

Continua con instalación de piso en módulos

Continua con instalación de piso en SIT

Continua instalación de Superboard en Salon multiple y nave central

Continua armado y construcción de Caja de inspección Zona Norte


Continua instalación de Malla expandida en módulos

452

Continua confinamiento de Rampas.
 Continua instalacion de pintura epoxica negra en
 modulos

Continua construccion y armado de escaleras
 de acceso a nave Central Costera occidental
 Se programa vaciado de concreto para mañana
 Inicia instalacion de Ventaneria en nave Central
 se recibe informe de Ensayos B-200 los
 cuales seran estudiados por Interventoria y
 Se tomaran Decisiones en Comité de mañana.
 Se solicita la subsanacion de corte y
 modificatorio No. 2

Res Obra 
 Wilber Zúñiga


 Res Interventoria

10 Diciembre 2019

Clima: Soleado

personal Obra: Res tecnico, Res Alamon, SST
 Diseñador, Maestro, Operarios 17, subcontratista
 fieros y Derris Red de gas.

personal Interventoria: Res tecnico SST

Continua Confinamiento y Vaciado para Rampas
 Continua pintura epoxica en modulos y
 Reuniones de estructura de cicloraso en
 Cocina)

Continua instalacion de Superhard en salon
 multiple

Se realiza Vaciado de Concreto en muro de
 Contencion Zona norte y Rampa norte

Continua instalacion de piso en modulos

Continua instalacion de piso en struct Baura

Continua instalacion de puertas cerrables en modulos

Continua Reunite de pintura en fachadas
 exteriores e interiores

Se recibe el 100% del Mobiliario de Modulos

Continua instalacion de Ventaneria

Continua instalacion de pavimento en Salon
 multiple

la interventoría Ratifica su posición respecto al material del Repleno B-200, solicitando nuevamente el Retiro y Cambio del material por uno que si Cumpla las especificaciones técnicas.

El contratista no HA florido entrega de certificaciones RCD, por lo tanto se solicita no retirar material hasta tanto no se subsane esta condición.

Se realiza la suscripción de Acta de Suspensión. Debido a que no se cuenta con la conexión eléctrica de FUEL CONDENA Anualmente las Actividades de Arreglo de Muro con Baldosa Fibropresada, enchufe de muro con Baldosa Cerámica, radiografía en grout se encuentran sin terminación hasta tanto no se realice el retiro del tablero eléctrico temporal. Se suspende el 11 de diciembre con reinicio el 19 de diciembre de 2019.

cf Wilson P.B.

19 Diciembre 2019

Atm: Intermitente

Personal Obra: Res tecnico, Dos Armon, SST, Alarinos, Subcontratistas (6A), Hierros, electricos, Revestimiento, Maestro operarios etc. Carpinteria (actividades).

Continua Remate de pintura en exteriores

Continua Remate de lamina para arcos en modulos

Continua Superficial en cocinas y piso de betón

excavacion para cajas de inspeccion y Aforo

Continua Instalacion de Revestimiento en salon

Multiple

Continua cableado electrico desde tablero a Zonas exteriores

Continua limpieza de Modulos para sellado de muros

Continua instalacion de puertas metálicas y Madera y ventanas.

Res obra Wilson P.B.

Res Interventoría

453

20 Noviembre 2019

Clima: Soleado

Personal Obra: Director, Res Técnico, Res Abcon
SST, Diseñador, Maestro operarios 24
Subcontratistas, GAS, electricos, Hierros
Revestimiento, carpinteria

Acti personal Interventoria: Res técnico, SST

Actividades:

Continua Demate de pintura interior
Continua instalacion de puertas en Madera
y metalicas y Ventaneria

Continua sellado de pisos en AVE Central

Continua Excavacion y Armado de cajas
de inspeccion y Aforo

Continua instalacion de cielo raso en
modulos exteriores

Continua instalacion de Sopriboard en
cocinas y Red de GAS

Instalacion de laminas para division en
modulos

Instalacion de Revestimiento en Salon
multiple

Continua cableado desde tablero a zonas
exteriores

Se recibe mobiliario de IPES para modulos
y zonas Exteriores

PO obra

Wibor
Zub.

Res Interventoria

21 Diciembre 2019

Clima: Soleado

personal Obra: Maestro, Director, Res técnico,
Res Abcon, Diseñador, Operarios 24, Sub-
contratistas, GAS, electricos, Revestimiento
y Carpinteria

personal Interventoria: Res técnico, SST

Actividades:

Continua instalacion de puertas en Madera,

Ventanarea, Puertas metálicas,
 Continúa Pintado de pintura exterior
 Continúa construcción de cajas de Afaro y Cajas
 de inspección.
 Continúa Cubriendo el piso a zonas interiores
 Continúa Sello de pisos en nave central
 Continúa Revestimiento de salón múltiple
 Continúa Remates y Detalles de pintura
 y Soldadura para moldos y reja ornamenta-
 da.

Se suscribe el Multiplicatorio No. 2 Adición y
 Propaga al contrato el 19 de Diciembre
 de 2019 y se solicita al contratista la
 actualización de pólizas.

Se solicita también agotar el Anticipo
 y la entrega de informe mensual y corte
 de obra.

Res obra

Res Interventoria

23 diciembre 2019

Ciudad: Solano

personal obra: Director, Per Tecnico, Per Alamo
 Diñados, Maestro, SST, operarios 29
 Subcontratistas Revestimiento, electricos,
 pleros y diñados, Carpinteria

personal interventoria: Director, Per Tecnico Per
 Alamo SST

Actividades:

Continúa Revestimiento en salón múltiple dejando
 la línea pasacada en el punto interior de muros
 y en los remates de muro madera lisa pintura
 color mate con el fin de mejorar el acabado
 ya que los muros cuentan con un acabado
 de tipo a la. en las uniones o filos
 se implementan Angulos metálicos en esquinas
 Continúa instalación de puertas en vivienda
 y ventanería

Continua Remate de pintura exterior
trampicera y Aseo general de obra
Continua Reantes y detalles de
acabado en estructura y laminas
de Modelo)

Continua construcción de cajas de
inspección y Aforo

Continua instalación de Superborde
en cocinas

Cp Wilson
Roldo.

20 Diciembre 2019

Clima: Soleado

Personal Obra: Director, Res tecnico, Res Admin, SST, Diseñador, Maestro operarios 24 Subcontratistas, GAS, electricos, Hierros, Revestimiento, Carpinteria

Activo personal Interventoria: Res tecnico, SST

Actividades:

Continua Punteo de pintura interior

Continua instalacion de puertas en Madera y Aluminio y Ventaneria

Continua sellado de pisos en AVE Central

Continua Excavacion y Armado de cajas de inspeccion y Aforo

Continua instalacion de cielo raso en modulos exteriores

Continua instalacion de Superboard en Cocinas y Red de GAS

Instalacion de laminas para division en Modulos

Instalacion de Revestimiento en Salon multiple

Continua cableado desde tablero a zonas exteriores

Se recibe mobiliario de IPES para modulos y zonas exteriores

PO obra

Wibor 21.0

Res Interventoria

21 Diciembre 2019

Clima: Soleado

personal Obra: Maestro, Director, Res tecnico, Res Admin, Diseñador, operarios 24, Sub-contratistas, GAS, electricos, Revestimiento y Carpinteria

personal Interventoria: Res tecnico, SST

Actividades:

Continua instalacion de puertas en Madera,

Ventanarea, puertas metálicas,

Continua Remate de pintura exterior

Continua Construcción de cajas de Aforo y cajas de inspección.

Continua Cobrado desde Tablero a zonas exteriores

Continua Sello de pisos, en nave central

Continua Revestimiento de salón múltiple

Continua Remates y detalles de pintura

y Soldadura para módulos y reja ornamentada.

Se suscribe el Modificadorio No. 2 Adición y Prorroga al contrato el 17 de Diciembre de 2019 y se solicita al contratista la actualización de pólizas.

Se solicita también agotar el Anticipo y la entrega de informe Mensual y corte de obra.

Res obra

W. 2.1.6

Res Interventoria

23 diciembre 2019

Clima: Soleado

personal obra: Director, Res Técnico, Res Asesor
Diseñador, Maestro, SST, operarios 19
Subcontratistas Revestimiento, electricos,
Pisos y Diques, Carpintería

personal interventoria: Director, Res Técnico Res
Asesor SST

Actividades:

Continua Revestimiento en salón múltiple dejando laura pasada en el paño interior de muros y en los remates de muro madera lisa pintura color azul con el fin de mejorar el acabado ya que los muros cuentan con un display de 0.5 a 1 cm. en las uniones o filos se implementa Angulos metálicos en esquinas.
Continua Instalación de puertas en madera y Ventanería

Continúa Remate de pintura exterior
limpieza y Aseo general de obra
Continúa Remates y detalles de
acabado en estructura y laminas
de Mochelo

Continúa construcción de Caja de
inspección y Aforo

Continúa instalación de Superborral
en cocina

Cp Wilson
Pérez

Residente obra

Pérez

Residente Interventoría

24 Diciembre 2019

Clima: Soleado

personal obra: Director, Res técnico, Res Asesor, SST
Diseñador, Maestro, operarios 24, Subcontratistas
Hierros, Electricos, Reestructurados, Aseo, Contratistas
IPES de mobiliario.

Personal Interventoría: Res técnico, SST

Actividades:

Remates de pintura interior y exterior

instalación de Reestructurados en muros de Salvo
múltiple y cielo raso

instalación de puertas en madera y metálicas

instalación de soportes para fijación de
muebles de pared

IPES Realiza instalación de mobiliario exterior
en interior y luminarias en plaza de
occidental y oriental

instalación de rejillas existentes y nueva

instalación Cielo raso PVC en módulos exteriores
instalación de Aviros en módulos los cuales se
les observo contar con una superficie plana para
mejorar el acabado

Construcción de Caja de inspección y Aforo
Aseo General

Res obra Cp
Wilson Pérez

Pérez
Res Interventoría

26 Diciembre 2019

Clima: Soleado

personal obra: Director, Res tecnico, Res Alomon, SST, Diseñador, Maestro, operarios 24, Sub-Contratistas Herrer y Diener, puertas y Carpintería mobiliario, Superboard.

personal Interventoria: Res tecnico Res Alomon, SST

Actividades:

Instalacion puertas en madera y metalicas y Acero inoxidable

Instalacion muebles y soportes de fijacion a pared

Instalacion Sellado de pisos en nave central

Retiro de Cerramiento existente

Pintura de puertas metalicas exteriores.

IPE realiza instalacion de mobiliario exterior e interno de modulos y comedores de cocinas Navate de pintura exterior.

Acio general de obra en todos los espacios para preinauguración en el dia de Mañana.

En recorrido en Compania entre supervision del IDPC, Interventoria y Contratista se Acordó para puertas en madera lo siguiente:

1. Refuerzo en pundera Sobre Bisagra
2. Mejoramiento de pintura uniforme
3. Anclajes superiores con Refuerzo en Montantes
4. Utilizar cordon de soldadura 6011 para Anclaje a pared
5. Recortar manijas en la seccion inferior con el fin de no interrumpir su Apertura ni golpear con el marco.
6. Realizar la instalacion de Cerraduras tarugadas
7. Instalar topes de piso donde se requiera.
8. Instalar protectores de Vidrio a Bordo Vertical
9. Traslado de cerradura del peimazo inferior a la Centro de la lamina de Vidrio con el fin de Asegurar el Cierre
10. poner con grouting y dejar embebido el especifico de puerta.
11. en las puertas de costado norte y sur extender


el montante utilizando uno de mayor ancho para llegar a Bordo de muro.


En cuanto a las cajas de Aforo se solicita

1. realizar relleno en concreto para que la base de la caja llegue a ras inferior de tubo
2. utilizar lamina acrilica para zona de vertedero
3. en la caja de zona sur proteger el tubo a la vista y dejar el tubo de salida mas bajo que el del llegada.

En cuanto a la red de gas:

1. la tuberia de gas debe llegar al fondo de muro de la cocina y conectar detrás de la estufa

Res obra 


Res Interventoria

27 Diciembre 2019

Oficina: Seleccion

personal Obra: Director, Res tecnico, Res Anuon, Diseñado, SST, Maestro operarios 12, Sub-Contratista, pintura, ~~Superboard~~ Superboard, Peres-timiento.


personal Interventoria: Director, Res tecnico, Res Anuon, SST.


Actividades:

Aseo general de Obra

Se reúnen personal de IPES, IDPL, INVITADOS, Alcaldia, Interventoria y obra para recorrido con el alcalde. Se suspenden actividades y se da inicio a las 2pm. Con cajas de inspeccion (Aforo) y Traampa de grasas en zona norte.

Se adelanta limpieza de pisos en zona administrativa con el fin de adelantar el selado contraa arreglos de mobiliario y pintura en madera

Res Obra 


Res Interventoria

28 Dic 2019

Clima: Soleado

personal obra: Director, Res tecnico, Res Amon, SST
Maestro, operarios 12, Subcontratista, Acero,
Superbord, Hierros y Dismos, Ofidex, puertas
en alacena, Revestimiento de muros. Red de gas
personal Interventoria: Res tecnico, SST, Director.

Actividades:

Continua Remates de instalacion de puertas,
Continua instalacion de Red de gas
Continua relleno en Rampas y escaleras en
zona norte.

Continua Reforzamiento de muros de cajas de Aforo
y trampa de grasas.

Se programo pintura para el viernes 3 de enero 2020
en escaleras y Rampas zona norte.

Continua remates y detalles de muebles en
nave Central Modulos Hermeticos.

Res obra

[Signature]

[Signature]
Res Interventoria

30 Diciembre 2019

Clima: Soleado

personal obra: Res tecnico, Res Amon, Res SST,
Maestro, operarios 12 Subcontratistas A y D 6,
puertas en Madera y Red de gas y Acero

Actividades:

Continua Remates en Modulos Hermeticos para
mobiliario

Continua correccion de puertas en Madera


Continua Armado y fabricacion de puerta
con reforzamiento interno en Salon multiple


Continua Relleno y Arriacion de muro de
Rampas y escaleras en zona norte

Se realiza Balance final en compania de
Contratista e Interventoria.

Se Solicita al contratista por terminacion a la
instalacion de puertas y Ventaneria en alacena

y Carpintería metálica respectivamente, Así como la corrección de muebles principalmente en ranates y acabados en esquinas y topes de muro.

Res Obra 

Res Interventor 

31 Diciembre 2019


Clima: soleado


personal Obra: Director, Res técnico, Res Almacén, SST, Maestro Operarios 9, Subcontratista Carpintería y Per de cas.

Continua con la instalación de Red de gas se solicita realizar la llegada a cocina por la parte trasera del mueble

Se solicita realizar el Refuerzo de base de la caja de Aforo en la zona de vertido y que quede a ras de piso

Continúan con la adecuación de instalación de puertas en madera y recambio de algunos vidrios debido a que se factentaron se trabaja hasta medio día.

Res Obra 

Res Interventor 

2 Enero 2020

Clima: Soleado

personal Obra: Res técnico, Maestro, Operarios Subcontratista Carpintería

personal Interventor: Res técnico SST


Continua con instalación de puertas en Madera Adecuación de Zona de techos y escaleras zona norte


Se espera llegada de concreto el día sábado para adecuación de muro de Contención y con suministro de bombas

Se continúa con reparos de pintura, recambio de baldosas rotas, Rosanes de filos

instalacion de mobiliario, instalacion de puertas
de talucas y cargue de marcos.

Se realiza entre interventoria y contratista
Balance final

Res obra 


Res Interventoria

3 de Enero 2020

Clima: Soleado

personal Obra: Remente tecnico, RS Aduon,
Plumados, SST, Maestro operarios 9, Subcontratistas
Carpenteria, Red de gas, Ofidiso muebles.

personal interventoria: Res tecnico SST Auxiliar
Aduon.

Continua instalacion puertas en Madera y Metalicas

Continua Resane de muros


Continua Rappas acceso a salon multiple y zone
Aduon.


Continua Resane de filos en muros

Continua correccion de muebles en modulos

Continua instalacion de puerta Reforzada interna
en salon multiple.

e/ 3 de enero el contratista solicita a
la entidad 15 dias adicionales al contrato
debido a q no ha sido posible el retiro
del tablero electrico temporal y se encuentra
sin designacion la Cocina No 37 del
costado sur.

Res obra 


Res Interventoria

4 Enero 2020

Clima: Soleado

personal Obra: Diseñador, Res tecnico, Maestro SST
operarios 9 Subcontratista Puertas, Mobiliario
Red de GAS.

personal interventoria: Res tecnico, SST, Auxiliar
Administrativo

Continua instalacion de puertas en madera y
Metalicas

Continua instalacion de puerta con Refuerzos
internos de Salon multiple

Resane de muros en filos de vanos

Resane de pintura

Se solicita la instalacion de rejillas en
todos los carcamos

Se realiza modificaciones y adecuaciones para
llegada de plataforma FEMU (STOT BASURA)

Continua con remates de tapas de puntos
electricos

pintura de Tirasollos en porta enrollable

Correccion de AUIOS en modulos

Res obra *W. J. P.*

Alfonso
Res Interventoria

7 enero 2020

Clima: Soleado

personal obra: Res tecnico, Res Almacen, Diseñador, SST
Director, Maestro, Operarios 10 Subcontratista Hierros
y Deseños, Subcontratista Carpinteria, Subcontratista
GAS

personal interventoria: Res tecnico SST

Continua instalacion de puertas en madera y metalicas

Continua Armado de puerta para Salon multiple

Cargue de Marcos en puertas metalicas

Construccion de Rampas y escaleras Zona norte

Adecuaciones para plataforma femu

instalacion y Adecuacion de Alotamiento

instalacion de baranda en plazoleta sur

Construccion de puentecillo para quimicos

Resane de pintura

Resane de filos en muros

La interventoria solicita por escrito observaciones
y subsanaciones de actitudes generales de
obra

Res obra *W. J. P.*

Alfonso
Res Interventoria

BENITO 2020

Clima: Solearlo

personal Obra: Dos tecnico Dos Aduan, Diseñador
SST, Maestro, Operarios 10, Subcontratistas
Hercos, Carpinteria, Gas

personal Interventoria: Dos tecnico SST

Continúa instalación de puertas en Madera

Adecuación de estructura de Balsa para plataforma
Fangallu.

Trabajos de pintura.

Acuado y montaje de marco y puerta para
Salon multiple


Acabados y filos de cajas de inspeccion y Aforo
Se solicita al Contratista por escrito acabados
y mejoramientos de Modelos para recibos final.

Se suspende el contrato segun Acta de
Suspension No. 2

Se dan detalles de acabados a parte del
Contratista de obra

Por obra

Y
Visto
Rubricado


Por interventoria

	FORMATO DE INFORME	Código: CI-FR-49	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO ESPECIAL DE INTERVENCIÓN CULTURAL	 BOGOTÁ
	INFORME FINAL DE INTERVENTORIA			
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IDPC-INT-430-2019			
	COMPONENTE TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL, SST Y CALIDAD			
Elaborado Por: Paola García Herrera		Aprobado Por: Rene Gómez Laverde	Versión: 00	FECHA DE EMISIÓN: 26/07/2019

ANEXO 7. COMUNICACIONES ENVIADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA

460



REGISTRO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CÓDIGO

CI-FR-10

VERSIÓN

01

FECHA

01-sep.-19

PROYECTO:

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 12 DE AGOSTO DE 2019 AL 18 DE MARZO DE 2020

CONSECUTIVO	FECHA	ENVIADA A	OBJETO DEL COMUNICADO	FECHA DE ENTREGA	RADICADO	OBSERVACIONES
INTER-CONCORDIA001-2019	23/07/2019	Arq. Oscar Villamizar	Presentación de la interventoría dentro del proceso IDPC - CMA - 05 - 2019.	23/07/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA002-2019	23/07/2019	Arq. Oscar Villamizar	Solicitud de información dentro del contrato.	23/07/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA003-2019	23/07/2019	Arq. Oscar Villamizar	Solicitud de información dentro del contrato.	23/07/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA004-2019	31/07/2019	Arq. Giovanna Barron	Remisión de garantías del contrato de interventoría.	31/07/2019	20195110056052	
INTER-CONCORDIA005-2019	8/08/2019	Arq. Oscar Villamizar	Aprobación hojas de vida Contrato de Obra.	8/08/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA006-2019	8/08/2019	Arq. Oscar Villamizar	Observaciones a los planes.	8/08/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA007-2019	8/08/2019	Arq. Giovanna Barron	Solicitud de documentos según acta de preobra N° 1 del 23 de julio de 2019.	8/08/2019	20195110058352	
INTER-CONCORDIA008-2019	8/08/2019	Arq. Giovanna Barron	Entrega de informes de evaluación de alcance según actividades y cantidades eventuales de escenarios contractuales.	8/08/2019	20195110057562	
INTER-CONCORDIA009-2019	13/08/2019	Arq. Giovanna Barron	Entrega de informe de metodología y requerimientos de intervención	13/08/2019	20195110058362	
INTER-CONCORDIA010-2019	14/08/2019	Arq. Giovanna Barron	Documentación para trámite de anticipo de obra	14/08/2019	20195110059162	
INTER-CONCORDIA011-2019	15/08/2019	Arq. Oscar Villamizar	Observaciones a los requerimientos iniciales	15/08/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA012-2019	15/08/2019	Arq. Oscar Villamizar	Entrega de documentación	15/08/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA013-2019	15/08/2019	Arq. Giovanna Barron	Alcance a la comunicación INTER-CONCORDIA010-2019 Documentación para trámite de anticipo de obra.	15/08/2019	20195110059412	



REGISTRO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA

CI-FR-10

01

01-sep.-19

PROYECTO:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 12 DE AGOSTO DE 2019 AL 18 DE MARZO DE 2020

CONSECUTIVO	FECHA	ENVIADA A	OBJETO DEL COMUNICADO	FECHA DE ENTREGA	RADICADO	OBSERVACIONES
INTER-CONCORDIA014-2019	16/08/2019	Arq. Oscar Villamizar	Entrega de documentación	16/08/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA015-2019	17/08/2019	Arq. Oscar Villamizar	Revisión APUS entregados (9 UND)	17/08/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA016-2019	17/08/2019	Arq. Oscar Villamizar	Mantenimiento y mejora cerramiento de obra	17/08/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA017-2019	17/08/2019	Arq. Oscar Villamizar	Comunicado estándares HSEQ	17/08/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA019-2019	20/08/2019	Arq. Giovanna Baron	Remisión de garantías corregidas de acuerdo con el acta de inicio del contrato de interventoría	20/08/2019	20195110060832	
INTER-CONCORDIA020-2019	21/08/2019	Arq. Oscar Villamizar	Revisión APUS entregados (9 UND)	21/08/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA021-2019	23/08/2019	Arq. Oscar Villamizar	Revisión balance presupuestal (escenario 1 y 3)	23/08/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA022-2019	21/08/2019	Arq. Oscar Villamizar	Apremio a la programación de obra	21/08/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA023-2019	23/08/2019	Arq. Oscar Villamizar	Llamado de atención por no entrega de documentación contractual.	23/08/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA025-2019	3/09/2019	Arq. Giovanna Baron	Aprobación solicitud de No Previstos	3/09/2019	20195110063712	
INTER-CONCORDIA026-2019	26/08/2019	Arq. Giovanna Baron	Remisión llamado de atención	26/08/2019	20195110061862	
INTER-CONCORDIA027-2019	26/08/2019	Arq. Oscar Villamizar	Solicitud de ensayos de laboratorio	26/08/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA028-2019	26/08/2019	Arq. Giovanna Baron	Remisión de hojas de vida del equipo de trabajo del contratista de interventoría	26/08/2019	20195110062302	
INTER-CONCORDIA029-2019	27/08/2019	Arq. Giovanna Baron	Remisión paleta de colores pisos	27/08/2019	20195110062312	



REGISTRO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CÓDIGO
VERSIÓN
FECHA

CLFR-10
01
01-sep.-19

PROYECTO:

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 12 DE AGOSTO DE 2019 AL 18 DE MARZO DE 2020

CONSECUTIVO	FECHA	ENVIADA A	OBJETO DEL COMUNICADO	FECHA DE ENTREGA	RADICADO	OBSERVACIONES
INTER-CONCORDIA030-2019	28/08/2019	Arq. Oscar Villamizar	Primer llamado de atención por avance de obras.	28/08/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA031-2019	28/08/2019	Arq. Oscar Villamizar	Solicitud de subsanación documentos administrativos	28/08/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA032-2019	29/08/2019	Arq. Giovanna Barón	Copia de comunicación INTER-CONCORDIA030-2019	29/08/2019	20195110062852	
INTER-CONCORDIA033-2019	2/09/2019	Arq. Giovanna Barón	Remisión programación y flujo de caja iniciales	2/09/2019	20195110066152	
INTER-CONCORDIA033-2019	12/09/2019	Arq. Giovanna Barón	Remisión programación y flujo de caja iniciales	12/09/2019	20195110067662	
INTER-CONCORDIA034-2019	4/09/2019	Arq. Giovanna Barón	Solicitud de aprobación del contrato de obra No. IDPC-426-2019	5/09/2019	20195110064962	
INTER-CONCORDIA035-2019	5/09/2019	Arq. Oscar Villamizar	Observaciones a corte mensual de obra N° 1	5/09/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA035-2019	5/09/2019	Arq. Giovanna Barón	Solicitud de aprobación para prórroga al contrato No. IDPC-426-2019	5/09/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA036-2019	12/09/2019	Arq. Giovanna Barón	Alcance a la comunicación INTER-CONCORDIA 025-2019 con radicado 20195110063712	12/09/2019	20195110067652	
INTER-CONCORDIA037-2019	6/09/2019	Arq. Giovanna Barón	Remisión de hoja de vida del equipo de trabajo del Contrato de Interventoría	9/09/2019	20195110066162	
INTER-CONCORDIA038-2019	9/09/2019	Arq. Giovanna Barón	Remisión de hojas de vida del equipo de trabajo del Contrato de Obra	9/09/2019	20195110066172	
INTER-CONCORDIA041-2019	10/09/2019	Arq. Oscar Villamizar	Solicitud uso de protección SST	10/09/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA042-2019	12/09/2019	Arq. Giovanna Barón	Solicitud definiciones técnicas	12/09/2019	20195110067642	
INTER-CONCORDIA043-2019	12/09/2019	Arq. Giovanna Barón	Entrega de documentos para trámites de pago No 1 Contrato de Interventoría	13/09/2019	20195110068172	
INTER-CONCORDIA045-2019	12/09/2019	Arq. Oscar Villamizar	Requerimiento APUS aclaración alcance de actividades módulos herméticos	12/09/2019	N/A	



REGISTRO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CÓDIGO
VERSIÓN
FECHA

CI-FR-10
01
01-sep.-19

PROYECTO:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 12 DE AGOSTO DE 2019 AL 18 DE MARZO DE 2020

CONSECUTIVO	FECHA	ENVIADA A	OBJETO DEL COMUNICADO	FECHA DE ENTREGA	RADICADO	OBSERVACIONES
INTER-CONCORDIA046-2019	14/09/2019	Arq. Oscar Villamizar	Solicitud organización de equipos, herramientas y mano de obra para fundida de concreto	14/09/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA047-2019	16/09/2019	Arq. Giovanna Baron	Entrega de actas de vecindad y acta de recibo	16/09/2019	20195110069662	
INTER-CONCORDIA048-2019	16/09/2019	Arq. Giovanna Baron	Entrega de Planes Aprobados	16/09/2019	20195110069672	
INTER-CONCORDIA049-2019	17/09/2019	Arq. Oscar Villamizar	Efectos por no aprobación del PMT	17/09/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA050-2019	19/09/2019	Arq. Giovanna Baron	Remisión de información de módulos entregada por la firma contratista	19/09/2019	20195110069702	
INTER-CONCORDIA051-2019	19/09/2019	Arq. Giovanna Baron	Remisión de ajustes a detalles de carpintería	21/09/2019	20195110078102	
INTER-CONCORDIA052-2019	19/09/2019	Arq. Giovanna Baron	Solicitud información complementaria a planos de plazolelas exteriores y retiro subestación eléctrica temporal	19/09/2019	20195110069712	
INTER-CONCORDIA053-2019	19/09/2019	Arq. Oscar Villamizar	Observaciones a los trámites y ajustes al diseño de la red de gas	19/09/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA054-2019	19/09/2019	Arq. Giovanna Baron	Copia de la comunicación INTER-CONCORDIA 053-2019 entregada a la firma contratista	19/09/2019	20195110069602	
INTER-CONCORDIA055-2019	19/09/2019	Arq. Giovanna Baron	Alcance a la comunicación INTER-CONCORDIA 043-2019 con radicado 201951100698172	19/09/2019	20195110069612	
INTER-CONCORDIA056-2019	19/09/2019	Arq. Giovanna Baron	Alcance a la comunicación INTER-CONCORDIA036-2019 con radicado 20195110067652	19/09/2019	20195110069632	
INTER-CONCORDIA056-2019	19/09/2019	Arq. Giovanna Baron	Alcance a la comunicación INTER-CONCORDIA 025-2019 con radicado 20195110063712	19/09/2019	20195110069692	



REGISTRO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CÓDIGO
VERSIÓN
FECHA

CI-FR-10
01
01-sep.-19

PROYECTO:

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 12 DE AGOSTO DE 2019 AL 18 DE MARZO DE 2020

CONSECUTIVO	FECHA	ENVIADA A	OBJETO DEL COMUNICADO	FECHA DE ENTREGA	RADICADO	OBSERVACIONES
INTER-CONCORDIA057-2019	19/09/2019	Arq. Giovanna Barron	Alcance a la comunicación INTER-CONCORDIA 044-2019 con radicado 20195110068182	19/09/2019	20195110068622	
INTER-CONCORDIA058-2019	20/09/2019	Arq. Oscar Villamizar	Recomendaciones y solicitudes para segunda fase de vaciado de concretos	20/09/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA059-2019	20/09/2019	Arq. Oscar Villamizar	Solicitud reubicación y mejora cerramiento de obra	20/09/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA060-2019	24/09/2019	Arq. Oscar Villamizar	Incumplimiento a programación de obra y solicitud de plan de acción	24/09/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA061-2019	24/09/2019	Arq. Giovanna Barron	Alcance No. 1 a la comunicación INTER-CONCORDIA 036-2019 con radicado 20195110067652	24/09/2019	20195110070942	
INTER-CONCORDIA061-2019	25/09/2019	Arq. Oscar Villamizar	Solicitud reprogramación y flujo de caja semanal según modificatorio No 1 (13 NP)	25/09/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA062-2019	26/09/2019	Arq. Giovanna Barron	Remisión de hojas de vida del equipo de trabajo del Contrato de Obra	26/09/2019	20195110071582	
INTER-CONCORDIA063-2019	26/09/2019	Arq. Giovanna Barron	Entrega de ilustraciones a color del salón Múltiple	26/09/2019	20195110071582	
INTER-CONCORDIA064-2019	26/09/2019	Arq. Oscar Villamizar	Entrega de la información planimétrica de detalles de las puertas en madera y cristal	26/09/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA065-2019	26/09/2019	Arq. Giovanna Barron	Alcance a la comunicación INTER-CONCORDIA061-2019 con radicado 2019511010942	26/09/2019	20195110071322	
INTER-CONCORDIA066-2019	26/09/2019	Arq. Oscar Villamizar	Alcance a la comunicación INTER-CONCORDIA061-2019 con radicado 2019511010942	26/09/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA065-2019	1/10/2019	Arq. Oscar Villamizar	Observaciones a los trámites y ajustes al diseño de la red de gas	1/10/2019	N/A	



REGISTRO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CÓDIGO

CI-FR-10

VERSIÓN

01

FECHA

01-sep.-19

PROYECTO:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 12 DE AGOSTO DE 2019 AL 18 DE MARZO DE 2020

CONSECUTIVO	FECHA	ENVIADA A	OBJETO DEL COMUNICADO	FECHA DE ENTREGA	RADICADO	OBSERVACIONES
INTER-CONCORDIA068-2019	1/10/2019	Arq. Oscar Villamizar	Observaciones a los ajustes de sistema de extracción de cocinas	1/10/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA069-2019	1/10/2019	Arq. Giovanna Baron	Entrega de Informe de evaluación de condiciones actuales de operación y requisitos trampas de grasa y cajas de alfor	9/10/2019	20195110075162	
INTER-CONCORDIA070-2019	2/10/2019	Arq. Giovanna Baron	Aprobación hojas de vida cambio Residente de Obra del Contrato de Obra	3/10/2019	20195110073182	
INTER-CONCORDIA071-2019	2/10/2019	Arq. Giovanna Baron	Alcance a las comunicaciones INTER-CONCORDIA 034-2019, INTER-CONCORDIA 035-2019 y solicitud de adición y prórroga para modificatorio No. 2	3/10/2019	20195110073032	
INTER-CONCORDIA072-2019	2/10/2019	Arq. Oscar Villamizar	Solicitud documentación SST	2/10/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA073-2019	8/10/2019	Arq. Giovanna Baron	Observaciones a los ajustes de muro de contención	8/10/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA074-2019	7/10/2019	Arq. Giovanna Baron	Alcance a la comunicación INTER-CONCORDIA 071-2019 (Oficio No. 20195110073032) solicitud de acción y prórroga para modificatorio No. 2	7/10/2019	20195110073852	
INTER-CONCORDIA075-2019	10/10/2019	Arq. Samuel Carrillo	Solicitud de ensayos de concreto	10/10/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA080-2019	11/10/2019	Arq. Samuel Carrillo	Aclaración puntos eléctricos	11/10/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA076-2019	15/10/2019	Arq. Giovanna Baron	Entrega de documentos para tramite de pago N° 2 Contrato de obra	15/10/2019	20195110076142	
INTER-CONCORDIA077-2019	15/10/2019	Arq. Giovanna Baron	Entrega de documentos para tramite de pago N° 2 Contrato de obra (Informe)	15/10/2019	20195110076152	
INTER-CONCORDIA078-2019	15/10/2019	Arq. Giovanna Baron	Entrega de documentos para tramite de pago N° 2 Contrato de interventoría	15/10/2019	20195110076102	
INTER-CONCORDIA079-2019	15/10/2019	Arq. Giovanna Baron	Entrega de documentos para tramite de pago N° 2 Contrato de interventoría (Informe)	15/10/2019	20195110076122	



REGISTRO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA

CLFR-10

01

01-sep.-19

PROYECTO:

*REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 12 DE AGOSTO DE 2019 AL 18 DE MARZO DE 2020

CONSECUTIVO	FECHA	ENVIADA A	OBJETO DEL COMUNICADO	FECHA DE ENTREGA	RADICADO	OBSERVACIONES
INTER-CONCORDIA080-2019	11/10/2019	Arq. Oscar Villamizar	Aclaraciones puntos eléctricos	11/10/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA082-2019	17/10/2019	Arq. Giovanna Baron	Responsabilidad de actividades en fases anteriores	21/10/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA083-2019	18/10/2019	Arq. Giovanna Baron	Responsabilidad de actividades en fases anteriores	21/10/2019	20195110076562	
INTER-CONCORDIA084-2019	15/10/2019	Arq. Giovanna Baron	Entrega de informe semanal N° 9	18/10/2019	20195110076562	
INTER-CONCORDIA085-2019	15/10/2019	Arq. Oscar Villamizar	Solicitud de actualización de polizas según modificatorio N° 1	15/10/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA086-2019	17/10/2019	Arq. Oscar Villamizar	Solicitud contratación puertas	17/10/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA087-2019	17/10/2019	Arq. Giovanna Baron	Solicitud de traslado o retiro de tablero eléctrico temporal	17/10/2019	20195110077312	
INTER-CONCORDIA088-2019	18/10/2019	Arq. Giovanna Baron	Remisión APUS contractuales	21/10/2019	20195110078082	
INTER-CONCORDIA089-2019	18/10/2019	Arq. Oscar Villamizar	Solicitud correcciones de cordones de soldadura para estructura metálica	18/10/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA090-2019	21/09/2019	Arq. Oscar Villamizar	Observaciones a los ensayos de laboratorio	21/10/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA091-2019	22/10/2019	Arq. Oscar Villamizar	Observaciones APUS actividades no previstas escenario N°1	22/10/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA092-2019	24/10/2019	Arq. Giovanna Baron	Reiteración de solicitud traslado o retiro de tablero eléctrico temporal	24/10/2019	20195110079182	
INTER-CONCORDIA093-2019	24/10/2019	Arq. Giovanna Baron	Solicitud de ingreso de comerciantes y atención al público	24/10/2019	20195110079185	
INTER-CONCORDIA094-2019	28/10/2019	Arq. Oscar Villamizar	Alcance a observaciones APUS actividades no previstas escenario N° 1	28/10/2019	N/A	

467



REGISTRO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CÓDIGO
VERSIÓN
FECHA

CI-FR-10
01
01-sep.-19

PROYECTO:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 12 DE AGOSTO DE 2019 AL 18 DE MARZO DE 2020

CONSECUTIVO	FECHA	ENVIADA A	OBJETO DEL COMUNICADO	FECHA DE ENTREGA	RADICADO	OBSERVACIONES
INTER-CONCORDIA095-2019	29/10/2019	Arq. Giovanna Barón	Entrega informe semanal numero 10	29/10/2019	20195110080502	
INTER-CONCORDIA096-2019	28/10/2019	Arq. Giovanna Barón	Entrega de informe semanal N° 11	29/10/2019	20195110080492	
INTER-CONCORDIA097-2019	28/10/2019	Arq. Giovanna Barón	Respuesta comunicación con radicado 20193070066621 del contrato de Interventoría	29/10/2019	20195110081212	
INTER-CONCORDIA098-2020	29/10/2019	Arq. Giovanna Barón	Remisión de informe visitas a talleres de fabricación de mobiliario	29/10/2019	20195110080482	
INTER-CONCORDIA099-2019	29/10/2019	Arq. Oscar Villamizar	Observaciones a ajustes de diseño hidráulico	29/10/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA100-2019	30/10/2019	Arq. Oscar Villamizar	Cumplimiento a obligaciones contractuales	30/10/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA101-2019	31/10/2019	Arq. Giovanna Barón	Ingreso de comerciantes o público en general a las dependencias de la Plaza de Mercado la CONCORDIA	31/10/2019	20195110081222	
INTER-CONCORDIA102-2019	1/11/2019	Arq. Oscar Villamizar	Respuesta a las comunicaciones UVM-77-2019 del 29 de octubre de 2019 y a la comunicación UVM-78-2019 del 30 de octubre de 2019 (Ensayos de laboratorio)	2/11/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA103-2019	5/11/2019	Arq. Giovanna Barón	Entrega de informe semanal numero 12	5/11/2019	20195110082162	
INTER-CONCORDIA103-2019	5/11/2019	Arq. Giovanna Barón	Remisión llamado de atención a contratistas de obra	5/11/2019	20195110082142	
INTER-CONCORDIA104-2019	5/11/2019	Arq. Oscar Villamizar	Cuarto llamado de atención y solicitud de inicio de actividades	5/11/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA105-2019	7/11/2019	Arq. Oscar Villamizar	Observaciones a los ajustes de muro de contención	7/11/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA106-2019	7/11/2019	Arq. Oscar Villamizar	Solicitud resultados de ensayos de concreto y certificaciones de calidad de material de acero de refuerzo	7/11/2019	N/A	



REGISTRO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CÓDIGO

CI-FR-10

VERSIÓN

01

FECHA

01-sep-19

PROYECTO:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 12 DE AGOSTO DE 2019 AL 18 DE MARZO DE 2020

CONSECUTIVO	FECHA	ENVIADA A	OBJETO DEL COMUNICADO	FECHA DE ENTREGA	RADICADO	OBSERVACIONES
INTER-CONCORDIA107-2019	7/11/2019	Arq. Oscar Villamizar	Solicitud limpieza de area para construccion de muro de contencion	7/11/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA108-2019	12/11/2019	Arq. Giovanna Baron	Entrega de documentos para tramite de pago N° 3 Contrato de obra	13/11/2019	20195110084362	
INTER-CONCORDIA109-2019	12/11/2019	Arq. Giovanna Baron	Entrega de documentos para tramite de pago N° 3 Contrato de interventoria	13/11/2019	20195110084342	
INTER-CONCORDIA110-2019	12/11/2019	Arq. Oscar Villamizar	Solicitud de informe de rendimientos financieros	12/11/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA111-2019	13/11/2019	Arq. Giovanna Baron	Remision de polizas actualizadas modificadorio N° 1	13/11/2019	20195110084322	
INTER-CONCORDIA112-2019	14/11/2019	Arq. Oscar Villamizar	Solicitud limpieza de areas y zonas de acopio según requerimiento por PLAN AMBIENTAL	14/11/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA113-2019	15/11/2019	Arq. Oscar Villamizar	Solicitud resultados de ensayos de contramuestras materiales B200	15/11/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA114-2019	15/11/2019	Arq. Giovanna Baron	Entrega de informe semanal numero 13	22/11/2019	20195110086732	
INTER-CONCORDIA115-2019	15/11/2019	Arq. Oscar Villamizar	Condiciones subestandar	18/11/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA116-2019	15/11/2019	Arq. Oscar Villamizar	Solicitud de cumplimiento plan ambiental - Guia de manejo ambiental para el sector de construccion - Secretaria de medio ambiente - SDMA,	18/11/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA117-2019	18/11/2019	Arq. Oscar Villamizar	Quinto llamado de atencion y solicitud de inicio de actividades	18/11/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA118-2019	18/11/2019	Arq. Giovanna Baron	Entrega de informe semanal numero 14	22/11/2019	20195110086722	
INTER-CONCORDIA119-2019	18/11/2019	Arq. Oscar Villamizar	Inicio de debido proceso por atraso de actividades en obra	19/11/2019	N/A	

467



REGISTRO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CÓDIGO

CLFR-10

VERSIÓN

01

FECHA

01-sep.-19

PROYECTO:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 12 DE AGOSTO DE 2019 AL 18 DE MARZO DE 2020

CONSECUTIVO	FECHA	ENVIADA A	OBJETO DEL COMUNICADO	FECHA DE ENTREGA	RADICADO	OBSERVACIONES
INTER-CONCORDIA120-2019	20/11/2019	Arq. Giovanna Baron	Informe de presunto incumplimiento	20/11/2019	20195110086402	
INTER-CONCORDIA121-2019	20/11/2019	Arq. Oscar Villamizar	Propuesta a revision cambio de extracciones	20/11/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA122-2019	20/11/2019	Arq. Oscar Villamizar	Respuesta a las comunicaciones UVM-90-2019 y UVM-97-2019 del 15 de noviembre de 2019 (Ensayos de laboratorio)	21/11/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA123-2019	28/11/2019	Arq. Giovanna Baron	Solicitud de aprobacion para adicion y prorroga al contrato de obra No 426-2019	29/11/2019	20195110086872	
INTER-CONCORDIA124-2019	20/11/2019	Arq. Giovanna Baron	Entrega de informe semanal N° 15	27/11/2019	20195110087632	
INTER-CONCORDIA125-2019	25/11/2019	Arq. Giovanna Baron	Remisión de hoja de vida cambio de Asesor Estructural del Contrato de Interventoría	25/11/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA126-2019	29/11/2019	Arq. Oscar Villamizar	Solicitud de documentos tecnicos plataforma ascensor	29/11/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA127-2019	30/11/2019	Arq. Oscar Villamizar	Solicitud de cambio material de relleno B-200	30/11/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA128-2019	30/11/2019	Arq. Oscar Villamizar	Solicitud de cumplimiento compromisos plataforma de ascensor	30/11/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA129-2019	4/12/2019	Arq. Giovanna Baron	Alcance a solicitud de adicion y prorroga contrato 426-2019 radicado N° 20195110086872	5/12/2019	2019511009072	
INTER-CONCORDIA130-2019	4/12/2019	Arq. Giovanna Baron	Entrega de informe semanal numero 16	5/12/2019	20195110090062	
INTER-CONCORDIA131-2019	4/12/2019	Arq. Giovanna Baron	Solicitud de adicion y prorroga al contrato de interventoria N° 430-2019	5/12/2019	20195110090062	
INTER-CONCORDIA132-2019	4/12/2019	Arq. Oscar Villamizar	Reiteracion solitud de cambio de material de reebo B-200	4/12/2019	N/A	

		REGISTRO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA			CÓDIGO VERSIÓN FECHA	CL-FR-10 01 01-sep.-19
PROYECTO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."						
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 12 DE AGOSTO DE 2019 AL 18 DE MARZO DE 2020						
CONSECUTIVO	FECHA	ENVIADA A	OBJETO DEL COMUNICADO	FECHA DE ENTREGA	RADICADO	OBSERVACIONES
INTER-CONCORDIA133-2019	10/12/2019	Arq. Oscar Villamizar	Reiteracion solicitud de cambio de material de reebo B-200	10/12/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA134-2019	11/12/2019	Arq. Giovanna Baron	Copia de la comunicación INTER-CONCORDIA 133-2019	11/12/2019	20195110091882	
INTER-CONCORDIA135-2019	9/12/2019	Arq. Giovanna Baron	Entrega de documentos para tramite de pago N° 4 contrato de obra	10/12/2019	20195110091472	
INTER-CONCORDIA136-2019	9/12/2019	Arq. Giovanna Baron	Entrega de documentos para tramite de pago N° 4 contrato de interventoría	10/12/2019	20195110091482	
INTER-CONCORDIA137-2019	11/12/2019	Arq. Giovanna Baron	Concepto sobre solicitud de suspensión	11/12/2019	20195110091482	
INTER-CONCORDIA138-2019	11/12/2019	Arq. Oscar Villamizar	Rentrega de certificacion de RCD	11/12/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA139-2019	19/12/2019	Arq. Oscar Villamizar	Solicitud de las garantías utilizadas de acuerdo con el acta de suspensión del contrato de obra	19/12/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA140-2019	18/12/2019	Arq. Giovanna Baron	Alcance a solicitud de aprobación para adición y prorroga contrato 426-2019 con el numero de radicado interno del IDPC 20195110090072	19/12/2019	20195110094192	
INTER-CONCORDIA141-2019	18/12/2019	Arq. Giovanna Baron	Alcance a solicitud de adición y prorroga contrato 426-2019 radicado N° 20195110090062	19/12/2019	20195110094212	
INTER-CONCORDIA142-2019	18/12/2019	Arq. Giovanna Baron	Remisión de garantías corregidas de acuerdo con el acta de suspensión del contrato de Interventoría	19/12/2019	20195110094612	
INTER-CONCORDIA143-2019	19/12/2019	Arq. Oscar Villamizar	Reiteracion solicitud de cambio de material de reebo B-200	19/12/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA143-2019	28/12/2019	Arq. Giovanna Baron	Remisión de solicitud del contratista mediante comunicación UVM 100-2019	26/12/2019	20195110095902	



REGISTRO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CÓDIGO
VERSIÓN
FECHA

CLFR-10
01
01-sep.-19

PROYECTO: *REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.*

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 12 DE AGOSTO DE 2019 AL 18 DE MARZO DE 2020

CONSECUTIVO	FECHA	ENVIADA A	OBJETO DEL COMUNICADO	FECHA DE ENTREGA	RADICADO	OBSERVACIONES
INTER-CONCORDIA144-2019	20/12/2019	Arq. Giovanna Baron	Remisión de garantías corregidas de acuerdo al acta de suspensión de Contrato de Obra	24/12/2019	20195110095882	
INTER-CONCORDIA144-2019	23/12/2019	Arq. Oscar Villamizar	Solicitud de permanencia en obra de residente	23/12/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA145-2019	23/12/2019	Arq. Giovanna Baron	Remisión de garantías corregidas de acuerdo con el acta de rehicio, prórroga y adición No. 1 del contrato de Interventoría	24/12/2019	20195110095882	
INTER-CONCORDIA147-2019	24/12/2019	Arq. Giovanna Baron	Entrega de documentos para trámite de pago No. 4 contrato de Interventoría	24/12/2019	N/A	
INTER-CONCORDIA148-2019	27/12/2019	Arq. Giovanna Baron	Remisión informe semanal No.17	31/12/2019	20195110097382	
INTER-CONCORDIA149-2019	27/12/2019	Arq. Giovanna Baron	Remisión informe semanal No.18	31/12/2019	20195110097372	
INTER-CONCORDIA150-2019	27/12/2019	Arq. Giovanna Baron	Remisión informe semanal No.19	31/12/2019	20195110097382	
INTER-CONCORDIA153-2019	3/01/2020	Arq. Oscar Villamizar	Solicitud correcciones y mejoramiento de acabados	3/01/2020	N/A	
INTER-CONCORDIA151-2019	30/12/2019	Arq. Giovanna Baron	Remisión informe semanal No.20	31/12/2019	20195110097382	
INTER-CONCORDIA001-2020	3/01/2020	Arq. Giovanna Baron	Remisión informe semanal No.20	7/01/2020	20205110000482	
INTER-CONCORDIA002-2020	3/01/2020	Arq. Oscar Villamizar	Solicitud correcciones y mejoramiento de acabados	3/01/2020	N/A	
INTER-CONCORDIA003-2020	7/01/2020	Arq. Giovanna Baron	Remisión informe semanal No.21	7/01/2020	20205110000612	
INTER-CONCORDIA152-2019	3/01/2020	Arq. Giovanna Baron	Solicitud de retiro de tablero eléctrico temporal	9/01/2020	20205110001192	
INTER-CONCORDIA154-2019	7/01/2020	Arq. Giovanna Baron	Remisión informe semanal No.21	9/01/2020	20205110001192	



REGISTRO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CÓDIGO
VERSIÓN
FECHA

CI-FR-10
01
01-sep.-19

PROYECTO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 12 DE AGOSTO DE 2019 AL 18 DE MARZO DE 2020

CONSECUTIVO	FECHA	ENVIADA A	OBJETO DEL COMUNICADO	FECHA DE ENTREGA	RADICADO	OBSERVACIONES
INTER-CONCORDIA 155-2019	9/01/2020	Arq. Giovanna Baron	Aclaración de consecutivos de oficio 152 y 154	9/01/2020	20205110001192	
INTER-CONCORDIA 156-2019	3/01/2020	Arq. Oscar Villamizar	Solicitud de correcciones y mejoramientos de acabados	3/01/2020	N/A	
INTER-CONCORDIA 158-2019	8/01/2020	Arq. Giovanna Baron	Respuesta a la solicitud de revisión y conceptualización del material recebo B-200	8/01/2020	20205110000962	
INTER-CONCORDIA 159-2019	8/01/2020	Arq. Giovanna Baron	Respuesta a la solicitud de concepto de suspensión	8/01/2020	20205110000962	
INTER-CONCORDIA 159-2019	9/01/2020	Arq. oscar Villamizar	Documentos para cierre y liquidación del contrato de obra	9/01/2020	N/A	
INTER-CONCORDIA 160-2019	13/01/2020	Arq. Giovanna Baron	Remisión informe semanal No. 22	13/01/2020	20205110001862	
INTER-CONCORDIA 161-2019	11/01/2020	Arq. Oscar Villamizar	Solicitud de documentos y requerimientos	11/01/2020	N/A	
INTER-CONCORDIA 162-2019	13/01/2020	Arq. Giovanna Baron	Respuesta a la revisión y conceptualización de material RECEBO B-200 (Radicado 20203070000721)	13/01/2020	20205110001852	
INTER-CONCORDIA 163-2019	16/01/2020	Arq. Giovanna Baron	Remisión de garantías corregidas de acuerdo con el acta de suspensión N° 2 del Contrato de Interventoría	16/01/2020	20205110004802	
INTER-CONCORDIA 164-2019	16/01/2020	Arq. Giovanna Baron	Remisión de garantías corregidas de acuerdo con el acta de suspensión N° 2 del Contrato de Obra	16/01/2020	20205110004792	
INTER-CONCORDIA 165-2019	31/01/2020	Arq. Oscar Villamizar	Afectaciones por obra civil en mobiliario contratado por el IPES	31/01/2020	N/A	
INTER-CONCORDIA 166-2019	5/02/2020	Arq. Giovanna Baron	Prórroga de suspensión y reinicio del contrato de obra de Interventoría	5/02/2020	20205110009772	
INTER-CONCORDIA 167-2019	4/02/2020	Arq. Giovanna Baron	Entrega de documentos para trámite de pago N° 6 Contrato de Obra	4/02/2020	20205110010962	

428



REGISTRO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CÓDIGO
VERSIÓN
FECHA

CLFR-10
01
01-sep.-19

PROYECTO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 12 DE AGOSTO DE 2019 AL 18 DE MARZO DE 2020

CONSECUTIVO	FECHA	ENVIADA A	OBJETO DEL COMUNICADO	FECHA DE ENTREGA	RADICADO	OBSERVACIONES
INTER-CONCORDIA 168-2019	4/02/2020	Arq. Giovanna Barron	Entrega de documentos para trámite de pago N° 6 Contrato de Interventoría	4/02/2020	20205110010952	
INTER-CONCORDIA 168-2019	24/02/2020	Arq. Giovanna Barron	Entrega Actas extraordinarias N° 2 y 3 del Proyecto Plaza Concordia	24/02/2020	20205110014742	
INTER-CONCORDIA 170-2019	19/03/2020	Arq. Giovanna Barron	Alcance a la comunicación INTER-DEFENSORIA 167-2019 (Entrega de documentos para trámite de pago N° 6 Contrato de Obra)	19/03/2020	N/A	
INTER-CONCORDIA 171-2019	19/03/2020	Arq. Giovanna Barron	Alcance a la comunicación INTER-DEFENSORIA 168-2019 (Entrega de documentos para trámite de pago N° 6 Contrato de interventoría)	19/03/2020	N/A	
INTER-CONCORDIA 172-2019	24/03/2020	Arq. Giovanna Barron	Remisión de garantías del Contrato de Interventoría	24/03/2020	ENVIADAS A LA OFICINA JURIDICA SIN RADICADO	IMPRIMIR PARA ENTREGAR SIN RELACIONAR ORFEO DE ENTRADA
INTER-CONCORDIA 173-2019	24/03/2020	Arq. Giovanna Barron	Solicitud de suspensión al Contrato de Interventoría No. IDPC-INT-430-2019	24/03/2020	SOLICITUD TRAMITADA SIN RADICADO DE ENTRADA	IMPRIMIR PARA ENTREGAR SIN RELACIONAR ORFEO DE ENTRADA
INTER-CONCORDIA 174-2019	14/04/2020	Arq. Giovanna Barron	Solicitud de prórroga de la suspensión No. 03 del 26 de marzo de 2020 (Contrato de Interventoría No. IDPC-INT-430-2019)	14/04/2020	20205110022432	
INTER-CONCORDIA 175-2019	24/04/2020	Arq. Giovanna Barron	Remisión de garantías corregidas de acuerdo al acta de suspensión de Contrato de Obra	24/04/2020	20205110024602	
INTER-CONCORDIA 176-2019	24/04/2020	Arq. Giovanna Barron	Solicitud de autorización de permiso de circulación profesionales del Contrato de Obra e Interventoría	24/04/2020	20205110013912	
INTER-CONCORDIA 177-2019	27/04/2020	Arq. Giovanna Barron	Trámite aprobación ingreso de personal del Contrato de Obra e Interventoría	27/04/2020	20205110024082	
INTER-CONCORDIA 178-2019	27/04/2020	Arq. Giovanna Barron	Solicitud de reinicio del Contrato de Interventoría	27/04/2020	20205110024142	

471



REGISTRO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CÓDIGO
VERSIÓN
FECHA

CI-FR-10
01
01-sep.-19

PROYECTO:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 12 DE AGOSTO DE 2019 AL 18 DE MARZO DE 2020

CONSECUTIVO	FECHA	ENVIADA A	OBJETO DEL COMUNICADO	FECHA DE ENTREGA	RADICADO	OBSERVACIONES
INTER-CONCORDIA 179-2019	4/05/2020	Arq. Giovanna Baron	Entrega de trazabilidad de las medidas de promoción y prevención para el recibo de las observaciones del Contrato de Obra y las gestiones y tramites para la liquidación del Contrato de Obra e Interventoría	4/05/2020	20205110025322	
INTER-CONCORDIA 180-2019	14/05/2020	Arq. Giovanna Baron	Entrega de documentos para tramite de pago No. 7 Contrato de Obra	14/05/2020	20205110027052	
INTER-CONCORDIA 181-2019	14/05/2020	Arq. Giovanna Baron	Entrega de documentos para tramite de pago No. 7 Contrato de Interventoría	14/05/2020	20205110026972	
INTER-CONCORDIA 182-2019	20/05/2020	Arq. Giovanna Baron	Recibo de observaciones Contrato de Obra	20/05/2020	SE RECIBE POR CORREO PERO NO SE ENVIA A RADICACION ORFEO	IMPRIMIR PARA ENTREGAR SIN RELACIONAR ORFEO DE ENTRADA
INTER-CONCORDIA 183-2019	27/05/2020	Arq. Giovanna Baron	Remisión de garantías del Contrato de Interventoría	27/05/2020	20205110029672	
INTER-CONCORDIA 184-2019	28/05/2020	Arq. Giovanna Baron	Remisión de garantías del Contrato de Interventoría	28/05/2020	20205110029722	
INTER-CONCORDIA 185-2019	28/05/2020	Arq. Giovanna Baron	Entrega de documentos para tramite de pago No. 8 Contrato de Interventoría	28/05/2020	20205110030542	
INTER-CONCORDIA 186-2019	29/05/2020	Arq. Oscar Villamizar	Segunda revisión de documentos para la liquidación del Contrato de Obra	29/05/2020	20205110030092	
INTER-CONCORDIA 187-2019	30/05/2020	Arq. Oscar Villamizar	Segunda revisión de documentos para la liquidación del Contrato de Obra (Parafiscales)	30/05/2020	20205110030082	
INTER-CONCORDIA 188-2019	1/06/2020	Arq. Oscar Villamizar	Segunda revisión de documentos para la liquidación del Contrato de Obra (Memorias finales)	1/06/2020	N/A	NO FUE ENVIADA A LA SUPERVISION
INTER-CONCORDIA 190-2019	11/06/2020		GARANTIAS CORREGIDAS CON EL ACTA DE RECIBO		20205110032812	

		REGISTRO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA				CÓDIGO CI-FR-10	
						VERSIÓN 01	
						FECHA 01-sep.-19	
PROYECTO: *REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.*							
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 12 DE AGOSTO DE 2019 AL 18 DE MARZO DE 2020							
CONSECUTIVO	FECHA	ENVIADA A	OBJETO DEL COMUNICADO	FECHA DE ENTREGA	RADICADO	OBSERVACIONES	
INTER-CONCORDIA 191-2020	17/06/2020		OBSERVACIONES DOCUMENTOS DE LIQUIDACION		20205110034062		
INTER-CONCORDIA 192-2020	17/06/2020		GARANTIAS CORREGIDAS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS		20205110034072		
ENVIADO POR CORREO	22/05/2020		ACTA DE RECIBO CON FIRMAS Y OFICIO DE UVM 119-220		20205110028972		
ENVIADO POR CORREO	22/05/2020		ACTA DE TERMINACION INTERVENTORIA		20205110028982		
ENVIADO POR CORREO POR UVM	19/06/2020		RESPUESTA DE AFECTACIONES DE MOBILIARIO IPES - ALCANCE A LA COMUNICACIÓN 20203070004271	23/06/2020	20205110034962		
Firma quien aprueba: <u>Paola Garcia Herrera</u> Nombre: <u>Paola Garcia Herrera</u>							
REVISAR: <u>Paola Garcia Herrera</u> Nombre: <u>Paola Garcia Herrera</u> Firma: <u>Paola Garcia Herrera</u>		VERIFICAR: <u>Paola Garcia Herrera</u> Nombre: <u>Paola Garcia Herrera</u> Firma: <u>Paola Garcia Herrera</u>		APRUEBA: <u>Paola Garcia Herrera</u> Nombre: <u>Paola Garcia Herrera</u> Firma: <u>Paola Garcia Herrera</u>		Nombre: <u>Paola Garcia Herrera</u> Cargo: <u>RESIDENTE DE INTERVENTORÍA</u>	
Nombre: <u>Paola Garcia Herrera</u> Cargo: <u>Coordinadora Administrativa</u>		Nombre: <u>Paola Garcia Herrera</u> Cargo: <u>RESIDENTE DE INTERVENTORÍA</u>		Nombre: <u>Paola Garcia Herrera</u> Cargo: <u>RESIDENTE DE INTERVENTORÍA</u>		Nombre: <u>Paola Garcia Herrera</u> Cargo: <u>RESIDENTE DE INTERVENTORÍA</u>	

	FORMATO DE INFORME	Código: CI-FR-49	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO ESPECIAL PATRIMONIO CULTURAL	 BOGOTÁ
	INFORME FINAL DE INTERVENTORIA			
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IDPC-INT-430-2019			
	COMPONENTE TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL, SST Y CALIDAD			
Elaborado Por: Paola García Herrera	Aprobado Por: Rene Gómez Laverde	Versión: 00	FECHA DE EMISIÓN:	26/07/2019

ANEXO 8. COMUNICACIONES RECIBIDAS



REGISTRO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CI-FR-11

01

01-sep.-18

PROYECTO:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 12 DE AGOSTO DE 2019 AL 18 DE MARZO DE 2020

CONSECUTIVO	FECHA	ENVIADA DESDE	OBJETO DEL COMUNICADO	FECHA DE ENTREGA	RADICADO	OBSERVACIONES
UVM - 008 - 2019	2/08/2019	Arq. Samuel Carrillo	Entrega planes de obra	2/08/2019	N/A	
UVM - 018 - 2019	2/08/2019	Arq. Oscar Villamizar	Entrega de documentación	2/08/2019	N/A	
UVM - 010 - 2019	9/08/2019	Arq. Oscar Villamizar	Entrega de Polizas del contrato	13/08/2019	N/A	
UVM - 013 - 2019	13/08/2019	Arq. Oscar Villamizar	Entrega de acta de inicio	13/08/2019	N/A	
UVM - 013 - 2019	13/08/2019	Arq. Oscar Villamizar	Entrega de información de hallazgos	13/08/2019	N/A	
UVM - 014 - 2019	15/08/2019	Arq. Oscar Villamizar	Programación actualizada	15/08/2019	N/A	
UVM - 016 - 2019	15/08/2019	Arq. Oscar Villamizar	Entrega de información de hallazgos	15/08/2019	N/A	
UVM - 016 - 2019	16/08/2019	Arq. Oscar Villamizar	Solicitud de definiciones de proyecto	16/08/2019	N/A	
UVM - 015 - 2019	20/08/2019	Arq. Samuel Carrillo	Envío formato COI	20/08/2019	N/A	
UVM - 016 - 2019	22/08/2019	Arq. Oscar Villamizar	Entrega de programación contractual de obra y flujo de caja	22/08/2019	N/A	
UVM - 017 - 2019	22/08/2019	Arq. Oscar Villamizar	Entrega de programación contractual de obra y flujo de caja	22/08/2019	N/A	
UVM - 016 - 2019	23/08/2019	Arq. Samuel Carrillo	Firma y radicado de flujo de inversión de anticipo	23/08/2019	N/A	
UVM - 018 - 2019	23/08/2019	Arq. Oscar Villamizar	Entrega de no previstos	23/08/2019	N/A	
UVM - 015 - 2019	26/08/2019	Edith Moncayo	Entrega de relación de personal de obra	26/08/2019	N/A	
UVM - 018 - 2019	26/08/2019	Arq. Samuel Carrillo	Entrega de polizas de contrato actualizadas	26/08/2019	N/A	
UVM - 019 - 2019	26/08/2019	Arq. Oscar Villamizar	Entrega de documentos contractuales	26/08/2019	N/A	
UVM - 022 - 2019	28/08/2019	Arq. Oscar Villamizar	Entrega cotizaciones	28/08/2019	N/A	
UVM - 023 - 2019	28/08/2019	Arq. Oscar Villamizar	Entrega no previstos	28/08/2019	N/A	
UVM - 024 - 2019	28/08/2019	Edith Moncayo	Entrega de relación de personal de obra	28/08/2019	N/A	
UVM - 025 - 2019	30/08/2019	Arq. Oscar Villamizar	Entrega de no previstos	30/08/2019	N/A	
UVM - 026 - 2019	30/08/2019	Arq. Oscar Villamizar	Solicitud de modificatorio	30/08/2019	N/A	
UVM - 029 - 2019	2/09/2019	Arq. Oscar Villamizar	Solicitud de modificatorio	2/09/2019	N/A	



REGISTRO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CI-FR-11

01

01-sep.-18

PROYECTO:

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 12 DE AGOSTO DE 2019 AL 18 DE MARZO DE 2020

CONSECUTIVO	FECHA	ENVIADA DESDE	OBJETO DEL COMUNICADO	FECHA DE ENTREGA	RADICADO	OBSERVACIONES
UVM - 032 - 2019	5/09/2019	Arq. Oscar Villamizar	Entrega de video Inspeccion de obra	5/09/2019	N/A	
UVM - 34 - 2019	6/09/2019	Arq. Oscar Villamizar	Entrega de hojas de vida de personal para ingreso a proyecto	6/09/2019	N/A	
UVM - 35 - 2019	8/09/2019	Arq. Oscar Villamizar	Solicitud de definiciones tecnicas a la entidad contratante	8/09/2019	N/A	
UVM - 36 - 2019	9/09/2019	Giovanni Antolinez	Entrega de informacion de hallazgos	9/09/2019	N/A	
UVM - 34 - 2019	10/09/2019	Arq. Oscar Villamizar	Estado actual y mapeo nave central y muro de contencion plazoleta sur	10/09/2019	N/A	
UVM - 38 - 2019	12/09/2019	Arq. Oscar Villamizar	Entrega de disenio de mezcla	12/09/2019	N/A	
UVM - 39 - 2019	12/09/2019	Arq. Oscar Villamizar	Programacion ajustados de piso	12/09/2019	N/A	
UVM - 40 - 2019	13/09/2019	Arq. Oscar Villamizar	Relacion de medidas y disenios de marcos y tapas para cajas de inspeccion y rejillas carcamos	13/09/2019	N/A	
UVM - 41 - 2019	17/09/2019	Edith Moncayo	Entrega de relacion de personal de obra	17/09/2019	N/A	
UVM - 57 - 2019	26/09/2019	Arq. Oscar Villamizar	Solicitud de actividades	26/09/2019	N/A	
UVM - 58 - 2019	26/09/2019	Giovanni Antolinez	Fechas visitas a taller, revision de avances en produccion	26/09/2019	N/A	
UVM - 060 - 2019	1/10/2019	Arq. Oscar Villamizar	Aclaracion puntos electricos para modulos centrales	1/10/2019	N/A	
UVM - 062 - 2019	4/10/2019	Giovanni Antolinez	Respuesta al oficio 060-2019	4/10/2019	N/A	
UVM - 041 - 2019	8/10/2019	Edith Moncayo	Relacion de seguridad social del almacenista y vigilante	8/10/2019	N/A	
UVM - 068 - 2019	9/10/2019	Arq. Oscar Villamizar	Documentos para pagos el pago #2	10/10/2019	N/A	
UVM - 070 - 2019	10/10/2019	Arq. Oscar Villamizar	Entrega de programacion	10/10/2019	N/A	
UVM - 071 - 2019	11/10/2019	Giovanni Antolinez	Planimetria dimensiones mobiliario modulos herméticos	11/10/2019	N/A	
UVM - 073 - 2019	15/10/2019	Ing. Wilson Pulido	Apu's, cotizaciones y lista de insumos	16/10/2019	N/A	

479



REGISTRO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CI-FR-11

01

01-sep.-18

PROYECTO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 12 DE AGOSTO DE 2019 AL 18 DE MARZO DE 2020

CONSECUTIVO	FECHA	ENVIADA DESDE	OBJETO DEL COMUNICADO	FECHA DE ENTREGA	RADICADO	OBSERVACIONES
UVM - 072 - 2019	15/10/2019	Arq. Oscar Villamizar	Registro de goteras en aleros alrededor del proyecto	15/10/2019	N/A	
UVM - 072 - 2019	17/10/2019	Arq. Oscar Villamizar	Fichas técnicas hongos para sistema de extracción en cocinas	17/10/2019	N/A	
UVM - 075 - 2019	21/10/2019	Giovanni Antolínez	Informe de inspección visual y ensayo de juntas penetrantes de soldaduras a estructura metálica	21/10/2019	N/A	
UVM - 076 - 2019	23/10/2019	Ing. Wilson Pulido	Entrega de fichas técnicas ocltura para módulos, (anticorrosiva y esmalte durepox)	23/10/2019	N/A	
UVM - 077 - 2019	29/10/2019	Ing Wilson Pulido	Entrega de laboratorio al recebo B200 para plazoleta costado sur	29/10/2019	N/A	
UVM - 079 - 2019	5/11/2019	Ing. Wilson Pulido	Entrega de APUS	5/11/2019	N/A	
UVM - 080 - 2019	5/11/2019	Arq. Oscar Villamizar	Solicitud de cambio de hongos de extracción de 16" a 18"	5/11/2019	N/A	
UVM - 086 - 2019	13/11/2019	Arq Samuel Carrillo	Envío de ensayos de laboratorio	13/11/2019	N/A	
UVM - 087 - 2019	15/11/2019	Ing Wilson Pulido	Entrega de laboratorio al recebo B200 para plazoleta costado sur	15/11/2019	N/A	
UVM - 089 - 2019	19/11/2019	Arq Oscar Villamizar	Respuesta al memorando 117-2019	19/11/2019	N/A	
UVM - 090 - 2019	20/11/2019	Ing. Wilson Pulido	Entrega de laboratorio al recebo B200 para plazoleta costado sur	20/11/2019	N/A	
UVM - 092 - 2019	25/11/2019	Arq Oscar Villamizar	Reduccion de rendimientos y afectaciones de los tiempos en obra	28/11/2019	N/A	
UVM - 093 - 2019	28/11/2019	Arq Oscar Villamizar	Entrega planimetría detalles estructura soportes ascensor y calculo de viga IP para plataforma de recibimiento	28/11/2019	N/A	
UVM - 094 - 2019	28/11/2019	Arq Oscar Villamizar	Entrega acta de inicio actividades salon multiple	28/11/2019	N/A	



REGISTRO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CI-FR-11

01

01-sep.-18

PROYECTO:

*REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 12 DE AGOSTO DE 2019 AL 18 DE MARZO DE 2020

CONSECUTIVO	FECHA	ENVIADA DESDE	OBJETO DEL COMUNICADO	FECHA DE ENTREGA	RADICADO	OBSERVACIONES
UVM - 095 - 2019	3/12/2019	Arq. Oscar Villamizar	Entrega reprogramación de obra	3/12/2019	N/A	
UVM - 100 - 2019	10/12/2019	Arq. Oscar Villamizar	Solicitud de suspensión del contrato de obra	10/12/2019	N/A	
UVM - 102 - 2019	13/12/2019	Edith moncayo	Certificación RCD mes de octubre y noviembre proveedor cemex	13/12/2019	N/A	

Cocheval Garcia
Firma quien aprueba
Nombre: *Nathaly Garcia Herrera*

REVISAR:

Nombre: *Nathaly Garcia Herrera*

Firma

*Cocheval Garcia*Nombre: *Paola Garcia Herrera*

Firma

MP 25202-252558 CND

Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

APRUEBA:

Nombre: *RENE ALEJANDRO GOMEZ*

Firma

MP 25700-18460 CND

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

	FORMATO DE INFORME	Código: CI-FR-49	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INTERSECTORIAL DE PATRIMONIO CULTURAL</small>	 BOGOTÁ
	INFORME FINAL DE INTERVENTORIA			
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IDPC-INT-430-2019			
	COMPONENTE TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL, SST Y CALIDAD			
Elaborado Por: Paola García Herrera	Aprobado Por: Rene Gómez Laverde	Versión: 00	FECHA DE EMISIÓN:	26/07/2019

ANEXO 9. ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: PRE OBRA		DD	MM	AA
ACTA No. 1			23	7	2019

LUGAR:	PLAZA CONCORDIA	HORA DE INICIO:	HORA FIN:
--------	-----------------	-----------------	-----------

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
ARQUITECTO OSCAR VILLAMIZAR	DIRECTOR OBRA	CONTRATISTA CONSORCIO UVM
ARQUITECTA CLAUDIA ARENAS	RESIDENTE OBRA	CONTRATISTA CONSORCIO UVM
ARQUITECTA GIOVANNA BARON	SUPERVISORA	ENTIDAD IDPC
INGENIERO JAVIER MOTTA	APOYO A LA SUPERVISIÓN	ENTIDAD IDPC
ARQUITECTO RENE GOMEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
INGENIERA PAOLA GARCÍA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
ARQUITECTO SANTIAGO	CONTRATISTA FASE II	CONTRATISTA FASE II
INTERVENTOR FASE II	INTERVENTOR FASE II	INTERVENTOR FASE II
ARQUITECTO DANILLO VILLAMIZAR	IPES	ENTIDAD IPES

ORDEN DEL DIA	
1. Jurídico y financiero	4.
2. Administrativos	5.
3. Técnico	6.

TEMAS TRATADOS
En reunión conjunta entre el contratista, la Interventoria y la entidades trataron los siguientes temas
JURIDICO Y FINANCIERO
La Entidad manifestó que para el día 26 de julio de 2019 estarían listos los contratos tanto del contratista de obra como de la Interventoria, para poder firmar el acta de inicio el 1 de agosto de los corrientes, una vez perfeccionados los mismos.
Se programo el PAC tanto del contratista como de la Interventoria para los meses de agosto y septiembre del presente año. Previo análisis de la programación.
La entidad solicita que una vez firmado los contratos se deben emitir las pólizas del contrato de obra y de interventoria según los requisitos contractuales correspondientes.
El IDPC solicita al contratista entregar la información de la entidad fiduciaria encargada de la custodia y pago de los recursos del anticipo.
La interventoria solicito al contratista estructurar el plan de manejo del anticipo a partir de la programación, teniendo en cuenta los insumos básicos pre-requisitorios de la ruta critica.
La interventoria acordó con el contratista ir trabajando desde el inicio del contrato la estructuración de los informes finales y la documentación correspondiente a la liquidación
La interventoria consulto acerca de la actualización de la licencia de construcción ya que esta se encuentra vencida desde el 15 de abril de 2019, la entidad manifestó que la misma ya se encuentra actualizada y quedo pendiente la entrega de una copia del documento de actualización.
ADMINISTRATIVOS
la Interventoria hizo entrega al contratista adjudicatario de las comunicaciones referentes a la presentación de la firma interventora y a la solicitud de las hojas de vida de los profesionales contractuales.
Así mismo le solicito al contratista adjudicatario mediante comunicado la entrega de la siguiente información: (presupuesto adjudicado, cronograma de obra, flujo de caja, plan de manejo de anticipo, plan de seguridad industrial, plan de salud en el trabajo, plan de emergencias, plan de calidad, plan de manejo ambiental incluida la gestión del RCD, plan de manejo de trafico, entrega de inspección y formatos de actas de vecindad).

TEMAS TRATADOS
TÉCNICOS
La firma contratista solicito a través del director información a la entidad con respecto a los tramites de gas. (redes, alcance del diseño y aprobación)
Se solicito también el diseño estructural del muro en concreto reforzado incluido en el presupuesto.
Se solicito la información técnica del diseño de la plataforma del ascensor
Se solicitaron también las especificaciones de los módulos herméticos en acero inoxidable.
La Interventoria a través del director le recordó al contratista la necesidad de hacer entrega de la metrología de los materiales sujetos a garantías a la misma.
El contratista propuso una sección de trabajo de campo con la Interventoria para hacer un diagnostico mapeado, un informe para el reconocimiento de las actividades a ejecutar sus valores, ubicación y cantidades con el fin de hacer un balance de mayores y menores y determinar si hay actividades no previstas.
Se suspende la reunión para reiniciarla el día lunes 29 de julio de los corrientes, en el sitio de los trabajos con la inspección antes citada.
CONTINUACIÓN DE ACTA 29 DE JULIO DE 2019
Se determino la ubicación de los campamentos del contratista y la interventoría
Se realizo la aprobación de los formatos de las actas de vecindad.
El contratista explico los parámetros de estructuración de actividades para la programación, de cual la Interventoria hizo observaciones y solicito determinar la ruta critica e hitos específicos.
Se dio inicio al reconocimiento de actividades y mediciones en obra para su cuantificación.
CONTINUACIÓN DE ACTA 30 DE JULIO DE 2019
Una revisión al estado de factibilidad y conexonado de los servicios públicos presentan el siguiente estado:
ENERGÍA ELECTRICA (CODENSA)
De acuerdo a lo informado por la supervisión la gestión y trámites para el energizado están a cargo de IPES y IDARTES en convenio con el operador de red CODENSA, una vez se encuentre lista, el Contratista de la FASE II hará la puesta en marcha de los equipos, se recomienda que para la FASE III se utilice solo la provisional instalada.
Para la puesta en marcha del energizado de la plataforma ascensor se solicitó el acompañamiento del Constructor de la FASE II, con el fin de garantizar que la plaza se entrega en total funcionamiento.
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
De acuerdo a lo informado por la supervisión la gestión y el trámite ante el acueducto y alcantarillado está a cargo de IPES y IDARTES quienes están gestionando la acometida y conexonado final.
El Interventor de la FASE II se comprometió a suministrar una copia de la metrología realizada tanto en el sistema Hidrosanitario como en el Eléctrico, con el fin de verificar el estado de recibo de las mismas, igualmente el Contratista de la FASE III hará algunas pruebas garantizando que las instalaciones se encuentran en buenas condiciones.
GAS NATURAL
La entidad IDPC manifiesta que el año pasado se realizaron tres colizaciones globales con subcontratistas de GAS NATURAL, que sería el operador encargado también de los tramites; pero a partir de este año se configuro un cambio de nuevo operador que paso a ser VANTI, quienes establecieron nuevos procedimientos para la aprobación los cuales requieren factibilidad, diseño y aprobación previo al conexonado.
Ante la evidencia de la necesidad de gestionar inmediatamente trámites de aprobación previos a la instalación de la acometida de GAS, los cuales están pendientes, el contratista requiere de los planos de distribución de redes y equipos a instalar; la entidad (IDPC) a través de sus funcionarios determina realizar las averiguaciones correspondientes con el operador de red (VANTI) respecto a la terminología y documentación necesaria así como la disponibilidad de la información técnica para adelantar las gestiones antes mencionadas.
Respecto a temas técnicos, el contratista de FASE III presenta una serie de observaciones y requerimientos los cuales se aclaran a continuación:
1. El contratista de la FASE II informa que las tapas que se encuentran en las cajas de inspección son provisionales, las mismas no están contempladas en la FASE III
El contratista de la FASE II se comprometió a suministrar una copia del manual de mantenimiento de la primera etapa con el fin de poder verificar el procedimiento para la limpieza de la madera que hace parte de estructura de cubierta, la cual se encuentra manchada con excremento de paloma ver foto Anexo 1.
2. Se verifica e inspeccionan las grietas que presenta la placa de contrapiso en la nave central, localizándolos y referenciándolos en un gráfico (ver anexo 2) para determinar su origen y manejo. La supervisión del IDPC programara:
a) El día 31 de julio de 2019 una visita del estructural de la entidad IDPC con el fin de diagnosticar el posible origen de las fisuras que se están presentando.

TEMAS TRATADOS



- b) El contratista de la FASE III colocara unos testigos en las grietas de la placa, para analizar el comportamiento de las mismas.
- c) La interventoría de FASE III manifiesta que es importante un adecuado manejo y reposición técnica de las fisuras que se están presentando en las placas e igualmente darles una solución a las dilataciones de las placas de los módulos con el fin de determinar el alcance de la responsabilidad en los trabajos a ejecutar en esta fase.
- También manifiesta que dentro de las actividades está contemplado un muro en concreto el cual requiere una revisión del asesor estructural en vista de que no aparece una especificación ni plano constructivo y deberá de tener por lo menos una zarpa que garantice su estabilidad a las presiones y/o cargas que puede generar el terreno aferente.
- d) Se le consultó al Contratista de la FASE II cual fue el procedimiento constructivo de las placas de los módulos ya que están presentando marcadas dilataciones y podría ser necesario colocar un puente de adherencia entre el concreto viejo y el nuevo, para disminuir la misma y evitar posibles fisuras en el material de acabados. El mismo manifestó que estas placas no tenían ningún tipo de anclaje y estaban compuestas por una viga perimetral y bloque No. 4 como aligeramiento en la parte interior.
3. Se evidencio que es conveniente hacer una nivelación topográfica en una parte de la nave principal a la plaza (costado norte), por lo que el Contratista de la FASE III indica que es necesario replantear las escaleras para que cumplan con los requerimientos mínimos de accesibilidad.
4. Una vez revisados los diseños y especificaciones del mobiliario se evidencio que el diseño de los módulos requiere algunos ajustes, en vista de que su distribución espacial está interfiriendo con los tableros eléctricos y los registros hidráulicos, al respecto la entidad (IPDC) manifiesta que hará la consulta con IPES para a ver si se pueden hacer las correspondientes modificaciones o ajustes a los diseños.
5. El contratista de la FASE III manifiesta que en las especificaciones de los lavados en cocinas aparecen mezcladores de agua fría y caliente, por lo que le solicita a la entidad (IPDC) aclarar si se contempló en el diseño hidráulico, el suministro de agua caliente, la correspondiente grifería y desagües de las posetas.
- a) En el espacio de los lavados comunales parecen unos muebles, los cuales no están contemplados en el presupuesto, a lo que el profesional del IPES manifiesta que el mismo esta incluido en el proceso de suministros que adelanta la entidad.
6. También manifiesta que en los elementos de acero inoxidable la especificación indica que debe de tener anticorrosivo y pintura electrostática, es posible por lo que la pintura electrostática se aplica y va al horno y no es compatible con el anticorrosivo, el profesional de IPES contratista responde que deberá de ser solo pintura electrostática.
7. Respecto a la especificación de pintura en vinilo acrílica plástica lavable, hay ambigüedad entre la especificación en donde aparece anti vandálica y vinilica en el presupuesto adjudicado, la entidad (IPDC) manifiesta que hará la consulta con IPES por que los acabados anti vandálicos tienen un costo más elevado.
8. En las cocinas se ubicarán según planos unas campanas tipo plafón que a su vez van conectados a un extractor tipo hongo, la Interventoría manifiesta que estos extractores en hongo requieren de una ubicación específica para que puedan evacuar todos los vapores y que requieren de una estructura que las pueda soportar. Para ello se plantea una reunión de los asesores mecánicos tanto de contratista como de la Interventoría de la FASE III para con el fin de determinar los aspectos del condulinado, su geometría, soporte y adecuada localización.
9. En el aula múltiple el contratista FASE III manifiesta que por garantía y comodidad funcional de los acabados de esta área es necesario colocar un cerramiento tipo mampara sobre la mampostería que permita aislar las cocinas de auditorio, también se deben revisar la cantidad de cielo raso y su estructura con el fin de garantizar el adecuado montaje y funcionalidad del mismo; la supervisión del IPES manifiesta que hará la consulta para determinar si pertinente incluir estos elementos.
10. En los trabajos de urbanismo el contratista FASE III manifestó que es ambiguo el sitio donde van las obras de excavación, relleno y adoquinado, la entidad IDPC indico en el terreno cual es el área y sus límites que deberán ser intervenidos, esta Interventoría recomendó la necesidad inmediata de realizar un levantamiento topográfico del área para poder determinar las pendientes entre el ingreso a la plaza de mercado y la plazoleta exterior, así como las escaleras y/o rampas necesarias por norma (NTC 4143) teniendo en cuenta la necesidad de evaluar si es pertinente solicitar el permiso de intervención de la cámara de acueducto que se encuentra en esta área. Lo anterior en aras de garantizar el manejo adecuado de las aguas lluvias y su disposición. El contratista FASE III se comprometió a incluir esta actividad en la programación preliminar como una actividad a ejecutar al el inicio de las labores.

Primer

404

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Diseño estructural del muro en concreto reforzado	ENTIDAD IPES	
El Interventor de la FASE II se comprometió a suministrar una copia de la metrología realizada tanto en el sistema Hidrosanitario como en el Eléctrico	INTERVENTOR FASE II	
la entidad (IDPC) a través de sus funcionarios determina realizar las averiguaciones correspondientes con el operador de red (VANTI) respecto a la terminología y documentación necesaria así como la disponibilidad de la información técnica para adelantar las gestiones antes mencionadas.	ENTIDAD IDPC	
El contratista de la FASE II se comprometió a suministrar una copia del manual de mantenimiento de la primera etapa con el fin de poder verificar el procedimiento para la limpieza de la madera que hace parte de estructura de cubierta	CONTRATISTA FASE II	
visita del estructural de la entidad IDPC y es especialista del contratista FASE III con el fin de diagnosticar el posible origen de las fisuras que se están presentando.	ENTIDAD IDPC Y CONTRATISTA FASE III	31/07/2019
El contratista de la FASE III colocara unos testigos en las grietas de la placa, para analizar el comportamiento de las mismas.	CONTRATISTA FASE III	
la entidad (IDPC) manifiesta que hará la consulta con IPES para a ver si se pueden hacer las correspondientes modificaciones o ajustes a los diseños de los módulos herméticos	ENTIDAD IDPC	
la entidad (IDPC) aclarar si se contempló en el diseño hidráulico, el suministro de agua caliente, la correspondiente grifería y desagües de las posetas.	ENTIDAD IDPC	
la entidad (IDPC) manifiesta que hará la consulta con IPES por que los acabados anti vandálicos tienen un costo más elevado.	ENTIDAD IDPC	
reunión de los asesores mecánicos tanto de contratista como de la Interventoría de la FASE III para con el fin de determinar los aspectos del condulinado, su geometría, soporte y adecuada localización.	CONTRATISTA E INTERVENTORÍA FASE III	
la supervisión del IPES manifiesta que hará la consulta sobre el cerramiento del aula múltiple y la cantidad de cielo raso de la misma para determinar si pertinente incluir estos elementos.	ENTIDAD IPES	

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Giovanna Barón	NOMBRE	Paola García
CARGO	Supervisora	CARGO	Residente Interventoría

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: Paola García Herrera

RENE GOMEZ LAVERDE



EVENTO: Reunión de Academia LISTADO DE ASISTENCIA
 HORA INICIAL: HORA FINAL: LUGAR: Plaza Concordia
 FECHA: 23, 24 y 30 de Julio 2019

No	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	ENTRADA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Gloriana A. Barrón C.	Supervisor	100%	[Firma]	IDR	gloriana.barron@dp.gov.co	313667413
2	Santiago Tabares	Replanteo	Comunicación	[Firma]		scubuycom@unibz.com	3136677745
3	Cristhian Conceden	Asistente	Comunicación	[Firma]		intercom@unibz.com	
4	Giovanna Antolinez	Desplazador	ENTRATISTA	[Firma]	UVM	giovanna.antolinez@unibz.com	3136677553
5	Claudio Mario Arriaga	Residente Obra	Comunicación	[Firma]	UVM	claudio.arriaga@unibz.com	3207830089
6	Rene Alejandro Gomez	Director	Intendencia	[Firma]	UVM	rene.aj.gomez@unibz.com	
7	Sergio Ruiz	Asistente	Comunicación	[Firma]	UVM	sergio.ruiz@unibz.com	3136677553
8	Orax Vilmariz	Asistente	Comunicación	[Firma]	UVM	vigor.ito@unibz.com	3136677553
9	Chara Cecilia Herrera	Residente	Intendencia	[Firma]		plazaconcordia@dp.gov.co	3112165173
10	Daniela Vilmariz	Asistente IPES	Comunicación	[Firma]	IPES	daniela.vilmariz@dp.gov.co	3207830089
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Si no maneja consecutivo coloque la A	COMITÉ/REUNIÓN: COMITÉ DE OBRA No. 1		DD	MM	AA
ACTA No. 1			13	8	2019

LUGAR:	PLAZA LA CONCORDIA	HORA DE INICIO:	2.30PM	HORA FIN:	4.30PM
---------------	--------------------	------------------------	--------	------------------	--------

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Oscar Villamizar	Director de obra	Contratista Consorcio UVM
Vivian Camila Ipus Ospina	Residente SST	Interventoría Rene Gomez Laverde
Edith Moncayo	Residente SST	Contratista Consorcio UVM
Sebastián Pinzón	Residente administrativo	Contratista Consorcio UVM
Claudia Arenas Ortiz	Residente de obra	Contratista Consorcio UVM
Paola García Herrera	Residente Administrativo	Interventoría Rene Gomez Laverde
Diana Muñoz Burgos	Residente técnico	Interventoría Rene Gomez Laverde
Giovanna A Barón	Supervisión	IDPC


ORDEN DEL DIA	
1. Jurídico y financiero	4.
2. Administrativos	5.
3. Técnico	6.

TEMAS TRATADOS
En reunión conjunta entre el contratista, la Interventoría y la entidades trataron los siguientes temas
JURIDICO Y FINANCIERO
Se realizo corrección al amparo de calidad de la póliza del contrato de obra 426-2019 por lo que se suscribe acta de inicio del contrato el 12 de agosto de 2019.
El IDPC recibió contrato de fiducia y solicita al contratista entregar los documentos adicionales del anticipo a la interventoría para su revisión y posterior radicación ante el IDPC para asesoría jurídica por parte de la supervisión. Dichos documentos serán radicados a mas tardar el día miércoles 14 de agosto de 2019.
ADMINISTRATIVOS
La interventoría solicita al contratista la subsanación del los especialistas hidráulico y eléctrico para poder remitir al IDPC
TÉCNICOS
La supervisión del IDPC da a conocer que se realizo comité operativo y en dicho comité se presentaron los posibles escenarios de manera preliminar para evaluación, donde se ve viable la realización de una adición pero no es posible una prórroga del contrato ya que debe culminar este contrato dentro del año en curso por el cierre fiscal y cambio de administración.
Adicionalmente se trato dentro de dicho comité operativo, que el IPES cuenta con un contrato de mantenimiento, por lo anterior existen algunas actividades como la limpieza de cerchas en madera que pueden ser ejecutadas por la entidad.
Por otro lado comunica que el IPES tiene proyectada una entrega de mobiliario por medio de un contrato de suministro, el cual debería acoplarse a la entrega y programación de espacios del contrato de obra 426 de 2019.
El contratista solicita un a reunión con el encargado de dicha progresión o responsable de la entrega de mobiliario del IPES para acordar las fechas de entrega de acuerdo a la programación del contratista de obra para la etapa III.
La interventoría recomienda tener en cuenta que en la programación del contratista de obra de fase III la entrega de los módulos es a partir del 20 de octubre de 2019 y el suministro por parte del IPES es anterior a esa fecha, lo coincide con la etapa de fabricación, por lo que es necesario una mesa trabajo para acordar fechas de entrega entre las partes.
La supervisión informa que del 12 de septiembre al 15 de noviembre de 2019 se llevara a cabo el premio nacional de artistas en la galería del proyecto de plaza la concordia, debido a esto IDARTE realizara la gestión para realizar antes de esta fecha la instalación de la red eléctrica definitiva.
El contratista informa que realizo topografía estableciendo 16 puntos de control para seguimiento mensual de asentamientos, con el fin de garantizar minimas afectaciones al momento de la instalación de pisos y acabados en la nave central.

[illegible]

COMPROMISOS			
TEMA		RESPONSABLE	FECHA LIMITE PARA SU REALIZACIÓN
Entrega de informe de anticipo		contratista	14/08/2019
Entrega de diseño y memorias estructurales		IPDPC	14/08/2019
Entrega de informe previo (programación, flujo de caja, planes PMT, SST, Calidad y ambiental)		contratista	15/08/2019
Siendo las 4.30pm se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:			
PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) <small>Si en la reunión no se maneja esta delegación coloques N.A.</small>	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	GIOVANNA A. BARON	NOMBRE	DIANA MUÑOZ BURGOS
CARGO	SUPERVISION IDPC	CARGO	RESIDENTE TECNICO
NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:		Arg. Diana Muñoz Burgos Residente Técnico Interventoría	

RENE GOMEZ LAVERDE



EVENTO: Levante Obia No 1 LISTADO DE ASISTENCIA
 HORA INICIAL: 2:00 pm HORA FINAL: 4:00 pm LUGAR: Plaza Caicedonia FECHA: 13- agosto- 2019

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FORMA	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Vivian Camila Lopez Ospina	Residente SST	Intendencia		246	plazaconcedia2019@gmail	314341408
2	Orlando E. Villanueva	Residente SST	OBIA		Caicedonia	concedia2019@gmail.com	313324251
3	Edith Manzano	Residente SST	OBIA		Caicedonia	concedia2019@gmail.com	3116740
4	Edy Sosa	Residente SST	OBIA		VUM	caicedonia2019@gmail.com	3166969
5	Claudio Hernandez Ortiz	Residente SST	OBIA		VUM	caicedonia2019@gmail.com	312633069
6	Paola Garcia Herrera	Residente SST	Intendencia		IPR	plazaconcedia2019@gmail	3112158173
7	Giovanna A. Barron	Supervisor	IPDC		IPR	giovanna_barron@gmail	310660440
8	Piero Muñoz Parra	Residente	Intendencia		OBIA	plazaconcedia2019@gmail.com	314341408
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: PARA TRATAR TEMAS JURIDICOS, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS ANTES DE INICIAR LABORES	DD	MM	AA
ACTA No. 2		8	8	2019

LUGAR: OFICINA INTERVENTORIA HORA DE INICIO: 4.30PM HORA FIN: 6.30PM

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Gianna A. Barón	Supervisión	IDPC
Daniela Villamizar	IPES	
Oscar Villamizar	Contratista.	
Rene Gomez	Interventoria	
Claudia Arenas.	Contratista.	
Diana Muñoz	Interventoria.	
Paola Garcia.	Interventoria.	
Xiomara.	IPES.	

ORDEN DEL DIA	
1. Jurídico y financiero	4.
2. Administrativos	5.
3. Técnico	6.

TEMAS TRATADOS
En reunión conjunta entre el contratista, la Interventoria y la entidades trataron los siguientes temas
JURIDICO Y FINANCIERO
El IDPC solicita al contratista entregar el contrato de fiducia a la interventoria para su revision y posterior radicacion ante el IDPC para assona juridica por parte de la supervision. Dichos documentos seran radicados a mas tardar el día lunes 12 de agosto de 2019.
La entidad solicita que el contratista realice la correccion en el amparo de calidad de la poliza de garantia, ya que la cobertura quedo errada, y sea radicada lo antes posible para continuar con la suscripcion al acta de inicio.
ADMINISTRATIVOS
la interventoria realizo entrega de las hojas de vida de su personal y se encuentra en espera de aprobacion de las mismas.

TEMAS TRATADOS

TÉCNICOS

la interventoria realiza una introduccion del panorama encontrado luego de una visita de campo realizada conjuntamente con el contratista y el balance financiero realizado por el mismo, donde informamos y evidenciamos tres posibles escenarios para la ejecucion del contrato de obra No. 426 de 2019, los cuales tienen como fin determinar opciones según eventuales alcances que tengan en cuenta las actividades y cantidades de obra contratadas y las que sean necesarias para el adecuado funcionamiento del edificio y el cumplimiento del objeto contractual. se presenta un balance de mayores y menores cantidades incluyendo items no previstos.
Escenario 1: Ejecución de la totalidad de las actividades evaluadas con sus mayores y menores cantidades e items no previstos incrementando el alcance del proyecto y su valor.
Escenario 2: Ejecución parcial de las actividades evaluadas incluyendo solo mayores y menores cantidades e items no previstos estrictamente necesarios y prerrequisitorios para la operatividad de la Plaza de mercado, excluyendo áreas como el salón múltiple y zonas exteriores de urbanismo, incrementando parcialmente el alcance del proyecto y su valor.
Escenario 3: Ejecución parcial de actividades contractuales incluyendo las mayores y menores cantidades e items no previstos, estrictamente necesarios para la mayor operatividad del edificio, dentificando y priorizando actividades Funcionales y prerrequisitorias en el funcionamiento de la plaza de mercado, excluyendo parcialmente actividades (pintura , ventanería de aluminio, puertas en vidrio, relleno manual con recebo, excavación manual, baranda con pasamanos, piso en adoquín, demolición de estructura y bases en concreto para baranda) circunscribiéndose taxativamente los recursos contratados al consorcio constructor y al plazo establecido.
la interventoria realiza las siguientes recomendaciones a la supervision, si eventualmente se realiza una adicion en valor economico al contrato de obra es posible que requiera prorroga para su adecuada ejecucion.
si se llega adiconar en el valor economico del contrato de obra es necesario que el modificadorio quede firmado antes de finalizar el año en curso.
que es factible que al aprobarse una adicion y/o prorroga del contrato el 10% del valor de la liquidacion extienda su pago para el 2do trimestre del año 2020
que cualquier adicion y/o prorroga implicara mayores costos en la dedicacion del personal de interventoria lo que implicaria tambien una adicion y/o prorroga al contrato de interventoria
que en caso de presentarse una adicion y /o prorroga seria necesario concertar con el contratista la entrega de la nave central de la plaza la concordia durante el mes de diciembre del año en curso
que la entidad no deberia tardar en dar una respuesta de los escenarios presentados en un plazo mayor a quince (15) dias
el anterior informe sera radicado el dia de mañana 9 de agosto de 2019 en el IDPC para que pueda ser presentado por la supervision ante comité tecnico al interior de la entidad para dinimir las acciones o tramites administrativos a los que haya lugar.
adicionalmente se trataron temas o inquietudes sobre actividades que pueden verse afectadas por las fisuras o asentamientos presentados en la placa de piso y poyos dentro de la nave central de la plaza de mercado, por lo que el contratista recomienda que la actividad de mediacaña, sea modificada por una media caña prefabricada, ya que esta realizaria un confinamiento a la baldosa instalada y mejoraria estructuralmente el problema de fisuras.
por otro lado el IDPC sugirio que adicionalmente pueden ser instalados los muebles de los modulos ya que su peso estabilizara los poyos en concreto y posteriormente se realice la instalacion de enchape de piso.
la interventoria manifiesta que el item de mediacaña prefabricada (item no previsto) se encuentra dentro del balance y puede ser revisado y estudiado para su aprobacion.
el contratista sugiere implementar un seguimiento o control de asentamientos o comportamiento estructural en la nave central ya que manifiesta su preocupacion por los acabados a realizar.
la interventoria no esta de acuerdo con implementar dicho control, pero solicita a la entidad la trazabilidad del control de asentamientos del contratista de fase II, con el fin de llevar un control y contar con un ejercicio seguro para la ejecucion de la obra y sus acabados.
el contratista solicita un diseño de extraccion, la interventoria informa que las especificaciones, dimensiones y demas detalles se encuentran dentro del pliego de condiciones por lo que una mesa de trabajo entre sus especialistas puede resolver las inquietudes del sistema de extraccion, se puede programar reunion para el dia miercoles 14 de agosto de la siguiente semana.
la entidad manifiesta que cuenta con el esquema basico de red de gas que sera suministrado al contratista para su revsion y entrega a la entidad con el fin de gestionar los tramites con vanti.
el contratista solicita detalle o definicion de la base del muro o estudiar su mejoramiento, la entidad manifiesta que dichas inquietudes pueden resolveria en mesa de trabajo con los especialistas estructurales
la IPES consultara que sucedera con el pozo existente en la plazoleta y hacemos saber las acciones a seguir tanto a contratista como interventoria.



TEMAS TRATADOS

IPES consultara que sucedera con el pozo existente en la plazoleta y hacernos saber las acciones a seguir tanto a contratista como interventoria.
el contratista solicita criterios de ajuste o aceptacion para modificacion de modulos, ya que los muros no se encuentran a plomo, y detalles constructivos, por lo que la interventoria manifiesta realizar mesa de trabajo donde se definan dichos criterios el dia martes 13 de agosto y si se llega a realizar un otro si al contrato deberian quedar incluidos.
IPES informa que cuenta con los diseños de complemento para el salon multiple y plafones descolgados del cielo raso. Los cuales entregara a la parte contratista e interventoria para su seguimiento.
IPES informa que cuenta con los diseños de complemento para el salon multiple y plafones descolgados del cielo raso. Adicionalmente se encuentra trabajando los detalles de puertas, paneles y estructura. Los cuales entregara a la parte contratista e interventoria para su seguimiento.
la supervision hace entrega de la actualizacion de la licencia de construccion.
la interventoria manifiesta que la entidad debe tomar una decision y definir escenario el 20 de agosto de 2019
IPES informa que debe realizar una socializacion con la comunidad para la restauracion del divino niño y su ubicacion dentro de la plaza

COMPROMISOS

TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
entrega de informe	interventoria	09/08/2019
entrega contrato fiducia a interventoria	contratista	09/08/2019
entrega contrato fiducia a supervision	interventoria	12/08/2019
reunion especialistas mecanicos	interventoria y contratista	14/08/2019
mesa de trabajo	IPES, IDPC, Interventoria y Contratista	13/08/2019
respuesta y definicion de escenario	entidad IDPC	20/08/2019
entrega de diseños y detalles constructivos (esquema gas, detalle de muro de contencion, detalle de puertas, detalle salon multiple, planos y detalles de areas exteriores)	IPES	20/08/2019

Siendo las 6.30pm se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S). Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Giovanna A. Barros	NOMBRE	Diana Muñoz B.
CARGO	Supervisión	CARGO	As. de interventoria

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Arq. Diana Muñoz Burgos residente tecnico interventoria
---	---

LISTADO DE ASISTENCIA

FECHA: 0 - Agosto - 2019

EVENTO: Consejo # 2
HORA INICIAL: 9:30 PM
HORA FINAL: 10:30 PM
LUGAR: oficina interventoria

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	EXTENSO	CORREO ELECTRÓNICO	TÉLEFONO
1	Arg. Diana Muñoz Burgos	Representante	Interventoría	[Firma]		arg.diana.munoz@guiaf.com	3043104893
2	Arg. Claudia María Llanos Ortiz	Presidente	Constructora	[Firma]		claudiamaria.llanos@elchotinet.com	3201833069
3	Arg. Xiomara Flamingo T.	Consejera	IPES-SDAE	[Firma]	SDAE	EXTR@JUNCIOTOPES.GUO	3205338813
4	Arg. Danilo Vilamizar Dupe	Consejero	IPES-SDAE	[Firma]	IPES	djwillamizar@pes.gov	3204223315
5	Arg. Carlos Barrón Castro	Supervisor	IDP	[Firma]	IDP	albarron@idp.gub.gu	3156007413
6	Arg. Vilmarza	Presidencia	CONSEJO UNIV.	[Firma]	CON UNIV.	vizar.lda@yahoo.com	3103222351
7	Ingrid Paola García	Coordinadora	Interventoría	[Firma]		plazacordinadora@gmail.com	3112165173
8	Arg. Rene Gomez	Director	Interventoría	[Firma]		rene.gomez@guiaf.com	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							


Si no marca consecutivos otorgue N.A.		COMITÉ/REUNIÓN: ASESORES MECÁNICOS	DD	MM	AA
ACTA No. 2			14	8	2019

LUGAR:	PLAZA LA CONCORDIA	HORA DE INICIO:	8.30AM	HORA FIN:	10.00AM
--------	--------------------	-----------------	--------	-----------	---------

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Oscar Villamizar	Director de obra	Contratista Consorcio UVM
Wilson Gonzalez	Ing Mecánico	Interventoría Rene Gomez Laverde
Ing Duarte	Ing Mecánico	Contratista Consorcio UVM
Sebastián Pinzón	Residente administrativo	Contratista Consorcio UVM
Claudia Arenas Ortiz	Residente de obra	Contratista Consorcio UVM
Diana Muñoz Burgos	Residente técnico	Interventoría Rene Gomez Laverde

ORDEN DEL DIA	
1. Jurídico y financiero	4.
2. Administrativos	5.
3. Técnico	6.

TEMAS TRATADOS
En reunión conjunta entre el contratista, la Interventoría y la entidades trataron los siguientes temas
JURIDICO Y FINANCIERO
Se evidencia inclusión de ítems no previstos para la correcta instalación del sistema de extracción
ADMINISTRATIVOS
Se evidencia tramite para aprobación de ítems no previstos para la correcta instalación del sistema de extracción
TÉCNICOS
Sistema de extracción - zona de cocinas (8und)
el presente comité es para determinar y definir los siguientes puntos:
1. ubicación de hongos del sistema de extracción.
2. Valoración de la especificaciones.
3. valoración de dimensiones de ductos.
4. actividades complementarias.
Luego de revisadas las especificaciones técnicas, la interventoría informa que si es posible realizar el sistema de extracción cumpliendo con los requisitos establecidos dentro del contrato referentes a ductos, dimensiones y equipos a utilizar, teniendo en cuenta que también es necesario para su correcta instalación las siguientes recomendaciones:
1. La ubicación de las campanas debe realizarse adosadas a 2 muros, con el fin de no generar mayores consumos, mayor caudal y capacidad de los equipos de extracción.
2. La ubicación de hongos debe tener expulsión directa a la fachada o exterior, ya que deben contar con ventilación constante y su ubicación en el muro debe ser de manera lateral.
3. La zona donde serán ubicados debe contar con un área para mantenimiento preventivo y limpieza mensual, por medio de la construcción de una plataforma que permite su fácil acceso.
4. Dentro del tramo de ductos debe incluirse una trampa de grasas, de lo contrario generara mayor trabajo a los hongos y posterior deterioro, sin garantizar la durabilidad del equipo.
5. Los hongos deben contar con un cerramiento con aislante acústico al interior de la plaza así como muros divisorios entre cada hongo.
6. Se recomienda al contratista realizar por medio de software el calculo de ductos y campana (dimensiones y longitud), con el fin de asegurar, el tipo de hongo o equipo de extracción a instalar.
7. El Ing. por parte de la interventoría sugiere equipos marca Soler y Palau ya que cuentan con referencias de calidad y tiempos de entrega óptimos.
8. Se recomienda realizar la apertura de muro sobre la fachada e instalación de malla o persiana que garantice la ventilación constante de los hongos y la expulsión de gases.




COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Presentar ítems no previstos complementarios para la instalación del sistema de extracción	Contratista	20/08/2019

Siendo las 4.30pm se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	DIANA MUÑOZ BURGOS	NOMBRE	DIANA MUÑOZ BURGOS
CARGO	RESIDENTE TÉCNICO	CARGO	RESIDENTE TÉCNICO

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Arq. Diana Muñoz Burgos Residente Técnico Interventoría
---	---

RENE GONZALEZ LATORRE



MEJOR PARA TODOS
CALIDAD, INICIACIÓN Y DESARROLLO

EVENTO: Cauche de obra #2 LISTADO DE ASISTENCIA
HORA INICIAL: 8:30 AM HORA FINAL: 10:30 AM LUGAR: PIAZA ACONCORDIA FECHA: 19-8-2019

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FORMA	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	DIANA MUTOZ	Dependiente	Interactiva	PLM	RG	plazaaconcordia2019@gmail.com	
2	GOS VILMIGAZ	DIRECCIÓN	Interactiva	PLM	RG	plazaaconcordia2019@gmail.com	
3	WILSON GONZALEZ	Ing. Mecánico	Interactiva	PLM	RG	plazaaconcordia2019@gmail.com	
4	Claudio, Mario, Armas	Residente	Consejo	PLM	UN	plazaaconcordia2019@gmail.com	
5	Primer Subdirector	Administración	Consejo	PLM	UN	plazaaconcordia2019@gmail.com	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Comunicación a la entidad con respecto a los muros exteriores y la extracción de las cocinas.	CONTRATISTA	
Concepto y comunicación	INTERVENTORÍA	

Siendo las 4.30pm se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE	INGENIERA PAOLA GARCIA	NOMBRE	INGENIERA PAOLA GARCIA	
CARGO	RESIDENTE INTERVENTORÍA	CARGO	RESIDENTE INTERVENTORÍA	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Ingeniera Paola Garcia Residente Interventoría
---	--

RENE GONZALEZ LAVERDE



LISTADO DE ASISTENCIA
 EVENTO: Reunión Estructural FECHA: 16-Agosto-2019
 HORA INICIAL: 8 am HORA FINAL: 10 am LUGAR: Plaza Concordia

Nº	NOMBRE	CARGO	DEFENSIENCIA	ENTRADA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Claudia Maria Arenas Ortiz	Residente	UWH	UWH	claudia.harias@protonmail.com	
2	Enrique López G.	Asesor Estímulo	R.G.	R.G.	elopezg@gmail.com	3138178813
3	Orlando E. Vivero	Diagnostico	UWH	UWH	consorcio@unizar.es	
4	San Jacinto Pailin R	Asesor estructural	Centenista		jipin@cecycculib.com	
5	Paola Garcia Herrera	Residente	R.G.	R.G.	plazaconcordia@gmail.com	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

Si no maneja consecutivo coloque N.º	COMITÉ/REUNIÓN: COMITÉ DE OBRA No. 2		DD	MM	AA
ACTA No. 4			20	8	2019

LUGAR:	PLAZA LA CONCORDIA	HORA DE INICIO:	10:30PM	HORA FIN:	3:30PM
--------	--------------------	-----------------	---------	-----------	--------

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Oscar Villamizar	Director de obra	Contratista Consorcio UVM
Sebastián Pinzón	Residente administrativo	Contratista Consorcio UVM
Claudia Arenas Ortiz	Residente de obra	Contratista Consorcio UVM
Rene Gomez Laverde	Director de Interventoría	INTERVENTORIA
Paola Garcia Herrera	Residente Administrativo	INTERVENTORIA
Diana Muñoz Burgos	Residente técnico	INTERVENTORIA
Giovanna A Baron	Supervisión	IDPC
Danilo Villamizar	Entidad	IPES
Asesora jurídica	Entidad	IPES

ORDEN DEL DIA	
1. Jurídico y financiero	4.
2. Administrativos	5.
3. Técnico	6.

TEMAS TRATADOS
En reunión conjunta entre el contratista, la Interventoría, supervisión y la entidades trataron los siguientes temas
JURIDICO Y FINANCIERO
La interventoría informa que solicito a la aseguradora la actualización de pólizas con la suscripción del acta de inicio, las cuales serán remitidas a la entidad a la respuesta de esta en el plazo de 2 días.
ADMINISTRATIVOS
Se establece para los días jueves 2p.m. comités entre interventoría y contratista para agenda semanal y ejecución de actividades.
La interventoría solicita la entrega de afiliaciones a seguridad social previa al ingreso del personal de obra, así como del personal administrativo.
La interventoría informa que mañana se realizara reunión con el Ing. ambiental del IDPC con el fin de aclarar dudas sobre el pin ambiental y manejo de RCD existentes en obra.
La interventoría solicita la subsanación de los planes de emergencia, calidad, ambiental y sst para aprobación y radicación ante el IDPC.
El contratista informa que solicito reunión con la Entidad para formalizar los alcances del contrato, ya que es necesario realizar actividades prerrequisitorias para dar inicio, así como ítems no previstos.
El contratista informa que el PMT se radicará hoy en la tarde con el fin de obtener respuesta el día jueves de la presente semana.
La interventoría solicita coordinar con el contratista en los comités internos los criterios de aceptación de cada actividad a ejecutar, los cuales serán entregados a éste para generar la agenda semanal de actividades a realizar, previa iniciación de cada actividad.
La interventoría recomienda que el contratista debe realizar de manera inmediata los contratos de carpintería, anticipo para ascensor y fabricación de módulos, para optimizar tiempos de ejecución, fabricación y entrega, a su vez, ir en consecuencia con los cupos PAC correspondiente a los pagos mensuales.
Se solicita al contratista realizar los ajustes a programación de acuerdo a las observaciones de la interventoría y flujo de caja con el fin de poder realizar informe semanal.
La interventoría solicita que el contratista de obra aclare y consolide las actividades a iniciar teniendo en cuenta el escenario 3 con un balance cerrado a cero, con el fin de contar con avance de obra adecuado a la programación.
La interventoría reitera la solicitud de entrega de hojas de vida de los especialistas hidráulico y eléctrico, esto no debe pasar del día de mañana ya que ha sido reiterativa la solicitud en varios comités y oficios.
La interventoría solicita contar con los documentos necesarios para tramite de modificatorio e ítems no previstos el viernes de la presente semana.
El contratista solicita sea definido la ubicación de los hongos del sistema de extracción, ya que esto determina actividades no previstas en la ejecución del contrato.

494

TEMAS TRATADOS
Se plantea realizar un control de obsoletos el día lunes con el fin de contar con los planos actualizados y no incurrir en errores durante la ejecución de los trabajos por lo que se solicita a la entidad la entrega de las últimas versiones de los planos de la plaza.
La interventoría entregara balance definitivo enviado por el contratista con el fin de establecer escenarios real de ejecución, el IPES recomienda tener en cuenta cantidades que el contratista de obra se encuentra cuantificando doble, ya que en los módulos no se contabiliza baldosín, cielo raso entre otros insumos.
TÉCNICOS
El IDPC informa que el IPES debe determinar que escenario se llevara a cabo para la ejecución del contrato, mientras se tramita dicho proceso el contratista deberá dar inicio a las actividades del escenario 3 con el balance cerrado a cero y actividades contractuales.
La interventoría solicita y recomienda dar inicio inmediato a las actividades de mampostería de nave central, para dar un avance de ejecución mientras se evalúan los 9 no previstos entregados y revisados.
El IDPC informa que el Ing. estructural evaluó el procedimiento constructivo de las losas de nave central, por lo que solicito al contratista de fase II entregar informe estructural de proceso constructivo para mejoramiento de poyos y anclajes de placas con el fin de socializarlo a los interesados.
Al respecto el contratista e interventoría de fase III realizaran concepto sobre el informe entregado por el contratista de fase II.
El IPES e interventoría de fase II realizaran la aprobación de los trabajos antes mencionados con el fin de poder intervenir y ejecutar actividades de fase III en la nave central, en esta misma semana.
El contratista informa respecto a lo anterior que en caso de no contar con la aprobación de los trabajos en esta semana, afectara la instalación de piso de fase III en la nave central, lo que atrasara los tiempos de ejecución y se puede presentar la necesidad de solicitar una suspensión o prórroga del contrato.
El IDPC informa que el IPES cuenta con un contrato de suministro de mobiliario, el cual debe tener entrega al finalizar las actividades de nave central, esta programación fue entrega mediante correo electrónico para realizar la coordinación de las actividades.
El contratista informa que se debe tener en cuenta que las actividades prerrequisitorias no permiten el inicio de algunas actividades contractuales por lo que se debe tramitar la inclusión de APU no previstos iniciales (9und) para la nave central, a través de una gestión oportuna de la entidad.
La interventoría solicita complementar la entrega de lista de insumos, APU con 3 cotizaciones y especificaciones de cada uno de los ítems no previstos evidenciados para la etapa inicial del contrato.
La interventoría informa que se puede ejecutar la mampostería y dar inicio a las actividades que no incluyan ítems no previstos. Se le reitera que el contrato ya dio inicio por lo que el tiempo de ejecución no puede ser consumido solo en actividades administrativas, ya que posteriormente afectara su correcto desarrollo y el cumplimiento del plazo contractual.
IDPC, reitera iniciar con la modificación N° 1 al contrato de obra, bajo el escenario 3 presentado, dando prioridad a la nave central y laterales correspondientes a las cocinas y locales exteriores, con lo cual se garantizara el funcionamiento de la PM, y dejar para un escenario posterior los servicios complementarios administrativos, aula múltiple y zonas exteriores; con esta modificación damos alcance a las actividades prerrequisitorias y avanzamos en la ejecución de la nave central la cual deberá estar finalizada para el mes de octubre fecha en la cual entran las instalaciones de los módulos herméticos.
La interventoría solicita dar inicio al montaje de corte mensual para la siguiente semana en conjunto con el contratista, así como la elaboración de formatos, memorias, plan de corte y presentación oficial de APU no previstos.
A continuación el funcionario del IPES informa sobre el avance de los compromisos establecidos en actas anteriores:
1. Gestión de acometida: el esquema básico de red de gas será entregado el día de mañana para tramite ante vanti (operador de red de gas) por parte del contratista.
2. Juntas de poyos y placas: el contratista de fase II realizara informe sobre proceso constructivo de anclaje y mejoramiento estructural, con copia a contratista e interventoría de fase III.
3. Fueron definidos los criterios de ajuste de módulos cerrados en acero inoxidable mediante mesa de trabajo la semana pasada, los cuales serán entregados por el contratista para aprobación del IPES.
4. IPES deberá definir referencia de grifería anti vandálica y punto de desagüe para presentación de APU correspondiente.
5. Realizar reunión de especialistas hidráulicos para determinar pertinencia de la red de agua caliente y trazado de la red de gas.
6. EL contratista solicita aclarar la aplicación especificación de pintura acrílica o anti vandálica de acuerdo a la ambigüedad en los términos del contrato vs especificaciones.
IPES entrego via correo electrónico plano de cerramiento, mamparas y cielo raso de salón múltiple, los cuales deben ser revisados por el contratista de obra
IPES consultara el alcance del diseño y presupuesto de cielo raso en salón múltiple.
IPES entregara planos de plazoletas norte y sur actualizados ya que los entregados al contratista son versión anterior
El contratista de obra solicita sea definido la ubicación de hongos del sistema de extracción y sea aclarado si esta aprobado al interior del IPES la ubicación sobre fachada mediante ménsulas.
El contratista presentara revisión estructural de muro de contención para definir estabilidad del mismo y su intervención a través de su proceso constructivo.
el contratista informa que la plazoleta del costado sur debe contar con colecta de aguas lluvias ya que estas se encuentran vertiendo sobre la plazoleta sin información técnica que indique su disposición final.


COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Radicación de PMT en la secretaria de movilidad	Contratista	20/08/2019
Entrega planes ambiental y SST subsanados	Contratista	20/08/2019
Entrega esquema básico red de gas	IPES	20/08/2019
Entrega de programación y flujo de caja	Contratista	21/08/2019
Entrega HV especialistas hidráulico y eléctrico	Contratista	21/08/2019
Entrega pólizas actualizadas con acta de inicio	Interventoría y Contratista	22/08/2019
Entrega y consolidación de criterios de aceptación de módulos	Contratista	22/08/2019
Entrega de criterios de aceptación de actividades	Interventoría	23/08/2019
Entrega soporte ítems no previstos	Contratista	23/08/2019
Entrega planes emergencias y calidad subsanados	Contratista	23/08/2019
Entrega afiliaciones a seguridad social del personal de obra y administrativo	Contratista	23/08/2019
Entrega de informe estructural proceso constructivo sobre pisos contratista fase II	IDPC	23/08/2019
Concepto de especialistas sobre informe de proceso constructivo	Interventoría y Contratista	27/08/2019
Definir tipo y referencia de grifería	IPES	27/08/2019
Consultar ubicación de hongos de extracción	IPES	27/08/2019
Consultar estructura de cielo raso para salón múltiple	IPES	27/08/2019
Entrega de planos actualizados de plazoletas	IPES	27/08/2019
Entrega revisión estructural muro de contención	Contratista	27/08/2019

Siendo las 3:30pm se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	GIOVANNA A. BARON	NOMBRE	DIANA MUÑOZ BURGOS
CARGO	SUPERVISION IDPC	CARGO	RESIDENTE TECNICO

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Arq. Diana Muñoz Burgos Residente Técnico Interventoría
---	---

RENE GOMEZ LAVERDE



LISTADO DE ASISTENCIA
 EXPEDIENTE: Cuenta de clima #2
 FECHA: 20-11-2019
 HORA INICIAL: 10:30 HORA FINAL: 3PM LUGAR: Plaza Concordia

No.	SUBSECTOR	CARGO	DEPENDENCIA	PRIMA	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TÉLEFONO
1	Unidad Metroz Bogotá	Presidente Comité	Intendencia	2019	REG	plazaconcordia2019@gmail.com	3045304083
2	Comité de Clima	Presidente SST	Intendencia	2019	REG	plazaconcordia2019@gmail.com	3045304083
3	Comité de Clima	Supervisor	IDPC	2019	IDPC	gomez.rene@gmail.com	3045304083
4	Comité de Clima	Asesor	UVM	2019	UVM	plazaconcordia2019@gmail.com	3045304083
5	Comité de Clima	Profesional SST	UVM	2019	UVM	plazaconcordia2019@gmail.com	3045304083
6	Comité de Clima	Asesor	UVM	2019	UVM	plazaconcordia2019@gmail.com	3045304083
7	Comité de Clima	Asesor	UVM	2019	UVM	plazaconcordia2019@gmail.com	3045304083
8	Comité de Clima	Asesor	UVM	2019	UVM	plazaconcordia2019@gmail.com	3045304083
9	Comité de Clima	Asesor	UVM	2019	UVM	plazaconcordia2019@gmail.com	3045304083
10	Comité de Clima	Asesor	UVM	2019	UVM	plazaconcordia2019@gmail.com	3045304083
11	Comité de Clima	Asesor	UVM	2019	UVM	plazaconcordia2019@gmail.com	3045304083
12	Comité de Clima	Asesor	UVM	2019	UVM	plazaconcordia2019@gmail.com	3045304083
13	Comité de Clima	Asesor	UVM	2019	UVM	plazaconcordia2019@gmail.com	3045304083
14	Comité de Clima	Asesor	UVM	2019	UVM	plazaconcordia2019@gmail.com	3045304083
15	Comité de Clima	Asesor	UVM	2019	UVM	plazaconcordia2019@gmail.com	3045304083
16	Comité de Clima	Asesor	UVM	2019	UVM	plazaconcordia2019@gmail.com	3045304083
17	Comité de Clima	Asesor	UVM	2019	UVM	plazaconcordia2019@gmail.com	3045304083
18	Comité de Clima	Asesor	UVM	2019	UVM	plazaconcordia2019@gmail.com	3045304083

Si no maneja consecutivo poner N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: ASESORES HIDROSANITARIOS	DD	MM	AA
ACTA No. 4		22	8	2019

LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FIN:
--------	-----------------	-----------

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
ARG OSCAR VILARIZAR	DIRECTOR	Contratista.
ING. EDUARDO MUÑOZ	ASESOR HIDRO	Interventoria
ING. PABLO GARCIA	RESIDENTE	Interventoria.

ORDEN DEL DIA	
1. REDES DE GAS	4.
2. REDES HIDROSANITARIAS	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS
<p>1. Se realiza revisión del esquema básico suministrado por el IPES de la red de gas. Se evidencia que el trazado propuesto no posee información de diámetros, tipo de tubería, ubicación (colgante, parafraseado, etc), no se indica configuración de regulación (1 etapa, 2 etapas, regulación asociada al aparato, etc), no se cuenta con ubicación de medidores, potencias ni ninguna información técnica que permita su instalación. No se cuenta con cálculos de ventilaciones, especificaciones de pruebas, trámites de aprobación ante la empresa prestadora del servicio.</p> <p>El trazado existente presenta dificultades por posibilidad de servidumbres y espacio para medidores, por lo que se propone ubicar un centro de medición y regulación en eje Z(6-7), con regulador de primera etapa en fachada (Se debe verificar posibilidad arquitectónica).</p> <p>Durante el proceso constructivo debe quedar registros de pruebas y contar con certificados de calidad y conformidad de los materiales. Se debe iniciar trámite ante Vanti de manera inmediata y contar con la documentación necesaria con la suficiente anticipación.</p>

TEMAS TRATADOS


2. Se requiere contar con el informe de las pruebas realizadas a las redes de presión (pruebas hidrostáticas de presión) y sanitarias (pruebas de estanqueidad y flujo), antes de iniciar montaje de aparatos para poder garantizar la operación de las redes.

1. Se requiere contar con el informe de las pruebas realizadas a las redes de presión (pruebas hidrostáticas de presión) y sanitarias (pruebas de estanqueidad y flujo), antes de iniciar montaje de aparatos para poder garantizar la operación de las redes.

2. Se requiere contar con el informe de las pruebas realizadas a las redes de presión (pruebas hidrostáticas de presión) y sanitarias (pruebas de estanqueidad y flujo), antes de iniciar montaje de aparatos para poder garantizar la operación de las redes.

3. Se requiere contar con el informe de las pruebas realizadas a las redes de presión (pruebas hidrostáticas de presión) y sanitarias (pruebas de estanqueidad y flujo), antes de iniciar montaje de aparatos para poder garantizar la operación de las redes.

RENE GOMEZ LAVERDE



LISTADO DE ASISTENCIA
EVENTO: Reunion Asesor hidroantaria FECHA: 22-ago-2019
HORA INICIAL: 8am HORA FINAL: 4pm LUGAR: Plaza Concordia

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	ENTRADA	CORREO ELECTRÓNICO	TÉLEFONO
1	OSCAR E. MUÑOZ	DIRECCIÓN	OSZA	VT	UN	carveros2019@gmail.com	3103216851
2	Edison A. Muñoz R.	Asesor	INTERVENTA	SP	R.G.	gerencia@interinterventiva.com	3003817153
3	Priscila Garcia H.	Asesora	Interventura	Priscila	R.G.	plazaconcordia2019@gmail.com	312166173
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Si no maneja consecutivo coloque N/A.		COMITÉ/REUNIÓN: COMITÉ DE OBRA No. 3		DD	MM	AA
ACTA No. 5				27	8	2019
LUGAR:		PLAZA LA CONCORDIA		HORA DE INICIO:		10:30PM
				HORA FIN:		2:30PM
ASISTENTES						
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA				
Oscar Villamizar	Director de obra	Contratista Consorcio UVM				
Vivian Camila Ipus Ospina	Residente SST	Interventoría Rene Gomez Laverde				
Edith Moncayo	Residente SST	Contratista Consorcio UVM				
Sebastián Pinzón	Residente administrativo	Contratista Consorcio UVM				
Claudia Arenas Ortiz	Residente de obra	Contratista Consorcio UVM				
Paola Garcia Herrera	Residente Administrativo	Interventoría Rene Gomez Laverde				
Diana Muñoz Burgos	Residente técnico	Interventoría Rene Gomez Laverde				
Giovanna A Barón	Supervisión	IDPC				
Javier Motta	Apoyo a Supervisión	IDPC				
Danilo Villamizar	Entidad	IPES				
Nidia Pinto	Entidad	IPES				
Alvaro Vásquez	Entidad	IPES				
Andres Veloza	Entidad	IPES				
ORDEN DEL DIA						
1. Recorrido de obra y aspectos técnicos	4.					
2. Aspectos jurídicos y financieros	5.					
3. Aspectos administrativos	6.					
TEMAS TRATADOS						
En reunión conjunta entre la firma contratista, la Interventoría, supervisión y funcionarios de las entidades interesados se trataron los siguientes temas						
TÉCNICOS						
Este comité da inicio con un recorrido de obra entre Contratista e Interventoría, con el fin de verificar e inspeccionar las actividades realizadas a la fecha. Como fueron el replanteo topográfico de niveles de piso, levantamiento de la mampostería confinada, anclajes, plataformas e inicio de los trabajos de pintura en aceite al interior de la nave central con la imprimación correspondiente.						
El contratista informa que se debe replantear los niveles de piso para la nave central, escaleras y su relación con las zonas exteriores y las zonas de cocina sur y norte ya que al pasar cotas de nivel no coinciden y se presentan declives entre una zona y otra.						
Al respecto la interventoría le solicita presentar una propuesta de nivelación topográfica en planimetría y altimetría para lograr armonizar las diferencias de nivel encontradas en el diseño y sus circulaciones.						
Con respecto de la mampostería la interventoría realiza un llamado de atención por los amarres horizontales del acero de refuerzo (bastones) en los elementos de confinamiento de muros en bloque No. 5, se le recomienda al contratista revisar y aplicar lo consignado en la norma de traslapes y se solicita la corrección en el amarre y remate del refuerzo.						
Para el concreto en los elementos de confinamiento se solicita la suspensión de la actividad temporalmente ya que aun no cuenta con el diseño de mezcla.						
Con el fin de no perder el material mezclado el contratista propone aumentar la dosificación con una resistencia proyectada de 3.500psi y agotar el material mezclado en obra del cual será necesario sacar una muestra para su aprobación que cumpla con lo propuesto.						
La interventoría solicita contar con un seguimiento mas puntual del residente de obra a las actividades en campo, coordinando su iniciación con el residente de interventoría.						
Se recomienda al contratista para la zona de nave central considerar la utilización de juntas flexibles en las plataformas para que estas absorban los movimientos y asentamientos generados por el edificio y no se reflejen en los acabados de piso contratados.						
En cuanto a la pintura se acuerda entre las partes dar una primera capa de imprimación sobre pañete con vinilo para crear la necesaria adherencia.						
En reunión entre contratista e IDPC se determino una propuesta de colores para fachada, por lo que el contratista se compromete a realizar una muestra para la próxima semana.						
Se realiza requerimiento de estudio del material de subbase (B200-B400) por laboratorio certificado según norma INVIAS 2013.						
JURIDICO Y FINANCIERO						
La interventoría solicita la entrega de un balance que incluye los ítems no previstos identificados para el día de mañana con el fin de revisarlos y adelantar los tramites legales correspondientes ante la entidad.						
El IPES informa su deseo para que el proyecto sea entregado durante el presente año, como se establecido en el plazo inicial, implementando la ampliación de horario, aumento de cuadrillas o realizar lo necesario para terminar dentro del año fiscal, aclara que no es obligación del contratista aceptar y consecuentemente suscribir una eventual adición.						

449

TEMAS TRATADOS	
IDPC solicita al contratista la entrega y radicación de pólizas actualizadas con fecha del acta de inicio.	
ADMINISTRATIVOS	
La firma contratista solicita la ficha técnica de plataforma de basuras, con el fin de definir actividades a realizar en dicha área.	
el IPES coordinará visita técnica para definir el tema de plataforma para basuras, esta visita se acuerda para el día viernes 30 de agosto a las 4:00pm.	
El contratista se compromete a entregar la relación completa de no previstos (NP) para el próximo lunes 2 de septiembre de 2019.	
El contratista presenta en comité la paleta de colores para piso la cual necesita ser avalada para contratación y anticipo del mismo, solicita validación de la misma.	
El IPES informa que la paleta de colores se encuentra dentro de las referencias de color del modelo cromático especificado e incluido en el contrato, por lo que es avalado; se revisará cuáles fueron los colores dentro de las especificaciones para tomar la referencia de los colores.	
Se revisarán las muestras que se entreguen en el próximo comité, para la aprobación de los mismos.	
Adicionalmente la interventoría solicita certificación de material de piso, pruebas de calidad y una muestra física para su aval se recomienda que las pruebas se realicen en concrelab o en otro laboratorio certificado con el fin de cumplir con la norma pertinente.	
Respecto al cumplimiento de los faltantes y subsanación de documentos (administrativos) se informa del estado actual de lo presentado por el contratista así:	
* PMT: radicado el día sábado 24-08-2019	
* HV especialistas y entrega oficial de HV de personal de obra: el contratista informa que serán entregadas el día de hoy en horas de la tarde	
* Planes HSEQ: de 5 planes 4 se encuentran aprobados por interventoría faltando subsanación del plan de calidad.	
* PIN ambiental: falta subsanación de documentos para generación del PIN	
* Informe de ajustes a módulos: será entregado mañana 28-08-2019	
VARIOS	
IPES realiza entrega de varios planos arquitectónicos de plazoletas norte y sur, quedando pendiente lo correspondiente a planos de desagüe exteriores.	
IPES realiza entrega de referencia para grifería de lavaplatos.	
IDPC entrega de documento con requisitos para informes mensuales lo que es socializado al contratista.	
La interventoría nuevamente solicita los ajustes a programación, acordes con el flujo de caja semanal y los hitos del contrato, se reitera que ya dio inicio el contrato desde hace 3 semanas y no se cuenta con este documento contractual consolidado.	
El contratista informa que se encuentran evaluando las ofertas de subcontratistas para carpintería, módulos y ascensor.	
La interventoría reitera que dicha contratación debe lograrse durante la semana en curso con el fin de elaborar plan de visitas a taller, para el control de avances y calidad de los elementos fabricados en taller.	
IDPC informa que en comité directivo realizado al interior de la entidad determinaron que como el IPES cuenta con un contrato de suministro de mobiliario este debe ir acorde a la entrega y terminación de módulos el IPES entregará mobiliario el 27-11-2019.	
Adicionalmente informa que el 16-12-2019 se realizará la apertura e inauguración de la nave central y cocinas por lo que antes de dicha fecha deben estar ejecutadas todas las actividades y cumpliendo con el objeto del contrato.	
IDPC solicita la entrega de la programación y flujo de caja para realizar el PAC, el cual debe estar aprobado el 3 de sept 2019	
Se realizó la evaluación de la intervención a las plataformas de los módulos realizado por el contratista de fase II y revisado por el Ingeniero Calculista Estructural de la entidad (IPES) concluyendo algunas sugerencias para la ejecución y avalando el mismo, ya que se evidencia comportamiento adecuado a anclajes y resistencia, por lo que la interventoría de fase III solicita el aval escrito de la entidad (ingeniero estructural diseñador o calculista responsable), con el fin de iniciar actividades de pisos en áreas contiguas.	
IPES entregará ficha técnica de plataforma de basuras durante la semana en curso.	


COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Remisión oficio paleta de colores	interventoría	28/08/2019
Entrega ficha técnica plataforma de basuras	IPES	3/09/2019
Entrega de propuesta niveles topográficos	Contratista	29/08/2019
Entrega de NP	Contratista	2/09/2019

Siendo las 2:30pm se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	GIOVANNA A. BARON	NOMBRE	DIANA MUÑOZ BURGOS
CARGO	SUPERVISIÓN IDPC	CARGO	RESIDENTE TÉCNICO

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Arq. Diana Muñoz Burgos Residente Técnico Interventoría
---	---

RENE GOMEZ LAVERDE



EVENTO: Conté de obra 3 LISTADO DE ASISTENCIA FECHA: 23 agosto - 2019
 HORA INICIAL: 08:30 AM LUGAR: Plaza Concordia

No	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	TEMA	ENTRADA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Perey, Gorky Inerdi	As. Interven. boye	Res. Asesora	<i>[Signature]</i>		redergus11a@hotmail.com	3163908813
2	Clavio Hito Hinas Ortiz	Res. Constructor	Concordia	<i>[Signature]</i>		concordia01@gmail.com	3102833069
3	Ortiz, Vilmariz D.	As. OMA	Concordia	<i>[Signature]</i>		"	21032683
4	Abreu, M. J. J.	As. OMA	Asesor	<i>[Signature]</i>		munibonow@ipos.gov.co	31024678
5	Carolina Diaz G.	As. OMA	Asesor	<i>[Signature]</i>		chavazc@ipos.gov.co	
6	Daniela Vilmariz D.	As. OMA	Asesor	<i>[Signature]</i>		daniela01@gmail.com	
7	Javier Motta M.	As. OMA	Asesor	<i>[Signature]</i>		javiermotta@ipos.gov.co	
8	Andrey Velazquez	As. OMA	Asesor	<i>[Signature]</i>		andrey01@ipos.gov.co	
9	Alfonso Viquez	As. OMA	Asesor	<i>[Signature]</i>		alfonso01@ipos.gov.co	3173211034
10	Nidia Pardo	As. OMA	Asesor	<i>[Signature]</i>		enpatet@ipos.gov.co	
11	Diana Muñoz Brage	Res. Interventor	Res. Asesora	<i>[Signature]</i>		plataconcordia2019@gmail.com	
12	Rafaela Gora H.	Res. Interventor	Res. Asesora	<i>[Signature]</i>		plataconcordia2019@gmail.com	
13	Camila Jara O.	Res. Interventor	Res. Asesora	<i>[Signature]</i>		plataconcordia2019@gmail.com	
14	Edith Monsaño	Res. Interventor	Res. Asesora	<i>[Signature]</i>		plataconcordia2019@gmail.com	31661044
15							
16							
17							
18							

