



SICA

SERVICIOS INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVOS S.A.S.

CERTIFICACIÓN BANCARIA



HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

SICA SERVICIOS INDUSTRIALES
COMERCIALES Y ADM

Identificado con NI 9005151390

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina GIRON, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24139224476
Fecha de apertura:	25 de Septiembre de 2024
Condiciones de uso:	Individual, 2 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN PUEDA INTERESAR, realizada en la Oficina 0529 CARRERA 33 de la ciudad de BUCARAMANGA, el día Viernes, 19 de Septiembre de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva



SICA
SERVICIOS INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVOS S.A.S.

FACTURA

DIRECCION: Transversal 35 No 92-170 Torre 3 1909
Teléfono: 6953731 Movil:316-6944822 Correo electrónico: sicasas2018@gmail.com
Bucaramanga - Colombia

SICA SERVICIOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS S.A.S

NIT: 900515139-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 103 13 B 09, Bucaramanga, Santander, Colombia

Tel. 3166944822

Email. sicasas2018@gmail.com

Autorización factura de venta nacional No. 18764088656317 válida desde 2025-02-10 hasta 2026-02-10 rango desde FE70 hasta FE150.

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

NIT : 890205176-8

Dirección: CR 66A 97 - 24, Floridablanca, Santander, Colombia

Teléfono: 6076497777

Email: ogamr@floridablanca.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 4

Total de Lineas: 4

FACTURA DE VENTA NACIONAL :	FE73
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	17:37:11-05:00

FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	09	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	ACTA DE PAGO FINAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONSTRUCCION DE PASAMANOS PARA ANDENES EN EL SECTOR DE LA PARALELA ORIENTAL SENTIDO SUR NORTE ENTRE LA CARREA 12 Y LA CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER	WSD	1,00	\$153.698.624,60				0,00	\$153.698.624,60
2	05	ADMINISTRACION 30%	WSD	1,00	\$46.109.587,38				0,00	\$46.109.587,38
3	07	UTILIDAD 5%	WSD	1,00	\$7.684.931,23				0,00	\$7.684.931,23
4	101	PMT	WSD	1,00	\$10.782.158,19				0,00	\$10.782.158,19

Notas: SON: (doscientos dieciocho millones doscientos setenta y cinco mil trescientos un pesos cuarenta centavos) CUFE:	Subtotal:	\$218.275.301,40
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$218.275.301,40

Firma Digital:

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.





SICA

SERVICIOS INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVOS S.A.S.

PAGO FIC SENA

DIRECCION: Transversal 35 No 92-170 Torre 3 1909

Teléfono: 6953731 Movil:316-6944822 Correo electrónico: sicasas2018@gmail.com

Bucaramanga - Colombia



Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social SICA SERVICIOS INDUSTRIALES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS SAS identificado con el NIT 900515139, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

Nº Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
1510-2025	PASAMANOS CC CARACOLI FLORIDAB	FLORIDABLANCA	284,700	2025-09	18-SEP-2025	142142046
		Total	284,700			

Expedido por el SENA, a los dieciocho (18) días del mes de Septiembre de 2025

“LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC.”

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2025-09-18

Generado por : WILSON ANDRES ARGUELLO CASTELLANOS

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web <https://certificadoempresarios.sena.edu.co/> enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 135394326 y el Número de Certificado: 426040

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	142142046	1787402111	18/09/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900515139**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.55.20.30**

Su transacción fue **APROBADA** por la
Entidad Financiera

Total Pagado **\$ 284,700.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 284,700.00	COP\$ 284,700.00

NIT
899999034

Medio de Pago
BANCOLOMBIA

No. Transacción
142142046

No. Autorización/CUS
1787402111

Fecha y Hora
18/09/2025

Número de Identificación

900515139

Primer Apellido (si es Persona natural)

Dígito de Verificación (Si es persona

0

Departamento

SANTANDER

Dirección de Domicilio

CRA 23 NO 12-34

Localización

Nacional

Correo electrónico

mjdf11@hotmail.com

Regional

Santander

Número Licencia de Obra

Nombre Obra

PASAMANOS CC CARACOLI FLORIDAB

Fecha Terminación Obra

05/09/2025

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

9

Costo Total Mano de Obra

18186772.35

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

SICA S.A.S

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

BUCARAMANGA (SANTANDER)

Ciudad de Domicilio

BUCARAMANGA

Teléfono de Contacto

+57,311 8859371

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-068-000000

Número Contrato de Obra

1510-2025

Fecha Inicio Obra

19/08/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra

FLORIDABLANCA

Año Periodo a Pagar

2025

Costo Total de Obra a Todo Costo

218275301.40

Número de Trabajadores en el Periodo

8

Aporte FIC

284700.00

Valor del Pago

284700.00



Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social SICA SERVICIOS INDUSTRIALES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS SAS identificado con el NIT 900515139, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

Nº Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
1510-2025	PASAMANOS CC CARACOLI FLORIDAB	FLORIDABLANCA	284,700	2025-08	18-SEP-2025	142140441
		Total	284,700			

Expedido por el SENA, a los dieciocho (18) días del mes de Septiembre de 2025

“LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC.”

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2025-09-18

Generado por : WILSON ANDRES ARGUELLO CASTELLANOS

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web <https://certificadoempresarios.sena.edu.co/> enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 810485930 y el Número de Certificado: 426041

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	142140441	1787369781	18/09/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900515139**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.55.20.30**

**Su transacción fue APROBADA por la
Entidad Financiera**

Total Pagado **\$ 284,700.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 284,700.00	COP\$ 284,700.00

NIT
899999034

Medio de Pago
BANCOLOMBIA

No. Transacción
142140441

No. Autorización/CUS
1787369781

Fecha y Hora
18/09/2025

Número de Identificación

900515139

Primer Apellido (si es Persona natural)

Dígito de Verificación (Si es persona

0

Departamento

SANTANDER

Dirección de Domicilio

CRA 23 NO 12-34

Localización

Nacional

Correo electrónico

mjdf11@hotmail.com

Regional

Santander

Número Licencia de Obra

Nombre Obra

PASAMANOS CC CARACOLI FLORIDAB

Fecha Terminación Obra

05/09/2025

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

8

Costo Total Mano de Obra

47295878.11

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

SICA S.A.S

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

BUCARAMANGA (SANTANDER)

Ciudad de Domicilio

BUCARAMANGA

Teléfono de Contacto

+57,311 8859371

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-068-000000

Número Contrato de Obra

1510-2025

Fecha Inicio Obra

19/09/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra

FLORIDABLANCA

Año Periodo a Pagar

2025

Costo Total de Obra a Todo Costo

218275301.40

Número de Trabajadores en el Periodo

8

Aporte FIC

284700.00

Valor del Pago

284700.00



SICA


SERVICIOS INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVOS S.A.S.

POLIZAS ACTUALIZADAS ACTA FINAL

DIRECCION: Transversal 35 No 92-170 Torre 3 1909

Teléfono: 6953731 Movil:316-6944822 Correo electrónico: sicasas2018@gmail.com

Bucaramanga - Colombia



Código de Seguridad: 9PmIRTazS/mQcXaZA6zDHw==

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETOS 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-000T

No. PÓLIZA		B-100064992		No. ANEXO		3		No. CERTIFICADO		22283632		No. RIESGO							
TIPO DE DOCUMENTO								FECHA DE EXPEDICIÓN				18/09/2025				SUC. EXPEDIDORA		AGENCIA BUCARAMANGA	
VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE				VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA					
00:00 Horas Del				19/08/2025				24:00 Horas Del		18/09/2030		N/A		N/A		N/A		N/A	

TOMADOR	SICA SERVICIOS INDUSTRIALES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS SA	No. DOC. IDENTIDAD	900.515.139-0
DIRECCIÓN	TV 35 92 170 CONJ CONDOMINIO GERMANIA TO 3 AP 1909	TELÉFONO	3166944822
ASEGURADO	ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	No. DOC. IDENTIDAD	890.205.176-8
DIRECCIÓN	CALLE 5 NO.8-25	TELÉFONO	6497777
BENEFICIARIO	ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	No. DOC. IDENTIDAD	890.205.176-8
DIRECCIÓN	CALLE 5 NO.8-25	TELÉFONO	6497777

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA APLICACION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN IGUAL.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. C01.PCCNTR.8088092, CUYO OBJETO ES

CONSTRUCCION DE PASAMANOS PARA ANDENES EN EL SECTOR DE LA PARALELA ORIENTAL SENTIDO SUR NORTE ENTRE LA CARRERA 12 Y CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA-SANTANDER

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMA\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 19/08/2025	24:00 Horas Del 18/01/2026	44.530.317,20	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 19/08/2025	24:00 Horas Del 18/09/2028	22.265.158,60	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 05/09/2025	24:00 Horas Del 05/09/2030	43.655.060,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 110.450.535,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA DE SEGUROS G Y V GENERACION VICTOR	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	\$	0,00
DESCUENTOS	\$	

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPañÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO. Fecha de Pago: 18/09/2025

PRIMA BRUTA	\$	0,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	0,00
GASTOS EXP.	\$	0,00
IVA	\$	0,00
TOTAL A PAGAR	\$	0,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).



EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRRIEN DA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO



TOMADOR

 Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILI ADI SUPERINTENDENZA FINANZIARIA
del 1901.

REVISTA DE LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APE



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	B-100064992	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	22283632	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	18/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA		
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA			
00:00 Horas Del 19/08/2025	24:00 Horas Del 18/09/2030		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**CERTIFICA:**

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **B-100064992** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **SICA SERVICIOS INDUSTRIALES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS SA** Asegurado o Beneficiario: **ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA / ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA**, expedida por la Compañía en **18/09/2025**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BUCARAMANGA a los **18** días del mes **SEPTIEMBRE** del año **2025**.



Firma Autorizada
Compañía mundial de Seguros S.A.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Bogotá: (+601) 327 47 12/13 | Nacional: 01 8000 111 935 | Sitio Web: www.segurosmondial.com.co



Cumplimos con los sueños de nuestro planeta
reciclando responsablemente. Protege el Medio
Ambiente evitando la impresión de este documento.

@SegurosMundial

- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

22283632

Fecha de Facturación 18/09/2025

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No. B-100064992

Periodo Facturado 19/08/2025 18/09/2030

Fecha Límite de Pago 18/10/2025

Prima (incluye gastos de expedición) 00,00

IVA 00,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$ 00,00

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

SICA SERVICIOS INDUSTRIALES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS

TV 35 92 170 CONJ CONDOMINIO GERMANIA TO 3 AP 1909 900515139

Intermediario

AGENCIA DE
SEGUROS G Y V
GENERACION
VICTOR

Cheque

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque

TOTAL

Apreciado Cliente:

- No se aceptan pagos parciales.
- Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
- Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el 18/10/2025 se aplicará la clausula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA NIT 900531292-7**, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
- Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmondial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

22283632

Fecha de Facturación 18/09/2025

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No. B-100064992

Periodo Facturado 19/08/2025 18/09/2030

Fecha Límite de Pago 18/10/2025

Prima (incluye gastos de expedición) 00,00

IVA 00,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$ 00,00

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

SICA SERVICIOS INDUSTRIALES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS

TV 35 92 170 CONJ CONDOMINIO GERMANIA TO 3 AP 1909 900515139

Intermediario

AGENCIA DE
SEGUROS G Y V
GENERACION
VICTOR

Cheque

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque

TOTAL

Corresponsales
OPCIÓN 1


(415)7709998434219(8020)00000022283632(3900)000000000000(96)20251018

Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2


(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990022283632(3900)000000000000(96)20251018

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1



CORRESPONSALES



OPCIÓN 2



BANCOS





CORRESPONSALES



Tu compañía siempre



SICA

SERVICIOS INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVOS S.A.S.

ACTA DE RECIBO FINAL

DIRECCION: Transversal 35 No 92-170 Torre 3 1909
Teléfono: 6953731 Movil:316-6944822 Correo electrónico: sicasas2018@gmail.com
Bucaramanga - Colombia

 Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	CÓDIGO:	DI-F-11
		VERSION	03
		FECHA ELAB	Septiembre-28-2018
		FECHA APROB	Mayo-31-2021
DEPENDENCIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PROCESO:DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	400-51.039
FECHA DE ACTA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Acta No.	3
CONTRATO No. :	1510-2025/CO1.PCCNTR.8088092		
FECHA DE CONTRATO:	16 DE JULIO DE 2025		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PASAMANOS PARA ANDENES EN EL SECTOR DE LA PARALELA ORIENTAL SENTIDO SUR NORTE ENTRE LA CARRERA 12 Y CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA-SANTANDER.		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PASAMANOS PARA ANDENES EN EL SECTOR DE LA PARALELA ORIENTAL SENTIDO SUR NORTE ENTRE LA CARRERA 12 Y CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA-SANTANDER.		
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS UN CENTAVO MCTE (\$222.651.585,01)		
VALOR ADICIONAL	N/A		
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES,CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR VIGENCIA FISCAL 2025.		
PLAZO ADICIONAL:	N/A		
CONTRATISTA	SICA SERVICIOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS SAS NIT: 900.515.139-0 Rep. Legal CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ		
INTERVENTOR	N/A N/A		
SUPERVISOR	Ing. GERSON ANDRÉS GONZALEZ ORTIZ Secretario De Infraestructura De Floridablanca		
ANTICIPO	N/A		
FECHA DE INICIACION	19 DE AGOSTO DE 2025		
ACTA DE SUSPENSION	N/A		
ACTA DE REINICIACION	N/A		
ACTA DE MENORES, MAYORES E ITEMS No PREVISTOS No. 1	26 DE AGOSTO DE 2025		
FECHATERMINACION INICIAL	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
FECHA TERMINACION FINAL	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OFICINA GESTORA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE FLORIDABLANCA		
ACTA No. 1	ACTA DE INICIO -19/08/2025		
ACTA No. 2	ACTA DE MENORES, MAYORES E ITEMS NO PREVISTOS No. 1 - 26/08/2025		
En Floridablanca, en fecha 05 de septiembre de 2025, se reunieron en el despacho de la Secretaria de Infraestructura, el Ing. CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ, Representante legal de SICA SERVICIOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS SAS , en calidad de CONTRATISTA, y Ing. GERSON ANDRÉS GONZÁLEZ ORTIZ en calidad de SUPERVISOR con el fin de firmar la presente acta.			
CONSIDERANDO:			
1. Que en la cláusula 5. del contrato en la que se establece la FORMA DE PAGO del mismo se acuerda que el valor del contrato se pagara así: Mediante actas parciales, hasta completar el noventa por ciento (90%), previa presentación de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la supervisión del contrato del Municipio			
2. Que el contratista ha entregado total o parcialmente algunas de las actividades contratadas cumpliendo con las especificaciones de construcción requeridas y a satisfacción del Municipio de Floridablanca.			
3. BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA:			
DETALLE	CONTRATADO	PAGOS REALIZADOS	
CONTRATO INICIAL	\$ 222.651.585,01		
ANTICIPO PAGADO			
VALOR ADICIONAL			
ACTA PARCIAL			
ACTA FINAL/PRESENTE PAGO		\$ 218.275.301,40	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		\$ 4.376.283,61	
SUMAS IGUALES	\$ 222.651.585,01	\$ 222.651.585,01	

2

4. DETALLE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO A LA FECHA:

DESCRIPCION	VALOR ANTICIPO	VALOR AMORTIZACION
VALOR ANTICIPO		
VALOR AMORTIZACION PAGO PARC.		
SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR		
SUMAS IGUALES	\$ -	\$ -

ACUERDAN:

1. Recibir terminadas y a satisfacción del Municipio las obras ejecutadas hasta la fecha de la presente acta las cuales se relacionan en el cuadro anexo que hace parte integral de la misma.

2. Autorizar el pago del trabajo recibido por un valor de \$218.275.301,40 (DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE)

Para constancia se firma por los que en ella intervienen,



ING CARLOS ANDRES JAMES SUAREZ
R.L. SICA SERVICIOS INDUSTRIALES, COMERCIALES
Y ADMINISTRATIVOS S.A.S.
CONTRATISTA



ING GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

 Alcaldía Municipal de Floridablanca		ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL				CÓDIGO: DI-F-11		CÓDIGO: DI-F-12			
DEPENDENCIA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		PROCESO: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA						VERSION:		1,00	
		DEPARTAMENTO DE SANTANDER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA						03			
		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1510 DE 2025 - FLO-INFRA-SA-MC-003-2025 No. CO1.PCCNTR.8088092						Septiembre-28-2019			
		FECHA DE CONTRATO 18 DE JULIO DE 2025						TRD		400-51.039	
		PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PASAMANOS PARA ANDENES EN EL SECTOR DE LA PARALELA ORIENTAL SENTIDO SUR NORTE ENTRE LA CARRERA 12 Y CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA-SANTANDER. "						TRD		TRD: 400-51-039	
		FECHA DE ACTA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2025									
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO											
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES, MENORES E ITEMS NO PREVISTOS No 1		PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS	
			CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES										
1.1	Localización, Replanteo y Control de Obra (Incluye equipos de precisión y/o Topografía)	ml	156,60	\$ 2.518,79	\$ 394.442,51	129,60	\$ 326.435,18	129,60	\$ 326.435,18	129,60	\$ 326.435,18
1.2	Demolicion de Andenes en concreto (Incluye retiro)	ml	156,60	\$ 17.070,45	\$ 2.673.232,47	-	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -
2	PASAMANOS										
2.1	Suministro e instalación de pasamanos lineal fabricado en acero inoxidable, vidrio templado 8 mm incoloro, tubular de 1.1/2" (pulgadas) calibre 18. (La altura del vidrio va a la altura total del pasamanos sobre el tubular de apoyo por la parte externa) 1.20 cm. Incluye impreso en vinilo esmerilado a color con corte plotter en cada vidrio de 0,6 x0,50 cm	ml	156,60	\$ 1.286.015,69	\$ 201.390.057,05	-	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -
3	ESPACIO PÚBLICO										
3.1	Suministro e instalación Loseta lisa A-50 color gris (0,04 x 0,40 x0,05 m)	ml	156,60	\$ 47.328,83	\$ 7.411.694,78	-	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -
4	ITEMS NO PREVISTOS										
4.1	Demolicion de estructura existente (Loseta) (Incluye retiro)	ml		\$ 16.547,02		148,19	\$ 2.452.102,89	148,19	\$ 2.452.102,89	148,19	\$ 2.452.102,89
4.2	Suministro e instalación de pasamanos lineal fabricado en acero inoxidable (Ref 304), vidrio templado 10 MM incoloro, parates tubulares de 1.1/2" (pulgadas) calibre 18, pasamanos en tubular de apoyo de 2" (pulgadas), distanciadores en acero inoxidable. La altura del vidrio va a la altura del pasamanos a 1.20 cm. Incluye logo impreso en vinilo a color con corte plotter en vidrio intermedio de 0,6 x0,50 cm.	ml		\$ 1.448.000,60		129,60	\$ 187.660.877,76	129,60	\$ 187.660.877,76	129,60	\$ 187.660.877,76
4.3	Construcción de dado en concreto de 3500 psi de dimensiones (0,20m x 0,40m x 0,25m). Incluye excavación, nivelación (solado) y fundida con acatado a la vista.	und		\$ 68.179,15		115,00	\$ 7.840.601,68	115,00	\$ 7.840.601,68	115,00	\$ 7.840.601,68
4.4	Suministro e instalación Loseta visual (0,40cm x 0,20cm x 0,05 cm)	ml		\$ 46.356,83		74,09	\$ 3.434.577,53	74,09	\$ 3.434.577,53	74,09	\$ 3.434.577,53
4.5	Hidrolavado - Aseo y limpieza	m2		\$ 3.437,51		259,20	\$ 891.002,59	259,20	\$ 891.002,59	259,20	\$ 891.002,59


6



SICA
SERVICIOS INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVOS S.A.S.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA DE RECIBO FINAL

DIRECCION: Transversal 35 No 92-170 Torre 3 1909
Teléfono: 6953731 Movil:316-6944822 Correo electrónico: sicasas2018@gmail.com
Bucaramanga - Colombia

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA - ACTA DE RECIBO FINAL											
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PASAMANOS PARA ANDENES EN EL SECTOR DE LA PARALELA ORIENTAL SENTIDO SUR NORTE ENTRE LA CARRERA 12 Y CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA-SANTANDER"											
FECHA		SEPTIEMBRE 2025									
ITEM	Demolicion de estructura existente (Loseta)		4. ITEMS NO PREVISTOS		CANT		UND				
4.1	(incluye retiro)				148,19		ml				
			DIMENSIONES				TOTAL				
			DESCRIPCION	Longitud (ml)	Ancho (ml)	Altura (ml)	Area (m2)	Cantidad (und)			
			DEMOLICION DE LOSETA DE 40X20X0,05	114,09					114,09		
			DEMOLICION DE LOSETA DE 40X40X0,05	34,10					34,10		
OBSERVACIONES:			CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA FINAL:								
			148,19								
Elaboró:		Contratista de Obra									
											
		ING. CARLOS ANDRES JAMES SUAREZ									
		Supervisor									
		ING. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ									
		Secretario de Infraestructura									

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA - ACTA DE RECIBO FINAL

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PASAMANOS PARA ANDENES EN EL SECTOR DE LA PARALELA ORIENTAL SENTIDO SUR NORTE ENTRE LA CARRERA 12 Y CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA-SANTANDER"

[illegible]

Elaboró:	Contratista de Obra
----------	---------------------

Controlista de Obra

~~Contratista de Obra~~

~~ING. CARLOS ANDRÉS JAMES SUAREZ~~
SIGA SAS

Supervisor

ING. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
Secretario de Infraestructura

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PASAMANOS PARA ANDENES EN EL SECTOR DE LA PARALELA ORIENTAL SENTIDO SUR NORTE ENTRE LA CARRERA 12 Y CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA-SANTANDER"

SEPTIEMBRE 2025

Elaboró:	Contratista de Obra
----------	---------------------

Contratista de obra
ING. CARLOS ANDRÉS JAIMES SUAREZ
SICA SAS

ING. CARLOS ANDRÉS JAIMES SUAREZ
~~SICA SAS~~

ING. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
Secretario de Infraestructura

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PASAMANOS PARA ANDENES EN EL SECTOR DE LA PARALELA ORIENTAL SENTIDO SUR NORTE ENTRE LA CARRERA 12 Y CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA-SANTANDER"

SEPTIEMBRE 2025

Elaboró:	Contralista de Obra
----------	---------------------

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA FINAL:

Contratista de Obra

Supervisor
ING. GERSON ANDRÉS GONZALEZ ORTIZ
Secretario de Infraestructura

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA - ACTA DE RECIBO FINAL										
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PASAMANOS PARA ANDENES EN EL SECTOR DE LA PARALELA ORIENTAL SENTIDO SUR NORTE ENTRE LA CARRERA 12 Y CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA-SANTANDER"										
FECHA		SEPTIEMBRE 2025								
ITEM	Suministro e instalación de tubería PVC RDE 9 Ø= 1/2" (Inc. Accesorios)		4. ITEMS NO PREVISTOS				CANT	UND		
4.6			2,20				ml			
			DESCRIPCIÓN						TOTAL	
			ENTRE CRA 12 Y CALLE 29						2,20	
OBSERVACIONES:			CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA FINAL:							
Elaboró:			Contratista de Obra				2,20			
ING. CARLOS ANDRÉS JAIMES SUAREZ SICA SAS			Supervisor ING. GERSON ANDRÉS GONZÁLEZ ORTIZ Secretario de Infraestructura							

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PASAMANOS PARA ANDENES EN EL SECTOR DE LA PARALELA ORIENTAL SENTIDO SUR NORTE ENTRE LA CARRERA 12 Y CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA-SANTANDER"


SEPTIEMBRE 2025

ITEM		Suministro e instalación de tubería PVC RDE 13.5 Ø= 1" (Inc. Accesorios)	4. ITEMS NO PREVISTOS	CANT	UND	
4.8						
OBSERVACIONES:						
						
DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES			TOTAL	
ENTRE CRA 12 Y CALLE 29		Longitud (ml)	Ancho (ml)	Altura (ml)	Area (m2)	Cantidad (und)
		2,80				2,80

Elaboró:	Contratista de Obra
----------	---------------------

Contratista de obra
ING. CARLOS ANDRÉS JAIMES SUAREZ
SIGA SAS

Supervisor
ING. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
Secretario de Infraestructura

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA - ACTA DE RECIBO FINAL										
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PASAMANOS PARA ANDENES EN EL SECTOR DE LA PARALELA ORIENTAL SENTIDO SUR NORTE ENTRE LA CARRERA 12 Y CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA-SANTANDER"										
FECHA		SEPTIEMBRE 2025								
ITEM	Demolición en concreto (Inc. Retiro)		4. ITEMS NO PREVISTOS					CANT	UND	
4.9								14,82	m2	
			DIMENSIONES						TOTAL	
			DESCRIPCIÓN	Longitud (ml)	Ancho (ml)	Altura (ml)	Area (m2)	Cantidad (und)		
			DEMOLICION DE LOSETA DE 40X20X0,05	114,09		0,10			11,41	
			DEMOLICION DE LOSETA DE 40X40X0,05	34,10		0,10			3,41	
OBSERVACIONES:										
			CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA FINAL:						14,82	
Elaboró:		Contratista de Obra								
										
		Contratista de obra ING. CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ SICA SAS								
										
		Supervisor ING. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ Secretario de Infraestructura								



SICA
SERVICIOS INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVOS S.A.S.

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION: Transversal 35 No 92-170 Torre 3 1909
Teléfono: 6953731 Movil:316-6944822 Correo electrónico: sicasas2018@gmail.com
Bucaramanga - Colombia

PAGADO 09/09/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SICA SAS	Nombre Sucursal	PRINCIPAL	Código Sucursal	01
Documento	N1900515139	Dirección	CL 103 OESTE #13 B - 09		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6976067		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER		
Representante Legal	JAIMES SUAREZ CARLOS ANDRES	Identificación	CC 13722479		
Total Afiliados	9	ARP	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales			Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Saludo Cotizante	ING	RET	TAE	TAF	VSP	COR	VST	NTS	INE	FLA	VAC	VCT	OT	OT P	OT R	OT S	OT T	OT U	OT V	OT W	OT X	OT Y	OT Z	OT AA	OT AB	OT AC	OT AD	OT AE	OT AF	OT AG	OT AH	OT AI	OT AJ	OT AK	OT AL	OT AM	OT AN	OT AO	OT AP	OT AQ	OT AR	OT AS	OT AT	OT AU	OT AV	OT AW	OT AX	OT AY	OT AZ	OT BA	OT BB	OT BC	OT BD	OT BE	OT BF	OT BG	OT BH	OT BI	OT BJ	OT BK	OT BL	OT BM	OT BN	OT BO	OT BP	OT BQ	OT BR	OT BS	OT BT	OT BU	OT BV	OT BW	OT BX	OT BY	OT BZ	OT CA	OT CB	OT CC	OT CD	OT CE	OT CF	OT CG	OT CH	OT CI	OT CJ	OT CK	OT CL	OT CM	OT CN	OT CO	OT CP	OT CQ	OT CR	OT CS	OT CT	OT CU	OT CV	OT CW	OT CX	OT CY	OT CZ	OT DA	OT DB	OT DC	OT DD	OT DE	OT DF	OT DG	OT DH	OT DI	OT DJ	OT DK	OT DL	OT DM	OT DN	OT DO	OT DP	OT DQ	OT DR	OT DS	OT DT	OT DU	OT DV	OT DW	OT DX	OT DY	OT DZ	OT EA	OT EB	OT EC	OT ED	OT EE	OT EF	OT EG	OT EH	OT EI	OT EJ	OT EK	OT EL	OT EM	OT EN	OT EO	OT EP	OT EQ	OT ER	OT ES	OT ET	OT EU	OT EV	OT EW	OT EX	OT EY	OT EZ	OT FA	OT FB	OT FC	OT FD	OT FE	OT FF	OT FG	OT FH	OT FI	OT FJ	OT FK	OT FL	OT FM	OT FN	OT FO	OT FP	OT FQ	OT FR	OT FS	OT FT	OT FU	OT FV	OT FW	OT FX	OT FY	OT FZ	OT GA	OT GB	OT GC	OT GD	OT GE	OT GF	OT GG	OT GH	OT GI	OT GJ	OT GK	OT GL	OT GM	OT GN	OT GO	OT GP	OT GQ	OT GR	OT GS	OT GT	OT GU	OT GV	OT GW	OT GX	OT GY	OT GZ	OT HA	OT HB	OT HC	OT HD	OT HE	OT HF	OT HG	OT HH	OT HI	OT HJ	OT HK	OT HL	OT HM	OT HN	OT HO	OT HP	OT HQ	OT HR	OT HS	OT HT	OT HU	OT HV	OT HW	OT HX	OT HY	OT HZ	OT IA	OT IB	OT IC	OT ID	OT IE	OT IF	OT IG	OT IH	OT II	OT IJ	OT IK	OT IL	OT IM	OT IN	OT IO	OT IP	OT IQ	OT IR	OT IS	OT IT	OT IU	OT IV	OT IW	OT IX	OT IY	OT IZ	OT JA	OT JB	OT JC	OT JD	OT JE	OT JF	OT JG	OT JH	OT JI	OT JJ	OT JK	OT JL	OT JM	OT JN	OT JO	OT JP	OT JQ	OT JR	OT JS	OT JT	OT JU	OT JV	OT JW	OT JX	OT JY	OT JZ	OT KA	OT KB	OT KC	OT KD	OT KE	OT KF	OT KG	OT KH	OT KI	OT KJ	OT KK	OT KL	OT KM	OT KN	OT KO	OT KP	OT KQ	OT KR	OT KS	OT KT	OT KU	OT KV	OT KW	OT KX	OT KY	OT KZ	OT LA	OT LB	OT LC	OT LD	OT LE	OT LF	OT LG	OT LH	OT LI	OT LJ	OT LK	OT LL	OT LM	OT LN	OT LO	OT LP	OT LQ	OT LR	OT LS	OT LT	OT LU	OT LV	OT LW	OT LX	OT LY	OT LZ	OT MA	OT MB	OT MC	OT MD	OT ME	OT MF	OT MG	OT MH	OT MI	OT MJ	OT MK	OT ML	OT MM	OT MN	OT MO	OT MP	OT MQ	OT MR	OT MS	OT MT	OT MU	OT MV	OT MW	OT MX	OT MY	OT MZ	OT NA	OT NB	OT NC	OT ND	OT NE	OT NF	OT NG	OT NH	OT NI	OT NJ	OT NK	OT NL	OT NM	OT NN	OT NO	OT NP	OT NQ	OT NR	OT NS	OT NT	OT NU	OT NV	OT NW	OT NX	OT NY	OT NZ	OT OA	OT OB	OT OC	OT OD	OT OE	OT OF	OT OG	OT OH	OT OI	OT OJ	OT OK	OT OL	OT OM	OT ON	OT OO	OT OP	OT OQ	OT OR	OT OS	OT OT	OT OU	OT OV	OT OW	OT OX	OT OY	OT OZ	OT PA	OT PB	OT PC	OT PD	OT PE	OT PF	OT PG	OT PH	OT PI	OT PJ	OT PK	OT PL	OT PM	OT PN	OT PO	OT PP	OT PQ	OT PR	OT PS	OT PT	OT PU	OT PV	OT PW	OT PX	OT PY	OT PZ	OT QA	OT QB	OT QC	OT QD	OT QE	OT QF	OT QG	OT QH	OT QI	OT QJ	OT QK	OT QL	OT QM	OT QN	OT QO	OT QP	OT QQ	OT QR	OT QS	OT QT	OT QU	OT QV	OT QW	OT QX	OT QY	OT QZ	OT RA	OT RB	OT RC	OT RD	OT RE	OT RF	OT RG	OT RH	OT RI	OT RJ	OT RK	OT RL	OT RM	OT RN	OT RO	OT RP	OT RQ	OT RR	OT RS	OT RT	OT RU	OT RV	OT RW	OT RX	OT RY	OT RZ	OT SA	OT SB	OT SC	OT SD	OT SE	OT SF	OT SG	OT SH	OT SI	OT SJ	OT SK	OT SL	OT SM	OT SN	OT SO	OT SP	OT SQ	OT SR	OT SS	OT ST	OT SU	OT SV	OT SW	OT SX	OT SY	OT SZ	OT TA	OT TB	OT TC	OT TD	OT TE	OT TF	OT TG	OT TH	OT TI	OT TJ	OT TK	OT TL	OT TM	OT TN	OT TO	OT TP	OT TQ	OT TR	OT TS	OT TT	OT TU	OT TV	OT TW	OT TX	OT TY	OT TZ	OT UA	OT UB	OT UC	OT UD	OT UE	OT UF	OT UG	OT UH	OT UI	OT UJ	OT UK	OT UL	OT UM	OT UN	OT UO	OT UP	OT UQ	OT UR	OT US	OT UT	OT UU	OT UV	OT UW	OT UX	OT UY	OT UZ	OT VA	OT VB	OT VC	OT VD	OT VE	OT VF	OT VG	OT VH	OT VI	OT VJ	OT VK	OT VL	OT VM	OT VN	OT VO	OT VP	OT VQ	OT VR	OT VS	OT VT	OT VU	OT VV	OT VW	OT VX	OT VY	OT VZ	OT WA	OT WB	OT WC	OT WD	OT WE	OT WF	OT WG	OT WH	OT WI	OT WJ	OT WK	OT WL	OT WM	OT WN	OT WO	OT WP	OT WQ	OT WR	OT WS	OT WT	OT WU	OT WV	OT WW	OT WX	OT WY	OT WZ	OT XA	OT XB	OT XC	OT XD	OT XE	OT XF	OT XG	OT XH	OT XI	OT XJ	OT XK	OT XL	OT XM	OT XN	OT XO	OT XP	OT XQ	OT XR	OT XS	OT XT	OT XU	OT XV	OT XW	OT XX	OT XY	OT XZ	OT YA	OT YB	OT YC	OT YD	OT YE	OT YF	OT YG	OT YH	OT YI	OT YJ	OT YK	OT YL	OT YM	OT YN	OT YO	OT YP	OT YQ	OT YR	OT YS	OT YT	OT YU	OT YV	OT YW	OT YX	OT YY	OT YZ	OT ZA	OT ZB	OT ZC	OT ZD	OT ZE	OT ZF	OT ZG	OT ZH	OT ZI	OT ZJ	OT ZK	OT ZL	OT ZM	OT ZN	OT ZO	OT ZP	OT ZQ	OT ZR	OT ZS	OT ZT	OT ZU	OT ZV	OT ZW	OT ZX	OT ZY	OT ZZ

III. TOTALES

IBCPensión	IBCSalud	IBCRiesgos	IBCCajas	AportesPensión	AportesSalud	AportesRiesgos	AportesCajas	AportesSena	AportesICBF	AportesESAP	AportesMinEducación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 7.063.400	\$ 7.063.400	\$ 7.063.400	\$ 7.063.400	\$ 1.130.800	\$ 282.800	\$ 304.900	\$ 282.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.005.300	\$ 1.600	\$ 2.006.900

PAGADO 09/09/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SICA SAS	Nombre Sucursal	PRINCIPAL	Código Sucursal	01
Documento	Ni900615139	Dirección	CL 103 OESTE #13 B - 09		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6976067		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	BUARAMANGA	Departamento	SANTANDER		
Representante Legal	JAIMES SUAREZ CARLOS ANDRES	Identificación	CC 13722479		
Total Afiliados	9	ARP	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Novedades										Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas				Parafiscales		Total
		Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Salto Cotización	ING	RET	RENT	TAE	TAP	VSP	COR	VST	STN	IOE	LMA	VAC	AVP	VCT	RIP	OTR EPS	OTR AFP	Días AFP	Días CCF	
CC 110723210		ORLANDO ROJAS PAEZ	01	00		X																		
CC 110962787		JUAN DAVID BLANCO DARGALAB	01	01		X																		
CC 110862807		GLADYS WAYERLY TOLEDO OSORIO	01	01		X																		
CC 110867238		NINI JOHANNA NIRO SAAVEDRA	01	00		X																		
CC 111038681		JEFFERSON ROMERO SUAREZ	01	00		X																		
CC 11722479		CARLOS ANDRES JAMES SUAREZ	01	00																				
CC 8333524		SILVIA JULIANA TORRES MANGALVA	01	01																				
CC 91281033		ROBINSON MARTINEZ CAJENAS	01	30		X																		
CC 91617827		DIEGO ALEXANDER DIAZ SILVA	01	00		X																		

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 4.955.200	\$ 4.965.200	\$ 4.955.200	\$ 4.955.200	\$ 763.200	\$ 198.400	\$ 162.300	\$ 198.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.352.300	\$ 0	\$ 1.352.300



SICA
SERVICIOS INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVOS S.A.S.

DOCUMENTOS CONTADOR


DIRECCION: Transversal 35 No 92-170 Torre 3 1909
Teléfono: 6953731 Movil:316-6944822 Correo electrónico: sicasas2018@gmail.com
Bucaramanga - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.512.736**
SANTAMARIA MEDINA

APELLIDOS
ANA PATRICIA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-MAY-1976**

ARAUCA
(ARAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50

ESTATURA

O+

G.S RH


F

SEXO

31-OCT-1994 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2700100-00131123-F-0063512736-20081123

0006837292A 1

6860018328

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
117264-T

ANA PATRICIA
SANTAMARIA MEDINA
C.C. 63512736
RESOLUCION INSCRIPCION 078 **FECHA 2006/03/30**
UNIVERSIDAD CORP.UNIV.DE CIENCIA Y DESARROLLO

PRESIDENTE 
LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ **126043**




IDEQS



FIRMA DEL TITULAR **37533**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



LOGOFORMAS LTDA. PROUSE

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 A 9 7 9 3 0 9 8 4 5 5 A 0 1 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ANA PATRICIA SANTAMARIA MEDINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63512736 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 117264-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



SICA
SERVICIOS INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVOS S.A.S.

DOCUMENTOS REVISOR FISCAL

DIRECCION: Transversal 35 No 92-170 Torre 3 1909
Teléfono: 6953731 Movil:316-6944822 Correo electrónico: sicasas2018@gmail.com
Bucaramanga - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **1.083.018.558**

RUIZ MORA
APELLIDOS

CLAUDIA ELENA
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO **04-NOV-1996**


SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 **A+** **F**
ESTATURA • G'S RH SEXO

10-NOV-2014 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

NORTE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBEL SANCHEZ TORRES



P-2100100-00606687-F-1083018558-20150211 0042853127A 3 43677342

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



284511-T

**CLAUDIA ELENA
RUIZ MORA
C.C. 1083018568**

**RES. INSCRIPCION 1796 DEL 04/08/2021
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**



307101

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

324338



Scanned with
CamScanner

Identificación Plástica S.A. 200834/1220


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



Scanned with
CamScanner

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

F7B810H00610E7FB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CLAUDIA ELENA RUIZ MORA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1083018558 de SANTA MARTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 284511-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



SICA
SERVICIOS INDUSTRIALES
COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVOS S.A.S

CERTIFICACIÓN

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

CLAUDIA ELENA RUIZ MORA identificada con **CC 1.083.018.558**, expedida en Santa Marta y con tarjeta profesional No. 284511-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **SICA SERVICIOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS SAS** identificado con **NIT 900515139-0** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983).

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bucaramanga a los 10 días del mes de septiembre de 2025.

CLAUDIA ELENA RUIZ MORA
TP N° 284511-T
REVISORA FISCAL



SICA
SERVICIOS INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVOS S.A.S.

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

DIRECCION: Transversal 35 No 92-170 Torre 3 1909
Teléfono: 6953731 Movil:316-6944822 Correo electrónico: sicasas2018@gmail.com
Bucaramanga - Colombia



SICA
SERVICIOS INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVOS S.A.S.

INFORME ACTA FINAL

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. 1510-2025 / CO1.PCCNTR.8088092**

**“CONSTRUCCIÓN DE PASAMANOS PARA ANDENES EN EL SECTOR DE LA
PARALELA ORIENTAL SENTIDO SUR NORTE ENTRE LA CARRERA 12 Y
CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA-SANTANDER”.**



**Contratista de Obra: SICA SERVICIOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVOS SAS**

Supervisor: ING. GERSON ANDRES GONZÁLEZ ORTIZ

Secretario de Infraestructura de Floridablanca

FECHA DE PRESENTACIÓN: 05 de septiembre de 2025

FLORIDABLANCA – SANTANDER

DIRECCION: Transversal 35 No 92-170 Torre 3 1909
Teléfono: 6953731 Movil:316-6944822 Correo electrónico: sicasas2018@gmail.com
Bucaramanga - Colombia



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA	4
3. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO DE OBRA	4
4. CUADRO DE CONTROL DE PÓLIZAS DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO... 5	
ASEGURADORA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.....	5
5. PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO	5
6. CAMBIOS TÉCNICOS Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO	6
7. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	8
8. LISTA DE PERSONAL	18
9. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	19
10. ACTIVIDADES FINANCIERAS	20
11. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)	20
12. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD.....	21
13. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS.....	21
14. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA	22
15. CONCLUSIONES.....	23



SICA
SERVICIOS INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVOS S.A.S.

I. INTRODUCCIÓN

En el marco del Contrato de Obra Pública No. 1510-2025 / CO1.PCCNTR.8088092, cuyo objeto fue la CONSTRUCCIÓN DE PASAMANOS PARA ANDENES EN EL SECTOR DE LA PARALELA ORIENTAL, SENTIDO SUR - NORTE, ENTRE LA CARRERA 12 Y CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA – SANTANDER, se llevaron a cabo las actividades previstas en el alcance contractual, junto con los ajustes necesarios derivados de las condiciones reales encontradas en el frente de obra.

El presente Informe Final tiene como propósito dejar constancia de las actividades ejecutadas, las cantidades atendidas y las condiciones bajo las cuales se desarrollaron los trabajos. De igual manera, se certifica que las obras fueron realizadas conforme a las especificaciones técnicas, cumpliendo con los criterios de calidad, funcionalidad y seguridad establecidos en los pliegos contractuales y en la normativa aplicable.



Las actividades ejecutadas comprendieron la intervención del tramo definido sobre la Paralela Oriental, en sentido sur-norte, entre la Carrera 12 y la Calle 29 del municipio de Floridablanca, Santander, garantizando la correcta instalación de los pasamanos, la recuperación de las áreas intervenidas y la entrega de un resultado acorde con los objetivos del contrato.



SICA
SERVICIOS INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVOS S.A.S.

2. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No:	1510-2025 / CO1.PCCNTR.8088092
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PASAMANOS PARA ANDENES EN EL SECTOR DE LA PARALELA ORIENTAL SENTIDO SUR NORTE ENTRE LA CARRERA 12 Y CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA-SANTANDER.
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS UN CENTAVO MCTE (\$222.651.585,01)
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO ADICIONAL:	N/A
SUPERVISOR:	ING. GERSON ANDRÉS GONZÁLEZ ORTIZ Secretario de Infraestructura de Floridablanca Supervisor
CONTRATISTA:	SICA SERVICIOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS SAS NIT.900515139-0 R.L CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ANTICIPO (0%)	N/A
FECHA DE INICIO	19 de agosto de 2025
FECHA DE RECIBO FINAL:	05 de septiembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	18 de septiembre de 2025
MUNICIPIO:	Floridablanca
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura

3. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA No	FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	19/08/2025	ACTA DE INICIO	Se suscribe acta de inicio de Obra.
2	26/08/2025	ACTA MODIFICATORIA No. 1 EN MAYORES, MENORES E ÍTEMS NO PREVISTOS.	Se suscribe acta Modificatoria No. 1 en mayores, menores e ítems no previstos.
3	05/09/2025	ACTA DE RECIBO FINAL	Se suscribe acta de recibo final a satisfacción.



SICA
SERVICIOS INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVOS S.A.S.

4. CUADRO DE CONTROL DE PÓLIZAS DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO.

ASEGURADORA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

N.º DE LA PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AA)	Hasta (DD/MM/AA)
B-100064992	CUMPLIMIENTO	19/08/2025	18/01/2026
B-100064992	PRESTACIONES SOCIALES	19/08/2025	18/09/2028
B-100064992	ESTABILIDAD DE LA OBRA	18/09/2025	18/09/2030
B-100017808	AMPARO BASICO -PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	19/082025	18/09/2025
B-100017808	PATRONAL	19/082025	18/09/2025
B-100017808	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	19/082025	18/09/2025
B-100017808	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	19/082025	18/09/2025

5. PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1				ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1	1,1			Localización, Replanteo y Control de Obra (Incluye equipos de precisión y/o Topografía)	ml	156,60	\$ 2.518,79	\$ 394.442,51
2	1,2			Demolición de Andenes en concreto (Incluye retiro)	ml	156,60	\$ 17.070,45	\$ 2.673.232,47
2				PASAMANOS				
3	2.1			Suministro e instalación de pasamanos lineal fabricado en acero inoxidable, vidrio templado 8 mm incoloro, tubular de 1.1/2" (pulgadas) calibre 18. (La altura del vidrio va a la altura total del pasamanos sobre el tubular de apoyo por la parte externa) 1.20 cm. Incluye impreso en vinilo esmerilado a color con corte plotter en cada vidrio de 0,6 x0,50 cm	ml	156,60	\$ 1.286.015,69	\$ 201.390.057,05
3				ESPACIO PUBLICO				
4	3,1			Suministro e instalación Loseta lisa A-50 color gris (0,04 x 0,40 x 0,05 m)	ml	156,60	\$ 47.328,83	\$ 7.411.694,78
SUBTOTAL OBRAS								\$ 211.869.426,82
PMT								\$ 10.782.158,19
VALOR TOTAL								\$ 222.651.585,01



SICA
SERVICIOS INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVOS S.A.S.

6. CAMBIOS TÉCNICOS Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO

A la fecha del presente informe, se suscribió el Acta Modificatoria No. 1, donde se realizó un balance y se modificaron las cantidades de los ítems contractuales y se agregaron actividades no previstas, con el fin de continuar con el desarrollo y ejecución del proyecto sin comprometer la estabilidad de este.

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO														BALANCE CANTIDADES					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES ORIGINALES			MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		NO PREVISTAS		CANTIDADES ACTUALIZADAS (PRESENTE ACTA)							
			CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL						
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES																		
1.1	Localización, Replanteo y Control de Obra (Incluye equipos de precisión y/o Topografía)	ml	156,60	\$ 2.518,79	\$ 394.442,51			27,00	\$ 68.007,33			129,60	\$ 326.435,18						
1.2	Demolición de Andenes en concreto (Incluye retiro)	ml	156,60	\$ 17.070,45	\$ 2.673.232,47			156,60	\$ 2.673.232,47			-	\$ -						
2	PASAMANOS																		
2.1	Suministro e instalación de pasamanos lineal fabricado en acero inoxidable, vidrio templado 8 mm incoloro, tubular de 1 1/2" (pulgadas) calibre 18 (La altura del vidrio va a la altura total del pasamanos sobre el tubular de apoyo por la parte externa) 1,20 cm. Incluye empuje en vinilo esmerilado a color con corte pottar en cada vidrio de 0,3 x0,50 cm	ml	156,60	\$ 1.268.015,69	\$ 201.390.057,05			156,60	\$ 201.390.057,05			-	\$ -						
3	ESPACIO PUBLICO																		
3.1	Suministro e instalación Loseta lisa A-50 color gris (0,04 x 0,40 x 0,05 m)	ml	156,60	\$ 47.328,83	\$ 7.411.694,78			156,60	\$ 7.411.694,78			-	\$ -						
4	ITEMS NO PREVISTOS																		



SICA

DIRECCION: Transversal 35 No 92-170 Torre 3 1909
Teléfono: 6953731 Movil:316-6944822 Correo electrónico: sicasas2018@gmail.com
Bucaramanga - Colombia

DIRECCION: Transversal 35 No 92-170 Torre 3 1909

Teléfono: 6953731 Movil:316-6944822 Correo electrónico: sicasas2018@gmail.com

Bucaramanga - Colombia



7. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En el marco del Contrato de Obra Pública No. 1510-2025 / CO1.PCCNTR.8088092, se desarrollaron las actividades previstas en los pliegos y especificaciones técnicas, así como los ajustes aprobados durante la ejecución. Las labores se llevaron a cabo en el sitio de obra, cumpliendo con los procedimientos constructivos, los estándares de calidad y las medidas de seguridad establecidas, garantizando la correcta instalación de los pasamanos y la adecuada terminación de los andenes.

Las actividades ejecutadas se describen a continuación, en concordancia con los alcances definidos contractualmente y las modificaciones autorizadas en el transcurso del contrato.

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES

1.1 Localización, Replanteo y Control de Obra (Incluye equipos de precisión y/o Topografía)

Se realizaron labores de localización, replanteo y control topográfico en el sitio de intervención, garantizando la correcta ubicación de los elementos proyectados y verificando la alineación y niveles de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD PENDIENTE
1.01	Localización, Replanteo y Control de Obra (Incluye equipos de precisión y/o Topografía)	ml	129,60	0,00





4. ITEMS NO PREVISTOS

4.1 Demolición de estructura existente (Loseta) (incluye retiro)

Se efectuó la demolición selectiva de losetas en concreto, con retiro y disposición final del material, liberando las áreas necesarias para la instalación de los pasamanos y demás elementos de la obra.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD PENDIENTE
4.1	Demolición de estructura existente (Loseta) (incluye retiro)	ml	148,19	0,00






4.2 Suministro e instalación de pasamanos lineal fabricado en acero inoxidable (Ref. 304), vidrio templado 10 MM incoloro, parales tubulares de 1.1/2" (pulgadas) calibre 18. pasamanos en tubular de apoyo de 2" (pulgadas), distanciadores en acero inoxidable, La altura del vidrio va a la altura del pasamanos a 1.20 cm. Incluye logo impreso en vinilo a color con corte plotter en vidrio intermedio de 0,6 x0,50 cm.

Se instaló pasamanos lineal en acero inoxidable referencia 304, con parales tubulares de 1 ½" calibre 18, tubo de apoyo en 2", distanciadores en acero inoxidable y vidrio templado incoloro de 10 mm. La altura final de los elementos se ejecutó conforme al diseño, incluyendo vinilo impreso en vidrio intermedio (0,60 x 0,50 m) para garantizar estética, seguridad y funcionalidad.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD PENDIENTE
4.2	Suministro e instalación de pasamanos lineal fabricado en acero inoxidable (Ref. 304), vidrio templado 10 MM incoloro, parales tubulares de 1.1/2" (pulgadas) calibre 18. pasamanos en tubular de apoyo de 2" (pulgadas), distanciadores en acero inoxidable, La altura del vidrio va a la altura del pasamanos a 1.20 cm. Incluye logo impreso en vinilo a color con corte plotter en vidrio intermedio de 0,6 x0,50 cm.	ml	129,60	0,00





4.3 Construcción de dado en concreto de 3500 psi de dimensiones (0.20m x 0.40m x 0.25m). incluye excavación, nivelación (solado) y fundida con acabado a la vista.

Se construyeron dados de concreto con resistencia de 3500 psi, incluyendo excavación puntual, nivelación con solado y fundida con acabado a la vista, destinados a garantizar la estabilidad estructural y el correcto anclaje de los pasamanos.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD PENDIENTE
------	-------------	-----	--------------------	--------------------



SICA
SERVICIOS INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVOS S.A.S.

4.3	Construcción de dado en concreto de 3500 psi de dimensiones (0.20m x 0.40m x 0.25m). incluye excavación, nivelación (solado) y fundida con acabado a la vista.	und	115,00	0,00
-----	--	-----	--------	------





SICA
SERVICIOS INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVOS S.A.S.

4.4 Construcción de dado en concreto de 3500 psi de dimensiones (0.20m x 0.40m x 0.25m). incluye excavación, nivelación (solado) y fundida con acabado a la vista.

Se instalaron losetas visuales en concreto prefabricado, restituyendo las zonas intervenidas y garantizando condiciones de accesibilidad, seguridad peatonal y uniformidad estética en el andén.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD PENDIENTE
4.4	Suministro e instalación Loseta visual (0,40cm x 0,20cm x 0,05 cm)	ml	74,09	0,00





SICA
SERVICIOS INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVOS S.A.S.

4.5 Hidrolavado - Aseo y limpieza

Se realizaron labores de hidrolavado en la superficie de los andenes y áreas intervenidas, asegurando la limpieza general del entorno y la entrega en condiciones óptimas.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD PENDIENTE
4.5	Hidrolavado - Aseo y limpieza	m2	259,20	0,00



4.6 Suministro e instalación de tubería PVC RDE 9 Ø= 1/2" (Inc. Accesorios)

Se ejecutó la reposición de tramos de tubería en PVC RDE 9 Ø 1/2" con sus respectivos accesorios, ajustando el sistema de riego existente a las nuevas condiciones de la obra.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD PENDIENTE
4.6	Suministro e instalación de tubería PVC RDE 9 Ø= 1/2" (Inc. Accesorios)	ml	2,20	0,00





4.7 Suministro e instalación de tubería PVC RDE 11 Ø= 3/4" (Inc. Accesorios)

Se instalaron tramos de tubería en PVC RDE 11 Ø 3/4" con accesorios, reubicando las líneas de riego afectadas por la intervención de pasamanos.


ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD PENDIENTE
4.7	Suministro e instalación de tubería PVC RDE 11 Ø= 3/4" (Inc. Accesorios)	ml	29,10	0,00



4.8 Suministro e instalación de tubería PVC RDE 13.5 Ø= 1" (Inc. Accesorios)

Se efectuó la instalación de tubería en PVC RDE 13.5 Ø 1" con accesorios, restableciendo la funcionalidad del sistema de riego en el área de intervención.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD PENDIENTE
4.8	Suministro e instalación de tubería PVC RDE 13.5 Ø= 1" (Inc. Accesorios)	ml	2,80	0,00




4.9 Demolición en concreto (Inc. Retiro)

Se ejecutaron demoliciones localizadas en estructuras de concreto para permitir la reubicación de redes y la correcta instalación de los elementos estructurales del pasamanos, con disposición adecuada del material resultante.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD PENDIENTE
4.9	Demolición en concreto (Inc. Retiro)	m2	14,82	0,00





4.10 Suministro e instalación Loseta lisa A-50 color gris (0,40 x 0,40 x 0,05 m)

Se instalaron losetas lisas A-50 de 0,40 x 0,40 x 0,05 m en las zonas donde se realizaron demoliciones, garantizando la restitución del acabado original del andén y la integración con la infraestructura existente.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD PENDIENTE
4.10	Suministro e instalación Loseta lisa A-50 color gris (0,40 x 0,40 x 0,05 m)	ml	34,10	0,00





4.11 Suministro e instalación de soporte diagonal de 1" 1/2" en acero inoxidable (Incluye brida fundida)

Se colocaron soportes diagonales en acero inoxidable de 1 ½", con brida fundida, a lo largo de los tramos de pasamanos, con el fin de reforzar la estructura y evitar deformaciones o pandeo por la longitud de los elementos instalados.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD PENDIENTE
4.11	Suministro e instalación de soporte diagonal de 1" 1/2" en acero inoxidable (Incluye brida fundida)	und	11,00	0,00




8. LISTA DE PERSONAL

Para el desarrollo del contrato, SICA SERVICIOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS S.A.S. dispuso del personal necesario para la correcta ejecución de las actividades, de acuerdo con los requerimientos técnicos y contractuales.

El recurso humano estuvo conformado por:

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	EPS	ARL	CARGO
1	CARLOS ANDRÉS JAIMES SUAREZ	13.722.479	SALUD TOTAL	SURA	DIRECTOR DE OBRA
2	JUAN DAVID BLANCO BARAJAS	1.095.927.827	SANITAS	SURA	RESIDENTE DE OBRA



3	DIEGO ALEXANDER DIAZ SILVA	91.517.827	SANITAS	SURA	ASESOR DE TRÁFICO
4	NINI JOHANNA NIÑO SAAVEDRA	1.098.672.328	SURA	SURA	PROFESIONAL SOCIAL
5	GLADYS MAYERLY TOLEDO OSORIO	1.098.628.057	SALUD TOTAL	SURA	INGENIERA AUXILIAR PMT
6	ORLANDO ROJAS PAEZ	1.007.252.246	EPS SURA	SURA	OFICIAL
7	JEFERSON ROMERO HEREDIA	1.100.889.851	EPS COOSALUD	SURA	PALETERO
8	ROBINSON MARTINEZ CARDENAS	91.291.063	SANITAS	SURA	PALETERO

9. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- El día 19 de agosto de 2025 se dio apertura a la Bitácora de Obra correspondiente al contrato ejecutado por SICA SERVICIOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS S.A.S. (Ver anexo).
- Previo al inicio de actividades, el 4 de agosto de 2025 se llevó a cabo una mesa de trabajo y acta de reunión con el Centro Comercial Caracolí, con el fin de socializar el alcance del contrato, las actividades a ejecutar y las medidas necesarias para garantizar el desarrollo ordenado de las obras.
- Durante la ejecución del contrato se realizó el registro diario de las actividades en la bitácora de obra, la cual constituye el soporte técnico y administrativo del proyecto.
- Para fortalecer este proceso, se contó con el apoyo de un profesional social, quien desarrolló labores de socialización con la comunidad, orientando a los peatones sobre las rutas alternas de circulación, en especial el uso del puente peatonal, y atendiendo las inquietudes presentadas.
- Se efectuó la actualización de las pólizas contractuales B-100064992 y B- B-100017808, en cumplimiento de los requerimientos contractuales.
- Se gestionó la afiliación y retiro del personal vinculado al proyecto ante los sistemas generales de Seguridad Social: Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y Caja de Compensación Familiar.
- Se realizaron los pagos correspondientes al sistema de seguridad social por todo el período de ejecución del contrato, desde la fecha de inicio hasta su terminación.
- Se adelantó la gestión documental del contrato a través del SECOP, garantizando el cumplimiento de los lineamientos oficiales de contratación pública.



SICA
SERVICIOS INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVOS S.A.S.

- Se mantuvo comunicación constante entre las partes intervinientes del contrato y terceros vinculados.

10. ACTIVIDADES FINANCIERAS

La empresa SICA SERVICIOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS S.A.S. no recibió anticipo por parte del Municipio de Floridablanca para la ejecución del presente contrato de obra.

11. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

En el marco de la ejecución del contrato, se procedió con la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado por la Secretaría de Tránsito del municipio de Floridablanca, el cual fue diseñado conforme a la Resolución 1885 de 2015 y al Manual de Señalización Vial – INVIAS 2015.

Durante el desarrollo de las actividades constructivas se instalaron los dispositivos de señalización vial contemplados en el PMT, tales como delineadores tubulares, cinta plástica, señales preventivas, informativas y reglamentarias, así como maletines y conos para la delimitación de las áreas de trabajo. Estos elementos permitieron canalizar de manera segura la movilidad peatonal y garantizar la visibilidad de la zona intervenida.

La implementación del PMT se realizó conforme a lo aprobado, asegurando condiciones de seguridad vial adecuadas tanto para los peatones como para los trabajadores, y minimizando la afectación a la movilidad durante la ejecución de las obras.





SICA

SERVICIOS INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVOS S.A.S.



12. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD

Durante la ejecución del contrato se implementó el Plan de Calidad aprobado para el proyecto, en cumplimiento de los lineamientos contractuales y de las normas técnicas aplicables. Dicho plan permitió realizar un control permanente de los procesos constructivos, garantizando la conformidad de las actividades con las especificaciones técnicas, los estándares de seguridad y los requisitos de calidad establecidos.

Las principales acciones desarrolladas en el marco del Plan de Calidad fueron:

- Manejo y almacenamiento de materiales: los insumos fueron recibidos y verificados por el residente de obra, asegurando que cumplieran con las especificaciones contractuales antes de su uso. Se dispuso de zonas de acopio protegidas contra humedad, impactos y exposición al sol, aplicando prácticas seguras de manipulación.
- Control durante la ejecución: cada actividad constructiva se realizó siguiendo los procedimientos establecidos en el plan, con énfasis en el cumplimiento de dimensiones, acabados y resistencia de los elementos en concreto, acero inoxidable y vidrio templado.
- Verificación y trazabilidad: Se realizaron registros básicos de control de los materiales empleados, manteniendo su identificación y uso de acuerdo con lo previsto en el diseño.

La aplicación de este plan permitió desarrollar la obra de manera ordenada, segura y bajo condiciones de control que aseguraron la satisfacción del cliente y la adecuada funcionalidad del espacio público intervenido.

13. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La implementación del Programa de Gerencia de Proyectos para la ejecución del contrato se desarrolló bajo un enfoque integral que permitió organizar y coordinar



SICA
SERVICIOS INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVOS S.A.S.

de manera eficiente las actividades previstas. Este programa se aplicó como herramienta de planeación, control y seguimiento, garantizando la correcta integración entre alcance, tiempo, calidad, recursos y costos.

Durante la ejecución, el equipo técnico mantuvo una coordinación permanente, asegurando que las actividades se desarrollaran de acuerdo con el cronograma y las especificaciones del contrato. La gestión de la calidad se aplicó a través de controles básicos que garantizaron la adecuada incorporación de los materiales y el cumplimiento de los requisitos técnicos.

El programa también permitió articular la obra con los demás planes asociados al contrato, como el Plan de Calidad, el Plan de Manejo Ambiental y Social y el Plan de Manejo de Tráfico, generando una ejecución coherente y orientada al cumplimiento de los objetivos.

Finalmente, este esquema de gerencia de proyectos facilitó la comunicación con la entidad contratante, la supervisión y la comunidad, brindando un marco de orden y eficiencia que contribuyó a la correcta terminación y entrega de la obra.



14. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

El contrato de CONSTRUCCIÓN DE PASAMANOS PARA ANDENES EN EL SECTOR DE LA PARALELA ORIENTAL SENTIDO SUR-NORTE ENTRE LA CARRERA 12 Y CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, SANTANDER fue ejecutado en su totalidad, alcanzando un cumplimiento del 100% de las actividades establecidas en el alcance contractual.



SICA

SERVICIOS INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVOS S.A.S.

La ejecución se desarrolló conforme al cronograma aprobado y dentro del plazo estipulado, cumpliendo con los lineamientos técnicos, administrativos y de calidad previstos en el contrato.

15. CONCLUSIONES

- Se logró la ejecución del 100% de las actividades contractuales, garantizando que todas las intervenciones previstas se desarrollaran conforme a las especificaciones técnicas, normativas vigentes y lineamientos establecidos por la entidad contratante.
- El contrato se ejecutó dentro del plazo establecido, sin necesidad de solicitar prórrogas ni generar retrasos, gracias a una adecuada planificación, control del cronograma y supervisión permanente de la obra.
- Todas las actividades fueron ejecutadas bajo estrictos controles de calidad y seguridad, asegurando el cumplimiento de los procedimientos constructivos, la correcta instalación de los pasamanos en acero inoxidable con vidrio templado y la aplicación de medidas preventivas en obra.
- El personal técnico y operativo contó con el uso adecuado de elementos de protección personal (EPP), lo que permitió mantener condiciones seguras de trabajo y evitar incidentes laborales durante la ejecución.
- La selección de materiales y la aplicación de buenas prácticas constructivas garantizan la durabilidad, funcionalidad y correcto desempeño de los pasamanos instalados, cumpliendo con los criterios de resistencia, estética y seguridad requeridos.
- Las adecuaciones realizadas en el andén contribuyen de manera directa a mejorar la seguridad peatonal, optimizando la accesibilidad, el ordenamiento del espacio público y el uso seguro de la infraestructura vial en el sector de la PARALELA ORIENTAL SENTIDO SUR NORTE ENTRE LA CARRERA 12 Y CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA-SANTANDER.
- La ejecución del contrato cumplió con todos los requisitos técnicos, administrativos y legales exigidos por el Municipio de Floridablanca, entregando la obra a satisfacción de la entidad contratante y de la comunidad beneficiada.



SICA SERVICIOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS S.A.S.
R.L. CARLOS ANDRÉS JAMES SUÁREZ



SICA
SERVICIOS INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVOS S.A.S.

BITACORA DE OBRA

DIRECCION: Transversal 35 No 92-170 Torre 3 1909
Teléfono: 6953731 Movil:316-6944822 Correo electrónico: sicasas2018@gmail.com
Bucaramanga - Colombia

CONTRATO DE OBRA N°: 1510-2025 / CO1.PCCNTR.

8088092

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PASAMANDOS PARA
ANDENES EN EL SECTOR DE LA PARALELA
ORIENTAL SENTIDO SUR-NORTE ENTRE LA CARRERA
12 Y CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
SANTANDER.

CONTRATISTA: SERVICIOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVOS SICA S.A.S.

R.L: CARLOS ANDRES GAJINES SUAREZ.


PLAZO EJECUCION: 1 (MES)


ACTA INICIO: 19 AGOSTO 2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO FLORIDABLANCA.

NIT: 890205176-8

SUPERVISOR: ING. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ


DIRECTOR OBRA:


RESIDENTE OBRA:


Norma

19 AGOSTO 2025 / MARTES

SE HACE APERTURA OFICIAL DE ESTA BITACORA, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PASAMANOS PARA ANDENES EN EL SECTOR DE LA PARALELA ORIENTAL SENTIDO SUR-NORTE ENTRE LA CARRERA 12 Y CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE FLOREDA BLANCA - SANTANDER," QUE SE DESTINA A REGISTRAR ASPECTOS RELEVANTES SOBRE EL DESARROLLO DE LA OBRA.

SE REALIZA RECORRIDO, SE EVIDENCIA EL SECTOR A INTERVENIR, SE INICIAN ACTIVIDADES CON PREVIA AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE PMT, SE HACE CERRAMIENTO CON BARRERAS PLÁSTICAS Y COLUMBINAS DE SEPARACIÓN DESDE LA CRA 12 A CALLE 29 POR LA PARALELA ORIENTAL.

SE INICIA DEMOLICIÓN DE LOSETA SOBRE LA LÍNEA DE CONSTRUCCIÓN DE PASAMANOS.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'C' shape followed by a horizontal line and a vertical stroke.

Norma



20 AGOSTO 2025 / MIÉRCOLES

SE INICIAN LABORES CON DEMOLICIÓN DE LOSETA.
DEMOLICIÓN DE CONCRETO, EXCAVACIÓN DE DADOS
PARA LA INSTALACIÓN DE PARALES DE BARRANDA.
SE MEZCLA CONCRETO PARA DADOS, SE NIEGA PARA
INSTALACIÓN PARALES.

PERSONAL OBRA : DIRECTOR, RESIDENTE, OBREROS.

MAQUINARIA EQUIPOS : HERRAMIENTA MENOR, PLANTA

SE PRESENTAN LLUVIAS EN HORAS DE LA TARDE.

A handwritten signature consisting of a large circle with a diagonal line through it and some additional strokes.A handwritten signature that appears to be 'J. B.' with a long horizontal stroke extending to the left.

Norma

Scanned with
CamScanner


21 AGOSTO 2025 / JUEVES

SE CONTINUA EN DEMOLICIONES DE LOSETA, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, EXCAVACIÓN DE TODA LA LÍNEA DONDE YA INSTALADA LA BARANDA. EXCAVACIONES PUNTUALES DE LOS DADOS ($40 \times 20 \times 0.75$).

PREPARACIÓN DE CONCRETO PARA DADOS, INSTALACIÓN DE PARALES DE BARANDA, CON NIVELACIÓN.

SE PRESENTAN LLUVIAS JORNADA DE LA TARDE, LO CUAL NO PERMITE REALIZAR ACTIVIDADES DE FUNDIDO DE DADOS.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, SOCIAL, AUXILIAR ING., OBREROS.
MAQUINARIA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR, PLANTA.
TALAPO, PULIDORA.



Norma

Scanned with
CamScanner

22 AGOSTO 2025 / VIERNES



SE REALIZA ACTIVIDAD DE FUNDA DE OROS EN CONCRETO, CON INSTALACIÓN DE PARALES DE BARRILDA. SE REALIZA RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBANTE PARA BOTADERO.

SE HACE INSTALACIÓN DE 12m DE PASAMANDOS. CON EQUIPO DE SOLDADURA EN ARGÓN.

SE PRESENTAN LUVIAS A LAS 4:00PM LO CUAL NOS IMPIDE CONTINUAR CON TRABAJOS DE SOLDADURA.

PERSONAL DE OBRA: RESIDENTE, AUXILIAR, OBREROS.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA-MENOR, PLANTA EQUIPO DE SOLDADURA.



23 AGOSTO 2025 / SABADO

SE REALIZA TRABAJOS DE EXCAVACION DE DADOS,
SE CONTINUA CON INSTALACIÓN DE PAALES FIJOS.
EN DADO EN CONCRETO.

SE REALIZA INSTALACION DE PARAL PASAMANOS CON
EQUIPO DE SOLDADURA.

PERSONAL OBRA: DIRECTOR OBRA, RESIDENTE, OBREROS.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR, PLANTA, EQUIPO
SOLDADURA.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a large, looping flourish.

24 AGOSTO 2025 / DOMINGO

SE INICIA JORNADA LABORAL CON INSTALACION DE
PARALES FIJOS, FUNDIDOS EN CONCRETO (DADO)
SE CONTINUA CON ACTIVIDAD DE INSTALACION DE
PASAMANOS SOLDADO A PARALES FIJOS CON EQUIPO
DE SOLDADURA - ABBON.

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, AUXILIAR ING., OBREROS

EQUIPOS Y MAQUINARIA: PLANTA, HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SOLDADURA, TALADRO PUWODRA

25 AGOSTO 2025 / LUNES


SE INICIA JORNALABORAL, CON ACTIVIDAD DE PIEZCA EN CONCRETO PARA FUNDIDA DE DADOS, E INSTALACIÓN DE PARRALES FITOS

SE INSTALA CINTA DE SEÑALIZACIÓN REEMPLAZANDO POR NUEVA YA QUE SE ENCONTRO CORTADA. SE INSTALA LONAS DE SEÑALIZACIÓN VISUAL, PARA EL PEATÓN, DEBIDO A QUE LA ENTRADA DEBATO DEL PUENTE SE RESTRIINGE EL PASO.

SE CONTINUA CON DEMOLICION LOSETA, DEMOLICION CONCRETO, EXCAVACION DE DADOS, SE RECOGE MATERIAL SOBRIANTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, PARA BOTADERO AUTORIZADO

PERSONAL OBRERA: DIRECTOR, RESIDENTE, INGS AUXILIAR, OBREROS.

MATERIALES Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR, PLANTA. PULIDORA. TALADRO..



Norma


26 AGOSTO 2025 / MARTES

SE INICIA JORNADA LABORAL, CON INSTALACIÓN PARRALES FIJOS, FUNDIDOS EN CONCRETO, CON TERMINACIÓN A LA VISTA.

EQUIPO DE SOLDADURA, INSTALA PASAMANOS, NIVELADOS A PARRALES FIJOS YA INSTALADOS.

EN LA ACTIVIDAD DE DEMOLICIÓN LOSETA, DEMOLICIÓN CONCRETO NOS ENCONTRAMOS CON UNA TUBERÍA HIDRÁULICA DE LA ZONA VERDE DEL CENTRO COMERCIAL LA CUAL DEBE SER REUBICADA YA QUE PASA POR LA MISMA LÍNEA DELA BARANDA A INSTALAR. DE ACUERDO A ACTIVIDADES NUEVAS SE REALIZA Y PRESENTA AGA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA.

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR, RESIDENTE, INL. AUXILIAR, OBREROS
MAQUINARIA Y EQUIPOS: PLANTA, PUNDRERA, TALADRO
HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO SOLDADURA.



Norma

27 AGOSTO 2025 / MIÉRCOLES

SE CONTINUA JORNADA LABORAL, CON INSTALACIÓN DE PASAMOS, SOLDADO A PARGLES FIJOS, EXCAVACION Y PUNDOA DE DADOS, PARA DE SOPORTE.

SE HACE INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA, PARA NO INTERRUMPIR SISTEMA DE RIEGO.

SE HACE ACOPIO DE MATERIAL SOBRAANTE A PUNTO ESPECIFICO, PRODUCTO DE CONDUCCIONES Y EXCAVACIONES.

PERSONAL OBRERA: RESIDENTE, SOCIAL, ING. AUXILIAR, OBREROS
MAQUINARIA Y EQUIPOS: PLANTA, PUNDOA, TALADRO
EQUIPO SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR,

Norma


28 AGOSTO 2025 / JUEVES

SE INICIA JORNADA LABORAL, CON ACTIVIDAD DE
PULIDA Y LIMPIEZA DE PEDUES DE TUBERIA
PARALES Y PASAMANOS.

FUNDIDA DE DADOS E INSTALACIÓN PARALES FIJOS
EN CONCRETO Y ACABADO A LA VISTA,

PERSONAL OBRA: RESIDENTE, OBREROS.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: PLANTA, TALADRO, EQUIPO DE
SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR.



Norma


29 AGOSTO 2025 / VIERNES

SE INICIA JORNADA LABORAL CON DEMOLICION
LOSETA DE (40X40), DEMOLICION DE CONCRETO.
EXCAVACION, DESINSTALACION TUBERIA HIDRAULICA.
Y INSTALACION TUBERIA NUEVA DE RIEGO.

SE CONTINUA CON CUBRILLA DE INSTALACION DE PASAMANOS
SOLDADO A PAREDES FIJOS.

LIMPIEZA Y PUERA DE PEGUES DE SOLDADURA.

PERSONAL OBRA: DIRECTOR, RESIDENTE, OBREROS, INGENIERO
MAQUINARIA Y EQUIPOS: PLANTA, PULIDORA, TALADRO
EQUIPO SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR.



Norma


30 AGOSTO 2025 / SABADO

SE INICIA JORNADA LABORAL, CON INSTALACIÓN DE LOSETA DE (40X20X0.05) EN EL TRAMO DE INSTALACIÓN DE PASAMANOS,

SE REALIZA INSTALACION DE BRIDAS FUNDIDAS PARA LOS PAREDES DE SOPORTE (PIE AMIGOS) DIAGONAL.

PERSONAL OBRERA: RESIDENTE, OBREROS, ING. AUXILIAR.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: PLANTA, PULIDORA, TALADRO
HERRAMIENTA MENOR.



Handwritten signature.

Norma

01 SEPTIEMBRE 2025 / LUNES

SE INICIA JORNADA LABORAL, CON INSTALACION DE LOSETA, VISUAL (20x40x0.05).

SE REALIZA RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS, PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y RESIDUOS DE OBRA.

CON CUADILLA DE SOLDADURA SE INSTALA PARRALES DE SOPORTE DIAGONAL EN ACERO INOXIDABLE.

PERSONAL OBRA: DIRECTOR OBRA, RESIDENTE, OBREROS.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: PLANTA, PULIDORA, TALADRO, EQUIPO SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR.



Norma

02 SEPTIEMBRE 2025 / MARTES

SE INICIA JORNADA LABORAL, CONTINUANDO CON LA ACTIVIDAD DE INSTALACION DE LOSETA VINIL, SE INSTALA LOSETA LISA AMARILLA DE (40X40X0.05) SE DETALLA CON ARENA FINA LOS PEGUES DE TABUETA. CON CUADRICULA DE INSTALACION DE BARANDA SE HACE LIMPIEZA Y PULIDA DE TUBERIA INSTALADA, SE REALIZA TODOS LOS AJUSTES DE BARANDA.

PERSONAL OBRERA: RESIDENTE, ING AUXILIAR, OBREROS.

MADUINARIA Y EQUIPOS: PLANTA, EQUIPO SOLDADURA, PULIDORA
HERRAMIENTA MENOR.



Norma


03 SEPTIEMBRE 2025 / MIÉRCOLES

SE INICIA JORNADA LABORAL, CONTINUANDO CON.
INSTALACION DE LOSETA, SE HACEN DETALLES Y
AJUSTES DE LA LONGITUD DE LOSETA (40X20X0.05)

LEGADA DE VIDRIOS, SE INICIA INSTALACION DE
VIDRIOS CON SUS DISTANCIADORES Y ACCESORIOS
SE PRESENTAN LLUVIAS JORNADA TARDE, LO QUE
IMPIDE INSTALACION VIDRIOS.

PERSONAL OBEA: RESIDENTE, ING. AUXILIAR, OBREROS.

MADINARIA Y EQUIPOS: PLANTA, HERRAMIENTA MENOR
PULADORA.





Norma

04 SEPTIEMBRE 2025 / JUEVES

SE CONTINUA JORNADA LABORAL CON INSTALACIÓN DE VIDRIOS, DISTANCIADORES Y ACCESORIOS, EN ACERO INOXIDABLE.

SE INICIA ACTIVIDAD DE INSTALACION DE LOGOS EN CADA VIDRIO INTERMEDIO, SE HACE ASEO Y LIMPIEZA A MEDIDA DEL AVANCE DE INSTALACIÓN

PERSONAL OBRA: RESIDENTE OBRA, ING. AUXILIAR, SOCIAL. O.
MAQUINARIA Y EQUIPO: PLANTA, PUNZORA, HERRAMIENTA MENOR.

A stylized handwritten signature, possibly reading 'Oscar', with a large circular flourish and a diagonal stroke.A cursive handwritten signature, possibly reading 'Juan', with a long horizontal stroke extending to the left.

Norma

Scanned with
CamScanner


05 SEPTIEMBRE 2025 / VIERNES


SE INICIA ORDENADA LABORAL, CONTINUANDO CON
INSTALACION DE LOGOS EN VARIOS INTERMEDIOS
SE HACE ASEO Y LIMPIEZA DE TODA LA ZONA
INTERVENIDA.

SE DA POR FINALIZADA LA OBRA DE PASAMANOS
EN LA PARALELA ORIENTAL.

PERSONAL OBRA: DIRECTOR OBRA, RESIDENTE OBRA, OBREROS
ING. AUXILIAR.

MADUINARIA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR, PLANTA.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a series of loops and a final vertical stroke.



SICA
SERVICIOS INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVOS S.A.S.

CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES

DIRECCION: Transversal 35 No 92-170 Torre 3 1909
Teléfono: 6953731 Movil:316-6944822 Correo electrónico: sicasas2018@gmail.com
Bucaramanga - Colombia

LABORATORIO DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

INFORME DE RESULTADOS ENSAYO A FLEXIÓN

FECHA DE ENSAYO : JULIO 1 DE 2025
CLIENTE : BALDOSINES Y GRANITOS SANTA FE
MATERIAL : LOSETA LISA
NORMA DE REF : NTC 2849

CONDICIONES DE ENSAYO

EQUIPO	UNIVERSAL DE ENSAYOS MTS	PUNTO DE CARGA	CENTRICA AXIAL
TEMPERATURA	24°C	HUMEDAD	75%
VELOCIDAD DE ENSAYO	0.08m/s	LONGITUD ENTRE APOYOS	300mm

CARACTERISTICAS DEL ESPECIMEN

LARGO Cm	40	ALTO Cm	5	ANCHO Cm	40
-----------------	----	----------------	---	-----------------	----

RESULTADOS

ESPECIMEN	ID MUESTRA	CARGA MÁXIMA N	MODULO DE ROTURA Mpa
1	LISA	11619	5,2
2	LISA	11233	5,0
3	LISA	10812	4,6
4	LISA	11510	4,9
5	LISA	11605	4,9
		PROMEDIO	5,0

NOTA

- DECLARAMOS QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ENSAYOS REPORTADOS EN ESTE INFORME ESTAN RELACIONADOS CON LOS ESPECIMEN QUE SE HAN IDENTIFICADO Y ENSAYADO. LAS CUALES FUERON ENTREGADAS EN EL LABORATORIO DIRECTAMENTE POR EL CLIENTE.
- ESTE INFORME NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA AUTORIZACION DEL CENTRO CARACTERIZACION MATERIALES DE CONSTRUCCION, ESCUELA INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER.
- LA APLICACION Y EMPLEO DE LOS DATOS Y RESULTADOS REPORTADOS EN ESTE INFORME NO SON RESPONSABILIDAD DEL CENTRO CARACTERIZACION MATERIALES DE CONSTRUCCION, ESCUELA INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER.
- LA INFORMACION DECLARADA EN ESTE INFORME ESTA BASADA EN LOS DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE, NO ES COMPETENCIA DEL LABORATORIO LA VERACIDAD DE DICHA INFORMACIÓN.

ENSAYO

JAIME A. CADENA

Lab. Resistencia de Materiales

LABORATORIO DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES
Ciudad Universitaria, Carrera 27- Calle 9 Edificio Álvaro Beltrán Pinzón
PBX: (+57 7) 634 4000 Ext 2487 -2937 Bucaramanga -Colombia
E-mail labcivil@uis.edu.co





Bucaramanga, 18 de septiembre 2025

Señores: Hernán Rodolfo Escamilla, SICA Servicios Industriales y Administrativos S.A.S

Asunto: Certificación de horno templado y procesos de calidad

Cordial saludo,

Nos permitimos informarles que nuestra planta de templado de vidrio, **ORIENTEMP** perteneciente a Vidrios del Oriente S.A.S., cuenta con un horno de tecnología avanzada marca LANDGLASS, calibrado y certificado por el fabricante, el cual garantiza la producción de vidrio templado de alta calidad, bajo estándares técnicos internacionales. **(ANZI Z97.1-2009) NORMA EEUU, Y (EN 12150-1 2015) NORMA UE.**

Diariamente, en nuestras instalaciones realizamos pruebas internas de fragmentación (grana) para verificar que cada lote de producción cumpla con los requisitos de resistencia, seguridad y uniformidad exigidos por el mercado, asegurando así la trazabilidad y calidad del producto terminado.

Actualmente, nos encontramos en el proceso formal de certificación bajo la norma NTC 1578, compromiso que hemos asumido como parte de nuestra estrategia de mejora continua y profesionalización del proceso industrial. Confiamos en que muy pronto obtendremos dicha certificación de manera oficial.

Con el ánimo de fortalecer la relación comercial y brindarles plena transparencia, extendemos una cordial invitación para que visiten nuestra planta de producción. Durante esta visita podrán conocer de primera mano nuestros procesos, controles de calidad y capacidades tecnológicas.

Adjuntamos a esta comunicación la ficha técnica del vidrio y la ficha técnica del horno LANDGLASS y su respectiva certificación de fábrica, como respaldo de las condiciones técnicas bajo las cuales operamos.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a coordinar su visita o resolver cualquier inquietud adicional que puedan tener.

Atentamente,

Juan José Miranda

Director General – ORIENTEMP juanjosemiranda@vidriosdeloriente.com

INVERSIONES VIDRIOS DEL ORIENTE S.A.S
NIT. 901.352.813-1
CARRERA 2 # 24-60 B/manga
TEL 6755906 CELULAR 302 2028 470



**FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO
PROCESO DE CALIDAD EN PRODUCCIÓN**

DESCRIPCIÓN

PLANILUX® (Vidrio Incoloro) es un vidrio claro de alta calidad. Se fabrica mediante el proceso de flotado, obteniendo como resultado un vidrio con una superficie perfectamente plana.

GAMA

PLANILUX® (Vidrio Incoloro) está disponible desde 2 mm hasta 19 mm.

APLICACIONES

Desde uso mobiliario interior hasta fachadas estructurales.

RECOMENDACIONES

Para asegurar la calidad de producto con empaque plástico, es necesario retirarlo a la llegada del material, con el fin de evitar que se produzca condensación que pueda afectar el producto durante su almacenamiento.

Calidad	Aplicaciones de vidriados en general													
Espesor nominal (mm)	2.00	2.5	3.00	3.15	3.30	3.5	4.00	5.00	6.00	8.00	10.00	12.00	15.00	19.00
Mínimo	1.80	2.16	2.92	3.10	3.20	3.40	3.78	4.57	5.56	7.42	9.20	11.91	14.50	18.26
Máximo	2.13	2.57	3.40	3.30	3.40	3.60	4.19	5.05	6.20	8.43	10.31	13.49	15.50	19.84
Cebra (°)	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50

Nota: Los espesores ofrecidos por Vidrio Andino están alineados al estándar de la Norma Técnica Colombiana (NTC) 1909 versión vigente

Observación para el test de cebra:

Para todos los espesores se considera todo el ancho del vidrio. Dentro de los 10 cm del borde izquierdo y derecho se acepta un valor de hasta 5 grados por debajo del límite de especificación.

Transmisión Luminosa (%)	≥87,5
--------------------------	-------



Código: DA-06-4-015
Fecha de Emisión: 23/11/2023



INVERSIONES VIDRIOS DEL ORIENTE S.A.S
NIT. 901.352.813-1
CARRERA 2 # 24-60 B/manga
TEL 6755906 CELULAR 302 2028 470

FICHA TECNICA

LandGlass

International Leader in Glass Processing Technology

FICHA TÉCNICA



**HORNO HORIZONTAL DE RODILLOS PARA TEMPLADO DE VIDRIO PLANO
LD-A2236 AIR STREAM**

Área máxima de carga	4mm: 2200 mm x 2200 mm 5-19mm: 2200 mm x 3660 mm
Máxima dimensión de vidrio	4mm: 1500 mm x 2000 mm 5mm: 2000 mm x 3000 mm ≥ 6mm: 2200 mm x 3660 mm
Mínima dimensión de vidrio	150 mm x 350 mm
Espesores de vidrio	5 mm - 19 mm
Potencia de calefacción	624 kW
Potencia de enfriamiento	Un ventilador de 250 kW y un variador de frecuencia de 250 kW (altitud: menos de 960 m)
Potencia en total	874 kW
Calidad	De acuerdo a los estándares ANSI Z97.1-2009 (EE.UU.) y EN12150 – 1:2015 (Unión Europea)
Ratio de producto terminado	≥ 98%
Dimensiones de la línea	17.5 m (Largo) x 3.8 m (Ancho) x 2.8 m (Alto)
Diámetro de los rodillos	85 mm
Distancia entre rodillos	120 mm
Vidrio que se puede templar	- Vidrio incoloro - Vidrio tintado (Bronce, gris, verde, azul, etc.) - Vidrio reflectivo - Vidrio de baja emisividad (Low-E) de capa dura (on line E ≥ 0.15)
Periodo de instalación	5 semanas
Periodo de formación y entrenamiento en producción	2 semanas

INVERSIONES VIDRIOS DEL ORIENTE S.A.S

NIT. 901.352.813-1

CARRERA 2 # 24-60 B/manga

TEL 6755906 CELULAR 302 2028 470



VIDRIOS DEL ORIENTE

Certificate

Standard **ISO 9001:2015**

Certificate Registr. No. **01 100 038695**

Certificate Holder:

LandGlass

Luoyang Landglass Technology Co., Ltd.

Unified Social Credit Code: 91410300668851788F

Registration Address:

Northside of the Crossroad Keji Avenue and Zhuge Avenue,
Yibin District, Luoyang City

471000 Henan

P.R. China

Operation Address:

Floor 6,7,8, Guangjian Building, No. 12 Wangcheng Road
Luoyang City,

471000 Henan

P.R. China

Scope:

Design, Manufacturing and Service of Glass Processing Machinery

Validity:

Proof has been furnished by means of an audit that the
requirements of ISO 9001:2015 are met.

The certificate is valid from 2024-11-26 until 2027-11-25.

It remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

First certification 2003

This certificate information can be searched on CNCA official
website <http://www.cnca.gov.cn>

2024-10-31

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

Authorized responsible office: TÜV Rheinland China Ltd., Room 301, 3F and Room 1203,
12F, Building 4, No.15, Ronghua South Road, Beijing Economic-Technological
Development Area, Beijing (Yizhuang group in high-end industrial area of Beijing Pilot Free
Trade Zone), 100176, P. R. China

www.tuv.com



© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Issuance and application requires prior approval.

INVERSIONES VIDRIOS DEL ORIENTE S.A.S

NIT. 901.352.813-1

CARRERA 2 # 24-60 B/manga

TEL 6755906 CELULAR 302 2028 470



SICA
SERVICIOS INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVOS S.A.S.

ACTAS DE REUNIÓN

 ParqueArauco®	FORMATO	Código: COL-PA-SGA- GO-FT-23
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 01

Procesos: Proyecto Barandas paralela Centro Comercial Parque Caracolí 4 de agosto 2025	Participantes: María Alejandra Rosillo – Center Manager Parque Caracolí Diego Lozada – jefe de operaciones Parque Caracolí Tatiana Villa Tamayo – jefe de proyectos Parque Caracolí Angie Florez – aux operaciones Parque Caracolí Carlos Andres Jaimes - representante legal servicios comerciales y administrativos S.A.S – Contratista de obra Gladis Mayerly Toledo – representante legal servicios comerciales y administrativos S.A.S - Ingeniera de ejecución
--	---

A continuación, se describe el desarrollo de la reunión y los compromisos adquiridos.

Temas:

- Se socializa el alcance del proyecto por parte del contratista, donde se menciona el área a intervenir, 129m aproximadamente (depende de definición de paso peatonal) y el impacto que tendría esto en la zona.
- Contratista informa que el paso peatonal de la carrera 29, quedaría inhabilitado por el alcance del proyecto. (se adjunta registro fotográfico).
- Desde el centro comercial se deja la observación de cara a la inhabilitación de ese punto de cruce peatonal, dejando claro que muy seguramente llegaran acciones populares o querellas por parte de la comunidad.
- Por lo tanto el centro comercial solicita evaluar con dirección de transito y movilidad y secretaria de infraestructura para definir como quedara el tramo del cruce peatonal.
- Si la opción es cerrar, se debe tener en cuenta que el recorrido del peatón incluye tomar el puente, por lo que el recorrido es más extenso.
- Según planos y programación, contratista propone iniciar trabajos el próximo lunes 11 de agosto, avanzan por la zona de la paralela autopista. A partir de la fecha de inicio, el trabajo se entrega en un mes.
- El logo de la alcaldía de Floridablanca estará en el vidrio que se va a instalar.
- Parque Caracolí propone el logo sin color, ya que puede tener carga visual.
- Vidrio será 10 mm templado de 1x1 aproximadamente.
- El contratista firma acta de entrega con el municipio una vez entregue el proyecto, por lo tanto, la administración municipal estará a cargo de mantener en buen estado la baranda.
- Contratista solicita reubicar sistema de riego de jardines de esa zona, que se puedan afectar por las obras asociadas al proyecto.
- Centro comercial solicita información o detalle sobre la estructura de la baranda, la cual es muy extensa y se quiere tener la tranquilidad que cumpla normativa y no tenga riesgo al volcamiento.
- Se socializa el PMT radicado en transito de Floridablanca por parte del contratista, el cual tendrá un auxiliar de tráfico y señalización.
- Es importante avanzar con el proyecto lo antes posible, ya que para el centro comercial va a iniciar temporada alta.
- El contratista iniciará actividades por el costado de la estación de servicio.





SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-6

(Recibo de recaudo No: 2502500607505

→ NOMBRE O RAZON SOCIAL
No. Documento: 9005151390
Nombre:
SERVICIOS INDUSTRIALES COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVOS SICA SAS

→ TRÁMITE
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

VALOR BASE	218.275.301
VALOR TOTAL CONTRATO	222.651.585
VALOR ORDEN DE PAGO	218.275.301
FECHA CONTRATO	16/07/2025
NRO. CONTRATO	1510
NUMERO ORDEN DE PAGO	73

→ ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCION
PRO HOSPITAL \$4.365.500
PRO UIS \$4.365.500

TOTAL	\$8.731.000
Ordenamiento 1522005	\$873.100
Total a pagar	\$9.604.100

→ destino a:
Alcaldía de Floridablanca

→ Fecha expedición: 2025/09/23
Fecha límite de pago: 2025/09/29



(415)7708800038838(8020)02502500607505(3300)00000000604100(98)20250929



(415)8902012356005(8020)02502500607505(3300)00000000673100(98)20250929



(415)8902012356005(8020)02502500607505(3300)00000000673100(98)20250929

Puede ingresar a
<https://estampillas.syc.com.co/>
para validar y consultar el detalle del pago de la
Estampilla Departamental.



SOPORTE TRÁMITE

REC-OP-072



SICA

SERVICIOS INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVOS S.A.S.

ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL

DIRECCION: Transversal 35 No 92-170 Torre 3 1909
Teléfono: 6953731 Movil:316-6944822 Correo electrónico: sicasas2018@gmail.com
Bucaramanga - Colombia
