

ACTA DE COBRO FINAL



ACTA DE PAGO FINAL DE OBRA

NTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No. 033 DE 2023 CUYO OBJETO ES: RECUPERACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

En el Municipio de El Bague, a los (16) días del mes de ABRIL de 2024 se reunieron en las oficinas de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB, por parte de la interventoría INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC S.A.S, representado por JORGE ELICER MORALES ALEMAN y como SUPERVISOR, al ING. DOVER ANTONIO NUPERUZA LOPEZ, Director Técnico de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB, con el fin de elaborar el ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 5, según balance de obra realizado a la fecha por el contratista y recibido a satisfacción por parte de la interventoría y la supervisión, teniendo en cuenta dicho balance esta en las siguientes especificaciones y cantidades, se estipuló en el contrato de la referencia.

PRESUPUESTO CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA N° 02		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA FINAL		INVERSIÓN ACUMULADA		CANTIDADES FALTANTES &/O ADICIONALES	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CAPÍTULO 1:	OBRAS PRELIMINARES				\$ 107,451,701.32		\$ 223,813,319.93		-\$ 3,391,262.08		\$ 223,813,319.93		
1.1	REPLANTEO, DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN												
1.1.1	Suministro y construcción de cerramiento provisional en tela de verde, altura 2.10m, incluye listones de madera 2" x 2" x 3,00 mts a cada 3,00 mts y todo lo necesario para su correcta construcción.	m1	254,12	\$ 21,145.00	\$ 5,373,367.40	245,95	\$ 5,200,612.75	-	\$ 0,00	245,95	\$ 5,200,613	-	
1.1.2	Localización y replanteo, incluye comición topográfica.	m2	3928	\$ 6,530.00	\$ 25,649,840.00	3,502.00	\$ 22,868,060.00	-	-\$ 2,781,780.00	3,502.00	\$ 22,868,060	-	
1.1.3	Excavación de material heterogéneo a cualquier profundidad, no incluye retiro.	m3	295,28	\$ 54,384.00	\$ 16,058,507.52	388,17	\$ 21,110,079.57	-	\$ 0,00	388,17	\$ 21,110,080	-	
1.1.4	Demolición mecánica de estructuras especiales en concreto (andenes, canchales, bordillos)	m2	157	\$ 24,119.00	\$ 3,786,683.00	681,75	\$ 16,443,007.66	-	\$ 0,00	681,75	\$ 16,443,008	-	
1.1.5	Retiro y disposición de material sobrante de excavaciones y demoliciones.	m3	237	\$ 35,957.00	\$ 8,521,809.00	201,66	\$ 7,251,108.40	-	\$ 0,00	201,66	\$ 7,251,108	-	
1.1.6	Construcción de lleno con material de préstamo y compactación Proctor modificado ± 90%.	m3	282,75	\$ 112,213.00	\$ 31,728,225.75	1,205.00	\$ 135,216,665.00	-	\$ 0,00	1,205.00	\$ 135,216,665	-	
1.1.7	Suministro y construcción de entraseo en piedra para soporte placa gimnasio y juegos infantiles.	m3	86,731	\$ 188,321.00	\$ 16,333,268.65	83,49	\$ 15,723,786.57	-	-\$ 609,482.08	83,49	\$ 15,723,787	-	
CAPÍTULO 2:	ESTRUCTURA CONCRETO				\$ 234,113,934.52		\$ 281,244,839.02	-	\$ 8,066,088.36		\$ 281,244,839.02		
2.1	CONCRETOS							-					
2.1.1	Suministro y construcción de solado en concreto de 1500 psi para estructuras de concreto.	m3	23,31	\$ 457,719.00	\$ 10,669,429.89	58,18	\$ 26,631,235.72	-	\$ 0,00	58,18	\$ 26,631,236	-	
2.1.2	Suministro y construcción de zapatas, pedestales y vigas de cimentación en concreto de 4000 psi, incluye formaleta y todo lo necesario para su correcta construcción.	m3	74,49	\$ 1,009,157.00	\$ 75,172,104.93	75,57	\$ 76,261,994.49	-	\$ 0,00	75,57	\$ 76,261,994	-	
2.1.3	Suministro y construcción de placa de piso en concreto 3000 psi, para zona de gimnasio y zona de juegos infantiles, incluye malla electrosoldada D84 y todo lo necesario para su correcta construcción.	m2	306,4	\$ 93,304.00	\$ 28,557,705.60	417,47	\$ 38,910,153.49	85,57	\$ 7,975,745.89	417,47	\$ 38,910,153	-	
2.1.4	Suministro y construcción de escalera en concreto 3000 psi a la vista, incluye formaleta y todo lo necesario para su correcta construcción.	m2	54,31	\$ 186,658.00	\$ 10,137,395.98	99,69	\$ 18,608,682.65	0,48	\$ 90,342.47	99,69	\$ 18,608,683	-	
2.1.5	Acero de refuerzo de Fc= 60,000 psi.	kg	121,66	\$ 9,006.85	\$ 1,095,777,296.12	13,415.66	\$ 120,832,772.67	-	\$ 0,00	13,415.66	\$ 120,832,773	-	



ACTA FINAL DE OBRA

MUNICIPIO DE EL BAGRE

ACTA DE PAGO FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 033 DE 2023 CUYO OBJETO ES: RECUPERACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

En el Municipio de El Bagre, a los (16) días del mes de ABRIL de 2024 se reunieron en las oficinas de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB, por parte del contratista CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S. Representando JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA, por parte de la interventoría INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC S.A.S. representado por JORGE ELICER MORALES ALEMAN y como SUPERVISOR, el ING. DOVER ANTONIO MISPERUZA LOPEZ, Director Técnico de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB, con el fin de elaborar el ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 5, según balance de obra realizado a la fecha por el contratista y recibido a satisfacción por parte de la interventoría y la supervisión, teniendo en cuenta que dicho balance esta en las siguientes especificaciones y cantidades, según lo estipulado en el contrato de la referencia.

PRESUPUESTO CONTRACTUAL										CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA N° 02				CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA FINAL				INVERSIÓN ACUMULADA				CANTIDADES FALTANTES &/O ADICIONALES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CAPITULO 3:		PISOS Y RECUBRIMIENTOS																							
3.1	MAPOSTERIA																								
3.1.1	Suministro e instalación de bordillo prefabricado en concreto 210 Kg/cm2 de 16 cm x 45 cm x 80 cm, incluye moretero 1:4 para nivelación.	ml	242	\$ 75.346,00	\$ 18.209.532,00	469,94	\$ 35.361.105,24	\$ 35.361.105,24	\$ 35.361.105,24	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	469,94	\$ 35.361.105	-	\$ 0,00	-	\$ 35.361.105	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
3.1.2	Suministro e instalación de bordillo prefabricado en concreto 210 Kg/cm2 de 10 cm x 30 cm x 80 cm, incluye moretero 1:4 para nivelación.	ml	476,6	\$ 65.467,00	\$ 31.201.572,20	-	\$ 0,00	\$ 31.201.572,20	\$ 31.201.572,20	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
3.1.3	Suministro y construcción de muro de contención en bloque de concreto 15X20X40 es15cm, incluye mortero de pega 1:4 y concreto 3000 psi para relleno.	ml	60	\$ 125.292,00	\$ 7.517.520,00	-	\$ 0,00	\$ 7.517.520,00	\$ 7.517.520,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
3.2	RECUBRIMIENTOS																								
3.2.1	Suministro e instalación de cinta anti deslizante en peldaños de escalera.	ml	237	\$ 16.242,00	\$ 3.849.354,00	276,40	\$ 4.489.288,80	\$ 4.489.288,80	\$ 4.489.288,80	276,40	\$ 4.489.288,80	276,40	\$ 4.489.288,80	276,40	\$ 4.489.288,80	-	\$ 0,00	-	\$ 4.489.288,80	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
3.2.2	Suministro y construcción de piso con adoquín color café o similar 10 x 20 x 8 cm, incluye cama de arena y arena fina para sellado de juntas.	m2	1950,51	\$ 96.490,00	\$ 188.204.709,90	1.697,00	\$ 163.743.530,00	\$ 163.743.530,00	\$ 163.743.530,00	1.697,00	\$ 163.743.530,00	1.697,00	\$ 163.743.530,00	1.697,00	\$ 163.743.530,00	-	\$ 0,00	-	\$ 163.743.530,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
3.2.3	Suministro y construcción de piso con adoquín esagonal color café o similar 10 x 22 x 8 cm, incluye cama de arena y arena fina para sellado de juntas.	m2	135,636	\$ 78.842,00	\$ 10.693.813,51	-	\$ 0,00	\$ 10.693.813,51	\$ 10.693.813,51	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
3.2.4	Suministro e instalación de gramoquín para zona de tadrillo 30 x 30 x 8 cm, incluye cama de arena y arena fina para sellado de juntas.	m2	98,6744	\$ 157.494,00	\$ 15.540.625,95	62,40	\$ 9.827.625,60	\$ 9.827.625,60	\$ 9.827.625,60	31,14	\$ 4.903.886,84	-	\$ 0,00	62,40	\$ 9.827.626	-	\$ 0,00	-	\$ 9.827.626	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
3.2.5	Suministro e instalación de loseta tacil 30 x 30 cm, incluye cama de arena y arena fina para sellado de juntas.	ml	363	\$ 32.093,00	\$ 11.627.979,00	-	\$ 0,00	\$ 11.627.979,00	\$ 11.627.979,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
3.2.6	Suministro e instalación de Piso Caucho de Lanta Reciclada Espesor 3cm para zona de gimnasio y juegos infantiles.	m2	433,855	\$ 335.010,00	\$ 145.278.761,55	417,47	\$ 139.857.629,73	\$ 139.857.629,73	\$ 139.857.629,73	227,13	\$ 76.090.904,80	417,47	\$ 139.857.629,73	417,47	\$ 139.857.629,73	-	\$ 0,00	-	\$ 139.857.629,73	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
3.2.7	Suministro y construcción de piso en madera plástica tipo deck o equivalente, incluye viga de apoyo en concreto de 3000 psi, estructura metálica en tubería rectangular 4" x 2", acabada en	m2	26,901	\$ 506.155,00	\$ 13.616.075,66	26,90	\$ 13.616.075,66	\$ 13.616.075,66	\$ 13.616.075,66	26,90	\$ 13.616.075,66	26,90	\$ 13.616.075,66	26,90	\$ 13.616.075,66	-	\$ 0,00	-	\$ 13.616.075,66	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
3.2.8	Suministro y aplicación de pintura epoxica en vial, blanca, azul y roja o similar, según diseño.	m2	320	\$ 41.583,00	\$ 13.306.560,00	320,00	\$ 13.306.560,00	\$ 13.306.560,00	\$ 13.306.560,00	320,00	\$ 13.306.560,00	320,00	\$ 13.306.560,00	320,00	\$ 13.306.560,00	-	\$ 0,00	-	\$ 13.306.560,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00



ACTA FINAL DE OBRA

MUNICIPIO DE EL BAGRE

ACTA DE PAGO FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 093 DE 2023 CUYO OBJETO ES: RECUPERACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

En el Municipio de El Bagre, a los (16) días del mes de ABRIL de 2024 se reunieron en las oficinas de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB, por parte del contratista CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S. Representando JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA, por parte de la interventoria INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC S.A.S. representado por JORGE ELICER MORALES ALEMAN y como SUPERVISOR, el ING. DOVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ, Director Técnico de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB, con el fin de elaborar el ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 5, según balance de obra realizado a la fecha por el contratista y recibido a satisfacción por parte de la interventoria y la supervisión, teniendo en cuenta que dicho balance esta en las siguientes especificaciones y cantidades, según lo estipulado en el contrato de la referencia.

PRESUPUESTO CONTRACTUAL				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA N° 02		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA FINAL		INVERSIÓN ACUMULADA		CANTIDADES FALTANTES &/O ADICIONALES	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CAPITULO 4:											
4.1	CUBIERTA ESTRUCTURA METALICA				\$ 1.250.719.320,00		\$ 1.250.719.320,00		\$ 0		\$ 1.250.719.320,00
4.1.1	Suministro, construcción y montaje de estructura metálica de soporte de cubierta, en acero Estructural ASTM A36, ASTM A572, ASTM A36, ASTM A572Gr. 50, ASTM A500Gr. C, ASTM A53 Gr. V, ASTM A193 Gr.	und	30	\$ 39.050.352,00	\$ 1.171.510.560,00	30,00	\$ 1.171.510.560,00	30,00	\$ 1.171.510.560	-	
4.2	CUBIERTA										
4.2.1	Suministro, construcción y montaje de cortasol en tubería rectangular tipo madera 150 x 25 x 1,2mm galvanizada, según diseño, incluye estructura metálica de soporte, acabada en anticorrosivo y pintura electroestática, incluye alquiler de equipos y todo lo necesario para su correcta construcción.	und	30	\$ 2.640.292,00	\$ 79.208.760,00	30,00	\$ 79.208.760,00	30,00	\$ 79.208.760	-	
CAPITULO 5:											
5.1	EQUIPAMIENTO				\$ 171.217.185,80		\$ 153.099.499,84		\$ 153.099.499,84		
5.1.1	Suministro e instalación de equipamiento de juegos infantiles, (columpios, caballo mecánico, pasamanos).	und	1	\$ 13.785.538,00	\$ 13.785.538,00	1,00	\$ 13.785.538,00	1,00	\$ 13.785.538	-	
5.1.2	Suministro y construcción de banca en concreto a la vista de 3000 psi. (40 cm de ancho), incluye formalista super t y todo lo necesario para su correcta construcción.	ml	230,9	\$ 248.992,00	\$ 57.492.252,80	203,90	\$ 50.769.468,90	203,90	\$ 50.769.469	-	
5.1.3	Suministro y construcción de banca en concreto a la vista de 3000 psi. (80 cm de ancho), incluye formalista super t y todo lo necesario para su correcta construcción.	ml	84	\$ 288.041,00	\$ 24.195.444,00	44,44	\$ 12.800.542,04	44,44	\$ 12.800.542	-	
5.1.4	Suministro e instalación de banca pulker/ 0,40m x 0,4m x 0,7m (Ancho x Alto x Profundidad).	und	30	\$ 977.767,00	\$ 29.333.010,00	30,00	\$ 29.333.010,00	30,00	\$ 29.333.010	-	
5.1.5	Suministro e instalación de mesa bora (0,7m x 0,7m x 1,05m (Ancho x Alto x Profundidad).	und	3	\$ 1.052.315,00	\$ 3.156.945,00	3,00	\$ 3.156.945,00	3,00	\$ 3.156.945	-	



ACTA FINAL DE OBRA

MUNICIPIO DE EL BAGRE

ACTA DE PAGO FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 093 DE 2023 CUYO OBJETO ES: RECUPERACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

En el Municipio de El Bagre, a los (16) días del mes de ABRIL de 2024 se reunieron en las oficinas de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB, por parte del contratista CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S. Representando JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA, por parte de la interventoría INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES SC S.A.S. representado por JORGE ELICER MORALES ALEMAN y como SUPERVISOR, el ING. DOVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ, Director Técnico de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB, con el fin de elaborar el ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 5, según balance de obra realizado a la fecha por el contratista y recibido a satisfacción por parte de la interventoría y la supervisión, teniendo en cuenta que dicho balance esta en las siguientes especificaciones y cantidades, según lo estipulado en el contrato de la referencia.

PRESUPUESTO CONTRACTUAL										CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA N° 02		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA FINAL		INVERSIÓN ACUMULADA		CANTIDADES FALTANTES &/O ADICIONALES	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
5.1.6	Suministro e instalación de equipamiento gimnasio, máquinas elaboradas en acero de última resistencia. Tubería redonda de 4.5", calibre 3.5 mm con anillos y codos de 4.5", calibre 9 mm, y cuadrada de 120 X 120 mm para los postes principales. Tubería redonda de 2.0" calibre 2.9 mm para los accesorios(Barras paralela, Bicicleta estática, Caminador aéreo, Doble swing).	und	12	\$ 2.108.191,00	\$ 25.298.292,00	12,00	\$ 25.298.292,00	7,00	\$ 14.757.337,00	12,00	\$ 25.298.292	-	\$ 25.298.292	-	\$ 25.298.292	-	\$ 25.298.292
5.1.7	Suministro e instalación de bicicleta en tubo rectangular HR Cal.18	und	4	\$ 877.436,00	\$ 3.509.744,00	4,00	\$ 3.509.744,00	4,00	\$ 3.509.744,00	4,00	\$ 3.509.744	-	\$ 3.509.744	-	\$ 3.509.744	-	\$ 3.509.744
5.1.8	Suministro e instalación de papelería doblable en concreto a la vista.	und	10	\$ 1.444.596,00	\$ 14.445.960,00	10,00	\$ 14.445.960,00	10,00	\$ 14.445.960,00	10,00	\$ 14.445.960	-	\$ 14.445.960	-	\$ 14.445.960	-	\$ 14.445.960
CAPITULO 6: INSTALACIONES REDES HIDROSANITARIAS					\$ 111.883.717,96		\$ 88.334.618,59	-	\$ 18.852.260,38		\$ 88.334.618,59		\$ 88.334.618,59				
6.1																	
6.1.1	Suministro e instalación de tubería Pead Corrugada Aguas Lluvia PVC Ø 4" (incluye excavaciones y rellenos según profundidad en diseño para red de aguas lluvias).	ml	429,25	\$ 145.208,00	\$ 62.330.534,00	400,27	\$ 58.122.406,16	-	\$ 0,00	400,27	\$ 58.122.406	-	\$ 58.122.406	-	\$ 58.122.406	-	\$ 58.122.406
6.1.2	Suministro e instalación tubería y accesorios PVC-Nowfort 160 mm (incluye excavaciones y rellenos según profundidad en diseño para red de aguas lluvias).	ml	95,48	\$ 139.827,00	\$ 13.350.681,96	94,09	\$ 13.156.322,43	-	\$ 0,00	94,09	\$ 13.156.322	-	\$ 13.156.322	-	\$ 13.156.322	-	\$ 13.156.322
6.1.3	Suministro y construcción de Cárcamo (tráfico de peatones) con rejilla para drenaje de agua lluvia (medida interna 40 cm x 40 cm).	ml	131,6	\$ 275.095,00	\$ 36.202.502,00	62,00	\$ 17.055.890,00	68,53	\$ 18.852.260,35	62,00	\$ 17.055.890	-	\$ 17.055.890	-	\$ 17.055.890	-	\$ 17.055.890
CAPITULO 7: INSTALACIONES ELECTRICAS					\$ 159.358.518,00		\$ 11.476.122,00	-	\$ 16.539.002,00		\$ 11.476.122,00		\$ 11.476.122,00				
7.1																	
7.1.1	Suministro e instalación de acometida tablero para el 18 circuitos compuesto por (2) cables No.6 AWG-Cu (F) con aislamiento HFRR, más (1) cables No.6 AWG aislamiento HFRR, más (1) cables No. 8 AWG aislamiento HFRR (N), más (1) cables No. 8 AWG aislamiento HFRR (T). Incluye marcación, terminales para los cables, todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	30	\$ 89.850,00	\$ 2.515.500,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0	-	\$ 0



ACTA FINAL DE OBRA

MUNICIPIO DE EL BAGRE

ACTA DE PAGO FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 033 DE 2023 CUYO OBJETO ES: RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

En el Municipio de El Bagre, a los (16) días del mes de ABRIL de 2024 se reunieron en las oficinas de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDITB, por parte del contratista CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S. Representando JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA, por parte de la Interventoría INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC S.A.S. representado por JORGE ELICER MORALES ALEMAN y como SUPERVISOR, el ING. DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ, Director Técnico de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDITB, con el fin de elaborar el ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 5, según balance de obra realizado a la fecha por el contratista y recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la supervisión, teniendo en cuenta que dicho balance está en las siguientes especificaciones y cantidades, según lo estipulado en el contrato de la referencia.

PRESUPUESTO CONTRACTUAL										CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA N° 02		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA FINAL		INVERSIÓN ACUMULADA		CANTIDADES FALTANTES &/O ADICIONALES	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
7.1.2	Suministro e instalación de tablero monofásico 220V de 18 circuitos con barraje a 175A, con espacio de totalizador, incluye 1 totalizador de 2X30A, 5 breaker 1X20A enchufable, 3 breaker 1X20A, incluye carcasa o tablero para intemperie (P44, medidor de energía directa 5(60) A monofásico 240 Amperios, construcción de pedestal), incluye roblado de tablero, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	1	\$ 2.682.195,00	\$ 2.682.195,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0		
7.1.3	Suministro e instalación de cajas subterráneas según norma RS3-001, y la tapa RS4-001, la caja tiene la medida de 40X40, formateada y vaciada en concreto de 3000 psi, incluye excavación, triturado, entrada a campana de 2".	und	36	\$ 280.305,00	\$ 10.090.980,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0		
7.1.4	Suministro e instalación de tubería de 2" PVC-D8, incluye la instalación de la cinta de riego eléctrico, pega para tubería y demás accesorios para su correcta instalación, incluye la excavación y el llenado de estas.	ml	342	\$ 52.366,00	\$ 17.909.172,00	12,00	\$ 628.392,00		\$ 628.392,00		\$ 628.392	12,00	\$ 741.778,00		\$ 628.392		
7.1.5	Suministro e instalación de tubería de 1" PVC-D8, incluye la instalación de la cinta de riego eléctrico, pega para tubería y demás accesorios para su correcta instalación, incluye la excavación y el llenado de estas.	ml	201	\$ 43.634,00	\$ 8.770.434,00	218,00	\$ 9.512.212,00		\$ 9.512.212,00	17,00	\$ 741.778,00	218,00	\$ 9.512.212		\$ 9.512.212		
7.1.6	Suministro e instalación conductor 12 AWG HFER libre halógenos pertenecientes a las luminarias que se tipo ballarina y las bolardo en parque incluye, conectores, resorte, marcación y demás accesorios para su correcta instalación.	ml	375	\$ 8.180,00	\$ 3.067.500,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0		
7.1.7	Suministro e instalación conductor 10 AWG HFER libre halógenos pertenecientes a las luminarias que se tipo ballarina y las bolardo en parque incluye, conectores, resorte, marcación y demás accesorios para su correcta instalación.	ml	1000	\$ 10.808,00	\$ 10.808.000,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0		



ACTA DE PAGO FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 033 DE 2023 CUYO OBJETO ES: RECUPERACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

PRESUPUESTO CONTRACTUAL										CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA N° 02		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA FINAL		INVERSIÓN ACUMULADA		CANTIDADES FALTANTES &/O ADICIONALES	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL				
7.1.8	Suministro e instalación de salida eléctrica para luminaria tipo Led high bay ubicada en el techo, incluye caja de aluminio fundido Nema 4, 4X4, 6 m de tubería IMC de 1/2", 6m de cable 3X12 AWG Cu, HFR libre de halógenos con tierra (Fase, Neutro, Tierra), marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	und	13	\$ 385.305,00	\$ 5.008.965,00		\$ 0,00		\$ 0,00	-	\$ 0	-					
7.1.9	Suministro e instalación de salida eléctrica para luminaria Led-Bolardo 18W, incluye 1 mt de cable 3X10 AWG HFR (Fase, Tierra) Libre halógenos, 1 mt de tubería 1" PVC-D8, caja plástica 4X4, tapa flux, conectores y demás accesorios para su correcta instalación.	und	50	\$ 80.468,00	\$ 4.023.400,00		\$ 0,00		\$ 0,00	-	\$ 0	-					
7.1.10	Suministro e instalación de salida eléctrica para Luminaria Pública LED, incluye tornillos, conectores, marcación 3X10 AWG HFR (Fase, Tierra) Libre halógenos, 3 m de tubería PVC de 3/4", poste metálico de 4m, brazo metálico tipo ballarina.	und	20	\$ 1.445.278,00	\$ 28.905.560,00		\$ 0,00		\$ 0,00	-	\$ 0	-					
7.1.11	Suministro e instalación de luminarias bollardo 18W, incluye tornillos y demás accesorios para su correcta instalación.	und	50	\$ 364.328,00	\$ 18.216.400,00		\$ 0,00		\$ 0,00	-	\$ 0	-					
7.1.12	Suministro e instalación de Led high bay ubicada en el techo, incluye tornillos y demás accesorios para su correcta instalación.	und	13	\$ 601.118,00	\$ 7.814.534,00		\$ 0,00		\$ 0,00	-	\$ 0	-					
7.1.13	Suministro e instalación de Luminaria Pública LED 50W ubicada en poste y brazo metálico tipo ballarina, incluye tornillos y demás accesorios para su correcta instalación.	und	40	\$ 952.759,00	\$ 38.110.360,00		\$ 0,00		\$ 0,00	-	\$ 0	-					
7.1.14	Suministro e instalación de puesta a tierra para sistema eléctrico, incluye varilla cooperweld cobre 2,40m, abrazadera fina, cable desnudo N° 6 AWG, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	und	2	\$ 667.759,00	\$ 1.335.518,00	2,00	\$ 1.335.518,00		\$ 0,00	2,00	\$ 1.335.518	-					
CAPÍTULO 8: 8.1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MANEJO DE ZONAS VERDES				\$ 26.318.688,04		\$ 29.939.890,60		\$ 27.775.032,54		\$ 29.939.890,60						



ACTA FINAL DE OBRA

MUNICIPIO DE EL BAGRE

ACTA DE PAGO FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 033 DE 2023 CUYO OBJETO ES: RECUPERACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

En el Municipio de El Bagre, a los (16) días del mes de ABRIL de 2024 se reunieron en las oficinas de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB, por parte del contratista CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S. Representando JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA, por parte de la Interventoría INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC S.A.S. representado por JORGE ELICER MORALES ALEMAN Y como SUPERVISOR, el ING. DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ, Director Técnico de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB, con el fin de elaborar el ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 5, según balance de obra realizado a la fecha por el contratista y recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la supervisión, teniendo en cuenta que dicho balance está en las siguientes especificaciones y cantidades, según lo estipulado en el contrato de la referencia.

PRESUPUESTO CONTRACTUAL										CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA N° 02		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA FINAL		INVERSIÓN ACUMULADA		CANTIDADES FALTANTES &/O ADICIONALES	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8.1.1	Suministro y construcción de sustrato vegetal para jardinerías según diseño.	m3	48,16	\$ 144.344,00	\$ 6.951.607,04	70,40	\$ 10.161.817,60	55,40	\$ 7.996.959,54	70,40	\$ 10.161.818	-	-	-	\$ 10.161.818	-	-
8.1.2	Suministro e instalación de grama natural.	m2	688	\$ 25.687,00	\$ 17.672.656,00	704,00	\$ 18.083.648,00	704,00	\$ 18.083.648,00	704,00	\$ 18.083.648,00	-	-	-	\$ 18.083.648	-	-
8.1.3	Suministro y siembra de árbol para compensación forestal. Alt. Min. de fuste 0,8 Mts. Incluye transporte, castrarilla de arroz, tierra negra y todo lo necesario para su correcta siembra, plantados en las nuevas jardinerías construidas.	und	25	\$ 67.777,00	\$ 1.694.425,00	25,00	\$ 1.694.425,00	25,00	\$ 1.694.425,00	25,00	\$ 1.694.425,00	-	-	-	\$ 1.694.425	-	-



ACTA FINAL DE OBRA

MUNICIPIO DE EL BAGRE

ACTA DE PAGO FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 033 DE 2023 CUYO OBJETO ES: RECUPERACION URBANISTICA DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

En el Municipio de El Bagre, a los (16) días del mes de ABRIL de 2024 se reunieron en las oficinas de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDITB, por parte del contratista CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S Representando JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA, por parte de la interventoría INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC S.A.S. representado por JORGE ELICER MORALES ALEMAN y como SUPERVISOR, al ING. DOVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ, Director Técnico de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDITB, con el fin de elaborar el ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 5, según balance de obra realizado a la fecha por el contratista y recibido a satisfacción por parte de la interventoría y la supervisión, teniendo en cuenta las siguientes especificaciones y cantidades, según lo estipulado en el contrato de la referencia.

PRESUPUESTO CONTRACTUAL				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA N° 02		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA FINAL		INVERSIÓN ACUMULADA		CANTIDADES FALTANTES &/O ADICIONALES	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CAPITULO 9:	LIMPIEZA				\$ 7.856.000,00		\$ 7.856.000,00		\$ 7.856.000,00		
	VARIOS										
9.1.1	Limpieza y aseo de obra para entrega final.	un	1	\$ 7.856.000,00	\$ 7.856.000,00	1,00	\$ 7.856.000,00	1,00	\$ 7.856.000	-	
CAPITULO 10:	ITEM NO PREVISTO				\$ 364.138.271,14		\$ 364.138.271,14		\$ 364.138.271,14		
	VARIOS										
10.1											
10.1.1	Desmonte de arquerías y juegos existentes	UN		\$ 58.553,00	\$ 282.765,00	5,00	\$ 0,00	5,00	\$ 292.765		
10.1.2	Suministro e instalación de losa tectil 20 x 20 cm, incluye cama de arena y arena fina para sellado de juntas.	ML		\$ 32.953,67	\$ 6.722.548,00	204,00	\$ 1.845.405,39	204,00	\$ 6.722.548		
10.1.3	Suministro e instalación de PLATINA EN ACERO para base de columna 450x450x25mm	UN		\$ 427.246,00	\$ 12.817.350,00	30,00	\$ 0,00	90,00	\$ 12.817.350		
10.1.4	Suministro e instalación varillas roscaada Ø=7/8" para base de columnas, incluye tuercas	UN		\$ 53.002,00	\$ 12.730.080,00	240,00	\$ 0,00	240,00	\$ 12.730.080		
10.1.5	Suministro y construcción de muro de contención en bloque de concreto 15X20X40 e=15cm, incluye mortero de pega 1:4 y concreto 3000 psi para relleno de bloque, acero de refuerzo para	M2		\$ 310.162,00	\$ 71.554.373,40	230,70	\$ 6.420.353,40	230,70	\$ 71.554.373		
10.1.6	Concreto hidráulico de MR=3.8 Mpa para ampliación de losas de pavimento e=20 cms	M2		\$ 238.691,00	\$ 10.741.095,00	45,00	\$ 0,00	45,00	\$ 10.741.095		
10.1.7	Construcción de juntas longitudinales, incluye corte de junta y sellado	ML		\$ 36.917,00	\$ 1.661.265,00		\$ 0,00	45,00	\$ 1.661.265		
10.1.8	Acero de refuerzo para construcción de losas reforzadas	kg		\$ 9.006,85	\$ 4.053.081,06	450,00	\$ 0,00	450,00	\$ 4.053.081		
10.1.9	Suministro e instalación de acometida tablero para el 18 circuitos compuesto por (2) cables No.6 AWG-Cu (F) con aislamiento HFFR, más (1) cables No.6 AWG aislamiento HFFR (N), más (1) cables No. 6 AWG aislamiento HFFR (T), incluye marcación, terminales para los cables, todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	ml		\$ 88.150,22	\$ 2.644.506,67	30,00	\$ 2.644.506,67	30,00	\$ 2.644.507		



ACTA FINAL DE OBRA

MUNICIPIO DE EL BAGRE

ACTA DE PAGO FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 093 DE 2023 CUYO OBJETO ES: RECUPERACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

En el Municipio de El Bagre, a los (16) días del mes de ABRIL de 2024 se reunieron en las oficinas de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - E.D.T.B., por parte del contratista CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S. Representando JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA, por parte de la interventoria INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC S.A.S. representado por JORGE ELICER MORALES ALEMAN y como SUPERVISOR, el ING. DOVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ, Director Técnico de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - E.D.T.B; con el fin de elaborar el ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 5, según balance de obra realizado a la fecha por el contratista y recibido a satisfacción por parte de la interventoria y la supervisión, teniendo en cuenta que dicho balance esta en las siguientes especificaciones y cantidades, según lo estipulado en el contrato de la referencia.

PRESUPUESTO CONTRACTUAL										CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA MODIFICATORIA N° 02		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA FINAL		INVERSIÓN ACUMULADA		CANTIDADES FALTANTES &/O ADICIONALES	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
10.1.10	Suministro e instalación de tablero monofásico 220V de 18 circuitos con barraje a 175A, con espacio de totalizador, incluye 1 totalizador de 2460A, 5 breaker 2X20A enchufable, 3 breaker 1X20A, incluye carcasa o tablero para intemperie (IP44, construcción de pedestal, incluye cableado de tablero, y todos los accesorios.	und		\$ 3.393.989,96		1,00	\$ 3.393.989,96	1,00	\$ 3.393.989,96	1,00	\$ 3.393.989,96	1,00	\$ 3.393.990		\$ 3.393.990		
10.1.11	Suministro e instalación de cajas subterráneas según norma RS3-001, y la tapa RS4-001, la caja tiene la medida de 40X40, forrada y vaciada en concreto de 3000 psi, incluye excavación, triturado, entrada a campana de 2".	und		\$ 369.248,36		16,00	\$ 5.907.973,81	20,00	\$ 7.384.967,26			16,00	\$ 5.907.974				
10.1.12	Suministro e instalación conductor 12 AWG HFR libre halógenos pertenecientes a las luminarias que se tipo ballarina y las bolardo en parque incluye, conectores resorte, marcación y demás accesorios para su correcta instalación.	ml		\$ 11.249,50		1.125,00	\$ 12.648.937,50	750,00	\$ 8.432.625,00			1.125,00	\$ 12.648.938				
10.1.13	Suministro e instalación conductor 10 AWG HFR libre halógenos pertenecientes a las luminarias que se tipo ballarina y las bolardo en parque incluye, conectores resorte, marcación y demás accesorios para su correcta instalación.	ml		\$ 14.827,50		1.800,00	\$ 26.689.500,00	800,00	\$ 11.862.000,00			1.800,00	\$ 26.689.500				
10.1.14	Suministro e instalación de salida eléctrica para luminaria tipo Led high bay ubicada en el techo. Incluye caja de aluminio fundido Nema 4. 4X4, 6 m de tubería IMC de 1/2", 6m de cable 3X12 AWG Cu. HFR libre de halógenos contiene (Fase, Neutro, Tierra), marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	und		\$ 395.465,00		32,00	\$ 12.654.880,00	32,00	\$ 12.654.880,00			32,00	\$ 12.654.880				
10.1.15	Suministro e instalación de salida eléctrica para luminaria Led-Bolardo 18W, incluye 1 mt de cable 3X10 AWG HFR (Fase, Tierra) Libre halógenos, 1 mt de tubería 1" PVC-D6, caja plástica 4X4, tapa flux, conectores y demás accesorios para su correcta instalación.	und		\$ 92.080,20		20,00	\$ 1.841.964,00	30,00	\$ 2.762.946,00			20,00	\$ 1.841.964				
10.1.16	Suministro e instalación de salida eléctrica para Luminaria Pública LED, incluye tornillos, conectores, marcación 3X10 AWG HFR (Fase, Tierra) Libre halógenos, 3 m de tubería PVC de 3/4", poste metálico de 4m, brazo metálico tipo ballarina.	und		\$ 2.947.801,00		20,00	\$ 58.956.020,00		\$ 0,00			20,00	\$ 58.956.020				



ACTA FINAL DE OBRA

MUNICIPIO DE EL BAGRE

ACTA DE PAGO FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 093 DE 2023 CUYO OBJETO ES: RECUPERACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

En el Municipio de El Bagre, a los (16) días del mes de ABRIL de 2024 se reunieron en las oficinas de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB, por parte del contratista CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S. Representando JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA, por parte de la interventoria INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES SC S.A.S. representado por JORGE ELICER MOHALES ALEMAN y como SUPERVISOR, el ING. DOVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ, Director Técnico de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB; con el fin de elaborar el ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 5, según balance de obra realizado a la fecha por el contratista y recibido a satisfacción por parte de la interventoria y la supervisión, teniendo en cuenta que dicho balance esta en las siguientes especificaciones y cantidades, según lo estipulado en el contrato de la referencia.

PRESUPUESTO CONTRACTUAL										CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA N° 02		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA FINAL		INVERSIÓN ACUMULADA		CANTIDADES FALTANTES &/O ADICIONALES	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
10.1.17	Suministro e instalación de luminarias bolando 18W, incluye tornillos y demás accesorios para su correcta instalación.	und		\$ 889.583,84		20,00	\$ 17.791.676,82	30,00	\$ 26.687.515,22	20,00	\$ 17.791.677				\$ 17.791.677		
10.1.18	Suministro e instalación de Led high bay ubicada en el techo, incluye tornillos y demás accesorios para su correcta instalación.	und		\$ 1.085.228,00		32,00	\$ 34.727.296,00	32,00	\$ 34.727.296,00					32,00	\$ 34.727.296		
10.1.19	Suministro e instalación de Luminaria Pública LED 50W ubicada en poste y brazo metálico tipo ballarina, incluye tornillos y demás accesorios para su correcta instalación.	und		\$ 1.012.579,00		40,00	\$ 40.503.160,00		\$ 0,00	40,00	\$ 40.503.160						
10.1.20	Construcción de de rampas en concreto de 3000 psi, a la vista e = 0,10 m, incluye malla electrodifundida D-84 (0,15x0,15 4mm) y todo lo necesario para su correcta construcción.	m2		\$ 113.487,00		227,39	\$ 25.805.808,93	227,39	\$ 25.805.808,93	227,39	\$ 25.805.809						
10.1.21	Baranda metálica	ml		\$ 351.840,00		19,71	\$ 6.933.961,44	19,71	\$ 6.933.961,44	19,71	\$ 6.933.961						
10.1.22	Suministro e instalación de tubería de 1" PVC-D8, incluye la instalación de la cinta de riego eléctrico, paga para tubería y demás accesorios para su correcta instalación, incluye la excavación y el llenado de esta.	ml		\$ 44.933,00			\$ 0,00										
(1) COSTO DIRECTO =					\$ 2.527.865.569		\$ 2.794.290.677		\$ 2.807.112.136,58		\$ 2.807.112.136,58				\$ 2.794.290.676,87		
(2) COSTO ADMINISTRACION =				28,94%	\$ 731.644.424	28,86%	\$ 806.457.119	28,86%	\$ 78.947.815,42		\$ 806.457.119,00						
(3) COSTO IMPREVISTOS =				2,00%	\$ 50.557.311	2,00%	\$ 55.885.814	2,00%	\$ 55.885.814,00		\$ 55.885.814,00						
(4) UTILIDADES =				5,00%	\$ 126.393.278	5,00%	\$ 139.714.534	5,00%	\$ 14.035.607,00		\$ 139.714.534,00						
(5) IVA SOBRE UTILIDAD = (4) X (19%)				19%	\$ 24.014.723	19,00%	\$ 26.545.761	19,00%	\$ 2.666.766,00		\$ 26.545.761,46						
(6) RETE Y RETILAP				2,5% comp elect	\$ 3.981.463	2,5% comp elect	\$ 5.730.901	2,5% comp el	\$ 5.730.901,00		\$ 5.730.900,87						
(7) PMA (PGIO-PAPSO)					\$ 48.843.320		\$ 48.843.320		\$ 0,00		\$ 48.843.320,00						



ACTA FINAL DE OBRA

MUNICIPIO DE EL BAGRE

ACTA DE PAGO FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 033-DE 2023 CUYO OBJETO ES: RECUPERACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

En el Municipio de El Bagre, a los (16) días del mes de ABRIL de 2024 se reunieron en las oficinas de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB, por parte del contratista CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S. Representando JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA, por parte de la interventoría INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC S.A.S. representado por JORGE ELICER MORALES ALEMAN y como SUPERVISOR, el ING. DOVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ, Director Técnico de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB, con el fin de elaborar el ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 5, según balance de obra realizado a la fecha por el contratista y recibido a satisfacción por parte de la interventoría y la supervisión, teniendo en cuenta que dicho balance está en las siguientes especificaciones y cantidades, según lo estipulado en el contrato de la referencia.

PRESUPUESTO CONTRACTUAL										CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA N° 02		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA FINAL		INVERSIÓN ACUMULADA		CANTIDADES FALTANTES &/O ADICIONALES	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL				
(8) TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)					\$ 3.514.300.088		\$ 3.878.468.126	18,75%	\$ 387.707.469,00	100,00%	\$ 3.878.468.126,00						
BALANCE DEL CONTRATO																	
	VALOR INICIAL DEL CONTRATO				\$ 3.514.300.088												
	VALOR ADICION DEL CONTRATO				\$ 364.168.038												
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 3.878.468.126												
	VALOR DE ANTICIPO				\$ -												
	VALOR ACTA DE COBRO PARCIAL N°1				\$ 641.587.878												
	VALOR ACTA DE COBRO PARCIAL N°2				\$ 345.244.237												
	VALOR ACTA DE COBRO PARCIAL N°3				\$ 968.021.431												
	VALOR ACTA DE COBRO PARCIAL N°4				\$ 808.512.373												
	VALOR ACTA DE COBRO PARCIAL N°5				\$ 727.394.939												
	VALOR ACTA DE COBRO N°6 Y FINAL				\$ 387.707.469												
	VALOR A AMORTIZAR				\$ -												
	PORCENTAJE EJECUTADO ACTA No. 5				18,75%												
	VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL				\$ 387.707.469												

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE

EN CONTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LOS QUE EN ESTA INTERVINIERON

Firma

Nombre: JORGE ELICER MORALES ALEMAN
Cargo: Representante Legal
Empresa: INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC S.A.S.

Firma

Nombre: JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA
Cargo: Representante Legal
Empresa: CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S.

Nombre: DOVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
Cargo: Supervisor del Contrato
Empresa: EDTB

INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATANTE