



EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
EDTB

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

DE

FECHA

23

03

2024

(Día)

(Mes)

(Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a los de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No.

27

(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA:

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

CONTRATO DE OBRA No.

033

DE

2023

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

041

DE

2023

INTERVENTOR:

INGENIERÍA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC S.A.S.

PARTICIPANTES

DIOVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

JORGE ELIECER MORALES ALEMÁN

JUAN CARLOS MARTÍNEZ MENDOZA

CARGO

DIRECTOR TÉCNICO

REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL

EMPRESA O ENTIDAD

EDTB

INGENIERÍA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC S.A.S

CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

REALIZAR ACTAS DE COMITÉ SEMANAL

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

SE CUMPLEN CON LOS COMPROMISOS ANTERIORMENTE ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

RESUMEN INFORMATIVO Y AVANCES DE OBRA



EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
EDTB

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PÁGINA		DE	

FECHA	23	03	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

- * EL CONTRATISTA TIENE UN PORCENTAJE PROGRAMADO DEL 99% Y UN PORCENTAJE EJECUTADO DEL 99%
 - * SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA OBRA.
 - * SE SOLICITA AL CONTRATISTA LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP DE LOS TRABAJADORES.
- SE PRESENTA ACTA FINAL DE COBRO

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO

RESPONSABLES

PRESENTAR ACTA DE COBRO FINAL	12/04/2024	JUAN MARTÍNEZ MENDOZA
RECIBIDO DE COMUNIDAD	12/04/2024	JAC

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA

14
(Día)

04
(Mes)

2024
(Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

FIRMA

DIOVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

JORGE ELIECER MORALES ALEMÁN

JUAN CARLOS MARTÍNEZ MENDOZA

[Firma]

[Firma]