



DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Reserva de Biosfera Seaflower
NIT 892.400.038-2

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

CERTIFICA:

Que se recibió a satisfacción del contratista, **David Aguirre Espriella** identificado con CC 73.124.495, cuyo objeto es “Se compromete para con el departamento a prestar sus servicios profesionales como Ingeniero Civil a cargo de la secretaria de infraestructura de la Gobernación Departamental.”. Contrato CO1.PCCNTR.7462538 de prestación de servicios 11 febrero de 2025.

Periodo certificado	11 de junio de 2025 a 10 de julio de 2025
Informe Número	No. 5
Plazo del Contrato inicial	8 MESES
Plazo del Contrato Adicional	N/A
VALOR A PAGAR	\$5.529.533
Observaciones	N/A

Para el pago de este periodo, la secretaria de Infraestructura verificó que el contratista cumpliera con el pago de los aportes al sistema de seguridad social. Según planilla 9488018798 correspondiente al periodo 06-2025.

Dado en San Andrés, Isla, a los 10 días del mes de julio del año Dos Mil Veinticinco (2025)

CRISTIAN CAÑÓN BERNAL
Secretario de Infraestructura

Av. Francisco Newball, Edificio CORAL PALACE
Tel: (8) 5130801 Ext. 101 – 162 Telfax 51 24346
Email: administrativo@sanandres.gov.co
San Andrés, Colombia

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 08-06-2016	Código: FO-EV-MC-05
	FORMATO INFORME	Versión: 01	Página 1 de 3

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
Contratista	DAVID AGUIRRE ESPRIELLA		C.C. 73.124.495	De Cartagena
Año	2025		No. Contrato	CO1.PCCNTR.7462538
Objeto	Prestación de servicios profesionales como ingeniero civil a cargo de la secretaria de infraestructura			
Periodo del Informe		Desde:	11 de junio de 2025	Hasta: 10 de julio de 2025

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	
Objetivos específicos	Actividad
1. Apoyar a la secretaria de Infraestructura en la realización de los estudios y diseños necesarios para el desarrollo de los proyectos de infraestructura	. No se requirió durante este periodo.
2). Apoyar a la secretaria de Infraestructura en la revisión y actualización de los estudios y diseños con los que cuenta la secretaria de Infraestructura	. No se requirió durante este periodo.
3) Apoyar a la secretaria de Infraestructura en la supervisión de los contratos relacionados con estudios y diseños técnicos que contrate la secretaria de infraestructura	<p>Apoyo en las reuniones generales los días miércoles con los contratista e interventorías:</p> <ol style="list-style-type: none"> Obras de mantenimiento de escenarios deportivos (natania, cove, barrack, san Luis y claymont) en horario de 9:00 am a 10:30 am. Centro de bienestar animal (en Orange Hill) en horario de 10:30 am a 12:00 m <p>Estas reuniones fueron realizadas los días 11 de junio y 2 de julio, en esta última reunión no se culminó, por esta razón se realizó otro comité el día 9 de julio, la situación de centro de bienestar es algo preocupante, a pesar de que se hizo una extensión en plazo de dos meses para su culminación, pero, ahora se está exigiendo una ampliación de áreas de confinamiento para perros, pues la construcción actual no puede albergar la actual población canina; esto altera la situación en la obra. El contratista y la interventoría realizarán un balance que deberán aclarar el lunes 7 de julio. Previo a la reunión del miércoles. Anexo copias de algunas de las actas en mención.</p> <p>En la reunión complementaria de julio 09, el contratista recibió instrucciones de la interventoría sobre detalles de las rejas de los guacales para los perros, además la interventoría aclaró detalles de como se realizaría la ampliación de áreas de guacales solicitada por el gobernador. Se espera que estos detalles sean aprobados en última instancia por el ing. Juan Diego.</p> <ol style="list-style-type: none"> Parque archbold (vía a san Luis) en horario de 9:00 a 10:30 am Escenarios deportivos (cancha Simpson well y sunrise park) en horario de 10:30 am a 12:00 m <p>En la reunión del 11 de junio, en lo que respecta al parque archbold, Se presentaron nuevas caras, hizo presencia el residente de obra, informó sobre su acoplamiento. Se expuso claramente que el área donde se concentraran todos los esfuerzos será la que está al frente de la vía que va hacia san Luis. Luego junto con la interventoría</p>

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 08-06-2016	Código: FO-EV-MC-05
	FORMATO INFORME	Versión: 01	Página 2 de 3


	<p>harian un balance riguroso financieramente, para determinar hasta donde alcanza el dinero y entonces se avanzará sobre el mirador y luego el camino de acceso a éste. Se determinó que la próxima reunión se haga en sitio.</p> <p>En cuanto a Simpson well, esta obra avanza y debe culminarse a mediados de julio; acá la preocupación radica en sunrise, pues el proceso de pilotaje es lento. El contratista se comprometió a traer una nueva piloteadora con el fin de agilizar su gestión.</p> <p>Estas reuniones fueron realizadas el día 25 de junio y 09 de julio, esta última reunión fue realizada en el sitio de la obra, pues por solicitud de la interventoría se quería exponer todo lo relacionado con detalles de obra. También en dichos casos se levanta un acta de comité donde queda todo lo expuesto en dicha reunión.</p> <p>Todas estas reuniones se realizan en una sala de la secretaria de infraestructura, como anteriormente se dijo todos los miércoles</p> <p>De estas reuniones, lideradas por el Arq. Mendoza, se le hace un resumen en cabeza de este líder al secretario de infraestructura. Y se le informa sobre las actas de comités firmadas</p>
4) Apoyar a la secretaria de infraestructura en las supervisiones que realice sobre la ejecución de los procesos que realice	<p>Visita al coliseo de san Luis, efectuada el día 10 de junio a las 9:30 am. El contratista no se hizo presente, solo los representantes de la gobernación y de la interventoría; la obra presenta aspecto de parálisis, lo que en comité se prometió no se ha cumplido</p> <p>Visita al parque las palmas, obra adelantada por el contratista Julio De Ávila; la asistencia fue debida a la presentación del supervisor de apoyo, el Arq. Jeremy Zurique, el contratista no pudo asistir, pero se le expuso el contexto y se le presentó al os trabajadores. La visita fue realizada el 24 de junio a las 11:00 am</p> <p>Visita al sitio del parque Archbold. por solicitud de la interventoría se realizó una visita al sitio el día 9 de julio, siendo las 8:30 am, nos reunimos las partes: contratista, interventoría y representantes de la Gobernación departamental. Se evidencia movimiento o trabajo en obra, pero no el necesario, hay que tener en cuenta que el contratista ha manifestado dificultades financieras y va al ritmo según encuentre dinero. Se abona el interés del contratista que a pesar de su situación continúa laborando con el fin de cumplir su objetivo.</p> <p>En cuanto a obra, este se ha centrado en la parte inferior del proyecto ósea, desde la cancha de tenis hacia la vía de san luis. Ha tenido inconvenientes con la consecución de acero de 1" y mallas electrosoldadas</p>
5). Apoyar a la secretaria de Infraestructura en los procesos de evaluación que se realice en los diferentes procesos de selección	No se requirió durante este periodo.
6). Apoyar a la Secretaria de Infratesructura en la liquidación de los diferentes contratos que realice la Secretaria de Infraestructura	Liquidación del contrato C01.PCCNTR.6922832 "suministro e instalaciones de señales de tránsito, diseño de medidas de seguridad

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 08-06-2016	Código: FO-EV-MC-05
	FORMATO INFORME	Versión: 01	Página 3 de 3

	vial y demarcación horizontal" ejecutado por el contratista: LIFEPROOF AP S.A.S.
ANEXO TECNICO DE INFORME	<ul style="list-style-type: none"> El presente informe correspondiente al periodo comprendido entre el 11 de junio al 10 de julio del año 2025, se complementa con REGISTRO FOTOGRAFICO Y SOPORTE DE INFORME Ver parte anexa (B) donde se colocan los soportes con fotos relativos a los trabajos o informes realizados

3. ANEXOS
Copia de CDP, RP, CONTRATO SECOP EN EJECUCION ,COPIA DEL ACTA DE INICIO, PLANILLA APORTES SALUD, PENSION, ARL 9488018798 CORRESPONDIENTE AL PERIODO <u>2025-06</u>

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el día diez (10) de julio del 2025.



Contratista
Nombre: David Aguirre
Ingeniero Civil



Supervisor
Nombre: Cristian Cañón Bernal
Secretario de Infraestructura

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 08-06-2016	Código: FO-EV-MC- 05	
	FORMATO INFORME	Versión: 01	Página 1 de 4	

REGISTROS FOTOGRAFICOS Y SOPORTES DEL INFORME.



Visita realizada al coliseo de san Luis. Solo se presentaron los representantes de la gobernación y la interventoría, el contratista injustificadamente no asistió; esta obra está prácticamente paralizada hace rato no hay movimiento en ella



Visita al parque de las Palmas con el nuevo asistente de supervisión de la gobernación, Arq. Jeremy Zurique, la obra presenta ya un avance cercano al 70%

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 08-06-2016	Código: FO-EV-MC- 05	
	FORMATO INFORME	Versión: 01	Página 3 de 4	



Reunión en la gobernación con los nuevos líderes en el contrato del parque Archbold. Definición de la estrategia a seguir, se laborará en el frente de la vía a San Luis.



Constancia de la visita el día 09 de julio al parque archbold, donde los nuevos residentes de los contratistas presentaron los avances al día, todos estos entrados en la parte baja del proyecto, desde la cancha de tenis hacia la vía a San Luis. Continúan los problemas financieros por lo que el ritmo aun no es el óptimo.

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 08-06-2016	Código: FO-EV-MC- 05	
	FORMATO INFORME	Versión: 01	Página 4 de 4	




Vista de la reunión del día 02 de julio para las obras del centro de bienestar animal, obra que le han adicionado en tiempo dos meses más, aun así, preocupa pues se ha solicitado realizar obras para albergar más animales

GOBERNACIÓN DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS	
INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, CONTABLE Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL, CUPO EN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	FECHA: 02 JULIO 2016
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN INTER-CENTRO ANIMAL	CONTRATO NO: COI POCORRABARRIO
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL CUPO EN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	
PARTICIPANTES Y CARGOS: ENCARGADO DE OBRAS: (Firma) ENCARGADO DE OBRAS: (Firma) ENCARGADO DE OBRAS: (Firma) ENCARGADO DE OBRAS: (Firma) ENCARGADO DE OBRAS: (Firma)	
OPINIONES DE OBRAS: OPINIONES DE OBRAS: (Firma) OPINIONES DE OBRAS: (Firma) OPINIONES DE OBRAS: (Firma) OPINIONES DE OBRAS: (Firma)	
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGUN ACTA ANTERIOR: VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGUN ACTA ANTERIOR: (Firma) VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGUN ACTA ANTERIOR: (Firma) VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGUN ACTA ANTERIOR: (Firma)	

GOBERNACIÓN DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS	
INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, CONTABLE Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL, CUPO EN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	FECHA: 09 JULIO 2016
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL CUPO EN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	
OPINIONES DE OBRAS: OPINIONES DE OBRAS: (Firma) OPINIONES DE OBRAS: (Firma) OPINIONES DE OBRAS: (Firma) OPINIONES DE OBRAS: (Firma)	
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGUN ACTA ANTERIOR: VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGUN ACTA ANTERIOR: (Firma) VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGUN ACTA ANTERIOR: (Firma) VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGUN ACTA ANTERIOR: (Firma)	

Levantamiento de acta de reunión para el centro de bienestar animal. Días 02 y 09 de julio

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el día (10) de julio del 2025.


Contratista
Nombre: David Aguirre Espriella
Ingeniero Civil