



CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		29	09	2025	02:20PM	03:00PM

I. INFORMACIÓN GENERAL

COMITÉ DE:

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Gestión Gerencial | ☒ Ejecución y control de proyectos | ☐ Gestión de Talento Humano |
| ☐ Gestión Estratégica | ☐ Gestión Jurídica | ☐ Gestión de Evaluación y Control |
| ☐ Gestión de Proyectos | ☐ Gestión Documental | ☐ Tecnología de la Información |
| ☐ Gestión de Contratación | ☐ Gestión Financiera | ☐ Gestión Logística |

Marque el proceso al que corresponde.

TIPO DE CONTRATO: (Si Aplica)

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Obra | ☐ Convenio Solidario | ☐ Mínima Cuantía |
| ☐ Interventoría | ☐ Convenio Interadministrativo | ☐ Urgencia Manifiesta |
| ☐ Prestación de Servicios | ☐ Consultoría | ☐ Contratación Directa |

Marque el contrato al que corresponde.

CONTRATO N°: 774 DE 2022

PROYECTO BPIN. 2021005500304

OBJETO:

OBJETO DEL CONTRATO: No. 774 DE 2022

"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

CONTRATISTA:

CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022

II. CONVOCADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
GINA TATIANA ELAICA NIETO	DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META -AIM
YECID MAURICIO REINA BRAVO	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INTERVIAL META





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		29	09	2025	02:20PM	03:00PM

III. OBJETIVO

- AMPLIACION No. 3 A LA SUSPENSION No. 2 POR UN TERMINO DE DOS (2) MESES AL PROYECTO BPIN No. 2021005500304 DEL CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N°	TAREAS ANTERIORES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGADO /OBSERVACIÓN
1			

V. DESARROLLO DEL COMITÉ

Las condiciones contractuales del contrato de obra No. 774 de 2022 son:

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No.1:	1/03/2024
PLAZO PRORROGA No.1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 1:	13/08/2024
FECHA PRORROGA No. 2:	19/04/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	23 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 2:	5/09/2024
FECHA PRORROGA No. 3:	5/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 3:	5/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 1:	2 MESES Y 1 DÍA
FECHA DE REINICIO N° 1:	30/12/2024
FECHA PRORROGA N° 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 4:	6/06/2025
FECHA PRORROGA N° 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 5:	6/10/2025
FECHA PRORROGA N° 6:	15/09/2025
PLAZO PRORROGA N° 6:	8 MESES y 1 DÍA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA N° 6:	7/06/2026
31 meses	24 días





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		29	09	2025	02:20PM	03:00PM

El cual contiene la ejecución del siguiente proyecto:

• **2021005500304**

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	\$ 684.072.727,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 342.028.603,91
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1.026.101.330,91
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA No. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA No. 1:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/03/2024
PRORROGA No. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	05/03/2025
PRORROGA No. 5:	04/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	05/05/2025





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		29	09	2025	02:20PM	03:00PM

PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 6:	6/06/2025
SUSPENSION No. 2:	30/05/2025
PLAZO SUSPENSION No. 2:	1 MES
AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSION No. 2:	27/06/2025
PLAZO AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSION No. 2:	1 MES
AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 2:	29/07/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 2:	2 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 2:	30/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	6/10/2025
18 Meses	1 Día

El contratista de obra solicita la ampliación a la suspensión del siguiente proyecto que forma parte del contrato de obra No. 774 de 2022 de acuerdo a lo siguiente:

Partiendo de la revisión realizada inicialmente en el proyecto a los estudios y diseños, se identificó una variación en las medidas de anchos de vía respecto a las condiciones reales del proyecto, motivando el ajuste del perfil vial de la misma, el cual, fue entregado por el municipio mediante radicado No. ASCG 100.12.01.185 el día 16 de febrero de 2024, definiéndose anchos y diseños de la vía objeto de intervención. Ejecutándose así, el mejoramiento de la vía de la Calle 5 entre carreras 17 y 18 del municipio de San Carlos de Guaroa, teniendo en cuenta el alcance del proyecto definido en el presupuesto y una vez finalizada la mezcla densa en caliente y conforme el proceso constructivo de la vía, se tenía previsto dar inicio a la ejecución de la señalización vial requerida, por lo que se tomaron los diseños de señalización del proyecto, encontrándose que, como se mencionó inicialmente, fue ajustado el perfil de la vía, por lo que, se hace necesario una revisión y ajuste en el diseño de la señalización horizontal y vertical, para que el mismo cumpla con las condiciones y las necesidades propias del proyecto, así como, las especificaciones contemplados en el Manual de Señalización vial según la resolución No. 1885 de 2015 del Ministerio de transporte.

Al respecto, considerando los inconvenientes anteriormente expuestos, la interventoría aprueba y viabiliza junto con los involucrados la Ampliación No. 3 a la Suspensión No. 2 del proyecto BPIN No. **2021005500304** por un término de dos (2) meses.





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		29	09	2025	02:20PM	03:00PM

El termino para el presente trámite de Ampliación No. 3 a la Suspensión No. 2 del proyecto BPIN No. 2021005500304, será el siguiente:

- Proyecto BPIN No. **2021005500304**, Ampliación No. 3 a la suspensión No. 2 por un término de dos (2) meses, contado desde el día treinta (30) de Septiembre de 2025 hasta el día veintinueve (29) de Noviembre de 2025:

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	\$ 684.072.727,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 342.028.603,91
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1.026.101.330,91
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA No. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA No. 1:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/03/2024
PRORROGA No. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	05/03/2025
PRORROGA No. 5:	04/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	05/05/2025





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		29	09	2025	02:20PM	03:00PM

PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 6:	6/06/2025
FECHA SUSPENSION No. 2:	30/05/2025
PLAZO SUSPENSION No. 2:	1 MES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 2:	27/06/2025
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 2:	1 MES
AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 2:	29/07/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 2:	2 MESES
PLAZO PRESENTE AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 2:	2 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 2:	30/11/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	06/12/2025

VI. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA			
No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1			

VII. PRÓXIMA REUNIÓN	
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR: N/A	
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNIÓN: N/A	


Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con la AIM.





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		29	09	2025	02:20PM	03:00PM

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

VIII. PARTICIPANTES	
NOMBRE	FIRMA
GINA TATIANA ELAICA NIETO	
YECID MAURICIO REINA BRAVO	
DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

