

Fecha

2025-09-29

AAAA MM DD

Zipa

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

ALCALDIA MAYOR

BOGOTÁ D.C.

Instituto

DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. CALLE 80 Y AV. CALLE 153 Y TRAMOS COMPLEMENTARIOS EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. CALLE 80 Y AV. CALLE 153 Y TRAMOS COMPLEMENTARIOS

CONTRATO No. IDU-1746-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Sandra Patricia Gavilan Acevedo - Apoyo Principal, Administrador Zipa - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	66.69%
% EJECUTADO	50.0%
% VARIACIÓN	-16.69%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución, se avanza con los productos atrasados de la etapa de factibilidad.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A.	Contratista	T N M LIMITED
Contrato No.	IDU-1746-2023	Contrato No.	IDU-1756-2023
Valor Inicial	\$ 9.499.800.724,00	Valor Inicial	\$ 1.999.925.874,00
Total Contrato	\$ 10.244.997.368,00	Total Contrato	\$ 2.373.319.011,00
Valor Pagado	\$ 2.016.270.603,00	Valor Pagado	\$ 728.701.803,00
Plazo Inicial	450 días	Plazo Inicial	450 días
Plazo Actualizado	570 días	Plazo Actualizado	570 días
Fecha de Iniciación	2024-08-20	Fecha de Iniciación	2024-08-20
Fecha de Terminación Actual	2026-03-19	Fecha de Terminación Actual	2026-03-19
No. Empleos generados	65	No. Empleos generados	23

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	T N M LIMITED
Contrato No.	IDU-1756-2023
Valor Inicial	\$ 1.999.925.874,00
Total Contrato	\$ 2.373.319.011,00
Valor Pagado	\$ 728.701.803,00
Plazo Inicial	450 días
Plazo Actualizado	570 días
Fecha de Iniciación	2024-08-20
Fecha de Terminación Actual	2026-03-19

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Factibilidad	100,00	95,87	\$ 3.216.916.313,00	\$ 3.109.401.574,85

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORIA (CUANDO APLIQUE)
RAI- Topografía	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI- Diseños Geometricos	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - DISEÑOS REDES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - DISEÑO DE REDES ENERGIA, TELECOMUNICACIONES Y GAS NATURAL	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - SUELOS, GEOTECNIA	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - FORESTAL	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - PAVIMENTOS	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - PREDIOS	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - ARQUEOLOGÍA	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - ESTUDIOS SOCIALES	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - DISEÑO DE REDES ENERGIA, TELECOMUNICACIONES Y GAS NATURAL	1.0	1.0	0.0	Aprobado
FACTIBILIDAD- Topografía	1.0	0.99	-0.01	
FACTIBILIDAD - ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	1.0	0.97	-0.03	Aprobado
FACTIBILIDAD- Diseños Geometricos	1.0	0.97	-0.03	Aprobado
FACTIBILIDAD - URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO	1.0	0.97	-0.03	Aprobado
FACTIBILIDAD - DISEÑOS REDES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO	1.0	0.98	-0.02	Aprobado
FACTIBILIDAD - SUELOS, GEOTECNIA	1.0	0.98	-0.02	
FACTIBILIDAD - ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES	1.0	0.95	-0.05	
FACTIBILIDAD - ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - FORESTAL	1.0	0.92	-0.08	
FACTIBILIDAD - PAVIMENTOS	1.0	0.95	-0.05	
FACTIBILIDAD - PREDIOS	1.0	0.95	-0.05	Aprobado
FACTIBILIDAD - ARQUEOLOGÍA	1.0	0.99	-0.01	Aprobado
FACTIBILIDAD - ESTUDIOS SOCIALES	1.0	0.93	-0.07	
FACTIBILIDAD - PRESUPUESTO, CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN	1.0	0.91	-0.09	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	0.2	0.2	0.0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - DISEÑO GEOMÉTRICO	0.61	0.2	-0.41	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO	0.52	0.14	-0.38	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - REDES E INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO (INCLUYE RED MATRIZ)	0.35	0.1	-0.25	

ESTUDIOS Y DISEÑOS - REDES E INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO (INCLUYE SUDS)	0.35	0.1	-0.25	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - DISEÑO DE REDES ENERGIA, TELECOMUNICACIONES Y GAS NATURAL	0.07	0.0	-0.07	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - SUELOS, GEOTECNIA	0.39	0.13	-0.26	
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES	0.52	0.21	-0.31	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - FORESTAL	0.5	0.0	-0.5	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - PAVIMENTOS	0.45	0.08	-0.37	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - ARQUEOLOGÍA	0.4	0.85	0.45	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTUDIOS SOCIALES	0.59	0.0	-0.59	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - PRESUPUESTO, CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACION	0.17	0.0	-0.17	
APROBACION - ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - DISEÑO GEOMÉTRICO	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - REDES E INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO (INCLUYE RED MATRIZ)	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - REDES E INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO (INCLUYE SUDS)	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - DISEÑO DE REDES ENERGIA, TELECOMUNICACIONES Y GAS NATURAL	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - SUELOS, GEOTECNIA	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - FORESTAL	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - PAVIMENTOS	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - ARQUEOLOGÍA	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - ESTUDIOS SOCIALES	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - PRESUPUESTO, CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACION	0.0	0.0	0.0	