

	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025
FECHA DE REUNIÓN :	4/09/2025 8/09/2025	ACTA No.	15	
HORA DE INICIO:	8:00:00 a. m. 2:00:00 p. m.	HORA FINALIZACIÓN:	11:00:00 a. m. 3:00:00 p. m.	
LUGAR DE REUNIÓN:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU			
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL			
OBJETO DE LA REUNIÓN				
Reunión de seguimiento al contrato de OBRA ICCU-276-2025 Cuyo objeto es la "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".				
DESARROLLO DE LA REUNIÓN				
1. Revisión de los compromisos del Comité del 14/08/2025.				
a. Entrega atención de observaciones PAGA. (01/08/2025). No Cumplido en el tiempo establecido, sin embargo cumplido a corte del presente comité.				
b. Entrega del plan RCD. (01/08/2025). Cumplido.				
Entregado e implementado.				
c. Implementación del segundo frente de trabajo por parte del contratista de obra. (01/08/2025). No Cumplido en el tiempo establecido, sin embargo cumplido a corte del presente comité.				
d. Entrega del plan de contingencia. (01/08/2025). No Cumplido en el tiempo establecido, sin embargo cumplido a corte del presente comité.				
e. Entrega de informe apropiación o no (estructuras). (01/08/2025). No Cumplido.				
f. Entrega de informe de complementación y ajuste a los estudios y diseños. (05/08/2025). Parcialmente Cumplido.				
g. Entrega de subsanaciones del plan de calidad. (01/08/2025). Cumplido.				
h. Entrega del informe mensual de obra No. 1,2 y 3 componente técnico. Cumplido.				
i. Entrega informe No. 2 y 3 del componente SST y atención a las observaciones del Informe No. 1. Cumplido.				
j. Informe No. 3 componente ambiental y atención de las observaciones expresadas mediante comunicado CI26-167-25. Cumplido.				
k. Entrega resultados ensayos de laboratorio y control de calidad. No Cumplido en el tiempo establecido, sin embargo cumplido a corte del presente comité.				
2.Componente Administrativo.				
a. Acta parcial : Se menciona que, el contratista de Obra no ha entregado la documentación referente a la cuenta de cobro de parte de ellos a la interventoría..				
b. Informe mensual Interventoría: A corte del presente comité se tiene aprobación de cada uno de los componentes (social, SST y ambiental) hasta el informe No. 3.				
La Ingeniera MariadelPilar informa que se encuentra en revisión el informe mensual de interventoría No. 2 y una vez se encuentre aprobado cada uno de sus componentes, se dará la aprobación final técnica.				
c. Informe mensual Obra: El Informe técnico No. 4 fue entregado por el contratista de obra a la interventoría.				
Los Informes No. 1,2 y 3 se encuentran en revisión por parte de la interventoría.				
d. Informe Semanales: Se tiene remitido a la entidad hasta el informe semanal No. 19, pendiente remitir el de la semana que esta terminando.				
e. Plan de calidad: Recibido por 3ra revisión por parte del contratista de obra.				
f. Proceso sancionatorio: Se comunicó por parte de la entidad el Auto donde abre a pruebas de material probatorio.				
Por parte de la entidad y producto de la audiencia realizada se solicito la actualizacion del informe de presunto incumplimiento por parte de la interventoría.				
g. Informe de ajuste a estudios y diseños: A corte del presente comité, se recibieron, pavimentos, geotecnia, topografía, diseño geométrico, estos dos últimos en revisión por parte de la interventoría, pendiente sin atención de observaciones hidráulica Cunetas y alcantarillas) y sin entregar estructuras, situación que está generando demoras imputable al contratista de obra.				
El contratista de obra manifiesta que, en cuanto al ítem "Revision y complementación de estudios y diseños", la entidad hizo entrega de un estudio de transito y un estudio de diseño de pavimento. De la misma manera menciona que el diseño del muro se complemento tiempo despues, y que dentro de la documentación entregada por la entidad no existe estudios y diseños hidráulicos del proyecto a ejecutar.				
La interventoría menciona que se le ha venido solicitando al contratista de Obra lo relacionado en los documentos e información de carácter técnico del anexo técnico y el contrato de obra. Donde se señala que esta la disposición de reunirse con el equipo de trabajo del contratista de obra, con el fin de subsanar y atender cada uno de los requerimientos presentados a lo largo de la ejecución del proyecto.				
Se reitera de parte de la interventoría que, dichos requerimientos corresponden a una transcripción de los documentos contractuales (contrato y anexo técnico) aceptados por el contratista de obra, y que son el insumo y soporte necesario del contratista de obra para poder llevar una correcta ejecución y para hacer cada una de sus cuentas de cobro y actas parciales de costos.				
La entidad solicita que, para la actualización del informe de presunto incumplimiento a presentar por parte de la interventoría se debe hacer claridad del ítem "Complementación y ajuste a estudios y diseños" referente Diseño geométrico de la vía, con el fin de no generar malentendidos a la hora de la lectura y presentación de este informe; ya que este diseño incluye el Plano de señalización, para el reemplazo de señales afectadas sobre el corredor vial del proyecto.				
El contratista de obra manifiesta que el tiempo para el ítem de revision y ajuste de los diseños fue reducido, sin embargo, ha aunado esfuerzos para dar cumplimiento a los requerimientos expuestos por la interventoría				
Asimismo la interventoría menciona que, a fecha del presente comité el contratista remitió en horas de la mañana el plan de contingencia, como estrategia para superar el atraso presentado, por lo tanto, se encuentra en revisión por parte de la interventoría.				
La Entidad solicita que toda la información y documentación manifestada por el contratista de Obra debe ser aterrizada con el fin de no prolongar los plazos de entrega				
De la misma manera, informa que se tienen planteados de los días 15-20 de cada mes, para el tramite de las cuentas de cobro y recepción de facturas con el fin de poder hacer la revision de los documentos entregados por las partes.				

3.Componente técnico:

a. Programación de obra:

A corte del informe semanal No. 18, Se tiene un programado acumulado de 22,47%, equivalente a \$ 1’541.283.519 y un ejecutado acumulado de 12,28%, equivalente a \$842.205.976 dejando una variación negativa de 10,19% equivalente a \$ 699.077.542.

El día 25 de agosto se presentaron al contratista las actividades que presentan atraso

Al corte del día 31 de agosto de 2025 se menciona por la interventoria que, doce (12) actividades presentan atraso, dichas actividades son las siguientes:

ITEM CONTRACTUALES		VALOR PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUTADO
CAPITULO 1. EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES				
1.2.	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES, A UNA DISTANCIA DE 5KM)	\$ 38,924,368.46	\$ -	-100%
1.3.	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARREROS Y DERRUMBES	\$ 38,260,121.18	\$ -	-100%
CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				
2.4.	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	\$ 15,400,991.33	\$ -	-100%
2.6.	MEZCLA Densa EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	\$ 219,266,190.60	\$ -	-100%
2.11 NP	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 Y CEMENTO INCLUYE RECICLADO	\$ 784,380,207.49	\$ 705,045,189.87	-10%

ITEM CONTRACTUALES		VALOR PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUTADO
CAPITULO 3. OBRAS DE ARTE				
3.3.	CUNETAS DE CONCRETO CLASE D, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	\$ 193,762,875.27	\$ -	-100%
3.6.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	\$ 1,882,189.80	\$ -	-100%
3.10.	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	\$ 125,732.24	\$ -	-100%
3.12.	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARREROS Y DERRUMBES	\$ 465,240.82	\$ -	-100%
CAPITULO 4. OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN (MUROS)				
4.1.	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	\$ 7,454,997.01	\$ 3,269,823.60	-56%
4.6.	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	\$ 15,236,832.00	\$ -	-100%
4.12.	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARREROS Y DERRUMBES	\$ 25,077,600.00	\$ -	-100%

El contratista de interventoría menciona que, (...) "El anterior atraso a venido aumentando semana a semana, esto a pesar los diferentes requerimientos remitidos al contratista de obra para que implementes las medidas necesarias para eliminar o mitigar el atraso en la programación de obra, así mismo a los diferentes requerimientos para que implemente un segundo frente de obra para las diferentes actividades contractuales y que solo lo hizo el contratista de obra el pasado 27 se agosto del año 2025 casi 127 días después de haber firmado acta de inicio, situación que en gran medida contribuyo a generar el atraso que presenta el contratista de obra y que continuara si el contratista de obra no dispone de un mayor número de recursos para en la ejecución de obra, recursos como mas frentes de obra en los cuales pueda realizar actividades simultaneas a lo largo del corredor correspondiente a 2.8 kilómetros.(...)"

De la misma manera presenta en el comité los requerimientos generados al contratista de obra, en lo relacionado a la implementación del segundo frente de trabajo y la entrega del plan de contingencia. De la misma manera la interventoria enfatiza que ha tenido toda la disposición para reunirse con el equipo de trabajo del contratista de Obra con el objeto de hacer revisión y atender cada uno de estos requerimientos.

Por otra parte, se menciona por parte de la supervisión de la entidad que, el plan de contingencia debe ser real y aterrizado al proyecto, el cual será soporte para dar ejecución adecuada al proyecto.

Asimismo, reitera que cada uno de los tramites debe ser concordante a cada uno de los componentes del proyecto.

Se detalla por parte de la interventoría las actividades realizadas por el contratista de obra, de la siguiente manera:

- Pilote en concreto de 3000 psi, diámetro 1,5m , construcción manual

Se da evidencia de la actividad realizada para la construcción del muro.

El día 18 de septiembre de 2025, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) efectuará la visita para atender la solicitud de aprovechamiento forestal.

La supervisión por parte de la entidad pregunta si ya se tiene la aprobación del muro por parte del Profesional estructural del contratista de obra, para lo cual, la interventoria menciona que no hay algún concepto sobre el plano constructivo de parte del especialista estrcutural del contratista de obra.

- Base estabilizada con emulsion asfáltica CRL - 1 y cemento K2+500 al K0 + 976.

El contratista de obra ha venido entregando los ensayos de laboratorio.
El certificado de calibración de los equipos de topografía ya fue entregado por el contratista de Obra.
Los documentos del laboratorio ya fueron entregados por el contratista de Obra.

b. Calidad - Ensayos de laboratorio:

El contratista remitió ensayos de laboratorio liberando el K2+500 al k2+000.

El contratista remitió Diseño de la mezcla asfáltica MDC-19.

Sin embargo a corte del presente informe se esta demorando con la entrega de los ensayos de laboratorio que soportan la liberación de la capa BEEC, afectando la continuación del incido de la actividad sucesora, instalación y suministro de MDC-19.

La interventoría menciona que, no hay motivo o razón para no empezar con la actividad de la mezcla asfáltica. El contratista de obra informa que estas actividades iniciaran la próxima semana.

c. PMT:

Se encuentra aprobado e implementado en el desarrollo de las obras ejecutadas.

d. Varios:

El residente de interventoría menciona que se debe ajustar correctamente la señalización del proyecto.

De la misma manera enfatiza que, se debe dar cumplimiento en tiempo de las actividades acorde a la programación planteada del proyecto. (Demolicion de concretos, cunetas, etc.) Menciona a modo de ejemplo que, la base establiizada (4,82%), es la actividad mas adelantada, sin embargo, presenta el atraso mencionado.

La interventoria solicita que se deben aumentar recursos de personal, maquinaria e insumos (materiales de obra) con el fin de adelantar y cumplir con las actividades programadas.

La supervisión de la Entidad menciona y requiere el compromiso por parte de cada una de las partes, específicamente del contratista de obra, y se recalca que la fecha de terminación de la obra es el día 21 de octubre de 2025.

De la misma manera, se reitera nuevamente la entrega de la documentación pendiente por parte del contratista de obra. En el mismo sentido solicita atender el atraso que también se esta viendo en obra, por el no cumplimiento de las actividades que conforman el presupuesto oficial.

Por otra parte, la interventoría menciona que si el contratista de obra tiene la intención de solicitar una prórriga en tiempo se debe preparar con antelación, para la revision por parte de la interventoría y finalmente llevarlo al tramite interno de la entidad.

La Ingeniera MariadelPilar en calidad de supervisora del contrata menciona los documentos mínimos para la solicitud de prórroga en tiempo del contrato de obra de referencia, los cuales son los siguientes:

- Solicitud del contratista.
- Motivos que soporten la prorroga.
- Plan de contingencia.
- Cronograma y programación actualizada.
- Informe de cada uno de los componentes.
- Aprobación y solicitud por parte de la interventoría.

La interventoria menciona que en horas de la mañana del dia hoy allegan el plan de contingencia (fundamental para mitigar el atraso); y con el fin de hacer unas mejores apreciaciones el contratista de Obra le puede dar un alcance y lo puede actualizar, atendiendo las observaciones y plasmando los comentarios realizados en el presente comité, para nuevamente allegarlo a la interventoría.

4. Componente Social

- a. Actas de vecindad: 49 actas de vecindad se encuentran aprobadas por la interventoría, y sin observaciones.
- b. Punto de atención a la comunidad: El Punto de Atención al Ciudadano permanece activo según horario de atención presencial y con los canales virtual y telefónico de manera permanente.
- c. PAGA: Se encuentra aprobado e implementado en la versión 3.
- d. PQRS: el proyecto tiene un total de 6 PQRSD de las cuales 5 se encuentran cerradas y 1 abierta, que se generó del último comité de participación. Se espera entregar la respuesta a la ciudadana a la personera el día de mañana.
- e. Comité de participación: Se encuentra conformado y se plantea realizar el próximo comité el último lunes del mes de septiembre.

Subprograma de cultura vial y participación comunitaria: Se menciona de parte del contratista de obra que se han llevado a cabo satisfactoriamente las actividades de divulgación con los estudiantes del colegio de Nocaima generando un impacto positivo referente al proyecto.

La profesional social de la interventoria solicita al contratista de Obra, específicamente a la profesional social de obra (Paola Rueda) enviar a más tardar los viernes el informe semanal de este componente para la respectiva revisión.

Informes mensuales: Los informes 1,2 y 3 se encuentran aprobados de parte del componente social.

El dia jueves 4 de septiembre se recibió el informe No. 4, la interventoría emitió concepto con observaciones. (Dentro del cual se genera el compromiso que el contratista debe atender las observaciones dentro de dos dias habiles)

Programa de manejo de infraestructura y servicios públicos: 2 actas de vecindad pendientes para revision final de la interventoría.

5. Componente Ambiental

a. PAGA: Solicitud de entrega de subsanaciones: La interventoría informa y reitera que, a la fecha sigue pendiente la subsanación y atención de las observaciones realizadas por el profesional del ICCU (Ing. Andres Tolosa) al proyecto (PAGA) y (Oficio CI26-157-25), debido que a la fecha no se han atendido. Consecuencia de esto, se radico el tercer apremio por la no entrega del documento ajustado. El contratista de obra requiere y considera oportuno reunirse con la interventoría para la atención y revisión de estas observaciones.

Se informa que se realizara una reunión con el Ing Andrés Tolosa el dia martes 09 de septiembre de 2025, con el fin de revisar las observaciones del PAGA.

La Ing. MariadelPilar solicita enviar las evidencias y compromisos generados luego de la reunión efectuada y mencionada anteriormente.

b. Informe Mensual: Informe No. 1,2 y 3 Aprobado, pendiente radicación del informe No. 4.

Se informa que la hoja de vida de la profesional ambiental cumple y la interventoría da aprobación a la misma

c. Plan RCD: Aprobado por la inteventoría e implementado por el contratista de Obra.

La profesional ambiental del contratista de obra menciona que el material se donara a la comunidad, con el fin de que sea utilizado como relleno o adecuaciones de la vía. Dejando la claridad que son los propietarios quienes solicitan los residuos RCD en calidad de donación.

El Ingeniero Andrés Tolosa menciona que en el plan de manejo ambiental de los RCD debe quedar la claridad que la solicitud se hace por parte de la comunidad y los propietarios adyacentes que estan solicitando el material de excavación, lo cual debe quedar por escrito, y expresar las cantidades que se entregan y la solicitud formal por parte de la comunidad, con el fin de generar la respectiva acta de entrega.

d. Cobertura vegetal: Se informa que se esta a la espera de la visita por parte de la CAR el dia 18 de septiembre de 2025, para el aprovechamiento forestal de los arboles donde se adelantan las actividades para la construcción del muro. La profesional ambiental por parte de la interventoría se menciona que se deben cuidar los individuos arbóreos hasta tanto no se efectuó la visita de la CAR.

Se realizo una entrega de las bolsas de cemento con el fin de hacer adecuadamente la gestión de los residuos de la construcción.

Se realizo el acercamiento con el proveedor Cementos Tequendama quien también recibió gran parte de las bolsas de cemento vacías, donde emitieron la respectiva certificación.

6. Componente SST.

a.SG SST: El contratista de obra cuenta con el producto aprobado por esta interventoría, el cual se está realizando el seguimiento a cada uno de las actividades ofertados en obra y presentados en los informes. Este producto esta Aprobado con carta CI26-152-25 de 02 de julio de 2025. Sin novedades a la fecha e implementado.

Se radicó el SG-SST a la entidad.

b.Personal: Se presentaron y radicarón los documentos de personal pendientes por parte del contratista de obra.

Los cuales ya se encuentran aprobados por la interventoría.

c.Maquinaria: Los documentos de los equipos ya se encuentran aprobados por la interventoría.

d.Informes:

- 1. Informe 1. En revisión por parte de la interventoría.
- 2. Informe 2. En revisión por parte de la interventoría.
- 3. Informe 3. El contratista de obra no ha realizado la entrega.
- 4. Informe 4. El contratista de obra no ha realizado la entrega.

e. Pendientes:

- La interventoría manifiesta que a la fecha no se ha tenido ACCIDENTES LABORALES, INCIDENTES ni SINIESTROS durante el transcurso del presente periodo.

- Se encuentra en elaboración el informe No. 4 de la interventoria.

La interventoría tiene aprobado los informes 1,2 y 3, se encuentra en elaboración el informe No. 4.

El director de interventoría menciona que no se han recibido los documentos del equipo que va a ingresar para la aplicación e instalación de la mezcla asfáltica. Compromiso pactado desde el día jueves 4 de septiembre. Lo cual no se ha cumplido y se encuentra pendiente a la fecha.

CONCLUSIONES

La supervisión por parte de la entidad menciona e informa que el contratista debe entregar cada uno de los documentos solicitados por la interventoria. Así como estar acorde a la programación de obra y el plan de contingencia entregado a la interventoría.

Puesto que, no basta solo con la ejecución de obra sino de igual manera debe estar completa y al día la parte administrativa, debido que es el insumo fundamental para las actas parciales de obra, y cumplir con cada una de las solicitudes y apremios realizadas por la interventoría y la entidad. Del mismo modo, se está a la espera del informe actualizado de presunto incumplimiento por parte de la interventoría.

La interventoría recalca el compromiso que se debe tener por parte del contratista de Obra, para la correcta ejecución y buen termino del presente proyecto.Asi mismo,se enfatiza por parte del director de interventoria, que el equipo de trabajo y/o profesionales de la interventoria siempre cuentan con la disposición o se pueden concertar espacios para realizar mesas de trabajo con el ánimo de superar los atrasos y vacios documentales presentados de parte del Contratista de Obra.

El director de interventoría informa que, para la presentación del plan de contingencia es clara la necesidad de unos frentes de trabajo adecuados, especialmente para las actividades en obra de la mezcla asfáltica.









De la misma manera se menciona que, el permiso de aprovechamiento forestal ha dificultado la construcción del muro.

Se requiere específicamente para la presentación del Informe de apropiación de estructuras: Dimensionamiento de la cuneta y el concepto por parte del ingeniero estructural del contratista de obra para el plano constructivo del muro. De parte del contratista de obra se menciona que se tienen adelantada la respuesta con el fin de remitir a la interventoría lo más pronto posible.

Por otra parte, la interventoría menciona que si el contratista de obra tiene la intención de solicitar una prórriga en tiempo se debe preparar con antelación, para la revision por parte de la interventoría y finalmente llevarlo al tramite interno de la entidad.

La Ingeniera MariadelPilar en calidad de supervisora del contrata menciona los documentos mínimos para la solicitud de prórroga en tiempo del contrato de obra de referencia

COMPROMISOS ADQUIRIDOS :	
COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Entrega del documento PAGA a la entidad.	Inmediata
Entrega de informe apropiación o no (estructuras).	Inmediata
Entrega de informe de complementación y ajuste a los estudios y diseños. (Hidráulica y estructuras)	Inmediata
Informe No. 3 y 4 del componente SST	Inmediata
Informe No. 4 componente ambiental y atención de las observaciones expresadas mediante comunicado CI26-167-25	Inmediata
Documentos del equipo de trabajo para la actividad de aplicación de la mezcla asfáltica	Inmediata
Informe No. 4 del componente social	Inmediata
Respuesta PQRS abierta	Inmediata

ASISTENTES:		
NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Jairo Antonio Nova Rodriguez	jairo.nova@cundinamarca.gov.co	
MariadelPilar Suárez Monzon	pilar.suarez@cundinamarca.gov.co	
Andres Felipe Tolosa Remolina	andres.tolosa@cundinamarca.gov.co	
Abel Soler Cárdenas	consorcioinfraestructura26@gmail.com	
Walter Camilo Quintero Prieto	residenteinfra26@gmail.com	
Erika Tatiana Rodríguez Benavides	socialinterventoriaicu818@gmail.com	
Ana Milena Rodríguez Arias	ambiental.interventoria03@gmail.com	
Laura Liliana Murillo Perdomo	interventoriaiccu26@gmail.com	
Raul Camilo Quintero	gbnocaima@gmail.com	
José Ignacio Quintero Corzo	gbnocaima@gmail.com	
Miguel Ángel Nova Sarmiento	gbnocaima@gmail.com	
Jennifer Astrid Capera	gbnocaima@gmail.com	
Paola Yised Rueda Sánchez	gbnocaima@gmail.com	
Aura Paola Vega	gbnocaima@gmail.com	
Hugo Fernando Marroquín Escobar	marroquinhf@gmail.com	
Juanita Ospina Arismendy	gbnocaima@gmail.com	
Camilo Castellanos Garcia	apoyoiccu234@gmail.com	Camilo Castellanos García