



	FORMATO						CÓDIGO	MS-GP-FR-34	
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA						VERSIÓN	0	
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA						FECHA	9/05/2025	
PERIODO DE INFORME SEMANAL									
	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	FECHA	6-oct-25	SEMANA No.	22	DEL	29-sep-25	AL	5-oct-25
1. INFORMACIÓN GENERAL									
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA								
LOCALIZACIÓN PROYECTO	MUNICIPIO DE NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA								
CONTRATO DE INTERVENTORIA					CONTRATO DE OBRA PUBLICA				
CONTRATO No.:	ICCU No. 234 DE 2025				CONTRATO No.:	ICCU No. 276 DE 2025			
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES				PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES			
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26				CONTRATISTA:	CONSORCIO ICCU G3			
FECHA DE INICIACIÓN:	22 de abril de 2025				FECHA DE INICIACIÓN:	22 de abril de 2025			
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A				*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A				*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 de diciembre de 2025				FECHA DE TERMINACIÓN:	21 de octubre de 2025			
PLAZO ACTUALIZADO:	OCHO (8) MESES				PLAZO ACTUALIZADO:	SEIS (6) MESES			
PLAZO TRANSCURRIDO:	166 días				PLAZO TRANSCURRIDO:	166 días			
VALOR INICIAL : \$	749,880,880				VALOR INICIAL : \$	6,860,453,716			
VALOR ADICION: \$	-				VALOR ADICION: \$	-			
VALOR ACTUALIZADO: \$	749,880,880				VALOR ACTUALIZADO: \$	6,860,453,716			
VALOR PAGADO: \$	-				VALOR PAGADO: \$	-			
VALOR POR PAGAR: \$	749,880,880				VALOR POR PAGAR: \$	6,860,453,716			
VALOR ANTICIPO: \$	112,482,132				VALOR ANTICIPO: \$	1,372,090,743			
SUPERVISOR:	ING. MARIA DEL PILAR SUAREZ				GESTOR:	ING. MARIA DEL PILAR SUAREZ			
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.									
2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA									
TÉCNICO ADMINISTRATIVO									
<p>1. Se realizó comité de seguimiento No. 17 el pasado 02 de octubre de 2025, donde se informó a la entidad el estado real de ejecución del proyecto, se indicó a los asistentes las actividades principales que esta generando el atraso en el proyecto y que no están ejecutando de manera óptima por el contratista de obra, a fin de nivelar los atrasos que se tienen en el proyecto de acuerdo con lo indicado por estos en el plan de contingencias propuesto, situación que ya se había advertido en anteriores comités a todos los interesados y al contratista de obra se le realizó llamado de atención a tal vez del comunicado CI26-285-25 del 25 de septiembre de 2025 con asunto Llamado de atención por el bajo rendimiento – Conminación cumplimiento plan de contingencia contrato ICCU 276 de 2025.</p> <p>2. Se envió Apremio No. 2 al contratista de obra bajo el comunicado CI26-199-25 de fecha del 06 de agosto de 2025, por la no entrega de lo solicitado bajo el comunicado CI26-143-25 Observación plan de inspección y ensayos, las cuales no han sido atendidas a la fecha de entrega de este informe, haciendo caso omiso a lo requerido por esta interventoría.</p> <p>3. Se recibió de parte del contratista de obra a través de correo electrónico alcance a los informes mensuales No. 1, 2, 3 y 4 todos ellos remitidos el día 30 de septiembre de 2024; de los cuales se dio aprobación al informe mensual No. 1 bajo el comunicado CI26-287-25 de fecha del 02 de Octubre de 2025, adicionalmente se realizaron observaciones en mesa de trabajo del día 02 de octubre de 2025 a los informes mensuales No. 2 y 3 los cuales se informaron al Ingeniero Camilo Esquivel quien acompaña la mesa de trabajo por parte del contratista de obra.</p> <p>4. Se remite al contratista de obra el comunicado CI26-283-25 de fecha del 25 de septiembre de 2025, Apremio No. 1 por la no entrega de lo solicitado bajo el comunicado CI26-232-25_Solicitud actualización certificados de calibración equipos de laboratorio y equipos de inspección; los cuales no han sido atendidos a la fecha de entrega de este informe, haciendo caso omiso a lo requerido por esta interventoría.</p> <p>5. se remitió a la entidad el comunicado CI26-280-25_SOLICITUD DE APROBACIÓN REDISTRIBUCIÓN DE FLUJO DE CAJA MENSUAL ICCU 234_ANEXOS, de fecha del 23 de septiembre, el cual fue recibido por la entidad bajo el radicado ICCU-E-2025-0012559, y a fecha de entrega de este informe no se remitió respuesta.</p> <p>6. se remitió a la entidad el comunicado CI26-281-25_SOLICITUD DE FORMATOS E INDICACIONES POR EL ICCU LIQUIDACION DE CONTRATOS, de fecha del 25 de septiembre, el cual fue recibido por la entidad bajo el radicado ICCU-E-2025-0012674, y a fecha de entrega de este informe no se remitió respuesta.</p> <p>7. Por parte del contratista de obra se radicó el comunicado COG3-221-2025 Informe de inspección de ensayos del lote No. 03 (Abscisa entre K0+976 hasta K1+486) de fecha del 02 de octubre de 2025; y sobre el cual esta interventoría remitió observaciones a través de correo electrónico indicando: "Una vez revisada la información, no se es claro si el especialista de pavimentos realizó el análisis, razón por la cual se le solicita al contratista de obra, dar claridad si los análisis presentados son realizados por el especialista en pavimentos de ser así, es necesario relacionarlo en el comunicado o si el especialista no realiza los análisis remitidos, aclarar los motivos por lo cual el especialista en pavimentos no los está realizando, el cual tiene una dedicación mensual desde el inicio del contrato.</p> <p>8. Por parte de la interventoría se remitió al contratista de obra el comunicado CI26-290-25 de fecha del 04 de octubre y con asunto RESPUESTA A COMUNICADO COG3-221-2025 Informe de inspección de ensayos del lote No. 03 (Abscisa entre K0+976 hasta K1+486), mediante el cual se solicita al contratista de obra, presentar las aclaraciones del caso para punto 2 y 6 del presente comunicado, un término no mayor dos días calendario.</p>									
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A LOS DISEÑOS									
<p>1. Se informa a la entidad que bajo el comunicado CI26-268-25 se dio respuesta al contratista de obra sobre el comunicado COG3-197-2025 CON ASUNTO: "REMISIÓN DISEÑO HIDRÁULICO DE CUNETAS V1", donde al final se concluye: "Así las cosas, con la evidencia de que la documentación remitida cumple con lo requerido para la evaluación del diseño de las cuentas del proyecto, por tanto esta interventoría le solicita al contratista de obra el CONSORCIO ICCU G3, previo a la construcción de las cunetas a las recomendaciones geotécnicas y estructurales correspondientes, así mismo que esta construcción se realice dentro de los tiempos establecidos en el cronograma de obra vigente". A corte del presente informe el contratista no a dado respuesta esto a pesar de la necesidad que tiene el contrato de obra de iniciar la construcción de las cunetas.</p> <p>2. Bajo el comunicado CI26-278-25 de fecha de fecha 18 de septiembre del año 2025, se imitió respuesta al contratista de obra referente a revisión del muro de contención, donde se concluyó. "La solución estructural planteada presenta proporciones y refuerzo compatibles con las solicitudes previstas. Sin embargo, la validación de la capacidad de soporte lateral del suelo constituye un requisito indispensable para garantizar la estabilidad rotacional y global del muro. Se recomienda que esta verificación sea incorporada en la documentación técnica previo a la aprobación definitiva", el pasado 2 de octubre el contratista dio respuesta bajo el comunicado COG3-222-2025, acorde del presente informe esta en revisión del especialista de la interventoría.</p> <p>3. Bajo el comunicado COG3-224-2025, el consorcio ICCU G3 remite en primera versión el informe final, de acuerdo al ítem demoninado complementacion ajustes y a juste a estudios y diseños, actualmte el documento se encuentra en revisión de la interventoría.</p>									
EJECUCIÓN DE OBRA									
<p>Para es semana se realizó la ejecución de las siguientes actividades contractuales:</p> <p>1. Excavaciones varias sin clasificar sobre la alcantarilla Km 1+496 en volumen de 7,13 m3 y ajuste para mantener la rasante de la vía entre el Km 0+180 al Km 0+240 en volumen de 50,40 m3.</p> <p>2. Demolición de concreto estructural en volumen de 32,01 m3 correspondientes a la demolición de cunetas existente entre el Km 2+210 al Km 2+070, demolición de la estructura de entrada y salida de la alcantarilla del Km 1+496 y demolición de una placa de concreto entre el Km 0+316 al Km 0+332 carril derecho.</p> <p>3. Concreto clase D f'c=3000 psi (bases) en volumen de 2,51 m3 en para la construcción de la estructura de entrada de la alcantarilla del Km 2+375 y la estructura de entrada y salida de la alcantarilla del Km 1+496.</p> <p>4. Concreto clase D f'c=3000 psi (elevaciones) en volumen de 8,66m3 en la construcción de la estructura de entrada de la alcantarilla del Km 2+375 y la estructura de entrada y salida del Km 1+496.</p> <p>5. Suministro e instalación de tubería de concreto reforzado de 36" Clase I, incluye emboquillada, en longitud de 2 ml de tubería.</p>									
3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA									
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programad	Fecha Final programad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
4.2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	2-oct-25	21-oct-25	20				no iniciado	no iniciado
4.3	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	1-oct-25	9-oct-25	9				no iniciado	no iniciado
4.4	CONCRETOS CLASE D, f'c=3000 PSI (BASES)	2-oct-25	20-oct-25	19	2-oct-25			ejecución	0
4.5	CONCRETOS CLASE D, f'c=3000 PSI (ELEVACIONES)	2-oct-25	21-oct-25	20	2-oct-25			ejecución	0
4.7	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	2-oct-25	21-oct-25	20	2-oct-25			ejecución	0
4.13	SUBBASE GRANULAR	21-oct-25	21-oct-25	1				no iniciado	no iniciado
		20 días						no iniciado	no iniciado
** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica									

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION			
AVANCE FISICO DEL CONTRATO			
	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	56.81%	32.20%	-24.61%
Durante el periodo	14.34%	1.06%	-13.27%
Acumulado Actual	71.15%	33.26%	-37.89%
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO			
DURACIÓN (DÍAS)	DIAS	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
183	167.00	16	-69.34
			
3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO			
AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO			
	ACUMULADO PROGRAMADO (\$) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO (\$) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	\$ 3,897,758,410	\$ 2,209,095,272	57%
Durante el periodo	\$ 983,694,535	\$ 73,023,260	7%
Acumulado Actual	\$ 4,881,452,946	\$ 2,282,118,532	47%
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO			
-53%			
			
AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO (\$) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO (\$) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	\$ 915,309,828	\$ 1,062,602,968	116%
Durante el periodo	\$ -	\$ 48,284,083	0%
Acumulado Actual	\$ 915,309,828	\$ 1,110,887,051	121%
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO			
21%			
			
4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO			
En el periodo del presente informe se realizaron las siguientes gestiones:			
<p>1. Permiso o Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados: Durante la semana se recibió autorización por parte de la Corporación Autónoma Regional (CAR) para la tala de dos (2) árboles de la especie Guácimo, en el marco del trámite de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados. Medidas de Compensación: Como medida compensatoria, el titular del trámite deberá realizar la siembra de dieciocho (18) árboles de especies nativas, en un sitio cercano al área de aprovechamiento y en lugares adecuados para la conservación de los recursos naturales y del ecosistema. Se recomienda priorizar zonas de ronda hídrica y utilizar especies nativas con capacidad de adaptación al medio, tales como Igual (Pithecellobium guachapele), Balso (Ochroma pyramidale), Cándulo (Erythrina fusca), Yarumo negro (Cecropia arachnoidea) y Nacadero o Quiebrabrigo (Trichanthera gigantea), entre otras sugeridas por el usuario. Los individuos a sembrar deberán cumplir con una densidad de siembra de 2.5 x 2.5 metros, presentar una altura promedio de 0.90 metros, estar en óptimas condiciones fitosanitarias, con fuste recto y buen desarrollo vegetativo.</p> <p>2. Comité de Seguimiento – Contrato ICCU 276 de 2025, El 2 de octubre de 2025, se participó en el Comité de Seguimiento del Contrato ICCU 276 de 2025, se informó que se recibió copia de autorización del permiso de aprovechamiento forestal emitido por la CAR.</p> <p>3. Mediante correo electrónico del 02 de octubre de 2025, el ICCU informó que, tras la revisión del documento PAGA – Versión 5, ajustado de acuerdo con los resultados de la Mesa Técnica de Trabajo del 9 de septiembre de 2025 y las posteriores correcciones presentadas, se dan por atendidas las observaciones realizadas al componente ambiental por parte de la entidad.</p> <p>4. Mediante correo electrónico del 02 de octubre de 2025, el ICCU informó que una vez revisado el informe mensual No. 4 comprendido del 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025, se da por aprobado y Vo. Bo. al correspondiente informe mensual del proyecto Nocaíma.</p>			
5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO			
En el periodo del presente informe se realizaron las siguientes gestiones:			
<p>1. El 29 de septiembre Acompañamiento al desarrollo del tercer comité de participación comunitaria, durante el cual se expuso avance obra</p> <p>2. PQRSD: a la fecha el contrato tiene 8 PQRSD de las cuales 6 están cerradas y 2 abiertas.</p> <p>3. El 2 de octubre se generó participación en comité de seguimiento integral durante el cual se expuso avance en el componente.</p>			
6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO			
En el periodo del presente informe se realizaron las siguientes gestiones:			
<p>TEMA DE INTERVENTORIA.</p> <p>El contratista radico el informe semanal con carta COG3-225-2025 Primera entrega del informe mensual 05 componente SST el cual se encuentra en revisión por esta interventoría.</p> <p>Esta interventoría manifiesta que no ha tenido ACCIDENTES LABORALES, INCIDENTES ni SINIESTROS durante el transcurso de la presente semana.</p> <p>2. Los informes mensuales de la interventoría se encuentran aprobados desde el informe mensual N° 1 hasta el informe mensual N° 3, se encuentra de remisión del informe mensual No 4.</p> <p>3. Esta interventoría cumple con el personal de la plantilla mínima la cual cuenta con la participación de catorce (14) colaboradores con sus respectivos soportes de vinculación laboral exigidos por el contrato y por ley.</p> <p>4. Esta Interventoría se encuentra a paz y salvo de todo concepto de pagos aporte al sistema de seguridad social individual, igualmente de salarios, de sus colaboradores.</p> <p>5. No se reporta casos de ausentismo laboral por causa de Accidentes de origen Laboral, Enfermedad general Común.</p> <p>6. El personal de la interventoría cuenta con los EPP'S para estar en los frentes de trabajo.</p> <p>7. No se reportan casos de ACOSO LABORAL durante la presente semana.</p> <p>8. Se cuenta con los equipos para atención de emergencia en el campamento de la interventoría.</p> <p>9. No se reporta ingresos ni retiros por parte de esta interventoría.</p> <p>10. Se realiza las inspecciones preoperacionales al vehículo de la interventoría.</p> <p>TEMAS DEL CONTRATISTA</p> <p>- Frente de obra No. 1: se realizan labores de armado y figurado de hierro, fundida y desencofrado de los anillos y excavación manual en el caisson #3 personal en obra frente No. 1 (1) maestro, (3) oficial, (2) auxiliares de tráfico.</p> <p>- Frente de obra No. 2: se realizan labores de armado, figurado de acero de refuerzo para el encole y descole K1+496, Fundida de estructura de encole, relleno y compactación personal en obra frente No. 2: (1) Oficial, (2) Ayudantes</p> <p>- maquinaria en obra: (0)</p> <p>- Frente de obra No. 3: se realizan labores de precereeo K0+110 al K0+400</p> <p>Personal en obra frente No. 3: (2) ayudantes de obra</p> <p>-maquinaria en obra: (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador de llantas, (3) volqueta (2) ayudantes de maquinaria, (1) retroexcavadora</p> <p>- Frente de obra No. 4: demolición de cunetas,</p> <p>Personal en obra frente No. 4: (3) ayudantes de obra, (2) auxiliares de tráfico.</p> <p>-maquinaria en obra: (1) compresor neumático y un martillo neumático</p>			

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD		
8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS		
Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:		
8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)		
<p>1. Teniendo en cuenta la programación de obra vigente, se presenta un atraso del -37,89% equivalente a 69,34 días, por lo cual se advierte a la entidad la magnitud de los días calendario que representa el atraso del proyecto a fecha de corte de este informe.</p> <p>2. A través de los diferentes comités de seguimiento se ha venido advirtiendo a la entidad y contratista de obra por parte de interventoría sobre el atraso que viene presentando el contrato, tal y como se mencionó en el último comité de seguimiento del día 02 de octubre de 2025, en el cual se indicó que el contrato de obra presenta a corte del informe semanal No. 22, Se tiene un programado acumulado de 56,81 %, equivalente a \$ 3'897.758.410 y un ejecutado acumulado de 32,43%, equivalente a \$2'224.637.279 dejando una variación negativa de -24,39 % equivalente a \$ 1'673.121.130 millones de pesos.</p> <p>2. Se reitera por parte de la interventoría que el contratista de obra esta realizando caso omiso a las solicitudes y requerimientos realizados, por lo cual se encuentra pendiente entrega de los siguientes documentos: Atención a las observaciones del plan de inspección de ensayos, el informe de complementación y ajuste a los estudios y diseños requerido contractualmente, aclaraciones para mitigar las posibles afectaciones por modificación de la rasante actual, los soportes técnicos que soportes la propuesta del contratista de obra sobre la demolición y construcción de cunetas.</p> <p>3. Según programación de obra actualizada tras la aprobación del plan de contingencias, se tenía programado la ejecución de las siguientes actividades en la semana : a) Excavaciones varias sin clasificar (Incluye retiro de sobranes a una distancia de 5 km), b)demolición de concreto estructural c) Transporte de materiales provenientes de la explanación, canales, ... d) Base granular, e) Sub Base granular, f) Riego de imprimación, g) Mezcla densa en caliente MDC-19, h) Afirmado, i) Rajón para mejoramiento de la subrasante, j) Concreto clase D f c 3000 PSI (elevaciones), k)Cuneta en concreto de3000 PSI, l) Suministro e instalación de tubería de concreto reforzado de 36" clase I, incluye emboquillada, m) Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI, n) Material granular filtrante, o) Suministro e instalación de geotextil NT-2000 (estabilización filtro y separación), p) Dren en tubería PVC sanitaria D=4" (Puentes), q) Relleno para estructuras, r) Pilote en concreto de 3000 PSI, diámetro 1.5m construcción manual, incluye excavación en cualquier tipo de material, refuerzo y anillos, s)Suministro e instalación de geotextil NT-2000 (estabilización filtro y separación), t) Líneas de demarcación con pintura en frío, u) marca vial con pintura en frío, v) tope defensa metálica, w) sección final defensa metálica, x) defensa metálica, y) suministro e instalación e tachas reflectivas unidireccionales, z) señal de tránsito grupo I 0,75x 0,75, poste de 3,5 m, a) suministro e instalación de estoperoles de 10x3.0 cm, ab) suministro e instalación de captafaros en defensa metálica. ; de las cuales solamente se ejecutaron las relacionadas en el numeral 2 de este informe y las restantes no han sido iniciadas, razón por la cual el motivo del % de atraso reportado.</p> <p>4. Se tiene programado según programación para la próxima semana el inicio de las siguientes actividades, según el plan de contingencias: a), Fresado de concreto asfáltico, b) Mezcla densa en caliente para bacheo, c) colchoneta reno, d) Limpieza manual de alcantarillas y e) limpieza manual de cunetas.</p> <p>5. Se informa a la entidad que a fecha de corte de este informe y de acuerdo con la programación de obra vigente el contratista de obra debería haber finalizado las siguientes actividades: a) Excavaciones varias sin clasificar (Incluye retiro de sobranes a una distancia de 5 km), b)demolición de concreto estructural c) Afirmado, d) Rajón para mejoramiento de la subrasante, e) Base estabilizada con emulsión asfáltica y cemento.</p>		
8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL		
<p>1. A fecha de corte de este informe el contratista de obra no cuenta con la disponibilidad de los recursos para ejecutar las actividades principales tales como:</p> <p>a) Base estabilizada con emulsión asfáltica y cemento incluído reciclado, ya que no cuenta con la disponibilidad de la recicladora de asfalto en obra, e insumos tales como cemento y emulsión, todos ellos indispensables para la ejecución de la actividad.</p> <p>b) Riego de imprimación y Mezcla densa en caliente MDC-19, no cuenta con la maquinaria y el personal requerido para ejecutar esta actividad</p> <p>Reiteramos lo informado en el comité de seguimiento del pasado,</p>		
8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
<p>1. Se tiene un programado acumulado de 71,15 %, equivalente a \$ 4'881.452.946 y un ejecutado acumulado de 33,26%, equivalente a \$2'282.118.532 dejando una variación negativa de -37,89 % equivalente a \$ 2'559.334.413 millones de pesos.</p>		
8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS		
<p>El contratista de obra remitió el comunicado COG3-221-2025 Informe de inspección de ensayos del lote No. 03 (Abscisa entre K0+976 hasta K1+486), solo hasta el día 02 de octubre de 2025, informe que se devolvió con observaciones por parte de la interventoría, adicionalmente el contratista de obra no a remitido a la fecha los correspondientes ensayos de control de la calidad a los concretos.</p>		
8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)		
<p>Para el presente informe no se presenta problemática</p>		
8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)		
<p>Es necesario que el contratista cuente siempre con los epps de cada uno de sus colaboradores esto con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la salud y seguridad en el trabajo, evitando de esta manera algún tipo de incidente o accidente laboral.</p>		
8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)		
<p>Para el presente informe no se presenta problemática</p>		
8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)		
<p>Para el presente informe no se presenta problemática</p>		
9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. A tal vez de los diferentes comités de siguiente se han generado las alertas correspondientes a la entidad y al contratista de obra, sobre los correspondientes atrasos en el contrato de obra, con el fin de que el contratista de obra tome las acciones correspondientes de manera inmediata que permitan dar cumplimiento al plan de contingencias aprobado.	Contratista de Obra	inmediato
1. Se remitió al contratista de obra el comunicado CI26-285-25 cuyo asunto es: Llamado de atención por el bajo rendimiento –Conminación cumplimiento plan de contingencia contrato ICCU 276 de 2025	Contratista de Obra	inmediato
comunicado CI26-283-25 de fecha del 25 de septiembre de 2025, Apremio No. 1 por la no entrega de lo solicitado bajo el comunicado CI26-232-25_ Solicitud actualización certificados de calibración equipos de laboratorio y equipos de inspección	Contratista de Obra	inmediato
10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES		
11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR		
<p>1. 1. Se tiene un programado acumulado de 71,15 %, equivalente a \$ 4'881.452.946 y un ejecutado acumulado de 33,26%, equivalente a \$2'282.118.532 dejando una variación negativa de -37,89 % equivalente a \$ 2'559.334.413 millones de pesos, pese a que el contratista de obra no tiene ningún impedimento para ejecutar las actividades mas representativas como lo son específicamente en la actividad de base estabilizada y mezcla asfáltica MDC-19.</p> <p>2. Se remitió al contratista de obra el comunicado CI26-285-25 cuyo asunto es: Llamado de atención por el bajo rendimiento –Conminación cumplimiento plan de contingencia contrato ICCU 276 de 2025</p> <p>3. En múltiples comités, comunicados y bitácora de obra se ha solicitado al contratista de obra implementar las medidas y mantener el recurso en la obra de personal, maquinaria e insumos de material que le permitan dar cumplimiento al plan de contingencia aprobado por la interventoría y cumplir con la programación vigente.</p> <p>4. Con respecto a las cunetas se evidencia de que la documentación remitida cumple con lo requerido para la evaluación del diseño de las cunetas del proyecto, por tanto esta interventoría le solicita al contratista de obra el CONSORCIO ICCU G3, previo a la construcción de las cunetas a las recomendaciones geotécnicas y estructurales correspondientes, las cuales a la fecha no han sido entregadas por el contratista de obra.</p> <p>5. Es necesario que el contratista de obra mantenga en campo el personal que tiene dedicación del 100%, con el fin de garantizar el acompañamiento adecuado en la ejecución de los trabajos.</p> <p>6. Pese a las diferentes solicitudes realizadas por parte de esta interventoría al contratista de obra relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales pendientes por subsanar, las cuales se han relacionado a lo largo de este informe y que se han mencionado a la entidad en los diferentes comités de seguimiento, estas no han sido atendidas de manera completa por el contratista de obra a la fecha, lo cual es un agravante para el buen desarrollo del proyecto.</p> <p>7. Se alerta a la entidad que el contrato de obra tiene un atraso del -37.89% equivalente a 69,34 días calendario, por lo cual se proyecta que la finalización de la obra no se dará dentro de los tiempos contractuales establecidos.</p> <p>8. Se informa que se ha requerido al contratista de obra garantice el suministro de los materiales, insumos, equipos, herramientas y maquinaria para llevar a cabo de forma adecuada la ejecución de cada uno de los ítems establecidos contractualmente.</p> <p>9. Es necesario que el contratista de obra remita a tiempo los ensayos de laboratorio, que soportan la calidad de los materiales y los trabajos instalados, dado que el envío tardío o demorado de estos ensayos impide la liberación de algunas actividades como lo es la base estabilizada situación que afecta directamente la instalación de la capa de MCD-19, así como todos aquellos ensayos relacionados con la elaboración del concreto relacionados en la INV 630 de 2022 y que impacta el cronograma de obra al no poder ejecutar las actividades sucesoras.</p>		

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Imagen No. 1: Retiro de la recicladora de la zona de obra por parte del contratista de obra



Imagen No. 2: Verificación de la disponibilidad de insumos para la conformación de la base estabilizada



Imagen No. 3: Verificación y control de la planicidad sobre la capa de rodadura entre el Km 1+530 a Km 2+150



Imagen No. 4: Revisión, verificación y control de las actividades ejecutadas en la semana



Imagen No. 5: Avance labores de construcción de caisson No. 3 y 4, sobre el modulo No. 2 del muro de contención - Km 0+405 al Km 0+435



Imagen No. 6: Labores de demolición de cuenta entre el Km 2+070 al Km 2+210 costado derecho de la vía

Abel Soler
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ABEL ALEXANDER SOLER