




FECHA	10/06/2022 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

CONTRATO No. 923 DE 2021		PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Indicadas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020		FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el contenido del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1050 DE 2021		INTERVENIOR: CONSORCIO VIAL NORTE	
		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 171 472 677 930 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171 472 677 930	

Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.				
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.				
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	
	VALOR ACTUALIZADO			
PROVISION PARA AJUSTES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 18.736.504,84	\$ 150.630,37	0,57%	
PROVISION PARA AJUSTES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 18.736.504,84	\$ -	0,00%	
PROVISION PARA AJUSTES DE TRABAJO 20 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA.	\$ 650.475,33	\$ -	0,00%	
PROVISION PARA AJUSTES DE OBRAS AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$ 1.202.133,67	\$ 1.100,76	0,00%	
REVENIR AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y/O DISEÑOS	\$ 1.150.000,00	\$ 345.000,00	1,31%	
IVA - REVENIR AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y/O DISEÑOS	\$ 218.500,00	\$ 65.580,00	0,25%	
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDA. (Incluye IVA 10%)	\$ 3.759.541,76	\$ -	0,00%	
PROVISION PARA BUENFITECION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUIVE IVA 10%)	\$ 640.000,00	\$ -	0,00%	
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS	\$ 26.357.155,60	\$ 562.281,13	2,13%	
VALOR ACTUALIZADO PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS	\$ 26.357.155,60	\$ -	0,00%	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO CH4+B	\$ 171.472.677,66	\$ 171.472.677,66		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO CH4+B	\$ 171.472.677,66	\$ -		

OBSERVACIONES:			
Aprobada Firma:  Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE Representante legal o apoderado del Contratista Matrícula Profesional No: 05002-69820 ANT	Aprobada Firma:  Nombre: XAVIER LALOUM Representante legal o apoderado del Interventor	Revisó Firma:  Firmado digitalmente por LUIS JAIME DÍAZ PEREZ Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PEREZ Titular Gerencia GRANDES PROYECTOS 4 Matrícula Profesional No: 22002-073807	Aprobada Firma:  Firmado digitalmente por RICARDO BAEZ GARCÍA Nombre: RICARDO BAEZ GARCÍA Subdirector de Modernización de carreteras Nacionales Matrícula Profesional No: 23002098979 CND
Revisó Firma:  Firmado digitalmente por DIEGO JOSÉ ABAD DURANGO Nombre: DIEGO JOSÉ ABAD DURANGO Supervisor de Control de Interventoría Matrícula Profesional No: 05002-092034	Revisó Firma:  Firmado digitalmente por DIEGO JOSÉ ABAD DURANGO Nombre: DIEGO JOSÉ ABAD DURANGO Director Interventoría Matrícula Profesional No: 06002-005034	Revisó Firma:  Firma Digital Carlos Andrés Rojas Hernández Nombre: CARLOS ANDRÉS ROJAS Gerente Técnico de Proyecto Matrícula Profesional No: 23002-019059 CND	

 Firmado digitalmente
por LUIS JAIME DÍAZ
PÉREZ

 Firmado digitalmente
por RICARDO BAEZ
GARCÍA

Aprobado

Número: RICARDO BAEZ GARCÍA

Subdirector de Modernización de carreras Nacionales
Matrícula Profesional No.: 25202-273807

 Firma Digital
Carlos Andrés Rojas Hernández

RLOS ANDRES ROJAS
Hernández
Matrícula Profesional No.: 25202-219059 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MEDIANTE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES										CÓDIGO	MEPI-MNH-INV-FR-1									
											VERSIÓN	1									
											PÁGINA	3 DE 6									
											FECHA	10/06/2022 (Día / Mes / Año)									
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA											PROGRAMA DE INVERSIONES I										
											REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 2 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)										
CONTRATO No.: 923 DE 2021											PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)			PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"											FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)			FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 068-2020											FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE REANUDACIÓN:							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE											VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 171 472 677 930.00 (Según contrato principal)			VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE											VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171 472 677 930.00										
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)											100%										
											90%										
											0%										
INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN 2 MES											2.20%										
INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN 2 ACUMULADA											33.95%										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES											49.25%										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA											49.25%										

Las provisiones y otros conceptos que se registran en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 18 736 504.84	\$ 150 630.37	0.57%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ 650 475.33	\$ -	0.00%
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES JORNADAS DE TRABAJO Y POR 24	\$ 1 202 133.67	\$ 1 100.76	0.00%
REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1 150 000.00	\$ 345 000.00	1.31%
IVA - REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 218 500.00	\$ 65 550.00	0.25%
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA 10%)	\$ 3 759 541.76	\$ -	0.00%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (Incluye IVA 10%)	\$ 640 000.00	\$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (E)	\$ 26 357 155.60	\$ 562 281.13	2.13%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 171 472 677.60		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 171 472 677.60		

NOTAS:

- En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "valor básico de obra programada".
- El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en \$0.
- El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
- El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aproba Firma: 
Nombre: DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-09354


Firmado digitalmente por
DIEGO JOSE ABAD DURANGO

Aproba Firma: 
Nombre: XAVIER LALOUM
Representante legal o apoderado del Interventor

Firmado digitalmente por
DIEGO JOSE ABAD DURANGO

Revisó Firma: 
Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Titular Gerencia GRANDES PROYECTOS 4
Matrícula Profesional No.: 2202-273807

Firma Digital
Carlos Andres Rojas Hernandez

Aproba Firma: 
Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA
Subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales
Matrícula Profesional No.: 25202-09359 CND

Firmado digitalmente por
RICARDO BAEZ GARCIA

Original: Anexo para el caso de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MEDIANE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES										CÓDIGO MEPI-MNH-INS-FR-1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												VERSIÓN 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												PÁGINA 4 DE 6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA										FECHA 10/06/2022 (Día / Mes / Año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PROGRAMA DE INVERSIONES I REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 2 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CONTRATO No.: 923 DE 2021		PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal) FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)										PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030*		FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 171 472 677 930.00 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Según contrato principal)										FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 068-2020		CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1050 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171 472 677 930.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table><thead><tr><th rowspan="2">GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)</th><th rowspan="2">(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos</th><th rowspan="2">(IVA OBRA PROGRAMADA)</th><th rowspan="2">(% EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA)</th><th rowspan="2">% Programado y Valor Programado</th><th>31</th><th>32</th><th>33</th><th>34</th><th>35</th><th>36</th><th>37</th><th>38</th><th>39</th><th>40</th><th rowspan="2">100%</th></tr><tr><th>dic-23</th><th>ene-24</th><th>feb-24</th><th>mar-24</th><th>abr-24</th><th>may-24</th><th>jun-24</th><th>jul-24</th><th>ago-24</th><th>sep-24</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">EXPLANACIONES</td><td>\$10 953 400</td><td>7.55%</td><td>1.33%</td><td>% P 0.16%</td><td>\$230 147</td><td>\$230 147</td><td>\$230 147</td><td>\$230 147</td><td>\$230 147</td><td>\$230 147</td><td>\$230 147</td><td>\$230 147</td><td>\$230 147</td><td>\$230 147</td><td>\$230 147</td></tr><tr><td>\$10 102 445</td><td>6.96%</td><td>\$2 222 466.20</td><td>% E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS</td><td>\$37 570 775</td><td>25.89%</td><td>3.27%</td><td>% P 0.28%</td><td>\$402 864</td><td>\$402 864</td><td>\$402 864</td><td>\$402 864</td><td>\$402 864</td><td>\$402 864</td><td>\$402 864</td><td>\$402 864</td><td>\$402 864</td><td>\$402 864</td><td>\$402 864</td></tr><tr><td>\$24 663 753</td><td>17.00%</td><td>\$5 377 304.29</td><td>% E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">PAVIMENTOS ASFALTICOS</td><td>\$60 380 305</td><td>41.61%</td><td>1.92%</td><td>% P 0.05%</td><td>\$70 317</td><td>\$70 317</td><td>\$70 317</td><td>\$70 317</td><td>\$70 317</td><td>\$70 317</td><td>\$70 317</td><td>\$70 317</td><td>\$70 317</td><td>\$70 317</td><td>\$70 317</td></tr><tr><td>\$14 090 654</td><td>9.71%</td><td>\$3 493 050.02</td><td>% E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">ESTRUCTURAS Y DRENAJES</td><td>\$28 069 719</td><td>19.34%</td><td>1.28%</td><td>% P 0.45%</td><td>\$654 013</td><td>\$654 013</td><td>\$654 013</td><td>\$654 013</td><td>\$654 013</td><td>\$654 013</td><td>\$654 013</td><td>\$654 013</td><td>\$654 013</td><td>\$654 013</td><td>\$654 013</td></tr><tr><td>\$26 196 258</td><td>18.05%</td><td>\$2 490 727.10</td><td>% E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">SEÑALIZACION Y SEGURIDAD</td><td>\$2 153 626</td><td>1.48%</td><td>0.01%</td><td>% P 0.04%</td><td>\$64 395</td><td>\$49 676</td><td>\$49 676</td><td>\$49 676</td><td>\$49 676</td><td>\$49 676</td><td>\$49 676</td><td>\$49 676</td><td>\$49 676</td><td>\$49 676</td><td>\$49 676</td></tr><tr><td>\$2 387 310</td><td>1.65%</td><td>\$17 223.27</td><td>% E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">OBRAS VARIAS</td><td>\$263 768</td><td>0.18%</td><td>0.00%</td><td>% P 0.00%</td><td>\$4 853</td><td>\$4 853</td><td>\$4 853</td><td>\$4 853</td><td>\$4 853</td><td>\$4 853</td><td>\$4 853</td><td>\$4 853</td><td>\$4 853</td><td>\$4 853</td><td>\$4 853</td></tr><tr><td>\$263 768</td><td>0.18%</td><td>\$0.00</td><td>% E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">TRANSPORTES</td><td>\$5 723 929</td><td>3.94%</td><td>1.48%</td><td>% P 0.13%</td><td>\$193 200</td><td>\$193 200</td><td>\$193 200</td><td>\$193 200</td><td>\$193 200</td><td>\$193 200</td><td>\$193 200</td><td>\$193 200</td><td>\$193 200</td><td>\$193 200</td><td>\$193 200</td></tr><tr><td>\$8 292 227</td><td>5.71%</td><td>\$2 915 608.60</td><td>% E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">NO PREVISTOS</td><td>\$0</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td>% P 1.09%</td><td>\$1 587 116</td><td>\$1 587 116</td><td>\$1 587 116</td><td>\$1 587 116</td><td>\$1 587 116</td><td>\$1 587 116</td><td>\$1 587 116</td><td>\$1 587 116</td><td>\$1 587 116</td><td>\$1 587 116</td><td>\$1 587 116</td></tr><tr><td>\$59 119 107</td><td>40.74%</td><td>\$0.00</td><td>% E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO DE OBRA (A)</td><td>\$ 145 115 522.00</td><td>100%</td><td>9.30%</td><td>% E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')</td><td>\$ 145 115 522.00</td><td>100%</td><td>\$16 516 379.00</td><td>% E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>														GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(IVA OBRA PROGRAMADA)	(% EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA)	% Programado y Valor Programado	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	100%	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	EXPLANACIONES	\$10 953 400	7.55%	1.33%	% P 0.16%	\$230 147	\$230 147	\$230 147	\$230 147	\$230 147	\$230 147	\$230 147	\$230 147	\$230 147	\$230 147	\$230 147	\$10 102 445	6.96%	\$2 222 466.20	% E												SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS	\$37 570 775	25.89%	3.27%	% P 0.28%	\$402 864	\$402 864	\$402 864	\$402 864	\$402 864	\$402 864	\$402 864	\$402 864	\$402 864	\$402 864	\$402 864	\$24 663 753	17.00%	\$5 377 304.29	% E												PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$60 380 305	41.61%	1.92%	% P 0.05%	\$70 317	\$70 317	\$70 317	\$70 317	\$70 317	\$70 317	\$70 317	\$70 317	\$70 317	\$70 317	\$70 317	\$14 090 654	9.71%	\$3 493 050.02	% E												ESTRUCTURAS Y DRENAJES	\$28 069 719	19.34%	1.28%	% P 0.45%	\$654 013	\$654 013	\$654 013	\$654 013	\$654 013	\$654 013	\$654 013	\$654 013	\$654 013	\$654 013	\$654 013	\$26 196 258	18.05%	\$2 490 727.10	% E												SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	\$2 153 626	1.48%	0.01%	% P 0.04%	\$64 395	\$49 676	\$49 676	\$49 676	\$49 676	\$49 676	\$49 676	\$49 676	\$49 676	\$49 676	\$49 676	\$2 387 310	1.65%	\$17 223.27	% E												OBRAS VARIAS	\$263 768	0.18%	0.00%	% P 0.00%	\$4 853	\$4 853	\$4 853	\$4 853	\$4 853	\$4 853	\$4 853	\$4 853	\$4 853	\$4 853	\$4 853	\$263 768	0.18%	\$0.00	% E												TRANSPORTES	\$5 723 929	3.94%	1.48%	% P 0.13%	\$193 200	\$193 200	\$193 200	\$193 200	\$193 200	\$193 200	\$193 200	\$193 200	\$193 200	\$193 200	\$193 200	\$8 292 227	5.71%	\$2 915 608.60	% E												NO PREVISTOS	\$0	0.00%	0.00%	% P 1.09%	\$1 587 116	\$1 587 116	\$1 587 116	\$1 587 116	\$1 587 116	\$1 587 116	\$1 587 116	\$1 587 116	\$1 587 116	\$1 587 116	\$1 587 116	\$59 119 107	40.74%	\$0.00	% E												VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$ 145 115 522.00	100%	9.30%	% E												VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$ 145 115 522.00	100%	\$16 516 379.00	% E													
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(IVA OBRA PROGRAMADA)	(% EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA)	% Programado y Valor Programado	31	32	33	34	35	36	37	38	39						40	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
EXPLANACIONES	\$10 953 400	7.55%	1.33%	% P 0.16%	\$230 147	\$230 147	\$230 147	\$230 147	\$230 147	\$230 147	\$230 147	\$230 147	\$230 147	\$230 147	\$230 147																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	\$10 102 445	6.96%	\$2 222 466.20	% E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS	\$37 570 775	25.89%	3.27%	% P 0.28%	\$402 864	\$402 864	\$402 864	\$402 864	\$402 864	\$402 864	\$402 864	\$402 864	\$402 864	\$402 864	\$402 864																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	\$24 663 753	17.00%	\$5 377 304.29	% E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$60 380 305	41.61%	1.92%	% P 0.05%	\$70 317	\$70 317	\$70 317	\$70 317	\$70 317	\$70 317	\$70 317	\$70 317	\$70 317	\$70 317	\$70 317																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	\$14 090 654	9.71%	\$3 493 050.02	% E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	\$28 069 719	19.34%	1.28%	% P 0.45%	\$654 013	\$654 013	\$654 013	\$654 013	\$654 013	\$654 013	\$654 013	\$654 013	\$654 013	\$654 013	\$654 013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	\$26 196 258	18.05%	\$2 490 727.10	% E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	\$2 153 626	1.48%	0.01%	% P 0.04%	\$64 395	\$49 676	\$49 676	\$49 676	\$49 676	\$49 676	\$49 676	\$49 676	\$49 676	\$49 676	\$49 676																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	\$2 387 310	1.65%	\$17 223.27	% E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OBRAS VARIAS	\$263 768	0.18%	0.00%	% P 0.00%	\$4 853	\$4 853	\$4 853	\$4 853	\$4 853	\$4 853	\$4 853	\$4 853	\$4 853	\$4 853	\$4 853																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	\$263 768	0.18%	\$0.00	% E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TRANSPORTES	\$5 723 929	3.94%	1.48%	% P 0.13%	\$193 200	\$193 200	\$193 200	\$193 200	\$193 200	\$193 200	\$193 200	\$193 200	\$193 200	\$193 200	\$193 200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	\$8 292 227	5.71%	\$2 915 608.60	% E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
NO PREVISTOS	\$0	0.00%	0.00%	% P 1.09%	\$1 587 116	\$1 587 116	\$1 587 116	\$1 587 116	\$1 587 116	\$1 587 116	\$1 587 116	\$1 587 116	\$1 587 116	\$1 587 116	\$1 587 116																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	\$59 119 107	40.74%	\$0.00	% E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$ 145 115 522.00	100%	9.30%	% E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$ 145 115 522.00	100%	\$16 516 379.00	% E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table><thead><tr><th></th><th>%</th><th>2,21%</th><th>2,33%</th><th>2,20%</th><th>2,20%</th><th>2,22%</th><th>2,20%</th><th>2,20%</th><th>2,20%</th><th>2,20%</th><th>2,20%</th><th>2,20%</th><th>2,20%</th><th>2,20%</th></tr></thead><tbody><tr><td>INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN 2 MES</td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td>\$3 206 705</td><td>\$3 385 762</td><td>\$3 191 986</td><td>\$3 191 986</td><td>\$3 224 873</td><td>\$3 191 986</td><td>\$3 191 986</td><td>\$3 191 986</td><td>\$3 191 986</td><td>\$3 191 986</td><td>\$3 191 986</td><td>\$3 191 986</td><td>\$3 191 986</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN 2 ACUMULADA</td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td>\$82 098 642</td><td>\$85 484 404</td><td>\$88 676 390</td><td>\$91 868 376</td><td>\$95 093 249</td><td>\$98 285 236</td><td>\$101 477 222</td><td>\$104 669 208</td><td>\$107 861 195</td><td>\$111 053 181</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES</td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA</td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>															%	2,21%	2,33%	2,20%	2,20%	2,22%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN 2 MES	VALOR (Miles de Pesos)	\$3 206 705	\$3 385 762	\$3 191 986	\$3 191 986	\$3 224 873	\$3 191 986	\$3 191 986	\$3 191 986	\$3 191 986	\$3 191 986	\$3 191 986	\$3 191 986	\$3 191 986	INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN 2 ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	\$82 098 642	\$85 484 404	\$88 676 390	\$91 868 376	\$95 093 249	\$98 285 236	\$101 477 222	\$104 669 208	\$107 861 195	\$111 053 181				INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	VALOR (Miles de Pesos)														INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)																																																																																																																																																																																																																																																						
	%	2,21%	2,33%	2,20%	2,20%	2,22%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN 2 MES	VALOR (Miles de Pesos)	\$3 206 705	\$3 385 762	\$3 191 986	\$3 191 986	\$3 224 873	\$3 191 986	\$3 191 986	\$3 191 986	\$3 191 986	\$3 191 986	\$3 191 986	\$3 191 986	\$3 191 986																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN 2 ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	\$82 098 642	\$85 484 404	\$88 676 390	\$91 868 376	\$95 093 249	\$98 285 236	\$101 477 222	\$104 669 208	\$107 861 195	\$111 053 181																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	VALOR (Miles de Pesos)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table><thead><tr><th rowspan="2">PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*</th><th>VALOR INICIAL</th><th>VALOR EJECUTADO</th><th>% DE EJECUCIÓN</th></tr><tr><th>VALOR ACTUALIZADO</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td>\$ 18 736 504.84</td><td>\$ 150 630.37</td><td>0.57%</td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIURNAS 7 DÍAS DE LA SEMANA</td><td>\$ 650 475.33</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES JORNADAS DE TRABAJO Y POR 24</td><td>\$ 1 202 133.67</td><td>\$ 1 100.76</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ 1 150 000.00</td><td>\$ 345 000.00</td><td>1.31%</td></tr><tr><td>IVA - REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ 218 500.00</td><td>\$ 65 550.00</td><td>0.25%</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA 10%)</td><td>\$ 3 759 541.76</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (Incluye IVA 10%)</td><td>\$ 640 000.00</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)</td><td>\$ 26 357 155.60</td><td>\$ 562 281.13</td><td>2.13%</td></tr><tr><td>VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C(A+B)</td><td>\$ 171 472 677.60</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'(A'+B')</td><td>\$ 171 472 677.60</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>														PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	VALOR ACTUALIZADO			PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 18 736 504.84	\$ 150 630.37	0.57%	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIURNAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ 650 475.33	\$ -	0.00%	PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES JORNADAS DE TRABAJO Y POR 24	\$ 1 202 133.67	\$ 1 100.76	0.00%	REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1 150 000.00	\$ 345 000.00	1.31%	IVA - REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 218 500.00	\$ 65 550.00	0.25%	GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA 10%)	\$ 3 759 541.76	\$ -	0.00%	PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (Incluye IVA 10%)	\$ 640 000.00	\$ -	0.00%	VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ 26 357 155.60	\$ 562 281.13	2.13%	VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C(A+B)	\$ 171 472 677.60			VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'(A'+B')	\$ 171 472 677.60																																																																																																																																																																																																																																																																							
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	VALOR ACTUALIZADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 18 736 504.84	\$ 150 630.37	0.57%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIURNAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ 650 475.33	\$ -	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES JORNADAS DE TRABAJO Y POR 24	\$ 1 202 133.67	\$ 1 100.76	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1 150 000.00	\$ 345 000.00	1.31%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
IVA - REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 218 500.00	\$ 65 550.00	0.25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA 10%)	\$ 3 759 541.76	\$ -	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (Incluye IVA 10%)	\$ 640 000.00	\$ -	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ 26 357 155.60	\$ 562 281.13	2.13%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C(A+B)	\$ 171 472 677.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'(A'+B')	\$ 171 472 677.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Orignal: Anexo para el caso de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NOTAS: 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en \$0. 6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A'). 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes. 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra. APROBADO POR: Firma: [Firma] Nombre: RICARDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ ARROYAVE Representante legal o apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 05202-09520 ANT Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO Firma: [Firma] Nombre: XAVIER LALOUM Representante legal o apoderado del Interventor Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO Firma: [Firma] Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ Titular Gerencia GRANDES PROYECTOS 4 Matrícula Profesional No.: 25202-073807 Firmado digitalmente por LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ Firma: [Firma] Nombre: RICARDO BAEZ GARCÍA Subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales Matrícula Profesional No.: 25202-086579 CND Firmado digitalmente por RICARDO BAEZ GARCÍA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO NACIONAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENCIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO
MEPH-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN
1
PÁGINA
5 DE 6

FECHA
10/06/2022
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES 1

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 2
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 171 472 677 930,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$
(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171 472 677 930,00

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No: 1050 DE 2021 INTERVENCIÓN: CONSORCIO VIAL NORTE

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRAS PROGRAMADAS) Miles de pesos	(% OBRAS PROGRAMADAS)	(% EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRAS PROGRAMADAS) Miles de pesos	% Programado \$ Valor Programado	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
	VALOR ACTUALIZADO OBRAS PROGRAMADAS Miles de pesos	(% ACTUALIZADO OBRAS PROGRAMADAS)	VALOR OBRAS EJECUTADAS ACUMULADAS Miles de pesos	% Ejecutado	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	
EXPLANACIONES	\$10 953 400	7.55%	1.33%	% P \$ P \$ E	0.16% \$230 147	0.16% \$230 147	0.16% \$230 147	0.14% \$207 133	0.14% \$207 133	0.14% \$207 133	0.14% \$207 133	0.14% \$207 133	0.07% \$107 133	0.07% \$107 133	100%
SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS	\$37 570 775	25.89%	3.27%	% P \$ P \$ E	0.44% \$641 117	0.28% \$402 664	0.28% \$402 664	0.28% \$402 664	0.28% \$402 664	0.28% \$402 664	0.28% \$402 664	0.28% \$402 664	0.28% \$402 664	0.28% \$402 664	
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$60 380 305	41.61%	1.92%	% P \$ P \$ E	0.05% \$70 317	0.34% \$494 628	0.05% \$70 317	0.05% \$70 317	0.05% \$70 317	0.05% \$70 317	0.05% \$70 317	0.05% \$70 317	0.05% \$70 317	0.05% \$70 317	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	\$26 069 719	19.34%	1.28%	% P \$ P \$ E	0.45% \$654 013	0.45% \$654 013	0.45% \$654 013	0.41% \$588 812	0.41% \$588 812	0.41% \$588 812	0.41% \$588 812	0.41% \$588 812	0.41% \$588 812	0.41% \$588 812	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$2 153 626	1.48%	0.01%	% P \$ P \$ E	0.03% \$49 678	0.03% \$49 678	0.03% \$49 678	0.03% \$44 708	0.03% \$44 708	0.03% \$44 708	0.03% \$44 708	0.03% \$44 708	0.03% \$44 708	0.03% \$44 708	90%
OBRAS VARIAS	\$263 768	0.18%	0.00%	% P \$ P \$ E	0.00% \$4 853	0.00% \$4 853	0.00% \$4 853	0.00% \$4 368	0.00% \$4 368	0.00% \$4 368	0.00% \$4 368	0.00% \$4 368	0.00% \$4 368	0.00% \$4 368	
TRANSPORTES	\$5 723 929	3.94%	1.48%	% P \$ P \$ E	0.14% \$196 915	0.14% \$196 915	0.14% \$196 915	0.14% \$196 915	0.14% \$196 915	0.14% \$196 915	0.14% \$196 915	0.14% \$196 915	0.14% \$196 915	0.14% \$196 915	
NO PREVISTOS	\$0	0.00%	0.00%	% P \$ P \$ E	1.09% \$1 587 116	1.09% \$1 587 116	1.09% \$1 587 116	1.09% \$1 587 116	1.09% \$1 587 116	1.09% \$1 587 116	1.09% \$1 587 116	1.09% \$1 587 116	1.09% \$1 587 116	1.09% \$1 587 116	
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$ 145 115 522,00	100%	9.30%	% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$ 145 115 522,00	100%		% E											

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN 2 MES	%	2,37%	2,49%	2,20%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,07%	2,07%
INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN 2 ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	\$3 434 154	\$3 620 013	\$3 195 701	\$3 101 832	\$3 101 832	\$3 101 832	\$3 101 832	\$3 001 832	\$3 001 832
INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN 2 ACUMULADA	%	78,89%	81,39%	83,59%	85,73%	87,67%	90,00%	92,14%	94,28%	96,35%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	\$114 487 336	\$118 167 348	\$121 363 050	\$124 404 882	\$127 506 715	\$130 606 547	\$133 719 380	\$136 812 212	\$139 914 045
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)									

* Las provisiones y otros conceptos que se registran en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS ADICIONALES	\$ 18 736 504,84	\$ 150 830,37	0,57%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ 650 475,33	\$ -	0,00%
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRAS AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS	\$ 1 202 133,67	\$ 1100,76	0,00%
REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1 150 000,00	\$ 345 000,00	1,31%
IVA - REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 218 500,00	\$ 65 550,00	0,25%
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA 19%)	\$ 3 759 541,76	\$ -	0,00%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (Incluye IVA 19%)	\$ 640 000,00	\$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS	\$ 26 357 155,60	\$ 562 281,13	2,13%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 171 472 677,60		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B')	\$ 171 472 677,60		

NOTAS:

- En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
- El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en \$0.
- El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o al Valor Básico de Obra Actualizado (A').
- El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprobó Firma: [Firma] Nombre: GABRIEL HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE Representante legal o apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 05020-0020 ANT
Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Revisó Firma: [Firma] Nombre: DIEGO JOSE ABAD DURANGO Supervisor de Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 05020-003534
Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Aprobó Firma: [Firma] Nombre: XAVIER LALOUX Representante legal o apoderado del Interventor
Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Revisó Firma: [Firma] Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ Titular Gerencia GRANDES PROYECTOS 4 Matrícula Profesional No.: 22020-073807
Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Aprobó Firma: [Firma] Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA Subdirector de Modernización de carreteras Nacionales Matrícula Profesional No.: 25020-086575 CND
Firmado digitalmente por RICARDO BAEZ GARCIA
Revisó Firma: [Firma] Nombre: CARLOS ANDRÉS ROJAS Gestor Técnico de Proyecto Matrícula Profesional No.: 23020-319059 CND
Firmado digitalmente por CARLOS ANDRÉS ROJAS

Original: Anexo para el caso de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



FECHA	10/06/2022 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 2
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

PLAZO ACUMULADO: 51 MESES

A.	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	<u>23/06/2021</u> (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	<u>31/08/2025</u> (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
	FECHA DE SUSPENSIÓN:	_____	FECHA DE REANUDACIÓN:	_____

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	\$ 171 472 677 930.00	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	\$ -
-----------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	------

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$	171 472 677 930.00
---	----	--------------------



100%

7%

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aplicables programaciones mensuales de inversión en \$0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o al Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrita el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diferenciar el formato con los ítems de obra.

Aprobó Firma:  Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE Representante legal o apoderado en Contrata Matrícula Profesional No: 05020-0500 ANT	Aprobó Firma:  Nombre: XAVIER LALOU Representante legal o apoderado del Interventor	Revisó Firma:  Firmado digitalmente por LUIS JAIME DÍAZ PEREZ Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PEREZ Título Gerencia "GRANDES PROYECTOS 4" Matrícula Profesional No: 2202-0273807	Aprobó Firma:  Firmado digitalmente por RICARDO BAEZ GARCIA Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA Subdirector de Modernización de caméras Nacion Matrícula Profesional No: 25202086579 CHD
Revisó Firma:  Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO Nombre: DIEGO JOSE ABAD DURANGO Supervisor de Control de Inventario Matrícula Profesional No: 05020-050534	Revisó Firma:  Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO Nombre: DIEGO JOSE ABAD DURANGO Director Técnico de Proyectos Matrícula Profesional No: 05020-039534	Revisó Firma:  Firma Digital Carlos Andres Rojas Hernández Nombre: CARLOS ANDRÉS ROJAS Director Técnico de Proyectos Matrícula Profesional No: 2520-2319059 CND	



Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.