

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 5

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Febrero de 2025

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.– CONTRATO 2282 DE 2023

PROYECTO:	“PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU”
------------------	---

CONTRATO DE OBRA No.	2282-2023		
CONTRATISTA:	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	NIT:	800.096.329-1
CONFORMACIÓN:	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.		
Objeto:	“PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU”		
Fecha de Inicio:	7 de julio de 2023	No. de Oficio:	SRT 38655 07-Julio-23
Valor Inicial:	\$53.420.000.000,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:	\$1.300.000.000,00		
Adición 2:	\$15.000.000.000,00		
Adición 3:	\$7.748.508.813,00		
Valor Actual:	\$77.468.508.813,00		
Anticipo Entregado:	N.A.		
Anticipo Amortizado:	N.A.		
Saldo por Amortizar:	N.A.		
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023		
Prorroga No. 1	30 de junio 2024		
Prorroga No. 2	31 de agosto de 2024		
Prorroga No. 3	30 de marzo de 2025		
Prorroga No. 4	30 de septiembre de 2025		
Total, Prórrogas:	3		
Fecha de Fin:	30 de septiembre de 2025		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
122523	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$600.000.000,00	\$600.000.000,00	\$0,00
122523	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$19.820.000.000,00	\$19.820.000.000,00	\$0,00
122523	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	\$9.900.000.000,00	\$9.900.000.000,00	\$0,00
122523	11	C-2402-0600-13-0-2402112-02	\$22.748.665.040,00	\$22.748.665.040,00	\$0,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR			CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		2	DE 5

122523	11	C-2402-0600-13-0-2402118-02	\$351.334.960,00	\$351.334.960,00	\$0,00
878624	10	C-2402-0600-13-51102A-2402041-02	\$389.961.000,00	\$389.961.000,00	\$0,00
878624	10	C-2402-0600-13-51102A-2402112-02	\$910.039.000,00	\$910.039.000,00	\$0,00
1243024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$5.000.000.000,00	\$5.000.000.000,00	\$0,00
1243024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$9.740.000.000,00	\$9.740.000.000,00	\$0,00
1243024	11	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$260.000.000,00	\$260.000.000,00	\$0,00
1248424	10	C-2402-0600-14-51102A-2402112-02	\$3.995.361.846,00	\$3.995.361.846,00	\$0,00
1248424	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$3.527.896.488,00	\$3.527.896.488,00	\$0,00
1248424	16	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$255.250.479,00	\$255.250.479,00	\$0,00
TOTAL			\$77.468.508.813,00	\$77.468.508.813,00	\$0,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	VALOR FACTURADO
PAGO ASISTENCIA TECNICA JULIO 2023	\$0,00	\$0,00
PAGO ASISTENCIA TECNICA AGOSTO 2023	\$0,00	\$0,00
PAGO ASISTENCIA TECNICA SEPTIEMBRE 2023	\$0,00	\$0,00
PAGO ASISTENCIA TECNICA NOVIEMBRE 2023	\$0,00	\$0,00
PAGO ASISTENCIA TECNICA DICIEMBRE 2023	\$0,00	\$0,00
PAGO ASISTENCIA TECNICA Y PAGOS CONVENIO EJERCITO ENERO 2024	\$65.400.000,00	\$65.400.000,00
PAGO ASISTENCIA TECNICA Y PAGOS CONVENIO EJERCITO FEBRERO 2024	\$469.275.284,00	\$469.275.284,00
PAGO ASISTENCIA TECNICA Y PAGOS CONVENIO EJERCITO MARZO 2024	\$0,00	\$0,00
PAGO ASISTENCIA TECNICA Y PAGOS CONVENIO EJERCITO ABRIL 2024	\$698.582.833,45	\$698.582.833,45
PAGO ASISTENCIA TECNICA Y PAGOS CONVENIO EJERCITO MAYO 2024	\$82.341.121,80	\$82.341.121,80
PAGO ASISTENCIA TECNICA Y PAGOS CONVENIO EJERCITO JUNIO 2024	\$176.664.875,43	\$176.664.875,43

PAGO ASISTENCIA TECNICA Y PAGOS CONVENIO EJERCITO JULIO 2024	\$1.093.4944.171,96	\$1.093.4944.171,96
PAGO ASISTENCIA TECNICA Y PAGOS CONVENIO EJERCITO AGOSTO 2024	\$2.963.589.498,00	\$2.963.589.498,00
PAGO ASISTENCIA TECNICA Y PAGOS CONVENIO EJERCITO SEPTIEMBRE 2024	\$1.049.659.426,40	\$1.049.659.426,40
PAGO ASISTENCIA TECNICA Y PAGOS CONVENIO EJERCITO OCTUBRE 2024	\$1.437.436.633,00	\$1.437.436.633,00
PAGO ASISTENCIA TECNICA Y PAGOS CONVENIO EJERCITO NOVIEMBRE 2024	\$454.024.071,00	\$454.024.071,00
PAGO ASISTENCIA TECNICA Y PAGOS CONVENIO EJERCITO DICIEMBRE 2024	\$806.920.897,10	\$806.920.897,10
PAGO ASISTENCIA TECNICA Y PAGOS CONVENIO EJERCITO ENERO 2025	\$573.011.614,00	\$573.011.614,00
PAGO ASISTENCIA TECNICA Y PAGOS CONVENIO EJERCITO FEBRERO 2025	\$572.939.849,00	\$572.939.849,00

Nota: los recursos se encuentran en el contrato los cuales fueron desembolsados al patrimonio autónomo como se estableció en la cláusula 4 del contrato por lo tanto los valores presentados son los recursos desembolsados por Findeter desde el patrimonio autónomo en la ejecución de los convenios / contratos derivados

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N.A.			

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	REPROGRAMACIÒN
N.A.	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.
N.A.	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No.	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
--------------	-----	---------	----------------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
			1		
		PÁGINA	4	DE	5

N.A.			
N.A.			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento: N.A.				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
N.A.				

Observación: En la ejecución del contrato por ser un contrato de administración de recursos y asistencia técnica no aplican las pólizas

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

✓ **PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU.**

1. Kilómetro 12 Vía A Valledupar - Mamachal - Cascajalito - Kewirrashi -Ciruelakat (Riohacha): El ejercito el presente mes realizo la conformación de terraplén en 123 metros lineales. A la fecha del mes de febrero va una totalidad de 350 metros lineales de los 350 metro lineales
2. Km 18 Pozo De Agua Km 18 Margen Derecho Resguardo Romonero- Mechumana- Muliatuy (Riohacha): El ejercito el presente mes realizo el traslado de quipos y campamento el día 18 de febrero de 2025. A su vez el ejercito inicio actividades tales como replanteo topográfico, apertura y descapote del tramo en su totalidad.
3. Troncal Del Caribe Hasta La Comunidad Murray (Riohacha): El ejercito el presente mes inicio actividades de conformación de terraplén, se realizaron 900 metros lineales en su totalidad de los 900 metros que corresponden a este tramo contractual.
4. Km 71 Entre Riohacha Maicao (Via La Paz): El ejercito el presente mes realizo la conformación de terraplén en 130 metros lineales. A la fecha del mes de febrero va una totalidad de 750 metros lineales de los 750 metro lineales. Ya se finalizaron las actividades de conformación de terraplén.
5. Via Kanasumana Km 10 (Maicao): El ejercito el presente mes realizo el traslado de quipos y campamento el día 19 de febrero de 2025. A su vez el ejercito inicio actividades tales como replanteo topográfico, apertura y descapote en 300 metros.
6. Via Sabana (Manaure) Obras menores de Drenaje: El presente mes el ejercito continúan actividades en la construcción de las alcantarillas de las abscisas K0+050 y K0+600, se realizaron actividades de instalación concreto en muros y aletas de encole y descole de ambas alcantarillas. Posterior el ejercito realizo la

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 5

instalación de los tubos de 36" de concreto reforzado de las alcantarillas de las abscisas K0+050 y K0+600. Se solicito al operador logístico iniciar el suministro de material de afirmado para las transiciones geométricas de estas obras.

7. Vía Panama (Maicao): Obras Menores de Drenaje el presente mes el ejercito iniciaron actividades en la construcción de la alcantarilla de la abscisa K0+905, se realizaron actividades de instalación concreto en muros y aletas de encole y descole de la alcantarilla. Posterior el ejercito realizo la instalación de los tubos de 36" de concreto reforzado de la alcantarilla. Se solicito al operador logístico iniciar el suministro de material de afirmado para la transición geométrica de estas obras.
8. Vía Panchomana (Manaure) Obras Menores de Drenaje: El presente mes el ejercito iniciaron actividades en la construcción de la alcantarilla de la abscisa K1+300, se realizaron actividades de instalación de acero de losas inferiores de encole y descole de la alcantarilla K1+300. Posterior el ejercito realizo la instalación de concreto de las losas inferiores de la alcantarilla.



Oscar Rodolfo Acevedo Castro
Supervisor del contrato