



		ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA												PSI-GJM-FR 018 Estado Vigente Versión 08				
ACTA N°		2																
FECHA		3/9/2025																
CONTRATO N°		2505150674																
OBJETO		MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, SOBRE LAS AVENIDAS Y VÍAS DE MAYOR CIRCULACIÓN DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE																
FECHA DE INICIO		30 de Mayo 2025																
FECHA DE TERMINACIÓN		29 de Septiembre 2025																
PLAZO (MESES O DÍAS)		4 meses																
VALOR		\$ 2'900.000.000																
FORMA DE PAGO		Actas parciales																
PRORROGAS		N/A																
SUSPENSIÓNES		N/A																
ADICIONES		N/A																
VALOR ANTICIPO		N/A																
CONTRATISTA		BIO MAQUINARIAS Y EQUIPOS SAS																
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		ALVARO HERNANDO NARANJO OLAYA																
TIPO DE OBRA																		
VIAS		X				EDUCACIÓN				BAÑEAMIENTO								
PARQUES						ACCIÓN COMUNAL				ESTABILIDAD								
OTROS						CUALES				OBSERVACIONES								
CONTROL FÍSICO																		
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)		MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA1		PRESENTE ACTA		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL		
PRELIMINARES																		
001.044	DESCAPOTE MANUAL ø=0.20 m.	M2	1	\$ 3.659,00	\$ 3.659,00	300,45						\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	
001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	1	\$ 18.179,00	\$ 18.179,00	1.435,05					289,40	\$ 5.261.003,00	35,00	\$ 636.265,00	324,40	\$ 5.897.268,00	22,61%	
001.060	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	1	\$ 13.955,00	\$ 13.955,00	210,00						\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	
001.085	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE VÍAS Incluye eje de vía y laterales con ané debates	ML	1	\$ 6.083,00	\$ 6.083,00	1.017,00					191,32	\$ 1.163.800,00	50,45	\$ 306.887,00	241,77	\$ 1.470.687,00	23,77%	
029.007	DEMOLICIÓN DE ANDEDES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO	M3	1	\$ 149.667,00	\$ 149.667,00	39,58					1,97	\$ 294.844,00	0,08	\$ 11.973,00	2,05	\$ 306.817,00	5,16%	
029.013	DEMOLICIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO	M3	1	\$ 132.518,00	\$ 132.518,00	180,00					77,82	\$ 10.312.551,00	0,00	\$ 0,00	77,82	\$ 10.312.551,00	43,23%	
029.014	DEMOLICIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO	M3	1	\$ 155.223,00	\$ 155.223,00	367,17					56,74	\$ 8.807.353,00	71,00	\$ 11.020.833,00	127,74	\$ 19.828.186,00	34,79%	
032.389	FRESDADO PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO HASTA 18KM	M3-SUELTO	1	\$ 134.424,00	\$ 134.424,00	145,59						\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	
002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1	\$ 47.219,00	\$ 47.219,00	0,00						\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	
002.015	EXCAVACIÓN MECANIZADA PIESTRUCTURAS-MATER COMÚN CONGLOM 0.0 A 6.0 M.	M3	1	\$ 15.708,00	\$ 15.708,00	0,00						\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	
002.016	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1	\$ 51.266,00	\$ 51.266,00	0,00						\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	
002.017	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	1	\$ 74.200,00	\$ 74.200,00	442,44					100,06	\$ 7.424.452,00	88,28	\$ 6.550.376,00	188,34	\$ 13.974.826,00	42,57%	
002.050	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (CANGURO)	M3	1	\$ 46.780,00	\$ 46.780,00	0,00						\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	

		ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA														PSI-4JM-FR 018 Estado Vigente Versión 05		
ACTA N°		2																
FECHA		3/09/2025																
CONTRATO N°		2005150674																
OBJETO		MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, SOBRE LAS AVENIDAS Y VÍAS DE MAYOR CIRCULACIÓN DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE																
FECHA DE INICIO		30 de Mayo 2025																
FECHA DE TERMINACIÓN		29 de Septiembre 2025																
PLAZO (MESES O DÍAS)		4 meses																
VALOR		\$ 2'000.000.000																
FORMA DE PAGO		Actas parciales																
PRORROGAS		N/A																
SUSPENSIÓN		N/A																
ADICIONES		N/A																
VALOR ANTICIPO		N/A																
CONTRATISTA		BIO MAQUINARIAS Y EQUIPOS SAS																
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		ALVARO HERNANDO NARANJO OLAYA																
TIPO DE OBRA																		
VIAS		X		EDUCACIÓN				SANEAMIENTO										
PARQUES				ACCIÓN COMUNAL				ESTABILIDAD										
OTROS				CUALES				OBSERVACIONES										
CONTROL FÍSICO																		
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)		MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA1		PRESENTE ACTA		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL		
033.098	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.80 x 5.60 m) Tubo Drenaje Corrugado de 4" con filtro. Incluye relleno piedra filtro, Geotextil NT 3000	ML	1	\$ 175.908,00	\$ 175.908,00	0,00						\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	
002.086	RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-SUELTO	1	\$ 42.644,00	\$ 42.644,00	325,00					129,18	\$ 5.508.752,00	119,45	\$ 5.093.826,00	248,63	\$ 10.602.578,00	76,60%	
002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-SUELTO	1	\$ 52.220,00	\$ 52.220,00	32,76						\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	
SUBTOTAL												\$ 38.772.755,00		\$ 23.620.160,00		\$ 62.392.915,00		
BASES																		
023.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	1	\$ 146.803,00	\$ 146.803,00	25,20					7,43	\$ 1.090.746,00	0,00	\$ 0,00	7,43	\$ 1.090.746,00	29,48%	
023.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1	\$ 249.647,00	\$ 249.647,00	65,00					5,93	\$ 1.480.407,00	0,00	\$ 0,00	5,93	\$ 1.480.407,00	9,12%	
023.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON RANA	M3	1	\$ 256.291,00	\$ 256.291,00	0,00						\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	
023.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA	M3	1	\$ 252.328,00	\$ 252.328,00	300,00					80,52	\$ 20.317.451,00	91,91	\$ 23.191.466,00	172,43	\$ 43.508.917,00	57,48%	
023.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1	\$ 245.685,00	\$ 245.685,00	0,00						\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	
SUBTOTAL												\$ 22.888.604,00		\$ 23.191.466,00		\$ 46.080.070,00		
CAPA DE RODADURA																		
023.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO FAST TRACK	M3	1	\$ 1.548.706,00	\$ 1.548.706,00	27,97						\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	
033.117	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42	M3	1	\$ 1.344.181,00	\$ 1.344.181,00	260,00					70,85	\$ 95.235.224,00	67,37	\$ 90.557.474,00	138,22	\$ 185.792.698,00	53,16%	
023.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	1	\$ 1.074.920,00	\$ 1.074.920,00	0,00						\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	
023.037	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE PARA CONCRETOS Y PAVIMENTOS RIGIDOS	KG	1	\$ 32.033,00	\$ 32.033,00	4.500,00					1.207,68	\$ 38.685.613,00	1.160,89	\$ 37.186.789,00	2.368,57	\$ 75.872.402,00	52,83%	

		ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA														PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05			
ACTA N°		3																	
FECHA		30/09/2025																	
CONTRATO N°		2505150874																	
OBJETO		MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, SOBRE LAS AVENIDAS Y VÍAS DE MAYOR CIRCULACIÓN DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE																	
FECHA DE INICIO		30 de Mayo 2025																	
FECHA DE TERMINACIÓN		29 de Septiembre 2025																	
PLAZO (MESES O DÍAS)		4 meses																	
VALOR		\$ 2 000.000.000																	
FORMA DE PAGO		Actas parciales																	
PRORROGAS		N/A																	
SUSPENSIÓN		N/A																	
ADICIONES		N/A																	
VALOR ANTICIPO		N/A																	
CONTRATISTA		BIO MAQUINARIAS Y EQUIPOS SAS																	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		ALVARO HERNANDEZ NARANJO OLAYA																	
TIPO DE OBRA																			
VIAS		X				EDUCACIÓN								SANEAMIENTO					
PARQUES						ACCIÓN COMUNAL								ESTABILIDAD					
OTROS						CUALES								OBSERVACIONES					
CONTROL FÍSICO																			
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)		MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA1		PRESENTE ACTA		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL			
023.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA según norma INVIAS.	M2	1	\$ 7.731,00	\$ 7.731,00	2.000,00					731,50	\$ 5.655.227,00	0,00	\$ 0,00	731,50	\$ 5.655.227,00	36,68%		
023.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 según norma INVIAS. Extendido y compactado	M3	1	\$ 1.704.134,00	\$ 1.704.134,00	210,00					75,49	\$ 128.645.076,00	0,00	\$ 0,00	75,49	\$ 128.645.076,00	36,95%		
023.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO.	M3-SUELTO	1	\$ 1.808.046,00	\$ 1.808.046,00	8,00						\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%		
023.034	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=6 mm profundidad un tercio del espesor	ML	1	\$ 12.888,00	\$ 12.888,00	980,84					132,16	\$ 1.703.278,00	105,20	\$ 1.355.818,00	237,36	\$ 3.059.096,00	24,70%		
023.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 6mm	ML	1	\$ 15.421,00	\$ 15.421,00	980,84					78,00	\$ 1.202.838,00	0,00	\$ 0,00	78,00	\$ 1.202.838,00	8,12%		
SUBTOTAL												\$ 271.127.266,00		\$ 129.100.081,00		\$ 400.227.337,00			
ANDENES Y SARDINELES																			
032.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	1	\$ 141.274,00	\$ 141.274,00	477,00						\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%		
021.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL CHAFLANADO ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1	\$ 100.419,00	\$ 100.419,00	373,50					99,82	\$ 10.023.825,00	4,00	\$ 401.676,00	103,82	\$ 10.425.501,00	27,80%		
021.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	M2	1	\$ 208.175,00	\$ 208.175,00	0,00						\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%		
032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,8CM)	ML	1	\$ 11.529,00	\$ 11.529,00	664,00						\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%		
006.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 38" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPOXICO)	UN	1	\$ 40.577,00	\$ 40.577,00	467,00						\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%		
SUBTOTAL												\$ 10.023.825,00		\$ 401.676,00		\$ 10.425.501,00			

		ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA												PSI-GJM-FR 016 Estado Vigente Versión 68				
ACTA N°	2																	
FECHA	3/09/2025																	
CONTRATO N°	2805150674																	
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, SOBRE LAS AVENIDAS Y VÍAS DE MAYOR CIRCULACIÓN DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE																	
FECHA DE INICIO	30 de Mayo 2025																	
FECHA DE TERMINACIÓN	20 de Septiembre 2025																	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 meses																	
VALOR	\$ 2 000.000.000																	
FORMA DE PAGO	Actas parciales																	
PRORROGAS	N/A																	
SUSPENSIÓN	N/A																	
ADICIONES	N/A																	
VALOR ANTICIPO	N/A																	
CONTRATISTA	BIO MAQUINARIAS Y EQUIPOS SAS																	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ALVARO HERNANDO NARANJO OLAYA																	
TIPO DE OBRA																		
VÍAS	X			EDUCACIÓN			SANEAMIENTO											
PARQUES				ACCIÓN COMUNAL			ESTABILIDAD											
OTROS				CUALES			OBSERVACIONES											
CONTROL FÍSICO																		
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)		MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA1		PRESENTE ACTA		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL		
ACERO																		
AB1	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN J)	KG	1	\$ 9.452,00	\$ 9.452,00	18.017,66					3.025,24	\$ 28.594.568,00	2.900,49	\$ 27.415.431,00	5.925,73	\$ 56.009.999,00	32,89%	
023.045	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	1	\$ 21.134,00	\$ 21.134,00	472,60					78,00	\$ 1.648.452,00	75,50	\$ 1.595.617,00	153,50	\$ 3.244.069,00	32,48%	
023.046	DOVELAS DE ACERO LIBO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	1	\$ 19.111,00	\$ 19.111,00	6.719,82					361,55	\$ 6.909.582,00	354,20	\$ 6.769.116,00	715,75	\$ 13.678.698,00	10,65%	
SUBTOTAL												\$ 37.152.602,00		\$ 35.780.164,00	0,00	\$ 72.932.766,00		
SERIALIZACIÓN																		
023.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCAION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO METODO LLANA	M2	1	\$ 94.192,00	\$ 94.192,00	285,00						\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	
023.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCAION LINEAS CENTRALES CON PINTURA PLASTICA EN FRIO APLICADA CON VEHICULO (DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (Ancho 12cms)	ML	1	\$ 11.004,00	\$ 11.004,00	1.200,00						\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	
SUBTOTAL												\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		
VARIOS																		
024.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE B-TAPA ANTIRUIDO	UND	1	\$ 3.427.493,00	\$ 3.427.493,00	0,00						\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	
024.088	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. PICÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1	\$ 1.092.950,00	\$ 1.092.950,00	0,00						\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	
024.089	TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. PICÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1	\$ 230.081,00	\$ 230.081,00	0,00						\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	
001.083	SOBREACARREO AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE (después de 50m de acarreo libre)	M3 - HM	1	\$ 177.304,00	\$ 177.304,00	0,00						\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	
001.084	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR. INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE	DIA	1	\$ 281.109,00	\$ 281.109,00	75,00					11,00	\$ 3.092.199,00	23,00	\$ 6.465.507,00	34,00	\$ 9.557.706,00	48,33%	
030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	1	\$ 117.847,00	\$ 117.847,00	75,00					9,00	\$ 1.060.623,00	44,00	\$ 5.185.266,00	53,00	\$ 6.245.891,00	70,67%	
030.003	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	1	\$ 157.597,00	\$ 157.597,00	200,00					71,56	\$ 11.277.641,00	77,45	\$ 12.205.888,00	149,01	\$ 23.483.529,00	74,81%	
032.390	RECARGO DE OFICIAL EN DIA DOMINICAL Y FESTIVO	HR	1	\$ 25.725,00	\$ 25.725,00	36,00					16,00	\$ 411.600,00	0,00	\$ 0,00	16,00	\$ 411.600,00	44,44%	
032.391	RECARGO DE AYUDANTE EN DIA DOMINICAL Y FESTIVO	HR	1	\$ 16.077,00	\$ 16.077,00	120,00					48,00	\$ 771.696,00	0,00	\$ 0,00	48,00	\$ 771.696,00	40,00%	
032.392	RECARGO DE OFICIAL EN JORNADA NOCTURNA	HR	1	\$ 19.293,00	\$ 19.293,00	12,00						\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	
032.393	RECARGO DE OFICIAL EN JORNADA NOCTURNA	HR	1	\$ 12.058,00	\$ 12.058,00	108,00						\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	
SUBTOTAL												\$ 16.613.759,00		\$ 23.856.683,00		\$ 40.470.422,00		

Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a la línea gratuita 018000966566 o por medio de la página web www.manizales.gov.co

		ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA										PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05				
ACTA N°		2														
FECHA		30/09/2025														
CONTRATO N°		2505150674														
OBJETO		MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, SOBRE LAS AVENIDAS Y VÍAS DE MAYOR CIRCULACIÓN DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE														
FECHA DE INICIO		30 de Mayo 2025														
FECHA DE TERMINACIÓN		29 de Septiembre 2025														
PLAZO (MESES O DÍAS)		4 meses														
VALOR		\$ 2.000.000.000														
FORMA DE PAGO		Actas parciales														
PRORROGAS		N/A														
SUSPENSIÓNES		N/A														
ADICIONES		N/A														
VALOR ANTICIPO		N/A														
CONTRATISTA		BIO MAQUINARIAS Y EQUIPOS SAS														
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		ALVARO HERNANDO NARANJO OLAYA														
TIPO DE OBRA																
VIAS		X		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO										
PARQUES				ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD										
OTROS				CUALES		OBSERVACIONES										
CONTROL FÍSICO																
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA1		PRESENTE ACTA		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	*	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
CONTROL FINANCIERO																
RESUMEN DEL CONTRATO																
VALOR DEL CONTRATO		\$ 2.000.000.000,00														
VALOR ACTAS ANTERIORES		\$ 396.579.801,00														
VALOR PRESENTE ACTA		\$ 421.921.664,00														
BALDO POR EJECUTAR		\$ 1.181.499.535,00														
VALOR ADICIONES																
SUMAS IGUALES																
VALOR PRESENTE ACTA		\$ 421.921.664,00														
AMORTIZACIÓN ANTICIPO																
VALOR A PAGAR		\$ 421.921.664,00														
		VALOR A PAGAR EN LETRAS														
		CUATROCIENTOS VEINTUN MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MNTE														
Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y control, dando constancia de que el personal antes anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad social según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.																
<div><div> FIRMA NOMBRE: JORMAN ANDRÉS SOSA CAMACHO C.C. 1.086.240.953 R.L. BIOMQUINARIA Y EQUIPOS S.A.S. CONTRATISTA</div><div> FIRMA NOMBRE: ALVARO HERNANDO NARANJO OLAYA C.C. 12.137.833 INTERVENTOR</div></div>																
NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.																
Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8873701, a la línea gratuita 01600088000 o por medio de la página web www.manizales.gov.co																