

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 25

TERRITORIAL NARIÑO
MARÍA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES
DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, D.T. NARIÑO

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
PERIODO:	Septiembre de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	074 de 08 de julio de 2025

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

**“ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 2 LOTE 4.”
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 136,07 Km**

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO: 3702-2024.

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3702 – 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CAMINEROS LTDA.	NIT:	840.000.467-3
CONFORMACION:	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO EN LOS SECTORES 1002 JUNÍN - PEDREGAL, PR 0+0000 (JUNÍN) - PR 31+0000 (RICAURTE)” LOTE 9		
FECHA DE INICIO:	03/10/2024	No. de Oficio: 2024S-VNAR-071881	SIGLA UNIDAD EJECUTORA
VALOR INICIAL:	\$1.244.801.779		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 25

VALOR ACTUAL:	\$1.244.801.779
ANTICIPO ENTREGADO:	\$0
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2026
TOTAL PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA 2:	
PRÓRROGA 3:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
937624	2024	20	C-2401-0600- 103-51102D-2401023-02	\$ 200,335,823.00	\$ 200,335,823.00	\$ 0.00
133525	2025	20	C-2401-0600- 103-51102D-2401023-02	\$ 643,077,650.00	\$ 428,718,433.52	\$ 214,359,216.48
			TOTAL	\$ 843,413,473.00	\$ 629,054,256.52	\$ 214,359,216.48

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta parcial 1	\$ 45,951,320.80	\$ 793,704.63	\$ 46,745,025.43
Acta parcial 2	\$ 49,233,558.00	\$ 850,397.82	\$ 50,083,955.82
Acta parcial 3	\$ 49,233,558.00	\$ 850,397.82	\$ 50,083,955.82
Acta parcial 4	\$ 52,515,794.92	\$ 907,091.01	\$ 53,422,885.93
Acta parcial 5	\$ 52,679,879.00	\$ 909,925.19	\$ 53,589,804.19
Acta parcial 6	\$ 52,679,879.00	\$ 909,925.19	\$ 53,589,804.19
Acta parcial 7	\$ 52,679,879.00	\$ 909,925.19	\$ 53,589,804.19
Acta parcial 8	\$ 52,679,879.00	\$ 909,925.19	\$ 53,589,804.19
Acta parcial 9	\$ 52,679,879.00	\$ 909,925.19	\$ 53,589,804.19
Acta parcial 10	\$ 52,679,879.00	\$ 909,925.19	\$ 53,589,804.19
Acta parcial 11	\$ 52,679,879.00	\$ 909,925.19	\$ 53,589,804.19

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 25

Acta parcial 12	\$ 52,679,879.00	\$ 909,925.19	\$ 53,589,804.19
TOTALES	\$ 618,373,263.72	\$ 10,680,992.80	\$ 629,054,256.52

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría con corte a 30/09/2025, para el periodo de septiembre-2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$1.244,80</u>	<u>100,00</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$ 629,05</u>	<u>50,53</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$ 629,05</u>	<u>50,53</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$ 629,05</u>	<u>50,53</u>

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 0,00
Amortizado	\$ 0,00
Saldo	\$ 0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 50,53%:

Meta física ejecutada: 50,53%:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 25

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (Legalización)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/10/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		5	DE 25

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA COMPañIA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 41-44-101286307 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$124.480.177,90	Legalización	16/09/2024	15/02/2027
Buen manejo de anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$248.960.355,80	Legalización	16/09/2024	15/08/2029
Estabilidad de la Obra	N/A			
Calidad	\$373.440.533,70	Legalización	16/09/2024	15/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 41-40- 101053572 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores a y Operaciones	\$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	18/08/2026
Contratista y Subcontratistas	\$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	18/08/2026
Vehículos propios y no propios	\$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	18/08/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 25

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO: 3698-2024.

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	3698 – 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CAMINANTES LTDA	NIT:	814.000.457-5.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CAMINANTES LTDA		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 1002 JUNÍN - PEDREGAL, PR 31+0000 (RICAURTE) - PR 62+0000 (EL VERDE)” LOTE 6.		
FECHA DE INICIO:	03/10/2024	No. de Oficio:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA
		2024S-VNAR-071880	
VALOR INICIAL:	\$1.113.188.932,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
VALOR ACTUAL:	\$1.113.188.932,00		
ANTICIPO ENTREGADO:	\$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 25

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
937724	2024	20	C-2401-0600- 103- 51102D-2401023- 02	\$ 178,795,448.00	\$ 178,795,448.00	\$ 0.00
131825	2025	20	C-2401-0600- 103- 51102D-2401023- 02	\$ 574,944,235.00	\$ 383,529,389.21	\$ 191,414,845.79
			TOTAL	\$ 753,739,683.00	\$ 562,324,837.21	\$ 191,414,845.79

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta parcial 1	\$41,010,573.00	\$708,364.44	\$41,718,937.44
Acta parcial 2	\$43,939,900.00	\$758,961.91	\$44,698,861.91
Acta parcial 3	\$43,939,900.00	\$758,961.91	\$44,698,861.91
Acta parcial 4	\$47,098,500.00	\$813,519.55	\$47,912,019.55
Acta parcial 5	\$47,098,500.00	\$813,519.55	\$47,912,019.55
Acta parcial 6	\$47,098,500.00	\$813,519.55	\$47,912,019.55
Acta parcial 7	\$47,098,500.00	\$813,519.55	\$47,912,019.55
Acta parcial 8	\$47,098,500.00	\$813,519.55	\$47,912,019.55
Acta parcial 9	\$47,098,500.00	\$813,519.55	\$47,912,019.55
Acta parcial 10	\$47,098,500.00	\$813,519.55	\$47,912,019.55
Acta parcial 11	\$47,098,500.00	\$813,519.55	\$47,912,019.55
Acta parcial 12	\$47,098,500.00	\$813,519.55	\$47,912,019.55
TOTALES	\$ 552,776,873.00	\$ 9,547,964.21	\$ 562,324,837.21

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
			1		
		PÁGINA	8	DE	25

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría con corte a 30/09/2025, para el periodo de septiembre-2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$1.113,19</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$ 562,32</u>	<u>50,51</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$ 562,32</u>	<u>50,51</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$ 562,32</u>	<u>50,51</u>

2.4.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ 0,00
Amortizado	\$ 0,00
Saldo	\$ 0,00

2.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 50,51 %:

Meta física ejecutada: 50,51 %:

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
------------	----------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	25

...	...
-----	-----

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (Legalización)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/10/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: FECHA

DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA COMPAÑIA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 41-44-101286298 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$111.318.993,20	Legalización	16/09/2027	15/02/2027

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		10	DE 25

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e indemnizaciones laborales	\$222.637.786,40	Legalización	16/09/2027	15/08/2029
Calidad	\$333.956.679,60	Legalización	15/08/2026	15/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 41-40-101053567 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores a y Operaciones	\$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	15/08/2026
Contratista y Subcontratistas	\$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	15/08/2026
Vehículos propios y no propios	\$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	15/08/2026

2.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 25

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO: 3674-2024.

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3674 – 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL MACIZO.	NIT:	900.081.611-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO EN LOS SECTORES 1002 JUNÍN - PEDREGAL, PR 62+0000 (EL VERDE) - PR 95+0000 (TÚQUERRES)/ 1701 GUACHUCAL - EL ESPINO, PR28+0900 – PR 40+0200. LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	11/10/2024	No. de Oficio: 2024S-VNAR-075094:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA
VALOR INICIAL:	\$ 1.466.140.592		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
VALOR ACTUAL:	\$ 1.466.140.592		
ANTICIPO ENTREGADO:	\$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 25

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
937824	2024	20	C-2401-0600- 103- 51102D-2401023- 02	\$ 235,957,064.00	\$ 235,957,064.00	\$ 0.00
131925	2025	20	C-2401-0600- 103- 51102D-2401023- 02	\$ 757,423,967.00	\$ 488,574,038.41	\$ 268,849,928.59
			TOTAL	\$ 993,381,031.00	\$ 724,531,102.41	\$ 268,849,928.59

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta parcial 1	\$38,658,440.67	\$667,736.70	\$39,326,177.37
Acta parcial 2	\$57,987,661.00	\$1,001,605.05	\$58,989,266.05
Acta parcial 3	\$57,987,661.00	\$1,001,605.05	\$58,989,266.05
Acta parcial 4	\$61,219,651.00	\$1,057,430.34	\$62,277,081.34
Acta parcial 5	\$62,046,944.00	\$1,071,719.95	\$63,118,663.95
Acta parcial 6	\$62,046,944.00	\$1,071,719.95	\$63,118,663.95
Acta parcial 7	\$62,046,944.00	\$1,071,719.95	\$63,118,663.95
Acta parcial 8	\$62,046,944.00	\$1,071,719.95	\$63,118,663.95
Acta parcial 9	\$62,046,944.00	\$1,071,719.95	\$63,118,663.95
Acta parcial 10	\$62,046,944.00	\$1,071,719.95	\$63,118,663.95
Acta parcial 11	\$62,046,944.00	\$1,071,719.95	\$63,118,663.95
Acta parcial 12	\$62,046,944.00	\$1,071,719.95	\$63,118,663.95
TOTALES	\$ 712,228,965.67	\$ 12,302,136.74	\$ 724,531,102.41

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
			1		
		PÁGINA	13	DE	25

Según el informe de interventoría con corte a 30/09/2025, para el periodo de septiembre-2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$1.466,14</u>	<u>100,00</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$ 724,53</u>	<u>49,42</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$ 724,53</u>	<u>49,42</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$ 724,53</u>	<u>49,42</u>

3.4.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ 0,00
Amortizado	\$ 0,00
Saldo	\$ 0,00

3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 49,42

Meta física ejecutada: 49,42

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	14	DE	25

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (Legalización)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/10/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA COMPAÑIA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 435 47 994000057844 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$146,614,060.00	Legalización	16/09/2024	31/01/2027

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 25

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e indemnizaciones laborales	\$293,228,120.00	Legalización	16/09/2024	31/07/2029
Calidad	\$439,842,180.00	Legalización	31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 435 74 994000014544 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	31/07/2026
Contratista y Subcontratistas	\$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	31/07/2026
Vehículos propios y no propios	\$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	31/07/2026
Gastos médicos	\$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	31/07/2026
Responsabilidad Civil cruzada	\$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	31/07/2026

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		16	DE 25

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO: 3809-2024.

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3809 – 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VIAL EL ACIAL INDIGENA LTDA.	NIT:	837000463-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 0801 GUACHUCAL - IPIALES, PR 0+0000 - PR 23+09000801 GUACHUCAL - IPIALES, PR 0+0000 - PR 23+0900 25NR01 IPIALES-LAS LAJAS, PR0+0000 - PR 5+0870. LOTE 9.		
FECHA DE INICIO:	03/10/2024	No. de Oficio: 2024S-VNAR-071882:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI
VALOR INICIAL:	\$1.090.248.302,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
ADICIÓN 4:			
ADICIÓN 5:			
VALOR ACTUAL:	\$1.090.248.302,00		
ANTICIPO ENTREGADO:	\$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0		
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
963224	2024	20	C-2401-0600- 103- 51102D-2401023- 02	\$ 175,461,861.00	\$ 175,461,861.00	\$ 0.00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		17	DE 25

131225	2025	20	C-2401-0600- 103-51102D-2401023-02	\$ 563,233,981.00	\$ 375,635,656.27	\$ 187,598,324.73
			TOTAL	\$ 738,695,842.00	\$ 551,097,517.27	\$ 187,598,324.73

4.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta parcial 1	\$40,245,943.74	\$695,157.21	\$40,941,100.95
Acta parcial 2	\$43,120,654.00	\$744,811.30	\$43,865,465.30
Acta parcial 3	\$43,120,654.00	\$744,811.30	\$43,865,465.30
Acta parcial 4	\$46,139,215.00	\$796,950.08	\$46,936,165.08
Acta parcial 5	\$46,139,215.00	\$796,950.08	\$46,936,165.08
Acta parcial 6	\$46,139,215.00	\$796,950.08	\$46,936,165.08
Acta parcial 7	\$46,139,215.00	\$796,950.08	\$46,936,165.08
Acta parcial 8	\$46,139,215.00	\$796,950.08	\$46,936,165.08
Acta parcial 9	\$46,139,215.00	\$796,950.08	\$46,936,165.08
Acta parcial 10	\$46,139,215.00	\$796,950.08	\$46,936,165.08
Acta parcial 11	\$46,139,215.00	\$796,950.08	\$46,936,165.08
Acta parcial 12	\$46,139,215.00	\$796,950.08	\$46,936,165.08
TOTALES	\$ 541,740,186.74	\$ 9,357,330.53	\$ 551,097,517.27

4.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría con corte a 30/09/2025, para el periodo de septiembre-2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$1.090,25</u>	<u>100,00</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA	<u>\$ 551,10</u>	<u>50,55</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	18	DE	25

ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 551,10	50,55
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 551,10	50,55

4.4.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ 0,00
Amortizado	\$ 0,00
Saldo	\$ 0,00

4.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 50,55 %

Meta física ejecutada: 50,55 %

4.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

4.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

4.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		19	DE 25

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

4.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

4.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (Legalización)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/10/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 41-44-101286381 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$109,024,830.20		16/09/2024	15/02/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e indemnizaciones laborales	\$218,049,660.40		16/09/2024	15/08/2029
Calidad	\$327.074.490,60		15/08/2026	15/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 41-40-101053603 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	15/08/2026
Contratistas y Subcontratistas	\$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	15/08/2026
Vehículos propios y no propios	\$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	15/08/2026

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		20	DE 25

4.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

4.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

4.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

5. CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO JOERING 2024	Nit.	901839037-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):	ENRIQUE ANTONIO RAMÍREZ QUEVEDO (50.00%) INGENUSAMO EU (50.00%)		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 2 LOTE 4.		
FECHA DE INICIO:	26/07/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VNAR-050597
VALOR INICIAL:	\$ 4.050.198.082,00		
VALOR ADICIONES:	\$0		
VALOR ACTUAL:	\$ 4.050.198.082,00		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		21	DE 25

ANTICIPO ENTREGADO:	\$0
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2026
TOTAL PRÓRROGAS:	00 días
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026

5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
563924	2024	20	C-2401-0600-103- 51102D-2401054-02	\$ 1,405,284,328.00	1,372,366,311.19	\$ 32,918,016.81
			TOTAL	\$ 1,405,284,328.00	\$ 1,372,366,311.19	\$ 32,918,016.81

5.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Costos 1	10,663,630.00	2,026,089.70	12,689,719.70
Acta de Costos 2	65,919,864.00	12,524,774.16	78,444,638.16
Acta de Costos 3	64,630,100.00	12,279,719.00	76,909,819.00
Acta de Costos 4	68,632,878.00	13,040,246.82	81,673,124.82
Acta de Costos 5	69,020,740.00	13,113,940.60	82,134,680.60
Acta de Costos 6	69,881,953.00	13,277,571.07	83,159,524.07
Acta de Costos 7	72,916,340.00	13,854,104.60	86,770,444.60
Acta de Costos 8	79,964,078.00	15,193,174.82	95,157,252.82
Acta de Costos 9	86,091,685.00	16,357,420.15	102,449,105.15
Acta de Costos 10	123,712,938.00	23,505,458.22	147,218,396.22
Acta de Costos 11	113,527,350.00	21,570,196.50	135,097,546.50
Acta de Costos 12	94,364,060.00	17,929,171.40	112,293,231.40
Acta de Costos 13	75,673,185.00	14,377,905.15	90,051,090.15
Acta de Costos 14	82,549,950.00	15,684,490.50	98,234,440.50

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		22	DE 25

Acta de Costos 15	75,700,250.00	14,383,047.50	90,083,297.50
TOTALES	1,153,249,001.00	219,117,310.19	1,372,366,311.19

5.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.15 con corte a 30/09/2025, para el periodo de septiembre-2025, se reporta un avance financiero, relacionado a continuación:

5.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 33.88%

Total inversión ejecutada: 33.88%

5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

5.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

5.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

5.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		23	DE 25

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 39-44-101162598 Anexo No. 2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$405.019.808,20	ACTA DE INICIO	13/06/2024	15/12/2026
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	\$810.039.616,40	ACTA DE INICIO	13/06/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	\$1.215.059.424,60	ACTA DE INICIO	13/06/2024	31/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

5.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

5.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Fecha	OFICIO No.	DESTINATARIO	ASUNTO
01/09/2025	e-mail	Richard Rincón	Radicado_2025E-VUVR-095914_ Solicitud de mantenimiento de box culvert quebrada – PR 53 + 000,
03/09/2025	e-mail	Richard Rincón	Traslado PQRD: 2025E-VUVR-097812
04/09/2025	e-mail	Richard Rincón	Convocatoria a capacitación presencial práctica SIGPAV – Radicado 2025I-VBOG-066671

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	24	DE	25

12/09/2025	e-mail	Richard Rincón	MEMO 2025I-VBOG-069246- TRAMITE DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS A TRAVÉS DE MONTOS AGOTABLES - SGR
26/09/2025	e-mail	Richard Rincón	ACTA DE COSTOS No. 15 PERIODO SEPTIEMBRE 2025 CONTRATO AMV G2 1976-2024
30/09/2025	e-mail	Richard Rincón	Traslado PQRD RADICADO 2025E-VUVR-108450

5.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

6.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

6.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

6.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

6.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en el periodo.

8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Ejercer el control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales inherentes al contrato de Administración Vial, de acuerdo con lo establecido en la ley y manuales de la entidad,


Seguimiento a las actividades realizadas por el Administrador vial.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		25	DE 25

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda al contratista de la Administración Vial, ejercer una labor de inspección continua sobre los tramos viales a cargo, con el fin de procurar mantener al día los indicadores de mantenimiento rutinario y la buena transpirabilidad de los tramos viales.

Cordialmente,



JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
 C.C. 15.446.159
 Profesional Especializado
 INVIAS -DT-NAR