



Al contestar cite Radicado 2025-3-003122-023435 Id: 593005
Folios: 1 Fecha: 14-08-2025 18:04:44
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y
LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario:

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Subdirección de Gestión Contractual
DE: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana


ASUNTO: Remisión de informe de ejecución del Ministerio del Interior - Convenio Interadministrativo No 1405 de 2024 periodo de julio de 2025.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito para su información y fines pertinentes el informe mensual de supervisión correspondiente al mes de julio de 2025 y documentación relacionada con el Convenio Interadministrativo 1405 de 2024, suscrito con el Municipio de Aguazul Casanare, el cual tiene como objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE.", en los siguientes términos:

PRODUCTO	PERIODO	CONVENIO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO
Informe de ejecución de Convenios	julio de 2025	1405 de 2024	Aguazul	Casanare

Cordialmente,


Manuel Antonio Linares Donato
Profesional Especializado
Supervisor del Convenio

Anexos: 786 Folios

Elaboró: Aman Alexander Asprilla Gamboa / Apoyo técnico a la supervisión SPSCG 

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
1405 No. 2024 MUNICIPIO AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE JULIO DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar)	Calle 11 #12 -35		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	APORTES MIN – FONSECON	\$5.289.859.889,67	
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	\$ 1.933.499.406,40	
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	\$ 7.223.359.296,08	
FECHA SUSCRIPCIÓN	17/04/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	16/12/2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	MANUEL ANTONIO LINARES DONATO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	MANUEL ANTONIO LINARES DONATO	17/04/2024	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE	HASTA
	MARIA PAULA SUAREZ SERRANO – AP. GESTIÓN	17/04/2024	25/11/2024
	KAREN DANIELA RAMIREZ	26/11/2024	31/12/2024
	AMAN ALEXANDER ASPRILLA GAMBOA	12/02/2025	ACTUAL
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 60424	15/04/2024	2024
	N° 325	08/01/2025	2025
	N° 4225	09/01/2025	2025
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A	N/A	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 202400297	22/03/2024	2024
	N° 202500430	05/03/2025	2025
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 605-47-994000105956	17/04/2024	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	17/04/2024		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA MODIFICACIÓN		FECHA: 20/12/2024
	PRIMERA ADICIÓN Y PRIMERA PRORROGA		FECHA: 15/05/2025
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 01/02/2026		
	FECHA: 31/08/2025		

	FECHA: DD/MM/AAAA
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$240.731.986,08 (Viabilidad)
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$89.094.908,05 (Viabilidad)
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A
VALOR DE OBRA	\$5.544.249.935,98 (Viabilidad)
VALOR INTERVENTORÍA	\$349.287.745,97 (Viabilidad)
VALOR ADICIONAL DE OBRA	\$ 999.994.720 (Adición N° 1)

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➤ Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)				
CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	UN PRIMER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$1.322.464.972,42), contra entrega de los siguientes productos: contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza, Cronograma de ejecución del Convenio	NO APLICA	03/07/2024	1.322.464.972,42
SEGUNDO DESEMBOLSO	UN SEGUNDO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$1.322.464.972,42) M/CTE, contra entrega de los siguientes productos A. La entrega de los Estudios y diseños al Ministerio del Interior por parte del Municipio, previamente avalados por la interventoría y supervisor designado por parte del municipio. B. Plan de inversión y ejecución de obra avalados por el interventor y supervisor del municipio.	NO APLICA	DD/MM/AA AA	1.322.464.972,42
TERCER DESEMBOLSO	UN TERCER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$1.322.464.972,42) contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	40%	DD/MM/AA AA	1.322.464.972,42
ÚLTIMO DESEMBOLSO	UN ÚLTIMO DESEMBOLSO equivalente a la suma de MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS	100%	DD/MM/AA AA	\$ 0,00



Interior

PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	3 de 8
		FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

	PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$1.322.464.972,41) contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP y certificación de conexión a servicios públicos C. Entrega al Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26), debidamente diligenciado. D. Todos los informes de interventoría, informes financieros, informes técnicos de supervisión que se han derivado de la ejecución contractual junto con las actas de designación de supervisión del municipio.			
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$1.322.464.972,42
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				\$1.322.464.972,42

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
605-47-994000105956 (Garantía inicial)	Cumplimiento	\$ 1.244.672.915.20	15/04/2024	16/02/2026
605-47-994000105956 (Primera adición y prórroga)	Cumplimiento	\$ 1.444.971.859,20	15/04/2024	31/08/2026

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➤ Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños Y Obra

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato MA-SI-LP-005-2024	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE		\$ \$5.777.609.266,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	29/05/2025		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL R/L Deyder Eufanio Cocunbo Vargas		NIT CONSORCIO. 901.851.802 – 1 Cedula RL: .1.049.607.835
Fecha de Acta de inicio del contrato	11/10/2024		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENCIÓN N°1	09/05/2025	
	AMPLIACIÓN SUSPENCIÓN N°1	23/05/2025	
	REINICIO	28/05/2025	
Fecha de terminación del contrato	10/12/2025		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$5.777.609.266,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	NACIONAL DE SEGUROS Nit. 860.002.527-9		
PÓLIZA No.	400057195		

FECHA DE LA PÓLIZA	05-08-2024	
AMPARO Y FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del contrato	DESDE: 02/08/2024 HASTA: 02/03/2026
	Estabilidad y calidad de la obra	DESDE: 02/07/2024 HASTA: 02/07/2030
	Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones	DESDE: 02/08/2024 HASTA: 20/03/2028
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo DESDE: 02/08/2024 HASTA: 02/01/2026	DESDE: 02/08/2024 HASTA: 02/01/2026
	Calidad del servicio	DESDE: 02/08/2024 HASTA: 02/07/2026

➤ Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y obra

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato MA-CMA-SI-008-2024	INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL		\$438.382.652,96
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM R/L Andrea Viviana Castellanos Pinto		Nit. 901.875.652-5 Cedula R/L: 33.645.882
Fecha de Acta de inicio del contrato	11/10/2024		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN N°1	09/05/2025	
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1	23/05/2025	
	REINICIO	28/05/2025	
Fecha de terminación del contrato	10/12/2025		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$438.382.652,96
COMPañía ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
PÓLIZA No.	CUMPLIMIENTO No.57-44101005773		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del contrato	DESDE: 11/10/2024 HASTA: 12/03/2026	
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	DESDE: 11/10/2024 HASTA: 12/03/2026	
	Prestaciones sociales	DESDE: 11/10/2024 HASTA: 12/03/2026	
	Calidad del servicio	DESDE: 11/10/2024 HASTA: 11/10/2029	

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: MAYO 2025	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	X	
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA (\$1.553.918,58 CORTE DE 31 MAYO DE 2025)	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		X

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	PORCENTAJE (%)
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	36.3% (S15 según programación vigente del convenio)

 Interior	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	5 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

% EJECUTADO DE OBRA

22.36% Según informe semanal 39 a corte del 27/07/2025

COMPONENTE TÉCNICO:

Durante el pedido del mes de julio de 2025, se prorrogó y adicionó el convenio 1405 de 2024, sin embargo, desde el componente técnico se presentaron los siguientes hitos relevantes:

➤ **Semana 36: desde 30/06/2025 al 06/07/2025**

Durante la semana 36 se llevaron a cabo actividades de amarre de acero grado 60 para las columnas del segundo nivel, conforme a los planos estructurales del proyecto. Posteriormente, y previa verificación y liberación técnica por parte de la interventoría, se procedió con el encofrado de columnas y el vaciado de concreto de dichas estructuras. Este vaciado se ejecutó cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas, lo cual incluyó el uso de concreto con resistencia de diseño acorde a los requerimientos estructurales.

Finalizada la etapa de fraguado, se realizó el desencofrado de las columnas, y para garantizar un adecuado proceso de curado del concreto, se aplicó papel vinipel alrededor de las columnas, asegurando así la conservación de la humedad durante los días posteriores. A pesar de que se presentaron lluvias en algunos días, no se reportaron afectaciones relevantes que interrumpieran el desarrollo normal de las actividades programadas.

➤ **Semana 36: desde 07/07/2025 al 13/07/2025**

Durante esta semana, el proyecto avanzó con la fundida de columnas y muros del segundo nivel, así como con el amarre de acero estructural y el armado de perfiles metálicos destinados a la placa del tercer nivel. Estas labores fueron desarrolladas con la supervisión permanente de la interventoría técnica, que autorizó el vaciado de concreto una vez verificados los elementos estructurales y garantizadas las condiciones de seguridad y cumplimiento del diseño.

Adicionalmente, se ejecutó el vaciado de muros en concreto estructural con resistencia de 3500 psi, incluyendo muros para el área del ascensor. Al igual que en la semana anterior, una vez alcanzado el tiempo de fraguado, se efectuó el desencofrado correspondiente, y se envolvieron los elementos en papel vinipel para garantizar un adecuado curado. Las condiciones climáticas continuaron siendo variables, presentándose lluvias que implicaron la suspensión temporal de algunas actividades, sin comprometer la programación general del proyecto.

➤ **Semana 37: desde 14/07/2025 al 20/07/2025**

En la semana 38 se enfocaron los trabajos en el encamillado y armado de acero para las vigas aéreas del tercer nivel, con énfasis en la correcta disposición de la formaleta inferior (cama estructural) que soportará el armado y posterior vaciado de concreto. La ejecución se realizó asegurando una adecuada alineación, nivelación y cumplimiento de los planos estructurales aprobados.

Durante esta semana se evidenció el impacto de factores externos al contrato, como el paro arrocero nacional, que ocasionó bloqueos temporales en las vías de acceso y, por ende, dificultades logísticas para el transporte de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Asimismo, se presentaron lluvias durante algunos días, que redujeron las jornadas efectivas de trabajo. La interventoría técnica mantuvo el seguimiento riguroso de las condiciones climáticas y del desarrollo de las actividades constructivas, avalando las decisiones técnicas adoptadas en campo.

➤ **Semana 38: desde 21/07/2025 al 27/07/2025**

Las principales labores desarrolladas en esta semana fueron el amarre de acero para vigas aéreas del tercer nivel, el armado de estructura metálica para la placa de entrepiso, y la instalación de mampostería interna. Las actividades fueron ejecutadas conforme al cronograma ajustado y con la validación técnica de la interventoría.

No obstante, se reportaron precipitaciones intensas que nuevamente obligaron a la suspensión temporal de varias tareas programadas, con el fin de preservar la calidad de los procesos constructivos y la seguridad del personal en obra. Las restricciones logísticas derivadas del paro arrocero nacional persistieron, afectando parcialmente el abastecimiento de materiales y, por ende, el desarrollo fluido de los frentes de obra.

Durante el mes de julio, se registraron avances significativos en la ejecución del contrato, en especial en las actividades estructurales correspondientes al segundo y tercer nivel del edificio. Entre las tareas ejecutadas destacan el amarre de acero, encofrado y fundida de columnas y muros, la instalación de estructuras metálicas, y la preparación para las placas de entrepiso y vigas aéreas. Además, se realizaron procesos cuidadosos de curado del concreto, utilizando vinipel para asegurar las condiciones de humedad necesarias durante el fraguado.

 <div>Interior</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	6 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

Las condiciones climáticas jugaron un papel determinante en el ritmo de ejecución del proyecto. A lo largo de las semanas analizadas, se presentaron lluvias que ocasionaron suspensiones temporales de actividades, aunque sin comprometer de manera significativa el cumplimiento del cronograma. Adicionalmente, se reportó como factor externo de alto impacto el paro arrocero nacional, el cual generó bloqueos en las vías de acceso al municipio, afectando el suministro de materiales y equipos requeridos en obra.

La interventoría, en ejercicio de sus funciones, ha respaldado las decisiones técnicas adoptadas en campo y ha garantizado que las actividades ejecutadas se desarrollen conforme a los estudios y diseños aprobados, así como bajo los lineamientos de calidad, seguridad y normatividad técnica vigente.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

Durante el mes de julio de 2025 se realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones específicas establecidas en el Convenio Interadministrativo No. 1405 de 2024, destacando los siguientes hitos:

- El día 03 de julio de 2025: Mediante memorando No. 2025-3-003122-019503 (ID 568490), se remitió a la Subdirección Administrativa y Financiera del Ministerio la legalización de los recursos ejecutados en el marco del Convenio Interadministrativo No. 1405 de 2024, dando cumplimiento a los procedimientos establecidos para la gestión financiera del proyecto.
- El día 03 de julio de 2025: A través del oficio No. 2025-2-003122-025367 (ID 568332), se solicitó al Municipio de Aguazul información actualizada sobre el estado de contratación de la planta eléctrica de respaldo y el tanque de almacenamiento, componentes cuya ejecución está a cargo del municipio y que resultan esenciales para el adecuado funcionamiento del Centro Administrativo Municipal (CAM) objeto del Convenio 1405 de 2024.
- El día 8 de julio de 2025: El Municipio de Aguazul dio respuesta a la solicitud anterior, manifestando que tanto la planta de respaldo como el tanque de almacenamiento se encuentran en etapa precontractual, y que su ejecución está prevista dentro de los plazos establecidos para la puesta en funcionamiento del CAM.
- El día 10 de julio de 2025 Se radicó ante la Subdirección Administrativa y Financiera del Ministerio el memorando No. 2025-3-003122-020219 (ID 572300), mediante el cual se solicitó el segundo desembolso de recursos. El cumplimiento del hito correspondiente —la entrega de los estudios y diseños del proyecto— fue debidamente acreditado, habilitando así la continuidad del proceso de desembolso.
- El día 21 de julio de 2025: Mediante oficio No. 2025-2-003122-029439 (ID 580560), se formuló requerimiento formal al Municipio de Aguazul, alertando sobre un posible incumplimiento contractual derivado de la no remisión oportuna de los informes semanales y mensuales de interventoría, el informe mensual de supervisión del municipio, así como los informes financieros y demás productos exigidos en el marco de las obligaciones contractuales.
- El día 30 de julio de 2025: El Municipio de Aguazul remitió enlace con acceso a los documentos requeridos, incluyendo el informe mensual de supervisión, los informes financieros y los informes semanales de interventoría. No obstante, al momento de la verificación, se evidenció que la información más reciente cargada correspondía únicamente al mes de mayo de 2025, lo cual mantiene vigente la alerta de incumplimiento.

COMPONENTE FINANCIERO:

El día 03 de julio de 2024 se realizó el **PRIMER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$1.322.464.972,42)**, contra entrega de los siguientes productos: contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza, Cronograma de ejecución del Convenio.

Posteriormente, el 26 de junio de 2025, se radicó ante la Coordinación Financiera y Contable del Ministerio del Interior la documentación soporte para la solicitud del segundo desembolso, por un valor equivalente al primer giro (\$1.322.464.972,42 M/CTE). Este segundo desembolso se sustentó en la entrega de los siguientes productos:

- A. Los estudios y diseños del proyecto, debidamente entregados por el Municipio al Ministerio y previamente avalados por la interventoría y el supervisor designado;
- B. El plan de inversión y ejecución de obra, igualmente con aval técnico del interventor y del supervisor municipal.

Cabe anotar que, durante la revisión de la documentación, se identificaron observaciones técnicas que requirieron ajustes por parte del ejecutor. Las correcciones fueron atendidas y formalmente radicadas mediante el memorando No. 2025-3-003122-020219 (ID 572300), lo cual permitió continuar con el trámite administrativo correspondiente ante las instancias financieras del Ministerio.

COMPONENTE JURÍDICO:

- El 20 de diciembre de 2024 se suscribió “PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1405 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE AGUAZUL (CASANARE). OTROSÍ No. 1.”
- El 15 de mayo de 2025 se suscribió “PRIMERA PRÓRROGA Y PRIMERA ADICIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1405 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON - Y EL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE. OTROSÍ No. 02.”, se adiciono la suma de \$999.994.720 con recursos del Municipio de Aguazul, y se amplió el plazo de ejecución por un periodo de siete (7) meses, con fecha de terminación al 16 de diciembre de 2025.

Actualmente la fecha de terminación es el 16 de diciembre de 2025.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Durante el mes de julio de 2025, el proyecto continuó su ejecución conforme al cronograma vigente establecido tras la modificación del Convenio Interadministrativo No. 1405 de 2024, mediante la cual se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 16 de diciembre del presente año. Esta etapa correspondió a una fase clave en el desarrollo estructural del segundo y tercer nivel del Centro Administrativo Municipal del municipio de Aguazul, marcando un avance técnico significativo en la consolidación del edificio.

Las actividades desarrolladas se centraron principalmente en el amarre de acero para columnas, vigas y muros, el encofrado y vaciado de elementos estructurales en concreto reforzado de 3500 psi, el armado de estructura metálica para placa de entepiso, así como en la instalación de mampostería interna. A su vez, se adelantaron tareas de curado mediante envoltura de vinipel, con el fin de garantizar la conservación de la humedad y la resistencia del concreto, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto. Todas estas acciones fueron verificadas por la interventoría técnica, quien otorgó las respectivas liberaciones para su ejecución conforme a los planos estructurales y diseños aprobados.


En cuanto a las condiciones externas, durante este mes se evidenció una mejora parcial en las condiciones climáticas, lo cual favoreció la continuidad de los trabajos en obra. Aunque se registraron lluvias esporádicas que obligaron a realizar suspensiones puntuales —particularmente en las semanas 37 y 39—, estas no comprometieron de forma significativa el desarrollo general del cronograma. No obstante, el paro arrocerero nacional persistió como un factor externo de alto impacto, generando bloqueos temporales en vías de acceso y afectando el transporte de materiales e insumos. Esta situación generó dificultades logísticas que incidieron en el rendimiento de ciertos frentes de trabajo, aunque sin detener completamente la ejecución.

En este contexto, y de acuerdo con los reportes de avance suministrados por la interventoría, el proyecto alcanzó un 26% de ejecución física acumulada, frente a un 22,36% programado, lo que representa un desempeño superior a lo proyectado. Este resultado evidencia un avance por encima de lo programado, asociado principalmente a la ejecución de actividades estructurales que, si bien no representan grandes volúmenes construidos, sí corresponden a una fase técnica relevante del proyecto. El comportamiento del avance durante el mes sugiere que, aunque se ha logrado mantener una dinámica de obra estable, aún es necesario fortalecer la planeación operativa en campo para reducir la exposición a factores externos y mejorar la eficiencia frente a los tiempos contractuales disponibles.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

22/05/2024	28/05/2025	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

<div><div>MANUEL ANTONIO LIÑARES DONATO Supervisor Convenio No. 1405-2024 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON</div></div>	<div><div>AMAN ALEXANDER ASPRILLA GAMBOA Apoyo a la Supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON</div></div>
---	--



INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS ALCALDIA
CONVENIO No. 1405 DE 2024, MUNICIPIO DE AGUAZUL -CASANARE
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE MAYO DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar)	MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE Calle 11 N 11-35 Barrio las Ferias		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	APORTES MINISTERIO	\$ 5.289.859.889,67	
	APORTES MUNICIPIO DE AGUAZUL	\$ 933.504.686,41	
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	\$ 6.223.364.576,08	
FECHA SUSCRIPCIÓN	12/04/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	15/05/2025 11:59 PM		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	15/12/2025 11:59 PM		
SUPERVISOR DEL CONVENIO - MINISTERIO	MANUEL ANTONIO LINARES DONATO		
SUPERVISOR DEL CONVENIO - MUNICIPIO	JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar es necesario)	NOMBRE	DESDE	HASTA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE	HASTA
	JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON	10/09/2024	ACTUAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD MUNICIPIO	No.202400297	22/03/2024	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	01/02/2024		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	17/04/2024		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL	PRIMERA PRÓRROGA	FECHA: 14/05/2025	
	SEGUNDA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA	



CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	TERCERA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN	FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO	FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 20/05/2025	
	FECHA: DD/MM/AAAA	
	FECHA: DD/MM/AAAA	
VALOR DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	\$ 5,784,981,922.06	
VALOR DE INTERVENTORIA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	\$ 438,382,653.00	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	\$ 999.994.720,00	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

☐ **Convenio interadministrativo/ Contrato** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	PRIMER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$1.322.464.972,42) contra entrega de los siguientes productos: contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza, Cronograma de ejecución del Convenio.	NO APLICA	03/06/2024	\$1.322.464.972,42
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. La entrega de los Estudios y diseños al Ministerio del Interior por parte del Municipio, previamente avalados por la interventoría y supervisor designado por parte del municipio. B. Plan de inversión y ejecución de obra avalados por el interventor y supervisor del municipio.	NO APLICA	DD/MM/AAAA	\$0,0
TERCER DESEMBOLSO	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	40%	DD/MM/AAAA	\$0,0

ÚLTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP y certificación de conexión a servicios públicos C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado. D. Todos los informes de interventoría, informes financieros, informes técnicos de supervisión que se han derivado de la ejecución contractual junto con las actas de designación de supervisión del municipio.	100%	DD/MM/AAAA	\$0,0
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$ 1.322.464.972,42
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME POR EL MUNICIPIO				\$ 933.504.686,41
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				\$0.0

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES	VIGENCIAS	
		ASEGURADOS	FECHA	FECHA
605-47-994000105956	Cumplimiento	\$ 1.244.672.915,20	15/04/2024	31/08/2026

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños y obra (ADJUDICADO)**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
MA-SI-LP-005-2024	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	\$ 5.784.981.922,06 COP
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)		
Nombre contratista	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL	Representante Legal: Deyder Eufanio Cocunbo Vargas
Fecha de Acta de inicio del contrato	11 de Octubre del 2024	
Fecha de terminación del contrato inicial	10 de Mayo del 2025	
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	Suspensión No 01:	09 de Mayo del 2025 / Plazo (15) días.
	Ampliación No 01 a la Suspensión No 01:	09 de Mayo del 2025 / Plazo (15) días.



	Reinicio No 01:	28 de Mayo del 2025
	Suspensión No 02:	29 de Mayo de 2025/ Plazo (08) días
VALOR TOTAL CONTRATADO:		\$5.777.609.266,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	NACIONAL DE SEGUROS Nit. 860.002.527-9	
PÓLIZA No.	CUMPLIMIENTO No. 400057195	
FECHA DE LA PÓLIZA	28/05/2025	

• **Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños y obra (ADJUDICADO)**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
MA-CMA-SI-008-2024	INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL	\$438.382.653,00 COP
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)		
Nombre contratista	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM	Representante Legal: Andrea Viviana Castellanos Pinto
Fecha de Acta de inicio del contrato	11 de Octubre del 2024	
Fecha de terminación del Contrato inicial	10 de Mayo del 2025	
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	Suspensión No 01:	09 de Mayo del 2025 / Plazo (15) días.
	Ampliación No 01 a la Suspensión No 01:	09 de Mayo del 2025 / Plazo (15) días.
	Reinicio No 01:	28 de Mayo del 2025
	Suspensión No 02:	29 de Mayo de 2025 / Plazo (08) días
VALOR TOTAL CONTRATADO:		\$438.382.652,96
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
PÓLIZA No.	CUMPLIEMIENTO No.57-44101005773	
FECHA DE LA PÓLIZA	20/05/2025	



5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESCRIPCION	SI	NO	DESCRIPCION
FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	X		ABRIL-2025
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	X		
INFORME FINANCIERO	X		
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA MUNICIPIO	X		\$ 168.706.423,45
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA MINISTERIO	X		\$ 1.553.918,58
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X		
OTROS		X	

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:

AVANCE CTO 474 DE 2024 ETAPA I: ESTUDIOS Y DISEÑOS		
PROGRAMADO %	100%	\$240.731.986,00
EJECUTADO ACUMULADO%	100%	\$240.731.986,00
ETAPA II: EJECUCION DE OBRA		
PROGRAMADO %	3.08%	\$201.382.230,55
EJECUTADO ACUMULADO%	9.16%	\$271.793.104,00

De acuerdo con los datos anteriores, se concluye la etapa I correspondiente a los estudios y diseños, dando inicio a la etapa II de ejecución de obra. En esta fase, se evidencia un avance positivo en relación con lo programado, lo cual indica un cumplimiento favorable del cronograma establecido.

COMPONENTE TÉCNICO.

OBRA:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO:

Ficha técnica del contrato de obra pública No 0474 del 2024

INFORMACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
NIT	891855200-9
CONTRATO No.	474 DE 2 DE AGOSTO DE 2024
MODALIDAD	LICITACIÓN PÚBLICA No MA-SI -LP-005-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT	901.851-802-1
R/L	DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS

OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
VALOR INICIAL	\$ 5.777.609.266,00 M/CTE
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO	11 DE OCTUBRE DEL 2024
PLAZO ACTUALIZADO	SIETE (7) MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	10 DE MAYO DEL 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EJECUCION ETAPA II: Ejecución de Obra

Para el periodo comprendido 01 de mayo al 31 de mayo del 2025 del presente informe el Contratista de Obra se encuentra en la ejecución de la Etapa II ; Ejecución de Obra, la cual se inició el 07 de abril del 2025, luego de ser entregada la primera etapa al Ministerio del Interior.

PRESUPUESTO DE OBRA POR CAPITULOS:

	DESCRIPCION	VALOR POR CAPITULO
1,0	PRELIMINARES	\$ 7.609.816,00
2,0	EXCAVACIONES Y RELLENOS	\$ 54.613.229,00
3,0	CIMENTACION	\$ 119.989.437,00
4,0	ESTRUCTURA	\$ 1.183.381.926,00
5,0	CUBIERTA	\$ 437.558.055,00
6,0	PISOS Y ENCHAPES	\$ 266.469.676,00
7,0	MAMPOSTERIA	\$ 568.182.578,00
8,0	PINTURA Y FACHADA	\$ 196.389.461,00
9,0	CARPINTERIA METALICA Y MADERA	\$ 322.010.320,00
10,0	INSTALAR REDES SANITARIAS Y PLUVIALES	\$ 97.138.694,00
11,0	INSTALAR REDES HIDRAULICAS	\$ 65.697.222,00
12,0	INSTALAR RED DE INCENDIOS EXTINCION	\$ 67.887.418,00
13,0	APARATOS SANITARIOS	\$ 91.547.823,00
14,0	APANTALLAMIENTO - SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	\$ 21.546.621,00
15,0	TABLEROS GENERALES, ACOMETIDAS PARCIALES Y DE DISTRIBUCION	\$ 86.159.474,00
16,0	INSTALACIONES INTERNAS DE USO FINAL	\$ 428.807.276,00
17,0	CLIMATIZACIÓN	\$ 490.248.125,00
18,0	VOZ Y DATOS	\$ 275.619.591,00
19,00	URBANISMO	\$ 29.478.134,00
20,0	RED DISTRIBUCION SUBTERRANEA ACOMETIDA BT	\$ 2.753.799,00

21,0	GAS NATURAL	\$	3.142.525,00
TOTAL, COSTO DIRECTO			4.816.231.200,00
ADMINISTRACION (28.5%)		\$	1.372.625.892,00
IMPREVISTOS (1.0%)		\$	48.162.312,00
UTILIDAD (5.0%)		\$	240.811.560,00
RETIE		\$	12.257.000,00
RETILAP		\$	13.149.500,00
PMA		\$	33.634.536,00
VALOR TOTAL INCLUIDO A.I.U. (34.5%)		\$	6.536.872.000,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO AJUSTE AL PESO		\$	6.536.872.000,00

A continuación, se describen las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo del 2025 al 31 mayo del 2025, en el marco del proyecto denominado “Estudios, Diseños y Construcción del Centro Administrativo Municipal del Municipio de Aguazul, Casanare.”; estas actividades corresponden a los ítems establecidos en el presupuesto del contrato de obra No. 0474 de 02 de agosto de 2024:

CAPITULO 2,0	EXCAVACIONES Y RELLENOS
Avance de actividad %	100%
Incidencia	0,84%
Descripción de actividades:	Durante el presente mes, se ejecutaron actividades de relleno con material de subbase triturada (tamaño máximo de 2”), el cual fue colocado y compactado entre vigas con el objetivo de nivelar el terreno. La compactación se llevó a cabo utilizando equipos, con el fin de garantizar una adecuada transferencia de cargas de la estructura hacia el suelo natural, evitando asentamientos diferenciales y posibles fallas estructurales. Adicionalmente, se realizaron pruebas de densidad in situ, a cargo del laboratorio especializado, para verificar el cumplimiento de los estándares técnicos requeridos. Todas estas actividades se desarrollaron con el acompañamiento y la supervisión técnica permanente por parte de la interventoría, asegurando el cumplimiento de las especificaciones del proyecto.

REGISTRO FOTOGRAFICO





CAPITULO 3,0	CIMENTACIÓN
Avance de actividades %	100%
Incidencia Acumulada	1,84%
Descripción de actividades:	Durante este mes se avanzó en el vaciado de concreto de resistencia de 3500 psi para vigas de cimentación. Esta actividad se desarrollo bajo seguimiento permanente de la interventoría, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y velando por la calidad de los procesos constructivos.

REGISTRO FOTOGRAFICO





CAPITULO 4,0	ESTRUCTURA
Avance de actividades %	0,80%
Incidencia Acumulada	2,61%
Descripción de actividades:	Durante el mes de mayo se ejecutaron actividades de amarre de acero de refuerzo grado 60 N° para columnas y muros en concreto, cumpliendo con la normativa técnica vigente y bajo supervisión de la interventoría. Tras la revisión y aprobación del armado, se autorizó el vaciado de concreto de 3.500 psi en vigas de cimentación y posteriormente en 13 columnas y muros del primer nivel, con una altura libre de 3,10 metros.

REGISTRO FOTOGRAFICO





CAPITULO 6,0	PISOS Y ENCHAPES
Avance de actividades %	0,94%
Incidencia Acumulada	0,94%
Descripción de actividades:	Durante el mes de mayo se ejecutaron actividades de instalación de malla electrosoldada tipo Q5 y vaciado de concreto con una resistencia característica de 3.000 psi, correspondientes a la conformación de la placa base con un espesor de 0,10 m. Estas labores se realizaron posteriormente a la instalación de la tubería, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.
REGISTRO FOTOGRAFICO	





CAPITULO 10,0

INSTALAR REDES SANITARIAS Y PLUVIALES

Avance de actividades %

0,31%

Incidencia Acumulada

0,31%

Descripción de actividades:

Durante el presente mes, se ejecutaron actividades de conexión de redes sanitarias y pluviales correspondientes al primer nivel, de acuerdo con el diseño hidrosanitario y siguiendo los lineamientos técnicos establecidos. Se realizó la correcta instalación de la tubería de la batería de baños ubicada en el primer piso de la edificación, las conexiones realizadas corresponden a los puntos de desagüe para inodoros, lavamanos, orinales y bajantes pluviales ubicados conforme a las especificaciones del diseño. El proceso se realizó bajo el control y seguimiento técnico de la interventoría.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CAPITULO 11,0

INSTALAR REDES HIDRAULICAS

Avance de actividades %

0,10%

Incidencia Acumulada

0,10%

Durante el presente mes, se se llevaron a cabo las conexiones hidráulicas correspondientes al primer nivel, de acuerdo con los planos de diseño

Descripción de actividades:

hidrosanitario y siguiendo los lineamientos técnicos establecidos. Estas instalaciones se ejecutaron con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de agua potable, asegurando su integración eficiente al sistema general del proyecto.

Las conexiones realizadas corresponden a los puntos de agua potable para inodoros, lavamanos, orinales, ubicados conforme a las especificaciones del diseño. Cada intervención fue realizada utilizando materiales y técnicas que cumplen con la normativa vigente, lo que permite asegurar la funcionalidad, durabilidad y estanqueidad del sistema hidrosanitario.

Todo el proceso ha estado bajo el control y seguimiento técnico de la interventoría, quien realiza inspecciones periódicas para verificar la correcta aplicación de los procedimientos constructivos y la fidelidad respecto al diseño aprobado, adicionalmente se realizó la prueba de presión hidráulica con el fin de verificar la correcta instalación.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CAPITULO 15,0

**TABLEROS GENERALES ACOMETIDAS PARCIALES
Y DE DISTRIBUCION.**

Avance de actividades %

0,02%

Incidencia Acumulada

0,02%

Descripción de actividades:	<p>Durante el presente mes de mayo, se llevaron a cabo actividades de instalación de tubería conduit para redes eléctricas. Esta labor consistió en el trazado, corte, adecuación y fijación de tubería de PVC conduit, conforme a los planos eléctricos aprobados y las especificaciones técnicas del proyecto.</p> <p>La instalación se ejecutó de forma embebida sobre la superficie correspondiente placa base en concreto, garantizando el cumplimiento de los radios de curvatura, distancias mínimas y puntos de conexión establecidos. Asimismo, se aseguraron las pendientes necesarias para facilitar el tendido posterior del cableado, evitando interferencias con otros sistemas e instalaciones.</p> <p>Se conto con la verificación de los diseñadores y la interventoría del proyecto.</p>
-----------------------------	--

REGISTRO FOTOGRAFICO



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	
Avance de actividades %	0,05%
Incidencia Acumulada	0,15%
	<p>Durante el presente mes, la interventoría realizo inspección detallada a la ejecución del Plan de Manejo Ambiental según las responsabilidades establecidas; igualmente se verifico el cumplimiento ambiental de acuerdo con los programas propuestos para el PMA.</p>



La ejecución de obra del periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo del 2025 se muestra a continuación, el porcentaje de avance mensual versus el porcentaje presupuestal del proyecto, mediante la ejecución de actividades contractuales de la obra ejecutada, presentando un avance acumulado de 9.26%, con esto se realiza el control, verificación y seguimiento al proyecto "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"

INTERVENTORIA

El municipio de Aguazul Casanare se lleva a cabo el contrato de interventoría **MA-CMA-SI-008-2024** cuyo objeto es INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO Y AMBIENTAL PARA LOS "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE". Cuyo contratista es el CONSORCIO INTERVENTORIA CAM representado legalmente por ANDREA VIVIANA CASTELLANOS identificada con cedula de ciudadanía 33.645.882 de Aguazul, quienes son los encargados de la revisión y aval para la ejecución del contrato.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO:

Ficha técnica del contrato de interventoría No 0735 del 2024

INFORMACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
NIT	891855200-9
CONTRATO No.	735 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024
MODALIDAD	CONCURSO DE MERITOS ABIERTOS No MA-CMA-SI-008-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT	901-875-652-5
R/L	ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE ".
VALOR INICIAL	\$ 438.382.653.00 M/CTE
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO	11 DE OCTUBRE DEL 2024
PLAZO ACTUALIZADO	SIETE (7) MESES
ESTADO DEL CONTRATO	EJECUCION ETAPA II: Interventoría a la Ejecución de Obra

Para el periodo comprendido 01 de mayo al 31 de mayo del 2025 del presente informe el contratista se encuentra en ejecución de la Etapa II ; Interventoría a la Ejecución de Obra, la cual se inició el 07 de abril del 2025, luego de ser entregada la primera etapa al Ministerio del Interior, y aprobación por parte del supervisor del convenio.

PRESUPUESTO DE OBRA INTERVENTORIA POR ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD INTERVENTORÍA	VALOR POR ACTIVIDAD
-------------------------	---------------------



1.ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 74.869.670,00
2. ACTIVIDADES EN ETAPA CONSTRUCTIVA	\$ 293.519.114,00
1. INTERVENTORIA TECNICA	\$ 189.243.568,00
2. INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA	\$ 38.312.481,00
3. INTERVENTORIA CONTABLE	\$ 14.725.981,00
4. INTERVENTORIA FINANCIERA	\$ 16.741.082,00
5. INTERVENTORIA JURIDICA	\$ 13.481.001,00
6. INTERVENTORIA AMBIENTAL	\$ 21.015.001,00
SUBTOTAL	\$ 368.388.784,00
IVA (19%)	\$ 69.993.868,96
TOTAL	\$ 438.382.653,0

Para el periodo comprendido entre el 01 de mayo del 2025 y el 31 de mayo del 2025 la interventoría realiza el acompañamiento de la revisión detallada de la ejecución de la obra del contrato con numero interno 474 del 2024, la Interventoría tiene el objeto de supervisar y controlar la acción del contratista para verificar que se cumplan las especificaciones y normas técnicas, las actividades administrativas, legales, contables, financieras y presupuestales, establecidas en los pliegos de condiciones o términos de referencia del contrato.

Durante el mes de mayo de 2025, se presentaron precipitaciones intensas y continuas en la zona del proyecto, situación que ha generado afectaciones significativas en el desarrollo de las actividades programadas. Estas condiciones climáticas adversas impactaron directamente en el avance de obra, especialmente en lo relacionado con el ingreso y movilización de insumos y materiales, debido a cierres viales totales y parciales en algunos tramos de las vías nacionales que comunican con el municipio de Aguazul.

Dichos retrasos en la cadena logística han generado la reprogramación de varias actividades constructivas, particularmente aquellas que dependen del suministro constante de materiales como concreto, acero, tuberías, entre otros elementos fundamentales para la ejecución continua del proyecto.

Además de los inconvenientes técnicos generados por las fuertes precipitaciones registradas en el mes de mayo, las cuales afectaron el normal desarrollo de las actividades y la logística del proyecto, fue necesario adelantar la suspensión formal del contrato de obra, en concordancia con las modificaciones planteadas al Convenio Interadministrativo y sus contratos derivados.

Cabe resaltar que el plazo inicial establecido para el desarrollo del convenio tenía como fecha de terminación el 16 de mayo de 2025, mientras que para los contratos derivados la fecha de terminación el 10 de mayo de 2025. No obstante, debido a la necesidad de realizar ajustes administrativos y contractuales al alcance del convenio, se gestionó ante las entidades competentes la solicitud de suspensión temporal del contrato, la cual fue radicada por esta interventoría el día 5 de mayo de 2025 con el soporte técnico y jurídico correspondiente.

Dicha solicitud fue aprobada por la supervisión, quien autorizó la suspensión hasta tanto el Ministerio del Interior lleve a cabo las actuaciones administrativas necesarias para formalizar la modificación del convenio y dar viabilidad a la continuidad de la ejecución contractual conforme a las nuevas condiciones.

El día 28 de mayo de 2025 se realizó el reinicio formal de las actividades del proyecto. Sin embargo, el día 29 de mayo de 2025, se procedió a solicitar una nueva suspensión temporal del contrato, debido a la expiración del plazo contractual vigente.

Esta solicitud responde a dificultades internas en la plataforma CONTRATVS de la administración municipal, las cuales han impedido culminar el proceso de modificación del convenio en el sistema, situación ajena al contratista de obra y la interventoría. En este sentido, se está a la espera de la solución técnica y administrativa por parte de la administración municipal, con el fin de continuar con la modificación de los contratos derivados del Convenio Interadministrativo suscrito entre el Ministerio del Interior y la Alcaldía Municipal.

Mientras se resuelve esta situación, el equipo técnico del proyecto, en conjunto con la interventoría, se mantiene atento al avance de los trámites requeridos para dar continuidad a las obras en los términos legalmente establecidos.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO.

ACTAS GENERASAS CONTRATO No 474 DEL 2024:

A la fecha de corte del 31 de mayo del 2025 se han generado las siguientes Actas del contrato:

LEGALES:

ACTA	FECHA	OBSERVACION
No 01 INICIO	11/ Octubre / 2024	N.A
No 02 ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE INICIO No 01 del 11 de Octubre de 2024	23 / Octubre / 2024	7 meses
No 03 ANTICIPO	23 / Octubre / 2024	\$2.022.163.243,10
No 04 DE SUSPENSION No. 01	09 / Mayo / 2025	QUINCE (15) DIAS
No 05 AMPLIACION A LA SUSPENSION No1	23 / Mayo / 2025	OCHO (8) DIAS
No 06. DE REINICIO	28 / Mayo / 2025	N.A.
No 07. DE SUSPENSION No.02	29 / Mayo / 2025	OCHO (8) DIAS

El contrato No 474 del 2024 se generaron tres (03) actas en el presente periodo.

ACTAS GENERASAS CONTRATO DE CONSULTORIA No 735 DEL 2024:

A la fecha de corte del 31 de mayo del 2025 se han generado las siguientes Actas del contrato:

LEGALES:

ACTA	FECHA	OBSERVACION
No 01 INICIO	11/ Octubre / 2024	N.A
No 02 ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE INICIO No 01 del 11 de octubre de 2024	23 / Octubre / 2024	7 meses



No 03 ACLARATORIA No 02 AL ACTA DE INICIO No 01 del 11 de octubre de 2024	04 / Diciembre /2024	N.A
No 04 ANTICIPO	04 / Marzo / 2024	\$ 153.433.928,55
No 5. DE SUSPENSION No.1	9/05/2025	QUINCE (15) DIAS
No 6. AMPLIACION A LA SUSPENSION No1	23/05/2025	OCHO (8) DIAS
No 7. DE REINICIO	28/05/2025	N.A.
No 8. DE SUSPENSION No.02	29/05/2025	OCHO (8) DIAS

Durante el presente periodo, el equipo de interventoría ha desarrollado diversas actividades administrativas fundamentales para asegurar el seguimiento, control y soporte técnico del proyecto en la fase de construcción. Estas acciones se han realizado en articulación con la Secretaría de Infraestructura, quien ha participado en los procesos de verificación y validación correspondientes.

COMITES Y/O REUNIONES

No	DESCRIPCION	FECHA	ENTIDAD	LUGAR	OBSERVACION
1	Acta de comité	08/ mayo / 2025	Obra, Interventoria, Supervisión Alcaldia.	Secretaria de Infraestructura – Aguazul Casanare	Comité presencial a los contratos derivados del convenio 1405 de 2024 Aguazul – Casanare, suspensión de contratos de obra e interventoría.
2	Acta de comité	22/ mayo / 2025	Obra, interventoría, Supervisión Alcaldia	Secretaria de Infraestructura – Aguazul Casanare	Comité presencial a los contratos derivados del convenio 1405 de 2024 Aguazul – Casanare, Ampliación No. 1 a la Suspensión de contratos de obra y de Interventoría
3	Acta de comité	28/ mayo / 2025	Apoyo a la supervisión Ministerio del interior, Obra, interventoría, Supervisión Alcaldia.	Secretaria de Infraestructura – Aguazul Casanare	Comité presencial a los contratos derivados del convenio 1405 Acta de reunión e Informe de visita de seguimiento a la ejecución (contractuales proyectos) de obra Anexo 20
4	Acta de comité	28/ mayo / 2025	Obra, interventoría, Supervisión Alcaldia.	Secretaria de Infraestructura – Aguazul Casanare	Comité presencial a los contratos derivados del convenio 1405 Acta de reunión, Solicitud de



Modificadorio No 2 y
prorroga No. 1 al contrato
de obra pública 0474 del
2024 y Modificatoria No.3
y prorroga No 1 al contrato
de consultoría No 0735 de
02 de octubre de 2024

PERSONAL CONTRATO OBRA No 0474 DEL 2024:

ETAPA II : EJECUCION DE OBRA:

ITEM	PERSONAL PROFESIONAL OBRA	NOMBRES Y APELLIDOS	DEDICACIÓN
1	Director de obra	Luis Manuel Rojas Gil	40%
2	Residente de Obra	Álvaro Andrés Gómez Otálora	100%
3	Ingeniera electromecánica	Gloria Stefany Lagos Tiria	30%
4	Profesional SST	Martha Liliana Fonseca Molina	100%

PERSONAL CONTRATO INTERVENTORIA No 0735 DEL 2024:

ETAPA II : INTERVENTORIA A EJECUCION DE OBRA:

ITEM	PERSONAL PROFESIONAL OBRA	NOMBRES Y APELLIDOS	DEDICACIÓN
1	Director de interventoría	Joan Sebastian Galindo Valverde	50%
2	Residente de interventoría	Andrea Viviana Castellanos Pinto	100%
3	Ingeniero Civil Especialista en Estructuras	Andres Felipe Goez	50%
4	Ingeniero Ambiental	Cristian Fabian Rodríguez	30%
5	Profesional Hseq	Holman Eduardo Rodríguez Paez	100%
6	Inspector	Diego Fernando Acuña Jimenez	100%

COMPONENTE FINANCIERO.

OBRA:

A corte del 31 de mayo de 2025 el contratista de obra a ejecutado un valor acumulado de \$271.793.104 como resultado del avance de la ejecución de la obra.



BALANCE FINANCIERO CTO DE OBRA

Valor inicial del contrato	\$5.777.609.266,00		
Valor anticipo 35%		\$2.022.163.243,10	
Valor pendiente por amortizar			\$2.022.163.243,10
Valor pendiente por pagar		\$3.755.446.022,90	\$3.755.446.022,90
Totales	\$5.777.609.266,00	\$5.777.609.266,00	\$5.777.609.266,00

INTERVENTORIA:

A corte del 31 de mayo de 2025 el contratista de interventoría a ejecutado un valor acumulado de \$89.094.908 como resultado de la etapa de ejecución de obra.

BALANCE FINANCIERO CTO DE CONSULTORIA

Valor inicial del contrato	\$438.382.653,00		
Valor anticipo 35%		\$153.433.928,55	
Valor pendiente por amortizar			\$153.433.928,55
Valor pendiente por pagar		\$ 284.948.724,45	\$ 284.948.724,45
Totales	\$438.382.653,00	\$438.382.653,00	\$438.382.653,00

La Interventoría realizó el control financiero del contrato de obra semana a semana correspondiente a los porcentajes de ejecución de esta, reportados en informes semanales.

Se adjunta los extractos de las dos cuentas bancarias en las cuales se encuentra el depósito del dinero del convenio No. 1405 de 2024.

Cuenta Apertura para aporte del Ministerio del Interior:

Numero de cuenta: 001300770200001753

Fecha de corte: 31-05-2025

Saldo: \$ 1.553.918,58

Cuenta Apertura para aporte del Municipio:

Numero de cuenta: 001300770200002023

Fecha de corte: 31-05-2025

Saldo: \$ 168.706.423,45

COMPONENTE JURÍDICO.

En el mes de mayo del 2025 no realizaron actuaciones jurídicas a los contratos derivados, se continua con la vigencia de las pólizas de inicio de los contratos derivados.

CONTROL DE POLIZAS CTO OBRA:

CONTROL DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	2/08/2024	2/03/2026	\$577.760.926,60
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	2/08/2024	2/01/2026	\$2.022.163.243,10
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	2/08/2024	2/07/2028	\$288.880.463,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	2/07/2025	2/07/2030	\$1.733.282.779,80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	2/08/2024	2/07/2026	\$577.760.926,60

NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 5 de agosto de 2024.

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO					
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	2/08/2024	2/07/2025	\$520.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	2/08/2024	2/07/2025	\$260.000.000
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	2/08/2024	2/07/2025	\$260.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	2/08/2024	2/07/2025	\$260.000.000

NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 5 de agosto de 2024.

Las pólizas de la minuta fueron aprobadas el día 8 de octubre de 2024, por la Oficina Asesora Jurídica

CONTROL DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL					

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	11/10/2024	11/01/2026	\$577.760.926,60
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	11/10/2024	11/11/2025	\$2.022.163.243,10
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	11/10/2024	11/05/2028	\$288.880.463,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	11/05/2025	11/05/2030	\$1.733.282.779,80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	11/10/2024	11/05/2026	\$577.760.926,60
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición el 15 de noviembre de 2024					
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO					
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	11/10/2024	11/11/2025	\$520.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	11/10/2024	11/11/2025	\$260.000.000
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	11/10/2024	11/11/2025	\$260.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	11/10/2024	11/11/2025	\$260.000.000
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición el 15 de noviembre de 2024.					

REINICIO No 01 DEL CONTRATO

CONTROL DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	09/05/2025	30/01/2026	\$577.760.926,60
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	09/05/2025	11/11/2025	\$2.022.163.243,10
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	09/05/2025	30/05/2028	\$288.880.463,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	09/05/2025	30/05/2030	\$1.733.282.779,80

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	09/05/2025	30/05/2026	\$577.760.926,60
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición el 28 de mayo de 2025					
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO					
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	09/05/2025	30/05/2025	\$520.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	09/05/2025	30/05/2025	\$260.000.000
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	09/05/2025	30/05/2025	\$260.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	09/05/2025	30/05/2025	\$260.000.000
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición el 28 de mayo de 2025					

CONTROL DE POLIZAS CTO DE CONSULTORIA:

ACTA DE INICIO

CONTROL DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL – ANEXO 2					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	12/03/2026	\$43.838.265,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	12/03/2026	\$153.433.928,55
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	12/09/2028	\$21.919.132,65
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/10/2029	\$1.31.514.795,90
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 8 de noviembre de 2024.					
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 2					
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	14/09/2025	\$260.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	14/09/2025	\$260.000.000



VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	57-40-101002778	11/10/2024	14/09/2025	\$260.000.000
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 8 de noviembre de 2024, aprobadas el día 26 de noviembre de 2024, por la Oficina Asesora Jurídica .					

CONTROL DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL – ANEXO 3					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/02/2025	\$43.838.265,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/02/2025	\$153.433.928,55
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/02/2025	\$21.919.132,65
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/02/2025	\$131.514.795,90

NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 8 de noviembre de 2024.

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 3					
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	11/02/2025	\$260.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	14/02/2025	\$260.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	57-40-101002778	11/10/2024	14/02/2025	\$260.000.000

NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 8 de noviembre de 2024, aprobadas el día 26 de noviembre de 2024, por la Oficina Asesora Jurídica

CONTROL DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL – ANEXO 4					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/11/2025	\$43.838.265,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/11/2025	\$153.433.928,55



PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44- 101005773	11/10/2024	11/11/2025	\$21.919.132,65
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44- 101005773	11/10/2024	11/10/2025	\$131.514.795,90
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 6 de diciembre de 2024.					
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 6					
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40- 101002778	11/10/2024	20/05/2025	\$260.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40- 101002778	11/10/2024	20/05/2025	\$260.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	57-40- 101002778	11/10/2024	20/05/2025	\$260.000.000
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del del 6 de diciembre de 2024.					

REINICIO No 01 DEL CONTRATO

CONTROL DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL – ANEXO 4					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	01/12/2025	\$43.838.265,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/11/2025	\$153.433.928,55
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/11/2027	\$21.919.132,65
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/10/2029	\$131.514.795,90
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 28 de mayo de 2025.					
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 6					
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	10/06/2025	\$260.000.000

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	10/06/2025	\$260.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	57-40-101002778	11/10/2024	11/06/2025	\$260.000.000
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del del 28 de mayo de 2025.					

JUSTIFICACIÓN DEL AVANCE:

Durante el mes de mayo, la administración municipal adelantó gestiones administrativas relacionadas a la PRIMERA PRÓRROGA Y PRIMERA ADICIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1405 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON - Y EL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE. OTROSÍ No. 02, la cual fue aprobada y firmada a través de la plataforma de Secop II el día 15 de mayo del 2025.

Mediante Memorando con Radicado No. 2025-3-003122-014202 Id: 534208 del 07 de mayo de 2025, suscrito por el supervisor del convenio por parte de EL MINISTERIO, se radicó la solicitud de la Primera Prórroga y Primera Adición del Convenio Interadministrativo No. 1405 de 2024, indicando lo siguiente:

“(…) De acuerdo con el seguimiento y control realizado al convenio No. 1405 de 2024, como supervisor designado por parte del Ministerio del Interior, y una vez analizada la solicitud presentada por el Municipio en donde solicita adicionar NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$999.994.720,00) con cargo al CDP N° 202500430 de 05 de marzo de 2025, expedido por la Alcaldía Municipal de Aguazul – Casanare y prorrogar 7 meses al plazo contractual inicial para obtener fecha de terminación del 16 de diciembre de 2025, es necesario precisar lo siguiente: De acuerdo con la consultoría desarrollada por el Consorcio Centro Administrativo Aguazul, identificado con NIT 901.851.802-1 y representado legalmente por el ingeniero Deyder Eufranio Cocunubo Vargas, C.C. No. 1.049.607.835 de Tunja, y debidamente aprobada y avalada por la interventoría a cargo del Consorcio Interventoría CAM, NIT 901.875.652-5, representado por la arquitecta Andrea Viviana Castellanos Pinto, C.C. No. 33.645.882 de Aguazul, ambos contratados por el Municipio de Aguazul, se presenta un ajuste al presupuesto de obra con un incremento de \$999.994.720, respecto al valor inicialmente contemplado en la viabilización del Convenio Interadministrativo No. 1405 de 2024 y su contratación derivada. Este incremento fue justificado por el Municipio de Aguazul mediante comunicación remitida el 7 de abril de 2025, en la que se expone que el ajuste obedece a la necesidad de garantizar el cumplimiento de estándares técnicos y normativos, con el fin de asegurar la calidad, funcionalidad y sostenibilidad del proyecto, conforme al análisis de la supervisión municipal. Del total del incremento, \$659.383.728,12 corresponden a la incorporación de un sistema de climatización mecánica, mientras que \$340.610.991,88 se derivan de modificaciones en el diseño técnico, específicamente por el ajuste en la altura proyectada de la edificación. La justificación técnica del incremento de la Climatización está soportada, entre otros, en los estudios climáticos realizados por el ingeniero eléctrico Gerardo Eleazar Dallos Rincón, con matrícula profesional CN250139089 vigente, y avalados por la arquitecta Andrea Viviana Castellanos Pinto, tarjeta profesional A223552010-33645882. Asimismo, el documento titulado “Análisis y Estudio Bioclimático para el Proyecto: Construcción del Centro Administrativo Municipal del Municipio de Aguazul, Casanare”, suscrito por el ingeniero Deyder Eufranio Cocunubo Vargas y el arquitecto Froilán Rodríguez Rojas, matrícula profesional 25700-42426 CND, respalda técnicamente la necesidad de incluir el sistema de climatización. Por otro lado, se encuentra avalada la diferencia de altura en el diseño arquitectónico por parte de la interventoría y los profesionales responsables de los estudios y diseños, lo que refuerza la pertinencia y justificación de este ajuste presupuestal. En consecuencia, el incremento por valor de \$999.994.720 se encuentra técnicamente



sustentado y contractualmente procedente, conforme a lo establecido en el convenio y a los soportes emitidos por los equipos técnicos e interventoría del proyecto. En cumplimiento del Convenio 1405 de 2024, Cláusula Segunda: Obligaciones del Municipio, numeral 19, se establece que: "(...) 19) Incluir como riesgo previsible en el proceso contractual para la selección de contratista los mayores valores que puedan arrojar los estudios y diseños. En caso de materializarse este riesgo, EL ENTE TERRITORIAL deberá aportar y/o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir como resultado del presupuesto entregado con los estudios y diseños. Lo anterior, deberá ser revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del convenio por parte del ENTE TERRITORIAL, para lo cual deberá presentar el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal al MINISTERIO, previo al inicio de la ejecución de la obra, a fin de garantizar el cierre financiero del proyecto. Los recursos adicionales a los que se refiere este numeral serán adicionados en primer lugar por EL ENTE TERRITORIAL a los contratos derivados según se requiera, previa modificación del convenio (...)". En virtud de lo anterior, el Municipio de Aguazul ha destinado una partida presupuestal de MIL MILLONES DE PESOS (\$1.000.000.000), respaldada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 202500430 del 05 de marzo de 2025, correspondiente a la vigencia de 2025 de la Alcaldía Municipal, de los cuales solo se va afectar la suma de \$999.994.720. No obstante, conforme a lo estipulado en el clausulado mencionado, estos recursos deben ser formalmente adicionados al convenio antes de incorporarse al contrato derivado. Por lo tanto, es fundamental realizar la modificación correspondiente al convenio, garantizando el cumplimiento de las disposiciones contractuales y asegurando el cierre financiero del proyecto. Finalmente, con el propósito de evidenciar la evolución financiera del proyecto, se presenta a continuación un cuadro comparativo entre el valor inicialmente viabilizado, el monto contratado por el Municipio y el resultado de la consultoría técnica...

Posteriormente, se realizó la actualización de las póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales con No: 605-47-9940000105956 del Convenio Interadministrativo No 1405 del 2024 por parte del Municipio de Aguazul Casanare, expedida el 20 de mayo del 2025 y aprobada por medio de la plataforma de Secop II.

El 28 de mayo se realizó la visita del ministerio del interior con el fin de verificar el avance de obra en situ corroborando así el inicio de la etapa II de Ejecución de Obra, adicionalmente se indicó por parte del apoyo del ministerio del interior los requisitos que debe entregar el municipio para generar el segundo desembolso luego de culminada la etapa de estudios y diseños.

A la fecha del presente informe, se encuentra en ejecución la **Etapla II: Ejecución de Obra**, habiéndose realizado la revisión, verificación y aprobación de todos los productos

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR CAPITULO:

1. CAPÍTULO 2.0 – EXCAVACIONES Y RELLENOS

Avance de actividades: 0,84%

Se llevaron a cabo actividades relacionadas con la preparación del terreno, en excavaciones y rellenos, con el fin de garantizar una base adecuada para las estructuras proyectadas (vigas de cimentación). Desde la interventoría, se verificó el cumplimiento de los parámetros técnicos, normativos y contractuales exigidos, como se describe a continuación:

Se ejecutó la excavación manual de material tipo conglomerado. Esta actividad fue necesaria para el desarrollo de cimentaciones y estructuras del proyecto.

La interventoría verificó las profundidades, alineamientos y niveles definidos en los diseños.

La interventoría supervisó la ejecución, realizando controles de calidad mediante ensayos de densidad, verificando el cumplimiento del grado de compactación exigido (>95% del Proctor), conforme a la especificación técnica del proyecto.

Registro fotográfico: (Adjunto en el informe)

2. CAPÍTULO 3.0 – CIMENTACIÓN

**Avance de actividades:** 1,84%

La interventoría realizó el control técnico y documental en cada etapa del proceso constructivo, verificando la calidad, cumplimiento de especificaciones y condiciones ambientales durante la ejecución. Seguido a las excavaciones, y nivelado el terreno se procedió con el vaciado de concreto para solado, para iniciar el proceso de armado de acero para y encofrado para vigas de cimentación.

En el presente mes se realizó la actividad de vaciado del concreto para vigas de cimentación.

Vigas de Amarre en Concreto Impermeabilizado – Resistencia 3500 psi

Elementos horizontales que interconectan las zapatas y pedestales, brindando mayor rigidez y estabilidad al sistema de cimentación frente a cargas laterales y asentamientos diferenciales. Interventoría realizó control de trazado, nivel y alineación antes del vaciado, revisión de continuidad del refuerzo entre elementos, verificación de formaleas, vibrado y curado del concreto, confirmación de cumplimiento de especificaciones y resistencia mediante ensayos con soporte de la planimetría, proceso constructivo, especificaciones técnicas y demás documentación de apoyo de los Estudios y Diseños Avalados por esta interventoría.

Registro fotográfico: (Adjunto en el informe)

3. CAPÍTULO 4.0 – ESTRUCTURA**Avance de actividades:** 2,61%

Durante el mes de mayo se llevaron a cabo actividades correspondientes a la preparación y disposición del acero de refuerzo, para columnas y muros en concreto estructural, cumpliendo con los planos estructurales y las especificaciones técnicas del diseño.

El equipo de interventoría verificó que el amarre del acero se realizara de acuerdo con las normas constructivas, asegurando la correcta separación entre barras, el uso apropiado de alambres y elementos de sujeción, así como el cumplimiento de los recubrimientos mínimos exigidos por la normativa vigente. Asimismo, se supervisó la correcta colocación y vibrado del concreto durante el vaciado.

Registro fotográfico: (Adjunto en el informe)

4. CAPÍTULO 6.0 – PISOS Y ENCHAPES**Avance de actividades:** 0,94%

Durante el mes de mayo, se ejecutaron actividades correspondientes a la instalación de malla electrosoldada tipo Q5 (M188), la cual fue dispuesta conforme a los requerimientos estructurales del proyecto y en cumplimiento con los lineamientos establecidos en la Norma Colombiana de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), específicamente en lo relacionado con elementos de refuerzo para losas y placas de entrespiso.

Posteriormente, y una vez verificada la correcta colocación de la malla por parte del equipo técnico y con la aprobación por esta interventoría se procedió al vaciado del concreto. El concreto utilizado fue de resistencia característica de 3.000 psi, con un espesor de 0.10 metros, garantizando así el cumplimiento de las especificaciones técnicas del diseño estructural.

La instalación del refuerzo como el vaciado del concreto fueron ejecutados bajo los protocolos de calidad exigidos por la NSR-10, incluyendo el control de alineación, separación entre elementos, recubrimientos mínimos y condiciones climáticas adecuadas para el vaciado y curado del concreto. Toda la actividad fue debidamente supervisada, verificada y avalada por la interventoría.

Registro fotográfico: (Adjunto en el informe)

5. CAPÍTULO 10.0 – INSTALAR REDES SANITARIAS Y PLUVIALES**Avance de actividades:** 0,31%

Durante el presente mes, el contratista de obra llevó a cabo la instalación de las conexiones hidrosanitarias y pluviales, conforme a los planos de diseño aprobados en los Estudios y Diseños red hidrosanitaria del proyecto. Estas labores incluyeron la ejecución de los puntos de conexión para



inodoros, lavamanos, orinales y bajantes pluviales, asegurando su correcta ubicación y alineación de acuerdo con las especificaciones técnicas del diseño.

La instalación se realizó utilizando materiales normativos, garantizando las pendientes mínimas requeridas para el adecuado funcionamiento del sistema y previniendo acumulaciones o posibles retornos. Además, se respetaron las profundidades, diámetros de tubería y conexiones definidas en el diseño.

Se realizó la verificación técnica de las instalaciones por parte de esta interventoría, con inspección visual cada uno de los puntos de conexión, así como la correcta ejecución de los empalmes, pendientes y pruebas hidráulicas preliminares. Una vez verificado el cumplimiento de los criterios técnicos y funcionales, se procedió a dar aprobación para la continuidad a los siguientes procesos constructivos.

Registro fotográfico: (Adjunto en el informe).

6. CAPÍTULO 11.0 – INSTALAR REDES HIDRAULICAS

Avance de actividades: 0,10%

Durante el presente mes el contratista realizó las actividades correspondientes a la instalación de las conexiones hidráulicas del primer nivel del proyecto, en cumplimiento con los planos de diseño hidrosanitario aprobados. Estas conexiones forman parte del sistema de distribución de agua potable y fueron ejecutadas en los puntos destinados para inodoros, lavamanos y orinales, garantizando su correcta ubicación, a conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

El trabajo se realizó utilizando materiales certificados y bajo los parámetros técnicos establecidos por la normativa vigente, asegurando la presión adecuada, el correcto diámetro de las tuberías y la adecuada fijación de los accesorios hidráulicos.

Previo a la continuidad de las actividades constructivas, se llevó a cabo la verificación técnica por parte de esta interventoría, con la correcta ejecución de las conexiones, revisando, la hermeticidad de las uniones, y el alineamiento con los planos de diseño.

Registro fotográfico: (Adjunto en el informe).

7. CAPÍTULO 11.0 – TABLEROS GENERALES ACOMETIDAS PARCIALES Y DE DISTRIBUCION

Avance de actividades: 0,02%

Durante el presente mes de mayo, se llevaron a cabo actividades de instalación de tubería Conduit para redes eléctricas. Esta labor consistió en el trazado, corte, adecuación y fijación de tubería de PVC Conduit, conforme a los planos eléctricos aprobados y las especificaciones técnicas del proyecto.

La instalación se ejecutó de forma embebida sobre la superficie correspondiente placa base en concreto, garantizando el cumplimiento de los radios de curvatura, distancias mínimas y puntos de conexión establecidos. Asimismo, se aseguraron las pendientes necesarias para facilitar el tendido posterior del cableado, evitando interferencias con otros sistemas e instalaciones. Se contó con la verificación de los diseñadores y la interventoría del proyecto.

Registro fotográfico: (Adjunto en el informe).

8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)



Avance de actividades: 0,09%

La interventoría llevó a cabo una inspección detallada del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, verificando que las actividades se desarrollaran conforme a los lineamientos y programas establecidos en el PMA del proyecto.

Resumen de Avance

Durante el periodo comprendido entre el **01 y el 31 de mayo 2025**, el avance físico ejecutado alcanza un **9,26%** acumulado del contrato de obra, según las actividades desarrolladas y su correspondencia con el presupuesto contractual. Este avance representa el cumplimiento de los ítems programados, y

permite continuar con el proceso de control, seguimiento y verificación técnica del proyecto "Estudios, Diseños y Construcción del Centro Administrativo Municipal del Municipio de Aguazul, Casanare."



7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

22/05/2024	28/05/2025	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR


JUAN MIGUEL SANDOVALGUTIERREZ
 Supervisor Municipio Convenio No. 1405-2024
 Municipio de Aguazul Casanare


 Proyecto: Jessica Fernanda Garcia Garzon
 Profesional Contratado SIA



ANEXOS

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6052955017

PÓLIZA No: 605-47-994000105956 ANEXO: 7

AGENCIA EXPEDIDORA: **YOPAL** COD. AGENCIA: **605** RAMO: **47**

TIPO DE MOVIMIENTO: **PRORROGA** TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESIÓN**

FECHA DE EXPEDICIÓN: **20 05 2025** FECHA DE IMPRESIÓN: **20 05 2025**

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **MUNICIPIO DE AGUAZUL** IDENTIFICACIÓN: **NIT 891.855.200-9**

DIRECCIÓN: **CALLE 11 NO. 11 - 35** CIUDAD: **AGUAZUL, CASANARE** TELÉFONO: **6076392323**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MINISTERIO DEL INTERIOR** IDENTIFICACIÓN: **NIT 830.114.475-6**

BENEFICIARIO: **MINISTERIO DEL INTERIOR** IDENTIFICACIÓN: **NIT 830.114.475-6**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN AMPAROS CONTRATO: **CUMPLIMIENTO** VIGENCIA DESDE: **15/04/2024** VIGENCIA HASTA: **31/08/2026** SUMA ASEGURADA: **1,444,671,859.20**

BENEFICIARIOS: **NIT 830114475 - MINISTERIO DEL INTERIOR**

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:

*****OBJETO DE LA GARANTIA*****

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1405 DE 2024 DE FECHA DE 12/04/2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ACHAR ESPUELOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ADICIONA EN VALOR SEGUN PRIMERA PRORROGA Y PRIMERA ADICIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1405 DE 2024 DE FECHA DE 03/04/2025. TODO LO DEMAS CONTINUA EN IGUALES CONDICIONES.

SE ACLARA LA VIGENCIA TOTAL EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA CITADA: CUMPLIMIENTO: VIGENCIA DESDE 15/04/2024 HASTA EL 31/08/2026 \$ 1,444,671,859.20

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ 1,444,671,859.20	VALOR PRIMA: \$ *****6,972,897	GASTOS EXPEDICIÓN: \$ *****3,750.00	IVA: \$ ****1,325,563	TOTAL A PAGAR: \$ *****8,302,210
--	--	---	---------------------------------	--

NOMBRE INTERMEDIARIO KELLY LORENA VALENCIA GARCIA	CLAVE 9377	SPART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO 	SPART 	VALOR ASEGURADO
---	----------------------	------------------------	---	------------------	----------------------------

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONCORDAR Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CAMBIOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERBALES Y FIRMADOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA A LOS SECTORES COMERCIALES, DE COMERCIO Y ENTRETENIMIENTO, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALCUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MENSAJES AUTOMÁTICOS, EN CASO QUE DESPUESES CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL DIFERENTE PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONCOBRANZA@ASSEGURADORA.COM.CO PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO: GESTIONCOMERCIAL@ASSEGURADORA.COM.CO Y PARA MEDICIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INFORMAR AL: INFO@ASSEGURADORA.COM.CO

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, LLEVO EN CALERA DE TITULARIDAD DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA EMISORA COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPLENIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR ESTO SE SUMINISTRADOS, PARA TODOS ASPECTOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSFERENCIA DE LOS DATOS A UN TERCERO INCLUYENDO TERCEROS PASAJES, BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2010, DECRETO 104 DE 2010 Y DEMÁS NORMATIVAS VIGENTES QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPULSAR EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ASEGURADO CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS ESTATUTOS Y POLÍTICA, IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONSIDERADO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (INFORMACIÓN), WWW.ASEGURADORA.SOLIDARIA.COM.CO/CONDICIONES-DE-INTERES-POLITICA-DE-PRIVACIDAD-ASAP

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU POLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESAR AL SIGUIENTE LINK: <https://aseguradora.solidaria.com.co/condiciones-de-interes/poliza-de-seguro.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA POLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradora.solidaria.com.co> EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y ÚTILES".

FIRMA ASEGURADOR

(410770186100001818023)00000000007000005295501

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 8A-45 Piso 12 Bogotá
CSD8257B0F0BFF7759

CLIENTE

MUNICIPIO DE AGUAZUL .

CLL 11 # 11-35 PALACIO MUNICIPAL .
AGUAZUL CASANARE- COLOMBIA



312 165

Oficina: 0077

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Este 22 de junio desde la 0:00 a.m. hasta las 10:30 a.m., nuestros canales transaccionales App BBVA, BBVA net, BBVA Net cash, IVR, Cajeros, estarán inhabilitados por mantenimiento.

Información de la oficina

AGUAZUL

DIRECCIÓN:

TELEFONO:

PERIODO DESDE: 01-05-2025 HASTA: 31-05-2025

Información de la cuenta

Número de cuenta 001300770200002023

Fecha de corte 31-05-2025

Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		168,507,830.32	- IVA	0.00
+ ABONOS	3	196,733.13	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	22	1,860.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL	168,706,423.45

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
237	06-05-2025	06-05-2025	ABONO DOMI. 1744931 PA FIDUCIARIA BA		21,857.50	168,529,687.82
246	16-05-2025	16-05-2025	ABONO DOMI. 1744935 PA FIDUCIARIA BA		172,468.78	168,702,156.60
250	21-05-2025	21-05-2025	ABONO DOMI. 1744937 PA FIDUCIARIA BA		2,406.85	168,704,563.45
	30-05-2025	30-05-2025	ABONO INTERESES GANADOS		1,860.00	168,706,423.45

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1256 de 2008, nos permitimos comunicarle que los datos contenidos en los extractos, que incluyan el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el tiempo Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.000.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash, por tanto, si no los recibes en email o físico, ya estás asumiendo de manera expresa el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúas, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los períodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Uribe Hernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 - 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: defensoria.bbva@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente a otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No divides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3603600, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892000, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 0 800 051 2227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisorias@calgrupecbva@co.ey.com



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

SRA
MUNICIPIO DE AGUAZUL .
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA .
CRA 19 # 10-61 .
AGUAZUL CASANARE- COLOMBIA



77327 63277

Oficina: 0077

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Este 22 de junio desde la 0:00 a.m. hasta las 10:30 a.m., nuestros canales transaccionales App BBVA, BBVA net, BBVA Net cash, IVR, Cajeros, estarán inhabilitados por mantenimiento.

Información de la oficina

AGUAZUL

DIRECCIÓN:

TELEFONO:

PERIODO DESDE: 01-05-2025 HASTA: 31-05-2025

Información de la cuenta

Número de cuenta 001300770200001753

Fecha de corte 31-05-2025

Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		1,006,572.87	- IVA	0.00
+ ABONOS	3	547,340.71	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	5	5.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL	1,553,918.58

Detalles de transacciones

Movi-	Fecha	Fecha	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
miento	operación	valor				
100	06-05-2025	06-05-2025	ABONO DOMI. 1744932 PA FIDUCIARIA BA		60,810.82	1,067,383.69
102	16-05-2025	16-05-2025	ABONO DOMI. 1744934 PA FIDUCIARIA BA		479,833.68	1,547,217.37
104	21-05-2025	21-05-2025	ABONO DOMI. 1744938 PA FIDUCIARIA BA		6,696.21	1,553,913.58
	30-05-2025	30-05-2025	ABONO INTERESES GANADOS		5.00	1,553,918.58

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1256 de 2008, nos permitimos comunicarle que los datos contenidos en los extractos, que incluyan el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el tiempo Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.000.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash, por tanto, si no los recibes en email o físico, ya estás asumiendo de electuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúas, según el siguiente orden: quincenas (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los períodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Uribe Hernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 - 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: defensoria.bbva@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente a otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No divides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co e en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3603600, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892000, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 0 800 051 2227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisorfiscal@grupobbva.com.co



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.



Interior

PROCESO

GESTIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS

VERSIÓN

4

FORMATO

ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE
VISITA DE SEGUIMIENTO A LA
EJECUCIÓN CONTRACTUAL
(PROYECTOS DE OBRA)
ANEXO 20

PÁGINA

1 de 8

FECHA DE
VIGENCIA

31/08/2022

MUNICIPIO:	AGUAZUL – CASANARE	No. CONVENIO:	1405 DE 2024
FECHA DE ACTA INICIO:	17 de abril de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN DE CONVENIO:	16 DE DICIEMBRE DE 2025
ELABORÓ:	ING AMAN ALEXANDER ASPRILLA GAMBOA	FECHA DE VISITA:	28 Y 29 DE MAYO DE 2025
TIPO DE PROYECTO: (CIC, Sacúdete CAMs, Estaciones de Policía)	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) PARA EL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE		

ASISTENTES			
No.	NOMBRE	CARGO	REPRESENTA A
1.	Juan Miguel Sandoval	Secretario de Infraestructura / Supervisor contratación derivada	Municipio de Aguazul
2.	Jessica García Garzón	Apoyo a la supervisión contratación derivada	Municipio de Aguazul
3.	Nina Sofia Barreto Rosas	Jurídica de la Secretaría de Infraestructura	Municipio de Aguazul
4.	Andrea Castellanos Pinto	Representante Legal Interventoría	Consortio interventoría CAM
5.	Deyder Cocunubo Vargas	Representante Legal Obra	Consortio Centro Administrativo Aguazul
6.	Aman Alexander Asprilla Gamboa	Apoyo a la Supervisión Convenio 1405 de 2024	Ministerio del Interior

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:	Calle 11 N 11-35 Barrio las Férias
------------------------------	------------------------------------

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

No. contrato	Nombre del contratista	Fecha de inicio	Fecha de terminación
Obra: 0474 DE 2024	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL R/L Deyder Eufanio Cocunubo Vargas	11/10/2024	10/12/2025 Nota: De acuerdo a Otro SI #2
Interventoría: 0735 DE 2024	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM R/L Andrea Viviana Castellanos Pinto	11/10/2024	10/12/2025 Nota: De acuerdo a Otro SI #3

CUADRO FINANCIERO

CONCEPTO (adjuntar celdas si es necesario)	VALOR	No. COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA PAGO
ANTICIPO 35% CONTRATO 0474 DE 2024	\$1.322.507.002 (Aportes Ministerio)	O.P.: 202402764	23/10/2024
	\$999.655.984,88 (Aportes Municipio)	CE: 1200.65.202403179	
PAGO PARCIAL DE ANTICIPO	\$ 65.757.398.10 (Aportes Municipio)	OP. 20250038 CE. 1200.65.202500479	04/03/2025
	\$ 0,00		DDMMAAAA
	\$ 0,00		DDMMAAAA

NOTA: SE DEBEN ADJUNTAR LOS RESPECTIVOS SOPORTES, ES DECIR, COMPROBANTES DE EGRESO, ORDENES DE PAGO Y EXTRACTOS BANCARIOS.

CUENTAS RECÍPROCAS

SALDO REPORTADO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE	\$ 0,00
---	---------

**Interior**

PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
FORMATO	ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20	PÁGINA	2 de 8
		FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

DESARROLLO DE LA VISITA

(Incluya una breve descripción de las actividades realizadas durante la visita)

El 28 de mayo de 2025 a las 9:30 am se inicia visita de seguimiento, control y verificación del estado técnico y administrativo del proyecto "Construcción del centro de administración Municipal de Aguazul, departamento de Casanare" en el marco del Convenio Interadministrativo 1405 de 2024 suscrito entre el municipio de Aguazul Casanare y el Ministerio del Interior el cual tiene como objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE". En esta jornada participaron, la secretaria de infraestructura municipal, JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ, quien ejerce la supervisión del contrato de interventoría, JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON, profesional de apoyo a la supervisión del contrato de interventoría No 735 de 2024, NINA SOFIA BARRETO ROSAS, Profesional Jurídico de la Secretaría de Infraestructura; por parte del contrato derivado de obra se reúne el representante legal del contrato de obra No 474 de 2024 DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS del CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL y asiste ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO, representante legal del CONSORCIO INTERVENTORIA CAM cuyo contrato de consultoría No. 735 de 2024, contratista derivado de interventoría; el ingeniero Aman Alexander Asprilla Gamboa, en calidad de apoyo a la supervisión del convenio 1405 de 2024.

Una vez presentadas todas las partes, se procede a iniciar la visita a la obra de acuerdo con lo siguiente:

Actualmente, se observa un cerramiento perimetral provisional en polsombra verde que delimita el área de trabajo, toda vez que la intervención se realiza en los predios donde funciona la Alcaldía Municipal. Las obras iniciaron el 8 de abril de 2025; sin embargo, los contratos derivados fueron suspendidos el 8 de mayo de 2025, mientras se adelantaban los trámites administrativos para la adición y prórroga del contrato de obra, así como la prórroga del contrato de interventoría. La suspensión se mantuvo hasta el 28 de mayo de 2025, fecha en la cual se reanudaron las actividades, una vez formalizada la adición y prórroga del Convenio No. 1405 de 2024 el pasado 15 de mayo por parte del Ministerio del Interior, con recursos del Municipio de Aguazul, lo que permitió dar continuidad a los trámites administrativos correspondientes. El convenio tiene como fecha de finalización el 16 de diciembre de 2025, y los contratos derivados finalizan el 10 de diciembre del mismo año. Así las cosas, el contrato ha completado, a la fecha, un total de 1 mes y 1 día de ejecución de obra física.

El recorrido inició con una charla de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) impartida por la profesional Martha Fonseca y el profesional Holman Rodríguez. Durante esta inducción, se realizó el suministro de cascos de protección a los asistentes. Al ingresar al área de intervención, se observa que la obra se encuentra en una etapa inicial de ejecución estructural, correspondiente al desarrollo de la cimentación y la instalación de elementos verticales en concreto reforzado. Se identifican múltiples columnas vaciadas, con la formaleta metálica retirada (desencofradas) y varillas de refuerzo en acero expuestas, lo que indica que estas estructuras se encuentran en proceso de fraguado o curado.

Según la supervisión técnica y los informes semanales presentados por la interventoría, la cimentación corresponde a zapatas aisladas, clasificadas como cimentación superficial. El área de trabajo está delimitada mediante cerramiento perimetral provisional en polsombra verde, cumpliendo con los lineamientos de seguridad establecidos por el Municipio. La presencia de herramientas, equipos menores y materiales en el sitio evidencia una actividad constructiva activa y continua. Aunque aún no se ha vaciado ningún elemento horizontal como vigas o losas de entrepiso, se observan trabajos de armado del acero de refuerzo para las vigas del primer nivel, y, según indicó la supervisión, se proyecta su fundida para mediados de junio. Durante la visita, la arquitecta Andrea Castellanos, integrante del equipo de interventoría, realizó la verificación de las medidas de columnas y pantallas en concreto reforzado, cotejándolas con los planos arquitectónicos aprobados. Asimismo, se informó que se han tomado muestras del concreto colocado con el fin de realizar ensayos de laboratorio que permitan verificar su calidad, aunque se aclaró que gran parte del concreto utilizado ha sido suministrado por planta concretora, lo cual proporciona un mayor control sobre la dosificación y resistencia del material. Adicionalmente, se constató el proceso de encofrado del denominado "punto fijo", estructura que alojará el bafo del ascensor y las escaleras. Sobre esta estructura se evidencian los anclajes donde, de acuerdo con la supervisión, se instalarán las escaleras metálicas proyectadas por el Municipio.

En cuanto a las instalaciones técnicas, se evidencian en la placa de sobrepiso del primer piso los puntos correspondientes a las redes sanitarias, hidráulicas, eléctricas y de ventilación, los cuales, según indicó la interventoría presente en la visita, coinciden con las ubicaciones establecidas en los planos arquitectónicos radicados ante el Municipio y el Ministerio del Interior. Estos puntos incluyen un total de 17 salidas hidrosanitarias, distribuidas entre baterías sanitarias, lavamanos y orinales. Según el cuadro de áreas del mismo plano, el primer piso contempla una superficie de 116.5 m², destinada a albergar la recepción, la Secretaría de Salud y la dependencia de Gestión Social.

El ingeniero Juan Miguel Sandoval, supervisor de la interventoría, manifestó que han sido rigurosos con la implementación de medidas de seguridad en labores de altura, haciendo uso exclusivo de andamios certificados, líneas de vida, arneses y demás elementos de protección requeridos, garantizando así el cumplimiento de la normativa vigente en materia de SST.

Una vez concluida la visita en territorio, la comisión se trasladó nuevamente a las instalaciones de la Alcaldía Municipal con el fin de revisar aspectos administrativos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Convenio No. 1405 de 2024, particularmente lo concerniente a la documentación financiera, informes mensuales de supervisión e informes semanales de interventoría. Durante este encuentro, el funcionario delegado por el contratista informó que, conforme a la modificación realizada mediante el Oficio No. 2, el convenio tiene un nuevo plazo de ejecución hasta el 16 de diciembre de 2025, y un valor total actualizado de \$7.223.359.295,08. Asimismo, se

 Interior	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20	PÁGINA	3 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

indicó que las pólizas exigidas para el desarrollo del proyecto fueron aprobadas por el Ministerio del Interior el día 26 de mayo de 2025.

En cuanto a la información financiera, se recordó al Municipio que, conforme a lo solicitado mediante el oficio No. 2025-2-003122-017885 – ID: 543552, no se cuenta con el registro de los extractos bancarios correspondientes a la cuenta donde se consignaron los recursos girados por el Ministerio del Interior entre diciembre de 2024 y abril de 2025. Se reitera la necesidad de remitir dicha documentación a la mayor brevedad. Del mismo modo, se constató que no se ha allegado información financiera del proyecto para el mismo periodo, lo cual es fundamental para llevar control y seguimiento adecuado al uso de los recursos. Se destaca que, según lo reportado, el Ministerio realizó un desembolso por \$1.322.464.972, mientras que el Municipio giró en octubre de 2024 un valor de \$1.322.507.258, generando una diferencia de \$42.286, que deberá ser aclarada y subsanada formalmente por escrito, dado que constituye un ajuste financiero a revisar.

Respecto a los informes mensuales de supervisión, se evidenció que no se han recibido los informes correspondientes por parte del Municipio de Aguazul desde enero de 2025, lo cual es preocupante, considerando que en dicho periodo se presentaron hitos relevantes para el desarrollo del proyecto, tales como la incorporación de la contrapartida municipal para la adición del convenio, la recepción y aprobación de los estudios y diseños, y el inicio formal de obra. Es fundamental que estos informes sean presentados a la mayor brevedad, dado que constituyen una herramienta clave para el seguimiento del proyecto y están contemplados como obligación específica No. 28 del convenio, que establece: "Entregar los siguientes informes: a. Informe del Supervisor asignado por el ENTE TERRITORIAL: Una vez suscrito el convenio, elaborar y presentar de manera mensual al supervisor de EL MINISTERIO, dentro los diez (10) primeros días del mes siguiente, para aprobación y posterior publicación en la plataforma SECOP II, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del ENTE TERRITORIAL".

En relación con los informes de interventoría, inicialmente se solicitó mediante el mismo oficio ID: 543552, la remisión de los informes semanales correspondientes a las semanas 30 a 32 (05 al 25 de mayo de 2025). No obstante, se aclaró que los contratos derivados del convenio estuvieron suspendidos durante ese periodo, mientras se tramitaban las adiciones de plazo y recursos tanto al convenio como a los contratos asociados, motivo por el cual no se generaron reportes semanales. Sin embargo, se resalta la importancia de que esta situación sea reportada oficialmente, pues la suspensión de los contratos derivados afecta directamente el cronograma y el avance general del Convenio 1405 de 2024, objeto de esta supervisión.

Sobre el segundo desembolso, según lo establecido en la minuta contractual del convenio, este corresponde a un valor de \$1.322.464.972,42, y está condicionado a la entrega de los siguientes productos:

- Entrega de los estudios y diseños al Ministerio del Interior por parte del Municipio, previamente avalados por la interventoría y el supervisor designado.
- Plan de inversión y ejecución de obra, igualmente avalado por la interventoría y el supervisor del municipio.

En este sentido, se recomienda que el Municipio remita nuevamente los soportes relacionados con este hito, incluyendo:

- Certificación reciente de la entrega oficial de los estudios y diseños al Ministerio.
- Copia del plan de inversión y ejecución debidamente avalado, que detalle con claridad el cronograma de adquisición de materiales y equipos especiales, como el ascensor, los aires acondicionados y otros componentes críticos.
- Cuenta de cobro suscrita por el Alcalde Municipal por el valor a desembolsar.
- Certificación del cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI) por parte del representante legal del contratista.

Estos documentos son esenciales para validar la procedencia del segundo desembolso y garantizar la trazabilidad técnica, financiera y administrativa del convenio.

El ingeniero Juan Miguel Sandoval, en calidad de supervisor de los contratos derivados, y la arquitecta Jessica García, como apoyo a la supervisión por parte del Municipio de Aguazul, solicitan formalmente mediante la presente acta a los contratistas de obra e interventoría la remisión oportuna de los informes semanales y mensuales correspondientes. La entrega puntual de estos documentos es esencial para disponer de los insumos necesarios que permitan la elaboración adecuada y en los tiempos establecidos de los informes de supervisión exigidos en el marco del Convenio 1405 de 2024.

El contratista de obra le manifiesta al Municipio que los plazos de la ejecución de obra están enmarcados a la ejecución del convenio, sin embargo, no estamos exentos a tener imprevistos por agentes externos que podrían afectar negativamente el desarrollo normal de las actividades, dejando constancia que los trámites administrativos han llevado tiempos superiores a los planificados comprometiendo los tiempos de ejecución efectiva de obra, recortando el tiempo a 6 meses de ejecución específica de obra. El ing Aman Asprilla deja claridad de que los contratos derivados NO pueden superar el tiempo del convenio 1405 de 2024, lo que condiciona el tiempo de los contratos derivados, teniendo en cuenta que los recursos están asignados para la vigencia 2025 del PAC del Ministerio del Interior.

 Interior	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20	PÁGINA	4 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

Documentos entregados en la visita (En caso de recibir documentación en la visita)

1. Acta de #4 de suspensión, acta #5 de ampliación a la suspensión y acta #6 de reinicio del contrato derivado de obra 474 de 2024 (10 folios – entrega electrónica)
2. Acta de #5 de suspensión, acta #6 de ampliación a la suspensión y acta #7 de reinicio del contrato derivado de interventoría 0735 de 2024 (10 folios – entrega electrónica)
3. Acta de Pago parcial de anticipo de contrato derivado de interventoría 0735 de 2024 (3 folios – electrónico)
4. Orden de pago de Acta de parcial de anticipo de contrato derivado de interventoría 0735 de 2024 (3 folios – entrega electrónica)
5. informe financieros enero 2025, febrero 2025, marzo 2025 y abril 2025, con extractos bancarios adjuntos (16 folios)
6. informe semanal de interventoría semana 30 (05 de mayo al 8 de mayo de 2025)
7. informe de supervisión del Municipio de Aguazul de febrero de 2025
8. informe de supervisión del Municipio de Aguazul de marzo de 2025

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LIMITE CUMPLIMIENTO
Ing. Juan Miguel Sandoval	Suministro de informe de supervisión del Municipio de Aguazul de abril de 2025	30 de mayo de 2025
Ing. Juan Miguel Sandoval	Suministro de informe de supervisión del Municipio de Aguazul de mayo de 2025	13 de junio de 2025
Ing. Juan Miguel Sandoval - Deyder Coconubo Vargas - Andrea Castellanos Pinto	Copia del plan de inversión y ejecución debidamente avalado, que detalle con claridad el cronograma de adquisición de materiales y equipos especiales	30 de mayo de 2025
Ing. Juan Miguel Sandoval	Suministro de documentación para desembolso 2	30 de mayo de 2025
Ing. Juan Miguel Sandoval	Aclaratorio de Desembolso	30 de mayo de 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO (Ver anexo 1- parte integral de esta acta)

FIRMA DE ASISTENTES	
Por parte de: MINISTERIO DEL INTERIOR  Nombre y firma: Aman Alexander Asprilla Gamboa Cargo: Apoyo a la Supervisión convenio 1405 de 2024 Email: aman.asprilla@mininterior.gov.co Celular: 3118873894	Por parte de: MUNICIPIO  Nombre y firma: Juan Miguel Sandoval Cargo: Secretario de Infraestructura / Supervisor contratación derivada Email: obraspublicas@aguazul-casanare.gov.co Celular: 3175742059
Por parte de: CONTRATISTA DERIVADO DE INTERVENTORÍA  Nombre y firma: Andrea Castellanos Pinto Cargo: R/L Consorcio interventoría CAM Email: consorciointercam@gmail.com Celular: 3143130161	Por parte de: MUNICIPIO  Nombre y firma: Jessica García Garzón Cargo: Apoyo a la supervisión Email: obraspublicas@aguazul-casanare.gov.co Celular: 3144162220
Por parte de: CONTRATISTA DERIVADO DE OBRA  Nombre y firma: Deyder Coconubo Vargas Cargo: R/L Consorcio Centro Administrativo Aguazul Email: consorciocadazu2024@gmail.com Celular: 3115085920	Por parte de: MUNICIPIO  Nombre y firma: Nina Sofia Barreto Rosas Cargo: Apoyo Jurídico Email: obraspublicas@aguazul-casanare.gov.co Celular: 3103346267

Bajo la gravedad del juramento, el MUNICIPIO certifica que los documentos en medio físico y magnético anexos son auténticos y la información es veraz y asume todas las responsabilidades de índole fiscal, penal y disciplinaria, en el evento de demostrarse que la información o parte de ella o de los estudios, no corresponden a la realidad.

 Interior	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20	PÁGINA	5 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

REGISTRO FOTOGRÁFICO Anexo 1.
Mínimo 6 fotos(Fotos de: Avance total de la obra)




 Interior	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20	PÁGINA	6 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022



 Interior	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20	PÁGINA	7 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022



	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20	PÁGINA	8 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022



Nota aclaratoria:
Las mediciones referidas fueron realizadas por la Supervisión del Municipio de Aguazul y la Interventoría contratada por dicho ente territorial, quienes son los únicos competentes para avalar las cantidades y calidades de los materiales y elementos colocados. Durante la visita efectuada en el marco del Convenio Interadministrativo No. 1405 de 2024, se tomó registro fotográfico como parte del seguimiento general a la ejecución del objeto del convenio; sin embargo, dichas imágenes no constituyen prueba de medición, ni implican validación técnica por parte del suscrito sobre cantidades, calidades o cumplimiento de los contratos derivados, los cuales son responsabilidad exclusiva del Municipio de Aguazul, en su calidad de entidad contratante y supervisora directa.



ACTAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO 2025 DEL CONTRATO No 474 DEL 2024 OBRA

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ACTA DE SUSPENSIÓN	

ACTA No. 4 DE SUSPENSIÓN No 01 del 09 de Mayo del 2025

NUMERO CONTRATO : No 0474 de 2024-08-02
MODALIDAD : LICITACIÓN PÚBLICA
TIPO DE CONTRATO : OBRA PÚBLICA
PROCESO : MA-SI-LP-005-2024

CONTRATISTA : CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT : 901851802-1
REPRESENTANTE : DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
C.C : 1.049.607.835 de Tunja

OBJETO : ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

VALOR INICIAL : \$ 5.777.609.266,00 M.L.C.
PLAZO INICIAL : Once (11) MESES

FECHA INICIO : 11 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA TERMINACION : 10 DE MAYO DE 2025
ESTADO ACTUAL : Ejecución

PUBLICADO
 SEGOP
 S.I.A. OBSERVADO

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- 1) Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista, el interventor, el Supervisor y el apoyo a la Supervisión asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, dando así cumplimiento al Artículo 60 de Ley 80 de 1993. En consecuencia, el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada.
- 2) La Interventoría o El Supervisor velará porque las razones de la solicitud de la suspensión, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.
- 3) El Secretario respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del interventor y revisión de las condiciones de suspensión por parte del Supervisor.
- 4) Supervisor y Contratista enviarán la presente acta a la Aseguradora para que expida la modificación a la póliza inicial. Obtenido el certificado de modificación y firmada por las partes, enviarán la original a la Oficina Asesora Jurídica para su aprobación. El supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ACTA DE SUSPENSIÓN	

En el Municipio de Aguazul Casanare a los Nueve (09) días del mes de Mayo de 2025 siendo las 09:00 am, se reunieron **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA**, quien actúa en su calidad de supervisor, y **DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.607.835 de Tunja representante legal del **CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL** con nit. 901.851.802-1 en su calidad de contratista, con el fin de **SUSPENDER** el contrato 0735 de 2024 10-02 a partir de los Nueve (09) días del mes de mayo de 2025.

En el Municipio de Aguazul Casanare a los Nueve (09) días del mes de Mayo de 2025 siendo las 09:00 am, se reunieron **DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS**, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.049.607.835 de Tunja, representante legal, del **CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL** con nit. 901.851.802-1 en su calidad de contratista de obra, y **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA**, quien actúa en su calidad de supervisor, con el fin de **SUSPENDER** el contrato 0474 de 2024 a partir de los Nueve(09) días del mes de Mayo de 2025.

A. NOVEDAD SOLICITADA: SUSPENSION

ESTADO LEGAL

1. Adicionales, prorrogas Otro Sí y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION	FECHA	TIEMPO	OBSERVACION
N/A			
N/A			

B. NOVEDAD SOLICITADA: SUSPENSION

CAUSAS QUE VALIDAN LA NOVEDAD

El día 8 de mayo de 2025 en la secretaría de infraestructura de la Alcaldía del Municipio de Aguazul Casanare se realizó comité técnico en el cual se presento la siguiente novedad:

El Contrato de Obra Pública No. 0474 del 02 de agosto de 2024 tiene por objeto la **"EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"**, en el marco del Convenio Interadministrativo celebrado entre el Municipio de Aguazul y el Ministerio del Interior.

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ACTA DE SUSPENSIÓN	

Mediante oficio No 32 C.I.C. 0735-202 de fecha 5 de mayo de 2025 el CONSORCIO INTERVENTORIA AGUAZUL radico a la Secretaria de Infraestructura en cual emite que mediante oficio radicado por el CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL bajo el No OFCO25_CCAA, del 4 de mayo de 2025, el contratista solicito la suspensión temporal del contrato, ante la inminente expiración del plazo contractual, y mientras se surte la modificación del Convenio Interadministrativo con el Ministerio del Interior.

1. *Prórroga No. 1 del contrato, sustentada en los tiempos requeridos para el desarrollo y aprobación de los estudios y diseños de la Fase I.*
2. *Modificación al valor contractual, derivada de los resultados obtenidos en la etapa de estudios, los cuales arrojaron un presupuesto superior al inicialmente previsto, necesario para ejecutar a cabalidad el objeto contractual.*

Así mismo, solicitó Suspensión del contrato a partir del 5 de mayo de 2025, ante la inminente expiración del plazo contractual (10 de mayo de 2025 según modificatorio No. 1), y mientras se surten los trámites administrativos de modificación.

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES

La fuente de financiación y viabilidad legal de los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Convenio Interadministrativo celebrado con el Ministerio del Interior, cuyo plazo contractual vence el día 16 mayo de 2025, sin embargo, a la fecha se encuentra en radicado ante el Ministerio del Interior prórroga por un periodo adicional de siete (7) meses, la cual se encuentra en trámite por parte de esa entidad del orden nacional.

Así las cosas, se requiere que la modificatoria al Convenio Interadministrativo se encuentre suscrita y publicada en la plataforma del SECOPII por parte del ministerio, para que la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Aguazul, proceda con la modificación a los contratos derivados de obra e interventoría.

Teniendo en cuenta que el artículo 14 de la ley 80-93 establece que las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual y los fines de los fines de la contratación, tienen la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato y en consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo; El secretario de Infraestructura, considera viable la solicitud elevada por la interventoría en el sentido de suspender el contrato de obra e interventoría, hasta que el ministerio surta las actuaciones administrativas correspondientes para la modificación del convenio interadministrativo.

De igual forma, se invoca el artículo 20 de la Ley 80 de 1993, que faculta al supervisor o interventor para recomendar la suspensión del contrato cuando existan circunstancias que impidan su ejecución bajo condiciones normales.

CONCLUSIONES

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



ACTA DE SUSPENSIÓN



Con fundamento en lo anterior, los miembros del Comité Técnico y Legal:

- Viabilizan la suspensión del Contrato de Obra No. 0474 del 02 de agosto de 2024, por un término inicial de quince (15) días calendario, contados a partir del 9 de mayo de 2025, conforme a lo solicitado por el contratista y recomendado por la interventoría.
- Recomiendan suspender de forma concomitante el contrato de interventoría, por el mismo término, dada la dependencia funcional entre ambos contratos y con el propósito de mantener coherencia técnica y jurídica.

Y la interventoría manifiesta que sí se superan las causas que generan esta suspensión se reiniciarán los contratos inmediatamente.

Teniendo en cuenta lo anterior nos permitimos solicitar se apruebe una suspensión temporal del contrato por un plazo máximo de quince (15) días.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 09 de mayo de 2025.

**CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO
AGUAZUL**
R/L DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
Contratista

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Infraestructura

CONSORIO INTERVENTORIA CAM
R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS
Contratista

Proyectó:
JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
Profesional de apoyo a la Supervisión

Revisó:
NINA SOFIA BARRETO ROSAS
Profesional de apoyo jurídico

Original Oficina Jurídica
1era Copia supervisor
2da Copia Contratista



ACTA DE SUSPENSIÓN



ACTA No. 5 – AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSIÓN No 01 del 23 de mayo del 2025

NUMERO CONTRATO : No 0474 de 2024-08-02
MODALIDAD : LICITACIÓN PÚBLICA
TIPO DE CONTRATO : OBRA PÚBLICA
PROCESO : MA-SI-LP-005-2024



CONTRATISTA : CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT : 901851802-1
REPRESENTANTE : DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
C.C : 1.049.607.835 de Tunja

OBJETO : ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

VALOR INICIAL : \$ 5.777.609.266,00 M.L.C.
PLAZO INICIAL : Once (11) MESES

FECHA INICIO : 11 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA TERMINACION : 10 DE MAYO DE 2025
INICIAL
ESTADO ACTUAL : Suspendido

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- 1) Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista, el interventor, el Supervisor y el apoyo a la Supervisión asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, dando así cumplimiento al Artículo 60 de Ley 80 de 1993. En consecuencia, el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada.
- 2) La Interventoría o El Supervisor velará porque las razones de la solicitud de la suspensión, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.
- 3) El Secretario respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del interventor y revisión de las condiciones de suspensión por parte del Supervisor.
- 4) Supervisor y Contratista enviarán la presente acta a la Aseguradora para que expida la modificación a la póliza inicial. Obtenido el certificado de modificación y firmada por las



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



ACTA DE SUSPENSIÓN



partes, enviarán la original a la Oficina Asesora Jurídica para su aprobación. El supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.

En el Municipio de Aguazul Casanare a los Veintitrés (23) días del mes de Mayo de 2025 siendo las 10:30 am, se reunieron **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA**, quien actúa en su calidad de supervisor, y **DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.607.835 de Tunja representante legal del **CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL** con nit. 901.851.802-1 en su calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de **AMPLIACION No. 01 DE LA SUSPENSIÓN No. 01** del contrato 0735 de 2024 10-02, la cual contara con una vigencia de ocho (08) días calendarios contados a partir del vencimiento del acta No. 04 es decir del 23 de mayo del 2025.

A. NOVEDAD SOLICITADA: AMPLIACION No. 01 DE LA SUSPENSIÓN No. 01

ESTADO LEGAL

1. Adicionales, prorrogas Otro Si y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION	FECHA	TIEMPO	OBSERVACION
SUSPENSIÓN No. 01	09 de mayo del 2025	Quince (15) días	N.A
N/A			

B. NOVEDAD SOLICITADA: AMPLIACION No. 01 DE LA SUSPENSIÓN No. 01

CAUSAS QUE VALIDAN LA NOVEDAD

El día 22 de mayo de 2025 en la secretaría de infraestructura de la Alcaldía del Municipio de Aguazul Casanare se realizó comité técnico con el fin de verificar las causas de la ampliación a la suspensión No. 01:

Luego de suscrita el acta No 04 de Suspensión No. 01 al Contrato de Obra Pública No. 0474 del 02 de agosto de 2024 tiene por objeto la ejecución de los **"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"**, en el marco del Convenio Interadministrativo celebrado entre el Municipio de Aguazul y el Ministerio del Interior y el acta No 05 de Suspensión No. 01 al Contrato de consultoría (Interventoría) No. 0735 del 02 de octubre del 2024, no han sido superadas las causas que generaron su expedición.

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (608) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
Línea Gratuita 018000953231 Código Postal 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co
Aguazul Casanare





ACTA DE SUSPENSIÓN



Lo anterior teniendo en cuenta que el municipio de Aguazul realizó la suscripción de la prórroga No 01 y Adición No 01 Al convenio interadministrativo No 1405 cuyo objeto es **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE**, el día 14 el mayo del 2025, la administración municipal por su parte adelanto el debido proceso ante el ministerio el cual debe ser modificado antes de los derivados del convenio, a la fecha el convenio se encuentra en actualización de garantías.

EI CONSORCIO INTERVENTORIA AGUAZUL solicita la ampliación de la suspensión temporal del contrato, ante la inminente expiración del plazo contractual, y mientras se surte la modificación del Convenio Interadministrativo con el Ministerio del Interior.

Así mismo, solicitó la ampliación a la Suspensión No 01 del contrato de obra No 474 de 2024 y el contrato de consultoría (interventoría) No. 735 de 2024, en un plazo de ocho (08) días, mientras se surten los trámites administrativos de modificación.

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES

Así las cosas, se requiere que la modificatoria al Convenio Interadministrativo se encuentre suscrita y publicada en la plataforma del SECOPII por parte del ministerio, para que la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Aguazul, proceda con la modificación a los contratos derivados de obra e interventoría.

Teniendo en cuenta que el artículo 14 de la ley 80-93 establece que las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual y los fines de los fines de la contratación, tienen la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato y en consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo; El secretario de Infraestructura, considera viable la solicitud elevada por la interventoría en el sentido de suspender el contrato de obra e interventoría.

De igual forma, se invoca el artículo 20 de la Ley 80 de 1993, que faculta al supervisor o interventor para recomendar la suspensión del contrato cuando existan circunstancias que impidan su ejecución bajo condiciones normales.



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



ACTA DE SUSPENSIÓN



Teniendo en cuenta lo anterior nos permitimos solicitar se apruebe una suspensión temporal del contrato por un plazo máximo de ocho (08) días.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 23 de mayo de 2025.

**CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO
AGUAZUL**
R/L DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
Contratista

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Infraestructura

CONSORIO INTERVENTORIA CAM
R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS
Contratista

Proyectó:
JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
Profesional de apoyo a la Supervisión

Revisó:
NINA SOFIA BARRETO ROSAS
Profesional de apoyo jurídico

Original Oficina Jurídica
1era Copia supervisor
2da Copia Contratista

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
OFICINA ASESORA JURÍDICA		
 Alcaldía de Aguazul	ACTA DE REINICIO	
	CÓDIGO: A-ABS-F-09	Versión: 2
	Aprobado mediante Resolución No. 352 el 31 de octubre del 2022	



ACTA No 6 DE REINICIO - 28 de mayo de 2025
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0474 del 2024-08-02



NUMERO DE CONTRATO	: 0474 DEL 02 DE AGOSTO DE 2024
MODALIDAD	: LICITACIÓN PÚBLICA
TIPO DE CONTRATO	: OBRA PUBLICA
PROCESO	: MA-SI-LP-005-2024
CONTRATISTA	: CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT	: 901.851.802-1
REPRESENTANTE LEGAL	: DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
C.C	: 1.049.607.835 de Tunja
OBJETO	: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.
VALOR	: \$ 5.777.609.266,00 M/CTE
PLAZO INICIAL	: ONCE (11) MESES
ACTA No. 01 DE INICIO	: 11 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA No. 02 ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE INICIO No. 01 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024	: 23 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA No. 03 ANTICIPO	: 23 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA No. 04 SUSPENSION No 01	: 09 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (15) DIAS
ACTA No. 05 AMPLIACION No 01 SUSPENSION No 01	: 23 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (08) DIAS
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	: 28 DE MAYO DEL 2025
FECHA INICIO	: 11 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION INICIAL	: 10 DE MAYO DEL 2025
FECHA TERMINACION ACTUAL	: 29 DE MAYO DEL 2025
ESTADO ACTUAL	: SUSPENDIDO

En Aguazul - Casanare, a los a los Veintiocho (28) días del mes de Mayo del 2025, se reunieron **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ**, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA, quien actúa en su calidad de supervisor, del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0474 y por otra parte **DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS**, identificado(a) con CÉDULA DE





ACTA DE REINICIO

CÓDIGO: A-ABS-F-09

Versión: 2

Aprobado mediante Resolución No. 352 el 31 de octubre del 2022



CIUDADANÍA 1.049.607.835 de TUNJA, representante legal, del **CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL** con NIT 901851802-1, en su condición de contratista y ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO, representante legal del **CONSORCIO INTERVENTORIA CAM** cuyo contrato de consultoría No 0735 del 2024 quien ejerce el rol de interventoría al contrato de obra, con el fin de acordar reiniciar los términos del contrato en referencia, previa las siguiente consideraciones:

1. Que la causa que motivó la suspensión se encuentra superada.
2. Que se hace necesario reiniciar el contrato en referencia, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta en los términos y condiciones estipuladas.
3. Que el contratista debe dar cumplimiento a las actividades estipuladas en el contrato de N° 0474 del 2024-08-02. Firmada en Aguazul, a los Veintiocho (28) días del mes de Mayo del 2025.


CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
R/L DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
Contratista


JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Infraestructura
Supervisor


CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
Contratista


Proyecto:
JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
Profesional de apoyo a la Supervisión


NINA SOFIA BARRETO ROSAS
Profesional de apoyo Jurídico SIA

Original Oficina Jurídica
1ª Copia Supervisión o Interventor
2ª Copia Contratista

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



ACTA DE SUSPENSIÓN



ACTA No. 7 SUSPENSIÓN No 02 del 29 de mayo del 2025

NUMERO DE CONTRATO	: 0474 DEL 02 DE AGOSTO DE 2024
MODALIDAD	: LICITACIÓN PÚBLICA
TIPO DE CONTRATO	: OBRA PUBLICA
PROCESO	: MA-SI-LP-005-2024
CONTRATISTA	: CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT	: 901.851.802-1
REPRESENTANTE LEGAL	: DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
C.C	: 1.049.607.835 de Tunja
OBJETO	: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.
VALOR	: \$ 5.777.609.266,00 M/CTE
PLAZO INICIAL	: ONCE (11) MESES
ACTA No. 01 DE INICIO	: 11 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA No. 02 ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE INICIO No. 01 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024	: 23 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA No. 03 ANTICIPO	: 23 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA No. 04 SUSPENSION No 01	: 09 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (15) DIAS
ACTA No. 05 AMPLIACION No 01 SUSPENSION No 01	: 23 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (08) DIAS
ACTA No 06 REINICIO	: 28 DE MAYO DEL 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	: 29 DE MAYO DEL 2025
FECHA INICIO	: 11 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION INICIAL	: 10 DE MAYO DEL 2025
FECHA TERMINACION ACTUAL	: 29 DE MAYO DEL 2025
ESTADO ACTUAL	: EJECUCION

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- 1) Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista, el interventor, el Supervisor y el apoyo a la Supervisión asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, dando así cumplimiento al Artículo 60 de Ley 80 de 1993. En consecuencia,

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
Línea Gratuita 018000953231 Código Postal: 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co
Aguazul Casanare



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



ACTA DE SUSPENSIÓN



el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada.

- 2) La Interventoría o El Supervisor velará porque las razones de la solicitud de la suspensión, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.
- 3) El Secretario respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del interventor y revisión de las condiciones de suspensión por parte del Supervisor.
- 4) Supervisor y Contratista enviarán la presente acta a la Aseguradora para que expida la modificación a la póliza inicial. Obtenido el certificado de modificación y firmada por las partes, enviarán la original a la Oficina Asesora Jurídica para su aprobación. El supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.

En el Municipio de Aguazul Casanare a los Veintinueve (29) días del mes de Mayo de 2025 siendo las 4:00 pm, se reunieron **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA**, quien actúa en su calidad de supervisor, y **DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.607.835 de Tunja representante legal del **CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL** con nit. 901.851.802-1 en su calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de **SUSPENSIÓN No. 02** del contrato 0474 de 2024, la cual contara con una vigencia de ocho (08) días calendarios contados a partir del 29 de mayo del 2025.

A. ESTADO LEGAL

1. Adicionales, prorrogas Otro Sí y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION	FECHA	TIEMPO	OBSERVACION
SUSPENSIÓN No. 01	09 de mayo del 2025	Quince (15) días	N.A
AMPLIACION No 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01	23 de mayo del 2025	Cuatro (04) días	N.A

B. NOVEDAD SOLICITADA: SUSPENSIÓN No. 02

CAUSAS QUE VALIDAN LA NOVEDAD





ACTA DE SUSPENSIÓN



El día 29 de mayo de 2025 en la secretaría de infraestructura de la Alcaldía del Municipio de Aguazul Casanare se realizó comité técnico con el fin de verificar las causas de la suspensión No. 02:

El Contrato de Obra Pública No. 0474 del 02 de agosto de 2024 tiene por objeto la ejecución de los **"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"**, en el marco del Convenio Interadministrativo celebrado entre el Municipio de Aguazul y el Ministerio del Interior, adelanta modificaciones administrativas las cuales no fueron surtidas debido a problemas en el sistema interno de la alcaldía municipal, la plataforma Contratvs nos emite un error en el adicional del contrato de obra pública No. 0474 del 2024, según certificación emitida el 29 de mayo del 2025 por la profesional de las TICS.

Lo anterior teniendo en cuenta que el municipio de Aguazul realizo la suscripción de la prorrogación No 01 y Adición No 01 Al convenio interadministrativo No 1405 cuyo objeto es **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE**, el día 14 el mayo del 2025, la administración municipal por su parte deberá modificar los contratos derivados, pero por errores de plataforma no se pueden generar dichas modificaciones .

EI CONSORCIO INTERVENTORIA CAM solicita la suspensión temporal del contrato, ante la inminente expiración del plazo contractual, y mientras se surte la modificación en la plataforma de Contratvs. Así mismo, solicitó la Suspensión No 02 del contrato de obra No 474 de 2024 y el contrato de consultoría (interventoría) No. 735 de 2024, en un plazo de ocho (08) días, mientras se surten los trámites administrativos de modificación.

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES

Así las cosas, se requiere que la modificatoria dentro del plazo establecido los inconvenientes con dicha plataforma para que se surta de manera favorable las modificaciones por parte de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Aguazul, de esta manera se proceda con la modificación a los contratos derivados de obra e interventoría.

Teniendo en cuenta que el artículo 14 de la ley 80-93 establece que las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual y los fines de los fines de la contratación, tienen la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato y en consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación

Palacio Municipal Calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49.

Línea Gratuita 018000953231 Código Postal. 856010

contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co

Aguazul, Casanare



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



ACTA DE SUSPENSIÓN



grave de los servicios públicos a su cargo; El secretario de Infraestructura, considera viable la solicitud elevada por la interventoría en el sentido de suspender el contrato de obra e interventoría.

De igual forma, se invoca el artículo 20 de la Ley 80 de 1993, que faculta al supervisor o interventor para recomendar la suspensión del contrato cuando existan circunstancias que impidan su ejecución bajo condiciones normales.

Teniendo en cuenta lo anterior nos permitimos solicitar se apruebe una suspensión temporal del contrato por un plazo máximo de ocho (08) días.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 29 de mayo de 2025.

**CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO
AGUAZUL**
R/L DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
Contratista

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Infraestructura

CONSORIO INTERVENTORIA CAM
R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS
Contratista

Proyectó:
JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
Profesional de apoyo a la Supervisión

Revisó:
NINA SOFIA BARRETO ROSAS
Profesional de apoyo jurídico

Original Oficina Jurídica
1era Copia supervisor
2da Copia Contratista

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	CERTIFICACION	
	Código: A-GDAC-F-24	Versión: 01
Vigente: Resolución No. 429 del 22 de diciembre del 2022		


**EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DEL AREA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES**

CERTIFICA

Que el sistema de información que esta implementado la Alcaldía de Aguazul, sigue presentando incidentes operativos, y entre ellos no está reconociendo correctamente los **rubros asociados a vigencias futuras**. En consecuencia, al momento de realizar una adición en el módulo de contratación, el sistema no jala automáticamente el rubro ni el valor correspondiente. Esta inconsistencia impide que, en el módulo de presupuesto, se pueda **expedir el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)**.

En atención a esta situación, el caso fue **escalado oportunamente al proveedor del sistema** para su análisis y solución. Sin embargo, **a la fecha no se ha recibido respuesta efectiva ni se ha resuelto el incidente**.

Dado, a los 29 días del mes de mayo de 2025.



PATRICIA CALDERON FERNANDEZ
Profesional Universitario
Código 219 Grado 04

Proyectó: Patricia Calderon



ACTAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO 2025 DEL CONTRATO No 735 DEL 2024 INTERVENTORIA

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ACTA DE SUSPENSIÓN	

PUBLICADO
RECOP
S.I.A. OBSERVA

ACTA No. 5 DE SUSPENSIÓN No 01 del 09 de Mayo del 2025

NUMERO CONTRATO	: No 0735 de 2024-10-02
MODALIDAD	: CONCURSO DE MÉRITOS
TIPO DE CONTRATO	: CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA)
PROCESO	: MA-CMA-SI-008-2024
CONTRATISTA	: CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT	: 901875652-5
REPRESENTANTE	: ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
C.C	: 33.645.882 EXPEDIDA EN AGUAZUL CASANARE
OBJETO	: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.
VALOR INICIAL	: \$ 438.382.653,00 M.L.C.
PLAZO INICIAL	: Once (11) MESES
FECHA INICIO	: 11 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA TERMINACION	: 10 DE MAYO DE 2025
ESTADO ACTUAL	: Ejecución

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- 1) Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista, el interventor, el Supervisor y el apoyo a la Supervisión asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, dando así cumplimiento al Artículo 60 de Ley 80 de 1993. En consecuencia, el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada.
- 2) La Interventoría o El Supervisor velará porque las razones de la solicitud de la suspensión, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.
- 3) El Secretario respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del interventor y revisión de las condiciones de suspensión por parte del Supervisor.
- 4) Supervisor y Contratista enviarán la presente acta a la Aseguradora para que expida la modificación a la póliza inicial. Obtenido el certificado de modificación y firmada por las

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
 Línea Gratuita 018000953231 Código Postal: 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co
 Aguazul Casanare



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ACTA DE SUSPENSIÓN	

partes, enviarán la original a la Oficina Asesora Jurídica para su aprobación. El supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.

En el Municipio de Aguazul Casanare a los Nueve (09) días del mes de Mayo de 2025 siendo las 09:00 am, se reunieron **ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO**, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 33.645.882 de Aguazul, representante legal, del **CONSORCIO INTERVENTORIA CAM** con NIT 901.875.652-5 en su calidad de contratista de interventoría, y **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ**, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA, quien actúa en su calidad de supervisor, con el fin de **SUSPENDER** el contrato 0735 de 2024 a partir de los Nueve(09) días del mes de Mayo de 2025.

A. NOVEDAD SOLICITADA: SUSPENSION

ESTADO LEGAL

1. Adicionales, prorrogas Otro Sí y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION	FECHA	TIEMPO	OBSERVACION
N/A			
N/A			

B. NOVEDAD SOLICITADA: SUSPENSION

CAUSAS QUE VALIDAN LA NOVEDAD

El día 8 de mayo de 2025 en la secretaría de infraestructura de la Alcaldía del Municipio de Aguazul Casanare se realizó comité técnico en el cual se presentó la siguiente novedad:

El Contrato de Obra Pública No. 0474 del 02 de agosto de 2024 tiene por objeto la **"EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"**, en el marco del Convenio Interadministrativo celebrado entre el Municipio de Aguazul y el Ministerio del Interior.

Mediante oficio No 32 C.I.C. 0735-202 de fecha 5 de mayo de 2025 el CONSORCIO INTERVENTORIA AGUAZUL radico a la Secretaria de Infraestructura en cual emite que mediante oficio radicado por el CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL bajo el No OFCO25_CCAA, del 4 de mayo de 2025, el contratista solicito la suspensión temporal del contrato, ante la inminente expiración del plazo contractual, y mientras se surte la modificación del Convenio Interadministrativo con el Ministerio del Interior.

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ACTA DE SUSPENSIÓN	

1. *Prórroga No. 1 del contrato, sustentada en los tiempos requeridos para el desarrollo y aprobación de los estudios y diseños de la Fase I.*
2. *Modificación al valor contractual, derivada de los resultados obtenidos en la etapa de estudios, los cuales arrojaron un presupuesto superior al inicialmente previsto, necesario para ejecutar a cabalidad el objeto contractual.*

Así mismo, solicitó Suspensión del contrato a partir del 5 de mayo de 2025, ante la inminente expiración del plazo contractual (10 de mayo de 2025 según modificatorio No. 1), y mientras se surten los trámites administrativos de modificación.

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES

La fuente de financiación y viabilidad legal de los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Convenio Interadministrativo celebrado con el Ministerio del Interior, cuyo plazo contractual vence el día 16 mayo de 2025, sin embargo, a la fecha se encuentra en radicado ante el Ministerio del Interior prórroga por un periodo adicional de siete (7) meses, la cual se encuentra en trámite por parte de esa entidad del orden nacional.

Así las cosas, se requiere que la modificatoria al Convenio Interadministrativo se encuentre suscrita y publicada en la plataforma del SECOPII por parte del ministerio, para que la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Aguazul, proceda con la modificación a los contratos derivados de obra e interventoría.

Teniendo en cuenta que el artículo 14 de la ley 80-93 establece que las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual y los fines de los fines de la contratación, tienen la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato y en consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo; El secretario de Infraestructura, considera viable la solicitud elevada por la interventoría en el sentido de suspender el contrato de obra e interventoría, hasta que el ministerio surta las actuaciones administrativas correspondientes para la modificación del convenio interadministrativo.

De igual forma, se invoca el artículo 20 de la Ley 80 de 1993, que faculta al supervisor o interventor para recomendar la suspensión del contrato cuando existan circunstancias que impidan su ejecución bajo condiciones normales.

CONCLUSIONES

Con fundamento en lo anterior, los miembros del Comité Técnico y Legal:

- o Viabilizan la suspensión del Contrato de Obra No. 0474 del 02 de agosto de 2024, por un término inicial de quince (15) días calendario, contados a partir del 9 de mayo de 2025, conforme a lo solicitado por el contratista y recomendado por la interventoría.

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



ACTA DE SUSPENSIÓN



- Recomiendan suspender de forma concomitante el contrato de interventoría, por el mismo término, dada la dependencia funcional entre ambos contratos y con el propósito de mantener coherencia técnica y jurídica.

Y la interventoría manifiesta que sí se superan las causas que generan esta suspensión se reiniciarán los contratos inmediatamente.

Teniendo en cuenta lo anterior nos permitimos solicitar se apruebe una suspensión temporal del contrato por un plazo máximo de quince (15) días.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 09 de mayo de 2025.


CONSORIO INTERVENTORIA CAM
R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS
Contratista


JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Infraestructura


Proyectó:
JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
Profesional de apoyo a la Supervisión


Revisó:
NINA SOFIA BARRETO ROSAS
Profesional de apoyo jurídico

Original Oficina
Jurídica 1era Copia
supervisor 2da Copia
Contratista



ACTA DE SUSPENSIÓN



ACTA No. 6 – AMPLIACION No. 01 A LA SUSPENSIÓN No 01 del 23 de Mayo del 2025

NUMERO CONTRATO	: No 0735 de 2024-10-02
MODALIDAD	: CONCURSO DE MÉRITOS
TIPO DE CONTRATO	: CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA)
PROCESO	: MA-CMA-SI-008-2024
CONTRATISTA	: CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT	: 901875652-5
REPRESENTANTE	: ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
C.C	: 33.645.882 EXPEDIDA EN AGUAZUL CASANARE
OBJETO	: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.
VALOR INICIAL	: \$ 438.382.653,00 M.L.C.
PLAZO INICIAL	: Once (11) MESES
FECHA INICIO	: 11 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA TERMINACION	: 10 DE MAYO DE 2025
ESTADO ACTUAL	: Suspendido

REPUBLICANO
MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
SALA DE OBSERVACIÓN

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- 1) Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista, el interventor, el Supervisor y el apoyo a la Supervisión asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, dando así cumplimiento al Artículo 60 de Ley 80 de 1993. En consecuencia, el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada.
- 2) La Interventoria o El Supervisor velará porque las razones de la solicitud de la suspensión, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.
- 3) El Secretario respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del interventor y revisión de las condiciones de suspensión por parte del Supervisor.



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



ACTA DE SUSPENSIÓN



- Supervisor y Contratista enviarán la presente acta a la Aseguradora para que expida la modificación a la póliza inicial. Obtenido el certificado de modificación y firmada por las partes, enviarán la original a la Oficina Asesora Jurídica para su aprobación. El supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.

En el Municipio de Aguazul Casanare a los Veintitrés (23) días del mes de Mayo de 2025 siendo las 10:30 am, se reunieron **ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO**, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 33.645.882 de Aguazul, representante legal, del **CONSORCIO INTERVENTORIA CAM** con NIT 901.875.652-5 en su calidad de contratista de interventoria, y **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ**, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA, quien actúa en su calidad de supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de **AMPLIACION No. 01 DE LA SUSPENSIÓN No. 01** del contrato 0735 de 2024 a partir , la cual contara con una vigencia de ocho (08) días calendarios contados a partir del vencimiento del acta No. 05 es decir del 23 de mayo del 2025.

A. NOVEDAD SOLICITADA: AMPLIACION No. 01 DE LA SUSPENSIÓN No. 01

ESTADO LEGAL

1. Adicionales, prorrogas Otro Sí y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION	FECHA	TIEMPO	OBSERVACION
SUSPENSIÓN No. 01	09 de mayo del 2025	Quince (15) días	N.A
N/A			

B. NOVEDAD SOLICITADA: SUSPENSION

CAUSAS QUE VALIDAN LA NOVEDAD

El día 22 de mayo de 2025 en la secretaría de infraestructura de la Alcaldía del Municipio de Aguazul Casanare se realizó comité técnico con el fin de verificar las causas de la ampliación a la suspensión No. 01:

Luego de suscrita el acta No 04 de Suspensión No. 01 al Contrato de Obra Pública No. 0474 del 02 de agosto de 2024 tiene por objeto la ejecución de los **"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"**, en el marco del Convenio Interadministrativo celebrado entre el Municipio de Aguazul y el Ministerio del Interior y el acta No 05 de Suspensión No. 01 al



ACTA DE SUSPENSIÓN



Contrato de consultoría (Interventoría) No. 0735 del 02 de octubre del 2024, no han sido superadas las causas que generaron su expedición.

Lo anterior teniendo en cuenta que el municipio de Aguazul realizó la suscripción de la prórroga No 01 y Adición No 01 Al convenio interadministrativo No 1405 cuyo objeto es **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE**, el día 14 el mayo del 2025, la administración municipal por su parte adelanto el debido proceso ante el ministerio el cual debe ser modificado antes de los derivados del convenio, a la fecha el convenio se encuentra en actualización de garantías.

EI CONSORCIO INTERVENTORIA AGUAZUL solicita la ampliación de la suspensión temporal del contrato, ante la inminente expiración del plazo contractual, y mientras se surte la modificación del Convenio Interadministrativo con el Ministerio del Interior.

Así mismo, solicitó la ampliación a la Suspensión No 01 del contrato de obra No 474 de 2024 y el contrato de consultoría (interventoría) No. 735 de 2024, en un plazo de ocho (08) días, mientras se surten los trámites administrativos de modificación.

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES

Así las cosas, se requiere que la modificatoria al Convenio Interadministrativo se encuentre suscrita y publicada en la plataforma del SECOPII por parte del ministerio, para que la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Aguazul, proceda con la modificación a los contratos derivados de obra e interventoría.

Teniendo en cuenta que el artículo 14 de la ley 80-93 establece que las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual y los fines de los fines de la contratación, tienen la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato y en consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo; El secretario de Infraestructura, considera viable la solicitud elevada por la interventoría en el sentido de suspender el contrato de obra e interventoría.

De igual forma, se invoca el artículo 20 de la Ley 80 de 1993, que faculta al supervisor o interventor para recomendar la suspensión del contrato cuando existan circunstancias que impidan su ejecución bajo condiciones normales.





ACTA DE SUSPENSIÓN



Teniendo en cuenta lo anterior nos permitimos solicitar se apruebe una suspensión temporal del contrato por un plazo máximo de ocho (08) días.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 23 de mayo de 2025.

CONSORIO INTERVENTORIA CAM
R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS
Contratista

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Infraestructura

Proyectó:

JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
Profesional de apoyo a la Supervisión

Revisó:

NINA SOFIA BARRETO ROSAS
Profesional de apoyo jurídico

Original Oficina
Juridica 1era Copia
supervisor 2da Copia
Contratista



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
OFICINA ASESORA JURIDICA		
 Alcaldía de Aguazul	ACTA DE REINICIO	
	CÓDIGO: A-ABS-F-09	Versión: 2
	Aprobado mediante Resolución No. 352 el 31 de octubre del 2022	



PUBLICADO
 ALMAY S.A. OBSERVA

ACTA No 7 DE REINICIO - 28 de mayo de 2025
CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA) No. 0735 del 2024-10-02

NUMERO DE CONTRATO	: 0735 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024
MODALIDAD	: CONCURSO DE MÉRITOS
TIPO DE CONTRATO	: CONTRATO DE CONSULTORIA (IINTERVENTORIA)
PROCESO	: MA-CMA-SI-008-2024
CONTRATISTA	: CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT	: 901-875-652-5
REPRESENTANTE LEGAL	: ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
C.C	: 33.645.882 de Aguazul
OBJETO	: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"
VALOR	: \$ 438.382.653.00 M/CTE
PLAZO INICIAL	: ONCE (11) MESES
ACTA No. 01 DE INICIO	: 11 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA No. 02 ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE INICIO No. 01 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024	: 23 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA No. 03 ACLARATORIA No 02 AL ACTA DE INICIO No. 01 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024	: 04 DE DICIEMBRE DEL 2024
ACTA No. 04 ANTICIPO PARCIAL	: 04 DE MARZO DEL 2025
ACTA No. 05 SUSPENSION No 01	: 09 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (15) DIAS
ACTA No. 06 AMPLIACION No 01 SUSPENSION No 01	: 23 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (08) DIAS
FECHA INICIO	: 11 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION INICIAL	: 10 DE MAYO DEL 2025
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	: 29 DE MAYO DEL 2025
ESTADO ACTUAL	: SUSPENDIDO

En Aguazul - Casanare, a los a los Veintiocho (28) días del mes de Mayo del 2025, se reunieron



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
OFICINA ASESORA JURIDICA



ACTA DE REINICIO

CÓDIGO: A-ABS-F-09

Versión: 2

Aprobado mediante Resolución No. 352 el 31 de octubre del 2022



JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA, quien actúa en su calidad de supervisor, del CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA) No. 0735 y por otra parte **ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO**, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 33.645.882 de AGUAZUL, representante legal, del **CONSORCIO INTERVENTORIA CAM** con NIT 901875652-5, en su condición de contratista con el fin de acordar reiniciar los términos del contrato en referencia, previa las siguiente consideraciones:

1. Que la causa que motivó la suspensión se encuentra superada.
2. Que se hace necesario reiniciar el contrato en referencia, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta en los términos y condiciones estipuladas.
3. Que el contratista debe dar cumplimiento a las actividades estipuladas en el contrato de N° 0735 del 2024-10-02. Firmada en Aguazul, a los Veintiocho (28) días del mes de Mayo del 2025.


CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
Contratista


JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Infraestructura
Supervisor


Proyecto:
JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
Profesional de apoyo a la Supervisión


NINA SOFIA BARRETO ROSAS
Profesional de apoyo Jurídico SIA

Original Oficina Jurídica
1ª Copia Supervisión o Interventor
2ª Copia Contratista

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



ACTA DE SUSPENSIÓN



ACTA No. 8 LA SUSPENSIÓN No 02 del 29 de Mayo del 2025

NUMERO DE CONTRATO : 0735 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024
MODALIDAD : CONCURSO DE MÉRITOS
TIPO DE CONTRATO : CONTRATO DE CONSULTORIA (INTERVENTORIA)
PROCESO : MA-CMA-SI-008-2024
CONTRATISTA : CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT : 901-875-652-5
REPRESENTANTE LEGAL : ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
C.C : 33.645.882 de Aguazul
OBJETO : INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
VALOR : \$ 438.382.653.00 M/CTE
PLAZO INICIAL : ONCE (11) MESES
ACTA No. 01 DE INICIO : 11 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA No. 02 ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE INICIO No. 01 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024 : 23 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA No. 03 ACLARATORIA No 02 AL ACTA DE INICIO No. 01 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024 : 04 DE DICIEMBRE DEL 2024
ACTA No. 04 ANTICIPO PARCIAL : 04 DE MARZO DEL 2025
ACTA No. 05 SUSPENSION No 01 : 09 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (15) DIAS
ACTA No. 06 AMPLIACION No 01 SUSPENSION No 01 : 23 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (08) DIAS
ACTA No. 07 REINICIO : 28 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (08) DIAS
FECHA INICIO : 11 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION INICIAL : 10 DE MAYO DEL 2025
FECHA DE TERMINACION ACTUAL : 29 DE MAYO DEL 2025
ESTADO ACTUAL : EJECUCION

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



ACTA DE SUSPENSIÓN



GRADO DE RESPONSABILIDAD

- 1) Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista, el interventor, el Supervisor y el apoyo a la Supervisión asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, dando así cumplimiento al Artículo 60 de Ley 80 de 1993. En consecuencia, el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada.
- 2) La Interventoría o El Supervisor velará porque las razones de la solicitud de la suspensión, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.
- 3) El Secretario respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del interventor y revisión de las condiciones de suspensión por parte del Supervisor.
- 4) Supervisor y Contratista enviarán la presente acta a la Aseguradora para que expida la modificación a la póliza inicial. Obtenido el certificado de modificación y firmada por las partes, enviarán la original a la Oficina Asesora Jurídica para su aprobación. El supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.

En el Municipio de Aguazul Casanare a los Veintinueve (29) días del mes de Mayo de 2025 siendo las 4:00 pm, se reunieron **ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO**, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 33.645.882 de Aguazul, representante legal, del **CONSORCIO INTERVENTORIA CAM** con NIT 901.875.652-5 en su calidad de contratista de interventoría, y **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ**, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA, quien actúa en su calidad de supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de **SUSPENSIÓN No. 02** del contrato 0735 de 2024 a partir , la cual contara con una vigencia de ocho (08) días calendarios contados a partir del 29 de mayo del 2025.

A. ESTADO LEGAL

1. Adicionales, prorrogas Otro Sí y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION	FECHA	TIEMPO	OBSERVACION
SUSPENSIÓN No. 01	09 de mayo del 2025	Quince (15) días	N.A
AMPLIACION No 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01	23 de mayo del 2025	Cuatro (04) días	N.A

B. NOVEDAD SOLICITADA: SUSPENSION No 02

CAUSAS QUE VALIDAN LA NOVEDAD

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



ACTA DE SUSPENSIÓN



El día 29 de mayo de 2025 en la secretaría de infraestructura de la Alcaldía del Municipio de Aguazul Casanare se realizó comité técnico con el fin de verificar las causas de la suspensión No. 02:

El Contrato de Obra Pública No. 0474 del 02 de agosto de 2024 tiene por objeto la ejecución de los **"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"**, en el marco del Convenio Interadministrativo celebrado entre el Municipio de Aguazul y el Ministerio del Interior, adelanta modificaciones administrativas las cuales no fueron surtidas debido a problemas en el sistema interno de la alcaldía municipal, la plataforma Contrats nos emite un error en el adicional del contrato de obra pública No. 0474 del 2024, según certificación emitida el 29 de mayo del 2025 por la profesional de las TICS.

Lo anterior teniendo en cuenta que el municipio de Aguazul realizo la suscripción de la prórroga No 01 y Adición No 01 Al convenio interadministrativo No 1405 cuyo objeto es **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE**, el día 14 el mayo del 2025, la administración municipal por su parte deberá modificar los contratos derivados, pero por errores de plataforma no se pueden generar dichas modificaciones .

EI CONSORCIO INTERVENTORIA CAM solicita la suspensión temporal del contrato, ante la inminente expiración del plazo contractual, y mientras se surte la modificación en la plataforma de Contrats. Así mismo, solicitó la Suspensión No 02 del contrato de obra No 474 de 2024 y el contrato de consultoría (interventoría) No. 735 de 2024, en un plazo de ocho (08) días, mientras se surten los trámites administrativos de modificación.

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES

Así las cosas, se requiere que la modificatoria dentro del plazo establecido los inconvenientes con dicha plataforma para que se surta de manera favorable las modificaciones por parte de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Aguazul, de esta manera se proceda con la modificación a los contratos derivados de obra e interventoría.

Teniendo en cuenta que el artículo 14 de la ley 80-93 establece que las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual y los fines de los fines de la contratación, tienen la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato y en consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49.

Línea Gratuita 018000953231 Código Postal. 856010

contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co

Aguazul Casanare



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ACTA DE SUSPENSIÓN	


grave de los servicios públicos a su cargo; El secretario de Infraestructura, considera viable la solicitud elevada por la interventoría en el sentido de suspender el contrato de obra e interventoría.

De igual forma, se invoca el artículo 20 de la Ley 80 de 1993, que faculta al supervisor o interventor para recomendar la suspensión del contrato cuando existan circunstancias que impidan su ejecución bajo condiciones normales.

Teniendo en cuenta lo anterior nos permitimos solicitar se apruebe una suspensión temporal del contrato por un plazo máximo de ocho (08) días.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 29 de mayo de 2025.


CONSORIO INTERVENTORIA CAM
 R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS
 Contratista


JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
 Secretario de Infraestructura


Proyectó:
JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
 Profesional de apoyo a la Supervisión


Revisó:
NINA SOFIA BARRETO ROSAS
 Profesional de apoyo jurídico

Original Oficina
 Jurídica 1era Copia
 supervisor 2da Copia
 Contratista



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

INFORME DE INTERVENTORIA No 9

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0735 DE 2 DE OCTUBRE DE 2024

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LOS "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

CONTRATISTA CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO



CONTRATO DE OBRA No. 0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024

OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL

R/L DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS

JUNIO DE 2025

DIRECCION CALLE 9 No 15 – 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161

Email: consorciontercam@gmail.com – epicoing@gmail.com

Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.675.652-5

Tabla de contenido

1. INTRODUCCION.....	5
2. GENERALIDADES.....	6
2.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA No 0474 DE 2024.....	6
2.2. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 0735 DE 2024.....	8
2.3. LOCALIZACION DEL PROYECTO.....	10
2.3.1. LOCALIZACION GENERAL.....	10
2.3.2. LOCALIZACION ESPECIFICA DEL PROYECTO.....	11
3. ASPECTOS TECNICOS.....	12
3.1. JUSTIFICACION DEL PROYECTO.....	13
3.2. DESARROLLO DEL PROYECTO.....	14
3.4. PRESUPUESTO DE OBRA POR CAPITULOS.....	16
3.4.1. DESGLOCE DE ACTIVIDADES.....	17
3.5. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS.....	27
3.5.1. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.....	28
3.5.2. Diseños base de la obra.....	30
3.5.3. Inconvenientes técnicos y determinaciones.....	36
3.6. Metas Físicas Ejecutadas.....	37
..... ¡Error! Marcador no definido.	
3.7. Resumen de Ensayos de Calidad y certificados de calidad de los materiales.....	38
3.7.1. Ensayos de laboratorio contrato de obra 474 de 2024.....	38
3.7.2. Ensayos de laboratorio contrato de interventoría 735 de 2024.....	38
3.8. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA.....	39
3.8.1. Registro fotográfico.....	41
3.8.2. Esquema físico de la Interventoría.....	49
3.8.3. Bitacora de Obra.....	49
3.8.4. Manejo y control de tránsito vehicular y peatonal.....	50
4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	52
4.1. RESUMEN DE ACTAS.....	53
4.1.2. Actas suscritas contrato de Interventoría No 0735 de 2 de octubre de 2024.....	53



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

4.1.3. Comités y/o Reuniones	54
4.2. PERSONAL	54
4.2.1. Personal contrato de Obra Etapa II Ejecución de obra	54
4.3. ACTUACIONES	56
4.3.1. Correspondencia Enviada	56
4.3.2. Correspondencia Recibida	56
4.4. CONTROL DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	56
4.4.1. Seguridad Social y parafiscales contratos de obra No 0474 de 2024	56
4.4.2. Seguridad Social y Parafiscales contrato de interventoría No 0735 de 2024	57
4.4.3. Estampillas Contrato de obra No 0474 de 2024	57
4.4.5. Estampillas Contrato de interventoría No 735 de 2024	57
4.4.6. Certificado de Disponibilidad presupuestal contrato de interventoría No 0735 de 2024	57
4.4.7. Actividades administrativas	58
5.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA	60
5.1.1. Balance financiero del contrato de obra	60
5.1.2. Ejecución financiera contrato de obra	60
5.1.3. Plan de Inversión de Anticipo	61
5.1.4. Seguimiento al Plan de Inversión del Anticipo	61
5.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA	63
5.2.1. Balance financiero contrato de interventoría	64
5.2.2. Plan de Inversión del Anticipo	65
5.3. AVANCE DE OBRA E INTERVENTORIA	65
6. SEGUIMIENTO JURÍDICO	67
6.1. PÓLIZAS DE OBRA	68
6.1.1. Control De Pólizas De Obra	68
6.2. PÓLIZAS DE INTERVENTORÍA	71
7. CONCLUSIONES	76

ELABORACION, REVISION Y APROBACION



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

CONTRATO CONSULTORIA N° 735 DEL 2024

Título documento : Informe No. 9

"INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"
ARQ. ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
Representante Legal de Interventoria
Aprobación
INFORME MES JUNIO DE 2025



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

1. INTRODUCCION

El proyecto forma parte del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACIÓN No 1405 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA , FONSECON – CON EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, del cual los contratos de obra e interventoría se desarrollaran con la modalidad de llave en mano, es una modalidad por la cual el contratista de obra e interventoría llevan a cabo la ejecución de la etapa de estudios y diseños, ejecución de las obras y puesta en marcha del proyecto.

El municipio de Aguazul, llevo a cabo licitación pública MA – SI-LP – 005-2024 cuyo objeto es ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE. Adjudicado mediante resolución No 029 del 11 de julio de 2024 al CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL, identificado con el Nit No 901.851.802-1, representado legalmente por DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS, suscribiendo contrato de obra pública No 0474 de 02 de agosto de 2024, por valor de CINCO MIL SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$5.777.609.266,00) M/CTE.

Igualmente se adelantó adjudicación del proceso de selección de CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No MA-CMA-SI-008-2024, con objeto "INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE". Adjudicado mediante Resolución No 032 del 20 de septiembre de 2024 al CONSORCIO INTERVENTORIA CAM, con Nit No 901.875.652-5, representada legalmente por ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO, suscribiendo el contrato de Interventoría No 0735 de 2 de octubre de 2024 por valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$438.382.653,00), M/CTE.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.552-5

2. GENERALIDADES

2.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA No 0474 DE 2024

NOMBRE DEL CONTRATANTE	ALCALDIA DE AGUAZUL
CONTRATO DE OBRA No.:	0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT:	901.851.802-1
REPRESENTANTE LEGAL:	DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
VALOR DEL CONTRATO:	CINCO MIL SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$5.777.609.266,00) M/CTE.
NUEVO VALOR:	SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$ 6.777.603.986,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	ONCE (11) MESES
ACTA No. 1 DE INICIO DE OBRA:	11 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ACTA No 2	ACLARATORIA No 1 AL ACTA DE INICIO No 1 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024
MODIFICATORIA No 1 AL CLAUSULADO CONTRATO DE OBRA PUBLICA CO1.PCCNTR.6523569 CON NUMERO INTERNO 0474 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024 DENTRO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No MA-SI-LP-005-2024.	ONCE (11) DE OCTUBRE DE 2024
ACTA No 3	DE ANTICIPO DEL 23 DE OCTUBRE DE 2024
INICIO ETAPA II EJECUCION DE OBRA	SIETE (7) DE ABRIL DE 2025
ACTA No 4	DE SUSPENSION No 1 DEL 9 DE MAYO DE 2025
ACTA No 5	AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSION No 1 DEL 23 DE MAYO DE 2025
ACTA No 6	DE REINICIO – 28 DE MAYO DE 2025
ACTA No 7	DE SUSPENSION No 2 DEL 29 DE MAYO DE 2025
ACTA No 8 -REINICIO	3 DE JUNIO DE 2025



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.452-8

PLAZO INICIAL MODIFICADO	SIETE (7) MESES
MODIFICATORIA No 2 Y PRORROGA 1	SEIS (6) MESES Y OCHO (8) DIAS
PLAZO FINAL	TRECE (13) MESES Y OCHO (8) DIAS
FECHA TERMINACION INICIAL	DIEZ (10) DE MAYO DE 2025
FECHA TERMINACION FINAL	DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE 2025



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

2.2. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 0735 DE 2024

NOMBRE DEL CONTRATANTE	ALCALDIA DE AGUAZUL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	0735 DE 02 DE OCTUBRE DE 2024
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.:	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT:	901.875.652-5
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$438.382.653,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	ONCE (11) MESES
ACTA No. 1 DE INICIO DE INTERVENTORIA:	11 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ACTA No 2	ACLARATORIA No 1 AL ACTA DE INICIO No 1 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024 – FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024.
ACTA No 3	ACLARATORIA No 02 AL ACTA DE INICIO No. 01 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024
MODIFICATORIA No 1 AL CLAUSULADO CONTRATO DE OBRA PUBLICA CO1.PCCNTR.6523569 CON NUMERO INTERNO 0735 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024 DENTRO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No MA-CMA-SI-008-2024.	ONCE (11) DE OCTUBRE DE 2024
ACTA No 4 – DE ANTICIPO	4 DE MARZO DE 2025
INICIO ETAPA II INTERVENTORIA A EJECUCION DE OBRA	7 DE ABRIL DE 2025
ACTA No 5 – DE SUSPENSION	SUSPENSION No 1 DEL 9 DE MAYO DE 2025
ACTA No 6 – AMPLIACION A LA SUSPENSION	AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSION No 1 DEL 23 DE MAYO DEL 2025



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

ACTA No 7 – DE REINICIO	DEL 28 DE MAYO DE 2025
ACTA No 8 – DE SUSPENSION	SUSPENSION No 2 del 29 DE MAYO DE 2025
ACTA No 9 -REINICIO	3 DE JUNIO DE 2025
PLAZO INICIAL MODIFICADO	SIETE (7) MESES
MODIFICATORIA No 3 Y PRORROGA 1	SEIS (6) MESES Y OCHO (8) DIAS
PLAZO FINAL	TRECE (13) MESES Y OCHO (8) DIAS
FECHA TERMINACION INICIAL	DIEZ (10) DE MAYO DE 2025
FECHA TERMINACIÓN FINAL	DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE 2025



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

2.3. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto está ubicado en el municipio de Aguazul departamento de Casanare, dista de la capital departamental Yopal 27km y de Bogotá a 361 km.

Aguazul se encuentra en las estribaciones de la Cordillera Oriental en la zona de transición con las sabanas, el denominado piedemonte llanero, el cual comprende el borde Este de la Cordillera Oriental y el límite Oeste de la cuenca de los llanos Orientales con zonas de grandes pendientes y con zonas planas.

Tiene tres fuentes hídricas principales que son los ríos: Cusiana, Únete y Charte.

Limita al norte con los municipios de Pajarito (Boyacá) y Recetor (Casanare), la sur con Tauramena y Maní (Casanare), al oriente con la capital del departamento, Yopal y al Occidente con Tauramena y Recetor (Casanare).

2.3.1. LOCALIZACION GENERAL



Imagen 1. Localización general



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.232

LOCALIZACION ESPECIFICA DEL PROYECTO



ÁREA A
INTERVENIR

Imagen 2. Localización específica



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

3. ASPECTOS TECNICOS



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

3.1. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

La Administración Municipal cuenta con dos (2) edificaciones en las cuales no existe el suficiente espacio y adecuada para la cantidad de servidores públicos, trabajadores oficiales y contratistas que laboran con esta Entidad Territorial.

La Administración Municipal cuenta con dos (2) edificaciones en las cuales no existe el suficiente espacio para que puedan operar con normalidad todas las dependencias que hacen parte de esta. En una de las dos (2) edificaciones mencionadas anteriormente funcionan tres (3) Dependencias, pero esta infraestructura es muy antigua y no cuenta con los estándares de calidad y seguridad para prestar los servicios que demanda la comunidad.

Según lo relatado en precedencia, es necesario resaltar que:

- Existe hacinamiento en la Alcaldía Municipal de Aguazul, pues los servidores públicos no cuentan con las áreas necesarias para laborar en condiciones normales en condiciones normales, ya que son 290 personas entre funcionarios y contratistas de las cuales 249 trabajan en la sede principal la cual cuenta con un área total de 1633 m². La segunda sede tiene 411,95 m², en los cuales trabajan 41 personas, dispondremos solo del área de la sede principal para las 290 personas, lo que significa que por funcionario habría un promedio de 5.63 m², lo que dificultara el desempeño laboral aunado a las altas temperaturas del Municipio que marcan en promedio 35°C.
- Las pocas zonas comunes que se disponen actualmente, tales como, sala de juntas, punto de café, sala de espera, unidades sanitarias y áreas de circulación, son muy escasas y los espacios muy reducidos para la cantidad de personal que labora en la Alcaldía.
- Los espacios de trabajo actuales y de circulación no son los adecuados para los funcionarios lo que afecta su bienestar laboral y la salud ocupacional de los mismos.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

3.2. DESARROLLO DEL PROYECTO

Para el desarrollo del objeto del contrato de obra pública No 0474 del 2 de agosto de 2024, se contemplaron 3 etapas discriminadas así:

3.2.1. Contrato de obra No 0474 de 2024

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS	PLAZO DE EJECUCION	PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y diseños	Tres (3) meses	Once (11) MESES
ETAPA II: Ejecución de obra	Ocho (8) meses	
ETAPA III: Puesta en Marcha	Quince (15) días calendario	

Una vez aprobada acta de inicio el 11 de octubre de 2024, se realiza acta modificatoria al plazo de ejecución de las etapas teniendo en cuenta que los plazos establecidos con el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1405 de 2024 suscrito entre el municipio de aguazul y el Ministerio del Interior es de (13) meses, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y la suscripción del acta de inicio; y que, revisados los plazos de los contratos derivados del mismo, estos plazos contractuales superarían el plazo contractual del convenio que es el día 15 de mayo de 2025; motivo por el cual se modifica los plazos de la siguiente manera:

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS	PLAZO DE EJECUCION	PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y diseños	1,5 meses	Siete (7) MESES
ETAPA II: Ejecución de obra	cinco (5) meses y (15) días	
ETAPA III: Puesta en Marcha	Quince (15) días calendario	

En el mes de abril se da inicio a la Etapa II: Ejecución

3.2.2. Contrato de interventoría No 0735 de 2024

Para el desarrollo del objeto de interventoría No 0735 de 2024 de 2 de octubre de 2024, se contemplaron 3 etapas discriminadas así:

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS	PLAZO DE EJECUCION	PLAZO TOTAL
ETAPA I: Interventoría a Estudios y diseños	Tres (3) meses	Once (11) MESES
ETAPA II: Interventoría a Ejecución de obra	Ocho (8) meses	
ETAPA III: Interventoría a Puesta en Marcha	Quince (15) días calendario	



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

Una vez aprobada acta de inicio el 11 de octubre de 2024, se realiza acta modificatoria al plazo de ejecución de las etapas teniendo en cuenta que los plazos establecidos con el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1405 de 2024 suscrito entre el municipio de aguazul y el Ministerio del Interior es de (13) meses, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y la suscripción del acta de inicio; y que, revisados los plazos de los contratos derivados del mismo, estos plazos contractuales superarían el plazo contractual del convenio que es el día 15 de mayo de 2025; motivo por el cual se modifica los plazos de la siguiente manera:

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS	PLAZO DE EJECUCION	PLAZO TOTAL
ETAPA I: Interventoría a Estudios y diseños	1,5 meses	Siete (7) MESES
ETAPA II: Interventoría a Ejecución de obra	cinco (5) meses y (15) días	
ETAPA III: Interventoría a Puesta en Marcha	Quince (15) días calendario	

En el mes de abril mes se da con la Etapa II Interventoría a Ejecución de obra.

3.3. PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"	
ACTIVIDAD INTERVENTORÍA	VALOR POR ACTIVIDAD
1.ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 74.869.670,00
2. ACTIVIDADES EN ETAPA CONSTRUCTIVA	\$ 293.519.114,00
1. INTERVENTORIA TECNICA	\$ 189.243.568,00
2. INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA	\$ 38.312.481,00
3. INTERVENTORIA CONTABLE	\$ 14.725.981,00
4. INTERVENTORIA FINANCIERA	\$ 16.741.082,00
5. INTERVENTORIA JURIDICA	\$ 13.481.001,00
6. INTERVENTORIA AMBIENTAL	\$ 21.015.001,00
SUBTOTAL	\$ 368.388.784,00
IVA (19%)	\$ 69.993.868,96
TOTAL	\$ 438.382.653,0



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

3.4. PRESUPUESTO DE OBRA POR CAPITULOS

	DESCRIPCION	VALOR POR CAPITULO
1,0	PRELIMINARES	\$ 7.609.816,00
2,0	EXCAVACIONES Y RELLENOS	\$ 54.613.229,00
3,0	CIMENTACION	\$ 119.989.437,00
4,0	ESTRUCTURA	\$ 1.183.381.926,00
5,0	CUBIERTA	\$ 437.558.055,00
6,0	PISOS Y ENCHAPES	\$ 266.469.676,00
7,0	MAMPOSTERIA	\$ 568.182.578,00
8,0	PINTURA Y FACHADA	\$ 196.389.461,00
9,0	CARPINTERIA METALICA Y MADERA	\$ 322.010.320,00
10,0	INSTALAR REDES SANITARIAS Y PLUVIALES	\$ 97.138.694,00
11,0	INSTALAR REDES HIDRAULICAS	\$ 65.697.222,00
12,0	INSTALAR RED DE INCENDIOS EXTINCION	\$ 67.887.418,00
13,0	APARATOS SANITARIOS	\$ 91.547.823,00
14,0	APANTALLAMIENTO - SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	\$ 21.546.621,00
15,0	TABLEROS GENERALES, ACOMETIDAS PARCIALES Y DE DISTRIBUCION	\$ 86.159.474,00
16,0	INSTALACIONES INTERNAS DE USO FINAL	\$ 428.807.276,00
17,0	CLIMATIZACIÓN	\$ 490.248.125,00
18,0	VOZ Y DATOS	\$ 275.619.591,00
19,00	URBANISMO	\$ 29.478.134,00
20,0	RED DISTRIBUCION SUBTERRANEA ACOMETIDA BT	\$ 2.753.799,00
21,0	GAS NATURAL	\$ 3.142.525,00
TOTAL, COSTO DIRECTO		4.816.231.200,00
	ADMINISTRACION (28.5%)	\$ 1.372.625.892,00
	IMPREVISTOS (1.0%)	\$ 48.162.312,00
	UTILIDAD (5.0%)	\$ 240.811.560,00
	RETIE	\$ 12.257.000,00
	RETIAP	\$ 13.149.500,00
	PMA	\$ 33.634.536,00
VALOR TOTAL INCLUIDO A.I.U. (34.5%)		\$ 6.536.872.000,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO AJUSTE AL PESO		\$ 6.536.872.000,00



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.562.5

DESGLUCE DE ACTIVIDADES

1,0	PRELIMINARES	
1,01	Replanteo y Localización para arquitectura, sobre terreno	m2
2,0	EXCAVACIONES Y RELLENOS	
2,01	Excavación manual en conglomerado con transporte	m3
2,02	Relleno con material crudo de río T.m 4", compactado y transportado	m3
2,03	Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transportada	m3
3,0	CIMENTACION	
3,01	Concreto para solado resistencia 175 k/cm2 - 2500 psi	m2
3,02	Zapata en concreto impermeabilizado para cimentación de resistencia 3500 Psi, según diseño	m3
3,03	Pedestal en concreto Impermeabilizado de 3500 psi, según diseño	m3
3,04	Viga de amarre para cimentación impermeabilizado en concreto de 3500 psi, según diseño	m3
4,0	ESTRUCTURA	
4,01	Columna en concreto de resistencia 3500 Psi, según diseño	m3
4,02	Muro en concreto 3500 psi, resistencia 245 kg/cm ² , según diseño	m3
4,03	Viga aérea en concreto de resistencia 3500 psi, según diseño	m3
4,04	Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e= 0.10 m tipo metaldeck - terrazas, según diseño	m2
4,05	Malla Electrosoldada Q-5 o M188	m2
4,06	Acero de refuerzo Grado 60	Kg
4,07	Estructura metálica en acero astm - A500 c (incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	Kg
4,08	Estructura metálica en acero astm - a36 (incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	kg
4,09	Placa base en concreto 3000 psi e=0.08 m reforzada con malla q5 - Pasos Escalera	m2
5,0	CUBIERTA	
5,01	Cubierta tipo sandwich Deck 333C - cal. 26 y/o similar pintada a dos caras, poliuretano de e=38 mm. Suministro e instalación	m2
5,02	Caballote TZL metálico cal 26/28 prepintado a=0.60 m	m
5,03	Alistado impermeabilizado para pisos 0.04 m, mortero 1:3	m2
5,04	Impermeabilización con manto asfáltico con refuerzo en polietileno liso 3 mm.	m2
5,05	Cielo raso dry-wall plano pintado e=1/2"	m2
5,06	Alfajia en concreto 3000 psi 0.25 x 0.08 m con refuerzo	m
5,07	Viga Canal, En Concreto De Resistencia 3500 Psi, impermeabilizado	m3
5,08	Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e= 0.15 m	m2
5,09	Cielo raso dry-wall plano con lámina gyplac RH antihumedad de 1/2" o 12.7mm o similar, pintado con 3 manos vinilo superlavable contra alto desgaste	m2
5,10	Flanche lamina galvanizada cal. 22 A=0.20 m incluye regata con pulidora y mortero impermeabilizado 1:4	m



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.652-5

6,0	PISOS Y ENCHAPES	
6,01	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10m	m2
6,02	Malla Electrosoldada Q-5 o M188	m2
6,03	Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3	m2
6,04	Enchape piso en cerámica duropiso 33.8 x 33.8. o similar Suministro e Instal.	m2
6,05	Piso cerámica 50x50 a 60x60 cm trafico comercial y/o similar	m2
6,06	Guardaescoba cerámica 50 a 60x10 cm munari, liverpool, diamante, quartz, stong o similar	m
6,07	Enchape pared cerámica 30x60 cm blanco "Plana" de Corona o similar. Sumin e instal	m2
6,08	Bocapuerta en granito pulido	m
6,09	Paso escalera granito pulido	m
6,10	Cinta antideslizante fotoluminiscente a=5 cm. Suministro e Instal.	m
6,11	Piso granito, travertino peruano No 2, dilatación plástico, espesor 2 cm. Suministro e instal.	m2
7,0	MAMPOSTERIA	
7,01	Muro estructural para fachada e interiores en ladrillo de perforación vertical (29x12x9). Andamio certificado. Suministro e instalación	m2
7,02	Dovela sencilla en concreto 0.09*0.09 m con anclaje en varilla 1/2" con epóxido para muro estructural	m
7,03	Dilatación de mampostería con poliestireno expandido, ancho 10 cm e=1.8 cm.	m
7,04	Varilla grafil 4mm	m
7,05	Muro dry-wall doble cara e=1/2".	m2
7,06	Pañete liso impermeabilizado muros 1:4, incluye filos y dilataciones	m2
7,07	Pañete liso (allanado) muros 1:3, incluye filos y dilataciones	m2
7,08	Columna en concreto resistencia 3000 psi de 0.12 x 0.20	m
7,09	Viga aerea de 0.12 x 0.20 en concreto de 3000 psi	m
7,10	Dintel en concreto de 3000 psi 15 x 10 reforzado	m
7,11	Mesones en concreto reforzado de 3000 psi 0.08 m, A = 0.60 m, incluye muro lateral en ladrillo	m
7,12	Granito pulido travertino peruano No 2, para enchape mesón A=0.50 a 0.60 m	m
7,13	Pañete liso impermeabilizado para vigas 1:4, incluye filos y dilataciones Ancho Prom (0.40m - 0.50 m)	m
7,14	Pañete liso (allanado) muros 1:3, incluye filos y dilataciones Ancho Prom (0.40m - 0.50 m)	m
8,0	PINTURA Y FACHADA	
8,01	Limpieza de ladrillo estructural a la vista para fachada e interiores y estructuras en concreto con ácido + antihumedad fachada sika transparente 10 (2 capas)	m2
8,02	Estuco y vinilo 3 manos. suministro e instal.	m2
8,03	Estuco plastico, vinilo 1 mano y acabado en 2 manos pintura tipo koraza para exteriores o similar.	m2



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

8,04	Estuco y vinilo 5 manos para vigas suministro e instal.	m2
8,05	Sellador sobre pañete o recubrimiento acrílico para superficies exteriores (fachada). Ancho Prom (0.40m - 0.50 m) Dos manos	m
8,06	Sellador sobre pañete o recubrimiento acrílico para superficies exteriores (fachada).	m2
8,07	Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos Ancho Prom (0.40m - 0.50 m)	m
8,08	Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos	m2
9,0	CARPINTERIA METALICA Y MADERA	
9,01	Baranda acero inoxidable 1 hilo 2" + 2 hilos de 1" h prom 0.90m cal 18 incluye soportes y anclajes a todo costo instalada	m
9,02	División baños en acero inoxidable Cal 18. Suministro e Instal.	m2
9,03	Ventana corrediza aluminio mate y vidrio templado de 6 mm incluye alfajia, según diseño. Suministro e instal. y/o similar	m2
9,04	Puerta madera forrada enchapada en formica incluye marco en madera y chapa. Según diseño	m2
9,05	Puerta en vidrio laminado templado 5+5mm incoloro con herrajes en acero inoxidable, incluye cerradura. Suministro e Instalación.	m2
9,06	Puerta entamborada con marco en lamina cold rolled calibre 18, con vidrio montante, incluye anticorrosivo, pintura, chapa. Suministro e Instal.	m2
9,07	Puerta entamborada apersianada con marco en lamina cold rolled calibre 18, con vidrio montante, incluye anticorrosivo, pintura, chapa. Suministro e Instal.	m2
9,08	Juego de barras de seguridad en L 24" x 35" para baño PMR. Suministro e Instal.	und
9,09	Puerta en aluminio con marco 3x1", hoja en tubular 3x11/2, entamborada.	m2
10,0	INSTALAR REDES SANITARIAS Y PLUVIALES	
10,01	Replanteo y localización de tuberías de alcantarillado	m
10,02	Excavación manual en conglomerado < A 1 M (ZANJAS 0.30 > 0.60)	m3
10,03	Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tubería con transporte	m3
10,04	Relleno con material sub base triturada (tamaño maximo 2") compactada y transportada	m3
10,05	Tubería pvc alcantarillado 4". suministro e instal.	m
10,06	Tubería pvc alcantarillado 6". suministro e instal.	m
10,07	Tubería pvc alcantarillado 8". suministro e instal.	m
10,08	Tapon de prueba sanitario 4". suministro e instal.	Und
10,09	Caja de inspeccion 100 x 100	Und
10,10	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) h= 1.5 - 2.0 m ø 1.20 m	Und
10,11	Tapa basculante con llave de seguridad en 3 apoyos para pozo insp. en via (inc. marco y tapa).	Und
10,12	Bajante a.l. pvc 4"	m
10,13	Suministro e instalación tragacupula aluminio 5"x4"	Und
10,14	Bajante A.N. PVC 4"	m
10,15	Punto desagüe sanitario pvc 4"	Und
10,16	Punto desagüe sanitario pvc 2"	Und
10,17	Tubería sanitaria pvc 4". suministro e instal.	m



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

Nº: 001-875-662-5

10,18	Tubería sanitaria pvc 2". suministro e instal.	m
10,19	Re ventilación PVC 3"	m
10,20	Tubería sanitaria PVC 3". Suministro e instal.	m
10,21	Punto desagüe sanitario pvc 2" con sifón	Und
10,22	Punto desagüe sanitario pvc 3" con sifón	Und
10,23	Re ventilación PVC 2"	m
10,24	Válvula anti-retorno PVC Ø 6" sanitaria. Suministro e Instal	Und
10,25	Válvula anti-retorno PVC Ø 8" sanitaria. Suministro e Instal	Und
10,26	Tapón de inspección 4"	Und
10,27	Kit Silla Yee PVC 6 x 4 (160 x 110 mm), Suministro e instal.	Und
10,28	Tapón de prueba sanitario 2". suministro e instal.	Und
10,29	Tapón de prueba sanitario 3". suministro e instal.	Und
10,30	Demolicion andenes, sardineles y cunetas (incluye retiro)	m3
10,31	Andenes en concreto escobillado 2500 psi e=0.08 m con dilatación en ladrillo c/2m, incluye relleno y excavación	m2
10,32	Demolicion mecánica de pavimento en concreto asfáltico (inc. retiro)	m2
10,33	Carpeta asfáltica Mdc-2 E=0.07 M	m2
10,34	Corte en carpeta asfáltica	m
11,0	INSTALAR REDES HIDRAULICAS	
11,01	Replanteo y localización de tuberías de acueducto	m
11,02	Excavación manual en conglomerado < a 1 m (zanjas 0.30 > 0.60)	m3
11,03	Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tubería con transporte	m3
11,04	Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transporta	m3
11,05	Tubería presión PVC RDE 9 1/2". Suministro e instalación	m
11,06	Tubería presión PVC RDE 11 3/4". Suministro e instalación	m
11,07	Tubería presión PVC RDE 21 1". Suministro e instal.	m
11,08	Tubería presión PVC RDE 21 1 1/4". Suministro e instal.	m
11,09	Tubería presión PVC RDE 21 1 1/2". Suministro e instal.	m
11,10	Tubería presión PVC RDE 21 2". Suministro e instal.	m
11,11	Tubería presión PVC RDE 21 2 1/2". Suministro e instal.	m
11,12	Punto agua fría PVC 1/2"	Und
11,13	Punto agua fría PVC 3/4"	Und
11,14	Punto agua fría PVC 1-1/4"	Und
11,15	Llave terminal manguera 1/2"	Und
11,16	Tapa registro plástica 20 x 20	Und
11,17	Válvula de bola para agua 1/2" T.P - latón forjado niquelado. Suministro e Instal.	Und
11,18	Válvula de bola para agua 3/4" T.P - latón forjado niquelado. Suministro e Instal.	Und
11,19	Válvula de bola para agua 1 1/4" T.P - latón forjado niquelado. Suministro e Instal.	Und
11,20	Válvula de bola para agua 1 1/2" T.P - latón forjado niquelado. Suministro e Instal.	Und


CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.652-5

11,21	Válvula ventosa doble acción PVC Ø 1", con válvula de bola pvc. Suministro e instal.	Und
11,22	Medidor de agua volumétrico D.N 1/2" metálico preequipado. Suministro e instal.	Und
11,23	Suministro e instalación soporte tipo abrazadera para tubería PVC-P	Und
11,24	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de sistema hidráulico de presión pre ensamblado, incluye 2 bombas de 7.5 hp c/u, caudal 94.40gpm c/u, cabeza dinámica total máxima de 64 psi., tanque hidroacumulador de alta presión, precargado, membrana separadora aire-agua de c/u 300 lts, (tablero de control y accesorios de conexión a sistema hidráulico y eléctrico + suministro e instalación y puesta en funcionamiento). Incluye accesorios de conexión, fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Und
12,0	INSTALAR RED DE INCENDIOS EXTINCION	
12,01	Replanteo y localización de tuberías de acueducto	m
12,02	Tubería en acero al carbón SCH 10 Ø 2 1/2" ranurada roja. Suministro e instal.	m
12,03	Tubería en acero al carbón SCH 10 Ø 4" ranurada roja. Suministro e instal.	m
12,04	Gabinete contra incendios tipo II (0.77 x 0.77 x 0.24) según Norma NFPA. Suministro e instal.	Und
12,05	Válvula siamesa en bronce Ø 4" x 2 1/2" x 2 1/2". Suministro e Instal.	Und
12,06	Extintor CO2 capacidad 15 lbs, instalación y montaje.	Und
12,07	Hidrante tipo residencial Ø=3" en extremo liso 2 salidas de 2 1/2", barril seco. Suministro e Instal.	Und
12,08	Suministro e instalación soporte para montante tipo mecano	Und
12,09	Soporte colgante tipo pera 4" galvanizada, UL/FM. Suministro e Instal.	Und
12,10	Válvula de ventosa 1" H.D cámara sencilla doble acción roscada. Suministro e instal	Und
12,11	Panel central de alarmas contra incendios FX-1000, Suministro, Instal.	Und
12,12	Detector o sensor de humo fotoeléctrico direccionable certificado UL/FM. Suministro e Instal.	Und
12,13	Estación o pulsador manual de incendios de doble acción, incluye stopper o cubierta transparente para estación con espaciador y sirena 95 db. Suministro e Instal.	Und
12,14	Sirena con estrobo para techo. Suministro e Instal	Und
12,15	Cableado de incendios clase B para dispositivos de entrada o salida en cable de incendio FPLR 18AWG x 2, sólido blindado de color rojo. Incluye tubería conduit EMT Ø 3/4" y caja de paso 5800. Suministro e Instal.	m
12,16	Anunciador remoto de incendio LCD retroiluminado compacto, rentable, de 80 caracteres. Suministro e Instal.	Und
13,0	APARATOS SANITARIOS	
13,01	Taza institucional para personas con movilidad reducida tipo Adriática y/o similar Entrada Superior Con Fluxómetro Palanca, suministro e instalación	Und
13,02	Sanitario adriático plus superior con fluxómetro corona y/o similar.	Und
13,03	Lavamanos de incrustar san lorenzo blanco con grifería sencilla nogal de corona o similar (incluye kit desagüe sifón regulación y griflex)	Und


CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

Nit: 901.875.652-5

13,04	Lavamanos pedestal milano blanco y/o similar incluye grifería lvm mono bajo perugia suministro e instalacion	Und
13,05	Orinal Gotta con grifería push Antibacterial suministro e instalacion	Und
13,06	Lavaplatos acero inoxidable 100 x 50 de sobreponer con escurridor y grifería mezclador 8". suministro e instal.	Und
13,07	Lavamanos aqua jet, para personas con movilidad reducida (PMR), incluye accesorios y elementos de soporte, suministro e instalacion	Und
14,0	APANTALLAMIENTO - SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	
14,01	Puntas captadoras de 5/8** x 1 m con base horizontal, conectores y elementos de fijación	Und
14,02	Anillo equipotencial superior en alambón de aluminio de 8mm, conectores, grapas, soportes y conexión	m
14,03	Cable de Aluminio 2/0 para bajantes	m
14,04	Tubería EMT 3/4" para bajante	m
14,05	Caja de cambio de medio AL-CU plástica de 10x10cm. Incluye conector bimetálico	Und
14,06	Anillo equipotencial inferior en 1/0 AWG Cu	m
14,07	Caja de inspección 30x30x30 cm, Incluye varilla CW y soldadura exotermica	Und
14,08	Puesta a tierra una varilla macizas Cobre al 99% pureza	Und
15,0	TABLEROS GENERALES, ACOMETIDAS PARCIALES Y DE DISTRIBUCION	
15,01	Tablero General de Acometidas (TG-CAM) según diseño	Und
15,02	Tablero GENERAL de Acometidas (TGAA) según diseño	Und
15,03	Tablero REGULADO TGR 1 según diseño	Und
15,04	Tablero Ascensor (1, 2 y 3), según diseño	Und
15,05	Tablero Bombas Agua potable	Und
15,06	Tablero Monofásicos de 6 circuitos	Und
15,07	Tablero Bifásicos de 6 circuitos	Und
15,08	Tablero trifásico de 12 circuitos	Und
15,09	Tablero trifásico de 18 circuitos	Und
15,10	Tablero trifásico de 24 circuitos	Und
15,11	Tablero trifásico de 30 circuitos	Und
15,12	Interruptor termomagnetico Monopolar de 1X20 A, 120 V.	Und
15,13	Interruptor termomagnetico regulable 64A a 80A, 35-40 KA . Suministro e instalación	Und
15,14	Interruptor termomagnético Tripolar 3X100 A 10 KA, 120/240 V. Suministro e instalacion	Und
15,15	Breaker tipo riel 2x(20A-63A). Suministro e instalación	Und
15,16	Cortacircuito termomagnetico tripolar de 15-60A, 120/240V, enchufable. suministro e instalacion	Und
15,17	Acometidas parciales para tableros de distribución, Cable de cobre aislado, calibre 3F#8 + 1N#8 + 1T#8 AWG - libre de halojenos - según diseño.	m


CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.452-5

15,18	Acometidas parciales para tableros de distribución, Cable de Cobre aislado, calibre 3F#4 + 1N#4 + 1T#8 AWG según diseño.	m
15,19	Acometidas parciales para tableros de distribución Regulado, Cable de Cobre aislado, calibre 2F#8 + 1N#8 + 1T#8 AWG - libre de halojenos - según diseño.	m
15,20	Acometidas parciales para tableros de distribución, Cable de Cobre aislado, calibre 1F#8 + 1N#8 + 1T#8 AWG - libre de halojenos - según diseño.	m
15,21	Acometidas parciales para tableros de distribución, Cable de Cobre aislado, calibre 3F#1/0 + 1N#1/0 + 1T#2 AWG - libre de halojenos - según diseño.	m
15,22	Canalización bajo placa y/o vertical tubo PVC tipo pesado 1Φ 3/4", incluye elementos de soporte	m
15,23	Canalización ducto conduit PVC 1Φ 1-1/2", zona blanda , incluye cinta de prevencion y arena lavada de rio	m
15,24	Canalización bajo placa y/o vertical tubo EMT tipo pesado 1Φ 1-1/2", incluye elementos de soporte	m
15,25	Canalización bajo placa y/o vertical tubo EMT tipo pesado 1Φ 2", incluye elementos de soporte	m
16,0	INSTALACIONES INTERNAS DE USO FINAL	
16,01	Salida para interruptor sencillo, línea decorativa, incluye: tubo pesado tipo PVC 1/2", cable de cobre aislado libre de halogenos, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro	Und
16,02	Salida para interruptor doble, línea decorativa, incluye: tubo pesado tipo PVC 1/2", cable de cobre aislado libre de halogenos, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro	Und
16,03	Salidas de iluminación, adosada a placa, incluyendo tubería EMT 1/2", cajas, conductor LSHF, 2No12+12T AWG (LSHF) de acuerdo con lo mostrado en los planos, y accesorios de fijación y conexión.	Und
16,04	Luminaria de emergencia SYLVANIA P23345 LED EMERG R3 2X1W (Incluye Elementos de fijación)	Und
16,05	Luminaria Sylvania P24613-LED PANEL RD 18W o similar (Incluye Elementos de fijación).	Und
16,06	Luminaria Sylvania P29563-PANEL SQ 40W o similar (Incluye Elementos de fijación):	Und
16,07	Luminaria FEILO SYLVANIA P27370 LED HERMETICA 40W NW (Incluye Elementos de fijación).	Und
16,08	Luminaria Hermética IP65 2X18W o similar (Incluye cable encauchetado de 3x16 AWG, clavijade caucho y elementos de fijación. Suministro e instalación).	Und
16,09	Luminaria de emergencia (señalización) (Incluye Elementos de fijación).	Und
16,10	Sensor de Movimiento (Incluye Elementos de fijación).	Und
16,11	Salida de tomacorriente doble monofásica normal (Incluye tubería PVC 3/4, cajas metálicas, conductor LSHF, 2No12+12T AWG de acuerdo con lo mostrado en los planos, y accesorios de fijación y conexión.	Und
16,12	Salida de tomacorriente doble monofásica normal para puntos en techo (incluye tubería EMT 3/4, cajas metálicas, conductor LSHF, 2No12+12T AWG de acuerdo con lo mostrado en los planos, y accesorios de fijación y conexión.	Und



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NO: 901.875.652-5

16,13	Tomacorriente doble con polo a tierra, 15 A, 125 V, grado comercial. Suministro e instalación	Und
16,14	Tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A, 125 V, grado comercial. Suministro e instalación	Und
16,15	Tomacorriente doble con polo a tierra regulada 15 A, 125 V, NEMA 5-15R grado comercial, suministro e instalación.	Und
16,16	Salida de tomacorriente Bifásico a 220 V, 30 A (incluye tubería EMT 3/4", cajas metálicas, conductor LSHF, 2No8+8T AWG de acuerdo con lo mostrado en los planos, y accesorios de fijación y conexión).	Und
16,17	Salida Bifásica para aire acondicionado a 220 V, 30 A (incluye tubería EMT 1/2", cajas metálicas, conductor LSHF, 2No10+10T AWG de acuerdo con lo mostrado en los planos, y accesorios de fijación y conexión).	Und
16,18	Salida de tomacorriente Bifásico a 220 V, 30 A (incluye tubería EMT 1/2", cajas metálicas, conductor LSHF, 2No12+12T AWG de acuerdo con lo mostrado en los planos, y accesorios de fijación y conexión).	Und
16,19	Tomacorriente Bifásico a 220 V, 30 A, suministro e instalación.	Und
16,20	Salida Trifásica para aire acondicionado a 220 V, (incluye tubería EMT 3/4", cajas metálicas, conductor LSHF, 3No8+8T AWG de acuerdo con lo mostrado en los planos, y accesorios de fijación y conexión).	Und
16,21	Suministro e instalación UPS DE 6KVA, BIFASICA	Und
16,22	Suministro e instalación de ascensor de 450 Kg (6 PERSONAS)	Und
17,0	CLIMATIZACIÓN	
17,01	Equipo de Aire Acondicionado 1 a 1, Tipo MiniSplit, de 9.000 BTU/h solo frio, Inverter, 208-230V/2Ph/60Hz. Suministro e instalación	und
17,02	Equipo de Aire Acondicionado 1 a 1, Tipo MiniSplit, de 12.000 BTU/h solo frio, Inverter, 208-230V/2Ph/60Hz. Suministro e instalación	und
17,03	Equipo de Aire Acondicionado 1 a 1, Tipo MiniSplit, de 18.000 BTU/h solo frio, Inverter, 208-230V/2Ph/60Hz. Suministro e instalación	und
17,04	Equipo de Aire Acondicionado 1 a 1, Tipo MiniSplit, de 24.000 BTU/h solo frio, Inverter, 208-230V/2Ph/60Hz. Suministro e instalación	und
17,05	Equipo de Aire Acondicionado 1 a 1, Tipo Cassette, de 24.000 BTU/h solo frio, Inverter, 208-230V/2Ph/60Hz. Suministro e instalación	und
17,06	Equipo de Aire Acondicionado 1 a 1, Tipo Cassette, de 36.000 BTU/h solo frio, Inverter, 208-230V/2Ph/60Hz. Suministro e instalación	und
17,07	Equipo de Aire Acondicionado 1 a 1, Tipo Cassette, de 60.000 BTU/h solo frio, Inverter, 208-230V/2Ph/60Hz. Suministro e instalación	und
17,08	Línea de refrigeración en tubería de cobre rígida tipo L 3/4" aislada. Suministro e instalación.	m
17,09	Línea de refrigeración en tubería de cobre flexible ACR 1/2" aislada. Suministro e instalación.	m
17,10	Línea de refrigeración en tubería de cobre rígida tipo L 3/8" aislada. Suministro e instalación.	m



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NT-001-825-668-6

17,11	Linea de refrigeración en tubería de cobre flexible ACR 3/8" aislada. Suministro e instalación.	m
17,12	Linea de refrigeración en tubería de cobre rígida tipo L 5/8" aislada. Suministro e instalación.	m
17,13	Linea de refrigeración en tubería de cobre flexible ACR 1/4" aislada. Suministro e instalación.	m
17,14	Ventilador Centrifugo, 600 cfm, talla 250 mm (incluye soporte, izaje, conexiones, arranque, pruebas y puesta en marcha). Suministro e instalación.	und
17,15	Extractor tipo plafon, 100 cfm, 110v. Suministro e instalación	und
17,16	Ducto para refrigeración metálico forjado, con tratamiento anticorrosivo calibre 24. Suministro e instalación.	m ²
17,17	Ducto flexible aislado, 6". Suministro e instalación.	m
17,18	Ducto flexible aislado, 8". Suministro e instalación.	m
17,19	Rejilla de descarga Aleta fija 6"x6" C/D. Suministro e instalación.	und
17,20	Rejilla de extracción Aleta fija 6"x6" C/D. Suministro e instalación.	und
17,21	Persiana de descarga de aire 14"x14" S/D. Suministro e instalación.	und
17,22	Gas refrigerante R410A o R32, según ficha técnica de equipos	lb
17,23	Sensor PIR de Techo, 360°, 1000W, 120V. Suministro e instalación.	und
17,24	Suministro e instalación de acometida en tubería PVC para desagües 3/4", aislada	m
18,0	VOZ Y DATOS	
18,01	Suministro e instalación de gabinete de datos tipo rack de 23 RU, 120 cm de altura, aproximados + - 5cm, con puerta y con llave. Incluye accesorios de montaje y equipos.	Und
18,02	Suministro e instalación de Patch Panel de 24 Puertos, Cat 6A, monomarca con el cable F/UTP. Incluye accesorios, Jacks RJ45 y todos los elementos para su correcto funcionamiento	Und
18,03	Suministro e instalación de Bandeja ODF de 6 Puertos Dúplex LC para F.O. Multimodo 50/125 OM3	Und
18,04	Suministro e instalación de Cable de F.O. Armada Monomodo 12 hilos. libre de halógenos.	m
18,05	Suministro e instalación Patch cord Fibra Optica LC-LC Duplex, Multimodo OM3 LSZH	Und
18,06	Suministro e instalación Cable utp categoría 6a F/UTP LSZH o LS0H 100% cobre	m
18,07	Suministro e instalación de bandeja portacables tipo malla electrozincada o galvanizada; cablofil, rétx o similar en dimensiones 54mm x 200mm, incluye soportes y elementos de fijación mas tornillo de continuidad de puesta a tierra.	m
18,08	Suministro e Instalación Tubo Metálico Tipo EMT 2". Incluye soportes, grapas y todos los accesorios para su correcta instalación.	m
18,09	Suministro e Instalación Tubo Metálico Tipo EMT 1 1/2". Incluye soportes, grapas y todos los accesorios para su correcta instalación.	m
18,10	Tubo Metálico Tipo EMT 3/4". Incluye soportes, grapas y todos los accesorios para su correcta instalación.	m
18,11	Suministro e instalación de canaleta metálica 120x40 mm, incluye, tapas parciales, tabique de separación de tapas y accesorios de montaje en muro - techo	m
18,12	Suministro e instalación Patch cord categoría 6a f/utp 100% cobre certificados de 1,5m	Und



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

18,13	Suministro e instalación Patch cord categoría 6a f/utp 100% cobre certificados de 2m	Und
18,14	Suministro e instalación de salida para datos sencilla cat 6A en canaleta metálica, incluye accesorios de montaje	Und
18,15	Suministro e instalación de salida para datos doble cat 6A en canaleta metálica, incluye accesorios de montaje	Und
18,16	Suministro e instalación de equipo de telecomunicación wireless access point indoor/outdoor wave 2 con conectividad poe; o similar	Und
18,17	Suministro e instalación de Switch administrable capa 3 de 48 puertos 10/100/1000 Ethernet + 4 (Puertos 10G) SFP. Incluye dos (2) módulos SFP GBIC de 10Gbps BiDi, EPSR Master LC Digital diagnostics monitoring (DDM)	Und
18,18	Suministro e instalación pigtail lc 1.5 duplex	Und
19,00	URBANISMO	
19,01	Excavación manual en conglomerado con transporte	m3
19,02	Relleno con material crudo de río T.m 4", compactado y transportado	m3
19,03	Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transportada	m3
19,04	Bordillo prefabricado 0.30 x 0.10 x 1 m incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m	m
19,05	Bordillo 10 x 20 cm fundido en concreto 3000 psi	m
19,06	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m	m2
19,07	Malla electrosoldada q-5 o m188	m2
19,08	Loseta Prefabricada A-50 (40x40x6), Incluye Base 4 Cm Mortero 1:4 Y Sello De Arena	m2
20,0	RED DISTRIBUCION SUBTERRANEA ACOMETIDA BT	
20,01	Caja de paso sencilla para Baja Tensión, CS-274 Ver Diseño	Und
21,0	GAS NATURAL	
21,01	Tubería de Cobre Tipo "L" D=3/4"	m
21,02	Tubería de Cobre Tipo "L" D=1/2"	m
21,03	Manguera Flexometálica 1/2"x1/2" (1.50ML)	Und
21,04	Prueba de Hermeticidad Red Interna Gas Natural	Und
21,05	Conexión domiciliaria (acometida + medidor)	Und



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.552-5 ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

Durante el periodo del mes de mayo se ejecutaron las actividades de los capítulos de, Excavaciones y Rellenos, Cimentación, Estructura, pisos y enchapes, instalar redes sanitarias, a continuación, se relaciona los porcentajes ejecutados por cada capítulo:

ACTIVIDADES DE ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRA MES DE JUNIO DE 2025							
CAP.	DESCRIPCION	VALOR	% INCIDENCIA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO MES DE JUNIO DE 2025	VALOR TOTAL ACUMULADO	% INCIDENCIA
1.	PRELIMINARES	\$ 7.609.816,00	0,12%		0,00%	\$ 7.609.816,00	0,12%
2.	EXCAVACIONES Y RELLENOS	\$ 54.613.229,00	0,84%		0,00%	\$ 54.613.229,00	0,84%
3.	CIMENTACION	\$ 119.989.437,00	1,84%		0,00%	\$ 119.989.437,00	1,84%
4.	ESTRUCTURA	\$ 1.183.381.926,00	18,10%	\$353.003.980,00	5,40%	\$ 523.934.203,00	8,02%
5.	CUBIERTA	\$ 437.558.055,00	6,69%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
6.	PISOS Y ENCHAPES	\$ 266.469.676,00	4,08%		0,00%	\$ 61.363.061,00	0,94%
7.	MAMPOSTERIA	\$ 568.182.578,00	8,69%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
8.	PINTURA Y FACHADA	\$ 196.389.461,00	3,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
9.	CARPINTERIA METALICA Y MADERA	\$ 322.010.320,00	4,93%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
10.	INSTALAR REDES SANITARIAS Y PLUVIALES	\$ 97.138.694,00	1,49%	\$ 20.466.043,00	0,31%	\$ 20.466.043,00	0,31%
11.	INSTALAR REDES HIDRAULICAS	\$ 65.697.222,00	1,01%		0,00%	\$ 6.433.289,00	0,10%
12.	INSTALAR RED DE INCENDIOS EXTINCION	\$ 67.887.418,00	1,04%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
13.	APARATOS SANITARIOS	\$ 91.547.823,00	1,40%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
14.	APANTALLAMIENTO - SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	\$ 21.546.621,00	0,33%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
15.	TABLEROS GENERALES, ACOMETIDAS PARCIALES Y DE DISTRIBUCION	\$ 86.159.474,00	1,32%	\$ 2.609.112,00	0,04%	\$ 4.083.200,00	0,06%
16.	INSTALACIONES INTERNAS DE USO FINAL	\$ 428.807.276,00	6,56%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
17.	CLIMATIZACION	\$ 490.248.125,00	7,50%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
18.	VOZ Y DATOS	\$ 275.619.391,00	4,22%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
19.	URBANISMO	\$ 29.478.134,00	0,45%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
20.	RED DISTRIBUCION SUBTERRANEA ACOMETIDA BT	\$ 2.753.799,00	0,04%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
21.	GAS NATURAL	\$ 3.142.525,00	0,05%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
TOTAL, COSTO DIRECTO		\$ 4.816.231.200,00	73,68%	\$55.613.92,00	5,44%	\$ 798.492.278,00	12,22%
	ADMINISTRACION (28,5%)	1.372.625.892,00	21,00%	\$ 101.349.731	1,55%	\$ 227.570.299,00	3,48%
	IMPREVISTOS (1,0%)	\$ 48.162.312,00	0,74%	\$ 3.556.131,00	0,05%	\$ 7.984.923,00	0,12%
	UTILIDAD (5,0%)	\$ 240.811.560,00	3,68%	\$ 17.780.655,00	0,27%	\$ 39.924.614,00	0,61%
	RETIE - RETILAP	\$ 12.257.000,00	0,19%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
	RETILAP	\$ 13.149.500,00	0,20%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	\$ 33.634.536,00	0,51%	\$ 6.128.031,00	0,09%	\$ 15.748.374,00	0,24%
	VALOR TOTAL INCLUIDO A.I.U. (34,5%)	\$ 6.536.872.000,00	100%	\$484.427.640,00	7,41%	\$1.089.720.488,00	16,67%
	TOTAL, EJECUCION DE LA OBRA	\$ 6.536.872.000,00	100%	\$484.427.640,00	7,41%	\$1.089.720.488,00	16,67%

DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161

Email: consorciointercam@gmail.com - epicoing@gmail.com

Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

3.5.1. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

	DESCRIPCION	
4,0	ESTRUCTURA	<p>Acero de refuerzo Grado 60 - vigas Durante el mes de junio se llevaron a cabo actividades correspondientes a la preparación y disposición del acero de refuerzo, para vigas en concreto estructural del segundo nivel (N+3,60), cumpliendo con los planos estructurales y las especificaciones técnicas del diseño. El equipo de interventoría verificó que el amarre del acero se realizara de acuerdo a las normas constructivas, asegurando la correcta separación entre barras, el uso apropiado de alambres y elementos de sujeción, así como el cumplimiento de los recubrimientos mínimos exigidos por la normativa vigente. Asimismo, se supervisó la correcta colocación y vibrado del concreto durante el vaciado.</p> <p>Igualmente se llevó a cabo la instalación de los perfiles metálicos estructurales fabricados en acero ASTM A500. Estos perfiles fueron dispuestos según los planos estructurales aprobados, garantizando su adecuada alineación, nivelación y anclaje, aspectos que fueron verificados en sitio por el equipo de interventoría.</p> <p>Una vez completada esta etapa, se procedió con la instalación de la lámina tipo metaldeck, fijada a los perfiles metálicos, asegurando su estabilidad durante el proceso de vaciado. Esta lámina, además de cumplir una función de encofrado perdido, contribuye a la resistencia estructural del sistema compuesto.</p> <p>Posteriormente, se realizó la instalación de la malla electrosoldada de referencia Q5, conforme a lo especificado en el diseño estructural, verificando su correcta ubicación, traslape y anclaje.</p> <p>Por último, se ejecutó el vaciado de concreto con una resistencia de 3000 psi, nivelado de manera uniforme, cuidando los procesos de compactación, vibrado y curado inicial para asegurar el adecuado desempeño estructural de la losa.</p> <p>La interventoría realizó el seguimiento técnico, verificación en obra y posterior aprobación de cada una de las actividades mencionadas, constatando el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Estudio y diseños aprobados en la Etapa I.</p>



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.652-5

10,0	INSTALAR SANITARIAS PLUVIALES	REDES Y	<p>Durante el presente mes, el contratista de obra llevó a cabo la instalación de las conexiones hidrosanitarias y pluviales, conforme a los planos de diseño aprobados en los Estudios y Diseños red hidrosanitaria del proyecto. Estas labores incluyeron la ejecución de los puntos de conexión para inodoros, lavamanos, orinales y bajantes pluviales, asegurando su correcta ubicación y alineación de acuerdo con las especificaciones técnicas del diseño.</p> <p>La instalación se realizó utilizando materiales normativos, garantizando las pendientes mínimas requeridas para el adecuado funcionamiento del sistema y previniendo acumulaciones o posibles retornos. Además, se respetaron las profundidades, diámetros de tubería y conexiones definidas en el diseño.</p> <p>Se realizó la verificación técnica de las instalaciones por parte de esta interventoría, con inspección visual cada uno de los puntos de conexión, así como la correcta ejecución de los empalmes, pendientes y pruebas hidráulicas preliminares. Una vez verificado el cumplimiento de los criterios técnicos y funcionales, se procedió a dar aprobación para la continuidad a los siguientes procesos constructivos.</p>
15,0	TABLEROS GENERALES, ACOMETIDAS PARCIALES Y DE DISTRIBUCION		<p>Durante el mes de junio se ejecutaron las actividades correspondientes a la instalación del sistema de canalización eléctrica para el segundo nivel del proyecto. Estas labores se desarrollaron de forma previa al vaciado de la losa tipo metaldeck, con el fin de garantizar la adecuada integración de las tuberías dentro del sistema estructural y asegurar la funcionalidad de las redes eléctricas del edificio.</p> <p>La instalación consistió en el tendido y fijación de tubería, conforme al diseño eléctrico aprobado, ubicando los recorridos y puntos de salida para cajas de registro, tomas y luminarias, de acuerdo con los planos arquitectónicos y de redes. Las canalizaciones fueron ancladas sobre la lámina metaldeck mediante elementos de fijación mecánica, asegurando su estabilidad durante el proceso de fundida, y respetando los radios de curvatura y distancias mínimas requeridas por la normativa RETIE.</p> <p>Esta actividad fue verificada por la interventoría técnica en obra, quien constató el cumplimiento de los planos, especificaciones técnicas y compatibilización con otras redes e instalaciones, aprobando así su ejecución para dar continuidad al proceso constructivo.</p>




CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.662-5

Diseños base de la obra

El proyecto Centro Administrativo del Municipio de Aguazul consta de tres pisos con un área total construida cubierta 1.610,40 m² y área total construida descubierta 161,04 m², para un total final de 1.771,44 m².

Primer piso: conformado por recepción, secretaria de salud y gestión social, secretaria de hacienda, archivo, personería municipal, sala de espera, zonas comunes, cuarto técnico, áreas de circulación, punto fijo y vanos, ductos, muros y estructura, para un total de este piso de 541,62 m².





CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

CUADRO DE AREAS			
PROYECTADO			DISEÑADO
SECRETARIA	DEPENDENCIA	PERSONAL	TOTAL M2
PRIMER PISO			
RECEPCION	CONTROL Y RECEPCION	SECRETARIA CONTROL Y RECEPCION	3.55
		VIGILANTE DE SEGURIDAD	3.00
SECRETARIA DE SALUD Y GESTION SOCIAL	SECRETARIA DE SALUD Y GESTION SOCIAL	SECRETARIA/OICIAL DE SALUD Y GESTION SOCIAL	20.00
		SECRETARIA DEL SECRETARIO(A) DE SALUD Y GESTION SOCIAL	3.00
		PROFESIONAL DE APOYO	6.00
		ABOGADO	3.00
	SALUD PUBLICA	REFERENTE SALUD PUBLICA	0.00
		PROFESIONAL DE APOYO SALUD PUBLICA	18.00
		TECNICO APOYO	15.00
		REFERENTE ASESURAMIENTO	0.00
	REGIMEN SUBSIDIADO	PROFESIONAL DE APOYO REGIMEN SUBSIDIADO	6.00
		PROFESIONAL DE APOYO ATENCION A LA COMUNIDAD	6.00
		TECNICO APOYO FORSD	3.00
		REFERENTE ADULTO MAYOR	0.00
	ADULTO MAYOR	APOYO PROFESIONAL AL ADULTO MAYOR	3.00
		TECNICO APOYO	9.00
	PRIMERA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	REFERENTE	0.00
		PROFESIONAL APOYO	3.00
		TECNICO APOYO	3.00
	MUJER, FAMILIA Y LOTB	REFERENTE	3.00
		PROFESIONAL APOYO	3.00
		TECNICO APOYO	3.00
	PUNTO DE IMPRESION	PUNTO DE IMPRESION SECRETARIA DE SALUD	
TOTAL PROYECTADO			116.55
HACIENDA	TESORERIA MUNICIPAL	SECRETARIO DE HACIENDA	17.88
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3.00
		PROFESIONAL DE APOYO HACIENDA	18.00
		TECNICO ADMINISTRATIVO	18.00
		ASESOR FINANCIERO	12.00
		ASESOR TRIBUTARIO	0.00
		TECNICOS	19.00
	PUNTO DE IMPRESION	PUNTO DE IMPRESION HACIENDA	
TOTAL PROYECTADO			86.88
ARCHIVO			37.16
PERSONERIA MUNICIPAL	PERSONERIA MUNICIPAL	PERSONERIA	33.04
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERSONERIA	4.55
	PUNTO DE IMPRESION	PUNTO DE IMPRESION PERSONERIA	3.00
TOTAL PROYECTADO			66.75
SALA DE ESPERA	SALA DE ESPERA	SALA DE ESPERA PRIMER PISO	16.07
ZONAS COMUNES	SERVICIOS SANITARIOS	SERVICIOS SANITARIOS HOMBRERES, MUJERES PRIMER PISO	40.56
	SALA DE JUNTAS	SALA DE JUNTAS PRIMER PISO	20.37
	SALA DE ESPERA	SALA DE ESPERA PRIMER PISO	14.76
	ZONA COLABORATIVA	ZONA COLABORATIVA PRIMER PISO	8.38
	PUNTO DE CAFE	PUNTO DE CAFE PRIMER PISO	3.34
CUARTO TECNICO			5.17
TOTAL PROYECTADO			104.56
AREA DE CIRCULACION	AREA DE CIRCULACION	AREA DE CIRCULACION PRIMER PISO	74.26
PUNTO PISO	ESCALENAS Y ACCESO PERSONAS DISCAPACIDAD	ASCENSOR DISCAPACITADOS PRIMER PISO	16.1
		VANOS DUCTOS MUROS-ESTRUC	76.5
TOTAL PROYECTADO PRIMER PISO, CIRCULACION Y ASCENSOR			166.86
TOTAL PROYECTADO PRIMER PISO			541.62



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

Segundo piso, conformado por secretaría general, secretaría de gestión del riesgo (proyectada), secretaría de infraestructura, secretaría de agricultura, sala de espera, zonas comunes, cuarto técnico, áreas de circulación, punto fijo y vanos, ductos, muros y estructura, para un total de este piso de 544,58 m²



SEGUNDO PISO			
SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	20,00
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA GENERAL	5,00
		PROFESIONAL DE APOYO SECRETARIA GENERAL	3,00
		TECNICO ADMINISTRATIVO	15,00
		APOYO LOGISTICO	6,00
	ALMACEN	CONDUCTOR	0,00
		TECNICO ALMACEN	3,00
	SISTEMAS	PROFESIONAL DE APOYO ALMACEN	3,00
		TECNICOS SISTEMAS	0,00
	CONTROL INTERNO	PROFESIONALES DE APOYO SISTEMAS	12,00
		JEFE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	5,00
		APOYO PROFESIONAL	18,00
	OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	3,00
		TECNICO	6,00
	ARCHIVO	APOYO PROFESIONAL	9,00
		TECNICO	9,00
	ARCHIVO MUNICIPAL	ARCHIVO GENERAL	0,00
	PUNTO DE IMPRESION	PUNTO DE IMPRESION SECRETARIA GENERAL	3,00
TOTAL PROYECTADO			127,00



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM


NIT: 901.875.652-5

SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO (PROYECTADA)	SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO (PROYECTADA)	SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO	18,24
		SECRETARÍA DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO	3
		ASESOR	2
		PROFESIONAL APOYO GESTIÓN DEL RIESGO	12
		TECNICOS APOYO	6
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3
PUNTO DE IMPRESIÓN		PUNTO DE IMPRESIÓN	3
TOTAL PROYECTADO			43,24
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	17,48
		SECRETARÍA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,00
		PROFESIONAL ESPECIALIZADO	13,00
		INGENIERO AMBIENTAL	3,00
		ADODADO	6,00
		ADMINISTRATIVA	6,00
		ARQUITECTO	5,00
		INGENIERO CIVIL	18,00
		INGENIERO ELECTRICO	9,00
		INGENIERO MECANICO	3,00
		INGENIERO DE VIAS	3,00
		GEOLOGO	3,00
		TECNICOS	28,00
	PUNTO DE IMPRESIÓN	PUNTO DE IMPRESIÓN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3,00
PLOTTER	3,00		
TOTAL PROYECTADO			125,48
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (PROYECTADA)	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (PROYECTADA)	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	14,79
		SECRETARÍA DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	3,00
		PROFESIONAL AGRÓNOMO	6,00
		PROFESIONAL VETERINARIO	6,00
		PROFESIONAL INGENIERO AMBIENTAL	6,00
		TECNICOS AGROPPECUARIOS	6,00
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASISTENCIA TÉCNICA	3,00
		PUNTO DE IMPRESIÓN SECRETARÍA DE AGRICULTURA	3,00
TOTAL PROYECTADO			47,79
SALA DE ESPERA	SALA DE ESPERA	SALA DE ESPERA SEGUNDO PISO	6,00
ZONAS COMUNES	SERVICIOS SANITARIOS	SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES, MUJERES SEGUNDO PISO	80,50
	SALA DE JUNTAS	SALA DE JUNTAS SEGUNDO PISO	20,37
	SALA DE ESPERA	SALA DE ESPERA SEGUNDO PISO	0
	ZONA COLABORATIVA	ZONA COLABORATIVA SEGUNDO PISO	10,47
PUNTO DE CAFÉ		PUNTO DE CAFÉ SEGUNDO PISO	3,34
CUARTO TÉCNICO			8,36
TOTAL PROYECTADO			91,10
ÁREA DE CIRCULACIÓN	ÁREA DE CIRCULACIÓN	ÁREA DE CIRCULACIÓN PRIMER PISO	57,38
PUNTO PISO	ESCALERAS Y ACCESO PERSONAS DISCAPACIDAD	ACCESORIO DISCAPACIDAD DE PRIMER PISO	35,13
VANOS DUCTOS MUJERES-ESTRUC			36,47
TOTAL PROYECTADO SEGUNDO PISO, CIRCULACIÓN Y ASCENSOR			109,97
TOTAL PROYECTADO SEGUNDO PISO			544,58



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

Tercer piso: conformado por oficina de asesora jurídica, despacho del alcalde, secretaría de salud y gestión social, zonas comunes, cuarto técnico, áreas de circulación, punto fijo y vanos, ductos, muros y estructura, para un total de este piso de 524,20 m².



DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
 Email: consorciointercam@gmail.com - epicoing@gmail.com
 Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT:

TERCER PISO				
OFICINA ASESORA JURIDICA	JURIDICA	SECRETARIO DE JURIDICA	37,87	
		SECRETARIA DE LA SECRETARIA DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA	3,00	
		AUXILIAR DE LA OFICINA JURIDICA	32,00	
		APOYO PROFESIONAL	96,00	
		TECNICOS	30,00	
		PUNTO DE IMPRESION	PUNTO DE IMPRESION	3,00
		ARCHIVO JURIDICO	30,00	
TOTAL PROYECTADO			131,87	
DESPACHO ALCALDE	DESPACHO ALCALDE	ALCALDE	48,00	
		SECRETARIA EJECUTIVA DE DESPACHO	3,00	
		ASESORES	9,00	
		PROFESIONAL ESPECIALIZADO	6,00	
		SECRETARIA	0,00	
		CONDUCTOR	3,00	
		ARCHIVO	TECNICOS	3,00
	MINISTERIO INDUSTRIAL	PROFESIONAL OFICINA MINERO	3,00	
		TECNICO APOYO	3,00	
		UNIDAD DE CONTRATACION	PROFESIONALES ESPECIALIZADO	96,00
	PUNTO DE IMPRESION	PUNTO DE IMPRESION DESPACHO ALCALDE	3,00	
TOTAL PROYECTADO			114,00	
SECRETARIA DE SALUD Y GESTION SOCIAL	ACCION SOCIAL	GESTORA SOCIAL	20,00	
		SECRETARIA DE GESTION SOCIAL	6,00	
		APOYO PROFESIONAL	15,00	
		REFERENTE POBLACION VULNERABLE	3,00	
		ENLACE TALLERES EN ACCION	3,00	
TOTAL PROYECTADO			48,00	
ZONAS COMUNES	SERVICIOS SANITARIOS	SERVICIOS SANITARIOS HOMBRERES, MUJERES PRIMER PISO	48,84	
	SALA DE JUNTAS	SALA DE JUNTAS TERCER PISO	81,81	
	SALA DE ESPERA	SALA DE ESPERA TERCER PISO	14,78	
	ZONA COLABORATIVA	ZONA COLABORATIVA PRIMER PISO	30,00	
	PUNTO DE CAFE	PUNTO DE CAFE PRIMER PISO	3,34	
CUARTO DE MAQUINAS	CUARTO DE MAQUINAS	CUARTO DE MAQUINAS (TERCER PISO)	8,36	
TOTAL PROYECTADO			128,82	
AREA DE CIRCULACION	AREA DE CIRCULACION	AREA DE CIRCULACION PRIMER PISO	57,98	
PUNTO FUD	ESCALERAS Y ACCESO PERSONAS DISCAPACIDAD	ASCENSOR DISCAPACITADOS PRIMER PISO	16,12	
VAN OS DUCTOS MUROS ESTRUCTURA			30,21	
TOTAL PROYECTADO SEGUNDO PISO, CIRCULACION Y ASCENSOR			103,71	
CAPACIDAD INSTALADA PERSONAS				
TOTAL TERCER PISO			524,20	
TOTAL AREA CONSTRUIDA CUBIERTA			1.610,40	
TOTAL AREA CONSTRUIDA DESCUBIERTA			161,04	
TOTAL AREA CONSTRUCCION			1.771,44	



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.662.5

Inconvenientes técnicos y determinaciones

Durante el mes de junio de 2025, la interventoría reporta una serie de situaciones que han influido directamente en el desarrollo del proyecto y en la ejecución de las actividades programadas: Modificación de contratos de obra e interventoría:

La suspensión temporal de las actividades estuvo relacionada con dificultades técnicas en la plataforma CONTRATVS de la administración municipal, lo cual impidió concluir oportunamente el proceso de modificación del convenio interadministrativo en el sistema. Esta situación, ajena tanto al contratista de obra como a la interventoría, generó retrasos en la reactivación formal del proyecto. Una vez subsanados estos inconvenientes, el día 3 de junio de 2025 se dio reinicio oficial a los contratos, con la correspondiente modificación en el plazo contractual, estableciendo como nueva fecha de finalización el 10 de diciembre de 2025.

Durante el presente mes, se han registrado lluvias intensas y frecuentes en la zona del proyecto, lo que ha ocasionado afectaciones en el avance físico de la obra. Las condiciones meteorológicas han impactado principalmente en el ingreso y la movilización de materiales e insumos, debido a cierres viales parciales y totales en tramos de las vías nacionales que comunican con el municipio de Aguazul.

Esta situación ha provocado retrasos en la cadena logística y ha obligado a reprogramar algunas actividades constructivas, particularmente aquellas que dependen del suministro constante de materiales como concreto, acero, y tuberías.

La interventoría ha realizado un seguimiento riguroso a estos acontecimientos, con el fin de garantizar que las decisiones adoptadas en obra respeten los criterios técnicos establecidos, se preserve la calidad constructiva y se mantenga la seguridad del personal en obra, priorizando el cumplimiento de los objetivos del proyecto dentro del nuevo cronograma.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.902-5

3.6. Metas Físicas Ejecutadas

Durante el presente mes, el CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL realizó un avance físico de la obra del 7,41% sobre un programado del 5,25%, se evidencia que según la programación actual del contrato de obra no presenta atraso en sus actividades programadas para el mes de junio y lleva un avance acumulado del 16,67%.

AVANCE FISICO EJECUTADO MES DE JUNIO - ETAPA II



En el mes de junio de 2025, el CONSORCIO INTERVENTORIA CAM realizó un avance físico de 10,89% sobre un programado del 10,89%, en la etapa II, Interventoría a la ejecución de obra y un acumulado de 32,68%.

AVANCE FISICO EJECUTADO MES DE JUNIO - ETAPA II



DIRECCION CALLE 9 No 15 – 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161

Email: consorciointercam@gmail.com – epicoing@gmail.com

Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

3.7. Resumen de Ensayos de Calidad y certificados de calidad de los materiales

El CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL entrega certificados de calidad de los materiales utilizados en la obra para el periodo comprendido entre el 3 de junio al 30 de junio de 2025. Se Anexan certificados en el capítulo de anexos.

- Certificado de Cemento HOLCIM
- Certificado de Aceros de refuerzo
- Certificado de Malla electrosoldada

3.7.1. Ensayos de laboratorio contrato de obra 474 de 2024

TIPO ENSAYO	ELEMENTO	UBICACION	NORMA DE ENSAYO	FECHA DE INFORME	REPORTE
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	Columnas	Columnas 1 Nivel	INV E-410-13	3/06/2025	M9
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	Muros	Muros 1 Nivel	INV E-410-13	3/06/2025	M10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	Placa base		INV E-410-13	5/06/2025	M11

Nota: En el capítulo de anexos, se adjunta soportes de ensayos de laboratorio

3.7.2. Ensayos de laboratorio contrato de interventoría 735 de 2024

TIPO ENSAYO	ELEMENTO	UBICACION	NORMA DE ENSAYO	FECHA DE INFORME	REPORTE
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	Columnas	Eje D, entre eje 2	INV E-410-12	03/06/2025	M6
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	muros	Eje B, entre eje 2	INV E-410-12	03/06/2025	M7

Nota: En el capítulo de anexos, se adjunta soportes de ensayos de laboratorio



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

3.8. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA

La Interventoría tiene el objeto de supervisar y controlar la acción del contratista para verificar que se cumplan las especificaciones y normas técnicas, las actividades administrativas, legales, contables, financieras y presupuestales, establecidas en los pliegos de condiciones o términos de referencia del contrato.

Entre las actividades administrativas que se ejecutaron en este periodo en este contrato se pueden evidenciar los siguientes aspectos:

- Se veló por la debida ejecución de las actividades realizadas en el presente mes, siguiendo las especificaciones técnicas según los planos de diseño.
- El contratista de Obra, realizó la entrega de los certificados de calidad de cada uno de los materiales implementados en la obra.
- La interventoría realizó ensayos de laboratorio y rotura de cilindros de concreto tomados en obra.
- Se realizó la verificación de los planes de señalización en obra, verificación de Plan de Manejo Ambiental y seguimiento y control del tránsito en el área de influencia del proyecto.
- Se realizó la verificación de materiales y equipo disponible previo a cada inicio de actividad.
- Se verificó personal en obra, según planilla de seguridad entregada mes a mes por parte del contratista.
- Se llevó conjuntamente la bitácora diaria de las actividades ejecutadas en los diferentes escenarios intervenidos.
- Se realizaron comités de obra con el contratista y supervisión para revisión de inconvenientes técnicos de actividades contractuales para realizar adecuaciones oportunas y viales con el fin de dar el debido cumplimiento contractual.

Interventoría ambiental:

- Se verificó el cumplimiento del programa de seguridad industrial e higiene en cada escenario en ejecución, Se realizó el control y seguimiento ambiental

Interventoría administrativa:

- Se realizó el control de la correspondencia enviada y recibida frente a las solicitudes presentadas por el contratista de obra y el supervisor.

Interventoría financiera:

- Se realizó el control financiero del contrato de obra semana a semana correspondiente a los porcentajes de ejecución de la misma. Reportados en Informes semanales.

Interventoría contable: Se verificó informe financiero de obra

DIRECCION CALLE 9 No 15 – 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com – aplicong@gmail.com
Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.662-5

Interventoría Jurídica:

- Hacer cumplir las cláusulas contractuales, **tener la documentación relacionada con minuta, modificaciones, aclaratorias, pólizas aprobadas para verificación de vigencias y cumplimientos en los amparos establecidos contractualmente y legalmente.**

Las actividades que realiza la interventoría están acordes a las plasmadas en la minuta del contrato de consultoría No 735 del 2024 (Proceso de selección concurso de méritos abiertos No MA-CMA-SI-008-2024), Suscrito entre el municipio de Aguazul y el Consorcio Interventoría CAM R/L Andrea Viviana Castellanos Pinto.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

3.8.1. Registro fotográfico

4. Estructuras



Foto 1: Instalación de camillas para encofrado de vigas aéreas



Foto 2: Instalación de camillas para encofrado de vigas aéreas



Foto 3: Instalación de camillas para encofrado de vigas aéreas



Foto 4: Instalación de camillas para encofrado de vigas aéreas



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

4. Estructura



Foto 5: acero de refuerzo para vigas aéreas



Foto 6: acero de refuerzo para vigas aéreas



Foto 7: amarre de acero de refuerzo para vigas aéreas



Foto 8: amarre de acero de refuerzo para vigas aéreas



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

4, Estructur



Foto 9: amarre de acero de refuerzo para vigas aéreas



Foto 10: amarre de acero de refuerzo para vigas aéreas



Foto 11: amarre de acero de refuerzo para vigas aéreas



Foto 12: amarre de acero de refuerzo para vigas aéreas



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

4. Estructura



Foto 13: Instalación de estructura metálica ASTM 500



Foto 14: Instalación de estructura metálica ASTM 500



Foto 15: Instalación de estructura metálica ASTM 500



Foto 16: Instalación de estructura metálica ASTM 500



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

4. Estructura



Foto 17: Fundida de vigas aéreas



Foto 18: Fundida de vigas aéreas



Foto 19: Fundida de vigas aéreas



Foto 20: Fundida de vigas aéreas



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

4. Estructura



Foto 21: Instalación de Metaldeck



Foto 22: Instalación de Metaldeck



Foto 23: Instalación de malla electrosoldada



Foto 24: Instalación de malla electrosoldada



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

4. Estructura, 15. Tableros generales, 16. Comedidos perfiles y de distribución



Foto 25: Vaciado de concreto para losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, $e = 0.10$ m tipo metaldeck -



Foto 26: Vaciado de concreto para losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, $e = 0.10$ m tipo metaldeck – e instalación de tubería eléctrica



Foto 27: Instalación de tubería eléctrica



Foto 28: Instalación de malla electrosoldada e instalación de tubería eléctrica



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.876.652-5

3.8.2. Esquema físico de la Interventoría



3.8.3. Bitácora de Obra

Se anexa copia de bitácora del periodo comprendido entre el 3 de junio al 30 de junio de 2025 con las anotaciones generadas en la ejecución de la Etapa II del proyecto.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.652-5

3.8.4. Manejo y control de tránsito vehicular y peatonal

Se realizó el seguimiento al acceso de los materiales y equipos, el cual se realiza por la carrera 12 entre calle 10 y calle 11 del barrio las ferias (ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL)



Para el presente periodo se realizó la implementación de controladores viales para control del flujo vehicular incluyendo las paletas de pare y siga a:

- ✓ Maniobras de Acceso y salida de volquetas o equipo pesado
- ✓ Manejo de peatones, vehículos, con las paletas pare y siga.

Los coordinadores HSE tanto del equipo de obra como de la interventoría trabajaron de manera articulada para coordinar cuidadosamente las actividades de entrada y salida de volquetas y equipos pesados en el área del proyecto. Esta labor conjunta tuvo como objetivo principal minimizar afectaciones en la movilidad del sector, evitar congestiones innecesarias y garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de la comunidad vecina.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTROL DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL



Foto 61: Manejo de peatones, vehículos, con las paletas pare y siga



Foto 62: Manejo de peatones, vehículos, con las paletas pare y siga



Foto 63: Control de Maniobras de Acceso y salida de equipo pesado



Foto 64: Manejo de peatones, vehículos, con las paletas pare y siga



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

4.1. RESUMEN DE ACTAS

4.1.1. Actas suscritas del contrato de obra No 0474 de 02 de agosto de 2024

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
No. 1 INICIO	11/10/2024	N.A.
No. 2 ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE INICIO No. 1 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024	23/10/2024	SIETE (7) MESES
No. 3 DE ANTICIPO	23/10/2024	\$2.022.163.243,10
No 4. DE SUSPENSION No.1	9/05/2025	QUINCE (15) DIAS
No 5. AMPLIACION A LA SUSPENSION No1	23/05/2025	OCHO (8) DIAS
No 6. DE REINICIO	28/05/2025	N.A.
No 7. DE SUSPENSION No.02	29/05/2025	OCHO (8) DIAS
No 8 DE REINICIO	03/06/2025	N.A.
ACTA No 9 ACLARATORIA MODIFICATORIA	5/06/2025	N.A.
ACTA No 10 ANTICIPO No 2	27/06/2025	\$3.49.998.152,00

4.1.2. Actas suscritas contrato de Interventoría No 0735 de 2 de octubre de 2024

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
No. 1 INICIO	11/10/2024	N.A.
No. 2 ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE INICIO No 1 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024	23/10/2024	SIETE (7) MESES
No 3 ACLARATORIA No 02 AL ACTA DE INICIO No 1 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024	4/12/2024	SIETE (7) MESES
No 4 DE ANTICIPO (PAGO PARCIAL)	4/03/2025	65.757.398,55
No 5. DE SUSPENSION No.1	9/05/2025	QUINCE (15) DIAS
No 6. AMPLIACION A LA SUSPENSION No1	23/05/2025	OCHO (8) DIAS
No 7. DE REINICIO	28/05/2025	N.A.
No 8. DE SUSPENSION No.02	29/05/2025	OCHO (8) DIAS
No 9. DE REINICIO	3/06/2025	N.A.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

4.1.3. Comités y/o Reuniones

FECHA	ENTIDAD	LUGAR	OBSERVACION
3/06/2025	Secretaría de Infraestructura, Consortio Centro Administrativo Aguazul, Consortio Interventoría CAM	Secretaría de Infraestructura - Alcaldía de Aguazul	Reinicio de contratos de obra y de Interventoría

4.2. PERSONAL

4.2.1. Personal contrato de Obra Etapa II Ejecución de obra

PERSONAL CONTRATO DE OBRA				
No.	CEDULA	TARJETA PROFESIONAL	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
1	7.177.539	A15172004-7177539	Luis Manuel Rojas Gil	Director de obra
2	1049632239		Álvaro Andrés Gómez Otalora	Residente de obra
3	1.052.391.960	BY250-103307	Gloria Stefany Lagos Tiria	Ingeniera Electromecánica
4	7177539	Resolución No 0443 de de Abril del 2022	Martha Liliana Fonseca Molina	Profesional HSEQ



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NT-002-875.652-5

Personal Operativo

No.	Nombre	Cedula	Cargo
1	NELSON VARGAS ARIAS	7363827	Maestro General
2	JAIR VIANCHA	74751823	Ayudante de obra
3	CIRO ALFONSO ABRIL	4214504	Oficial de obra
4	HECTOR RAUL PEDRAOS DUEÑAS	74752300	Oficial de obra
5	JOSUE ORLANDO CUEVAS HURTADO	1116553206	Ayudante de obra
6	FAUNER ARLEY HOLGUIN MARTINEZ	1116552531	Ayudante de obra
7	WILMAR NAUL GOMEZ ABRIL	74754146	Ayudante de obra
8	WILLIAM ESMITH HOLGUIN MARTINEZ	1116550297	Ayudante de obra
9	JOSE ANTONIO LEON LOPEZ	74814475	Ayudante de obra
10	CONDIA CHAPARRO MIGUEL ANTONIO	1116553730	Ayudante de obra
11	MENDOZA GARCIA WILLIAM	1116549559	Ayudante de obra
12	AMEZQUITA BARRERA EDUARDO	1006448754	Ayudante de obra
13	ABRIL VARGAS DANILO ALFONSO	1116547903	Ayudante de obra
14	YOLMAN HUMBERTO GUERRERO	1116550132	Ayudante de obra
15	HERMES META	7362985	Oficial de obra

4.2.2. Personal de Interventoría Etapa II Interventoría a Ejecución de Obra

PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA				
No.	CEDULA	TARJETA PROFESIONAL	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
1	33.645.882	A223522010-33645882	Andrea Viviana Castellanos Pinto	Residente de Interventoria
2	1.116.548.945	15238-400618 BYC	Cristian Fabian Rodriguez Cubides	Ingeniero Ambiental
3	1.116.545.040	54202-282356 NTS	Fernanda Páez López	Inspector
4	74.753.655	Resolución No 0708-12 de junio 2018	Holliman Eduardo Rodríguez Páez	Profesional HSEQ



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.452-5

4.3. ACTUACIONES

4.3.1. Correspondencia Enviada

No de Radicado	FECHA	ENVIADA	DEPENDENCIA	ASUNTO
037- C.I.C735-2024	5/06/2025	Deyder E. Cocunubo Vargas	Consortio Centro Administrativo Aguazul	Solicitud entrega informe mensual
038- C.I.C735-2024	16/06/2025	Juan Miguel Sandoval Gutiérrez	Secretaria de Infraestructura	Radicación informes mensuales
040- C.I.C735-2024	12-06-2025	Juan Miguel Sandoval Gutiérrez	Secretaria de Infraestructura	correcciones de informe para generar acta parcial no 1 al contrato de obra no 0474 de 2024.
041- C.I.C735-2024	25-06-2025	Juan Miguel Sandoval Gutiérrez	Secretaria de Infraestructura	Remisión de documentos plan de inversión del anticipo.

4.3.2. Correspondencia Recibida

No de Radicado	FECHA	RECIBIDO	DEPENDENCIA	ASUNTO
OFC032_CCAA_2025	6/06/2025	Deyder E. Cocunubo Vargas	Consortio Centro Administrativo Aguazul	Entrega Informe mensual de obra No 8 (1 de mayo al 8 de mayo y 28 de mayo de 2025)
OFC033_CCAA_2025	24/05/2025	Deyder E. Cocunubo Vargas	Consortio Centro Administrativo Aguazul	Documentos plan de inversión del anticipo de adicional del contrato de obra No 474 el 02 de agosto de 2024

Nota: Los soportes de oficios se encuentran el capítulo anexo, documentación enviada y recibida.

4.4. CONTROL DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

4.4.1. Seguridad Social y parafiscales contratos de obra No 0474 de 2024

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	No EMPLEADOS	CONTRATISTA	VALOR	No PLANILLA
2025-06	2025-07	16	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL	\$ 9.350.100	9488642087
2025-06	2025-07	3	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL	\$ 244.500	9488641407

Nota: En el capítulo de anexos, se adjunta la planilla de pago de seguridad social y parafiscales correspondientes al mes de junio de 2025 del contrato de obra



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.662.5

Seguridad Social y Parafiscales contrato de interventoría No 0735 de 2024

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	No EMPLEADOS	CONTRATISTA	VALOR	No PLANILLA
2025-06	2025-07	4	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM	\$ 1.942.900	9489610051

Nota: En el capítulo de anexos, se adjunta la planilla de pago de seguridad social y parafiscales correspondientes al periodo reportado del mes de junio de 2025.

4.4.3. Estampillas Contrato de obra No 0474 de 2024

El contratista de obra realizó pago de estampillas al municipio de Aguazul de la siguiente manera

DESCRIPCION	VALOR
Estampilla Pro Adulto conv: 12878	\$ 248.437.200,00
Estampilla Pro Cultura conv: 12834	\$ 57.776.100,00
Estampilla tasa Pro deporte ley 2023 de 2020	\$144.440.200,00

Nota: Los soportes de pago de estampillas se anexaron en el informe del mes de octubre

4.4.4. Certificado de Registro Presupuestal contrato de obra No 0474 de 2024

CODIGO DE RUBRO	NOMBRE DE FUENTE	VALOR A DISPONER
2.2.45.4599.1000.2021850100013	Conv N 1405 de 2024 Min. Interior	\$ 2.414.077.960,98
2.2.45.4599.1000.2021850100013	R.B. Superávit propios	\$ 867.747.288,31
Valor Total		\$3.281.825.249,29

Nota: Los soportes se anexaron en el informe del mes de octubre

4.4.5. Estampillas Contrato de interventoría No 735 de 2024

DESCRIPCION	VALOR
Estampilla Pro Adulto conv: 12878	\$15.840.700,00
Estampilla Pro Cultura conv: 12834	\$ 3.683.900,00
Estampilla tasa Pro deporte ley 2023 de 2020	\$ 9.209.700,00

4.4.6. Certificado de Disponibilidad presupuestal contrato de interventoría No 0735 de 2024

DIRECCION CALLE 9 No 15 – 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
 Email: consorciontercam@gmail.com – epicolng@gmail.com
 Aguazul – Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

CODIGO DE RUBRO	NOMBRE DE FUENTE	VALOR A DISPONER
2.2.45.4599.1000.2024850100008	R.B. Superávit propios	\$ 65.757.398,10
2.2.45.4599.1000.2024850100008	Con N 1405 de 2024 Min Interior	\$ 230.851.983,86
Valor Total		\$296.609.381,96

Nota: Los soportes se encuentran en el capítulo de anexos del informe del mes de octubre

4.4.7. Actividades administrativas

Durante el presente periodo, el equipo de interventoría ha llevado a cabo una serie de actividades administrativas clave, orientadas a garantizar el adecuado seguimiento, control y soporte técnico del proyecto en la etapa II ejecución de obra. Las principales acciones ejecutadas incluyen:

Gestión y control de la correspondencia: Se gestionó y controló toda la correspondencia generada entre el contratista de obra, la interventoría y la supervisión del proyecto.

Participación en comités técnicos: Se asistió activamente a comités técnicos convocados por la supervisión municipal y el Ministerio del Interior, donde se trataron temas estratégicos relacionados con el avance técnico de las obras.

Coordinación del avance del proyecto: Se realizó un seguimiento integral al cumplimiento del cronograma de la etapa II, interventoría a la ejecución de obra.

Elaboración de actas y reportes técnicos: Se elaboraron actas de reunión, reportes de avance.

Apoyo en la gestión de requerimientos institucionales: Se brindó acompañamiento al contratista de obra.

Archivo técnico y documental: Se organizó y mantuvo actualizado el archivo técnico y administrativo del proyecto, garantizando el respaldo documental de todas las actuaciones relacionadas con la etapa II ejecución de obra.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

5. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.662-5

5.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

5.1.1. Balance financiero del contrato de obra

El presupuesto para la ejecución de ETAPA I, ETAPA II CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL de CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$5.777.609.266, 00), el anticipo es por el 35% correspondiente DOS MIL VEINTIDOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON DIEZ CENTAVOS M/CTE (\$2.022.163.243,10).

BALANCE GENERAL CONTRATO DE OBRA			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$5.777.609.266, 00		
ANTICIPO 35%			\$ 2.022.163.243,10
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR		\$ 2.022.163.243,10	
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		\$ 3.755.446.022,90	\$ 3.755.446.022,90
SUMAS IGUALES	\$5.777.609.266, 00	\$5.777.609.266, 00	\$5.777.609.266, 00

Nota: El valor inicial del contrato corresponde a \$5.777.609.266 valor por el que se genero el anticipo inicial del 35%.

5.1.2. Ejecución financiera contrato de obra

A corte del presente informe el contratista de obra a ejecutado un valor de \$ 271.793.104,00 con un programado de \$201.382.230,55 para la etapa de ejecución de obra.

AVANCE FISICO EJECUTADO MES DE JUNIO- ETAPA II



DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161

Email: consorciointercam@gmail.com - epicoing@gmail.com

Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

5.1.3. Plan de Inversión de Anticipo

EL CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL, suscribió el "CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN Y PAGO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS, Celebrado entre fiduciaria BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD fiduciaria y BC INGENIERIA S.A.S, GEMINIS CG S.A.S, SOUL INGENIERIA CO S.A.S.

CLAUSULA SEPTIMA – FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: El Municipio entregara al contratista a titulo de anticipo la suma equivalente al treinta cinco por ciento (35%) del valor total del contrato, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento, presentación y aprobación del plan de inversión de anticipo por la interventoría, presentación de la certificación de la apertura de contrato de fiducia para el manejo exclusivo de los recursos girados en calidad de anticipo y se suscrita acta de inicio por parte de interventoría.

El contratista presento a la interventoría plan de inversión de anticipo el día 21 de octubre de 2024, el día 22 de octubre se radica a la secretaria de Infraestructura del Municipio de Aguazul para el proceso del trámite de desembolso del 35% por valor de (\$2.022.163.243,10).

Así mismo se suscribió el acta de inversión del anticipo No 3 con fecha 23 de octubre de 2024, quedando la discriminación para la inversión del anticipo de la siguiente manera:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	%
1	Estudios y diseños	\$ 161.773.059,45	8%
2	Pago de salarios, jornales y seguridad social	\$ 101.108.162,16	5%
3	Mano de obra	\$ 606.648.972,93	30%
4	Compra de materiales	\$ 950.416.724,26	47%
5	Alquileres equipos y transporte	\$ 202.216.324,31	10%
TOTAL		\$ 2.022.163.243,10	100,00%

5.1.4. Seguimiento al Plan de Inversión del Anticipo

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTERIO
1	Estudios y diseños	\$ 161.773.059,45	\$ 229.007.082,00	\$ 229.007.082,00	\$ 67.234.622,55
2	Pago de salarios, jornales y seguridad social	\$ 101.108.162,16	\$ 185.927.078,32	\$ 185.927.078,32	\$ 84.818.916,15
3	Mano de obra	\$ 606.648.972,93	\$ 608.272.600,00	\$ 608.272.600,00	\$ 1.623.627,07
4	Compra de Materiales	\$ 950.416.724,26	\$ 527.529.877,08	\$ 527.529.877,08	\$ 422.886.847,18
5	Alquileres equipos y Transportes	\$ 202.216.324,30	\$ 158.840.500,00	\$ 158.840.500,00	\$ 43.375.824,30
TOTALES		\$ 2.021.163.243,10	\$ 1.689.577.737,38	\$ 1.689.577.737,38	\$ 382.545.505,71
IMPUESTO DE SEGURIDAD 5%		\$ 86.125.000,00			
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 5%		\$ 34.983.000,00			
VALOR TOTAL		\$ 1.821.065.243,10			



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.652-5

CHEQUE/COMPONANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPON.	SIMPICARD	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN SUPLEN
CTA COBRO No. 00-0024	1/11/2024	GOMAS CC SAS	\$ 37.460,00	3	ANTICIPO 50% PAGO DE SERVICIO
CTA COBRO No. 00-0024	4/11/2024	BO INGENIERIA SAS	\$ 150.000.000,00	1	ANTICIPO 75% CONTRATO CONSULTORIA- DISEÑOS
CTA COBRO	15/11/2024	ELVACEROS ROYERQUEZ FABIANCA	\$ 1.200.000,00	1	DISEÑOS ARQUITECTONICOS
CTA COBRO	23/11/2024	IVAN DARIO BARRAGAN VEGA	\$ 750.000,00	1	DISEÑOS ARQUITECTONICOS
CTA COBRO	23/11/2024	IVAN DARIO BARRAGAN VEGA	\$ 750.000,00	1	DISEÑOS ARQUITECTONICOS
CTA COBRO No. 94-20241225	26/11/2024	LEONARDO PABLO MIRAMON BUSTOS	\$ 5.800.000,00	1	DISEÑOS ARQUITECTONICOS
CTA COBRO	28/11/2024	KARINA CAROLINA SANCHEZ MONGAY	\$ 1.800.000,00	1	DISEÑOS ARQUITECTONICOS
FACTURA CT 30	28/11/2024	LT DISTRICT S.A.S	\$ 7.340.000,00	1	DISEÑO ELECTRICO
CTA COBRO No. 03-0035	1/12/2024	ANGELA PATRICIA GOMEZ OTALORA	\$ 30.100.000,00	1	ANTICIPO COBRO CONSULTORIA- DISEÑOS
CTA COBRO	9/12/2024	BRAYAN LEONARDO ARCOS AVINEZ	\$ 2.500.000,00	1	DISEÑOS HIDROSANITARIOS
CTA COBRO	9/12/2024	INSTITUTO VENEZOLANO DEL DISEÑO	\$ 8.800.000,00	1	DISEÑO ESTRUCTURAL
FACTURA IV-009	10/12/2024	MHYTOMAT S.A.S	\$ 1.700.000,00	8	PAGO DE SERVICIO TERCERIZADA
CTA COBRO	22/12/2024	SULEYMANI LAYRO MORALES	\$ 1.000.000,00	2	PAGO DE SALARIO MES DICIEMBRE 2024
CTA COBRO	27/12/2024	RAUTZA CARDENAS CHAPARRO	\$ 3.400.000,00	2	PAGO DE SALARIO MES NOVIEMBRE 2024
CTA COBRO	27/12/2024	RAUTZA CARDENAS CHAPARRO	\$ 3.400.000,00	2	PAGO DE SALARIO MES DICIEMBRE 2024
CTA COBRO	27/12/2024	WENDY LITTELL DAZ HERNANDEZ	\$ 1.000.000,00	2	PAGO DE SALARIO MES DICIEMBRE 2024
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 940026230	8/01/2025	APORTES EN LINEA	\$ 65.100,00	2	PAGO SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE 2024
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 940026230	8/01/2025	APORTES EN LINEA	\$ 787.700,00	2	PAGO SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE 2024
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 940026451	8/01/2025	APORTES EN LINEA	\$ 62.700,00	2	PAGO SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE 2024
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 940026230	8/01/2025	APORTES EN LINEA	\$ 1.151.900,00	2	PAGO SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE 2024
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 940026230	8/01/2025	APORTES EN LINEA	\$ 98.800,00	2	PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2024
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 940026230	8/01/2025	APORTES EN LINEA	\$ 1.134.800,00	2	PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2024
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 940130195	11/01/2025	APORTES EN LINEA	\$ 98.800,00	2	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2025
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 940306128	11/01/2025	APORTES EN LINEA	\$ 1.471.500,00	2	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2025
FACTURA TELP 10041	21/01/2025	ESTEBAN MUÑOZ HERNANDEZ - FORTINERA LA PRADERA	\$ 525.000,00	4	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA No. ANCH 8108	31/01/2025	DAVID CASTRO VEGA - AGROMANGLERAS Y SOLUCIONES S.A.S	\$ 181.000,00	4	COMPRA DE MATERIALES
CUENTA DE COBRO	22/11/2024	IVAN DARIO BARRAGAN VEGA	\$ 650.000,00	1	DISEÑOS ARQUITECTONICOS
CUENTA DE COBRO	24/11/2024	IVAN DARIO BARRAGAN VEGA	\$ 650.000,00	1	DISEÑOS ARQUITECTONICOS
CUENTA DE COBRO	12/11/2024	ADRIANA CAROLINA SANCHEZ MONGAY	\$ 400.000,00	1	DISEÑOS ARQUITECTONICOS
CUENTA DE COBRO	16/11/2024	LIDY JOHANNA BARRAGAN TRIGOS	\$ 1.100.000,00	1	DISEÑOS ARQUITECTONICOS
CUENTA DE COBRO	14/02/2025	ANGELA PATRICIA GOMEZ OTALORA	\$ 35.700.000,00	1	DISEÑOS ARQUITECTONICOS
CUENTA DE COBRO	17/03/2025	ANNA ALEXANDRA SANCHEZ PLAZA	\$ 1.500.000,00	1	DISEÑOS ARQUITECTONICOS
CUENTA DE COBRO	18/12/2024	ANNA ALEXANDRA SANCHEZ PLAZA	\$ 1.500.000,00	1	DISEÑOS ARQUITECTONICOS
REV No. CRO - 43078	11/02/2025	OLGA FEDRACA PIONERO - PAPERERIA P. CASAMIERA DE DIAMANTES	\$ 100.000,00	1	DISEÑOS ARQUITECTONICOS
REV No. CRO - 43077	15/11/2024	OLGA FEDRACA PIONERO - PAPERERIA P. CASAMIERA DE DIAMANTES	\$ 25.400,00	1	DISEÑOS ARQUITECTONICOS



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.652-5

REV No. CERO - 8554	18/12/2021	CLUB PIEDRAZ PATINANDO - FERRERIA Y CACHARRIA DEPARTES	\$ 97.500,00	1	DISEÑOS ARQUITECTONICOS
REV No. CERO - 3572	18/12/2021	CLUB PIEDRAZ PATINANDO - FERRERIA Y CACHARRIA DEPARTES	\$ 150.000,00	1	DISEÑOS ARQUITECTONICOS
REV No. CERO - 3804	24/01/2022	CLUB REDADA PATINANDO - FERRERIA Y CACHARRIA DEPARTES	\$ 247.480,00	1	DISEÑOS ARQUITECTONICOS
REV No. FOG 124	20/12/2021	BOBBIAN LAFRANCA SALAMERICA ACURA	\$ 2.809.080,00	1	DISEÑOS ARQUITECTONICOS
REV No. FOG 2	16/11/2021	ARDORES Y SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	\$ 1.901.000,00	1	DISEÑOS ARQUITECTONICOS
REV No. FOG 899	20/11/2021	ARDORES Y SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	\$ 170.000,00	1	DISEÑOS ARQUITECTONICOS
REV No. FOG 819	24/11/2021	ARDORES Y SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	\$ 50.000,00	1	DISEÑOS ARQUITECTONICOS
REV No. FOG 2	18/12/2021	ARDORES Y SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	\$ 880.000,00	1	DISEÑOS ARQUITECTONICOS
PROFORMA No. 115025	15/02/2022	ARDORES Y SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	\$ 24.845.371,00	4	COMPRA DE MATERIALES
REV No. FOG 879	6/01/2022	ARDORES Y SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	\$ 440.000,00	4	COMPRA DE MATERIALES
REV No. FOG 879	7/02/2022	ARDORES Y SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	\$ 2.005.445,00	4	COMPRA DE MATERIALES
REV No. FOG 18126	10/02/2022	ESTEFANY MUÑOZ HERNANDEZ - FERRERIA LA PRADERA	\$ 10.000,00	4	COMPRA DE MATERIALES
REV No. FOG 18126	13/02/2022	ESTEFANY MUÑOZ HERNANDEZ - FERRERIA LA PRADERA	\$ 115.000,00	4	COMPRA DE MATERIALES
REV No. FOG 18126	17/02/2022	ESTEFANY MUÑOZ HERNANDEZ - FERRERIA LA PRADERA	\$ 268.480,00	4	COMPRA DE MATERIALES
REV No. FOG 18126	21/02/2022	ESTEFANY MUÑOZ HERNANDEZ - FERRERIA LA PRADERA	\$ 700.000,00	4	COMPRA DE MATERIALES
CTA CERO	11/02/2022	ARDORES Y SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	\$ 1.209.120,00	2	PAGO SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2022
CTA CERO	11/02/2022	ARDORES Y SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	\$ 89.120,00	2	PAGO SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2022
CTA CERO	11/02/2022	ARDORES Y SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	\$ 14.800.000,00	4	ANTICIPA 30% MANO DE OBRA OVAL
REV No. FOG 620	12/02/2022	ARDORES Y SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	\$ 110.000,00	4	COMPRA DE MATERIALES
CTA CERO	14/02/2022	ARDORES Y SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	\$ 150.000.000,00	5	TRANSPORTE DE MATERIALES
REV No. FOG 18126	17/02/2022	ESTEFANY MUÑOZ HERNANDEZ - FERRERIA LA PRADERA	\$ 43.180,00	4	COMPRA DE MATERIALES
REV No. FOG 18126	17/02/2022	ESTEFANY MUÑOZ HERNANDEZ - FERRERIA LA PRADERA	\$ 126.000,00	4	COMPRA DE MATERIALES
REV No. FOG 18126	17/02/2022	ESTEFANY MUÑOZ HERNANDEZ - FERRERIA LA PRADERA	\$ 13.000,00	4	COMPRA DE MATERIALES
REV No. FOG 18126	18/02/2022	ESTEFANY MUÑOZ HERNANDEZ - FERRERIA LA PRADERA	\$ 70.000,00	4	COMPRA DE MATERIALES
REV No. FOG 18126	18/02/2022	ESTEFANY MUÑOZ HERNANDEZ - FERRERIA LA PRADERA	\$ 18.000,00	4	COMPRA DE MATERIALES
REV No. FOG 18126	18/02/2022	ARDORES Y SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	\$ 44.000,00	4	COMPRA DE MATERIALES
REV No. FOG 18126	18/02/2022	ARDORES Y SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	\$ 367.000,00	4	COMPRA DE MATERIALES
REV No. FOG 18126	21/02/2022	ARDORES Y SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	\$ 15.701.000,00	4	COMPRA DE MATERIALES
REV No. FOG 18126	21/02/2022	LOS ROBLES INGENIEROS SAS	\$ 27.701.452,00	4	COMPRA DE MATERIALES

5.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA

El contrato de interventoría para la etapa de ejecución de interventoría de estudios y diseños está proyectado un valor de \$ 89.094.908 incluido IVA del cual a corte del presente informe está en un 100%, como se muestra en el grafico de ejecución financiera mensualmente a la fecha.




CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

PRESUPUESTO INICIAL-PROPUESTA ECONOMICA

ITEM	ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD
1	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS	UND	1	\$ 74.869.670,00
2	INTERVENTORIA DE OBRA	UND	1	\$ 293.519.114,00
Costo Básico				\$ 368.388.784,00
Costo IVA (19%)				\$ 69.993.868,96
Costo final (Ajustado al Peso)				\$ 438.382.653,0

Para el mes de mayo de 2025 El CONSORCIO INTERVENTORIA CAM a ejecuto un valor de \$38.045.405,77 con un programado de \$38.045.405,77, con un acumulado de \$114.136.217,31 para la etapa II de interventoría a la ejecución de obra

**AVANCE FISICO EJECUTADO MES DE JUNIO-
ETAPA II**



5.2.1. Balance financiero contrato de interventoría

BALANCE GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$438.382.653,00		
ANTICIPO 35%			\$153.433.928,55
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR		\$153.433.928,55	
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		\$ 284.948.724,45	\$ 284.948.724,45
SUMAS IGUALES	\$438.382.653,00	\$438.382.653,00	\$438.382.653,00



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

5.2.2. Plan de Inversión del Anticipo

El Consorcio Interventoría CAM, apertura cuenta de ahorros No 120246616 con el BANCO DE BOGOTÁ para el manejo de **Anticipo**.

CLAUSULA SEPTIMA – FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: El Municipio entregará al contratista a título de anticipo la suma equivalente al treinta cinco por ciento (35%) del valor total del contrato, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento, presentación y aprobación del plan de inversión de anticipo por la interventoría, presentación de la certificación de cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos girados en calidad de anticipo y se suscriba acta de inicio por parte de supervisión.

Nota: El día 7 de marzo de 2025 la Administración Municipal, por parte de la Dependencia de Hacienda realiza pago parcial de anticipo mediante orden de pago No 202500388 acta No 4 de Anticipo y comprobante de Egreso No 1200.65.202500479 por valor de \$65.757.398,10 quedando valor pendiente en cuentas por pagar para completar el anticipo del 35% por valor de 87.676.530,45.

5.3. AVANCE DE OBRA E INTERVENTORIA

En el siguiente gráfico se representa el avance físico y financiero para el mes de junio de la Etapa I y II, Avance programado, Avance Ejecutado y Total del Proyecto obra e Interventoría.

- ✓ La primera barra representa el avance físico y financiero programado acumulado hasta el 30 de junio de 2025, es decir, el porcentaje y el valor monetario que se esperaba haber alcanzado según el cronograma original del proyecto, con un Porcentaje programado del 16% y Valor equivalente: \$1.156.994.166,93

La segunda barra muestra el avance realmente ejecutado hasta el mes de mayo, tanto en términos físicos como financieros. En este caso, el avance superó lo programado: Porcentaje ejecutado al 20%, con un Valor equivalente: \$1.429.058.732,65

Esto indica que, al cierre de mayo, el proyecto ha avanzado más de lo previsto, lo cual puede interpretarse como un desempeño positivo.

La tercera barra representa el valor total contratado para la ejecución del proyecto de obra y de interventoría, por valor de \$7.215.986.639.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA ETAPA I Y II OBRA E INTERVENTORIA



PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADA





CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

6. SEGUIMIENTO JURÍDICO



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.662-5

PÓLIZAS DE OBRA

Una vez realizada el acta de inicio del contrato de obra se solicitó al contratista la radicación de las pólizas para su aprobación por parte de la Alcaldía del Municipio de Aguazul Casanare.

6.1.1. Control De Pólizas De Obra

PÓLIZA MINUTA DEL CONTRATO					
CONTROL DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	2/08/2024	2/03/2026	\$577.760.926,60
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	2/08/2024	2/01/2026	\$2.022.163.243,10
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	2/08/2024	2/07/2028	\$288.880.463,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	2/07/2025	2/07/2030	\$1.733.282.779,80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	2/08/2024	2/07/2026	\$577.760.926,60
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 5 de agosto de 2024.					
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO					
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	2/08/2024	2/07/2025	\$520.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	2/08/2024	2/07/2025	\$260.000.000
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	2/08/2024	2/07/2025	\$260.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	2/08/2024	2/07/2025	\$260.000.000
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 5 de agosto de 2024.					

Las pólizas de la minuta fueron aprobadas el día 8 de octubre de 2024, por la Oficina Asesora Jurídica

DIRECCION CALLE 9 No 15 – 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161

Email: consorciontercam@gmail.com – epicoing@gmail.com

Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.652-5

PÓLIZA DE INICIO DEL CONTRATO

CONTROL DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	11/10/2024	11/01/2026	\$577.760.926,60
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	11/10/2024	11/11/2025	\$2.022.163.243,10
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	11/10/2024	11/05/2028	\$288.880.463,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	11/05/2025	11/05/2030	\$1.733.282.779,80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	11/10/2024	11/05/2026	\$577.760.926,60

NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición el 15 de noviembre de 2024

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	11/10/2024	11/11/2025	\$520.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	11/10/2024	11/11/2025	\$260.000.000
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	11/10/2024	11/11/2025	\$260.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	11/10/2024	11/11/2025	\$260.000.000

NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición el 15 de noviembre de 2024.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.652-5

PÓLIZA DE REINICIO DEL CONTRATO

CONTROL DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	09/05/2025	30/01/2026	\$577.760.926,60
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	09/05/2025	11/11/2025	\$2.022.163.243,10
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	09/05/2025	30/05/2028	\$288.880.463,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	09/05/2025	30/05/2030	\$1.733.282.779,80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	09/05/2025	30/05/2026	\$577.760.926,60

NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición el 28 de mayo de 2025

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	09/05/2025	30/05/2025	\$520.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	09/05/2025	30/05/2025	\$260.000.000
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	09/05/2025	30/05/2025	\$260.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	09/05/2025	30/05/2025	\$260.000.000

NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición el 28 de mayo de 2025



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.552-5 **PÓLIZAS DE INTERVENTORÍA**

CONTROL DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL – ANEXO 1- DE MODIFICACION					
AMPAROS	ACLARACIONES: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE TRASLADA LA VIGENCIA SEGÚN ACTA DE INICIO No 1 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024 TODO LO DEMAS NO MODIFICA CONTINUA VIGENTE				
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 8 de noviembre de 2024.					
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 2					
AMPAROS	ACLARACIONES: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE TRASLADA LA VIGENCIA SEGÚN ACTA DE INICIO No 1 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024 TODO LO DEMAS NO MODIFICA CONTINUA VIGENTE				
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 8 de noviembre de 2024, aprobadas el día 26 de noviembre de 2024, por la Oficina Asesora Jurídica.					

CONTROL DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL – ANEXO 2 – ACTA DE INICIO					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	12/03/2026	\$43.838.265,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	12/03/2026	\$153.433.928,55
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	12/09/2028	\$21.919.132,65
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/10/2029	\$1.31.514.795,90
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 8 de noviembre de 2024.					
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 2					
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	14/09/2025	\$260.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	14/09/2025	\$260.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	57-40-101002778	11/10/2024	14/09/2025	\$260.000.000
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 8 de noviembre de 2024, aprobadas el día 26 de noviembre de 2024, por la Oficina Asesora Jurídica.					

DIRECCION CALLE 9 No 15 – 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161

Email: consorciointercam@gmail.com – epiccing@gmail.com

Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.876.652-5

CONTROL DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL – ANEXO 3 DE DISMINUCION DE LA VIGENCIA					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/02/2025	\$43.838.265,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/02/2025	\$153.433.928,55
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/02/2025	\$21.919.132,65
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/10/2029	\$131.514.795,90
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 8 de noviembre de 2024.					
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 3					
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	11/02/2025	\$260.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	11/02/2025	\$260.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	57-40-101002778	11/10/2024	11/02/2025	\$260.000.000
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 8 de noviembre de 2024, aprobadas el día 26 de noviembre de 2024, por la Oficina Asesora Jurídica					



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

CONTROL DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL – ANEXO 4 DE PRORROGA					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/11/2025	\$43.838.265,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/11/2025	\$153.433.928,55
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/11/2027	\$21.919.132,65
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/10/2029	\$131.514.795,90
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 6 de diciembre de 2024.					
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 4					
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	11/11/2025	\$260.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	11/11/2025	\$260.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	57-40-101002778	11/10/2024	11/11/2025	\$260.000.000
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 6 de diciembre de 2024,					
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 5 ANULACION DE ANEXO					
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/02/2024	11/11/2025	\$260.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/02/2024	11/11/2025	\$260.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	57-40-101002778	11/02/2024	11/11/2025	\$260.000.000
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 6 de diciembre de 2024,					



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

**PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 6
DE PRORROGA DE VIGENCIA SEGÚN ACTA ACLARATORIA No 1**

PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	20/05/2025	\$260.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	20/05/2025	\$260.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	57-40-101002778	11/10/2024	20/05/2025	\$260.000.000

NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 6 de diciembre de 2024,

Nota: En el anexo 3 las vigencias quedaron mal las fechas, se realiza aclaración en el anexo 4 de cumplimiento y anexo 4, 5 y 6 de Responsabilidad Civil Extracontractual.

CONTROL DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL – ANEXO 5- PRORROGA PARA EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO SEGUN ACTA No 5 DE SUSPENSION, ACTA No 6 AMPLIACION A LA SUSPENSION, ACTA No 7 DE REINICIO					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	01/12/2025	\$43.838.265,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/11/2025	\$153.433.928,55
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/11/2027	\$21.919.132,65
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/10/2029	\$131.514.795,90

NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 28 de mayo de 2025.

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 8

PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	10/06/2025	\$260.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	10/06/2025	\$260.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	57-40-101002778	11/10/2024	11/06/2025	\$260.000.000

NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 28 de mayo de 2025,



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

CONTROL DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL – ANEXO 6 PRORROGA PARA LOS AMPARO DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO Y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES LEGALES E INDEMNIZACIONES SEGUN ACTA No 5 DE SUSPENSION 1, ACTA No 6 AMPLIACION A LA SUSPENSION 1, ACTA No 7 DE REINICIO					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	01/12/2025	\$43.838.265,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	01/12/2025	\$153.433.928,55
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	30/05/2028	\$21.919.132,65
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/10/2029	\$131.514.795,90
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 28 de mayo de 2025.					
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 7 – CAUSA PRIMA					
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	11/11/2025	\$260.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	14/11/2025	\$260.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	57-40-101002778	11/10/2024	14/11/2025	\$260.000.000
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 28 de mayo de 2025.					



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.452-5

8. ANEXOS

- INFORMES SEMANALES
- INFORME AMBIENTAL
- INFORME HSE
- BITACORA
- ACTAS DE COMITÉ
- ENSAYOS DE LABORATORIO DE OBRA
- ENSAYOS DE LABORATORIO DE INTERVENTORIA
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES
- NOMINA OBRA y PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL OBRA
- NOMINA DE INTERVENTORIA PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA
- ACTAS Y O MODIFICACIONES TRAMITADAS PARA EL CONTRATO DE OBRA No 474 DE 2024
- ACTAS Y O MODIFICACIONES TRAMITADAS PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 735 DE 2024
- DOCUMENTACION ENVIADA
- DOCUMENTACION RECIBIDA



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

INFORMES SEMANALES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 1 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA No.
					0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Órgano dependiente administrativo del gobierno municipal

DATOS DEL INFORME					
Semana Número:	31	Del:	28/06/2025	Al:	28/06/2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:			279	Días	
Nombre del Supervisor:			ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ		

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE

CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Contratista:	CONSORCIO
NTI:	INTERVENTORIA CAM
Contrato No.:	901.675.602-5
Valor Inicial:	0735 DE 02/OCT/2024
Valor Actualizado:	\$ 438.382.563,90
Plazo Inicial:	\$ 438.382.563,90
Plazo Actualizado:	ONCE (11) MESES
Fecha de Inicio:	SIETE (7) MESES
Fecha de Terminación:	11/10/2024
	10/05/2025

RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCIÓN SEMANAL POR CAPÍTULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS					
CAPÍTULOS SEGÚN CONTRATO DE OBRA	VALOR TOTAL	INCIDENCIA	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	VALOR ACUMULADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS	OTRAS
1 PRELIMINAR	7.609.816,00	0,12%			\$ 7.609.816,00	NA	NA	NO
2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	54.813.325,00	0,84%			\$ 54.813.325,00	NA	NA	NO
3 CIMENTACIÓN	119.983.437,00	1,84%			\$ 119.983.437,00	NA	NA	SI
4 ESTRUCTURA	1.183.381.300,00	18,10%			\$ 170.900.225,00	NA	NA	SI
5 CUBIERTA	437.558.555,00	6,68%			\$ -	NA	NA	NO
6 PISOS Y ENCHAPES	266.488.826,00	4,08%			\$ 81.363.081,00	NA	NA	SI
7 MAESTRÍA	568.182.576,00	8,68%			\$ -	NA	NA	NO
8 PINTURA Y FACHADA	196.389.481,00	3,00%			\$ -	NA	NA	NO
9 CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA	322.018.320,00	4,89%			\$ -	NA	NA	NO
10 INSTALAR REDES SANITARIAS Y PLUMBERÍA	97.138.684,00	1,49%			\$ 20.468.042,00	NA	NA	NO
11 INSTALAR REDES HIDRÁULICAS	66.687.222,00	1,01%			\$ 6.433.269,00	NA	NA	NO
12 INSTALAR RED DE INCENDIOS EXTINCIÓN	67.867.418,00	1,04%			\$ -	NA	NA	NO
13 APARATOS SANITARIOS	91.547.623,00	1,40%			\$ -	NA	NA	NO
14 APUNTALAMIENTO - SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS	21.546.621,00	0,33%			\$ -	NA	NA	NO
15 TABLEROS GENERALES, ACOMETIDAS PARCELES Y DE DISTRIBUCIÓN	86.159.474,00	1,32%			\$ 1.474.058,00	NA	NA	NO
16 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE CARPINTERÍA	420.807.276,00	6,55%			\$ -	NA	NA	NO
17 CLIMATIZACIÓN	490.248.129,00	7,30%			\$ -	NA	NA	NO
18 VIG Y DATOS	275.819.991,00	4,22%			\$ -	NA	NA	NO
19 URBANISMO	23.476.134,00	0,45%			\$ -	NA	NA	NO
20 RED DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA ACOMETIDA BT	2.753.779,00	0,04%			\$ -	NA	NA	NO
21 GAS NATURAL	3.162.408,00	0,05%			\$ -	NA	NA	NO
TOTAL COSTO DIRECTO	4.816.331.366,00	73,68%			\$ 442.879.186,99	NA	NA	NO
ADMINISTRACIÓN	28,5%					NA	NA	NO
IMPREVISTO	1%					NA	NA	NO
UTILIDAD	5%					NA	NA	NO
IGTC	\$ 12.357.800,00	0,00%				NA	NA	NO
RETLAP	\$ 13.149.580,00	0,00%				NA	NA	NO
PMB	\$ 23.634.636,00	1%				NA	NA	NO
TOTALES	4.839.873.806,00	100%			\$ 506.382.866,99			



Alcaldía de Aguazul

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 2 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA No.
					0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Entidad departamental responsable de proyectos e obras

II. RESUMEN PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☒ CONSTRUCCION

PROGRAMACION FASE	SEMANAL	ACUMULADO	AVANCE EJECUCION FASE	SEMANAL	ACUMULADO
Avance programado (%)	3.38%	5.54%	Avance Ejecutado (%)	3.20%	9.28%
Valor programado:	\$ 201.982.231	\$ 381.728.200	Valor Ejecutado:	\$ 208.854.951	\$ 305.292.848
			Valor Por Ejecutar:	\$	5.931.579.152

*Nota: Valores límites de Programación de obra producto de Estudios y Diseños

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 240.731.986,00
VALOR CONSTRUCCION	\$ 6.536.872.000,00

IV. PERSONAL QUE LABORO EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR	1	MAESTRO	1
RESIDENTE	1	OFICIALES	2
HSE	1	AYUDANTES	11

V. ESTADO DEL TIEMPO


FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS (HORAS)
28/05/2025	SOLEADO	SOLEADO	NO - 0 HORAS

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL ACUMULADO OBRA E INTERVENTORIA

AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA



PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADA



VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CONCLUSIONES

La Fase I, correspondiente a Estudios y Diseños ya fue terminada y avalada al 100%

Los porcentajes de programación y avance corresponden al balance sobre el valor total de la fase de construcción, proyectada en los Estudios y Diseños

Hasta el momento el % de obra ejecutada acumulada es superior al % de obra programada acumulada

Se recibe visita de la asesoría del ministerio del Interior el ingeniero Amán Alexander Aprilla Gamboa

Se realiza reunión de inspección y verificación a las obras con el control de obra, supervisor de infraestructura y supervisor del convenio interadministrativo

Se realiza control de obra

Se recomienda al municipio realizar las gestiones con el fin de contar con la modificación del convenio interadministrativo

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION	INTERVENTORIA	SUPERVISION MUNICIPAL	
CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL R.L. DEYDER EUPFRANC COCUMBO VARGAS	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM R.L. ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO	JESSICA FERNANDA GARCIA APOYO A LA SUPERVISION	JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ SUPERVISION
 Firma	 Firma	 V.F.O.	 V.F.O.

HOJA 3 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA No.
	Martes 3 de junio de 2025				0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Unidad Administrativa Especial de Gestión y Control

VII. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1: Recorrido de inspección y verificación de las obras por parte de la Supervisión del Ministerio del Interior, Personal de Obra y Personal de Interventoría.



Foto 2: Recorrido de inspección y verificación de las obras por parte de la Supervisión del Ministerio del Interior, Personal de Obra y Personal de Interventoría.



Foto 3: Recorrido de inspección y verificación de las obras por parte de la Supervisión del Ministerio del Interior, Personal de Obra y Personal de Interventoría.



Foto 4: Recorrido de inspección y verificación de las obras por parte de la Supervisión del Ministerio del Interior, Personal de Obra y Personal de Interventoría.



Alcaldía de
Aguazul

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 4 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE CERA No.
					0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

VII. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 5: Recorrido de inspección y verificación de las obras por parte de la Supervisión del Ministerio del Interior, Personal de Obra y Personal de Interventoría.



Foto 6: Recorrido de inspección y verificación de las obras por parte de la Supervisión del Ministerio del Interior, Personal de Obra y Personal de Interventoría.



Foto 7: Recorrido de inspección y verificación de las obras por parte de la Supervisión del Ministerio del Interior, Personal de Obra y Personal de Interventoría.



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 1 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA No.			
					0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024			
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA								
DATOS DEL INFORME								
Servicio Número:	32	Del:	3/05/2025	Al:	8/06/2025			
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:			240	Días				
Nombre del Supervisor:	ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ							
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA								
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:								
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE								
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
Contratista:	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL		Interventor:	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM				
NIT:	901.851.802-1		NIT:	901.875.852-5				
Contrato No.	0474 DEL 02/AGO/2024		Contrato No.	0736 DE 02/OCT/2024				
Valor Inicial:	\$ 5.777.909.266,00		Valor Inicial:	\$ 438.382.853,00				
Valor Actualizado:	\$ 6.777.803.986,00		Valor Actualizado:	\$ 438.382.853,00				
Plazo Inicial:	ONCE (11) MESES		Plazo Inicial:	ONCE (11) MESES				
Plazo Actualizado:	SIETE (7) MESES		Plazo Actualizado:	SIETE (7) MESES				
Plazo Actualizado 2:	SEIS (6) MESES OCHO (8) DIAS		Plazo Actualizado 2:	SEIS (6) MESES OCHO (8) DIAS				
Fecha de Inicio:	11/10/2024		Fecha de Inicio:	11/10/2024				
Fecha de Terminación Inicial:	10/05/2025		Fecha de Terminación:	10/05/2025				
Fecha de Terminación Final:	10/12/2025							
II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL								
CONTROL DE PROGRAMACIÓN								
EJECUCIÓN SEMANAL POR CAPÍTULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS					
CAPÍTULOS SEGÚN CONTRATO DE OBRA	VALOR TOTAL	INCIDENCIA	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	VALOR ACUMULADO	ACTIVIDADES	INDICADORES	NOTAS
1. PRELIMINARES	7.609.618,93	0,12%			\$ 7.609.618,93	N/A	N/A	NO
2. EXCAVACIONES Y RELLENOS	54.613.229,93	0,84%			\$ 54.613.229,93	N/A	N/A	NO
3. CIMENTACIÓN	119.969.437,94	1,84%			\$ 119.969.437,94	N/A	N/A	NO
4. ESTRUCTURA	1.183.391.306,00	16,10%	\$ 58.680.285,01	\$ 30.877.440,97	\$ 201.807.693,67	N/A	N/A	SI
5. CUBIERTA	437.556.056,00	6,88%			\$ -	N/A	N/A	NO
6. PISOS Y ENCHAPES	269.469.676,00	4,08%			\$ 81.383.001,00	N/A	N/A	NO
7. MAMPUESTERA	588.182.978,00	8,68%			\$ -	N/A	N/A	NO
8. PINTURA Y FACHADA	198.388.461,00	3,00%			\$ -	N/A	N/A	NO
9. CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA	322.018.320,00	4,93%			\$ -	N/A	N/A	NO
10. INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES	97.138.894,00	1,49%			\$ 20.468.043,90	N/A	N/A	NO
11. INSTALAR REDES HIDRÁULICAS	68.697.222,00	1,01%			\$ 6.433.293,00	N/A	N/A	NO
12. INSTALAR RED DE INCENDIOS EXTINCIÓN	47.667.418,00	0,74%			\$ -	N/A	N/A	NO
13. APARATOS SANITARIOS	81.547.823,99	1,23%			\$ -	N/A	N/A	NO
14. APANTALLAMIENTO - SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS	21.546.621,99	0,33%			\$ -	N/A	N/A	NO
15. TABLEROS GENERALES, ADMETEDAS PAROJALOS Y DE DISTRIBUCIÓN	86.169.474,00	1,32%			\$ 1.474.088,00	N/A	N/A	NO
16. INSTALACIONES INTERNAS DE USO FINAL	428.897.276,00	6,58%			\$ -	N/A	N/A	NO
17. CLIMATIZACIÓN	493.246.125,00	7,50%			\$ -	N/A	N/A	NO
18. VÍDEO Y DATOS	215.819.591,00	3,22%			\$ -	N/A	N/A	NO
19. URBANISMO	28.478.136,00	0,45%			\$ -	N/A	N/A	NO
20. RED DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA ADMETEDAS BT	2.763.799,00	0,04%			\$ -	N/A	N/A	NO
21. GAS NATURAL	3.142.585,00	0,05%			\$ -	N/A	N/A	NO
TOTAL COSTO DIRECTO	4.816.329.388,93	73,68%	\$ 59.886.295,61	\$ 38.877.440,97	\$ 473.758.626,50	N/A	N/A	
ADMINISTRACIÓN 25,5%	1.372.625.882,00	21,00%			\$ -	N/A	N/A	
IMPREVISTO 1%	48.162.312,93	1,00%	\$ 83.547.968,79	\$ 41.618.167,79	\$ 837.262.682,85	N/A	N/A	
UTILIDAD 5%	240.811.586,00	4,99%			\$ -	N/A	N/A	
RETE	\$ 12.287.000,00	0,00%			\$ -	N/A	N/A	NO
RETLAP	\$ 18.188.600,00	0,00%			\$ -	N/A	N/A	NO
PMA	\$ 33.834.036,00	1%	\$ 3.024.029,20	\$ 1.532.007,75	\$ 11.152.300,75	N/A	N/A	NO
TOTALES	6.588.872.880,00	100%	\$ 94.471.999	\$ 43.942.162,45	\$ 648.355.913,00			



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 2 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA No.
					0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024

III. RESUMEN PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO

Fase en ejecución: ☒ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☒ CONSTRUCCIÓN			VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$	240.731.985.00
			VALOR CONSTRUCCIÓN	\$	6.536.872.036.00
PROGRAMACION FASE	SEMANAL	ACUMULADO	AVANCE EJECUCION FASE	SEMANAL	ACUMULADO
Avance programado (%)	1.21%	1.12%	Avance Ejecutado (%)	0.66%	9.90%
Valor programado:	\$ 84.471.096	\$ 496.199.296	Valor Ejecutado:	\$ 43.062.165	\$ 644.389.013
Nota: Valores totales de Programación de obra producto de Estudios y Diseños			Valor Por Ejecutar	\$	1.888.516.967

IV. PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD	FECHA	MAÑANA	TADE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS (HORAS)
DIRECTOR	1	MAESTRO	1	30/08/2024	SOLEADO	SOLEADO	NO - 0 HORAS
RESIDENTE	1	OFICIALES	2	30/08/2024	SOLEADO	LLUVIA	- 2 HORAS
HSR	1	AYUDANTES	11	30/08/2024	LLUVIA	SOLEADO	1 HORA
				30/08/2024	SOLEADO	SOLEADO	NO - 0 HORAS
				30/08/2024	SOLEADO		

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL ACUMULADA OBRA E INTERVENTORIA

AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA



PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADA



VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CONCLUSIONES

Se reanuda actividades luego de subanados los procesos administrativos, para el contrato de obra se genera acta de Modificación No 2 Poranga No 1 por el término de seis (6) meses y ocho (8) para un tiempo de ejecución final de obra (13) meses y ocho días.

Para el contrato de interventoría igualmente se modifica los plazos de ejecución quedando Poranga No 1 por el término de seis (6) meses y ocho (8) para un tiempo de ejecución final de obra (13) meses y ocho días.

Los porcentajes de programación y avance corresponden al cálculo sobre el valor total de la fase de construcción, proyectado en los Estudios y Diseños.

Hasta el momento el % de obra ejecutada acumulada es superior al % de obra programada acumulada.

Las actividades ejecutadas en la semana No 31 corresponde a la ejecución de la instalación de los canchales para vallas, adreos y anillos de acero para vallas, adreos.

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN	INTERVENTORIA		SUPERVISION MUNICIPAL
CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL R.L. DEYDER ENRIQUETA COCUMBO VARGAS	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM R.L. ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO	JESSICA FERNANDA GARCIA APOYO A LA SUPERVISION	JUAN MIGUEL SANCOVAL GUTIERREZ
Firma	Firma	V. B.	V. B.



Alcaldía de
Aguazul

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOLJA 3
de 4

Factors

30

MM

AA

CONTRATO DE OBRA N.º

0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

More available than ever on DVD

VI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1: Instalación de camillas para para vigas aéreas

Foto 2 : Instalación de camillas para para vigas aéreas.



Foto 3: Instalación de camillas para para vigas aéreas

Foto 4: armaz de aço de refuerzo para vigas aéreas

HOJA 4 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA No.
	Lunes 9 de junio de 2024				0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Unidad dependiente municipal del puerto y control
VII. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 5: armazón de acero de refuerzo para vigas aéreas.

Foto 6: armazón de acero de refuerzo para vigas aéreas.

Foto 7: armazón de acero de refuerzo para vigas aéreas.

Foto 8: armazón de acero de refuerzo para vigas aéreas.



Alcaldía de
Aguazul

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 1 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA No.

Lunes 16 de junio de 2025

0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Centro de desarrollo económico, social y cultural

DATOS DEL INFORME					
Semana Número:	33	Del:	9/06/2025	A:	15/06/2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:			247	Días	
Nombre del Supervisor:					ING. JUAN MIGUEL BANDOVAL GUTIERREZ

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO DE INTERVENTORIA:
Contratista:	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL	
NIT:	901.851.802-1
Contrato No.	0474 DEL 02/AGO/2024
Valor Inicial:	\$ 5.777.608.286,00
Valor Actualizado:	\$ 6.777.603.986,00
Plazo Inicial:	ONCE (11) MESES
Plazo Actualizado:	SIETE (7) MESES
Fecha de Inicio:	11/10/2024
Fecha de Terminación:	10/05/2025

RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCIÓN SEMANAL POR CAPÍTULOS

EJECUCION SEMANAL POR CAPÍTULOS										
CAPÍTULOS SEGÚN CONTRATO DE OBRA		VALOR TOTAL	INCIDENCIA	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	VALOR ACUMULADO	ACTIVIDADES CON RETRASOS			
							ACTIVIDADES	MOTIVOS	RETRASO	
1	PRELIMINARES	7.803.916,00	0,13%			\$ 7.803.916,00	N/A	N/A	NO	
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	54.613.220,00	0,86%			\$ 54.613.220,00			NO	
3	ORIENTACION	119.989.437,00	1,80%			\$ 119.989.437,00	N/A	N/A	NO	
4	ESTRUCTURA	1.183.361.004,00	18,10%	\$ 30.934.106,07	\$ 30.934.106,07	\$ 251.480.023,34	N/A	N/A	NO	
5	CUBIERTA	437.568.086,00	6,59%				N/A	N/A	NO	
6	PISOS Y ENCHAPES	286.188.876,00	4,30%			\$ 31.383.061,00	N/A	N/A	NO	
7	MAMPOSTERIA	689.182.879,00	9,05%				N/A	N/A	NO	
8	PINTURA Y FACHADA	106.388.451,00	1,60%				N/A	N/A	NO	
9	CARPINTERIA METALICA Y MADERA	202.919.320,00	3,03%				N/A	N/A	NO	
10	INSTALAR REDES SANITARIAS Y PLUMBERIA	57.138.804,00	0,86%	\$ 136.093,20	\$ 136.093,20	\$ 33.468.043,00	N/A	N/A	NO	
11	INSTALAR REDES HIDRAULICAS	85.997.322,00	1,27%	\$ 185.220,00	\$ 185.220,00	\$ 6.433.299,00	N/A	N/A	NO	
12	INSTALAR RED DE INCENDIOS EXTINCION	87.867.418,00	1,31%			\$ -	N/A	N/A	NO	
13	APARATOS SANITARIOS	91.527.893,00	1,36%			\$ -	N/A	N/A	NO	
14	APARTAMENTO - SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS	31.546.021,00	0,47%			\$ -	N/A	N/A	NO	
15	TRACCIONES GENERALES, ACCOMETIDAS PARCIALES Y DE DISTRIBUCION	86.166.474,00	1,28%			\$ 1.474.088,00	N/A	N/A	NO	
16	PROTECCION FUNCIONAMIENTO DE CORDON	426.807.279,00	6,39%				N/A	N/A	NO	
17	CLIMATIZACION	490.248.125,00	7,25%				N/A	N/A	NO	
18	VOZ Y DATOS	376.618.081,00	5,63%				N/A	N/A	NO	
19	URBANISMO	29.478.134,00	0,45%				N/A	N/A	NO	
20	RED DISTRIBUCION SUBESTANCIA ACCOMETIDA BT	2.753.789,00	0,04%				N/A	N/A	NO	
21	GAS NATURAL	3.142.526,00	0,05%				N/A	N/A	NO	
TOTAL COSTO DIRECTO		4.818.391.396,00	73,64%	\$ 40.568.088,27	\$ 40.568.088,27	\$ 333.448.816,33	N/A	N/A	NO	
ADMINISTRACION		26,0%	1.372.625.892,00	21,0%			N/A	N/A	NO	
IMPREVISTO		1%	48.162.312,00	0,9%			N/A	N/A	NO	
UTILIDAD		5%	240.811.690,00	4,0%	\$ 34.114.287,89	\$ 34.114.287,89	\$ 717.488.388,96	N/A	N/A	NO
RETE			\$ 12.357.000,00	0,20%			N/A	N/A	NO	
RETELAP			\$ 12.140.500,00	0,20%			N/A	N/A	NO	
PMA			\$ 33.824.518,00	0,5%	\$ 881.007,30	\$ 881.007,30	\$ 12.884.368,80	N/A	N/A	NO
TOTALES		6.536.872.098,00	100%	\$ 55.185.316,36	\$ 55.185.316,36	\$ 730.179.747,46				

HOJA 2 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA No.
					0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024

II. RESUMEN PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO

Fase en ejecución: ☒ ESTUDIOS Y DISEÑOS			VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$	240.731.896,00
☒ CONSTRUCCION			VALOR CONSTRUCCION	\$	6.936.872.000,00
PROGRAMACION FASE	SEMANAL	ACUMULADO	AVANCE EJECUCION FASE	SEMANAL	ACUMULADO
Avance programado (%)	0,84%	7,86%	Avance Ejecutado (%)	1,36%	11,17%
Valor programado:	\$ 55.199.279	\$ 821.384.571	Valor Ejecutado	\$ 81.817.734	\$ 730.172.747
Nota: Valores sumados de Programación de obra producto de Estudios y Diseños			Valor Por Ejecutar	\$	5.936.699.253

IV. PERSONAL QUE LABORO EN LA SEMANA EN LA OBRA


PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS (HORAS)
DIRECTOR	1	MAESTRO	1	8/02/2025	LLUVIA	SOLEADO	NO - 0 HORAS
RESIDENTES	1	OFICIALES	2	10/02/2025	LLUVIA	SOLEADO	NO - 0 HORAS
OSER	1	AYUDANTES	11	11/02/2025	SOLEADO	LLUVIA	NO - 0 HORAS
				12/02/2025	SOLEADO		
				13/02/2025	SOLEADO		
				14/02/2025	SOLEADO		

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL ACUMULADO OBRA E INTERVENTORIA

AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA



PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADA




VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CONCLUSIONES

Los porcentajes de programación y avance corresponden al cálculo sobre el valor total de la fase de construcción, proyectada en los Estudios y Diseños.

Hasta el momento el % de obra ejecutada acumulada es superior al 5 de obra programada acumulada.

En la semana No 23 se realiza la actividad de instalación de acero de refuerzo para vigas, pilares e instalación de estructura metálica ASTM 500.

En esta semana se presentaron fuertes lluvias en el sector de la obra.

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION		INTERVENTORIA		SUPERVISION MUNICIPAL	
CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL R.L. DEYDER BUFRANO OCUMBO VARGAS		CONSORCIO INTERVENTORIA CAM R.L. ANDREA VIVIANA CASTELLANO PEREZ		JESSICA FERNANDA GARCIA APOYO A LA SUPERVISION	
					
Firma		Firma		Firma	
HOJA 3 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA No.
					0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024

VE. REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1: Instalación de acero de refuerzo para vigas aéreas



Foto 2: Instalación de acero de refuerzo para vigas aéreas



Foto 3: Instalación de acero de refuerzo para vigas aéreas



Foto 4: Instalación de acero de refuerzo para vigas aéreas

HOJA 4 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA No. 0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024
		Lunes 16 de junio de 2025			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Fuente: Desempeño de supervisión de proyectos e contratos

VEL REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 5: Presencia de lluvias en el sector



Foto 6: Instalación de acero de refuerzo para vigas aéreas



Foto 7: Instalación de formaleta para vigas aéreas



Foto 8: Instalación de formaleta para vigas aéreas



**Alcaldía de
Aguazul**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 1 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA No.	0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024
----------------	-------	----	----	----	----------------------	------------------------------

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Unidad dependiente responsable del proyecto o contrato

DATOS DEL INFORME						
Semana Número:	34	Del:	18/08/2025	Al:	22/08/2025	
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:			254	Días		
Nombre del Supervisor:	ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ					

1 IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA




OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO DE INTERVENTORIA:
Contratista:	CONSORCIO
CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL	INTERVENTORIA CAM
NIT:	901.875.652-5
Contrato No:	0736 DE 02/OCT/2024
Valor Inicial:	\$ 438.382.653,00
Valor Actualizado:	\$ 438.382.653,00
Plazo Inicial:	ONCE (11) MESES
Plazo Actualizado:	SIETE (7) MESES
Fecha de Inicio:	11/10/2024
Fecha de Terminación:	10/05/2025

2 RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCIÓN SEMANAL POR CAPÍTULO			ACTIVIDADES CON RETRASOS			
CAPÍTULOS SEGÚN CONTRATO DE OBRA	VALOR TOTAL	INCIDENCIA	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	VALOR ACUMULADO	ACTIVIDADES
						MOTIVOS
						RETRASOS
1 PRELIMINARES	7.803.816,00	0,12%			\$ 7.803.816,00	N/A
2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	58.613.206,00	0,84%			\$ 58.613.206,00	N/A
3 CIMENTACIÓN	119.889.437,00	1,84%			\$ 119.889.437,00	N/A
4 ESTRUCTURA	1.183.381.906,00	16,10%	\$ 38.904.196,07	\$ 58.081.889,87	\$ 331.191.643,21	N/A
5 CUBIERTA	437.550.055,00	6,69%				N/A
6 PISOS Y ENCHAPES	265.482.676,00	4,08%			\$ 81.353.061,00	N/A
7 MAMPUESTERÍA	589.182.676,00	8,69%				N/A
8 PINTURA Y FACHADA	199.382.401,00	3,00%				N/A
9 CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA	322.910.320,00	4,80%				N/A
10 INSTALAR REDES SANITARIAS Y PLUMBER	27.138.094,00	1,49%	\$ 1.380.124,00		\$ 20.496.043,00	N/A
11 INSTALAR REDES HIDRAULICAS	85.697.222,00	1,61%	\$ 1.225.217,00		\$ 6.433.289,00	N/A
12 INSTALAR RED DE INCENDIOS EXTINCION	87.887.416,00	1,04%			\$ -	N/A
13 APARATOS SANITARIOS	81.547.023,00	1,40%			\$ -	N/A
14 APANTALLAMIENTO - SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS	21.546.621,00	0,33%			\$ -	N/A
15 TABLEROS GENERALES, ACOMETIDAS PARCIALES Y DE DISTRIBUCION	85.199.474,00	1,32%			\$ 1.476.068,00	N/A
16 INSTALACIONES INTERNAS DE USO FINAL	428.897.276,00	6,56%				N/A
17 CLIMATIZACIÓN	480.248.126,00	7,80%				N/A
18 VOZ Y DATOS	275.610.591,00	4,22%				N/A
19 URBANISMO	28.478.104,00	0,49%				N/A
20 RED DISTRIBUCION SUBTERRANEA ACOMETIDA ET	2.753.796,00	0,04%				N/A
21 GAS NATURAL	3.142.525,00	0,05%				N/A
TOTAL COSTO DIRECTO	4.819.231.206,00	71,68%	\$ 42.829.939,07	\$ 59.081.889,87	\$ 593.140.666,09	
ADMINISTRACION	38,4%	1.772.621.952,00	21,00%			
IMPRESITO	1%	48.192.312,00	1,00%			
UTILIDAD	8%	243.671.960,00	4,00%	\$ 57.215.876,70	\$ 88.385.736,11	\$ 797.774.119,87
RETE	\$ 12.257.000,00	0,00%				
RETELAF	\$ 13.140.500,00	0,00%				
PMA	\$ 33.834.404,00	1%	\$ 581.601,00	\$ 1.532.007,75	\$ 14.216.368,25	
TOTALES	6.516.872.893,00	100%	\$ 52.195.081,00	\$ 81.617.733,80	\$ 811.690.481,32	

 Alcaldía de Aguazul					INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		
HOJA 2 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA No. 0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024		
		Martes 24 de junio de 2025					
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA							
II. RESUMEN PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO							
Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☒ CONSTRUCCION					VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS \$ 240.731.560,00 VALOR CONSTRUCCION \$ 8.538.872.000,00		
PROGRAMACION FASE					AVANCE EJECUCION FASE		
Avance programado (%) SEMANAL 0,88% ACUMULADO 8,87%					Avance Ejecutado (%) SEMANAL 1,25% ACUMULADO 12,42%		
Valor programado: \$ 54.186.888 \$ 579.561.257					Valor Ejecutado: \$ 81.817.734 \$ 811.890.481		
<small>Nota: Valores totales de Programación de obra previstos de Estudios y Diseños</small>					<small>Valor Por Ejecutar: \$ 7.724.581.519</small>		
IV. PERSONAL QUE LABORA EN LA SEMANA EN LA OBRA				V. ESTADO DEL TIEMPO			
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETIENE LOS TRABAJOS (HORAS)
DIRECTOR	1	MAESTRO	1	18/06/2025	SOLEADO	SOLEADO	NO - 0 HORAS
RESIDENTE	1	OFICIALES	2	17/06/2025	SOLEADO		NO - 0 HORAS
INGE	1	AYUDANTES	11	18/06/2025	SOLEADO		NO - 0 HORAS
				19/06/2025	SOLEADO		NO - 0 HORAS
				20/06/2025	SOLEADO		
				21/06/2025	SOLEADO		
VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL ACUMULADO OBRA E INTERVENTORIA							
AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA				PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADA			
							
VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CONCLUSIONES							
El porcentaje de ejecución acumulada de ejecución de obra corresponde a un 12,42 %, con un programado acumulado de 8,87%.							
El porcentaje de ejecución acumulada correspondiente a la ejecución de Estudios y Diseños y ejecución de obra e interventoria equivale a un 18% frente al programado del 14%.							
Hasta el momento el % de obra ejecutada acumulada es superior al % de obra programada acumulada.							
En la semana No 34 de ejecución del proyecto se terminan las actividades de armado de acero del nivel 1 y formateos para el nivel 2 del Centro Administrativo.							
Se continúa con la instalación de estructuras metálicas ASTM 500, nivel 3.							
Se realizó la verificación y revisión de la disposición y armado del acero refuerzo para vigas laterales del 2º nivel, teniendo en cuenta lo estipulado en los planos de diseño y los requisitos normativos, se procede a liberar para la ejecución de fundas de vigas series, junto con la estructura metálica ASTM 500.							
CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL R.L. DEYDER EFRANDO COLOMBIO VARGAS  Firma		CONSORCIO INTERVENTORIA DAM R.L. ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO  Firma		JESSICA FERNANDA GARCIA APOYO A LA SUPERVISION  V.º E.º		JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ  V.º E.º	

PROYECTO de 4	Fecha	DO	MM	AA	CONTRATO DE OBRA No.
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					
Sector dependiente responsable del proyecto: 0-00000					
VII. REGISTRO FOTOGRAFICO					



Foto 1: asero de refuerzo para vigas aéreas



Foto 2: Instalación de estructura metálica ASTM 500



Foto 3: Instalación de estructura metálica ASTM 500



Foto 4: Instalación de estructura metálica ASTM 500



Alcaldía de
Aguazul

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

H.O.J.A. 4 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA No.
			Marzo 24	de junio de 2025	0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto: Construcción de la infraestructura de saneamiento básico

VIS. REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 5: Instalación de estructura metálica ASTM 500



Foto 6: Instalación de estructura metálica ASTM 500



Foto 7: Instalación de estructura metálica ASTM 500



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 1 de 5	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA No.
		Martes 1 de julio de 2025			0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL INFORME	
Reporte Número:	35
Del:	23/06/2025
Al:	29/06/2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	
Nombre del Supervisor:	
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ	

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL	Interventor:	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT:	901.831.802-1	NIT:	901.875.652-5
Contrato No.	0474 DEL 02/AGO/2024	Contrato No.	0735 DE 02/OCT/2024
Valor Inicial:	\$ 5.777.603.266,00	Valor Inicial:	\$ 438.382.653,00
Valor Actualizado:	\$ 6.777.603.986,00	Valor Actualizado:	\$ 438.382.653,00
Plazo Inicial:	ONCE (11) MESES	Plazo Inicial:	ONCE (11) MESES
Plazo Actualizado:	SIETE (7) MESES	Plazo Actualizado:	SIETE (7) MESES
Fecha de Inicio:	11/10/2024	Fecha de Inicio:	11/10/2024
Suspensión 1:	9 DE MAYO DE 2025	Suspensión 1:	9 DE MAYO DE 2025
Ampliación a la Suspensión:	23 DE MAYO DE 2025	Ampliación a la Suspensión:	23 DE MAYO DE 2025
Reinicio:	28 DE MAYO DE 2025	Reinicio:	28 DE MAYO DE 2025
Suspensión 2:	29 DE MAYO DE 2025	Suspensión 2:	29 DE MAYO DE 2025
Reinicio:	3 DE JUNIO DE 2025	Reinicio:	3 DE JUNIO DE 2025
Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES Y OCHO (8) DIAS	Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES Y OCHO (8) DIAS
Plazo final:	TRECE (13) MESES Y OCHO (8) DIAS	Plazo final:	TRECE (13) MESES Y OCHO (8) DIAS
Fecha de Terminación:	10/05/2025	Fecha de Terminación:	10/05/2024
Fecha de actualización:	10/12/2025	Fecha de actualización:	10/12/2025

RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACION


EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS		ACTIVIDADES CON RETRASOS						
CAPITULOS SEGUN CONTRATO DE OBRA		VALOR TOTAL	INCIDENCIA	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	VALOR ACUMULADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
1	PRELIMINARES	7.606.816,00	0,12%			\$ 7.606.816,00	N/A	N/A
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	54.613.220,00	0,84%			\$ 54.613.220,00		
3	DIMENTACION	119.369.437,00	1,84%			\$ 119.369.437,00	N/A	N/A
4	ESTRUCTURA	1.193.381.926,00	18,10%	\$ 91.236.947,00	\$ 202.742.560,00	\$ 523.834.203,01	N/A	N/A
5	CUBIERTA	437.485.953,00	6,60%				N/A	N/A
6	PISOS Y ENCHAPES	205.409.670,00	3,08%			\$ 61.363.081,00	N/A	N/A
7	MAMPUESTERIA	668.192.978,00	9,99%				N/A	N/A
8	PINTURA Y FACHADA	156.366.461,00	2,36%				N/A	N/A
9	CARPINTERIA METALICA Y MADERA	322.010.320,00	4,83%				N/A	N/A
10	INSTALAR REDES SANITARIAS Y PLUVIALES	97.138.094,00	1,48%	\$ 15.487.152,00		\$ 22.465.043,00	N/A	N/A
11	INSTALAR REDES HIDRAULICAS	65.867.222,00	1,01%	\$ 797.219,00		\$ 6.433.266,00	N/A	N/A
12	INSTALAR RED DE INCENDIOS EXTINCION	67.887.418,00	1,04%			\$ -	N/A	N/A
13	APARATOS SANITARIOS	91.547.823,00	1,40%			\$ -	N/A	N/A
14	APANTALLAMIENTO - SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS	21.540.621,00	0,33%			\$ -	N/A	N/A
15	TABLEROS GENERALES, ACCOMETEDOS PARCIALES Y DE DISTRIBUCION	68.159.474,00	1,32%		\$ 2.809.112,00	\$ 4.083.200,00	N/A	N/A
16	INSTALACIONES INTERINAS DE USO FINAL	428.807.276,00	6,46%				N/A	N/A
17	CLIMATIZACION	496.246.125,00	7,50%				N/A	N/A
18	VOZ Y DATOS	275.619.581,00	4,22%				N/A	N/A
19	URBANISMO	26.478.134,00	0,40%				N/A	N/A
20	RED DISTRIBUCION SUBTERRANEA ACOMETIDA GT	2.753.700,00	0,04%				N/A	N/A
21	GAS NATURAL	3.142.525,00	0,05%				N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO		4.816.231.293,00	73,66%	\$ 187.511.876,00	\$ 205.351.572,00	\$ 796.492.278,00	N/A	N/A
ADMINISTRACION 28,0%		1.372.625.592,00	21,00%				N/A	N/A
IMPREVISTO 1%		48.162.312,00	1,00%				N/A	N/A
UTILIDAD 5%		240.811.580,00	4,00%	\$ 144.082.401,32	\$ 276.197.496,00	\$ 1.673.972.113,91	N/A	N/A
RETE		\$ 12.257.000,00	0,26%				N/A	N/A
RETELAP		\$ 13.149.500,00	0,26%				N/A	N/A
PMA		\$ 33.634.536,00	1%	\$ 681.007,20	\$ 1.632.007,75	\$ 16.746.376,00	N/A	N/A
TOTALES		6.836.872.666,00	100%	\$ 342.263.484,52	\$ 377.739.069,75	\$ 1.689.738.467,91		

Hoja 2 de 5	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA No.
					0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024
Fase en ejecución: ☒ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☐ CONSTRUCCION					VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS \$ 240.731.988,00
PROGRAMACION FASE SEMANAL ACUMULADO					VALOR CONSTRUCCION \$ 6.536.872.009,00
Avance programado (%) 2,23% 11,09%					AVANCE EJECUCION FASE SEMANAL ACUMULADO
Valor programado: \$ 145.583.408 \$ 725.174.988					Avance Ejecutado (%) 4,25% 18,87%
Nota: Valores totales de Programación de obra producto de Estudios y Diseños					Valor Ejecutado: \$ 277.730.007 \$ 1.089.729.488
					Valor Por Ejecutar: \$ 5.447.151.512

IV. PERSONAL QUE LABORO EN LA SEMANA EN LA OBRA				V. ESTADO DEL TIEMPO			
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LUNA DETIENE LOS TRABAJOS (HORAS)
DIRECTOR	1	MAESTRO	1	23/08/2023	SOLEADO	SOLEADO	NO - 0 HORAS
RESIDENTE	1	OFICIALES	2	24/08/2023	SOLEADO		NO - 0 HORAS
HSE	1	AYUDANTES	11	25/08/2023	SOLEADO		NO - 0 HORAS
				26/08/2023	SOLEADO		NO - 0 HORAS
				27/08/2023	SOLEADO		
				28/08/2023	SOLEADO		

VI. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL ACUMULADO OBRA E INTERVENTORIA

AVANCE DE EIECCION FINANCIERA ACUMULADA



PORCENTAJE DE EIECCION ACUMULADA



VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CONCLUSIONES

Los porcentajes de programación y avance corresponden al calculo sobre el valor total de la fase de construcción, proyectada en los Estudios y Diseños.

El porcentaje de ejecución acumulada correspondiente a la ejecución de Estudios y Diseños y ejecución de obra e interventoria equivale a un 28% contra un programado del 16%.

Para la semana No 35 se realizaron las actividades de fundido de vigas de concreto armado No 2, canalización de tubería eléctrica, instalación de malla, electrodo y fundido de base malla.

Previo a vertido de concreto, de vigas y base malla se tuvo a cabo la inspección técnica verificados y aprobados por parte de interventoria.

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION	INTERVENTORIA	APOYO A LA SUPERVISION	SUPERVISION MUNICIPIO
R.L. DEYDEREUFRANO COCUBO VARGAS	R.L. ANDREA VIVANA CASTELLANOS PINTO		
Firma	Firma	V.B.	V.B.



Alcaldía de
Aguazul

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 3 de 5	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA No.
			Marzo 1 de Julio de 2025		0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Control de Ejecución y Seguimiento al Proyecto Integral

VSL REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto No 1: Fundida de vigas aéreas



Foto No 2: Fundida de vigas aéreas



Foto No 3: Fundida de vigas aéreas



Foto No 4: Fundida de vigas aéreas

H.O.J.A. 4 de 6	Fecha	DD	NM	AA	CONTRATO DE OBRA No.
			Martes 1 de julio de 2025		0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					
Nómina de personal responsable del proyecto o contrato					
VII. REGISTRO FOTOGRÁFICO					



Foto No 5: Instalación de Metaldeck



Foto No 6: Instalación de Metaldeck



Foto No 7: Instalación de tubería eléctrica



Foto No 8: Instalación de malla electrosoldada



Alcaldía de
Aguazul

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Hoja 5 de 5	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA No.
			Marzo	1 de julio de 2025	0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Unidad Administrativa responsable del proyecto o contrato

VII. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No 5: Instalación de malla electrocable



Foto No 6: Vaciado de concreto para losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, $e=0,10$ m tipo metaldeck -



Foto No 7: Vaciado de concreto para losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, $e=0,10$ m tipo metaldeck -



Foto No 8: Vaciado de concreto para losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, $e=0,10$ m tipo metaldeck -



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.652-5

INFORME MENSUAL INTERVENTORIA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0735 DE 2 DE OCTUBRE DE 2024

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LOS "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO



CONTRATO DE OBRA No. 0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024

OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL

R/L DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS

Elaboro:

CRISTIAN FABIAN RODRIGUEZ CUBIDES

INGENIERO AMBIENTAL

Periodo reporte del 03 al 30 junio del 2025

DIRECCION CALLE 9 No 15- 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161

Email: consorciointercam@gmail.com - epicoing@gmail.com

Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

INTRODUCCIÓN

La Interventoría Ambiental es la responsable directa por la supervisión, en cumplimiento de la legislación ambiental vigente y específica para el proyecto en construcción del centro administrativo municipal del municipio de Aguazul Casanare, así como también de verificar, controlar las medidas de manejo contenidas en el Plan de Manejo Ambiental presentado para el proyecto en cuanto a licencia, concesiones o permisos autorizados que se pueden derivar dentro de un proyecto específico.

El presente informe describe las acciones ambientales realizadas por el contratista de obra dentro del periodo del 03 al 30 junio del 2025, previa presentación de un informe técnico a la interventoría con sus debidos soportes, la presente consultoría verifica y evidencia que se cumpla con las actividades ambientales propuestas en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, cuyo fin es realizar seguimiento y control ambiental del contrato de Obra No. 0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024.



CONSORCIO INTERVENTORIA AMBIENTAL
NIT: 901.875.652-5

OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA AMBIENTAL

La interventoría ambiental tiene por objeto general, Verificar, controlar y hacer que se cumpla la implementación del PMA del proyecto ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, haciendo énfasis en las siguientes funciones:

- Hacer un seguimiento detallado del Plan de Manejo Ambiental según las responsabilidades establecidas para cada medida de manejo y reportar inconformidades.
- Prevenir la generación de impactos haciendo cumplir lo dispuesto en el Plan de Manejo Ambiental.
- Establecer mecanismos de control para cada programa y medida de manejo ambiental presentada en el Plan de Manejo Ambiental.
- Colaborar con el contratista para la correcta implementación del Plan de Manejo Ambiental.
- Hacer cumplir los compromisos adquiridos con las Comunidades.
- Velar por la correcta aplicación de la legislación ambiental.
- Conocer áreas de mayor vulnerabilidad ambiental y hacer énfasis en el manejo adecuado de estas.
- Evaluar procedimientos constructivos o medidas de manejo ambiental que sugiera el contratista de construcción y que impliquen un cambio a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto.
- Apoyar al proyecto en sus relaciones con las autoridades ambientales, las organizaciones no gubernamentales, la comunidad, las instituciones garantes y la administración local.
- Atender las solicitudes de información, visitas de inspección y cualquier actividad que programen las partes interesadas en el manejo ambiental del proyecto.
- Realizar una evaluación continua a lo largo del proyecto y reportar periódicamente sobre los avances y resultados de la aplicación del Plan de Manejo Ambiental.
- Informe mensual de control y manejo ambiental.
- Informe Periódico según lo exija la autoridad ambiental competente.
- Elaborar reportes de No conformidad sobre los aspectos ambientales que ameriten medidas correctivas.



CONSORCIO INTERVENTORIA CASANARE
NIT: 901.875.652-5

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

De acuerdo al plan de manejo ambiental del proyecto, junto con el reporte mensual correspondiente al periodo presentado por el CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL contratista de obra, la interventoría junto con la información tomada, verificada in situ y Área Directa de ejecución de las actividades contractuales del proyecto; se presenta a continuación, las actividades de cumplimiento por el contratista de obra en materia ambiental de acuerdo a la estructura del PMA:

SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL EN LA OBRA

Nombres y Códigos de los programas de manejo ambiental del PMA				
PROGRAMA	No-	Nombre Proyecto	Código	Aplica
Programa de gestión social	1.1	Atención, información a la comunicación a comunidades y autoridades municipales	PGA-01	Si
	1.2	Seguridad y Salud en el trabajo y Medio Ambiente	PGA-02	Si
Programa actividades constructivas	2.1	Manejo integral de materiales de construcción	PAC-03	Si
	2.2	Señalización	PAC-04	Si
	2.3	Manejo De Excavaciones, Rellenos Y Movimientos De Tierra.	PAC-05	Si
	2.4	Manejo y disposición final de de RCD	PAC-06	Si
	2.5	Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales	PGH-07	Si
Programa de gestión del recurso hídrico	3.1	Manejo, tratamiento de residuos líquidos	PGH-08	Si
	3.2	Protección del recurso hídrico	PGH-09	Si
Programa de protección de recursos naturales	4.1	Protección de fauna y flora	PMIT-10	Si
Programa manejo de instalaciones temporales, de maquinaria y equipos	5.1	Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal.	PMIT-11	Si
	5.2	Manejo de maquinaria, equipos y vehículos y transporte de materiales	PMIT-12	Si
	5.3	Control de la contaminación atmosférica y control de ruido	PMIT-13	Si

CONSORCIO INTERCAM

FORMATO # 1: VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONSTRUCCIÓN

NIT: 901.875.652-5

EMPRESA INTERVENTORA: Consortio Interventoría CAMRESPONSABLE: CRISTIAN RODRIGUEZCONTRATISTA: Consortio Centro Administrativo
AguazulPERIODO DE REPORTE: 03 al 30 junio del 2025

ITEM	ACTIVIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
1	Se realizaron reuniones con la comunidad con anterioridad al inicio, durante la ejecución de las obras		X	No aplica para el periodo reportado
2	En las reuniones se explicó el proyecto, el alcance y la forma de negociación de la servidumbre, así como las posibilidades reales de empleo y las formas de vinculación.		X	No aplica para el periodo reportado
3	Se tomaron en cuenta las recomendaciones generales para la correcta definición y trazado de accesos	X		Se evidencia que en la obra existe Un buen trazado de Accesos.
4	Existe por parte del contratista un programa de señalización	X		Se evidencia en obra que hay buena señalización y buen manejo vial.
5	Presentó el contratista el Programa de Salud Ocupacional	X		Se evidencia la implementación del programa de salud ocupacional.
6	Presentó el contratista los listados de asistencia de los operarios a los cursos de inducción ambiental	X		Todos los trabajadores involucrados en el proyecto reciben capacitación ambiental.
7	Conoce el contratista la Licencia Ambiental otorgada al proyecto por parte de la autoridad ambiental competente?		X	No requiere de licencias ambientales para el desarrollo del proyecto. No Aplica.

FORMATO # 2: VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE LAS EXCAVACIONES Y OBRAS CIVILES

DIRECCION CALLE 9 No 15 – 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161

Email: consorciointercam@gmail.com – epicoing@gmail.com

Aguazul - Casanare

EMPRESA INTERVENTORA:

Consortio Interventoría CAM

RESPONSABLE:

CRISTIAN RODRIGUEZ

NIT: 901.875.652-5

CONTRATISTA:

Consortio Centro AdministrativoAguazul

PERIODO DE REPORTE:

03 al 30 junio del 2025

ITEM	ACTIVIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
1	Se han construido obras para el control de erosión (trinchos provisionales, recuperación con vegetación)		X	No aplica para el proyecto
2	Se han seleccionado las áreas de acopio de material sobrante de excavación, las cuales se encuentran lejos de los cuerpos de agua	X		El contratista cumple con la actividad.
3	El despeje de elementos arbóreos y arbustivos se ha realizado estrictamente en el área prevista para colocar la estructura de apoyo		X	No aplica para el periodo reportado.
4	¿Se realizó la prospección y excavación arqueológica antes de iniciar las obras?		X	No aplica debido que es un área ya explotada por obras civiles.
5	Se realizó la empradización y recuperación del sitio de apoyo		X	No aplica para el periodo reportado.
6	En líneas urbanas, se coordinó con las autoridades viales para definir rutas alternas para el flujo vehicular		X	Para el periodo reportado no Aplico, debido al minimo tráfico para la obra.

FORMATO # 3: SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL

EMPRESA INTERVENTORA:

Consortio Interventoría
CAM

RESPONSABLE:

CRISTIAN RODRIGUEZ

CONTRATISTA:

Consortio Centro
Administrativo Aguazul

PERIODO DE REPORTE:

03 al 30 junio del 2025

ITEM	ACTIVIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
1	Se evidencia cumplimiento del programa PGA-01 Atención, información a la comunicación a comunidades y autoridades municipales		X	No aplica para el mes reportado

DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161

Email: consorciointercam@gmail.com - epicoing@gmail.com

Aguazul - Casanare

 <p> CONSORCIO INTERVENTORIA CAM NIT: 901.875.652-5 Se evidencia cumplimiento del programa PGA-02 Seguridad y Salud en el trabajo y Medio Ambiente </p>				X	Se evidenciaron las listas afiliaciones del personal de obra y entrega de dotación, igualmente, se verificó que el HSE de obra realizara las respectivas verificaciones pre operacionales de la maquinaria y equipos utilizados durante el periodo reportado; además se evidencio la realización de charlas de tipo ambiental y de seguridad y salud en el trabajo y Registro fotográfico.
3	Se evidencia cumplimiento del programa PAC-03 Manejo integral de materiales de construcción.	X			Registro fotográfico, Soporte licencia de cantera otorgada mediante resolución 200.41.10-1410 del 08 de octubre de 2010.
4	Se evidencia cumplimiento del programa PAC-04 Señalización.	X			Se evidencia la señalización de los diferentes frentes de trabajo, Registro fotográfico
5	Se evidencia cumplimiento del programa PAC-05 Manejo De Excavaciones, Rellenos Y Movimientos De Tierra	X			Registro fotográfico, Soporte licencia de cantera otorgada mediante resolución 200.41.10-1410 del 08 de octubre de 2010.
6	Se evidencia cumplimiento del programa PAC-06 Manejo y disposición final de RCD.	X			Se evidencia la existencia de un punto de acopio de materiales sobrantes de excavación.
7	Se evidencia cumplimiento del programa PGH-07 Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales.	X			Se evidencia el almacenamiento adecuado de las bolsas de cemento para su disposición final.
8	Se evidencia cumplimiento del programa PGH-08 Manejo, tratamiento de residuos líquidos.	X			Soportes de manejo de residuos líquidos domésticos e industriales.
9	Se evidencia cumplimiento del programa PGH-09 Protección del recurso hídrico.	X			Planillas Asistencia Capacitación, registro fotográfico y Soportes de la empresa suministradora de agua potable
10	Se evidencia cumplimiento del programa PRN-10 Protección de fauna y flora	X			Planillas Asistencia Capacitación, Registro fotográfico
11	Se evidencia cumplimiento del programa PMIT-11 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal.	X			El contratista de obra realizo la instalación del campamento para acopio de materiales, el cual cumple con todas las medidas ambientales, estructurales, señalización y de seguridad requerida.
12	Se evidencia cumplimiento del programa PMIT-12 Manejo de maquinaria, equipo, vehículos y transporte de materiales.	X			Documentación de los vehículos, Licencia de cantera otorgada mediante resolución 200.41.10-1410 del 08 de octubre de 2010. y Registro fotográfico
13	Se evidencia cumplimiento del programa PMIT-13 Control de la contaminación atmosférica y control de ruido.	X			Verificación diaria de condiciones físicas de vehículos y maquinaria y Registro fotográfico.



A continuación, la interventoría verifico la ejecución presupuestal de la implementación del plan de manejo ambiental presentada por el contratista de obra.

PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN DEL PMA					
1	PROGRAMA MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE R.S. CONVENCIONALES Y ESPECIALES				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VR UNITARIO	VR TOTAL
1.1	Punto ecológico en frente de obra, incluye suministro, instalación y desmante	UND.	1	\$ 797.181,00	\$ 797.181,00
1.2	Mantenimiento punto ecológico en frente de obra	MES	2	\$ 147.440,00	\$ 294.880,00
1.3	Punto acopio de residuos, materiales peligrosos y especiales. Incluye suministro e instalación y desmonte.	UND.	1	\$ 1.201.456,00	\$ 1.201.456,00
1.4	Mantenimiento punto acopio de residuos, materiales peligrosos y especiales.	MES	1	\$ 161.447,00	\$ 161.447,00
Total Programa					\$ 2.454.964,00
2	PROGRAMA DE MATERIALES Y RCD				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VR UNITARIO	VR TOTAL
2.1	Punto acopio de materiales de construcción. Incluye suministro, instalación y desmonte	UND.	0	\$ 1.162.416,00	\$ -
2.2	Mantenimiento Punto acopio de materiales de construcción.	MES	1	\$ 248.380,00	\$ 248.380,00
2.3	Sitio de acopio temporal de residuos, escombros y desperdicios de 4.0 x 4.0 m, incluye instalación y desmonte	UND.	1	\$ 486.687,00	\$ 486.687,00
Total Programa					\$ 735.067,00
3	PROGRAMA RESIDUOS LIQUIDOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VR. UNITARIO	VR TOTAL
3.1	Unidades sanitarias portátil (incluye: mantenimiento, transporte y disposición de ARD).	MES	1	\$ 2.938.000,00	\$ 2.938.000,00
3.2	Tanque plástico de 2000 litros.	UND.	0	\$ 1.227.479,00	\$ -
Total Programa					\$ 2.938.000,00
TOTAL EJECUTADO MES JUNIO					\$ 6.128.031,00



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

CONCLUSIONES

- Para el periodo reportado del 03 al 30 de junio del 2025 la interventoría realizó el seguimiento detallado del Plan de Manejo Ambiental según las responsabilidades establecidas.
- Se verificó la ejecución presupuestal correspondiente al periodo reportado del PMA, La interventoría realizó el seguimiento a las solicitudes por PQR, al igual que estuvo presentes a las visitas de inspección y/o vigilancia.
- Se revisó el informe de obra mensual de seguimiento, control y manejo ambiental para el proyecto.
- La interventoría realizó el seguimiento y la verificación in situ del cumplimiento ambiental de la obra de acuerdo a las fichas de manejo ambiental propuestos en el PMA.
- La interventoría realizó el seguimiento de la implementación del plan de manejo ambiental in situ, y de acuerdo a lo entregado por el contratista de obra se evidenció el cumplimiento de las mismas.

Cordialmente,

CRISTIAN FABIAN RODRIGUEZ CUBIDES

INGENIERO AMBIENTAL

Anexo () folios

Elaboró	Residente ambiental de interventoría	Revisó	Andrea Viviana Castellanos Pinto
----------------	---	---------------	---

DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161

Email: consorciointercam@gmail.com - epicoing@gmail.com

Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.876.652-5

109

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Foto No. 1 Verificación del Mantenimiento de unidad sanitaria de obra.	Foto No. 2 tanqué de almacenamiento 2000 litros.
	
Foto No. 3 Revisión del punto de acopio de materiales.	Foto No. 4 Verificación de realización de capacitaciones a personal de obra
	
Foto No. 5 Verificación de suministro de agua potable para los trabajadores.	Foto No. 6 Verificación de la señalización instalada en obra.



Foto No. 7 Verificación de mantenimiento de punto de ecológico de obra.



Foto No. 8 verificación de elementos de protección personal.



Fuente. Autor





CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

Anexo No. 1 ENTREGA DE DOTACIÓN

DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com - epiccing@gmail.com
Aguazul - Casanare

**CONTROL DE ENTREGA DE
EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL**

EPI
Version
0.1
Fecha
1/01/2025


MARCAR CON UNA "X"

TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

EQUIPO DE EMERGENCIA

Apellidos y Nombres del Trabajador: Hermes Meli Melo Identificación: 7352785
Lugar del proyecto: Construcción C99 Cargo: Oficial
Fecha de Ingreso: 3-06-2025


N°	EPI ENTREGADO		Fecha de Entrega	Firma de Recibido
	Descripción	Cantidad		
1	Gautes Baqueta	1	3-06-25	
2	Gafas de Seguridad	1	3-06-25	
3	Fasco Verde de Seguridad	1	3-06-25	
4	Tapabocas	1	3-06-25	
5	Protector auditivo	1	3-06-25	
6				
7				
8				
9				
10				
11				

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los Elementos de Protección Individual recibidos y mantenerlos en buen estado, de acuerdo al cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando correctamente los equipos, herramientas y Elementos de Protección Individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 50 y Art. 58 numeral 7; LEY 84 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo como elemento de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos.

El presente compromiso aplica para los Elementos de Protección Individual entregados.

RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS		RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO
Nombre	<u>Hermano Fajardo</u>	
Identificación	<u>654532101</u>	
Cargo	<u>OST</u>	
Firma		Firma y cedula 



CONSORCIO CENTRO
ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT. 901.851.802-1

CONTROL DE ENTREGA MASIVA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

HSE-F 010

Version

0.1

Fecha

1/01/2025

ELEMENTO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

PROYECTO: construcción centro administrativo aguazul

NOMBRE EPI ENTREGA MASIVA Guante Bagueta

N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR		Fecha de Entrega	Firma de Recibido
		Cantidad		
1	Parker Holguin	1	10-06-25	[Firma]
2	Lira Alfonso Abel	1	10-06-25	[Firma]
3	Jairo Viancho	1	10-06-25	[Firma]
4	Yajaira CARM	1	10-06-25	[Firma]
5	Hejmas Mota	1	10-06-25	[Firma]
6	William Holguin	1	10-06-25	[Firma]
7	Adrian Leos	1	10-06-25	[Firma]
8	Dante Abell	1	10-06-25	[Firma]
9	William Gomez	1	10-06-25	[Firma]
10	William Madero Garcia	1	10-06-25	[Firma]
11	Josue Orlando Cuevas	1	10-06-25	[Firma]
12				
13				
14				

COMPROMISO


Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los Elementos de Protección Individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando correctamente los equipos, herramientas y Elementos de Protección Individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO BUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 58 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo como elemento de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos.

El presente compromiso aplica para los Elementos de Protección Individual entregados.

RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

Nombre	MARTHA FONSECA
Identificación	1057572709
Cargo	PROFESIONAL SST
Firma	[Firma]

 CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL MT. 901.851.802-1	CONTROL DE ENTREGA MASIVA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL		HSE-F 010		
			Version		
			0.1		
			Fecha		
				1/01/2025	
ELEMENTO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL					
PROYECTO:					
NOMBRE EPI ENTREGA MASIVA		Guante Baqueta			
N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	Cantidad	Fecha de Entrega	firma de Recibido	
1	Wilmar Gomez	1	12-06-25		
2	Josue Orlando Cuevas	1	13-06-25		
3	Hector R. Pedraza	1	13-06-25		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
COMPROMISO					
<p>Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los Elementos de Protección Individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en Trabajo que contribuyan a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.</p>					
<p>Usando correctamente los equipos, herramientas y Elementos de Protección Individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo se pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo como elemento de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos.</p>					
<p>El presente compromiso aplica para los Elementos de Protección Individual entregados.</p>					
RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS					
Nombre	MARTHA FONSECA				
Identificación	1057572709				
Cargo	PROFESIONAL SST				
Firma					



**CONSORCIO CENTRO
ADMINISTRATIVO AGUAZUL**
MT. 901.851.002-1

CONTROL DE ENTREGA MASIVA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

HSE-F 010

Version

0.1

Fecha

1/01/2025

ELEMENTO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL.

NOMBRE EPI ENTREGA MASIVA | GUANTE BACHETA

N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR		Fecha de Entrega	Firma de Recibido
		Cantidad		
1	<u>Eduardo Amegheta Barrios</u>	<u>1</u>	<u>17-06-25</u>	
2	<u>HELMES MOTA</u>	<u>1</u>	<u>17-06-25</u>	
3	<u>MIGUEL CONDIA</u>	<u>1</u>	<u>17-06-25</u>	
4	<u>JAIRO VIANCHA</u>	<u>1</u>	<u>17-06-25</u>	
5	<u>NELSON VARGAS</u>	<u>1</u>	<u>17-06-25</u>	
6	<u>Jairo Viancha</u>	<u>1</u>	<u>17-06-25</u>	
7	<u>Alfonso Leon</u>	<u>07</u>	<u>17-06-25</u>	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los Elementos de Protección Individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando correctamente los equipos, herramientas y Elementos de Protección Individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 8 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo como elemento de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos.

El presente compromiso aplica para los Elementos de Protección Individual entregados.

RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

Nombre	<u>MARTHA FONSECA</u>
Identificación	<u>1057572709</u>
Cargo	<u>PROFESIONAL SST</u>
Firma	

CONSORCIO CENTRO
ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT. 901.851.812-1

CONTROL DE ENTREGA MASIVA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

HSE-F 010

Version

0.1







Fecha

1/01/2025

ELEMENTO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL

NOMBRE EPI ENTREGA MASIVA GUANTE BACIETA

N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR		Fecha de Entrega	Firma de Recibido
		Cantidad		
1	JOSE ANTONIO LEON LOPEZ	1	26-06-25	
2	WILLIAM ESMITH HOLGUIN	1	26-06-25	
3	JAIRO VIANCHA	1	26-06-25	
4	VARGAS ARIAS NELSON	1	26-06-25	
5	JOSUE ORLANDO CUEVAS	1	26-06-25	
6	FAUNER ARIEY HOLGUIN	1	26-06-25	
7	HECTOR PAUL PEDRAOS	1	26-06-25	
8	WILMAR NAUL GOMEZ	1	26-06-25	
9	ABRIL VARGAS DANILO	1	26-06-25	
10	CONDIA CHAPARRO MIGUEL	1	26-06-25	
11	MENDOZA GARCIA WILLIAM	1	26-06-25	
12	AMEZCUITA PINOYA EDUARDO	1	26-06-25	
13	HERMES META	1	26-06-25	
14				

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los Elementos de Protección Individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando correctamente los equipos, herramientas y Elementos de Protección Individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo como elemento de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos.

El presente compromiso aplica para los Elementos de Protección Individual entregados.

RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

Nombre	MARTHA FONSECA
Identificación	1057572709
Cargo	PROFESIONAL SST
Firma	

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL NIT. 901.851.802-1		CONTROL DE ENTREGA MASIVA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL		HSE-F 010 Version 0.1 Fecha 1/01/2025	
ELEMENTO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL					
PROYECTO: <u>CONSTRUCCION CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL</u>					
NOMBRE EPI ENTREGA MASIVA		<u>Protector Auditivo en SOL</u>			
N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	Cantidad	Fecha de Entrega	Firma de Recibido	
1	<u>VARGAS ARIAS NELSON</u>	1	<u>27-06-25</u>	<u>[Firma]</u>	
2	<u>HERMES MEJA</u>	1	<u>27-06-25</u>	<u>[Firma]</u>	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
COMPROMISO					
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los Elementos de Protección Individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.					
Usando correctamente los equipos, herramientas y Elementos de Protección Individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO BUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo como elemento de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos.					
El presente compromiso aplica para los Elementos de Protección Individual entregados.					
RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS					
Nombre		MARTHA FONSECA			
Identificación		1057572709			
Cargo		PROFESIONAL SST			
Firma		<u>[Firma]</u>			



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

**Anexo No. 2 VERIFICACIÓN DIARIA DE CONDICIONES FÍSICAS DE VEHÍCULOS Y
MAQUINARIA.**

DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com - epicoing@gmail.com
Aguazul - Casanare

CONSOLIDADO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUINAL INT. 01.01.01.01	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO ELÉCTRICO	Código: FT-SST-040
		Fecha: enero 2025
		Versión: 01

ÁREA / UBICACIÓN: OBRA CENTRO ADMINISTRATIVO AGUINAL
SEMANA DEL DÍA: 28 AL: 28 DEL MES: JUNIO AÑO: 2025
MARCA: wolder SERIE / MODELO: eléctrica



CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO			
☒ Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	☒	☐ Sub estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	☐ N/A

EJEMPLO

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Estado del soporte del motor						✓	
Estado del botón de encendido						✓	
Se cuenta con temas CFCI						✓	
Estado de la manguera del vibro						✓	
Estado del cable y conexiones eléctricas						✓	
Ajuste en general del vibro						✓	
Se cuenta con extintor en el área						✓	
Limpieza en general del vibro de concreto						✓	
El operador tiene conocimiento y destreza para la operación segura del equipo						✓	
El operador cuenta con los elementos de protección personal requeridos para la operación segura del vibrador de concreto (Protección auditiva, etc.)						✓	
Si el trabajo se ejecutara en áreas clasificadas, se realiza medición de atmósferas						✓	

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que el vibrador de concreto eléctrico, NO deberá ser operado, inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

FIRMA DEL ENCARGADO SST

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL NT. 001.051.002-1	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO ELÉCTRICO	Código: FT-SST-040
		Fecha: enero 2025
		Versión: 01

ÁREA / UBICACIÓN: CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL, VIGAS AER
 SEMANA DEL DÍA: 25 AL: 25 DEL MES: JUNIO AÑO: 2026
 MARCA: wolder SERIE / MODELO: electrico



CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO				
☒	Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	☒	Sub estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	N/A

EQUIPO EJEMPLO

	LUNES	MARTES	MIÉRC	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Estado del soporte del motor			✓				
Estado del botón de encendido			✓				
Se cuenta con tomas GFCI			✓				
Estado de la manguera del vibro			✓				
Estado del cable y conexiones eléctricas			✓				
Ajuste en general del vibro			✓				
Se cuenta con extintor en el área			✓				
Limpieza en general del vibro de concreto			✓				
El operador tiene conocimiento y destreza para la operación segura del equipo			✓				
El operador cuenta con los elementos de protección personal requeridos para la operación segura del vibrador de concreto (Protección auditiva doble)			✓				
Si el trabajo se ejecutará en áreas confinadas, se realizará medición de atmósferas			✓				

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que el vibrador de concreto eléctrico, NO deberá ser operado, inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

ABEL VARGAS Danilo
 NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR

ABEL VARGAS Danilo
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

FIRMA DEL ENCARGADO SST

CONTROL CENTRO
ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NÚM. 01/01/2025

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

Fecha: 01/01/2025

Versión: 01

ÁREA / UBICACIÓN: CEPEO ADMINISTRATIVO AGUAZULSEMANA DEL DÍA: 3 AL: 7 DEL MES: JUNIO AÑO: 2025MARCA: MAKITA SERIE / MODELO: GA9010 ISA

EQUIPO EJEMPLO

CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO

☒	Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	☒	Sub estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	N/A	No aplica
-------------------------------------	--	-------------------------------------	---	-----	-----------

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCO	JUEVES	VIERNES	SABADO
Estado del cable y las conexiones eléctricas.		✓	✓	✓	✓	✓
Estado del interruptor de encendido y se seguro.		✓	✓	✓	✓	✓
Estado del accesorio portadiscos.		✓	✓	✓	✓	✓
Estado del mango.		✓	✓	✓	✓	✓
Estado del cuerpo (CARCAZA).		✓	✓	✓	✓	✓
Estado del disco (Verificar capacidad en RPM).		✓	✓	✓	✓	✓
Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora.		✓	✓	✓	✓	✓
Estado de la guarda de protección.		✓	✓	✓	✓	✓
USO ADECUADO DE EPP (gafas, careta de esmerilar, guantes, camisa manga larga, botas de seguridad).		✓	✓	✓	✓	✓
Estado general de la guía y la guarda.		✓	✓	✓	✓	✓
Estado de la plaqueta de identificación.		✓	✓	✓	✓	✓
FIRMA OPERADOR		<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>

Si a uno o más de los items de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la pulidora **NO** deberá ser operada, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR

[Firma]
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

[Firma]
FIRMA DEL ENCARGADO SST

CONSEJO CENTRAL
ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NOT. 901.851.802-1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

Fecha: 01/01/2025

Versión: 01

ÁREA / UBICACIÓN: CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL

SEMANA DEL DÍA: 9 AL: 14 DEL MES: JULIO AÑO: 2025

MARCA: MAKITA

SERIE / MODELO: GA9020 ISA

EQUIPO EJEMPLO

CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO

☒	Estandar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	☒	Sub estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	N/A	No aplica
-------------------------------------	--	-------------------------------------	---	-----	-----------

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Estado del cable y las conexiones eléctricas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del interruptor de encendido y su seguro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del accesorio portadiscos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del mango.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del cuerpo (CARCAZA).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del disco (Verificar capacidad en RPM).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de la guarda de protección.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
USO ADECUADO DE EPP (gafas, careta de esmerilar, guantes, camisa manga larga, botas de seguridad).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado general de la guía y la guarda.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de la plaqueta de identificación.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FIRMA OPERADOR	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>

Si a uno o más de los items de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la pulidora **NO deberá ser operada**, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR

[Firma]
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

[Firma]
FIRMA DEL ENCARGADO SST

CONSISTENTE

CONSISTENTE
ADMINISTRATIVO AGUAZUL
KIT. 91.851.802-1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

Fecha: 01/01/2025
Versión: 01

ÁREA / UBICACIÓN: CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
SEMANA DEL DÍA: 16 AL: 21 DEL MES: JUNIO AÑO: 2025
MARCA: MAHLE SERIE / MODELO: 6A9020 ISA EQUIPO EJEMPLO

CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO				
☒ Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	☒ Sub estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	☐ N/A	No aplica	

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Estado del cable y las conexiones eléctricas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del interruptor de encendido y su seguro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del accesorio portadiscos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del mango.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del cuerpo (CARCAZA).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del disco (Verificar capacidad en RPM).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de la guarda de protección.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
USO ADECUADO DE EPP (gafas, careta de esmerilar, guantes, carmisa manga larga, botas de seguridad).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado general de la guía y la guarda.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de la plaqueta de identificación.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FIRMA OPERADOR						

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la pulidora **NO deberá ser operada**, o inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

MARTIN ARIAS NELSON
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR

Martin Forero
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

Martin Forero
FIRMA DEL ENCARGADO EST

CONSEJO CENTRAL
ADMINISTRATIVO AGUAZUL
INT. 901.851.002-1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

Fecha: 01/01/2025
Versión: 01

ÁREA / UBICACIÓN: OBRA DE CONSTRUCCIÓN CENTRO ADM AGUAZUL
SEMANA DEL DÍA: 27 AL: 28 DEL MES: JUNIO AÑO: 2025
MARCA: DEWALT SERIE / MODELO: GA9020

EQUIPO EJEMPLO

CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO

☒	Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	☒	Sub estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	N/A	No aplica
-------------------------------------	--	-------------------------------------	---	-----	-----------

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Estado del cable y las conexiones eléctricas.		✓	✓	✓	✓	✓
Estado del interruptor de encendido y su seguro.		✓	✓	✓	✓	✓
Estado del accesorio portadiscos.		✓	✓	✓	✓	✓
Estado del mango.		✓	✓	✓	✓	✓
Estado del cuerpo (CARCAZA).		✓	✓	✓	✓	✓
Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)		✓	✓	✓	✓	✓
Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora.		✓	✓	✓	✓	✓
Estado de la guarda de protección.		✓	✓	✓	✓	✓
USO ADECUADO DE EPP (gafas, careta de esmerilar, guantes, camisa manga larga, botas de seguridad).		✓	✓	✓	✓	✓
Estado general de la guía y la guarda.		✓	✓	✓	✓	✓
Estado de la plaqueta de identificación.		✓	✓	✓	✓	✓
FIRMA OPERADOR						

Si a uno o más de los items de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la pulidora **NO** deberá ser operada, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

VARGAS ALIAS NELSON
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR

Martha Fonseca
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

Martha Fonseca
FIRMA DEL ENCARGADO SST

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL NIT. 901.851.802-1	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORA	Código: FT-SST-040
		Fecha: 01-01-2025
		Versión: 01

ÁREA / UBICACIÓN: CONSTRUCCIÓN OBRA CENTRO ADMINISTRATIVO
SEMANA DEL DÍA: 28 AL: 28 DEL MES: JUNIO AÑO: 2023
MARCA: MARANTA SERIE / MODELO: DISEL

CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO			
☒ Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	☒ Sub estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	☐ N/A	☐ No aplica

EQUIPO EJEMPLO

CONCEPTO		LUNES	MARTES	MERC	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ESTADO GENERAL	Pelotas.							
	Medidor de aceite.							
	Tapa de combustible.							
	Bujía.							
	Tubo de escape.							
	Guarda de los piñones.							
	Cheque.							
	Yoyo.							
	Accelerador.							
	Volante de operación.							
	Motor.							
	Filtro de combustible.							
	Tapon de aceite.							
	Ajuste en general.							
	Guarda de los piñones.							
	Tapa protectora del motor.							
	Tambor.							
	Estrías de compactación (Interno).							
	Llantas.							
	Engrase en general.							
	Balñeras.							
	Freno de seguridad (Tambor).							
	Pintura.							
	Asco.							
FIRMA OPERADOR								

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la mezcladora NO deberá ser operada, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

Josue Orlando Cuevas
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR

Josue Orlando Cuevas
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

Valter Fonseca
FIRMA DEL ENCARGADO SST



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

**Anexo No. 3 SOPORTE DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS DOMÉSTICOS E
INDUSTRIALES.**

DIRECCION CALLE 9 No 15 – 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com - epicoing@gmail.com
Aguazul - Casanare



"Soluciones Ambientales"
J&M Ingeniería S.A.S.

J&M INGENIERIA S.A.S

NIT. 900.103.645-8

COMPROBANTE DE VISTA

FECHA

5217

Hora:

Lugar:

Cliente:

SE ENTREGA (SI APLICA)

SERVICIO BAÑO No CANTIDAD

ENTREGA

MANTENIMIENTO

SALIDA

OTROS

PAPEL HIGIENICO BLANCO

TOALLAS DE MANOS

BOLOS DE BASURA

QUINICO DMO

GELANTIBACTERIAL

JABON LIQUIDO

AMBIENTACIÓN INTERNA

AMBIENTACIÓN EXTERNA

CUAL?

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Funcionario

J&M Ingeniería SAS

Nombre y apellido

Aceptación del Cliente

Nombre y Apellido:

Código: FG-HSEQ-127

Versión: 03

Fecha 21/05/2018

Carrera 16 No. 14-55 - Tel: 638 3234 - E-mail: administracion@jymingenieria.com, comercial@jymingenieria.com - Aguazul- Casanare



J&M INGENIERIA S.A.S

NIT. 900.103.645-8

Soluciones Ambientales
J&M Ingenieria S.A.S.

Cliente

SERVICIO

ENTREGA

MANTENIMIENTO

SALUD

OTROS

BAÑO No

CANTIDAD ARD

SE ENTREGA (SI APLICA)

PAPEL HIGIENICO BLANCO

TOALLAS DE MANOS

BOLSAS DE BASURA

QUIMICO DMO

GEL ANTIBACTERIAL

JABÓN LIQUIDO

AMBIENTACIÓN INTERNA

AMBIENTACIÓN EXTERNA

CUAL?

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Funcionario

J&M Ingenieria SAS

Nombre y Apellido

Aceptación del Cliente

Nombre y Apellido:

Código: FG-HSEO-127

Versión: 03

Fecha 21/05/2018

Carrera 16 No. 14-55 - Tel. 638 3234 - E-mail: administracion@jymingenieria.com, comercial@jymingenieria.com - Aguazul- Casanare

FECHA

COMPROBANTE DE VISTA

6968

Hora:

Lugar:

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐

IMPRESORA DE PLANOS Y DISEÑOS - C.A. 1306641379 - C.R. 12788 - BOGOTÁ, COLOMBIA

 J&M INGENIERIA S.A.S. NIT. 900.103.645-8 "Soluciones Ambientales" J&M Ingeniería S.A.S. BOGOTÁ, COLOMBIA		COMPROBANTE DE VISTA 5222	
FECHA		Hora:	
Lugar:		SE ENTREGA (SI APLICA)	
SERVICIO	BAÑO No	CANTIDAD	ARD
ENTREGA			
MAINTENIMIENTO			
SALIDA			
OTROS			
CUAL?		OBSERVACIONES DEL CLIENTE:	
Funcionario J&M Ingeniería SAS Nombre y apellido		Aceptación del Cliente Nombre y Apellido:	
Código: FG-HSEO-127		Versión: 03	
Carrera 16 No. 14-55 - Tel: 638 3234 - E-mail: administracion@jymingenieria.com		Fecha 21/05/2018	
- Aguazul - Casanare			



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT. 901.875.652-5

130

Anexo No. 4 PLANILLAS DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN AMBIENTAL

DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com - epicoing@gmail.com
Aguazul - Casanare

 CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL NIT. 091.651.002-1	REGISTRO DE ASISTENCIA	HSE-F-010
		Versión: 01
		Fecha: 01/01-2025

SEDE O PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO AGUAZUL	
INDUCCION ESPECIFICA REINDUCCION CHARLAS CAPACITACION REUNION INFORMATIVA OTROS	<div>☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐</div> <div>FECHA: 3-06-2025 TEMA: cuidado del agua DURACION: 20 minutos INSTRUCTOR: MARTHA FONSECA</div>

Nº	NOMBRE	C.C. No.	CARGO	FIRMA
1	JOSE ANTONIO LEON LOPEZ	74814475	AYUDANTE	
2	WILLIAM ESMITH HOLGUIN MARTINEZ	1116550297	AYUDANTE	
3	JAIRO VIANCHA	74751823	AYUDANTE	
4	VARGAS ARIAS NELSON	7363827	MAESTRO	
5	JOSUE ORLANDO CUEVAS HURTADO	1116553206	AYUDANTE	
6	FAUNER ARLEY HOLGUIN MARTINEZ	1116552531	AYUDANTE	
7	CIRO ALFONSO ABRIL	4214504	OFICIAL	
8	HECTOR RAUL PEDRAOS DUEÑAS	74752300	OFICIAL	
9	WILMAR NAUL GOMEZ ABRIL	74754146	AYUDANTE	
10	ABRIL VARGAS DANILO ALFONSO	1116547903	AYUDANTE	
11	CONDIA CHAPARRO MIGUEL ANTONIO	1116553730	AYUDANTE	
12	MENDOZA GARCIA WILLIAM	1116549559	AYUDANTE	
13	AMEZQUITA BARRERA EDUARDO	1006448754	AYUDANTE	
14	YOLMAN HUMBERTO GUERRERO	1116550132	AYUDANTE	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES	
----------------------	--

 CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL NIT. 901.851.002-1	<h1>REGISTRO DE ASISTENCIA</h1>	HSE-F-010
		Versión 01
		Fecha: 01/01-2025

SEDE
O PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO AGUAZUL

INDUCCION ESPECIFICA
REINDUCCION
CHARLAS
CAPACITACION
REUNION INFORMATIVA
OTROS









X

FECHA: 4-06-2025

TEMA: Ambiental punto migratorio

DURACION: 20 minutos

INSTRUCTOR: MARTHA FONSECA

N°	NOMBRE	C.C. No.	CARGO	FIRMA
1	JOSE ANTONIO LEON LOPEZ	74814475	AYUDANTE	
2	WILLIAM ESMITH HOLGUIN MARTINEZ	1116550297	AYUDANTE	
3	JAIR VIANCHA	74751823	AYUDANTE	
4	VARGAS ARIAS NELSON	7363827	MAESTRO	
5	JOSUE ORLANDO CUEVAS HURTADO	1116553206	AYUDANTE	
6	FAUNER ARLEY HOLGUIN MARTINEZ	1116552531	AYUDANTE	
7	CIRO ALFONSO ABRIL	4214504	OFICIAL	
8	HECTOR RAUL PEDRAOS DUEÑAS	74752300	OFICIAL	
9	WILMAR NAUL GOMEZ ABRIL	74754146	AYUDANTE	
10	ABRIL VARGAS DANILO ALFONSO	1116547903	AYUDANTE	
11	CONDIA CHAPARRO MIGUEL ANTONIO	1116553730	AYUDANTE	
12	MENDOZA GARCIA WILLIAM	1116549559	AYUDANTE	
13	AMEZQUITA BARRERA EDUARDO	1006448754	AYUDANTE	
14	YOLMAN HUMBERTO GUERRERO	1116550132	AYUDANTE	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES	
---------------	--

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL NIT. 901.651.602-1	REGISTRO DE ASISTENCIA	HSE-F-010
		Versión: 01
		Fecha: 01/01-2025

SEDE
O PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO AGUAZUL

INDUCCION ESPECIFICA
REINDUCCION
CHARLAS
CAPACITACION
REUNION INFORMATIVA
OTROS

X

FECHA: 14-06-2025

TEMA: uso Racional de agua

DURACION: 15 minutos

INSTRUCTOR: MARTHA FONSECA

Nº	NOMBRE	C.C. No.	CARGO	FIRMA
1	JOSE ANTONIO LEON LOPEZ	74814475	AYUDANTE	[Firma]
2	WILLIAM ESMITH HOLGUIN MARTINEZ	1116550297	AYUDANTE	[Firma]
3	JAIR VIANCHA	74751823	AYUDANTE	[Firma]
4	VARGAS ARIAS NELSON	7363827	MAESTRO	[Firma]
5	JOSUE ORLANDO CUEVAS HURTADO	1116553206	AYUDANTE	[Firma]
6	FAUNER ARLEY HOLGUIN MARTINEZ	1116552531	AYUDANTE	[Firma]
7	CIRO ALFONSO ABRIL	4214504	OFICIAL	[Firma]
8	HECTOR RAUL PEDRAOS DUEÑAS	74752300	OFICIAL	[Firma]
9	WILMAR NAUL GOMEZ ABRIL	74754146	AYUDANTE	[Firma]
10	ABRIL VARGAS DANILO ALFONSO	1116547903	AYUDANTE	[Firma]
11	CONDIA CHAPARRO MIGUEL ANTONIO	1116553730	AYUDANTE	[Firma]
12	MENDOZA GARCIA WILLIAM	1116549559	AYUDANTE	[Firma]
13	AMEZQUITA BARRERA EDUARDO	1006448754	AYUDANTE	[Firma]
14	HERMES META	7362985	OFICIAL	[Firma]
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES



J&M INGENIERIA S.A.S

NIT. 900.103.645-8

"Soluciones Ambientales"
J&M Ingenieria S.A.S.

Cliente:

SERVICIO

BAÑO No

CANTIDAD ARD

ENTREGA

MANTENIMIENTO

SALIDA

OTROS

ENTREGA

MANTENIMIENTO

SALIDA

OTROS

CUAL?

Funcionario

J&M Ingenieria SAS

Nombre y apellido

Código: FG-HSEO-127

Versión: 03

Fecha 23/05/2018

Carrera 16 No. 14-55 - Tel: 638 3234 - E-mail: administración@jymingenieria.com, comercial@jymingenieria.com - Aguazul- Casanare

FECHA

COMPROBANTE DE VISTA

5222

Hora:

Lugar:

SE ENTREGA (SI APLICA)

PAPEL HIGIÉNICO BLANCO

TOALLAS DE MANOS

BOLSAS DE BASURA

QUINTICO DMO

GEL ANTIBACTERIAL

JABÓN LÍQUIDO

AMBIENTACIÓN INTERNA

AMBIENTACIÓN EXTERNA

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Aceptación del Cliente

Nombre y Apellido:



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

Anexo No. 4 PLANILLAS DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN AMBIENTAL

DIRECCION CALLE 9 No 15 – 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com – epicoing@gmail.com
Aguazul – Casanare

 CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL NIT. 691.651.002-1	<h1>REGISTRO DE ASISTENCIA</h1>	HSE-F-010
		Versión: 01
		Fecha: 01/01-2025

SEDE
O PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO AGUAZUL

INDUCCION ESPECIFICA
REINDUCCION
CHARLAS
CAPACITACION
REUNION INFORMATIVA
OTROS

X








FECHA: 3-06-2025
TEMA: cuidado del agua
DURACION: 20 minutos
INSTRUCTOR: MARTHA FONSECA

Nº	NOMBRE	C.C. No.	CARGO	FIRMA
1	JOSE ANTONIO LEON LOPEZ	74814475	AYUDANTE	
2	WILLIAM ESMITH HOLGUIN MARTINEZ	1116550297	AYUDANTE	
3	JAIRO VIANCHA	74751823	AYUDANTE	
4	VARGAS ARIAS NELSON	7363827	MAESTRO	
5	JOSUE ORLANDO CUEVAS HURTADO	1116553206	AYUDANTE	
6	FAUNER ARLEY HOLGUIN MARTINEZ	1116552531	AYUDANTE	
7	CIRO ALFONSO ABRIL	4214504	OFICIAL	
8	HECTOR RAUL PEDRAOS DUEÑAS	74752300	OFICIAL	
9	WILMAR NAUL GOMEZ ABRIL	74754146	AYUDANTE	
10	ABRIL VARGAS DANILO ALFONSO	1116547903	AYUDANTE	
11	CONDIA CHAPARRO MIGUEL ANTONIO	1116553730	AYUDANTE	
12	MENDOZA GARCIA WILLIAM	1116549559	AYUDANTE	
13	AMEZQUITA BARRERA EDUARDO	1006448754	AYUDANTE	
14	YOLMAN HUMBERTO GUERRERO	1116550132	AYUDANTE	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES

 CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL NIT. 901.851.002-1	<h1>REGISTRO DE ASISTENCIA</h1>	HSE-F-010
		Versión: 01
		Fecha: 01/01-2025

SEDE	
O PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO AGUAZUL	
INDUCCION ESPECIFICA REINDUCCION CHARLAS CAPACITACION REUNION INFORMATIVA OTROS	FECHA: 4-06-2023 TEMA: Ambiental punto religioso DURACION: 20 minutos INSTRUCTOR: MARTHA FONSECA

Nº	NOMBRE	C.C. No.	CARGO	FIRMA
1	JOSE ANTONIO LEON LOPEZ	74814475	AYUDANTE	
2	WILLIAM ESMITH HOLGUIN MARTINEZ	1116550297	AYUDANTE	
3	JAIR VIANCHA	74751823	AYUDANTE	
4	VARGAS ARIAS NELSON	7363827	MAESTRO	
5	JOSUE ORLANDO CUEVAS HURTADO	1116553206	AYUDANTE	
6	FAUNER ARLEY HOLGUIN MARTINEZ	1116552531	AYUDANTE	
7	CIRO ALFONSO ABRIL	4214504	OFICIAL	
8	HECTOR RAUL PEDRAOS DUEÑAS	74752300	OFICIAL	
9	WILMAR NAUL GOMEZ ABRIL	74754146	AYUDANTE	
10	ABRIL VARGAS DANILO ALFONSO	1116547903	AYUDANTE	
11	CONDIA CHAPARRO MIGUEL ANTONIO	1116553730	AYUDANTE	
12	MENDOZA GARCIA WILLIAM	1116549559	AYUDANTE	
13	AMEZQUITA BARRERA EDUARDO	1006448754	AYUDANTE	
14	YOLMAN HUMBERTO GUERRERO	1116550132	AYUDANTE	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES	
---------------	--

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL NIT. 901.811.882-1	REGISTRO DE ASISTENCIA	HSE-F-010
		Versión: 01
		Fecha: 01/01-2025

SEDE
O PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO AGUAZUL

INDUCCION ESPECIFICA
REINDUCCION
CHARLAS
CAPACITACION
REUNION INFORMATIVA
OTROS

X

FECHA: 14-06-2025

TEMA: USO RACIONAL DE ENERGIA

DURACION: 15 minutos










INSTRUCTOR: MARTHA FONSECA

Nº	NOMBRE	C.C. No.	CARGO	FIRMA
1	JOSE ANTONIO LEON LOPEZ	74814475	AYUDANTE	<i>[Firma]</i>
2	WILLIAM ESMITH HOLGUIN MARTINEZ	1116550297	AYUDANTE	<i>[Firma]</i>
3	JAIR VIANCHA	74751823	AYUDANTE	<i>[Firma]</i>
4	VARGAS ARIAS NELSON	7363827	MAESTRO	<i>[Firma]</i>
5	JOSUE ORLANDO CUEVAS HURTADO	1116553206	AYUDANTE	<i>[Firma]</i>
6	FAUNER ARLEY HOLGUIN MARTINEZ	1116552531	AYUDANTE	<i>[Firma]</i>
7	CIRO ALFONSO ABRIL	4214504	OFICIAL	<i>[Firma]</i>
8	HECTOR RAUL PEDRAOS DUEÑAS	74752300	OFICIAL	<i>[Firma]</i>
9	WILMAR NAUL GOMEZ ABRIL	74754146	AYUDANTE	<i>[Firma]</i>
10	ABRIL VARGAS DANILO ALFONSO	1116547903	AYUDANTE	<i>[Firma]</i>
11	CONDIA CHAPARRO MIGUEL ANTONIO	1116553730	AYUDANTE	<i>[Firma]</i>
12	MENDOZA GARCIA WILLIAM	1116549559	AYUDANTE	<i>[Firma]</i>
13	AMEZQUITA BARRERA EDUARDO	1006448754	AYUDANTE	<i>[Firma]</i>
14	HERMES META	7362985	OFICIAL	<i>[Firma]</i>
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL NIT. 901.851.802-1	REGISTRO DE ASISTENCIA	HSE-F-010
		Versión: 01
		Fecha: 01/01-2025

SEDE O PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO AGUAZUL	
INDUCCION ESPECIFICA REINDUCCION CHARLAS CAPACITACION REUNION INFORMATIVA OTROS	<div><div></div><div></div><div>X</div><div></div><div></div><div></div></div> <div>FECHA: 24-06-2025 TEMA: Residuos Reciclables anorgánicos DURACION: 20 minutos INSTRUCTOR: MARTHA FONSECA</div>

Nº	NOMBRE	C.C. No.	CARGO	FIRMA
1	JOSE ANTONIO LEON LOPEZ	74814475	AYUDANTE	
2	WILLIAM ESMITH HOLGUIN MARTINEZ	1116550297	AYUDANTE	
3	JAIRO VIANCHA	74751823	AYUDANTE	
4	VARGAS ARIAS NELSON	7363827	MAESTRO	
5	JOSUE ORLANDO CUEVAS HURTADO	1116553206	AYUDANTE	
6	FAUNER ARLEY HOLGUIN MARTINEZ	1116552531	AYUDANTE	
7	CIRO ALFONSO ABRIL	4214504	OFICIAL	
8	HECTOR RAUL PEDRAOS DUEÑAS	74752300	OFICIAL	
9	WILMAR NAUL GOMEZ ABRIL	74754146	AYUDANTE	
10	ABRIL VARGAS DANILO ALFONSO	1116547903	AYUDANTE	
11	CONDIA CHAPARRO MIGUEL ANTONIO	1116553730	AYUDANTE	
12	MENDOZA GARCIA WILLIAM	1116549559	AYUDANTE	
13	AMEZQUITA BARRERA EDUARDO	1005448754	AYUDANTE	
14	HERMES META	7362985	OFICIAL	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES	
----------------------	--



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

Anexo No. 5 MANIFIESTO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES.

DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com - epicoing@gmail.com
Aguazul - Casanare



Ingenieria y Reciclaje S.A.S.

Oficina y Bodega Cra. 81 A No. 15 A - 47 - Planta: Cra. 80 No. 16 D - 11
Teléfono: 412 86 07 - Celulares: 316 410 54 73 - 315 827 22 10
E-mail: gerencia@ingenieria y reciclaje.com / comercial@ingenieria y reciclaje.com
www.ingenieria y reciclaje.com

Especialista en Ingeniería Sanitaria y Ambiental - Nit. 900.605.294 - 0
MANIFIESTO DE RESIDUOS RESPOL

MANIFIESTO

Nº 4050

GENERADOR	Empresa ó Razón Social:	Consorcio Capital Nari	NIT:	901851802	DÍA	MES	AÑO	HORA
	Dirección:	Ayacucho Cra 16 # 36-41	Teléfono:		17	06	25	1:30
	Ciudad:	Soyá 2da	Cel:	320508591	Email			
	Responsable de la expedición del residuo:	Nelson Vargas	Cargo:	MTA				

TRANSPORTADOR	Empresa ó Razón Social:	Ingenieria y Reciclaje S.A.S.	NIT:	900.605.994-0	DÍA	MES	AÑO	HORA
	Dirección:	Carrera 81 A No. 15 A - 47 - Bogotá	Teléfono:	412 86 07	17	06	25	1:30
	Responsable del Transportador:	Hugo Serna Gaviria	Cargo:	GERENTE	FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE			
	Nombre del Conductor:	Lugo Serna G.	Placa:	52X-123				

DESCRIPCIÓN	ANEXO 4741	ISOTANQUE	INCINERAR	CELDA SEG	D.F.	CANTIDAD	OBSERVACIONES
MATERIALES DESPILIZADOS O ASERRIN CONTAMINADO	A 409						
OTROS CARTON CONTAMINADO CON HIDROCARBUROS	A 410						
ESTORES, TAPICES, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL IMPREGNADOS CON HIDROCARBUROS U OTRAS SUSTANCIAS	A 411	1				3 kg	
FILTROS DE CÁMARAS DE PINTURA	A 412						
ENVASES PLÁSTICOS IMPREGNADOS DE HIDROCARBUROS U OTRAS SUSTANCIAS	A 413						
ENVASES O TAMBORES DE PINTURA	A 414						
ENVASES METÁLICOS DE PINTURA Y OTROS ENVASES	A 415						
PLÁSTICOS IMPREGNADOS DE HIDROCARBUROS U OTRAS SUSTANCIAS	A 416						
VEREDOS PANTAGRAFOS DE VEHICULOS	A 417						
LUMINARIAS	Y 3						
FILTROS DE CARTÓN CONTAMINADOS	A 418						
PERIÓDICOS CON HC	A 419						
SÓLIDOS CONTAMINADOS CON HC	A 420						
MANGUERAS CON HC	A 421						
TONERS Y TINTAS	A 422						
ASBESTO CEMENTO	Y 3						
LODO	Y 3						
TIERRAS CONTAMINADAS Y GRASAS CONTAMINADAS	Y 3						
AGUAS HIDROCARBUROS	Y 3						
REFRIGERANTES	A 423						
BORRAS	Y 3						
FARMACÉUTICOS	Y 3						
BIOSEGURIDAD	A 424						
RESIDUOS	A 425						
AGUAS CON PINTURA	Y 3						
GRASAS	Y 3						
AGUAS ORGÁNICAS							
THINNER	Y 3						
MADERA CONTAMINADA	A 426						
ENVASES PLÁSTICOS DE BOMBAS	A 427						
PRODUCTOS QUÍMICOS	A 428						
BOLAS DE CEMENTO		8				215 kg	

RESPONSABLE GENERADOR

FIRMA

C.C. / NIT.

4163887

RESPONSABLE OPERADOR CONTRATANTE

HUGO SERNA GAVIRIA - C.C. / NIT. 900.605.294-0

C.C. / NIT.

RESPONSABLE OPERACIÓN CONTRATISTA

Original Blanco: Cliente - Copia Verde: Gestor Ambiental



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

142

INFORME DE SEGUIMIENTO HSE

DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com - epicoing@gmail.com
Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.675.652-5

143

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0735 DE 2 DE OCTUBRE DE 2024

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LOS "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

CONTRATISTA CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO



CONTRATO DE OBRA No. 0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024

OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL

R/L DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS

JUNIO DE 2025

DIRECCION CALLE 9 No 15 – 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com – epicoing@gmail.com
Aguazul - Casanare



INTRODUCCIÓN

El presente informe se realiza con el fin de dar a conocer, la gestión realizada durante el periodo correspondiente en materia de seguridad y salud en el trabajo, las cuales son registradas, en cumplimiento del SG SST, permitiendo optimizar las acciones preventivas durante la jornada laboral. La salud y seguridad de los trabajadores es fundamental para garantizar un ambiente laboral seguro y productivo. Proteger la integridad física y mental de los empleados no solo es una responsabilidad ética, sino que también contribuye a la eficiencia y el bienestar general de la empresa. Al priorizar la salud y seguridad en el trabajo, se reduce el riesgo de accidentes, se promueve la productividad y se fomenta un clima laboral positivo. Además, cumplir con las normativas de salud y seguridad laboral ayuda a evitar posibles sanciones legales y a mantener una buena reputación empresarial. En resumen, invertir en la salud y seguridad de los trabajadores es una inversión en el éxito a largo plazo de la organización.

Es por ello que CONSORCIO INTERVENTORÍA CAM tiene como prioridad la SST y así dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 del 2019.

Algunos elementos clave de un SG-SST incluyen:

Política de seguridad y salud: Debe ser clara y establecer el compromiso de la organización con la protección de sus empleados.

Planificación: Esto implica la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la determinación de controles necesarios.

Implementación y operación: Poner en práctica las medidas y controles de seguridad necesarios, así como capacitar y formar a los empleados en temas de seguridad y salud.

Evaluación y acción correctiva: Realizar evaluaciones periódicas para asegurar que el sistema esté funcionando efectivamente y tomar medidas correctivas cuando sea necesario.

Revisión por la dirección: La alta dirección debe revisar periódicamente el desempeño del SG-SST y asegurarse de que se esté cumpliendo con los objetivos de seguridad y salud.

Mejora continua: Buscar siempre la mejora en las prácticas de seguridad y salud mediante la retroalimentación y la revisión constante del sistema.

El SG-SST no solo cumplen con requisitos legales, sino que también contribuyen significativamente a la productividad y bienestar de los trabajadores, al reducir accidentes y enfermedades laborales. Su implementación efectiva requiere el compromiso de toda la organización, desde la alta dirección hasta cada empleado, para asegurar un entorno laboral seguro y saludable.

El presente informe relaciona las evidencias de la ejecución de actividades tomadas entre el periodo del 07 de abril al 30 de abril del 2025, con relación a la implementación y ejecución de las actividades concernientes a temas de seguridad y salud en el trabajo. A continuación, las estrategias, alternativas y actividades necesarias que se usaron para minimizar el impacto generado a las



condiciones habituales de movilización, desplazamientos y condiciones de HSE en la Obra, mitigadas por el contratista "CONSORCIO INTERVENTORÍA CAM 2025".

OBJETIVOS

Realizar actividades de manera segura en el entorno laboral implica varios objetivos fundamentales que contribuyen a proteger la salud y la integridad de los trabajadores, así como a mantener un ambiente de trabajo seguro y productivo. Aquí están algunos de los objetivos principales:

- ❖ **Prevenir accidentes y lesiones:** El objetivo principal es evitar que ocurran accidentes que puedan resultar en lesiones físicas o daños a la salud de los empleados.
- ❖ **Minimizar riesgos:** Identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados con las actividades laborales para reducir la probabilidad de incidentes.
- ❖ **Cumplir con normativas y estándares:** Asegurar que todas las actividades se realicen de acuerdo con las normativas legales y los estándares de seguridad y salud aplicables.
- ❖ **Promover la salud ocupacional:** Mantener un ambiente de trabajo que contribuya al bienestar físico y mental de los empleados.
- ❖ **Proteger el medio ambiente:** Realizar actividades de manera segura también implica minimizar el impacto ambiental negativo asociado con las operaciones de la organización.
- ❖ **Optimizar la productividad:** Un ambiente seguro y saludable promueve una mayor eficiencia y productividad entre los trabajadores al reducir interrupciones por accidentes y ausencias por enfermedad.
- ❖ **Fomentar una cultura de seguridad:** Crear conciencia y fomentar prácticas seguras entre todos los empleados, promoviendo una cultura organizacional donde la seguridad sea una prioridad compartida por todos.
- ❖ **Capacitación y desarrollo:** Proporcionar la formación y los recursos necesarios para que los empleados puedan realizar sus tareas de manera segura y eficaz.

Estos objetivos no solo protegen a los empleados, sino que también benefician a la organización al reducir costos asociados con accidentes, mejorar la moral y el compromiso de los empleados, y fortalecer la reputación de la empresa como empleador responsable y comprometido con la seguridad y el bienestar de su personal, por tanto, se realiza el seguimiento al contratista sobre el pago oportuno

de las prestaciones sociales y seguridad social del personal empleado en la ejecución de la obra, dentro de los períodos y plazos estipulados por la ley, así como la evaluación continua a lo largo del proyecto y reportar periódicamente sobre los avances y los resultados de la aplicación medidas de SG-SST.



CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL


ATIVIDAD	CUMPLIMIENTO
Ejecución del Plan de Trabajo	Para el mes de Junio el Plan de Trabajo de SST tuvo una ejecución y cumplimiento de metas con actividades programadas de un 35% de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.
Indicadores de Accidentalidad	En el mes de Junio podemos evidenciar que los indicadores del SG STT no se ven alterados ya que no se presentó ningún accidente de trabajo que pueda afectar y que altere la: <ul style="list-style-type: none">• Frecuencia de accidentalidad = 0.00 %• Severidad de accidentalidad = 0.00 %• Proporción de accidentes de trabajo mortales = 0.00 %• Prevalencia de la enfermedad laboral = 0.00 %• Incidencia de la enfermedad laboral = 0.00 %• Ausentismo por causa médica = 0.00 %
Cumplimiento del Plan de Capacitaciones y Charlas diarias de SST	En este periodo se realizaron charlas y capacitaciones a los trabajadores cruciales para mejorar el desempeño, la seguridad y el bienestar en el lugar de trabajo. Permitiendo adquirir nuevas habilidades, mantenerse actualizados con todo en SST y reducir riesgos laborales, lo que a su vez puede aumentar la productividad, la satisfacción laboral y la rentabilidad dentro de la organización.
Inspección de áreas de trabajo	Se realizó inspección de área de trabajo donde se evidencio que los trabajadores si están cumpliendo a cabalidad el uso de los elementos de protección personal , las áreas de trabajo se encuentran totalmente delimitada y señalizadas, las herramientas esta de forma organizada y ordenadas, los andamios, eslingas, arnés y demás cosas cumplen con lo requerido por la norma de acuerdo a la Resolución 4271 del 2021, Decreto 1072 del 2015
Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP)	Se realizó entrega de elementos de protección personal (EPP) a los empleados cada vez que se requiera o que el elemento presente algún daño con el fin de minimizar los accidentes de trabajo. Es de resaltar que, así como el empleado está obligado a suministrar los EPP los




	trabajadores están obligados a portarlos de forma correcta al momento de ejecutar las actividades.
Inspección de Botiquines	Se realiza inspección de Botiquines verificando que se encuentren en buen estado, que no estén vencidos, que estén completos y que estén expuestos para ser usados ante cualquier situación que se pueda llegar a presentar y se pueda prestar un primer auxilio de forma correcta.
Inspección de Extintores	Se verifica que los extintores no tengan daños, abolladuras, corrosión, o fugas en el cilindro, manguera, y boquilla, se comprueba que la aguja del manómetro esté dentro de la zona verde, indicando que el extintor tiene la presión correcta, se inspecciona que los precintos y seguros estén intactos, lo que indica que el extintor no ha sido utilizado, se verifica que la manguera no tenga cortes, perforaciones o daños, y que la boquilla esté en buen estado, se busca que la etiqueta esté vigente, mostrando las fechas y firma de la última inspección, se comprueba que el extintor sea fácilmente accesible y visible, con la señalización adecuada, se revisa el peso del extintor (si es posible) para verificar que la carga es correcta, se verifica que el número de serie y la fecha de fabricación estén legibles se confirma que las instrucciones de uso sean claras y estén visibles para dar respuesta oportuna ante cualquier emergencia que se pueda presentar y que sea necesaria de su uso.
Inspección de Camillas	En la inspección de camillas se verifica que estén en óptimas condiciones y expuesta para la atención de emergencias. Se verifican aspectos como la visibilidad, accesibilidad, señalización, estado del soporte, correas de seguridad, inmovilizadores todo se encuentra en óptimas condiciones.
Pausas Activas	Se realizan pausas activas con descansos cortos, usualmente de 5 a 10 minutos, se les indica a los trabajadores que se realizan durante la jornada laboral para realizar ejercicios físicos que ayudan a reducir la fatiga, prevenir lesiones y mejorar el desempeño laboral. Estas pausas son beneficiosas para todos los trabajadores.
Trabajo en Altura	Se realiza inspección de trabajos en alturas según lo indicado en la Resolución 4272 de 2021 donde establece el cumplimiento para ejecutar esta actividad de alto riesgo, se realiza socialización de los permisos para realizar actividades de trabajos en alturas y reitera que sin este permiso no se debe de realizar dicha actividad.
Inducción	Cada vez que ingrese un trabajador nuevo a la empresa se le realiza inducción donde se le da a conocer la misión, visión y políticas de la empresa y se le aclara el papel y las



	responsabilidades del nuevo empleado donde supere todas las expectativas a su nuevo cargo.
Preoperacionales de equipos y herramientas	Se realizo inspección preoperacional de equipos y herramientas con el fin de garantizar que estén en óptimas condiciones para su uso y evitar accidentes o fallas durante la operación. Esto implica inspeccionar visualmente y funcionalmente cada elemento para identificar cualquier deficiencia o riesgo antes de iniciar la actividad.










I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR				II. GRAFICO					
Nombre del indicador	Mortalidad de los accidentes laborales								
Tipo de indicador	Estándares Mínimos								
Fórmula Resolución 1111 de 2017	$\frac{N \text{ de Accidentes de Trabajo mortales que se presentaron en el año}}{\text{Total de Accidentes de Trabajo que se presentaron en el año}} \times 100$								
Fórmula Resolución 312 de 2019	$\frac{N \text{ de Accidentes de Trabajo mortales que se presentaron en el año}}{\text{Total de Accidentes de Trabajo que se presentaron en el año}} \times 100$								
Frecuencia de medición	Anual								
Fuente de información	Investigaciones de accidentes, FURAT, Incapacidades								
Administrador del indicador	Responsable del SG-SST								
Personas que deben conocer el resultado	Gerente, jefe responsable del proceso y COPASST								
III. TABLA DE DATOS				IV. INTERPRETACIÓN					
Periodo	N° de Accidentes de Trabajo mortales que se presentaron en el año	Total de Accidentes de Trabajo que se presentaron en el año	Valor indicador	Meta	ABRIL: 0% En el mes de abril 0% de accidentes. MAYO: 0% accidentes de trabajo o mortalidad. JUNIO: 0% accidentes de trabajo o mortalidad.				
abr-25	0	0	0%	0%					
may-25	0	0	0%	0%					
jun-25	0	0	0%	0%					
Evaluación condiciones de Salud				SEVERIDAD	PREVALENCIA	FRECUENCIA	MORTALIDAD	INCIDENCIA	AUSENTISMO

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR		II. GRAFICO		
Nombre del indicador	Incidencia de la Enfermedad Laboral	<div><div>Resolución 1111 de 2017</div><div>Resolución 312 de 2019</div></div>		
Tipo de indicador	Estándares Mínimos			
Fórmula Resolución 1111 de 2017	$\frac{N \text{ de casos nuevos de Enfermedad Laboral en el año}}{\text{Promedio total de trabajadores en el año}} \times 1000$			
Fórmula Resolución 312 de 2019	$\frac{N \text{ de casos nuevos de Enfermedad Laboral en el año}}{\text{Promedio total de trabajadores en el año}} \times 100.000$			
Frecuencia de medición	Anual			
Fuente de información	Investigaciones de accidentes, FURAT, FUREL, incapacidades			
Administrador del indicador	Responsable del SG-SST			
Personas que deben conocer el resultado	Gerente, jefe responsable del proceso y COPASST			
III. TABLA DE DATOS		IV. INTERPRETACIÓN		
Periodo	N° de casos nuevos de Enfermedad Laboral en el año	Promedio total de trabajadores en el año	Valor indicador	Meta
abr-25	0	15	0	0
may-25	0	15	0	0
jun-25	0	15,00	0	0
Evaluación Condiciones de Salud				
SEVERIDAD PREVALENCIA FRECUENCIA MORTALIDAD INCIDENCIA AUSENTISMO				


CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL NÚMERO 00000000000000000000		CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL		EPI	
				Version: 01	
				Fecha: 1/01/2025	
MARCAR CON UNA "X"					
TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD E EMERGENCIA ENTREGADO					
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL			EQUIPO DE EMERGENCIA		
Apellidos y Nombres del Trabajador:		Hernández, Roberto		Identificación: 7257955	
Lugar del proyecto:		Proyecto Cereza		Cargo: Oficial	
Fecha de ingreso:		3-06-2025			
N°	EPI ENTREGADO		Fecha de Entrega	Firma de Recibido	
	Descripción	Cantidad			
1	Gauchos Baquetos	2	3-06-25		
2	Gauchos de Seguridad	1	3-06-25		
3	fasos Verde de Seguridad	2	3-06-25		
4	Tapabocas	1	3-06-25		
5	Protector auditivo inserción	1	3-06-25		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
COMPROMISO					
<p>Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los Elementos de Protección Individual recibidos y mantenerlos en buen estado, según las instrucciones y las normas de Seguridad y Salud en Trabajo que contribuyan a minimizar los riesgos, accidentes e incidencias. Doy fe de haber leído y entendido el uso adecuado de los equipos.</p> <p>Declaro responsablemente los equipos, herramientas y Elementos de Protección Individual recibidos bajo la responsabilidad de haberlos leído y comprendido con la debida veracidad y sinceridad en la ley y de acuerdo a la siguiente normativa: CÓDIGO SUSTANTIVO DE LA "LAWAC" Art. 10 y Art. 11, Ley N° 27,211 y Ley N° 27,212, Ley N° 27,213, Ley N° 27,214, Ley N° 27,215, Ley N° 27,216, Ley N° 27,217, Ley N° 27,218, Ley N° 27,219, Ley N° 27,220, Ley N° 27,221, Ley N° 27,222, Ley N° 27,223, Ley N° 27,224, Ley N° 27,225, Ley N° 27,226, Ley N° 27,227, Ley N° 27,228, Ley N° 27,229, Ley N° 27,230, Ley N° 27,231, Ley N° 27,232, Ley N° 27,233, Ley N° 27,234, Ley N° 27,235, Ley N° 27,236, Ley N° 27,237, Ley N° 27,238, Ley N° 27,239, Ley N° 27,240, Ley N° 27,241, Ley N° 27,242, Ley N° 27,243, Ley N° 27,244, Ley N° 27,245, Ley N° 27,246, Ley N° 27,247, Ley N° 27,248, Ley N° 27,249, Ley N° 27,250, Ley N° 27,251, Ley N° 27,252, Ley N° 27,253, Ley N° 27,254, Ley N° 27,255, Ley N° 27,256, Ley N° 27,257, Ley N° 27,258, Ley N° 27,259, Ley N° 27,260, Ley N° 27,261, Ley N° 27,262, Ley N° 27,263, Ley N° 27,264, Ley N° 27,265, Ley N° 27,266, Ley N° 27,267, Ley N° 27,268, Ley N° 27,269, Ley N° 27,270, Ley N° 27,271, Ley N° 27,272, Ley N° 27,273, Ley N° 27,274, Ley N° 27,275, Ley N° 27,276, Ley N° 27,277, Ley N° 27,278, Ley N° 27,279, Ley N° 27,280, Ley N° 27,281, Ley N° 27,282, Ley N° 27,283, Ley N° 27,284, Ley N° 27,285, Ley N° 27,286, Ley N° 27,287, Ley N° 27,288, Ley N° 27,289, Ley N° 27,290, Ley N° 27,291, Ley N° 27,292, Ley N° 27,293, Ley N° 27,294, Ley N° 27,295, Ley N° 27,296, Ley N° 27,297, Ley N° 27,298, Ley N° 27,299, Ley N° 27,300, Ley N° 27,301, Ley N° 27,302, Ley N° 27,303, Ley N° 27,304, Ley N° 27,305, Ley N° 27,306, Ley N° 27,307, Ley N° 27,308, Ley N° 27,309, Ley N° 27,310, Ley N° 27,311, Ley N° 27,312, Ley N° 27,313, Ley N° 27,314, Ley N° 27,315, Ley N° 27,316, Ley N° 27,317, Ley N° 27,318, Ley N° 27,319, Ley N° 27,320, Ley N° 27,321, Ley N° 27,322, Ley N° 27,323, Ley N° 27,324, Ley N° 27,325, Ley N° 27,326, Ley N° 27,327, Ley N° 27,328, Ley N° 27,329, Ley N° 27,330, Ley N° 27,331, Ley N° 27,332, Ley N° 27,333, Ley N° 27,334, Ley N° 27,335, Ley N° 27,336, Ley N° 27,337, Ley N° 27,338, Ley N° 27,339, Ley N° 27,340, Ley N° 27,341, Ley N° 27,342, Ley N° 27,343, Ley N° 27,344, Ley N° 27,345, Ley N° 27,346, Ley N° 27,347, Ley N° 27,348, Ley N° 27,349, Ley N° 27,350, Ley N° 27,351, Ley N° 27,352, Ley N° 27,353, Ley N° 27,354, Ley N° 27,355, Ley N° 27,356, Ley N° 27,357, Ley N° 27,358, Ley N° 27,359, Ley N° 27,360, Ley N° 27,361, Ley N° 27,362, Ley N° 27,363, Ley N° 27,364, Ley N° 27,365, Ley N° 27,366, Ley N° 27,367, Ley N° 27,368, Ley N° 27,369, Ley N° 27,370, Ley N° 27,371, Ley N° 27,372, Ley N° 27,373, Ley N° 27,374, Ley N° 27,375, Ley N° 27,376, Ley N° 27,377, Ley N° 27,378, Ley N° 27,379, Ley N° 27,380, Ley N° 27,381, Ley N° 27,382, Ley N° 27,383, Ley N° 27,384, Ley N° 27,385, Ley N° 27,386, Ley N° 27,387, Ley N° 27,388, Ley N° 27,389, Ley N° 27,390, Ley N° 27,391, Ley N° 27,392, Ley N° 27,393, Ley N° 27,394, Ley N° 27,395, Ley N° 27,396, Ley N° 27,397, Ley N° 27,398, Ley N° 27,399, Ley N° 27,400, Ley N° 27,401, Ley N° 27,402, Ley N° 27,403, Ley N° 27,404, Ley N° 27,405, Ley N° 27,406, Ley N° 27,407, Ley N° 27,408, Ley N° 27,409, Ley N° 27,410, Ley N° 27,411, Ley N° 27,412, Ley N° 27,413, Ley N° 27,414, Ley N° 27,415, Ley N° 27,416, Ley N° 27,417, Ley N° 27,418, Ley N° 27,419, Ley N° 27,420, Ley N° 27,421, Ley N° 27,422, Ley N° 27,423, Ley N° 27,424, Ley N° 27,425, Ley N° 27,426, Ley N° 27,427, Ley N° 27,428, Ley N° 27,429, Ley N° 27,430, Ley N° 27,431, Ley N° 27,432, Ley N° 27,433, Ley N° 27,434, Ley N° 27,435, Ley N° 27,436, Ley N° 27,437, Ley N° 27,438, Ley N° 27,439, Ley N° 27,440, Ley N° 27,441, Ley N° 27,442, Ley N° 27,443, Ley N° 27,444, Ley N° 27,445, Ley N° 27,446, Ley N° 27,447, Ley N° 27,448, Ley N° 27,449, Ley N° 27,450, Ley N° 27,451, Ley N° 27,452, Ley N° 27,453, Ley N° 27,454, Ley N° 27,455, Ley N° 27,456, Ley N° 27,457, Ley N° 27,458, Ley N° 27,459, Ley N° 27,460, Ley N° 27,461, Ley N° 27,462, Ley N° 27,46</p>					



 CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL NIT 901.875.452-5		CONTROL DE ENTREGA MASIVA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL		HSE-F 010	
				Version	
				0.1	
				Fecha	
				1/01/2025	
ELEMENTO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL					
PROYECTO: <u>construcción centro administrativo aguazul</u>					
NOMBRE EPI ENTREGA MASIVA: <u>Gante Bageta</u>					
N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	Cantidad	Fecha de Entrega	Firma de Recibido	
1	Parrero Holguin	1	10-06-25		
2	Arro Alcala	1	10-06-25		
3	Sanabria	1	10-06-25		
4	Rivera	1	10-06-25		
5	Herrera	1	10-06-25		
6	William Velazquez	1	10-06-25		
7	Adrian Velazquez	1	10-06-25		
8	Diego Chirib	1	10-06-25		
9	William Gomez	1	10-06-25		
10	William Medina Garcia	1	10-06-25		
11	Josue Orlando Cuevas	1	10-06-25		
12					
13					
14					
COMPROMISO					
Yo comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los Elementos de Protección Individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en Trabajo que contribuyen a la bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.					
Utilizando correctamente los equipos, herramientas y Elementos de Protección Individual (incluyendo tipo de trabajo) estoy cumpliendo con las ordenes 1379, Art 88, DECRETO 1258 DE 1994 Art 22, Soy responsable del uso y cuidado de los EPI's mismo so pena de verme incurso en falta penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo como elemento de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos.					
El presente compromiso aplica para los Elementos de Protección Individual entregados.					
RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS					
Nombre	MARINA FONSECA				
Identificación	1077572706				
Cargo	PROFESIONAL SST				
Firma					



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.675.652-5

 <p>CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL NIT. 901.651.802-1</p>	CONTROL DE ENTREGA MASIVA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL		HSE-F 010
			Version
			0.1
			Fecha 1/01/2025
ELEMENTO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL			
PROYECTO:			
NOMBRE EPI ENTREGA MASIVA <u>Gorka Baqueta</u>			
N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	Cantidad	Fecha de Entrega
1	<u>Wilmar Gomez</u>	1	13-06-25
2	<u>Josue Orlando Cuevas</u>	1	13-06-25
3	<u>Hector R. Pedraza</u>	1	13-06-25
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
COMPROMISO			
<p>Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los Elementos de Protección Individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.</p> <p>Usando correctamente los equipos, herramientas y Elementos de Protección Individual (Incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979, Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verse inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo como elemento de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos.</p> <p>El presente compromiso aplica para los Elementos de Protección Individual entregados.</p>			
RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
Nombre	MARTHA FONSECA		
Identificación	1051572709		
Cargo	PROFESIONAL SST		
Firma			



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

<p>CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL NIT. 901.851.312-1</p>	<p>CONTROL DE ENTREGA MASIVA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL</p>		HSE-F 010	
			Version	
			0.1	
			Fecha	
				1/01/2025
ELEMENTO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL				
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL.				
NOMBRE EPI ENTREGA MASIVA: GUANTE BACHETA				
N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	Cantidad	Fecha de Entrega	Firma de Recibido
1	Edoardo Amargosa Bana	1	13-06-25	
2	HERMES META	1	13-06-25	
3	MIGUEL LONDA	1	13-06-25	
4	JAIRO VIANNA	1	13-06-25	
5	WELSON VARGAS	1	13-06-25	
6	Jairo Vianha	1	13-06-25	
7	Alfonso LEON	07	13-06-25	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
COMPROMISO				
<p>Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los Elementos de Protección Individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declara que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.</p>				
<p>Usando correctamente los equipos, herramientas y Elementos de Protección Individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 56 y Art. 58 numeral 7, LEY 9 DE DISCIPLINARIAS. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo como elemento de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos.</p>				
El presente compromiso aplica para los Elementos de Protección Individual entregados.				
RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS				
Nombre	MARTHA FORSICA			
Identificación	1057572706			
Cargo	PROFESIONAL SST			
Firma				



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.675.652-5

156

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL NIT. 901.675.652-5		CONTROL DE ENTREGA MASIVA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL		HSE-F 010	
				Version	
				0.1	
				Fecha	
				1/01/2025	
ELEMENTO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL					
PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL					
NOMBRE EPI ENTREGA MASIVA		GUANTE BAKETA			
N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	Cantidad	Fecha de Entrega	Firma de Recibido	
1	JOSE ANTONIO LEON LOPEZ	1	26-06-25		
2	WILLIAM ESMITH HOLGUIN	1	26-06-25		
3	JAIRO VIANCHA	1	26-06-25		
4	VARGAS ARIAS NELSON	1	26-06-25		
5	JOSUE ORLANDO CUEVAS	1	26-06-25		
6	FAUNER ARIEY HOLGUIN	1	26-06-25		
7	HECTOR PAUL PEDRAOS	1	26-06-25		
8	WILMAR NAUL GOMEZ	1	26-06-25		
9	ABRIL VARGAS DANILO	1	26-06-25		
10	CONDIA CHAPARRO MIGUEL	1	26-06-25		
11	MENDOZA GARCIA WILLIAM	1	26-06-25		
12	AMEZCUA BARRERA EDYARD	1	26-06-25		
13	HERMES META	1	26-06-25		
14					
COMPROMISO					
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los Elementos de Protección Individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.					
Usando correctamente los equipos, herramientas y Elementos de Protección Individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 55 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979, Art. 85; DECRETO 1295 DE 1994, Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo en pena de verse inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo como elemento de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos.					
El presente compromiso aplica para los Elementos de Protección Individual entregados.					
RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS					
Nombre	MARTHA FORSECA				
Identificación	1007572709				
Cargo	PROFESIONAL SST				

DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com - epicoing@gmail.com
AguaZul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

 CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL NIT. 911.851.812-1		CONTROL DE ENTREGA MASIVA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL		HSE-F 010	
				Version	
				0.1	
				Fecha	
				1/01/2025	
ELEMENTO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL					
PROYECTO: <u>CONSTRUCCIÓN CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL</u>					
NOMBRE EPI ENTREGA MASIVA		<u>Protector Auditivo en 501</u>			
N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	Cantidad	Fecha de Entrega	Firma de Recibido	
1	<u>VARGAS ARIAS NELSON</u>	<u>1</u>	<u>27-06-25</u>	<u>[Firma]</u>	
2	<u>HERNANDEZ HEITA</u>	<u>1</u>	<u>27-06-25</u>	<u>[Firma]</u>	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
COMPROMISO					
<p>Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los Elementos de Protección Individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.</p>					
<p>Usando correctamente los equipos, herramientas y Elementos de Protección Individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979, Art. 88; DECRETO 1255 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo como elemento de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos.</p>					
El presente compromiso aplica para los Elementos de Protección Individual entregados.					
RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS					
Nombre	MARITZA FONSECA				
Identificación	1557172709				
Cargo	PROFESIONAL SST				
Firma	<u>[Firma]</u>				

DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com - epiccing@gmail.com
Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5



CONSORCIO CENTRO
ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT. 901.851.802-1

FORMATO REVISION DE ORDEN Y LIMPIEZA

VERSION 01
FECHA 1/01/2005

FECHA	3-06-2015	HORA	10:00 AM	LUGAR	Aguazul Casanare. CAA
INSPECCIONA	Martha Liliana Fonseca Molina		CARGO	Profesional SST	
PROYECTO	construcción Centro administrativo aguazul.		CONTRATO		
CONTRATISTA / SUB-CONTRATISTA	CONSORCIO CENTRO administrativo aguazul.				
ESTÁNDAR	SI	A MEDIAS	NO	NA	
SALONES					
Los entantes, y superficies, están limpias, en buen estado y libres de obstáculos				NA	
Las paredes están limpias y en buen estado				NA	
Las ventanas están limpias sin impedir la entrada de luz natural				NA	
El sistema de iluminación está mantenido de forma eficiente y limpia	SI				
Las señales de seguridad están visibles y correctamente distribuidas	SI				
Los extintores están en su lugar de ubicación y visibles	SI				
SULOS Y PASILLOS					
Los suelos están limpios, secos, sin desperdicios ni material innecesario	SI				
Las vías de circulación de personas y vehículos están diferenciadas y señalizadas	SI				
Los pasillos y zonas de tránsito están libres de obstáculos	SI				
Las carretilas están aparcadas en los lugares especiales para ello	SI				
ALMACENAJE					
Las áreas de almacenamiento y disposición de materiales están señalizadas	SI				
Los lugares y sustancias almacenadas se encuentran correctamente señalizados	SI				
Los materiales están apilados sin invadir las zonas de paso	SI				
Los materiales se ablan o cargan de manera segura, limpia y ordenada	SI				
MAQUINARIA Y EQUIPOS					
Se encuentran limpios y libres en su entorno de todo material innecesario	SI				
Se encuentran libres de filtraciones innecesarias de pintura, cemento, etc.	SI				
Poseen las protecciones adecuadas y los dispositivos de seguridad en funcionamiento	SI				
HERRAMIENTAS					
Están almacenadas en cajas o paneles adecuados, donde cada herramienta tiene su lugar	SI				
Se guardan limpias de residuos	SI				
eléctricas tienen el cableado y las conexiones en buen estado		A media			
Están en condiciones seguras para el trabajo, no defectuosas y exactas	SI				
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ROPA DE TRABAJO					
Se encuentran marcados o identificados para poderlos identificar por su usuario	SI				
Se guardan en los lugares especiales de uso personal (Armaros o locker)			NO		
Se encuentran limpias y en buen estado	SI				
Cuando son desechables se depositan en los contenedores adecuados	SI				
RESIDUOS					
Los contenedores están colocados próximos y accesibles a los lugares de trabajo	SI				
Están claramente identificados los contenedores de residuos especiales	SI				
Los residuos incompatibles se recogen en contenedores separados	SI				
Se evita el reboso de los contenedores	SI				
La zona alrededor de los contenedores está limpia	SI				
Existen los medios de limpieza a disposición del personal del área	SI				
Estado de la Acción: Abierta ☐ Cerrada ☒					

DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com - epicoing@gmail.com
Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

159

CONSORCIO CENTRO
ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT. 901.851.802-1

FORMATO REVISION DE ORDEN Y LIMPIEZA

VERSION 01
FECHA 16/12/2015

FECHA	16-06-2015	HORA	4:30 pm	LUGAR	AGUAZUL CENTRO NOM A
INSPECCIONA	Marta Milán Jarama Molino	CARGO	Prof SST		
PROYECTO	CONSTRUCCION CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL	CONTRATO			
CONTRATISTA / SUB-CONTRATISTA	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL				
ESTANDAR	SI	AMEDIAS	NO	NA	
SAIONES					
Los estantes, y superficies, están limpias, en buen estado y libres de obstáculos				NA	
Las paredes están limpias y en buen estado				NA	
Las ventanas están limpias sin impedir la entrada de luz natural				NA	
El sistema de iluminación está mantenido de forma eficiente y limpia	SI				
Las señales de seguridad están visibles y correctamente distribuidas	SI				
Los extintores están en su lugar de ubicación y visibles	SI				
SUELOS Y PASILLOS					
Los suelos están limpios, secos, sin desperdicios ni material innecesario	SI				
Las vías de circulación de personas y vehículos están diferenciadas y señalizadas	SI				
Los pasillos y zonas de tránsito están libres de obstáculos	SI				
Las carretillas están aparcadas en los lugares adecuados para ello	SI				
ALMACENAJE					
Las áreas de almacenamiento y disposición de materiales están señalizadas	SI				
Los lugares y sustancias almacenadas se encuentran convenientemente señalizados	SI				
Los materiales están apilados sin superar los límites de peso	SI				
Los materiales se apilan o cargan de manera segura, limpia y ordenada	SI				
MAQUINARIA Y EQUIPOS					
Se encuentran limpios y libres en la entorno de todo material innecesario	SI				
Se encuentran libres de filtraciones innecesarias de aceite, cemento, etc.	SI				
Poseen las protecciones adecuadas y los dispositivos de seguridad en funcionamiento	SI				
HERRAMIENTAS					
Están almacenadas en cajas o paneles adecuados, donde cada herramienta tiene su lugar	SI				
Se guardan limpias de residuos	SI				
Eléctricas tienen el cableado y las conexiones en buen estado	SI				
Están en condiciones seguras para el trabajo, no defectuosas y dañadas	SI				
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y ROPA DE TRABAJO					
Se encuentran marcados o identificados para poderlos identificar por su usuario	SI				
Se guardan en los lugares específicos de uso personalizado (Armarios o locker)	SI			NO	
Se encuentran limpios y en buen estado	SI				
Cuando son defectuosos se depositan en los contenedores adecuados	SI				
RESIDUOS					
Los contenedores están colocados próximos y accesibles a los lugares de trabajo	SI				
Están claramente identificados los contenedores de residuos especiales	SI				
Los residuos incompatibles se reúnen en contenedores separados	SI				
Se evita el rebalse de los contenedores	SI				
La zona alrededor de los contenedores está limpia	SI				
Existen los medios de limpieza a disposición del personal del área	SI				
Estado de la Acción: Abierta ☐ Cerrada ☒					
INSPECCIONA		VIGIA SST		JE DE AREA	



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

ACOPIO DE HERRAMIENTAS



DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com - epicoing@gmail.com
Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5



CONSORCIO CENTRO
ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT. 901.811.802-1

INSPECCION DE BOTIQUIN

HSE-F-010

Versión: 01

Fecha: 01/01-
2025

SEDE O PROYECTO: CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA:
MARTHA LILIANA FONSECA

FECHA: 5-06-2025

CARGO:
PROFESIONAL SST

UBICACIÓN DEL BOTIQUIN:
INGRESO OBRA, LADO DERECHO PUERTA DEL CAMPAMENTO

DESCRIPCION DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	ESTADO B: BIEN M: MAL	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO
BISTURI VERDE PEQUEÑO	B	1 UNIDAD	
ESPARADRAPO DE TELA 2.5CMX4.57 M	B	1 UNIDAD	08/2027
TAPABOCAS AZUL INDIVIDUAL	B	11 UNIDADES	
SALES DE HIDRATACION ORAL 20.7G SABOR CEREZA	B	6 SOBRES	
PITO COLOR AMARILLO	B	1 UNIDAD	
TERMOMETRO DIGITAL COLOR AZUL	B	1 UNIDAD	
BAJALENGUA 6" X 20 UNIDADES	B	1 PAQUETE	09/2028
APLICADORES DE MADERA X 20 UNIDADES	B	1 PAQUETE	30/03/2028
SOLUCION ISOTONICA DE CLORURO DE SODIO 500ML	B	1 BOLSA (SUERO)	02/2027
YODOPOVIL SOLUCION 60 ML	B	1 TARRO	10/2027
GEL ANTIBACTERIAL 150 ML 05/2025	B	1 TARRO	05/2025
CINTA MICROPORE NEXCARE 3 M	B	3 ROLLOS	
JERINGA HIPODERMICA DESECHABLE 5ML	B	3 UNIDADES	
GASA ESTERIL CAJA X 24 UNIDADES	B	1 CAJA	07/2027
YODOPOVIL ESPUMA 60 ML	B	1 TARRO	04/2026
VENDA ELASTICA 3" 5 YARDAS	B	1 UNIDAD	08/08/2029
VENDA ELASTICA 2" 5 YARDAS	B	1 UNIDAD	18/10/2028
VENDITAS COLOR PIEL	B	11 UNIDADES	
INMOVILIZADOR CERVICAL UNICO USO	B	1 UNIDAD	
ALGODÓN 25 GRS	B	1 PAQUETE	10/2029
PAQUETE GUANTES QUIRURGICOS TALLA 6	B	12 PARES	30/07/2026
BAJALENGUAS	B	1 UNIDAD	



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

BOTIQUIN EN OBRA



DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com - epicoing@gmail.com
Aguazul - Casanare

 CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUASCALIENTES <small>MTS. 004. 01. 0002. 0</small>	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°.	HSE-P-010
	SG-001	
FORMATO DE INSPECCIÓN A EXTERNOS	Fecha:	ene 25
	Versión:	001
		Página 1 de 1

Procedimiento: Inspección		Categoría: Profesional S&T		Fecha de inspección: 16-06-2025															
Nº de Orden	Legislación de la actividad (Ley de Trabajo)	Actividad	Capacidad	Período de Prueba	Definitivo	Condiciones Externas													
				Men	May	Men	May	Mano	Mano	Mano	Mano	Mano	Mano	Mano	Mano	Mano	Mano	Mano	
1	Trabajo de oficina	Trabajo de oficina	2016	5	25	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2																			
3																			
4																			
5																			
Observaciones:								Acciones propuestas:											
/								/											
/								/											
/								/											
/								/											



Martha Fonseca
FIRMA RESPONSABLE DE INSPECCIÓN

profesional S&T
CARGO



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT. 901.875.652-5

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL NIT. 901.875.652-5		FORMATO DE INSPECCIÓN DE CAMILLA		FECHA: 01/01/2025 VERSIÓN: 0.1	
NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA	ANASTHA FORSEÑA	CARGO	PROFESIONAL SST		
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADM AGUAZUL	CIUDAD O MUNICIPIO	AGUAZUL CASANARE		
LOCALIZACIÓN DE LA CAMILLA	INDUSTRIAL OTRA, LADO DERECHO	FECHA DE INSPECCIÓN	3-06-2023		
Camilla móvil: Dispositivo utilizado en situaciones de emergencia para la inmovilización y traslado de pacientes en casos de evacuación, rescate y primeros auxilios. Tanto para trasladar de un lugar a otro a un herido o para atender a un paciente enfermo en una situación de emergencia.					
INSPECCIÓN DE CAMILLA					
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	OBSERVACIONES		
1. Instalación (Tipo de ubicación)	BUEN ESTADO				
2. Parte superior	BUEN ESTADO				
3. Estado del soporte	BUEN ESTADO				
4. Conexión de sujeción de seguridad	BUEN ESTADO				
5. Suplementos para ajuste	BUEN ESTADO				
6. Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	BUEN ESTADO				
7. Material de la camilla	BUEN ESTADO				
8. Superficie antideslizante	BUEN ESTADO				
OBSERVACIONES: Se realiza limpieza en la camilla cada 15 días x 2 veces al mes					



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5



DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com - episcoring@gmail.com
Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

CHARLAS DIARIAS AL INICIAR JORNADA LABORAL



DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciontercam@gmail.com - epicainq@gmail.com
Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.652-5

[illegible]

DIRECCION CALLE 9 No 15 – 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 31 431 30161
Email: consorciointercam@gmail.com – epkcaing@gmail.com
Aguazul – Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

8 HECTOR RAUL PEDRAOS	CC	74752300	<i>Hector Raul</i>	SI ☒ NO ☐
9 WILMAR NALL GOMEZ ABRE	CC	74754148	<i>Willy</i>	SI ☒ NO ☐
10 ABRIL VARGAS DANLO	CC	8110547903	<i>Abriel</i>	SI ☒ NO ☐
11 CONCHA CHAPARRO MIGUEL ANTONIO	CC	8110513730	<i>Concha</i>	SI ☒ NO ☐
12 MENDOZA GARCIA WILLIAM	CC	8110548956	<i>William</i>	SI ☒ NO ☐
13 AMEZQUITA BARRERA EDUARDO	CC	8306469754	<i>Eduardo</i>	SI ☒ NO ☐
14 HERNANDEZ NELTA	CC	73828801	<i>Nelta</i>	SI ☒ NO ☐
1	1	1	1	SI ☐ NO ☐
Coordinador de altura <i>Martha Lilibian Fonseca</i>	CC	1057572707	<i>Martha</i>	SI ☒ NO ☐

El empleador establece este permiso como estrategia, medio o instrumento técnico o tecnológico que consiste permanentemente para evitar el incumplimiento de la expedición del permiso de trabajo en alturas y sus respectivas validaciones o firmas conforme a lo establecido en la presente resolución. "Artículo 15, Parágrafo 1, Resolución 4272 de 2021", en este documento solamente diligenciado no se deberá iniciar la labor de trabajo en alturas.

Firma completa de quien Autoriza la actividad por trabajo:

<i>Nelson Cuevas</i>	Cédula	7363827	Firma	<i>Nelson</i>
<i>Martha Lilibian Fonseca</i>	Cédula	1057572707	Firma	<i>Martha</i>
<i>Martha Lilibian Fonseca Molina</i>	Cédula	1057572707	Firma	<i>Martha</i>
<i>Josue Cuevas</i>	Cédula	1116552531	Firma	<i>Josue</i>

Firma completa del Apoderado de seguridad de trabajo en alturas (cuando se designe como medida de prevención para un trabajo)

CONVENCIONES: CC: Cédula de ciudadanía CC: Cédula profesional



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.452-5

[illegible]



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

8 HECTOR RAUL PEDRAZ	CC	74752309	<i>[Signature]</i>	SI ☒ NO ☐
9 WILMAR NAUL GOMEZ ABRE	CC	74754148	<i>[Signature]</i>	SI ☒ NO ☐
10 ADRIEL VARGAS DANILLO	CC	1118547903	<i>[Signature]</i>	SI ☒ NO ☐
11 CONDA CHAPARRO MIGUEL ANTONIO	CC	1118553730	<i>[Signature]</i>	SI ☒ NO ☐
12 MENDOZA GARCIA WILIAM	CC	1118549509	<i>[Signature]</i>	SI ☒ NO ☐
13 AMEZQUITA BARRERA EDUARDO	CC	1065449754	<i>[Signature]</i>	SI ☒ NO ☐
14 HERMES META	CC	7362995	<i>[Signature]</i>	SI ☒ NO ☐
Coordinador de alturas	CC			SI ☐ NO ☐

El empleador establece este permiso como estrategia, medio o mecanismo técnico o tecnológico que considere pertinente para evitar el incumplimiento de la expedición del permiso de trabajo en alturas y sus respectivas validaciones o firmas conforme a lo establecido en la presente resolución. "Artículo 18, Párrafo 1. Resolución 4272 de 2021.", sin este documento totalmente diligenciado no se deberá iniciar la obra de trabajo en alturas.

Nombre completo de quien Autoriza la actividad y/o trabajo	Cédula	Firma
VARGAS ARIAS NELSON	7363827	<i>[Signature]</i>
Nombre completo del representante del activo o bien de Energías	Cédula	Firma
Martha Liliana Fonseca Molina	109552309	<i>[Signature]</i>
Nombre completo del Coordinador de Trabajo en Alturas	Cédula	Firma
Martha Liliana Fonseca Molina	109552309	<i>[Signature]</i>
Nombre completo del Agente de Seguridad de Trabajo y Alturas cuando se desee como medida de prevención para un trabajo	Cédula	Firma
JOSIE CARRAS	116553206	<i>[Signature]</i>

CONVENCIONES: CC: Cédula de ciudadanía, CE: Cédula profesional



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL NIT 901.875.652-5		PERMISO PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURAS		Fecha de Vigencia del Permiso	
				DIA	MESE
				5	06
				AÑO 2025	
<p>Trabajo en alturas es considerado toda actividad que realice un trabajador que exponga la suspensión por desplazamiento, en el que se sea expuesto a un riesgo de caída mayor a 2.0 metros, con relación del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior más cercano; este permiso es válido por un turno de trabajo de 10 horas (dependiendo de la cuenta que la empresa cuenta con permisos de trabajo de horas extras emitido por Ministerio de Trabajo) en caso de que se superen las 10 horas, deberá diligenciarse un nuevo permiso para el trabajo.</p>					
Nombre de la Obra		Empresa		Municipio de Laborar	
CONSTRUCCION CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL		CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL		AGUAZUL	
Vigencia del permiso		Zona, área, lugar donde se realizará el trabajo:			
Hora de inicio		CONSTRUCCION INSTALACIONES CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL			
Hora de terminación					
7:00		18:00			
TIPO DE TRABAJO A REALIZAR (Marcar X)		SUSPENSIÓN ☒ RESTRICCION ☐ POSICIONAMIENTO ☐			
Equipos a utilizar en la actividad		ARNES, ESQUILA DE RESTRICCION, ESQUILA DE RESTRICCION LINEA DE VIDA HORIZONTAL			
Materiales a utilizar:		Bichiroque.			
El trabajo a realizar es:		TRABAJO RUTINARIO ☒ (Es aquel que se ejecuta diariamente en el mismo punto o 3 veces por semana)		TRABAJO NO RUTINARIO ☐	
DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR		Amarrar de acero en vigas breves			
¿Los trabajadores y equipos a utilizar en alturas cuentan con sistema de anclaje para evitar la caída de ellos?		SI ☒ NO ☐ <i>Equipo de anclaje</i>			
IDENTIFICACION DE RIESGOS Y FUENTES DE RIESGOS (PELIGROS): Se realizará en el sitio antes del trabajo.					
Atenta aprobación a la cual se le atribuya la responsabilidad por el mismo:					
☒ NO En caso de caída hay posibilidad de golpear con estructuras, o equipos?		☒ NO Hay posibilidad de contacto con superficies salientes?		☒ NO Hay manipulación o posibilidad de contacto con sustancias químicas?	
☒ NO Hay riesgo de contacto con energía eléctrica derivada de cables u otros elementos?		☒ NO Hay riesgo de contacto con sustancias en movimiento?		☒ NO Hay otros factores de riesgo NO mencionados, verifícalos?	
☒ NO Hay identificación clara de un punto de escape para evadirse y/o retirarse?		☒ NO		☒ NO	
☒ NO Se requiere, diligenciar otros permisos (cuales)?		☒ NO		☒ NO	
Confinado ☐ Caídas ☐ Almacenamiento de energía ☐					
SELECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, CON BASE EN EL ANTERIOR (Marcar X)					
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL					
☒ NO Cascos con forro y 3 puntos de anclaje		☒ NO Uñas cortadas		☒ NO Llave de vida vertical	
☒ NO Cables de seguridad		☒ NO Cinturón en Y con absorbente de energía		☒ NO Llave de vida vertical portátil	
☒ NO Arnés de cuerpo entero		☒ NO Cinturón en Y sin absorbente de energía		☒ NO Llave de vida horizontal fija	
☒ NO Calzado de seguridad		☒ NO Cinturón de restricción o posicionamiento		☒ NO Llave de vida horizontal portátil	
INDICAR OTROS:		INDICAR OTROS:			
SISTEMAS DE ACCESO		SI ☐ NO ☐ Punto de anclaje fijo		SI ☐ NO ☐ Estructura fija para asegurarse	
☒ NO Andamios		☒ NO Andamio provisional		☒ NO Freno de cojinete 3 vías de vida vertical	
☒ NO Escaleras		☒ NO Rueda o bloque		☒ NO Tiro en	
☒ NO Chales de personal		INDICAR OTROS:		☒ NO Cargos de carga para suspensiones variables	
INDICAR OTROS:		INDICAR OTROS:			
☒ NO La empresa cuenta con un Programa de Planeación y ejecución contra caídas?		☒ NO			
☒ NO La empresa cuenta con un sistema de control de riesgos?		☒ NO			



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

2 HECTOR RAUL PEZAROS	CC	74752310	<i>Hector Pezaros</i>	SI ☒ NO ☐
3 WILMAR RAUL GOMEZ ABRIEL	CC	74754146	<i>Wilmar Gomez</i>	SI ☒ NO ☐
10 ABRIEL VERGAS DANILO	CC	1160547005	<i>Abriel Vergas</i>	SI ☒ NO ☐
11 CONCHA CHAPARRO MIGUEL ANTONIO	CC	8711503730	<i>Concha Chaparro</i>	SI ☒ NO ☐
12 MENDOZA GARCIA WILLIAM	CC	1181540008	<i>William Mendoza</i>	SI ☒ NO ☐
13 AMEZQUITA SAMPERA EDUARDO	CC	900480754	<i>Eduardo Amezquita</i>	SI ☒ NO ☐
14 HERNES META	CC	7362081	<i>Hernes Meta</i>	SI ☒ NO ☐
15 <i>Platón Lilián Fonseca</i>	CC	1051572709	<i>Platón Lilián Fonseca</i>	SI ☒ NO ☐

El empleador establece esta política como estrategia, medida o mecanismo técnico o tecnológico que consista pertinente para evitar el cumplimiento de la exposición de permiso de trabajo en alturas y sus respectivas validaciones a fin de conformidad a lo establecido en la presente resolución. "Artículo 15, Parágrafo 1, Resolución 4272 de 2021", sin este documento totalmente diligenciado no se deberá iniciar la labor de trabajo en alturas.

Nombre completo de quien Autoriza la actividad en alturas: *Vargas Arias Nelson*

Nombre completo de la persona de contacto de emergencia: *Platón Lilián Fonseca*

Nombre completo del Coordinador de trabajo en alturas: *Platón Lilián Fonseca*

Nombre completo del Agente de seguridad de trabajo en alturas (cuando se designe como agente de prevención para un trabajo): *Orlando Acuña*

Edad:	7363527	Firma:	<i>(Firma)</i>
Cédula:	1051572709	Firma:	<i>(Firma)</i>
Cédula:	1051572709	Firma:	<i>(Firma)</i>
Cédula:	1116553206	Firma:	<i>(Firma)</i>

CONVENCIONES: CC: Cédula de ciudadanía, CE: Cédula profesional



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.452-5



ISO/IEC 17067:2013
00478-009

SGS

SGS COLOMBIA S.A.S.

C&P-F490101

ORDEN No. 4510-31004

CERTIFICADO No. 10695

ORDEN CERT. No. CO-CERT201201193-52

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Global Safety Supplies S.A.S.

Calle 18 A No. 69 - 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Certifica que el producto identificado como Eslinga de Posicionamiento, fabricados y comercializados por Global Safety Supplies S.A.S., con referencias relacionadas en las siguientes páginas del presente documento, han sido evaluados de conformidad con:

ANSI/ASSP Z359.3.2019: Safety Requirements For Lanyards And Positioning Lanyards

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspección, ejecución de pruebas de laboratorio y evaluación del sistema de gestión de calidad del fabricante de acuerdo con el esquema de certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013.

Resultados obtenidos: CONFORME

Autorizado por:

SGS COLOMBIA S.A.S.

Camilo Ramirez

SGS Colombia S.A.S.

Carrera 100 No. 25C-11, Bodega 3

Bogotá D.C., Colombia

DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161

Email: consorciointercam@gmail.com - spcoing@gmail.com

Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5



SGS

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10695
ORDEN CERT. No. CO-CERT201201193-52
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18 A No. 69 – 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia
Eslinga de Posicionamiento
Fabricadas por
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18 A No. 69 – 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA COMERCIAL
IN 8041	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA	INSAFE
IN 8040-1	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA MOSQUETÓN MIXTO	INSAFE
IN 8040-1D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN CUERDA CON MOSQUETONES MIXTOS DIELECTRICO	INSAFE
IN 1040-D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN CUERDA CON HERRAJE DIELECTRICO	INSAFE
IN 8040-ECO	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN CUERDA TORDIDA DE 16mm	INSAFE
IN 8040-R	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA REGULABLE	INSAFE
IN 8040-R-ARCO	ESLINGA POSICIONAMIENTO REGULABLE EN CUERDA ARCO ELÉCTRICO	INSAFE
IN 8040-RD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN CUERDA CON MOSQUETONES DIELECTRICOS	INSAFE
IN 8040-R-ECO	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN CUERDA TORDIDA DE 16 mm	INSAFE
IN 8040-RF	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA 16 MM CON FRENO	INSAFE
IN 8040-RFE	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA 16 MM CON FRENO	INSAFE
IN 8040-RN	ESLINGA POSICIONAMIENTO REGULABLE CON NUDO	INSAFE
IN 8041	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN REATA	INSAFE
IN 8041-1-1RD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN REATA CON MOSQUETONES DIELECTRICOS DE 2 1/4	INSAFE
IN 8041-1K	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN KEVLAR MOSQUETONES MIXTOS	INSAFE
IN 8041-1NR	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN KEVLAR MOSQUETONES MIXTOS	INSAFE
IN 8041-1R	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN REATA REGULABLE CON MOSQUETÓN MIXTO	INSAFE
IN 8041-1RD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN REATA CON MOSQUETONES MIXTOS DIELECTRICOS	INSAFE
IN 8041-2R	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE CON ARGOLLA EN REATA	INSAFE
IN 8041-2R-1D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE CON ARGOLLA EN REATA MOSQUETÓN DIELECTRICO DE 2 1/4	INSAFE
IN 8041-2RD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE CON ARGOLLA EN REATA MOSQUETÓN DIELECTRICO DE 3/4	INSAFE
IN 8041-D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO DIELECTRICA EN REATA	INSAFE

Fecha de Emisión: 2016-09-28
Fecha de Vencimiento: 2029-09-27
Versión 12; 2024-09-26

Página 2 de 4

DIRECCION CALLE 9 No 15 – 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciontercam@gmail.com – epicoing@gmail.com
Aguazul - Casareño



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5



CO-CERT 17001-2013
30.07.2019

SGS

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10695
ORDEN CERT. No. CO-CERT201201193-52
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18 A No. 69 - 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA COMERCIAL
IN 8041-KR	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN KEVLAR	INSAFE
IN 8041-P	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN POLIURETANO	INSAFE
IN 8041-P-D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO DIELECTRICA EN REATA POLIURETANO	INSAFE
IN 8041-PR	ESLINGA POSICIONAMIENTO REGULABLE EN POLIURETANO	INSAFE
IN 8041-PR-SE	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN POLIURETANO CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE	INSAFE
IN 8041-RL	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN REATA REGULABLE	INSAFE
IN 8041-RAL	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE CON MOSQUETONES EN ALUMINIO	INSAFE
IN 8041-RL-ARC	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN REATA ARCO ELECTRICO	INSAFE
IN 8041-RD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE DIELECTRICA EN REATA	INSAFE
IN 8041-RSE	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE CON MOSQUETONES EN ACERO INOXIDABLE	INSAFE
IN 8042	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCION DOBLE TERMINAL	INSAFE
IN 8042-1	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCION DOBLE TERMINAL CON MOSQUETONES 1/4	INSAFE
IN 8042-2-ARC	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCION CON ARGOLLA EN REATA DOBLE TERMINAL ARCO ELECTRICO	INSAFE
IN 8042-2R	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCION CON ARGOLLA EN REATA DOBLE TERMINAL REGULABLE	INSAFE
IN 8042-2R-ARC	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCION CON ARGOLLA EN REATA DOBLE TERMINAL REGULABLE ARCO ELECTRICO	INSAFE
IN 8042-2RD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCION CON ARGOLLA EN REATA DOBLE TERMINAL REGULABLE MOSQUETONES DIELECTRICOS	INSAFE
IN 8042-AL	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCION DOBLE TERMINAL EN ALUMINIO	INSAFE
IN 8042-C	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCION DOBLE TERMINAL EN CUERDA	INSAFE
IN 8042-CD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCION DOBLE TERMINAL EN CUERDA CON MOSQUETONES DIELECTRICOS	INSAFE
IN 8042-D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCION DOBLE TERMINAL CON MOSQUETONES DIELECTRICOS	INSAFE
IN 8042-ESP	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCION DOBLE TERMINAL CON MOSQUETONES EN ALUMINIO DE 110mm DE APERTURA	INSAFE
IN 8042-G	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN Y EN GUAYA CON MOSQUETONES MIXTOS	INSAFE
IN 8042-K	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCION DOBLE TERMINAL EN KEVLAR	INSAFE
IN 8042-MF	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO CON MOSQUETON FLOTANTE DE 3/4	INSAFE
IN 8042-MF-1	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO CON MOSQUETON FLOTANTE DE 3/4	INSAFE
IN 8042-MF-1D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO CON MOSQUETON FLOTANTE 3/4 DIELECTRICO	INSAFE

Fecha de Emisión: 2016-09-28
Fecha de Vencimiento: 2029-09-27
Versión 12, 2024-09-26

Página 3 de 4

DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143/30161
Email: consorciointercam@gmail.com - aplicong@gmail.com
AguaZul - Casanare



ONAC
ORGANISMO NACIONAL
DE ASESORIA Y CONTROL

SGS

SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10695
ORDEN CERT. No. CO-CERT201201193-52
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18 A No. 69 - 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARKA COMERCIAL
IN 8042-MF-D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO CON MOSQUETÓN FLOTANTE 3/4 DELECTRICO	INSAFE
IN 8042-P	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL EN POLIURETANO	INSAFE
IN 8042-P-D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DIELECTRICA EN REATA POLIURETANO	INSAFE
IN 8042-R-AL	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL REGULABLE EN ALUMINIO	INSAFE
IN 8042-R-ARC	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL REGULABLE ARCO ELÉCTRICO	INSAFE
IN 8043	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN GUAYA	INSAFE
IN 8043-P-RO	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN POLIURETANO CON MOSQUETONES DIELECTRICOS REGULABLE	INSAFE
IN 8043-IR	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL CON MOSQUETONES REGULABLE	INSAFE
IN 8043-KR	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL EN KEVLAR REGULABLE	INSAFE
IN 8043-PR	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL EN POLIURETANO REGULABLE	INSAFE
IN 8043-P-RO	ESLINGA EN POLIURETANO DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL REGULABLE CON MOSQUETONES DIELECTRICOS	INSAFE
IN 8043-R	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL REGULABLE	INSAFE
IN 8043-RO	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL REGULABLE CON MOSQUETONES DIELECTRICOS	INSAFE
IN 8043-R-ESP*	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL REGULABLE CON MOSQUETONES EN ALUMINIO DE 1/8" DE APERTURA	INSAFE
SL 8040	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA	SKYLITE
SL 8040-R	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA REGULABLE	SKYLITE
SL 8041	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN REATA	SKYLITE
SL 8041-R	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN REATA REGULABLE	SKYLITE
SL 8042	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL GRADUABLE	SKYLITE

FIN DEL DOCUMENTO


Fecha de Emisión: 2016-09-28
Fecha de Vencimiento: 2029-09-27
Versión 12: 2024-09-26

Página 4 de 4



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

TRABAJOS EN ALTURA



DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciontercam@gmail.com - aplicong@gmail.com
Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5



DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com - aplcoring@gmail.com
Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.652-5

CONSORCIO CENTRO
ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT. 901.871.802-1INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
HERRAMIENTA MENOR

Código: FI-001-000

Versión: 01

Fecha: 01-01-2025

ÁREA / UBICACIÓN: Centro ADM. Nono - Campamento OBLA
SEMANA DEL DÍA: 3 AL: 7 DEL MES: junio AÑO: 2025

FOLIO: 00015-A

CRITERIOS PARA EL BUEN USO										
✓	Excluye (El elemento funciona y está en buenas condiciones)	X	Se incluye (El elemento cumple la función y no presenta problemas)					N/A	No aplica	
HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	CANT	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
Axetes	Ajuste de mango, engranaje, tornillo superior	1		✓	✓	✓	✓	✓		
Barras / Barras	Estado general	2		✓	✓	✓	✓	✓		
Cuchillos	Cuchillo sin de rebabas, que no se encuentre achata, cóncava o poco afilada	0		X	X	X	X	X		
	Fines de corte rectificados									
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar	3		✓	✓	✓	✓	✓		
	Utilidad de la escala de medición									
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, adherido a él	1		✓	✓	✓	✓	✓		
	Punta que no sea roma, rota o malformada									
Llaves fijas, llaves de ajuste variable	Estado de: muelles de la cabeza	0		X	X	X	X	X		
Llaves	Estado de: superficie superior y del mango	2		✓	✓	✓	✓	✓		
Llaves Externas	Estado de los muelles dentados y la resaca del tornillo en el extremo	1		✓	✓	✓	✓	✓		
Machetes	Estado del mango y la funda	1		✓	✓	✓	✓	✓		
Martillos	Mango, superior de contacto con el rebabas	3		✓	✓	✓	✓	✓		
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados	1		✓	✓	✓	✓	✓		
Pales	Revisar ajuste del mango, astillas	0		✓	✓	✓	✓	✓		
Pasadores	Mangos, revisar, ojos	0		X	X	X	X	X		
Picos	Mango	5		✓	✓	✓	✓	✓		
Puntas	Mango	1		✓	✓	✓	✓	✓		
Prensas	Estado general	0		X	X	X	X	X		
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado	3		✓	✓	✓	✓	✓		
	Mangos y pistón									

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la herramienta NO deberá ser operada, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

Edyda Arceola B.
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.652-5

180

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL NT. N13/130/1	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MENOR	Código: FT-SST-040 Versión: 01 Fecha: 01-01-2025
--	--	--

AREA / UBICACIÓN: Centro administrativo aguazulSEMANA DEL DÍA: 9 AL: 14 DEL MES: JUNIO AÑO: 2025

EQUIPO LIMPIO

CRITERIOS PARA EL BIENCOMENTARIO										
✓	Existencia (Si elemento funciona y cumple de manera adecuada)	X	Se valida (Si elemento cumple con la especificación y seguridad de operación)					N/A	No aplica	
HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	DAÑ	LUNES 9	MARTES 10	MIÉRCOLES 11	JUEVES 12	VIERNES 13	SÁBADO 14	DOMINGO	
Alcorno	Asiento mango, engrasamiento limpio ejecución	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Barras / Burellones	Estado general	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cercas	Cables tipo de cables, que no se encuentra aislados, cortados o por aflojados	0	X	X	X	X	X	X		
	Pilas de corte redundantes									
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Utilidad de la cinta de medición									
Destornilladores	Mango que no está decorado correctamente	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Punta que no sea roma, está o empalmada									
Cables tipo, metal, apertura rotativa	Estado de muelles de la estufa	0	X	X	X	X	X	X		
Cintas	Estado de superficie estirada y del mango	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cables Externos	Estado de los muelles dentados y la movilidad del tornillo según estufa	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Machetes	Estado del mango y la funda	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Morteros	Mango, superficie de contacto tipo de retazos	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Servidores	Mango, levanta dientes trabados	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pilas	Revisar ajuste del mango, cables	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Paladieres	Mango, muelles, etc	0	X	X	X	X	X	X		
Pilas	Mango	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pilas	Mango	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pruebas	Estado general	0	X	X	X	X	X	X		
Carretillos	Cable y pasador en buen estado	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mango y glatin									

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeos se le asigna alguna "X", indica que la mezcladora NO deberá ser operada, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

Isaac García Agua Junio
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.652-5

CONSORCIO CENTRO
ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NT. 101.851.912.1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
HERRAMIENTA MENOR

Código: FT-SST-040

Versión: 01

Fecha: 01-01-2025

ÁREA / UBICACIÓN: CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZULSEMANA DEL DÍA: 24 AL: 28 DEL MES: JUNIO AÑO: 2025

CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO									
✓	Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	X	Se aplica (El elemento cumple la operación y seguridad en su uso)						NA
			LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	CANT.							
Alicates	Ajuste de mango, engranamiento, tornillo sujeción	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Baras / Barandones	Estado general	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cintas	Cables línea de retabas, que no se encuentren atascados, rotos o por el viento	0		X	X	X	X	X	
	Faja de corte redondeada								
Cinta métrica	Estado de: dispositivo de enrollar / desenrollar	3		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verificación de la escala de medición								
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, atascado o roto	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Punta que no sea roma, rota o maltratada								
Llaves, llaves, moños, llaves de ajuste	Estado de: muelles de la llave	0		X	X	X	X	X	
	Estado de: superficie de ajuste y del mango			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Llaves Externas	Estado de los muelles dentados y la movilidad del tornillo según modelo	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Machetes	Estado del mango y la funda	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Martillos	Mango, superficie de contacto línea de retabas	3		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Serruchos	Mango, muelle de ajuste de la hoja	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Palos	Revisar ajuste del mango, ardores	8		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Palastreros	Mango, moños, ejes	0		X	X	X	X	X	
Picos	Mango	5		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Puntas	Mango	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Presiones	Estado general	0		X	X	X	X	X	
Cuchillos	Cuarta y punteador en buen estado	3		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mango y palillo								

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la herramienta NO deberá ser operada, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

Jose Orlando Cuevas
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.652-5

CONSORCIO INTERVENTORIA
ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT. 901.875.652-5

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

Fecha: 01/01/2025

Versión: 01

ÁREA / UBICACIÓN: CENSO ADMINISTRATIVO AGUAZULSEMANA DEL DÍA: 3 AL: 7 DEL MES: JUNIO AÑO: 2025MARCA: MAKITA SERIE / MODELO: GA90LO 15A

EQUIPO EJEMPLO

CRITERIOS PARA EL DELINEAMIENTO				
☒	Exterior (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	☒	Sub exterior (El elemento cumple la operación y seguridad del operador)	N/A No aplica

CONCEPTO	LINEA	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Estado del cable y las conexiones eléctricas.		☒	☒	☒	☒	☒
Estado del interruptor de encendido y su seguro.		☒	☒	☒	☒	☒
Estado del accesorio portátiles.		☒	☒	☒	☒	☒
Estado del mango.		☒	☒	☒	☒	☒
Estado del cuerpo (CARCAZA).		☒	☒	☒	☒	☒
Estado del disco (Verificar capacidad en RPM).		☒	☒	☒	☒	☒
Verificar RPM del disco con respecto a los RPM de la pulidora.		☒	☒	☒	☒	☒
Estado de la guarda de protección.		☒	☒	☒	☒	☒
USO ADECUADO DE EPP (gafas, careta de esmeril, guantes, camisa manga larga, botas de seguridad).		☒	☒	☒	☒	☒
Estado general de la pula y la guarda.		☒	☒	☒	☒	☒
Estado de la placa de identificación.		☒	☒	☒	☒	☒
FIRMA OPERADOR		<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la pulidora **NO deberá ser operada**, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR

[Firma]
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

[Firma]
FIRMA DEL ENCARGADO SST



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.652-5

CONSORCIO CENTRO
ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT. 901.875.652-5

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

Fecha: 01/01/2025

Versión: 01

ÁREA / UBICACIÓN: CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZULSEMANA DEL DÍA: 9 AL: 14 DEL MES: JUNIO AÑO: 2025MARCA: MAKITA SERIE / MODELO: G49020 15A

EQUIPO DE EJEMPLO

CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO

☒	Estandar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	☒	Sub estandar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	N/A	No aplica
-------------------------------------	--	-------------------------------------	---	-----	-----------

CONCEPTO	JUNES	SAITRES	ABRIL	MAYO	JUNIO	SEPTIEMBRE
Estado del cable y las conexiones eléctricas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del interruptor de encendido y su seguro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del accesorio portadiscos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del mango.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del cuerpo (CARCAZA).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del disco (Verificar capacidad en RPM).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de la guarda de protección.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
USO ADECUADO DE EPP (gafas, careta de esmerilar, guantes, camisa manga larga, botas de seguridad).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado general de la guía y la guarda.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de la etiqueta de identificación.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FIRMA OPERADOR	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>

Si a uno o más de los items de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la pulidora **NO** deberá ser operada, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

[Observaciones manuscritas]

DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161

Email: consorciontercam@gmail.com - epicoing@gmail.com

AguaZul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

CONSORCIO INTERVENTORIA
ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT. 901.875.652-5

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

Fecha: 01/01/2025
Versión: 01

ÁREA / UBICACIÓN: CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
SEMANA DEL DÍA: 16 AL: 21 DEL MES: JUNIO AÑO: 2025
MARCA: MAKITA SERIE / MODELO: 6A9020 ISA

EQUIPO EEMPLC

CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO

☒	Calentar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	☒	Sub estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	N/A	No aplica
-------------------------------------	--	-------------------------------------	---	-----	-----------

CONCEPTO	UNO	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Estado del cable y las conexiones eléctricas	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Estado del interruptor de encendido y su seguro	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Estado del accesorio portadiscos	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Estado del mango	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Estado del cuerpo (CARCAZA)	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Estado de la guarda de protección	☒	☒	☒	☒	☒	☒
USO ADECUADO DE EPP (gafas, careta de esmerilar, guantes, camisa manga larga, botas de seguridad)	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Estado general de la guía y la guarda	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Estado de la plaqueta de identificación	☒	☒	☒	☒	☒	☒
FIRMA OPERADOR						

Si a uno o más de los items de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la pulidora **NO** deberá ser operada, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

VARGAS ALFONSO NELSON (Firma)

Martín Fariña

Martín Fariña



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

UNIDAD CENTRAL
ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT. 871.851.121

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

Fecha: 01/01/2025

Versión: 01

ÁREA / UBICACIÓN: OBRA DE CONSTRUCCIÓN CENTRO ADM AGUAZUL
SEMANA DEL DÍA: 27 AL: 28 DEL MES: JUNIO AÑO: 2025
MARCA: DEWALT SERIE / MODELO: GA90250

EQUIPO EJEMPLO

CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO

☒	Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	☒	Sub-estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	N/A	No aplica
-------------------------------------	--	-------------------------------------	---	-----	-----------

CONCEPTO	UNDA	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR
Estado del cable y las conexiones eléctricas.		☒	☒	☒	☒	☒
Estado del interruptor de encendido y su seguro.		☒	☒	☒	☒	☒
Estado del accesorio portadiscos.		☒	☒	☒	☒	☒
Estado del mango.		☒	☒	☒	☒	☒
Estado del cuerpo (CARCAZA)		☒	☒	☒	☒	☒
Estado del disco (Verificar capacidad en RPM).		☒	☒	☒	☒	☒
Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora.		☒	☒	☒	☒	☒
Estado de la guarda de protección.		☒	☒	☒	☒	☒
USO ADECUADO DE EPP (gafas, careta de esmerilar, guantes, camisa manga larga, botas de seguridad).		☒	☒	☒	☒	☒
Estado general de la guía y la guarda.		☒	☒	☒	☒	☒
Estado de la plaqueta de identificación.		☒	☒	☒	☒	☒
FIRMA OPERADOR		☒	☒	☒	☒	☒

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la pulidora **NO deberá ser operada**, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

VALGAS REYES NEILSON



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.652-5

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL NIT. 901.875.652-5	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO ELÉCTRICO	Código: FT-SST-040
		Fecha: enero 2025
		Versión: 01

ÁREA / UBICACIÓN: OBRA CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL

SEMANA DEL DÍA: 29 AL 29 DEL MES: JULIO AÑO 2025

MARCA: Woldev SERIE / MODELO: eléctrico



CUESTIONARIO PARA EL DESARROLLO			
☒ Estado (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	☒ X	☐ Sub-estando (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	☐ N/A
		No aplica	

EQUIPO EJEMPLO

	URLE	HAYES	ALRE	JUEVA	VENED	EXABO	CO MGO
Estado del soporte del motor						✓	
Estado del botón de encendido						✓	
Se cuenta con tornillos GFCI						✓	
Estado de la manguera del vibró						✓	
Estado del cable y conectores eléctricos						✓	
Ajuste en general del vibró						✓	
Se cuenta con extintor en el área						✓	
Limpieza en general del vibró de concreto						✓	
El operador tiene conocimiento y destreza para la operación segura del equipo						✓	
El operador cuenta con los elementos de protección personal requeridos para la operación segura del vibró de concreto (protección auditiva, casco)						✓	
Si el trabajo se ejecutará en áreas confinadas, se realizará medición de atmósferas						✓	

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que el vibrador de concreto eléctrico, NO deberá ser operado, inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

[Firma] **RODRIGUEZ VARELA DANILLO**
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR

[Firma] **RODRIGUEZ VARELA DANILLO**
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

[Firma] **RODRIGUEZ VARELA DANILLO**
FIRMA DEL ENCARGADO SST

DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161

Email: consorciontercam@gmail.com - apicoing@gmail.com

Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL NIT. 901.875.652-5	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO ELÉCTRICO	Código: FT-SST-040
		Fecha: enero 2025
		Versión: 01

REA / UBICACIÓN: CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL, VIGAS ACB
 EMANA DEL DÍA: 25 AL: 25 DEL MES: JUNIO AÑO: 2026
 MARCA: wolder SERIE / MODELO: eléctrico



CRITERIOS PARA EL DESEMPEÑO				EQUIPO C/EMPLEO	
☒ Estándar (Requerido funcional y operativo de manera adecuada)	☒	☐ Sub estándar (si elemento compromete la operación y seguridad del operador)	N/A	No aplica	

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Estado del soporte del motor			✓				
Estado del botón de encendido			✓				
Se cuenta con tomas DFCI			✓				
Estado de la manguera del vibró			✓				
Estado del cable y conexiones eléctricas			✓				
Ajuste en general del vibró			✓				
Se cuenta con extintor en el área			✓				
Limpieza en general del vibró de concreto			✓				
☐ operador tiene conocimiento y destreza para la operación segura de equipo			✓				
☐ operador cuenta con los elementos de protección personal requeridos para la operación segura del vibrador de concreto (Protección auditiva, casco)			✓				
☐ si el trabajo se ejecutara en áreas calificadas, se realizará medición de vibraciones			✓				

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que el vibrador de concreto eléctrico, NO deberá ser operado, inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

Adriel Vargas Danilo
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR

Adriel Vargas Danilo *Martha Liliana Forero*



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

CONSORCIO CENTRO
ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT: 901.875.652-5

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO ELÉCTRICO

Código: FT-SST-040

Fecha: enero 2025

Versión: 01

ÁREA / UBICACIÓN: CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL, VIGAS AEL
SEMANA DEL DÍA: 25 AL 25 DEL MES: JUNIO AÑO: 2026
MARCA: welder SERIE / MODELO: eléctrico



CRITERIOS PARA EL DESEMPEÑO

☒	Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	☒	Sub estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	N/A	No aplica
-------------------------------------	--	-------------------------------------	---	-----	-----------

EQUIPO EJE MPLO

	UNO	DOS	TRES	CUATRO	VIENES	SEIS	SETE
Estado del soporte del motor			✓				
Estado del botón de encendido			✓				
Se cuenta con tornos (OFC)			✓				
Estado de la manguera del vibro			✓				
Estado del cable y conexiones eléctricas			✓				
Ajuste en general del vibro			✓				
Se cuenta con extintor en el área			✓				
Limpieza en general del vibro de concreto			✓				
El operador tiene conocimiento y destreza para la operación segura del equipo			✓				
El operador cuenta con los elementos de protección personal requeridos para la operación segura del vibrador de concreto (Protección auditiva, etc.)			✓				
Si el trabajo se ejecutará en áreas confinadas, se realizará medición de atmósfera			✓				

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que el vibrador de concreto eléctrico, NO deberá ser operado, inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

[Firma] **ABEL VARGAS DANILO**
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR

[Firma] **ABEL VARGAS DANILO** *[Firma]* **HOLLMAN EDUARDO RODRIGUEZ PAEZ**

Elabora:

HOLLMAN EDUARDO RODRIGUEZ PAEZ

Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo

DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161

Email: consorciointercam@gmail.com - epicoing@gmail.com

Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

BITACORA

3 de Junio de 2025

Personal de Obra:

Residente de Obra: (1) - Maestro General (1)

Residente de Interventoria: (1) - Oficiales (3)

Profesional SST Obra: (1) - Ayudantes (10)

Equipo y Herramienta:

Herramienta menor

Pulidora.

Descripción de las actividades:

Se da reinicio de actividades desancorado de muros de ascensor.

Se inician actividades de amarre y montaje de estructura con cerchas y paraleles para vigas aéreas.

Estado del tiempo: Soleado

Observaciones: Sin novedad.

Andrés Gómez Q
Residente de Obra

~~Andrés Gómez Q~~
Residente de Interventoria.

4 de Junio de 2025

Personal de Obra:

Residente de Obra (1) - Maestro General (1)

Residente de Interventoria (1) - Oficiales (3)

Profesional SST Obra (1) - Ayudantes (10)

Equipo y Herramienta:

Herramienta menor

Pulidora.

Descripción de las actividades:

Continua armado de estructura metálica y encamado para vigas aéreas, se inicia amarra de acero para vigas aéreas.

Estado del tiempo: Mañana nublado, tarde lluvia.

Observaciones: Dadas las condiciones climáticas, se suspenden actividades en la jornada de la tarde dado que la actividad a desarrollarse es a una altura de 3,10 m, las cuales implican un riesgo alto en la salud del trabajador, lo anterior se prioriza según el Artículo 313 de Código Sustantivo del Trabajo en Colombia, priorizando la seguridad y salud en el trabajo.

Andrés Gómez P
Residente Obra

~~Andrés Gómez P~~
Residente Inter.

5 de Junio de 2025

Personal de Obra:

Residente de Obra (1)	- Maestro General (1)
Residente de Interventoría (1)	- Oficiales (3)
Profesional SST Obra: (1)	- Ayudantes (10)

Equipo y Herramienta: m

Herramienta menor

Plidora

Taladro

Continua armado de estructura metálica y encamado para vigas aéreas, asimismo continua amarra de acero según planos de diseños estructurales, todo esto con el continuo acompañamiento y revisión de la interventoría, se realiza limpieza de perfiles de estructura de ASIM 500 y pintura anticorrosiva.

Estado del tiempo: Nublado

Observaciones: Sin novedad

Andrés Gómez Ø
Residente de Obra

~~Andrés Gómez Ø~~
Residente de Interventoría

6 de Junio de 2025

Personal de Obra:

Residente de Obra (1)	Maestro General (1)
Residente de Interventoría (1)	Oficiales (3)
Profesional SST Obra: (1)	Ayudantes (10)

Equipo y Herramienta:

Herramienta menor

Pulidora

Taladra

Descripción de las actividades:

Continua armado de encamado en estructura metálica y anclaje de acero para vigas aéreas N+5.60, según planos de diseños estructurales, todo con el continuo acompañamiento y revisión de la interventoría.

Estado del tiempo: Nublado mañana, lluvia tarde.

Observaciones: Dadas las condiciones climáticas, se suspenden actividades durante la jornada de la tarde dado que las actividades que se están desarrollando son a una altura de 3,10 m, las cuales implican un riesgo alto en la salud del trabajador, lo anterior se determina según el artículo 313 del código sustantivo del trabajo en Colombia, priorizando la seguridad y salud en el trabajo.

Andrés Pórez P
Residente de Obra

Residente de Interventoría.

7 de Junio de 2025

Personal de Obra: (1)

Residente de Obra (1)

- Maestro General (1)

Residente de Interventoría (1)

- Oficiales (3)

Profesional SST Obra (1)

- Ayudantes (10)

Equipo y Herramienta:

Herramienta menor

Equ

Polidora

Taladro

Descripción de las actividades:

Continúa armado de estructura metálica para encamado de vigas y amarre de acero del N° 3,60 m según planos de diseños estructurales, todo con el continuo acompañamiento y reunión de la interventoría, Continúan actividades de limpieza y anticorrosivo para perfiles estructurales ASTM 300.

Estado del tiempo: Nublado

Observaciones: Sin novedad

Andrés Pórez P

Residente de Obra

Andrés Pórez P
Residente de Interventoría

8 de Junio de 2025 - Continúa

9 de Juno de 2025.

Personal de Obra

Residente de Obra (1)

Muestro General (1)

Residente de Interventoría (1)

Oficiales (3)

Profesional SST Obra (1)

Ayudantes (10)

Equipo y Herramienta:

Herramienta menor

Equipo de Soldadura.

Pulidora

Tablero

Descripción de las actividades:

Continua armado de estructura para encamado de vigas areas del N+3,60m, se realizan nivelaciones de la misma, continua amarre de acero, se realizan actividades de armado de perfiles estructurales ASTM 500 para placa de entrepiso.

Estado del tiempo: Mañana lluvia, Nublado Tardo.

Observaciones: Dadas las condiciones climáticas se suspenden actividades durante la jornada de la mañana, dado que las actividades que se adelantaron son a una altura de 3,10m, las cuales implican un riesgo alto en la salud del trabajador, lo anterior se determina según el artículo 313 del código sustantivo del trabajo en Colombia, priorizando la salud y seguridad en el trabajo.

Andrés Gómez P
Residente de Obra


Ambiental Inten


Residente de Interventoría.

10 de Junio de 2025.

Personal de Obra:

Residente de Obra (1)

Residente de Interventoría (1)

Profesional CST Obra (1)

- Maestro General (1)

- Oficiales (3)

- Ayudantes (10)

Equipo y Herramientas:

Herramienta menor

Plancheta

Taladro

Equipo de Soldadura

Descripción de las actividades:

Continúan actividades de nivelación y armado de estructura para encofrado de vigas aéreas N° 3,60m, continua anillo de acero según planos de diseños estructurales, continua armado de perfiles estructurales ASTM 800 para placa de entrepiso.

Estado del tiempo: Mañana Nublada, Tarde lluviosa.

Observaciones: Dadas las condiciones climáticas se suspenden actividades durante la jornada de la tarde por fuertes lluvias, dado que las actividades que se adelantaban son a una altura de 3,10m, las cuales implican un riesgo alto en la salud del trabajador, lo anterior se determina según el artículo 313 del código sustantivo del trabajo en Colombia, priorizando la salud y la seguridad en el trabajo.

Andrés Gómez Q.
Residente de Obra

Andrés Gómez Q.
Residente de Interventoría

11 de Junio de 2025

Personal de Obra:

Residente de Obra (1)

Maestro General (1)

Residente de Interventoría (1)

Oficiales (3)

Profesional SST Obra (1)

Ayudantes (10)

Equipo y Herramienta:

Herramienta menor

Equipo de Soldadura

Pulidora

Taladro

Descripción de las actividades:

Continúan actividades de nivelación y armado de estructura para encamado de vigas aéreas N° 3,60 m, continúa amarre de acero y armado de perfiles estructurales ASTM 500 para placa entre piso, según planos de diseños estructurales.

Estado del tiempo: Mañana nublada, Tarde lluviosa.

Observaciones: Debido las condiciones climáticas se suspenden actividades durante la jornada de la tarde por fuertes lluvias, dado que las actividades que se adelantan son a una altura de 3,10 m, la cual implica un riesgo alto en la salud del trabajador, lo anterior se determina según el artículo 313 del código sustantivo del trabajo en Colombia, priorizando la salud y la seguridad en el trabajo.

Andrés Gómez D
Residente de Obra

Andrés G. Valencia
Residente de Interventoría.

12 de Jun de 2015

Personal de obra:

Residente de obra (1)

Residente de Interventoría (1)

Profesional SST obra (1)

Maestro general (1)

Oficiales (3)

Apuentados (10)

Equipo y Herramienta:

Herramienta menor

Placa

- Taladro

- Equipo de Soldadura

Descripción de las actividades:

Continúa actividades de armado de acero para vigas
cerca de N° 360 m y armado de perfiles estructurales
ASTM A500 para placa entre piso, según planos de
diseños estructurales.

Estado del tiempo: Soleado

Observaciones: Sin novedad

Andrés Gómez Φ
Residente de obra


Andrés Gómez
Residente de Interventoría

13 de Jun de 2015

Personal de obra:

Residente de obra (1)

Residente de Interventoría (1)

Profesional SST obra (1)

Maestro General (1)

Oficiales (3)

Apuentados (10)

Equipo y Herramienta:

Herramienta menor

Placa

- Equipo de Soldadura

Taladro

Descripción de Actividades:

Continúan actividades de amarrado de acero para vigas aéreas de N°3,60m y armado de perfiles estructurales ASTM 500 para placa entre piso, según planos estructurales de diseños.

Estado del tiempo: Soleado

Observaciones: Como contingencia en los días anteriores donde se suspenden actividades por fuertes lluvias, se amplía jornada laboral en hora de la tarde, hasta las 6:00 pm.

14 de Junio de 2025.

Personal de Obra:

Residente de Obra (1)	Maestro General (1)
Residente de Intendencia (1)	Oficiales (3)
Profesional SST Obra (1)	Ayudantes (10)

Equipo y Herramienta:

Herramienta menor	- Taladro
Plidora	- Equipo de Soldadura.

Descripción de las actividades:

Continúan actividades de amarrado de acero para vigas aéreas de N°3,60m y armado de perfiles estructurales ASTM 500 para la placa entre piso, según planos de diseños estructurales.

Estado del tiempo: Soleado

Observaciones: Como plan de contingencia en los días anteriores donde se suspenden actividades por fuertes lluvias, se amplía jornada laboral en hora de la mañana hasta las 12:00pm.

Andrés Ponce
Residente de Obra

Andrés Ponce
Residente de Intendencia.

15 de Junio de 2025 - DOMINGO

16 de Junio de 2025

Personal de Obra:

Residente de Obra (1)	- Maestro General (1)
Residente de Intendencia (1)	- Oficiales (3)
Profesional SST Obra (1)	- Alcabates (10)

Equipo y Herramienta:

Herramienta menor	- Taladro
Pulidora	- Equipo de Soldadura.

Descripción de las actividades:

Continúa actividades de amarrado de acero para vigas cercar de N° 5, 6 mm y se inicia encofrado para las mismas, continúa armado de perfiles estructurales ASIM 500 para la placa de entre piso, según planos de diseños estructurales.

Estado del tiempo: Soleado
Observaciones: Sin novedad.

Andrés Gómez Q
Residente de obra
~~Andrés Gómez Q~~
Residente de Intendencia

17 de Junio de 2025.

Personal de Obra:

Residente de Obra (1)	- Maestro General (1)
Residente de Intendencia (1)	- Oficiales (3)
Profesional SST Obra (1)	- Alcabates (10)

Equipo y Herramienta:

Herramienta menor	- Equipo de Soldadura.
Pulidora	
Taladro	

Descripción de las actividades:

Continua anillo de acero para vigas aéreas N° 3,6m y encuadrado de las mismas, continua armado de perfiles estructurales ASTM 500 para placa de entre piso, según planos de diseños estructurales.

Estado del tiempo: Mañana nublada, tarde lluvia.

Observaciones: Dadas las condiciones climáticas se suspenden actividades durante la jornada de la tarde por fuertes lluvias, dadas las actividades que se adelantan son a una altura de 3,10m, las cuales implican un riesgo alto en la salud del trabajador, lo anterior se determina según el artículo 313 del código sustantivo del trabajo en Colombia, priorizando la salud y la seguridad en el trabajo.

Andrés Gómez Φ
Residente de Obra

~~Andrés Gómez~~
Residente de Interventoría

18 de Junio de 2025

Personal de obra:

Residente de Obra (1)	Maestro General (1)
Residente de Interventoría (1)	Oficiales (3)
Profesional SST Obra (1)	Ayudantes (10)

Equipo y herramienta:

Herramienta menor
Pulidora

-Equipo de Soldadura.

Descripción de las actividades:

Se realiza revisión de aceros para vigas acero al nivel N+3,60, según planos estructurales aprobados en conjunto con la interventoría, se realiza corte y posicionamiento de perfiles estructurales en acero ASTM 500 para placa de entre piso.

Estado del tiempo: Soleado
Observaciones: Sin novedad

 Interventoría

Andrés Gómez (P)
Residente de obra


Residente de Interventoría

19 de Junio de 2025

Personal de obra:

Residente de Obra (1)
Residente de Interventoría (1)
Profesional SST de obra (1)

Maestro General (1)
Oficiales (3)
Ayudantes (10)

Equipo y Herramienta
Herramienta menor
Pulidora

Equipo de Soldadura

Descripción de las actividades:

Continua verificación de aceros para vigas acero al nivel N+3,60m, según planos de diseños estructurales donde la junta de la mañana, una vez revisados la interventoría avoca y libera para continuar con entrefreco de los mismos, continua posicionamiento de perfiles metálicos en acero ASTM 500, para plan de entrepiso y su correspondiente nivelación.

Estado del tiempo: Mañana Soleada, tarde lluvia.

Observaciones:

Teniendo en cuenta las condiciones climáticas en la jornada de la tarde se (exten) suspenden actividades por fuertes lluvias, dadas las labores realizadas que se adelantaron a una altura de 3,60m, las cuales implican un riesgo alto en la salud de los trabajadores, lo anterior se determina según el artículo 213 del código sustantivo del trabajo en Colombia, priorizando la salud y la integridad de los trabajadores.

Andrés Póñez ϕ
Residente de Obra

~~Andrés Póñez~~
Residente de Interventoría.

20 de Junio de 2025.

Personal de Obra:

Residente de Obra (1)

Maestro General (1)

Residente de Interventoría (1)

Oftiales (3)

Profesional SST Obra (1)

Ayudantes (10)

Equipo y Herramienta menor:

Herramienta menor

Equipo de Soldadura.

Alcaldía

Descripción de las actividades:

Continua encontrado para Vigas aéreas de nivel nt 3,60m, se rectifican niveles y posicionamiento de perfiles metálicos en acero ASTM 800 para placa de entrepro del según nivel.

Estado del tiempo: Soleado
Observaciones: Sin novedad

Andrés Pérez P
Residente de Obra

~~Andrés Pérez P~~
Residente de Interventoría

21 de Junio de 2025.

Personal de Obra:

Residente de Obra (1)

Residente de Interventoría (1)

Profesional SST Obra (1)

Maestro General (1)

Oficiales (3)

Ayudantes (10)

Equipo y Herramienta:

Herramienta menor

Pulidora

-Equipo de Soldadura.

Descripción de las actividades:

Continua encalado de vigas aéreas del N+3,6m y nivelación de las mismas, se verifican niveles de alturas y se queda fucida para el 21 de Junio del 2025.

Estado de tiempo: Soleado

Observaciones: Como plan de contingencia se extiende Jornada laboral continua hasta las 3:00 pm de la tarde a fin de avanzar y dar continuidad para el cumplimiento de las actividades programadas.

Andrés Pérez P
Residente de Obra

~~Andrés Pérez P~~
Residente de Interventoría.


Andrés Pérez P
Residente de Interventoría.

21 de Junio de 2025 - DOMINGO

23 de Junio de 2025 - FESTIVO.

24 de Junio de 2025

Personal de Obra

Residente de Interventoría (1) Maestro General (1)

Residente de Obra (1) Oficiales (3)

Profesional SST Obra (1) Ayudantes (10)

Equipo y Herramienta:

Herramienta menor

Vibro de Concreto

Descripción de las actividades:

Se realiza vaciado de concreto de 3500 psi para vigas cercas del nivel $N+3,60$ m

Estado del tiempo: lluvioso,

Observaciones: Se controlan tiempos de vaciado por clima presentado en la fundida.

Andrés Pérez P
Residente de Obra

~~Andrés Pérez P~~
Residente de Interventoría

25 de Junio de 2025

Personal de Obra

Residente de Obra (1)

Residente de Interventoría (1)

Profesional SST Obra (1)

Maestro General (1)

Oficiales (3)

Ayudantes (10)

Equipo y Herramienta:

Herramienta menor

Pulidora

Descripción de las actividades:

Se realiza desenchufado para vigas y se inicia posicionamiento de lamina metaldeck para placa de entrepiso según planos de diseños estructurales.

Estado del tiempo: Soleado

Observaciones: Como contingencia y tendimiento de las actividades programadas se extiende jornada laboral en la jornada de la tarde hasta las 6:00 pm

Andrés Gómez CP
Residente de Obra

~~Andrés Gómez CP~~
Residente de Interventoría.

26 de Junio de 2025

Personal de Obra

Residente de Interventoría (1) - Maestro General (1)

Residente de Obra (1) - Oficiales (3)

Profesional SSI Obra (1) - Ayudantes (10)

Equipo y Herramienta

Herramienta menor

Pulidora

Descripción de las actividades

Continua posicionamiento de lamina metaldeck para placa de entrepiso, se realiza conexión y posicionamiento de los muros, se realiza extendido de malla QS según planos de diseños estructurales.

Estado del tiempo Soleado

Observaciones: Como plan de contingencia y a fin de dar rendimiento de las actividades programadas se extiende jornada laboral en la jornada de la tarde hasta las 8:00 pm.

Obra - Andrés Gómez P. E Inter.

27 Junio de 2025.

Personal de Obra

Residente de Interventoría (1) - Maestro General (1)

Residente de Obra (1) - Oficiales (5)

Profesional SST Obra (1) - Ayudantes (10)

Equipo y Herramienta:

Herramienta menor

Pulidora.

Descripción de las actividades:

Se inicia instalación de tuberías eléctricas según planos de ductos, continua extensión de malla electrosoldada Q5, se realizan pases para tuberías sanitarias y bajantes de aguas lluvias.

Estado del tiempo Soleado

Observaciones: Sin novedad.

Andrés Gómez P.
Residente de Obra

~~Andrés Gómez P.~~
Residente de Interventoría.


Residente de Interventoría.

28 de Junio de 2025

Personal de Obra:

Residente de Interventoría (1)	Maestro General (1)
Residente de Obra (1)	Oficiales (3)
Profesional SST Obra (1)	Ayudantes (10)

Equipo y Herramienta

Herramienta menor

Vibro de Concreto

Descripción de las actividades:

Se realiza vaciado de concreto de 3000 psi para placa de entrepiso de segundo nivel.

Estado del clima: mañana nublada, tarde lluvia.

Observacional: Sin novedad, se realiza fundida completa de placa de entre piso.

Andrés Gómez P

Residente de Obra

~~Andrés Gómez P~~

Residente de Interventoría.

29 de Junio de 2025 - Domingo

30 de Junio de 2025 - Festivo.

1 de Julio de 2025

Personal de Obra

Residente de Interventoría (1)	Maestro General (1)
Residente de Obra (1)	Oficiales (2)
Residente de SST obra (1)	Ayudantes (10)

Equipo y Herramienta:

Herramienta menor

Polidora.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

2018

ACTAS DE COMITÉ


Version: 02

Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023.

PARTICIPANTES			
NOMBRES Y APELLIDOS	EMPLEO ROL QUE DESEMPEÑA	INSTITUCIÓN	FIRMA
Andrica V. Castellanos P	Representante Legal	Consorcio Intercom	
Jessica F. Garcia G.	Apoyo a la Supervision	Alcaldia Municipal	
JUAN MIGUEL SANCHEZ	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	ALCALDIA DE PEQUEL	
Deyder Cocumbo V.	Representante legal	consorcio centro aduanero	



PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA



ACTA DE COMITÉ TECNICO



Código: M-GI-F-01

Versión: 02

Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023

Sofia Barreto Rosas PROF Contratado s.a. Secret. Infraestructura. *Sofia*

OBJETO DEL COMITÉ

SOLICITUD DE REINICIO No AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 0474 DEL 2024 Y CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0735 DE 02 DE OCTUBRE DE 2024.

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

TEMAS TRATADOS

SOLICITUD DE REINICIO No 02 ANTICIPADO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA.

DESARROLLO DEL COMITÉ

Siendo las 09:00 am del día 03 de junio de 2025 en la secretaría de infraestructura de la Alcaldía del Municipio de Aguazul Casanare, se reúnen de forma presencial en representación de la secretaria de infraestructura, **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ**, quien ejerce la supervisión del contrato de Interventoría, **JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON**, profesional de apoyo a la supervisión del contrato de interventoria No 735 de 2024, **NINA SOFIA BARRETO ROSAS**, Profesional Jurídico de la Secretaria de Infraestructura; por parte del contrato de obra se reúne el representante legal del contrato de obra No 474 de 2024 **DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS** del **CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO**



PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA



ACTA DE COMITÉ TÉCNICO



Código: M-GI-F-01

Versión: 02

Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023

AGUAZUL y asiste **ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO**, representante legal del **CONSORCIO INTERVENTORIA CAM** cuyo contrato de consultoría No. 735 de 2024; para trata los siguientes temas:

El presente Comité Técnico tiene por objeto analizar, discutir y emitir un concepto de viabilidad o no frente a la solicitud de reinicio No. 02 de los contratos derivados del Convenio Interadministrativo No. 1405 de 2024, cuyo objeto es "aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para desarrollar los estudios, diseños y construcción del Centro Administrativo Municipal del municipio de Aguazul, Casanare", suscrito entre el Ministerio del Interior y la Alcaldía Municipal de Aguazul.

Esta solicitud de reinicio se presenta una vez superados los percances que motivaron la suspensión No. 02, emitida el 29 de mayo de 2025. Dicha suspensión se originó debido a modificaciones administrativas que no pudieron ser tramitadas oportunamente debido a fallas en el sistema interno de la Alcaldía Municipal. En particular, la plataforma Contratvs reportó un error en la incorporación del adicional del Contrato de Obra Pública No. 0474 de 2024, situación que fue certificada por la profesional del área de TIC de la entidad el mismo 29 de mayo de 2025.

Conforme a lo anterior se emite **CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE** para adelantar lo correspondiendo al Reinicio No. 02 de los contratos de obra e interventoría.

COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
Realizar los trámites pertinentes para la expedición del acta de reinicio	Secretaría de Infraestructura
Actualizar pólizas de los contratos	Obra e interventoría

PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA PREVISTA PARA PRÓXIMA REUNIÓN: Según lo requiera

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría del Municipio y la normatividad vigente, en Aguazul, a los 03 días del mes de junio de 2025.

Original Oficina Jurídica

1era Copia Interventoría o Supervisión

2da Copia Contratista

3ra Copia Dependencia responsable del contrato

Aguazul, 03 de junio de 2025

Teléfono: 01403049221

correo: contacto@aguazulcasanare.gov.co




www.aguazulcasanare.gov.co







CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

ENSAYOS DE LABORATORIO DE OBRA

 INGENIERIA & LABORATORIO		RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO				Versión: 3 Código: B-009-05 Fecha de Actualización: 10/07/2012											
		Garcerá 17 N° 15-61 Cel. 3112678638 - 3162855449 labu@laboratorio.com															
INTERESADO: CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL		FECHA INFORME: 3 de junio de 2025															
PROYECTO: CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASAMARE		REPORTE: M10															
NORMA DE ENSAYO INV E-430-13																	
Muestra N°	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Edad días	Fuerza en kN	Fuerza en lbf	Diámetro mm	Área mm²	Esfuerzo Obtenido lbf/pg²	Mpa	Resistencia desecada P-5.1 Mpa	Resistencia desecada 1st/pg²	Resistencia Posible a 28 días Mpa	% de Resistencia	Tipo de Falla	Elemento	Localización	
1	6/5/2025	13/5/2025	7	132,79	29,852	100,0	7,854	2,452	16,91	3,500	24,1	3,690	25,4	70,1%	5		
2	6/5/2025	20/5/2025	14	170,65	38,239	100,0	7,854	3,140	21,65	3,500	24,1	3,643	25,1	80,7%	5		
3	6/5/2025	3/6/2025	28	195,75	44,006	100,0	7,854	3,635	24,92	3,500	24,1	---	---	103,3%	6	MUROS	
4	6/5/2025		T			100,0	7,854			3,500	24,1						
 INGENIERIA Y LABORATORIO UPTC - Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia AGUAZUL CASAMARE		Observaciones: Los muestreos fueron tomados y transportados por el interesado hasta nuestros laboratorios.															
		Instrucción: T-06-05 Equipo utilizado: Máquina Digital Didax Rango PC-420 Certificado de Calibración N° F-12052-001-80 y N° F-31852-002-80															
WLADIMIR CASTRO Tecnólogo en Obras Civiles		TIPOS DE FALLA:    															

 INGENIERIA Y LABORATORIO		RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO				Versión: 3 Código: IL-001-05 Fecha de Actualización: 30/07/2012							
		Carrera 17 No. 15-61 Cal. 311 2070638 - 316285544-99 laboratorioil@gmail.com											
INTERESADO CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL		FECHA INFORME		5 de junio de 2025									
PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE		M11		R11									
NORMA DE ENSAYO INV E-410-13													
Muestra No.	Fecha de Toma	Fecha de Retiro	Edad Días	Puorza en kN	Diámetro mm	Area mm²	Esfuerzo Obtenido MPa	Resistencia Secada MPa	Resistencia Probable a 28 días MPa	% de Resistencia	Tipo de Falla	Elemento	Localización
1	8/5/2025	11/5/2025	7	99,89	22,455	100,0	7,054	1,845	12,72	3,000	20,7	4	
2	8/5/2025	22/5/2025	14	130,64	31,392	100,0	7,054	2,579	17,78	3,000	20,7	5	
3	8/5/2025	5/6/2025	28	166,13	37,352	100,0	7,054	3,068	21,15	3,000	20,7	1	
4	8/5/2025		T			100,0	7,054			3,000	20,7		
 INGENIERIA Y LABORATORIO Wladimir Castro Abogado Casanare				Observaciones: Las muestras fueron tomadas y transportadas por el interesado hasta muestras empaquetadas.									
Wladimir Castro Tecnólogo en Obras Civiles				Instrucciones: I-ONE-05 Equipo utilizado: Máquina Digital Doble Rango HC-420 Certificado de Calibración No. F-33051-001 R0 y No. F-33052-002 R01				 TIPOS DE FALLA					



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

ENSAYOS DE LABORATORIO DE INTERVENTORIA

		RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO INVE 410 - 12									
		Correo: laboratorloemsac@gmail.com									
EMPRESA:		CONSORCIO INTERVENTORIA CAM									
PROYECTO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0735 DE 2 DE OCTUBRE DE 2024: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LOS "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."									
				FECHA:		3/06/2025					
				MUESTRA:		M6					
N°	Edad de rotura	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Carga (kN)	Resistencia de fallo	Resistencia requerida	Resistencia posible a 28 días	% de resistencia de fallo	Tipo de falla	Ubicación	Elemento
1	7	6/05/2025	13/05/2025	295,3	2348,3	3.500	3559,8	67,1%	1	EJE D ENTRE EJE 2	COLUMNAS
2	14	6/05/2025	20/05/2025	390,9	3108,5	3.500	3605,9	88,8%	1		
3	28	6/05/2025	3/06/2025	451,8	3592,8	3.500		102,7%	4		
4	T	6/05/2025	TESTIGO								
TIPOS DE FALLA.											
Observaciones:											
 María Camila Castro Rincon Ingeniera Civil											

		RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO INVE 410 - 12									
		Correo: laboratorloemsac@gmail.com									
EMPRESA:		CONSORCIO INTERVENTORIA CAM									
PROYECTO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0735 DE 2 DE OCTUBRE DE 2024; INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LOS *ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.									
		FECHA: 3/06/2025									
		MUESTRA: M7									
N°	Edad de estructura	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Carga (kN)	Resistencia de fallo	Resistencia requerida	Resistencia posible a 28 dias	% de resistencia de fallo	Tipo de falla	Ubicación	Elemento
1	7	6/05/2025	13/05/2025	297,7	2367,4	3.500	3563,8	67,6%	4	EJE 8 ENTRE EJE 2	MUROS
2	14	6/05/2025	20/05/2025	392,2	3118,9	3.500	3617,9	89,1%	1		
3	28	6/05/2025	3/06/2025	464,9	3697,0	3.500		105,6%	4		
4	T	6/05/2025	TESTIGO								
TIPOS DE FALLA											
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6											
Observaciones:											
 Maria Camila Castro Rhcon Ingeniera Civil											



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES

DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com - epicoing@gmail.com
Aguazul - Casanare



CONCRETOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 901404897-0

Yopal, 07 de julio de 2025

Señores

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL

La ciudad

Referencia: Certificación concreto de 210 kg/cm², grava 3/4", 28 días, asentamiento 5+/-1".

El concreto de 210 kg/cm², grava 3/4", 28 días, asentamiento 5+/-1" es diseñado para obtener la resistencia específica a los 28 días, es un concreto común que permite mantener la calidad del producto sin requerir condiciones especiales de colocación.

Especificaciones técnicas concreto 210 kg/cm², grava 3/4", 28 días:

CRITERIOS DE DISEÑO	% DISEÑO	OBSERVACIONES
CEMENTO	11.95%	CEMENTO INDUSTRIAL FUERTE TIPO ART
AGREGADO GRUESO	31.85%	AGREGADOS PETREOS CRAVO SUR PETRIORIENTE
AGREGADO FINO (Arena triturada y lavada)	50.2%	AGREGADOS PETREOS GRAVO SUR PETRIORIENTE
ADITIVO 1	0.5%	HOLCIM
AGUA	5.50%	
RELACION AGUA CEMENTO	0.5	
ASENTAMIENTO	5" +/- 1"	Evaluado de Acuerdo con la NTC 396
RESISTENCIA FINAL COMPRESION	28 Días	Evaluado de Acuerdo con la NTC 673

Coordinadora de Calidad
CONCRETOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S



CONCRETOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 901771507-0

Yopal, 07 de julio de 2025

Señores

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL

La ciudad

Referencia: Certificación concreto de 245 kg/cm², grava 3/4", 28 días, asentamiento 5+/-1", proyecto plataforma Sonora.

El concreto de 245kg/cm², grava 3/4", 28 días, asentamiento 5+/-1" es diseñado para obtener la resistencia específica a los 28 días, es un concreto común que permite mantener la calidad del producto sin requerir condiciones especiales de colocación.

Especificaciones técnicas concreto 210 kg/cm², grava 3/4", 28 días:

CRITERIOS DE DISEÑO	% DISEÑO	OBSERVACIONES
CEMENTO	13,70%	CEMENTO INDUSTRIAL FUERTE TIPO ART
AGREGADO GRUESO	35,8%	AGREGADOS PETREOS CRAVO SUR PETRIORIENTE
AGREGADO FINO (Arena triturada y lavada)	50,0%	AGREGADOS PETREOS GRAVO SUR PETRIORIENTE
ADITIVO 1	0,5%	TOXEMENT (Eucon retarder 350)
AGUA	5,50%	
RELACION AGUA CEMENTO	0,5	
ASENTAMIENTO	5" +/- 1"	Evaluable de Acuerdo con la NTC 396
RESISTENCIA FINAL COMPRESION	28 Días	Evaluable de Acuerdo con la NTC 673

Coordinadora de Calidad

CONCRETOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S

RESULTADO DE ENSAYO – MALLA ELECTROSOLDADA

FECHA IMPRESIÓN	martes, 14 de mayo de 2024		
CLIENTE y/o UNIDAD DE NEGOCIO	GY/FERRETERIAS	UNES MONTICARLO	
INFORME N°.	MM5 140324-1164	REFERENCIA	Modelo Electrodoméstico Xc: 159 (5.5 x 5.5mm)
N° COPIA	1	FECHA ENVÍO	14/05/2024

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA (NTC 5806 Numeral 11)

DESCRIPCION	UNIDAD	LONGITUDINAL		TRANSVERSAL
		NOMINAL	REAL	
Long	in.	18.110-14.41	17.110-14.41	
Peso Muestra	g	1496	871.62	
Longitud Muestra	mm	506	2330	
Negativa MTC 086 Fecha revisión 2018-06-19				
DESCRIPCION	UNIDAD	VALORES		CUMPLE Normativa 7.2.7.1 peso Típicos diámetro y área cálculo y área cálculo
		NOMINAL	REAL	
Diámetro	mm	5.5	5.51	5.51
Área	mm²	23.8	23.84	23.84
Peso gránul por metro	g/m	167	167	167


Tolerancia en peso máxima = ± 3 %

clearance en peso residual = $\pm 8\%$

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LA MUESTRA

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA		UNIDAD	VALORES LONGITUDINAL		VALORES TRANSVERSAL		Regulaciones NTC 8400 Fecha revisada 2016-04-19
			ESPECIFICADO	OBTENIDO	ESPECIFICADO	OBTENIDO	
	Dimensión de la malla	mm	6000	5980	2350	2330	CUMPLE Normas 10.1
	Tolerancia en longitud $\pm 1\%$	%	-0.33		N.A.		CUMPLE Normas 10.1
	Tolerancia del ancho ± 20 mm	mm	N.A.		-20.00		CUMPLE Normas 10.1
	Longitud de pelos.	mm	75	74.8	50	49.00	CUMPLE Normas 10.3 Tabla 11
	Número de barras por metro	N/A	16		48		CUMPLE Normas 10.3 Tabla 11
Ensayos de tracción	resistencia a la tracción	MPa	Mín 520	633	Mín 520	604.4	CUMPLE Normas 7.2.5.3 Tabla 9
	incertidumbre ± 16 MPa						CUMPLE Normas 7.2.5.3 Tabla 9
	Resistencia a la flexión	MPa	Mín 485	561.6	Mín 485	526.31	CUMPLE Normas 7.2.5.3 Tabla 9
Espaciamiento entre armaduras	Normales	mm	150		150		CUMPLE Normas 10.6
	Promedio (val. variable)		157	± 1.25	150	± 1.25	
			1		0		
Resaltos	Altura promedio: inclinación 5 (32 mm)	mm	Mín 0.25	0.27	Mín 0.25	0.27	CUMPLE Normas 7.2.4.4 Tabla 6 y 7
	Ángulo de inclinación (incertidumbre 0.44°)	°	Mayor a 45	55	Mayor a 45	55	
	Espaciamiento promedio (incertidumbre 0.082 mm)	mm	4.62 a 7.38	5.01	4.62 a 7.24	5.81	CUMPLE Normas 7.2.4.6
	Resaltos por 25.4 mm	N/A	3.5 a 5.5	4.5	3.5 a 5.5	4.5	
			dos o más líneas de resaltos				CUMPLE Normas 7.2.4.2
Resistencia del tufo en la soldadura		N	OBTENIDO	9409	ESPECIFICADO	5736	CUMPLE Normas 17.6

ENSAYO DE DOBLADO A 90° SIN PRESENTAR AGRIETAMIENTO



TEMPERATURA DE ENSAYO (°C)	18
HUMEDAD (%)	68
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No. CF 3460 MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS. SUMINISTRADO POR METROTEST.	
Método De Ensayo Ensayos Mecánicos Especificado En La Ntc 3553 Método Ensayo Dimensionales Ntc 5806	

Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto con previa autorización por escrito de G&J. Los productos relacionados en este certificado han sido fabricados con la norma NTC5806 reglamentada por la resolución 277 de 2015



icontec
Sello de Calidad



icontec
Sello con
Reglamento
Técnico

NTC 5806 2015
G&J-CER 345278
Malla Electrostatica

Resolución 277 de 2015
G&J-CER 443184
Malla Electrostatica

Ing. Mario Badal
DIRECTORA S.G.I

CALLE 3 No 11a-10 MOSQUERA CUNDINAMARCA

laborator@qyj.com.cn

FIN DEL INFORME-----

INFORME DE ENSAYOS



Razón Social:

NIT:

Teléfono:

Dirección:

Ternium Colombia S.A.S.

890932389-8

01 8000 423 724

Km 2 Vía Termaltes la Enea, Manizales

Página Web:

www.ternium.com.co

Cliente: GYJ FERRETERIAS SA YOPAL

Dirección: CR 24 33 24 YOPAL

Teléfono: 6354219

Fecha Impresión 24/12/15

No. Remisión: 187096652

Página: 1 de 13

Informe N°:

Informe Ant N°:

54517

INFORMACION GENERAL

DATOS GENERALES

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% P *	% Nb *	% Ca	% Cr	% Ni	% Cu
C0601216	BARRA COR 507(Nº.5) 12m NTC2289G00	A011569707	NTC 2289 G000	Ternium	0.27	0.86	0.26	0.018	0.001	0.44	0.179	0.075	0.143
C0601216	BARRA COR 507(Nº.5) 12m NTC2289G00	A011569708	NTC 2289 G000	Ternium	0.27	0.86	0.26	0.018	0.001	0.44	0.179	0.075	0.143
C0601216	BARRA COR 507(Nº.5) 12m NTC2289G00	A011569711	NTC 2289 G000	Ternium	0.27	0.86	0.26	0.018	0.001	0.44	0.179	0.075	0.143
C0601216	BARRA COR 507(Nº.5) 12m NTC2289G00	A011569715	NTC 2289 G000	Ternium	0.28	0.87	0.18	0.020	0.001	0.44	0.170	0.064	0.155
C0601216	BARRA COR 507(Nº.5) 12m NTC2289G00	A011569716	NTC 2289 G000	Ternium	0.28	0.87	0.18	0.020	0.001	0.44	0.170	0.064	0.155
C0601216	BARRA COR 507(Nº.5) 12m NTC2289G00	A011569718	NTC 2289 G000	Ternium	0.28	0.87	0.18	0.020	0.001	0.44	0.170	0.064	0.155
C0601216	BARRA COR 507(Nº.5) 12m NTC2289G00	A011569701	NTC 2289 G000	Ternium	0.27	0.86	0.26	0.018	0.001	0.44	0.179	0.075	0.143
C0601216	BARRA COR 507(Nº.5) 12m NTC2289G00	A011569702	NTC 2289 G000	Ternium	0.27	0.86	0.26	0.018	0.001	0.44	0.179	0.075	0.143
C0601216	BARRA COR 507(Nº.5) 12m NTC2289G00	A011569717	NTC 2289 G000	Ternium	0.28	0.87	0.19	0.020	0.001	0.44	0.170	0.064	0.155
C0601216	BARRA COR 507(Nº.5) 12m NTC2289G00	A011569718	NTC 2289 G000	Ternium	0.28	0.87	0.19	0.020	0.001	0.44	0.179	0.075	0.143
C0601216	BARRA COR 507(Nº.5) 12m NTC2289G00	A011569700	NTC 2289 G000	Ternium	0.27	0.86	0.20	0.018	0.001	0.44	0.179	0.075	0.143
C0601216	BARRA COR 507(Nº.5) 12m NTC2289G00	A011569714	NTC 2289 G000	Ternium	0.28	0.87	0.19	0.020	0.001	0.44	0.170	0.064	0.155
C0601216	BARRA COR 507(Nº.5) 12m NTC2289G00	A011569710	NTC 2289 G000	Ternium	0.29	0.88	0.18	0.025	0.001	0.44	0.169	0.062	0.166
C0601216	BARRA COR 507(Nº.5) 12m NTC2289G00	A011569716	NTC 2289 G000	Ternium	0.27	0.86	0.17	0.020	0.001	0.44	0.141	0.059	0.153
C0601216	BARRA COR 507(Nº.5) 12m NTC2289G00	A011569735	NTC 2289 G000	Ternium	0.28	0.86	0.19	0.024	0.001	0.45	0.153	0.065	0.155
C0601216	BARRA COR 507(Nº.5) 12m NTC2289G00	A011569706	NTC 2289 G000	Ternium	0.27	0.86	0.20	0.019	0.001	0.44	0.179	0.075	0.143

PROPIEDADES QUIMICAS

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio. La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple. Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos. No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor. Los valores/variables señalados con asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la acreditación.

Emp Tug

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium Colombia S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
 NIT: 890932389-8
 Teléfono: 01 8000 423 724
 Dirección: Km 2 Vía Termates la Enea, Manizales



ISO/IEC 17025:2017
 21-148-001

INFORMACION GENERAL

Cliente: GYJ FERRETERIAS SA YOPAL Fecha Impresión: 24/12/15 Informe N°: 54517
 Dirección: CR 24 33 24 YOPAL No. Remisión: 187096652 Informe Ant N°:
 Teléfono: 6354219 Página: 2 de 13

DATOS GENERALES

PROPIEDADES QUIMICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	% V *	% MO *
C9001216	BARRA COR 587(Na 5) 12m NTC2289C260	A011560707	NTC 2289 CR60	Ternium	0.003	0.018
C9001216	BARRA COR 587(Na 5) 12m NTC2289C260	A011560708	NTC 2289 CR60	Ternium	0.003	0.018
C9001216	BARRA COR 587(Na 5) 12m NTC2289C260	A011560711	NTC 2289 CR60	Ternium	0.003	0.018
C9001216	BARRA COR 587(Na 5) 12m NTC2289C260	A011560519	NTC 2289 CR60	Ternium	0.003	0.013
C9001216	BARRA COR 587(Na 5) 12m NTC2289C260	A011560515	NTC 2289 CR60	Ternium	0.003	0.013
C9001216	BARRA COR 587(Na 5) 12m NTC2289C260	A011560516	NTC 2289 CR60	Ternium	0.003	0.013
C9001216	BARRA COR 587(Na 5) 12m NTC2289C260	A011560701	NTC 2289 CR60	Ternium	0.003	0.018
C9001216	BARRA COR 587(Na 5) 12m NTC2289C260	A011560702	NTC 2289 CR60	Ternium	0.003	0.018
C9001216	BARRA COR 587(Na 5) 12m NTC2289C260	A011560517	NTC 2289 CR60	Ternium	0.003	0.013
C9001216	BARRA COR 587(Na 5) 12m NTC2289C260	A011560518	NTC 2289 CR60	Ternium	0.003	0.013
C9001216	BARRA COR 587(Na 5) 12m NTC2289C260	A011560703	NTC 2289 CR60	Ternium	0.003	0.018
C9001216	BARRA COR 587(Na 5) 12m NTC2289C260	A011560514	NTC 2289 CR60	Ternium	0.003	0.013
C9001216	BARRA COR 587(Na 5) 12m NTC2289C260	A011560110	NTC 2289 CR60	Ternium	0.003	0.028
C9001216	BARRA COR 587(Na 5) 12m NTC2289C260	A011560418	NTC 2289 CR60	Ternium	0.003	0.018
C9001216	BARRA COR 587(Na 5) 12m NTC2289C260	A011560435	NTC 2289 CR60	Ternium	0.004	0.023
C9001216	BARRA COR 587(Na 5) 12m NTC2289C260	A011560705	NTC 2289 CR60	Ternium	0.003	0.018

Emp. J. J. J.

Autoriza
 Elvy Dagan Jerez Salazar
 Laboratory Manager

Los datos del presente Informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
 La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
 Los resultados reportados en este Informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
 No se debe reproducir información parcial del Informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
 Los valores/variables señalados con asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la acreditación.

INFORME DE ENSAYOS



ISO/IEC 17025:2017
21-148-903

Razón Social: Ternium Colombia S.A.S. Página Web: www.ternum.com.co
NIT: 890932389-8
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Km 2 Vía Termaltes la Enea, Manizales

INFORMACION GENERAL					
Cliente:	GYJ FERRETERIAS SA YOPAL	Fecha Impresión:	24/12/15	Informe N°:	54517
Dirección:	CR 24 33 24 YOPAL	No. Remisión:	187096652	Informe Ant N°:	
Teléfono:	6354219	Página:	3 de 13		

DATOS GENERALES				PROPIEDADES FISICAS								
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia	Resistencia Tracción	Alargamiento	Doblado	Relación RT/RF	Área Nominal *	Carga Fluencia *	Carga Tracción *
					MPa	MPa	%			mm2	N	N
C9001216	BARRA COR 587 (No 5) 12m NTC2289 G000	AE11569707	NTC 2289 G000	Ternium	502	647	16	Sn-Goleto	1.26	190	96022	128857
C9001216	BARRA COR 587 (No 5) 12m NTC2289 G000	AE11569708	NTC 2289 G000	Ternium	502	647	16	Sn-Goleto	1.26	190	96022	128852
C9001216	BARRA COR 587 (No 5) 12m NTC2289 G000	AE11569711	NTC 2289 G000	Ternium	502	647	16	Sn-Goleto	1.26	190	96022	128852
C9001216	BARRA COR 587 (No 5) 12m NTC2289 G000	AE11569516	NTC 2289 G000	Ternium	509	653	17	Sn-Goleto	1.30	190	101288	131964
C9001216	BARRA COR 587 (No 5) 12m NTC2289 G000	AE11569515	NTC 2289 G000	Ternium	509	653	17	Sn-Goleto	1.30	190	101288	131964
C9001216	BARRA COR 587 (No 5) 12m NTC2289 G000	AE11569516	NTC 2289 G000	Ternium	509	653	17	Sn-Goleto	1.30	190	101288	131964
C9001216	BARRA COR 587 (No 5) 12m NTC2289 G000	AE11600751	NTC 2289 G000	Ternium	502	647	16	Sn-Goleto	1.26	190	96022	128852
C9001216	BARRA COR 587 (No 5) 12m NTC2289 G000	AE11569752	NTC 2289 G000	Ternium	502	647	16	Sn-Goleto	1.26	190	96022	128852
C9001216	BARRA COR 587 (No 5) 12m NTC2289 G000	AE11569517	NTC 2289 G000	Ternium	509	653	17	Sn-Goleto	1.30	190	101288	131964
C9001216	BARRA COR 587 (No 5) 12m NTC2289 G000	AE11569518	NTC 2289 G000	Ternium	509	653	17	Sn-Goleto	1.30	190	101288	131964
C9001216	BARRA COR 587 (No 5) 12m NTC2289 G000	AE11569703	NTC 2289 G000	Ternium	502	647	16	Sn-Goleto	1.26	190	96022	128852
C9001216	BARRA COR 587 (No 5) 12m NTC2289 G000	AE11569514	NTC 2289 G000	Ternium	509	653	17	Sn-Goleto	1.30	190	101288	131964
C9001216	BARRA COR 587 (No 5) 12m NTC2289 G000	AE11569116	NTC 2289 G000	Ternium	492	653	16	Sn-Goleto	1.33	190	97958	129086
C9001216	BARRA COR 587 (No 5) 12m NTC2289 G000	AE11569416	NTC 2289 G000	Ternium	471	610	17	Sn-Goleto	1.30	190	93815	121459
C9001216	BARRA COR 587 (No 5) 12m NTC2289 G000	AE11569435	NTC 2289 G000	Ternium	509	653	17	Sn-Goleto	1.28	190	101209	129654

Emp. Long.
Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los valores/variables señalados con asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la acreditación.

INFORME DE ENSAYOS



Razón Social:
NIT:
Teléfono:
Dirección:

Ternium Colombia S.A.S.
890932389-8
01 8000 423 724
Km 2 Vía Termaltes la Enea, Manizales

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

Cliente: **GYJ FERRETERIAS SA YOPAL** Fecha Impresión: **24/12/15** Informe N°: **54517**
 Dirección: **CR 24 33 24 YOPAL** No. Remisión: **187096652** Informe Ant N°:
 Teléfono: **6354219** Página: **4 de 13**

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS							
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia	Resistencia Tracción	Alargamiento %	Doblado	Relación R _m /R _e	Área Nominal *	Carga Fluencia *	Carga Tracción *
C9001216	BARRA COR 507(Ns) 51 12m NTC 2289 GR50	A011580708	NTC 2289 GR50	Ternium	502 MPa	647 MPa	16	3x50mm	1.29	196 mm ²	99022 N	128652 N

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS	
MATERIAL	DESCRIPCIÓN	COLADIA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Fecha Ensayo	
C9001216	BARRA COR 507(Ns) 51 12m NTC2289 GR50	A011580707	NTC 2289 GR50	Ternium	20241112	
C9001216	BARRA COR 507(Ns) 51 12m NTC2289 GR50	A011580708	NTC 2289 GR50	Ternium	20241112	
C9001216	BARRA COR 507(Ns) 51 12m NTC2289 GR50	A011580711	NTC 2289 GR50	Ternium	20241112	
C9001216	BARRA COR 507(Ns) 51 12m NTC2289 GR50	A011580710	NTC 2289 GR50	Ternium	20241112	
C9001216	BARRA COR 507(Ns) 51 12m NTC2289 GR50	A011580715	NTC 2289 GR50	Ternium	20241112	
C9001216	BARRA COR 507(Ns) 51 12m NTC2289 GR50	A011580716	NTC 2289 GR50	Ternium	20241112	
C9001216	BARRA COR 507(Ns) 51 12m NTC2289 GR50	A011580701	NTC 2289 GR50	Ternium	20241112	
C9001216	BARRA COR 507(Ns) 51 12m NTC2289 GR50	A011580702	NTC 2289 GR50	Ternium	20241112	
C9001216	BARRA COR 507(Ns) 51 12m NTC2289 GR50	A011580717	NTC 2289 GR50	Ternium	20241112	
C9001216	BARRA COR 507(Ns) 51 12m NTC2289 GR50	A011580718	NTC 2289 GR50	Ternium	20241112	

EmpLung

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente Informe de ensayos, han sido revisados por el Área de Verificaciones y Laboratorio.

La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.

Los resultados reportados en este Informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.

No se debe reproducir información parcial del Informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Los valores/variables señalados con asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la acreditación.

INFORME DE ENSAYOS



Razón Social: Ternium Colombia S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 890932389-8
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Km 2 Vía Termalles la Enea. Manizales

INFORMACION GENERAL			
Cliente:	GYJ FERRETERIAS SA YOPAL	Fecha Impresión	24/12/15
Dirección:	CR 24 33 24 YOPAL	No. Remisión:	187096652
Teléfono:	6354219	Página:	5 de 13
		Informe N°:	54517
		Informe Ant N°:	

DATOS GENERALES				PROPIEDADES FISICAS	
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Fecha Ensayo
C9001215	BARRA COR 5/8" (No. 5) 12m NTC22586C000	A3115687031	NTC 2259 CR000	Ternium	20241112
C9001215	BARRA COR 5/8" (No. 5) 12m NTC22586C000	A311568714	NTC 2259 CR000	Ternium	20241112
C9001216	BARRA COR 5/8" (No. 5) 12m NTC22586C000	A311568713	NTC 2259 CR000	Ternium	20241113
C9001216	BARRA COR 5/8" (No. 5) 12m NTC22586C000	A311568418	NTC 2259 CR000	Ternium	20241112
C9001216	BARRA COR 5/8" (No. 5) 12m NTC22586C000	A311568025	NTC 2259 CR000	Ternium	20241110
C9001216	BARRA COR 5/8" (No. 5) 12m NTC22586C000	A311568706	NTC 2259 CR000	Ternium	20241112

Eury Jerez
Autoriza
Eury Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente Informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorios.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en adaptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los valores/variables señalados con asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la acreditación.

INFORME DE ENSAYOS



Razón Social:
NIT:
Teléfono:
Dirección:

Ternium Colombia S.A.S.
890932389-8
01 8000 423 724
Km 2 Vía Termaltes la Enea, Manizales

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

Cliente: GYJ FERRETERIAS SA YOPAL
Dirección: CR 24 33 24 YOPAL
Teléfono: 6354219

Fecha Impresión: 24/12/15
Informe N°: 54517
No. Remisión: 187096652
Informe Ant N°:
Página: 6 de 13

DATOS GENERALES

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADALOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Peso Muestra (Masa)	Altura Resulta	Separación Extremas	Espaciamiento
					Kg/m	mm	mm	mm
C5001216	BARRA COR 5.87%Ni 5) 12m NTC2289A360	A011508707	NTC 2289 GR60	Ternium	1.376	1.40	5.1	10.5
C5001216	BARRA COR 5.87%Ni 5) 12m NTC2289A360	A011508708	NTC 2289 GR60	Ternium	1.376	1.40	5.1	10.5
C5001216	BARRA COR 5.87%Ni 5) 12m NTC2289A360	A011508711	NTC 2289 GR60	Ternium	1.376	1.40	5.1	10.5
C5001216	BARRA COR 5.87%Ni 5) 12m NTC2289A360	A011508718	NTC 2289 GR60	Ternium	1.365	1.38	5.3	10.5
C5001216	BARRA COR 5.87%Ni 5) 12m NTC2289A360	A011508715	NTC 2289 GR60	Ternium	1.365	1.38	5.3	10.5
C5001216	BARRA COR 5.87%Ni 5) 12m NTC2289A360	A011508716	NTC 2289 GR60	Ternium	1.365	1.38	5.3	10.5
C5001216	BARRA COR 5.87%Ni 5) 12m NTC2289A360	A011508701	NTC 2289 GR60	Ternium	1.376	1.40	5.1	10.5
C5001216	BARRA COR 5.87%Ni 5) 12m NTC2289A360	A011508702	NTC 2289 GR60	Ternium	1.376	1.40	5.1	10.5
C5001216	BARRA COR 5.87%Ni 5) 12m NTC2289A360	A011508717	NTC 2289 GR60	Ternium	1.365	1.38	5.3	10.5
C5001216	BARRA COR 5.87%Ni 5) 12m NTC2289A360	A011508716	NTC 2289 GR60	Ternium	1.365	1.38	5.3	10.5
C5001216	BARRA COR 5.87%Ni 5) 12m NTC2289A360	A011508703	NTC 2289 GR60	Ternium	1.376	1.40	5.1	10.5
C5001216	BARRA COR 5.87%Ni 5) 12m NTC2289A360	A011508714	NTC 2289 GR60	Ternium	1.365	1.38	5.3	10.5
C5001216	BARRA COR 5.87%Ni 5) 12m NTC2289A360	A011508710	NTC 2289 GR60	Ternium	1.345	1.41	5.2	10.5
C5001216	BARRA COR 5.87%Ni 5) 12m NTC2289A360	A011508716	NTC 2289 GR60	Ternium	1.307	1.40	5.3	10.5
C5001216	BARRA COR 5.87%Ni 5) 12m NTC2289A360	A011508705	NTC 2289 GR60	Ternium	1.346	1.39	5.3	10.5
C5001216	BARRA COR 5.87%Ni 5) 12m NTC2289A360	A011508706	NTC 2289 GR60	Ternium	1.376	1.40	5.1	10.5

Ely J. Jarama

Autoriza
Elvy Dayan Jarama Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los valores/variables señalados con asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la acreditación.

INFORME DE ENSAYOS



NO REC 00153/017
31-JAB-2003



Ternium

Razón Social:

NIT:

Teléfono:

Dirección:

Ternium Colombia S.A.S.

890932389-8

01 8000 423 724

Km 2 Vía Termiales la Enea, Manizales

Página Web:

www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL			
Cliente:	GYJ FERRETERIAS SA YOPAL	Fecha Impresión	24/12/15
Dirección:	CR 24 33 24 YOPAL	No. Remisión:	187096652
Teléfono:	6354219	Página:	7 de 13
		Informe N°:	54517
		Informe Ant N°:	

DATOS GENERALES				PROPIEDADES DIMENSIONALES	
MATERIAL	DESCRIPCION	COL ADALOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Angulo Resulta
C9001216	BARRA COR 5/8" (No. 5) 12m NTC2289-G00	AE11509707	NTC 2289 G000	Ternium	60
C9001216	BARRA COR 5/8" (No. 5) 12m NTC2289-G00	AE11509708	NTC 2289 G000	Ternium	60
C9001216	BARRA COR 5/8" (No. 5) 12m NTC2289-G00	AE11509711	NTC 2289 G000	Ternium	60
C9001216	BARRA COR 5/8" (No. 5) 12m NTC2289-G00	AE11509518	NTC 2289 G000	Ternium	59
C9001216	BARRA COR 5/8" (No. 5) 12m NTC2289-G00	AE11509515	NTC 2289 G000	Ternium	59
C9001216	BARRA COR 5/8" (No. 5) 12m NTC2289-G00	AE11509518	NTC 2289 G000	Ternium	59
C9001216	BARRA COR 5/8" (No. 5) 12m NTC2289-G00	AE11509701	NTC 2289 G000	Ternium	60
C9001216	BARRA COR 5/8" (No. 5) 12m NTC2289-G00	AE11509702	NTC 2289 G000	Ternium	60
C9001216	BARRA COR 5/8" (No. 5) 12m NTC2289-G00	AE11509517	NTC 2289 G000	Ternium	59
C9001216	BARRA COR 5/8" (No. 5) 12m NTC2289-G00	AE11509518	NTC 2289 G000	Ternium	59
C9001216	BARRA COR 5/8" (No. 5) 12m NTC2289-G00	AE11509703	NTC 2289 G000	Ternium	60
C9001216	BARRA COR 5/8" (No. 5) 12m NTC2289-G00	AE11509514	NTC 2289 G000	Ternium	59
C9001216	BARRA COR 5/8" (No. 5) 12m NTC2289-G00	AE11509116	NTC 2289 G000	Ternium	59
C9001216	BARRA COR 5/8" (No. 5) 12m NTC2289-G00	AE11509418	NTC 2289 G000	Ternium	58
C9001216	BARRA COR 5/8" (No. 5) 12m NTC2289-G00	AE11509435	NTC 2289 G000	Ternium	60
C9001216	BARRA COR 5/8" (No. 5) 12m NTC2289-G00	AE11509706	NTC 2289 G000	Ternium	60

Emp Tium

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los valores variables señalados con asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la acreditación.



ISO/IEC 17025:2017
21-JUN-2018



INFORME DE ENSAYOS

Razón Social:
NIT:
Teléfono:
Dirección:

Ternium Colombia S.A.S.
890932389-8
01 8000 423 724
Km 2 Vía Termaleros la Enea, Manizales

Página Web:
www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

Cliente: GYJ FERRETERIAS SA YOPAL
Dirección: CR 24 33 24 YOPAL
Teléfono: 6354219

Fecha Impresión: 24/12/15
No. Remisión: 187096652
Página: 8 de 13
Informe N°: 54517
Informe Ant N°:

Métodos de ensayo y declaración de incertidumbre de la medición

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los límites descritos en las normas:

- * Corrosión Química: NTC 5150: 2021 Num. 8.1.2 ASTM E4131 NTC 5231: 2020
 - * Tracción: NTC 2269: 2020 Num. 9 y 15.2 NTC 3353: 2024 Num. 8, 8.13 y 14 NTC 2: 2024
 - * Doblado: NTC 2269: 2020 Num. 10, NTC 3353: 2024 Num. 15, NTC 1: 2024
 - * Dimensionales: NTC 2269: 2020 Num. 7 y 8
 - * Variedad permisible en peso: NTC 2269: 2020 Num. 11
- Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

Variable	Incertidumbre Expandida(1)
% C	$\pm 0.0004 \%$
% Mn	$\pm 0.0003 \%$
% Si	$\pm 0.0002 \%$
% S	$\pm 0.0017 \%$
% P	$\pm 0.0015 \%$
% Cr	$\pm 0.0210 \%$
% Ni	$\pm 0.0204 \%$

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura $k = 2$, con un nivel de confianza del 95%.

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.

La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.

No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Los valores/variables señalados con asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la acreditación.

Eury Lueng

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS



Razón Social: Ternium Colombia S.A.S.
 NIT: 890932389-8
 Teléfono: 01 8000 423 724
 Dirección: Km 2 Vía Tarmales la Enea, Manizales

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

Cliente: GYJ FERRETERIAS SA YOPAL
 Dirección: CR 24 33 24 YOPAL
 Teléfono: 6354219
 Fecha Impresión: 24/12/15
 No. Remisión: 187096652
 Página: 9 de 13
 Informe N°: 54517
 Informe Ant N°:

Variable	Incertidumbre Expandida(1)
% Cu	± 0.0081 %
% V	± 0.0010 %
% Mn	± 0.0020 %
% Mo	± 0.0037 %
Resistencia a la Tracción	± 3.20 MPa
Resistencia a la Tracción	± 3.25 MPa
Alargamiento	± 0.44 %
Alargamiento	± 0.02411 mm
Alargamiento	± 0.015 mm
Separación entre estambos	± 0.0090 mm
Esforzamiento	± 0.0090 mm
Ángulo de Buzale	± 0.90 °
Peso molar (molar)	± 0.105 %

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianza 95%.

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio. La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple. Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos. No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor. Los valores/variables señalados con asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la acreditación.

Empiung

Autoriza
 Elvy Dayan Jerez Salazar
 Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS



ISO/IEC 17025:2017
21-140-003



Razón Social:
NIT:
Teléfono:
Dirección:

Ternium Colombia S.A.S.
890932389-8
01 8000 423 724
Km 2 Vía Tarmales la Enea, Manizales

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

Cliente: GYJ FERRETERIAS SA YOPAL

Dirección: CR 24 33 24 YOPAL

Teléfono: 6354219

Fecha Impresión: 24/12/15

No. Remisión: 187096652

Página: 10 de 13

Informe N°:

Informe Ant N°:

54517

Observaciones

Material: C5001216	Lote: A011560317
Resistencia a la tracción fuera del rango acreditado ONAC	
Material: C5001216	Lote: A011560314
Resistencia a la tracción fuera del rango acreditado ONAC	
Material: C5001216	Lote: A011560315
Resistencia a la tracción fuera del rango acreditado ONAC	
Material: C5001216	Lote: A011560316
Resistencia a la tracción fuera del rango acreditado ONAC	
Material: C5001216	Lote: A011560317
Resistencia a la tracción fuera del rango acreditado ONAC	
Material: C5001216	Lote: A011560318
Resistencia a la tracción fuera del rango acreditado ONAC	
Material: C5001216	Lote: A011560319
Resistencia a la tracción fuera del rango acreditado ONAC	
Material: C5001216	Lote: A011560320
Resistencia a la tracción fuera del rango acreditado ONAC	
Material: C5001216	Lote: A011560321
Resistencia a la tracción fuera del rango acreditado ONAC	

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorios.

La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.

No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Los valores/resultados señalados con asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la acreditación.

Eup J. J. J.

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS



ISO/IEC 17025:2017
31-AB-003



Razón Social:
NIT:
Teléfono:
Dirección:

Ternium Colombia S.A.S.
890932389-8
01 8000 423 724
Km 2 Vía Termas de la Enea, Manizales

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACIÓN GENERAL

Cliente: GYJ FERRETERIAS SA YOPAL
Dirección: CR 24 33 24 YOPAL
Teléfono: 6354219

Fecha Impresión: 24/12/15
No. Remisión: 187096652
Página: 11 de 13
Informe N°: 54517
Informe Ant N°:

Observaciones

Resistencia a la fluencia fuera del rango acreditado ONAC
Material: C6001216 Lote: A011588703
Resistencia a la fluencia fuera del rango acreditado ONAC
Material: C6001216 Lote: A011588706
Resistencia a la fluencia fuera del rango acreditado ONAC
Material: C6001216 Lote: A011588707
Resistencia a la fluencia fuera del rango acreditado ONAC
Material: C6001216 Lote: A011588708
Resistencia a la fluencia fuera del rango acreditado ONAC
Material: C6001216 Lote: A011588711
Resistencia a la fluencia fuera del rango acreditado ONAC
Material: C6001216 Lote: A011588710
Resistencia a la fluencia fuera del rango acreditado ONAC
Material: C6003362 Lote: A011588716
A
Material: C6003362 Lote: A011588714
A

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio. La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple. Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos. No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor. Los valores/variables señalados con asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la acreditación.

Emiliana

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS



Razón Social: Ternium Colombia S.A.S.
NIT: 890932389-8
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Km 2 Vía Tarmales la Enea. Manizales

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

Cliente: GYJ FERRETERIAS SA YOPAL
Dirección: CR 24 33 24 YOPAL
Teléfono: 6354219

Informe N°: 54517
Informe Ant N°:

Fecha Impresión: 24/12/15
No. Remisión: 187096652
Página: 12 de 13

Observaciones	
Material: C5000362	Lote: A011580515
A	
Material: C5000362	Lote: A011580516
A	
Material: C5000362	Lote: A011580517
A	
Material: C5000362	Lote: A011580518
A	
Material: C5000362	Lote: A011580519
A	
Material: C5000362	Lote: A011580520
A	
Material: C5000362	Lote: A011580522
A	
Material: C5000362	Lote: A011580523
A	
Material: C5000362	Lote: A011580526

Eury Lugo

Autoriza
 Eivy Dayen Jerez Salazar
 Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
 La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
 Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
 No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
 Los valores/variables señalados con asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la acreditación.

INFORME DE ENSAYOS



Razón Social: Ternium Colombia S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
 NIT: 890932389-8
 Teléfono: 01 8000 423 724
 Dirección: Km 2 Vía Termuales la Enesa. Manizales

INFORMACION GENERAL

Cliente: GYJ FERRETERIAS SA YOPAL
 Dirección: CR 24 33 24 YOPAL
 Teléfono: 6354219

Fecha Impresión: 24/12/15 Informe N°: 54517
 No. Remisión: 187096652 Informe Ant N°:
 Página: 13 de 13

Observaciones

A Material: C3000362 Lote: A011560707
 A Material: C3000362 Lote: A011560708
 A Material: C3000362 Lote: A011560711
 A Material: C3000362 Lote: A011560710
 A

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
 La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
 Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
 No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
 Los valores/variables señalados con asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la acreditación.

Emiliana

Autoriza
 Elvy Dayan Jerez Seltzer
 Laboratory Manager



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com - epicoing@gmail.com
Aguazul - Casanare

**EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL
CERTIFICAN**

DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.607.835 expedida en Tunja, en mi condición de Representante legal y **JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA** identificada con cedula de ciudadanía No. 23.434.187 de Ciénega Boyacá con tarjeta profesional No. 165.295-T inscrita a la Junta Central de Contadores de Colombia en condición de contadora pública del **CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL** identificado con NIT 901.851.802-1 luego de examinar la contabilidad y de más documentación del Consorcio, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, basado en pruebas selectivas de las evidencias que soportan hechos y revelaciones, ha realizado el pago de los siguientes aportes: salud, pensión, riesgos laborales, ICBF, SENA y Caja de Compensación Familiar, según se indica en las planillas soporte, los cuales corresponden a los montos contabilizados y pagados por las mismas durante el periodo comprendido entre el 03 de junio de 2025 y el 30 de junio de 2025, en relación con el personal requiendo para el desarrollo del Contrato de Obra Pública No. 0474/2024 cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE," dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003.

RELACIÓN PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL

**CONSORCIO CENTRO
ADMINISTRATIVO AGUAZUL**

NIT. 901.851.802-1

PENSION	PLANILLA N°	IBC PENSION	PENSION		IBC SALUD	SALUD		CCF COMPENSACION	RIESGO		PARAFISCAL		TOTAL
			VE PAGADO	AFP		VR PAGADO	EPS		VE PAGADO	IDE	VE PAGADO	VE PAGADO	
UNO JOVS MILU JEPY	928842089	\$ 21.000.000	\$ 6.275.300	CONSEJO DE PROTECCION	\$ 21.000.000	\$ 2.438.400	CEPESOLA MILU JEPY MONTECARM MARTINO	\$ 944.000	\$ 21.000.000	\$ 5.440.000	\$ 634.200	\$ 422.500	\$ 9.306.500
UNO JOVS MARIBEL	MARIBEL								\$ 2.511.300	\$ 2.000.000			\$ 2.000.000
TOTAL		\$ 21.000.000	\$ 6.275.300		\$ 21.000.000	\$ 2.438.400		\$ 944.000	\$ 23.511.300	\$ 7.440.000	\$ 634.200	\$ 422.500	\$ 11.306.500

Lo anterior se certifica, en Aguazul a los ocho (08) dias del mes de julio de 2025.


DEYDER CÖCUNUBO VARGAS
C.C. No. 1.049.607.835 DE TUNJA
REPRESENTANTE LEGAL


JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA
C.C. No. 23.434.187 DE CIENEGA
T.P. No. 165295-T
CONTADOR PÚBLICO

GOBIERNO
NACIONAL
COLOMBIA

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7 5 0 1 8 F A 7 7 9 8 0 2 B D A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 23434187 de CIENEGA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 165295-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 30 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARROS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

165295-T

JENNY MARIBEL
ESPINOSA CEPEDA
C.C. 23434187

RESOLUCION INSCRIPCION 012
UNIVERSIDAD U.P.T.C.



FECHA 16/02/2012

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

176893

FIRMA DEL TITULAR

92183

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



NOMINA MES DE JUNIO 2025

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SALARIO BASE	SALARIO TRANSACCION	DESCUENTOS VALLES PERSONALES						PARTICIPACIONES				TOTAL A PAGAR	VALOR A PAGAR	FIRMA
						SALDO PREVISIONAL	TOTAL PREVISIONAL	PENSION 45	PENSION 125	OTROS PREVISIONAL	PREVISIONAL 8000	COMUNICACIONES	PREVISIONAL 20	PREVISIONAL 20	PREVISIONAL 20			
10	EDUARDO ALONSO ANTONIO	74.813.415	ASISTENTE DE SERVICIO	1.422.500,00	1.422.500,00	123.910	123.910	70.000	143.920	222.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.876.330	1.876.330	[Firma]
11	ANDREA GARCIA RODRIGUEZ	1.126.345.500	ASISTENTE DE SERVICIO	1.422.500,00	1.422.500,00	123.910	123.910	70.000	143.920	222.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.876.330	1.876.330	[Firma]
12	MARIA TERESA RODRIGUEZ	7.341.900	ASISTENTE DE SERVICIO	1.422.500,00	1.422.500,00	123.910	123.910	70.000	143.920	222.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.876.330	1.876.330	[Firma]
13	FRANCISCO RODRIGUEZ GARCIA	24.751.000	ASISTENTE DE SERVICIO	1.422.500,00	1.422.500,00	123.910	123.910	70.000	143.920	222.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.876.330	1.876.330	[Firma]
14	ROSA MARIA GARCIA RODRIGUEZ	9.175.500	ASISTENTE DE SERVICIO	1.422.500,00	1.422.500,00	123.910	123.910	70.000	143.920	222.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.876.330	1.876.330	[Firma]
15	ROSA MARIA GARCIA RODRIGUEZ	9.175.500	ASISTENTE DE SERVICIO	1.422.500,00	1.422.500,00	123.910	123.910	70.000	143.920	222.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.876.330	1.876.330	[Firma]
16	ROSA MARIA GARCIA RODRIGUEZ	9.175.500	ASISTENTE DE SERVICIO	1.422.500,00	1.422.500,00	123.910	123.910	70.000	143.920	222.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.876.330	1.876.330	[Firma]
TOTAL				21.250.500	21.250.500	1.876.330	1.876.330	1.070.000	2.020.240	3.192.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	25.388.070	25.388.070	

Administrador
[Firma]

Administrador
[Firma]

[illegible][illegible]



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com - epicoing@gmail.com
Aguazul - Casanare

CONSORCIO INTERVENTORIA CAM														
MUT. 900.875.033.5														
NOMINA MES DE JUNIO DE 2025														
No.	NOMBRE	CÉPULA	CARGO	SALARIO BASE	DIAS TRABAJADOS	AUX. TRANSPORTE	DESEMPLEADO FAMILIA	BENEFICIOS SALUD PRECEN EN BENEFICIO					TOTAL A PAGAR	TOTAL REMUNERACION
								SEGURO	PREVISION	PREVISION PATRONAL 12%	PREVISION 25%	COMPAÑIA		
1	ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PRATO	11.445.081	ASISTENTE DE ADMINISTRACION	1.810.000	31		3.000.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	2.500.000	2.500.000
2	CRISTINA PATRICIA PEREZ REYES OLIVERA	1.176.445.000	INGENIERO	1.411.000	10	66.667	600.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	800.000	800.000
3	TERESA PAZ JORGE	1.176.445.000	INGENIERO	1.411.000	27	166.667	1.900.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.410.000	1.410.000
4	WILLIAM EDUARDO RODRIGUEZ PAEZ	1.176.445.000	PROFESORAL PREGO	1.500.000	27	166.667	1.900.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.410.000	1.410.000
TOTAL														1.461.770

ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PRATO
REPRESENTANTE LEGAL

INGRID TATIANA GONZALEZ RUIZ
CONSEJERO PUBLICO
T 174815-7

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

174015-T

INGRID YATIRMA
GONZALEZ PAJE
C.C. 1049615666
RESOLUCION INSCRIPCION 037
UNIVERSIDAD SANTI TOMAS

FECHA 06/02/2013

VICEPRESIDENTE
CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO

176037



PARA DESTILAR

102233

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Junta Central
de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.049.615.568

NUMERO
GONZALEZ RUIZ
APELLIDOS
INGRID TATIANA
NOMBRES

Ingrid Tatiana Gonzalez Ruiz




FECHA DE NACIMIENTO 31-OCT-1988
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 B+ F
ESTATURA G S RH SEXO
29-FEB-2007 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EMISION

REGISTRACION NACIONAL



P 2708030 2011R 100 R 1048010000 2070717 00145 07106A 02 203412000

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 2 2 F F 5 B F 6 2 7 9 7 0 F 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **INGRID TATIANA GONZALEZ RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1049615568 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 174015-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Nombre Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Excedente SINIA e ICBF
NIT 0097462	5	CONSEJO INTERMUNICIPAL CUB	R. APORTA DE 180 COTIZANTES	CONSEJO CUB	CLL 9 15-16-J4	AGUIZAVI, CALDAS	0322053	51

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo	Salud	Clase	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Pago	Valor
1025-06	2025-07	1404-0001	1404-0001	2025-07-01	2025-07-01	302510724	302510724	\$1,963,390

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)								
PORTUARI	230301	800,234,808	8	4	\$1,004,000	\$11,300	\$0	\$1,015,300
PROTECCION	230201	800,229,735	0	3	\$524,000	\$5,900	\$0	\$529,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	800,011,153	5	1	\$480,000	\$5,400	\$0	\$485,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMERCIALIZAD	CC709	844,030,342	8	4	\$435,900	\$4,900	\$0	\$440,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)								
FOYUSA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MB022	901,037,938	1	4	\$436,900	\$4,900	\$0	\$441,800
MELEVA E.P.S.	EP7037	900,196,264	3	4	\$251,000	\$2,800	\$0	\$253,800
SANITAS	EP5005	800,251,640	6	4	\$251,000	\$2,800	\$0	\$253,800
TOTAL				4	\$1,942,900	\$22,100	\$0	\$1,965,000



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

**ACTAS Y O MODIFICACIONES
TRAMITADAS EN EL MES DE JUNIO
PARA EL CONTRATO DE
INTERVENTORIA No 735 DE 2024**

PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
OFICINA ASESORA JURIDICA		
	ACTA DE REINICIO	
	CODIGO: A-ABS-F-09	Versión: 2
	Aprobado mediante Resolución No. 352 el 31 de octubre del 2022	

ACTA No 9 DE REINICIO No 02 - 03 de junio de 2025

CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORIA) No. 0735 del 2024-10-02

NUMERO DE CONTRATO	:	0735 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024
MODALIDAD	:	CONCURSO DE MÉRITOS
TIPO DE CONTRATO	:	CONTRATO DE CONSULTORIA (INTERVENTORIA)
PROCESO	:	MA-CMA-SI-008-2024
CONTRATISTA	:	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT	:	901-875-652-5
REPRESENTANTE LEGAL	:	ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
C.C	:	33.645.882 de Aguazul
OBJETO	:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
VALOR	:	\$ 438.382.653.00 M/CTE
PLAZO INICIAL	:	ONCE (11) MESES
ACTA No. 01 DE INICIO	:	11 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA No. 02 ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE INICIO No. 01 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024	:	23 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA No. 03 ACLARATORIA No 02 AL ACTA DE INICIO No. 01 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024	:	04 DE DICIEMBRE DEL 2024
ACTA No. 04 ANTICIPO PARCIAL	:	04 DE MARZO DEL 2025
ACTA No. 05 SUSPENSION No 01	:	09 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (15) DIAS
ACTA No. 06 AMPLIACION No 01 SUSPENSION No 01	:	23 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (08) DIAS
ACTA No. 07 REINICIO No 01	:	28 DE MAYO DEL 2025
ACTA No. 08 SUSPENSION No. 02	:	29 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (05) DIAS
FECHA INICIO	:	11 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION INICIAL	:	10 DE MAYO DEL 2025

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
OFICINA ASESORA JURÍDICA



ACTA DE REINICIO

CÓDIGO: A-ABS-F-09

Version: 2

Aprobado mediante Resolución No. 352 el 31 de octubre del 2022

FECHA DE TERMINACION : 03 DE JUNIO DEL 2025

ACTUAL

ESTADO ACTUAL : SUSPENDIDO

En Aguazul - Casanare, a los Tres (03) días del mes de Junio del 2025, se reunieron **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ**, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA, quien actúa en su calidad de supervisor, del CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA) No. 0735 y por otra parte **ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO**, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 33.645.882 de AGUAZUL, representante legal, del **CONSORCIO INTERVENTORIA CAM** con NIT 901875652-5, en su condición de contratista con el fin de acordar reiniciar los términos del contrato en referencia, previa las siguiente consideraciones:

1. Que la causa que motivó la suspensión se encuentra superada.
2. Que se hace necesario reiniciar el contrato en referencia, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta en los términos y condiciones estipuladas.
3. Que el contratista debe dar cumplimiento a las actividades estipuladas en el contrato de N° 0735 del 2024-10-02. Firmada en Aguazul, a los tres (03) días del mes de Junio del 2025.

CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
Contratista

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Infraestructura
Supervisor

Proyectó: 
JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
Profesional de apoyo a la Supervisión

Revisó:
NINA SOFIA BARRETO ROSAS
Profesional de apoyo Jurídico SIA

Original Oficina Judicial
1ª Copia Supervisión o Interventor
2ª Copia Contabilista





PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

MODIFICATORIO CONTRATO DE INTERVENTORIA



102.12

MODIFICATORIO N° 3 Y PRORROGA N° 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0735 DE 02 DE OCTUBRE DE 2024 CON OBJETO: INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

"INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE" **SEGUNDA:** Que el secretario de despacho de la secretaria de infraestructura, según lo expresado en el acta de comité técnico, de fecha 28 de mayo de 2025 considera necesario suscribir, MODIFICATORIO N°. 2 Y PRORROGA N°. 1, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 474 DE 2024 cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUAZUL Y EL CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL". **TERCERA:** Que con el fin de continuar realizando el seguimiento y control a la ejecución del contrato de obra N° 474 de 2024, sin llegar a causar un desequilibrio económico a la misma, se solicita prórroga N° 1 para el desarrollo del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 735 DE 2024, el cual consistente en adicionar tiempo requerido para ejecutar las actividades restantes del contrato, y con el fin de continuar realizando el seguimiento y control a la ejecución del contrato de obra, sin llegar a causar un desequilibrio económico a la misma. **CUARTA:** Que de acuerdo a lo anterior y atendiendo lo preceptuado en el inciso segundo del numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 consagra que: "En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación pública, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto" El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, indica: "Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda", "... teniendo en cuenta las razones mencionadas anteriormente y toda vez que los plazos de la interventoría deben ser los mismos de la obra, la Interventoría requiere de esta prórroga para realizar el control y seguimiento técnico financiero jurídico contable y ambiental al contrato de obra, es pertinente entonces realizar la prórroga No.1 para el Contrato De Interventoría No 735 de 2024 **QUINTA:** Que, mediante el Acta de Comité técnico de fecha 28 de mayo de 2025, se exteriorizó la motivación y argumentos para la prórroga N° 1 del Contrato de Interventoría No 735 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE" y en la cual el secretario de infraestructura en calidad de supervisor aprueba su suscripción **SEXTA:** Que el Consejo de Estado, en su jurisprudencia, ha señalado que el plazo es un elemento accidental del contrato –no de su esencia ni de su naturaleza– y por ello puede ser materia de modificaciones. Al respecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 24 de agosto de 2005, afirmó: "Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de '... aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente'. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



**MODIFICATORIO
CONTRATO DE INTERVENTORIA**

102.12

MODIFICATORIO N° 3 Y PRORROGA N° 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0735 DE 02 DE OCTUBRE DE 2024 CON OBJETO: INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato. Por tanto,

la prórroga del contrato debe entenderse como un agregado a las cláusulas del mismo **SEPTIMA:** Que, el supervisor del contrato de interventoría N° 735 de 2024 manifiesta y emite concepto técnico favorable para realizar prórroga N°1 en plazo de SEIS (06) MESES Y OCHO (08) DIAS y modificar la cláusula octava en su plazo inicial. **OCTAVA:** Que la presente PRÓRROGA N° 1 se rigen conforme a las siguientes cláusulas.

PRIMERA: Prorróguese el plazo establecido en la CLÁUSULA OCTAVA del Contrato de Interventoría N° 735 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE" en SEIS (06) MESES Y OCHO (08) DIAS CALENDARIO más, contados a partir de la fecha del vencimiento del contrato principal, sus prórrogas y suspensiones; en virtud de lo expuesto se modifica la cláusula octava – Plazo

CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTIAS. El contratista se obliga para con el Municipio a ampliar la vigencia de las Garantías, en los términos de la presente prórroga que, para el efecto, el secretario de Despacho de la secretaria de infraestructura deberá requerir al contratista para que allegue la ampliación de las vigencias en el menor tiempo posible.

CLÁUSULA TERCERA: La presente prórroga del contrato no genera erogación alguna a cargo del Municipio de Aguazul ni reconocimiento económico a favor del contratista.

CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Quedan vigentes todas las estipulaciones del Contrato principal que no sean modificadas a este documento.

CLÁUSULA QUINTA: DOMICILIO. - Para todos los efectos fiscales y legales atinentes a este compromiso, las partes fijan como domicilio contractual la ciudad de Aguazul.

CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente Adicional y Prórroga, se perfecciona e inicia su ejecución con la firma de las partes...

(**SUSCRIPCIÓN:** Las actuaciones de los Usuarios en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) comprometen a la Entidad Compradora y al Proveedor. La autenticación en el SECOP II con el nombre de Usuario y la contraseña es una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que lo reglamentan, conforme se establece en los términos y condiciones de uso del SECOP II dispuesto en la dirección electrónica <https://www.colombiainfra.gov.co/secop/terminos-y-condiciones/>)

FIRMADO POR LAS PARTES A TRAVES DE LA PLATAFORMA SECOP II

Aprobó: GONZALO ANDRÉS MÉNDEZ LÓPEZ Jefe Oficina Asesora Jurídica

Gonzalo Méndez López

Revisó: CLAUDIA PATRICIA RANGEL PÁEZ Profesional Contratado - Oficina Asesora Jurídica

Claudia Rangel Páez

Proyectó: LEDHER JULIO ROBLES CRUZ Profesional Contratado - Oficina Asesora Jurídica

LEDHER JULIO ROBLES CRUZ



PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
	COMUNICACIÓN INTERNA	
	Código: A-ABS-F-22	Versión: 01
Vigente: Resolución No. 432 del 27 de julio del 2022		

DE: JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

PARA: GONZALO ANDRES MENDEZ LOPEZ.
JEFE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA.

ASUNTO: MODIFICATORIO No. 3 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0735 DE 02 DE OCTUBRE DE 2024 con objeto: INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

FECHA: 03 DE JUNIO DEL 2025

Adjunto a la presente una carpeta que contiene los documentos originales del MODIFICATORIO No. 3 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0735 DE 02 DE OCTUBRE DE 2024 con objeto: INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.", la cual se justifica y fundamenta en los documentos anexos a esta solicitud, con el objeto de que se sirva revisar el proceso adelantado por la Secretaría de Infraestructura en el aspecto jurídico y realizar los trámites respectivos para la elaboración y suscripción de la minuta contractual.

OBJETO A CONTRATAR: INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT No. 901-875-652-5

REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 33.645.882 de Aguazul

VALOR TOTAL: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$438.382.653,0)

PLAZO INICIAL: ONCE (11) MESES

Plaza Municipal calle 11 # 11-35 Tel (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC | Secretaría de Gobierno | Calle 10 # 16-49.
Línea Gratuita 018000953231 Código Postal: 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co
Aguazul Casanare



PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
	COMUNICACIÓN INTERNA	
	Código: A-ABS-F-22	Versión: 01
Vigente: Resolución No. 432 del 27 de julio del 2022		

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL : 03/06/2025

FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA : 10/12/2025

PLAZO DE PRÓRROGA A

SOLICITAR: SEIS (06) MESES Y OCHO (08) DIAS

CONSIDERACIONES GENERALES:

Considerando que: • Los ajustes y revisiones técnicas fueron indispensables para adecuar y ajustar el proyecto a las necesidades del municipio, exigencias normativas y de calidad requeridas, • La compresión de los plazos iniciales generó demoras inevitables en la consolidación de los estudios y diseños, • El contrato de consultoría (interventoría) conto con dos suspensiones la primera con un plazo de quince (15) días, suscrita el 09 de mayo del 2025, con ampliación de cuatro días, la segunda suspensión suscrita el 29 de mayo con un plazo de cinco (05) días. • La solicitud de ampliación del plazo contractual se basa en la programación de obra ajustada a los estudios y diseños realizados, la cual se avala la necesidad de contar con seis (6) meses y ocho (08) de ejecución de obra, los cuales requieren más tiempo para ejecutar correctamente las actividades de seguimiento, por ello, se solicita una prórroga de seis (6) meses y Ocho (08) días, contados a partir del tres (03) de junio en la Etapa II Interventoría a Ejecución de obra. • La fecha de terminación de los contratos derivados es el diez (10) de diciembre del 2025.

Por tanto, En atención a las consideraciones anteriormente expuestas y con el fin de que el contratista de obra pública pueda dar cabal cumplimiento al objeto del contrato, conforme a la solicitud de este, la interventoría emite CONCEPTO TECNICO FAVORABLE para adelantar la ADICIONAL No 01, MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 474 de 2024, a su vez se solicita la MODIFICATORIA No. 3. Y PRORROGA No. 1 por SEIS (06) MESES Y OCHO (08) DIAS al tiempo inicial al CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0735 DEL 2024, ya que toda vez el contrato de obra se encuentre en ejecución, es necesario adelantar las respectivas actividades de interventoría.

EL CONSORCIO INTERVENTORIA CAM como interventoría contratada manifiesta que:

- Asumirá los costos que implica realizar las actividades propias de la interventoría en el tiempo adicional que se está solicitando.
- Renuncia a realizar cobros al municipio de Aguazul por concepto de efectuar la "INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49.

Línea Gratuita 018000953231 Código Postal: 856010

contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co

Aguazul Casanare



PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
	COMUNICACIÓN INTERNA	
	Código: A-ABS-F-22	Versión: 01
Vigente: Resolución No. 432 del 27 de julio del 2022		

PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE al contrato de obra pública No. 474 del 2024 cuyo objeto es el ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, en el periodo comprendido entre 03/06/2025 al 10/12/2025, de conformidad con la prórroga No. 01 que se pretende suscribir al contrato de consultoría No. 735 del 2024.

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE

Conforme a lo anterior se emite CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE para adelantar lo correspondiente a la MODIFICATORIA No. 3. Y PRORROGA No. 1 por SEIS (06) MESES Y OCHO (08) DIAS al tiempo inicial al CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0735 DEL 2024.

ANÁLISIS

Una vez solicitado ante el ministerio del interior las prórrogas de los contratos de obra e interventoría, dando concepto de viabilidad de la modificación y prórroga del convenio Interadministrativo No 1405 del 2024, teniendo en cuenta que está se encuentren dentro del objeto, alcance técnico y presupuesto asignado al convenio por parte del MINISTERIO. Revisada la información enviada por la interventoría, junto con la solicitud de la obra, considera la Supervisión del Municipio viable autorizar la prórroga al plazo de ejecución de los contratos de obra No. 0474 de 02 de agosto de 2024 y de interventoria No. 0735 de 02 de octubre de 2024, por un periodo de SEIS (06) MESES Y OCHO (08) DIAS, adicionales al plazo contractual vigente, con los cuales se tendrían las siguientes condiciones, respecto de plazo contractual. La supervisión del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0735 DEL 2024, JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ, tras revisar la solicitud y soportes presentados por el contratista del contrato, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos, considera VIABLE la MODIFICATORIA No. 3. Y Prorroga No. 1 por SEIS (06) MESES Y OCHO (08) DIAS, Esto se fundamenta en que el adicional propuesto es técnicamente justificado y alineado con los requerimientos del proyecto obra, asegurando una interventoría Técnico, Administrativo, Financiero, Contable, Jurídico, Y Ambiental Para Los Estudios, Diseños Y Construcción Del Centro Administrativo Municipal Del Municipio De Aguazul Casanare garantizando que los recursos financieros asignados son adecuados para cubrir las necesidades adicionales sin comprometer la calidad técnica del contrato.

PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
	COMUNICACIÓN INTERNA	
	Código: A-ABS-F-22	Versión: 01
Vigente: Resolución No. 432 del 27 de julio del 2022		

FUNDAMENTO JURÍDICOS DEL ADICIONAL

Conforme al Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades públicas están facultadas para celebrar contratos y acuerdos necesarios para el cumplimiento de los fines estatales, garantizando la eficiencia administrativa y la autonomía de la voluntad dentro del marco de los principios generales de contratación pública. Es de anotar que, jurídicamente es viable realizar el adicional y que, por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros (...)" Conforme a la normatividad vigente para garantizar la continuidad del servicio, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, dotan a las entidades estatales de medios para lograr el eficaz cumplimiento del objeto contractual.


JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
 Secretario De Infraestructura
 Supervisor


 Revisó: **SOFIA BARRETO ROSAS**
 Profesional contratado SIA

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Hoja 1 de 2 Fecha 03 06 2025 00 MM AA
	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	
	CONTRATO INTERVENTORIA No 735 DE 2024	
ADICIÓN PRORROGA		
GRADO DE RESPONSABILIDAD 1) Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista e interventor del contrato, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: - Avance físico ejecutado de la obra - Valor actual del contrato - Valor facturado hasta la fecha - Valor anticipo, si lo hubo - Valor anticipo amortizado - Valor anticipo por amortizar - Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la adición o prórroga del contrato. 2) El supervisor de contrato usará porque las razones por las cuales se solicita la adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas, ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio. 3) El responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su visto bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar estar conforme con la adición o prórroga, previa aprobación del interventor y supervisor.		
A. ANTECEDENTES CONTRATO No. <u>735</u> DE <u>2024</u> <small>(Número de contrato) (Año de contratación)</small>		
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE".		
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO INICIAL ONCE (11) MESES <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>		
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO <u>15</u> DE <u>10</u> DE <u>2024</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>		
PRORROGAS		
CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
N/A	N/A	N/A
SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN		
ACTAS No.	FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
ACTA No. 05 SUSPENSIÓN No 01	09 DE MAYO DEL 2025	QUINCE (15) DÍAS
ACTA No. 06 AMPLIACIÓN No 01 SUSPENSIÓN No 01	23 DE MAYO DEL 2025	CUATRO (04) DÍAS
ACTA No. 08 SUSPENSIÓN No 02	28 DE MAYO DEL 2025	CINCO (05) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO <u>3</u> DE <u>0</u> DE <u>2025</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 438.382.655.00 M/CTE <small>(Indique el valor del contrato según el contrato)</small>		
VALOR ADICIONES		
ACTAS No.	FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO \$ 438.382.655.00 M/CTE <small>(Indique el valor del contrato según el contrato)</small>		
FORMATO MA-C-25		

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Hoja 2 de 2													
	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA		CONTRATO INTERVENTORIA No 736 DE 2024												
	CONTRATISTA CONSORCIO INTERVENTORIA CAM <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>														
INTERVENIOR N/A <small>(Escriba el nombre o razón social del intervenior, si corresponde)</small>															
SUPERVISOR JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ Secretario de Infraestructura <small>(Escriba el nombre del funcionario designado para tal fin al Supervisor del contrato)</small>															
B. OBJETO El presente documento tiene por objeto solicitar al Alcalde de Aguazul una al contrato anteriormente citado de SEIS(6) MESES Y OCHO (8) DIAS para llevar a buen término el objeto contractual PRORROGA															
C. ESTADO FÍSICO Hasta el <u>30</u> de <u>ABRIL</u> de <u>2025</u> el contrato presentaba un avance físico ejecutado del <u>31.00</u> % contra un avance programado del <u>31</u> % <small>(Indique el porcentaje de avance físico real y teórico de cada uno)</small>															
D. ESTADO FINANCIERO <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Valor actual del contrato</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">\$ 438.382.853,00 M/C</td> <td style="width: 20%;">Valor anticipo amortizado</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> <td>Valor anticipo por amortizar</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td>Valor facturado a</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> <td>Valor por facturar</td> <td style="text-align: right;">\$ 65.757.395,10</td> </tr> </table>				Valor actual del contrato	\$ 438.382.853,00 M/C	Valor anticipo amortizado	\$ -	Valor anticipo	\$ -	Valor anticipo por amortizar	\$ -	Valor facturado a	\$ -	Valor por facturar	\$ 65.757.395,10
Valor actual del contrato	\$ 438.382.853,00 M/C	Valor anticipo amortizado	\$ -												
Valor anticipo	\$ -	Valor anticipo por amortizar	\$ -												
Valor facturado a	\$ -	Valor por facturar	\$ 65.757.395,10												
E. CAUSALES DE LA SOLICITUD <p>Teniendo en cuenta el oficio de solicitud realizado por CONSORCIO INTERVENTORIA CAM del día 3 de Abril de 2025, se reúne las partes interesadas con el fin de concertar los argumentos o motivos por el cual solicitan la ADICIONAL No 01, MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 474 de 2024 y por consiguiente MODIFICATORIO No. 3 Y PRORROGA No. 1, al contrato de consultoría No. 736 de 2024.</p> <p>Mediante comité técnico del día 28 de mayo de 2025, con participación de el CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL, en calidad de contratista de obra y el CONSORCIO INTERVENTORIA CAM, en calidad de contratista intervenior, exponen las causales por el cual motivaron la adición, modificación y prórroga de dichos contratos, en ese entendido, mediante el aval y viabilidad de intervenior, manifiesta que: una vez analizado los causales por la cual el contratista de obra solicita la suscripción de la ADICIONAL No 01, MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No. 1 al contrato No. 474 de 2024 de acuerdo expuesto por el contratista de obra, esta intervenior AVALA la solicitud de prórroga por el plazo solicitado de SEIS (06) MESES Y OCHO (08) DIAS, teniendo en cuenta que las causales mencionadas en el comité técnico, tienen la justificación para aprobar dicha solicitud; a la vez se solicita a la supervisión la aprobación y trámite de MODIFICATORIO No. 3 Y PRORROGA No. 1 DE SEIS (06) MESES Y OCHO (08) DIAS para el contrato de intervenior No. 736 de 2024, debido a que los contratos de obra como de intervenior se deben desarrollar conjuntamente para poder realizar el seguimiento y control al contrato de obra No. 474 de 2024.</p> <p>En consecuencia, las partes consideran necesario y prudente suscribir la ADICIONAL No 01, MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No. 1 al contrato de obra No. 474 de 2024, cuyo objeto es: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE", dicha adicional por un valor de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MCTE. (\$999.994.720,00), Modificatoria No. 2 y Prórroga No. 1 por Seis (06) Meses y Ocho (08) días, para el Contrato de Obra No. 474 de 2024, con el fin de dar cumplimiento a las actividades anteriormente mencionadas y al cumplimiento a las metas contractuales del proyecto, así llegando a un buen término según el objeto contractual.</p> <p>De igual forma, las partes consideran necesario suscribir la MODIFICATORIO No. 3 Y PRORROGA No. 1 al contrato de consultoría No. 736 de 2024, cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE". Prórroga No. 1 por un plazo adicional de SEIS (06) meses y OCHO (08) días el cual constituye parte integral de esta solicitud.</p> <p>NOTA: Cuando se trate de solicitud de modificatoria, debe colocarse en un anexo el cuadro de modificación de cantidades y el análisis de precios unitarios; cuando se trate de solicitud de prórroga, la reprogramación.</p>															
Firmado por: <u>ANDREA CASTELLANOS PINTO</u> Representante legal del CONSORCIO INTERVENTORIA CAM		Firmado por: <u>JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ</u> Supervisor Secretario de Infraestructura													
Firmado por: <u>JESSICA ERIKANDA GARCIA GARZON</u> Profesional contratado SIA-Apoyo de supervisión															

Original Obra: AVALA

Una copia: INTERVENIOR

Se envía al Supervisor de Proyecto por Correo

FORMATO MA-C-05



CONCEPTO TÉCNICO.

DE : Secretaría de Infraestructura

ASUNTO : Concepto técnico a la MODIFICATORIO No. 3 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0735 DE 02 DE OCTUBRE DE 2024 con objeto: INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

FECHA : 03 de junio 2025

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0735 DEL 2024

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
SUPERVISIÓN:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE".
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM - NIT. 901-875-652-5 R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO C.C. No. 33.645.882 de Aguazul
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 438.382.653.00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO PARCIAL:	\$65.757.398,10
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO:	11 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	10/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA:	10/12/2025

Actas suscritas:

ACTA No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	TIEMPO	VALOR
1	ACTA DE INICIO	11 DE OCTUBRE DEL 2024	ONCE (11) MESES	N/A



2	ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE INICIO No 1 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024	23 DE OCTUBRE DEL 2024	SIETE (07) MESES	N/A
3	ACLARATORIA No 02 AL ACTA DE INICIO No 1 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024	04 DE DICIEMBRE DEL 2024	N/A	N/A
4	ACTA ANTICIPO PARCIAL	04 DE MARZO DEL 2025	N/A	\$65.757.398,10
5	ACTA SUSPENSION No 01	09 DE MAYO DEL 2025	PLAZO (15) DIAS	N/A
6	ACTA AMPLIACION No 01 SUSPENSION No 01	23 DE MAYO DEL 2025	PLAZO (08) DIAS	N/A
7	ACTA DE REINICIO	28 DE MAYO DEL 2025	N/A	N/A
8	ACTA SUSPENSION No 02	29/05/2025	PLAZO (05) DIA	N/A
9	ACTA DE REINICIO No 02	03/06/2025	N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL : 03/06/2025

FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA : 10/12/2025

VALOR ADICIONAL PARA SOLICITAR : N.A.

PLAZO DE PRÓRROGA A SOLICITAR : SEIS (06) MESES Y OCHO (08) DIAS

CONSIDERACIONES

El CONSORCIO INTERVENTORIA CAM representado legalmente por ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO, el día 03 de abril de 2025 presentó ante la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL que actúa como Supervisor del CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0735 de 2024, solicitud de Prórroga No. 1 y Modificatoria No. 03.

1. RAZONES Y FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD:

Para el desarrollo del objeto de interventoría No 0735 de 2024 de 2 de octubre de 2024, se contemplaron 3 etapas discriminadas así:

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS	PLAZO DE EJECUCION	PLAZO TOTAL
ETAPA I: Interventoría a Estudios y diseños	Tres (3) meses	Once(11) MESES
ETAPA II: Interventoría a Ejecución de obra	Ocho (8) meses	
ETAPA III: Interventoría a Puesta en Marcha	Quince (15) días calendario	

Una vez aprobada acta de inicio el 11 de octubre de 2024, se realiza acta modificatoria al plazo de ejecución de las etapas teniendo en cuenta que los plazos establecidos con el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1405 de 2024 suscrito entre el municipio de aguazul y el Ministerio del Interior es de (13) meses, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y la suscripción del acta de inicio; y que, revisados los plazos de los contratos derivados del mismo, estos plazos contractuales superarían el plazo contractual del convenio que es el día 15 de mayo de 2025; motivo por el cual se modifica los plazos de la siguiente manera

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS	PLAZO DE EJECUCION	PLAZO TOTAL
ETAPA I: Interventoría a Estudios y diseños	1,5 meses	Siete (7) MESES
ETAPA II: Interventoría a Ejecución de obra	Cinco (5) meses y (15) días	
ETAPA III: Interventoría a Puesta en Marcha	Quince (15) días calendario	

2. CONCEPTO


Considerando que: • Los ajustes y revisiones técnicas fueron indispensables para adecuar y ajustar el proyecto a las necesidades del municipio, exigencias normativas y de calidad requeridas, • La compresión de los plazos iniciales generó demoras inevitables en la consolidación de los estudios y diseños. • El contrato de consultoría (interventoría) conto con dos suspensiones la primera con un plazo de quince (15) días, suscrita el 09 de mayo del 2025, con ampliación de cuatro días, la segunda suspensión suscrita el 29 de mayo con un plazo de cinco (05) días. • La solicitud de ampliación del plazo contractual se basa en la programación de obra ajustada a los estudios y diseños realizados, la cual se avala la necesidad de contar con seis (6) meses y ocho (08) de ejecución de obra, los cuales requieren más tiempo para ejecutar correctamente las actividades de seguimiento, por ello, se solicita una prórroga de seis (6) meses y Ocho (08) días, contados a partir del tres (03) de junio en la Etapa II Interventoría a Ejecución de obra. • La fecha de terminación de los contratos derivados es el diez (10) de diciembre del 2025.

Por tanto, En atención a las consideraciones anteriormente expuestas y con el fin de que el contratista de obra pública pueda dar cabal cumplimiento al objeto del contrato, conforme a la solicitud del mismo, la interventoría emite CONCEPTO TECNICO FAVORABLE para adelantar la PRÓRROGA No. 01 al contrato de obra pública No. 474 de 2024, a su vez se solicita la PRÓRROGA No 01 del contrato de consultoría No. 735 de 2024, ya que toda vez el contrato de obra se encuentre en ejecución, es necesario adelantar las respectivas actividades de interventoría.

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	
	Código: M-GI-F-01	Versión: 02
	Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023	

R/L	ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
OBJETO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE".
VALOR INICIAL	\$ 438.382.653.00 M/CTE
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO	11 DE OCTUBRE DEL 2024
PLAZO ACTUALIZADO	SIETE (7) MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL	10 DE MAYO DEL 2025
ACTA No. 01 DE INICIO	11 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA No. 02 ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE INICIO No. 01 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024	23 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA No. 03 ACLARATORIA No 02 AL ACTA DE INICIO No. 01 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024	04 DE DICIEMBRE DEL 2024
ACTA No. 04 ANTICIPO PARCIAL	04 DE MARZO DEL 2025
ACTA No. 05 SUSPENSION No 01	09 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (15) DIAS
ACTA No. 06 AMPLIACION No 01 SUSPENSION No 01	23 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (08) DIAS
ACTA No. 07 REINICIO	28 DE MAYO DEL 2025

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR:	JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON

PARTICIPANTES			
NOMBRES Y APELLIDOS	EMPLEO ROL QUE DESEMPEÑA	INSTITUCIÓN	FIRMA
Jessica T. Garcia Garzon	Apoyo a la Supervisión SIA	Alcaldia de Aguazul	
Deyder Coronado	R/L Consorcio CAM.	Consorcio CAM	
Andrea Castellanos	R/L Interv. CAM.	Consorcio Interv. CAM.	
Juan Miguel Sandoval	Secretario de Infraestructura	Alcaldia de Aguazul	

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	
	Código: M-GI-F-01	Versión: 02
Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023		

TEMA:	SOLICITUD DE ADICIONAL No 01, MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 0474 DEL 2024 Y MODIFICATORIO No. 3 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0735 DE 02 DE OCTUBRE DE 2024.
INFORMACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
NIT	891855200-9
CONTRATO No.	474 DE 2 DE AGOSTO DE 2024
MODALIDAD	LICITACIÓN PÚBLICA No MA-SI -LP-005-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT	901.851-802-1
R/L	DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
VALOR INICIAL	\$ 5.777.809.266,00 MCTE
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO	11 DE OCTUBRE DEL 2024
PLAZO ACTUALIZADO	SIETE (7) MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL	10 DE MAYO DEL 2025
ACTA No. 01 DE INICIO	11 DE OCTUBRE DEL 2025
ACTA No. 02 ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE INICIO No. 01 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024	23 DE OCTUBRE DEL 2025
ACTA No. 03 ANTICIPO	23 DE OCTUBRE DEL 2025
ACTA No. 04 SUSPENSION No 01	09 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (15) DIAS
ACTA No. 05 AMPLIACION No 01 SUSPENSION No 01	23 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (08) DIAS
ACTA No. 06 REINICIO	28 DE MAYO DEL 2025

INFORMACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
NIT	891855200-9
CONTRATO No.	735 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024
MODALIDAD	CONCURSO DE MERITOS ABIERTOS No MA-CMA-SI-008-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT	901-875-652-5

3. ANÁLISIS

El Supervisor de Contrato de Consultoría No 735 de 2024 JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ junto con el profesional técnico de apoyo a la Supervisión JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON revisaron y verificaron los argumentos técnicos que se expusieron y encuentra debidamente justificada la solicitud de la MODIFICATORIO No. 3 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0735 DE 02 DE OCTUBRE DE 2024 por SEIS (6) meses y OCHO (08) días más del Contrato de Consultoría, toda vez que la interventoría integral ejercida avala y da concepto técnico favorable para modificar el Contrato de Obra No 474 de 2024, en consecuencia se hace necesario que el contrato antes mencionado siga contando con interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y jurídica y esto solo puede suceder siempre y cuando la interventoría también se prorrogue.

Es de anotar que, jurídicamente es viable realizar la prórroga puesto que, por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros (...)" Conforme a la normatividad vigente para garantizar la continuidad del servicio, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, dotan a las entidades estatales de medios para lograr el eficaz cumplimiento del objeto contractual. Dentro del marco jurídico del contrato surgen derechos y deberes que generan condiciones recíprocas (obligaciones correlativas), estipuladas dentro de nuestra normatividad en el artículo 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, en donde se establece principalmente que es un deber del Estado exigir el cumplimiento del objeto del contrato en las condiciones pactadas y mantener las condiciones técnicas y económicas del contrato; adicionalmente surge para la otra parte contratante la obligación de cumplir puntualmente dentro del cronograma pactado. De lo anterior se pretende entonces un adecuado equilibrio entre autonomía y responsabilidad dentro de un marco de gestión pública eficiente, eficaz y oportuna que le imprima diligencia, rectitud y transparencia a los procesos contractuales y a la actuación de todos los sujetos que en ellos intervienen, para el caso se modifica la cláusula concerniente al plazo contractual.

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE

En atención a las consideraciones anteriormente expuestas y con el fin de que él contratista de consultoría pueda dar cabal cumplimiento al objeto del contrato, conforme a la solicitud de este, se emite **CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE** para adelantar la para adelantar lo correspondiente a la MODIFICATORIA No. 3. Y PRORROGA No. 1 por SEIS (06) MESES Y OCHO (08) DIAS al tiempo inicial al CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0735 DEL 2024, ya que toda vez el contrato de obra se encuentre en ejecución, es necesario adelantar las respectivas actividades de interventoría.



JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

Secretario de Infraestructura

Supervisor Contrato de Consultoría No 735 del 2024



Revisó componente técnico:
JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
Profesional Contratado S.I.A

El CONSORCIO INTERVENTORIA CAM como interventoría contratada manifiesta que:

- Asumirá los costos que implica realizar las actividades propias de la interventoría en el tiempo adicional que se está solicitando.
- Renuncia a realizar cobros al municipio de Aguazul por concepto de efectuar la "INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE al contrato de obra pública No. 474 del 2024 cuyo objeto es el ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, en el periodo comprendido entre 03/06/2025 al 10/12/2025, de conformidad con la prórroga No. 01 que se pretende suscribir al contrato de consultoría No. 735 del 2024.

Una vez solicitado ante el ministerio del interior las prórrogas de los contratos de obra e interventoría, dando concepto de viabilidad de la modificación y prórroga del convenio interadministrativo No 1405 del 2024, teniendo en cuenta que está se encuentren dentro del objeto, alcance técnico y presupuesto asignado al convenio por parte del MINISTERIO. Revisada la información enviada por la interventoría, junto con la solicitud de la obra, considera la Supervisión del Municipio viable autorizar la prórroga al plazo de ejecución de los contratos de obra No. 0474 de 02 de agosto de 2024 y de interventoría No. 0735 de 02 de octubre de 2024, por un periodo de SEIS (06) MESES Y OCHO (08) DIAS, adicionales al plazo contractual vigente, con los cuales se tendrían las siguientes condiciones, respecto de plazo contractual. La supervisión del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0735 DEL 2024, JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ, tras revisar la solicitud y soportes presentados por el contratista del contrato, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos, considera VIABLE la MODIFICATORIA No. 3. Y Prorroga No. 1 por SEIS (06) MESES Y OCHO (08) DIAS, Esto se fundamenta en que el adicional propuesto es técnicamente justificado y alineado con los requerimientos del proyecto obra, asegurando una interventoría Técnico, Administrativo, Financiero, Contable, Jurídico, Y Ambiental Para Los Estudios, Diseños Y Construcción Del Centro Administrativo Municipal Del Municipio De Aguazul Casanare garantizando que los recursos financieros asignados son adecuados para cubrir las necesidades adicionales sin comprometer la calidad técnica del contrato.

**CONSORCIO CENTRO
ADMINISTRATIVO AGUAZUL**

NIT. 901.851.802-1

obra e interventoría quedaran dentro del cronograma del convenio interadministrativo y no superara la fecha del 15 de mayo de 2025, quedando de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y diseños.	1,5 MESES	07 MESES
ETAPA II: Ejecución de obra.	5 MESES Y 15 DIAS	
ETAPA III: Puesta en Marcha.	Quince (15) días	

Es así que la nueva fecha de terminación del contrato No 0474 de 2024 es el 10 de mayo de 2025.

Así las cosas y como resultado de la entrega y finalización de la ETAPA No I la cual da origen al cronograma anexo para la ejecución de la ETAPA II, se proyecta la terminación de la obra dentro de la vigencia 2025 de acuerdo los plazos establecidos por el Ministerio del Interior, requiriendo un plazo de Seis (06) Meses y Veinticinco días (25) más para dar terminación el Cinco (05) de diciembre de 2025, para un plazo total de TRECE (13) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS, lo anterior basados en los HITOS representativos en condiciones normales de ejecución sin contratiempos durante su ejecución.

Sin otro particular.



CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
RAL DEYDER E. COCUMUBO VARGAS

Teléfono

1174320227

Correo

consorciocadecnd2024@gmail.com

Ubicación

Cra. 16 # 36-41 Yopal (Casanare)

**CONSORCIO CENTRO
ADMINISTRATIVO AGUAZUL**
NIT. 901.851.802-1

OFC024 CCAA 2026

Yopal, 1 de abril de 2025

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO

Referencia: Contrato de obra pública 0474 de 02 de agosto de 2024 cuyo objeto es: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"

Asunto: Solicitud prorroga No. 1 al Contrato de obra 0474 de 02 de agosto de 2024.

Cordial saludo

Mediante la presente solicitamos la adición en plazo (Pírrroga No1) al contrato No 04/4 del 02 de agosto de 2024 cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE", teniendo en cuenta lo siguiente:

El contrato de obra fue suscrito el 02 de Agosto de 2024 entre el Municipio de Aguazul y el Consorcio Centro Administrativo aguazul para el desarrollo de las siguientes etapas: ETAPA I. estudios y diseños con plazo inicial de tres (3) meses ETAPA II. Ejecución de Obra: Ocho (8) meses y ETAPA III Puesta en marcha. Quince (15 días) para un total de Once (11) MESES con fecha de terminación inicial el 10 de septiembre de 2025; se suscribe el acta de inicio el 11 de octubre de 2024 y se realiza la modificación No 1 al contrato en mención el 11 de octubre de 2024 con el fin que los contratos derivados de



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.652-5

El avance acumulado del 40% de la obra se proyecta alcanzar en la semana 17, lo cual constituye un hito clave para el proceso de desembolso ante el Ministerio.

El cronograma se presenta en formato tipo Gantt económico, indicando para cada actividad:

- El valor semanal programado.
- La duración estimada.
- La distribución temporal de los recursos requeridos para cada capítulo.

Esta herramienta permite:

- Visualizar el flujo de inversión en el tiempo.
- Controlar el avance físico y financiero mes a mes.
- Identificar periodos de mayor actividad.
- Planificar recursos técnicos, logísticos y financieros de forma eficiente.
- Identificación de Hitos para el cumplimiento de requisitos para desembolsos.

La programación fue elaborada considerando la lógica constructiva del edificio, las condiciones del municipio, y la secuencia técnica necesaria para la correcta ejecución del proyecto.

Por tanto, una vez el municipio de Aguazul viabilice la modificación expuesta al contrato de obra, y las prórrogas a los contratos de obra e interventoría, deberá a su vez solicitar al MINISTERIO DEL INTERIOR, la aprobación de la modificación y prórroga del convenio interadministrativo, teniendo en cuenta que está se encuentren dentro del objeto, alcance técnico y presupuesto asignado al convenio por parte del MINISTERIO, teniendo en cuenta que para dar cobertura a los mayores valores que arrojaron los estudios y diseños, el municipio de Aguazul aportó por su propia cuenta, los recursos adicionales que se requieren, como resultado del presupuesto entregado con los estudios y diseños, el cual fue revisado y aprobado por la interventoría y por la supervisión del convenio designada por parte del municipio de Aguazul.

Se anexa la programación de obra ajustada para un inicio de ejecución de actividades con fecha del 7 de abril de 2025 y terminación de las mismas del 5 de diciembre de 2025, así como el flujo de fondos correspondiente. Así mismo se entrega la proyección de la reprogramación de ejecución del Convenio Interadministrativo No. 1405, acorde a las condiciones expuestas en la presente solicitud, y con el fin de que se realicen las gestiones ante el ministerio del Interior, donde se indican los hitos necesarios para el cumplimiento de las condiciones establecidas para los correspondientes desembolsos.

Esta prórroga permitirá cumplir con el objeto del contrato de manera segura y eficiente, asegurando que el proyecto se finalice sin afectar la funcionalidad ni la integridad técnica, y sin repercutir en costos adicionales para la interventoría.

Quedamos atentos a cualquier aclaración o información adicional que requiera, en pos de garantizar la exitosa culminación del proyecto.

ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO CEL: 3143130161

Email: consorciointercam@gmail.com - epicoing@gmail.com

Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM


NIT: 901.875.652-5

Así mismo se solicita aprobar prorroga al plazo de ejecución de los contratos de obra No. 0474 de 02 de agosto de 2024 y de interventoría No. 0735 de 02 de octubre de 2024, por un periodo de **SEIS (06) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS**, adicionales al plazo contractual vigente, con los cuales se tendrían las siguientes condiciones, respecto de plazo contractual.

CONVENIO / CONTRATO	CONDICIONES ACTUALES			PLAZO FASE II OBRA (MESES)	PRORROGA REQUERIDA	FECHA TERMINACION PROYECTADA
	PLAZO (MESES)	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION ACTUAL			
CONVENIO	13	17/04/2024	16/05/2025	8	6 meses y 19 días	5/12/2025
OBRA	7	11/10/2024	10/05/2025		6 meses y 25 días	5/12/2025
INTERVENTORIA	7	11/10/2024	10/05/2025		6 meses y 25 días	5/12/2025

La programación de obra del proyecto **Centro Administrativo Municipal de Aguazul (CAM)** ha sido estructurada por actividades y capítulos de ejecución y detallada en una línea de tiempo semanal, abarcando toda la duración estimada del contrato, que es de 35 semanas u ocho meses. Esta planificación se presenta en Diagrama de Gantt con su correspondiente flujo de caja proyectado, facilitando el control técnico y financiero del avance semanal y mensual.

Cada capítulo corresponde a un conjunto de actividades agrupadas según su naturaleza técnica y su secuencia constructiva, a continuación, se presenta un esquema reducido por capítulos:





CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.452-5

Una vez aprobada acta de inicio el 11 de octubre de 2024, se realiza acta modificatoria al plazo de ejecución de las etapas teniendo en cuenta que los plazos establecidos con el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1405 de 2024 suscrito entre el municipio de aguazul y el Ministerio del Interior es de (13) meses, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y la suscripción del acta de inicio; y que, revisados los plazos de los contratos derivados del mismo, estos plazos contractuales superarían el plazo contractual del convenio que es el día 15 de mayo de 2025; motivo por el cual se modificaron los plazos de la siguiente manera:

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS	PLAZO DE EJECUCION	PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y diseños	1,5 meses	Siete (7) MESES
ETAPA II: Ejecución de obra	cinco (5) meses y (15) días	
ETAPA III: Puesta en Marcha	Quince (15) días calendario	

CONCEPTO

Considerando que:

- Los ajustes y revisiones técnicas fueron indispensables para adecuar y ajustar el proyecto a las necesidades del municipio, exigencias normativas y de calidad requeridas,
- La compresión de los plazos iniciales generó demoras inevitables en la consolidación de los estudios y diseños.
- La extensión solicitada se fundamenta en la programación de obra, producto de los estudios y diseños, la cual que avalan la necesidad de contar con ocho (8) meses de ejecución de obra, lo que demanda ampliar el plazo contractual para la Ejecución de Obra en de seis (6) meses y veinticinco (25) días.

Por tanto, En atención a las consideraciones anteriormente expuestas y con el fin de que el contratista de obra pública pueda dar cabal cumplimiento al objeto del contrato, conforme a la solicitud del mismo, la interventoría emite **CONCEPTO TECNICO FAVORABLE** para adelantar la PRÓRROGA No. 01 al contrato de obra pública No. 474 de 2024, a su vez se solicita la PRÓRROGA No 01 del contrato de consultoría No. 735 de 2024, ya que toda vez el contrato de obra se encuentre en ejecución, es necesario adelantar las respectivas actividades de interventoría.

El CONSORCIO INTERVENTORIA CAM como interventoría contratada manifiesta que:

- Asumirá los costos que implica realizar las actividades propias de la interventoría en el tiempo adicional que se está solicitando.
- Renuncia a realizar cobros al municipio de Aguazul por concepto de efectuar la "INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE al contrato de obra pública No. 474 del 2024 cuyo objeto es el ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, en el periodo comprendido entre 7/04/2024 al 5/012/2024, de conformidad con la prórroga No. 01 que se pretende suscribir al contrato de consultoría No. 735 del 2024.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

Aguazul 3 de abril de 2025

Señores:

Ingeniero:

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Infraestructura Alcaldía de Aguazul
Ciudad

OFICIO N° 027 C.I.C 0735 - 2024



REF: Contrato de Interventoría No 0735 de 2 de octubre de 2024, cuyo objeto es "INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE".

ASUNTO: CONCEPTO TECNICO FAVORABLE a la Solicitud de prórroga No 1 al contrato de obra No 474 de 2024

Cordial saludo;

Por medio de la presente en calidad de interventor del contrato de obra No 474 del 2 de agosto de 2024, con objeto: **ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE** y en cumplimiento de las funciones asignadas en el contrato de interventoría. En respuesta a la solicitud presentada por el contratista de obra mediante oficio del 1 de abril de 2024, esta interventoría avala y considera viable y oportuno realizar la suscripción de la prórroga uno basada en las siguientes causas las cuales fueron expuestas por el contratista de obra:

1. SOLICITUD:


Realizar prórroga al contrato de obra pública No. 474 de 2024 con objeto: **ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE** por un plazo de **SEIS (6) MESES Y (25) VENTICINCO DÍAS**, y al contrato de interventoría No. 0735 de 02 de octubre de 2024 con objeto: **INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE**.

2. RAZONES EXPUESTAS DE LO SOLICITADO

El CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL manifiesta que; teniendo en cuenta los plazos de ejecución:

Para el desarrollo del objeto del contrato de obra pública No 0474 del 2 de agosto de 2024, se contemplaron inicialmente 3 etapas discriminadas así:

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS	PLAZO DE EJECUCION	PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y diseños	Tres (3) meses	Once (11) MESES
ETAPA II: Ejecución de obra	Ocho (8) meses	
ETAPA III: Puesta en Marcha	Quince (15) días calendario	



ANDREA VIVIANA CASTELLANOS <consorcintercam@gmail.co

(sin asunto)

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL <consorciocadazul2024@gmail.com>
Para: consorcintercam@gmail.com

4 de mayo de 2025, 3:16 p

Aguazul, 4 de mayo de 2025

Señores

**CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO**

Referencia: Contrato de obra pública 0474 de 02 de agosto de 2024, cuyo objeto es: "ESTUDIO: DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO D AGUAZUL CASANARE."

Asunto: Solicitud de respuesta a prórroga No. 1 y suspensión temporal del Contrato de Obra No. 047 del 02 de agosto de 2024.

Cordial saludo,

Mediante la presente, el Consorcio Centro Administrativo Aguazul, en calidad de contratista del Contrato de Obra No. 047 del 02 de agosto de 2024, cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE", se permite de manera atenta solicitar respuesta al oficio radicado bajo el número **OFC025_CCAA_2025 del 1 de abril de 2025**, a través del cual se presentó la solicitud prórroga No. 1 : contrato en mención.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el contrato en referencia se encuentra próximo a cumplir el plazo contractual establecido en modificatorio No. 1 del clausulado del contrato de obra, el cual finaliza el día 10 de mayo de 2025.

Adicionalmente, se solicita dar trámite a la modificación del contrato, sustentada en los resultados obtenidos en la etapa 1 de proyecto, los cuales son determinantes para la continuidad de la ejecución y el cumplimiento del objeto contractual.

En este sentido, y con el propósito de garantizar el cumplimiento normativo y contractual, me permito solicitar la suspensión del contrato a partir del día 5 de mayo de 2025, la cual deberá mantenerse hasta tanto se surtan los trámites administrativo correspondientes y se encuentre en firme la respectiva modificación al contrato que viabilice su ejecución continua y eficaz.

Sin otro particular,

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

ANEXOS: N/A

 OFICIO OFC0025_CCAA_2025 - SOLICITUD CTO 0474.pdf
124K

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT: 901.851.802-1
consorcioacadezul2024@gmail.com



GÉMINIS CC

OFC025_CCAA_2025

Aguazul, 4 de mayo de 2025

Señores

**CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO**

Referencia: Contrato de obra pública 0474 de 02 de agosto de 2024, cuyo objeto es: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."

Asunto: Solicitud de respuesta a prórroga No. 1 y suspensión temporal del Contrato de Obra No. 0474 del 02 de agosto de 2024.

Cordial saludo,

Mediante la presente, el Consorcio Centro Administrativo Aguazul, en calidad de contratista del Contrato de Obra No. 0474 del 02 de agosto de 2024, cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE", se permite de manera atenta solicitar respuesta al oficio radicado bajo el número **OFC025_CCAA_2025 del 1 de abril de 2025**, a través del cual se presentó la solicitud prórroga No. 1 al contrato en mención.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el contrato en referencia se encuentra próximo a cumplir el plazo contractual establecido en modificatorio No. 1 del clausulado del contrato de obra, el cual finaliza el día 10 de mayo de 2025.

Adicionalmente, se solicita dar trámite a la modificación del contrato, sustentada en los resultados obtenidos en la etapa I del proyecto, los cuales son determinantes para la continuidad de la ejecución y el cumplimiento del objeto contractual.

En este sentido, y con el propósito de garantizar el cumplimiento normativo y contractual, me permito solicitar la suspensión del contrato a partir del día 5 de mayo de 2025, la cual deberá mantenerse hasta tanto se surtan los trámites administrativos correspondientes y se encuentre en firme la respectiva modificación al contrato que viabilice su ejecución continua y eficaz.

Sin otro particular,

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM


La correspondiente prórroga del plazo contractual, conforme a la programación de ejecución actualizada.

La suspensión permitirá proteger el interés público, evitar ejecuciones parciales sin soporte financiero ni jurídico suficiente, y garantizar que el proyecto se desarrolle conforme al alcance aprobado técnicamente.

Se solicita a la entidad contratante hacer las gestiones correspondientes ante el ministerio del interior para contar con la modificación del respectivo convenio interadministrativo, que permitan dar trámite urgente a las solicitudes del contratista, con el fin de no afectar la continuidad y eficacia del proyecto.

Agradezco su atención prestada.

Atentamente;


ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
R/L CONSORCIO INTERVENTORIA CAM



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

Aguazul, 5 de mayo de 2025

Ingeniero:

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

Secretario de Infraestructura Alcaldía de Aguazul
Ciudad

OFICIO N° 032

C.I.C. 0735 - 2024

REF: Contrato de Interventoría No 0735 de 2 de octubre de 2024, cuyo objeto es "INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

ASUNTO: Recomendación técnica – solicitud de suspensión y modificación contractual.

Cordial saludo;

En mi calidad de interventoría del contrato en referencia, me permito informar que, mediante escrito radicado por el Consorcio Centro Administrativo Aguazul bajo el número OFC025_CCAA_2025 del 4 de mayo de 2025, el contratista solicitó atención a las solicitudes realizadas respecto de:

1. Prórroga No. 1 del contrato, sustentada en los tiempos requeridos para el desarrollo y aprobación de los estudios y diseños de la Fase I.
2. Modificación al valor contractual, derivada de los resultados obtenidos en la etapa de estudios, los cuales arrojaron un presupuesto superior al inicialmente previsto, necesario para ejecutar a cabalidad el objeto contractual.

Así mismo, solicitó Suspensión del contrato a partir del 5 de mayo de 2025, ante la inminente expiración del plazo contractual (10 de mayo de 2025 según modificatorio No. 1), y mientras se surten los trámites administrativos de modificación.

Una vez revisado el avance del proyecto y verificada la documentación radicada por el contratista, esta interventoría considera procedente realizar un comité el día 8 de mayo de 2025, para evaluar y analizar la solicitud de suspensión temporal del contrato, hasta tanto se expidan y entren en firme los actos administrativos que den viabilidad a:

- La modificación presupuestal del contrato, basada en el alcance técnico aprobado.

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	
	Código: M-GI-F-01	Versión: 02
	Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023	

PRORROGA No. 1 por SEIS (06) MESES Y OCHO (08) DIAS al tiempo inicial al CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0735 DEL 2024

COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
Entregar el cronograma actualizado de los contratos teniendo en cuenta el convenio interadministrativo.	Interventoría y obra
Gestionar la elaboración y firma del otroSI con la Oficina Asesora Jurídica, y verificar la actualización de garantías.	Secretaría de Infraestructura

PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA PREVISTA PARA PRÓXIMA REUNIÓN: Según lo requiera

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría del Municipio y la normatividad vigente, en Aguazul, a los 28 días del mes de mayo de 2025

Original Oficina Jurídica
1era Copia Interventor o Supervisor
2da Copia Contratista
3ra Copia Dependencia responsable del contrato

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	
	Código: M-GI-F-01	Versión: 02
	Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023	

- Coincide con la interventoría en que la complejidad técnica del diseño aprobado requiere una ejecución cuidadosa y adecuada en tiempo.
- Señala que el municipio no tiene interés en una ejecución apresurada que pueda comprometer la calidad de un proyecto institucional de alto impacto.
- Avala la solicitud de prórroga, bajo la condición de que el contratista de cumplimiento su cronograma de obra y presente garantías ajustadas al nuevo plazo contractual.

En ese sentido, la supervisión respalda la emisión de un concepto favorable por parte del comité, siempre y cuando se formalicen las respectivas prórrogas con sus respectivos soportes y se adopten medidas de seguimiento riguroso a la ejecución.

Conclusiones

El comité técnico, una vez analizada la situación expuesta por el contratista y las observaciones de la interventoría y la supervisión, concluye que:

- Existe mérito técnico y contractual para autorizar una prórroga al plazo contractual total de los contratos de obra pública No. 474 de 2024 con objeto: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, y al contrato de interventoría No. 0735 de 02 de octubre de 2024 con objeto: INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, ambos por un plazo de SEIS (6) MESES Y (08) OCHO DÍAS, exclusivamente con el fin de permitir la ejecución completa de las obras proyectadas.
- La solicitud no representa un mayor valor al contrato de interventoría, ni una modificación del objeto, sino un ajuste temporal con base en una planificación realista y sustentada.
- Se procederá a elaborar y suscribir un otrosí de modificación al plazo contractual, con base en el cronograma actualizado, el concepto favorable de la interventoría y el aval de la supervisión.

Conforme a lo anterior se emite CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE para adelantar lo correspondiendo al Adicional No 01 por un valor de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. (\$999.994.720,00), Modificatoria No. 2 y Prórroga No. 1 por Seis (06) Meses y Ocho (08) días, para el Contrato de Obra No. 0735 de 2024. Adicionalmente se emite CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE para adelantar lo correspondiente a la MODIFICATORIA No. 3. Y

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		
 Alcaldía de Aguazul	ACTA DE COMITÉ TECNICO	
	Código: M-GI-F-01	Versión: 02
Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023		

trabajo, implicaron un mayor valor, y así mismo aumentan la complejidad de la ejecución.

- o Una vez aprobados los diseños, se evidenció que el plazo restante del contrato (contado a partir de la terminación de la fase de diseño) no es suficiente para ejecutar las obras de forma adecuada, ordenada y conforme a los principios de calidad, seguridad y sostenibilidad que exige el proyecto.
- o El contratista entregó un cronograma actualizado con duración detallada de cada actividad constructiva, indicando los recursos, personal, equipos y tiempos requeridos, y propone un nuevo plazo total de Trece (13) meses y ocho (08) días.

Análisis de la Interventoría

La interventoría, CONSORCIO INTERVENTORIA CAM luego de analizar la solicitud, manifiesta:

- o Que los diseños presentados han sido revisados y se encuentran aprobados; por tanto, ya ha finalizado la etapa de diseño.
- o Que el cronograma propuesto por el contratista para la ejecución de la obra es coherente con el volumen de actividades proyectadas y con la lógica constructiva del edificio.
- o Que la ejecución del edificio en el plazo restante, no es viable, por tanto, sin prórroga implicaría riesgos de incumplimiento.
- o Que en el mismo sentido se hace indispensable la adición de los recursos para el contrato de obra por \$999.994.720 según lo descrito en la solicitud del emita por el contratista, la cual fue verificada y aprobada por la interventoría.
- o Que se debe prorrogar el contrato de interventoría, con el fin de llevar a cabo el control y seguimiento a la ejecución de las obras, claro está, se establece que la prórroga del contrato de interventoría no requiere recursos adicionales y no genera desequilibrio económico para ellos.

En consecuencia, la interventoría considera técnica y contractualmente procedente autorizar el Adicional No 01, Modificatorio No. 2 Y Prorroga No. 1, Al Contrato De Obra Pública solicitada, y recomienda formalizarla mediante un otrosí modificatorio al plazo contractual total, tanto para el contrato de obra, como para el contrato de interventoría.

Análisis de la Supervisión

La Secretaría de Infraestructura Municipal de Aguazul, en su rol de supervisión del contrato:

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		
 Alcaldía de Aguazul	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	
	Código: M-GI-F-01	Versión: 02
	Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023	

de obra se reúne el representante legal del contrato de obra No 474 de 2024 DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS del CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL y asiste ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO, representante legal del CONSORCIO INTERVENTORIA CAM cuyo contrato de consultoría No. 735 de 2024, según; de parte del; para trata los siguientes temas:

El presente comité técnico tiene por objeto analizar, discutir y emitir viabilidad o no frente a la solicitud de adicional presentada el 22 de febrero del 2025 y la prórroga del plazo total del contrato de obra pública No. 474 de 2024, presentada por el contratista mediante Oficio No. OFC024_CCAA_2025 del 1 de abril de 2025, la cual tiene como propósito garantizar el recurso y el tiempo adecuado para la ejecución de la fase constructiva del proyecto denominado "Centro Administrativo Municipal de Aguazul – CAM".

Una vez realizada la modificación del convenio interadministrativo No 1405 de 2024 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE" se realiza la modificación de los contratos derivados, la solicitud se enmarca en la culminación de la etapa de estudios y diseños, y en la necesidad de ajustar el cronograma contractual para permitir la ejecución de las obras civiles contempladas, conforme a los diseños aprobados y los requerimientos técnicos del proyecto.

El contrato suscrito entre el Municipio de Aguazul y el CONSORCIO CAM AGUAZUL contempla dos fases principales:

- o Estudios y Diseños: Esta fase, ya culminada, implicó el desarrollo de estudios arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, bioclimáticos, presupuestales y de programación, los cuales fueron entregados, revisados y aprobados por la interventoría y la supervisión.
- o Ejecución de la Obra: Corresponde a la fase de construcción del Centro Administrativo Municipal, de acuerdo con los diseños entregados. Esta etapa es la que actualmente requiere un ajuste en su programación temporal.

El contratista expone que:

- o Durante el desarrollo de los estudios y diseños, fue necesario incluir ajustes técnicos necesarios para optimizar la funcionalidad del edificio, y con el fin de dar adecuado cumplimiento al objeto del contrato.
- o Las modificaciones aprobadas, como la altura del edificio, el cambio de sistema de cubierta, la redistribución de espacios y el aumento en la densidad de puestos de

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		
	ACTA DE COMITÉ TECNICO	
	Código: M-GI-F-01	Versión: 02
	Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023	

OBJETO DEL COMITÉ
SOLICITUD DE ADICIONAL No 01, MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 0474 DEL 2024 Y MODIFICATORIO No. 3 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0735 DE 02 DE OCTUBRE DE 2024.

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

TEMAS TRATADOS
SOLICITUD DE ADICIONAL No 01, MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 0474 DEL 2024 Y MODIFICATORIO No. 3 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0735 DEL 2024.

DESARROLLO DEL COMITÉ
Siendo las 07:30 am del día 28 de mayo de 2025 en la secretaría de infraestructura de la Alcaldía del Municipio de Aguazul Casanare, se reúnen de forma presencial en representación de la secretaría de infraestructura, JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ, quien ejerce la supervisión del contrato de Interventoría, JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON, profesional de apoyo a la supervisión del contrato de interventoría No 735 de 2024; por parte del contrato

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	
	Código: M-GI-F-01	Versión: 02
	Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023	

R/L	ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
OBJETO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE".
VALOR INICIAL	\$ 438.382.653.00 M/CTE
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO	11 DE OCTUBRE DEL 2024
PLAZO ACTUALIZADO	SIETE (7) MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL	10 DE MAYO DEL 2025
ACTA No. 01 DE INICIO	11 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA No. 02 ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE INICIO No. 01 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024	23 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA No. 03 ACLARATORIA No 02 AL ACTA DE INICIO No. 01 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024	04 DE DICIEMBRE DEL 2024
ACTA No. 04 ANTICIPO PARCIAL	04 DE MARZO DEL 2025
ACTA No. 05 SUSPENSION No 01	09 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (15) DIAS
ACTA No. 06 AMPLIACION No 01 SUSPENSION No 01	23 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (08) DIAS
ACTA No. 07 REINICIO	28 DE MAYO DEL 2025

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR:	JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON

PARTICIPANTES			
NOMBRES Y APELLIDOS	EMPLEO ROL QUE DESEMPEÑA	INSTITUCIÓN	FIRMA
Jessica T. Garcia Garzon	Apoyo a la Supervisión SIA	Alcaldia de Aguazul	
Deyder Coranzo	R/L Consorcio CAM.	Consorcio CAM	
Andrea Castellanos	R/L Interv. CAM.	Consorcio Interv. CAM.	
Juan Miguel Sandoval	Secretario de Infraestructura	Alcaldia de Aguazul	

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	
	Código: M-GI-F-01	Versión: 02
	Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023	

TEMA:	SOLICITUD DE ADICIONAL No 01, MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 0474 DEL 2024 Y MODIFICATORIO No. 3 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0735 DE 02 DE OCTUBRE DE 2024.
INFORMACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
NIT	891855200-9
CONTRATO No.	474 DE 2 DE AGOSTO DE 2024
MODALIDAD	LICITACIÓN PÚBLICA No MA-SI -LP-005-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT	901.851-802-1
R/L	DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
VALOR INICIAL	\$ 5.777.609.266,00 M/CTE
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO	11 DE OCTUBRE DEL 2024
PLAZO ACTUALIZADO	SIETE (7) MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL	10 DE MAYO DEL 2025
ACTA No. 01 DE INICIO	11 DE OCTUBRE DEL 2025
ACTA No. 02 ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE INICIO No. 01 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024	23 DE OCTUBRE DEL 2025
ACTA No. 03 ANTICIPO	23 DE OCTUBRE DEL 2025
ACTA No. 04 SUSPENSION No 01	09 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (15) DIAS
ACTA No. 05 AMPLIACION No 01 SUSPENSION No 01	23 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (08) DIAS
ACTA No. 06 REINICIO	28 DE MAYO DEL 2025

INFORMACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
NIT	891855200-9
CONTRATO No.	735 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024
MODALIDAD	CONCURSO DE MERITOS ABIERTOS No MA-CMA-SI-008-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT	901-875-652-5



Luego de culminada la Etapa I de estudios y diseños se solicita la actualización de la **CLÁUSULA CUARTA-OBLIGACIONES en ETAPA 2 — CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: El proyecto ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ALTERNA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL — DEPARTAMENTO DE CASANARE**, se ejecutará en dos etapas como se indica a continuación: 1. Contratación para la elaboración de estudios y diseños y la construcción de la obra, la cual describe los espacios por pisos de la edificación Centro Administrativo Municipal; El proyecto contempla construir los siguientes espacios:

a. **PRIMER PISO:** Área Total 541.62 M2; Distribuidos en los siguientes espacios: Acceso Principal, Sala De Espera, Sala De Juntas, Cuarto Técnico, Archivo General, Ascensor, Escalera de Acceso A Segundo Piso, Secretaría De Salud y Gestión Social (Ventanilla, Área De Auxiliares, Técnicos, Profesionales, Mujer Y Familia, Régimen Subsidiado Y Adulto Mayor, Primera Infancia, Adolescencia Y Juventud, Punto De Impresión Y Oficina De Secretario), Zona Colaborativa, Punto De Café, Condensadoras, Unidades Sanitarias (Baño PMR, Baños Hombres, Baños Mujeres, Lava traperos), Secretaría De Hacienda (Técnico Administrativo, Oficina De Secretario De Hacienda, Área De Impresión, Asesor Financiero, Área De Profesionales, Técnicos Y Auxiliares) Y Personería Municipal (Oficina Personero, Auxiliar, Control Y Recepción).

b. **SEGUNDO PISO:** Área Total 544.58 M2; así: Secretaría De Agricultura Y Ganadería (Oficina Secretario, Área De Auxiliares, Punto De Impresión), Sala De Espera, Secretaría De Infraestructura (Área De Auxiliar, Profesionales, Oficina De Secretario Y Punto De Impresión), Unidades Sanitarias (Baño PMR, Baños Hombres, Baños Mujeres, Lava traperos), vacío hacia área de condensadores de primer piso, Condensadoras, Punto De Café, Zona Colaborativa, Oficina De Gestión Del Riesgo (Oficina Director, Auxiliares, Técnicos Y Profesionales Y Área De Impresión), Secretaría General (Área De Auxiliar, Técnicos, Profesionales, Impresión Y Oficina De Secretario), Escalera De Acceso A Tercer Piso, Ascensor, Cuarto Técnico Y Sala De Juntas.

c. **TERCER PISO:** Área Total 524.20 M2 como se indica: Sala De Espera, Oficina Jurídica (Área De Auxiliar, Archivo, Profesionales, Jefe Oficina Y Punto De Impresión), Unidades Sanitarias (Baño PMR, Baños Hombres, Baños Mujeres, Lava traperos), vacío hacia área de condensadores de Primer Piso, Punto De Café, Zona Colaborativa, Despacho (Recepción, Unidad De Contratación, Oficina Minero energética, Sala De Juntas, Oficina Asesores Y Secretaria, Despacho Alcalde, Escalera, Asesor, Cuarto Técnico, Secretaría Salud y Gestión Social (Oficina Secretario, Área De Auxiliar, Profesionales Y Área De Impresión).

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: Conforme a lo anterior se emite **CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE** para adelantar lo correspondiendo al Adicional No. 01 por un valor de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. (\$999.994.720,00), Modificatoria No. 2 y Prorroga No. 1 por Seis (06) Meses y Ocho (08) días, para el Contrato de Obra No. 0474 de 2024.


JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
 Secretario de Infraestructura



Revisó componente técnico:
JESSICA FERNANDA GARCÍA GARZÓN
Profesional Contratado S.I.A



constructiva. El cronograma se presenta en formato tipo Gantt económico, indicando para cada actividad: • El valor semanal programado. • La duración estimada. • La distribución temporal de los recursos requeridos para cada capítulo. Esta herramienta permite: • Visualizar el flujo de inversión en el tiempo. • Controlar el avance físico y financiero mes a mes. • Identificar periodos de mayor actividad. • Planificar recursos técnicos, logísticos y financieros de forma eficiente. • Identificación de Hitos para el cumplimiento de requisitos para desembolsos. La programación fue elaborada considerando la lógica constructiva del edificio, las condiciones del municipio, y la secuencia técnica necesaria para la correcta ejecución del proyecto. Se anexa la programación de obra ajustada para un inicio de ejecución de actividades con fecha del 7 de abril de 2025 y terminación de las mismas del 10 de diciembre de 2025, teniendo en cuenta los periodos de suspensión, así como el flujo de fondos correspondiente. Así mismo se entrega la proyección de la reprogramación de ejecución del Convenio Interadministrativo No. 1405, donde se indican los hitos necesarios para el cumplimiento de las condiciones establecidas para los correspondientes desembolsos. Por tanto, En atención a las consideraciones anteriormente expuestas y con el fin de que el contratista de obra pública pueda dar cabal cumplimiento al objeto del contrato, conforme a la solicitud del mismo, la interventoría emite CONCEPTO TECNICO FAVORABLE para adelantar la PRÓRROGA No. 01 al contrato de obra pública No. 474 de 2024, a su vez se solicita la PRÓRROGA No 01 del contrato de consultoría No. 735 de 2024, ya que toda vez el contrato de obra se encuentre en ejecución, es necesario adelantar las respectivas actividades de interventoría.

MODIFICACIÓN

Adicionalmente se solicita por parte de los contratistas se modifique la CLÁUSULA TERCERA — DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL LOGRO DEL OBJETO A CONTRATAR. ETAPA 1 — ESTUDIOS Y DISEÑOS: "ENTREGABLES. DISEÑO DE GAS: El diseño de las redes de gas natural e instalación de un horno crematorio será realizado por un experto en la materia, los cuales buscarán la racionalización del servicio, con diseños de última tecnología y de alta calidad este debe contener como mínimo: 1. Introducción. 2. Objetivos y alcance. 3. Marco referencial. 4. Marco legal. 5. Antecedentes. 6. Justificación del proyecto. 7. Contenido y límites del proyecto. 8. Aspectos técnicos de la red de gas. 9. Consideraciones previas de la red de gas y horno crematorio. 10. Calidad del gas. 11. Proyección de demanda. 12. Trazado de la red del gasoducto y puntos de conexión. 13. Simulaciones. 14. Operación y mantenimiento del sistema. 15. Estudio de mercado. 16. Posibles beneficiarios. 17. Demanda de gas a 20 años. 18. Diagrama de prestación del servicio. 19. Conclusiones y recomendaciones. 20. Anexos: • Planos generales, planos constructivos y demás necesarios para la buena interpretación del diseño. • Disponibilidad del servicio. • Concepto técnico favorable de la empresa de servicios públicos (CUSIANA GAS). • Cédula de ciudadanía, tarjeta profesional, Copnia vigente. Nota 1: El contratista de obra asumirá los costos de cualquier trámite para obtener la disponibilidad de servicios (Agua, Luz, Alcantarillado, gas) o la aprobación de los estudios y/o diseños ante cualquier ente con el fin de proceder con la etapa de ejecución de obra."

La anterior descripción cuenta con un error de digitación el cual deberá ser remplazado por el siguiente enunciado:

ENTREGABLES. DISEÑO DE GAS: El diseño de las redes de gas natural para la edificación, este debe contener como mínimo: 1. Introducción. 2. Objetivos y alcance. 3. Marco referencial. 4. Marco legal. 5. Antecedentes. 6. Justificación del proyecto. 7. Aspectos técnicos de la red de gas. 8. Trazado de la red del gasoducto y puntos de conexión. 9. Operación y mantenimiento del sistema. 10. Conclusiones y recomendaciones. 11. Anexos: • Planos generales, planos constructivos y demás necesarios para la buena interpretación del diseño. • Disponibilidad del servicio. • Concepto técnico favorable de la empresa de servicios públicos (CUSIANA GAS). • Cédula de ciudadanía, tarjeta profesional, Copnia vigente. Nota 1: El contratista de obra asumirá los costos de cualquier trámite para obtener la disponibilidad de servicios (Agua, Luz, Alcantarillado, gas) o la aprobación de los estudios y/o diseños ante cualquier ente con el fin de proceder con la etapa de ejecución de obra.

VR TOTAL PROPUESTO - ESTUDIOS Y DISEÑOS + OBRA	6.777.603.986,00
VR CONTRACTUAL	5.777.609.266,00
VR MODIFICACION	999.994.720,00

Como resultado, se ha generado un incremento en los costos de obra por metro cuadrado, el cual es imprescindible para asegurar que las instalaciones cumplan con las normativas vigentes y proporcionen un entorno óptimo, funcional y seguro para la cantidad de usuarios final proyectada. Dentro del desarrollo de las actividades anteriormente mencionadas y de manera más detallada, se realiza a continuación la descripción de las situaciones o criterios adoptados que conllevan a una variación final, frente a lo establecido en el valor inicial ofertado por metro cuadrado.

PRORROGA No 01

Para el desarrollo del objeto del contrato de obra pública No 0474 del 2 de agosto de 2024, se contemplaron inicialmente 3 etapas discriminadas así:

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS

ETAPA I: Estudios y diseños
ETAPA II: Ejecución de obra
ETAPA III: Puesta en Marcha

PLAZO DE EJECUCION

Tres (3) meses
Ocho (8) meses
Quince (15) días calendario

PLAZO TOTAL

Once (11) MESES

Una vez aprobada acta de inicio el 11 de octubre de 2024, se realiza acta modificatoria al plazo de ejecución de las etapas teniendo en cuenta que los plazos establecidos con el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1405 de 2024 suscrito entre el municipio de aguazul y el Ministerio del Interior es de (13) meses, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y la suscripción del acta de inicio; y que, revisados los plazos de los contratos derivados del mismo, estos plazos contractuales superarían el plazo contractual del convenio que es el día 15 de mayo de 2025; motivo por el cual se modificaron los plazos de la siguiente manera:

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS

ETAPA I: Estudios y diseños
ETAPA II: Ejecución de obra
ETAPA III: Puesta en Marcha

PLAZO DE EJECUCION

1,5 meses
Cinco (5) meses y (15) días
Quince (15) días calendario

PLAZO TOTAL

Siete (7) MESES

CONCEPTO

Considerando que: • Los ajustes y revisiones técnicas fueron indispensables para adecuar y ajustar el proyecto a las necesidades del municipio, exigencias normativas y de calidad requeridas. • La comprensión de los plazos iniciales generó demoras inevitables en la consolidación de los estudios y diseños. • El contrato de Obra conto con dos suspensiones la primera con un plazo de quince (15) días, suscrita el 09 de mayo del 2025, con ampliación de cuatro días, la segunda suspensión suscrita el 29 de mayo con un plazo de cinco (05) días. • La solicitud de ampliación del plazo contractual se basa en la programación de obra ajustada a los estudios y diseños realizados, la cual avalan la necesidad de contar con seis (6) meses y Ocho (08) de ejecución de obra, los cuales requieren más tiempo para ejecutar correctamente las actividades previstas, por ello, se solicita una prórroga de seis (6) meses y Ocho (08) días, contados a partir del inicio de la Etapa II, que tuvo lugar el 7 de abril de 2025. La programación de obra del proyecto Centro Administrativo Municipal de Aguazul (CAM) ha sido estructurada por actividades y capítulos de ejecución y detallada en una línea de tiempo semanal, abarcando toda la duración estimada del contrato, que es de 36 semanas. Esta planificación se presenta en Diagrama de Gantt con su correspondiente flujo de caja proyectado, facilitando el control técnico y financiero del avance semanal y mensual. Cada capítulo corresponde a un conjunto de actividades agrupadas según su naturaleza técnica y su secuencia

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49.

Línea Gratuita 018000953231 Código Postal. 856010

contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co

Aguazul Casanare



ese momento se contó con información precisa sobre los parámetros técnicos y económicos del proyecto. Durante esta primera fase se definieron los elementos constructivos y se identificaron los requerimientos específicos del Centro Administrativo Municipal de Aguazul. Con estos datos, el incorporar un sistema de climatización mecánica eficiente y de alta calidad, que aporte a la operatividad y sostenibilidad del proyecto, a la vez que garantiza el confort y bienestar de sus ocupantes. El incremento en el presupuesto del CAM de Aguazul es el resultado de una planificación rigurosa que prioriza la funcionalidad, sostenibilidad y proyección futura de la infraestructura. No se trata de un costo injustificado, sino de una optimización estratégica que garantizará una edificación moderna, eficiente y adaptable a las necesidades crecientes del municipio. A continuación, se presenta un comparativo del valor del área construida conforme el presupuesto inicialmente presentado por el contratista y aprobado por la Entidad, frente al nuevo presupuesto una vez adelantados los estudios y diseños correspondientes, así:

COMPARACION VALOR POR M2					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO INICIAL	V. UNITARIO PROPUESTO
1	VALOR CONSTRUCCION AREA CUBIERTA	M2	1.610,40	\$ 3.340.000,00	\$ 3.977.569,97
2	VALOR CONSTRUCCION AREA DESCUBIERTA	M2	161,04	\$ 982.000,00	\$ 815.904,87

Como puede observarse el precio por metro cuadrado ofertado inicialmente en el área cubierta no alcanza para cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas, mientras que el del área descubierta sí, incluso permitieron los diseños presentados hacer disminución del valor del metro cuadrado; es así como una vez definidos los estudios y diseños, y en respuesta a las observaciones y recomendaciones del Ministerio del Interior y la entidad, se ha determinado la necesidad de ajustar el valor del metro cuadrado del área construida cubierta, por valor de \$3.977.569,97 y conforme a la disminución del valor del metro cuadrado del área descubierta, se ha podido establecer que se requiere modificar los costos del contrato de obra a la suma de \$6.536.872.000,00, para lo cual se requiere que el Municipio de Aguazul aporte la suma de **NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.** (\$999.994.720,00), con el fin de dar cierre financiero al proyecto, así:

CONDICIONES PROPUESTAS SEGÚN ESTUDIOS Y DISEÑOS

TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIOS Y DISEÑOS	240.731.986,00
---	-----------------------

PRESUPUESTO DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL
1	VALOR CONSTRUCCION AREA CUBIERTA	M2	1.610,40	\$ 3.977.569,97	\$ 6.405.478.680,00
2	VALOR CONSTRUCCION AREA DESCUBIERTA	M2	161,04	\$ 815.904,87	\$ 131.393.320,00
TOTAL					6.536.872.000,00

de los elementos estructurales verticales. Esto implica no solo una elevación en la cantidad de material requerido, sino también en la complejidad de su manejo y montaje. • **Revisión de redes técnicas:** El rediseño de las redes de servicios (hidrosanitarias, eléctricas, de climatización y ventilación) para adaptarlos a los nuevos trayectos, presiones y configuraciones genera algunos costos adicionales en la implementación de sistemas que aseguren la eficiencia operativa. • **Acabados y recubrimientos:** Con el aumento en la altura y por ende en área de muros y superficies a revestir, se prevé un mayor uso de materiales de acabado y recubrimientos, lo que se traduce en un incremento directo en la inversión para lograr una estética y funcionalidad acordes. • **Optimización en el diseño y construcción:** Aunque una mayor altura implique mayores inversiones iniciales, la mejora en el desempeño y la funcionalidad del edificio puede generar eficiencias operativas y ahorros significativos a mediano y largo plazo, tanto en el consumo energético como en el mantenimiento. La altura adoptada, combinada con otros factores críticos del diseño, contribuirá a optimizar la distribución de servicios y la eficiencia general del edificio, lo cual debe ser evaluado en el análisis integral del proyecto. La altura final proyectada para el CAM responde a necesidades técnicas y de desempeño que permiten optimizar la funcionalidad y la integración del edificio con su entorno. El desarrollo integral de los estudios y diseños estructurales, junto con la adecuada configuración de las redes de servicios, fue fundamental para garantizar la viabilidad y funcionalidad del proyecto, considerando que las implicaciones en costos se traducirán en una inversión que aporta beneficios operativos y de confort a mediano y largo plazo. Tras el análisis técnico realizado, se concluye que la altura adoptada para la edificación de 11.90 metros es indispensable. Esta necesidad se fundamentó en aspectos estructurales, climáticos, urbanísticos y funcionales que permitieron optimizar el desempeño del proyecto CAM. Se destacan los siguientes aspectos: • **Aspectos estructurales:** El aumento de altura, condicionó el dimensionamiento y refuerzo de los elementos estructurales para garantizar la estabilidad y seguridad ante cargas adicionales y condiciones sísmicas, lo que resulta en un edificio robusto y confiable. • **Desarrollo de estudios y diseños de detalle:** Se procedió al desarrollo integral de estudios estructurales y de redes, los cuales consideraron la altura revisada de la edificación, asegurando el cumplimiento de todos los estándares técnicos y normativos. • **Desempeño bioclimático y confort:** Una mayor altura favorece la estratificación y disipación del aire caliente, optimizando cuando sea necesario contar con la ventilación natural y reduciendo la dependencia de sistemas mecánicos de climatización, lo que contribuye a un ambiente interior más saludable y eficiente en términos energéticos. • **Integración urbanística:** La nueva configuración respeta y se integra armónicamente con el entorno urbano, considerando las limitantes y directrices del PBOT, pero justificando la excepción mediante una interpretación técnica fundamentada en el artículo 180, que permitió adaptarse a condiciones específicas del proyecto. • **Funcionalidad y flexibilidad:** La altura ampliada permite una mejor distribución de los espacios internos y la integración adecuada de redes de servicios, lo que se traduce en un diseño más flexible y capaz de responder a las necesidades actuales y futuras de operación del CAM. • **Aprobación normativa y licencia:** Se gestionó la viabilidad de la modificación de altura dentro del marco del PBOT, lo que permitió justificar la excepción a la norma en función de los requerimientos técnicos específicos del proyecto, por tanto, una vez se contó con los estudios y diseños definitivos, se procedió a gestionar de manera oportuna la licencia correspondiente ante la Oficina de Planeación Municipal, consolidando la viabilidad legal y técnica del proyecto. Esta decisión, fundamentada en un análisis riguroso, garantizará que la edificación sea eficiente, segura y armoniosa con su entorno, cumpliendo con los requerimientos de funcionalidad y sostenibilidad del CAM, y sentando las bases para un desarrollo integral y óptimo del proyecto. El valor inicialmente ofertado por el contratista para el proyecto del Centro Administrativo Municipal (CAM) de Aguazul se basaba en lineamientos básicos de acabados funcionales, adecuados para satisfacer las necesidades operativas esenciales de la entidad. Sin embargo, en las mesas de trabajo con la entidad, se identificaron mejoras esenciales para garantizar la durabilidad, eficiencia y adaptabilidad futura de la infraestructura. Estas modificaciones no solo responden a necesidades inmediatas, sino que aseguran un menor costo de mantenimiento y una vida útil prolongada del edificio. La planificación del CAM no solo resuelve las condiciones actuales, sino que proyecta un crecimiento sostenido, alineado con las necesidades de la administración pública. La optimización del diseño mejoró la distribución y eficiencia del espacio, incorporando áreas más funcionales, zonas de descanso, salas de reuniones adecuadas y espacios comunes amplios que favorecen el bienestar y la productividad de los funcionarios. Asimismo, se fortalecieron aspectos clave en términos de seguridad, eficiencia operativa y confort ambiental, lo que impacta directamente en la calidad del servicio público. El incremento en el costo del metro cuadrado construido no es arbitrario, sino que responde a la necesidad de cumplir con estándares técnicos y normativos que garantizan la calidad y sostenibilidad del proyecto. Adicionalmente la variación del valor del m² se debe al incluir la instalación de sistemas de climatización mecánica, por un valor de \$659.383,728,12 incluido el A.I.U incrementando así el valor por metro cuadrado construido en \$409.453,38 y variación por el cambio de altura conlleva a un incremento de \$340.610.991,88 incluido A.I.U incremento el calor por metro cuadrado en \$211.507,07 En conclusión, el incremento del valor del metro cuadrado responde a un ajuste técnico y económico necesario para garantizar la viabilidad del proyecto, asegurando la calidad y el cumplimiento de los estándares constructivos requeridos. El cual se implementó después de concluir la etapa I de estudios y diseños, ya que en



se determinó que la altura total de cada nivel, incluyendo los elementos estructurales, fuera de 3.60 metros. Como resultado, la edificación alcanzará una altura total de 10.80 metros, a la cual se suma la cubierta, llegando así a una altura final total de 11.90 metros.

Condiciones bioclimáticas y de confort térmico: Aguazul presenta un clima cálido y húmedo, con una temperatura media de 27 °C y una variabilidad térmica significativa a lo largo del día. En este contexto, de manera ideal, la climatización natural se convierte en un aspecto fundamental del diseño bioclimático para garantizar el confort térmico y la eficiencia energética del edificio. Uno de los factores clave para contribuir en el desempeño bioclimático del Centro Administrativo Municipal (CAM) es la altura de la edificación. Una mayor altura en cada uno de los niveles superiores permitirá la estratificación térmica del aire, favoreciendo cuando sea necesario (ausencia de fluido eléctrico) la disipación del aire caliente por convección, lo que reduce el sobrecalentamiento en las zonas ocupadas y disminuye en condiciones climáticas favorables, la dependencia de sistemas de climatización mecánica. Con una altura de solo 9 metros, la ventilación natural se vería aún más limitada, incrementando la carga térmica interior. Sin embargo, si bien una mayor altura era un factor favorable en la eficiencia bioclimática, su desempeño final dependía de la integración estratégica con otros elementos de diseño, que presentaban limitantes, tales como:

- **Forma y volumetría del edificio:** La localización y forma influye en la exposición solar y en la eficiencia de la ventilación cruzada.
- **Orientación del edificio:** La disposición del volumen proyectado con respecto a la trayectoria solar y la dirección predominante de los vientos afecta la ganancia térmica y la calidad de la ventilación natural.
- **Distribución arquitectónica interna:** Los requerimientos de los espacios de trabajo, y las limitadas opción de distribución y ubicación de áreas de circulación, no permitió optimizar la ventilación cruzada y la disipación térmica. El aumento de la altura del edificio contribuyó a mejorar su desempeño bioclimático, aunque su efectividad dependió de factores como la orientación, la forma, los materiales y el entorno que condiciona la ventilación natural. Además, esta mayor altura creó condiciones más favorables para potenciar el componente bioclimático en situaciones específicas (por ejemplo, en ausencia de suministro eléctrico continuo). Esto se traduce en una reducción de la carga térmica, en un mayor confort para los ocupantes y en una menor dependencia de sistemas de climatización mecánicos, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Integración con el entorno urbanístico: El edificio se localiza en un entorno donde la altura de las edificaciones existentes de la administración municipal es superior a los 9 metros. En particular, el edificio Luis María Jiménez, contiguo al CAM, tiene una altura de 13 metros. Mantener la altura indicada en el PBOT para el CAM generaría una desproporción en la volumetría urbana, afectando la integración con el paisaje arquitectónico del sector. La adecuación a 11.90 metros permite una transición más armónica con el entorno, evitando impactos negativos en la percepción visual y urbana del área.

IMPLICACIONES DEL INCREMENTO DE ALTURA

El incremento de la altura originalmente prevista de acuerdo al PBOT para el proyecto CAM de tres niveles, acarrió una serie de consideraciones técnicas que incidieron tanto el diseño estructural como la integración de servicios, aspectos fundamentales en el desarrollo de estudios y diseños. A continuación, se detalla el análisis de las implicaciones:

1. **Modificaciones Estructurales** El aumento en la altura de la edificación requirió ajustar, revisar y optimizar los elementos estructurales para garantizar la estabilidad y el cumplimiento de la normativa. Esto implicó:
 - **Revisión y reforzamiento de secciones:** Se contemplaron las alturas de columna requeridas, y verificó el cumplimiento de las secciones y refuerzos de columnas y vigas para soportar las cargas verticales y horizontales, asegurando la estabilidad frente a acciones sísmicas y de viento.
 - **Ajuste en la rigidez y control de deriva:** Los cálculos estructurales se revisaron para garantizar que la rigidez del edificio y que los límites de deriva se mantengan dentro de los parámetros normativos.
 - **Sistema de cimentación:** Una mayor altura demanda un incremento en la carga estructural, por lo tanto, se realizó una evaluación minuciosa de la cimentación, garantizando un comportamiento seguro ante las condiciones de carga que requiere la edificación.
2. **Impacto en Redes y Servicios Técnicos** El aumento en la altura de cada nivel de la edificación, influye en cierto grado la configuración y diseño de las redes de servicios, implicando ajustes en su distribución y funcionalidad:
 - **Redes hidrosanitarias y de ventilación:** El aumento en la altura generó trayectos verticales más extensos de los sistemas de alimentación, evacuación y ventilación para asegurar un adecuado caudal y presión en los puntos de salida y descarga.
 - **Instalaciones eléctricas e iluminación:** La distribución final de luminarias y conducciones, con base en la altura de entrepiso adoptada, se diseñó para mantener una iluminación uniforme y asegurar la integridad del sistema eléctrico en toda la edificación.
 - **Climatización:** La mayor altura facilitará cuando sea necesario (ausencia de fluido eléctrico) la ventilación natural y disipación del aire caliente, pero también exigió un aumento en la demanda del volumen de los espacios a climatizar, así como en los equipos y ductos, siempre en búsqueda de la optimización de la eficiencia energética, asegurando una climatización homogénea y confortable en todos los espacios.
3. **Implicaciones de Costos** La necesidad de alcanzar la altura final del edificio está bien fundamentada y fue clave en el desarrollo de los estudios y diseños. Por ello, es lógico que el ajuste en la altura y sus condiciones finales impacte en los costos, lo cual se puede respaldar en varios aspectos técnicos, tales como:
 - **Mayor consumo de materiales:** Una mayor altura resulta en un mayor volumen de concreto y acero en la construcción.

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (608) 634 5995 | Edificio CIAC | Secretaría de Gobierno | Calle 10 # 16-49.

Línea Gratuita 018000953231 Código Postal: 856010

contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co

Aguazul Casanare

los criterios y necesidades que se adoptaron, respecto de este componente.

- MAYOR VALOR DEL METRO CUADRO POR VARIACION DE LA ALTURA DE LA EDIFICACIÓN:

El contrato de estudios, diseños y construcción de obra pública 0474 del 02 de agosto de 2024, publicado en SECOP II bajo el proceso MA-SI-LP-005-2024, dio inicio el 11 de octubre de 2024, en donde se verificó previamente el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) en lo enunciado en la Normativa para espacio público y dotaciones en áreas urbanas, reglamentadas en el artículo 73 con las alturas máximas para 3 pisos hasta la cumbre establece 9 ML, con altura libre entre pisos de 2.50 ML, a ello en el pliego de condiciones se estableció para oferta económica esta altura. Además, en las bases del proyecto, se contempló la recomendación de diseñar un sistema de climatización mecánica para asegurar una adecuada calidad ambiental dentro del edificio. Sin embargo, durante las mesas de trabajo, se concluyó que la altura establecida en el PBOT, de 9 metros, no era suficiente para el tipo de infraestructura que se necesitaba para el Centro Administrativo Municipal. Tras evaluar las necesidades de confort y bienestar dentro del edificio, se determinó que se debía ampliar la altura para ofrecer un ambiente más adecuado. El objetivo de esta modificación fue mejorar la calidad del espacio interior, en búsqueda del confort de los funcionarios y visitantes. Por lo tanto, se optó por ampliar la altura del proyecto, superando los 9 metros inicialmente previstos, con el fin de cumplir con los requisitos funcionales y de confort que el centro requiere para su correcto funcionamiento y para el bienestar de todos los que lo utilizarán.

Normativa para espacio público y dotacionales en áreas urbanas	Ficha NU-7	
	Uso Principal / Uso Compatible	Uso Principal / Uso Compatible
Área Urbana Centro y San José del Buitre	Espacio Público	Dotacional Tipo 2 (D2)
Área mínima de Lote	Existente	200 M2
Frente mínimo de lote	Existente	8 ML
Índice máximo de Ocupación	N.A.	0,7
Índice máximo de Construcción	N.A.	2,1
Mobiliario o dotación del Espacio Público	Obligatorio	N.A.
Aislamiento Posterior	N.A.	2 ML a lo largo de la fachada posterior
Aislamientos laterales	N.A.	N.A.
Número máximo de pisos	N.A.	3 pisos
Altura Máxima hasta cumbre	N.A.	9 ML
Altura mínima libre entrepisos	N.A.	2.5 ML
Altura mínima libre 1er piso	N.A.	2.5 ML
Volado desde el Segundo Piso	N.A.	0.5 ML
*Estacionamientos Privados para Dotacional	N.A.	1:30 M2 Construidos
Estacionamientos visitantes	Opcional	N.A.

Lo anterior se identificó luego un análisis detallado de las condiciones técnicas, de entorno y de requerimientos funcionales, que evidenciaron que dicha altura no era suficiente para garantizar un diseño eficiente, seguro y acorde con las necesidades del proyecto. Por ello, se consideró necesario contar con una altura total de edificación de 11.9 metros, incluyendo la estructura de cubierta. Esta situación tuvo directa implicación en el desarrollo de las diferentes disciplinas de ingeniería del proyecto, lo cual fue indispensable estudiar y definir para proceder con los diseños de detalle.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL CAMBIO DE ALTURA.

Requerimientos técnicos y estructurales: El proyecto está diseñado con un sistema estructural a porticado en concreto reforzado, con losas de entrepiso en concreto fundido sobre lámina Metal Deck de 15 cm de espesor, con vigas de entrepiso de 50 cm de altura. Debido a la configuración de este sistema, las redes técnicas (hidrosanitarias, eléctricas, de climatización, voz y datos, entre otras) deberán instalarse descolgadas bajo la losa de entrepiso, lo que implicó la necesidad de proyectar un espacio adicional. La normativa establece que la altura libre de entrepiso debe ser de 2.50 metros. Sin embargo, considerando los espacios necesarios para la instalación y manipulación de redes, y con el objetivo de garantizar tanto el confort como la funcionalidad de la infraestructura,

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49.

Línea Gratuita 018000953231 Código Postal: 856010

contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co

Aguazul Casanare

por los ocupantes (promedio de 400 BTU/h por persona en oficinas). □ Carga térmica por equipos electrónicos (cada usuario utiliza computadoras, impresoras y otros dispositivos que generan aproximadamente 300 BTU/h por equipo). □ Carga térmica por iluminación artificial (estimada en 2.5 BTU/h por m² en oficinas estándar). □ Carga térmica de la envolvente del edificio (dependiente de materiales de construcción, ventanas y aislamiento térmico, con un promedio de 15 BTU/h por m² en oficinas convencionales). Con base en estos criterios, se estimó la siguiente demanda térmica:

Escenario	Carga térmica total (BTU/h)	Equivalente en toneladas de refrigeración (TR)
Versión inicial (148)	116,550 BTU/h	9.71 TR
Versión optimizada (247)	194,513 BTU/h	16.21 TR

El aumento de capacidad proyectada implica un incremento del 67% en la demanda térmica, lo que obliga a replantear la configuración del sistema de climatización para garantizar condiciones óptimas de trabajo. Desde el punto de vista técnico, la optimización del sistema de climatización responde a la necesidad de garantizar condiciones térmicas adecuadas para los funcionarios y usuarios del CAM. Las principales razones técnicas para implementar equipos de mayor capacidad incluyen: □ Mayor eficiencia energética: El proyecto en cualquiera de sus versiones contempla el uso de equipos tipo inverter, que ajustan su consumo en función de la demanda, reduciendo el gasto energético en hasta un 40% comparado con sistemas tradicionales. □ Reducción del desgaste y mayor vida útil: Un sistema mal dimensionado o mal distribuido genera ciclos de encendido y apagado frecuentes, lo que disminuye la vida útil de los equipos y aumenta los costos de mantenimiento. □ Mejor distribución del aire: Se ha optado por una combinación de equipos Mini Split y Cassette, permitiendo una distribución homogénea del aire en diferentes zonas del edificio. Desde el punto de vista funcional, garantizar un sistema de climatización adecuado permite: □ Mayor confort para los ocupantes: Un ambiente térmico estable mejora la productividad y el bienestar de los funcionarios. □ Capacidad para futuras ampliaciones: La infraestructura podrá soportar variaciones en el número de usuarios sin requerir modificaciones sustanciales en el sistema de climatización. □ Adaptabilidad a la nueva densidad poblacional: Con la ampliación de capacidad del CAM, el diseño inicial se vuelve insuficiente, generando problemas de sobrecarga en los equipos y afectando el confort térmico de los usuarios. Desde el punto de vista ambiental, el diseño optimizado mantiene medidas que reducen el impacto ambiental, tales como: □ Uso de tecnología inverter, que disminuye el consumo eléctrico y reduce la huella de carbono. □ Mejora en la envolvente térmica del edificio, incluyendo una cubierta termo acústica eficiente y acabados en muros que reducen la ganancia de calor, disminuyendo la carga térmica total. □ Menor uso de refrigerantes de alto potencial de calentamiento global, optando por equipos con gases ecológicos de bajo impacto ambiental. □ Justificación Económica Si bien la implementación de un sistema de climatización optimizado implica una inversión inicial superior, los beneficios económicos a largo plazo justifican esta decisión: □ Reducción en costos operativos: Equipos más eficientes disminuyen el consumo energético, reduciendo la facturación mensual de electricidad. □ Menores costos de mantenimiento: Equipos bien dimensionados operan en condiciones óptimas, reduciendo la necesidad de reparaciones frecuentes. □ Evita la necesidad de futuras ampliaciones: Implementar desde el inicio un sistema adecuado previene costos adicionales por ajustes o cambios en el futuro. La optimización del sistema de climatización no responde únicamente a un incremento en la capacidad de enfriamiento, sino a la necesidad de garantizar un confort térmico adecuado para un mayor número de usuarios sin comprometer la eficiencia energética ni la sostenibilidad del proyecto. Si bien la versión inicial contemplaba equipos con especificaciones que cumplieran los requerimientos básicos, la actualización de la proyección de ocupación hace imprescindible ajustar la capacidad de los sistemas de climatización. La proyección de unidades con mayor capacidad responde a cálculos térmicos precisos que garantizan un rendimiento óptimo, evitando sobrecargas en los equipos y asegurando su vida útil. Además, esta actualización se complementa con estrategias pasivas de climatización, como el material de la cubierta y los acabados de los muros internos, lo que contribuye a reducir el consumo energético sin afectar el confort interior. El incremento en la capacidad del CAM conlleva una necesidad estratégica para dotarlo de un sistema eficiente y sostenible, optimizando no solo el confort térmico, sino también los costos operativos y el impacto ambiental. Invertir en una climatización adecuada desde el inicio evitará correcciones costosas en el futuro y asegurará una infraestructura preparada para las necesidades de la administración y de la comunidad a largo plazo. El estudio bioclimático presentado por el contratista brinda mayor claridad, respecto de

- DISEÑOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y BIOCLIMÁTICA:

En cumplimiento de los lineamientos técnicos y normativos establecidos en el estudio bioclimático, el estudio previo y el contrato, se llevó a cabo un análisis integral de la demanda de climatización del edificio, las condiciones ambientales locales, la orientación del inmueble y la eficiencia energética requerida, lo anterior según estudio bioclimático realizado en el mes de octubre por el contratista de obra el cual se anexa al presente documento. Este análisis técnico evidenció que, dadas las restricciones en la volumetría y ubicación del edificio, así como la incidencia directa de la radiación solar en amplios periodos del día, la propuesta original de cubierta no garantizaba un desempeño térmico óptimo. El estudio bioclimático confirmó que las condiciones climáticas de la zona generan una alta carga térmica, lo que compromete el confort interior y aumenta significativamente la demanda de energía para climatización artificial. Por lo tanto, con base en criterios estrictamente técnicos y en las recomendaciones del estudio bioclimático, se determinó la necesidad de optimizar la cubierta para implementar un sistema constructivo con materiales termosústicos de alto desempeño, capaces de reducir la ganancia térmica excesiva y optimizar la eficiencia energética del edificio. Esta modificación no solo es indispensable para cumplir con los parámetros de arquitectura sostenible, sino que además garantiza la funcionalidad operativa del inmueble, alineándose con los estándares de confort térmico y reducción de consumo energético establecidos en el análisis técnico. En consecuencia, el incremento en los costos de obra está plenamente justificado, ya que responde a la necesidad de garantizar que la infraestructura opere bajo condiciones óptimas de eficiencia, confort y sostenibilidad, alineadas con los principios técnicos y normativos que rigen el proyecto. En términos de climatización y eficiencia energética, se ha realizado un análisis detallado de la carga térmica del edificio, seleccionando equipos que optimizan el consumo energético y garantizan confort térmico a los ocupantes. Se ha priorizado el uso de tecnologías de bajo consumo y materiales con propiedades termocústicas, contribuyendo a la sostenibilidad del proyecto. El diseño incorpora estrategias sostenibles, como la eficiencia en el uso de recursos hídricos y energéticos, cumpliendo con la normativa ambiental vigente. Se han contemplado medidas de mitigación de impacto ambiental en fase de construcción y operación, alineadas con la Resolución 631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Ley 1931 de 2018 sobre cambio climático. Los diseños aprobados cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación Pública), y demás normativas aplicables. Se ha verificado que los estudios y diseños cumplen con las especificaciones técnicas y contractuales establecidas en el contrato de obra 0474 de 2024, lo que permite su aprobación legal para la ejecución del proyecto. Adicionalmente se llevó a cabo un estudio integral de demanda eléctrica considerando las necesidades de las demás especialidades y los servicios propios de la infraestructura, lo que permitió determinar con precisión la distribución óptima de circuitos para iluminación y tomacorrientes. Este análisis incluyó la evaluación de los consumos específicos de los equipos contemplados en otras disciplinas, asegurando que la red eléctrica soporte la demanda final de usuarios sin comprometer la estabilidad ni la eficiencia del sistema. Como resultado, se definió una solución dimensionada bajo los criterios establecidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), garantizando la seguridad y operatividad del sistema. El diseño eléctrico del Centro Administrativo Municipal (CAM) fue realizado mediante un estudio integral de demanda eléctrica que consideró tanto las necesidades de las distintas especialidades como los requerimientos específicos de cada área de la infraestructura. Este análisis técnico permitió definir de manera precisa la distribución de los circuitos para iluminación y tomacorrientes, garantizando que la red eléctrica sea capaz de soportar de manera eficiente la demanda final de usuarios, sin comprometer la estabilidad ni la seguridad del sistema. En cuanto al consumo de energía, se ha diseñado el sistema eléctrico con un enfoque sostenible, tomando en cuenta las recomendaciones de la Resolución No. 549 de 2015 y las necesidades de eficiencia que esta exige para la operación de edificaciones de oficinas. Requerimientos del sistema de ventilación mecánica: En el marco de la optimización de diseño del CAM, se ha proyectado una infraestructura con capacidad para aproximadamente 247 espacios de trabajo (permanentes y flotantes), en comparación con la propuesta inicial que consideraba solo 148 espacios. Este cambio en la capacidad ocupacional impacta directamente en las especificaciones del sistema de aire acondicionado, ya que se debe garantizar el confort térmico adecuado para la densidad proyectada de usuarios. Análisis de Demanda Térmica. El dimensionamiento del sistema de aire acondicionado debe considerar múltiples factores, entre ellos: □ Carga térmica generada

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49.

Línea Gratuita 018000953231 Código Postal: 856010

contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co

Aguazul Casanare

4	ACTA SUSPENSION No 01	09/05/2025	PLAZO (15) DIAS	N/A
5	ACTA AMPLIACION No 01 SUSPENSION No 01	23/05/2025	PLAZO (04) DIAS	N/A
6	ACTA DE REINICIO	28/05/2025	N/A	N/A
7	ACTA SUSPENSION No 02	29/05/2025	PLAZO (05) DIA	N/A
8	ACTA DE REINICIO No 02	03/06/2025	N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL : 03/06/2025

FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA : 10/12/2025

VALOR ADICIONAL PARA SOLICITAR : \$999.994.720,00

PLAZO DE PRÓRROGA A SOLICITAR : SEIS (06) MESES Y OCHO (08) DIAS

CONSIDERACIONES

El CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL representado legalmente por DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS, el día 01 de abril de 2025, solicitó a la Interventoría prorrogar al contrato de obra argumentando lo siguiente "como resultado de la entrega y finalización de la ETAPA No I la cual da origen al cronograma anexo para la ejecución de la ETAPA II, se proyecta la terminación de la obra dentro de la vigencia 2025 de acuerdo los plazos establecidos por el Ministerio del Interior, requiriendo así un plazo de Seis(06) Meses y veinticinco (25) días más, para dar terminación el diez (10) de diciembre de 2025, para un plazo total de TRECE (13) MESES Y VENTICINCO(25), lo anterior basados en los HITOS representativos en condiciones normales de ejecución sin contratiempos durante su ejecución". Por su parte el CONSORCIO INTERVENTORIA CAM, remitió comunicación al Municipio de Aguazul, Secretaría de Infraestructura, "Por medio de la presente en calidad de interventor del contrato de obra No 474 del 2 de agosto de 2024, con objeto: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE y en cumplimiento de las funciones asignadas en el contrato de interventoría. En respuesta a la solicitud presentada por el contratista de obra mediante oficio del 25 de febrero del 2025 y 1 de abril de 2024, donde la interventoría emite su aprobación y viabilidad técnica, jurídica y financiera respecto de los Estudios y Diseños y en consecuencia solicita al Municipio de Aguazul se autorice la modificación del valor del contrato, contenido en la cláusula sexta del contrato de obra No. 0474 del 02 de agosto de 2024, suscrito con el CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL y avala y considera viable y oportuno realizar la suscripción de la prórroga uno, (...)" RAZONES Y FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD:

ADICIONAL No 01

Durante la elaboración de los estudios y diseños del Centro Administrativo Municipal (CAM) de Aguazul, se consolidaron los espacios estipulados en el contrato, atendiendo las necesidades específicas de la entidad. A lo largo de este proceso, se implementaron estrategias para mejorar el confort de los funcionarios y visitantes a las instalaciones del centro administrativo, con un enfoque en la eficiencia operativa. Los productos preliminares resultantes fueron sometidos a mesas técnicas de revisión con la entidad contratante y el Ministerio del Interior, con el fin de evaluar y ajustar el diseño a las necesidades actuales y futuras. Este proceso permitió orientar la inversión hacia una infraestructura moderna, adaptable y eficiente, asegurando el cumplimiento de estándares normativos y funcionales, por lo anterior se evidencia dos hitos importantes que generaron el incremento del metro cuadrado en la fase II de Construcción:



CONCEPTO TÉCNICO.

DE : Secretaría de Infraestructura

ASUNTO : ADICIONAL No 01, MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CO1.PCCNTR.6523569 CON NUMERO INTERNO 0474 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUAZUL Y EL CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

FECHA : 03 de junio 2025

CONTRATO DE OBRA No. 474 DEL 2024

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
SUPERVISIÓN:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
CONTRATISTA:	CONCORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL - NIT. 901.851-802-1 R/L DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS C.C. No. 33.645.882 de Aguazul
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 5.777.609.266,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:.	\$ 999.994.720,00 M/CTE
VALOR TOTAL DE CONTRATO	\$ 6.777.603.986,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO :	\$ 2.022.163.243,10 M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO:	11 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	10/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA:	10/12/2025

Actas suscritas:

ACTA No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	TIEMPO	VALOR
1	ACTA DE INICIO	11/12/2024	ONCE (11) MESES	N/A
2	ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE INICIO No 1 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024	23/10/2024	SIETE (07) MESES	N/A
3	ACTA ANTICIPO	23/10/2024	N/A	\$ 2.022.163.243,10

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
 Línea Gratuita 018000953231 Código Postal. 856010
 contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co
 Aguazul Casanare

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Hoja 2 de 2 Fecha: 03/08/2025 DD MM AA
	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	CONTRATO DE OBRA No. 474 DE 2024
	CONTRATISTA CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL <small>(Escriba el nombre completo del contratista)</small> INTERVENTOR CONSORCIO INTERVENTORIA CAM <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)</small> SUPERVISOR JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ <small>(Escriba el nombre de la persona designada para ser el Supervisor del contrato)</small> <small>Secretario de Infraestructura</small>	

B. OBJETO
 El presente documento tiene por objeto solicitar al Alcalde de Aguazul una ADICIONAL No 01, MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No. 1 al contrato anteriormente citado de **SEIS (06) MESES Y OCHO (08) DIAS** para llevar a buen término el objeto contractual.

C. ESTADO FÍSICO
 Hasta el 30 de ABRIL de 2025 el contrato presentaba un avance físico ejecutado del 5.00 % contra un avance programado del 11 %
(Indique el porcentaje de avance físico real a la fecha de corte) (Indique el porcentaje de avance físico programado a la fecha de corte)

D. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato	\$ 5.777.609.266,00	M Valor anticipo amortizado	\$ -
Valor anticipo	\$ 2.022.163.243,10	Valor anticipo por amortizar	\$ 2.022.163.243,10
Valor facturado a	\$ -	Valor por facturar	\$ -

E. CAUSALES DE LA SOLICITUD

Teniendo en cuenta el oficio de solicitud realizado por CONSORCIO INTERVENTORIA CAM del día 3 de Abril de 2025, se reúne las partes interesadas con el fin de concertar los argumentos o motivos por el cual solicitan la ADICIONAL No 01, MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No. 1, al contrato de obra pública No. 474 de 2024 y por consiguiente MODIFICATORIO No. 3 Y PRORROGA No. 1, al contrato de consultoría No. 735 de 2024.


Mediante comité técnico del día 28 de mayo de 2025, con participación de: el CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL, en calidad de contratista de obra y el CONSORCIO INTERVENTORIA CAM, en calidad de contratista interventor, exponen los causales por el cual motivaron la adición, modificación y prórroga de dichos contratos, en ese entendido, mediante el aval y viabilidad de Interventoría, manifiesta que: una vez analizados los causales por los cuales el contratista de obra solicita la suscripción de la Adicional No 01 por un valor de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. (\$999.994.720,00), Modificatoria No. 2 y Prorroga No. 1 por Seis (06) Meses y Ocho (08) días, para el Contrato de Obra No. 474 de 2024, de acuerdo expuesto por el contratista de obra, esta interventoría AVALA la solicitud de prórroga por el plazo solicitado de Seis (06) Meses y Ocho (08) días, teniendo en cuenta que las causales mencionadas en el comité técnico, tienen la justificación para aprobar dicha solicitud: a la vez se solicita a la supervisión la aprobación y firmas de MODIFICATORIO No. 3 Y PRORROGA No. 1 DE Seis (06) Meses y Ocho (08) días para el contrato de interventoría 735 de 2024, debido a que los contratos de obra como de interventoría se deben desarrollar conjuntamente para poder realizar el seguimiento y control al contrato de obra No. 474 de 2024.

En consecuencia, las partes consideran necesario y prudente suscribir la ADICIONAL No 01, MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No. 1 al contrato de obra No. 474 de 2024, cuyo objeto es: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE", dicha adicional por un valor de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. (\$999.994.720,00), Modificatoria No. 2 y Prorroga No. 1 por Seis (06) Meses y ocho (08) días, para el Contrato de Obra No. 0474 de 2024, con el fin de dar cumplimiento a las actividades anteriormente mencionadas y el cumplimiento a las metas contractuales del proyecto, así llegando a un buen término según el objeto contractual.

De igual forma, las partes consideran necesario suscribir la MODIFICATORIO No. 3 Y PRORROGA No. 1 al contrato de consultoría No. 735 de 2024, cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE", Prorroga No. 1 por un plazo adicional de SEIS (06) meses Y OCHO (08) días más con el fin de mantenerse vigente conforme a la ejecución del contrato de obra No. 474 de 2024.

Las cantidades que originan la presente solicitud están consignadas en el Anexo No. 1 reprogramación el cual constituye parte integral de esta solicitud.

NOTA: Cuando se trate de solicitud de modificación debe colocarse en un anexo el cuadro de modificación de cantidades, y el análisis de precios unitarios; cuando se trate de solicitud de prórroga, la reprogramación.

Firmado:  CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL RL: ROLDÁN EUFANIO COCUNUB VARGAS	Firmado:  SUPERVISOR JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ Secretario de Infraestructura
Firmado:  CONSORCIO INTERVENTORIA CAM RL: ANDREA CASTELLANO PINTO	Firmado:  JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON Profesional contratado SIA-Apoyo de supervisión


Original: Obra pública
 Sin copio controlado
 De mesa: Supervisión de Proyecto por Contrato

FORMATO MA-C-26


	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Hoja 1 de 2		
		Fecha		
		03	08	2025
SOLICITUD DE ADICIÓN O PRÓRROGA		DD	MM	AA
		CONTRATO DE OBRA No 474 DE 2024		
ADICIÓN		PRÓRROGA		
GRADO DE RESPONSABILIDAD 1) Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y supervisor del contrato, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: <ul style="list-style-type: none"> - Avance físico ejecutado de la obra - Valor actual del contrato - Valor facturado hasta la fecha - Valor anticipo, si lo hubo - Valor anticipo amortizado - Valor anticipo por amortizar - Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la adición o prórroga del contrato. 2) El supervisor de contrato valora porque las razones por las cuales se solicita la adición o prórroga del contrato, están plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio. 3) El responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su visto bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar estar conforme con la adición o prórroga, previa aprobación del interventor y supervisor.				
A. ANTECEDENTES CONTRATO No. <u>474</u> DE <u>2024</u> <small>(Número de contrato) (Año de expedición)</small>				
OBJETO DEL CONTRATO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.				
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO INICIAL: ONCE (11) MESES <small>(Indique el total máximo de meses de obra o de meses para concluir el contrato)</small>				
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: <u>11</u> DE <u>10</u> DE <u>2024</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>				
PRÓRROGAS				
CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)		
N/A	N/A	N/A		
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN				
ACTAS No.	FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)		
ACTA No. 06 SUSPENSIÓN No 01	09 DE MAYO DEL 2025	QUINCE (15) DÍAS		
ACTA No. 06 AMPLIACIÓN No 01 SUSPENSIÓN No 01	23 DE MAYO DEL 2025	CUATRO (04) DÍAS		
ACTA No. 08 SUSPENSIÓN No 02	29 DE MAYO DEL 2025	CINCO (05) DÍAS		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO: <u>3</u> DE <u>6</u> DE <u>2025</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 5.777.609.266,00 M/CTE <small>(Indique el valor del contrato suscrito en moneda)</small>				
VALOR ADICIONES:				
ACTAS No.	FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)		
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: \$ 5.777.609.266,00 M/CTE <small>(Indique el valor del contrato suscrito en moneda)</small>				
FORMATO MA-C-25				

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ESTUDIO PREVIO PARA ADICIÓN Y PRORROGA	
	Código: A-ABS-F-93	Versión: 03
	Vigente: Resolución No. 083 del 26 de febrero de 2025	

10. REVISIÓN TÉCNICA QUE ESTABLECE QUE EL OBJETO Y ACTIVIDADES A CONTRATAR SE AJUSTA AL PROYECTO DE INVERSIÓN REGISTRADO- BBPIM, COMPETENCIA DEL MUNICIPIO Y ORIGEN DE RECURSOS A INVERTIR

REVISÓ: BANCO DE PROYECTOS  Nombre: JEYSSON FERNEY JIMENEZ ADAME Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO	APROBÓ:  Nombre: MARTHA CECILIA ESPINOSA OTALORA Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
---	--

11. FUNDAMENTO JURÍDICO QUE SOPORTA LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

REVISÓ:  Nombre: LEDHER JULIO ROBLES CRUZ Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO	APROBÓ:  Nombre: GONZALO ANDRES MENDEZ LOPEZ Cargo: JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA
--	---

OBJETO:MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CO1.PCCNTR.6523569 CON NUMERO INTERNO 0474 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUAZUL Y EL CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ESTUDIO PREVIO PARA ADICIÓN Y PRORROGA	
	Código: A-ABS-F-93	Versión: 03
	Vigente: Resolución No. 083 del 26 de febrero de 2025	

Asesores Y Secretaria, Despacho Alcalde, Escalera, Asesor, Cuarto Técnico, Secretaria Salud y Gestión Social (Oficina Secretario, Área De Auxiliar, Profesionales Y Área De Impresión).

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: Conforme a lo anterior se emite CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE para adelantar lo correspondiendo al **Modificación No 02 del contrato por un valor de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. (\$999.994.720,00), Modificatoria No. 2 y Prorroga No. 1 por Seis (06) Meses y Ocho (08) días, para el Contrato de Obra No. 0474 de 2024.**

7. ACTIVIDADES CONTRATADAS Y/O ESPECIFICACIONES DE LAS MISMAS

7.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR EN EL CONTRATO ADICIONAL:

Se mantiene la estipulada en la CLAUSULA TERCERA del contrato inicial y se modificara la CLÁUSULA NOVENA - PLAZO - del contrato inicial Ver Anexo - Solicitud del contratista - Acta de Comité -Concepto Técnico - Justificación de Modificatorio/claratorio

8. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL ADICIONAL, DE LA COMPETENCIA DEL MUNICIPIO Y LA FUENTE DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN.

8. 1. FUNDAMENTO JURÍDICOS DEL ADICIONAL

Conforme al Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades públicas están facultadas para celebrar contratos y acuerdos necesarios para el cumplimiento de los fines estatales, garantizando la eficiencia administrativa y la autonomía de la voluntad dentro del marco de los principios generales de contratación pública. Es de anotar que, jurídicamente es viable realizar el adicional y que, por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros (...)" Conforme a la normatividad vigente para garantizar la continuidad del servicio, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, dotan a las entidades estatales de medios para lograr el eficaz cumplimiento del objeto contractual.

9. RESPONSABLES INFORMACIÓN TÉCNICA (NECESIDAD, ACTIVIDADES, JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD, PERFIL Y DEMÁS ASPECTOS TÉCNICOS) ECONÓMICA, COMPETENCIA DEL MUNICIPIO, RIESGOS, GARANTÍAS, ACUERDOS COMERCIALES, PLAN DE ADQUISICIONES.

ELABORÓ:  Nombre: JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO	REVISÓ:  Nombre: NINA-SOFIA BARRETO ROSAS Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO	APROBÓ:  Nombre: JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ Cargo: SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA
---	--	--

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ESTUDIO PREVIO PARA ADICIÓN Y PRORROGA	
	Código: A-ABS-F-93	Versión: 03
	Vigente: Resolución No. 083 del 26 de febrero de 2025	

diseño de las redes de gas natural e instalación de un horno crematorio será realizado por un experto en la materia, los cuales buscarán la racionalización del servicio, con diseños de última tecnología y de alta calidad este debe contener como mínimo: 1. Introducción. 2. Objetivos y alcance. 3. Marco referencial. 4. Marco legal. 5. Antecedentes. 6. Justificación del proyecto. 7. Contenido y límites del proyecto. 8. Aspectos técnicos de la red de gas. 9. Consideraciones previas de la red de gas y horno crematorio. 10. Calidad del gas. 11. Proyección de demanda. 12. Trazado de la red del gasoducto y puntos de conexión. 13. Simulaciones. 14. Operación y mantenimiento del sistema. 15. Estudio de mercado. 16. Posibles beneficiarios. 17. Demanda de gas a 20 años. 18. Diagrama de prestación del servicio. 19. Conclusiones y recomendaciones. 20. Anexos: • Planos generales, planos constructivos y demás necesarios para la buena interpretación del diseño. • Disponibilidad del servicio. • Concepto técnico favorable de la empresa de servicios públicos (CUSIANA GAS). • Cédula de ciudadanía, tarjeta profesional, Copnia vigente. Nota 1: El contratista de obra asumirá los costos de cualquier trámite para obtener la disponibilidad de servicios (Agua, Luz, Alcantarillado, gas) o la aprobación de los estudios y/o diseños ante cualquier ente con el fin de proceder con la etapa de ejecución de obra."

La anterior descripción cuenta con un error de digitación el cual deberá ser remplazado por el siguiente enunciado:

ENTREGABLES. DISEÑO DE GAS: El diseño de las redes de gas natural para la edificación, este debe contener como mínimo: 1. Introducción. 2. Objetivos y alcance. 3. Marco referencial. 4. Marco legal. 5. Antecedentes. 6. Justificación del proyecto. 7. Aspectos técnicos de la red de gas. 8. Trazado de la red del gasoducto y puntos de conexión. 9. Operación y mantenimiento del sistema. 10. Conclusiones y recomendaciones. 11. Anexos: • Planos generales, planos constructivos y demás necesarios para la buena interpretación del diseño. • Disponibilidad del servicio. • Concepto técnico favorable de la empresa de servicios públicos (CUSIANA GAS). • Cédula de ciudadanía, tarjeta profesional, Copnia vigente. Nota 1: El contratista de obra asumirá los costos de cualquier trámite para obtener la disponibilidad de servicios (Agua, Luz, Alcantarillado, gas) o la aprobación de los estudios y/o diseños ante cualquier ente con el fin de proceder con la etapa de ejecución de obra.

Luego de culminada la Etapa I de estudios y diseños se solicita la actualización de la **CLÁUSULA CUARTA- OBLIGACIONES en ETAPA 2 — CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO:** El proyecto ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ALTERNA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL — DEPARTAMENTO DE CASANARE, se ejecutará en dos etapas como se indica a continuación: 1. Contratación para la elaboración de estudios y diseños y la construcción de la obra, la cual describe los espacios por pisos de la edificación Centro Administrativo Municipal; El proyecto contempla construir los siguientes espacios:

a. **PRIMER PISO:** Área Total 541.62 M²; Distribuidos en los siguientes espacios: Acceso Principal, Sala De Espera, Sala De Juntas, Cuarto Técnico, Archivo General, Ascensor, Escalera de Acceso A Segundo Piso, Secretaría De Salud y Gestión Social (Ventanilla, Área De Auxiliares, Técnicos, Profesionales, Mujer Y Familia, Régimen Subsidiado Y Adulto Mayor, Primera Infancia, Adolescencia Y Juventud, Punto De Impresión Y Oficina De Secretario), Zona Colaborativa, Punto De Café, Condensadoras, Unidades Sanitarias (Baño PMR, Baños Hombres, Baños Mujeres, Lava traperos), Secretaría De Hacienda (Técnico Administrativo, Oficina De Secretario De Hacienda, Área De Impresión, Asesor Financiero, Área De Profesionales, Técnicos Y Auxiliares) Y Personería Municipal (Oficina Personero, Auxiliar, Control Y Recepción).

b. **SEGUNDO PISO:** Área Total 544.58 M²; así: Secretaría De Agricultura Y Ganadería (Oficina Secretario, Área De Auxiliares, Punto De Impresión), Sala De Espera, Secretaría De Infraestructura (Área De Auxiliar, Profesionales, Oficina De Secretario Y Punto De Impresión), Unidades Sanitarias (Baño PMR, Baños Hombres, Baños Mujeres, Lava traperos), vacío hacia área de condensadores de primer piso, Condensadoras, Punto De Café, Zona Colaborativa, Oficina De Gestión Del Riesgo (Oficina Director, Auxiliares, Técnicos Y Profesionales Y Área De Impresión), Secretaría General (Área De Auxiliar, Técnicos, Profesionales, Impresión Y Oficina De Secretario), Escalera De Acceso A Tercer Piso, Ascensor, Cuarto Técnico Y Sala De Juntas.

c. **TERCER PISO:** Área Total 524.20 M² como se indica: Sala De Espera, Oficina Jurídica (Área De Auxiliar, Archivo, Profesionales, Jefe Oficina Y Punto De Impresión), Unidades Sanitarias (Baño PMR, Baños Hombres, Baños Mujeres, Lava traperos), vacío hacia área de Condensadores de Primer Piso, Punto De Café, Zona Colaborativa, Despacho (Recepción, Unidad De Contratación, Oficina Minero energética, Sala De Juntas, Oficina

[Firma manuscrita]



PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ESTUDIO PREVIO PARA ADICIÓN Y PRORROGA	
	Código: A-ABS-F-93	Versión: 03
	Vigente: Resolución No. 083 del 26 de febrero de 2025	

ETAPA II: Ejecución de obra	Ocho (8) meses
ETAPA III: Puesta en Marcha	Quince (15) días calendario

Una vez aprobada acta de inicio el 11 de octubre de 2024, se realiza acta modificatoria al plazo de ejecución de las etapas teniendo en cuenta que los plazos establecidos con el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1405 de 2024 suscrito entre el municipio de aguazul y el Ministerio del Interior es de (13) meses, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y la suscripción del acta de inicio; y que, revisados los plazos de los contratos derivados del mismo, estos plazos contractuales superarían el plazo contractual del convenio que es el día 15 de mayo de 2025; motivo por el cual se modificaron los plazos de la siguiente manera:

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS	PLAZO DE EJECUCION	PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y diseños	1,5 meses	Siete (7) MESES
ETAPA II: Ejecución de obra	Cinco (5) meses y (15) días	
ETAPA III: Puesta en Marcha	Quince (15) días calendario	

CONCEPTO

Considerando que: • Los ajustes y revisiones técnicas fueron indispensables para adecuar y ajustar el proyecto a las necesidades del municipio, exigencias normativas y de calidad requeridas, • La compresión de los plazos iniciales generó demoras inevitables en la consolidación de los estudios y diseños. • El contrato de Obra conto con dos suspensiones la primera con un plazo de quince (15) días, suscrita el 09 de mayo del 2025, con ampliación de cuatro días, la segunda suspensión suscrita el 29 de mayo con un plazo de cinco (05) días. • La solicitud de ampliación del plazo contractual se basa en la programación de obra ajustada a los estudios y diseños realizados, la cual avalan la necesidad de contar con seis (6) meses y Ocho (08) de ejecución de obra, los cuales requieren más tiempo para ejecutar correctamente las actividades previstas, por ello, se solicita una prórroga de seis (6) meses y Ocho (08) días, contados a partir del inicio de la Etapa II, que tuvo lugar el 7 de abril de 2025. La programación de obra del proyecto Centro Administrativo Municipal de Aguazul (CAM) ha sido estructurada por actividades y capítulos de ejecución y detallada en una línea de tiempo semanal, abarcando toda la duración estimada del contrato, que es de 36 semanas. Esta planificación se presenta en Diagrama de Gantt con su correspondiente flujo de caja proyectado, facilitando el control técnico y financiero del avance semanal y mensual. Cada capítulo corresponde a un conjunto de actividades agrupadas según su naturaleza técnica y su secuencia constructiva. El cronograma se presenta en formato tipo Gantt económico, indicando para cada actividad: • El valor semanal programado. • La duración estimada. • La distribución temporal de los recursos requeridos para cada capítulo. Esta herramienta permite: • Visualizar el flujo de inversión en el tiempo. • Controlar el avance físico y financiero mes a mes. • Identificar periodos de mayor actividad. • Planificar recursos técnicos, logísticos y financieros de forma eficiente. • Identificación de Hitos para el cumplimiento de requisitos para desembolsos. La programación fue elaborada considerando la lógica constructiva del edificio, las condiciones del municipio, y la secuencia técnica necesaria para la correcta ejecución del proyecto. Se anexa la programación de obra ajustada para un inicio de ejecución de actividades con fecha del 7 de abril de 2025 y terminación de las mismas del 10 de diciembre de 2025, teniendo en cuenta los periodos de suspensión así como el flujo de fondos correspondiente. Así mismo se entrega la proyección de la reprogramación de ejecución del Convenio Interadministrativo No. 1405, donde se indican los hitos necesarios para el cumplimiento de las condiciones establecidas para los correspondientes desembolsos. Por tanto, En atención a las consideraciones anteriormente expuestas y con el fin de que el contratista de obra pública pueda dar cabal cumplimiento al objeto del contrato, conforme a la solicitud del mismo, la interventoría emite CONCEPTO TECNICO FAVORABLE para adelantar la PRÓRROGA No. 01 al contrato de obra pública No. 474 de 2024, a su vez se solicita la PRÓRROGA No 01 del contrato de consultoría No. 735 de 2024, ya que toda vez el contrato de obra se encuentre en ejecución, es necesario adelantar las respectivas actividades de interventoría.

MODIFICACIÓN CLAUSULADO

Adicionalmente se solicita por parte de los contratistas se modifique la CLÁUSULA TERCERA — DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL LOGRO DEL OBJETO A CONTRATAR. ETAPA 1 — ESTUDIOS Y DISEÑOS: "ENTREGABLES. DISEÑO DE GAS: EI

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ESTUDIO PREVIO PARA ADICIÓN Y PRORROGA	
	Código: A-ABS-F-93	Versión: 03
	Vigente: Resolución No. 083 del 26 de febrero de 2025	

COMPARACION VALOR POR M2						
ITEM	DESCRIPCION		UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO INICIAL	V. UNITARIO PROPUESTO
1	VALOR CONSTRUCCION AREA CUBIERTA		M2	1.610,40	\$ 3.340.000,00	\$ 3.977.569,97
2	VALOR CONSTRUCCION AREA DESCUBIERTA		M2	161,04	\$ 982.000,00	\$ 815.904,87

Como puede observarse el precio por metro cuadrado ofertado inicialmente en el área cubierta no alcanza para cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas, mientras que el del área descubierta si, incluso permitieron los diseños presentados hacer disminución del valor del metro cuadrado; es así como una vez definidos los estudios y diseños, y en respuesta a las observaciones y recomendaciones del Ministerio del Interior y la entidad, se ha determinado la necesidad de ajustar el valor del metro cuadrado del área construida cubierta, por valor de \$3.977.569,97 y conforme a la disminución del valor del metro cuadrado del área descubierta, se ha podido establecer que se requiere modificar los costos del contrato de obra a la suma de \$6.536.872.000,00, para lo cual se requiere que el Municipio de Aguazul aporte la suma de **NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.** (\$999.994.720,00), con el fin de dar cierre financiero al proyecto, así:

CONDICIONES PROPUESTAS SEGÚN ESTUDIOS Y DISEÑOS

TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIOS Y DISEÑOS	240.731.986,00
---	-----------------------

PRESUPUESTO DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL
1	VALOR CONSTRUCCION AREA CUBIERTA	M2	1.610,40	\$ 3.977.569,97	\$ 6.405.478.680,00
2	VALOR CONSTRUCCION AREA DESCUBIERTA	M2	161,04	\$ 815.904,87	\$ 131.393.320,00
TOTAL					6.536.872.000,00

VR TOTAL PROPUESTO - ESTUDIOS Y DISEÑOS + OBRA	6.777.603.986,00
VR CONTRACTUAL	5.777.609.266,00
VR MODIFICACION	999.994.720,00

Como resultado, se ha generado un incremento en los costos de obra por metro cuadrado, el cual es imprescindible para asegurar que las instalaciones cumplan con las normativas vigentes y proporcionen un entorno óptimo, funcional y seguro para la cantidad de usuarios final proyectada. Dentro del desarrollo de las actividades anteriormente mencionadas y de manera más detallada, se realiza a continuación la descripción de las situaciones o criterios adoptados que conllevan a una variación final, frente a lo establecido en el valor inicial ofertado por metro cuadrado.

PRORROGA No 01

Para el desarrollo del objeto del contrato de obra pública No 0474 del 2 de agosto de 2024, se contemplaron inicialmente 3 etapas discriminadas así:

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS

ETAPA 1: Estudios y diseños

PLAZO DE EJECUCION

Tres (3) meses

PLAZO TOTAL

Once (11) MESES

Edificio Municipal Calle 11 # 11-35 Tel: (608) 634 5995 | Edificio CuNC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49.

Línea Gratuita 018000953221 Correo Postal: 854010

contactenos@aguazul-cesar.gov.co | www.aguazul-cesar.gov.co

Aguazul Cesar

[Firma manuscrita]



PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

	<p align="center">ESTUDIO PREVIO PARA ADICIÓN Y PRORROGA</p>		
Código: A-ABS-F-93		Versión: 03	
Vigente: Resolución No. 083 del 26 de febrero de 2025			

estructurales, junto con la adecuada configuración de las redes de servicios, fue fundamental para garantizar la viabilidad y funcionalidad del proyecto, considerando que las implicaciones en costos se traducirán en una inversión que aporta beneficios operativos y de confort a mediano y largo plazo. Tras el análisis técnico realizado, se concluye que la altura adoptada para la edificación de 11.90 metros es indispensable. Esta necesidad se fundamentó en aspectos estructurales, climáticos, urbanísticos y funcionales que permitieron optimizar el desempeño del proyecto CAM. Se destacan los siguientes aspectos:

- **Aspectos estructurales:** El aumento de altura, condiciona el dimensionamiento y refuerzo de los elementos estructurales para garantizar la estabilidad y seguridad ante cargas adicionales y condiciones sísmicas, lo que resulta en un edificio robusto y confiable.
- **Desarrollo de estudios y diseños de detalle:** Se procedió al desarrollo integral de estudios estructurales y de redes, los cuales consideraron la altura revisada de la edificación, asegurando el cumplimiento de todos los estándares técnicos y normativos.
- **Desempeño bioclimático y confort:** Una mayor altura favorece la estratificación y disipación del aire caliente, optimizando cuando sea necesario contar con la ventilación natural y reduciendo la dependencia de sistemas mecánicos de climatización, lo que contribuye a un ambiente interior más saludable y eficiente en términos energéticos.
- **Integración urbanística:** La nueva configuración respeta y se integra armónicamente con el entorno urbano, considerando las limitantes y directrices del PBOT, pero justificando la excepción mediante una interpretación técnica fundamentada en el artículo 180, que permitió adaptarse a condiciones específicas del proyecto.
- **Funcionalidad y flexibilidad:** La altura ampliada permite una mejor distribución de los espacios internos y la integración adecuada de redes de servicios, lo que se traduce en un diseño más flexible y capaz de responder a las necesidades actuales y futuras de operación del CAM.
- **Aprobación normativa y licencia:** Se gestionó la viabilidad de la modificación de altura dentro del marco del PBOT, lo que permitió justificar la excepción a la norma en función de los requerimientos técnicos específicos del proyecto, por tanto, una vez se contó con los estudios y diseños definitivos, se procedió a gestionar de manera oportuna la licencia correspondiente ante la Oficina de Planeación Municipal, consolidando la viabilidad legal y técnica del proyecto. Esta decisión, fundamentada en un análisis riguroso, garantizará que la edificación sea eficiente, segura y armoniosa con su entorno, cumpliendo con los requerimientos de funcionalidad y sostenibilidad del CAM, y sentando las bases para un desarrollo integral y óptimo del proyecto. El valor inicialmente ofertado por el contratista para el proyecto del Centro Administrativo Municipal (CAM) de Aguazul se basaba en lineamientos básicos de acabados funcionales, adecuados para satisfacer las necesidades operativas esenciales de la entidad. Sin embargo, en las mesas de trabajo con la entidad, se identificaron mejoras esenciales para garantizar la durabilidad, eficiencia y adaptabilidad futura de la infraestructura. Estas modificaciones no solo responden a necesidades inmediatas, sino que aseguran un menor costo de mantenimiento y una vida útil prolongada del edificio. La planificación del CAM no solo resuelve las condiciones actuales, sino que proyecta un crecimiento sostenido, alineado con las necesidades de la administración pública. La optimización del diseño mejoró la distribución y eficiencia del espacio, incorporando áreas más funcionales, zonas de descanso, salas de reuniones adecuadas y espacios comunes amplios que favorecen el bienestar y la productividad de los funcionarios. Asimismo, se fortalecieron aspectos clave en términos de seguridad, eficiencia operativa y confort ambiental, lo que impacta directamente en la calidad del servicio público. El incremento en el costo del metro cuadrado construido no es arbitrario, sino que responde a la necesidad de cumplir con estándares técnicos y normativos que garantizan la calidad y sostenibilidad del proyecto. Adicionalmente la variación del valor del m² se debe al incluir la instalación de sistemas de climatización mecánica, por un valor de \$659.383.728,12 incluido el A.I.U incrementando así el valor por metro cuadrado construido en \$409.453,38 y variación por el cambio de altura conlleva a un incremento de \$340.610.991,88 incluido A.I.U incremento el calor por metro cuadrado en \$211.507,07 En conclusión, el incremento del valor del metro cuadrado responde a un ajuste técnico y económico necesario para garantizar la viabilidad del proyecto, asegurando la calidad y el cumplimiento de los estándares constructivos requeridos. El cual se implementó después de concluir la etapa I de estudios y diseños, ya que en ese momento se contó con información precisa sobre los parámetros técnicos y económicos del proyecto. Durante esta primera fase se definieron los elementos constructivos y se identificaron los requerimientos específicos del Centro Administrativo Municipal de Aguazul. Con estos datos, el incorporar un sistema de climatización mecánica eficiente y de alta calidad, que aporte a la operatividad y sostenibilidad del proyecto, a la vez que garantiza el confort y bienestar de sus ocupantes. El incremento en el presupuesto del CAM de Aguazul es el resultado de una planificación rigurosa que prioriza la funcionalidad, sostenibilidad y proyección futura de la infraestructura. No se trata de un costo injustificado, sino de una optimización estratégica que garantizará una edificación moderna, eficiente y adaptable a las necesidades crecientes del municipio. A continuación, se presenta un comparativo del valor del área construida conforme el presupuesto inicialmente presentado por el contratista y aprobado por la Entidad, frente al nuevo presupuesto una vez adelantados los estudios y diseños correspondientes, así:

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ESTUDIO PREVIO PARA ADICIÓN Y PRORROGA	
	Código: A-ABS-F-93	Versión: 03
	Vigente: Resolución No. 083 del 26 de febrero de 2025	

vientos afecta la ganancia térmica y la calidad de la ventilación natural. • Distribución arquitectónica interna: Los requerimientos de los espacios de trabajo, y las limitadas opción de distribución y ubicación de áreas de circulación, no permitió optimizar la ventilación cruzada y la disipación térmica. El aumento de la altura del edificio contribuyó a mejorar su desempeño bioclimático, aunque su efectividad dependió de factores como la orientación, la forma, los materiales y el entorno que condiciona la ventilación natural. Además, esta mayor altura creó condiciones más favorables para potenciar el componente bioclimático en situaciones específicas (por ejemplo, en ausencia de suministro eléctrico continuo). Esto se traduce en una reducción de la carga térmica, en un mayor confort para los ocupantes y en una menor dependencia de sistemas de climatización mecánicos, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Integración con el entorno urbanístico. El edificio se localiza en un entorno donde la altura de las edificaciones existentes de la administración municipal es superior a los 9 metros. En particular, el edificio Luis María Jiménez, contiguo al CAM, tiene una altura de 13 metros. Mantener la altura indicada en el PBOT para el CAM generaría una desproporción en la volumetría urbana, afectando la integración con el paisaje arquitectónico del sector. La adecuación a 11.90 metros permite una transición más armónica con el entorno, evitando impactos negativos en la percepción visual y urbana del área.

IMPLICACIONES DEL INCREMENTO DE ALTURA

El incremento de la altura originalmente prevista de acuerdo al PBOT para el proyecto CAM de tres niveles, acarrea una serie de consideraciones técnicas que incidieron tanto el diseño estructural como la integración de servicios, aspectos fundamentales en el desarrollo de estudios y diseños. A continuación, se detalla el análisis de las implicaciones: 1. Modificaciones Estructurales El aumento en la altura de la edificación requirió ajustar, revisar y optimizar los elementos estructurales para garantizar la estabilidad y el cumplimiento de la normativa. Esto implicó: • Revisión y reforzamiento de secciones: Se contemplaron las alturas de columna requeridas, y verificó el cumplimiento de las secciones y refuerzos de columnas y vigas para soportar las cargas verticales y horizontales, asegurando la estabilidad frente a acciones sísmicas y de viento. • Ajuste en la rigidez y control de deriva: Los cálculos estructurales se revisaron para garantizar que la rigidez del edificio y que los límites de deriva se mantengan dentro de los parámetros normativos. • Sistema de cimentación: Una mayor altura demanda un incremento en la carga estructural, por lo tanto, se realizó una evaluación minuciosa de la cimentación, garantizando un comportamiento seguro ante las condiciones de carga que requiere la edificación. 2. Impacto en Redes y Servicios Técnicos El aumento en la altura de cada nivel de la edificación, influye en cierto grado la configuración y diseño de las redes de servicios, implicando ajustes en su distribución y funcionalidad: • Redes hidrosanitarias y de ventilación: El aumento en la altura generó trayectos verticales más extensos de los sistemas de alimentación, evacuación y ventilación para asegurar un adecuado caudal y presión en los puntos de salida y descarga. • Instalaciones eléctricas e iluminación: La distribución final de luminarias y conducciones, con base en la altura de entepiso adoptada, se diseñó para mantener una iluminación uniforme y asegurar la integridad del sistema eléctrico en toda la edificación. • Climatización: La mayor altura facilitará cuando sea necesario (ausencia de fluido eléctrico) la ventilación natural y disipación del aire caliente, pero también exigió un aumento en la demanda del volumen de los espacios a climatizar, así como en los equipos y ductos, siempre en búsqueda de la optimización de la eficiencia energética, asegurando una climatización homogénea y confortable en todos los espacios. 3. Implicaciones de Costos La necesidad de alcanzar la altura final del edificio está bien fundamentada y fue clave en el desarrollo de los estudios y diseños. Por ello, es lógico que el ajuste en la altura y sus condiciones finales impacte en los costos, lo cual se puede respaldar en varios aspectos técnicos, tales como: • Mayor consumo de materiales: Una mayor altura resulta en un mayor volumen de concreto y acero en la construcción de los elementos estructurales verticales. Esto implica no solo una elevación en la cantidad de material requerido, sino también en la complejidad de su manejo y montaje. • Revisión de redes técnicas: El rediseño de las redes de servicios (hidrosanitarias, eléctricas, de climatización y ventilación) para adaptarlos a los nuevos trayectos, presiones y configuraciones genera algunos costos adicionales en la implementación de sistemas que aseguren la eficiencia operativa. • Acabados y recubrimientos: Con el aumento en la altura y por ende en área de muros y superficies a revestir, se prevé un mayor uso de materiales de acabado y recubrimientos, lo que se traduce en un incremento directo en la inversión para lograr una estética y funcionalidad acordes. • Optimización en el diseño y construcción: Aunque una mayor altura implique mayores inversiones iniciales, la mejora en el desempeño y la funcionalidad del edificio puede generar eficiencias operativas y ahorros significativos a mediano y largo plazo, tanto en el consumo energético como en el mantenimiento. La altura adoptada, combinada con otros factores críticos del diseño, contribuirá a optimizar la distribución de servicios y la eficiencia general del edificio, lo cual debe ser evaluado en el análisis integral del proyecto. La altura final proyectada para el CAM responde a necesidades técnicas y de desempeño que permiten optimizar la funcionalidad y la integración del edificio con su entorno. El desarrollo integral de los estudios y diseños

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



ESTUDIO PREVIO PARA ADICIÓN Y PRORROGA

Código: A-ABS-F-93
Versión: 03
Vigente: Resolución No. 083 del 26 de febrero de 2025


Normativa para espacio público y dotacionales en áreas urbanas	Ficha NU-7	
	Uso Principal / Uso Compatible	Uso Principal / Uso Compatible
Área Urbana Centro y San José del Buitay	Espacio Público	Dotacional Tipo 2 (D2)
Área mínima de lote	Existente	200 M ²
Frente mínimo de lote	Existente	8 M.
Índice máximo de Ocupación	N.A.	0,7
Índice máximo de Construcción	N.A.	2,1
Mobiliario o dotación del Espacio Público	Obligatorio	N.A.
Aislamiento Posterior	N.A.	3 M. a lo largo de la fachada posterior
Aislamientos laterales	N.A.	N.A.
Número máximo de pisos	N.A.	3 pisos
Altura Máxima hasta cumbrera	N.A.	9 M.
Altura mínima libre entrepisos	N.A.	2,5 M.
Altura mínima libre 1er piso	N.A.	2,5 M.
Volado desde el Segundo Piso	N.A.	0,5 M.
*Estacionamientos Privados para Dotacional	N.A.	1/30 M ² Construido
Estacionamientos visitantes	Opcional	N.A.

Lo anterior se identificó luego un análisis detallado de las condiciones técnicas, de entorno y de requerimientos funcionales, que evidenciaron que dicha altura no era suficiente para garantizar un diseño eficiente, seguro y acorde con las necesidades del proyecto. Por ello, se consideró necesario contar con una altura total de edificación de 11.9 metros, incluyendo la estructura de cubierta. Esta situación tuvo directa implicación en el desarrollo de las diferentes disciplinas de ingeniería del proyecto, lo cual fue indispensable estudiar y definir para proceder con los diseños de detalle.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL CAMBIO DE ALTURA.

Requerimientos técnicos y estructurales: El proyecto está diseñado con un sistema estructural a porticado en concreto reforzado, con losas de entrepiso en concreto fundido sobre lámina Metal Deck de 15 cm de espesor, con vigas de entrepiso de 50 cm de altura. Debido a la configuración de este sistema, las redes técnicas (hidrosanitarias, eléctricas, de climatización, voz y datos, entre otras) deberán instalarse descolgadas bajo la losa de entrepiso, lo que implicó la necesidad de proyectar un espacio adicional. La normativa establece que la altura libre de entrepiso debe ser de 2.50 metros. Sin embargo, considerando los espacios necesarios para la instalación y manipulación de redes, y con el objetivo de garantizar tanto el confort como la funcionalidad de la infraestructura, se determinó que la altura total de cada nivel, incluyendo los elementos estructurales, fuera de 3.60 metros. Como resultado, la edificación alcanzará una altura total de 10.80 metros, a la cual se suma la cubierta, llegando así a una altura final total de 11.90 metros.

Condiciones bioclimáticas y de confort térmico: Aguazul presenta un clima cálido y húmedo, con una temperatura media de 27 °C y una variabilidad térmica significativa a lo largo del día. En este contexto, de manera ideal, la climatización natural se convierte en un aspecto fundamental del diseño bioclimático para garantizar el confort térmico y la eficiencia energética del edificio. Uno de los factores clave para contribuir en el desempeño bioclimático del Centro Administrativo Municipal (CAM) es la altura de la edificación. Una mayor altura en cada uno de los niveles superiores permitirá la estratificación térmica del aire, favoreciendo cuando sea necesario (ausencia de fluido eléctrico) la disipación del aire caliente por convección, lo que reduce el sobrecalentamiento en las zonas ocupadas y disminuye en condiciones climáticas favorables, la dependencia de sistemas de climatización mecánica. Con una altura de solo 9 metros, la ventilación natural se vería aún más limitada, incrementando la carga térmica interior. Sin embargo, si bien una mayor altura era un factor favorable en la eficiencia bioclimática, su desempeño final dependía de la integración estratégica con otros elementos de diseño, que presentaban limitantes, tales como:

- Forma y volumetría del edificio: La localización y forma influye en la exposición solar y en la eficiencia de la ventilación cruzada.
- Orientación del edificio: La disposición del volumen proyectado con respecto a la trayectoria solar y la dirección predominante de los



PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ESTUDIO PREVIO PARA ADICIÓN Y PRORROGA	
	Código: A-ABS-F-93	Versión: 03
	Vigente: Resolución No. 083 del 26 de febrero de 2025	

el punto de vista funcional, garantizar un sistema de climatización adecuado permite: ☐ Mayor confort para los ocupantes: Un ambiente térmico estable mejora la productividad y el bienestar de los funcionarios. ☐ Capacidad para futuras ampliaciones: La infraestructura podrá soportar variaciones en el número de usuarios sin requerir modificaciones sustanciales en el sistema de climatización. ☐ Adaptabilidad a la nueva densidad poblacional: Con la ampliación de capacidad del CAM, el diseño inicial se vuelve insuficiente, generando problemas de sobrecarga en los equipos y afectando el confort térmico de los usuarios. Desde el punto de vista ambiental, El diseño optimizado mantiene medidas que reducen el impacto ambiental, tales como: ☐ Uso de tecnología inverter, que disminuye el consumo eléctrico y reduce la huella de carbono. ☐ Mejora en la envolvente térmica del edificio, incluyendo una cubierta termo acústica eficiente y acabados en muros que reducen la ganancia de calor, disminuyendo la carga térmica total. ☐ Menor uso de refrigerantes de alto potencial de calentamiento global, optando por equipos con gases ecológicos de bajo impacto ambiental. ☐ Justificación Económica Si bien la implementación de un sistema de climatización optimizado implica una inversión inicial superior, los beneficios económicos a largo plazo justifican esta decisión: ☐ Reducción en costos operativos: Equipos más eficientes disminuyen el consumo energético, reduciendo la facturación mensual de electricidad. ☐ Menores costos de mantenimiento: Equipos bien dimensionados operan en condiciones óptimas, reduciendo la necesidad de reparaciones frecuentes. ☐ Evita la necesidad de futuras ampliaciones: Implementar desde el inicio un sistema adecuado previene costos adicionales por ajustes o cambios en el futuro. La optimización del sistema de climatización no responde únicamente a un incremento en la capacidad de enfriamiento, sino a la necesidad de garantizar un confort térmico adecuado para un mayor número de usuarios sin comprometer la eficiencia energética ni la sostenibilidad del proyecto. Si bien la versión inicial contemplaba equipos con especificaciones que cumplan los requerimientos básicos, la actualización de la proyección de ocupación hace imprescindible ajustar la capacidad de los sistemas de climatización. La proyección de unidades con mayor capacidad responde a cálculos térmicos precisos que garantizan un rendimiento óptimo, evitando sobrecargas en los equipos y asegurando su vida útil. Además, esta actualización se complementa con estrategias pasivas de climatización, como el material de la cubierta y los acabados de los muros internos, lo que contribuye a reducir el consumo energético sin afectar el confort interior. El incremento en la capacidad del CAM conlleva una necesidad estratégica para dotarlo de un sistema eficiente y sostenible, optimizando no solo el confort térmico, sino también los costos operativos y el impacto ambiental. Invertir en una climatización adecuada desde el inicio evitará correcciones costosas en el futuro y asegurará una infraestructura preparada para las necesidades de la administración y de la comunidad a largo plazo. El estudio bioclimático presentado por el contratista brinda mayor claridad, respecto de los criterios y necesidades que se adoptaron, respecto de este componente.

- **MAYOR VALOR DEL METRO CUADRO POR VARIACION DE LA ALTURA DE LA EDIFICACIÓN:**
El contrato de estudios, diseños y construcción de obra pública 0474 del 02 de agosto de 2024, publicado en SECOP II bajo el proceso MA-SI-LP-005-2024, dio inicio el 11 de octubre de 2024, en donde se verificó previamente el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) en lo enunciado en la Normativa para espacio público y dotaciones en áreas urbanas, reglamentadas en el artículo 73 con las alturas máximas para 3 pisos hasta la cumbre establece 9 ML, con altura libre entre pisos de 2.50 ML, a ello en el pliego de condiciones se estableció para oferta económica esta altura. Además, en las bases del proyecto, se contempló la recomendación de diseñar un sistema de climatización mecánica para asegurar una adecuada calidad ambiental dentro del edificio. Sin embargo, durante las mesas de trabajo, se concluyó que la altura establecida en el PBOT, de 9 metros, no era suficiente para el tipo de infraestructura que se necesitaba para el Centro Administrativo Municipal. Tras evaluar las necesidades de confort y bienestar dentro del edificio, se determinó que se debía ampliar la altura para ofrecer un ambiente más adecuado. El objetivo de esta modificación fue mejorar la calidad del espacio interior, en búsqueda del confort de los funcionarios y visitantes. Por lo tanto, se optó por ampliar la altura del proyecto, superando los 9 metros inicialmente previstos, con el fin de cumplir con los requisitos funcionales y de confort que el centro requiere para su correcto funcionamiento y para el bienestar de todos los que lo utilizaran.

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

	ESTUDIO PREVIO PARA ADICIÓN Y PRORROGA	
	Código: A-ABS-F-93	Versión: 03
	Vigente: Resolución No. 083 del 26 de febrero de 2025	

térmico a los ocupantes. Se ha priorizado el uso de tecnologías de bajo consumo y materiales con propiedades termoacústicas, contribuyendo a la sostenibilidad del proyecto. El diseño incorpora estrategias sostenibles, como la eficiencia en el uso de recursos hídricos y energéticos, cumpliendo con la normativa ambiental vigente. Se han contemplado medidas de mitigación de impacto ambiental en fase de construcción y operación, alineadas con la Resolución 631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Ley 1931 de 2018 sobre cambio climático. Los diseños aprobados cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación Pública), y demás normativas aplicables. Se ha verificado que los estudios y diseños cumplen con las especificaciones técnicas y contractuales establecidas en el contrato de obra 0474 de 2024, lo que permite su aprobación legal para la ejecución del proyecto. Adicionalmente se llevó a cabo un estudio integral de demanda eléctrica considerando las necesidades de las demás especialidades y los servicios propios de la infraestructura, lo que permitió determinar con precisión la distribución óptima de circuitos para iluminación y tomacorrientes. Este análisis incluyó la evaluación de los consumos específicos de los equipos contemplados en otras disciplinas, asegurando que la red eléctrica soporte la demanda final de usuarios sin comprometer la estabilidad ni la eficiencia del sistema. Como resultado, se definió una solución dimensionada bajo los criterios establecidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETI), garantizando la seguridad y operatividad del sistema. El diseño eléctrico del Centro Administrativo Municipal (CAM) fue realizado mediante un estudio integral de demanda eléctrica que consideró tanto las necesidades de las distintas especialidades como los requerimientos específicos de cada área de la infraestructura. Este análisis técnico permitió definir de manera precisa la distribución de los circuitos para iluminación y tomacorrientes, garantizando que la red eléctrica sea capaz de soportar de manera eficiente la demanda final de usuarios, sin comprometer la estabilidad ni la seguridad del sistema. En cuanto al consumo de energía, se ha diseñado el sistema eléctrico con un enfoque sostenible, tomando en cuenta las recomendaciones de la Resolución No. 549 de 2015 y las necesidades de eficiencia que esta exige para la operación de edificaciones de oficinas. Requerimientos del sistema de ventilación mecánica: En el marco de la optimización de diseño del CAM, se ha proyectado una infraestructura con capacidad para aproximadamente 247 espacios de trabajo (permanentes y flotantes), en comparación con la propuesta inicial que consideraba solo 148 espacios. Este cambio en la capacidad ocupacional impacta directamente en las especificaciones del sistema de aire acondicionado, ya que se debe garantizar el confort térmico adecuado para la densidad proyectada de usuarios. Análisis de Demanda Térmica. El dimensionamiento del sistema de aire acondicionado debe considerar múltiples factores, entre ellos: □ Carga térmica generada por los ocupantes (promedio de 400 BTU/h por persona en oficinas). □ Carga térmica por equipos electrónicos (cada usuario utiliza computadoras, impresoras y otros dispositivos que generan aproximadamente 300 BTU/h por equipo). □ Carga térmica por iluminación artificial (estimada en 2.5 BTU/h por m² en oficinas estándar). □ Carga térmica de la envolvente del edificio (dependiente de materiales de construcción, ventanas y aislamiento térmico, con un promedio de 15 BTU/h por m² en oficinas convencionales). Con base en estos criterios, se estimó la siguiente demanda térmica:

Escenario	Carga térmica total (BTU/h)	Equivalente en toneladas de refrigeración (TR)
Versión inicial (148)	116,550 BTU/h	9.71 TR
Versión optimizada (247)	194,513 BTU/h	16.21 TR

El aumento de capacidad proyectada implica un incremento del 67% en la demanda térmica, lo que obliga a replantear la configuración del sistema de climatización para garantizar condiciones óptimas de trabajo. Desde el punto de vista técnico, la optimización del sistema de climatización responde a la necesidad de garantizar condiciones térmicas adecuadas para los funcionarios y usuarios del CAM. Las principales razones técnicas para implementar equipos de mayor capacidad incluyen: □ Mayor eficiencia energética: El proyecto en cualquiera de sus versiones contempla el uso de equipos tipo inverter, que ajustan su consumo en función de la demanda, reduciendo el gasto energético en hasta un 40% comparado con sistemas tradicionales. □ Reducción del desgaste y mayor vida útil: Un sistema mal dimensionado o mal distribuido genera ciclos de encendido y apagado frecuentes, lo que disminuye la vida útil de los equipos y aumenta los costos de mantenimiento. □ Mejor distribución del aire: Se ha optado por una combinación de equipos Mini Split y Cassette, permitiendo una distribución homogénea del aire en diferentes zonas del edificio. Desde

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ESTUDIO PREVIO PARA ADICIÓN Y PRORROGA	
	Código: A-ABS-F-93	Versión: 03
	Vigente: Resolución No. 083 del 26 de febrero de 2025	

obra, por un valor de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. (\$999.994.720,00).

El CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL representado legalmente por DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS, el día 01 de abril de 2025, solicitó a la Interventoría prorrogar al contrato de obra argumentando lo siguiente "como resultado de la entrega y finalización de la ETAPA No 1 la cual da origen al cronograma anexo para la ejecución de la ETAPA II, se proyecta la terminación de la obra dentro de la vigencia 2025 de acuerdo los plazos establecidos por el Ministerio del Interior, requiriendo así un plazo de Seis (06) Meses y veinticinco (25) días más, para dar terminación el diez (10) de diciembre de 2025, para un plazo total de DOCE (12) MESES Y VENTICINCO (25) DIAS, lo anterior basados en los HITOS representativos en condiciones normales de ejecución sin contratiempos durante su ejecución". Por su parte el CONSORCIO INTERVENTORIA CAM, remitió comunicación al Municipio de Aguazul, la Secretaría de Infraestructura, "Por medio de la presente en calidad de interventor del contrato de obra No 474 del 2 de agosto de 2024, con objeto: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE y en cumplimiento de las funciones asignadas en el contrato de interventoría. En respuesta a la solicitud presentada por el contratista de obra mediante oficio del 25 de febrero del 2025 y 1 de abril de 2024, donde la interventoría emite su aprobación y viabilidad técnica, jurídica y financiera respecto de los Estudios y Diseños y en consecuencia solicita al Municipio de Aguazul se autorice la modificación del valor del contrato, contenido en la cláusula sexta del contrato de obra No. 0474 del 02 de agosto de 2024, suscrito con el CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL y avala y considera viable y oportuno realizar la suscripción de la prórroga uno, (...)", RAZONES Y FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD:

MODIFICACION DEL VALOR

Durante la elaboración de los estudios y diseños del Centro Administrativo Municipal (CAM) de Aguazul, se consolidaron los espacios estipulados en el contrato, atendiendo las necesidades específicas de la entidad. A lo largo de este proceso, se implementaron estrategias para mejorar el confort de los funcionarios y visitantes a las instalaciones del centro administrativo, con un enfoque en la eficiencia operativa. Los productos preliminares resultantes fueron sometidos a mesas técnicas de revisión con la entidad contratante y el Ministerio del Interior, con el fin de evaluar y ajustar el diseño a las necesidades actuales y futuras. Este proceso permitió orientar la inversión hacia una infraestructura moderna, adaptable y eficiente, asegurando el cumplimiento de estándares normativos y funcionales, por lo anterior se evidencia dos hitos importantes que generaron el incremento del metro cuadrado en la fase II de Construcción:

- DISEÑOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y BIOCLIMÁTICA:

En cumplimiento de los lineamientos técnicos y normativos establecidos en el estudio bioclimático, el estudio previo y el contrato, se llevó a cabo un análisis integral de la demanda de climatización del edificio, las condiciones ambientales locales, la orientación del inmueble y la eficiencia energética requerida, lo anterior según estudio bioclimático realizado en el mes de octubre por el contratista de obra el cual se anexa al presente documento. Este análisis técnico evidenció que, dadas las restricciones en la volumetría y ubicación del edificio, así como la incidencia directa de la radiación solar en amplios periodos del día, la propuesta original de cubierta no garantizaba un desempeño térmico óptimo. El estudio bioclimático confirmó que las condiciones climáticas de la zona generan una alta carga térmica, lo que compromete el confort interior y aumenta significativamente la demanda de energía para climatización artificial. Por lo tanto, con base en criterios estrictamente técnicos y en las recomendaciones del estudio bioclimático, se determinó la necesidad de optimizar la cubierta para implementar un sistema constructivo con materiales termoacústicos de alto desempeño, capaces de reducir la ganancia térmica excesiva y optimizar la eficiencia energética del edificio. Esta modificación no solo es indispensable para cumplir con los parámetros de arquitectura sostenible, sino que además garantiza la funcionalidad operativa del inmueble, alineándose con los estándares de confort térmico y reducción de consumo energético establecidos en el análisis técnico. En consecuencia, el incremento en los costos de obra está plenamente justificado, ya que responde a la necesidad de garantizar que la infraestructura opere bajo condiciones óptimas de eficiencia, confort y sostenibilidad, alineadas con los principios técnicos y normativos que rigen el proyecto. En términos de climatización y eficiencia energética, se ha realizado un análisis detallado de la carga térmica del edificio, seleccionando equipos que optimizan el consumo energético y garantizan confort




PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ESTUDIO PREVIO PARA ADICIÓN Y PRORROGA	
	Código: A-ABS-F-93	Versión: 03
	Vigente: Resolución No. 083 del 26 de febrero de 2025	

institucional del municipio de Aguazul Casanare		institucional para el desarrollo social y la calidad de los servicios	UCTURA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM		dotada
---	--	---	--	--	--------

5.2.1 EMPLEOS ESTIMADOS CON LA INVERSIÓN

DIRECTOS(S):	40	INDIRECTO(S):	20
--------------	----	---------------	----

5.2.2 METAS DEL OBJETO A CONTRATAR

Descripción del Indicador de Producto plan indicativo	Línea Base	Meta de Indicador esperado del Producto	Meta de Producto del Objeto a Contratar
SEDE CONSTRUIDA Y DOTADA		1	1
SEDE CONSTRUIDA Y DOTADA	2	1	1

6. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL ADICIONAL EN VALOR Y PRORROGA EN PLAZO (CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD)

(Responsable: Secretario de Despacho o Jefe de Oficina que adelanta el proceso y Profesional de la respectiva dependencia).

6.1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER CON EL ADICIONAL:

El MUNICIPIO DE AGUAZUL y EL CONTRATISTA, se suscriben el CONTRATO DE OBRA No. 0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUAZUL Y el CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL. Contrato que se encuentra en ejecución, con la suscripción de las siguientes actas:

CONTRATO DE OBRA No. 0474 -2024

FECHA DE INICIO 11/10/2024

FECHA DE TERMINACION INICIAL 10/05/2025

FECHA DE TERMINACION FINAL PROPUESTA 10/12/2025

ACTA No. 1 DE INICIO 11/10/2024

ACTA No. 2 ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE INICIO No 1 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024 23/10/2024

ACTA No. 3 ANTICIPO 23/10/2024

ACTA No. 4 SUSPENSION No 01 09/05/2025

ACTA No. 5 AMPLIACIÓN No 01 SUSPENSION No 01 23/05/2025

ACTA No. 6 REINICIO 28/05/2025

ACTA No. 7 SUSPENSION No 02 29/05/2025

ACTA No. 8 REINICIO 03/06/2025

A la fecha se tiene un avance de ejecución física acumulado equivalente al 11%, de la ejecución del contrato con una ejecución financiera acumulada DE \$ 634.968.836, Anticipo del 35% según ACTA No. 3 DE ANTICIPO de fecha 23 de octubre del 2024, por un valor de DOS MIL VEINTIDÓS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON DIEZ CENTAVOS M/CTE (\$2.022.163.243,10), al contrato No. 0474 de 2024. El CONSORCIO INTERVENTORIA CAM representado legalmente por ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO, el día 03 de abril de 2025 presentó ante la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL que actúa como Supervisor del CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0735 de 2024, solicitud de Prórroga No. 1 y Modificatoria No. 2 en valor para el contrato de

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ESTUDIO PREVIO PARA ADICIÓN Y PRORROGA	
	Código: A-ABS-F-93	Versión: 03
	Vigente: Resolución No. 083 del 26 de febrero de 2025	

			INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	
1.3.3.1.00.01	R.B. SUPERAVIT PROPIOS	2.245.4599.1000.202 4850100008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	\$749.994.720,00

5. INFORMACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ADICIONAL

5.1 CLASIFICACION ESTRATEGICA (INFORMACIÓN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL):

5.1.1 NOMBRE DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

CLASIFICACION ESTRATEGICA (INFORMACIÓN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL)

LÍNEA ESTRATÉGICA	CÓDIGO Y SECTOR	PROGRAMA PDM	META DE RESULTADO	SUBPROGRAMA PDM	META DE PRODUCTO PDM
PILAR 5. AGUAZUL A LA VANGUARDIA DIGITAL, INSTITUCIONAL Y DE LA INFRAESTRUCTURA	GOBIERNO TERRITORIAL	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL	AUMENTAR EL ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	META 49. CONSTRUIR UNA NUEVA SEDE CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM
PILAR 5. AGUAZUL A LA VANGUARDIA DIGITAL, INSTITUCIONAL Y DE LA INFRAESTRUCTURA	GOBIERNO TERRITORIAL	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL	AUMENTAR EL ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	META 50. CONSTRUIR MÍNIMO DOS (02) INFRAESTRUCTURAS AL SERVICIO INSTITUCIONAL Y CIUDADANO.

5.2 INFORMACIÓN DEL PROYECTO ADICIONAL

NOMBRE PROYECTO	BPIN	COMPONENTE	ACTIVIDAD	VALOR	PRODUCTO MGA
Mejoramiento de la infraestructura	2024850100008	3 Aumentar la infraestructura	AMPLIAR LA INFRAESTR	999.994.720,00	4599008 Sede construida y

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ESTUDIO PREVIO PARA ADICIÓN Y PRORROGA	
	Código: A-ABS-F-93	Versión: 03
	Vigente: Resolución No. 083 del 26 de febrero de 2025	

2.7 FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 2025-05-10

3. DATOS PARA EL CONTRATO ADICIONAL EN VALOR Y PRORROGA EN PLAZO DE EJECUCIÓN

3.1 OBJETO ADICIONAL: MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CO1.PCCNTR.6523569 CON NUMERO INTERNO 0474 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUAZUL Y EL CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

3.2 ADICIONAL EN PLAZO: Seis (6) MESES Y Ocho (08) DIAS

3.3 ADICIONAL EN VALOR: \$999.994.720,00 M.L.C.

3.4. LUGAR DE EJECUCIÓN: AGUAZUL - CASANARE

3.5. FORMA DE PAGO:

Se mantiene la estipulada en la CLAUSULA SEPTIMA del contrato inicial.

4. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ADICIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL	SUBPROGRAMA	CÓDIGO Y NOMBRE CCPET	CÓDIGO CPC-DANE	POLITICA PÚBLICA	DETALLE SECTORIAL
FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL	1000 SUBPROGRAMA A: INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	2.3.2.01.01.001.02.14 OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	53129 OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0 NO APLICA	0 NO APLICA
FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL	1000 SUBPROGRAMA A: INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	2.3.2.01.01.001.02.14 OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	53129 OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0 NO APLICA	0 NO APLICA

CÓDIGO FUENTE	NOMBRE FUENTE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL	VALOR
1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	2.2.45.4599.1000.202 4850100008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	\$250.000.000,00

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ESTUDIO PREVIO PARA ADICIÓN Y PRORROGA	
	Código: A-ABS-F-93	Versión: 03
	Vigente: Resolución No. 083 del 26 de febrero de 2025	

No. DE CONSECUTIVO: 2025-00461

FECHA DE ELABORACIÓN:

SECCIÓN A. CONDICIONES TÉCNICAS DEL ESTUDIO PREVIO**1. GESTIÓN DOCUMENTAL**

DEPENDENCIA RESPONSABLE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
 SERIE DOCUMENTAL: CONTRATOS ESTATALES
 TIPO DOCUMENTO: Estudios Previos
 CÓDIGO: 102.12

2. CONDICIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL INICIAL**2.1 TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**2.2 No. Y FECHA DE CONTRATO:** 0474 de 2024-08-02**2.3. OBJETO:** ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.**2.4 VALOR TOTAL:** 5.777.609.266,00**2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:**

CODIGO FUENTE	NOMBRE FUENTE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL	VALOR
1.3.1.1.08.02	Conv N 1405 de 2024 Min Interior	2.245.4589.1000.20 21850100013	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	\$2.414.077.960,98
1.3.3.1.00.01	R.B. Superavit propios	2.245.4589.1000.20 21850100013	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	\$867.747.288,31

2.6 PLAZO TOTAL: Once (11) MESES

PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
	COMUNICACIÓN INTERNA	
	Código: A-ABS-F-22	Versión: 01
Vigente: Resolución No. 432 del 27 de julio del 2022		

ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros (...)" Conforme a la normatividad vigente para garantizar la continuidad del servicio, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, dotan a las entidades estatales de medios para lograr el eficaz cumplimiento del objeto contractual.


JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
 Secretario De Infraestructura
 Supervisor


 Revisó: **SOFIA BARRETO ROSAS**
 Profesional contratado SIA

PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
	COMUNICACIÓN INTERNA	
	Código: A-ABS-F-22	Versión: 01
Vigente: Resolución No. 432 del 27 de julio del 2022		

SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. (\$999.994.720,00), y Prorroga No. 1 por Seis (06) Meses y Ocho (08) días, para el Contrato de Obra No. 0474 de 2024.

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE

Conforme a lo anterior se emite CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE para adelantar lo correspondiente a la **MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 0474 DEL 2024 DE 02 DE AGOSTO DE 2024** con objeto: **ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE** por **SEIS (06) MESES Y OCHO (08) DIAS** al tiempo inicial al contrato de obra pública No. 474 de 2024.

ANÁLISIS

Una vez solicitado ante el ministerio del interior las prórrogas de los contratos de obra e interventoría, dando concepto de viabilidad de la modificación y prórroga del convenio interadministrativo No 1405 del 2024, teniendo en cuenta que está se encuentren dentro del objeto, alcance técnico y presupuesto asignado al convenio por parte del MINISTERIO. Revisada la información enviada por la interventoría, junto con la solicitud de la obra, considera la Supervisión del Municipio viable autorizar la prórroga al plazo de ejecución de los contratos de obra No. 0474 de 02 de agosto de 2024 y de interventoría No. 0735 de 02 de octubre de 2024, por un periodo de **SEIS (06) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS**, adicionales al plazo contractual vigente, con los cuales se tendrían las siguientes condiciones, respecto de plazo contractual. La supervisión del **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0735 DEL 2024**, **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ**, tras revisar la solicitud y soportes presentados por el contratista del contrato, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos, considera **VIABLE** la **MODIFICATORIA No. 2. Y Prorroga No. 1** por **SEIS (06) MESES Y OCHO (08) DIAS**, teniendo en cuenta los plazos establecidos por el Convenio Interadministrativo. Esto se fundamenta en que la modificación del valor propuesto es técnicamente justificado y alineado con los requerimientos del proyecto obra, asegurando una interventoría Técnico, Administrativo, Financiero, Contable, Jurídico, Y Ambiental Para Los Estudios, Diseños Y Construcción Del Centro Administrativo Municipal Del Municipio De Aguazul Casanare garantizando que los recursos financieros asignados son adecuados para cubrir las necesidades adicionales sin comprometer la calidad técnica del contrato.

FUNDAMENTO JURÍDICOS DE LA MODIFICACION EN VALOR

Conforme al Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades públicas están facultadas para celebrar contratos y acuerdos necesarios para el cumplimiento de los fines estatales, garantizando la eficiencia administrativa y la autonomía de la voluntad dentro del marco de los principios generales de contratación pública. Es de anotar que, jurídicamente es viable realizar la modificación del valor y que, por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la

Palacio Municipal (calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49.

Línea Gratuita 018000953231 Código Postal: 856010
 contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co
 Aguazul Casanare



PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
	COMUNICACIÓN INTERNA	
	Código: A-ABS-F-22	Versión: 01
	Vigente: Resolución No. 432 del 27 de julio del 2022	

PLAZO INICIAL: ONCE (11) MESES

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL : 30/05/2025

FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA : 10/12/2025

PLAZO DE PRÓRROGA A SOLICITAR: SEIS (06) MESES Y OCHO (08) DIAS

CONSIDERACIONES GENERALES:

Considerando que: • Los ajustes y revisiones técnicas fueron indispensables para adecuar y ajustar el proyecto a las necesidades del municipio, exigencias normativas y de calidad requeridas. • La compresión de los plazos iniciales generó demoras inevitables en la consolidación de los estudios y diseños. • El contrato de Obra conto con dos suspensiones la primera con un plazo de quince (15) días, suscrita el 09 de mayo del 2025, con ampliación de cuatro días, la segunda suspensión suscrita el 29 de mayo con un plazo de cinco (05) días. • La solicitud de ampliación del plazo contractual se basa en la programación de obra ajustada a los estudios y diseños realizados, la cual avalan la necesidad de contar con seis (6) meses y Ocho (08) de ejecución de obra, los cuales requieren más tiempo para ejecutar correctamente las actividades previstas, por ello, se solicita una prórroga de seis (6) meses y Ocho (08) días, contados a partir del inicio de la Etapa II, que tuvo lugar el 7 de abril de 2025. La programación de obra del proyecto Centro Administrativo Municipal de Aguazul (CAM) ha sido estructurada por actividades y capítulos de ejecución y detallada en una línea de tiempo semanal, abarcando toda la duración estimada del contrato, que es de 36 semanas. Esta planificación se presenta en Diagrama de Gantt con su correspondiente flujo de caja proyectado, facilitando el control técnico y financiero del avance semanal y mensual. Cada capítulo corresponde a un conjunto de actividades agrupadas según su naturaleza técnica y su secuencia constructiva. El cronograma se presenta en formato tipo Gantt económico, indicando para cada actividad: • El valor semanal programado. • La duración estimada. • La distribución temporal de los recursos requeridos para cada capítulo. Esta herramienta permite: • Visualizar el flujo de inversión en el tiempo. • Controlar el avance físico y financiero mes a mes. • Identificar periodos de mayor actividad. • Planificar recursos técnicos, logísticos y financieros de forma eficiente. • Identificación de Hitos para el cumplimiento de requisitos para desembolsos. La programación fue elaborada considerando la lógica constructiva del edificio, las condiciones del municipio, y la secuencia técnica necesaria para la correcta ejecución del proyecto. Se anexa la programación de obra ajustada para un inicio de ejecución de actividades con fecha del 7 de abril de 2025 y terminación de estas del 10 de diciembre de 2025, teniendo en cuenta los periodos de suspensión así como el flujo de fondos correspondiente.

Por tanto, En atención a las consideraciones anteriormente expuestas y con el fin de que el contratista de obra pública pueda dar cabal cumplimiento al objeto del contrato, conforme a la solicitud del mismo, la interventoría emite CONCEPTO TECNICO FAVORABLE para adelantar la Modificatoria No. 2 por un valor de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	COMUNICACIÓN INTERNA	
	Código: A-ABS-F-22	Versión: 01
Vigente: Resolución No. 432 del 27 de julio del 2022		

DE: JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

PARA: GONZALO ANDRES MENDEZ LOPEZ.
JEFE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA.

ASUNTO: MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 0474 DEL 2024 DE 02 DE AGOSTO DE 2024 con objeto: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

FECHA: 03 DE JUNIO DEL 2025

Adjunto a la presente una carpeta que contiene los documentos originales del MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 0474 DEL 2024 DE 02 DE AGOSTO DE 2024 con objeto: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE. la cual se justifica y fundamenta en los documentos anexos a esta solicitud, con el objeto de que se sirva revisar el proceso adelantado por la Secretaria de Infraestructura en el aspecto jurídico y realizar los trámites respectivos para la elaboración y suscripción de la minuta contractual.

OBJETO PARA CONTRATAR: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

CONTRATISTA: CONCORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL

NIT No. 901.851-802-1

REPRESENTANTE LEGAL: DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.049.607.835 de Tunja

VALOR INICIAL: CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$ 5.777.609.266,00)

MODIFICACION DEL VALOR: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (\$ 999.994.720,00)

VALOR TOTAL: SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS \$ 6.777.603.986,00

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49.

Línea Gratuita 018000953231 Código Postal: 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co
Aguazul Casanare



Luego de culminada la Etapa I de estudios y diseños se solicita la actualización de la CLÁUSULA CUARTA-OBLIGACIONES en ETAPA 2 — CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: El proyecto ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ALTERNA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL — DEPARTAMENTO DE CASANARE, se ejecutará en dos etapas como se indica a continuación: 1. Contratación para la elaboración de estudios y diseños y la construcción de la obra, la cual describe los espacios por pisos de la edificación Centro Administrativo Municipal; El proyecto contempla construir los siguientes espacios:

a. PRIMER PISO: Área Total 541.62 M2; Distribuidos en los siguientes espacios: Acceso Principal, Sala De Espera, Sala De Juntas, Cuarto Técnico, Archivo General, Ascensor, Escalera de Acceso A Segundo Piso, Secretaría De Salud y Gestión Social (Ventanilla, Área De Auxiliares, Técnicos, Profesionales, Mujer Y Familia, Régimen Subsidiado Y Adulto Mayor, Primera Infancia, Adolescencia Y Juventud, Punto De Impresión Y Oficina De Secretario), Zona Colaborativa, Punto De Café, Condensadoras, Unidades Sanitarias (Baño PMR, Baños Hombres, Baños Mujeres, Lava traperos), Secretaría De Hacienda (Técnico Administrativo, Oficina De Secretario De Hacienda, Área De Impresión, Asesor Financiero, Área De Profesionales, Técnicos Y Auxiliares) Y Personería Municipal (Oficina Personero, Auxiliar, Control Y Recepción).

b. SEGUNDO PISO: Área Total 544.58 M2; así: Secretaría De Agricultura Y Ganadería (Oficina Secretario, Área De Auxiliares, Punto De Impresión), Sala De Espera, Secretaría De Infraestructura (Área De Auxiliar, Profesionales, Oficina De Secretario Y Punto De Impresión), Unidades Sanitarias (Baño PMR, Baños Hombres, Baños Mujeres, Lava traperos), vacío hacia área de condensadores de primer piso, Condensadoras, Punto De Café, Zona Colaborativa, Oficina De Gestión Del Riesgo (Oficina Director, Auxiliares, Técnicos Y Profesionales Y Área De Impresión), Secretaría General (Área De Auxiliar, Técnicos, Profesionales, Impresión Y Oficina De Secretario), Escalera De Acceso A Tercer Piso, Ascensor, Cuarto Técnico Y Sala De Juntas.

c. TERCER PISO: Área Total 524.20 M2 como se indica: Sala De Espera, Oficina Jurídica (Área De Auxiliar, Archivo, Profesionales, Jefe Oficina Y Punto De Impresión), Unidades Sanitarias (Baño PMR, Baños Hombres, Baños Mujeres, Lava traperos), vacío hacia área de Condensadores de Primer Piso, Punto De Café, Zona Colaborativa, Despacho (Recepción, Unidad De Contratación, Oficina Minero energética, Sala De Juntas, Oficina Asesores Y Secretaría, Despacho Alcalde, Escalera, Asesor, Cuarto Técnico, Secretaría Salud y Gestión Social (Oficina Secretario, Área De Auxiliar, Profesionales Y Área De Impresión).

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: Conforme a lo anterior se emite CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE para adelantar lo correspondiendo al Modificadorio No 02 por un valor de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. (\$999.994.720,00) y Prorroga No. 1 por Seis (06) Meses y Ocho (08) días, para el Contrato de Obra No. 0474 de 2024.


JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Infraestructura


Revisó componente técnico:
JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
Profesional Contratado S.I.A

4	ACTA SUSPENSION No 01	09/05/2025	PLAZO (15) DIAS	N/A
5	ACTA AMPLIACION No 01 SUSPENSION No 01	23/05/2025	PLAZO (04) DIAS	N/A
6	ACTA DE REINICIO	28/05/2025	N/A	N/A
7	ACTA SUSPENSION No 02	29/05/2025	PLAZO (05) DIA	N/A
8	ACTA DE REINICIO No 02	03/06/2025	N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL : 03/06/2025

FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA : 10/12/2025

MODIFICACION DEL VALOR PARA SOLICITAR : \$999.994.720,00

PLAZO DE PRÓRROGA A SOLICITAR : SEIS (06) MESES Y OCHO (08) DIAS

CONSIDERACIONES

El CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL representado legalmente por DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS, el día 01 de abril de 2025, solicitó a la Interventoría prorrogar al contrato de obra argumentando lo siguiente "como resultado de la entrega y finalización de la ETAPA No 1 la cual da origen al cronograma anexo para la ejecución de la ETAPA II, se proyecta la terminación de la obra dentro de la vigencia 2025 de acuerdo los plazos establecidos por el Ministerio del Interior, requiriendo así un plazo de Seis(06) Meses y veinticinco (25) días más, para dar terminación el diez (10) de diciembre de 2025, para un plazo total de TRECE (13) MESES Y VENTICINCO(25), lo anterior basados en los HITOS representativos en condiciones normales de ejecución sin contratiempos durante su ejecución". Por su parte el CONSORCIO INTERVENTORIA CAM, remitió comunicación al Municipio de Aguazul, Secretaría de Infraestructura, "Por medio de la presente en calidad de interventor del contrato de obra No 474 del 2 de agosto de 2024, con objeto: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE y en cumplimiento de las funciones asignadas en el contrato de interventoría. En respuesta a la solicitud presentada por el contratista de obra mediante oficio del 25 de febrero del 2025 y 1 de abril de 2024, donde la interventoría emite su aprobación y viabilidad técnica, jurídica y financiera respecto de los Estudios y Diseños y en consecuencia solicita al Municipio de Aguazul se autorice la modificación del valor del contrato, contenido en la cláusula sexta del contrato de obra No. 0474 del 02 de agosto de 2024, suscrito con el CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL y avala y considera viable y oportuno realizar la suscripción de la prórroga uno, (...)". **RAZONES Y FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD:**

MODIFICACION AL VALOR:

Durante la elaboración de los estudios y diseños del Centro Administrativo Municipal (CAM) de Aguazul, se consolidaron los espacios estipulados en el contrato, atendiendo las necesidades específicas de la entidad. A lo largo de este proceso, se implementaron estrategias para mejorar el confort de los funcionarios y visitantes a las instalaciones del centro administrativo, con un enfoque en la eficiencia operativa. Los productos preliminares resultantes fueron sometidos a mesas técnicas de revisión con la entidad contratante y el Ministerio del Interior, con el fin de evaluar y ajustar el diseño a las necesidades actuales y futuras. Este proceso permitió orientar la inversión hacia una infraestructura moderna, adaptable y eficiente, asegurando el cumplimiento de estándares normativos y funcionales, por lo anterior se evidencia dos hitos importantes que generaron el incremento del metro cuadrado en la fase II de Construcción:



CONCEPTO TÉCNICO.

DE : Secretaría de Infraestructura

ASUNTO : MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CO1.PCCNTR.6523569 CON NUMERO INTERNO 0474 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUAZUL Y EL CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

FECHA : 03 de junio 2025


CONTRATO DE OBRA No. 474 DEL 2024

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
SUPERVISIÓN:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
CONTRATISTA:	CONCORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL - NIT. 901.851-802-1 R/L DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS C.C. No. 33.845.882 de Aguazul
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 5.777.609.266,00 M/CTE
MODIFICACION DEL VALOR:.	\$ 999.994.720,00 M/CTE
VALOR TOTAL DE CONTRATO:	\$ 6.777.603.986,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO :	\$ 2.022.163.243,10 M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO:	11 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	10/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA:	10/12/2025

Actas suscritas:

ACTA No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	TIEMPO	VALOR
1	ACTA DE INICIO	11/12/2024	ONCE (11) MESES	N/A
2	ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE INICIO No 1 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024	23/10/2024	SIETE (07) MESES	N/A
3	ACTA ANTICIPO	23/10/2024	N/A	\$ 2.022.163.243,10

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60-8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
 Línea Gratuita 018000953231 Código Postal. 856010
 contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co
 Aguazul, Casanare

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	Hoja 2 de 2												
		Fecha 03/08/2025 DD MM AA												
	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRÓRROGA	CONTRATO DE OBRA No 474 DE 2024												
CONTRATISTA	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>													
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)</small>													
SUPERVISOR	JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ <small>Secretario de Infraestructura</small> <small>(Escriba el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)</small>													
B. OBJETO El presente documento tiene por objeto solicitar al Alcalde de Aguazul una MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No. 1 al contrato anteriormente citado de SEIS(06) MESES Y OCHO (08) DIAS para llevar a buen termino el objeto contractual														
C. ESTADO FISICO Hasta el 30 de ABRIL 2025 el contrato presentaba un avance fisico ejecutado del 5,00 % contra un avance programado del 11 % <small>(Indique el porcentaje de avance físico real a la fecha de corte)</small> <small>(Indique el porcentaje de avance físico programado a la fecha de corte)</small>														
D. ESTADO FINANCIERO <table style="width:100%;"><tr><td>Valor actual del contrato</td><td>\$ 5.777.609.296,00</td><td>Valor anticipo amortizado</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>Valor anticipo</td><td>\$ 2.022.183.243,10</td><td>Valor anticipo por amortizar</td><td>\$ 2.022.183.243,10</td></tr><tr><td>Valor facturado a</td><td>\$ -</td><td>Valor por facturar</td><td>\$ -</td></tr></table>			Valor actual del contrato	\$ 5.777.609.296,00	Valor anticipo amortizado	\$ -	Valor anticipo	\$ 2.022.183.243,10	Valor anticipo por amortizar	\$ 2.022.183.243,10	Valor facturado a	\$ -	Valor por facturar	\$ -
Valor actual del contrato	\$ 5.777.609.296,00	Valor anticipo amortizado	\$ -											
Valor anticipo	\$ 2.022.183.243,10	Valor anticipo por amortizar	\$ 2.022.183.243,10											
Valor facturado a	\$ -	Valor por facturar	\$ -											
E. CAUSALES DE LA SOLICITUD <p>Teniendo en cuenta el oficio de solicitud realizado por CONSORCIO INTERVENTORIA CAM del día 3 de Abril de 2025, se reúne las partes interesadas con el fin de concertar los argumentos o motivos por el cual solicitan el MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 474 de 2024 y por consiguiente MODIFICATORIO No. 3 Y PRORROGA No. 1, al contrato de consultoría No. 735 de 2024.</p> <p>Mediante comité técnico del día 28 de mayo de 2025, con participación de el CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL, en calidad de contratista de obra y el CONSORCIO INTERVENTORIA CAM, en calidad de contratista interventor, exponen las causales por el cual motivaron la adición, modificación y prórroga de dichos contratos, en ese entendido, mediante el aval y viabilidad de Interventoría, manifiesta que: una vez analizado los causales por la cual el contratista de obra solicita la suscripción de la Modificación No 02 al valor del contrato por NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. (\$999.994.720,00), y Prórroga No. 1 por Seis (06) Meses y Ocho (08) días, para el Contrato de Obra No. 474 de 2024 de acuerdo expuesto por el contratista de obra, esta interventoría AVALA la solicitud de prórroga por el plazo solicitado de Seis (06) Meses y Ocho (08) días, teniendo en cuenta que las causales mencionadas en el comité técnico, tienen la justificación para aprobar dicha solicitud; a la vez se solicita a la supervisión la aprobación y trámite de MODIFICATORIO No. 3 Y PRORROGA No. 1 DE Seis (06) Meses y Ocho (08) días para el contrato de interventoría 735 de 2024, debido a que los contratos de obra como de interventoría se deben desarrollar conjuntamente para poder realizar el seguimiento y control al contrato de obra No 474 de 2024.</p> <p>En consecuencia, las partes consideran necesario y prudente suscribir la MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No. 1 al contrato de obra No. 474 de 2024, cuyo objeto es: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE", dicha Modificación No. 2 al valor por un monto de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. (\$999.994.720,00) y Prórroga No. 1 por Seis (06) Meses y ocho (08) días, para el Contrato de Obra No. 0474 de 2024, con el fin de dar cumplimiento a las actividades anteriormente mencionadas y el cumplimiento a las metas contractuales del proyecto, así llegando a un buen término según el objeto contractual.</p> <p>De igual forma, las partes consideran necesario suscribir la MODIFICATORIO No. 3 Y PRORROGA No. 1 al contrato de consultoría No. 735 de 2024, cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE", Prórroga No. 1 por un plazo adicional de SEIS (06) meses Y OCHO (08) días más con el fin de mantenerse vigente conforme a la ejecución del contrato de obra No.474 de 2024.</p> <p>Las cantidades que originan la presente solicitud están consignadas en el Anexo No. 1 reprogramación el cual constituye parte integral de esta solicitud.</p> <p>NOTA: Cuando se trate de solicitud de modificación, debe colocarse en un anexo el cuadro de modificación de cantidades, y el análisis de precios unitarios; cuando se trate de solicitud de prórroga, la reprogramación.</p>														
Pres	 CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL R/L: DEYDER EUFIRIANO COCUNUBO VARGAS	Pres												
Pres	 CONSORCIO INTERVENTORIA CAM R/L: ANDREA CASTELLANOS PINTO	Pres												
Pres		 SUPERVISOR JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ Secretario de Infraestructura												
Pres		 JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON Profesional contratado SIA-Apoyo de supervisión												
<small>Original: Oficina Asesora</small> <small>Cita copia: Oficina de Planeación</small> <small>Cita copia: Superintendente de Proyectos y Contratos</small>														
FORMATO NAL-C-25														

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		Hoja 1 de 2 Fecha	
	SOLICITUD DE ADICION O PRORROGA		0 3 0 8 DO MM AA	2025
	ADICION		PRORROGA	
GRADO DE RESPONSABILIDAD				
1) Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista y interventor del contrato, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: <ul style="list-style-type: none"> - Avance físico ejecutado de la obra - Valor actual del contrato - Valor facturado hasta la fecha - Valor anticipo, si lo hubo - Valor anticipo amortizado - Valor anticipo por amortizar - Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la adición o prórroga del contrato. 				
2) El supervisor de contrato valorará porque las razones por las cuales se solicita la adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.				
3) El responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su visto bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar estar conforme con la adición o prórroga, previa aprobación del interventor y supervisor.				
A. ANTECEDENTES				
CONTRATO No. _____ DE _____ 2024 <small>(Número de contrato) (Año de suscripción)</small>				
OBJETO DEL CONTRATO:				
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.				
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO INICIAL				
ONCE (11) MESES <small>(Indicar en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>				
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO				
11 DE 10 DE 2024 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>				
PRORROGAS				
CONTRATO ADICIONAL No.		FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	
N/A		N/A	N/A	
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION				
ACTAS No.		FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	
ACTA No. 05 SUSPENSION No 01		09 DE MAYO DEL 2025	QUINCE (15) DÍAS	
ACTA No. 06 AMPLIACION No 01 SUSPENSION No 01		23 DE MAYO DEL 2025	CUATRO (04) DÍAS	
ACTA No. 08 SUSPENSION No 02		29 DE MAYO DEL 2025	CINCO (05) DÍAS	
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO				
3 DE 6 DE 2025 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				
\$ 5.777.809.266,00 M/CTE <small>(Indicar el valor del contrato suscrito en moneda local)</small>				
VALOR ADICIONES				
ACTAS No.		FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO				
\$ 5.777.809.266,00 M/CTE <small>(Indicar el valor del contrato suscrito en moneda local)</small>				
FORMATO MA-C-25				

Alcaldía de
Aguazul

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN

No. ESTUDIO PREVIO: 2025-00461 **DEPENDENCIA QUE SOLICITA:** SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO: MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 001.PCCNTR.6523569 CONNUMERO INTERNO 0474 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUAZUL Y EL CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

PLAZO : Seis (6) MESES Y Ocho (08) DIAS

INFORMACION DEL PROYECTO					ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD
CODIGO PROYECTO	PROYECTO	COMPONENTE	PRODUCTO MGA	META DE PRODUCTO (P) (E)		
2024850100008	Mejoramiento de la Infraestructura institucional del municipio de Aguazul Casanare	3 Aumentar la infraestructura institucional para el desarrollo social y la calidad de los servicios	Sede construida y otorgado	1 1	AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM	\$899.994.720,00
Total Solicitado						

INFORMACION PRESUPUESTAL					POLITICA PUBLICA	DETALLE SECTORIAL	VALOR SOLICITADO
FUENTE COD.NOMBRE	CODIGO PRESUPUESTAL	CODIGO CCPET	CODIGO DANE	CODIGO CPC			
1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	2.2.45.4569.1000.2024850100008	2.3.2.01.01.001.02.14	53129	53129			\$250.000.000,00
1.3.1.00.01-R.B. SUPERAVIT PROPIOS	2.2.45.4569.1000.2024850100008	2.3.2.01.01.001.02.14	53129	53129			\$749.994.720,00


MARTHA CECILIA ESPINOSA OTALORA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Aprobación información BPPIM


JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA (E)
Responsable Información estudio previo

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



No. 202500650

MUNICIPIO DE AGUAZUL

NIT. 891855200-9

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA CERTIFICADO: 2025-06-03	FECHA VENCIMIENTO: 2025-12-31																				
<p align="center">Se expide el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD con cargo al presupuesto de Gastos del MUNICIPIO DE AGUAZUL para la Vigencia Fiscal 2025 Así:</p>																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO DE RUBRO</th> <th>NOMBRE RUBRO</th> <th>FUENTE</th> <th>NOMBRE FUENTE</th> <th>VALOR A DISPONER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.2.45.4599.1000.2024850 100008</td> <td>MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE</td> <td>1.3.3.1.00.01</td> <td>R.B. SUPERAVIT PROPIOS</td> <td>\$749.994.720,00</td> </tr> <tr> <td>2.2.45.4599.1000.2024850 100008</td> <td>MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE</td> <td>1.2.1.0.00</td> <td>INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN</td> <td>\$250.000.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALOR TOTAL</td> <td>\$999.994.720,00</td> </tr> </tbody> </table>	CODIGO DE RUBRO	NOMBRE RUBRO	FUENTE	NOMBRE FUENTE	VALOR A DISPONER	2.2.45.4599.1000.2024850 100008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	1.3.3.1.00.01	R.B. SUPERAVIT PROPIOS	\$749.994.720,00	2.2.45.4599.1000.2024850 100008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	\$250.000.000,00	VALOR TOTAL				\$999.994.720,00		
CODIGO DE RUBRO	NOMBRE RUBRO	FUENTE	NOMBRE FUENTE	VALOR A DISPONER																		
2.2.45.4599.1000.2024850 100008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	1.3.3.1.00.01	R.B. SUPERAVIT PROPIOS	\$749.994.720,00																		
2.2.45.4599.1000.2024850 100008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	\$250.000.000,00																		
VALOR TOTAL				\$999.994.720,00																		
Objeto	MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CO1.PCCNTR.6523569 CON NUMERO INTERNO 0474 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUAZUL Y EL CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.. EP:2025-00461																					

ADILIA ALFONSO LOPEZ

Elaborado por


ADILIA ALFONSO LOPEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



MODIFICATORIO CONTRATO DE OBRA PUBLICA



102.12

MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CON NUMERO INTERNO 0474 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE. SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUAZUL Y EL CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL

2.2.45.4599.1000.2024850100008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE			
FUENTE- 1.2.1.0.00	-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 250.000.00	202500650	03/08/2025

CLAUSULA TERCERA: -Prorréguese el plazo establecido en la Cláusula Novena del Contrato De Obra Pública No 474 DEL 2024 en SEIS (06) MESES Y OCHO (08) DIAS más, contados a partir de la fecha del vencimiento del contrato principal, sus prorroga y suspensiones **CLÁUSULA CUARTA:** - Modifíquese la Cláusula Tercera- DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL LOGRO DEL OBJETO A CONTRATAR... en el items **PRODUCTO 8 DISEÑO DE RED DE GAS. DESCRIPCION** en su apartado **ENTREGABLES. DISEÑO DE GAS** quedando así: **ENTREGABLES. DISEÑO DE GAS:** El diseño de las redes de gas natural para la edificación, este debe contener como mínimo: 1. Introducción. 2. Objetivos y alcance. 3. Marco referencial. 4. Marco legal. 5. Antecedentes. 6. Justificación del proyecto. 7. Aspectos técnicos de la red de gas. 8. Trazado de la red del gasoducto y puntos de conexión. 9. Operación y mantenimiento del sistema. 10. Conclusiones y recomendaciones. 11. Anexos: • Planos generales, planos constructivos y demás necesarios para la buena interpretación del diseño. • Disponibilidad del servicio. • Concepto técnico favorable de la empresa de servicios públicos (CUSIANA GAS). • Cédula de ciudadanía, tarjeta profesional, Copia vigente. Nota 1: El contratista de obra asumirá los costos de cualquier trámite para obtener la disponibilidad de servicios (Agua, Luz, Alcantarillado, gas) o la aprobación de los estudios y/o diseños ante cualquier ente con el fin de proceder con la etapa de ejecución de obra. **CLÁUSULA QUINTA- GARANTIAS.** -El contratista se obliga para con el Municipio a actualizar el contenido de las Garantías en los términos del presente modificatorio y prorroga que, para el efecto, la interventoría y el secretario de Despacho de la secretaria de Infraestructura deberá requerir al contratista para que allegue la actualización en el menor tiempo posible **CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** - Quedan vigentes todas las estipulaciones del Contrato principal que no sean modificadas a este documento. **CLÁUSULA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** - El presente modificatorio y prorroga se perfecciona e inicia su ejecución con la firma de las partes ... (**SUSCRIPCIÓN:** Las actuaciones de los Usuarios en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) comprometen a la Entidad Compradora y al Proveedor. La autenticación en el SECOP II con el nombre de Usuario y la contraseña es una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que lo reglamentan, conforme se establece en los términos y condiciones de uso del SECOP II dispuesto en la dirección electrónica <https://www.colombiacompra.gov.co/secop/terminos-y-condiciones>)

FIRMADO POR LAS PARTES A TRAVES DE LA PLATAFORMA SECOP II

Aprobó: GONZALO ANDRÉS MÚÑEZ LÓPEZ - Jefe Oficina Asesora Jurídica

Revisó: CLAUDIA PATRICIA RANGEL PÁEZ - Profesional Contratado - Oficina Asesora Jurídica

Elaboró: LEDHER JULIO ROBLES CRUZ - Profesional Contratado - Oficina Asesora Jurídica

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
Línea Gratuita 018000953231 Código Postal. 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co
Aguazul Casanare

Página 4 de 4



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



MODIFICATORIO CONTRATO DE OBRA PUBLICA



102.12

MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CON NUMERO INTERNO 0474 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE. SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUAZUL Y EL CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL.

ENTREGABLES. DISEÑO DE GAS ya que en la descripción del apartado se cuenta con un error de digitación el cual deberá ser remplazado. **CUARTA:** Que el secretario de despacho de la secretaria de infraestructura, según lo expresado en el acta de comité técnico, considera prudente suscribir MODIFICATORIO N°. 2 Y PRORROGA N°. 1, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CON NUMERO INTERNO 0474 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024 CUYO OBJETO ES 'ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE. SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUAZUL Y EL CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL', y así dar cumplimiento al objeto del contrato,". **QUINTA:** Cabe resaltar que los contratos estatales pueden ser modificados para lograr su finalidad y cumplir así con los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así, los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993 facultan a las entidades estatales a modificar los contratos de común acuerdo para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación". Al respecto, la corte constitucional en la sentencia C-949 de 2001 señaló que las prórrogas de los contratos- "como especie de modificación - puede ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal". **SEXTA:** Que considerando que existen los recursos según certificación de disponibilidad presupuestal CDP No 202500650 de fecha 03 de junio de 2025 y Teniendo en cuenta lo expresado en el acta de comité técnico se hace necesario realizar los trámites para la elaboración, MODIFICATORIO N°. 2 Y PRORROGA N°. 1 al contrato de obra No. 0474 de 2024. **SEPTIMA:** Que el presente MODIFICATORIO N°. 2 Y PRORROGA N°. 1, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 0474 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024 se rigen conforme a las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Modifíquese el valor pactado en la Cláusula Sexta del Contrato Contrato De Obra Pública No 474 DEL 2024 cuyo objeto es: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE. SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUAZUL Y EL CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL" estableciéndolo a partir de la fecha en la suma de SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$ 6.777.603.986,00) **CLAUSULA SEGUNDA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** El valor del presente modificadorio se imputará al presupuesto de la actual vigencia fiscal, comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2025, con cargo al siguiente rubro:

No.	RUBRO	VALOR	No CDP	FECHA
2.2.45.4599.1000.2024850100008 FUENTE: 1.3.3.1.00.01	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE -RB SUPERAVIT PROPIOS	\$ 749.994.720	202500650	03/06/2025

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

MODIFICATORIO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

102.12

MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CON NUMERO INTERNO 0474 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE. SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUAZUL Y EL CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL.

2023, en la Registraduría del Estado Civil, debidamente posesionado y con las facultades que la norma establece y quien en adelante se denominará MUNICIPIO, por una parte y por la otra CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL con Nit 901851802-1 representada legalmente por DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS identificado con cedula de ciudadanía N° 1.049.607.835 Expedida en Tunja, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente MODIFICATORIO N°. 2 Y PRORROGA N°. 1 previa las siguientes Consideraciones: **PRIMERA:** Entre el MUNICIPIO DE AGUAZUL y EL CONTRATISTA, se suscribió el contrato de Obra Pública No **474 DEL 2024** cuyo objeto es: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE. SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUAZUL Y EL CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL" **SEGUNDA:** Que El CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL representado legalmente por DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS, el día 01 de abril de 2025, solicitó a la Interventoría modificatorio y prorroga al contrato de obra argumentando lo siguiente *"como resultado de la entrega y finalización de la ETAPA No I la cual da origen al cronograma anexo para la ejecución de la ETAPA II, se proyecta la terminación de la obra dentro de la vigencia 2025 de acuerdo los plazos establecidos por el Ministerio del Interior, requiriendo así un plazo de Seis (06) Meses y ocho (08) días más, para dar terminación el diez (10) de diciembre de 2025, lo anterior basados en los HITOS representativos en condiciones normales de ejecución sin contratiempos durante su ejecución"*, que respecto del adicional indica que durante la elaboración de los estudios y diseños del Centro Administrativo Municipal (CAM) de Aguazul, se consolidaron los espacios estipulados en el contrato, atendiendo las necesidades específicas de la entidad. A lo largo de este proceso, se implementaron estrategias para mejorar el confort de los funcionarios y visitantes a las instalaciones del centro administrativo, con un enfoque en la eficiencia operativa. Los productos preliminares resultantes fueron sometidos a mesas técnicas de revisión con la entidad contratante y el Ministerio del Interior, con el fin de evaluar y ajustar el diseño a las necesidades actuales y futuras. Este proceso permitió orientar la inversión hacia una infraestructura moderna, adaptable y eficiente, asegurando el cumplimiento de estándares normativos y funcionales; por lo anterior se evidencia dos hitos importantes que generaron el incremento del metro cuadrado en la fase II de Construcción: - DISEÑOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y BIOCLIMÁTICA **TERCERA:** Que por su parte el CONSORCIO INTERVENTORIA CAM, remitió comunicación al Municipio de Aguazul, Secretaria de Infraestructura, donde manifiesta que "Por medio de la presente en calidad de interventor del contrato de obra No 474 del 2 de agosto de 2024, con objeto: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE y en cumplimiento de las funciones asignadas en el contrato de interventoría y en respuesta a la solicitud presentada por el contratista de obra mediante oficio del 25 de febrero del 2025 y 1 de abril de 2024, la interventoría emite su aprobación y emite concepto y viabilidad técnica, jurídica y financiera respecto de los Estudios y Diseños y en consecuencia solicita al Municipio de Aguazul se autorice la modificación del valor del contrato, contenido en la cláusula sexta del contrato de obra No. 0474 del 02 de agosto de 2024, suscrito con el CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL; igualmente avala y considera viable y oportuno realizar la suscripción de la prórroga uno, y modificatorio a la cláusula tercera en el ítem PRODUCTO 8 DISEÑO DE RED DE GAS en su apartado

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

MODIFICATORIO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

102.12

MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CON NUMERO INTERNO 0474 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE. SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUAZUL Y EL CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUAZUL.
NIT: 891855200-9
CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT: 901851802-1
R/L: DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
C.C. N°: 1.049.607.835 DE TUNJA
DIRECCIÓN: CARRERA 16 # 39-41
CELULAR: 320 508 5930
CORREO ELECTRÓNICO: consorciocadazul2024@gmail.com

OBJETO: MODIFICATORIO N°. 2 Y PRORROGA N° 1, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CON NUMERO INTERNO 0474 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024 CUYO OBJETO ES "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE. SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUAZUL Y EL CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL".

PLAZO: ONCE (11) MESES

VALOR INICIAL: CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$5.777.609.266,00)

PRESENTE MODIFICATORIO N° 2: CLAUSULA TERCERA Y CLAUSULA SEXTA
PRESENTE PRORROGA N°1: SEIS (06) MESES Y OCHO (08) DIAS

NUEVO VALOR: SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$ 6.777.603.986,00)

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

Entre nosotros, **NELSON ENRIQUE CAMACHO CAICEDO**, mayor de edad, identificado con cédula de Ciudadanía No. 74.183.343 expedida Sogamoso, quien actúa en nombre y representación del Municipio de Aguazul, en calidad de Alcalde Municipal elegido según credencial N° E 27 del 02 de noviembre de

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
OFICINA ASESORA JURÍDICA



ACTA DE REINICIO

CÓDIGO: A-ABS-F-09 Versión: 2
Aprobado mediante Resolución No. 352 el 31 de octubre del 2022



En Aguazul - Casanare, a los tres (03) días del mes de junio del 2025, se reunieron **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ**, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA, quien actúa en su calidad de supervisor, del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0474 y por otra parte **DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS**, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.049.607.835 de TUNJA, representante legal, del **CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL** con NIT 901851802-1, en su condición de contratista y **ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO**, representante legal del **CONSORCIO INTERVENTORIA CAM** cuyo contrato de consultoría No 0735 del 2024 quien ejerce el rol de interventoría al contrato de obra, con el fin de acordar reiniciar los términos del contrato en referencia, previa las siguiente consideraciones:

1. Que la causa que motivó la suspensión se encuentra superada.
2. Que se hace necesario reiniciar el contrato en referencia, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta en los términos y condiciones estipuladas.
3. Que el contratista debe dar cumplimiento a las actividades estipuladas en el contrato de N° 0474 del 2024-08-02. Firmada en Aguazul, a los tres (03) días del mes de Junio del 2025.

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
R/L DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
Contratista

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Infraestructura
Supervisor

CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
Contratista

Proyectó:
JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
Profesional de apoyo a la Supervisión

Revisó:
NINA SOFIA BARRETO ROSAS
Profesional de apoyo Jurídico SIA

Original Oficina Jurídica
1ª Copia Supersición Interventor
2ª Copia Contratista



**CONSORCIO CENTRO
ADMINISTRATIVO AGUAZUL**

NIT. 901.851.802-1

obra e interventoría quedaran dentro del cronograma del convenio interadministrativo y no superara la fecha del 15 de mayo de 2025, quedando de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y diseños.	1,5 MESES	07 MESES
ETAPA II: Ejecución de obra.	5 MESES Y 15 DIAS	
ETAPA III: Puesta en Marcha.	Quince (15) días	

Es así que la nueva fecha de terminación del contrato No 0474 de 2024 es el 10 de mayo de 2025.

Así las cosas y como resultado de la entrega y finalización de la ETAPA No I la cual da origen al cronograma anexo para la ejecución de la ETAPA II, se proyecta la terminación de la obra dentro de la vigencia 2025 de acuerdo los plazos establecidos por el Ministerio del Interior, requiriendo un plazo de Seis (06) Meses y Veinticinco días (25) más para dar terminación el Cinco (05) de diciembre de 2025, para un plazo total de TRECE (13) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS, lo anterior basados en los HITOS representativos en condiciones normales de ejecución sin contratiempos durante su ejecución.

Sin otro particular.



CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
RAL DEYDER E. COCUMUBO VARGAS

Teléfono

1174320227

Correo

consorciocadecnd2024@gmail.com

Ubicación

Cra. 16 # 36-41 Yopal (Casanare)

**CONSORCIO CENTRO
ADMINISTRATIVO AGUAZUL**
NIT. 901.851.802-1

OFC024_CCAA_2025

Yopal, 1 de abril de 2025

Handwritten notes:
F. 1
1. 270 hrs
1. 1.1 1.1.2
1.1.1 1.1.2 1.1.3

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO

Referencia: Contrato de obra pública 0474 de 02 de agosto de 2024 cuyo objeto es:
"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"

Asunto: Solicitud prorroga No. 1 al Contrato de obra 0474 de 02 de agosto de 2024

Cordial saludo,

Mediante la presente solicitamos la adición en plazo (Prorroga No.1) al contrato No 0474
del 02 de agosto de 2024 cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN
DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL
CASANARE", teniendo en cuenta lo siguiente:

El contrato de obra fue suscrito el 02 de Agosto de 2024 entre el Municipio de Aguazul y
el Consorcio Centro Administrativo aguazul para el desarrollo de las siguientes etapas:
ETAPA I. estudios y diseños con plazo inicial de tres (3) meses ETAPA II. Ejecución de
Obra: Ocho (8) meses y ETAPA III Puesta en marcha. Quince (15 días) para un total de
Once (11) MESES, con fecha de terminación inicial el 10 de septiembre de 2025, se
suscribe el acta de inicio el 11 de octubre de 2024 y se realiza la modificación No. 1 al
contrato en mención el 11 de octubre de 2024, con el fin que los contratos derivados de

Teléfono

3174320227

Córeo

consorcioaguazul2024@gmail.com

Ubicación

Cra. 16 # 36-41 Yopal (Casanare)



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.652-5

El avance acumulado del 40% de la obra se proyecta alcanzar en la semana 17, lo cual constituye un hito clave para el proceso de desembolso ante el Ministerio.

El cronograma se presenta en formato tipo Gantt económico, indicando para cada actividad:

- El valor semanal programado.
- La duración estimada.
- La distribución temporal de los recursos requeridos para cada capítulo.

Esta herramienta permite:

- Visualizar el flujo de inversión en el tiempo.
- Controlar el avance físico y financiero mes a mes.
- Identificar periodos de mayor actividad.
- Planificar recursos técnicos, logísticos y financieros de forma eficiente.
- Identificación de Hitos para el cumplimiento de requisitos para desembolsos.

La programación fue elaborada considerando la lógica constructiva del edificio, las condiciones del municipio, y la secuencia técnica necesaria para la correcta ejecución del proyecto.

Por tanto, una vez el municipio de Aguazul viabilice la modificación expuesta al contrato de obra, y las prórrogas a los contratos de obra e interventoría, deberá a su vez solicitar al MINISTERIO DEL INTERIOR, la aprobación de la modificación y prórroga del convenio interadministrativo, teniendo en cuenta que está se encuentren dentro del objeto, alcance técnico y presupuesto asignado al convenio por parte del MINISTERIO, teniendo en cuenta que para dar cobertura a los mayores valores que arrojaron los estudios y diseños, el municipio de Aguazul aportó por su propia cuenta, los recursos adicionales que se requieren, como resultado del presupuesto entregado con los estudios y diseños, el cual fue revisado y aprobado por la interventoría y por la supervisión del convenio designada por parte del municipio de Aguazul.

Se anexa la programación de obra ajustada para un inicio de ejecución de actividades con fecha del 7 de abril de 2025 y terminación de las mismas del 5 de diciembre de 2025, así como el flujo de fondos correspondiente. Así mismo se entrega la proyección de la reprogramación de ejecución del Convenio Interadministrativo No. 1405, acorde a las condiciones expuestas en la presente solicitud, y con el fin de que se realicen las gestiones ante el ministerio del Interior, donde se indican los hitos necesarios para el cumplimiento de las condiciones establecidas para los correspondientes desembolsos.

Esta prórroga permitirá cumplir con el objeto del contrato de manera segura y eficiente, asegurando que el proyecto se finalice sin afectar la funcionalidad ni la integridad técnica, y sin repercutir en costos adicionales para la interventoría.

Quedamos atentos a cualquier aclaración o información adicional que requiera, en pos de garantizar la exitosa culminación del proyecto.

ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO CEL: 3143130161

Email: consorciointercam@gmail.com - epicoing@gmail.com

Aguazul - Casanare

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
OFICINA ASESORA JURÍDICA



ACTA DE REINICIO

CÓDIGO: A-ABS-F-09 Versión: 2
Aprobado mediante Resolución No. 352 el 31 de octubre del 2022



En Aguazul - Casanare, a los tres (03) días del mes de junio del 2025, se reunieron **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ**, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA, quien actúa en su calidad de supervisor, del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0474 y por otra parte **DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS**, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.049.607.835 de TUNJA, representante legal, del **CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL** con NIT 901851802-1, en su condición de contratista y **ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO**, representante legal del **CONSORCIO INTERVENTORIA CAM** cuyo contrato de consultoría No 0735 del 2024 quien ejerce el rol de interventoría al contrato de obra, con el fin de acordar reiniciar los términos del contrato en referencia, previa las siguiente consideraciones:

1. Que la causa que motivó la suspensión se encuentra superada.
2. Que se hace necesario reiniciar el contrato en referencia, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta en los términos y condiciones estipuladas.
3. Que el contratista debe dar cumplimiento a las actividades estipuladas en el contrato de N° 0474 del 2024-08-02. Firmada en Aguazul, a los tres (03) días del mes de Junio del 2025.

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
R/L DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
Contratista

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Infraestructura
Supervisor

CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
Contratista

Proyectó:
JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
Profesional de apoyo a la Supervisión

Revisó:
NINA SOFIA BARRETO ROSAS
Profesional de apoyo Jurídico SIA

Original Oficina Jurídica
1ª Copia Supersición Interventor
2ª Copia Contratista



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

298

**ACTAS Y O MODIFICACIONES
TRAMITADAS EN EL MES DE JUNIO
PARA EL CONTRATO DE OBRA No 474
DE 2024**

**CONSORCIO CENTRO
ADMINISTRATIVO AGUAZUL**

NIT. 901.851.802-1

obra e interventoría quedaran dentro del cronograma del convenio interadministrativo y no superara la fecha del 15 de mayo de 2025, quedando de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS	PLAZO DE EJECUCION	PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y diseños.	1,5 MESES	07 MESES
ETAPA II: Ejecución de obra.	5 MESES Y 15 DIAS	
ETAPA III: Puesta en Marcha.	Quince (15) días	

Es así que la nueva fecha de terminación del contrato No 0474 de 2024 es el 10 de mayo de 2025.

Así las cosas y como resultado de la entrega y finalización de la ETAPA No 1 la cual da origen al cronograma anexo para la ejecución de la ETAPA II, se proyecta la terminación de la obra dentro de la vigencia 2025 de acuerdo los plazos establecidos por el Ministerio del Interior, requiriendo un plazo de Seis (06) Meses y Veinticinco días (25) más, para dar terminación el Cinco (05) de diciembre de 2025, para un plazo total de TRECE (13) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS, lo anterior basados en los HITOS representativos en condiciones normales de ejecución sin contratiempos durante su ejecución.

Sin otro particular.



CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
R/L DEYDER E. COCUNUBO VARGAS

**CONSORCIO CENTRO
ADMINISTRATIVO AGUAZUL**
NIT. 901.851.802-1

OFC024_GCAA_2025

Yopal, 1 de abril de 2025

27 de mayo
2025
Yopal

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO

Referencia: Contrato de obra pública 0474 de 02 de agosto de 2024, cuyo objeto es: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."

Asunto: Solicitud prorroga No. 1 al Contrato de obra 0474 de 02 de agosto de 2024

Cordial saludo

Mediante la presente solicitamos la adición en plazo (Prorroga No 1) al contrato No 0474 del 02 de agosto de 2024 cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE", teniendo en cuenta lo siguiente:

El contrato de obra fue suscrito el 02 de Agosto de 2024 entre el Municipio de Aguazul y el Consorcio Centro Administrativo aguazul, para el desarrollo de las siguientes etapas: ETAPA I, estudios y diseños con plazo inicial de tres (3) meses, ETAPA II, Ejecución de Obra, Ocho (8) meses y ETAPA III Puesta en marcha, Quince (15 días) para un total de Once (11) MESES, con fecha de terminación inicial el 10 de septiembre de 2025, se suscribe el acta de inicio el 11 de octubre de 2024 y se realiza la modificación No 1 al contrato en mención el 11 de octubre de 2024, con el fin que los contratos derivados de



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.652-5

El avance acumulado del 40% de la obra se proyecta alcanzar en la semana 17, lo cual constituye un hito clave para el proceso de desembolso ante el Ministerio.

El cronograma se presenta en formato tipo Gantt económico, indicando para cada actividad:

- El valor semanal programado.
- La duración estimada.
- La distribución temporal de los recursos requeridos para cada capítulo.

Esta herramienta permite:

- Visualizar el flujo de inversión en el tiempo.
- Controlar el avance físico y financiero mes a mes.
- Identificar periodos de mayor actividad.
- Planificar recursos técnicos, logísticos y financieros de forma eficiente.
- Identificación de Hitos para el cumplimiento de requisitos para desembolsos.

La programación fue elaborada considerando la lógica constructiva del edificio, las condiciones del municipio, y la secuencia técnica necesaria para la correcta ejecución del proyecto.

Por tanto, una vez el municipio de Aguazul viabilice la modificación expuesta al contrato de obra, y las prórrogas a los contratos de obra e interventoría, deberá a su vez solicitar al MINISTERIO DEL INTERIOR, la aprobación de la modificación y prórroga del convenio interadministrativo, teniendo en cuenta que está se encuentren dentro del objeto, alcance técnico y presupuesto asignado al convenio por parte del MINISTERIO, teniendo en cuenta que para dar cobertura a los mayores valores que arrojaron los estudios y diseños, el municipio de Aguazul aportó por su propia cuenta, los recursos adicionales que se requieren, como resultado del presupuesto entregado con los estudios y diseños, el cual fue revisado y aprobado por la interventoría y por la supervisión del convenio designada por parte del municipio de Aguazul.

Se anexa la programación de obra ajustada para un inicio de ejecución de actividades con fecha del 7 de abril de 2025 y terminación de las mismas del 5 de diciembre de 2025, así como el flujo de fondos correspondiente. Así mismo se entrega la proyección de la reprogramación de ejecución del Convenio Interadministrativo No. 1405, acorde a las condiciones expuestas en la presente solicitud, y con el fin de que se realicen las gestiones ante el ministerio del Interior, donde se indican los hitos necesarios para el cumplimiento de las condiciones establecidas para los correspondientes desembolsos.

Esta prórroga permitirá cumplir con el objeto del contrato de manera segura y eficiente, asegurando que el proyecto se finalice sin afectar la funcionalidad ni la integridad técnica, y sin repercutir en costos adicionales para la interventoría.

Quedamos atentos a cualquier aclaración o información adicional que requiera, en pos de garantizar la exitosa culminación del proyecto.

ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

DIRECCIÓN CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 31 431 30161

Email: consorciointercam@gmail.com - epicoing@gmail.com

Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM


NIT: 901.875.652-5

Así mismo se solicita aprobar prorroga al plazo de ejecución de los contratos de obra No. 0174 de 02 de agosto de 2024 y de interventoría No. 0735 de 02 de octubre de 2024, por un periodo de **SEIS (06) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS**, adicionales al plazo contractual vigente, con los cuales se tendrían las siguientes condiciones, respecto de plazo contractual.

CONVENIO / CONTRATO	CONDICIONES ACTUALES			PLAZO FASE II OBRA (MESES)	PRORROGA REQUERIDA	FECHA TERMINACION PROYECTADA
	PLAZO (MESES)	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION ACTUAL			
CONVENIO	13	17/04/2024	16/05/2025	8	6 meses y 19 días	5/12/2025
OBRA	7	11/10/2024	10/05/2025		6 meses y 25 días	5/12/2025
INTERVENTORIA	7	11/10/2024	10/05/2025		6 meses y 25 días	5/12/2025

La programación de obra del proyecto **Centro Administrativo Municipal de Aguazul (CAM)** ha sido estructurada por actividades y capítulos de ejecución y detallada en una línea de tiempo semanal, abarcando toda la duración estimada del contrato, que es de 35 semanas u ocho meses. Esta planificación se presenta en Diagrama de Gantt con su correspondiente flujo de caja proyectado, facilitando el control técnico y financiero del avance semanal y mensual.

Cada capítulo corresponde a un conjunto de actividades agrupadas según su naturaleza técnica y su secuencia constructiva, a continuación, se presenta un esquema reducido por capítulos:





CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.652-5

Una vez aprobada acta de inicio el 11 de octubre de 2024, se realiza acta modificatoria al plazo de ejecución de las etapas teniendo en cuenta que los plazos establecidos con el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1405 de 2024 suscrito entre el municipio de aguazul y el Ministerio del Interior es de (13) meses, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y la suscripción del acta de inicio; y que, revisados los plazos de los contratos derivados del mismo, estos plazos contractuales superarían el plazo contractual del convenio que es el día 15 de mayo de 2025; motivo por el cual se modificaron los plazos de la siguiente manera:

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS	PLAZO DE EJECUCION	PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y diseños	1,5 meses	Siete (7) MESES
ETAPA II: Ejecución de obra	cinco (5) meses y (15) días	
ETAPA III: Puesta en Marcha	Quince (15) días calendario	

CONCEPTO

Considerando que:

- Los ajustes y revisiones técnicas fueron indispensables para adecuar y ajustar el proyecto a las necesidades del municipio, exigencias normativas y de calidad requeridas,
- La compresión de los plazos iniciales generó demoras inevitables en la consolidación de los estudios y diseños.
- La extensión solicitada se fundamenta en la programación de obra, producto de los estudios y diseños, la cual que avalan la necesidad de contar con ocho (8) meses de ejecución de obra, lo que demanda ampliar el plazo contractual para la Ejecución de Obra en de seis (6) meses y veinticinco (25) días.

Por tanto, En atención a las consideraciones anteriormente expuestas y con el fin de que el contratista de obra pública pueda dar cabal cumplimiento al objeto del contrato, conforme a la solicitud del mismo, la interventoría emite **CONCEPTO TECNICO FAVORABLE** para adelantar la PRÓRROGA No. 01 al contrato de obra pública No. 474 de 2024, a su vez se solicita la PRÓRROGA No 01 del contrato de consultoría No. 735 de 2024, ya que toda vez el contrato de obra se encuentre en ejecución, es necesario adelantar las respectivas actividades de interventoría.

El CONSORCIO INTERVENTORIA CAM como interventoría contratada manifiesta que:

- Asumirá los costos que implica realizar las actividades propias de la interventoría en el tiempo adicional que se está solicitando.
- Renuncia a realizar cobros al municipio de Aguazul por concepto de efectuar la "INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE al contrato de obra pública No. 474 del 2024 cuyo objeto es el ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, en el periodo comprendido entre 7/04/2024 al 5/012/2024, de conformidad con la prórroga No. 01 que se pretende suscribir al contrato de consultoría No. 735 del 2024.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

Aguazul 3 de abril de 2025

Señores:

Ingeniero:

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

Secretario de Infraestructura Alcaldía de Aguazul
Ciudad

OFICIO N° 027

C.I.C 0735 - 2024

REF: Contrato de Interventoría No 0735 de 2 de octubre de 2024, cuyo objeto es "INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE".

ASUNTO: CONCEPTO TECNICO FAVORABLE a la Solicitud de prórroga No 1 al contrato de obra No 474 de 2024

Cordial saludo;

Por medio de la presente en calidad de interventor del contrato de obra No 474 del 2 de agosto de 2024, con objeto: **ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE** y en cumplimiento de las funciones asignadas en el contrato de interventoría. En respuesta a la solicitud presentada por el contratista de obra mediante oficio del 1 de abril de 2024, esta interventoría avala y considera viable y oportuno realizar la suscripción de la prórroga uno basada en las siguientes causas las cuales fueron expuestas por el contratista de obra:

1. SOLICITUD:

Realizar prórroga al contrato de obra pública No. 474 de 2024 con objeto: **ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE** por un plazo de **SEIS (6) MESES Y (25) VENTICINCO DÍAS**, y al contrato de interventoría No. 0735 de 02 de octubre de 2024 con objeto: **INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE**.

2. RAZONES EXPUESTAS DE LO SOLICITADO

El CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL manifiesta que; teniendo en cuenta los plazos de ejecución:

Para el desarrollo del objeto del contrato de obra pública No 0474 del 2 de agosto de 2024, se contemplaron inicialmente 3 etapas discriminadas así:

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS	PLAZO DE EJECUCION	PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y diseños	Tres (3) meses	Once (11) MESES
ETAPA II: Ejecución de obra	Ocho (8) meses	
ETAPA III: Puesta en Marcha	Quince (15) días calendario	



ANDREA VIVIANA CASTELLANOS <consorcintercam@gmail.co

sin asunto)

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL <consorciocadazul2024@gmail.com>
para: consorcintercam@gmail.com

4 de mayo de 2025, 3:16 p

Aguazul, 4 de mayo de 2025

Señores

**CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO**

Referencia: Contrato de obra pública 0474 de 02 de agosto de 2024, cuyo objeto es: "ESTUDIO, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."

Asunto: Solicitud de respuesta a prórroga No. 1 y suspensión temporal del Contrato de Obra No. 047 del 02 de agosto de 2024.

Cordial saludo,

Mediante la presente, el Consorcio Centro Administrativo Aguazul, en calidad de contratista del Contrato de Obra No. 047 del 02 de agosto de 2024, cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE", se permite de manera atenta solicitar respuesta al oficio radicado bajo el número **OFC025_CCAA_2025 del 1 de abril de 2025**, a través del cual se presentó la solicitud prórroga No. 1 al contrato en mención.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el contrato en referencia se encuentra próximo a cumplir el plazo contractual establecido en modificadorio No. 1 del clausulado del contrato de obra, el cual finaliza el día 10 de mayo de 2025.

Adicionalmente, se solicita dar trámite a la modificación del contrato, sustentada en los resultados obtenidos en la etapa I del proyecto, los cuales son determinantes para la continuidad de la ejecución y el cumplimiento del objeto contractual.

En este sentido, y con el propósito de garantizar el cumplimiento normativo y contractual, me permito solicitar la suspensión del contrato a partir del día 5 de mayo de 2025, la cual deberá mantenerse hasta tanto se surtan los trámites administrativos correspondientes y se encuentre en firme la respectiva modificación al contrato que viabilice su ejecución continua y eficaz.

Sin otro particular,

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

ANEXOS: N/A

 OFICIO OFC0025_CCAA_2025 - SOLICITUD CTO 0474.pdf
124K

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT: 901.851.802-1
consorciocadazul2024@gmail.com



GÉMINIS CC

OFC025_CCAA_2025

Aguazul, 4 de mayo de 2025

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO

Referencia: Contrato de obra pública 0474 de 02 de agosto de 2024, cuyo objeto es: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."

Asunto: Solicitud de respuesta a prórroga No. 1 y suspensión temporal del Contrato de Obra No. 0474 del 02 de agosto de 2024.

Cordial saludo,

Mediante la presente, el Consorcio Centro Administrativo Aguazul, en calidad de contratista del Contrato de Obra No. 0474 del 02 de agosto de 2024, cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE", se permite de manera atenta solicitar respuesta al oficio radicado bajo el numero **OFC025_CCAA_2025 del 1 de abril de 2025**, a través del cual se presentó la solicitud prórroga No. 1 al contrato en mención.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el contrato en referencia se encuentra próximo a cumplir el plazo contractual establecido en modificatorio No.1 del clausulado del contrato de obra, el cual finaliza el día 10 de mayo de 2025.

Adicionalmente, se solicita dar trámite a la modificación del contrato, sustentada en los resultados obtenidos en la etapa I del proyecto, los cuales son determinantes para la continuidad de la ejecución y el cumplimiento del objeto contractual.

En este sentido, y con el propósito de garantizar el cumplimiento normativo y contractual, me permito solicitar la suspensión del contrato a partir del día 5 de mayo de 2025, la cual deberá mantenerse hasta tanto se surtan los trámites administrativos correspondientes y se encuentre en firme la respectiva modificación al contrato que viabilice su ejecución continua y eficaz.

Sin otro particular,

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.453-6


La correspondiente prórroga del plazo contractual, conforme a la programación de ejecución actualizada.

La suspensión permitirá proteger el interés público, evitar ejecuciones parciales sin soporte financiero ni jurídico suficiente, y garantizar que el proyecto se desarrolle conforme al alcance aprobado técnicamente.

Se solicita a la entidad contratante hacer las gestiones correspondientes ante el ministerio del interior para contar con la modificación del respectivo convenio Interadministrativo, que permitan dar trámite urgente a las solicitudes del contratista, con el fin de no afectar la continuidad y eficacia del proyecto.

Agradezco su atención prestada.

Atentamente;


ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
R/L CONSORCIO INTERVENTORIA CAM



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

Aguazul, 5 de mayo de 2025



Ingeniero:
JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Infraestructura Alcaldía de Aguazul
Ciudad

OFICIO N° 032 C.I.C 0735 - 2024

REF: Contrato de Interventoría No 0735 de 2 de octubre de 2024, cuyo objeto es "INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

ASUNTO: Recomendación técnica – solicitud de suspensión y modificación contractual.

Cordial saludo;

En mi calidad de interventoría del contrato en referencia, me permito informar que, mediante escrito radicado por el Consorcio Centro Administrativo Aguazul bajo el número OFC025_CCAA_2025 del 4 de mayo de 2025, el contratista solicitó atención a las solicitudes realizadas respecto de:



1. Prórroga No. 1 del contrato, sustentada en los tiempos requeridos para el desarrollo y aprobación de los estudios y diseños de la Fase I.
2. Modificación al valor contractual, derivada de los resultados obtenidos en la etapa de estudios, los cuales arrojaron un presupuesto superior al inicialmente previsto, necesario para ejecutar a cabalidad el objeto contractual.

Así mismo, solicitó Suspensión del contrato a partir del 5 de mayo de 2025, ante la inminente expiración del plazo contractual (10 de mayo de 2025 según modificatorio No. 1), y mientras se surten los trámites administrativos de modificación.



Una vez revisado el avance del proyecto y verificada la documentación radicada por el contratista, esta interventoría considera procedente realizar un comité el día 8 de mayo de 2025, para evaluar y analizar la solicitud de suspensión temporal del contrato, hasta tanto se expidan y entren en firme los actos administrativos que den viabilidad a:

- La modificación presupuestal del contrato, basada en el alcance técnico aprobado.


PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ESTUDIO PREVIO PARA ADICIÓN Y PRORROGA	
	Código: A-ABS-F-93	Versión: 03
	Vigente: Resolución No. 083 del 26 de febrero de 2025	

ELABORÓ:  Nombre: JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO	REVISÓ:  Nombre: NINA SOFIA BARRETO ROSAS Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO	APROBÓ:  Nombre: JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ Cargo: SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA
---	--	--

10. REVISIÓN TÉCNICA QUE ESTABLECE QUE EL OBJETO Y ACTIVIDADES A CONTRATAR SE AJUSTA AL PROYECTO DE INVERSIÓN REGISTRADO- BBPIM, COMPETENCIA DEL MUNICIPIO Y ORIGEN DE RECURSOS A INVERTIR

REVISÓ: BANCO DE PROYECTOS  Nombre: JEISSON FERNEY JIMENEZ ADAME Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO	APROBÓ:  Nombre: MARTHA CECILIA ESPINOSA OTALORA Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
---	--

11. FUNDAMENTO JURÍDICO QUE SOPORTA LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

REVISÓ:  Nombre: LEDHER JULIO ROBLES CRUZ Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO	APROBÓ:  Nombre: GONZALO ANDRES MENDEZ LOPEZ Cargo: JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA
--	---

OBJETO: MODIFICATORIO No. 3 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0735 DE 02 DE OCTUBRE DE 2024 con objeto: INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ESTUDIO PREVIO PARA ADICIÓN Y PRORROGA	
	Código: A-ABS-F-93	Versión: 03
	Vigente: Resolución No. 083 del 26 de febrero de 2025	

considera la Supervisión del Municipio viable autorizar la prórroga al plazo de ejecución de los contratos de obra No. 0474 de 02 de agosto de 2024 y de interventoría No. 0735 de 02 de octubre de 2024, por un periodo de SEIS (06) MESES Y OCHO (08) DIAS, adicionales al plazo contractual vigente, con los cuales se tendrían las siguientes condiciones, respecto de plazo contractual. La supervisión del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0735 DEL 2024, JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ, tras revisar la solicitud y soportes presentados por el contratista del contrato, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos, considera VIABLE la MODIFICATORIA No. 3. Y Prorroga No. 1 por SEIS (06) MESES Y OCHO (08) DIAS, Esto se fundamenta en que el adicional propuesto es técnicamente justificado y alineado con los requerimientos del proyecto obra, asegurando una interventoría Técnico, Administrativo, Financiero, Contable, Jurídico, Y Ambiental Para Los Estudios, Diseños Y Construcción Del Centro Administrativo Municipal Del Municipio De Aguazul Casanare garantizando que los recursos financieros asignados son adecuados para cubrir las necesidades adicionales sin comprometer la calidad técnica del contrato.

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE

Conforme a lo anterior se emite CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE para adelantar lo correspondiente a la MODIFICATORIA No. 3. Y PRORROGA No. 1 por SEIS (06) MESES Y OCHO (08) DIAS al tiempo inicial al CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0735 DEL 2024.

7. ACTIVIDADES CONTRATADAS Y/O ESPECIFICACIONES DE LAS MISMAS

7.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR EN EL CONTRATO ADICIONAL:

Se modificará la CLÁUSULA OCTAVA - PLAZO - del contrato inicial Ver Anexo - Solicitud del contratista - Acta de Comité -Concepto Técnico - Justificación de Modificatorio/aclaratorio

8. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL ADICIONAL, DE LA COMPETENCIA DEL MUNICIPIO Y LA FUENTE DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN.

8.1. FUNDAMENTO JURÍDICOS DEL ADICIONAL

Conforme al Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades públicas están facultadas para celebrar contratos y acuerdos necesarios para el cumplimiento de los fines estatales, garantizando la eficiencia administrativa y la autonomía de la voluntad dentro del marco de los principios generales de contratación pública. Es de anotar que, jurídicamente es viable realizar el adicional y que, por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros (...)" Conforme a la normatividad vigente para garantizar la continuidad del servicio, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, dotan a las entidades estatales de medios para lograr el eficaz cumplimiento del objeto contractual.

9. RESPONSABLES INFORMACIÓN TÉCNICA (NECESIDAD, ACTIVIDADES, JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD, PERFIL Y DEMÁS ASPECTOS TÉCNICOS) ECONÓMICA, COMPETENCIA DEL MUNICIPIO, RIESGOS, GARANTÍAS, ACUERDOS COMERCIALES, PLAN DE ADQUISICIONES.

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ESTUDIO PREVIO PARA ADICIÓN Y PRORROGA	
	Código: A-ABS-F-93	Versión: 03
	Vigente: Resolución No. 083 del 26 de febrero de 2025	
DESCRIPCION DE LAS ETAPAS	PLAZO DE EJECUCION	PLAZO TOTAL
ETAPA I: Interventoría a Estudios y diseños	Tres (3) meses	Once (11) MESES
ETAPA II: Interventoría a Ejecución de obra	Ocho (8) meses	
ETAPA III: Interventoría a Puesta en Marcha	Quince (15) días calendario	

Una vez aprobada acta de inicio el 11 de octubre de 2024, se realiza acta modificatoria al plazo de ejecución de las etapas teniendo en cuenta que los plazos establecidos con el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1405 de 2024 suscrito entre el municipio de aguazul y el Ministerio del Interior es de (13) meses, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y la suscripción del acta de inicio; y que, revisados los plazos de los contratos derivados del mismo, estos plazos contractuales superarían el plazo contractual del convenio que es el día 15 de mayo de 2025; motivo por el cual se modifica los plazos de la siguiente manera

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS	PLAZO DE EJECUCION	PLAZO TOTAL
ETAPA I: Interventoría a Estudios y diseños	1,5 meses	Siete (7) MESES
ETAPA II: Interventoría a Ejecución de obra	Cinco (5) meses y (15) días	
ETAPA III: Interventoría a Puesta en Marcha	Quince (15) días calendario	

CONCEPTO:

Considerando que: • Los ajustes y revisiones técnicas fueron indispensables para adecuar y ajustar el proyecto a las necesidades del municipio, exigencias normativas y de calidad requeridas, • La comprensión de los plazos iniciales generó demoras inevitables en la consolidación de los estudios y diseños, • El contrato de consultoría (interventoría) conto con dos suspensiones la primera con un plazo de quince (15) días, suscrita el 09 de mayo del 2025, con ampliación de cuatro días, la segunda suspensión suscrita el 29 de mayo con un plazo de cinco (05) días, • La solicitud de ampliación del plazo contractual se basa en la programación de obra ajustada a los estudios y diseños realizados, la cual se avala la necesidad de contar con seis (6) meses y Ocho (08) de ejecución de obra, los cuales requieren más tiempo para ejecutar correctamente las actividades de seguimiento, por ello, se solicita una prórroga de seis (6) meses y Ocho (08) días, contados a partir del tres (03) de junio en la Etapa II Interventoría a Ejecución de obra, • La fecha de terminación de los contratos derivados es el diez (10) de diciembre del 2025.

Por tanto, En atención a las consideraciones anteriormente expuestas y con el fin de que el contratista de obra pública pueda dar cabal cumplimiento al objeto del contrato, conforme a la solicitud del mismo, la interventoría emite CONCEPTO TECNICO FAVORABLE para adelantar la PRÓRROGA No. 01 al contrato de obra pública No. 474 de 2024, a su vez se solicita la PRÓRROGA No 01 del contrato de consultoría No. 735 de 2024, ya que toda vez el contrato de obra se encuentre en ejecución, es necesario adelantar las respectivas actividades de interventoría.

El CONSORCIO INTERVENTORIA CAM como interventoría contratada manifiesta que: > Asumirá los costos que implica realizar las actividades propias de la interventoría en el tiempo adicional que se esté solicitando.> Renuncia a realizar cobros al municipio de Aguazul por concepto de efectuar la 'INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE al contrato de obra pública No. 474 del 2024 cuyo objeto es el ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, en el periodo comprendido entre 03/06/2025 al 10/12/2025, de conformidad con la prórroga No. 01 que se pretende suscribir al contrato de consultoría No. 735 del 2024.

Una vez solicitado ante el ministerio del interior las prórrogas de los contratos de obra e interventoría, dando concepto de viabilidad de la modificación y prórroga del convenio interadministrativo No 1405 del 2024, teniendo en cuenta que está se encuentren dentro del objeto, alcance técnico y presupuesto asignado al convenio por parte del MINISTERIO. Revisada la información enviada por la interventoría, junto con la solicitud de la obra,

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (608) 634 5995 | Edificio CIRC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49.

Línea Gratuita 018000953231 Código Postal: 856010

contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co

Aguazul Casanare

[Firma manuscrita]



PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ESTUDIO PREVIO PARA ADICIÓN Y PRORROGA	
	Código: A-ABS-F-93	Versión: 03
	Vigente: Resolución No. 083 del 26 de febrero de 2025	

5.2.2 METAS DEL OBJETO A CONTRATAR

Descripción del Indicador de Producto plan indicativo	Línea Base	Meta de Indicador esperado del Producto	Meta de Producto del Objeto a Contratar
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN ELABORADOS	2	4	1
SEDE CONSTRUIDA Y DOTADA			
SEDE CONSTRUIDA Y DOTADA	2	1	1

6. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL ADICIONAL EN VALOR Y PRORROGA EN PLAZO (CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD)

(Responsable: Secretario de Despacho o Jefe de Oficina que adelanta el proceso y Profesional de la respectiva dependencia).

6.1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER CON EL ADICIONAL:

El MUNICIPIO DE AGUAZUL y EL CONTRATISTA, se suscriben el CONSULTORIA No. 0735 DE 02 DE OCTUBRE DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUAZUL Y el CONCORDIO INTERVENTORIA CAM. Contrato que se encuentra en ejecución, con la suscripción de las siguientes actas:

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0735 -2024

FECHA DE INICIO 11/10/2024

FECHA DE TERMINACION INICIAL 10/05/2025

FECHA DE TERMINACION FINAL PROPUESTA 10/12/2025

ACTA No. 1 DE INICIO 11/10/2024

ACTA No. 2 ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE INICIO No 1 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024 23/10/2024

ACTA No. 3 ACLARATORIA No 02 AL ACTA DE INICIO No 1 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024 04/12/2024

ACTA No. 4 ANTICIPO PARCIAL 04/03/2025

ACTA No. 5 SUSPENSION No 01 09/05/2025

ACTA No. 6 AMPLIACION No 01 SUSPENSION No 01 23/05/2025

ACTA No. 7 REINICIO 28/05/2025

ACTA No. 8 SUSPENSION No 02 29/05/2025

ACTA No. 9 REINICIO 03/06/2025

A la fecha se tiene un avance de ejecución física acumulado equivalente al 31,00%, de la ejecución del contrato con una ejecución financiera acumulada DE \$ 136.011.535. Anticipo del 35% según ACTA No. 4 DE ANTICIPO PARCIAL de fecha 4 de marzo del 2025, por un valor SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIET MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS PESOS MCTE (\$65.757.398,10), al contrato No. 0735 DE 2024. VALOR TOTAL ANTICIPO: \$ 153.433.928,55.

El CONSORCIO INTERVENTORIA CAM representado legalmente por ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO, el día 03 de abril de 2025 presentó ante la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL que actúa como Supervisor del CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0735 de 2024, solicitud de Prórroga No. 1 y Modificatoria No. 03.

RAZONES Y FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD:

Para el desarrollo del objeto de interventoría No 0735 de 2024 de 2 de octubre de 2024, se contemplaron 3 etapas discriminadas así:

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ESTUDIO PREVIO PARA ADICIÓN Y PRORROGA	
	Código: A-ABS-F-93	Versión: 03
	Vigente: Resolución No. 083 del 26 de febrero de 2025	

LA VANGUARDIA DIGITAL, INSTITUCIONAL Y DE LA INFRAESTRUCTURA	Ó TERRITO RIAL	IENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL	INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	ORIAL GOBIERNO	CONSTRUIR MINIMO DOS (02) INFRAESTRUCTURAS AL SERVICIO INSTITUCIONAL Y CIUDADANO.
--	----------------	---	-----------------------------------	----------------	---

5.2 INFORMACIÓN DEL PROYECTO ADICIONAL

NOMBRE PROYECTO	BPIN	COMPONENTE	ACTIVIDAD	VALOR	PRODUCTO MGA
Mejoramiento de la infraestructura institucional del municipio de Aguazul Casanare	2024850100008	1 Incrementar los procesos de planificación para la inversión pública	AUMENTAR LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR EL CONTROL Y VIGILANCIA A LA INVERSIÓN PÚBLICA A TRAVES DE LA INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	0,00	4599006 Estudios de preinversión
Mejoramiento de la infraestructura institucional del municipio de Aguazul Casanare	2024850100008	3 Aumentar la infraestructura institucional para el desarrollo social y la calidad de los servicios	AUMENTAR LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR EL CONTROL Y VIGILANCIA A LA INVERSIÓN PÚBLICA A TRAVES DE LA INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	0,00	4599006 Sede construida y dotada

5.2.1 EMPLEOS ESTIMADOS CON LA INVERSIÓN

DIRECTOS(S):	10	INDIRECTO(S):	15
--------------	----	---------------	----

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ESTUDIO PREVIO PARA ADICIÓN Y PRORROGA	
	Código: A-ABS-F-93	Versión: 03
	Vigente: Resolución No. 083 del 26 de febrero de 2025	

Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

3.2 ADICIONAL EN PLAZO: Seis (6) MESES Y Ocho (08) DIAS

3.3 ADICIONAL EN VALOR: \$0,00 M.L.C.

3.4. LUGAR DE EJECUCIÓN: AGUAZUL - CASANARE

3.5. FORMA DE PAGO:

FORMA DE PAGO: Se mantienen las estipuladas en las CLAUSULA SEXTA del contrato inicial.

4. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ADICIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL	SUBPROGRAMA	CÓDIGO Y NOMBRE CCPET	CÓDIGO CPC-DANE	POLÍTICA PÚBLICA	DETALLE SECTORIAL
-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------	------------------	-------------------

CODIGO FUENTE	NOMBRE FUENTE	CÓDIGO PESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL	VALOR
---------------	---------------	--------------------	---------------------	-------

5. INFORMACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ADICIONAL

5.1 CLASIFICACION ESTRATEGICA (INFORMACIÓN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL):

5.1.1 NOMBRE DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

CLASIFICACION ESTRATEGICA (INFORMACIÓN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL)

LÍNEA ESTRATÉGICA	CÓDIGO Y SECTOR	PROGRAMA PDM	META DE RESULTADO	SUBPROGRAMA PDM	META DE PRODUCTO PDM
PILAR 5. AGUAZUL A LA VANGUARDIA DIGITAL, INSTITUCIONAL Y DE LA INFRAESTRUCTURA	GOBIERNO TERRITORIAL	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL	AUMENTAR EL ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	META 44. REALIZAR ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD O DEFINITIVOS DE SOPORTE A LA INVERSIÓN PÚBLICA.
PILAR 5. AGUAZUL A LA VANGUARDIA DIGITAL, INSTITUCIONAL Y DE LA INFRAESTRUCTURA	GOBIERNO TERRITORIAL	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL	AUMENTAR EL ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	META 49. CONSTRUIR UNA NUEVA SEDE CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM
PILAR 5. AGUAZUL A LA VANGUARDIA DIGITAL, INSTITUCIONAL Y DE LA INFRAESTRUCTURA	GOBIERNO TERRITORIAL	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL	AUMENTAR EL ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	META 50.

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ESTUDIO PREVIO PARA ADICIÓN Y PRORROGA	
	Código: A-ABS-F-93	Versión: 03
	Vigente: Resolución No. 083 del 26 de febrero de 2025	

No. DE CONSECUTIVO: 2025-00568

FECHA DE ELABORACIÓN:

SECCIÓN A. CONDICIONES TÉCNICAS DEL ESTUDIO PREVIO**1. GESTIÓN DOCUMENTAL**

DEPENDENCIA RESPONSABLE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
 SERIE DOCUMENTAL: CONTRATOS ESTATALES
 TIPO DOCUMENTO: Estudios Previos
 CÓDIGO: 102.12

2. CONDICIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL INICIAL**2.1 TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA)**2.2 No. Y FECHA DE CONTRATO:** 0735 de 2024-10-02

2.3. OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

2.4 VALOR TOTAL: 438.382.653,00**2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:**

CODIGO FUENTE	NOMBRE FUENTE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL	VALOR
1.3.1.1.08.02	Conv N 1405 de 2024 Min Interior	2.2.45.4599.1000.20 24850100008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	\$230.851.583,86
1.3.3.1.00.01	R.B. Supersvit propios	2.2.45.4599.1000.20 24850100008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	\$65.757.398,10

2.6 PLAZO TOTAL: Once (11) MESES**2.7 FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** 2025-05-10**3. DATOS PARA EL CONTRATO ADICIONAL EN VALOR Y PRORROGA EN PLAZO DE EJECUCIÓN**

3.1 OBJETO ADICIONAL: MODIFICATORIO No. 3 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0735 DE 02 DE OCTUBRE DE 2024 con objeto: INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		
	ACTA DE COMITÉ TECNICO	
	Código: M-GI-F-01	Versión: 02
Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023		

PRORROGA No. 1 por SEIS (06) MESES Y OCHO (08) DIAS al tiempo inicial al CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0735 DEL 2024

COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
Entregar el cronograma actualizado de los contratos teniendo en cuenta el convenio interadministrativo.	Interventoría y obra
Gestionar la elaboración y firma del otrosí con la Oficina Asesora Jurídica, y verificar la actualización de garantías.	Secretaría de Infraestructura

PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA PREVISTA PARA PRÓXIMA REUNIÓN: Según lo requiera

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría del Municipio y la normatividad vigente, en Aguazul, a los 28 días del mes de mayo de 2025

Original Oficina Jurídica
Tercera Copia Interventoría o Supervisor
2da Copia Contratista
3ra Copia Dependencia responsable del contrato



PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		
 Alcaldía de Aguazul	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	
	Código: M-GI-F-01	Versión: 02
Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023		

- o Coincide con la interventoría en que la complejidad técnica del diseño aprobado requiere una ejecución cuidadosa y adecuada en tiempo.
- o Señala que el municipio no tiene interés en una ejecución apresurada que pueda comprometer la calidad de un proyecto institucional de alto impacto.
- o Avala la solicitud de prórroga, bajo la condición de que el contratista de cumplimiento su cronograma de obra y presente garantías ajustadas al nuevo plazo contractual.

En ese sentido, la supervisión respalda la emisión de un concepto favorable por parte del comité, siempre y cuando se formalicen las respectivas prórrogas con sus respectivos soportes y se adopten medidas de seguimiento riguroso a la ejecución.

Conclusiones

El comité técnico, una vez analizada la situación expuesta por el contratista y las observaciones de la interventoría y la supervisión, concluye que:

- o Existe mérito técnico y contractual para autorizar una prórroga al plazo contractual total de los contratos de obra pública No. 474 de 2024 con objeto: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, y al contrato de interventoría No. 0735 de 02 de octubre de 2024 con objeto: INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, ambos por un plazo de SEIS (6) MESES Y (08) OCHO DÍAS, exclusivamente con el fin de permitir la ejecución completa de las obras proyectadas.
- o La solicitud no representa un mayor valor al contrato de interventoría, ni una modificación del objeto, sino un ajuste temporal con base en una planificación realista y sustentada.
- o Se procederá a elaborar y suscribir un otrosí de modificación al plazo contractual, con base en el cronograma actualizado, el concepto favorable de la interventoría y el aval de la supervisión.

Conforme a lo anterior se emite **CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE** para adelantar lo correspondiendo al Adicional No 01 por un valor de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. (\$999.994.720,00), Modificatoria No. 2 y Prorroga No. 1 por Seis (06) Meses y Ocho (08) días, para el Contrato de Obra No. 0735 de 2024. Adicionalmente se emite **CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE** para adelantar lo correspondiente a la MODIFICATORIA No. 3. Y



PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	
	Código: M-GI-F-01	Versión: 02
	Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023	

trabajo, implicaron un mayor valor, y así mismo aumentan la complejidad de la ejecución.

- o Una vez aprobados los diseños, se evidenció que el plazo restante del contrato (contado a partir de la terminación de la fase de diseño) no es suficiente para ejecutar las obras de forma adecuada, ordenada y conforme a los principios de calidad, seguridad y sostenibilidad que exige el proyecto.
- o El contratista entregó un cronograma actualizado con duración detallada de cada actividad constructiva, indicando los recursos, personal, equipos y tiempos requeridos, y propone un nuevo plazo total de Trece (13) meses y ocho (08) días.

Análisis de la Interventoría

La interventoría, CONSORCIO INTERVENTORIA CAM luego de analizar la solicitud, manifiesta:

- o Que los diseños presentados han sido revisados y se encuentran aprobados; por tanto, ya ha finalizado la etapa de diseño.
- o Que el cronograma propuesto por el contratista para la ejecución de la obra es coherente con el volumen de actividades proyectadas y con la lógica constructiva del edificio.
- o Que la ejecución del edificio en el plazo restante, no es viable, por tanto, sin prórroga implicaría riesgos de incumplimiento.
- o Que en el mismo sentido se hace indispensable la adición de los recursos para el contrato de obra por \$999.994.720 según lo descrito en la solicitud del emita por el contratista, la cual fue verificada y aprobada por la interventoría.
- o Que se debe prorrogar el contrato de interventoría, con el fin de llevar a cabo el control y seguimiento a la ejecución de las obras, claro está, se establece que la prórroga del contrato de interventoría no requiere recursos adicionales y no genera desequilibrio económico para ellos.

En consecuencia, la Interventoría considera técnica y contractualmente procedente autorizar el Adicional No 01, Modificadorio No. 2 Y Prorroga No. 1, Al Contrato De Obra Pública solicitada, y recomienda formalizarla mediante un otrosí modificadorio al plazo contractual total, tanto para el contrato de obra, como para el contrato de interventoría.

Análisis de la Supervisión

La Secretaría de Infraestructura Municipal de Aguazul, en su rol de supervisión del contrato:



PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	
	Código: M-GI-F-01	Versión: 02
Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023		

de obra se reúne el representante legal del contrato de obra No 474 de 2024 DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS del CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL y asiste ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO, representante legal del CONSORCIO INTERVENTORIA CAM cuyo contrato de consultoría No. 735 de 2024, según; de parte del; para trata los siguientes temas:

El presente comité técnico tiene por objeto analizar, discutir y emitir viabilidad o no frente a la solicitud de adicional presentada el 22 de febrero del 2025 y la prórroga del plazo total del contrato de obra pública No. 474 de 2024, presentada por el contratista mediante Oficio No. OFC024_CCAA_2025 del 1 de abril de 2025, la cual tiene como propósito garantizar el recurso y el tiempo adecuado para la ejecución de la fase constructiva del proyecto denominado "Centro Administrativo Municipal de Aguazul – CAM".

Una vez realizada la modificación del convenio interadministrativo No 1405 de 2024 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE" se realiza la modificación de los contratos derivados, la solicitud se enmarca en la culminación de la etapa de estudios y diseños, y en la necesidad de ajustar el cronograma contractual para permitir la ejecución de las obras civiles contempladas, conforme a los diseños aprobados y los requerimientos técnicos del proyecto.

El contrato suscrito entre el Municipio de Aguazul y el CONSORCIO CAM AGUAZUL contempla dos fases principales:

- o Estudios y Diseños: Esta fase, ya culminada, implicó el desarrollo de estudios arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, bioclimáticos, presupuestales y de programación, los cuales fueron entregados, revisados y aprobados por la interventoría y la supervisión.
- o Ejecución de la Obra: Corresponde a la fase de construcción del Centro Administrativo Municipal, de acuerdo con los diseños entregados. Esta etapa es la que actualmente requiere un ajuste en su programación temporal.

El contratista expone que:

- o Durante el desarrollo de los estudios y diseños, fue necesario incluir ajustes técnicos necesarios para optimizar la funcionalidad del edificio, y con el fin de dar adecuado cumplimiento al objeto del contrato.
- o Las modificaciones aprobadas, como la altura del edificio, el cambio de sistema de cubierta, la redistribución de espacios y el aumento en la densidad de puestos de

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	
	Código: M-GI-F-01	Versión: 02
Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023		

OBJETO DEL COMITÉ
SOLICITUD DE ADICIONAL No 01, MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 0474 DEL 2024 Y MODIFICATORIO No. 3 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0735 DE 02 DE OCTUBRE DE 2024.

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

TEMAS TRATADOS
SOLICITUD DE ADICIONAL No 01, MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 0474 DEL 2024 Y MODIFICATORIO No. 3 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0735 DEL 2024.

DESARROLLO DEL COMITÉ
Siendo las 07:30 am del día 28 de mayo de 2025 en la secretaria de infraestructura de la Alcaldía del Municipio de Aguazul Casanare, se reúnen de forma presencial en representación de la secretaria de infraestructura, JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ, quien ejerce la supervisión del contrato de Interventoría, JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON, profesional de apoyo a la supervisión del contrato de interventoría No 735 de 2024; por parte del contrato



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.852-5


SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE ANTIPO DE OBRA

DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com - epicoing@gmail.com
Aguazul - Casanare



MUNICIPIO DE AGUAZUL

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.



MUNICIPIO DE AGUAZUL

Fecha		DI	ME	AA	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0474 DEL 02 DE AGOSTO DE 2024	
		30	8	2025		
OBJETO DEL CONTRATO						
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.						
CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL (RL DEYER GOCOMELO VARGAS						
INTERVENIENTE: CONSORCIO INTERVENIENTES COMI (RL ANDREA IVIANA CASTELLANOS RINTO						
MATERIALES						
MATERIALES						
CHUBASCAP/IMPORTE No.	FECHA CHEQUEO/IMPORTE	MONEDARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION BASTIDO	
CTA CORBO No. 01-2024	11/10/24	USUARIOS CS SAS	\$ 552.197.890,00	3	ARTÍCULO 91% MARO DE OBRA CIVIL	
CTA CORBO No. 01-2024	4/11/2024	AC INSERVEN SAS	\$ 150.000.000,00	1	ARTÍCULO 77% CONTRATO CONSULTORIA DISEÑOS	
CTA CORBO	10/11/2024	ELIANEZ RICOZ ECHAZARAZ PARACACA	\$ 1.200.000,00	1	DISEÑOS ASISTENTES TÉCNICOS	
CTA CORBO	23/11/2024	IVAN DARIO BARRAGUAN VEGA	\$ 795.000,00	1	DISEÑOS ASISTENTES TÉCNICOS	
CTA CORBO	23/11/2024	IVAN DARIO BARRAGUAN VEGA	\$ 750.000,00	1	DISEÑOS ASISTENTES TÉCNICOS	
CTA CORBO No. No. 2024/11/25	30/11/2024	EDUARDO FARIAS MIRANDA BUSTOS	\$ 5.000.000,00	1	DISEÑOS ASISTENTES TÉCNICOS	
CTA CORBO	20/11/2024	ADRIANA CAROLINA SANCHEZ MONTE	\$ 1.000.000,00	1	DISEÑOS ASISTENTES TÉCNICOS	
FACTURA LT-30	20/11/2024	IT GOTHIELSON S.A.S	\$ 2.148.000,00	1	DISEÑO ELECTRICO	
CTA CORBO No. 01-2024	11/10/24	ANGELA PATRICK GOMEZ OTALORA	\$ 25.100.150,00	1	ARTÍCULO CONTRATO CONSULTORIA DISEÑOS	
CTA CORBO	01/10/24	BOIANA LEONARDO JIMENEZ AUREZ	\$ 3.000.000,00	1	DISEÑOS ASISTENTES TÉCNICOS	
CTA CORBO	01/10/24	GUSTAVO ENRIQUE CELY MALDONADO	\$ 8.000.000,00	1	DISEÑO ESTRUCTURAL	
FACTURA IVA 30	10/10/2024	MPS TORINO S.A.S	\$ 1.185.905,00	1	MATERIAL DE OBRA - DISEÑO	
CTA CORBO	20/10/2024	ELVIEGABO JARRIN MOSCOSA	\$ 1.000.000,00	2	PAGO DE SALARIO MES DE DICIEMBRE 2024	
CTA CORBO	21/10/2024	SILVIA CARDENAS CHAMPINO	\$ 3.400.000,00	2	PAGO DE SALARIO MES DE DICIEMBRE 2024	
CTA CORBO	21/10/2024	SILVIA CARDENAS CHAMPINO	\$ 3.400.000,00	2	PAGO DE SALARIO MES DE DICIEMBRE 2024	
CTA CORBO	21/10/2024	WESLEY LORENA CHAVEZ MOSCOSA	\$ 1.000.000,00	2	PAGO DE SALARIO MES DE DICIEMBRE 2024	
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 999000030	01/10/2024	APORTE EN LINEA	\$ 63.100,00	2	PAGO SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE 2024	

151
364

CHIEF/COMPONENTE NO.	FECHA OBLIGACIONES	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EFECTIVO
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 94803263	08/10/2018	APORTES EN LINEA	\$ 787.300.00	2	PAGO SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE 2018
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 94803263	08/10/2018	APORTES EN LINEA	\$ 10.700.00	2	PAGO SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE 2018
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 94803263	08/10/2018	APORTES EN LINEA	\$ 1.037.000.00	2	PAGO SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE 2018
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 94803263	08/10/2018	APORTES EN LINEA	\$ 10.000.00	2	PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2018
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 94803263	08/10/2018	APORTES EN LINEA	\$ 1.034.000.00	2	PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2018
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 94803263	14/01/2019	APORTES EN LINEA	\$ 46.000.00	2	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2019
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 94803263	14/01/2019	APORTES EN LINEA	\$ 1.772.000.00	2	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2019
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 94803263	14/01/2019	ESTEFANY BARRAZA HERNANDEZ - FERRISTERIA LA PRADERA	\$ 425.000.00	4	COMPRA DE MATERIALES
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 94803263	14/01/2019	DAVID CASTRO VEGA - AGRONOMICAS Y SOLUCIONES SA	\$ 161.000.00	4	COMPRA DE MATERIALES
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 94803263	14/01/2019	IVAN DARIO BARRAGAN VEGA	\$ 300.000.00	1	SERVICIOS ASISTENTES TECNICO
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 94803263	28/10/2018	IVAN DARIO BARRAGAN VEGA	\$ 500.000.00	1	SERVICIOS ASISTENTES TECNICO
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 94803263	12/10/2018	ADRIANA CAROLINA SANCHEZ MORALES	\$ 400.000.00	1	SERVICIOS ASISTENTES TECNICO
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 94803263	18/10/2018	LEIDY KATHARINA BAHAMONDE TRUJILLO	\$ 1.300.000.00	1	SERVICIOS ASISTENTES TECNICO
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 94803263	14/02/2019	ANGELA PATRICIA GOMEZ CEPALUNA	\$ 16.900.000.00	1	SERVICIOS ASISTENTES TECNICO
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 94803263	18/01/2019	JAVIER ALEXANDER SANCHEZ PLAZAS	\$ 1.500.000.00	1	SERVICIOS ASISTENTES TECNICO
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 94803263	18/10/2018	JAVIER ALEXANDER SANCHEZ PLAZAS	\$ 1.500.000.00	1	SERVICIOS ASISTENTES TECNICO
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 94803263	18/01/2019	OLGA FEDRANZA PATARRIO - PAPELERIA Y CACHARRERIA DERIVANTES	\$ 104.200.00	1	SERVICIOS ASISTENTES TECNICO
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 94803263	28/10/2018	OLGA FEDRANZA PATARRIO - PAPELERIA Y CACHARRERIA DERIVANTES	\$ 49.400.00	1	SERVICIOS ASISTENTES TECNICO
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 94803263	10/10/2018	OLGA FEDRANZA PATARRIO - PAPELERIA Y CACHARRERIA DERIVANTES	\$ 87.800.00	1	SERVICIOS ASISTENTES TECNICO
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 94803263	10/10/2018	OLGA FEDRANZA PATARRIO - PAPELERIA Y CACHARRERIA DERIVANTES	\$ 150.800.00	1	SERVICIOS ASISTENTES TECNICO
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 94803263	24/10/2018	OLGA FEDRANZA PATARRIO - PAPELERIA Y CACHARRERIA DERIVANTES	\$ 157.800.00	1	SERVICIOS ASISTENTES TECNICO
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 94803263	10/10/2018	SEBASTIAN LAFFRANCA SALAMANCA ACUÑA	\$ 2.000.000.00	1	SERVICIOS ASISTENTES TECNICO
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 94803263	10/10/2018	NEIDECOS Y SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	\$ 1.803.000.00	1	SERVICIOS ASISTENTES TECNICO
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 94803263	28/10/2018	RODRY PLASCIA	\$ 770.000.00	1	SERVICIOS ASISTENTES TECNICO
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 94803263	28/10/2018	IMPORT DE COLOMBIA SAS	\$ 50.000.00	1	SERVICIOS ASISTENTES TECNICO
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 94803263	10/02/2019	JUAN CARLOS CALLECOS BARRIOS - SISTEMAS DIGITALES INCO	\$ 940.000.00	1	SERVICIOS ASISTENTES TECNICO
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. 94803263	18/02/2019	CI J FERNANDEZ S.A.	\$ 204.845.871.00	4	COMPRA DE MATERIALES

366
1-2

CHECOSOLICITANTE N°	FECHA CHEQUE/COMPRA	BENEFICIARIO	MTC	ITEM	DESCRIPCIÓN COMPRA
CUENTA DE CORRIENTE	24/07/20	FALTA CARDENAS CHAMPITO	\$ 1.775.800,00	2	PAGO SALARIOS MARZO 2020
CUENTA DE CORRIENTE	24/06/20	ANGELA PATRICIA GOMEZ DIFALOMA	\$ 7.000.427,21	2	PAGO SALARIOS PROPRIETARIA ES
PLAMELA SEGURIDAD SOCIAL NO PREPAGA	30/02/20	APORTES EN LINEA	\$ 3.081.800,00	3	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2020
PLAMELA SEGURIDAD SOCIAL NO PREPAGA	30/02/20	APORTES EN LINEA	\$ 1.78.900,00	2	PAGO RECURSO SOCIAL MARZO 2020
CUENTA DE CORRIENTE	30/02/20	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL	\$ 8.300.800,00	2	PAGO SALARIOS MARZO 2020
CUENTA DE CORRIENTE	24/06/20	LUIS GUILHERME AVILLA TORRES	\$ 1.240.800,00	5	TRANSPORTE DE MATERIALES
FACTURA LOZO 1794	30/02/20	DIVANIER LOZANO AMEZQUITA - ELECTRICOS LA 18 DE AGUAZUL	\$ 294.000,00	4	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA LOZO 1847	11/03/20	DIVANIER LOZANO AMEZQUITA - ELECTRICOS LA 18 DE AGUAZUL	\$ 1.684.200,00	8	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA FELP 1675	14/03/20	ESTEFANY MUNOZ HERNANDEZ - FERRITERIA LA PRADERA	\$ 1.070.000,00	4	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA FELP 1660	11/03/20	ESTEFANY MUNOZ HERNANDEZ - FERRITERIA LA PRADERA	\$ 40.000,00	4	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA FELP 1694	18/03/20	ESTEFANY MUNOZ HERNANDEZ - FERRITERIA LA PRADERA	\$ 30.000,00	4	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA FELP 1611	16/03/20	GRAVIERA LA CAPILLA SAS	\$ 1.240.260,00	4	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA FELP 2028	18/03/20	ESTEFANY MUNOZ HERNANDEZ - FERRITERIA LA PRADERA	\$ 270.000,00	4	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA FVE 1942	21/03/20	HEMELCA INTEGRAL SERVICES SAS	\$ 1.550.000,00	4	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA FELP 2094	24/03/20	ESTEFANY MUNOZ HERNANDEZ - FERRITERIA LA PRADERA	\$ 800.000,00	4	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA FOLE-130	25/03/20	CONSTRUCTORA BLESSING SAS	\$ 1.274.000,00	5	TRANSPORTE DE MATERIALES
FACTURA CM 4610	24/03/20	LUIS EDUARDO TORRES FORCZ	\$ 740.000,00	4	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA FELP 2027	25/03/20	ESTEFANY MUNOZ HERNANDEZ - FERRITERIA LA PRADERA	\$ 68.000,00	4	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA FELP 2073	26/03/20	ESTEFANY MUNOZ HERNANDEZ - FERRITERIA LA PRADERA	\$ 9.800,00	4	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA FELP 2020	26/03/20	ESTEFANY MUNOZ HERNANDEZ - FERRITERIA LA PRADERA	\$ 247.200,00	4	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA FELP 190	26/03/20	AVILTON OSORIO CRUZ	\$ 630.000,00	4	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA FELP 2094	26/03/20	ESTEFANY MUNOZ HERNANDEZ - FERRITERIA LA PRADERA	\$ 35.000,00	4	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA FELP 2082	26/03/20	ESTEFANY MUNOZ HERNANDEZ - FERRITERIA LA PRADERA	\$ 30.000,00	4	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA PUP 120	26/03/20	JOSE Jairo ALBERTO SALAZAR	\$ 840.000,00	4	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA POCG 1203	26/03/20	GRAVIERA LA CAPILLA SAS	\$ 1.240.260,00	4	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA LOZO 1844	10/03/20	DIVANIER LOZANO AMEZQUITA - ELECTRICOS LA 18 DE AGUAZUL	\$ 107.000,00	4	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA FELP 1947	30/03/20	JAIRO TORRES OSORIO CRUZ	\$ 250.000,00	4	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA FVOY 7985	30/03/20	JOSE MANUEL POLICO DOMINGUEZ - PVC Y VENTANAS DEL CASAHUATE	\$ 377.800,00	4	COMPRA DE MATERIALES

CHEQUE COMPROMISADO N°	FECHA CANCELACION	BONIFICACION	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EJERCICIO
RESUMEN PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO					
ITEM	DESCRIPCION	PROGRAMA APROBADO	PRESENTE RELACION	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Salarios y honorarios	\$ 101.171.000,45	\$ 129.807.862,00	\$ 229.007.682,00	\$ 67.214.622,53
2	Pago de salarios, jornales y seguridad social	\$ 101.108.962,16	\$ 133.515.524,31	\$ 433.555.524,31	\$ 37.487.362,15
3	Materiales de obra	\$ 600.648.572,93	\$ 608.272.600,00	\$ 608.272.600,00	\$ 3.675.677,07
4	Compras de Maquinarias	\$ 950.410.724,26	\$ 127.519.877,08	\$ 327.526.877,08	\$ 422.866.847,18
5	Alquileres equipos y Transportes	\$ 202.216.124,20	\$ 158.303.500,00	\$ 338.840.500,00	\$ 45.375.814,20
TOTAL		\$ 2.072.163.361,10	\$ 1.637.396.183,39	\$ 1.637.396.183,39	\$ 384.557.098,71
IMPUESTO DE SEGURIDAD 5%		\$ 96.125.000,00			
CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		\$ 96.125.000,00			
VALOR TOTAL		\$ 2.072.163.361,10			



DEVORÉ EUFREÑO COCUNUBÍO VARGAS
R/L CONSORCIO PROTECCION CUSIANA
CONTRATISTA DE OBRA



ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
R/L CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
INTERVENTORIA



CÓNSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.452-5

POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA No 474 DE 2024

SERVICIO AL POLIZA
ADH




POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

CIUDAD DE EXPEDICION
BOGOTA D.C.

DIRECCION GENERAL
TELEFONO

CALLE 34 N° 11-30 PISO 4
BOGOTA D.C.



NIT: 866.002.627-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL	COD. SUCURSAL	COD. PUNTO DE VENTA	RAMO	Nº. POLIZA	ANEXO
190162	BOGOTA	11		15	400057191	3
FECHA EXPEDICION	VIENCIA DESDE	A LAS	VIENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	
15/05/2025	28/05/2025	00:00	10/12/2025	00:00	MODIFICACION	

DATOS DEL TOMADOR / APANZADO

NOMBRE	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO ASUAZUL	NIT	901.881.882-1
DIRECCION	328817511 TUNJA BOYACA	TELEFONO	328817511

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO ASUAZUL	NIT	901.881.882-1	TELEFONO	328817511
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	999.999.999-9	TELEFONO	999.999.999

RAMPAS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VICENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREJUDICIOS LARIMOS Y OTROS DAÑOS POR CONTAMINACION Y SUCESOS NATURALES	50.000.000	50.000.000	50.000.000	1.200.000
RESPONSABILIDAD CIVIL (DAÑOS) CONTAMINACION Y SUCESOS NATURALES	50.000.000	50.000.000	50.000.000	1.200.000
CONTAMINACION Y SUCESOS NATURALES	50.000.000	50.000.000	50.000.000	1.200.000

DECKING

PREJUDICIOS LARIMOS Y OTROS DAÑOS POR CONTAMINACION Y SUCESOS NATURALES	50.000.000
CONTAMINACION Y SUCESOS NATURALES	50.000.000
RESPONSABILIDAD CIVIL (DAÑOS)	50.000.000
CONTAMINACION Y SUCESOS NATURALES	50.000.000

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LIMITE DE PAGO	Nº. DOCUMENTO PARA PAGO
\$ 1.211.121,00	\$ 1,00	\$ 230.109,18	\$ 1.441.230,18	15/05/2025	901882

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
\$ 100.000.000,00	CIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

INTERSEGURO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACION	VALOR ASEGURADO
COASEGURADOR S.A.	010001	100.00			



FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 4511
TARIFA ICA 11.341000

FIRMA TOMADOR


CANAL DE ATENCION
Calle 14 N° 10 Piso 4 - Bogotá D.C.
Tel: 328817511
www.nacionaldeseguros.com.co

Pagos en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co



PASA & APE
Asesoría y Gestión de Riesgos

BOLETERO DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Calle 14 N° 10 Piso 4 - Bogotá D.C.
Tel: 328817511
www.nacionaldeseguros.com.co



DIRECCION GENERAL CALLE 94 19° 11' 00" PISO 4
TELÉFONO 7483212

WWW.DIRECCIONGENERALDESEGuros.CO

Nº PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	Ciudad de expedición
400057181	3	BOGOTÁ	Die - Mes - Año 5 8 2025	BOGOTÁ D.C
VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Die - Mes - Año 29 5 2025	Horas 00 00	Die - Mes - Año 10 12 2025	Horas 00 00	MODIFICACIÓN
DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO				
NOMBRE CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL			NIT	901 891 892 - 1
DIRECCION 32083725 IT. TUMAH. BOGOTÁ			TELÉFONO	3208377517
DATOS DEL ASICURADO / BENEFICIARIO				
ASEGURADO CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL		NIT	901 891 892 - 1	TELÉFONO 3208377517
BENEFICIARIO TERCEROS AFELIADOS		NIT	320 890 992 - 2	TELÉFONO 7483212

ANEXO 3:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN:
- ACTA No. 7 SUSPENSIÓN DEL 29 DE MAYO DE 2025.
- ACTA No. 8 REINICIO DEL 03 DE JUNIO DE 2025.
- MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No. 1 DEL 03 DE JUNIO DE 2025.
SE PRORROGA VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2025 Y SE AUMENTA VALOR DEL CONTRATO A \$6.777.603.946.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 2:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN:

- ACTA No. 2 - ACLARATORIA No. 1 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2024
- ACTA No. 3 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2024
- ACTA No. 4 DE SUSPENSIÓN No. 01 DEL 09 DE MAYO DE 2025
- ACTA No. 5 - AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1 DEL 23 DE MAYO DE 2025
- ACTA No. 6 DE REINICIO DEL 28 DE MAYO DE 2025

SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIAS, QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION EL 30 DE MAYO DE 2025. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 1:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, SEGUN ACTA DE INICIO Y MODIFICATORIO No. 01 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024, SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIA DISMINUYENDO EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 11 DE MAYO DE 2025. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA PÓLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 0474 CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

TOMADOR AFIANZADO CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL

- GEMINIS CG SAS NIT 901778648-1 PART. 80%
- SOLU INGENIERIA CO SAS NIT 901497445-5 PART. 30%
- BC INGENIERIA SAS NIT 900542455-8 PART. 10%

..... FIN PÓLIZA

SUC	RAMO	POLIZA No
11	15	400057191

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS
ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL	\$	1.441.210,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA	\$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA		CORTADO 30 DIAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO
05/07/2025

VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
\$ 1.441.210,19

SEGUN EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA, PARA SU PAGO ES CONDICION INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DIAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN JUNIO 5 DE 2025

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

REFRICA TU PÓLIZA
AQUÍ




PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

Ciudad de expedición
BOGOTÁ, D.C.

Dirección General
TELÉFONO

CALLE 34 N° 75-30 PISO 4
(RDT) 7463212



NIT: 860.082.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL	COD. SUCURSAL	CÓDIGO DE VENTA	RAMO	Nº PÓLIZA	ANEXO
190179	BOGOTÁ	11		30	400057598	3
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOLTA
Da - Mes - Año	Da - Mes - Año	Horas	Da - Mes - Año	Horas		
5 / 5 / 2025	29 / 5 / 2025	00:00	10 / 12 / 2030	00:00	MODIFICACIÓN	1
DATOS DEL TOMADOR						
NOMBRE: CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL					NIT:	901.891.992-1
DIRECCIÓN: 120837511 TUNJA, BOYACÁ					TELÉFONO:	320837511
DATOS DEL AFIANZADO						
NOMBRE: CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL					NIT:	901.891.992-1
DIRECCIÓN: 120837511 TUNJA, BOYACÁ					TELÉFONO:	320837511
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO						
ASEGURADO: MUNICIPIO DE AGUAZUL		NIT:	891.854.200-8	TELÉFONO:		3384000
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE AGUAZUL		NIT:	891.854.200-8	TELÉFONO:		3384000
OBJETO DEL SEGURO						
ANEXO 3						
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGURO						
- ACTA N° 1 SUSPENSIÓN DEL 19 DE MAYO DE 2025						
- ACTA N° 8 REINICIO DEL 05 DE JUNIO DE 2025						
MODIFICADORIO N° 2 Y PROROGADA N° 1 DEL 10 DE JUNIO DE 2025						

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMPLIMIENTO DE EDIFICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/05/2025	10/12/2030	\$ 17.700.380,00	\$ 22.818,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y NOBENEFICIACIONES LABORALES	29/05/2025	10/12/2030	\$ 119.980.180,00	\$ 28.800,00
MANTENIMIENTO Y CORRECCIÓN INVERSIÓN DEL EDIFICIO	29/05/2025	10/12/2030	\$ 8.000.143.240,00	\$ 2.340.100,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	10/12/2025	10/12/2030	\$ 203.281.185,00	\$ 301.730,00
CALIDAD DEL SERVICIO	29/05/2025	10/12/2030	\$ 77.780.390,00	\$ 101.517,00

ACERCA DE

VALOR PRIMA	DASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LIMITE DE PAGO	Nº DOCUMENTO PARA PAGO
\$ 2.314.554,00	\$ 0,00	\$ 1.579.785,26	\$ 3.894.339,26	Da - Mes - Año 31/07/2025	401851000

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ 5.749.845.425,40
VALOR ASEGURADO EN LETRAS: CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRENTA Y CINCO PESOS

INTERESARIO			COASEGURADO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑIA	%	VALOR ASEGURADO
OLCASAOPES S.A. LTDA	0519851	100,00			



FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA 5011
TARIFA ICA 11.861000

FIRMA TOMADOR

Nº PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	Ciudad de expedición
800357558	3	BOGOTÁ	5 - 8 - 2025	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL
00:00 HRS DEL 29 - 05 - 2025	00:00 HRS DEL 10 - 12 - 2030	MODIFICACIÓN	CALLE 94 Nº 11-30 PISO 4
			TELÉFONO
			7463219

TOMADOR	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL	NIT	901 851 800 - 1
DIRECCIÓN	338317517, LAJLA BOYACA	TELÉFONO	3258377377
ASEGURADO	MUNICIPIO DE AGUAZUL	NIT	991 855 200 - 9
DIRECCIÓN	CALLE 11 # 11 - 35 AGUAZUL CASANARE	TELÉFONO	6344300
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE AGUAZUL	NIT	991 855 200 - 9
DIRECCIÓN	CALLE 11 # 11 - 35 AGUAZUL CASANARE	TELÉFONO	6344300

SE PROLONGA VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2030 Y SE AUMENTA VALOR DEL CONTRATO A \$ 7.117.827.348. LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 2

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN

ACTA Nº 2 - A CLARIFICATORIA Nº 1 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2024

ACTA Nº 3 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2024

ACTA Nº 4 DE SUSPENSIÓN Nº 01 DEL 26 DE MAYO DE 2025

ACTA Nº 5 - AMPLIACIÓN Nº 1 A LA SUSPENSIÓN Nº 1 DEL 21 DE MAYO DE 2025

ACTA Nº 6 DE RENUNCIO DEL 28 DE MAYO DE 2025

SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIA, CUANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL 10 DE MAYO DE 2024. LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 3

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SEGUN ACTA DE INICIO Y MODIFICATORIO Nº 21 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024 SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIA DESMAYUANDO EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 11 DE MAYO DE 2025. LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA PÓLIZA

AMPARAR EL VÍCIO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN OCASIÓN DEL CONTRATO DADA SUYO OBJETO ES ENTENDER, DISEÑAR Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

TOMADOR/AIANZADO CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL

GERMÁN CO SARMIENT 901738448 - PART. 80%

SOJA NORRINERA CO SARMIENT 901487965 - PART. 80%

SC INGENIERIA SAS NIT 90552455-9 PART. 10%

***** FIN PÓLIZA *****

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS
ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL	\$	\$ 894.319,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA	\$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA		CONTADO 30 DÍAS
PLAN DE PAGOS		
FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO	
09/07/2025	\$ 894.319,26	

SEGUN EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN JUNIO 5 DE 2025

 NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400057598, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT : 901.851.802 - 1
Asegurado : MUNICIPIO DE AGUAZUL
NIT : 891.855.200 - 9

Se expide la presente certificación a los 05 días del mes de Junio de 2025.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No 735 DE 2024


**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 863.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN YOPAL						SUCURSAL AGENCIA YOPAL						COO.SUC 57		NO.PÓLIZA 57-44-101005773		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS	VIGENCIA HASTA			A LAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO			HORAS	DÍA MES AÑO			HORAS							
04 06 2025			11 10 2024			00:00	11 10 2025			23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.875.652-5
DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 15 - 39	CIUDAD: AGUAZUL, CASANARE	TELÉFONO: 3143130161

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE AGUAZUL	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.865.286-8
DIRECCIÓN: CL 11 NRO. 11 - 35	CIUDAD: AGUAZUL, CASANARE	TELÉFONO: 6392323

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN SEGUROS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLAMAN HABER RECIDIDO Y ESTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES SEGUN CLAUSULADO CONTRATO DE INTERVENTORIA NÚMERO 1735 APROBADO POR LA ENTIDAD EL 02 DE OCTUBRE DE 2014 COMO OBJETO DE: INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OPERA CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LA OBRA

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASG/ACTUAL	SUMA ASG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/10/2024	15/06/2026	\$43,838,165.30	\$43,838,165.30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	11/10/2024	15/06/2026	\$153,413,320.55	\$153,413,320.55
PAGO DE SALARIOS, PENSIONES SOCIALES LOCALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/10/2024	15/12/2026	\$21,919,132.65	\$21,919,132.65
CALIDAD DEL SERVICIO	11/10/2024	15/11/2028	\$123,514,795.90	

ACLARACIONES

Mediante el presente ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA SEGUN MODIFICATORIO No. 3 Y PRORROGA No. 1 APROBADO EL 1983 (13) DE JUNIO DE 2025. - TIEMPO EN PRORROGA ES (06) MESES Y COMO (06) DÍAS - NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DERE (10) DE DICIEMBRE DE 2025. TODO LO DEMÁS NO MODIFICADO CONTIENE VIGENTE.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****286,750.00	\$ *****8,000.00	\$ *****56,002.00	\$ *****350,752.00	\$ *****350,708,122.40	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RISK GROUP AGENCIA DE SEGUROS LTDA	153990	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELÉFONO: 3162018360 - YOPAL

57-44-101005773

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ochoa - Vicepresidente de Finanzas



FIRMA TOMADOR

PUEDES CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 66, PISO 5 TELÉFONO: 001-2185677, 001-4610332

DLP110956A


**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 866.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN YOPAL			SUCURSAL AGENCIA YOPAL			COD.SUC 57	NO.PÓLIZA 57-44-101005773	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
04 06 2025	11 10 2024		00:00	11 10 2029		23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO INTERVENTORIA CAM	IDENTIFICACIÓN NIT: 981.875.652-5
DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 15 - 39	Ciudad: AGUAZUL, CASANARE
	Teléfono: 3143130161

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO MUNICIPIO DE AGUAZUL	IDENTIFICACIÓN NIT: 891.895.200-9
DIRECCIÓN: CL 11 NRO. 11 - 35	Ciudad: AGUAZUL, CASANARE
	Teléfono: 9302323

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE AMPEAN SCOTILOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLAMAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES SEGUN CLASIFICADO CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO 0738 APROBADO POR LA ENTIDAD EL 02 DE OCTUBRE DE 2024 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICO A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE

NOTA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OPERA CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LA OBRA

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/10/2024	06/11/2025	\$43.838.265.30	\$43.838.265.30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	11/10/2024	06/11/2025	\$153.433.928.55	\$153.433.928.55
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/10/2024	04/06/2026	\$21.919.132.68	\$21.919.132.68
CALIDAD DEL SERVICIO	11/10/2024	11/10/2029	\$131.514.795.90	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE SE PRORROGA LA VIGENCIA PARA LOS AMPAROS DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO Y EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES SEGUN LAS SIGUIENTES ACTAS:
1.- ACTA No. 8 SUSPENSION No. 02 DEL 28 DE MAYO DE 2024 - TIEMPO EN SUSPENSION CINCO (05) DIAS.
2.- ACTA No. 9 DE RECIBO No. 02 DEL 30 DE JUNIO DE 2024 - FECHA DE TERMINACION ACTUAL TRES (03) DE JUNIO DE 2026, TODO LO DEMAS NO MODIFICADO CONTINUA VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****6,254.80	\$ *****4,009.00	\$ *****2,518.00	\$ *****15,772.00	\$ *****300,706,122.40	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION DASEGURADO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% DE PART.	VALOR ASEGURADO
RISK GROUP AGENCIA DE SEGUROS LTDA.	133990	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELFONO: 3102010300 - YOPAL

57-44-101005773

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas



FIRMA TOMADOR


**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-4

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN YOPAL						SUCURSAL AGENCIA YOPAL						COD.SUC 57		NO.PÓLIZA 57-44-101005773		ANEXO 1		
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO					
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO							
04 06 2025			11 10 2024			00:00		11 10 2029			23:59		ANEXO DE PRORROGA					

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO INTERVENTORIA CAM								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.875.652-5			
DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 15 - 39						CIUDAD: AGUAZUL, CASANARE			TELÉFONO: 3149130181		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE AGUAZUL								IDENTIFICACIÓN NIT: 891.855.350-4			
DIRECCIÓN: CL 11 NRO. 11 - 35						CIUDAD: AGUAZUL, CASANARE			TELÉFONO: 6392323		

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE AMPLIAN ESTOY. QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE EN VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES SEGUN CLAUDILADO CONTRATO DE INTERVENCIÓN NÚMERO 0735 APROBADO POR LA ENTIDAD EL 02 DE OCTUBRE DE 2024 CUYO OBJETO ES: INTERVENCIÓN TÉCNICA, ASISTENTE, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICO A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OPERA CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTO DE RECIBO DEFINITIVO DE LA OBRA

AMPAROS

RIESGO: INTERVENCIÓN

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/10/2024	10/12/2025	\$83.838.265.30	\$83.838.265.30
OTRO MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	11/10/2024	11/12/2025	\$153.433.928.55	\$153.433.928.55
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/10/2024	30/05/2028	\$21.919.132.48	\$21.919.132.48
CALIDAD DEL SERVICIO	11/10/2024	11/10/2029	\$131.914.795.30	

ACLARACIONES

Mediante el presente se prorrogan la vigencia para el amparo de cumplimiento según las siguientes actas:

1.- ACTA NO. 8 SUSPENSIÓN NO. 02 DEL 29 DE MAYO DE 2025 - VIGENCIA EN SUSPENSIÓN CINCO (5) DIAS.

2.- ACTA NO. 8 DE REVOCACIÓN NO. 02 DEL 03 DE JUNIO DE 2025 - FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 735 (03) DE JUNIO DE 2025. TODO LO DEMÁS NO MODIFICADO CONTINUA VIGENTE.

VALOR PRIMARIA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****350,706,122.40	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COASEGURO	% DE PART.	VALOR ASEGURADO
RISK GROUP AGENCIA DE SEGUROS LTDA	153990	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELÉFONO: 3152010300 - YOPAL

57-44-101005773

FIRMA AUTORIZADA: Juan Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN YOPAL			SUCURSAL AGENCIA YOPAL			COD.SUC 57	NO.POLIZA 57-40-101002778	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 04 06 2025	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 11 10 2024		A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 15 06 2025	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO INTERVENTORIA CAM	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.875.852-5
DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 15 - 39	Ciudad: AGUAZUL, CASANARE TELÉFONO: 3143130161

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE AGUAZUL	IDENTIFICACIÓN NIT: 891.855.200-5
DIRECCIÓN: CL 11 NRO. 11 - 35	Ciudad: AGUAZUL, CASANARE TELÉFONO: 6392323
BENEFICIARIO: 891855200 - MUNICIPIO DE AGUAZUL	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2024 + 1379-D-05-08608-E-RCE-002A-0001 / 31-03-22 +1329-F-05-20100-2-RCE-001P-0001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:
AMPAROS LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CLASIFICADO CONTRATO DE INTERVENCIÓN MONEDERO ETSS APROBADO POR LA ENTIDAD EL 02 DE OCTUBRE DE 2024 ONTO OBJETO ES: INTERVENCIÓN TÉCNICA, AMPLIACIÓN, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICO A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

AMPAROS

RIESGO: INTERVENCIÓN

AMPAROS	INDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASUMI ACTUAL	SUMA ASUMI ANTERIOR
PRESTOS LABORES Y OPERACIONES	10.01 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	15/06/2025	\$284,750,000.00	\$284,750,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.01 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	15/06/2025	\$284,750,000.00	\$284,750,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.01 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	15/06/2025	\$284,750,000.00	\$284,750,000.00

ACLARACIONES

RESOLUCIÓN DE PRORROGA LA VIGENCIA ASUMI LAS SIGUIENTES ACTAS:
1.- ACTA No. 6 CONSEJO No. 02 DEL 25 DE MARZO DE 2024 - VIGENCIA EN SUSPENSIÓN CINCO (05) AÑOS.
2.- ACTA No. 4 DE REINICIO No. 02 DEL 03 DE JUNIO DE 2024 - FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 1965 (03) DE JUNIO DE 2029, TODO LO DEMÁS NO MODIFICADO CONTINUA VIGENTE.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****1.700.00	\$ *****3.000.00	\$ *****2.793.50	\$ *****17.493.00	\$ *****284.750.000.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	DATOS	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% DE PART	VALOR ASEGURADO
RICE GROUP AGENCIA DE SEGUROS LTDA	163980	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EMITAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELÉFONO: 3102010300 - YOPAL

[Firma]



[Firma]

57-40-101002778

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Cedeño, Vicepresidente de Gestión

FIRMA TOMADOR

¿QUIERE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COU

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 503 - 66, PERÚ A TELÉFONO: 001-2146077, 001-4010300

DL163896A

1


**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.005.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN YOPAL			SUCURSAL AGENCIA YOPAL			COD. SUC 57		NO. POLIZA 57-40-101002778		ANEXO 9	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 04 08 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 11 10 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 15 06 2025		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO INTERVENTORIA CAM		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.875.652-6	
DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 15 - 39		CIUDAD: AGUAZUL, CASANARE	
		TELÉFONO: 3143130101	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE AGUAZUL		IDENTIFICACIÓN NIT: 891.856.200-9	
DIRECCIÓN: CL 11 NRO. 11 - 35		CIUDAD: AGUAZUL, CASANARE	
		TELÉFONO: 8392323	
BENEFICIARIO: 891856200 - MUNICIPIO DE AGUAZUL			

IMPORTE	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASSES ACTUAL	SUMA ASSES ANTICIPADA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	15/06/2025	\$284.700.000.00	\$284.700.000.00
DAÑO ENDEUDAMIENTO Y LUCRO CERRANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	15/06/2025	\$284.700.000.00	\$284.700.000.00
PERJUICIO EXTRA PATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	15/06/2025	\$284.700.000.00	\$284.700.000.00

LA MORSA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELÉFONO: 3152216399 - YOPAL.

57-40-101002778

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Cúda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

DE FINANZAS

2



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

383

DOCUMENTACIÓN ENVIADA



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

384

Aguazul 05 de junio de 2025

Señores:

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
R/L DEYDER COCUNUBO VARGAS
Contrato de obra No 0474 de 2024

OFICIO N° 037

C.I.C 0735 - 2024

*Recibido
Deyder C
5-06-2025*

REF: Contrato de Interventoría No 0735 de 2 de octubre de 2024, cuyo objeto es
"INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO,
CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

ASUNTO: SOLICITUD ENTREGA DE INFORME MENSUAL

Cordial saludo;

Por medio de la presente en calidad de Interventor del contrato de obra No 474 del 2 de agosto de 2024, con objeto: **ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE**, queremos recordarle que es nuestra responsabilidad verificar, revisar y aprobar toda la documentación relacionada con el proyecto, asegurando así el cumplimiento de los plazos y requisitos establecidos en la minuta del contrato.

En este sentido, solicitamos de manera formal la entrega del informe mensual correspondiente al mes de mayo de 2025.

Agradecemos su pronta atención a esta solicitud, ya que el cumplimiento de este requisito es fundamental para asegurar el desarrollo adecuado del proyecto.

Atentamente;


ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
R/L CONSORCIO INTERVENTORIA CAM



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

Aguazul 25 de junio de 2025

Ingeniero:

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

Secretario de Infraestructura Alcaldía de Aguazul
Ciudad

OFICIO N° 041

C.I.C. 0735 - 2024

REF: Contrato de Obra publica No 0474 de 2 de agosto de 2024, cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE".

ASUNTO: Remisión de documentos de Plan de inversión del Anticipo Modificadorio para el contrato de obra No 474 de 2024

Cordial saludo;

En calidad de interventoría del Contrato de Obra No. 0474 de 2024, nos permitimos remitir para su conocimiento y trámite respectivo, los documentos soporte correspondientes al Plan de Inversión del Anticipo Modificadorio No. 2.

Luego del análisis técnico, financiero y jurídico de la documentación aportada por el CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL, esta interventoría avala el contenido del plan de inversión presentado, en cumplimiento de lo establecido en las cláusulas contractuales.

Agradecemos se sirvan continuar con el trámite correspondiente para la aprobación y legalización del anticipo modificadorio.

Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Atentamente;


ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
R/L CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
Anexos: (53) FOLIOS



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA

DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com - epicoing@gmail.com
Aguazul - Casanare

37
57
CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT: 901.851.802-1
consorcioadaxul2024@gmail.com

GÉMINIS CG

Aguazul, 6 de junio de 2025

OFC032_CCAA_2025

Señores

CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
Consortiocintercam@gmail.com

Recibido:
Andrea Castellanos
Fecha: 6-06-2025
Hora: 3:45 pm

Referencia: Contrato de obra pública 0474 de 02 de agosto de 2024, cuyo objeto es: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."

Asunto: Entrega informe mensual de obra No.8 (1 de mayo al 8 de mayo del 2025 y 28 de mayo de 2025).

Cordial saludo,

Mediante la presente nos permitimos realizar la entrega del informe mensual de obra No.8 del contrato en referencia, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de mayo al 8 de mayo del 2025 y 28 de mayo de 2025, para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular,


CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

ANEXOS: () Folios

Aguazul, 24 de junio de 2025

OFC033_CCAA_2025

Señores

CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO

Recibo
Fecha: 24-06-2025
Hora: 8:45 am

Referencia: Contrato de obra pública 0474 de 02 de agosto de 2024, cuyo objeto es: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."

Asunto: Radicación documentos plan de inversión del Anticipo del Adicional del Contrato de Obra No. 0474 del 02 de agosto de 2024.

Cordial saludo,

Mediante la presente, el Consorcio Centro Administrativo Aguazul, en calidad de contratista del Contrato de Obra No. 0474 del 02 de agosto de 2024, cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE", se permite de hacer entrega de la documentación requerida para el trámite correspondiente para el plan de inversión del anticipo del Adicional del contrato de obra en referencia.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Sin otro particular,



CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

Anexos:

1. Pólizas, 7 folios.
2. Fiducia, 23 folios.
3. Certificación bancaria del consorcio, 1 folio.
4. CDP Adicional, 1 folio.
5. Cedula de los representantes legales que conforman el consorcio, 3 folios.
6. RUT, 4 folios.
7. Certificación Aportes Seguridad social, 3 folios.
8. Conformación Consorcial, 2 folios.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COFINANCIACIÓN No. 1405 DE 2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS
PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE

INFORME FINANCIERO DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2025
MUNICIPIO DE AGUAZUL

PROYECTO (\$): AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS
PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO

CUENTA (AHORROS) No. 11100613060; 07701753

DEL BANCO: BBVA

VALOR CONVENIO \$ 6,223,364,576.08

VALOR APOORTE MINISTERIO DEL INTERIOR \$ 5,289,859,889.67

VALOR APOORTE DEPARTAMENTO \$ 0.00

VALOR APOORTE MUNICIPIO \$ 933,504,686.41

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: FECHA DE GIRO 03/07/2024

GIRO 1	\$ 1,322,464,972.42
GIRO 2	\$ 0.00
GIRO 3	\$ 0.00
GIRO 4	\$ 0.00
TOTAL GIRADO	\$ 1,322,464,972.42
MINISTERIO DEL	

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 07701753 A LA FECHA 28-02-2025 \$ 1,322,464,972.42

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
20240474	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL	\$ 5,777,609,288.00		\$ 5,777,609,288.00
20240735	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM	\$ 438,382,653.00		\$ 438,382,653.00
TOTAL CONTRATADO				\$ 6,215,991,919.00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	AFECTACION RECURSOS DEL DEPARTAMENTO	VALOR DEL PAGO
20240474	Acta 3 anticipo 35% contrato 0474 de 2024	202402764	1200.65 202403179	23/10/2024	\$ 1,322,507,258.42	\$ 699,655,984.68	\$ 0.00	\$ 2,022,163,243.10
VALOR TOTAL PAGADO (2)					\$ 1,322,507,258.42	\$ 699,655,984.68	\$ 0.00	\$ 2,022,163,243.10

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO	
FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/07/2024	\$ 13,626.00
30/08/2024	\$ 14,564.00
30/09/2024	\$ 14,096.00
31/10/2024	\$ 10,807.00
31/01/2025	\$ 298,402.55
28/02/2025	\$ 291,595.95
31/03/2025	\$ 251,313.65
03/04/2025	\$ 156,197.30
	\$ 547,345.71
TOTAL (3)	\$ 1,595,948.16

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. _____		
FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	\$ 0.00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)		\$ 1,322,464,972.42
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)		\$ 1,322,507,258.42
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)		\$ 1,595,948.16
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)		\$ 0.00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)		\$ 1,595,948.16
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)		\$ 1,553,662.16
SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON		\$ 1,553,662.16

OBSERVACIONES

FIRMAS

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaria del Despacho de la Secretaria de Hacienda

Proyecto: Adilia Alfonso Lopez
Profesional Universitario

JUAN MIGUEL SALDOVAL GUTIERREZ
Secretaria de Despacho Secretaria de Infraestructura
Supervisor

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTO BANCARIO MES DE MAYO DE 2025

WILEY
DISCOVER SOMETHING GREAT



I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.	
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL			
CONTROL DE PROGRAMACION			
EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS

Calle 11 N° 11-35, Cód. Postal 856010, Tel. (608)634 5995, Aguazul, Casanare
www.aguazul-casanare.gov.co - contactenos@aguazul-casanare.gov.co

III. RESUMEN PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO

Fase en ejecución:

☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS

☒ CONSTRUCCION

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS

\$ 240.731.986,00

VALOR CONSTRUCCION

\$ 6.536.872.000,00

PROGRAMACION FASE

SEMANAL

ACUMULADO

Avance programado (%)

1,70%

18,94%

Valor programado:

\$ 110.912.239,38

\$ 1.238.239.555

AVANCE EJECUCION FASE

SEMANAL

ACUMULADO

Avance Ejecutado (%)

0,57%

17,95%

Valor Ejecutado:

\$ 36.981.489

\$ 1.173.326.627

Valor Por Ejecutar:

\$ 5.363.545.373

*Nota: Valores tomados de Programacion de obra producto de Estudios y Diseños

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR	1	MAESTRO	1
RESIDENTE	1	OFICIALES	2
HSE	1	AYUDANTES	10

V. ESTADO DEL TIEMPO

FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS (HORAS)
14/07/2025	LLUVIA	NUBLADO	6 HORAS
15/07/2025	NUBLADO	NUBLADO	4 HORAS
16/07/2025	NUBLADO	NUBLADO	NO - 0 HORAS
17/07/2025	SOLEADO	SOLEADO	NO - 4 HORAS
18/07/2025	LLUVIA	SOLEADO	NO - 1 HORAS
19/07/2025	LLUVIA		NO - 0 HORAS

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL ACUMULADO OBRA E INTERVENTORIA

AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA ETAPA I Y II OBRA E INTERVENTORIA

PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADA

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CONCLUSIONES

Los porcentajes de programación y avance corresponden al calculo sobre el valor total de la fase de construcción, proyectada en los Estudios y Diseños. El porcentaje de ejecucion de obra corresponde a 18,94% programado, con un ejecutado del 17,95%

A la fecha, el porcentaje de ejecución acumulada que corresponde a las actividades de Estudios y Diseños, así como a la ejecución de obra e interventoría, alcanza un 20,96%, frente a un valor programado del 23%. Esto representa una ligera diferencia del 2,04% por debajo de lo proyectado.

Para la semana No 38 Se llevó a cabo el encamillado para vigas para el tercer nivel de vigas aereas, amarre de acero para vigas aereas de tercer nivel, actividad que consistió en la disposición y adecuación de la formaleta inferior (cama) que servirá de soporte para el armado de acero y posterior vaciado de concreto. Esta labor se realizó asegurando una correcta nivelación y alineación, garantizando la estabilidad estructural y el cumplimiento de las especificaciones establecidas en los planos estructurales aprobados.

La interventoría, en el marco de sus responsabilidades de seguimiento y validación técnica, respaldó la suspensión temporal de las actividades constructivas, priorizando la integridad del personal en obra y la calidad de los procedimientos ejecutados. Se mantiene un monitoreo permanente sobre las condiciones climáticas y el ajuste del cronograma de ejecución, procurando que el desarrollo del proyecto se realice conforme a la normativa técnica vigente y a los planos aprobados en los estudios y diseños.


El contratista ha manifestado que debido al paro arrocero Nacional, dicha situación ha generado bloqueos temporales en las vías de acceso. Esta contingencia ha impedido el transporte oportuno de materiales requeridos para la ejecución de la obra, afectando parcialmente el desarrollo de las actividades programadas.

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION	INTERVENTORIA	SUPERVISION MUNICIPIO	
R.L. DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS	R.L. ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO	APOYO A LA SUPERVISION	
Firma	Firma	V.º B.º	V.º B.º

Calle 11 N° 11-35, Cód. Postal 856010, Tel. (608)634 5995, Aguazul, Casanare

www.aguazul-casanare.gov.co - contactenos@aguazul-casanare.gov.co

HOJA 2 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA No.
		Lunes 21 de julio de 2025			0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024
<div><div>Alcaldía de Aguazul</div></div>					INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato					
VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO					
					
Foto No 1: Armado de camillas para vigas de tercer nivel			Foto No 2: Armado de camilas en el tercer nivel		
					
Foto No 3: Amarre de acero grado 60			Foto No 4: Columnas en concreto envueltas en papel vinipel para conservacion de humedad		

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div>AGUAZUL</div><div>Alcaldía de</div><div>Aguazul</div></div></div><div>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA</div></div>					
HOJA 4 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA No. 0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024
sábado, 0 de enero de 1900					
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato					
VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO					
					
Foto No 5: Verificación en campo junto con profesional de la oficina asesora de planeación			Foto No 6: Verificación en campo estructura metálica ASTM 500 junto con profesional de la oficina asesora de planeación		
					
Foto No 7: Estado del tiempo			Foto No 8: Paro arrocero		



I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.	
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL										
CONTROL DE PROGRAMACION										
EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS							ACTIVIDADES CON RETRASOS			
CAPITULOS SEGÚN CONTRATO DE OBRA			VALOR TOTAL	INCIDENCIA	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJCUTADO	VALOR ACUMULADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS	RETRA-SO
1	PRELIMINARES		7.609.816,00	0,12%			\$ 7.609.816,00	N/A	N/A	NO
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS		54.613.229,00	0,84%			\$ 54.613.228,99			NO
3	CIMENTACION		119.989.437,00	1,84%			\$ 119.989.437,00	N/A	N/A	NO
4	ESTRUCTURA		1.183.381.926,00	18,10%	\$ 104.933.525,78	\$ 70.116.801,67	\$ 654.262.669,34	N/A	N/A	SI
5	CUBIERTA		437.558.055,00	6,69%				N/A	N/A	NO
6	PISOS Y ENCHAPES		266.469.676,00	4,08%			\$ 61.363.061,00	N/A	N/A	NO
7	MAMPOSTERIA		568.182.578,00	8,69%		\$ 4.189.295,00	\$ 4.189.295,00	N/A	N/A	NO
8	PINTURA Y FACHADA		196.389.461,00	3,00%				N/A	N/A	NO
9	CARPINTERIA METALICA Y MADERA		322.010.320,00	4,93%				N/A	N/A	NO
10	INSTALAR REDES SANITARIAS Y PLUVIALES		97.138.694,00	1,49%	\$ 15.269.247,54		\$ 20.466.043,00	N/A	N/A	NO
11	INSTALAR REDES HIDRAULICAS		65.697.222,00	1,01%	\$ 456.395,00		\$ 6.433.289,00	N/A	N/A	NO
12	INSTALAR RED DE INCENDIOS EXTINCION		67.887.418,00	1,04%			\$ -	N/A	N/A	NO
13	APARATOS SANITARIOS		91.547.823,00	1,40%			\$ -	N/A	N/A	NO
14	APANTALLAMIENTO - SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS		21.546.621,00	0,33%			\$ -	N/A	N/A	NO
15	TABLEROS GENERALES, ACOMETIDAS PARCIALES Y DE DISTRIBUCION		86.159.474,00	1,32%			\$ 4.083.200,00	N/A	N/A	NO
16	INSTALACIONES INTERNAS DE USO FINAL		428.807.276,00	6,56%				N/A	N/A	NO
17	CLIMATIZACIÓN		490.248.125,00	7,50%				N/A	N/A	NO
18	VOZ Y DATOS		275.619.591,00	4,22%				N/A	N/A	NO
19	URBANISMO		29.478.134,00	0,45%				N/A	N/A	NO
20	RED DISTRIBUCION SUBTERRANEA ACOMETIDA BT		2.753.799,00	0,04%				N/A	N/A	NO
21	GAS NATURAL		3.142.525,00	0,05%				N/A	N/A	NO
	TOTAL COSTO DIRECTO		4.816.231.200,00	73,68%	\$ 120.659.168,32	\$ 74.306.096,67	\$ 933.010.039,33	N/A	N/A	NO
	ADMINISTRACION	28,5%	1.372.625.892,00	21,00%	\$ 162.286.581,39	\$ 99.941.700,02	\$ 1.254.898.502,90	N/A	N/A	NO
	IMPREVISTO	1%	48.162.312,00	1,00%				N/A	N/A	NO
	UTILIDAD	5%	240.811.560,00	4,00%				N/A	N/A	NO
	RETIE		\$ 12.257.000,00	0,00%				N/A	N/A	NO
	RETILAP		\$ 13.149.500,00	0,00%				N/A	N/A	NO
	PMA		\$ 33.634.536,00	1%	\$ 981.007,30	\$ 873.816,75	\$ 19.243.641,00	N/A	N/A	NO
	TOTALES		6.536.872.000,00	100%	\$ 163.267.588,69	\$ 100.815.516,77	\$ 1.274.142.143,90			

III. RESUMEN PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO

Fase en ejecución:

☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS

☒ CONSTRUCCION

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS

\$ 240.731.986,00

VALOR CONSTRUCCION

\$ 6.536.872.000,00

PROGRAMACION FASE

SEMANAL

ACUMULADO

Avance programado (%)

2,50%

21,44%

Valor programado:

\$ 163.267.588,69

\$ 1.401.507.144

AVANCE EJECUCION FASE

SEMANAL

ACUMULADO

Avance Ejecutado (%)

1,54%

19,49%

Valor Ejecutado:

\$ 100.815.517

\$ 1.274.142.144

Valor Por Ejecutar:

\$ 5.262.729.856

*Nota: Valores tomados de Programacion de obra producto de Estudios y Diseños

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS (HORAS)
DIRECTOR	1	MAESTRO	1	21/07/2025	NUBLADO	SOLEADO	NO - 0 HORAS
RESIDENTE	1	OFICIALES	2	22/07/2025	LLUVIA	NUBLADO	2 HORAS
HSE	1	AYUDANTES	10	23/07/2025	SOLEADO	SOLEADO	NO - 0 HORAS
				24/07/2025	NUBLADO	LLUVIA	NO - 2 HORAS
				25/07/2025	NUBLADO	LLUVIA	NO - 1 HORAS
				26/07/2025	LLUVIA		NO - 0 HORAS

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL ACUMULADO OBRA E INTERVENTORIA

AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA ETAPA I Y II OBRA E INTERVENTORIA

\$ 1.871.372.050,40

\$ 1.613.480.388,74

\$ 7.215.986.639,00

VALOR PROGRAMADO

VALOR EJECUTADO ACUMULADO OBRA E INTERVENTORIA

VALOR TOTAL OBRA E INTERVENTORIA

PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADA

26%

22,36%

PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CONCLUSIONES

Los porcentajes de programación y avance corresponden al calculo sobre el valor total de la fase de construcción, proyectada en los Estudios y Diseños. El porcentaje de ejecucion de obra corresponde a 21,44% programado, con un ejecutado del 19,49%, presentando un atraso de

A la fecha, el porcentaje de ejecución acumulada que corresponde a las actividades de Estudios y Diseños, así como a la ejecución de obra e interventoría, alcanza un 22,36%, frente a un valor programado del 26%.

Para la semana No 39 se realizaron las actividades de amarre de acero para vigas de tercer nivel, armado de estructura metalica para placa, e instalacion de mamposteria interna

Durante el transcurso de la semana, se evidenció la presencia de precipitaciones intensas, situación que generó la suspensión temporal de algunas actividades programadas.

La interventoría, en ejercicio de sus funciones de supervisión y aprobación técnica, avaló la suspensión de actividades con el fin de preservar la calidad de los procesos constructivos y garantizar la seguridad del personal en obra. Se continua realizando seguimiento constante a las condiciones climáticas y a la reprogramación de las actividades, velando porque la ejecución se mantenga conforme a la normatividad técnica establecida y planos aprobados en los Estudios y Diseños.

El contratista sigue manifestado que debido al paro arrocero Nacional, dicha situación ha generado bloqueos temporales en las vías de acceso. Esta contingencia ha impedido el transporte oportuno de materiales requeridos para la ejecución de la obra, afectando parcialmente el desarrollo de las actividades programadas.

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION

R.L. DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS

Firma

INTERVENTORIA

R.L. ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO

Firma

SUPERVISION MUNICIPIO

APOYO A LA SUPERVISION

V.º B.º

Firma

Calle 11 N° 11-35, Cód. Postal 856010, Tel. (608)634 5995, Aguazul, Casanare

www.aguazul-casanare.gov.co - contactenos@aguazul-casanare.gov.co

HOJA 2 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA No.
		Lunes 28 de julio de 2025			0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024
 <div>Alcaldía de Aguazul</div>					INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato					
VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO					
					
Foto No 1: Acero de refuerzo Grado 60			Foto No 2: Amarre de acero para vigas aereas tercer nivel		
					
Foto No 3: Amarre de acero para vigas aereas tercer nivel			Foto No 4: estructura metálica ASTM 500		

<div><div>Alcaldía de Aguazul</div></div>						INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA					
HOJA 4 de 4		Fecha		DDMM		AA		CONTRATO DE OBRA No. 0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024			
				sábado, 0 de enero de 1900							
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA											
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato											
VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO											
											
Foto No 5: Amare de acero grado 60					Foto No 6: Verificacion de actividades en campo						
											
Foto No 7: Verificacion de Amarre de acero grado 60					Foto No 8: Acero de refuerzo grado 60 para muros segundo nivel						



I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.	
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL										
CONTROL DE PROGRAMACION										
EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS							ACTIVIDADES CON RETRASOS			
CAPITULOS SEGÚN CONTRATO DE OBRA			VALOR TOTAL	INCIDENCIA	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJCUTADO	VALOR ACUMULADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS	RETRA-SO
1	PRELIMINARES		7.609.816,00	0,12%			\$ 7.609.816,00	N/A	N/A	NO
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS		54.613.229,00	0,84%			\$ 54.613.228,99			NO
3	CIMENTACION		119.989.437,00	1,84%			\$ 119.989.437,00	N/A	N/A	NO
4	ESTRUCTURA		1.183.381.926,00	18,10%	\$ 223.337.893,95	\$ 16.682.906,00	\$ 557.300.015,00	N/A	N/A	NO
5	CUBIERTA		437.558.055,00	6,69%				N/A	N/A	NO
6	PISOS Y ENCHAPES		266.469.676,00	4,08%			\$ 61.363.061,00	N/A	N/A	NO
7	MAMPOSTERIA		568.182.578,00	8,69%				N/A	N/A	NO
8	PINTURA Y FACHADA		196.389.461,00	3,00%				N/A	N/A	NO
9	CARPINTERIA METALICA Y MADERA		322.010.320,00	4,93%				N/A	N/A	NO
10	INSTALAR REDES SANITARIAS Y PLUVIALES		97.138.694,00	1,49%			\$ 20.466.043,00	N/A	N/A	NO
11	INSTALAR REDES HIDRAULICAS		65.697.222,00	1,01%	\$ 353.753,40		\$ 6.433.289,00	N/A	N/A	SI
12	INSTALAR RED DE INCENDIOS EXTINCION		67.887.418,00	1,04%			\$ -	N/A	N/A	NO
13	APARATOS SANITARIOS		91.547.823,00	1,40%			\$ -	N/A	N/A	NO
14	APANTALLAMIENTO - SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS		21.546.621,00	0,33%			\$ -	N/A	N/A	NO
15	TABLEROS GENERALES, ACOMETIDAS PARCIALES Y DE DISTRIBUCION		86.159.474,00	1,32%			\$ 4.083.200,00	N/A	N/A	NO
16	INSTALACIONES INTERNAS DE USO FINAL		428.807.276,00	6,56%				N/A	N/A	NO
17	CLIMATIZACIÓN		490.248.125,00	7,50%				N/A	N/A	NO
18	VOZ Y DATOS		275.619.591,00	4,22%				N/A	N/A	NO
19	URBANISMO		29.478.134,00	0,45%				N/A	N/A	NO
20	RED DISTRIBUCION SUBTERRANEA ACOMETIDA BT		2.753.799,00	0,04%				N/A	N/A	NO
21	GAS NATURAL		3.142.525,00	0,05%				N/A	N/A	NO
	TOTAL COSTO DIRECTO		4.816.231.200,00	73,68%	\$ 223.691.647,35	\$ 16.682.906,00	\$ 831.858.089,99	N/A	N/A	NO
	ADMINISTRACION	28,5%	1.372.625.892,00	21,00%	\$ 300.865.265,69	\$ 22.438.508,56	\$ 1.118.849.131,04	N/A	N/A	NO
	IMPREVISTO	1%	48.162.312,00	1,00%				N/A	N/A	NO
	UTILIDAD	5%	240.811.560,00	4,00%				N/A	N/A	NO
	RETIE		\$ 12.257.000,00	0,00%				N/A	N/A	NO
	RETILAP		\$ 13.149.500,00	0,00%				N/A	N/A	NO
	PMA		\$ 33.634.536,00	1%	\$ 981.007,30	\$ 873.816,75	\$ 17.496.007,50	N/A	N/A	NO
	TOTALES		6.536.872.000,00	100%	\$ 301.846.272,99	\$ 23.312.325,31	\$ 1.136.345.138,54			

III. RESUMEN PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO

Fase en ejecución:

☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS

☒ CONSTRUCCION

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS

\$240.731.986,00

VALOR CONSTRUCCION

\$6.536.872.000,00

PROGRAMACION FASE

SEMANAL

ACUMULADO

Avance programado (%)

4,62%

17,25%

Valor programado:

\$301.846.272,99

\$1.127.327.316

AVANCE EJECUCION FASE

SEMANAL

ACUMULADO

Avance Ejecutado (%)

0,36%

17,38%

Valor Ejecutado:

\$23.312.325

\$1.136.345.139

Valor Por Ejecutar:

\$5.400.526.861

*Nota: Valores tomados de Programacion de obra producto de Estudios y Diseños

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR	1	MAESTRO	1
RESIDENTE	1	OFICIALES	2
HSE	1	AYUDANTES	10

V.ESTADO DEL TIEMPO

FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS (HORAS)
7/07/2025	SOLEADO	SOLEADO	NO - 0 HORAS
8/07/2025	LLUVIA	LLUVIA	4 HORAS
9/07/2025	SOLEADO	SOLEADO	NO - 0 HORAS
10/07/2025	NUBLADO	LLUVIA	NO - 4 HORAS
11/07/2025	SOLEADO	LLUVIA	NO - 1 HORAS
12/07/2025	SOLEADO	SOLEADO	NO - 0 HORAS

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL ACUMULADO OBRA E INTERVENTORIA

AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA ETAPA I Y II OBRA E INTERVENTORIA

Categoría	Valor
VALOR PROGRAMADO	\$1.526.172.490,99
VALOR EJECUTADO ACUMULADO OBRA E INTERVENTORIA	\$1.475.685.383,28
VALOR TOTAL OBRA E INTERVENTORIA	\$7.215.086.639,00

PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADA

Porcentaje	Descripción
21%	PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO
20,45%	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CONCLUSIONES

Los porcentajes de programación y avance corresponden al calculo sobre el valor total de la fase de construcción, proyectada en los Estudios y Diseños

A la fecha, el porcentaje de ejecución acumulada que corresponde a las actividades de Estudios y Diseños, así como a la ejecución de obra e interventoría, alcanza un 20,45%, frente a un valor programado del 21%. Esto representa una ligera diferencia del 0,55% por debajo de lo proyectado, lo cual refleja un avance general acorde con la planificación, sin desviaciones significativas que afecten el desarrollo del proyecto.

Para la semana No 37 se realizaron las actividades de amarre de acero para columnas de 2 nivel,fundida de columnas y muros, y armado de perfiles estructurales para placa de entepiso del 3 nivel

Previo a vaciado la interventoría realizó la revisión y verificación del acero instalado, emitiendo la respectiva liberación técnica para proceder con las siguientes etapas del proceso constructivo.

se efectuó el encofrado de columnas y se realizó el vaciado de concreto resistencia 3500 Psi,de las mismas, de acuerdo a los planos del proyecto.

Una vez alcanzado el tiempo requerido de fraguado, se realiza el desencofrado de columnas. Se envuelve en papel vinipel alrededor de las columnas para conservar la humedad y garantizar un adecuado proceso de curado del concreto.

Durante el transcurso de la semana, se evidenció la presencia de precipitaciones intensas, situación que generó la suspensión temporal de algunas actividades programadas.

La interventoría, en ejercicio de sus funciones de supervisión y aprobación técnica, avaló la suspensión de actividades con el fin de preservar la calidad de los procesos constructivos y garantizar la seguridad del personal en obra. Se continua realizando seguimiento constante a las condiciones climáticas y a la reprogramación de las actividades, velando porque la ejecución se mantenga conforme a la normatividad técnica establecida y planos aprobados en los Estudios y Diseños.

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION

R.L. DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS

Firma

INTERVENTORIA

R.L. ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO

Firma

SUPERVISION MUNICIPIO

APOYO A LA SUPERVISION

V.º B.º

V.º B.º

Calle 11 N° 11-35, Cód. Postal 856010, Tel. (608)634 5995, Aguazul, Casanare
www.aguazul-casanare.gov.co - contactenos@aguazul-casanare.gov.co

HOJA 2 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA No.
		Lunes 14 de julio de 2025			0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024
<div><div>Alcaldía de Aguazul</div></div>					INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato					
VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO					
					
Foto No 1: Fundida de columnas segundo nivel			Foto No 2: verificacion de plomada		
					
Foto No 3: Verificacion de Amarre de acero grado 60			Foto No 4: Columnas en concreto envueltas en papel vinipel para conservacion de humedad		

<div><div>Alcaldía de Aguazul</div></div>						INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA					
HOJA 4 de 4		Fecha		DDMM		AA		CONTRATO DE OBRA No. 0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024			
				sábado, 0 de enero de 1900							
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA											
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato											
VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO											
											
Foto No 5: Amare de acero grado 60					Foto No 6: Verificacion de actividades en campo						
											
Foto No 7: Verificacion de Amarre de acero grado 60					Foto No 8: Acero de refuerzo grado 60 para muros segundo nivel						

AGUAZUL

Alcaldía de

Aguazul

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 4
de 4

Fecha

DD

MM

AA

CONTRATO DE OBRA No.

sábado, 0 de enero de 1900

0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO





Foto No 5: Fundidad de muros en concreto de 3500 psi segundo nivel

Foto No 6: Muros en concreto





Foto No 7:Muros en concreto y fundida de muros para asensor, segundo nivel

Foto No 8: Muros en concreto de 3500 psi para asensor, segundo nivel

28° Aguazul, Casanare, Colo...

☆

Panel de control

Hoy

Por hora

10 días

Fin de semana

< Jun.

Jul ▼ 2025 ▼

Vista

Ago. >

SOL	LUN	MAR	MIÉ	JUE.	VIE	SÁB
29 ☁ 28° 22°	30 ☀ 28° 22°	1 ☁ 27° 22°	2 ☁ 28° 21°	3 ☁ 25° 21°	4 ☁ 25° 20°	5 ☁ 27° 21°
6 ☀ 29° 21°	7 ☀ 30° 22°	8 ☁ 26° 21°	9 ☁ 28° 21°	10 ☁ 28° 22°	11 ☀ 25° 21°	12 ☁ 26° 21°

Foto No 9: Estado del tiempo

Calle 11 N° 11-35, Cód. Postal 856010, Tel. (608)634 5995, Aguazul, Casanare

www.aguazul-casanare.gov.co - contactenos@aguazul-casanare.gov.co



HOJA 1 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA No.
		Lunes 7 de julio de 2025			0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato

DATOS DEL INFORME

Semana Número:	36	Del:	30/06/2025	Al:	6/07/2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:			268	Dias	
Nombre del Supervisor:	ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ				

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT:	901.851.802-1
Contrato No.	0474 DEL 02/AGO/2024
Valor Inicial:	\$ 5.777.609.266,00
Valor Actualizado:	\$ 6.777.603.986,00
Plazo Inicial:	ONCE (11) MESES
Plazo Actualizado:	SIETE (7) MESES
Fecha de Iniciación:	11/10/2024
Suspension 1:	9 DE MAYO DE 2025
Ampliacion a la Suspension:	23 DE MAYO DE 2025
Reinicio:	28 DE MAYO DE 2025
Suspension 2:	29 DE MAYO DE 2025
Reinicio:	3 DE JUNIO DE 2025
Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES Y OCHO (8) DIAS
Plazo final:	TRECE (13) MESES Y OCHO (8) DIAS
Fecha de Terminación:	10/05/2025
Fecha de actualizada:	10/12/2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT:	901.875.652-5
Contrato No.	0735 DE 02/OCT/2024
Valor Inicial:	\$ 438.382.653,00
Valor Actualizado:	\$ 438.382.653,00
Plazo Inicial:	ONCE (11) MESES
Plazo Actualizado:	SIETE (7) MESES
Fecha de Iniciación:	11/10/2024
Suspension 1:	9 DE MAYO DE 2025
Ampliacion a la Suspension:	23 DE MAYO DE 2025
Reinicio:	28 DE MAYO DE 2025
Suspension 2:	29 DE MAYO DE 2025
Reinicio:	3 DE JUNIO DE 2025
Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES Y OCHO (8) DIAS
Plazo final:	TRECE (13) MESES Y OCHO (8) DIAS
Fecha de Terminación:	10/05/2024
Fecha actualizada:	10/12/2025

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACION

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS							ACTIVIDADES CON RETRASOS			
CAPITULOS SEGÚN CONTRATO DE OBRA		VALOR TOTAL	INCIDENCIA	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJCUTADO	VALOR ACUMULADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS	RETRA-SO	
1	PRELIMINARES	7.609.816,00	0,12%			\$ 7.609.816,00	N/A	N/A	NO	
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	54.613.229,00	0,84%			\$ 54.613.228,99			NO	
3	CIMENTACION	119.989.437,00	1,84%			\$ 119.989.437,00	N/A	N/A	NO	
4	ESTRUCTURA	1.183.381.926,00	18,10%	\$ 73.050.579,25	\$ 16.682.906,00	\$ 540.617.109,01	N/A	N/A	NO	
5	CUBIERTA	437.558.055,00	6,69%				N/A	N/A	NO	
6	PISOS Y ENCHAPES	266.469.676,00	4,08%			\$ 61.363.061,00	N/A	N/A	NO	
7	MAMPOSTERIA	568.182.578,00	8,69%				N/A	N/A	NO	
8	PINTURA Y FACHADA	196.389.461,00	3,00%				N/A	N/A	NO	
9	CARPINTERIA METALICA Y MADERA	322.010.320,00	4,93%				N/A	N/A	NO	
10	INSTALAR REDES SANITARIAS Y PLUVIALES	97.138.694,00	1,49%			\$ 20.466.043,00	N/A	N/A	NO	
11	INSTALAR REDES HIDRAULICAS	65.697.222,00	1,01%	\$ 797.279,00		\$ 6.433.289,00	N/A	N/A	SI	
12	INSTALAR RED DE INCENDIOS EXTINCION	67.887.418,00	1,04%			\$ -	N/A	N/A	NO	
13	APARATOS SANITARIOS	91.547.823,00	1,40%			\$ -	N/A	N/A	NO	
14	APANTALLAMIENTO - SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS	21.546.621,00	0,33%			\$ -	N/A	N/A	NO	
15	TABLEROS GENERALES, ACOMETIDAS PARCIALES Y DE DISTRIBUCION	86.159.474,00	1,32%			\$ 4.083.200,00	N/A	N/A	NO	
16	INSTALACIONES INTERNAS DE USO FINAL	428.807.276,00	6,56%				N/A	N/A	NO	
17	CLIMATIZACIÓN	490.248.125,00	7,50%				N/A	N/A	NO	
18	VOZ Y DATOS	275.619.591,00	4,22%				N/A	N/A	NO	
19	URBANISMO	29.478.134,00	0,45%				N/A	N/A	NO	
20	RED DISTRIBUCION SUBTERRANEA ACOMETIDA BT	2.753.799,00	0,04%				N/A	N/A	NO	
21	GAS NATURAL	3.142.525,00	0,05%				N/A	N/A	NO	
TOTAL COSTO DIRECTO		4.816.231.200,00	73,68%	\$ 73.847.858,25	\$ 16.682.906,00	\$ 815.175.184,00	N/A	N/A	NO	
ADMINISTRACION		28,5%	1.372.625.892,00	21,00%	\$ 99.325.369,35	\$ 22.438.508,57	\$ 1.096.410.622,48	N/A	N/A	NO
IMPREVISTO		1%	48.162.312,00	1,00%				N/A	N/A	NO
UTILIDAD		5%	240.811.560,00	4,00%				N/A	N/A	NO
RETIE		\$ 12.257.000,00	0,00%	N/A				N/A	NO	
RETILAP		\$ 13.149.500,00	0,00%	N/A				N/A	NO	
PMA		\$ 33.634.536,00	1%	\$ 981.007,30	\$ 873.816,75	\$ 16.622.190,75	N/A	N/A	NO	
TOTALES		6.536.872.000,00	100%	\$ 100.306.376,65	\$ 23.312.325,32	\$ 1.113.032.813,23				

III. RESUMEN PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO

Fase en ejecución:

☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS
☒ CONSTRUCCION

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS

\$ 240.731.986,00

VALOR CONSTRUCCION

\$ 6.536.872.000,00

PROGRAMACION FASE

SEMANAL

ACUMULADO

Avance programado (%)

1,53%

10,89%

Valor programado:

\$ 100.306.377

\$ 712.089.081

AVANCE EJECUCION FASE

SEMANAL

ACUMULADO

Avance Ejecutado (%)

0,36%

17,03%

Valor Ejecutado:

\$ 23.312.325

\$ 1.113.032.813

Valor Por Ejecutar:

\$ 5.423.839.187

*Nota: Valores tomados de Programacion de obra producto de Estudios y Diseños

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR	1	MAESTRO	1
RESIDENTE	1	OFICIALES	2
HSE	1	AYUDANTES	10

V.ESTADO DEL TIEMPO

FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS (HORAS)
30/06/2025	SOLEADO	SOLEADO	NO - 0 HORAS
1/07/2025	SOLEADO	SOLEADO	NO - 0 HORAS
2/07/2025	LLUVIA	NUBLADO	NO - 2 HORAS
3/07/2025	SOLEADO	SOLEADO	NO - 0 HORAS
4/07/2025	SOLEADO	SOLEADO	NO - 0 HORAS
5/07/2025	SOLEADO	SOLEADO	NO - 0 HORAS

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL ACUMULADO OBRA E INTERVENTORIA

AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA ETAPA I Y II OBRA E INTERVENTORIA

Categoría	Valor
VALOR PROGRAMADO	\$100.306.377
VALOR EJECUTADO ACUMULADO OBRA E INTERVENTORIA	\$23.312.325
VALOR TOTAL OBRA E INTERVENTORIA	\$712.089.081

PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADA

Categoría	Porcentaje
PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO	18%
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO	20,13%

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CONCLUSIONES

Los porcentajes de programación y avance corresponden al calculo sobre el valor total de la fase de construcción, proyectada en los Estudios y Diseños

El porcentaje de ejecucion acumulada correspondiente a la ejecucion de Estudios y Diseños y ejecucion de obra e interventoria equivale a un 20,13% contra un programado del 18%

Para la semana No 36 se realizaron las actividades de amarre de acero para columnas de 2 nivel.

Previo a vaciado la interventoría realizó la revisión y verificación del acero instalado, emitiendo la respectiva liberación técnica para proceder con las siguientes etapas del proceso constructivo.

Posteriormente, se efectuó el encofrado de columnas y se realizó el vaciado de concreto de las mismas, de acuerdo a los planos del proyecto.

Una vez alcanzado el tiempo requerido de fraguado, se realiza el desencofrado de columnas. Se envuelve en papel vinipel alrededor de las columnas para conservar la humedad y garantizar un adecuado proceso de curado del concreto.

Estas actividades fueron ejecutadas con el visto bueno de la interventoría técnica, cumpliendo con Estudios y Diseños aprobados.

En el transcurso de la semana se presentaron lluvias

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION

R.L. DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS

Firma

INTERVENTORIA

R.L. ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO

Firma

SUPERVISION MUNICIPIO

APOYO A LA SUPERVISION

V.º B.º

V.º B.º

Calle 11 N° 11-35, Cód. Postal 856010, Tel. (608)634 5995, Aguazul, Casanare

www.aguazul-casanare.gov.co - contactenos@aguazul-casanare.gov.co

HOJA 2 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA No.
	Lunes 7 de julio de 2025				0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024
 Alcaldía de Aguazul					INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA <small>Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato</small>					
VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO					
					
Foto No 1: Amarre de acero grado 60 para columnas de segundo nivel			Foto No 2: Amarre de acero grado 60 para columnas de segundo nivel		
					
Foto No 3: Amarre de acero grado 60 para columnas de segundo nivel			Foto No 4: Encofrado de columnas		



HOJA 4
de 4

Fecha

DD

MM

AA

CONTRATO DE OBRA No.

sábado, 0 de enero de 1900

0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto No 5: Fundida de columnas



Foto No 6: Desencobrado de columnas



Foto No 7: Instalacion de papel viniepel para conservacion de humedad



Foto No 8: Columnas en concreto para segundo nivel



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

INFORME DE INTERVENTORIA No 8

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0735 DE 2 DE OCTUBRE DE 2024

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LOS "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

CONTRATISTA CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO



CONTRATO DE OBRA No. 0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024

OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL

R/L DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS

MAYO DE 2025

DIRECCION CALLE 9 No 15 – 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com – epicoing@gmail.com
Aguazul - Casanare



Tabla de contenido

1. INTRODUCCION	5
2. GENERALIDADES	6
2.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA No 0474 DE 2024	6
2.2. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 0735 DE 2024	7
2.3. LOCALIZACION DEL PROYECTO	8
2.3.1. LOCALIZACION GENERAL	8
2.3.2. LOCALIZACION ESPECIFICA DEL PROYECTO	9
3. ASPECTOS TECNICOS	10
3.1. JUSTIFICACION DEL PROYECTO	11
3.2. DESARROLLO DEL PROYECTO	12
3.4. PRESUPUESTO DE OBRA POR CAPITULOS	14
3.4.1. DESGLOCE DE ACTIVIDADES	15
3.5. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS	25
3.5.1. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	26
3.5.2. Diseños base de la obra	28
3.5.3. Inconvenientes técnicos y determinaciones	34
3.6. Metas Físicas Ejecutadas	35
3.7. Resumen de Ensayos de Calidad y certificados de calidad de los materiales	36
3.7.1. Ensayos de laboratorio contrato de obra 474 de 2024	38
3.7.2. Ensayos de laboratorio contrato de interventoría 735 de 2024	38
3.8. ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA	39
3.8.1. Registro fotográfico	41
3.8.2. Esquema físico de la Interventoría	54
3.8.3. Bitacora de Obra	54
3.8.4. Manejo y control de tránsito vehicular y peatonal	55
4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	57
4.1. RESUMEN DE ACTAS	58
4.1.2. Actas suscritas contrato de Interventoría No 0735 de 2 de octubre de 2024	58
4.1.3. Comités y /o Reuniones	58



4.2. PERSONAL	59
4.2.1. Personal contrato de Obra Etapa II Ejecución de obra	59
4.3. ACTUACIONES	61
4.3.1. Correspondencia Enviada	61
4.3.2. Correspondencia Recibida	62
4.4. CONTROL DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	62
4.4.1. Seguridad Social y parafiscales contratos de obra No 0474 de 2024	62
4.4.2. Seguridad Social y Parafiscales contrato de interventoría No 0735 de 2024	62
4.4.3. Estampillas Contrato de obra No 0474 de 2024	63
4.4.5. Estampillas Contrato de interventoría No 735 de 2024	63
4.4.6. Certificado de Disponibilidad presupuestal contrato de interventoría No 0735 de 2024	63
4.4.7. Actividades administrativas	64
5.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA	66
5.1.1. Balance financiero del contrato de obra	66
5.1.2. Ejecución financiera contrato de obra	66
5.1.3. Plan de Inversión de Anticipo	67
5.1.4. Seguimiento al Plan de Inversión del Anticipo	67
5.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA	70
5.2.1. Balance financiero contrato de interventoría	71
5.2.2. Plan de Inversión del Anticipo	71
5.3. AVANCE DE OBRA E INTERVENTORIA	72
6. SEGUIMIENTO JURÍDICO	74
6.1. PÓLIZAS DE OBRA	75
6.1.1. Control De Pólizas De Obra	75
6.2. PÓLIZAS DE INTERVENTORÍA	78
7. CONCLUSIONES	83



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
ELABORACION, REVISION Y APROBACION

CONTRATO CONSULTORIA N° 735 DEL 2024

Título documento : Informe No. 8

"INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"	
ARQ. ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO	
Representante Legal de Interventoría	
Aprobación	
INFORME MES MAYO DE 2025	



1. INTRODUCCION

El proyecto forma parte del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACIÓN No 1405 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA , FONSECON – CON EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, del cual los contratos de obra e interventoría se desarrollaran con la modalidad de llave en mano, es una modalidad por la cual el contratista de obra e interventoría llevan a cabo la ejecución de la etapa de estudios y diseños, ejecución de las obras y puesta en marcha del proyecto.

El municipio de Aguazul, llevo a cabo licitación pública MA – SI-LP – 005-2024 cuyo objeto es **ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE**. Adjudicado mediante resolución No 029 del 11 de julio de 2024 al CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL, identificado con el Nit No 901.851.802-1, representado legalmente por DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS, suscribiendo contrato de obra pública No 0474 de 02 de agosto de 2024, por valor de CINCO MIL SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$5.777.609.266,00) M/CTE.

Igualmente se adelantó adjudicación del proceso de selección de CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No MA-CMA-SI-008-2024, con objeto "INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE". Adjudicado mediante Resolución No 032 del 20 de septiembre de 2024 al CONSORCIO INTERVENTORIA CAM, con Nit No 901.875.652-5, representada legalmente por ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO, suscribiendo el contrato de Interventoría No 0735 de 2 de octubre de 2024 por valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$438.382.653.00), M/CTE.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-1

2. GENERALIDADES

2.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA No 0474 DE 2024

NOMBRE DEL CONTRATANTE	ALCALDIA DE AGUAZUL
CONTRATO DE OBRA No.:	0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT:	901.851.802-1
REPRESENTANTE LEGAL:	DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
VALOR DEL CONTRATO:	CINCO MIL SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$5.777.609.266,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	ONCE (11) MESES
ACTA No. 1 DE INICIO DE OBRA:	11 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ACTA No 2	ACLARATORIA No 1 AL ACTA DE INICIO No 1 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024
MODIFICATORIA No 1 AL CLAUSULADO CONTRATO DE OBRA PUBLICA CO1.PCCNTR.6523569 CON NUMERO INTERNO 0474 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024 DENTRO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No MA-SI-LP-005-2024.	ONCE (11) DE OCTUBRE DE 2024
ACTA No 3	DE ANTICIPO DEL 23 DE OCTUBRE DE 2024
INICIO ETAPA II EJECUCION DE OBRA	SIETE (7) DE ABRIL DE 2025
ACTA No 4	DE SUSPENSION No 1 DEL 9 DE MAYO DE 2025
ACTA No 5	AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSION No 1 DEL 23 DE MAYO DE 2025
ACTA No 6	DE REINICIO – 28 DE MAYO DE 2025
ACTA No 7	DE SUSPENSION No 2 DEL 29 DE MAYO DE 2025
PLAZO INICIAL MODIFICADO	SIETE (7) MESES
FECHA TERMINACION INICIAL	DIEZ (10) DE MAYO DE 2025
FECHA TERMINACION ACTUALIZADA	VEINTINUEVE (29) MAYO DE 2025



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.652-5

2.2. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 0735 DE 2024

NOMBRE DEL CONTRATANTE	ALCALDIA DE AGUAZUL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	0735 DE 02 DE OCTUBRE DE 2024
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.:	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT:	901.875.652-5
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$438.382.653,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	ONCE (11) MESES
ACTA No. 1 DE INICIO DE INTERVENTORIA:	11 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ACTA No 2	ACLARATORIA No 1 AL ACTA DE INICIO No 1 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024 – FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024.
ACTA No 3	ACLARATORIA No 02 AL ACTA DE INIO No. 01 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024
MODIFICATORIA No 1 AL CLAUSULADO CONTRATO DE OBRA PUBLICA CO1.PCCNTR.6523569 CON NUMERO INTERNO 0735 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024 DENTRO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No MA-CMA-SI-008-2024.	ONCE (11) DE OCTUBRE DE 2024
ACTA No 4 – DE ANTICIPO	4 DE MARZO DE 2025
INICIO ETAPA II INTERVENTORIA A EJECUCION DE OBRA	7 DE ABRIL DE 2025
ACTA No 5 – DE SUSPENSION	SUSPENSION No 1 DEL 9 DE MAYO DE 2025
ACTA No 6 – AMPLIACION A LA SUSPENSION	AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSION No 1 DEL 23 DE MAYO DEL 2025
ACTA No 7 – DE REINICIO	DEL 28 DE MAYO DE 2025
ACTA No 8 – DE SUSPENSION	SUSPENSION No 2 del 29 DE MAYO DE 2025
PLAZO INICIAL MODIFICADO	SIETE (7) MESES
FECHA TERMINACION INICIAL	DIEZ (10) DE MAYO DE 2025
FECHA TERMINACION ACTUALIZADA	VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE 2025

DIRECCION CALLE 9 No 15 – 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161

Email: consorciointercam@gmail.com – epicoing@gmail.com

Aguazul - Casanare



2.3. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto está ubicado en el municipio de Aguazul departamento de Casanare, dista de la capital departamental Yopal 27km y de Bogotá a 361 km.

Aguazul se encuentra en las estribaciones de la Cordillera Oriental en la zona de transición con las sabanas, el denominado piedemonte llanero, el cual comprende el borde Este de la Cordillera Oriental y el límite Oeste de la cuenca de los llanos Orientales con zonas de grandes pendientes y con zonas planas.

Tiene tres fuentes hídricas principales que son los ríos: Cusiana, Únete y Charte.

Limita al norte con los municipios de Pajarito (Boyacá) y Recetor (Casanare), la sur con Tauramena y Maní (Casanare), al oriente con la capital del departamento, Yopal y al Occidente con Tauramena y Recetor (Casanare).

2.3.1. LOCALIZACION GENERAL




Imagen 1. Localización general



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.162-5

2.3.2. LOCALIZACION ESPECIFICA DEL PROYECTO



ÁREA A
INTERVENIR

Imagen 2. Localización específica



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

3. ASPECTOS TECNICOS



3.1. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

La Administración Municipal cuenta con dos (2) edificaciones en las cuales no existe el suficiente espacio y adecuada para la cantidad de servidores públicos, trabajadores oficiales y contratistas que laboran con esta Entidad Territorial.

La Administración Municipal cuenta con dos (2) edificaciones en las cuales no existe el suficiente espacio para que puedan operar con normalidad todas las dependencias que hacen parte de esta. En una de las dos (2) edificaciones mencionadas anteriormente funcionan tres (3) Dependencias, pero esta infraestructura es muy antigua y no cuenta con los estándares de calidad y seguridad para prestar los servicios que demanda la comunidad.

Según lo relatado en precedencia, es necesario resaltar que:

- Existe hacinamiento en la Alcaldía Municipal de Aguazul, pues los servidores públicos no cuentan con las áreas necesarias para laborar en condiciones normales en condiciones normales, ya que son 290 personas entre funcionarios y contratistas de las cuales 249 trabajan en la sede principal la cual cuenta con un área total de 1633 m². La segunda sede tiene 411,95 m², en los cuales trabajan 41 personas, dispondremos solo del área de la sede principal para las 290 personas, lo que significa que por funcionario habría un promedio de 5.63 m², lo que dificultara el desempeño laboral aunado a las altas temperaturas del Municipio que marcan en promedio 35°C.
- Las pocas zonas comunes que se disponen actualmente, tales como, sala de juntas, punto de café, sala de espera, unidades sanitarias y áreas de circulación, son muy escasas y los espacios muy reducidos para la cantidad de personal que labora en la Alcaldía.
- Los espacios de trabajo actuales y de circulación no son los adecuados para los funcionarios lo que afecta su bienestar laboral y la salud ocupacional de los mismos.



3.2. DESARROLLO DEL PROYECTO

Para el desarrollo del objeto del contrato de obra pública No 0474 del 2 de agosto de 2024, se contemplaron 3 etapas discriminadas así:

3.2.1. Contrato de obra No 0474 de 2024

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS	PLAZO DE EJECUCION	PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y diseños	Tres (3) meses	Once (11) MESES
ETAPA II: Ejecución de obra	Ocho (8) meses	
ETAPA III: Puesta en Marcha	Quince (15) días calendario	

Una vez aprobada acta de inicio el 11 de octubre de 2024, se realiza acta modificatoria al plazo de ejecución de las etapas teniendo en cuenta que los plazos establecidos con el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1405 de 2024 suscrito entre el municipio de aguazul y el Ministerio del Interior es de (13) meses, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y la suscripción del acta de inicio; y que, revisados los plazos de los contratos derivados del mismo, estos plazos contractuales superarían el plazo contractual del convenio que es el día 15 de mayo de 2025; motivo por el cual se modifica los plazos de la siguiente manera:

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS	PLAZO DE EJECUCION	PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y diseños	1,5 meses	Siete (7) MESES
ETAPA II: Ejecución de obra	cinco (5) meses y (15) días	
ETAPA III: Puesta en Marcha	Quince (15) días calendario	

En el mes de abril se da inicio a la Etapa II: Ejecución

3.2.2. Contrato de interventoría No 0735 de 2024

Para el desarrollo del objeto de interventoría No 0735 de 2024 de 2 de octubre de 2024, se contemplaron 3 etapas discriminadas así:

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS	PLAZO DE EJECUCION	PLAZO TOTAL
ETAPA I: Interventoría a Estudios y diseños	Tres (3) meses	Once (11) MESES
ETAPA II: Interventoría a Ejecución de obra	Ocho (8) meses	
ETAPA III: Interventoría a Puesta en Marcha	Quince (15) días calendario	



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

Una vez aprobada acta de inicio el 11 de octubre de 2024, se realiza acta modificatoria al plazo de ejecución de las etapas teniendo en cuenta que los plazos establecidos con el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1405 de 2024 suscrito entre el municipio de aguazul y el Ministerio del Interior es de (13) meses, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y la suscripción del acta de inicio; y que, revisados los plazos de los contratos derivados del mismo, estos plazos contractuales superarían el plazo contractual del convenio que es el día 15 de mayo de 2025; motivo por el cual se modifica los plazos de la siguiente manera:

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS	PLAZO DE EJECUCION	PLAZO TOTAL
ETAPA I: Interventoría a Estudios y diseños	1,5 meses	Siete (7) MESES
ETAPA II: Interventoría a Ejecución de obra	cinco (5) meses y (15) días	
ETAPA III: Interventoría a Puesta en Marcha	Quince (15) días calendario	

En el mes de abril mes se da con la Etapa II Interventoría a Ejecución de obra.

3.3. PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"	
ACTIVIDAD INTERVENTORÍA	VALOR POR ACTIVIDAD
1.ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 74.869.670,00
2. ACTIVIDADES EN ETAPA CONSTRUCTIVA	\$ 293.519.114,00
1. INTERVENTORIA TECNICA	\$ 189.243.568,00
2. INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA	\$ 38.312.481,00
3. INTERVENTORIA CONTABLE	\$ 14.725.981,00
4. INTERVENTORIA FINANCIERA	\$ 16.741.082,00
5. INTERVENTORIA JURIDICA	\$ 13.481.001,00
6. INTERVENTORIA AMBIENTAL	\$ 21.015.001,00
SUBTOTAL	\$ 368.388.784,00
IVA (19%)	\$ 69.993.868,96
TOTAL	\$ 438.382.653,0



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

3.4. PRESUPUESTO DE OBRA POR CAPITULOS

	DESCRIPCION	VALOR POR CAPITULO
1,0	PRELIMINARES	\$ 7.609.816,00
2,0	EXCAVACIONES Y RELLENOS	\$ 54.613.229,00
3,0	CIMENTACION	\$ 119.989.437,00
4,0	ESTRUCTURA	\$ 1.183.381.926,00
5,0	CUBIERTA	\$ 437.558.055,00
6,0	PISOS Y ENCHAPES	\$ 266.469.676,00
7,0	MAMPOSTERIA	\$ 568.182.578,00
8,0	PINTURA Y FACHADA	\$ 196.389.461,00
9,0	CARPINTERIA METALICA Y MADERA	\$ 322.010.320,00
10,0	INSTALAR REDES SANITARIAS Y PLUVIALES	\$ 97.138.694,00
11,0	INSTALAR REDES HIDRAULICAS	\$ 65.697.222,00
12,0	INSTALAR RED DE INCENDIOS EXTINCION	\$ 67.887.418,00
13,0	APARATOS SANITARIOS	\$ 91.547.823,00
14,0	APANTALLAMIENTO - SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	\$ 21.546.621,00
15,0	TABLEROS GENERALES, ACOMETIDAS PARCIALES Y DE DISTRIBUCION	\$ 86.159.474,00
16,0	INSTALACIONES INTERNAS DE USO FINAL	\$ 428.807.276,00
17,0	CLIMATIZACIÓN	\$ 490.248.125,00
18,0	VOZ Y DATOS	\$ 275.619.591,00
19,00	URBANISMO	\$ 29.478.134,00
20,0	RED DISTRIBUCION SUBTERRANEA ACOMETIDA BT	\$ 2.753.799,00
21,0	GAS NATURAL	\$ 3.142.525,00
TOTAL, COSTO DIRECTO		4.816.231.200,00
ADMINISTRACION (28.5%)		\$ 1.372.625.892,00
IMPREVISTOS (1.0%)		\$ 48.162.312,00
UTILIDAD (5.0%)		\$ 240.811.560,00
RETIE		\$ 12.257.000,00
RETILAP		\$ 13.149.500,00
PMA		\$ 33.634.536,00
VALOR TOTAL INCLUIDO A.I.U. (34.5%)		\$ 6.536.872.000,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO AJUSTE AL PESO		\$ 6.536.872.000,00



1,0	PRELIMINARES	
1,01	Replanteo y Localización para arquitectura, sobre terreno	m2
2,0	EXCAVACIONES Y RELLENOS	
2,01	Excavación manual en conglomerado con transporte	m3
2,02	Relleno con material crudo de río T.m 4", compactado y transportado	m3
2,03	Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transportada	m3
3,0	CIMENTACION	
3,01	Concreto para solado resistencia 175 k/cm2 - 2500 psi	m2
3,02	Zapata en concreto impermeabilizado para cimentación de resistencia 3500 Psi, según diseño	m3
3,03	Pedestal en concreto Impermeabilizado de 3500 psi, según diseño	m3
3,04	Viga de amarre para cimentación impermeabilizado en concreto de 3500 psi, según diseño	m3
4,0	ESTRUCTURA	
4,01	Columna en concreto de resistencia 3500 Psi, según diseño	m3
4,02	Muro en concreto 3500 psi, resistencia 245 kg/cm ² , según diseño	m3
4,03	Viga aérea en concreto de resistencia 3500 psi, según diseño	m3
4,04	Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e= 0.10 m tipo metaldeck - terrazas, según diseño	m2
4,05	Malla Electrosoldada Q-5 o M188	m2
4,06	Acero de refuerzo Grado 60	Kg
4,07	Estructura metálica en acero astm - A500 c (incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	Kg
4,08	Estructura metálica en acero astm - a36 (incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	kg
4,09	Placa base en concreto 3000 psi e=0.08 m reforzada con malla q5 - Pasos Escalera	m2
5,0	CUBIERTA	
5,01	Cubierta tipo sandwich Deck 333C - cal. 26 y/o similar pintada a dos caras, poliuretano de e=38 mm. Suministro e instalación	m2
5,02	Caballete TZL metálico cal 26/28 prepintado a=0.60 m	m
5,03	Alistado impermeabilizado para pisos 0.04 m, mortero 1:3	m2
5,04	Impermeabilización con manto asfáltico con refuerzo en polietileno liso 3 mm.	m2
5,05	Cielo raso dry-wall plano pintado e=1/2"	m2
5,06	Alfajía en concreto 3000 psi 0.25 x 0.08 m con refuerzo	m
5,07	Viga Canal, En Concreto De Resistencia 3500 Psi, impermeabilizado	m3
5,08	Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e= 0.15 m	m2
5,09	Cielo raso dry-wall plano con lámina gyplac RH antihumedad de 1/2" o 12.7mm o similar, pintado con 3 manos vinilo superlavable contra alto desgaste	m2
5,10	Flanche lamina galvanizada cal. 22 A=0.20 m incluye regata con pulidora y mortero impermeabilizado 1:4	m



6,0	PISOS Y ENCHAPES	
6,01	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10m	m2
6,02	Malla Electrosoldada Q-5 o M188	m2
6,03	Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3	m2
6,04	Enchape piso en cerámica duropiso 33.8 x 33.8. o similar Suministro e Instal.	m2
6,05	Piso cerámica 50x50 a 60x60 cm trafico comercial y/o similar	m2
6,06	Guardaescoba cerámica 50 a 60x10 cm munari, liverpool, diamante, quartz, stong o similar	m
6,07	Enchape pared cerámica 30x60 cm blanco "Plana" de Corona o similar. Sumin e instal	m2
6,08	Bocapuerta en granito pulido	m
6,09	Paso escalera granito pulido	m
6,10	Cinta antideslizante fotoluminiscente a=5 cm. Suministro e Instal.	m
6,11	Piso granito, travertino peruano No 2, dilatación plástico, espesor 2 cm. Suministro e instal.	m2
7,0	MAMPOSTERIA	
7,01	Muro estructural para fachada e interiores en ladrillo de perforación vertical (29x12x9). Andamio certificado. Suministro e instalación	m2
7,02	Dovela sencilla en concreto 0.09*0.09 m con anclaje en varilla 1/2" con epóxido para muro estructural	m
7,03	Dilatación de mampostería con poliestireno expandido, ancho 10 cm e=1.8 cm.	m
7,04	Varilla grafil 4mm	m
7,05	Muro dry-wall doble cara e=1/2".	m2
7,06	Pañete liso impermeabilizado muros 1:4, incluye filos y dilataciones	m2
7,07	Pañete liso (allanado) muros 1:3, incluye filos y dilataciones	m2
7,08	Columna en concreto resistencia 3000 psi de 0.12 x 0.20	m
7,09	Viga aerea de 0.12 x 0.20 en concreto de 3000 psi	m
7,10	Dintel en concreto de 3000 psi 15 x 10 reforzado	m
7,11	Mesones en concreto reforzado de 3000 psi 0.08 m, A = 0.60 m, incluye muro lateral en ladrillo	m
7,12	Granito pulido travertino peruano No 2, para enchape mesón A=0.50 a 0.60 m	m
7,13	Pañete liso impermeabilizado para vigas 1:4, incluye filos y dilataciones Ancho Prom (0.40m - 0.50 m)	m
7,14	Pañete liso (allanado) muros 1:3, incluye filos y dilataciones Ancho Prom (0.40m - 0.50 m)	m
8,0	PINTURA Y FACHADA	
8,01	Limpieza de ladrillo estructural a la vista para fachada e interiores y estructuras en concreto con ácido + antihumedad fachada sika transparente 10 (2 capas)	m2
8,02	Estuco y vinilo 3 manos. suministro e instal.	m2
8,03	Estuco plastico, vinilo 1 mano y acabado en 2 manos pintura tipo koraza para exteriores o similar.	m2



8,04	Estuco y vinilo 3 manos para vigas suministro e instal.	m2
8,05	Sellador sobre pañete o recubrimiento acrílico para superficies exteriores (fachada). Ancho Prom (0.40m - 0.50 m) Dos manos	m
8,06	Sellador sobre pañete o recubrimiento acrílico para superficies exteriores (fachada).	m2
8,07	Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos Ancho Prom (0.40m - 0.50 m)	m
8,08	Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos	m2
9,0	CARPINTERIA METALICA Y MADERA	
9,01	Baranda acero inoxidable 1 hilo 2" + 2 hilos de 1" h prom 0.90m cal 18 incluye soportes y anclajes a todo costo instalada	m
9,02	División baños en acero inoxidable Cal 18. Suministro e Instal.	m2
9,03	Ventana corrediza aluminio mate y vidrio templado de 6 mm incluye alfaja, según diseño. Suministro e instal. y/o similar	m2
9,04	Puerta madera forrada enchapada en formica incluye marco en madera y chapa. Según diseño	m2
9,05	Puerta en vidrio laminado templado 5+5mm incoloro con herrajes en acero inoxidable, incluye cerradura. Suministro e Instalación.	m2
9,06	Puerta entamborada con marco en lamina cold rolled calibre 18, con vidrio montante, incluye anticorrosivo, pintura, chapa. Suministro e Instal.	m2
9,07	Puerta entamborada apersianada con marco en lamina cold rolled calibre 18, con vidrio montante, incluye anticorrosivo, pintura, chapa. Suministro e Instal.	m2
9,08	Juego de barras de seguridad en L 24" x 35" para baño PMR. Suministro e Instal.	und
9,09	Puerta en aluminio con marco 3x1", hoja en tubular 3x1 1/2, entamborada.	m2
10,0	INSTALAR REDES SANITARIAS Y PLUVIALES	
10,01	Replanteo y localización de tuberías de alcantarillado	m
10,02	Excavación manual en conglomerado < A 1 M (ZANJAS 0.30 > 0.60)	m3
10,03	Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tubería con transporte	m3
10,04	Relleno con material sub base triturada (tamaño maximo 2") compactada y transportada	m3
10,05	Tuberia pvc alcantarillado 4". suministro e instal.	m
10,06	Tuberia pvc alcantarillado 6". suministro e instal.	m
10,07	Tuberia pvc alcantarillado 8". suministro e instal.	m
10,08	Tapon de prueba sanitario 4". suministro e instal.	Und
10,09	Caja de inspeccion 100 x 100	Und
10,10	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) h= 1.5 - 2.0 m ø 1.20 m	Und
10,11	Tapa basculante con llave de seguridad en 3 apoyos para pozo insp. en via (inc. marco y tapa).	Und
10,12	Bajante a.l. pvc 4"	m
10,13	Suministro e instalación tragacupula aluminio 5"x4"	Und
10,14	Bajante A.N. PVC 4"	m
10,15	Punto desagüe sanitario pvc 4"	Und
10,16	Punto desagüe sanitario pvc 2"	Und
10,17	Tubería sanitaria pvc 4". suministro e instal.	m



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

10,18	Tubería sanitaria pvc 2". suministro e instal.	m
10,19	Re ventilación PVC 3"	m
10,20	Tubería sanitaria PVC 3". Suministro e instal.	m
10,21	Punto desagüe sanitario pvc 2" con sifón	Und
10,22	Punto desagüe sanitario pvc 3" con sifón	Und
10,23	Re ventilación PVC 2"	m
10,24	Válvula anti-retorno PVC Ø 6" sanitaria. Suministro e Instal	Und
10,25	Válvula anti-retorno PVC Ø 8" sanitaria. Suministro e Instal	Und
10,26	Tapón de inspección 4"	Und
10,27	Kit Silla Yee PVC 6 x 4 (160 x 110 mm), Suministro e instal.	Und
10,28	Tapón de prueba sanitario 2". suministro e instal.	Und
10,29	Tapón de prueba sanitario 3". suministro e instal.	Und
10,30	Demolicion andenes, sardineles y cunetas (incluye retiro)	m3
10,31	Andenes en concreto escobillado 2500 psi e=0.08 m con dilatación en ladrillo c/2m, incluye relleno y excavación	m2
10,32	Demolicion mecánica de pavimento en concreto asfáltico (inc. retiro)	m2
10,33	Carpeta asfáltica Mdc-2 E=0.07 M	m2
10,34	Corte en carpeta asfáltica	m
11,0	INSTALAR REDES HIDRAULICAS	
11,01	Replanteo y localización de tuberías de acueducto	m
11,02	Excavación manual en conglomerado < a 1 m (zanjas 0.30 > 0.60)	m3
11,03	Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tubería con transporte	m3
11,04	Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transporta	m3
11,05	Tubería presión PVC RDE 9 1/2". Suministro e instalación	m
11,06	Tubería presión PVC RDE 11 3/4". Suministro e instalación	m
11,07	Tubería presión PVC RDE 21 1". Suministro e instal.	m
11,08	Tubería presión PVC RDE 21 1 1/4". Suministro e instal.	m
11,09	Tubería presión PVC RDE 21 1 1/2". Suministro e instal.	m
11,10	Tubería presión PVC RDE 21 2". Suministro e Instal.	m
11,11	Tubería presión PVC RDE 21 2 1/2". Suministro e Instal.	m
11,12	Punto agua fría PVC 1/2"	Und
11,13	Punto agua fría PVC 3/4"	Und
11,14	Punto agua fría PVC 1-1/4"	Und
11,15	Llave terminal manguera 1/2"	Und
11,16	Tapa registro plástica 20 x 20	Und
11,17	Válvula de bola para agua 1/2" T.P - latón forjado niquelado. Suministro e Instal.	Und
11,18	Válvula de bola para agua 3/4" T.P - latón forjado niquelado. Suministro e Instal.	Und
11,19	Válvula de bola para agua 1 1/4" T.P - latón forjado niquelado. Suministro e Instal.	Und
11,20	Válvula de bola para agua 1 1/2" T.P - latón forjado niquelado. Suministro e Instal.	Und



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.652-5

11,21	Válvula ventosa doble acción PVC Ø 1", con válvula de bola pvc. Suministro e Instal.	Und
11,22	Medidor de agua volumétrico D.N 1/2" metálico preequipado. Suministro e Instal.	Und
11,23	Suministro e instalación soporte tipo abrazadera para tubería PVC-P	Und
11,24	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de sistema hidráulico de presión pre ensamblado, incluye 2 bombas de 7.5 hp c/u, caudal 94.40gpm c/u, cabeza dinámica total máxima de 64 psi., tanque hidroacumulador de alta presión, precargado, membrana separadora aire-agua de c/u 300 lts, (tablero de control y accesorios de conexión a sistema hidráulico y eléctrico + suministro e instalación y puesta en funcionamiento). incluye accesorios de conexión, fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Und
12,0	INSTALAR RED DE INCENDIOS EXTINCION	
12,01	Replanteo y localización de tuberías de acueducto.	m
12,02	Tubería en acero al carbón SCH 10 Ø 2 1/2" ranurada roja. Suministro e instal.	m
12,03	Tubería en acero al carbón SCH 10 Ø 4" ranurada roja. Suministro e instal.	m
12,04	Gabinete contra incendios tipo II (0.77 x 0.77 x 0.24) según Norma NFPA. Suministro e instal.	Und
12,05	Válvula siamesa en bronce Ø 4" x 2 1/2" x 2 1/2". Suministro e Instal.	Und
12,06	Extintor CO2 capacidad 15 lbs, instalación y montaje.	Und
12,07	Hidrante tipo residencial Ø=3" en extremo liso 2 salidas de 2 1/2", barril seco. Suministro e Instal.	Und
12,08	Suministro e instalación soporte para montante tipo mecano	Und
12,09	Soporte colgante tipo pera 4" galvanizada, UL/FM. Suministro e Instal.	Und
12,10	Válvula de ventosa 1" H.D cámara sencilla doble acción roscada. Suministro e instal	Und
12,11	Panel central de alarmas contra incendios FX-1000, Suministro, Instal.	Und
12,12	Detector o sensor de humo fotoeléctrico direccionable certificado UL/FM. Suministro e Instal.	Und
12,13	Estación o pulsador manual de incendios de doble acción, incluye stopper o cubierta transparente para estación con espaciador y sirena 95 db. Suministro e Instal.	Und
12,14	Sirena con estrobo para techo. Suministro e Instal	Und
12,15	Cableado de incendios clase B para dispositivos de entrada o salida en cable de incendio FPLR 18AWG x 2, sólido blindado de color rojo. Incluye tubería conduit EMT Ø 3/4" y caja de paso 5800. Suministro e Instal.	m
12,16	Anunciador remoto de incendio LCD retroiluminado compacto, rentable, de 80 caracteres. Suministro e Instal.	Und
13,0	APARATOS SANITARIOS	
13,01	Taza institucional para personas con movilidad reducida tipo Adriática y/o similar Entrada Superior Con Fluxómetro Palanca, suministro e instalación	Und
13,02	Sanitario adriático plus superior con fluxómetro corona y/o similar.	Und
13,03	Lavamanos de incrustar san lorenzo blanco con grifería sencilla nogal de corona o similar (incluye kit desagüe sifón regulación y griflex)	Und

DIRECCION CALLE 9 No 15 – 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161

Email: consorciointercam@gmail.com – epicoing@gmail.com

Aguazul - Casanare

CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

Tel: 901 875 652-5

13,04	Lavamanos pedestal milano blanco y/o similar incluye griferia lvm mono bajo perugia suministro e instalacion	Und
13,05	Orinal Gotta con griferia push Antibacterial suministro e instalacion	Und
13,06	Lavaplatos acero inoxidable 100 x 50 de sobreponer con escurridor y griferia mezclador 8". suministro e instal.	Und
13,07	Lavamanos aqua jet, para personas con movilidad reducida (PMR), incluye accesorios y elementos de soporte, suministro e instalacion	Und
14,0	APANTALLAMIENTO - SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	
14,01	Puntas captadoras de 5/8** x 1 m con base horizontal, conectores y elementos de fijación	Und
14,02	Anillo equipotencial superior en alambreon de aluminio de 8mm, conectores, grapas, soportes y conexión	m
14,03	Cable de Aluminio 2/0 para bajantes	m
14,04	Tuberia EMT 3/4" para bajante	m
14,05	Caja de cambio de medio AL-CU plastica de 10x10cm. incluye conector bimetalico	Und
14,06	Anillo equipotencial inferior en 1/0 AWG Cu	m
14,07	Caja de inspección 30x30x30 cm, Incluye varilla CW y soldadura exotermica	Und
14,08	Puesta a tierra una varilla macizas Cobre al 99% pureza	Und
15,0	TABLEROS GENERALES, ACOMETIDAS PARCIALES Y DE DISTRIBUCION	
15,01	Tablero General de Acometidas (TG-CAM) según diseño	Und
15,02	Tablero GENERAL de Acometidas (TGAA) según diseño	Und
15,03	Tablero REGULADO TGR 1 según diseño	Und
15,04	Tablero Ascensor (1, 2 y 3), según diseño	Und
15,05	Tablero Bombas Agua potable	Und
15,06	Tablero Monofasicos de 6 circuitos	Und
15,07	Tablero Bifasicos de 6 circuitos	Und
15,08	Tablero trifasico de 12 circuitos	Und
15,09	Tablero trifasico de 18 circuitos	Und
15,10	Tablero trifasico de 24 circuitos	Und
15,11	Tablero trifasico de 30 circuitos	Und
15,12	Interruptor termomagnetico Monopolar de 1X20 A, 120 V.	Und
15,13	Interruptor termomagnetico regulable 64A a 80A, 35-40 KA . Suministro e instalación	Und
15,14	Interruptor termomagnético Tripolar 3X100 A 10 KA, 120/240 V. Suministro e instalacion	Und
15,15	Breaker tipo riel 2x(20A-63A). Suministro e instalación	Und
15,16	Cortacircuito termomagnetico tripolar de 15-60A, 120/240V, enchufable. suministro e instalacion	Und
15,17	Acometidas parciales para tableros de distribución, Cable de cobre aislado, calibre 3F#8 + 1N#8 + 1T#8 AWG - libre de halojenos - según diseño.	m

DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161

 Email: consorciointercam@gmail.com - epicoing@gmail.com

Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

Tel: 901 875 452-5

15,18	Acometidas parciales para tableros de distribución, Cable de Cobre aislado, calibre 3F#4 + 1N#4 + 1T#8 AWG según diseño.	m
15,19	Acometidas parciales para tableros de distribución Regulado, Cable de Cobre aislado, calibre 2F#8 + 1N#8 + 1T#8 AWG - libre de halojenos - según diseño.	m
15,20	Acometidas parciales para tableros de distribución, Cable de Cobre aislado, calibre 1F#8 + 1N#8 + 1T#8 AWG - libre de halojenos - según diseño.	m
15,21	Acometidas parciales para tableros de distribución, Cable de Cobre aislado, calibre 3F#1/0 + 1N#1/0 + 1T#2 AWG - libre de halojenos - según diseño.	m
15,22	Canalización bajo placa y/o vertical tubo PVC tipo pesado 1Φ 3/4", incluye elementos de soporte	m
15,23	Canalización ducto conduit PVC 1Φ 1-1/2", zona blanda , incluye cinta de prevencion y arena lavada de rio	m
15,24	Canalización bajo placa y/o vertical tubo EMT tipo pesado 1Φ 1-1/2", incluye elementos de soporte	m
15,25	Canalización bajo placa y/o vertical tubo EMT tipo pesado 1Φ 2", incluye elementos de soporte	m
16,0	INSTALACIONES INTERNAS DE USO FINAL	
16,01	Salida para interruptor sencillo, línea decorativa, incluye: tubo pesado tipo PVC 1/2", cable de cobre aislado libre de halogenos, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro	Und
16,02	Salida para interruptor doble, línea decorativa, incluye: tubo pesado tipo PVC 1/2", cable de cobre aislado libre de halogenos, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro	Und
16,03	Salidas de iluminación, adosada a placa, incluyendo tubería EMT 1/2", cajas, conductor LSHF, 2No12+12T AWG (LSHF) de acuerdo con lo mostrado en los planos, y accesorios de fijación y conexión.	Und
16,04	Luminaria de emergencia SYLVANIA P23345 LED EMERG R3 2X1W (Incluye Elementos de fijación)	Und
16,05	Luminaria Sylvania P24613-LED PANEL RD 18W o similar (Incluye Elementos de fijación).	Und
16,06	Luminaria Sylvania P29563-PANEL SQ 40W o similar (Incluye Elementos de fijación).	Und
16,07	Luminaria FEILO SYLVANIA P27370 LED HERMETICA 40W NW (Incluye Elementos de fijación).	Und
16,08	Luminaria Hermética IP65 2X18W o similar (Incluye cable encauchetado de 3x16 AWG, clavijade caucho y elementos de fijación. Suministro e Instalación).	Und
16,09	Luminaria de emergencia (señalización) (Incluye Elementos de fijación).	Und
16,10	Sensor de Movimiento (Incluye Elementos de fijación).	Und
16,11	Salida de tomacorriente doble monofasica normal (incluye tubería PVC 3/4, cajas metálicas, conductor LSHF, 2No12+12T AWG de acuerdo con lo mostrado en los planos, y accesorios de fijación y conexión.	Und
16,12	Salida de tomacorriente doble monofasica normal para puntos en techo (incluye tubería EMT 3/4, cajas metálicas, conductor LSHF, 2No12+12T AWG de acuerdo con lo mostrado en los planos, y accesorios de fijación y conexión.	Und

DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161

Email: consorciointercam@gmail.com - epicoing@gmail.com

Aguazul - Casanare


CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

800-901-875452-5

16,13	Tomacorriente doble con polo a tierra, 15 A, 125 V, grado comercial. Suministro e instalación	Und
16,14	Tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A, 125 V, grado comercial. Suministro e instalación	Und
16,15	Tomacorriente doble con polo a tierra regulada 15 A, 125 V, NEMA 5-15R grado comercial, suministro e instalación.	Und
16,16	Salida de tomacorriente Bifásico a 220 V, 30 A (incluye tubería EMT 3/4", cajas metálicas, conductor LSHF, 2No8+8T AWG de acuerdo con lo mostrado en los planos, y accesorios de fijación y conexión).	Und
16,17	Salida Bifásica para aire acondicionado a 220 V, 30 A (incluye tubería EMT 1/2", cajas metálicas, conductor LSHF, 2No10+10T AWG de acuerdo con lo mostrado en los planos, y accesorios de fijación y conexión).	Und
16,18	Salida de tomacorriente Bifásico a 220 V, 30 A (incluye tubería EMT 1/2", cajas metálicas, conductor LSHF, 2No12+12T AWG de acuerdo con lo mostrado en los planos, y accesorios de fijación y conexión).	Und
16,19	Tomacorriente Bifásico a 220 V, 30 A, suministro e instalación.	Und
16,20	Salida Trifásica para aire acondicionado a 220 V, (incluye tubería EMT 3/4", cajas metálicas, conductor LSHF, 3No8+8T AWG de acuerdo con lo mostrado en los planos, y accesorios de fijación y conexión).	Und
16,21	Suministro e instalación UPS DE 6KVA, BIFASICA	Und
16,22	Suministro e instalación de ascensor de 450 Kg (6 PERSONAS)	Und
17,0	CLIMATIZACIÓN	
17,01	Equipo de Aire Acondicionado 1 a 1, Tipo MiniSplit, de 9.000 BTU/h solo frío, Inverter, 208-230V/2Ph/60Hz. Suministro e instalación	und
17,02	Equipo de Aire Acondicionado 1 a 1, Tipo MiniSplit, de 12.000 BTU/h solo frío, Inverter, 208-230V/2Ph/60Hz. Suministro e instalación	und
17,03	Equipo de Aire Acondicionado 1 a 1, Tipo MiniSplit, de 18.000 BTU/h solo frío, Inverter, 208-230V/2Ph/60Hz. Suministro e instalación	und
17,04	Equipo de Aire Acondicionado 1 a 1, Tipo MiniSplit, de 24.000 BTU/h solo frío, Inverter, 208-230V/2Ph/60Hz. Suministro e instalación	und
17,05	Equipo de Aire Acondicionado 1 a 1, Tipo Cassette, de 24.000 BTU/h solo frío, Inverter, 208-230V/2Ph/60Hz. Suministro e instalación	und
17,06	Equipo de Aire Acondicionado 1 a 1, Tipo Cassette, de 36.000 BTU/h solo frío, Inverter, 208-230V/2Ph/60Hz. Suministro e instalación	und
17,07	Equipo de Aire Acondicionado 1 a 1, Tipo Cassette, de 60.000 BTU/h solo frío, Inverter, 208-230V/2Ph/60Hz. Suministro e instalación	und
17,08	Línea de refrigeración en tubería de cobre rígida tipo L 3/4" aislada. Suministro e instalación.	m
17,09	Línea de refrigeración en tubería de cobre flexible ACR 1/2" aislada. Suministro e instalación.	m
17,10	Línea de refrigeración en tubería de cobre rígida tipo L 3/8" aislada. Suministro e instalación.	m

**CONSORCIO INTERVENTORÍA CAM**

17,11	Línea de refrigeración en tubería de cobre flexible ACR 3/8" aislada. Suministro e instalación.	m
17,12	Línea de refrigeración en tubería de cobre rígida tipo L 5/8" aislada. Suministro e instalación.	m
17,13	Línea de refrigeración en tubería de cobre flexible ACR 1/4" aislada. Suministro e instalación.	m
17,14	Ventilador Centrifugo, 600 cfm, talla 250 mm (incluye soporte, izaje, conexiones, arranque, pruebas y puesta en marcha). Suministro e instalación.	und
17,15	Extractor tipo plafon, 100 cfm, 110v. Suministro e instalación	und
17,16	Ducto para refrigeración metálico forjado, con tratamiento anticorrosivo calibre 24. Suministro e instalación.	m ²
17,17	Ducto flexible aislado, 6". Suministro e instalación.	m
17,18	Ducto flexible aislado, 8". Suministro e instalación.	m
17,19	Rejilla de descarga Aleta fija 6"x6" C/D. Suministro e instalación.	und
17,20	Rejilla de extracción Aleta fija 6"x6" C/D. Suministro e instalación.	und
17,21	Persiana de descarga de aire 14"X14" S/D. Suministro e instalación.	und
17,22	Gas refrigerante R410A o R32, según ficha técnica de equipos	lb
17,23	Sensor PIR de Techo, 360°, 1000W, 120V. Suministro e instalación.	und
17,24	Suministro e instalación de acometida en tubería PVC para desagües 3/4", aislada	m
18,0	VOZ Y DATOS	
18,01	Suministro e instalación de gabinete de datos tipo rack de 23 RU, 120 cm de altura, aproximados + - 5cm, con puerta y con llave. Incluye accesorios de montaje y equipos.	Und
18,02	Suministro e instalación de Patch Panel de 24 Puertos, Cat 6A, monomarca con el cable F/UTP. Incluye accesorios, Jacks RJ45 y todos los elementos para su correcto funcionamiento	Und
18,03	Suministro e instalación de Bandeja ODF de 6 Puertos Dúplex LC para F.O. Multimodo 50/125 OM3	Und
18,04	Suministro e instalación de Cable de F.O. Armada Monomodo 12 hilos. libre de halógenos.	m
18,05	Suministro e instalación Patch cord Fibra Optica LC-LC Duplex, Multimodo OM3 LSZH	Und
18,06	Suministro e instalación Cable utp categoría 6a F/UTP LSZH o LS0H 100% cobre	m
18,07	Suministro e instalación de bandeja portacables tipo malla electrozincada o galvanizada; cablofil, rétex o similar en dimensiones 54mm x 200mm, incluye soportes y elementos de fijación mas tornillo de continuidad de puesta a tierra.	m
18,08	Suministro e Instalacion Tubo Metálico Tipo EMT 2". Incluye soportes, grapas y todos los accesorios para su correcta instalación.	m
18,09	Suministro e Instalacion Tubo Metálico Tipo EMT 1 1/2". Incluye soportes, grapas y todos los accesorios para su correcta instalación.	m
18,10	Tubo Metálico Tipo EMT 3/4". Incluye soportes, grapas y todos los accesorios para su correcta instalación.	m
18,11	Suministro e instalación de canaleta metálica 120x40 mm, incluye, tapas parciales, tabique de separación de tapas y accesorios de montaje en muro - techo	m
18,12	Suministro e instalación Patch cord categoría 6a f/utp 100% cobre certificados de 1,5m	Und

DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161

Email: consorciointercam@gmail.com - epicoing@gmail.com

Aguazul - Casanare

CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

18,13	Suministro e instalación Patch cord categoría 6a f/utp 100% cobre certificados de 2m	Und
18,14	Suministro e instalación de salida para datos sencilla cat 6A en canaleta metálica, incluye accesorios de montaje	Und
18,15	Suministro e instalación de salida para datos doble cat 6A en canaleta metálica, incluye accesorios de montaje	Und
18,16	Suministro e instalación de equipo de telecomunicación wireless access point indoor/outdoor wave 2 con conectividad poe; o similar	Und
18,17	Suministro e instalación de Switch administrable capa 3 de 48 puertos 10/100/1000 Ethernet + 4 (Puertos 10G) SFP. Incluye dos (2) módulos SFP GBIC de 10Gbps BiDi, EPSR Master LC Digital diagnostics monitoring (DDM)	Und
18,18	Suministro e instalación pigtail lc 1.5 duplex	Und
19,00	URBANISMO	
19,01	Excavacion manual en conglomerado con transporte	m3
19,02	Relleno con material crudo de rio T.m 4", compactado y transportado	m3
19,03	Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transportada	m3
19,04	Bordillo prefabricado 0.30 x 0.10 x 1 m incluye mortero de pegue y nivelacion 0.03 m	m
19,05	Bordillo 10 x 20 cm fundido en concreto 3000 psi	m
19,06	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m	m2
19,07	Malla electrosoldada q-5 o m188	m2
19,08	Loseta Prefabricada A-50 (40x40x6), Incluye Base 4 Cm Mortero 1:4 Y Sello De Arena	m2
20,0	RED DISTRIBUCION SUBTERRANEA ACOMETIDA BT	
20,01	Caja de paso sencilla para BajaTensión,CS-274 Ver Diseño	Und
21,0	GAS NATURAL	
21,01	Tubería de Cobre Tipo "L" D=3/4"	m
21,02	Tubería de Cobre Tipo "L" D=1/2"	m
21,03	Manguera Flexometálica 1/2"x1/2" (1.50ML)	Und
21,04	Prueba de Hermeticidad Red Interna Gas Natural	Und
21,05	Conexión domiciliaria (acometida + medidor)	Und



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.462-5

3.5. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

Durante el periodo del mes de mayo se ejecutaron las actividades de los capítulos de, Excavaciones y Rellenos, Cimentación, Estructura, pisos y enchapes, instalar redes sanitarias, a continuación, se relaciona los porcentajes ejecutados por cada capítulo:

ACTIVIDADES DE ETAPA II EJECUCION DE OBRA MES DE MAYO DE 2025								
CAP.	DESCRIPCION		VALOR	% INCIDENCIA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO MES DE MAYO DE 2025	VALOR TOTAL ACUMULADO	% INCIDENCIA
1.	PRELIMINARES		\$ 7.609.816,00	0,12%		0,00%	\$ 7.609.816,00	0,12%
2.	EXCAVACIONES Y RELLENOS		\$ 54.613.229,00	0,84%	\$ 10.655.076,00	0,16%	\$ 54.613.229,00	0,84%
3.	CIMENTACION		\$ 119.989.437,00	1,84%	\$ 46.794.166,00	0,72%	\$ 119.989.437,00	1,84%
4.	ESTRUCTURA		\$ 1.183.381.926,00	18,30%	\$ 52.292.223,00	0,80%	\$ 170.930.223,00	2,61%
5.	CUBIERTA		\$ 437.558.055,00	6,69%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
6.	PISOS Y ENCHAPES		\$ 266.469.676,00	4,08%	\$ 61.363.061,00	0,94%	\$ 61.363.061,00	0,94%
7.	MAMPOSTERIA		\$ 568.182.578,00	8,69%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
8.	PINTURA Y FACHADA		\$ 196.389.461,00	3,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
9.	CARPINTERIA METALICA Y MADERA		\$ 322.010.320,00	4,93%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
10.	INSTALAR REDES SANITARIAS Y PLUVIALES		\$ 97.138.694,00	1,49%	\$ 20.466.043,00	0,31%	\$ 20.466.043,00	0,31%
11.	INSTALAR REDES HIDRAULICAS		\$ 65.697.222,00	1,01%	\$ 6.433.289,00	0,10%	\$ 6.433.289,00	0,10%
12.	INSTALAR RED DE INCENDIOS EXTINCION		\$ 67.887.418,00	1,04%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
13.	APARATOS SANITARIOS		\$ 91.547.823,00	1,40%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
14.	APANTALLAMIENTO - SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS		\$ 21.546.621,00	0,33%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
15.	TABLEROS GENERALES, ACOMETIDAS PARCIALES Y DE DISTRIBUCION		\$ 86.159.474,00	1,32%	\$ 1.474.088,00	0,02%	\$ 1.474.088,00	0,02%
16.	INSTALACIONES INTERNAS DE USO FINAL		\$ 428.807.276,00	6,56%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
17.	CLIMATIZACIÓN		\$ 490.248.125,00	7,50%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
18.	VOZ Y DATOS		\$ 275.619.591,00	4,22%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
19.	URBANISMO		\$ 29.478.134,00	0,45%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
20.	RED DISTRIBUCION SUBTERRANEA ACOMETIDA BT		\$ 2.753.799,00	0,04%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
21.	GAS NATURAL		\$ 3.142.525,00	0,05%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
	TOTAL, COSTO DIRECTO		\$ 4.816.231.200,00	73,68%	\$ 199.477.946,00	3,05%	\$ 442.879.186,00	6,78%
	ADMINISTRACION (28.5%)	28,50%	1.372.625.892,00	21,00%	\$ 56.851.215	1,06%	\$ 126.220.568,01	1,93%
	IMPREVISTOS (1.0%)	1,00%	\$ 48.162.312,00	0,74%	\$ 1.994.779	0,04%	\$ 4.428.791,86	0,07%
	UTILIDAD (5.0%)	5,00%	\$ 240.811.560,00	3,68%	\$ 9.973.897	0,19%	\$ 22.143.959,30	0,34%
	RETIE - RETILAP		\$ 12.257.000,00	0,19%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
	RETILAP		\$ 13.149.500,00	0,20%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)		\$ 33.634.536,00	0,51%	\$ 3.495.267,00	0,05%	\$ 9.620.343,00	0,15%
	VALOR TOTAL INCLUIDO A.I.U. (34.5%)		\$ 6.536.872.000,00	100%	\$ 271.793.104	4,16%	\$ 605.292.848	9,26%
	TOTAL, EJECUCION DE LA OBRA		\$ 6.536.872.000,00	100%	\$ 271.793.104	4,16%	\$ 605.292.848	9,26%

DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161

Email: consorciointercam@gmail.com - epicoing@gmail.com

Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

3.5.1. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

	DESCRIPCION	
2,0	EXCAVACIONES Y RELLENOS	<p>Se llevaron a cabo actividades relacionadas con la preparación del terreno, en excavaciones y rellenos, con el fin de garantizar una base adecuada para las estructuras proyectadas (vigas de cimentación). Desde la interventoría, se verificó el cumplimiento de los parámetros técnicos, normativos y contractuales exigidos, como se describe a continuación:</p> <p>Se ejecutó la excavación manual de material tipo conglomerado. Esta actividad fue necesaria para el desarrollo de cimentaciones y estructuras del proyecto.</p> <p>La interventoría verificó las profundidades, alineamientos y niveles definidos en los diseños.</p> <p>La interventoría supervisó la ejecución, realizando controles de calidad mediante ensayos de densidad, verificando el cumplimiento del grado de compactación exigido (>95% del Proctor), conforme a la especificación técnica del proyecto.</p>
3,0	CIMENTACION	<p>La interventoría realizó el control técnico y documental en cada etapa del proceso constructivo, verificando la calidad, cumplimiento de especificaciones y condiciones ambientales durante la ejecución. Seguido a las excavaciones, y nivelado el terreno se procedió con el vaciado de concreto para solado, para iniciar el proceso de armado de acero para y encofrado para vigas de cimentación.</p> <p>En el presente mes se realizó la actividad de vaciado del concreto para vigas de cimentación.</p> <p>Vigas de Amarre en Concreto Impermeabilizado – Resistencia 3500 psi</p> <p>Elementos horizontales que interconectan las zapatas y pedestales, brindando mayor rigidez y estabilidad al sistema de cimentación frente a cargas laterales y asentamientos diferenciales. Interventoría realizó control de trazado, nivel y alineación antes del vaciado, revisión de continuidad del refuerzo entre elementos, verificación de formaletas, vibrado y curado del concreto, confirmación de cumplimiento de especificaciones y resistencia mediante ensayos con soporte de la planimetría, proceso constructivo, especificaciones técnicas y demás documentación de apoyo de los Estudios y Diseños Avalados por esta interventoría.</p>



4,0	ESTRUCTURA	<p>NIT: 901.875.652-5</p> <p>Acero de refuerzo Grado 60</p> <p>Durante el mes de mayo se llevaron a cabo actividades correspondientes a la preparación y disposición del acero de refuerzo, para columnas y muros en concreto estructural, cumpliendo con los planos estructurales y las especificaciones técnicas del diseño.</p> <p>El equipo de interventoría verificó que el amarre del acero se realizara de acuerdo a las normas constructivas, asegurando la correcta separación entre barras, el uso apropiado de alambres y elementos de sujeción, así como el cumplimiento de los recubrimientos mínimos exigidos por la normativa vigente. Asimismo, se supervisó la correcta colocación y vibrado del concreto durante el vaciado.</p>
6,0	PISO Y ENCHAPES	<p>Durante el mes de mayo, se ejecutaron actividades correspondientes a la instalación de malla electrosoldada tipo Q5 (M188), la cual fue dispuesta conforme a los requerimientos estructurales del proyecto y en cumplimiento con los lineamientos establecidos en la Norma Colombiana de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), específicamente en lo relacionado con elementos de refuerzo para losas y placas de entrepiso.</p> <p>Posteriormente, y una vez verificada la correcta colocación de la malla por parte del equipo técnico y con la aprobación por esta interventoría se procedió al vaciado del concreto. El concreto utilizado fue de resistencia característica de 3.000 psi, con un espesor de 0.10 metros, garantizando así el cumplimiento de las especificaciones técnicas del diseño estructural.</p> <p>La instalación del refuerzo como el vaciado del concreto fueron ejecutados bajo los protocolos de calidad exigidos por la NSR-10, incluyendo el control de alineación, separación entre elementos, recubrimientos mínimos y condiciones climáticas adecuadas para el vaciado y curado del concreto. Toda la actividad fue debidamente supervisada, verificada y avalada por la interventoría.</p>
10,0	INSTALAR SANITARIAS PLUVIALES	<p>REDES Y</p> <p>Durante el presente mes, el contratista de obra llevó a cabo la instalación de las conexiones hidrosanitarias y pluviales, conforme a los planos de diseño aprobados en los Estudios y Diseños red hidrosanitaria del proyecto. Estas labores incluyeron la ejecución de los puntos de conexión para inodoros, lavamanos, orinales y bajantes pluviales, asegurando su correcta ubicación y alineación de acuerdo con las especificaciones técnicas del diseño.</p> <p>La instalación se realizó utilizando materiales normativos, garantizando las pendientes mínimas requeridas para el adecuado funcionamiento del sistema y previniendo acumulaciones o posibles retornos. Además, se respetaron las profundidades, diámetros de tubería y conexiones definidas en el diseño.</p> <p>Se realizó la verificación técnica de las instalaciones por parte de esta interventoría, con inspección visual cada uno de los puntos de conexión, así como la correcta ejecución de los empalmes, pendientes y pruebas hidráulicas preliminares. Una vez verificado el cumplimiento de los criterios técnicos y funcionales, se procedió a dar aprobación para la continuidad a los siguientes procesos constructivos.</p>



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

3.5.1. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

	DESCRIPCION	
4,0	ESTRUCTURA	<p>Acero de refuerzo Grado 60</p> <p>Durante el mes de mayo se llevaron a cabo actividades correspondientes a la preparación y disposición del acero de refuerzo, para columnas y muros en concreto estructural, cumpliendo con los planos estructurales y las especificaciones técnicas del diseño.</p> <p>El equipo de interventoría verificó que el amarre del acero se realizara de acuerdo a las normas constructivas, asegurando la correcta separación entre barras, el uso apropiado de alambres y elementos de sujeción, así como el cumplimiento de los recubrimientos mínimos exigidos por la normativa vigente. Asimismo, se supervisó la correcta colocación y vibrado del concreto durante el vaciado.</p>
6,0	PISO Y ENCHAPES	<p>Durante el mes de mayo, se ejecutaron actividades correspondientes a la instalación de malla electrosoldada tipo Q5 (M188), la cual fue dispuesta conforme a los requerimientos estructurales del proyecto y en cumplimiento con los lineamientos establecidos en la Norma Colombiana de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), específicamente en lo relacionado con elementos de refuerzo para losas y placas de entrepiso.</p> <p>Posteriormente, y una vez verificada la correcta colocación de la malla por parte del equipo técnico y con la aprobación por esta interventoría se procedió al vaciado del concreto. El concreto utilizado fue de resistencia característica de 3.000 psi, con un espesor de 0.10 metros, garantizando así el cumplimiento de las especificaciones técnicas del diseño estructural.</p> <p>La instalación del refuerzo como el vaciado del concreto fueron ejecutados bajo los protocolos de calidad exigidos por la NSR-10, incluyendo el control de alineación, separación entre elementos, recubrimientos mínimos y condiciones climáticas adecuadas para el vaciado y curado del concreto. Toda la actividad fue debidamente supervisada, verificada y avalada por la interventoría.</p>



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.652-5

10,0	INSTALAR SANITARIAS PLUVIALES	REDES Y	<p>Durante el presente mes, el contratista de obra llevó a cabo la instalación de las conexiones hidrosanitarias y pluviales, conforme a los planos de diseño aprobados en los Estudios y Diseños red hidrosanitaria del proyecto. Estas labores incluyeron la ejecución de los puntos de conexión para inodoros, lavamanos, orinales y bajantes pluviales, asegurando su correcta ubicación y alineación de acuerdo con las especificaciones técnicas del diseño.</p> <p>La instalación se realizó utilizando materiales normativos, garantizando las pendientes mínimas requeridas para el adecuado funcionamiento del sistema y previniendo acumulaciones o posibles retornos. Además, se respetaron las profundidades, diámetros de tubería y conexiones definidas en el diseño.</p> <p>Se realizó la verificación técnica de las instalaciones por parte de esta interventoría, con inspección visual cada uno de los puntos de conexión, así como la correcta ejecución de los empalmes, pendientes y pruebas hidráulicas preliminares. Una vez verificado el cumplimiento de los criterios técnicos y funcionales, se procedió a dar aprobación para la continuidad a los siguientes procesos constructivos.</p>
11,0	INSTALAR HIDRAULICAS	REDES	<p>Durante el presente mes el contratista realizó las actividades correspondientes a la instalación de las conexiones hidráulicas del primer nivel del proyecto, en cumplimiento con los planos de diseño hidrosanitario aprobados. Estas conexiones forman parte del sistema de distribución de agua potable y fueron ejecutadas en los puntos destinados para inodoros, lavamanos y orinales, garantizando su correcta ubicación, a conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.</p> <p>El trabajo se realizó utilizando materiales certificados y bajo los parámetros técnicos establecidos por la normativa vigente, asegurando la presión adecuada, el correcto diámetro de las tuberías y la adecuada fijación de los accesorios hidráulicos.</p> <p>Previo a la continuidad de las actividades constructivas, se llevó a cabo la verificación técnica por parte de esta interventoría, con la correcta ejecución de las conexiones, revisando, la hermeticidad de las uniones, y el alineamiento con los planos de diseño.</p>

3.5.2. Diseños base de la obra

El proyecto Centro Administrativo del Municipio de Aguazul consta de tres pisos con un área total construida cubierta 1.610,40 m² y área total construida descubierta 161,04 m², para un total final de 1.771,44 m².

Primer piso: conformado por recepción, secretaria de salud y gestión social, secretaria de hacienda, archivo, personería municipal, sala de espera, zonas comunes, cuarto técnico, áreas de circulación, punto fijo y vanos, ductos, muros y estructura, para un total de este piso de 541,62 m².



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM



DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
 Email: consorciointercam@gmail.com - epicolng@gmail.com
 Aguazul - Casanare




CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

CUADRO DE AREAS			
PROYECTADO			DISEÑADO
SECRETARIA	DEPENDENCIA	PERSONAL	TOTAL H.2.
PRIMER PISO			
RECEPCION	CONTROL Y RECEPCION	SECRETARIA CONTROL Y RECEPCION	3.55
		VIGILANTE DE SEGURIDAD	3.00
SECRETARIA DE SALUD Y GESTION SOCIAL	SECRETARIA DE SALUD Y GESTION SOCIAL	SECRETARIA DE SALUD Y GESTION SOCIAL	20.00
		SECRETARIA DEL SECRETARIA DE SALUD Y GESTION SOCIAL	4.00
		PROFESIONAL DE APOYO	0.00
		ABOGADO	3.00
	SALUD PUBLICA	REFERENTE SALUD PUBLICA	0.00
		PROFESIONAL DE APOYO SALUD PUBLICA	35.00
		TECNICO APOYO	25.00
	REQUIMEN SUBSIDIADO	REFERENTE ASESURAMIENTO	0.00
		PROFESIONAL DE APOYO REQUIMEN SUBSIDIADO	6.00
		PROFESIONAL DE APOYO ATENCION A LA COMUNIDAD	6.00
		TECNICO APOYO PORSO	3.00
	ADULTO MAYOR	REFERENTE AGUERO MAYOR	0.00
		APOYO PROFESIONAL ADULTO MAYOR	3.00
	PRIMER INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	TECNICO APOYO	5.00
		REFERENTE	0.00
		PROFESIONAL APOYO	3.00
	MUJER, FAMILIA Y LOTOF	TECNICO APOYO	3.00
		REFERENTE	3.00
	PUNTO DE IMPRESION	PROFESIONAL APOYO	3.00
		TECNICO APOYO	3.00
TOTAL PROYECTADO			116,55
HACIENDA	TESORERIA MUNICIPAL	SECRETARIO DE HACIENDA	17,88
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,00
		PROFESIONAL DE APOYO HACIENDA	15,00
		TECNICO ADMINISTRATIVO	15,00
		ASESOR FISCAL GERO	12,00
		ASESOR TRIBUTARIO	5,00
		TECNICOS	15,00
	PUNTO DE IMPRESION	PUNTO DE IMPRESION HACIENDA	3,00
TOTAL PROYECTADO			66,88
ARCHIVO			27,15
PERSONERIA MUNICIPAL	PERSONERIA MUNICIPAL	PERSONERIA	22,04
	PERSONERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERSONERIA	4,55
	PUNTO DE IMPRESION	PUNTO DE IMPRESION PERSONERIA	3,00
TOTAL PROYECTADO			66,75
SALA DE ESPERA	SALA DE ESPERA	SALA DE ESPERA PRIMER PISO	14,07
ZONAS COMUNES	SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS BASICOS HOMBRER, MUJERES PRIMER PISO	40,56
	SALA DE JUNTAS	SALA DE JUNTAS PRIMER PISO	20,37
	SALA DE ESPERA	SALA DE ESPERA PRIMER PISO	14,76
	ZONA COLABORATIVA	ZONA COLABORATIVA PRIMER PISO	5,20
CUARTO DE CAFÉ	PUNTO DE CAFÉ	PUNTO DE CAFÉ PRIMER PISO	3,24
			6,37
TOTAL PROYECTADO			104,56
AREA DE CIRCULACION	AREA DE CIRCULACION	AREA DE CIRCULACION PRIMER PISO	74,25
PUNTO PISO	ESCALERAS Y ACCESOS PERSONAS DISCAPACITADAS	ACCESORIOS DISCAPACITADOS PRIMER PISO	14,1
TOTAL PROYECTADO PRIMER PISO, CIRCULACION Y ASCENSOR			166,65
TOTAL PROYECTADO PRIMER PISO			541,62



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

Segundo piso, conformado por secretaria general, secretaria de gestión del riesgo (proyectada), secretaria de infraestructura, secretaria de agricultura, sala de espera, zonas comunes, cuarto técnico, áreas de circulación, punto fijo y vanos, ductos, muros y estructura, para un total de este piso de 544,58 m²



SEGUNDO PISO			
SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	20,00
		ASISTENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA GENERAL	3,00
		PROFESIONAL DE APOYO SECRETARIA GENERAL	2,00
		TECNICO ADMINISTRATIVO	15,00
		APoyo LOGISTICO	5,00
	ALMACEN	CONDUCTOR	2,00
		TECNICO ALMACEN	2,00
		PROFESIONAL DE APOYO ALMACEN	2,00
	SISTEMAS	TECNICOS SISTEMAS	10,00
		PROFESIONALES DE APOYO SISTEMAS	12,00
	CONTROL INTERNO	REGISTRO INTERNO DE CONTROL	3,00
		APoyo PROFESIONAL	15,00
		ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO	2,00
	OFICINA DE PREVENCIÓN Y COMUNICACIONES	TECNICO	5,00
		APoyo PROFESIONAL	5,00
	ARCHIVO	TECNICO	5,00
	ARCHIVO GENERAL	ARCHIVO GENERAL	5,00
	PUNTO DE ENTREGA	PUNTO DE ENTREGA SECRETARIA GENERAL	3,00
TOTAL PROYECTADO			127,00

DIRECCIÓN CALLE 9 No 15 – 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
 Email: consorciointercam@gmail.com – aplcain@gmail.com
 Aguazul - Casanare




CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO (PROYECTADA)	SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO (PROYECTADA)	SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO	12.24
		SECRETARIO DE LA SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO	3
		ASESOR	2
		PROFESIONAL EN GESTION DEL RIESGO	12
		TECNICO AFILIO	6
		ASISTENTE ADMINISTRATIVO	3
PUNTO DE IMPRESION		2	
TOTAL PROYECTADO			43.24
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	37.48
		SECRETARIA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3.30
		PROFESIONAL EN INFRAESTRUCTURA	12.00
		PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL	6.00
		PROFESIONAL EN INGENIERIA ELECTRICA	6.00
		PROFESIONAL EN INGENIERIA MECANICA	6.00
		PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL	6.00
		PROFESIONAL EN INGENIERIA DE VAS	6.00
		PROFESIONAL EN INGENIERIA DE VAS	6.00
		PROFESIONAL EN INGENIERIA DE VAS	6.00
		PROFESIONAL EN INGENIERIA DE VAS	6.00
		PROFESIONAL EN INGENIERIA DE VAS	6.00
		PROFESIONAL EN INGENIERIA DE VAS	6.00
		PROFESIONAL EN INGENIERIA DE VAS	6.00
PUNTO DE IMPRESION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		3.00	
PUNTO DE IMPRESION		3.00	
TOTAL PROYECTADO			125.48
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (PROYECTADA)	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (PROYECTADA)	SECRETARIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	10.79
		SECRETARIO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA	3.00
		PROFESIONAL AGRICULTURA	6.00
		PROFESIONAL VETERINARIO	6.00
		PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL	6.00
		PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL	6.00
		PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL	6.00
		PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL	6.00
		PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL	6.00
		PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL	6.00
PUNTO DE IMPRESION SECRETARIA DE AGRICULTURA		3.00	
TOTAL PROYECTADO			47.79
ZONAS COMUNES	ZONAS COMUNES	SALA DE ESPERA	0.00
		SALA DE ESPERA	0.00
		SALA DE ESPERA	0.00
		SALA DE ESPERA	0.00
		SALA DE ESPERA	0.00
		SALA DE ESPERA	0.00
TOTAL PROYECTADO			0.00
CUANTOS NIOS	CUANTOS NIOS	PUNTO DE CAPE	3.32
		PUNTO DE CAPE SEGUNDO PISO	6.76
TOTAL PROYECTADO			91.10
PUNTO FLUJ	PUNTO FLUJ	AREA DE CIRCULACION	27.38
		AREA DE CIRCULACION PARRAFO	27.38
TOTAL PROYECTADO SEGUNDO PISO, CIRCULACION Y ASCENSOR			109.97
TOTAL PROYECTADO SEGUNDO PISO			544.58



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

Tercer piso conformado por oficina de asesora jurídica, despacho del alcalde, secretaria de salud y gestión social, zonas comunes, cuarto técnico, áreas de circulación, punto fijo y vanos, ductos, muros y estructura, para un total de este piso de 524,20 m².



DIRECCION CALLE 9 No 15 – 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointerventoria@gmail.com – epicoing@gmail.com
Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT:

TERCER PISO			
OFICINAS JURÍDICA	JURÍDICA	SECRETARÍA DE JURÍDICA	17,67
		SECRETARÍA DE LA SECRETARÍA DE LA GRUPO JURÍDICA	0,00
		ASISTENTE JURÍDICA	12,00
		ASISTENTE PROFESIONAL	30,00
		TECNICO	30,00
	PUNTO DE IMPRESIÓN	PUNTO DE IMPRESIÓN	3,00
		ARCHIVO JURÍDICO	30,00
TOTAL PROYECTADO			131,67
DESPACHO ALCALDE	DESPACHO ALCALDE	ALCALDE	25,00
		SECRETARÍA EJECUTIVA DE DESPACHO	3,00
		ASISTENTE	0,00
		PROFESIONAL ESPECIALIZADO	5,00
		SECRETARÍA	0,00
		CONDUCTOR	3,00
	ARCHIVO	TECNICO	3,00
		PROFESIONAL OFICIA MINTRO	3,00
	UNIDAD DE CONTRATACION	TECNICO APOYO	3,00
		PROFESIONAL ESPECIALIZADO	26,00
PUNTO DE IMPRESIÓN DESPACHO ALCALDE		3,00	
TOTAL PROYECTADO		114,00	
SECRETARÍA DE SALUD Y GESTIÓN SOCIAL	ACCIÓN SOCIAL	SECRETARÍA SOCIAL	20,00
		SECRETARÍA DE GESTIÓN SOCIAL	0,00
		ASISTENTE PROFESIONAL	15,00
		INTERESANTE POBLACION VULNERABLE	0,00
		ENLACE FAMILIAS EN ACCIÓN	0,00
TOTAL PROYECTADO			45,00
ZONAS COMUNES	SERVICIOS SANITARIOS	SERVICIOS SANITARIOS HOMBRERES, MUJERES PRIMER PISO	40,00
	SALA DE JUNTAS	SALA DE JUNTAS TERCER PISO	11,81
	SALA DE ESPERA	SALA DE ESPERA TERCER PISO	14,70
	ZONA COLABORATIVA	ZONA COLABORATIVA PRIMER PISO	10,00
	PUNTO DE COPIE	PUNTO DE COPIE PRIMER PISO	2,31
CUARTO DE MAQUINAS	CUARTO DE MAQUINAS	CUARTO DE MAQUINAS (TERCER PISO)	0,38
TOTAL PROYECTADO			128,82
ÁREA DE CIRCULACIÓN	ÁREA DE CIRCULACIÓN	ÁREA DE CIRCULACIÓN PRIMER PISO	57,38
PUNTO FLO	ESCALERAS Y ACCESO PERSONAS DISCAPACITADAS	ASCENSORIO CAPACITADO PRIMER PISO	16,12
VALOR DE LOS MUROS EXTERIORES			30,21
TOTAL PROYECTADO SEGUNDO PISO, CIRCULACIÓN Y ASCENSORIO			103,71
CAPACIDAD INSTALADA PERSONAS			
TOTAL TERCER PISO			524,20
TOTAL AREA CONSTRUIDA CUBIERTA			1.610,40
TOTAL AREA CONSTRUIDA DESCUBIERTA			161,04
TOTAL AREA CONSTRUCCION			1.771,44



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.635

Inconvenientes técnicos y determinaciones

Durante el mes de mayo de 2025, se presentaron precipitaciones intensas y continuas en la zona del proyecto, situación que ha generado afectaciones significativas en el desarrollo de las actividades programadas. Estas condiciones climáticas adversas impactaron directamente en el avance de obra, especialmente en lo relacionado con el ingreso y movilización de insumos y materiales, debido a cierres viales totales y parciales en algunos tramos de las vías nacionales que comunican con el municipio de Aguazul.

Dichos retrasos en la cadena logística han generado la reprogramación de varias actividades constructivas, particularmente aquellas que dependen del suministro constante de materiales como concreto, acero, tuberías, entre otros elementos fundamentales para la ejecución continua del proyecto.

Además de los inconvenientes técnicos generados por las fuertes precipitaciones registradas en el mes de mayo, las cuales afectaron el normal desarrollo de las actividades y la logística del proyecto, fue necesario adelantar la suspensión formal del contrato de obra, en concordancia con las modificaciones planteadas al Convenio Interadministrativo y sus contratos derivados.

Cabe resaltar que el plazo inicial establecido para el desarrollo del convenio tenía como fecha de terminación el 16 de mayo de 2025, mientras que para los contratos derivados la fecha de terminación el 10 de mayo de 2025. No obstante, debido a la necesidad de realizar ajustes administrativos y contractuales al alcance del convenio, se gestionó ante las entidades competentes la solicitud de suspensión temporal del contrato, la cual fue radicada por esta interventoría el día 5 de mayo de 2025 con el soporte técnico y jurídico correspondiente.

Dicha solicitud fue aprobada por la supervisión, quien autorizó la suspensión hasta tanto el Ministerio del Interior lleve a cabo las actuaciones administrativas necesarias para formalizar la modificación del convenio y dar viabilidad a la continuidad de la ejecución contractual conforme a las nuevas condiciones.

El día 28 de mayo de 2025 se realizó el reinicio formal de las actividades del proyecto. Sin embargo, el día 29 de mayo de 2025, se procedió a solicitar una nueva suspensión temporal del contrato, debido a la expiración del plazo contractual vigente.

Esta solicitud responde a dificultades internas en la plataforma CONTRATVS de la administración municipal, las cuales han impedido culminar el proceso de modificación del convenio en el sistema, situación ajena al contratista de obra y la interventoría. En este sentido, se está a la espera de la solución técnica y administrativa por parte de la administración municipal, con el fin de continuar con la modificación de los contratos derivados del Convenio Interadministrativo suscrito entre el Ministerio del Interior y la Alcaldía Municipal.

Mientras se resuelve esta situación, el equipo técnico del proyecto, en conjunto con la interventoría, se mantiene atento al avance de los trámites requeridos para dar continuidad a las obras en los términos legalmente establecidos.

DIRECCION CALLE 9 No 15 – 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161

Email: consorciointercom@gmail.com – epicoing@gmail.com

Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.675.652-5

3.6. Metas Físicas Ejecutadas

AVANCE FÍSICO EJECUTADO MES DE MAYO- ETAPA II



Durante el presente mes, el CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL realizó un avance físico de la obra del 4,16% sobre un programado del 3,08%, se evidencia que según la programación actual del contrato de obra no presenta atraso en sus actividades programadas para el mes de mayo y lleva un avance acumulado del 9,26%.

AVANCE FÍSICO EJECUTADO MES DE MAYO- ETAPA II



En el mes de mayo de 2025, el CONSORCIO INTERVENTORIA CAM realizó un avance físico de 10,89% sobre un programado del 10,89%, en la etapa II, Interventoría a la ejecución de obra y un acumulado de 21,78%.

DIRECCION CALLE 9 No 15 – 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com – epicoing@gmail.com
Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

3.7. Resumen de Ensayos de Calidad y certificados de calidad de los materiales

El CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL entrega certificados de calidad de los materiales utilizados en la obra para el periodo comprendido entre el 07 de abril al 30 de abril de 2025.

- Certificado de Cemento HOLCIM
- Certificado de Aceros de refuerzo



FOTO 1: Puesta de aceros en obra



FOTO 2: Material disponible en obra

DIRECCION CALLE 9 No 15 – 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com – epicoing@gmail.com
Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5



FOTO 3: Cilindros para pruebas de laboratorio



FOTO 4: Cilindros para pruebas de laboratorio

DIRECCIÓN CALLE 9 No 15 – 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com – epicoing@gmail.com
Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

3.7.1. Ensayos de laboratorio contrato de obra 474 de 2024

TIPO ENSAYO	ELEMENTO	UBICACION	NORMA DE ENSAYO	FECHA DE INFORME	REPORTE
Densidades en el terreno cono y arena	Crudo de Río	Eje 1-2 ENTRE C-D	INVIAS 161-13	7/05/2025	-
Densidades en el terreno cono y arena	Crudo de Río	Eje 2 CON E	INVIAS 161-13	7/05/2025	-
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	Vigas de Cimentación	Vigas de Cimentación	INV E-410-13	30/05/2025	M8
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	Columnas	Columnas 1 Nivel	INV E-410-13	3/06/2025	M9
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	Muros	Muros 1 Nivel	INV E-410-13	3/06/2025	M10

Nota: En el capítulo de anexos, se adjunta soportes de ensayos de laboratorio

3.7.2. Ensayos de laboratorio contrato de Interventoría 735 de 2024

TIPO ENSAYO	ELEMENTO	UBICACION	NORMA DE ENSAYO	FECHA DE INFORME	REPORTE
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	solado	Eje F2, E2,D2	INV E-410-12	08/05/2025	M1
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	Zapatas	Eje F1,D1,C1	INV E-410-12	12/05/2022	M2
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	Zapatas	Eje C4,D4, E4 Y A1	INV E-410-12	19/05/2025	M3
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	Zapatas	Eje B2,C2,D2,B4	INV E-410-12	23/05/2025	M4
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	Vigas de cimentación	Eje A entre eje 2 y 4	INV E-410-12	30/05/2022	M5

Nota: En el capítulo de anexos, se adjunta soportes de ensayos de laboratorio



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

3.8. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA

La Interventoría tiene el objeto de supervisar y controlar la acción del contratista para verificar que se cumplan las especificaciones y normas técnicas, las actividades administrativas, legales, contables, financieras y presupuestales, establecidas en los pliegos de condiciones o términos de referencia del contrato.

Entre las actividades administrativas que se ejecutaron en este periodo en este contrato se pueden evidenciar los siguientes aspectos:

- Se veló por la debida ejecución de las actividades realizadas en el presente mes, siguiendo las especificaciones técnicas según los planos de diseño.
- El contratista de Obra, realizó la entrega de los certificados de calidad de cada uno de los materiales implementados en la obra.
- La interventoría realizó ensayos de laboratorio y rotura de cilindros de concreto tomados en obra.
- Se realizó la verificación de los planes de señalización en obra, verificación de Plan de Manejo Ambiental y seguimiento y control del tránsito en el área de influencia del proyecto.
- Se realizó la verificación de materiales y equipo disponible previo a cada inicio de actividad.
- Se verificó personal en obra, según planilla de seguridad entregada mes a mes por parte del contratista.
- Se llevó conjuntamente la bitácora diaria de las actividades ejecutadas en los diferentes escenarios intervenidos.
- Se realizaron comités de obra con el contratista y supervisión para revisión de inconvenientes técnicos de actividades contractuales para realizar adecuaciones oportunas y viales con el fin de dar el debido cumplimiento contractual.

Interventoría ambiental:

- Se verificó el cumplimiento del programa de seguridad Industrial e higiene en cada escenario en ejecución, Se realizó el control y seguimiento ambiental

Interventoría administrativa:

- Se realizó el control de la correspondencia enviada y recibida frente a las solicitudes presentadas por el contratista de obra y el supervisor.

Interventoría financiera:

- Se realizó el control financiero del contrato de obra semana a semana correspondiente a los porcentajes de ejecución de la misma. Reportados en informes semanales.

Interventoría contable: Se verificó informe financiero de obra



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.450-5

Interventoría Jurídica:

- Hacer cumplir las cláusulas contractuales, **tener la documentación relacionada con minuta, modificaciones, aclaratorias, pólizas aprobadas para verificación de vigencias y cumplimientos en los amparos establecidos contractualmente y legalmente.**

Las actividades que realiza la interventoría están acordes a las plasmadas en la minuta del contrato de consultoría No 735 del 2024 (Proceso de selección concurso de méritos abiertos No MA-CMA-SI-008-2024), Suscrito entre el municipio de Aguazul y el Consorcio Interventoría CAM R/L Andrea Viviana Castellanos Pinto.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.363.5

Registro fotográfico

2. Excavaciones y rellenos



Foto 5: Relleno con material sub base triturada – tamaño máximo 2"



Foto 6: Relleno con material sub base triturada – tamaño máximo 2"



Foto 7: Compactación de sub base triturada



Foto 8: Compactación de sub base triturada



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

3. Cimentación



Foto 9: Instalación de formaleta para vigas de cimentación




Foto 10: Instalación de formaleta para vigas de cimentación



Foto 11: Instalación de formaleta para vigas de cimentación



Foto 12: Instalación de formaleta para vigas de cimentación



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

3. Cimentación



Foto 13: Concreto para vigas de cimentación de 3500 psi



Foto 14: Concreto para vigas de cimentación de 3500 psi



Foto 15: Concreto para vigas de cimentación de 3500 psi



Foto 16: Concreto para vigas de cimentación de 3500 psi



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

4. Estructura



Foto 17: Amarre de acero de refuerzo para columnas en concreto de 3500 psi



Foto 18: Amarre de acero de refuerzo para columnas en concreto de 3500 psi



Foto 19: Amarre de acero de refuerzo para muros en concreto de 3500 psi



Foto 20: Concreto de 3500 psi para columnas



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

4. Estructura



Foto 21: Concreto de 3500 psi para columnas



Foto 22: Concreto de 3500 psi para columnas y muros



Foto 23: Concreto de 3500 psi para columnas y muros



Foto 24: Concreto de 3500 psi para columnas y muros



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

6. Pisos y enchapes



Foto 25: Malla electrosoldada Q5 para placa base en concreto de 3000 psi



Foto 26: Malla electrosoldada Q5 para placa base en concreto de 3000 psi



Foto 27: Vaciado de concreto de 3000 psi para placa base



Foto 28: Vaciado de concreto de 3000 psi para placa base



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

6. Pisos y enchapes



Foto 29: nivelación de concreto de 3000 psi para placa base



Foto 30: nivelación de concreto de 3000 psi para placa base




Foto 31: placa base concreto de 3000 psi



Foto 32: Hidratación placa de concreto de 3000 psi



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

10. Instalar redes sanitarias y pluviales



Foto 33: Instalación de tubería PVC sanitaria



Foto 34: Instalación de tubería PVC sanitaria



Foto 35: Instalación de tubería PVC sanitaria



Foto 36: Instalación de tubería PVC sanitaria



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

11. Instalar redes Hidráulicas



Foto 37: Tubería de presión en PVC



Foto 38: Tubería de presión en PVC



Foto 39: Tubería de presión en PVC



Foto 40: Prueba de presión Hidráulica



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

15. Tableros generales, acometidas parciales y de distribución



Foto 45: Instalación de tubería eléctrica



Foto 46: Instalación de tubería eléctrica



Foto 47: Instalación de tubería eléctrica



Foto 48: Instalación de tubería eléctrica



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

Seguimiento y control a las actividades ejecutadas en obra



Foto 49: Recorrido de inspección ocular y verificación a la ejecución de las obras por parte de supervisión, interventoría y el señor alcalde.



Foto 50: Recorrido de inspección ocular y verificación a la ejecución de las obras por parte de supervisión, interventoría y el señor alcalde.



Foto 51: Recorrido de inspección ocular y verificación a la ejecución de las obras por parte de supervisión, interventoría y el señor alcalde.



Foto 52: Recorrido de inspección ocular y verificación a la ejecución de las obras por parte de supervisión, interventoría y el señor alcalde.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

Seguimiento y control a las actividades ejecutadas en obra



Foto 53: Verificación de medidas armado de formaleta para vigas de cimentación, para liberación y fundida



Foto 54: Verificación de medidas armado de formaleta para vigas de cimentación, para liberación y fundida



Foto 55: Verificación de medidas armado de formaleta para vigas de cimentación, para liberación y fundida



Foto 56: Verificación de medidas con profesionales de obra e interventoría



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

Seguimiento y control a las actividades ejecutadas en obra



Foto 57: Prueba de slum



Foto 58: Prueba de slum



Foto 59: Visita de inspección ocular por parte de profesional de la Oficina Asesora de Planeación del municipio de Aguazul.



Foto 60: Visita de inspección ocular por parte de profesional de la Oficina Asesora de Planeación del municipio de Aguazul.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

3.8.2. Esquema físico de la Interventoría



3.8.3. Bitácora de Obra

Se anexa copia de bitácora del periodo comprendido entre el 1 al 8 de mayo y 28 de mayo de 2025 con las anotaciones generadas en la ejecución de la Etapa II del proyecto.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

3.8.4. Manejo y control de tránsito vehicular y peatonal

Se realizó el seguimiento al acceso de los materiales y equipos, el cual se realiza por la carrera 12 entre calle 10 y calle 11 del barrio las ferias (ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL)



Para el presente periodo se realizó la implementación de controladores viales para control del flujo vehicular incluyendo las paletas de pare y siga a:

- ✓ Maniobras de Acceso y salida de volquetas o equipo pesado
- ✓ Manejo de peatones, vehículos, con las paletas pare y siga.

Los coordinadores HSE tanto del equipo de obra como de la interventoria trabajaron de manera articulada para coordinar cuidadosamente las actividades de entrada y salida de volquetas y equipos pesados en el área del proyecto. Esta labor conjunta tuvo como objetivo principal minimizar afectaciones en la movilidad del sector, evitar congestiones innecesarias y garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de la comunidad vecina.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTROL DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL



Foto 61: Manejo de peatones, vehículos, con las paletas pare y siga



Foto 62: Manejo de peatones, vehículos, con las paletas pare y siga



Foto 63: Control de Maniobras de Acceso y salida de equipo pesado



Foto 64: Manejo de peatones, vehículos, con las paletas pare y siga



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

DIRECCION CALLE 9 No 15 – 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercom@gmail.com – epicoina@gmail.com
Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

4.1. RESUMEN DE ACTAS

4.1.1. Actas suscritas del contrato de obra No 0474 de 02 de agosto de 2024

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
No. 1 INICIO	11/10/2024	N.A.
No. 2 ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE INICIO No. 1 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024	23/10/2024	SIETE (7) MESES
No. 3 DE ANTICIPO	23/10/2024	\$2.022.163.243,10
No 4. DE SUSPENSION No.1	9/05/2025	QUINCE (15) DIAS
No 5. AMPLIACION A LA SUSPENSION No1	23/05/2025	OCHO (8) DIAS
No 6. DE REINICIO	28/05/2025	N.A.
No 7. DE SUSPENSION No.02	29/05/2025	OCHO (8) DIAS

4.1.2. Actas suscritas contrato de Interventoria No 0735 de 2 de octubre de 2024

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
No. 1 INICIO	11/10/2024	N.A.
No. 2 ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE INICIO No 1 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024	23/10/2024	SIETE (7) MESES
No 3 ACLARATORIA No 02 AL ACTA DE INICIO No 1 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024	4/12/2024	SIETE (7) MESES
No 4 DE ANTICIPO (PAGO PARCIAL)	4/03/2025	65.757.398,55
No 5. DE SUSPENSION No.1	9/05/2025	QUINCE (15) DIAS
No 6. AMPLIACION A LA SUSPENSION No1	23/05/2025	OCHO (8) DIAS
No 7. DE REINICIO	28/05/2025	N.A.
No 8. DE SUSPENSION No.02	29/05/2025	OCHO (8) DIAS

4.1.3. Comités y/o Reuniones

FECHA	ENTIDAD	LUGAR	OBSERVACION
8/05/2025	Secretaria de Infraestructura, Consortio Centro Administrativo Aguazul, Consortio Interventoria CAM	Secretaria de Infraestructura - Alcaldía de Aguazul	Suspensión de contratos de obra y de Interventoria


CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.652-5 22/05/2025	Secretaría de Infraestructura, Consortio Centro Administrativo Aguazul, Consortio Interventoría CAM	Secretaría de Infraestructura - Alcaldía de Aguazul	Ampliación No. 1 a la Suspensión de contratos de obra y de Interventoría
28/05/2025	Secretaría de Infraestructura, Consortio Centro Administrativo Aguazul, Consortio Interventoría CAM, Supervisión Ministerio del Interior	Secretaría de Infraestructura - Alcaldía de Aguazul	Acta de reunión e Informe de visita de seguimiento a la ejecución (contractuales proyectos) de obra Anexo 20
28/05/2025	Secretaría de Infraestructura, Consortio Centro Administrativo Aguazul, Consortio Interventoría CAM	Secretaría de Infraestructura - Alcaldía de Aguazul	Solicitud de Modificadorio No 2 y prorroga No. 1 al contrato de obra pública 0474 del 2024 y Modificatoria No.3 y prorroga No 1 al contrato de consultoría No 0735 de 02 de octubre de 2024

4.2. PERSONAL
4.2.1. Personal contrato de Obra Etapa II Ejecución de obra

PERSONAL CONTRATO DE OBRA				
No.	CEDULA	TARJETA PROFESIONAL	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
1	7.177.539	A15172004-7177539	Luis Manuel Rojas Gil	Director de obra
2	1049632239		Álvaro Andrés Gómez Otalora	Residente de obra
3	1.052.391.960	BY250-103307	Gloria Stefany Lagos Tiria	Ingeniera Electromecánica
4	7177539	Resolución No 0443 de de Abril del 2022	Martha Liliana Fonseca Molina	Profesional HSEQ



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

Personal Operativo

No.	Nombre	Cedula	Ingreso	Arl	RH	Eps	Cargo
1	LAGOS TIRIA GLORIA STEFANY	1052391960	01/04/2025	Positiva	O+	Sanitas	Ingeniera Electromecánica
2	ALVARO ANDRES GOMEZ OTALORA	1049632239	01/04/2025	Positiva			Residente de obra
3	FONSECA MOLINA MARTHA	7177539	07/04/2025	Positiva	O+	Nueva eps	Profesional SST
4	LUIS MANUEL ROJAS GIL	1057572709	11/10/2024	Positiva			Director de obra
5	NELSON VARGAS ARIAS	7363827	07/04/2025	Positiva	O+	Capresoca	Maestro General
6	SALOMON GIL BOADA	9656093	07/04/2025	Positiva	O+	Capresoca	Ayudante de obra
7	DIEGO ARMANDO GIL DUCON	1002437102	07/04/2025	Positiva	O+	Capresoca	Ayudante de obra
8	JAIR VIANCHA	74751823	07/04/2025	Positiva	A+	Capresoca	Ayudante de obra
9	CIRO ALFONSO ABRIL	4214504	07/04/2025	Positiva	O+	Capresoca	Oficial de obra
10	HECTOR RAUL PEDRAOS DUEÑAS	74752300	07/04/2025	Positiva	A+	Nueva Eps	Oficial de obra
11	JOSUE ORLANDO CUEVAS HURTADO	1116553206	07/04/2025	Positiva	O+	Capresoca	Ayudante de obra
12	FAUNER ARLEY HOLGUIN MARTINEZ	1116552531	07/04/2025	Positiva	O+	Sanitas	Ayudante de obra
13	WILMAR NAUL GOMEZ ABRIL	74754146	07/04/2025	Positiva	A+	Sanitas	Ayudante de obra
14	WILLIAM ESMITH HOLGUIN MARTINEZ	1116550297	07/04/2025	Positiva	A+	Capresoca	Ayudante de obra
15	JOSE ANTONIO LEON LOPEZ	74814475	07/04/2025	Positiva	O+	Sanidad Militar	Ayudante de obra
16	CONDIA CHAPARRO MIGUEL ANTONIO	1116553730	22/04/2025	Positiva	O+	Nueva Eps	Ayudante de obra
17	MENDOZA GARCIA WILLIAM	1116549559	22/04/2025	Positiva	O+	Sanitas	Ayudante de obra
18	RODRIGUEZ BURGOS JAIME	74750886	22/04/2025	Positiva	O+	Sanitas	Ayudante de obra
19	AMEZQUITA BARRERA EDUARDO	1006448754	22/04/2025	Positiva	O+	Capresoca	Ayudante de obra
20	ABRIL VARGAS DANILO ALFONSO	1116547903	22/04/2025	Positiva	B+	Nueva Eps	Ayudante de obra
21	YOLMAN HUMBERTO GUERRERO	1116550132	21/05/2025	Positiva	O+	Capresoca	Ayudante de obra



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.422-5

Personal de Interventoría Etapa II Interventoría a Ejecución de
Obra

PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA				
No.	CEDULA	TARJETA PROFESIONAL	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
1	7.726.391	25202-136059 CND	Joan Sebastián Galindo	Director de Interventoría
2	33.645.882	A213522010-33645882	Andrea Viviana Castellanos Pinto	Residente de Interventoría
3	1118548356	15202-260357 BYC	Andrés Felipe Goéz García	Ingeniero Civil Estructural
4	1.116.548.945	15238-400618 BYC	Cristian Fabian Rodríguez Cubides	Ingeniero Ambiental
5	80.202.828	25202-121610 CND	Diego Fernando Acuña Jiménez	Inspector
6	74.753.655	Resolución No 0708-12 de junio 2018	Hollman Eduardo Rodríguez Páez	Profesional HSEQ

4.3. ACTUACIONES

4.3.1. Correspondencia Enviada

No de Radicado	FECHA	ENVIADA	DEPENDENCIA	ASUNTO
032- C.I.C735-2024	5/05/2025	Juan Miguel Sandoval Gutiérrez	Secretaría de Infraestructura	Recomendación técnica – solicitud de suspensión y modificación contractual
033- C.I.C735-2024	7/05/2025	Juan Miguel Sandoval Gutiérrez	Secretaría de Infraestructura	Reiteración solicitud de gestión para traslado de cableado de redes aéreas existentes
034- C.I.C735-2024	28/05/2025	Juan Miguel Sandoval Gutiérrez	Secretaría de Infraestructura	Subsanación informe mensual
035- C.I.C735-2024	28/05/2025	Juan Miguel Sandoval Gutiérrez	Secretaría de Infraestructura	Informe para generar acta parcial No 1 al contrato de obra No 0474 de 2024



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.162-5

Correspondencia Recibida

No de Radicado	FECHA	RECIBIDO	DEPENDENCIA	ASUNTO
OFC025_CCAA_2025	4/05/2025	Deyder E. Cocunubo Vargas	Consortio Centro Administrativo Aguazul	Solicitud de respuesta a prórroga No 1 y suspensión temporal del contrato de obra No 0474 del 02 de agosto de 2024
OFC027_CCAA_2025	6/05/2025	Deyder E. Cocunubo Vargas	Consortio Centro Administrativo Aguazul	Reiteración movimiento de cableado de redes existentes
OFC029_CCAA_2025	8/05/2025	Deyder E. Cocunubo Vargas	Consortio Centro Administrativo Aguazul	Entrega de informe mensual de obra No 7(1 de abril al 3 de abril de 2025)
OFC030_CCAA_2025	7/05/2025	Deyder E. Cocunubo Vargas	Consortio Centro Administrativo Aguazul	Solicitud de acta parcial de Obra No 1 Contrato de obra No. 0474 del 02 de agosto de 2024

Nota: Los soportes de oficios se encuentran el capítulo anexo, documentación enviada y recibida.

4.4. CONTROL DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

4.4.1. Seguridad Social y parafiscales contratos de obra No 0474 de 2024

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	No EMPLEADOS	CONTRATISTA	VALOR	No PLANILLA
2025-05	2025-06	17	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL	\$ 8.676.000	9487170691
2025-05	2025-06	2	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL	\$ 198.200	9487164306

Nota: En el capítulo de anexos, se adjunta la planilla de pago de seguridad social y parafiscales correspondientes al mes de mayo de 2025 del contrato de obra.

4.4.2. Seguridad Social y Parafiscales contrato de interventoria No 0735 de 2024

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	No EMPLEADOS	CONTRATISTA	VALOR	No PLANILLA
2025-05	2025-06	4	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM	\$ 1.385.500	9487401045

Nota: En el capítulo de anexos, se adjunta la planilla de pago de seguridad social y parafiscales correspondientes al periodo reportado del mes de mayo de 2025.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

4.4.3. Estampillas Contrato de obra No 0474 de 2024

El contratista de obra realizó pago de estampillas al municipio de Aguazul de la siguiente manera

DESCRIPCION	VALOR
Estampilla Pro Adulto conv: 12878	\$ 248.437.200,00
Estampilla Pro Cultura conv: 12834	\$ 57.776.100,00
Estampilla tasa Pro deporte ley 2023 de 2020	\$144.440.200,00

Nota: Los soportes de pago de estampillas se anexaron en el informe del mes de octubre

4.4.4. Certificado de Registro Presupuestal contrato de obra No 0474 de 2024

CODIGO DE RUBRO	NOMBRE DE FUENTE	VALOR A DISPONER
2.2.45.4599.1000.2021850100013	Conv N 1405 de 2024 Min. Interior	\$ 2.414.077.960,98
2.2.45.4599.1000.2021850100013	R.B. Superávit propios	\$ 867.747.288,31
Valor Total		\$3.281.825.249,29

Nota: Los soportes se anexaron en el informe del mes de octubre

4.4.5. Estampillas Contrato de interventoría No 735 de 2024

DESCRIPCION	VALOR
Estampilla Pro Adulto conv: 12878	\$15.840.700,00
Estampilla Pro Cultura conv: 12834	\$ 3.683.900,00
Estampilla tasa Pro deporte ley 2023 de 2020	\$ 9.209.700,00

4.4.6. Certificado de Disponibilidad presupuestal contrato de interventoría No 0735 de 2024

CODIGO DE RUBRO	NOMBRE DE FUENTE	VALOR A DISPONER
2.2.45.4599.1000.2024850100008	R.B. Superávit propios	\$ 65.757.398,10
2.2.45.4599.1000.2024850100008	Con N 1405 de 2024 Min Interior	\$ 230.851.983,86
Valor Total		\$296.609.381,96

Nota: Los soportes se encuentran en el capítulo de anexos del informe del mes de octubre



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

4.4.7. Actividades administrativas

Durante el presente periodo, el equipo de interventoría ha llevado a cabo una serie de actividades administrativas clave, orientadas a garantizar el adecuado seguimiento, control y soporte técnico del proyecto en la etapa II ejecución de obra. Las principales acciones ejecutadas incluyen:

Gestión y control de la correspondencia: Se gestionó y controló toda la correspondencia generada entre el contratista de obra, la interventoría y la supervisión del proyecto.

Participación en comités técnicos: Se asistió activamente a comités técnicos convocados por la supervisión municipal y el Ministerio del Interior, donde se trataron temas estratégicos relacionados con el avance técnico de las obras.

Coordinación del avance del proyecto: Se realizó un seguimiento integral al cumplimiento del cronograma de la etapa II, interventoría a la ejecución de obra.

Elaboración de actas y reportes técnicos: Se elaboraron actas de reunión, reportes de avance.

Apoyo en la gestión de requerimientos institucionales: Se brindó acompañamiento al contratista de obra.

Archivo técnico y documental: Se organizó y mantuvo actualizado el archivo técnico y administrativo del proyecto, garantizando el respaldo documental de todas las actuaciones relacionadas con la etapa II ejecución de obra.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

5. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.462-5

5.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

5.1.1. Balance financiero del contrato de obra

El presupuesto para la ejecución de ETAPA I, ETAPA II CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL de CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$5.777.609.266, 00), el anticipo es por el 35% correspondiente DOS MIL VEINTIDOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON DIEZ CENTAVOS M/CTE (\$2.022.163.243,10).


BALANCE GENERAL CONTRATO DE OBRA			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$5.777.609.266, 00		
ANTICIPO 35%			\$ 2.022.163.243,10
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR		\$ 2.022.163.243,10	
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		\$ 3.755.446.022,90	\$ 3.755.446.022,90
SUMAS IGUALES	\$5.777.609.266, 00	\$5.777.609.266, 00	\$5.777.609.266, 00

Nota: El valor inicial del contrato corresponde a \$5.777.609.266 valor por el que se genero el anticipo inicial del 35%.

5.1.2. Ejecución financiera contrato de obra

A corte del presente informe el contratista de obra a ejecutado un valor de \$ 271.793.104,00 con un programado de \$201.382.230,55 para la etapa de ejecución de obra.

AVANCE FISICO EJECUTADO MES DE MAYO- ETAPA II



DIRECCIÓN CALLE 9 No 15 – 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
 Email: consorciontercam@gmail.com – epicoing@gmail.com
 AguaZul - Casanare.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.663.5

Plan de Inversión de Anticipo

EL CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL, suscribió el "CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN Y PAGO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS, Celebrado entre fiduciaria BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD fiduciaria y BC INGENIERIA S.A.S, GEMINIS CG S.A.S, SOUL INGENIERIA CO S.A.S.

CLAUSULA SEPTIMA – FORMA DE PAGO: El Municipio entregara al contratista a título de anticipo la suma equivalente al treinta cinco por ciento (35%) del valor total del contrato, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento, presentación y aprobación del plan de inversión de anticipo por la interventoría, presentación de la certificación de la apertura de contrato de fiducia para el manejo exclusivo de los recursos girados en calidad de anticipo y se suscriba acta de inicio por parte de interventoría.

El contratista presento a la interventoría plan de inversión de anticipo el día 21 de octubre de 2024, el día 22 de octubre se radica a la secretaría de Infraestructura del Municipio de Aguazul para el proceso del trámite de desembolso del 35% por valor de (\$2.022.163.243,10).

Así mismo se suscribió el acta de inversión del anticipo No 3 con fecha 23 de octubre de 2024, quedando la discriminación para la inversión del anticipo de la siguiente manera:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	%
1	Estudios y diseños	\$ 161.773.059,45	8%
2	Pago de salarios, jornales y seguridad social	\$ 101.108.162,16	5%
3	Mano de obra	\$ 606.648.972,93	30%
4	Compra de materiales	\$ 950.416.724,26	47%
5	Alquileres equipos y transporte	\$ 202.216.324,31	10%
TOTAL		\$ 2.022.163.243,10	100,00%

5.1.4. Seguimiento al Plan de Inversión del Anticipo

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	PRESENTE RELACION	ACTUALIZADO TOTAL	SALDO ANTERIOR
1	Estudios y diseños	\$ 161.773.059,45	\$ 229.007.682,00	\$ 229.007.682,00	\$ 67.234.622,55
2	Pago de salarios, jornales y seguridad social	\$ 101.108.162,16	\$ 165.927.076,31	\$ 165.927.076,31	\$ 64.818.916,25
3	Mano de obra	\$ 606.648.972,93	\$ 668.772.600,30	\$ 668.772.600,30	\$ 1.623.677,87
4	Compra de Materiales	\$ 950.416.724,26	\$ 927.529.877,38	\$ 927.529.877,38	\$ 422.886.847,38
5	Alquileres equipos y Transporte	\$ 202.216.324,31	\$ 158.840.500,00	\$ 158.840.500,00	\$ 43.375.824,30
TOTALES		\$ 2.022.163.243,10	\$ 1.689.977.737,39	\$ 1.689.977.737,39	\$ 882.585.508,35
IMPUESTO DE SEGURIDAD 8%		\$ 86.215.060,08			
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 2%		\$ 40.383.050,88			
VALOR TOTAL		\$ 2.148.755.354,06			

CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

[illegible]

DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com - epicing@gmail.com
Aguazul - Casanare

CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.642-5

1914. 20 p.
Pp. 100. 1000. 1000.

[illegible]



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5


5.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA

El contrato de interventoría para la etapa de ejecución de interventoría de estudios y diseños está proyectado un valor de \$ 89.094.908 incluido IVA del cual a corte del presente informe está en un 100%, como se muestra en el gráfico de ejecución financiera mensualmente a la fecha.

PRESUPUESTO INICIAL-PROPUESTA ECONOMICA				
ITEM	ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD
1	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS	UND	1	\$ 74.869.670,00
2	INTERVENTORIA DE OBRA	UND	1	\$ 293.519.114,00
Costo Básico				\$ 368.388.784,00
Costo IVA (19%)				\$ 69.993.868,96
Costo final (Ajustado al Peso)				\$ 438.382.653,0

Para el mes de mayo de 2025 El CONSORCIO INTERVENTORIA CAM a ejecuto un valor de \$38.045.405,77 con un programado de \$38.045.405,77, con un acumulado de \$76.090.811,54 para la etapa II de interventoría a la ejecución de obra

AVANCE FISICO EJECUTADO MES DE MAYO- ETAPA II





CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.623.5

Balance financiero contrato de Interventoría

BALANCE GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$438.382.653,00		
ANTICIPO 35%			\$153.433.928,55
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR		\$153.433.928,55	
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		\$ 284.948.724,45	\$ 284.948.724,45
SUMAS IGUALES	\$438.382.653,00	\$438.382.653,00	\$438.382.653,00

5.2.2. Plan de Inversión del Anticipo

El Consorcio Interventoria CAM, apertura cuenta de ahorros No 120246616 con el BANCO DE BOGOTÁ para el manejo de **Anticipo**.

CLAUSULA SEPTIMA – FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: El Municipio entregara al contratista a título de anticipo la suma equivalente al treinta cinco por ciento (35%) del valor total del contrato, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento, presentación y aprobación del plan de inversión de anticipo por la interventoría, presentación de la certificación de cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos girados en calidad de anticipo y se suscriba acta de inicio por parte de supervisión.

Nota: El día 7 de marzo de 2025 la Administración Municipal, por parte de la Dependencia de Hacienda realiza pago parcial de anticipo mediante orden de pago No 202500388 acta No 4 de Anticipo y comprobante de Egreso No 1200.65.202500479 por valor de \$65.757.398,10 quedando valor pendiente en cuentas por pagar para completar el anticipo del 35% por valor de \$7.676.530,45.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.152-5

5.3.2 AVANCE DE OBRA E INTERVENTORIA

En el siguiente gráfico se representa el avance físico y financiero para el mes de abril de la Etapa I y II, Avance programado, Avance Ejecutado y Total del Proyecto obra e Interventoría.

- ✓ La primera barra representa el avance físico y financiero programado acumulado hasta el mes de mayo, es decir, el porcentaje y el valor monetario que se esperaba haber alcanzado según el cronograma original del proyecto, con un Porcentaje programado del 11% y Valor equivalente: \$944.631.092,59

La segunda barra muestra el avance realmente ejecutado hasta el mes de mayo, tanto en términos físicos como financieros. En este caso, el avance superó lo programado: Porcentaje ejecutado al 13%, con un Valor equivalente: \$701.372.042,07

Esto indica que, al cierre de mayo, el proyecto ha avanzado más de lo previsto, lo cual puede interpretarse como un desempeño positivo.

La tercera barra representa el valor total contratado para la ejecución del proyecto de obra y de interventoría, por valor de \$7.215.986.639.

AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA ETAPA I Y II OBRA E INTERVENTORIA





CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADA





CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

6. SEGUIMIENTO JURÍDICO



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.652-5

6.1.1. PÓLIZAS DE OBRA

Una vez realizada el acta de inicio del contrato de obra se solicitó al contratista la radicación de las pólizas para su aprobación por parte de la Alcaldía del Municipio de Aguazul Casanare.

6.1.1.1. Control De Pólizas De Obra

PÓLIZA MINUTA DEL CONTRATO					
CONTROL DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	2/08/2024	2/03/2026	\$577.760.926,60
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	2/08/2024	2/01/2026	\$2.022.163.243,10
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	2/08/2024	2/07/2028	\$288.880.463,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	2/07/2025	2/07/2030	\$1.733.282.779,80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	2/08/2024	2/07/2026	\$577.760.926,60
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 5 de agosto de 2024.					
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO					
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	2/08/2024	2/07/2025	\$520.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	2/08/2024	2/07/2025	\$260.000.000
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	2/08/2024	2/07/2025	\$260.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	2/08/2024	2/07/2025	\$260.000.000
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 5 de agosto de 2024.					

Las pólizas de la minuta fueron aprobadas el día 8 de octubre de 2024, por la Oficina Asesora Jurídica

DIRECCION CALLE 9 No 15 – 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161

Email: consorciointercom@gmail.com – eslcoing@gmail.com

Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.652-5

PÓLIZA DE INICIO DEL CONTRATO

CONTROL DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	11/10/2024	11/01/2026	\$577.760.926,60
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	11/10/2024	11/11/2025	\$2.022.163.243,10
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	11/10/2024	11/05/2028	\$288.880.463,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	11/05/2025	11/05/2030	\$1.733.282.779,80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	11/10/2024	11/05/2026	\$577.760.926,60
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición el 15 de noviembre de 2024.					
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO					
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	11/10/2024	11/11/2025	\$520.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	11/10/2024	11/11/2025	\$260.000.000
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	11/10/2024	11/11/2025	\$260.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	11/10/2024	11/11/2025	\$260.000.000
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición el 15 de noviembre de 2024;					



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.652-5

PÓLIZA DE REINICIO DEL CONTRATO

CONTROL DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	09/05/2025	30/01/2026	\$577.760.926,60
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	09/05/2025	11/11/2025	\$2.022.163.243,10
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	09/05/2025	30/05/2028	\$288.880.463,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	09/05/2025	30/05/2030	\$1.733.282.779,80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS	NACIONAL DE SEGUROS	400057195	09/05/2025	30/05/2026	\$577.760.926,60
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición el 28 de mayo de 2025					
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO					
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	09/05/2025	30/05/2025	\$520.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	09/05/2025	30/05/2025	\$260.000.000
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	09/05/2025	30/05/2025	\$260.000.000
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	400057191	09/05/2025	30/05/2025	\$260.000.000
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición el 28 de mayo de 2025					



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.612-5 **PÓLIZAS DE INTERVENTORÍA**

CONTROL DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL – ANEXO 1- DE MODIFICACION					
AMPAROS	ACLARACIONES: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE TRASLADA LA VIGENCIA SEGÚN ACTA DE INICIO No 1 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024 TODO LO DEMAS NO MODIFICA CONTINUA VIGENTE				
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 8 de noviembre de 2024.					
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 2					
AMPAROS	ACLARACIONES: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE TRASLADA LA VIGENCIA SEGÚN ACTA DE INICIO No 1 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024 TODO LO DEMAS NO MODIFICA CONTINUA VIGENTE				
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 8 de noviembre de 2024, aprobadas el día 26 de noviembre de 2024, por la Oficina Asesora Jurídica.					

CONTROL DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL – ANEXO 2 – ACTA DE INICIO					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	12/03/2026	\$43.838.265,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	12/03/2026	\$153.433.928,55
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	12/09/2028	\$21.919.132,65
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/10/2029	\$1.31.514.795,90
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 8 de noviembre de 2024.					
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 2					
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	14/09/2025	\$260.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	14/09/2025	\$260.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	57-40-101002778	11/10/2024	14/09/2025	\$260.000.000
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 8 de noviembre de 2024, aprobadas el día 26 de noviembre de 2024, por la Oficina Asesora Jurídica.					

DIRECCION CALLE 9 No 15 – 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161

Email: consorciointercam@gmail.com – epicoing@gmail.com

Aguazul - Cesarane



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

CONTROL DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL – ANEXO 3 DE DISMINUCION DE LA VIGENCIA					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/02/2025	\$43.838.265,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/02/2025	\$153.433.928,55
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/02/2025	\$21.919.132,65
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/10/2029	\$131.514.795,90
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 8 de noviembre de 2024.					
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 3					
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	11/02/2025	\$260.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	11/02/2025	\$260.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	57-40-101002778	11/10/2024	11/02/2025	\$260.000.000
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 8 de noviembre de 2024, aprobadas el día 26 de noviembre de 2024, por la Oficina Asesora Jurídica					



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

CONTROL DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL – ANEXO 4 DE PRORROGA					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/11/2025	\$43.838.265,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/11/2025	\$153.433.928,55
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/11/2027	\$21.919.132,65
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/10/2029	\$131.514.795,90
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 6 de diciembre de 2024.					
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 4					
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	11/11/2025	\$260.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	11/11/2025	\$260.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	57-40-101002778	11/10/2024	11/11/2025	\$260.000.000
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 6 de diciembre de 2024.					
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 5 ANULACION DE ANEXO					
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/02/2024	11/11/2025	\$260.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/02/2024	11/11/2025	\$260.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	57-40-101002778	11/02/2024	11/11/2025	\$260.000.000
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 6 de diciembre de 2024.					

DIRECCION CALLE 9 No 15 – 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com – epicoing@gmail.com
Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 6 DE PRORROGA DE VIGENCIA SEGÚN ACTA ACLARATORIA No 1					
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	20/05/2025	\$260.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	20/05/2025	\$260.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	57-40-101002778	11/10/2024	20/05/2025	\$260.000.000
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 6 de diciembre de 2024,					

Nota: En el anexo 3 las vigencias quedaron mal las fechas, se realiza aclaración en el anexo 4 de cumplimiento y anexo 4, 5 y 6 de Responsabilidad Civil Extracontractual.

CONTROL DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL – ANEXO 5- PRORROGA PARA EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO SEGUN ACTA No 5 DE SUSPENSION, ACTA No 6 AMPLIACION A LA SUSPENSION, ACTA No 7 DE REINICIO					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	01/12/2025	\$43.838.265,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/11/2025	\$153.433.928,55
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/11/2027	\$21.919.132,65
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/10/2029	\$131.514.795,90

NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 28 de mayo de 2025.

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 8					
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	10/06/2025	\$260.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	10/06/2025	\$260.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	57-40-101002778	11/10/2024	11/06/2025	\$260.000.000

NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 28 de mayo de 2025,

DIRECCION CALLE 9 No 15 – 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com – epicoing@gmail.com
Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.452-5

CONTROL DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL – ANEXO 6 PRORROGA PARA LOS AMPARO DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO Y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES LEGALES E INDEMNIZACIONES SEGUN ACTA No 5 DE SUSPENSION 1, ACTA No 6 AMPLIACION A LA SUSPENSION 1, ACTA No 7 DE REINICIO					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	01/12/2025	\$43.838.265,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	01/12/2025	\$153.433.928,55
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	30/05/2028	\$21.919.132,65
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101005773	11/10/2024	11/10/2029	\$131.514.795,90
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 28 de mayo de 2025.					
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 7 – CAUSA PRIMA					
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	11/11/2025	\$260.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101002778	11/10/2024	14/11/2025	\$260.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NACIONAL DE SEGUROS	57-40-101002778	11/10/2024	14/11/2025	\$260.000.000
NOTA: Esta póliza tiene fecha de expedición del 28 de mayo de 2025.					



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

7. CONCLUSIONES

Durante el mes de mayo de 2025, la interventoría desempeñó un papel fundamental en el seguimiento técnico, administrativo y contractual del proyecto, enfrentando con responsabilidad las dificultades derivadas de factores climáticos y administrativos.

Las fuertes precipitaciones registradas durante este periodo afectaron de manera significativa el desarrollo de las actividades programadas, generando retrasos en el suministro de materiales y en la ejecución de las obras. Ante esta situación, la interventoría acompañó activamente el proceso de reprogramación de actividades y ajuste de cronogramas, velando por la continuidad y calidad técnica del proyecto.

Se gestionó la solicitud formal de suspensión No 1 del contrato de obra, sustentada en la necesidad de ajustes al Convenio Interadministrativo y sus contratos derivados. Esta solicitud fue aprobada por la supervisión del proyecto.

Asimismo, una vez superados los inconvenientes, la interventoría acompañó el reinicio formal de las actividades el 28 de mayo. No obstante, ante la expiración del plazo contractual y las dificultades en la plataforma CONTRATVS, se gestionó una nueva solicitud de suspensión temporal el 29 de mayo de 2025.

Durante el mes de mayo, la interventoría se mantuvo activa y comprometida, articulando esfuerzos con el contratista y la secretaria de infraestructura para dar soporte a las decisiones requeridas, garantizando así que el proyecto avance conforme a los lineamientos legales, técnicos y contractuales establecidos.

Arq. Andrea Viviana Castellanos Pinto
Residente de Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORIA CAM



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

NIT: 901.875.652-5

8. ANEXOS

- INFORMES SEMANALES
- INFORME AMBIENTAL
- INFORME HSE
- BITACORA
- ACTAS DE COMITÉ
- ENSAYOS DE LABORATORIO DE OBRA
- ENSAYOS DE LABORATORIO DE INTERVENTORIA
- CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES
- NOMINA OBRA Y PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL OBRA
- NOMINA DE INTERVENTORIA PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA
- DOCUMENTACION ENVIADA
- DOCUMENTACION RECIBIDA



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

INFORMES SEMANALES

DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com - epicoing@gmail.com
Aguazul - Casanare

HOJA 1 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA No.
			05	05	0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					

DATOS DEL INFORME

Señala Número: **29** Del: **28/04/2025** Al: **4/05/2025**
 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **205** Días
 Nombre del Supervisor: **ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ**

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: **CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL**
 NIT: **901.851.852-1**
 Contrato No: **0474 DE 02 AGO 2024**
 Valor Inicial: \$ **5.777.603.266,00**
 Valor Actualizado: \$ **5.777.603.986,00**
 Plazo Inicial: **ONCE (11) MESES**
 Plazo Actualizado: **SIETE (7) MESES**
 Fecha de Inicio: **11/10/2024**
 Fecha de Terminación: **10/05/2025**

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: **CONSORCIO INTERVENTORIA CAM**
 NIT: **901.875.652-5**
 Contrato No: **0735 DE 02 AGO 2024**
 Valor Inicial: \$ **438.362.853,00**
 Valor Actualizado: \$ **438.362.853,00**
 Plazo Inicial: **ONCE (11) MESES**
 Plazo Actualizado: **SIETE (7) MESES**
 Fecha de Inicio: **11/10/2024**
 Fecha de Terminación: **10/05/2025**

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL
CONTROL DE PROGRAMACIÓN
EJECUCIÓN SEMANAL POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS SEGUN CONTRATO DE OBRA		VALOR TOTAL	INCIDENCIA	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	VALOR ACUMULADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS	RETRASO
1	PRELIMINARES	7.009.815,00	0,12%	-	-	\$ 7.009.815,00	N/A	N/A	NO
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	54.913.229,00	0,94%	-	\$ 1.308.790,38	\$ 43.858.159,00	N/A	N/A	NO
3	CONCRETO	119.989.437,00	1,84%	\$ 47.372.153,43	\$ 49.386.951,71	\$ 119.989.437,00	N/A	N/A	NO
4	CONSTRUCCIÓN	1.152.397.009,00	99,10%	\$ 6.628.384,09	\$ 24.328.830,70	\$ 118.008.000,00	N/A	N/A	NO
5	CUBIERTA	427.300.000,00	8,89%	-	-	-	N/A	N/A	NO
6	PISOS Y DICHASOS	289.489.478,00	4,38%	-	-	-	N/A	N/A	NO
7	MAESTRÍA	808.182.578,00	6,99%	-	-	-	N/A	N/A	NO
8	PUERTAS Y VENTANAS	118.388.161,00	3,38%	-	-	-	N/A	N/A	NO
9	CARPINTERÍA METALICA Y MADERA	392.910.300,00	4,33%	-	-	-	N/A	N/A	NO
10	INSTALAR REDES SANITARIAS Y PLUVIALES	67.138.884,00	1,48%	-	-	-	N/A	N/A	NO
11	INSTALAR REDES HIDRAULICAS	46.887.323,00	1,01%	-	-	-	N/A	N/A	NO
12	INSTALAR RED DE INCENDIOS EXTINCION	67.887.116,00	1,04%	-	-	-	N/A	N/A	NO
13	APARATOS SANITARIOS	91.547.623,00	1,46%	-	-	-	N/A	N/A	NO
14	APANTALLAMIENTO - SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS	21.549.621,00	0,33%	-	-	-	N/A	N/A	NO
15	TABLEROS GENERALES, ACCIONES PARCELES Y DE DISTRIBUCION	98.159.174,00	1,32%	-	-	-	N/A	N/A	NO
16	PROYECTOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA	405.807.176,00	6,38%	-	-	-	N/A	N/A	NO
17	CLIMATIZACIÓN	100.240.120,00	1,59%	-	-	-	N/A	N/A	NO
18	VOZ Y DATOS	275.619.361,00	4,72%	-	-	-	N/A	N/A	NO
19	URBANISMO	28.478.134,00	0,45%	-	-	-	N/A	N/A	NO
20	RED DISTRIBUCION SUBTERRANEA ACCIONIA BT	2.788.788,00	0,04%	-	-	-	N/A	N/A	NO
21	GAS NATURAL	3.142.525,00	0,05%	-	-	-	N/A	N/A	NO
TOTAL COSTO DIRECTO		4.916.239.388,00	73,68%	\$ 54.235.037,35	\$ 75.218.584,80	\$ 388.165.435,98	N/A	N/A	NO
ADMINISTRACION		1.372.835.880,00	21,00%	-	-	-	N/A	N/A	NO
IMPREVISTO		46.152.312,00	1,00%	-	-	-	N/A	N/A	NO
UTILIDAD		240.817.960,00	4,00%	\$ 72.888.888,88	\$ 190.808.888,88	\$ 388.312.821,00	N/A	N/A	NO
PETE		\$ 12.367.900,00	0,08%	-	-	-	N/A	N/A	NO
RETIAR		\$ 12.140.500,00	0,08%	-	-	-	N/A	N/A	NO
IVA		\$ 33.834.300,00	1%	\$ 981.887,26	\$ 1.531.289,89	\$ 6.139.876,00	N/A	N/A	NO
TOTALES		6.536.872.990,00	100%	\$ 73.995.824,39	\$ 122.431.355,55	\$ 396.437.827,00			

II. RESUMEN PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO									
Fase en ejecución:		☒ ESTUDIOS Y DISEÑOS		VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$		240.731.990,00	
		☒ CONSTRUCCION		VALOR CONSTRUCCION		\$		8.536.672.930,00	
PROGRAMACION FASE		SEMANAL		ACUMULADO		AVANCE EJECUCION FASE		SEMANAL ACUMULADO	
Avance programado (%)		1,73%		2,76%		Avance Ejecutado (%)		1,57% 1,68%	
Valor programado:		\$ 71.893.064		\$ 193.345.969		Valor Ejecutado:		\$ 102.431.266 \$ 306.437.887	
Nota: Valores totales de Programación de obra proceden de Estudios y Diseños						Valor Por Ejecutar:		\$ 8.140.434.133	
IV. PERSONAL QUE LABORO EN LA SEMANA EN LA OBRA									
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD	FECHA		MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETIENE LOS TRABAJOS (HORAS)	
DIRECTOR	1	MAESTRO	1	28/04/2025		SOLEADO	LLUVIAS	SI - 1,5 HORAS	
RESOLVENTE	1	OFICIALES	2	28/04/2025		SOLEADO	SOLEADO	NO - 0 HORAS	
HSE	1	AYUDANTES	11	30/04/2025		LLUVIAS	SOLEADO	SI - 2 HORAS	
				1/05/2025				FESTIVO 1 MAYO	
				3/05/2025		SOLEADO	LLUVIA	SI - 2 HORAS	
				3/05/2025		SOLEADO	NO SE LABORA	NO - 0 HORAS	
VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA E INTERVENTORIA SEMANAL ACUMULADO									
<p>AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA</p> <p>SEMANA DEL 28 DE ABRIL AL 4 DE MAYO</p> <p>● VALOR PROGRAMADO ● VALOR EJECUTADO ACUMULADO OBRA E INTERVENTORIA ● VALOR TOTAL OBRA E INTERVENTORIA</p>					<p>PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADA</p> <p>● PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO ● PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO</p>				
VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CONCLUSIONES									
La Fase I, correspondiente a Estudios y Diseños ya fue terminada y evaluada al 100%.									
Los porcentajes de programación y avance corresponden al cálculo sobre el valor total de la fase de construcción proyectada en los Estudios y Diseños.									
Hasta el momento el % de obra ejecutada acumulada es superior al % de obra programada acumulada.									
Próximamente se han terminado las actividades de construcción, quedando únicamente pendiente el relevo con Sulfato de Sodio en Vigas.									
La siguiente semana se tiene previsto iniciar actividades de Contrapiso, Rodado con subbase arena sílica y pavimentación final de toda la placa de contrapiso.									
Se recomienda al municipio realizar los gestiones con el fin de continuar la modificación del convenio interadministrativo.									
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL R.L. OSCYER SUFRANCO COQUINHO VARGAS			INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVENTORIA CAM R.L. ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PMTO			SUPERVISION MUNICIPIO JESSICA FERNANDA GARCIA			
Firma			Firma			Firma			
HOJA 2 de 4			Fecha			CONTRATO DE OBRA N°			
			00 MM AA			0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024			
			Lunes, 5 de mayo de 2025						

HOJA 3 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA N°	6474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024
		Lunes, 5 de mayo de 2025				
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA <small>Secretaría de Infraestructura y Transportación del Gobierno de Cundinamarca</small>						
VII. REGISTRO FOTOGRÁFICO						



H.O.M. 4 de 4	Fecha	CD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA N°.	0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024
			05	05		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Unidad Administrativa Especial de Desarrollo y Construcción

VII. REGISTRO FOTOGRÁFICO



HOJA N° 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA N°

lunes, 28 de abril de 2025

3474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

VII REGISTRO FOTOGRÁFICO




INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 1 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA No.
			Mayo	9 de 2025	0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA					
<small>Unidad dependiente administrativamente del ejecutivo municipal</small>					
DATOS DEL INFORME					
Semana Número		30		Del	5/05/2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato		200		Del	8/05/2025
Nombre del Supervisor		ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ			

1 IDENTIFICACION DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT: 901.851.802-1
Contrato No: 0474 DEL 02 AGOSTO 2024
Valor Inicial: \$ 5.777.893.266,00
Valor Actualizado: \$ 6.777.893.266,00
Plazo Inicial: ONCE (11) MESES
Plazo Actualizado: SIETE (7) MESES
Fecha de iniciación: 11/10/2024
Fecha de Terminación: 10/05/2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORA CAM
NIT: 901.875.652-5
Contrato No: 0735 DE 02 OCTUBRE 2024
Valor Inicial: \$ 438.387.653,00
Valor Actualizado: \$ 438.387.653,00
Plazo Inicial: ONCE (11) MESES
Plazo Actualizado: SIETE (7) MESES
Fecha de iniciación: 11/10/2024
Fecha de Terminación: 10/05/2025

2 RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL
CONTROL DE PROGRAMACION

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				ACTIVIDADES CON RETRASOS				
CAPITULOS SEGUN CONTRATO DE OBRA	VALOR TOTAL	INCIDENCIA	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	VALOR ACUMULADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS	RETRASO
1 PRELIMINARES	7.629.816,00	0,12%			\$ 7.629.816,00	N/A	N/A	NO
2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	540.13.220,00	0,84%		\$ 10.455.676,00	\$ 10.455.676,00	RELLENOS CON SUBBASE		SI
3 OBSERVACION	110.989.437,00	1,54%	\$ 98.277.021,28	\$ -	\$ 110.989.437,00	N/A	N/A	NO
4 ESTRUCTURA	1.593.381.826,00	18,19%	\$ 15.356.579,74	\$ 52.292.323,38	\$ 173.400.223,38	N/A	N/A	NO
5 CUBIERTA	407.058.206,00	5,80%				N/A	N/A	SI
6 PISOS Y ENCAPES	296.489.876,00	4,08%	\$ 81.363.080,88	\$ 81.363.080,88		N/A	N/A	NO
7 MANIFESTERIA	888.182.576,00	9,80%				N/A	N/A	SI
8 PINTURA Y FACHADA	198.388.481,00	3,00%				N/A	N/A	SI
9 CARPINTERIA METALICA Y MADERA	822.916.320,00	4,21%				N/A	N/A	SI
10 INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES	87.138.894,00	1,40%		\$ 26.466.043,00	\$ 26.466.043,00	N/A	N/A	SI
11 INSTALACIONES HORALES	66.687.222,00	1,01%		\$ 8.433.284,00	\$ 8.433.284,00	N/A	N/A	SI
12 INSTALACIONES DE INCENDIOS EXTINCION	87.987.416,00	1,04%				N/A	N/A	SI
13 APARATOS SANITARIOS	81.547.823,00	1,40%				N/A	N/A	SI
14 APANTALLAMIENTO - SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS	21.548.021,00	0,32%				N/A	N/A	SI
15 TABLEROS GENERALES, ACCOMETIDAS PARCIALES Y DE DISTRIBUCION	36.159.474,00	1,32%		\$ 1.476.888,00	\$ 1.476.888,00	N/A	N/A	SI
16 PROYECTOR DE ILUMINACION DE USO COM	426.667.270,00	5,80%				N/A	N/A	SI
17 CLIMATIZACION	490.048.125,00	7,50%				N/A	N/A	SI
18 VOI Y DATOS	275.619.591,00	4,22%				N/A	N/A	SI
19 URBANISMO	26.478.134,00	0,45%				N/A	N/A	SI
20 RED DISTRIBUCION SUBESTACION ACOMETIDA SI	2.793.799,00	0,04%				N/A	N/A	SI
21 GAS NATURAL	3.142.926,00	0,04%				N/A	N/A	SI
TOTAL COSTO DIRECTO	4.898.251.290,00	73,68%	\$ 148.887.182,81	\$ 152.883.788,98	\$ 381.878.124,98	N/A	N/A	
ADMINISTRACION	28,0%		\$ 1.372.829.892,00	\$ 21.099,00		N/A	N/A	
IMPREVISTO	1%		\$ 88.182.312,00	\$ 1.800,00		N/A	N/A	
UTILIDAD	5%		\$ 244.811.595,00	\$ 4.800,00		N/A	N/A	
RETE	\$ 12.387.893,00	0,00%				N/A	N/A	NO
RETLAP	\$ 13.148.000,00	0,00%				N/A	N/A	NO
PMA	\$ 23.674.186,00	1%	\$ 981.007,28	\$ 3.495.267,90	\$ 5.465.267,90	N/A	N/A	NO
TOTALES	\$ 6.598.873.895,96	100%	\$ 281.382.732,58	\$ 286.854.361,16	\$ 618.638.458,11			

II. RESUMEN PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO							
Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☒ CONSTRUCCIÓN				VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS \$ 340.731.900,00			
				VALOR CONSTRUCCIÓN \$ 8.526.672.000,00			
PROGRAMACION FASE		SEMANAL	ACUMULADO	AVANCE EJECUCION FASE		SEMANAL	ACUMULADO
Avance programado (%)		5,89%	5,84%	Avance Ejecutado (%)		3,20%	3,20%
Valor programado		\$ 201.382.231	\$ 381.738.038	Valor Ejecutado		\$ 204.894.011	\$ 605.262.046
Nota: Valores sonidos de Programación de obra producidos de Subdirección y Dirección				Valor Por Ejecutar \$ 5.921.579.152			
IV. PERSONAL QUE LABORA EN LA SEMANA EN LA OBRA				V. ESTADO DEL TIEMPO			
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS (HORAS)
DIRECTOR	1	MAESTRO	1	08/02/2025	SOLEADO	SOLEADO	NO - 0 HORAS
RESIDENTE	1	OFICIALES	2	09/02/2025	SOLEADO	SOLEADO	NO - 0 HORAS
HSE	1	AYUDANTES	11	10/02/2025	SOLEADO	SOLEADO	NO - 0 HORAS
				11/02/2025	SOLEADO	SOLEADO	NO - 0 HORAS
				12/02/2025	SUSPENDIDO	SUSPENDIDO	NO - 0 HORAS
				13/02/2025	SUSPENDIDO	SUSPENDIDO	NO - 0 HORAS
VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL ACUMULADO							
<p>AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA</p> <p>VALOR PROGRAMADO: \$775.362.235,36</p> <p>VALOR EJECUTADO ACUMULADO OBRA E INTERVENTORIA: \$204.892.011,00</p> <p>VALOR TOTAL OBRA E INTERVENTORIA: \$7.231.586.610,00</p> <p>PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO</p>				<p>PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADA</p> <p>PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO</p> <p>PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO</p>			
VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CONCLUSIONES							
<p>La Fase I, correspondiente a Estudios y Diseños ya ha terminado y avanza al 100%</p> <p>Los porcentajes de programación y avance corresponden al cálculo sobre el valor total de la fase de construcción, proyectada en los Estudios y Diseños</p> <p>El avance al momento al % de obra ejecutada acumulada es superior al % de obra programada acumulada</p> <p>Se han terminado las actividades de cimentación, quedó pendiente terminar el relleno con fillings entre Vigas</p> <p>Se están ejecutando los Columnas y Muros de concreto de primer piso</p> <p>Se suspende el contrato el 31 de mayo de 2025, acorde a cambio de contrato del mismo día</p> <p>Se recomienda al municipio realizar los gestiones con el fin de contar con la modificación del contrato administrativo</p>							
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN		INTERVENTORIA		SUPERVISIÓN MUNICIPIO			
CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL R.L. DEYDER CIFRANO COCUNO VARGAS		CONSORCIO INTERVENTORIA CAH R.L. AMOREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO		JESSICA FERNANDA GARCIA APOYO A LA SUPERVISIÓN		JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ	
Firma		Firma		V° B°		V° B°	
HORA 2: 24.4		Fecha: 02/05/2025		CONTRATO DE OBRA No.		0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024	

HGIA 3 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA N°:
			viernes, 9 de mayo de 2025		0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Unidad de Planeación y Organización de la Infraestructura

VII. REGISTRO FOTOGRÁFICO





Alcaldía de
Aguazul

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HORA 4 00:4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA No.
					0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Suministro de materiales y mano de obra para la construcción de la obra

VEL REGISTRO FOTOMARCO





Alcaldía de
Aguazul

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

mayo de 2025

AA

CONTRATO DE OBRA No.

0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Unidad ejecutora responsable del proyecto constructivo

VII. REGISTRO FOTOGRÁFICO





CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

INFORME MENSUAL INTERVENTORIA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0735 DE 2 DE OCTUBRE DE 2024

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LOS "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO



CONTRATO DE OBRA No. 0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024

OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL

R/L DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS

Elaboro:

CRISTIAN FABIAN RODRIGUEZ CUBIDES

INGENIERO AMBIENTAL

Periodo reporte del 01 al 08 de mayo y el 28 de mayo del 2025

DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciontercam@gmail.com - epicolng@gmail.com
Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

INTRODUCCIÓN

La Interventoría Ambiental es la responsable directa por la supervisión, en cumplimiento de la legislación ambiental vigente y específica para el proyecto en construcción del centro administrativo municipal del municipio de Aguazul Casanare, así como también de verificar, controlar las medidas de manejo contenidas en el Plan de Manejo Ambiental presentado para el proyecto en cuanto a licencia, concesiones o permisos autorizados que se pueden derivar dentro de un proyecto específico.

El presente informe describe las acciones ambientales realizadas por el contratista de obra dentro del periodo del 01 al 08 de mayo y el 28 de mayo del 2025, previa presentación de un informe técnico a la interventoría con sus debidos soportes, la presente consultoría verifica y evidencia que se cumpla con las actividades ambientales propuestas en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, cuyo fin es realizar seguimiento y control ambiental del contrato de Obra No. 0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA AMBIENTAL

La interventoría ambiental tiene por objeto general, Verificar, controlar y hacer que se cumpla la implementación del PMA del proyecto ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, haciendo énfasis en las siguientes funciones:

- Hacer un seguimiento detallado del Plan de Manejo Ambiental según las responsabilidades establecidas para cada medida de manejo y reportar inconformidades.
- Prevenir la generación de impactos haciendo cumplir lo dispuesto en el Plan de Manejo Ambiental.
- Establecer mecanismos de control para cada programa y medida de manejo ambiental presentada en el Plan de Manejo Ambiental.
- Colaborar con el contratista para la correcta implementación del Plan de Manejo Ambiental.
- Hacer cumplir los compromisos adquiridos con las Comunidades.
- Velar por la correcta aplicación de la legislación ambiental.
- Conocer áreas de mayor vulnerabilidad ambiental y hacer énfasis en el manejo adecuado de estas.
- Evaluar procedimientos constructivos o medidas de manejo ambiental que sugiera el contratista de construcción y que impliquen un cambio a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto.
- Apoyar al proyecto en sus relaciones con las autoridades ambientales, las organizaciones no gubernamentales, la comunidad, las instituciones garantes y la administración local.
- Atender las solicitudes de información, visitas de inspección y cualquier actividad que programen las partes interesadas en el manejo ambiental del proyecto.
- Realizar una evaluación continua a lo largo del proyecto y reportar periódicamente sobre los avances y resultados de la aplicación del Plan de Manejo Ambiental.
- Informe mensual de control y manejo ambiental.
- Informe Periódico según lo exija la autoridad ambiental competente.
- Elaborar reportes de No conformidad sobre los aspectos ambientales que ameriten medidas correctivas.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

De acuerdo al plan de manejo ambiental del proyecto, junto con el reporte mensual correspondiente al período presentado por el CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL contratista de obra, la interventoría junto con la información tomada, verificada in situ y Área Directa de ejecución de las actividades contractuales del proyecto; se presenta a continuación, las actividades de cumplimiento por el contratista de obra en materia ambiental de acuerdo a la estructura del PMA:

SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL EN LA OBRA

Nombres y Códigos de los programas de manejo ambiental del PMA				
PROGRAMA	No-	Nombre Proyecto	Código	Aplica
Programa de gestión social	1.1	Atención, información a la comunicación a comunidades y autoridades municipales	PGA-01	Si
	1.2	Seguridad y Salud en el trabajo y Medio Ambiente	PGA-02	Si
Programa actividades constructivas	2.1	Manejo integral de materiales de construcción	PAC-03	Si
	2.2	Señalización	PAC-04	Si
	2.3	Manejo De Excavaciones, Rellenos Y Movimientos De Tierra.	PAC-05	Si
	2.4	Manejo y disposición final de de RCD	PAC-06	Si
	2.5	Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales	PGH-07	Si
Programa de gestión del recurso hídrico	3.1	Manejo, tratamiento de residuos líquidos	PGH-08	Si
	3.2	Protección del recurso hídrico	PGH-09	Si
Programa de protección de recursos naturales	4.1	Protección de fauna y flora	PMIT-10	Si
Programa manejo de instalaciones temporales, de maquinaria y equipos	5.1	Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal.	PMIT-11	Si
	5.2	Manejo de maquinaria, equipos y vehículos y transporte de materiales	PMIT-12	Si
	5.3	Control de la contaminación atmosférica y control de ruido	PMIT-13	Si



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

FORMATO # 1: VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONSTRUCCIÓN

EMPRESA INTERVENTORA:		<u>Consorcio Interventoría CAM</u>		RESPONSABLE:	<u>CRISTIAN RODRIGUEZ</u>
CONTRATISTA:		<u>Consorcio Centro Administrativo Aguazul</u>			
PERIODO DE REPORTE:		<u>01 al 08 de mayo y el 28 de mayo del 2025</u>			
ITEM	ACTIVIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES	
1	Se realizaron reuniones con la comunidad con anterioridad al inicio, durante la ejecución de las obras		X	No aplica para el periodo reportado	
2	En las reuniones se explicó el proyecto, el alcance y la forma de negociación de la servidumbre, así como las posibilidades reales de empleo y las formas de vinculación.		X	No aplica para el periodo reportado	
3	Se tomaron en cuenta las recomendaciones generales para la correcta definición y trazado de accesos	X		Se evidencia que en la obra existe Un buen trazado de Accesos.	
4	Existe por parte del contratista un programa de señalización	X		Se evidencia en obra que hay buena señalización y buen manejo vial.	
5	Presentó el contratista el Programa de Salud Ocupacional	X		Se evidencia la implementación del programa de salud ocupacional.	
6	Presentó el contratista los listados de asistencia de los operarios a los cursos de inducción ambiental	X		Todos los trabajadores involucrados en el proyecto reciben capacitación ambiental.	
7	Conoce el contratista la Licencia Ambiental otorgada al proyecto por parte de la autoridad ambiental competente?		X	No requiere de licencias ambientales para el desarrollo del proyecto. No Aplica.	



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

FORMATO # 2: VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE LAS EXCAVACIONES Y OBRAS CIVILES

EMPRESA INTERVENTORA: Consorcio Interventoría CAM RESPONSABLE: CRISTIAN RODRIGUEZ
CONTRATISTA: Consorcio Centro Administrativo
AGUAZUL
PERIODO DE REPORTE: 01 al 08 de mayo y el 28 de mayo
del 2025

ITEM	ACTIVIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
1	Se han construido obras para el control de erosión (trincheras provisionales, recuperación con vegetación)		X	No aplica para el proyecto
2	Se han seleccionado las áreas de acopio de material sobrante de excavación, las cuales se encuentran lejos de los cuerpos de agua	X		El contratista cumple con la actividad.
3	El despeje de elementos arbóreos y arbustivos se ha realizado estrictamente en el área prevista para colocar la estructura de apoyo		X	No aplica para el periodo reportado.
4	¿Se realizó la prospección y excavación arqueológica antes de iniciar las obras?		X	No aplica debido que es un área ya explotada por obras civiles.
5	Se realizó la empedradización y recuperación del sitio de apoyo		X	No aplica para el periodo reportado.
6	En líneas urbanas, se coordinó con las autoridades viales para definir rutas alternas para el flujo vehicular		X	Para el periodo reportado no Aplico, debido al mínimo tráfico para la obra.



FORMATO N° 3 SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL

EMPRESA INTERVENIDORA: 52-5

Consorcio Interventoría
CAM

RESPONSABLE:

CRISTIAN RODRIGUEZ

CONTRATISTA:

Consorcio Centro
Administrativo Aguazul

PERIODO DE REPORTE:

01 al 08 de mayo y el 28
de mayo del 2025

ITEM	ACTIVIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
1	Se evidencia cumplimiento del programa PGA-01 Atención, información a la comunicación a comunidades y autoridades municipales		X	No aplico para el mes reportado
2	Se evidencia cumplimiento del programa PGA-02 Seguridad y Salud en el trabajo y Medio Ambiente	X		Se evidenciaron las listas afiliaciones del personal de obra y entrega de dotación, igualmente, se verifico que el HSE de obra realizara las respectivas verificaciones pre operacionales de la maquinaria y equipos utilizados durante el periodo reportado; además se evidencio la realización de charlas de tipo ambiental y de seguridad y salud en el trabajo y Registro fotográfico.
3	Se evidencia cumplimiento del programa PAC-03 Manejo integral de materiales de construcción.	X		Registro fotográfico, Soporte licencia de cantera otorgada mediante resolución 200.41.10-1410 del 08 de octubre de 2010.
4	Se evidencia cumplimiento del programa PAC-04 Señalización.	X		Se evidencia la señalización de los diferentes frentes de trabajo, Registro fotográfico
5	Se evidencia cumplimiento del programa PAC-05 Manejo De Excavaciones, Rellenos Y Movimientos De Tierra	X		Registro fotográfico, Soporte licencia de cantera otorgada mediante resolución 200.41.10-1410 del 08 de octubre de 2010.
6	Se evidencia cumplimiento del programa PAC-06 Manejo y disposición final de RCD.	X		Se evidencia la existencia de un punto de acopio de materiales sobrantes de excavación.
7	Se evidencia cumplimiento del programa PGH-07 Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales.	X		Se evidencia el almacenamiento adecuado de las bolsas de cemento para su disposición final.
8	Se evidencia cumplimiento del programa PGH-08 Manejo, tratamiento de residuos líquidos.	X		Soportes de manejo de residuos líquidos domésticos e industriales.
9	Se evidencia cumplimiento del programa PGH-09 Protección del recurso hídrico.	X		Planillas Asistencia Capacitación, registro fotográfico y Soportes de la empresa suministradora de agua potable
10	Se evidencia cumplimiento del programa PRN-10 Protección de fauna y flora	X		Planillas Asistencia Capacitación, Registro fotográfico
11	Se evidencia cumplimiento del programa PMIT-11 Instalación, funcionamiento y	X		El contratista de obra realizo la instalación del campamento para acopio de materiales, el cual cumple con todas las medidas ambientales,

DIRECCIÓN CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161

Email: consorciontercam@gmail.com - epicping@gmail.com

Aguazul - Casanare



	desmantelamiento de componentes y acero de acopio temporal. \$1.875.652-5		estructurales, señalización y de seguridad requerida.
12	Se evidencia cumplimiento del programa PMIT-12 Manejo de maquinaria, equipo, vehículos y transporte de materiales.	X	Documentación de los vehículos, Licencia de cantera otorgada mediante resolución 200.41.10-1410 del 08 de octubre de 2010. y Registro fotográfico
13	Se evidencia cumplimiento del programa PMIT-13 Control de la contaminación atmosférica y control de ruido.	X	Verificación diaria de condiciones físicas de vehículos y maquinaria y Registro fotográfico.

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PMA

A continuación, la Interventoría verifico la ejecución presupuestal de la implementación del plan de manejo ambiental presentada por el contratista de obra.

PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN DEL PMA					
1	PROGRAMA MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE R.S. CONVENCIONALES Y ESPECIALES				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1.1	Punto ecológico en frente de obra, incluye suministro, instalación y desmonte	UND.	0	\$ 797.181,00	\$ -
1.2	Mantenimiento punto ecológico en frente de obra	MES	1	\$ 147.440,00	\$ 147.440,00
1.3	Punto acopio de residuos, materiales peligrosos y especiales. Incluye suministro e instalación y desmonte.	UND.	0	\$ 1.201.456,00	\$ -
1.4	Mantenimiento punto acopio de residuos, materiales peligrosos y especiales.	MES	1	\$ 161.447,00	\$ 161.447,00
Total Programa					\$ 308.887,00
2	PROGRAMA DE MATERIALES Y RCD				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
2.1	Punto acopio de materiales de construcción. Incluye suministro, instalación y desmonte	UND.	0	\$ 1.162.416,00	\$ -
2.2	Mantenimiento Punto acopio de materiales de construcción.	MES	1	\$ 248.380,00	\$ 248.380,00
2.3	Sitio de acopio temporal de residuos, escombros y desperdicios de 4.0 x 4.0 m, incluye instalación y desmonte	UND.	0	\$ 486.687,00	\$ -
Total Programa					\$ 248.380,00
3	PROGRAMA RESIDUOS LIQUIDOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL
3.1	Unidades sanitarias portátil (Incluye: mantenimiento, transporte y disposición de ARD).	MES	1	\$ 2.938.000,00	\$ 2.938.000,00
3.2	Tanque plástico de 2000 litros.	UND.	0	\$ 1.227.479,00	\$ -
Total Programa					\$ 2.938.000,00
TOTAL EJECUTADO PMA MAYO					\$ 3.495.267,00



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

CONCLUSIONES

- En cumplimiento de sus funciones esta interventoría, realizó seguimiento y control al componente ambiental durante el periodo comprendido entre el 01 al 08 de mayo y el 28 de mayo del 2025, además, de verificar que el contratista de obra, realizara la inversión adecuada del presupuesto establecido en el plan de manejo ambiental.
- Se avala la ejecución presupuestal reportada por parte del CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL, se verificó en campo que este que el presupuesto reportado por el contratista de obra concuerde con lo invertido en obra, para este caso el valor ejecutado tiene un total de \$ 3.495.267,00, que corresponde al mantenimiento de la unidad sanitaria, junto con el mantenimiento del punto de acopio de materiales de construcción, punto ecológico y mantenimiento de punto de acopio de materiales peligrosos.
- Esta interventoría realizó el seguimiento a las solicitudes por PQR, al igual que estuvo presente a las visitas de inspección y/o vigilancias solicitadas por la supervisión del contrato.
- Se valida el cumplimiento de la información presentada por el contratista de obra en cuanto a la parte ambiental, esta interventoría continuará con el seguimiento y control del desempeño del PMA aplicable al proyecto.

Cordialmente,

CRISTIAN FABIAN RODRIGUEZ CUBIDES
INGENIERO AMBIENTAL
Anexo () folios

Elaboró	Residente ambiental de interventoría	Revisó	Andrea Viviana Castellanos Pinto
----------------	---	---------------	---

DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com - epicoing@gmail.com
Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERCOMUNAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
REGISTRO FOTOGRAFICO DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL
NIT: 901.875.652-5

Foto No. 1 Verificación del Mantenimiento de unidad sanitaria de obra.



Foto No. 2 tanque de almacenamiento 2000 litros.



Foto No. 3 Revisión del punto de acopio de materiales.



Foto No. 4 Realización de Inspección diaria de equipos y maquinaria.



Foto No. 5 Verificación del buen uso de EPP.



Foto No. 6 Verificación de la señalización instalada en obra.





Foto No. 7 Verificación de mantenimiento de punto de ecológico de obra.



Foto No. 8 Elementos de atención a emergencias.



Foto No. 9 Cerramiento de la obra con lona verde.



Foto No. 10 Verificación de realización de capacitaciones a personal de obra



Fuente. Autor



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

Anexo No. 1 AFILIACIONES DE PERSONAL DE OBRA

DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com - epicoing@gmail.com
Aguazul - Casanare



COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 20/05/2025

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	Número de documento:	901851802
Nombre:	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL		
Dirección:	KR 16 36 41		
Departamento:	CASANARE	Municipio:	YOPAL
Correo electrónico:	ING.DEYDER@GMAIL.COM		
Teléfono:	3174320227	Tarifa:	6.96000
Actividad Económica:	5429001 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERT		

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Documento Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC - 1049607835	DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS

DATOS AFILIADOS RADICADOS

#	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	2025-01-035-180601	21/05/2025	CC 1116550132	YOLMAN HUMBERTO GUERRERO RUBIO	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

Código: EXhYQ2xKlyXwqMrAXskQA==

Certificado impreso el día 20/05/2025 03:05 p. m. por el portal de empresas Edesk

NA. 880.011.53-8 (Línea Gratuita Nacional) (+57) 01-8000-111-170 - Teléfono: +57 (800) 330 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Ordoñez (Principa) - Pablo Valencia (Suplenle) | defensor@defensa.gov.co | Carrera 10 #574 - 13 Oficina 502. Bogotá (+57) (800) 810 884 | Lunes a Viernes 8.00 a.m. - 6.00 p.m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos; actuará como Conciliador ante Positiva. Más información: <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>. Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de autogestión.

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva 01 8000 111 170, en Bogotá (601) 330 7000.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS



YOLMAN HUMBERTO

GUERRERO RUBIO

CC - 111655132

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL

901851802

Salud con responsabilidad y solidaridad



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

Anexo No. 2 PLANILLAS DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN

DIRECCION CALLE 9 No 15 – 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com - epicaing@gmail.com
Aguazul - Casanare

 CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL NIT.901.851.802-1	EVALUACION INDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA: 01/01/2025
		VERSION: 01

NOMBRE: Volnood Humberto Guerrero

CARGO: Ayudante de obra

FECHA: 21-05-2025



PREGUNTA	PUNTAJE
1. Cuáles son las directrices de consorcio centro administrativo Aguazul en seguridad y salud en el trabajo: A. Prevención de accidentes y enfermedades profesionales B. Evitar daños a la propiedad C. Participación continua del personal ☒ D. Todas las anteriores E. Ninguna de las anteriores	✓
2. La Aseguradora de Riesgos Laborales es: ☒ A. Positiva B. Sura C. Bolívar D. Ninguna de los anteriores	✓
3. Es función de COPASST A. Atender en caso de emergencia ☒ B. Hacer seguimiento de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo C. Reportar accidentes de trabajo D. Todas las anteriores	✓
4. Responda falso o verdadero: El tiempo para reportar un accidente de trabajo es de 90 horas. ☒ FALSO () VERDADERO	✓
5. Mencione una responsabilidad que usted como trabajador tiene frente al Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo: <u>buen uso de las EPP.</u>	✓
6. Que se debe hacer en caso de emergencia: A. Seguir trabajando B. Salga corriendo, evacue ☒ C. Mantenga la calma, suspenda actividades, siga instrucciones de brigadistas D. Comunicar al jefe y seguir trabajando E. Todas las anteriores	✓
TOTAL	100%




FIRMA DE EVALUADOR

Humberto Torres

OBSERVACIONES

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL NIT. 901.851.802-1	REGISTRO DE ASISTENCIA	HSE-F-010
		Versión: 01
		Fecha: 01/01-2025

SEDE O PROYECTO: CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL							
INDUCCION ESPECIFICA REINDUCCION CHARLAS CAPACITACION REUNION INFORMATIVA OTROS	<table border="1"><tr><td>☐</td></tr><tr><td>☒</td></tr><tr><td>☐</td></tr><tr><td>☐</td></tr><tr><td>☐</td></tr><tr><td>☐</td></tr></table>	☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐							
☒							
☐							
☐							
☐							
☐							
FECHA: 5-05-2025.							
TEMA: Orden y limpieza en el trabajo							
DURACION: 20 minutos							
INSTRUCTOR: MARTHA FONSECA							

N°	NOMBRE	C.C. No.	CARGO	FIRMA
1	JOSE ANTONIO LEON LOPEZ	4814475	AYUDANTE	
2	WILLIAM ESMITH HOLGUIN MARTINEZ	1116550297	AYUDANTE	
3	JAIRO VIANCHA	74751823	AYUDANTE	
4	VARGAS ARIAS NELSON	7363827	MAESTRO	
5	JOSUE ORLANDO CUEVAS HURTADO	1116553206	AYUDANTE	
6	FAUNER ARLEY HOLGUIN MARTINEZ	1116552531	AYUDANTE	
7	CIRO ALFONSO ABRIL	4214504	OFICIAL	
8	HECTOR RAUL PEDRAOS DUEÑAS	74752300	OFICIAL	
9	WILMAR NAUL GOMEZ ABRIL	74754146	AYUDANTE	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES	
---------------	--



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

Anexo No. 3 ENTREGA DE DOTACIÓN

DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com - epicoling@gmail.com
Aguazul - Casanare



**CONSORCIO CENTRO
ADMINISTRATIVO AGUAZUL**
NIT. 901.851.802-1

CONTROL DE ENTREGA MASIVA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

HSE-F 010

Version

0.1

Fecha

1/01/2025

ELEMENTO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

PROYECTO: construcción centro administrativo aguazul.

NOMBRE EPI ENTREGA MASIVA Guante Bagueta

N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR		Fecha de Entrega	firma de Recibido
		Cantidad		
1	Wilmer GOMEZ	1	28-05-25	
2	Jairo Uiancha	1	28-05-25	
3	CIRO PIKOLUS Abad	1	28-05-25	
4	William SANCHEZ Valdez	1	28-05-25	
5	Florencia Holguin	1	28-05-25	
6	Edmundo Amerzon Barrera	1	28-05-25	
7	Hector Raul Pedraza	1	28-05-25	
8	Leticia LEON	05	28-05-25	
9	Hector COLERA	1	28-05-25	
10	Josue Orlando Cuevas	1	28-05-25	
11	William Mendez G	1	28-05-25	
12				
13				
14				

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los Elementos de Protección Individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando correctamente los equipos, herramientas y Elementos de Protección Individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo como elemento de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos.

El presente compromiso aplica para los Elementos de Protección Individual entregados.

RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

Nombre	MARTHA FONSECA
Identificación	1057572709
Cargo	PROFESIONAL SST
Firma	



CONSORCIO CENTRO
ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT. 901.051.002-1

CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

EPI

Version

0.1

Fecha

1/01/2025

MARCAR CON UNA "X"

TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

EQUIPO DE EMERGENCIA

Apellidos y Nombres del Trabajador: Yoman Guerrero

Identificación: 446550132

Lugar del proyecto: Aguazul

Cargo: Ayudante

Fecha de Ingreso: 28-05-25

N°	EPI ENTREGADO		Fecha de Entrega	Firma de Recibido
	Descripción	Cantidad		
1	Casco de Seguridad	1	28-05-25	
2	guante vaqueta	1	28-05-25	
3	gafas de Seguridad.	1	28-05-25	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los Elementos de Protección Individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando correctamente los equipos, herramientas y Elementos de Protección Individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normalidad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 55 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo como elemento de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos.

El presente compromiso aplica para los Elementos de Protección Individual entregados.

RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

Nombre: Martin Jarama
Identificación: 10332769
Cargo: Prof 334
Firma:

RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO

Firma y cedula



**Anexo No. 4 VERIFICACIÓN DIARIA DE CONDICIONES FÍSICAS DE VEHÍCULOS Y
MAQUINARIA.**

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL MT. 001.051.002-1	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR O SALTARIN	Código: FT-SST-040
		Versión: 01
		Fecha: 01/01/2025

ÁREA / UBICACIÓN: CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
 SEMANA DEL DÍA: 2 AL: 3 DEL MES: mayo AÑO: 2025
 MARCA: Honda SERIE / MODELO: 120 amarillo



CRITERIOS PARA EL CULGICIENAMIENTO				
☒ Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	☒ Sub estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	☐ N/A	No aplica	

EQUIPO EJEMPLO

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCO	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
verifique que los niveles este dentro de la cuadrícula de la varilla medidora que este limpio y viscoso.					✓	✓	
verifique el nivel de combustible					✓	✓	
la base del equipo este sin rupturas, ni perforaciones, bien asegurada.					✓	✓	
los puntos de apoyo estan bien ajustados a la superficie de la rana, sin enmendaduras.					✓	✓	
la palanca de accionamiento esta sin rupturas, sin fisuras					✓	✓	
cuenta con yoyo y este este bien enrollado /limpio para alar sin dificultad					✓	✓	
guardia de seguridad en buen estado					✓	✓	
los resortes de amortiguacion estan en perfecto estado, limpios, libres de aceite y grasas y fisuras.					✓	✓	
el funcionamiento en general del equipo es sin ruidos anormales y encendido perfecto.					✓	✓	
la palanca de descompresion esta en buen estado.					✓	✓	
el silenciador esta en buenas condiciones.					✓	✓	
el equipo no presenta fugas.					✓	✓	
Esta usted en condiciones de operar este equipo?					✓	✓	
FIRMA OPERADOR					<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la sierra circular NO deberá ser operada, e inmediatamente deberá ser etiquetada con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

Josue Orlando Cuevas Hurtado *[Firma]*
 NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR

Josue Orlando Cuevas Hurtado *[Firma]*
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

[Firma]
 FIRMA DE ENCARGADO SST



CONSORCIO CENTRO
ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NL 901/51/02-1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR O SALTARIN

Código: FT-SST-040

Versión: 01

Fecha: 01/01/2025

AREA / UBICACIÓN : CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
SEMANA DEL DÍA : 28 AL : 31 DEL MES : MAYO AÑO : 2025
MARCA : HONDA SERIE / MODELO : _____



CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO

☒ Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	☒ X	☐ Sub-estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	☐ N/A	☐ No aplica
--	---------------------------------------	--	------------------------------	------------------------------------

EQUIPO EJEMPLO

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRC	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
verifique que los niveles este dentro de la cuadrícula de la varilla medidora que este limpio y vistoso.			✓				
verifique el nivel de combustible			✓				
la base del equipo esta sin roturas, ni perforaciones, bien asegurada.			✓				
los puntos de apoyo estan bien ajustados a la superficie del apisonador, sin esmerilladuras.			✓				
la palanca de accionamiento esta sin roturas sin fisuras			✓				
cuenta con yoyo y este esta bien enrollado, limpio para alar sin dificultad.			✓				
guarda de seguridad en buen estado			✓				
los resortes de amortiguacion estan en perfecto estado, limpios, libres de aceite y grasa y fisuras.			✓				
el funcionamiento en general del equipo es sin ruidos anormales y encendido perfecto.			✓				
la palanca de descompresion esta en buen estado.			✓				
el silenciador esta en buenas condiciones.			✓				
el equipo no presenta fugas.			✓				
Esta usted en condiciones de operar este equipo?			✓				
FIRMA OPERADOR			<i>[Firma]</i>				

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la sierra circular NO deberá ser operada, e inmediatamente deberá ser etiquetada con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

Josue orlando Cuevas Hurtado *[Firma]*
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR

Josue orlando Cuevas Hurtado *[Firma]*
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

[Firma]
FIRMA DE ENCARGADO SST

FORMATO INSPECCION DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS

A.F. 198



Revisión: 8.1
Fecha: 18/03/25

FECHA DE ELABORAMIENTO: 28-05-2025 HORA: 7:00 USAR: CENTRO ADM. AGUAZUL

RESPONSABLE: William Mendoza CARGO: Ayudante

PROYECTO: CONSTRUCCION C.A.A.

CONTRATO:

PULIDORA		S	B	M	OBSERVACIONES
	Protección del dedo. (Guantes o carcasa de seguridad dedos), fijas, en buenas condiciones, (que no estén rotos, sin fisuras) y en la posición correcta.		☒		
	Disco correctamente fijado, sin fragmentaciones, sin fisuras y sin desgaste excesivo.		☒		
	Mangos e puntos de apoyo. Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), sólidos y fijos.		☒		
	Disco cumple con las revoluciones de la pulidora.		☒		
	Cuerpo de la pulidora que este ensamblado, completo, debidamente abastecido y de fiar.		☒		
	Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado) sin cables eléctricos sueltos.	☒	☒		
	Extensiones con longitud suficiente de alcance de la zona a ser de trabajo, debidamente aisladas, conectadas y sin empalmes.		☒		
	Una los DPI, guías de seguridad, carcasa, carcasa, protección ocular, guantes (seguridad o térmica).		☒		
	Si vibraciones excesivas o ruidos anormales y molestias en buen estado (verifique que no existan chispas).		☒		
	APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)		SI	☒	
TALADRO		S	B	M	OBSERVACIONES
	El mandril está en buen estado.		☒		
	El cable eléctrico de conexión está en buenas condiciones.		☒		
	Cuerpo con fiere para abastecer y cortar el mandril (buen estado).		☒		
	El switch de encendido funciona correctamente.		☒		
	El anillo se encuentra en buen estado y en la posición correcta.		☒		
	Cuenta con mandril de agarre.		☒		
APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)		SI	☒	NO	☐
MARTILLO DEMOLIDOR		S	B	M	OBSERVACIONES
	Cable de alimentación en buen estado.		☒		
	Enchufe en buen estado, sin cables sueltos.		☒		
	La carcasa se encuentra limpia y en buen estado.		☒		
	El seguro del disparo se encuentra operativo y en buenas condiciones.		☒		
	Interruptor de partida se encuentra operativo.		☒		
	Los Mangos e guías de agarre, se encuentran firmes y en buen estado.		☒		
APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)		SI	☒	NO	☐
EXTENSIONES ELECTRICAS		S	B	M	OBSERVACIONES
	Se encuentran en condiciones de uso conductores (monofásicos, 220-v).		☒		
	La aislación está en buen estado (sin partes cables expuestas, etc.).		☒		
	Las enchufes macho y hembra son aprobados para servicio eléctrico del consumidor.		☒		
	La conexión a enchufes macho y hembra tiene cables y la tierra.		☒		
	Las cajas de enchufes múltiples están protegidas contra golpes.		☒		
	Las extensiones eléctricas son atendidas por un área o de forma segura por el usuario.		☒		
APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)		SI	☒	NO	☒

RECOMENDACIONES

EJECUTAR LAS INSPECCIONES CON LA FRECUENCIA INDICADA.


OPERAR EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE EJECUTAR LA INSPECCION PRE VIA.

OPERAR EL EQUIPO SOLAMENTE SI ESTA AUTORIZADO Y COMPROBADO.

EN LA INSPECCION MARQUE:

B: BUENO
M: MALO

SI SE CONSTATA DE ALOUNA ANORMALIDAD INFORMAR DIRECTAMENTE A SUPERVISOR SST O JEFE INMEDIATO


INSPECTOR


JEFE DE AREA

 CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL HT. 901.051.002-1	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORA	Código: FT-SST-040
		Fecha: 01-01-2025
		Versión: 01

 ÁREA / UBICACIÓN: CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL

 SEMANA DEL DÍA: 2 AL: 3 DEL MES: MAYO AÑO: 2025

MARCA: _____ SERIE / MODELO: _____



EQUIPO EJEMPLO

CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO

☒	Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	☒	Sub estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	N/A	No aplica
-------------------------------------	--	-------------------------------------	---	-----	-----------

CONCEPTO		LUNES	MARTES	MIÉRC	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ESTADO GENERAL	Poleas.					✓	✓	
	Medidor de aceite.					✓	✓	
	Tapa de combustible.					✓	✓	
	Bujía.					✓	✓	
	Tubo de escape.					✓	✓	
	Guarda de los piñones.					✓	✓	
	Choque.					✓	✓	
	Yoyo.					✓	✓	
	Acelerador.					✓	✓	
	Volante de operación.					✓	✓	
	Motor.					✓	✓	
	Filtro de combustible.					✓	✓	
	Tapon de aceite.					✓	✓	
	Ajuste en general.					✓	✓	
	Guarda de los piñones.					✓	✓	
	Tapa protectora del motor.					✓	✓	
	Tambor.					✓	✓	
	Estrias de compactación (interno).					✓	✓	
	Ullantas.					✓	✓	
	Engrase en general.					✓	✓	
	Ballinera.					✓	✓	
	Freno de seguridad (Tambor).					✓	✓	
	Pintura.					✓	✓	
	Aseo.					✓	✓	
FIRMA OPERADOR						<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la mezcladora NO deberá ser operada, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

Josue Orlando Cuevas Hurtado *[Signature]*

NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR

Josue Orlando Cuevas Hurtado *[Signature]*

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

[Signature]
 FIRMA DEL ENCARGADO SST

 CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL NIT. 901.851.002-1	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORA	Código: FT-SST-040
		Fecha: 01-01-2025
		Versión: 01

ÁREA / UBICACIÓN: CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
 SEMANA DEL DÍA: 28 AL: 28 DEL MES: MAYO AÑO: 2025
 MARCA: ARANDA SERIE / MODELO: 186FP3



EQUIPO EJEMPLO


CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO				
☒	Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	☒	Sub estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	N/A
				No aplica

CONCEPTO		LUNES	MARTES	MIERC	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ESTADO GENERAL	Poleas.			✓				
	Medidor de aceite.			✓				
	Tapa de combustible.			✓				
	Bujía.			✓				
	Tubo de escape.			✓				
	Guarda de los piñones.			✓				
	Choque.			✓				
	Yoyo.			✓				
	Acelerador.			✓				
	Volante de operación.			✓				
	Motor.			✓				
	Filtro de combustible.			✓				
	Tapón de aceite.			✓				
	Ajuste en general.			✓				
	Guarda de los piñones.			✓				
	Tapa protectora del motor.			✓				
	Tambor.			✓				
	Estrías de compactación (interno).			✓				
	Llantas.			✓				
	Engrase en general.			✓				
	Balinas.			✓				
	Freno de seguridad (Tambor).			✓				
	Pintura.			✓				
	Aseo.			✓				

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la mezcladora NO deberá ser operado, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:


 NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR


 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN


 FIRMA DEL ENCARGADO SST

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL NIT. 901.851.002-1	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORA	Código: FT-SST-040
		Fecha: 01-01-2025
		Versión: 01

ÁREA / UBICACIÓN: CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
SEMANA DEL DÍA: AL: 28 DEL MES: MAYO AÑO: 2025
MARCA: NARAYANA SERIE / MODELO: 186 # P3



EQUIPO EJEMPLO

CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO				
☒ Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	☒ Sub estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	☐ N/A	No aplica	

CONCEPTO		LUNES	MARTES	MIÉRC	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ESTADO GENERAL	Poleas.			✓				
	Medidor de aceite.			✓				
	Tapa de combustible.			✓				
	Bujía.			✓				
	Tubo de escape.			✓				
	Guarda de los pifones.			✓				
	Choque.			✓				
	Yoyo.			✓				
	Acelerador.			✓				
	Volante de operación.			✓				
	Motor.			✓				
	Filtro de combustible.			✓				
	Tapon de aceite.			✓				
	Ajuste en general.			✓				
	Guarda de los pifones.			✓				
	Tapa protectora del motor.			✓				
	Tambor.			✓				
	Estrías de compactación (Interno).			✓				
	Llantas.			✓				
	Engrase en general.			✓				
	Balneras.			✓				
	Freno de seguridad (Tambor).			✓				
	Pintura.			✓				
	Aseo.			✓				
FIRMA OPERADOR				✓				

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la mezcladora NO deberá ser operado, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

Wilmar del Bance

NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR

Wilmar del Bance

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

[Firma]

FIRMA DEL ENCARGADO SST



Anexo No. 5 SOPORTE DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES.

DIRECCION CALLE 9 N° 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com - aplicaling@gmail.com
Aguazul - Casanare



J&M INGENIERIA S.A.S

NIT. 900.103.645-8

"Soluciones Ambientales"
J&M Ingenieria S.A.S.

Cliente: *Consortio Centro Administrativo*

Hora:

Lugar:

Alcaldia de Aguazul

SERVICIO

ENTREGA

MANTENIMIENTO

SALIDA

OTROS

CANTIDAD

BAÑO No

SE ENTREGA (SI APLICA)

PAPEL HIGIENICO BLANCO

TOALLAS DE MANOS

BOLSAS DE BASURA

QUIMICO DMO

GEL ANTIBACTERIAL

JABON LIQUIDO

AMBIENTACIÓN INTERNA

AMBIENTACIÓN EXTERNA

CUAL?

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Funcionario

J&M Ingenieria SAS

Nombre y apellido

Aceptación del Cliente

Nombre y Apellido:

Alfonso Fonseca

Código: FG-HSEQ-127

Versión: 03

Fecha 21/05/2018

Carrera 16 No. 14-55 - Tel: 638 3234 - E-mail: administracion@jymingenieria.com, comercial@jymingenieria.com - Aguazul- Casanare



J&M INGENIERIA S.A.S

NIT. 900.103.645-8

"Soluciones Ambientales"
J&M Ingenieria S.A.S

Cliente: **BOLEDO CENTRO ADMINISTRATIVO**

FECHA		COMPROBANTE DE VISTA
10/05/2018		6036
Hora: 14:30		
Lugar: ALCALDIA AGUAZUL		

SERVICIO	BAÑO No	CANTIDAD ARD
ENTREGA	106	75 libos
MANTENIMIENTO		
DA		
DS		

SE ENTREGA (SI APLICA)	
☒ PAPEL HIGIENICO BLANCO	☐ GEL ANTIBACTERIAL
☐ TOALLAS DE MANOS	☐ JABON LIQUIDO
☒ BOLSAS DE BASURA	☒ AMBIENTACIÓN INTERNA
☒ QUIMICO DMO	☐ AMBIENTACIÓN EXTERNA

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Acceptación del Cliente
Nombre y Apellido: Wilson Cortes

Fecha
21/05/2018

Version: 03
Código: FG-HSEQ-127
Carrera 16 No. 14-55 - Tel: 638 3234 - E-mail: administracion@jymingenieria.com, comercial@jymingenieria.com - Aguazul- Casanare

Modelo Form NH-02902832-1 Cpl. 320 604 2179 Calle 12 # 18 - 65 Yopal - Cas.



J&M INGENIERIA S.A.S

NIT. 900.103.645-8

"Soluciones Ambientales"
J&M Ingeniería S.A.S.

FECHA	COMPROBANTE DE VISIT
2025 05 28	5208

Hora:

Cliente: consorcio sector administrativo Lugar: Alcalalio

SERVICIO

BAÑO No CANTIDAD ARD

ENTREGA	☐
MANTENIMIENTO	☒
SALIDA	☐
OTROS	☐

SE ENTREGA (SI APLICA)

PAPEL HIGIENICO BLANCO	☒	GEL ANTIBACTERIAL	☐
TOALLAS DE MANOS	☐	JABÓN LIQUIDO	☐
BOLSAS DE BASURA	☒	AMBIENTACIÓN INTERNA	☐
QUIMICO DMO	☒	AMBIENTACIÓN EXTERNA	☐

CUAL?

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Funcionario
J&M Ingeniería SAS
Nombre y apellido

Aceptación del Cliente
Nombre y Apellido:

Código: FG-HSEQ-127

Versión: 03

Fecha 21/05/2018

Carrera 16 No. 14-55 - Tel: 638 3234 - E-mail: administracion@jymingenieria.com, comercial@jymingenieria.com - Aguazul- Casanare



Anexo No. 6 DOCUMENTACIÓN DE LOS VEHÍCULOS



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

INFORME DE SEGUIMIENTO HSE



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0735 DE 2 DE OCTUBRE DE 2024

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LOS "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

CONTRATISTA CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO



CONTRATO DE OBRA No. 0474 DE 02 DE AGOSTO DE 2024

OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL

R/L DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS

MAYO -2025

DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com - epicoing@gmail.com
Aguazul - Casanare

INTRODUCCIÓN

El presente informe se realiza con el fin de dar a conocer, la gestión realizada durante el periodo correspondiente en materia de seguridad y salud en el trabajo, las cuales son registradas, en cumplimiento del SG SST, permitiendo optimizar las acciones preventivas durante la jornada laboral. La salud y seguridad de los trabajadores es fundamental para garantizar un ambiente laboral seguro y productivo. Proteger la integridad física y mental de los empleados no solo es una responsabilidad ética, sino que también contribuye a la eficiencia y el bienestar general de la empresa. Al priorizar la salud y seguridad en el trabajo, se reduce el riesgo de accidentes, se promueve la productividad y se fomenta un clima laboral positivo. Además, cumplir con las normativas de salud y seguridad laboral ayuda a evitar posibles sanciones legales y a mantener una buena reputación empresarial. En resumen, invertir en la salud y seguridad de los trabajadores es una inversión en el éxito a largo plazo de la organización.

Es por ello que CONSORCIO INTERVENTORÍA CAM tiene como prioridad la SST y así dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 del 2019.

Algunos elementos clave de un SG-SST incluyen:

Política de seguridad y salud: Debe ser clara y establecer el compromiso de la organización con la protección de sus empleados.

Planificación: Esto implica la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la determinación de controles necesarios.

Implementación y operación: Poner en práctica las medidas y controles de seguridad necesarios, así como capacitar y formar a los empleados en temas de seguridad y salud.

Evaluación y acción correctiva: Realizar evaluaciones periódicas para asegurar que el sistema esté funcionando efectivamente y tomar medidas correctivas cuando sea necesario.

Revisión por la dirección: La alta dirección debe revisar periódicamente el desempeño del SG-SST y asegurarse de que se esté cumpliendo con los objetivos de seguridad y salud.

Mejora continua: Buscar siempre la mejora en las prácticas de seguridad y salud mediante la retroalimentación y la revisión constante del sistema.

El SG-SST no solo cumplen con requisitos legales, sino que también contribuyen significativamente a la productividad y bienestar de los trabajadores, al reducir accidentes y enfermedades laborales. Su implementación efectiva requiere el compromiso de toda la organización, desde la alta dirección hasta cada empleado, para asegurar un entorno laboral seguro y saludable.

El presente informe relaciona las evidencias de la ejecución de actividades tomadas entre el periodo del 07 de abril al 30 de abril del 2025, con relación a la implementación y ejecución de las actividades concernientes a temas de seguridad y salud en el trabajo. A continuación, las estrategias, alternativas y actividades necesarias que se usaron para minimizar el impacto generado a las



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

condiciones habituales de movilización, desplazamientos y condiciones de HSE en la Obra, mitigadas por el contratista "CONSORCIO INTERVENTORÍA CAM 2025".

OBJETIVOS

Realizar actividades de manera segura en el entorno laboral implica varios objetivos fundamentales que contribuyen a proteger la salud y la integridad de los trabajadores, así como a mantener un ambiente de trabajo seguro y productivo. Aquí están algunos de los objetivos principales:

- ❖ **Prevenir accidentes y lesiones:** El objetivo principal es evitar que ocurran accidentes que puedan resultar en lesiones físicas o daños a la salud de los empleados.
- ❖ **Minimizar riesgos:** Identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados con las actividades laborales para reducir la probabilidad de incidentes.
- ❖ **Cumplir con normativas y estándares:** Asegurar que todas las actividades se realicen de acuerdo con las normativas legales y los estándares de seguridad y salud aplicables.
- ❖ **Promover la salud ocupacional:** Mantener un ambiente de trabajo que contribuya al bienestar físico y mental de los empleados.
- ❖ **Proteger el medio ambiente:** Realizar actividades de manera segura también implica minimizar el impacto ambiental negativo asociado con las operaciones de la organización.
- ❖ **Optimizar la productividad:** Un ambiente seguro y saludable promueve una mayor eficiencia y productividad entre los trabajadores al reducir interrupciones por accidentes y ausencias por enfermedad.
- ❖ **Fomentar una cultura de seguridad:** Crear conciencia y fomentar prácticas seguras entre todos los empleados, promoviendo una cultura organizacional donde la seguridad sea una prioridad compartida por todos.
- ❖ **Capacitación y desarrollo:** Proporcionar la formación y los recursos necesarios para que los empleados puedan realizar sus tareas de manera segura y eficaz.

Estos objetivos no solo protegen a los empleados, sino que también benefician a la organización al reducir costos asociados con accidentes, mejorar la moral y el

compromiso de los empleados, y fortalecer la reputación de la empresa como empleador responsable y comprometido con la seguridad y el bienestar de su personal, por tanto, se realiza el seguimiento al contratista sobre el pago oportuno

de las prestaciones sociales y seguridad social del personal empleado en la ejecución de la obra, dentro de los períodos y plazos estipulados por la ley, así como la evaluación continua a lo largo del



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.452-5

proyecto y reportar periódicamente sobre los avances y los resultados de la aplicación medidas de SG-SST

CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL

ATIVIDAD	CUMPLIMIENTO
Ejecución del Plan de Trabajo	Para el mes de Mayo el Plan de Trabajo de SST tuvo una ejecución y cumplimiento de metas con actividades programadas de 27% las cuales fueron realizadas junto con los trabajadores de forma participativa y lúdica de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.
Indicadores de Accidentalidad	<p>En este periodo del mes de mayo podemos evidenciar que los indicadores del SG STT no se ven alterados ya que no se presentó ningún accidente de trabajo que pueda afectar y que altere la:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frecuencia de accidentalidad = 0.00 % • Severidad de accidentalidad = 0.00 % • Proporción de accidentes de trabajo mortales = 0.00 % • Prevalencia de la enfermedad laboral = 0.00 % • Incidencia de la enfermedad laboral = 0.00 % • Ausentismo por causa médica = 0.00 %
Cumplimiento del Plan de Capacitaciones y Charlas diarias de SST	Se realizaron capacitaciones y charlas diarias a los empleados con temas claves y concisos, con creatividad y dinamismo donde cada uno de ellos se sintió seguro expresando sus ideas. Previniéndolos de posibles Riesgos y peligros que puedan llegar a suceder dentro de su ámbito laboral.
Inspección de áreas de trabajo	<p>Se realizó inspección de área de trabajo donde se evidencio que algunos trabajadores omiten el uso de los EPP, desorden de herramientas y objetos que obstaculizan el área de trabajo, falta de señalización.</p> <p>De forma inmediata se reúne al personal capacitando y retroalimentando la importancia del uso de los EPP, se realiza jornada de aseo organizando los equipos y herramientas en forma correcta, se señala las áreas. Esto con el fin de llevar siempre una mejora continua y poder</p>



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

	minimizar los Riesgos y peligros que puedan perturbar o ocasionar lesiones a los trabajadores.
Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP)	Se realiza entrega de elementos de protección personal (EPP) a los empleados cada vez que se requiera o que el elemento presente algún daño con el fin de proteger al trabajador de los peligros y riesgos inherentes a su labor.
Inspección de Botiquines	Dentro de la inspección de botiquines se verifica que los insumos estén disponibles, funcionales y adecuados para en caso de cualquier emergencia que se llegase a presentar puedan reaccionar y dar respuesta de forma inmediata.
Inspección de Extintores	Se realiza inspección de extintores que estén en buen estado, operativos y listos para usar en caso de incendio. Esto implica verificar su ubicación, integridad física, presión y carga, garantizando que puedan combatir eficientemente cualquier posible fuego.
Inspección de Camillas	En la inspección de camillas se verifica que estén en óptimas condiciones y expuesta para la atención de emergencias. Se verifican aspectos como la visibilidad, accesibilidad, señalización, estado del soporte, correas de seguridad, inmovilizadores todo se encuentra en óptimas condiciones.
Pausas Activas	Se realizan pausas activas de relajación, estiramiento de cuello, hombros, brazos, ejercicios de respiración y concentración entre otros con el fin de mejorar la salud física y mental de los trabajadores durante la jornada laboral, combatiendo el sedentarismo y los efectos negativos de un trabajo prolongado en la misma postura o con movimientos repetitivos.
Trabajo en Altura	Se realiza inspección de trabajos en alturas según lo indicado en la Resolución 4272 de 2021 donde establece el cumplimiento para ejecutar esta actividad de alto riesgo, se verifica el cumplimiento de tener el Plan de rescate en el sitio, arnés y eslingas estén en óptimas condiciones y que se encuentren certificados, que no presenten ningún daño o defecto, andamios y pasarelas se utilicen de forma correcta y que los trabajadores se encuentren capacitados y certificado de acuerdo a lo exigido por la norma para ejecutar actividades con mas de 2 metros de alturas.
Inducción	Cada vez que ingrese un trabajador nuevo a la empresa se le realiza inducción donde se le da a conocer la misión, visión y políticas de la empresa y se le aclara el papel y las responsabilidades del nuevo empleado donde supere todas las expectativas a su nuevo cargo.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5


Preoperacionales de equipos y herramientas	Se realizó inspección preoperacional de equipos y herramientas con el fin de garantizar que estén en óptimas condiciones para su uso y evitar accidentes o fallas durante la operación. Esto implica inspeccionar visualmente y funcionalmente cada elemento para identificar cualquier deficiencia o riesgo antes de iniciar la actividad.
--	--



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.452-5

FICHAS TECNICAS INDICADORES DE GESTION

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR		A			
Nombre del indicador	Severidad de los accidentes laborales	Resolución 311 de 2017			
Tipo de indicador	Empleados Mismos	Resolución 252 de 2023			
Fórmula Resolución 311 de 2017	$\frac{\text{Nº de días perdidos por AT al año}}{\text{Nº horas hombre trabajadas en el año}}$				
Fórmula Resolución 312 de 2017	$\frac{\text{Nº de días de incapacidad por AT al año}}{\text{Nº de trabajadores en el año}}$				
Frecuencia de medición	Anual				
Fuente de información	Investigaciones de accidentes, FURAT, FUPEL, incapacidades				
Administrador del indicador	Responsable del SG-SST				
Personas que deben conocer el resultado	Gerente, jefe responsable del proceso y COPASST				
II. TABLA DE DATOS		IV. INTERPRETACIÓN			
Periodo	Nº de días perdidos y cargados por AT al año	Nº horas hombre trabajadas en el año	Valor indicador	Meta	MA (Ocupa este espacio de presentación accidentes laborales) que publiquen el indicador de Severidad
abr-2025	0	1.640,00	0,00	0	
mayo-2025	0	2.040,00	0,00	0	
2020					

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR		II. GRAFICO		
Nombre del indicador	Ejecución del plan de trabajo			
Tipo de indicador	Proceso			
Fórmula	$\frac{\text{Porcentaje de ejecución del plan de trabajo anual}}{\text{Porcentaje de ejecución del plan de trabajo anual establecido}}$			
Frecuencia de medición	Anual			
Fuente de información	Plan de capacitación, registros de capacitación			
Administrador del indicador	Responsable del SG-SST			
Personas que deben conocer el resultado	RL, Director de Obra y COPASST			
III. TABLA DE DATOS		IV. INTERPRETACIÓN		
Periodo	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo anual	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo anual establecido	Cumplimiento	Meta
may-24	7,08%	27%	25,87%	100%
			ND/0	
			ND/0	
			ND/0	



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR		II. GRÁFICO				
Nombre del indicador	Accidentes	<div><div>Resolución 1111 de 2017</div><div>Resolución 312 de 2019</div></div>				
Tipo de indicador	Estándares Mínimos					
Fórmula Resolución 1111 de 2017	$\frac{\text{Nº de días de ausencia por incapacidad laboral cometidos en el año}}{\text{Nº de días de trabajo programado en el año}} \times 100$					
Fórmula Resolución 312 de 2019	$\frac{\text{Nº de días de ausencia por incapacidad laboral cometidos en el año}}{\text{Nº de días de trabajo programado en el año}} \times 100$					
Frecuencia de medición	Anual					
Fuente de información	Investigaciones de accidentes, FURAT, FUREL, incapacidades					
Administrador del indicador	Responsable del SG-SST					
Personas que deben conocer el resultado	Gerente, jefe responsable del proceso y COPASST					
III. TABLA DE DATOS		IV. INTERPRETACIÓN				
Periodo	Nº de días de ausencia por incapacidad laboral y cometidos en el año	Nº de días de trabajo programado en el año	Valor indicador	Meta		
ABRIL	0.00	236.00	0.00%	0%		
MAYO	0.00	236.00	0.00%	0%		

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR					II. GRÁFICO	
Nombre del indicador		Prevalencia de la Enfermedad Laboral			<div><div>Resolución 1111 de 2017</div><div>Resolución 312 de 2019</div></div>	
Tipo de indicador		Estándares Mínimos				
Fórmula Resolución 1111 de 2017		$\frac{\text{Nº de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el año}}{\text{Población total de trabajadores en el año}} \times 1000$				
Fórmula Resolución 312 de 2019		$\frac{\text{Nº de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el año}}{\text{Población total de trabajadores en el año}} \times 1000$				
Frecuencia de medición		Anual				
Fuente de información		Investigaciones de accidentes, FURAT, FUREL, incapacidades				
Administrador del indicador		Responsable del SG-SST				
Personas que deben conocer el resultado		Gerente, jefe responsable del proceso y COPASST				
III. TABLA DE DATOS					IV. INTERPRETACIÓN	
Periodo	Nº de casos nuevos y antiguos de Enfermedad Laboral en el año	Promedio total de trabajadores en el año	Valor indicador	Meta	ABRIL 2025: Por cada 10 trabajadores existen 0 casos de enfermedad laboral en el año. Para este mes de Mayo el indicador refleja un valor de 0% de enfermedades laborales.	
abr-25	0	15	0			
may-25	0	15	0			





CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR					II. GRÁFICO										
Nombre del indicador	Frecuencia de los accidentes laborales				<div>Resolución 1111 de 2017</div> <div>Resolución 312 de 2019</div> <table border="1"><caption>Datos del Gráfico</caption><thead><tr><th>Resolución</th><th>ABRIL 2025</th><th>MAYO 2025</th></tr></thead><tbody><tr><td>Resolución 1111 de 2017</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Resolución 312 de 2019</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></tbody></table>		Resolución	ABRIL 2025	MAYO 2025	Resolución 1111 de 2017	0.00	0.00	Resolución 312 de 2019	0.00	0.00
Resolución	ABRIL 2025	MAYO 2025													
Resolución 1111 de 2017	0.00	0.00													
Resolución 312 de 2019	0.00	0.00													
Tipo de indicador	Estándares Mínimos														
Fórmula Resolución 1111 de 2017	$\frac{N^{\circ} \text{ de Accidentes de Trabajo AT que se presentaron en el año}}{N^{\circ} \text{ horas hombre trabajadas en el año}} \times 100$														
Fórmula Resolución 312 de 2019	$\frac{N^{\circ} \text{ de Accidentes de Trabajo AT que se presentaron en el}}{N^{\circ} \text{ de trabajadores en el mes}} \times 100$														
Frecuencia de medición	Anual														
Fuente de información	Investigaciones de accidentes, FURAT, incapacidades														
Administrador del indicador	Responsable del SGP-SST														
Personas que deben conocer el resultado	Gerente, jefe responsable del proceso y COPASST														
III. TABLA DE DATOS					IV. INTERPRETACIÓN										
Periodo	N° de Accidentes de Trabajo AT que se presentaron en el año	N° horas hombre trabajadas en el año	Valor indicador	Meta	ACRIL: En el mes de abril 0% de accidentes de Trabajo en consorcio centro administrativo agustín. Para el de Mayo el indicador de la frecuencia nos muestra un Valor de 0.00; ya que no se presentó ningún accidente de trabajo.										
ABRIL 2025	0	2.640,00	0,00	0											
MAYO 2025	0	2.640,00	0,00	0											

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR		II. GRAFICO									
Nombre del indicador	Mortalidad de los accidentes laborales	<table border="1"><caption>Datos del Gráfico</caption><thead><tr><th>Resolución</th><th>abr-25</th><th>may-25</th></tr></thead><tbody><tr><td>Resolución 1111 de 2017</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Resolución 312 de 2019</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></tbody></table>	Resolución	abr-25	may-25	Resolución 1111 de 2017	0.00	0.00	Resolución 312 de 2019	0.00	0.00
Resolución	abr-25		may-25								
Resolución 1111 de 2017	0.00		0.00								
Resolución 312 de 2019	0.00		0.00								
Tipo de indicador	Estándares Mínimos										
Fórmula Resolución 1111 de 2017	$\frac{N^{\circ} \text{ de Accidentes de Trabajo mortales que se presentaron en el año}}{\text{Total de Accidentes de Trabajo que se presentaron en el año}} \times 100$										
Fórmula Resolución 312 de 2019	$\frac{N^{\circ} \text{ de Accidentes de Trabajo mortales que se presentaron en el año}}{\text{Total de Accidentes de Trabajo que se presentaron en el año}} \times 100$										
Frecuencia de medición	Anual										
Fuente de información	Investigaciones de accidentes, FURAT, incapacidades										
Administrador del indicador	Responsable del SGP-SST										
Personas que deben conocer el resultado	Gerente, jefe responsable del proceso y COPASST										
III. TABLA DE DATOS		IV. INTERPRETACIÓN									
Periodo	N° de Accidentes de Trabajo mortales que se presentaron en el año	Total de Accidentes de Trabajo que se presentaron en el año	Valor indicador	Meta	ABRIL: En el mes de abril 0% de accidentes. En Mayo el valor de Mortalidad es de 0% indicando que no se presentaron accidentes de trabajo.						
abr-25	0	0	0%	0%							
may-25	0	0	0%	0%							




CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

Nombre del indicador	Incidencia de la Enfermedad Laboral	<div>Resolución 1111 de 2017</div> 	<div>Resolución 312 de 2019</div> 		
Tipo de indicador	Estándares Mixtos				
Fórmula Resolución 1111 de 2017	$\frac{\text{Nº de casos nuevos de Enfermedad Laboral en el año}}{\text{Promedio total de trabajadores en el año}} \times 1.000$				
Fórmula Resolución 312 de 2019	$\frac{\text{Nº de casos nuevos de Enfermedad Laboral en el año}}{\text{Promedio total de trabajadores en el año}}$				
Frecuencia de medición	Anual				
Fuente de información	Investigaciones de accidentes, PURAT, PUREL, incapacidades				
Administrador del indicador	Responsable del SO-SST				
Personas que deben conocer el resultado	Gerente, jefe responsable del proceso y COPASST				
II. TABLA DE DATOS		IV. INTERPRETACIÓN			
Periodo	Nº de casos nuevos de Enfermedad Laboral en el año	Promedio total de trabajadores en el año	Valor obtenido	Meta	ABRIL 2025: Por cada 10 trabajadores existen 0 casos de enfermedad laboral en el mes. En Mayo se presentan 0% casos de EL.
abr-25	0	15	0	0	
may-25	0	15	0	0	



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

CHARLAS Y CAPACITACIONES



DIRECCION CALLE 9 No 15 – 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com – spicolng@gmail.com
Aguazul - Cosanare



 CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL NIT 901.875.652-5	CONTROL DE ENTREGA MASIVA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL		HSE-F 010	
			Version	
			0.1	
			Fecha	
				1/01/2025
ELEMENTO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL				
PROYECTO <u>construcción centro administrativo aguazul.</u>				
NOMBRE EPI ENTREGA MASIVA		<u>Guante Bagueta</u>		
N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	Cantidad	Fecha de Entrega	Firma de Recibido
1	<u>William Aguilera</u>	1	28-05-25	<u>[Firma]</u>
2	<u>Jairo Vianha</u>	1	28-05-25	<u>[Firma]</u>
3	<u>Ciro Pineda Mont</u>	1	28-05-25	<u>[Firma]</u>
4	<u>Jefferson Sandoval Urdan</u>	1	28-05-25	<u>[Firma]</u>
5	<u>Flora Holguin</u>	1	28-05-25	<u>[Firma]</u>
6	<u>Edna Amalia Barrera</u>	1	28-05-25	<u>[Firma]</u>
7	<u>Harvey Paul Pardo</u>	1	28-05-25	<u>[Firma]</u>
8	<u>Adriana Lopez</u>	07	28-05-25	<u>[Firma]</u>
9	<u>Diego Cortes</u>	1	28-05-25	<u>[Firma]</u>
10	<u>Josue Orlando Arias</u>	1	28-05-25	<u>[Firma]</u>
11	<u>William Mendoza</u>	1	28-05-25	<u>[Firma]</u>
12				
13				
14				
COMPROMISO				
<p>Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los Elementos de Protección Individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.</p>				
<p>Quando correctamente los equipos, herramientas y Elementos de Protección Individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 2 DE 1979, Art. 88, DECRETO 1295 DE 1994, Art. 22. Soy responsable de uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verlos inculcados en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo como elemento de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos.</p>				
El presente compromiso aplica para los Elementos de Protección individual entregados				
RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS				
Nombre	MARTHA FORNICA			
Identificación	525 78 72 POR			
Cargo	PROFESIONAL SST			
Firma				



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

CONSORCIO CENTRO
ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT: 901.875.652-5

CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

EPI

Version

2.1

Fecha

1/01/2025

MARCAR CON UNA "X"

TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

EQUIPO DE EMERGENCIA

Apellidos y Nombre del Trabajador: Yolman Guerrero Identificación: 446550132
Lugar del proyecto: Agua Azul Cargo: Asistente
Fecha de ingreso: 28-05-25

N°	EN ENTREGADO		Fecha de Entrega	Firma de Recibido
	Descripción	Cantidad		
1	Casco de Seguridad	1	28-05-25	<i>[Firma]</i>
2	guante de seguridad	1	28-05-25	<i>[Firma]</i>
3	zapatos de Seguridad	1	28-05-25	<i>[Firma]</i>
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los Elementos de Protección Individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a no generar accidentes, prevenciones y riesgos. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando correctamente los equipos, herramientas y Elementos de Protección Individual (durante toda la jornada laboral) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Art. 56 y Art. 58 numeral 7, LET 2 DE 1979, Art. 88, DECRETO 1200 DE 1994, Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo es pena de ser sancionado en todos los casos o circunstancias. El presente compromiso quedará a cargo en el Departamento de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo como elemento de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos.

El presente compromiso aplica para los Elementos de Protección Individual entregados.

RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS		RECIBE EL ELEMENTO Y FIRMAR EL COMPROMISO	
Nombre	<u>Yolman Guerrero</u>	<i>[Firma]</i>	Firma y sello
Identificación	<u>446550132</u>		
Cargo	<u>Asistente</u>		
Firma	<i>[Firma]</i>		



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

INSPECCIÓN DE BOTIQUINES



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5



CONSORCIO CENTRO
ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT: 901.851.802-1

INSPECCION DE BOTIQUIN

HSE-F-010

Versión: 01

Fecha: 01/01-
2025

SEDE O PROYECTO: CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA:
MARTHA LILIANA FONSECA

FECHA: 6-05-2025.

CARGO:
PROFESIONAL SST

UBICACIÓN DEL BOTIQUIN:
INGRESO OBRA, LADO DERECHO PUERTA DEL CAMPAMENTO

DESCRIPCION DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	ESTADO B- BIEN M- MAL	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO
BISTURI VERDE PEQUEÑO	B	1 UNIDAD	
ESPARADRAPO DE TELA 2.5CM X4.57 M	B	1 UNIDAD	08/2027
TAPABOCAS AZUL INDIVIDUAL	B	11 UNIDADES	
SALES DE HIDRATACION ORAL 20.7G SABOR CEREZA	B	6 SOBRES	
PITO COLOR AMARILLO	B	1 UNIDAD	
TERMOMETRO DIGITAL COLOR AZUL	B	1 UNIDAD	
BAJALENGUA 6" X 20 UNIDADES	B	1 PAQUETE	09/2028
APLICADORES DE MADERA X 20 UNIDADES	B	1 PAQUETE	30/03/2028
SOLUCION ISOTONICA DE CLORURO DE SODIO 500ML	B	1 BOLSA (SUERO)	02/2027
YODOPOVIL SOLUCION 60 ML	B	1 TARRO	10/2027
GEL ANTIBACTERIAL 150 ML 05/2025	B	1 TARRO	05/2025
CINTA MICROPORE NEXCARE 3 M	B	3 ROLLOS	
JERINGA HIPODERMICA DESECHABLE 5ML	B	3 UNIDADES	
GASA ESTERIL CAJA X 24 UNIDADES	B	1 CAJA	07/2027
YODOPOVIL ESPUMA 60 ML	B	1 TARRO	04/2026
VENDA ELASTICA 3" X 5 YARDAS	B	1 UNIDAD	08/08/2029
VENDA ELASTICA 2" X 5 YARDAS	B	1 UNIDAD	18/10/2028
VENDITAS COLOR PIEL	B	11 UNIDADES	
INMOVILIZADOR CERVICAL UNICO USO	B	1 UNIDAD	
ALGODÓN 25 GRS	B	1 PAQUETE	10/2029
PAQUETE GUANTES QUIRURGICOS TALLA 6	B	12 PARES	30/07/2026
BAJALENGUAS	B	1 UNIDAD	



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

 CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL NIT. 901.851.802-1	INSPECCION DE BOTIQUIN	HSE-F-010
		Versión: 01
		Fecha: 01/01-2025

SEDE O PROYECTO: CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA:
MARTHA LILIANA PONSECA

FECHA: 28-05-2025

CARGO:
PROFESIONAL SST

UBICACIÓN DEL BOTIQUIN:
INGRESO OBRA, LADO DERECHO PUERTA DEL CAMPAMENTO

DESCRIPCION DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	ESTADO B: BIEN M: MAL	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO
BISTURI VERDE PEQUEÑO	B	1 UNIDAD	
ESPARADRAPO DE TELA 2.5CM X4.57 M	B	1 UNIDAD	08/2027
TAPABOCAS AZUL INDIVIDUAL	B	11 UNIDADES	
SALES DE HIDRATACION ORAL 20.7G SABOR CEREZA	B	6 SOBRES	
PITO COLOR AMARILLO	B	1 UNIDAD	
TERMOMETRO DIGITAL COLOR AZUL	B	1 UNIDAD	
BAJALENGUA 6" X 20 UNIDADES	B	1 PAQUETE	09/2028
APLICADORES DE MADERA X 20 UNIDADES	B	1 PAQUETE	30/03/2028
SOLUCION ISOTONICA DE CLORURO DE SODIO 500ML	B	1 BOLSA (SUERO)	02/2027
YODOPOVIL SOLUCION 60 ML	B	1 TARRO	10/2027
GEL ANTIBACTERIAL 150 ML 05/2025	B	1 TARRO	05/2025
CINTA MICROPORE NEXCARE 3 H	B	3 ROLLOS	
JERINGA HIPODERMICA DESECHABLE 5ML	B	3 UNIDADES	
GASA ESTERIL CAJA X 24 UNIDADES	B	1 CAJA	07/2027
YODOPOVIL ESPUMA 60 ML	B	1 TARRO	04/2026
VENDA ELASTICA 3" 5 YARDAS	B	1 UNIDAD	08/08/2029
VENDA ELASTICA 2" 5 YARDAS	B	1 UNIDAD	18/10/2028
VENDITAS COLOR PIEL	B	11 UNIDADES	
INMOVILIZADOR CERVICAL UNICO USO	B	1 UNIDAD	
ALGODÓN 25 GRS	B	1 PAQUETE	10/2029
PAQUETE GUANTES QUIRURGICOS TALLA 6	B	12 PARES	30/07/2026
BAJALENGUAS	B	1 UNIDAD	



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

INSPECCIÓN DE CAMILLAS





CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL NIT: 901.875.652-5		FORMATO DE INSPECCIÓN DE CAMILLA		FECHA: 05/05/2025 VERSION: 01
NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA	MARTHA FONSECA	CARGO	PROPIETARIO TEST	
NOMBRE DEL PREFECTO	INSTALACION DEL CENTRO ADM AGUAZUL	CIUDAD O MUNICIPIO	AGUAZUL - CASANARE	
UBICACION DE LA CAMILLA	ISOLEJO ORRA, LADO DERECHO	FECHA DE INSPECCION	5-05-2025	
Camilla rígida: Dispositivo utilizado en situaciones de emergencia para la inmovilización y traslado de pacientes en casos de evacuación o transporte de un lugar otro a un hospital o para atender a un paciente enfermo en una situación de emergencia.				
INSPECCIÓN DE CAMILLA				
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	OBSERVACIONES	
1. Traslación: Eje de rodadura	BUEN ESTADO			
2. Soporte	BUEN ESTADO			
3. Estado de pintura	BUEN ESTADO			
4. Conexión de sujeción de seguridad	BUEN ESTADO			
5. Supresores para agarre	BUEN ESTADO			
6. Largo de inmovilizadores de miembro inferior y superior	BUEN ESTADO			
7. Material de la camilla	BUEN ESTADO			
8. Superficie antideslizante	BUEN ESTADO			
OBSERVACIONES				

CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

Referencia
402-MT-X4-EM

XP



Tipo de Arnés

Arnés de una sola zona de conexión, con un solo punto de conexión en la zona de la espalda.

Capacidad de Carga

Este producto es un dispositivo de seguridad personal diseñado para ser utilizado en la zona de la espalda, con un punto de conexión en la zona de la espalda. No debe utilizarse para otros fines.

Sectores y Usos

Se recomienda utilizar este producto en trabajos de mantenimiento, construcción, instalación y reparación de equipos.

Descripción:

El producto es un dispositivo de seguridad personal diseñado para ser utilizado en la zona de la espalda, con un punto de conexión en la zona de la espalda. No debe utilizarse para otros fines.

El producto es un dispositivo de seguridad personal diseñado para ser utilizado en la zona de la espalda, con un punto de conexión en la zona de la espalda. No debe utilizarse para otros fines.

El producto es un dispositivo de seguridad personal diseñado para ser utilizado en la zona de la espalda, con un punto de conexión en la zona de la espalda. No debe utilizarse para otros fines.

El producto es un dispositivo de seguridad personal diseñado para ser utilizado en la zona de la espalda, con un punto de conexión en la zona de la espalda. No debe utilizarse para otros fines.

Normatividad

- ANSI Z359.11
- ANSI Z359.12
- CSA Z259.12



Componentes

Material

Resistencia

Arnés	Punto de conexión en la zona de la espalda	Resistencia
Arnés de 10'	Resistencia	1000 kg (2200 lb)
Arnés de 15'	Resistencia	1000 kg (2200 lb)
Arnés de 20'	Resistencia	1000 kg (2200 lb)

www.xpsafety.com

XP

XP Safety Systems, Inc.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

Referencia

301S-SA-2P

XP



Tipo de Eslinga

Cable acero 301S-2P con dos carabinas de acero inoxidable en cada extremo.

Capacidad de Carga

Es de 2 toneladas (2000 kg) con capacidad adicional (10 toneladas) con el uso de un punto de anclaje adecuado y con la ayuda de un equipo de trabajo.

Sectores y Usos

Se utiliza para trabajos de mantenimiento y construcción de estructuras metálicas, trabajos de montaje y desmontaje de estructuras metálicas.

Descripción

Este cable de acero 301S-2P con dos carabinas de acero inoxidable en cada extremo.

Este cable de acero 301S-2P con dos carabinas de acero inoxidable en cada extremo.

Este cable de acero 301S-2P con dos carabinas de acero inoxidable en cada extremo.

Este cable de acero 301S-2P con dos carabinas de acero inoxidable en cada extremo.

Este cable de acero 301S-2P con dos carabinas de acero inoxidable en cada extremo.

Este cable de acero 301S-2P con dos carabinas de acero inoxidable en cada extremo.

Este cable de acero 301S-2P con dos carabinas de acero inoxidable en cada extremo.

Este cable de acero 301S-2P con dos carabinas de acero inoxidable en cada extremo.

Este cable de acero 301S-2P con dos carabinas de acero inoxidable en cada extremo.

Este cable de acero 301S-2P con dos carabinas de acero inoxidable en cada extremo.

Este cable de acero 301S-2P con dos carabinas de acero inoxidable en cada extremo.

Este cable de acero 301S-2P con dos carabinas de acero inoxidable en cada extremo.

Este cable de acero 301S-2P con dos carabinas de acero inoxidable en cada extremo.

Este cable de acero 301S-2P con dos carabinas de acero inoxidable en cada extremo.

Este cable de acero 301S-2P con dos carabinas de acero inoxidable en cada extremo.

Este cable de acero 301S-2P con dos carabinas de acero inoxidable en cada extremo.

Este cable de acero 301S-2P con dos carabinas de acero inoxidable en cada extremo.

Este cable de acero 301S-2P con dos carabinas de acero inoxidable en cada extremo.

Este cable de acero 301S-2P con dos carabinas de acero inoxidable en cada extremo.

Este cable de acero 301S-2P con dos carabinas de acero inoxidable en cada extremo.

Este cable de acero 301S-2P con dos carabinas de acero inoxidable en cada extremo.

Este cable de acero 301S-2P con dos carabinas de acero inoxidable en cada extremo.

Este cable de acero 301S-2P con dos carabinas de acero inoxidable en cada extremo.

Este cable de acero 301S-2P con dos carabinas de acero inoxidable en cada extremo.

Este cable de acero 301S-2P con dos carabinas de acero inoxidable en cada extremo.

Este cable de acero 301S-2P con dos carabinas de acero inoxidable en cada extremo.

Este cable de acero 301S-2P con dos carabinas de acero inoxidable en cada extremo.

Normatividad

- ANSI Z359.3
- ANSI Z359.12
- CSA Z259.12



www.xpsafety.com

Pruebas de Certificación

Resultados de Laboratorio

Resistencia a la tracción	2000 kg
Resistencia a la tracción	2000 kg
Resistencia a la tracción	2000 kg
Resistencia a la tracción	2000 kg
Resistencia a la tracción	2000 kg
Resistencia a la tracción	2000 kg
Resistencia a la tracción	2000 kg

Componentes

Material

Resistencia

Resistencia a la tracción	2000 kg	2000 kg
Resistencia a la tracción	2000 kg	2000 kg

www.xpsafety.com

XP

XP Safety Systems, S.A.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.452-5



Bogotá D.C.: mayo 22 de 2025

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que CIRO ALFONSO ABRIL, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 4214504, registra la siguiente información de capacitación laboral:

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS TRABAJADOR AUTORIZADO
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: INSTITUTO TECNICO LABORAL INGENIERIA Y SERVICIOS SAR
ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL
SEDE DONDE SE FORMO: INSTITUTO TECNICO PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO
INGENIERIA Y SERVICIOS SAR SEDE YOPAL
EMPLEADOR: CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: POSITIVA

SECTOR ECONOMICO: CONSTRUCCION
FECHAS DE FORMACION: 10/05/2025 a 14/05/2025
INTENSIDAD HORARIA: 32 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día mayo 22 de 2025.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5



Bogotá D.C., mayo 22 de 2025.

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que **DANILLO ALFONSO ABRIL VARGAS**, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1116547903, registra la siguiente información de capacitación laboral:

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: INSTITUTO TECNICO LABORAL INGENIERIA Y SERVICIOS SAR
ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL
SEDE DONDE SE FORMÓ: INSTITUTO TECNICO PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO INGENIERIA Y SERVICIOS SAR SEDE YOPAL
EMPLEADOR: CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: POSITIVA

SECTOR ECONOMICO: CONSTRUCCION
FECHAS DE FORMACIÓN: 20/05/2025 a 21/05/2025
INTENSIDAD HORARIA: 8 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día mayo 22 de 2025.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5



Bogotá D.C., junio 5 de 2025

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que EDUARDO AMEZQUITA BARRERA, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1006448754, registra la siguiente información de capacitación laboral:

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS TRABAJADOR AUTORIZADO
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: INSTITUTO TECNICO LABORAL INGENIERIA Y SERVICIOS SAR
ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL
SEDE DONDE SE FORMÓ: INSTITUTO TECNICO PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO INGENIERIA Y SERVICIOS SAR SEDE YOPAL
EMPLEADOR: CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: POSITIVA

SECTOR ECONOMICO: CONSTRUCCION
FECHAS DE FORMACIÓN: 24/05/2025 a 27/05/2025
INTENSIDAD HORARIA: 32 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día junio 5 de 2025.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5



Bogotá D.C., mayo 22 de 2025

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que FAUNER ARLEY HOLGUIN MARTINEZ, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1116552531, registra la siguiente información de capacitación laboral:

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS TRABAJADOR AUTORIZADO
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: INSTITUTO TECNICO LABORAL INGENIERIA Y SERVICIOS SAR
ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL
SEDE DONDE SE FORMÓ: INSTITUTO TECNICO PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO INGENIERIA Y SERVICIOS SAR SEDE YOPAL
EMPLEADOR: CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: POSITIVA

SECTOR ECONOMICO: CONSTRUCCION
FECHAS DE FORMACIÓN: 10/05/2025 a 14/05/2025
INTENSIDAD HORARIA: 32 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día mayo 22 de 2025.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5



Bogotá D.C. mayo 22 de 2025

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que HÉCTOR RAUL PEDRAOS DUEÑAS, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 74752300, registra la siguiente información de capacitación laboral:

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: INSTITUTO TECNICO LABORAL INGENIERIA Y SERVICIOS SAR
ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL
SEDE DONDE SE FORMO: INSTITUTO TECNICO PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO
INGENIERIA Y SERVICIOS SAR SEDE YOPAL
EMPLEADOR: CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: POSITIVA

SECTOR ECONOMICO: CONSTRUCCION
FECHAS DE FORMACIÓN: 20/05/2025 a 21/05/2025
INTENSIDAD HORARIA: 8 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día mayo 22 de 2025



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5



Bogotá D.C., junio 3 de 2025

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que HERMES ME LA META, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 7362985, registra la siguiente información de capacitación laboral:

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: INSTITUTO TECNICO LABORAL INGENIERIA Y SERVICIOS SAR
ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL
SEDE DONDE SE FORMÓ: INSTITUTO TECNICO PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO INGENIERIA Y SERVICIOS SAR SEDE YOPAL
EMPLEADOR: CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: POSITIVA

SECTOR ECONOMICO: CONSTRUCCION
FECHAS DE FORMACIÓN: 30/05/2025 a 31/05/2025
INTENSIDAD HORARIA: 8 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día junio 3 de 2025



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5



Bogotá D.C., mayo 22 de 2025

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que JAIRO VIANCHA, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 74751823, registra la siguiente información de capacitación laboral:

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS TRABAJADOR AUTORIZADO
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: INSTITUTO TECNICO LABORAL INGENIERIA Y SERVICIOS SAR
ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL
SEDE DONDE SE FORMÓ: INSTITUTO TECNICO PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO
INGENIERIA Y SERVICIOS SAR SEDE YOPAL
EMPLEADOR: CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: POSITIVA

SECTOR ECONÓMICO: CONSTRUCCION
FECHAS DE FORMACIÓN: 10/05/2025 a 14/05/2025
INTENSIDAD HORARIA: 32 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día mayo 22 de 2025



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5



Bogotá D.C., mayo 22 de 2025

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que JOSE ANTONIO LEON LOPEZ, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 74814475, registra la siguiente información de capacitación laboral:

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: INSTITUTO TECNICO LABORAL INGENIERIA Y SERVICIOS SAR
ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL
SEDE DONDE SE FORMO: INSTITUTO TECNICO PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO
INGENIERIA Y SERVICIOS SAR SEDE YOPAL
EMPLEADOR: CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: POSITIVA

SECTOR ECONÓMICO: CONSTRUCCION
FECHAS DE FORMACIÓN: 20/05/2025 a 21/05/2025
INTENSIDAD HORARIA: 8 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día mayo 22 de 2025.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5



Bogotá D.C., mayo 22 de 2025

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que MARTHA LILIANA FONSECA MOLINA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA numero 1057572709, registra la siguiente informacion de capacitacion laboral:

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS TRABAJADOR AUTORIZADO
OFERENTE DE CAPACITACION: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CASANARE
CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE 9519
ENTRENADOR: EFRAIN ORDUZ RODRIGUEZ
SEDE DONDE SE FORMO: CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
EMPLEADOR: MARTHA LILIANA FONSECA MOLINA
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: POSITIVA

SECTOR ECONOMICO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FECHAS DE FORMACION: 09/09/2024 a 12/09/2024
INTENSIDAD HORARIA: 32 horas

La constancia de formacion vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formacion para el trabajo

Se expide la presente constancia el dia mayo 22 de 2025



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5



Bogotá D.C., mayo 22 de 2025

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que MIGUEL ANTONIO CONDIA CHAPARRO, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1116553730, registra la siguiente información de capacitación laboral:

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: INSTITUTO TECNICO LABORAL INGENIERIA Y SERVICIOS SAR
ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL
SEDE DONDE SE FORMÓ: INSTITUTO TECNICO PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO INGENIERIA Y SERVICIOS SAR SEDE YOPAL
EMPLEADOR: CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: POSITIVA

SECTOR ECONOMICO: CONSTRUCCION
FECHAS DE FORMACIÓN: 20/05/2025 a 21/05/2025
INTENSIDAD HORARIA: 8 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día mayo 22 de 2025.

DIRECCION CALLE 7 No. 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciontercam@gmail.com - epicoing@gmail.com
Aguazul - Casanare.

CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5



Bogotá D.C., junio 5 de 2025

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que NELSON ALEXANDER VARGAS ARIAS, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 7363827, registra la siguiente información de capacitación laboral:

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS TRABAJADOR AUTORIZADO
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: INSTITUTO TECNICO LABORAL INGENIERIA Y SERVICIOS SAR
ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL
SEDE DONDE SE FORMO: INSTITUTO TECNICO PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO
INGENIERIA Y SERVICIOS SAR SEDE YOPAL
EMPLEADOR: GEMINIS
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: POSITIVA

SECTOR ECONOMICO: CONSTRUCCION
FECHAS DE FORMACIÓN: 24/05/2025 a 27/05/2025
INTENSIDAD HORARIA: 32 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día: junio 5 de 2025



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5



Bogotá D.C., mayo 22 de 2025.

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que WILLIAM ESMITH HOLGUIN MARTINEZ, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1116550297, registra la siguiente información de capacitación laboral:

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS TRABAJADOR AUTORIZADO
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: INSTITUTO TECNICO LABORAL INGENIERIA Y SERVICIOS SAR
ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL
SEDE DONDE SE FORMÓ: INSTITUTO TECNICO PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO
INGENIERIA Y SERVICIOS SAR SEDE YOPAL
EMPLEADOR: CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: POSITIVA

SECTOR ECONÓMICO: CONSTRUCCION
FECHAS DE FORMACIÓN: 10/05/2025 a 14/05/2025
INTENSIDAD HORARIA: 32 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día mayo 22 de 2025.

CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5



Bogotá D.C., mayo 22 de 2025

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que WILMAR NAUL GOMEZ ABRIL, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 74754146, registra la siguiente información de capacitación laboral:

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: INSTITUTO TECNICO LABORAL INGENIERIA Y SERVICIOS SAR
ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL
SEDE DONDE SE FORMÓ: INSTITUTO TECNICO PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO INGENIERIA Y SERVICIOS SAR SEDE YOPAL
EMPLEADOR: CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: POSITIVA

SECTOR ECONÓMICO: CONSTRUCCION
FECHAS DE FORMACIÓN: 20/05/2025 a 21/05/2025
INTENSIDAD HORARIA: 8 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día mayo 22 de 2025

CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

 <p>CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL NIT.901.851.803-3</p>	EVALUACION INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA: 01/01/2025
		VERSION: 01

NOMBRE: Yolman Humberto Guerrero



CARGO: Ayudante de obra

FECHA: 21-05-2025

PRUEBA	PUNTAJE
1. Cuáles son las directrices de consorcio centro administrativo Aguazul en seguridad y salud en el trabajo: A. Prevención de accidentes y enfermedades profesionales B. Evitar daños a la propiedad C. Participación continua del personal ☒ D. Todas las anteriores E. Ninguna de las anteriores	✓
2. La Aseguradora de Riesgos Laborales es: ☒ A. Positiva B. Surva C. Solimar D. Ninguna de las anteriores	✓
3. Es función de COPASST: A. Atender en caso de emergencia ☒ B. Hacer seguimiento de las actividades de seguridad y salud en el Trabajo C. Reportar accidentes de trabajo D. Todas las anteriores	✓
4. Responda falso o verdadero: El tiempo para reportar un accidente de trabajo es de 90 horas ☒ A. FALSO B. VERDADERO	✓
5. Mencione una responsabilidad que usted como trabajador tiene frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: <u>buen uso de las EPP.</u>	✓
6. Que se debe hacer en caso de emergencia: A. Seguir trabajando B. Salir corriendo, evaluar ☒ C. Mantenga la calma, suspenda actividades, siga instrucciones de brigadistas D. Consultar al jefe y seguir trabajando E. Todas las anteriores	✓
TOTAL	100%

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL AT N° 0018851		FORMATO INSPECCION DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS		A. P. HE	
FECHA DE ELABORAMIENTO:		HORA		LUGAR	
28-05-2025		7:00		CENTRO ADM. AGUAZUL	
RESPONSABLE		CARGO			
William Mendoza				Ayudante	
PROYECTO		CONTRATO			
CONSTRUCCION CAA.					
PUNTO A		S	M	OBSERVACIONES	
	Protección del dedo: ¿Guarda o cambia la seguridad dedo, P.D., en buenas condiciones, ¿no se está roto, sin fuerza y en la posición correcta?	/	/		
	¿Esta convenientemente ajustado, sin fragmentaciones, sin fuerza y en posición correcta?	/	/		
	¿Mangro o puntos de ajuste: Que estén en perfecto estado, ¿que no estén rotos y sin fuerza?, acordes y fijos.	/	/		
	¿Esta cubierto con las instrucciones de la pulidora.	/	/		
	¿Carga de la pulidora que sea en su totalidad, completa, debidamente ajustada y en fuerza.	/	/		
	¿Mangro y/o puntos de ajuste: Que estén en perfecto estado, ¿que no estén rotos y sin fuerza?, acordes y fijos.	/	/		
	¿Las piezas con longitud suficiente de acuerdo a la norma de la pulidora, debidamente ajustadas, completadas y en su totalidad.	/	/		
	¿Que los P.D. estén en perfecto estado, correctos, protección eléctrica, guardas (seguridad o tarjeta).	/	/		
	¿Se observaron anomalías o daños en mangos y accesorios en buen estado (verificar que no estén rotos).	/	/		
APTA PARA SER USADA (SI / NO)		S	X		
TALADRO		S	M	OBSERVACIONES	
	¿El mandril está en buen estado.	/	/		
	¿El cable eléctrico de conexión está en buenas condiciones.	/	/		
	¿Cuerpo con base para el taladro y el taladro (buen estado).	/	/		
	¿El switch de encendido funciona correctamente.	/	/		
	¿El switch se encuentra en buen estado con su cable a tierra.	/	/		
	¿Cuerpo con mangos de ajuste.	/	/		
	¿Los brocos se encuentran en buen estado.	/	/		
APTA PARA SER USADA (SI / NO)		S	X	NO ☐	
MARTILLO DEMOLIDOR		S	M	OBSERVACIONES	
	¿Cable de conexión está en buen estado.	/	/	NA.	
	¿El switch está en buen estado, sin roturas o daños.	/	/		
	¿El cuerpo del martillo está en buen estado y en su totalidad.	/	/		
	¿El switch de encendido funciona correctamente.	/	/		
	¿El switch se encuentra en buen estado con su cable a tierra.	/	/		
	¿Cuerpo con mangos de ajuste.	/	/		
	¿Los brocos se encuentran en buen estado.	/	/		
APTA PARA SER USADA (SI / NO)		S	X	NO ☐	
EXTENSIONES ELECTRICAS		S	M	OBSERVACIONES	
	¿Son conformes con las normas de las instalaciones (normas, etc.).	/	/	Deteriorada	
	¿La extensión está en buen estado (sin cortes, cables expuestos, etc.).	/	/		
	¿Los enchufes, machos y bornes son compatibles para ser usados en las instalaciones.	/	/		
	¿La extensión y enchufes machos y bornes son seguros y a tierra.	/	/		
	¿Las espas de enchufes machos están protegidos contra golpes.	/	/		
	¿Las extensiones eléctricas son adecuadas por su tipo y de forma segura por el cable.	/	/		
	¿La extensión es estructurada.	/	/		
APTA PARA SER USADA (SI / NO)		S	X	NO ☐	
RECOMENDACIONES					
ELABORAR LAS INSPECCIONES CON LA PRESENCIA DEL JEFE DE					
UNIDAD O EL JEFE DE LA UNIDAD DE TRABAJO Y ELABORAR LAS INSPECCIONES CON					
UNIDAD O EL JEFE DE LA UNIDAD DE TRABAJO Y ELABORAR LAS INSPECCIONES CON					
EN LA INSPECCION MARQUE:					
SI SE CONSTATA DE ALGUNA ANORMALIDAD INFORMAR DIRECTAMENTE A SUPERVISOR SST O JEFE INMEDIATO					



CONSEJO CIVIL DE ADMINISTRATIVOS GUAYAS CIVIL ADMINISTRATIVE BOARD		FORMATO INSPECCION DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS		A.C. 98	
FECHA DE CALIFICACION:		NÚM. FOLIO:		CENTRO ADM. ASIGNADO:	
RESPONSABLE:		CARGO:		ASISTENTE:	
PROYECTO:		CONTRATO:		OBSERVACIONES:	
PUNTERA		S	M	OBSERVACIONES:	
	1. ¿Presenta el mango / Cabezal o cabeza de seguridad de PVC, de buena calidad, y que no se resque o resque al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	2. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	3. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	4. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	5. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	6. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	7. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	8. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	9. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	10. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
APROBADO POR: (Firma)		/	/	OBSERVACIONES:	
TALADRO		S	M	OBSERVACIONES:	
	1. ¿Presenta el mango / Cabezal o cabeza de seguridad de PVC, de buena calidad, y que no se resque o resque al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	2. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	3. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	4. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	5. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	6. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	7. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	8. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	9. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	10. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
APROBADO POR: (Firma)		/	/	OBSERVACIONES:	
MARTILLO DEMOLIDOR		S	M	OBSERVACIONES:	
	1. ¿Presenta el mango / Cabezal o cabeza de seguridad de PVC, de buena calidad, y que no se resque o resque al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	2. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	3. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	4. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	5. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	6. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	7. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	8. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	9. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	10. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
APROBADO POR: (Firma)		/	/	OBSERVACIONES:	
EXTENSIONES ELECTRICAS		S	M	OBSERVACIONES:	
	1. ¿Presenta el mango / Cabezal o cabeza de seguridad de PVC, de buena calidad, y que no se resque o resque al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	2. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	3. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	4. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	5. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	6. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	7. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	8. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	9. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
	10. ¿El mango es cómodo y seguro al usarlo en la aplicación prevista?	/	/		
APROBADO POR: (Firma)		/	/	OBSERVACIONES:	

RECOMENDACIONES

SE DEBE DE CONSTATAR SI EXISTE ALGUNA ANORMALIDAD, INFORMAR DIRECTAMENTE A SUPERVISOR SUT O JEFE DE AREA.

FECHA DE CALIFICACION:

RESPONSABLE:

CARGO:

ASISTENTE:

(Firma)

(Firma)



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL NIT. 901.875.652-5	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORA	Código: FT-SST-040
		Fecha: 01-01-2025
		Versión: 01

AREA / UBICACIÓN: CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
 SEMANA DEL DÍA: 5 AL: 11 DEL MES: mayo AÑO: 2025
 MARCA: _____ SERIE / MODELO: _____



EQUIPO EJEMPLO

CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO				
☒	Estándar (El elemento funciona y opere de manera adecuada)	☒	Sub estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	N/A
				No aplica

CONCEPTO		LUNES	MARTES	MERC	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ESTADO GENERAL	Poleas	✓	✓	✓	✓			
	Medidor de aceite	✓	✓	✓	✓			
	Tapa de combustible	✓	✓	✓	✓			
	Bujía	✓	✓	✓	✓			
	Tubo de escape	✓	✓	✓	✓			
	Guarda de los piones	✓	✓	✓	✓			
	Choque	✓	✓	✓	✓			
	Viga	✓	✓	✓	✓			
	Acelerador	✓	✓	✓	✓			
	Volante de operación	✓	✓	✓	✓			
	Motor	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de combustible	✓	✓	✓	✓			
	Tapón de aceite	✓	✓	✓	✓			
	Ajuste en general	✓	✓	✓	✓			
	Guarda de los piones	✓	✓	✓	✓			
	Tapa protectora del motor	✓	✓	✓	✓			
	Tambor	✓	✓	✓	✓			
	Estrías de compactación (internas)	✓	✓	✓	✓			
	Llaves	✓	✓	✓	✓			
	Engrase en general	✓	✓	✓	✓			
	Balneras	✓	✓	✓	✓			
	Freno de seguridad (Tambor)	✓	✓	✓	✓			
	Pintura	✓	✓	✓	✓			
	Ases	✓	✓	✓	✓			
FIRMA OPERADOR								

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la mezcladora NO deberá ser operada, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL NIT: 901.875.652-5	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORA	Código: FT-SST-040
		Fecha: 01-01-2025
		Versión: 01

ÁREA / UBICACIÓN: CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
 SEMANA DEL DÍA: 2 AL 3 DEL MES enero AÑO 2025
 MARCA: _____ SERIE / MODELO: _____



EQUIPO EJEMPLO

CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO				
☒ Estándar (El sistema funciona y opera de manera adecuada)	☒ No estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	N/A	No aplica	

CONCEPTO		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
ESTADO GENERAL	Piezas					✓	✓	
	Medidor de aceite					✓	✓	
	Tapa de combustible					✓	✓	
	Bula					✓	✓	
	Tubo de escape					✓	✓	
	Guarda de los piñones					✓	✓	
	Choque					✓	✓	
	Freno					✓	✓	
	Acelerador					✓	✓	
	Volante de operación					✓	✓	
	Motor					✓	✓	
	Filtro de combustible					✓	✓	
	Tapon de aceite					✓	✓	
	Ajuste en general					✓	✓	
	Guarda de los piñones					✓	✓	
	Tapa protectora del motor					✓	✓	
	Tambor					✓	✓	
	Estrías de compactación (interno)					✓	✓	
	Llantas					✓	✓	
	Engrase en general					✓	✓	
	Balancines					✓	✓	
	Freno de seguridad (Tambor)					✓	✓	
	Pintura					✓	✓	
	Aseo					✓	✓	
FIRMA OPERADOR								

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la mezcladora NO deberá ser operada, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

Josue Orlando Cuevas Hurtado JOP



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

170

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL NIT. 901.875.652-5	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORA	Código: FT-SST-040 Fecha: 01-01-2025 Versión: 01
--	--------------------------------------	--

ÁREA / UBICACIÓN: CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
SEMANA DEL DÍA: 28 AL 28 DEL MES: MAYO, AÑO: 2025
MARCA: MAZDA SERIE / MODELO: JB6FP3



EQUIPO EJEMPLO

CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO				
☒ Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	☒	☐ Sin estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	N/A	No aplica

CONCEPTO		LUNES	MARTES	MIERCO	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ESTADO GENERAL	Pneus			/				
	Medidor de aceite			/				
	Tapa de combustible			/				
	Bujía			/				
	Tubo de escape			/				
	Guarda de los pifones			/				
	Cheque			/				
	Foyo			/				
	Accelerador			/				
	Volante de operación			/				
	Motor			/				
	Filtro de combustible			/				
	Tapon de aceite			/				
	Ajuste en general			/				
	Guarda de los pifones			/				
	Tapa protectora del motor			/				
	Tambor			/				
	Estrias de conexión (internas)			/				
	Llantas			/				
	Engrase en general			/				
	Refrigerante			/				
	Freno de seguridad (Tambor)			/				
	Pintura			/				
	Aliso			/				

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la mezcladora NO deberá ser operada, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

Edmundo Amador Barrios
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR

Edmundo Amador Barrios
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

[Firma]
FIRMA DEL ENCARGADO SST



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

131

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL NIT. 901.875.652-5	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORA	Código: FT-SST-040
		Fecha: 01-01-2025
		Versión: 01

ÁREA / UBICACIÓN: CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
SEMANA DEL DÍA: AL 28 DEL MES: MAYO AÑO: 2025
MARCA: MALAGA SERIE / MODELO: 286 TP3



EQUIPO EJEMPLO

CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO				
☒ Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	☒ Sub estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	☐ N/A	No aplica	

CONCEPTO		LUNES	MARTES	MIÉRC	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ESTADO GENERAL	Poleas			✓				
	Medidor de aceite			✓				
	Tapa de combustible			✓				
	Bujía			✓				
	Tubo de escape			✓				
	Guarda de los pñones			✓				
	Choque			✓				
	Válvula			✓				
	Accelerador			✓				
	Volante de operación			✓	0			
	Motor			✓				
	Filtro de combustible			✓				
	Tapon de aceite			✓				
	Ajuste en general			✓				
	Guarda de los pñones			✓				
	Tapa protectora del motor			✓				
	Tambor			✓				
	Estrías de compactación (interior)			✓				
	Llantas			✓				
	Engrase en general			✓				
	Balneras			✓				
	Freno de seguridad (Tambor)			✓				
	Pintura			✓				
	Axos			✓				
FIRMA OPERADOR				✓				

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indique que la mezcladora NO deberá ser operada, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

Walter José Gómez



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS



Elaboro:

Hollman

HOLLMAN EDUARDO RODRIGUEZ PAEZ

Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo

DIRECCION CALLE 9 No. 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161

Email: consorciointercam@gmail.com - epicoing@gmail.com

Aguazul - Casanare



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

BITACORA

1 de mayo de 2025: Festivo

2 de mayo de 2025

Personal de Obra:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| - Residente de Obra (1) | - Maestro General (1) |
| - Residente de Interventoría (1) | - Oficiales de Obra (2) |
| - Profesional SSR Obra (1) | - Apudantes de obra (11) |
| - Inspector de Interventoría (1) | |

Equipo y Herramienta:

Herramienta menor Pica, palas, barras.

Apisonador tipo canguro

Mezcladora

Descripción de las actividades:

Continúan actividades de armadura de acero y se verifican en conjunto con la interventoría según planos de diseños estructurales y encofrado de vigas de cimentación para liberación y posteriormente se funde concreto de 3500 psi.

Estado del tiempo: Soleado

Observaciones: Sin novedades

Andrés Gómez P.
Residente de Obra

~~Andrés Gómez P.~~
Residente Interventoría

3 de mayo de 2025.

Personal de obra:

- Residente de obra (1)
- Residente de Interventoría (1)
- Profesional SST obra (1)
- Inspector de Interventoría (1)

- Maestro general (1)
- Oficiales de obra (2)
- Ayudantes de obra (11)

Equipo y Herramienta.

Herramienta menor, picas, placas, barras.

Vibrocompactador tipo Conguro

Descripción de las actividades:

Se realiza el encuentro de vigas y relleno de relleno con subbase entre vigas, se realiza compactación para terreno, el

Estado del tiempo: Soleado

Observaciones: Sin novedad.

Andrés Gómez O.
Residente de obra

~~Andrés Gómez O.~~
Residente Interventoría

4 de mayo de 2025: DOMINGO

5 de mayo de 2025

Personal de Obra:

- Residente de obra (1)
- Residente de Interventoría (1)
- Profesional SST Obra: (1)

- Maestro General (1)
- Oficiales de obra (2)
- Ayudantes de obra (1)

Equipo y Herramienta Menor
Herramienta menor:
Mezcladora

Descripción de las actividades:

Se inicia amarrado de acero para columnas y muros de concreto, según planos de diseño y concordados de los muros, se funden columnas eje 1-A, nivelación y compactación de terreno sobre subbase entre vigas.

Estado del tiempo: Lluvia mañana y nubloso tarde

Observaciones: Se suspenden actividades temporalmente y se reactivan llevando labores de desague de agua.

Andrés Gómez P.
Residente de Obra

~~Andrés Gómez P.~~
Residente de Interventoría

6 de mayo de 2025.

Personal de Obra.

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| - Residente de obra (1) | - Maestro General: (1) |
| - Residente de Interventoría (1) | - Oficiales de Obra (1) |
| - Profesional SOT Obra: (1) | - Ayudantes de Obra (11) |

Herramienta y Equipo:

Herramienta menor

Vibrocompactador tipo rango

Equipo de Bomba

Mixer.

Descripción de las actividades.

Continua encofrado para columnas y vigas en anillo, según planos de diseño, interventoría revisa y aprueba para proceder con fundida. Sobre los muros, se funden columnas del eje 2, eje 3 y eje 4, así mismo muros M1, M2, M3, M4 y M5, continúan nivelación de terreno entre vigas y compactación de subbase intrada, se realizan instalaciones de tubería de agua potable.

Estado de tiempo: Soleado

Andrés Gómez P
Residente Obra

Observaciones: Sin novedad.

~~Andrés Gómez P~~
Residente Interventoría

7 de mayo de 2025

Personal de Obra

- Residente de Obra (1)
- Residente de Interventoría (1)
- Profesional SST (1)
- Maestro General (1)
- Oficiales de Obra (2)
- Ayudantes de Obra (1)

Equipo y Herramientas:

Herramienta menor

Equipo de presión hidráulica

Vibrocompactador tipo Congaro

Descripción de las actividades:

Se realiza desencofrado de columnas y muros, posteriormente se crucen en bípel, se realiza encofrado para placa, pruebas de presión hidráulica sobre tuberías de agua potable, se riega malla y se posiciona para preparar fundida de placa de 3000 psi, se toman muestras de densidades por parte del laboratorio encargado con resultado del 95% de compactación.

Estado del tiempo: Lluvia

Observaciones: Se suspenden actividades temporalmente durante la jornada por lluvias en diferentes horarios del día.

Andrés Gómez P
Residente Obra

~~Andrés Gómez P~~
Residente Interventoría

8 de mayo de 2025

Personal de Obra:

- Residente de Obra: (1)
- Residente de Interventoría (1)
- Profesional SST Obra (1)

- Maestro General: (1)
- Oficiales de Obra (2)
- Ayudantes de Obra (11)

Equipo y Herramienta:

Herramienta menor

Descripción de las actividades:

Continúa extendida de mallo sobre terreno y encofrado para placa, se verifican niveles en conjunto con la interventoría y se procede a fundir placa de primer nivel en concreto de 3000 psi, se llevo acabo comite tecnico en oficina de infraestructura a fin de suspender el contrato, por los tiempos de expiración del contrato Estado del tiempo: Soleado

Observaciones: Sin novedad.

Andrés Pineda P
Residente de Obra

~~Andrés Pineda P~~
Residente de Interventoría

9 de mayo de 2025.

→ Se firma acta de suspensión No. 1 y se suspenden actividades de ejecución, teniendo en cuenta la inminente expiración del plazo contractual, y mientras surge la modificación del convenio interadministrativo con el ministerio del Interior.

Actos administrativos en curso:

- 1- Aportación No. 1 del contrato, sustentada en los tiempos requeridos para el desarrollo y aprobación de los estudios y diseños de la Fase I.
- 2- Modificación al valor contractual, derivada de los resultados obtenidos en la etapa de estudios, los cuales arrojaron un presupuesto superior al inicialmente previsto, necesario para ejecutar a cabalidad el objeto contractual.

Andrés Gómez F.
Residente de Obra

~~Andrés Gómez F.~~
Residente Intermitente.

28 de mayo de 2025.

Personal de Obra:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| - Residente de Obra: (1) | - Maestro General (1) |
| - Residente de Interventoría (1) | - Oficiales (2) |
| - Profesional SST Obra (1) | - Ayudantes (11) |

Equipo y Herramienta:

Mezcladora

Vibro de Concreto

Herramienta menor.

Descripción de las actividades:

Se realiza vaciado de concreto de 3500 psi para muros en concreto de arcensor.

Se recibe visita en obra por parte del profesional de apoyo a la supervisión de la alcaldía municipal y profesional de apoyo a la supervisión del ministerio del interior, contratista de obra, contratista de Interventoría, con el fin de revisar e inspeccionar el seguimiento y control de ejecución de la Obra.

Se firma acta de comité del desarrollo de la jornada y las diferentes compromisos expuestos en cuanto a tramites administrativos.

Andrés Páez C.
Residente de Obra

Andrés Páez C.
Residente de Interventoría.

Estado del tiempo: Soleado
Observaciones: Sin novedad.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

ESTADO DEL TIEMPO

CUADRO DE CONTROL DIARIO EN OBRA DE ESTADO DEL TIEMPO


CONTRATO DE OBRA No 474 DE 2024	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE													
CONTRATO INTERVENTORIA No 735 DE 2024	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LOS "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE													

ESTADO DEL TIEMPO MES DE MAYO DE 2025

JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D.L.	D.L.	D.L.	D	D.L.	D.L.	D.L.	D.L.	suspension	suspension	suspension	suspension	suspension	suspension	suspension
VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
suspension	suspension	suspension	suspension	suspension	suspension	suspension	suspension	suspension	suspension	suspension	suspension	reinicio	suspension	suspension

LUNES
31
suspension

CONVENCIONES



	CANTIDAD
D.L.= DIA LABORADOS	9
D. DESCANSO O FESTIVO	1

PORCENTAJE ESTADO DEL TIEMPO		%
DIA SOLEADO	7	78
NUBLADO	0	0
LLUVIA MODERADA	2	22
LLUVIA INTENSA	0	0
		100

[Signature]
PRESIDENTE DE INTERVENTORIA



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

183

ACTAS DE COMITÉ

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA



ACTA DE COMITÉ TECNICO



Código: M-GI-F-01

Versión: 02

Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023


TEMA:	SUSPENSIÓN DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA
INFORMACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
NIT	891855200-9
CONTRATO No.	474 DE 2 DE AGOSTO DE 2024
MODALIDAD	LICITACIÓN PÚBLICA No MA-SI-LP-005-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT	901.851-802-1
R/L	DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
VALOR INICIAL	\$ 5.777.609.266,00 M/CTE
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO	11 DE OCTUBRE DEL 2024
PLAZO ACTUALIZADO	SIETE (7) MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	10 DE MAYO DEL 2025

INFORMACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
NIT	891855200-9
CONTRATO No.	735 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024
MODALIDAD	CONCURSO DE MERITOS ABIERTOS No MA-CMA-SI-008-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT	901-875-652-5
R/L	ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
OBJETO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE".
VALOR INICIAL	\$ 438.382.653,00 M/CTE
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO	11 DE OCTUBRE DEL 2024
PLAZO ACTUALIZADO	SIETE (7) MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	10 DE MAYO DEL 2025

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR:	JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON



PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	
	Código: M-GI-F-01	Versión: 02
	Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023	

PARTICIPANTES			
NOMBRES Y APELLIDOS	EMPLEO ROL QUE DESEMPEÑA	INSTITUCIÓN	FIRMA
Deyder E. Cacunabo	Representante legal	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL	
Edna Bonetto Rivas	Prof. Cto	Sec. Interventoria	
Andrea V. Castellanos P	Representante legal	CONSORCIO INTERVENTORIA CAL	
Jessica F. Garcia G	Apoyo a la supervisión	Sec. Infraestructura Alcaldía Aguazul	
JUAN MIGUEL SANCHEZ	SUPERVISOR SECRETARIO INFRAESTRUCTURA	ALCALDIA AGUAZUL	

OBJETO DEL COMITÉ
SOLICITUD SUSPENSIÓN EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA



ACTA DE COMITÉ TÉCNICO



Código: M-GI-F-01

Versión: 02

Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023

TEMAS TRATADOS

SOLICITUD SUSPENSIÓN EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA.

DESARROLLO DEL COMITÉ

Siendo las 09:00 am del día 8 de mayo de 2025 en la secretaría de Infraestructura de la Alcaldía del Municipio de Aguazul Casanare, se reúnen de forma presencial en representación de la secretaría de Infraestructura, **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ**, quien ejerce la supervisión del contrato de Interventoría, **JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON**, profesional de apoyo a la supervisión del contrato de interventoría No 735 de 2024; en representación de **CONSORCIO INTERVENTORIA CAM**, asiste **ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO**, representante legal según contrato de consultoría No. 735 de 2024; de parte del contrato de obra se reúne el representante legal del contrato de obra No 474 de 2024 **DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS** del **CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL**; para trata los siguientes temas:

El Contrato de Obra Pública No. 0474 del 02 de agosto de 2024 tiene por objeto la **"EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"**, en el marco del Convenio Interadministrativo celebrado entre el Municipio de Aguazul y el Ministerio del Interior.

Mediante oficio No 32 C.I.C. 0735-202 de fecha 5 de mayo de 2025 el **CONSORCIO INTERVENTORIA AGUAZUL** radica a la Secretaría de Infraestructura en cual emite que mediante oficio radicado por el **CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL** bajo el No OFCO25_CCAA, del 4 de mayo de 2025, el contratista solicitó la suspensión temporal del contrato, ante la inminente expiración del plazo contractual, y mientras se surte la modificación del Convenio Interadministrativo con el Ministerio del Interior.

1. *Prórroga No. 1 del contrato, sustentada en los tiempos requeridos para el desarrollo y aprobación de los estudios y diseños de la Fase I.*
2. *Modificación al valor contractual, derivada de los resultados obtenidos en la etapa de estudios, los cuales arrojaron un presupuesto superior al inicialmente previsto, necesario para ejecutar a cabalidad el objeto contractual.*

Así mismo, solicitó Suspensión del contrato a partir del 5 de mayo de 2025, ante la inminente expiración del plazo contractual (10 de mayo de 2025 según modificatorio No. 1), y mientras se surten los trámites administrativos de modificación.

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES



PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA



ACTA DE COMITÉ TÉCNICO



Código: M-GI-F-01

Versión: 02

Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023

La fuente de financiación y viabilidad legal de los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Convenio Interadministrativo celebrado con el Ministerio del Interior, cuyo plazo contractual vence el día 16 mayo de 2025, sin embargo, a la fecha se encuentra en radicado ante el Ministerio del Interior prórroga por un periodo adicional de siete (7) meses, la cual se encuentra en trámite por parte de esa entidad del orden nacional.

Así las cosas, se requiere que la modificatoria al Convenio Interadministrativo se encuentre suscrita y publicada en la plataforma del SECOPII por parte del ministerio, para que la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Aguazul, proceda con la modificación a los contratos derivados de obra e interventoría.

Teniendo en cuenta que el artículo 14 de la ley 80-93 establece que las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual y los fines de los fines de la contratación, tienen la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato y en consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo; El secretario de Infraestructura, considera viable la solicitud elevada por la interventoría en el sentido de suspender el contrato de obra e interventoría, hasta que el ministerio surta las actuaciones administrativas correspondientes para la modificación del convenio interadministrativo.

De igual forma, se invoca el artículo 20 de la Ley 80 de 1993, que faculta al supervisor o interventor para recomendar la suspensión del contrato cuando existan circunstancias que impidan su ejecución bajo condiciones normales.

CONCLUSIONES

Con fundamento en lo anterior, los miembros del Comité Técnico y Legal:

- o Viabilizan la suspensión del Contrato de Obra No. 0474 del 02 de agosto de 2024, por un término inicial de quince (15) días calendario, contados a partir del 9 de mayo de 2025, conforme a lo solicitado por el contratista y recomendado por la interventoría.
- o Recomiendan suspender de forma concomitante el contrato de interventoría, por el mismo término, dada la dependencia funcional entre ambos contratos y con el propósito de mantener coherencia técnica y jurídica.

Y la interventoría manifiesta que si se superan las causas que generan esta suspensión se reiniciarán los contratos inmediatamente.

COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
Realizar el debido trámite administrativo	Contratistas y Supervisión.

PRÓXIMA REUNIÓN



PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	
	Código: M-GI-F-01	Versión: 02
	Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023	

FECHA PREVISTA PARA PRÓXIMA REUNIÓN: Según lo requiera

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría del Municipio y la normatividad vigente, en Aguazul, a los 08 días del mes de mayo de 2025

Original Oficina Jurídica
 Tercer Copia Interventoría o Superior
 Segunda Copia Contratista
 Tercer Copia Dependencia responsable del contrato

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA



ACTA DE COMITÉ TÉCNICO



Código: M-GI-F-01

Versión: 02

Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023

TEMA:	AMPLIACION No. 01 A LA SUSPENSION No. 01 DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA
INFORMACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
NIT	891855200-9
CONTRATO No.	474 DE 2 DE AGOSTO DE 2024
MODALIDAD	LICITACIÓN PÚBLICA No MA-SI -LP-005-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT	901.851-802-1
R/L	DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
VALOR INICIAL	\$ 5.777.809.286.00 M/CTE
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO	11 DE OCTUBRE DEL 2024
PLAZO ACTUALIZADO	SIETE (7) MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL	10 DE MAYO DEL 2025

INFORMACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
NIT	891855200-9
CONTRATO No.	735 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024
MODALIDAD	CONCURSO DE MERITOS ABIERTOS No MA-CMA-SI-008-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT	901-875-852-5
R/L	ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
OBJETO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE".
VALOR INICIAL	\$ 438.382.853.00 M/CTE
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO	11 DE OCTUBRE DEL 2024
PLAZO ACTUALIZADO	SIETE (7) MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL	10 DE MAYO DEL 2025

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR:	JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON



PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA



ACTA DE COMITÉ TÉCNICO



Código: M-GI-F-01

Versión: 02

Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023

PARTICIPANTES			
NOMBRES Y APELLIDOS	EMPLEO ROL QUE DESEMPEÑA	INSTITUCIÓN	FIRMA
Deyder Cocunubó	R/L. Gerencia Centro administrativo	CAM.	
Andrea V. Castellanos	R/L. Construcción Interv. CAM	CONSORCIO INTERV. CAM	
Nirce Erika Barreto	Prof. Ctdo	Infraestructura	
Juan Miguel Jaramval	Supervisor	SIA	
Jessica F. García	Apoyo SIA	Secretaría de Infraestructura	

OBJETO DEL COMITÉ

SOLICITUD AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA.

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR



PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA



ACTA DE COMITÉ TÉCNICO



Código: M-GI-F-01

Versión: 02

Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023

TEMAS TRATADOS

SOLICITUD AMPLIACION No 01 A LA SUSPENSION No.01 EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA.

DESARROLLO DEL COMITÉ

Siendo las 10:30 am del día 23 de mayo de 2025 en la secretaria de infraestructura de la Alcaldía del Municipio de Aguazul Casanare, se reúnen de forma presencial en representación de la secretaria de infraestructura, **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ**, quien ejerce la supervisión del contrato de Interventoria, **JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON**, profesional de apoyo a la supervisión del contrato de interventoria No 735 de 2024, **NINA SOFIA BARRETO ROSAS**, Profesional Jurídico de la Secretaria de Infraestructura; en representación de **CONSORCIO INTERVENTORIA CAM**, asiste **ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO**, representante legal según contrato de consultoría No. 735 de 2024; de parte del contrato de obra se reúne el representante legal del contrato de obra No 474 de 2024 **DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS** del **CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL**, para trata los siguientes temas:

Luego de suscrita el acta No 04 de Suspensión No. 01 al Contrato de Obra Pública No. 0474 del 02 de agosto de 2024 tiene por objeto la ejecución de los **ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE**, en el marco del Convenio Interadministrativo celebrado entre el Municipio de Aguazul y el Ministerio del Interior y el acta No 05 de Suspensión No. 01 al Contrato de consultoría (Interventoria) No. 0735 del 02 de octubre del 2024, no han sido superadas las causas que generaron su expedición.

Lo anterior teniendo en cuenta que el municipio de Aguazul realizo la suscripción de la prórroga No 01 y Adición No 01 Al convenio interadministrativo No 1405 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE, el día 14 de mayo del 2025, la administración municipal por su parte adelanto el debido proceso ante el ministerio el cual debe ser modificado antes de los derivados del convenio, a la fecha el convenio se encuentra en actualización de garantías.



PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA



ACTA DE COMITÉ TÉCNICO



Código: M-GI-F-01

Versión: 02

Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023

El CONSORCIO INTERVENTORIA AGUAZUL solicita la ampliación de la suspensión temporal del contrato, ante la inminente expiración del plazo contractual, y mientras se surte la modificación del Convenio Interadministrativo con el Ministerio del Interior.

Así mismo, solicitó la ampliación a la Suspensión No 01 del contrato de obra No 474 de 2024 y el contrato de consultoría (interventoría) No. 735 de 2024, en un plazo de ocho (08) días, mientras se surten los trámites administrativos de modificación.

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES

Así las cosas, se requiere que la modificatoria al Convenio Interadministrativo se encuentre suscrita y publicada en la plataforma del SECOP II por parte del ministerio; para que la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Aguazul, proceda con la modificación a los contratos derivados de obra e interventoría.

Teniendo en cuenta que el artículo 14 de la ley 80-93 establece que las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual y los fines de los fines de la contratación, tienen la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato y en consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo, El secretario de Infraestructura, considera viable la solicitud elevada por la interventoría en el sentido de suspender el contrato de obra e interventoría.

De igual forma, se invoca el artículo 20 de la Ley 80 de 1993, que faculta al supervisor o interventor para recomendar la suspensión del contrato cuando existan circunstancias que impidan su ejecución bajo condiciones normales.

CONCLUSIONES

Con fundamento en lo anterior, los miembros del Comité Técnico y Legal:

- Viabilizan la ampliación a la suspensión del Contrato de Obra No. 0474 del 02 de agosto de 2024, por un término inicial de ocho (08) días calendario, contados a partir del 23 de mayo de 2025, conforme a lo enunciado anteriormente.
- Recomiendan ampliar la suspensión del contrato de interventoría, por el mismo término, dada la dependencia funcional entre ambos contratos y con el propósito de mantener coherencia técnica y jurídica.

Y la interventoría manifiesta que si se superan las causas que generan esta suspensión se reiniciarán los contratos inmediatamente.

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA



ACTA DE COMITÉ TÉCNICO



Código: M-GI-F-01

Versión: 02

Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023

COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
Realizar el debido trámite administrativo	Alcaldía Municipal

PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA PREVISTA PARA PRÓXIMA REUNIÓN: Según lo requiera

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría del Municipio y la normatividad vigente, en Aguazul, a los 22 días del mes de mayo de 2025

Original Oficia en sendos:

Una Copia Interventoría a Supervisar

Una Copia Contrato

Una Copia Dependencia responsable del contrato



PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		
	ACTA DE COMITÉ TECNICO	
	Código: M-GI-F-01	Versión: 02
	Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023	

TEMA:	SOLICITUD DE MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 0474 DEL 2024 Y MODIFICATORIO No. 3 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0735 DE 02 DE OCTUBRE DE 2024.
INFORMACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
NIT	891855200-9
CONTRATO No.	474 DE 2 DE AGOSTO DE 2024
MODALIDAD	LICITACIÓN PÚBLICA No MA-SI-LP-005-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT	901.851-802-1
R/L	DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
VALOR INICIAL	\$ 5.777.609.266,00 M/CTE
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO	11 DE OCTUBRE DEL 2024
PLAZO ACTUALIZADO	SIETE (7) MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL	10 DE MAYO DEL 2025
ACTA No. 01 DE INICIO	11 DE OCTUBRE DEL 2025
ACTA No. 02 ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE INICIO No. 01 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024	23 DE OCTUBRE DEL 2025
ACTA No. 03 ANTICIPO	23 DE OCTUBRE DEL 2025
ACTA No. 04 SUSPENSION No 01	09 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (15) DIAS
ACTA No. 05 AMPLIACION No 01 SUSPENSION No 01	23 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (08) DIAS
ACTA No. 06 REINICIO	28 DE MAYO DEL 2025


INFORMACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
NIT	891855200-9
CONTRATO No.	735 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024
MODALIDAD	CONCURSO DE MERITOS ABIERTOS No MA-CMA-SI-008-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT	901-875-652-5



PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	
	Código: M-GI-F-01	Versión: 02
	Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023	

R/L	ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
OBJETO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE "
VALOR INICIAL	\$ 438.382.853.00 M/CTE
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO	11 DE OCTUBRE DEL 2024
PLAZO ACTUALIZADO	SIETE (7) MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL	10 DE MAYO DEL 2025
ACTA No. 01 DE INICIO	11 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA No. 02 ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE INICIO No. 01 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024	23 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA No. 03 ACLARATORIA No 02 AL ACTA DE INICIO No. 01 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024	04 DE DICIEMBRE DEL 2024
ACTA No. 04 ANTICIPO PARCIAL	04 DE MARZO DEL 2025
ACTA No. 05 SUSPENSION No 01	09 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (15) DIAS
ACTA No. 06 AMPLIACION No 01 SUSPENSION No 01	23 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (08) DIAS
ACTA No. 07 REINICIO	28 DE MAYO DEL 2025

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR:	JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON

PARTICIPANTES			
NOMBRES Y APELLIDOS	EMPLEO ROL QUE DESEMPEÑA	INSTITUCIÓN	FIRMA
Jessica F. Garcia Garzon	Apoyo a la Supervisión SIA	Alcaldia de Aguazul	
Deyder Coronado	R/L Comercio CAM	Consorcio CAM	
Andrea Castellanos	R/L Interv. CAM	Consorcio Interv. CAM	
Juan Miguel Sandoval	Secretario de Infraestructura	Alcaldia de Aguazul	

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA



ACTA DE COMITÉ TECNICO



Código: M-GI-F-01

Versión: 02

Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023

OBJETO DEL COMITÉ

SOLICITUD DE MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 0474 DEL 2024 Y MODIFICATORIO No. 3 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0735 DE 02 DE OCTUBRE DE 2024.

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

TEMAS TRATADOS

SOLICITUD DE MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 0474 DEL 2024 Y MODIFICATORIO No. 3 Y PRORROGA No. 1, AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0735 DEL 2024.

DESARROLLO DEL COMITÉ

Siendo las 07:30 am del día 28 de mayo de 2025 en la secretaría de infraestructura de la Alcaldía del Municipio de Aguazul Casanare, se reúnen de forma presencial en representación de la secretaria de infraestructura, JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ, quien ejerce la supervisión del contrato de Interventoría, JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON, profesional de apoyo a la supervisión del contrato de interventoría No 735 de 2024; por parte del contrato



PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	
	Código: M-GI-F-01	Versión: 02
	Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023	

de obra se reúne el representante legal del contrato de obra No 474 de 2024 DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS del CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL y asiste ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO, representante legal del CONSORCIO INTERVENTORIA CAM cuyo contrato de consultoría No. 735 de 2024, según, de parte del; para trata los siguientes temas:

El presente comité técnico tiene por objeto analizar, discutir y emitir viabilidad o no frente a la solicitud de modificación al valor presentada el 22 de febrero del 2025 y la prórroga del plazo total del contrato de obra pública No. 474 de 2024, presentada por el contratista mediante Oficio No. OFC024_CCAA_2025 del 1 de abril de 2025, la cual tiene como propósito garantizar el recurso y el tiempo adecuado para la ejecución de la fase constructiva del proyecto denominado "Centro Administrativo Municipal de Aguazul – CAM".

Una vez realizada la modificación del convenio interadministrativo No 1405 de 2024 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE" se realiza la modificación de los contratos derivados, la solicitud se enmarca en la culminación de la etapa de estudios y diseños, y en la necesidad de ajustar el cronograma contractual para permitir la ejecución de las obras civiles contempladas, conforme a los diseños aprobados y los requerimientos técnicos del proyecto.

El contrato suscrito entre el Municipio de Aguazul y el CONSORCIO CAM AGUAZUL contempla dos fases principales:

- Estudios y Diseños: Esta fase, ya culminada, implicó el desarrollo de estudios arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, bioclimáticos, presupuestales y de programación, los cuales fueron entregados, revisados y aprobados por la interventoría y la supervisión.
- Ejecución de la Obra: Corresponde a la fase de construcción del Centro Administrativo Municipal, de acuerdo con los diseños entregados. Esta etapa es la que actualmente requiere un ajuste en su programación temporal.

El contratista expone que:

- Durante el desarrollo de los estudios y diseños, fue necesario incluir ajustes técnicos necesarios para optimizar la funcionalidad del edificio, y con el fin de dar adecuado cumplimiento al objeto del contrato.
- Las modificaciones aprobadas, como la altura del edificio, el cambio de sistema de cubierta, la redistribución de espacios y el aumento en la densidad de puestos de

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		
	ACTA DE COMITÉ TECNICO	
	Código: M-GI-F-01	Versión: 02
	Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023	



trabajo, implicaron un mayor valor, y así mismo aumentan la complejidad de la ejecución.

- o Una vez aprobados los diseños, se evidenció que el plazo restante del contrato (contado a partir de la terminación de la fase de diseño) no es suficiente para ejecutar las obras de forma adecuada, ordenada y conforme a los principios de calidad, seguridad y sostenibilidad que exige el proyecto.
- o El contratista entregó un cronograma actualizado con duración detallada de cada actividad constructiva, indicando los recursos, personal, equipos y tiempos requeridos, y propone un nuevo plazo total de Trece (13) meses y ocho (08) días.

Análisis de la Interventoria

La interventoria, CONSORCIO INTERVENTORIA CAM luego de analizar la solicitud, manifiesta:

- o Que los diseños presentados han sido revisados y se encuentran aprobados; por tanto, ya ha finalizado la etapa de diseño.
- o Que el cronograma propuesto por el contratista para la ejecución de la obra es coherente con el volumen de actividades proyectadas y con la lógica constructiva del edificio.
- o Que la ejecución del edificio en el plazo restante, no es viable, por tanto, sin prórroga implicaría riesgos de incumplimiento.
- o Que en el mismo sentido se hace indispensable la modificación del valor para el contrato de obra por \$999.994.720 según lo descrito en la solicitud del emita por el contratista, la cual fue verificada y aprobada por la interventoría.
- o Que se debe prorrogar el contrato de interventoria, con el fin de llevar a cabo el control y seguimiento a la ejecución de las obras, claro está, se establece que la prórroga del contrato de interventoría no requiere recursos adicionales y no genera desequilibrio económico para ellos.

En consecuencia, la interventoria considera técnica y contractualmente procedente autorizar el Modificadorio No. 2 Y Prorroga No. 1, Al Contrato De Obra Pública solicitada, y recomienda formalizarla mediante un otrosí modificadorio al plazo contractual total, tanto para el contrato de obra, como para el contrato de interventoría.

Análisis de la Supervisión

La Secretaría de Infraestructura Municipal de Aguazul, en su rol de supervisión del contrato:



PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	
	Código: M-GI-F-01	Versión: 02
	Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023	

- Coincide con la interventoría en que la complejidad técnica del diseño aprobado requiere una ejecución cuidadosa y adecuada en tiempo.
- Señala que el municipio no tiene interés en una ejecución apresurada que pueda comprometer la calidad de un proyecto institucional de alto impacto.
- Avala la solicitud de prórroga, bajo la condición de que el contratista de cumplimiento su cronograma de obra y presente garantías ajustadas al nuevo plazo contractual.

En ese sentido, la supervisión respalda la emisión de un concepto favorable por parte del comité, siempre y cuando se formalicen las respectivas prórrogas con sus respectivos soportes y se adopten medidas de seguimiento riguroso a la ejecución.

Conclusiones

El comité técnico, una vez analizada la situación expuesta por el contratista y las observaciones de la interventoría y la supervisión, concluye que:

- Existe mérito técnico y contractual para autorizar una prórroga al plazo contractual total de los contratos de obra pública No. 474 de 2024 con objeto: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, y al contrato de interventoría No. 0735 de 02 de octubre de 2024 con objeto: INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, ambos por un plazo de SEIS (6) MESES Y (08) OCHO DÍAS, exclusivamente con el fin de permitir la ejecución completa de las obras proyectadas.
- La solicitud no representa un mayor valor al contrato de interventoría, ni una modificación del objeto, sino un ajuste temporal con base en una planificación realista y sustentada.
- Se procederá a elaborar y suscribir un otrosí de modificación al plazo contractual, con base en el cronograma actualizado, el concepto favorable de la interventoría y el aval de la supervisión.

Conforme a lo anterior se emite **CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE** para adelantar lo correspondiendo al Modificadorio No. 2 por un valor de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. (\$999.994.720,00), y Prorroga No. 1 por Seis (06) Meses y Ocho (08) días, para el Contrato de Obra No. 0735 de 2024. Adicionalmente se emite **CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE** para adelantar lo correspondiente a la MODIFICATORIA No. 3. Y

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA



ACTA DE COMITÉ TECNICO



Código: M-GI-F-01

Versión: 02

Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023

PRORROGA No. 1 por SEIS (06) MESES Y DOCE (12) DIAS al tiempo inicial al CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0735 DEL 2024

COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
Entregar el cronograma actualizado de los contratos teniendo en cuenta el convenio interadministrativo.	Interventoría y obra
Gestionar la elaboración y firma del otrosí con la Oficina Asesora Jurídica, y verificar la actualización de garantías.	Secretaría de Infraestructura

PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA PREVISTA PARA PRÓXIMA REUNIÓN: Según lo requiera

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría del Municipio y la normatividad vigente, en Aguazul, a los 28 días del mes de mayo de 2025

Original Oficina Jurídica

1era Copia Interventoría Supervisor

2da Copia Contratista

3ra Copia Dependencia responsable del contrato



 Interior	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20	PÁGINA	1 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

MUNICIPIO:	AGUAZUL – CASANARE	No. CONVENIO:	1405 DE 2024
FECHA DE ACTA INICIO:	17 de abril de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN DE CONVENIO:	15 DE DICIEMBRE DE 2025
ELABORÓ:	ING AMAN ALEXANDER ASPRILLA GAMBOA	FECHA DE VISITA:	28 Y 29 DE MAYO DE 2025
TIPO DE PROYECTO: (CIC, Sacúdele CAMs, Estaciones de Policía)	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) PARA EL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE		
ASISTENTES			
No.	NOMBRE	CARGO	REPRESENTA A
1.	Juan Miguel Sandoval	Secretario de Infraestructura / Supervisor contratación derivada	Municipio de Aguazul
2.	Jessica Garcia Garzón	Apoyo a la supervisión contratación derivada	Municipio de Aguazul
3.	Nina Sofia Barreto Rosas	Juridica de la Secretaria de Infraestructura	Municipio de Aguazul
4.	Andrea Castellanos Pinto	Representante Legal Interventoria	Consortio interventoria CAM
5.	Deyder Cocunubo Vargas	Representante Legal Obra	Consortio Centro Administrativo Aguazul
6.	Aman Alexander Asprilla Gamboa	Apoyo a la Supervisión Convenio 1405 de 2024	Ministerio del Interior
DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN: Calle 11 N 11-35 Barrio las Feras			

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

No. contrato	Nombre del contratista	Fecha de inicio	Fecha de terminación
Obra: 0474 DE 2024	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL R/L Deyder Eufanio Cocunubo Vargas	11/10/2024	10/12/2025 Nota: De acuerdo a Otro Si #2
Interventoria: 0735 DE 2024	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM R/L Andrea Viviana Castellanos Pinto	11/10/2024	10/12/2025 Nota: De acuerdo a Otro Si #3

CUADRO FINANCIERO

CONCEPTO (adjuntar celdas si es necesario)	VALOR	No. COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA PAGO
ANTICIPO 35% CONTRATO 0474 DE 2024	\$1.322.507,002 (Aportes Ministerio)	O.P.: 202402754	23/10/2024
	\$620.655.984,68 (Aportes Municipio)	CE: 1200.05.202403179	
PAGO PARCIAL DE ANTICIPO	\$ 65.757.398,10 (Aportes Municipio)	OP: 20250038 CE: 1200.05.202500479	04/03/2025
	\$ 0,00		DD/MM/AAAA
	\$ 0,00		DD/MM/AAAA

NOTA: SE DEBEN ADJUNTAR LOS RESPECTIVOS SOPORTES, ES DECIR, COMPROBANTES DE EGRESO, ORDENES DE PAGO Y EXTRACTOS BANCARIOS

CUENTAS RECÍPROCAS

SALDO REPORTADO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE	\$ 0,00
--	---------

 Interior	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20	PÁGINA	2 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

DESARROLLO DE LA VISITA

(Incluya una breve descripción de las actividades realizadas durante la visita)

El 28 de mayo de 2025 a las 9:30 am se inicia visita de seguimiento, control y verificación del estado técnico y administrativo del proyecto "Construcción del centro de administración Municipal de Aguazul, departamento de Casanare" en el marco del Convenio Interadministrativo 1405 de 2024 suscrito entre el municipio de Aguazul Casanare y el Ministerio del Interior el cual tiene como objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE". En esta jornada participaron, la secretaria de infraestructura municipal, JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ, quien ejerce la supervisión del contrato de Interventoría, JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON, profesional de apoyo a la supervisión del contrato de interventoría No 735 de 2024, NINA SOFIA BARRETO ROSAS, Profesional Jurídico de la Secretaría de Infraestructura, por parte del contrato derivado de obra se reúne el representante legal del contrato de obra No 474 de 2024 DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS del CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL y asiste ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO, representante legal del CONSORCIO INTERVENTORIA CAM cuyo contrato de consultoría No. 735 de 2024, contratista derivado de interventoría; el ingeniero Aman Alexander Aguirre Gamboa, en calidad de apoyo a la supervisión del convenio 1405 de 2024.

Una vez presentadas todas las partes, se procede a iniciar la visita a la obra de acuerdo con lo siguiente:

Actualmente, se observa un cerramiento perimetral provisional en polsombra verde que delimita el área de trabajo, toda vez que la intervención se realiza en los predios donde funciona la Alcaldía Municipal. Las obras iniciaron el 8 de abril de 2025; sin embargo, los contratos derivados fueron suspendidos el 8 de mayo de 2025, mientras se adelantaban los trámites administrativos para la adición y prórroga del contrato de obra, así como la prórroga del contrato de interventoría. La suspensión se mantuvo hasta el 28 de mayo de 2025, fecha en la cual se reanudaron las actividades, una vez formalizada la adición y prórroga del Convenio No. 1405 de 2024 el pasado 15 de mayo por parte del Ministerio del Interior, con recursos del Municipio de Aguazul, lo que permitió dar continuidad a los trámites administrativos correspondientes. El convenio tiene como fecha de finalización el 18 de diciembre de 2025, y los contratos derivados finalizan el 10 de diciembre del mismo año. Así las cosas, el contrato ha completado, a la fecha, un total de 1 mes y 1 día de ejecución de obra física.

El recorrido inició con una charla de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) impartida por la profesional Martha Fonseca y el profesional Holman Rodríguez. Durante esta inducción, se realizó el suministro de cascos de protección a los asistentes. Al ingresar al área de intervención, se observa que la obra se encuentra en una etapa inicial de ejecución estructural, correspondiente al desarrollo de la cimentación y la instalación de elementos verticales en concreto reforzado. Se identifican múltiples columnas vaciadas, con la formaleta metálica retirada (desancladas) y varillas de refuerzo en acero expuestas, lo que indica que estas estructuras se encuentran en proceso de fraguado o curado.

Según la supervisión técnica y los informes semanales presentados por la interventoría, la cimentación corresponde a zapatas aisladas, clasificadas como cimentación superficial. El área de trabajo está delimitada mediante cerramiento perimetral provisional en polsombra verde, cumpliendo con los lineamientos de seguridad establecidos por el Municipio. La presencia de herramientas, equipos menores y materiales en el sitio evidencia una actividad constructiva activa y continua. Aunque aún no se ha vaciado ningún elemento horizontal como vigas o losas de entrepiso, se observan trabajos de armado del acero de refuerzo para las vigas del primer nivel, y, según indicó la supervisión, se proyecta su fundida para mediados de junio. Durante la visita, la arquitecta Andrea Castellanos, integrante del equipo de interventoría, realizó la verificación de las medidas de columnas y pantallas en concreto reforzado, cotejándolas con los planos arquitectónicos aprobados. Asimismo, se informó que se han tomado muestras del concreto colocado con el fin de realizar ensayos de laboratorio que permitan verificar su calidad, aunque se aclaró que gran parte del concreto utilizado ha sido suministrado por planta concretora, lo cual proporciona un mayor control sobre la dosificación y resistencia del material. Adicionalmente, se constató el proceso de encofrado del denominado "punto fijo", estructura que alojará el baño del ascensor y las escaleras. Sobre esta estructura se evidencian los anclajes donde, de acuerdo con la supervisión, se instalarán las escaleras metálicas proyectadas por el Municipio.

En cuanto a las instalaciones técnicas, se evidencian en la placa de sobrepiso del primer piso los puntos correspondientes a las redes sanitarias, hidráulicas, eléctricas y de ventilación, los cuales, según indicó la interventoría presente en la visita, coinciden con las ubicaciones establecidas en los planos arquitectónicos radicados ante el Municipio y el Ministerio del Interior. Estos puntos incluyen un total de 17 salidas hidrosanitarias, distribuidas entre baterías sanitarias, lavamanos y urinarios. Según el cuadro de áreas del mismo plano, el primer piso contempla una superficie de 116.6 m², destinada a albergar la recepción, la Secretaría de Salud y la dependencia de Gestión Social.

El ingeniero Juan Miguel Sandoval, supervisor de la interventoría, manifestó que han sido rigurosos con la implementación de medidas de seguridad en labores de altura, haciendo uso exclusivo de andamios certificados, líneas de vida, arneses y demás elementos de protección requeridos, garantizando así el cumplimiento de la normativa vigente en materia de SST.

Una vez concluida la visita en territorio, la comisión se trasladó nuevamente a las instalaciones de la Alcaldía Municipal con el fin de revisar aspectos administrativos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Convenio No. 1405 de 2024, particularmente lo concerniente a la documentación financiera, informes mensuales de supervisión e informes semanales de interventoría. Durante este encuentro, el funcionario delegado por el contratista informó que, conforme a la modificación realizada mediante el Cerosi No. 2, el convenio tiene un nuevo plazo de ejecución hasta el 18 de diciembre de 2025, y un valor total actualizado de \$7.223.359.298,08. Asimismo, se

 Interior	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20	PÁGINA	3 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

indicó que los pólizas exigidas para el desarrollo del proyecto fueron aprobadas por el Ministerio del Interior el día 26 de mayo de 2025.

En cuanto a la información financiera, se recordó al Municipio que, conforme a lo solicitado mediante el oficio No. 2025-2-003122-017885 - ID: 543552, no se cuenta con el registro de los extractos bancarios correspondientes a la cuenta donde se consignaron los recursos girados por el Ministerio del Interior entre diciembre de 2024 y abril de 2025. Se reitera la necesidad de remitir dicha documentación a la mayor brevedad. Del mismo modo, se constató que no se ha allegado información financiera del proyecto para el mismo período, lo cual es fundamental para llevar control y seguimiento adecuado al uso de los recursos. Se destaca que, según lo reportado, el Ministerio realizó un desembolso por \$1.322.464.972, mientras que el Municipio giró en octubre de 2024 un valor de \$1.322.507.258, generando una diferencia de \$42.286, que deberá ser aclarada y subsanada formalmente por escrito, dado que constituye un ajuste financiero a revisar.

Respecto a los informes mensuales de supervisión, se evidenció que no se han recibido los informes correspondientes por parte del Municipio de Aguazul desde enero de 2025, lo cual es preocupante, considerando que en dicho período se presentaron hitos relevantes para el desarrollo del proyecto, tales como la incorporación de la contrapartida municipal para la adición del convenio, la recepción y aprobación de los estudios y diseños, y el inicio formal de obra. Es fundamental que estos informes sean presentados a la mayor brevedad, dado que constituyen una herramienta clave para el seguimiento del proyecto y están contemplados como obligación específica No. 28 del convenio, que establece: "Entregar los siguientes informes: a. Informe del Supervisor asignado por el ENTE TERRITORIAL: Una vez suscrito el convenio, elaborar y presentar de manera mensual al supervisor de EL MINISTERIO, dentro los diez (10) primeros días del mes siguiente, para aprobación y posterior publicación en la plataforma SECOP II, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del ENTE TERRITORIAL."

En relación con los informes de interventoría, inicialmente se solicitó mediante el mismo oficio ID: 543552, la remisión de los informes semanales correspondientes a las semanas 30 a 32 (05 al 25 de mayo de 2025). No obstante, se aclaró que los contratos derivados del convenio estuvieron suspendidos durante ese período, mientras se tramitaban las adiciones de plazo y recursos tanto al convenio como a los contratos asociados, motivo por el cual no se generaron reportes semanales. Sin embargo, se resalta la importancia de que esta situación sea reportada oficialmente, pues la suspensión de los contratos derivados afecta directamente el cronograma y el avance general del Convenio 1405 de 2024, objeto de esta supervisión.

Sobre el segundo desembolso, según lo establecido en la minuta contractual del convenio, este corresponde a un valor de \$1.322.464.972,42, y está condicionado a la entrega de los siguientes productos:

- Entrega de los estudios y diseños al Ministerio del Interior por parte del Municipio, previamente avalados por la interventoría y el supervisor designado.
- Plan de inversión y ejecución de obra, igualmente avalado por la interventoría y el supervisor del municipio.

En este sentido, se recomienda que el Municipio remita nuevamente los soportes relacionados con este hito, incluyendo:

- Certificación reciente de la entrega oficial de los estudios y diseños al Ministerio.
- Copia del plan de inversión y ejecución debidamente avalado, que detalle con claridad el cronograma de adquisición de materiales y equipos especiales, como el ascensor, los aires acondicionados y otros componentes críticos.
- Cuenta de cobro suscrita por el Alcalde Municipal por el valor a desembolsar.
- Certificación del cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI) por parte del representante legal del contratista.

Estos documentos son esenciales para validar la procedencia del segundo desembolso y garantizar la trazabilidad técnica, financiera y administrativa del convenio.

El ingeniero Juan Miguel Sandoval, en calidad de supervisor de los contratos derivados, y la arquitecta Jessica García, como apoyo a la supervisión por parte del Municipio de Aguazul, solicitan formalmente mediante la presente acta a los contratistas de obra e interventoría la remisión oportuna de los informes semanales y mensuales correspondientes. La entrega puntual de estos documentos es esencial para disponer de los insumos necesarios que permitan la elaboración adecuada y en los tiempos establecidos de los informes de supervisión exigidos en el marco del Convenio 1405 de 2024.

El contratista de obra le manifiesta al Municipio que los plazos de la ejecución de obra están enmarcados a la ejecución del convenio, sin embargo, no estamos exentos a tener imprevistos por agentes externos que podrían afectar negativamente el desarrollo normal de las actividades, dejando constancia que los trámites administrativos han llevado tiempos superiores a los planificados comprometiendo los tiempos de ejecución efectiva de obra, recortando el tiempo a 6 meses de ejecución específica de obra. El ing. Aman Asprilla deja claridad de que los contratos derivados NO pueden superar el tiempo del convenio 1405 de 2024, lo que condiciona el tiempo de los contratos derivados, teniendo en cuenta que los recursos están asignados para la vigencia 2025 del PAC del Ministerio del Interior.

 Interior	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20	PÁGINA	4 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

Documentos entregados en la visita (En caso de recibir documentación en la visita)

1. Acta de #4 de suspensión, acta #5 de ampliación a la suspensión y acta #6 de reinicio del contrato derivado de obra 474 de 2024 (10 folios – entrega electrónica)
2. Acta de #5 de suspensión, acta #6 de ampliación a la suspensión y acta #7 de reinicio del contrato derivado de interventoría 0735 de 2024 (10 folios – entrega electrónica)
3. Acta de Pago parcial de anticipo de contrato derivado de interventoría 0735 de 2024 (3 folios – electrónico)
4. Orden de pago de Acta de parcial de anticipo de contrato derivado de interventoría 0735 de 2024 (3 folios – entrega electrónica)
5. Informe financieros enero 2025, febrero 2025, marzo 2025 y abril 2025, con extractos bancarios adjuntos (16 folios)
6. Informe semanal de interventoría semana 30 (05 de mayo al 8 de mayo de 2025)
7. Informe de supervisión del Municipio de Aguazul de febrero de 2025
8. Informe de supervisión del Municipio de Aguazul de marzo de 2025

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Ing. Juan Miguel Sandoval	Suministro de informe de supervisión del Municipio de Aguazul de abril de 2025	30 de mayo de 2025
Ing. Juan Miguel Sandoval	Suministro de informe de supervisión del Municipio de Aguazul de mayo de 2025	13 de junio de 2025
Ing. Juan Miguel Sandoval - Deyder Coconubo Vargas - Andrea Castellanos Pinto	Copia del plan de inversión y ejecución debidamente avalado, que detalle con claridad el cronograma de adquisición de materiales y equipos especiales	30 de mayo de 2025
Ing. Juan Miguel Sandoval	Suministro de documentación para desembolso 2	30 de mayo de 2025
Ing. Juan Miguel Sandoval	Aclaratorio de Desembolso	30 de mayo de 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO (Ver anexo 1- parte integral de esta acta)

FIRMA DE ASISTENTES	
<p>Por parte de: MINISTERIO DEL INTERIOR</p> <p>Nombre y firma:  Arman Alexander Asprilla Gamboa</p> <p>Cargo: Apoyo a la Supervisión convenio 1405 de 2024</p> <p>Email: arman.asprilla@mininterior.gov.co</p> <p>Celular: 3115873894</p>	<p>Por parte de: MUNICIPIO</p> <p>Nombre y firma:  Juan Miguel Sandoval</p> <p>Cargo: Secretario de Infraestructura / Supervisor contratación derivada</p> <p>Email: jmsandoval@aguazul.cesar.gov.co</p> <p>Celular: 3175742059</p>
<p>Por parte de: CONTRATISTA DERIVADO DE INTERVENTORÍA</p> <p>Nombre y firma:  Andrea Castellanos Pinto</p> <p>Cargo: R/L Consorcio interventoría CAM</p> <p>Email: andrea.castellanos@gmail.com</p> <p>Celular: 3143130161</p>	<p>Por parte de: MUNICIPIO</p> <p>Nombre y firma:  Jessica Garcia Garzón</p> <p>Cargo: Apoyo a la supervisión</p> <p>Email: jgarcia@aguazul.cesar.gov.co</p> <p>Celular: 3144182220</p>
<p>Por parte de: CONTRATISTA DERIVADO DE OBRA</p> <p>Nombre y firma:  Deyder Coconubo Vargas</p> <p>Cargo: R/L Consorcio Centro Administrativo Aguazul</p> <p>Email: coconubodc@aguazul.cesar.gov.co</p> <p>Celular: 3115085920</p>	<p>Por parte de: MUNICIPIO</p> <p>Nombre y firma:  Nina Sofia Barreto Rostas</p> <p>Cargo: Apoyo Jurídico</p> <p>Email: nbarreto@aguazul.cesar.gov.co</p> <p>Celular: 3103346267</p>

Bajo la gravedad del juramento, el MUNICIPIO certifica que los documentos en medio físico y magnético anexos son auténticos y la información es veraz y asume todas las responsabilidades de índole fiscal, penal y disciplinaria, en el evento de demostrarse que la información o parte de ella o de los estudios, no corresponden a la realidad.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

ENSAYOS DE LABORATORIO DE OBRA

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

Versión: 3
Código: R-OPE-05
Fecha de Aprobación:
30/07/2012

Carrera 17 No 15-61 Cd. 3112878638 - 31628554499
laboratoriowl@hotmail.com

FECHA INFORME 3 de junio de 2025

INTERESADO CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL

PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL
CASANARE

REPORTE

M10

NORMA DE ENSAYO INV E-410-13


Muestra a N°	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Edad Días	Fuerza en		Área	Diámetro	Esfuerzo Obtenido		Resistencia diseñada		Resistencia Posible a 28 días		Tipo de Falla	Elemento	Localización
				kN	lbf	mm ²	mm	lbf/pg ²	Mpa	P.S.I	Mpa	lbf/pg ²	Mpa			
1	6/5/2025	13/5/2025	7	132,79	29,852	7,854	100,0	2,452	16,91	3,500	24,1	3,690	25,4	5		
2	6/5/2025	20/5/2025	14	170,05	38,229	7,854	100,0	3,140	21,65	3,500	24,1	3,643	25,1	5		
3	6/5/2025	3/6/2025	28	195,75	44,006	7,854	100,0	3,615	24,92	3,500	24,1	---	---	4	MUROS	
4	6/5/2025		T				100,0			3,500	24,1					

Observaciones: Las muestras fueron tomadas y transportadas por el interesado hasta
nuestras instalaciones.

INGENIERIA Y LABORATORIO
Wladimir Castro
Ingeniero Civil
Agua Azul, Casanare

WLADIMIR CASTRO
Tecnólogo en Obras Civiles

Instrumento: I-OPE-05
Equipo utilizado: Máquina Digital Doble Rango PC-420
Certificado de Calibración N° F-33052-001 RD y N° F-33052-002 RD



TIPOS DE FALLA



INGENIERIA & LABORATORIO

Version: 2

Código: R-01PE-05

Fecha de Aprobación: 30/07/2012

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

Carrera 17 N° 15-61 Cel. 3112878638 - 31628554499

laboratorioel@hotmali.com

FECHA INFORME

3 de junio de 2025

INTERESADO

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL

PROYECTO

CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE


REPORTE

Nº9

NORMA DE ENSAYO INV E-410-13

Muestra N°	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Edad Dias	Fuerza en kN	Fuerza en lbf	Diámetro mm	Área mm²	Esfuerzo Obtenido lbf/pg²	Mpa	Resistencia deseada Mpa	Resistencia Probada a 28 días lbf/pg²	Mpa	% de Resistencia	Tipo de Falla	Elemento	Localización
1	6/5/2025	13/5/2025	7	159.63	35.886	100.0	7.854	2.948	20.32	3.500	24.1		84.2%	1		
2	6/5/2025	20/5/2025	14	201.57	45.315	100.0	7.854	3.722	25.66	3.500	24.3		106.4%	4		
3	6/5/2025	3/6/2025	29	235.43	52.927	100.0	7.854	4.348	29.98	3.500	24.3		124.2%	1		
4	6/5/2025	TESTIGO	7			100.0	7.854			3.500	24.3					

Observaciones: Las muestras fueron tomadas y transportadas por el interesado hasta nuestras instalaciones.



INGENIERIA Y LABORATORIO

Vladimir Castro

Abogado, Casanare


Wladimir CASTRO

Tecnólogo en Obras Civiles

Instructivo: I-01PE-05

Equipo utilizado: Máquina Digital Double Rango PC-420

Certificado de Calibración N° E-33052-001, R0 y N° F-33052-002, R0



TIPOS DE FALLA



RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

Versión: 3
Código: R-OPE-05
Fecha de Aprobación:
30/07/2012

Carrera 17 N° 15-61 Cel. 3112878638 - 31628554499
laboratorioiw@bolmail.com

INTERESADO CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL

FECHA INFORME 30 de mayo de 2025

PROYECTO

CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL
CASANARE.



REPORTE

MB

NORMA DE ENSAYO INV E-410-13

Muestra a N°	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Edad Días	Fuerza en		Área mm ²	Esfuerzo Compresión lb/in ²	Resistencia deseada		Resistencia Posible a 28 días		Tipo de Falla	Elemento	Localización
				kN	lbf		lb/in ²	P.S.I	Mpa	lb/in ²	Mpa			
1	2/5/2025	9/5/2025	7	128,34	28,852	7,854	2,370	3,500	24,1			1		
2	2/5/2025	16/5/2025	14	165,57	37,222	7,854	3,058	3,500	24,1			5		
3	2/5/2025	30/5/2025	28	207,28	46,598	7,854	3,828	3,500	24,1			4		
4	2/5/2025	TESTIGO	T			7,854		3,500	24,1					

Observaciones: Las muestras fueron tomadas y transportadas por el interesado hasta nuestras instalaciones.



WILADIMIR CASTRO
Tecnólogo en Obras Civiles

Instructivo: I-OPE-05



Equipo utilizado: Máquina Digital Doble Rango DC-470

Certificado de Calibración N° F-33052-001 B0 y N° F-33052-002 B0

 INGENIERIA & LABORATORIO	DENSIDADES EN EL TERRENO CONO Y ARENA	Versión: 3 Código: R-OPE-09-MEJO Fecha de Aprobación: 10/09/2013
	Carrera 17 N° 15-61 Cel. 3112878638 - 3162854499 laboratoriowi@hotmail.com	

INTERESADO	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL	FECHA:	7/05/2025
PROYECTO	CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL		
SECTOR	PALACIO MUNICIPAL		

NORMA DE ENSAYO INVIAS 161-13					
Material	CRUDO DE RIO				
Abscisa	EJE 1-2 ENTRE C-D	EJE 2 CON E			
Peso Frasco y Arena Inicial (g)	7356	7325			
Peso Frasco y Arena Final (g)	3150	3487			
Peso Arena Total Usada (g)	4206	3838			
Constante Cono y Placa (g)	1592	1592			
Peso Arena en el Hueco (g)	2614	2246			
Densidad de la Arena (g/cm3)	1,40	1,40			
Volumen del Hueco (cm3)	1867	1604			
Peso material extraído, pasa 3/4" (g)	2953	2695			
Peso material extraído, retiene 3/4" (g)	1360	925			
% de Humedad	8,0	7,5			
Masa seca total del material (g)	3994	3367			
Masa seca del material fino (g)	2734	2507			
Masa seca del material grueso (g)	1259	860			
Proporcion de fraccion fina (%)	68,5	74,4			
Proporcion de fraccion gruesa (%)	31,5	25,6			
Gravedad especifica sobretamayos	2,660	2,660			
Densidad seca en campo (g/cm3)	2,139	2,099			
Densidad max. laboratorio (g/cm3)	2,080	2,080			
Humedad optima laboratorio %	8,1	8,1			
Densidad max. Corregida (g/cm3)	2,234	2,203			
Grado compactacion individual (Gci)	95,8	95,3			
yd,max. Corregido (g/cm3)	2,218	ym = 2,119			
GC _c (90) del lote, %	95,6	GC _c (90) mínimo, % 95			

REALIZO  JCSE ROMEIRO Laboratorioista	REVISO Y APROBO  WLADIMIR CASTRO Gerente	Instrucción: I-OPE-08 Equipo Utilizado: Balanza ALARA 15 kg Certificado de Calibración: M-83052-008 R3 Equipo Utilizado: Marómetro Humedómetro 113034 Certificado de Calibración: P-28 7024-61080	OBSERVACIONES Cumple
--	---	---	--



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

ENSAYOS DE LABORATORIO DE INTERVENTORIA

		RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO INVE 410 - 12									
		Correo: laboratorioemsac@gmail.com									
EMPRESA:		CONSORCIO INTERVENTORIA CAM									
PROYECTO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0735 DE 2 DE OCTUBRE DE 2024: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LOS *ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.									
				FECHA:		8/05/2025					
				MUESTRA:		M1					
N°	Edad de rotura	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Carga (kN)	Resistencia de fallo	Resistencia requerida	Resistencia posible a 28 dias	% de resistencia de fallo	Tipo de falla	Ubicación	Elemento
1	7	10/04/2025	17/04/2025	205,3	1632,6	2.500	2642,7	85,3%	4	Ejes F2, E2,D2	SOLADO
2	14	10/04/2025	24/04/2025	296,4	2357,0	2.500	2734,2	94,3%	5		
3	28	10/04/2025	8/05/2025	340,1	2704,5	2.500		108,2%	1		
4	T	10/04/2025	TESTIGO								
TIPOS DE FALLA											
Observaciones:											
 Maria Camilla Castro Rincon Ingeniera Civil											

		RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO INV E 410 - 12									
		Correo: laboratorioemsac@gmail.com									
EMPRESA:		CONSORCIO INTERVENTORIA CAM									
PROYECTO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0735 DE 2 DE OCTUBRE DE 2024: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LOS *ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.									
						FECHA:		12/05/2025			
						MUESTRA:		M2			
N°	Edad de rotura	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Carga (kN)	Resistencia de fallo	Resistencia requerida	Resistencia posible a 28 dias	% de resistencia de fallo	Tipo de falla	Ubicación	Elemento
1	7	14/04/2025	21/04/2025	304,2	2419,1	3.500	3646,7	69,1%	1	EJE F1, D1 Y C1	ZAPATAS
2	14	14/04/2025	28/04/2025	383,6	3050,5	3.500	3538,5	87,2%	4		
3	28	14/04/2025	12/05/2025	458,1	3642,9	3.500		104,1%	1		
4	T	14/04/2025	TESTIGO								
TIPOS DE FALLA											
Observaciones:											
											
María Camilla Castro Rincon Ingeniera Civil											

		RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO INV E 410 - 12									
EMPRESA: CONSORCIO INTERVENTORIA CAM CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0735 DE 2 DE OCTUBRE DE 2024: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LOS *ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.		FECHA: 19/05/2025									
PROYECTO:		MUESTRA: M3									
N°	Edad de rotura	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Carga (kN)	Resistencia de fallo	Resistencia requerida	Resistencia posible a 28 días	% de resistencia de fallo	Tipo de falla	Ubicación	Elemento
1	7	21/04/2025	28/04/2025	296,8	2376,1	3.500	3594,6	67,9%	4	EJE C4, D4, E4 Y A1	ZAPATAS
2	14	21/04/2025	5/05/2025	402,1	3197,6	3.500	3709,2	81,4%	4		
3	28	21/04/2025	19/05/2025	463,7	3687,4	3.500		105,4%	1		
4	T	21/04/2025	TESTIGO								
TIPOS DE FALLA											
Observaciones:											
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6  María Camila Castro Rincon Ingeniera Civil											

		RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO INV E 410 - 12									
Correo: laboratorloemsac@gmail.com											
EMPRESA: CONSORCIO INTERVENTORIA CAM											
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0735 DE 2 DE OCTUBRE DE 2024: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LOS "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."											
FECHA: 23/05/2025											
MUESTRA: M4											
N°	Edad de rotura	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Carga (kN)	Resistencia de fallo	Resistencia requerida	Resistencia posible a 28 días	% de resistencia de fallo	Tipo de falla	Ubicación	Elemento
1	7	25/04/2025	2/05/2025	290,1	2306,9	3.500	3507,7	65,9%	1	EJE B2, C2, D2 Y B4	ZAPATAS
2	14	25/04/2025	9/05/2025	384,5	3057,6	3.500	3546,8	87,4%	4		
3	28	25/04/2025	23/05/2025	447,6	3559,4	3.500		101,7%	4		
4	T	25/04/2025	TESTIGO								
TIPOS DE FALLA											
Observaciones:											
 Maria Camila Castro Rincon Ingeniera Civil											

		RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO INV E 410 - 12									
		Correo: laboratorioemsac@gmail.com									
EMPRESA:		CONSORCIO INTERVENTORIA CAM									
PROYECTO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0735 DE 2 DE OCTUBRE DE 2024; INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LOS *ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.									
		FECHA: 30/05/2025									
		MUESTRA: M5									
N°	Edad de rotura	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Carga (kN)	Resistencia de fallo	Resistencia requerida	Resistencia posible a 28 dias	% de resistencia de fallo	Tipo de falla	Ubicación	Elemento
1	7	2/05/2025	9/05/2025	303,3	2411,9	3.500	3639,7	68,9%	4	EJE A ENTRE EJE 2 y 4	VIGAS DE CIMENTACIÓN
2	14	2/05/2025	16/05/2025	387,4	3080,7	3.500	3573,6	88,0%	4		
3	28	2/05/2025	30/05/2025	449,3	3572,9	3.500		102,1%	4		
4	T	2/05/2025	TESTIGO								
TIPOS DE FALLA											
Observaciones:											
 Maria Camila Castro Rincon Ingeniera Civil											



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

**ACTAS Y O MODIFICACIONES
TRAMITADAS EN EL MES DE MAYO
PARA EL CONTRATO DE
INTERVENTORIA No 735 DE 2024**

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



ACTA DE SUSPENSIÓN



ACTA No. 5 DE SUSPENSIÓN No 01 del 09 de Mayo del 2025

NUMERO CONTRATO	: No 0735 de 2024-10-02
MODALIDAD	: CONCURSO DE MÉRITOS
TIPO DE CONTRATO	: CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA)
PROCESO	: MA-CMA-SI-008-2024
CONTRATISTA	: CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT	: 901875652-5
REPRESENTANTE	: ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
C.C	: 33.645.882 EXPEDIDA EN AGUAZUL CASANARE
OBJETO	: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.
VALOR INICIAL	: \$ 438.382.653,00 M.L.C.
PLAZO INICIAL	: Once (11) MESES
FECHA INICIO	: 11 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA TERMINACION	: 10 DE MAYO DE 2025
ESTADO ACTUAL	: Ejecución

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- 1) Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista, el interventor, el Supervisor y el apoyo a la Supervisión asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, dando así cumplimiento al Artículo 60 de Ley 80 de 1993. En consecuencia, el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada.
- 2) La Interventoría o El Supervisor velará porque las razones de la solicitud de la suspensión, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.
- 3) El Secretario respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del interventor y revisión de las condiciones de suspensión por parte del Supervisor.
- 4) Supervisor y Contratista enviarán la presente acta a la Aseguradora para que expida la modificación a la póliza inicial. Obtenido el certificado de modificación y firmada por las

Oficina Municipal Calle 11 # 11-35 Tel: (608) 534 5995 | Edificio CAC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 10-29

Línea Celular: 018000953231 Correo: P@nto: 856010

contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co

Aguazul, Casanare



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ACTA DE SUSPENSIÓN	

partes, enviarán la original a la Oficina Asesora Jurídica para su aprobación. El supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.

En el Municipio de Aguazul Casanare a los Nueve (09) días del mes de Mayo de 2025 siendo las 09:00 am, se reunieron **ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO**, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 33.645.882 de Aguazul, representante legal, del **CONSORCIO INTERVENTORIA CAM** con NIT 901.875.652-5 en su calidad de contratista de interventoría, y **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ**, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA, quien actúa en su calidad de supervisor, con el fin de **SUSPENDER** el contrato 0735 de 2024 a partir de los Nueve(09) días del mes de Mayo de 2025.

A. NOVEDAD SOLICITADA: SUSPENSION

ESTADO LEGAL

1. Adicionales, prorrogas Otro Sí y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION	FECHA	TIEMPO	OBSERVACION
N/A			
N/A			

B. NOVEDAD SOLICITADA: SUSPENSION

CAUSAS QUE VALIDAN LA NOVEDAD

El día 8 de mayo de 2025 en la secretaria de infraestructura de la Alcaldía del Municipio de Aguazul Casanare se realizó comité técnico en el cual se presentó la siguiente novedad:

El Contrato de Obra Pública No. 0474 del 02 de agosto de 2024 tiene por objeto la **"EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"**, en el marco del Convenio Interadministrativo celebrado entre el Municipio de Aguazul y el Ministerio del Interior.

Mediante oficio No 32 C.I.C. 0735-202 de fecha 5 de mayo de 2025 el CONSORCIO INTERVENTORIA AGUAZUL radico a la Secretaria de Infraestructura en cual emite que mediante oficio radicado por el CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL bajo el No OFCO25_CCAA, del 4 de mayo de 2025, el contratista solicito la suspensión temporal del contrato, ante la inminente expiración del plazo contractual, y mientras se surte la modificación del Convenio Interadministrativo con el Ministerio del Interior.

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ACTA DE SUSPENSIÓN	

1. *Prórroga No. 1 del contrato, sustentada en los tiempos requeridos para el desarrollo y aprobación de los estudios y diseños de la Fase I.*
2. *Modificación al valor contractual, derivada de los resultados obtenidos en la etapa de estudios, los cuales arrojaron un presupuesto superior al inicialmente previsto, necesario para ejecutar a cabalidad el objeto contractual.*

Así mismo, solicitó Suspensión del contrato a partir del 5 de mayo de 2025, ante la inminente expiración del plazo contractual (10 de mayo de 2025 según modificatorio No. 1), y mientras se surten los trámites administrativos de modificación.

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES

La fuente de financiación y viabilidad legal de los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Convenio Interadministrativo celebrado con el Ministerio del Interior, cuyo plazo contractual vence el día 16 mayo de 2025, sin embargo, a la fecha se encuentra en radicado ante el Ministerio del Interior prórroga por un periodo adicional de siete (7) meses, la cual se encuentra en trámite por parte de esa entidad del orden nacional.

Así las cosas, se requiere que la modificatoria al Convenio Interadministrativo se encuentre suscrita y publicada en la plataforma del SECOPII por parte del ministerio, para que la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Aguazul, proceda con la modificación a los contratos derivados de obra e interventoría.

Teniendo en cuenta que el artículo 14 de la ley 80-93 establece que las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual y los fines de los fines de la contratación, tienen la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato y en consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo; El secretario de Infraestructura, considera viable la solicitud elevada por la interventoría en el sentido de suspender el contrato de obra e interventoría, hasta que el ministerio surta las actuaciones administrativas correspondientes para la modificación del convenio interadministrativo.

De igual forma, se invoca el artículo 20 de la Ley 80 de 1993, que faculta al supervisor o interventor para recomendar la suspensión del contrato cuando existan circunstancias que impidan su ejecución bajo condiciones normales.

CONCLUSIONES

Con fundamento en lo anterior, los miembros del Comité Técnico y Legal:

- o Viabilizan la suspensión del Contrato de Obra No. 0474 del 02 de agosto de 2024, por un término inicial de quince (15) días calendario, contados a partir del 9 de mayo de 2025, conforme a lo solicitado por el contratista y recomendado por la interventoría.

Proceso Municipal, calle 11 # 11-35 Tel: (602) 634 5995 / 634 6010 (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49

Univ. Gub. 07 8000953231 Correo: info@aguazul.gov.co

contactenos@aguazul-casanare.gov.co / www.aguazul-casanare.gov.co

AguaZul Casanare



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ACTA DE SUSPENSIÓN	

- o Recomiendan suspender de forma concomitante el contrato de interventoría, por el mismo término, dada la dependencia funcional entre ambos contratos y con el propósito de mantener coherencia técnica y jurídica.

Y la interventoría manifiesta que si se superan las causas que generan esta suspensión se reiniciarán los contratos inmediatamente.

Teniendo en cuenta lo anterior nos permitimos solicitar se apruebe una suspensión temporal del contrato por un plazo máximo de quince (15) días.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 09 de mayo de 2025.


CONSORIO INTERVENTORIA CAM
 R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS
 Contratista


JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
 Secretario de Infraestructura


Proyectó:
JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
 Profesional de apoyo a la Supervisión


Revisó:
NINA SOFIA BARRETO ROSAS
 Profesional de apoyo jurídico

Original Oficina:
 Jurídica 1era Copia
 supervisor 2da Copia
 Contratista

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



ACTA DE SUSPENSIÓN



ACTA No. 6 – AMPLIACION No. 01 A LA SUSPENSIÓN No 01 del 23 de Mayo del 2025

NUMERO CONTRATO	: No 0735 de 2024-10-02
MODALIDAD	: CONCURSO DE MÉRITOS
TIPO DE CONTRATO	: CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA)
PROCESO	: MA-CMA-SI-008-2024
CONTRATISTA	: CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT	: 901875652-5
REPRESENTANTE	: ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
C.C	: 33.645.882 EXPEDIDA EN AGUAZUL CASANARE
OBJETO	: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.
VALOR INICIAL	: \$ 438.382.653,00 M.L.C.
PLAZO INICIAL	: Once (11) MESES
FECHA INICIO	: 11 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA TERMINACION	: 10 DE MAYO DE 2025
ESTADO ACTUAL	: Suspendido

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- 1) Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista, el interventor, el Supervisor y el apoyo a la Supervisión asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, dando así cumplimiento al Artículo 60 de Ley 80 de 1993. En consecuencia, el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada.
- 2) La Interventoria o El Supervisor velará porque las razones de la solicitud de la suspensión, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.
- 3) El Secretario respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del interventor y revisión de las condiciones de suspensión por parte del Supervisor.



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



ACTA DE SUSPENSIÓN



- 4) Supervisor y Contratista enviarán la presente acta a la Aseguradora para que expida la modificación a la póliza inicial. Obtenido el certificado de modificación y firmada por las partes, enviarán la original a la Oficina Asesora Jurídica para su aprobación. El supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.

En el Municipio de Aguazul, Casanare a los Veintitrés (23) días del mes de Mayo de 2025 siendo las 10:30 am, se reunieron **ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO**, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 33.645.882 de Aguazul, representante legal, del **CONSORCIO INTERVENTORIA CAM** con NIT 901.875.652-5 en su calidad de contratista de interventoría, y **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ**, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA, quien actúa en su calidad de supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de **AMPLIACION No. 01 DE LA SUSPENSIÓN No. 01** del contrato 0735 de 2024 a partir, la cual contara con una vigencia de ocho (08) días calendarios contados a partir del vencimiento del acta No. 05 es decir del 23 de mayo del 2025.

A. NOVEDAD SOLICITADA: AMPLIACION No. 01 DE LA SUSPENSIÓN No. 01

ESTADO LEGAL

1. Adicionales, prorrogas Otro Sí y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION	FECHA	TIEMPO	OBSERVACION
SUSPENSIÓN No. 01	09 de mayo del 2025	Quince (15) días	N.A
N/A			

B. NOVEDAD SOLICITADA: SUSPENSION

CAUSAS QUE VALIDAN LA NOVEDAD

El día 22 de mayo de 2025 en la secretaría de infraestructura de la Alcaldía del Municipio de Aguazul, Casanare se realizó comité técnico con el fin de verificar las causas de la ampliación a la suspensión No. 01:

Luego de suscrita el acta No 04 de Suspensión No. 01 al Contrato de Obra Pública No. 0474 del 02 de agosto de 2024 tiene por objeto la ejecución de los **"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"**, en el marco del Convenio Interadministrativo celebrado entre el Municipio de Aguazul y el Ministerio del Interior y el acta No 05 de Suspensión No. 01 al

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



ACTA DE SUSPENSIÓN



Contrato de consultoría (Interventoría) No. 0735 del 02 de octubre del 2024, no han sido superadas las causas que generaron su expedición.

Lo anterior teniendo en cuenta que el municipio de Aguazul realizó la suscripción de la prórroga No 01 y Adición No 01 Al convenio interadministrativo No 1405 cuyo objeto es **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE**, el día 14 el mayo del 2025, la administración municipal por su parte adelanto el debido proceso ante el ministerio el cual debe ser modificado antes de los derivados del convenio, a la fecha el convenio se encuentra en actualización de garantías.

El CONSORCIO INTERVENTORIA AGUAZUL solicita la ampliación de la suspensión temporal del contrato ante la inminente expiración del plazo contractual, y mientras se surte la modificación del Convenio Interadministrativo con el Ministerio del Interior. Así mismo, solicitó la ampliación a la Suspensión No 01 del contrato de obra No 474 de 2024 y el contrato de consultoría (interventoría) No. 735 de 2024, en un plazo de ocho (08) días, mientras se surten los trámites administrativos de modificación.

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES

Así las cosas, se requiere que la modificatoria al Convenio Interadministrativo se encuentre suscrita y publicada en la plataforma del SECOPII por parte del ministerio, para que la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Aguazul, proceda con la modificación a los contratos derivados de obra e interventoría.

Teniendo en cuenta que el artículo 14 de la ley 80-93 establece que las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual y los fines de los fines de la contratación, tienen la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato y en consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo; El secretario de Infraestructura, considera viable la solicitud elevada por la interventoría en el sentido de suspender el contrato de obra e interventoría.

De igual forma, se invoca el artículo 20 de la Ley 80 de 1993, que faculta al supervisor o interventor para recomendar la suspensión del contrato cuando existan circunstancias que impidan su ejecución bajo condiciones normales.



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



ACTA DE SUSPENSIÓN



Teniendo en cuenta lo anterior nos permitimos solicitar se apruebe una suspensión temporal del contrato por un plazo máximo de ocho (08) días.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 23 de mayo de 2025.


CONSORIO INTERVENTORIA CAM
R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS
Contratista


JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Infraestructura


Proyecto:
JESSICA FERNANDA GARCÍA GARZÓN
Profesional de apoyo a la Supervisión


NINA LUJÁN BARRETO ROSAS
Profesional de apoyo jurídico

Original Oficina
Jurídica 1era Copia
Supervisor 2da Copia
Contratista



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS OFICINA ASESORA JURÍDICA		
	ACTA DE REINICIO	
	CÓDIGO: A-ABS-F-09	Versión: 2
	Aprobado mediante Resolución No. 352 el 31 de octubre del 2022	

ACTA No 7 DE REINICIO - 28 de mayo de 2025

CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA) No. 0735 del 2024-10-02

NUMERO DE CONTRATO	: 0735 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024
MODALIDAD	: CONCURSO DE MÉRITOS
TIPO DE CONTRATO	: CONTRATO DE CONSULTORIA (INTERVENTORIA)
PROCESO	: MA-CMA-SI-008-2024
CONTRATISTA	: CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT	: 901-875-652-5
REPRESENTANTE LEGAL	: ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
C.C	: 33.645.882 de Aguazul
OBJETO	: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
VALOR	: \$ 438.382.653.00 M/CTE
PLAZO INICIAL	: ONCE (11) MESES
ACTA No. 01 DE INICIO	: 11 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA No. 02 ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE INICIO No. 01 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024	: 23 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA No. 03 ACLARATORIA No 02 AL ACTA DE INICIO No. 01 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024	: 04 DE DICIEMBRE DEL 2024
ACTA No. 04 ANTICIPO PARCIAL	: 04 DE MARZO DEL 2025
ACTA No. 05 SUSPENSION No 01	: 09 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (15) DIAS
ACTA No. 06 AMPLIACION No 01 SUSPENSION No 01	: 23 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (08) DIAS
FECHA INICIO	: 11 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION INICIAL	: 10 DE MAYO DEL 2025
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	: 29 DE MAYO DEL 2025
ESTADO ACTUAL	: SUSPENDIDO

En Aguazul - Casanare, a los a los Veintiocho (28) días del mes de Mayo del 2025, se reunieron

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
OFICINA ASESORA JURÍDICA



ACTA DE REINICIO

CÓDIGO: A-ABS-F-09

Versión: 2

Aprobado mediante Resolución No. 352 el 31 de octubre del 2022



JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA, quien actúa en su calidad de supervisor, del CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA) No. 0735 y por otra parte **ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO**, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 33.645.882 de AGUAZUL, representante legal, del **CONSORCIO INTERVENTORIA CAM** con NIT 901875652-5, en su condición de contratista con el fin de acordar reiniciar los términos del contrato en referencia, previa las siguientes consideraciones:

1. Que la causa que motivó la suspensión se encuentra superada.
2. Que se hace necesario reiniciar el contrato en referencia, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta en los términos y condiciones estipuladas.
3. Que el contratista debe dar cumplimiento a las actividades estipuladas en el contrato de N° 0735 del 2024-10-02. Firmada en Aguazul, a los Veintiocho (28) días del mes de Mayo del 2025.


CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
Contratista


JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Infraestructura
Supervisor


JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
Profesional de apoyo a la Supervisión


NINA SOFIA BARRETO ROSAS
Profesional de apoyo Jurídico SIA

Original Oficina Jurídica
1ª Copia Supervisión e Interventor
2ª Copia Contratista



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ACTA DE SUSPENSIÓN	

ACTA No. 8 LA SUSPENSIÓN No 02 del 29 de Mayo del 2025

NUMERO DE CONTRATO	: 0735 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024
MODALIDAD	: CONCURSO DE MÉRITOS
TIPO DE CONTRATO	: CONTRATO DE CONSULTORIA (INTERVENTORIA)
PROCESO	: MA-CMA-SI-008-2024
CONTRATISTA	: CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT	: 901-875-652-5
REPRESENTANTE LEGAL	: ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
C.C	: 33.645.882 de Aguazul
OBJETO	: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"
VALOR	: \$ 438.382.653.00 M/CTE
PLAZO INICIAL	: ONCE (11) MESES
ACTA No. 01 DE INICIO	: 11 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA No. 02 ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE INICIO No. 01 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024	: 23 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA No. 03 ACLARATORIA No 02 AL ACTA DE INICIO No. 01 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024	: 04 DE DICIEMBRE DEL 2024
ACTA No. 04 ANTICIPO PARCIAL	: 04 DE MARZO DEL 2025
ACTA No. 05 SUSPENSION No 01	: 09 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (15) DIAS
ACTA No. 06 AMPLIACION No 01 SUSPENSION No 01	: 23 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (08) DIAS
ACTA No. 07 REINICIO	: 28 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (08) DIAS
FECHA INICIO	: 11 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION INICIAL	: 10 DE MAYO DEL 2025
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	: 29 DE MAYO DEL 2025
ESTADO ACTUAL	: EJECUCION

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ACTA DE SUSPENSIÓN	

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- 1) Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista, el interventor, el Supervisor y el apoyo a la Supervisión asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, dando así cumplimiento al Artículo 60 de Ley 80 de 1993. En consecuencia, el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada.
- 2) La Interventoría o El Supervisor velará porque las razones de la solicitud de la suspensión, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.
- 3) El Secretario respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del interventor y revisión de las condiciones de suspensión por parte del Supervisor.
- 4) Supervisor y Contratista enviarán la presente acta a la Aseguradora para que expida la modificación a la póliza inicial. Obtenido el certificado de modificación y firmada por las partes, enviarán la original a la Oficina Asesora Jurídica para su aprobación. El supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.

En el Municipio de Aguazul Casanare a los Veintinueve (29) días del mes de Mayo de 2025 siendo las 4:00 pm, se reunieron **ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO**, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 33.645.882 de Aguazul, representante legal, del **CONSORCIO INTERVENTORIA CAM** con NIT 901.875.652-5 en su calidad de contratista de interventoría, y **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ**, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA, quien actúa en su calidad de supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de **SUSPENSIÓN No. 02** del contrato 0735 de 2024 a partir , la cual contara con una vigencia de ocho (08) días calendarios contados a partir del 29 de mayo del 2025.

A. ESTADO LEGAL

1. Adicionales, prorrogas Otro Si y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION	FECHA	TIEMPO	OBSERVACION
SUSPENSIÓN No. 01	09 de mayo del 2025	Quince (15) días	N.A
AMPLIACION No 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01	23 de mayo del 2025	Cuatro (04) días	N.A

B. NOVEDAD SOLICITADA: SUSPENSION No 02

CAUSAS QUE VALIDAN LA NOVEDAD

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ACTA DE SUSPENSIÓN	

El día 29 de mayo de 2025 en la secretaría de infraestructura de la Alcaldía del Municipio de Aguazul Casanare se realizó comité técnico con el fin de verificar las causas de la suspensión No. 02:

El Contrato de Obra Pública No. 0474 del 02 de agosto de 2024 tiene por objeto la ejecución de los **"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"**, en el marco del Convenio Interadministrativo celebrado entre el Municipio de Aguazul y el Ministerio del Interior, adelanta modificaciones administrativas las cuales no fueron surtidas debido a problemas en el sistema interno de la alcaldía municipal, la plataforma Contratvs nos emite un error en el adicional del contrato de obra pública No. 0474 del 2024, según certificación emitida el 29 de mayo del 2025 por la profesional de las TICS.

Lo anterior teniendo en cuenta que el municipio de Aguazul realizo la suscripción de la prorrogas No 01 y Adición No 01 Al convenio interadministrativo No 1405 cuyo objeto es **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE**, el día 14 el mayo del 2025, la administración municipal por su parte deberá modificar los contratos derivados, pero por errores de plataforma no se pueden generar dichas modificaciones.

EL CONSORCIO INTERVENTORIA CAM solicita la suspensión temporal del contrato, ante la inminente expiración del plazo contractual, y mientras se surte la modificación en la plataforma de Contratvs. Así mismo, solicitó la Suspensión No 02 del contrato de obra No 474 de 2024 y el contrato de consultoría (interventoría) No. 735 de 2024, en un plazo de ocho (08) días, mientras se surten los trámites administrativos de modificación.

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES

Así las cosas, se requiere que la modificatoria dentro del plazo establecido los inconvenientes con dicha plataforma para que se surta de manera favorable las modificaciones por parte de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Aguazul, de esta manera se proceda con la modificación a los contratos derivados de obra e interventoría.

Teniendo en cuenta que el artículo 14 de la ley 80-93 establece que las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual y los fines de los fines de la contratación, tienen la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato y en consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación

Municipio Municipal 1171129 - 350 81 634 5995 / 2400000000 (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49.

Correo Electrónico: 018000953221 / Teléfono: 856070

contacto@aguazulcasanare.gov.co : www.aguazulcasanare.gov.co

Aguazul, Casanare

[Firma]



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ACTA DE SUSPENSIÓN	

grave de los servicios públicos a su cargo: El secretario de Infraestructura, considera viable la solicitud elevada por la interventoría en el sentido de suspender el contrato de obra e interventoría.

De igual forma, se invoca el artículo 20 de la Ley 80 de 1993, que faculta al supervisor o interventor para recomendar la suspensión del contrato cuando existan circunstancias que impidan su ejecución bajo condiciones normales.

Teniendo en cuenta lo anterior nos permitimos solicitar se apruebe una suspensión temporal del contrato por un plazo máximo de ocho (08) días.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 29 de mayo de 2025.


CONSORIO INTERVENTORIA CAM
R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS
 Contratista


JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
 Secretario de Infraestructura


Proyectó:
JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
 Profesional de apoyo a la Supervisión


Revisó:
NINA SOFIA BARRETO ROSAS
 Profesional de apoyo jurídico

Original Oficina
 Jurídica 1era Copia
 supervisor 2da Copia
 Contratista

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	CERTIFICACION	
	Código: A-GDAC-F-24	Versión: 01
Vigente: Resolución No. 429 del 22 de diciembre del 2022		

**EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DEL AREA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES**

CERTIFICA

Que el sistema de información que esta implementado la Alcaldia de Aguazul, sigue presentando incidentes operativos, y entre ellos no está reconociendo correctamente los **rubros asociados a vigencias futuras**. En consecuencia, al momento de realizar una adición en el módulo de contratación, el sistema no jala automáticamente el rubro ni el valor correspondiente. Esta inconsistencia impide que, en el módulo de presupuesto, se pueda **expedir el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)**.

En atención a esta situación, el caso fue **escalado oportunamente al proveedor del sistema** para su análisis y solución. Sin embargo, **a la fecha no se ha recibido respuesta efectiva ni se ha resuelto el incidente**.

Dado, a los 29 días del mes de mayo de 2025.


PATRICIA CALDERON FERNANDEZ
 Profesional Universitario
 Código 219 Grado 04

Proyectó: Patricia Calderon



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

**ACTAS Y O MODIFICACIONES
TRAMITADAS EN EL MES DE MAYO
PARA EL CONTRATO DE OBRA No 474
DE 2024**

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ACTA DE SUSPENSIÓN	

ACTA No. 4 DE SUSPENSIÓN No 01 del 09 de Mayo del 2025

NUMERO CONTRATO	: No 0474 de 2024-08-02
MODALIDAD	: LICITACIÓN PÚBLICA
TIPO DE CONTRATO	: OBRA PÚBLICA
PROCESO	: MA-SI-LP-005-2024
CONTRATISTA	: CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT	: 901851802-1
REPRESENTANTE	: DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
C.C	: 1.049.607.835 de Tunja
OBJETO	: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.
VALOR INICIAL	: \$ 5.777.609.266,00 M.L.C.
PLAZO INICIAL	: Once (11) MESES
FECHA INICIO	: 11 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA TERMINACION	: 10 DE MAYO DE 2025
ESTADO ACTUAL	: Ejecución

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- 1) Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista, el interventor, el Supervisor y el apoyo a la Supervisión asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, dando así cumplimiento al Artículo 60 de Ley 80 de 1993. En consecuencia, el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada.
- 2) La Interventoría o El Supervisor velará porque las razones de la solicitud de la suspensión, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.
- 3) El Secretario respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del interventor y revisión de las condiciones de suspensión por parte del Supervisor.
- 4) Supervisor y Contratista enviarán la presente acta a la Aseguradora para que expida la modificación a la póliza inicial. Obtenido el certificado de modificación y firmada por las partes, enviarán la original a la Oficina Asesora Jurídica para su aprobación. El supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ACTA DE SUSPENSIÓN	

En el Municipio de Aguazul Casanare a los Nueve (09) días del mes de Mayo de 2025 siendo las 09:00 am, se reunieron **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA**, quien actúa en su calidad de supervisor, y **DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.607.835 de Tunja representante legal del **CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL** con nit. 901.851.802-1 en su calidad de contratista, con el fin de **SUSPENDER** el contrato 0735 de 2024 10-02 a partir de los Nueve (09) días del mes de mayo de 2025.

En el Municipio de Aguazul Casanare a los Nueve (09) días del mes de Mayo de 2025 siendo las 09:00 am, se reunieron **DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS**, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.049.607.835 de Tunja, representante legal, del **CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL** con nit. 901.851.802-1 en su calidad de contratista de obra, y **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA**, quien actúa en su calidad de supervisor, con el fin de **SUSPENDER** el contrato 0474 de 2024 a partir de los Nueve(09) días del mes de Mayo de 2025.

A. NOVEDAD SOLICITADA: SUSPENSION

ESTADO LEGAL

1. Adicionales, prorrogas Otro Sí y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION	FECHA	TIEMPO	OBSERVACION
N/A			
N/A			

B. NOVEDAD SOLICITADA: SUSPENSION

CAUSAS QUE VALIDAN LA NOVEDAD

El día 8 de mayo de 2025 en la secretaría de infraestructura de la Alcaldía del Municipio de Aguazul Casanare se realizó comité técnico en el cual se presento la siguiente novedad:

El Contrato de Obra Pública No. 0474 del 02 de agosto de 2024 tiene por objeto la **"EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"**, en el marco del Convenio Interadministrativo celebrado entre el Municipio de Aguazul y el Ministerio del Interior.

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ACTA DE SUSPENSIÓN	

Mediante oficio No 32 C.I.C. 0735-202 de fecha 5 de mayo de 2025 el CONSORCIO INTERVENTORIA AGUAZUL radico a la Secretaria de Infraestructura en cual emite que mediante oficio radicado por el CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL bajo el No OFCO25_CCAA, del 4 de mayo de 2025, el contratista solicito la suspensión temporal del contrato, ante la inminente expiración del plazo contractual, y mientras se surte la modificación del Convenio Interadministrativo con el Ministerio del Interior.

1. *Prórroga No. 1 del contrato, sustentada en los tiempos requeridos para el desarrollo y aprobación de los estudios y diseños de la Fase I.*
2. *Modificación al valor contractual, derivada de los resultados obtenidos en la etapa de estudios, los cuales arrojaron un presupuesto superior al inicialmente previsto, necesario para ejecutar a cabalidad el objeto contractual.*

Así mismo, solicitó Suspensión del contrato a partir del 5 de mayo de 2025, ante la inminente expiración del plazo contractual (10 de mayo de 2025 según modificatorio No. 1), y mientras se surten los trámites administrativos de modificación.

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES

La fuente de financiación y viabilidad legal de los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Convenio Interadministrativo celebrado con el Ministerio del Interior, cuyo plazo contractual vence el día 16 mayo de 2025, sin embargo, a la fecha se encuentra en radicado ante el Ministerio del Interior prórroga por un periodo adicional de siete (7) meses, la cual se encuentra en trámite por parte de esa entidad del orden nacional.

Así las cosas, se requiere que la modificatoria al Convenio Interadministrativo se encuentre suscrita y publicada en la plataforma del SECOPII por parte del ministerio, para que la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Aguazul, proceda con la modificación a los contratos derivados de obra e interventoría.

Teniendo en cuenta que el artículo 14 de la ley 80-93 establece que las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual y los fines de los fines de la contratación, tienen la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato y en consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo; El secretario de Infraestructura, considera viable la solicitud elevada por la interventoría en el sentido de suspender el contrato de obra e interventoría, hasta que el ministerio surta las actuaciones administrativas correspondientes para la modificación del convenio interadministrativo.

De igual forma, se invoca el artículo 20 de la Ley 80 de 1993, que faculta al supervisor o interventor para recomendar la suspensión del contrato cuando existan circunstancias que impidan su ejecución bajo condiciones normales.

CONCLUSIONES

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



ACTA DE SUSPENSIÓN



Con fundamento en lo anterior, los miembros del Comité Técnico y Legal:

- o Viabilizan la suspensión del Contrato de Obra No. 0474 del 02 de agosto de 2024, por un término inicial de quince (15) días calendario, contados a partir del 9 de mayo de 2025, conforme a lo solicitado por el contratista y recomendado por la interventoría.
- o Recomiendan suspender de forma concomitante el contrato de interventoría, por el mismo término, dada la dependencia funcional entre ambos contratos y con el propósito de mantener coherencia técnica y jurídica.

Y la interventoría manifiesta que si se superan las causas que generan esta suspensión se reiniciarán los contratos inmediatamente.

Teniendo en cuenta lo anterior nos permitimos solicitar se apruebe una suspensión temporal del contrato por un plazo máximo de quince (15) días.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 09 de mayo de 2025.

**CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO
AGUAZUL**
R/L DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
Contratista

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Infraestructura

CONSORIO INTERVENTORIA CAM
R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS
Contratista

Proyectó:
JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
Profesional de apoyo a la Supervisión

Revisó:
NINA SOFIA BARRETO ROSAS
Profesional de apoyo jurídico

Original Oficina Jurídica
1era Copia supervisor
2da Copia Contratista



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



ACTA DE SUSPENSIÓN



ACTA No. 5 – AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSIÓN No 01 del 23 de mayo del 2025

NUMERO CONTRATO	: No 0474 de 2024-08-02
MODALIDAD	: LICITACIÓN PÚBLICA
TIPO DE CONTRATO	: OBRA PÚBLICA
PROCESO	: MA-SI-LP-005-2024
CONTRATISTA	: CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT	: 901851802-1
REPRESENTANTE	: DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
C.C	: 1.049.607.835 de Tunja
OBJETO	: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.
VALOR INICIAL	: \$ 5.777.609.266,00 M.L.C.
PLAZO INICIAL	: Once (11) MESES
FECHA INICIO	: 11 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA TERMINACION	: 10 DE MAYO DE 2025
ESTADO ACTUAL	: Suspendido



GRADO DE RESPONSABILIDAD

- 1) Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista, el interventor, el Supervisor y el apoyo a la Supervisión asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, dando así cumplimiento al Artículo 60 de Ley 80 de 1993. En consecuencia, el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada.
- 2) La Interventoría o El Supervisor velará porque las razones de la solicitud de la suspensión, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.
- 3) El Secretario respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del interventor y revisión de las condiciones de suspensión por parte del Supervisor.
- 4) Supervisor y Contratista enviarán la presente acta a la Aseguradora para que expida la modificación a la póliza inicial. Obtenido el certificado de modificación y firmada por las



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



ACTA DE SUSPENSIÓN



partes, enviarán la original a la Oficina Asesora Jurídica para su aprobación. El supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.

En el Municipio de Aguazul Casanare a los Veintitrés (23) días del mes de Mayo de 2025 siendo las 10:30 am, se reunieron **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA**, quien actúa en su calidad de supervisor, y **DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.607.835 de Tunja representante legal del **CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL** con nit. 901.851.802-1 en su calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de **AMPLIACION No. 01 DE LA SUSPENSIÓN No. 01** del contrato 0735 de 2024 10-02, la cual contara con una vigencia de ocho (08) días calendarios contados a partir del vencimiento del acta No. 04 es decir del 23 de mayo del 2025.

A. NOVEDAD SOLICITADA: AMPLIACION No. 01 DE LA SUSPENSIÓN No. 01

ESTADO LEGAL

1. Adicionales, prorrogas Otro Sí y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION	FECHA	TIEMPO	OBSERVACION
SUSPENSIÓN No. 01	08 de mayo del 2025	Quince (15) días	N.A.
N/A			

B. NOVEDAD SOLICITADA: AMPLIACION No. 01 DE LA SUSPENSIÓN No. 01

CAUSAS QUE VALIDAN LA NOVEDAD

El día 22 de mayo de 2025 en la secretaría de infraestructura de la Alcaldía del Municipio de Aguazul Casanare se realizó comité técnico con el fin de verificar las causas de la ampliación a la suspensión No. 01:

Luego de suscrita el acta No 04 de Suspensión No. 01 al Contrato de Obra Pública No. 0474 del 02 de agosto de 2024 tiene por objeto la ejecución de los **"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"**, en el marco del Convenio Interadministrativo celebrado entre el Municipio de Aguazul y el Ministerio del Interior y el acta No 05 de Suspensión No. 01 al Contrato de consultoría (Interventoría) No. 0735 del 02 de octubre del 2024, no han sido superadas las causas que generaron su expedición.

Rectoría Municipal: Calle 11 # 11-35 Tel: (604) 634 5095 | Edificio OAC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49
 Línea Emergencia 018000953231 Código Postal: 856010
 contacto@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co
 Aguazul, Casanare



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ACTA DE SUSPENSIÓN	



Lo anterior teniendo en cuenta que el municipio de Aguazul realizó la suscripción de la prórroga No 01 y Adición No 01 Al convenio interadministrativo No 1405 cuyo objeto es **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE**, el día 14 el mayo del 2025, la administración municipal por su parte adelanto el debido proceso ante el ministerio el cual debe ser modificado antes de los derivados del convenio, a la fecha el convenio se encuentra en actualización de garantías.

EI CONSORCIO INTERVENTORIA AGUAZUL solicita la ampliación de la suspensión temporal del contrato, ante la inminente expiración del plazo contractual, y mientras se surte la modificación del Convenio Interadministrativo con el Ministerio del Interior.

Así mismo, solicitó la ampliación a la Suspensión No 01 del contrato de obra No 474 de 2024 y el contrato de consultoría (interventoría) No. 735 de 2024, en un plazo de ocho (08) días, mientras se surten los trámites administrativos de modificación.

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES

Así las cosas, se requiere que la modificatoria al Convenio Interadministrativo se encuentre suscrita y publicada en la plataforma del SECOP II por parte del ministerio, para que la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Aguazul, proceda con la modificación a los contratos derivados de obra e interventoría.

Teniendo en cuenta que el artículo 14 de la ley 80-93 establece que las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual y los fines de los fines de la contratación, tienen la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato y en consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo; El secretario de Infraestructura, considera viable la solicitud elevada por la interventoría en el sentido de suspender el contrato de obra e interventoría.

De igual forma, se invoca el artículo 20 de la Ley 80 de 1993, que faculta al supervisor o interventor para recomendar la suspensión del contrato cuando existan circunstancias que impidan su ejecución bajo condiciones normales.

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



ACTA DE SUSPENSIÓN



Teniendo en cuenta lo anterior nos permitimos solicitar se apruebe una suspensión temporal del contrato por un plazo máximo de ocho (08) días.


Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 23 de mayo de 2025.


**CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO
 AGUAZUL**
 R/L DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
 Contratista


JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
 Secretario de Infraestructura


CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
 R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS
 Contratista

Proyectó: 
JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
 Profesional de apoyo a la Supervisión

Revisó: 
NINA SOFIA BARRETO ROSAS
 Profesional de apoyo jurídico

Original Oficina Jurídica
 1era Copia supervisor
 2da Copia Contratista

PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
OFICINA ASESORA JURÍDICA		
 Alcaldía de Aguazul	ACTA DE REINICIO	
	CÓDIGO: A-ABS-F-09	Versión: 2
	Aprobado mediante Resolución No. 352 el 31 de octubre del 2022	

ACTA No 6 DE REINICIO - 28 de mayo de 2025
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0474 del 2024-08-02

NUMERO DE CONTRATO	: 0474 DEL 02 DE AGOSTO DE 2024
MODALIDAD	: LICITACIÓN PÚBLICA
TIPO DE CONTRATO	: OBRA PUBLICA
PROCESO	: MA-SI-LP-005-2024
CONTRATISTA	: CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT	: 901.851.802-1
REPRESENTANTE LEGAL	: DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
C.C	: 1.049.607.835 de Tunja
OBJETO	: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.
VALOR	: \$ 5.777.609.266,00 M/CTE
PLAZO INICIAL	: ONCE (11) MESES
ACTA No. 01 DE INICIO	: 11 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA No. 02 ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE INICIO No. 01 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024	: 23 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA No. 03 ANTICIPO	: 23 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA No. 04 SUSPENSION No 01	: 09 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (15) DIAS
ACTA No. 05 AMPLIACION No 01 SUSPENSION No 01	: 23 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (08) DIAS
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	: 28 DE MAYO DEL 2025
FECHA INICIO	: 11 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA TERMINACION INICIAL	: 10 DE MAYO DEL 2025
FECHA TERMINACION ACTUAL	: 29 DE MAYO DEL 2025
ESTADO ACTUAL	: SUSPENDIDO

En Aguazul - Casanare, a los a los Veintiocho (28) días del mes de Mayo del 2025, se reunieron **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ**, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA, quien actúa en su calidad de supervisor, del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0474 y por otra parte **DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS**, identificado(a) con CÉDULA DE



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
OFICINA ASESORA JURÍDICA		
 Alcaldía de Aguazul	ACTA DE REINICIO	
	CODIGO: A-ABS-F-09	Versión: 2
	Aprobado mediante Resolución No 352 el 31 de octubre del 2022	



CIUDADANÍA 1.049.607.835 de TUNJA, representante legal, del **CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL** con NIT 901851802-1, en su condición de contratista y ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO, representante legal del **CONSORCIO INTERVENTORIA CAM** cuyo contrato de consultoría No 0735 del 2024 quien ejerce el rol de interventoría al contrato de obra, con el fin de acordar reiniciar los términos del contrato en referencia, previa las siguiente consideraciones:


1. Que la causa que motivó la suspensión se encuentra superada.
2. Que se hace necesario reiniciar el contrato en referencia, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta en los términos y condiciones estipuladas.
3. Que el contratista debe dar cumplimiento a las actividades estipuladas en el contrato de N° 0474 del 2024-08-02. Firmada en Aguazul, a los Veintiocho (28) días del mes de Mayo del 2025.


**CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO
AGUAZUL**
 R/L DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
 Contratista


JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
 Secretario de Infraestructura
 Supervisor


CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
 R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
 Contratista


Proyecto: JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
 Profesional de apoyo a la Supervisión


NINA SOFIA BARRETO ROSAS
 Profesional de apoyo Jurídico SIA

Original Oficina Jurídica
 1ª Copia Supervisión o Interventor
 2ª Copia Contratista



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



ACTA DE SUSPENSIÓN



ACTA No. 7 SUSPENSIÓN No 02 del 29 de mayo del 2025

NUMERO DE CONTRATO	: 0474 DEL 02 DE AGOSTO DE 2024
MODALIDAD	: LICITACIÓN PÚBLICA
TIPO DE CONTRATO	: OBRA PUBLICA
PROCESO	: MA-SI-LP-005-2024
CONTRATISTA	: CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT	: 901.851.802-1
REPRESENTANTE LEGAL	: DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
C.C	: 1.049.607.835 de Tunja
OBJETO	: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.
VALOR	: \$ 5.777.609.266,00 M/CTE
PLAZO INICIAL	: ONCE (11) MESES
ACTA No. 01 DE INICIO	: 11 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA No. 02 ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE INICIO No. 01 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024	: 23 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA No. 03 ANTICIPO	: 23 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA No. 04 SUSPENSIÓN No 01	: 09 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (15) DIAS
ACTA No. 05 AMPLIACIÓN No 01 SUSPENSIÓN No 01	: 23 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (08) DIAS
ACTA No 06 REINICIO	: 28 DE MAYO DEL 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	: 29 DE MAYO DEL 2025
FECHA INICIO	: 11 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	: 10 DE MAYO DEL 2025
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	: 29 DE MAYO DEL 2025
ESTADO ACTUAL	: EJECUCION

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- 1) Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista, el interventor, el Supervisor y el apoyo a la Supervisión asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, dando así cumplimiento al Artículo 60 de Ley 80 de 1993. En consecuencia,

Palacio Municipal Calle 11 # 11-35 Tel: (608) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
 Línea Gratuita 018000953221 | Correo Postal: 856010
 contacto@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co
 Aguazul, Casanare



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



ACTA DE SUSPENSIÓN



el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada.

- 2) La Interventoría o El Supervisor velará porque las razones de la solicitud de la suspensión, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.
- 3) El Secretario respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del interventor y revisión de las condiciones de suspensión por parte del Supervisor.
- 4) Supervisor y Contratista enviarán la presente acta a la Aseguradora para que expida la modificación a la póliza inicial. Obtenido el certificado de modificación y firmada por las partes, enviarán la original a la Oficina Asesora Jurídica para su aprobación. El supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.

En el Municipio de Aguazul Casanare a los Veintinueve (29) días del mes de Mayo de 2025 siendo las 4:00 pm, se reunieron **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA**, quien actúa en su calidad de supervisor, y **DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.607.835 de Tunja representante legal del **CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL** con nit. 901.851.802-1 en su calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de **SUSPENSIÓN No. 02** del contrato 0474 de 2024, la cual contara con una vigencia de ocho (08) días calendarios contados a partir del 29 de mayo del 2025.

A. ESTADO LEGAL

1. Adicionales, prorrogas Otro Sí y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION	FECHA	TIEMPO	OBSERVACION
SUSPENSIÓN No. 01	09 de mayo del 2025	Quince (15) días	N.A
AMPLIACION No 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01	23 de mayo del 2025	Cuatro (04) días	N.A

B. NOVEDAD SOLICITADA: SUSPENSIÓN No. 02

CAUSAS QUE VALIDAN LA NOVEDAD

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ACTA DE SUSPENSIÓN	

El día 29 de mayo de 2025 en la secretaría de infraestructura de la Alcaldía del Municipio de Aguazul Casanare se realizó comité técnico con el fin de verificar las causas de la suspensión No. 02:

El Contrato de Obra Pública No. 0474 del 02 de agosto de 2024 tiene por objeto la ejecución de los **"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"**, en el marco del Convenio Interadministrativo celebrado entre el Municipio de Aguazul y el Ministerio del Interior, adelanta modificaciones administrativas las cuales no fueron surtidas debido a problemas en el sistema interno de la alcaldía municipal, la plataforma Contratvs nos emite un error en el adicional del contrato de obra pública No. 0474 del 2024, según certificación emitida el 29 de mayo del 2025 por la profesional de las TICS.

Lo anterior teniendo en cuenta que el municipio de Aguazul realizo la suscripción de la prórroga No 01 y Adición No 01 Al convenio interadministrativo No 1405 cuyo objeto es **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE**, el día 14 el mayo del 2025, la administración municipal por su parte deberá modificar los contratos derivados, pero por errores de plataforma no se pueden generar dichas modificaciones .

EL CONSORCIO INTERVENTORIA CAM solicita la suspensión temporal del contrato, ante la inminente expiración del plazo contractual, y mientras se surte la modificación en la plataforma de Contratvs. Así mismo, solicitó la Suspensión No 02 del contrato de obra No 474 de 2024 y el contrato de consultoría (interventoría) No. 735 de 2024, en un plazo de ocho (08) días, mientras se surten los trámites administrativos de modificación.

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES

Así las cosas, se requiere que la modificatoria dentro del plazo establecido los inconvenientes con dicha plataforma para que se surta de manera favorable las modificaciones por parte de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Aguazul, de esta manera se proceda con la modificación a los contratos derivados de obra e interventoría.

Teniendo en cuenta que el artículo 14 de la ley 80-93 establece que las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual y los fines de los fines de la contratación, tienen la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato y en consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación

Palacio Municipal Calle 11 # 11-35 Tel: (60 8) 634 5995 | Edificio CMC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49.

Línea Gratuita 018000953231 Correo Postal: 856010

contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co

Aguazul Casanare

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



ACTA DE SUSPENSIÓN



grave de los servicios públicos a su cargo; El secretario de Infraestructura, considera viable la solicitud elevada por la interventoría en el sentido de suspender el contrato de obra e interventoría.

De igual forma, se invoca el artículo 20 de la Ley 80 de 1993, que faculta al supervisor o interventor para recomendar la suspensión del contrato cuando existan circunstancias que impidan su ejecución bajo condiciones normales.

Teniendo en cuenta lo anterior nos permitimos solicitar se apruebe una suspensión temporal del contrato por un plazo máximo de ocho (08) días.


Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 29 de mayo de 2025.


**CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO
 AGUAZUL**
 R/L DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
 Contratista


JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
 Secretario de Infraestructura


CONSORIO INTERVENTORIA CAM
 R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS
 Contratista


Proyectó:
JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
 Profesional de apoyo a la Supervisión


Revisó:
NINA SOFIA BARRETO ROSAS
 Profesional de apoyo jurídico

Original Oficina Jurídica
 1era Copia supervisor
 2da Copia Contratista

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	CERTIFICACION	
	Código: A-GDAC-F-24	Versión: 01
Vigente: Resolución No. 429 del 22 de diciembre del 2022		


**EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DEL AREA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES**

CERTIFICA

Que el sistema de información que esta implementado la Alcaldía de Aguazul, sigue presentando incidentes operativos, y entre ellos no está reconociendo correctamente los **rubros asociados a vigencias futuras**. En consecuencia, al momento de realizar una adición en el módulo de contratación, el sistema no jala automáticamente el rubro ni el valor correspondiente. Esta inconsistencia impide que, en el módulo de presupuesto, se pueda **expedir el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)**.

En atención a esta situación, el caso fue **escalado oportunamente al proveedor del sistema** para su análisis y solución. Sin embargo, **a la fecha no se ha recibido respuesta efectiva ni se ha resuelto el incidente**.

Dado, a los 29 días del mes de mayo de 2025.



PATRICIA CALDERON FERNANDEZ
Profesional Universitario
Código 219 Grado 04

Proyectó: Patricia Calderon



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA No 474 DE 2024

VERIFICA TU PÓLIZA
AQUÍ
**PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**
CIUDAD DE EXPEDICIÓN
BOGOTÁ, D.C.DIRECCIÓN GENERAL
TELÉFONOCALLE 94 N° 11-30 PISO 4
(601) 7463219

**nacional
de seguros**
NIT.: 866.062.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD. PUNTO DE VENTA	RAMO	Nº PÓLIZA	ANEXO
189575	BOGOTÁ	11		15	400067191	2
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	MODIFICACIÓN	1
29 / 5 / 2025	9 / 5 / 2025	00:00	30 / 5 / 2025	00:00		

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL	NIT	901.851.802 - 1
DIRECCIÓN	3208377517, TUNJA, BOYACÁ	TELÉFONO	3208377517

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL	NIT	901.851.802 - 1	TELÉFONO	3208377517
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SOLIMITE POR EVENTO	SOLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES - PLO	520.000.000,00	520.000.000,00	280.000.000,00	166.274,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES - PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	Nº DOCUMENTO PARA PAGO
\$ 106.274,00	\$ 0,00	\$ 20.572,08	\$ 126.846,08	Día - Mes - Año 27/05/2025	901851802

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
\$ 520.000.000,00	QUINIENTOS VEINTE MILLONES PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
OLCABESORES CAC LTDA	00180000	100,00			


FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
 IVA RÉGIMEN COMÚN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
 TARIFA ICA 11.94/1908

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN
 Calle 94 N° 11-30 Piso 4 | Bogotá D.C.
 (601) 746 3219
 www.nacionaldeseguros.com.co

 Pague en línea en:
 www.nacionaldeseguros.com.co

PASAJERO
 Asesoría Financiera y Legal
 Puntos de Atención

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO
 Calle 10 13-04 Sur, Carrera 58 282 / Bogotá D.C.
 (601) 880 6017
 51700000
 defensor@defensorfinanciero.gov.co

Nacional de Seguros S.A.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

0000001413-7NT-PRIMIT-RC-CUMPL-10001 13/05/2014 13:7750001-RC-PRIMIT-CUMPL-10001

NOCIONCUMPL



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No 735 DE 2024



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 880.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN YOPAL			SUCURSAL AGENCIA YOPAL			COD.SUC 67	NO.POLIZA 57-44-101005773	ANEXO 5
FECHA EXPEDICIÓN DIA MES AÑO	11	10	2024	VIGENCIA DESDE DIA MES AÑO	11	10	2024	A LAS HORAS 00:00
FECHA EXPEDICIÓN DIA MES AÑO	11	10	2024	VIGENCIA HASTA DIA MES AÑO	11	10	2029	A LAS HORAS 23:59
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA								

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO INTERVENTORIA CAM	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.876.852-6
DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 15 - 39	Ciudad: AGUAZUL, CASANARE
	TELÉFONO: 3143130161

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO MUNICIPIO DE AGUAZUL	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.888.300-6
DIRECCIÓN: CL 11 NRO. 11 - 35	Ciudad: AGUAZUL, CASANARE
	TELÉFONO: 6092323

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUjeción A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE AMPLIA SUPLEN, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

COMPLETAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES SEGUN CLASIFICADO CONTRATO DE INTERVENCIÓN NÚMERO 0773 APROBADO POR LA JUNTA EL 22 DE OCTUBRE DE 2024 CUYO OBJETO ES: INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LOGÍSTICA Y JURÍDICA A LOS ESTADOS, DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE

SEDE EL AMPARO DE CUBIERTA DEL SERVICIO TÉCNICO CUYO OF. NÚM. 0773 SE ENCUENTRA EN PUNTO DE LA RESERVA DEL ACTA DE RATIFICACIÓN DE LA VIGENCIA

AMPAROS

INTERVENCIÓN

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	MON. AGRO/ACTUAL	MON. AGRO/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/10/2024	01/12/2025	\$43.839.285.30	\$43.839.285.30
OTRO MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	11/10/2024	11/11/2025	\$153.433.928.55	\$153.433.928.55
PAGO DE SALARIOS, PENSIONES SOCIALES LABORALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/10/2024	11/11/2027	\$21.919.132.65	\$21.919.132.65
CRÉDITO DEL SERVICIO	11/10/2024	11/10/2025	\$131.514.795.90	

ACLARACIONES

RESERVA EL SEGURO ASESOR DE PRORROGA LA VIGENCIA PARA EL PRECIO DE CUMPLIMIENTO SEGUN LAS SIGUIENTES ACTAS ACT. 1.- ACTA N.º DE RESERVA N.º 01 DEL 14/03/2025, TENDIENDO EN CONSIDERACIÓN TEMPORAL OCHO (8) DIAS. 2.- ACTA N.º DE RESERVA N.º 01 A LA RESERVA N.º 01 DEL 21/05/2025 TENDIENDO EN CONSIDERACIÓN OCHO (8) DIAS. 3.- ACTA N.º DE RESERVA DEL 24/05/2025 TENDIENDO EN CONSIDERACIÓN ACTUAL 24 DE MAYO DE 2025, TENDIENDO EN CONSIDERACIÓN OCHO (8) DIAS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 250.798.122.40	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURADO		
NOMBRE	CUOTAS	N.º DE PAGO	NOMBRE COASEGURADO	CUOTAS	N.º DE PAGO
RIESO GRUPO ASESORIA DE SEGUROS (S.A.)	15.000	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



57-44-101005773
Firma AUTOPROTECCIÓN, José Luis Ochoa - Vicepresidente de Finanzas

DIRECCIÓN PRINCIPAL: AUTOPROTECCIÓN N.º 101 - AL. PISO 5 TELÉFONO: 601.016607, 601.4810100

DUF 153996


**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT 886.009.578-8

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION YOPAL			SUCURSAL AGENCIA YOPAL					COO SUC 57	Nº POLIZA 57-44-101006773	ANEXO 6	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	05	2025	11	10	2024	00:00	11	10	2025	23:59	
ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM	IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.876.652-4
DIRECCIÓN	CL 8 NRO. 15 - 39	CIUDAD	AGUAZUL, CASANARE
		TELÉFONO	3143130161

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE AGUAZUL	IDENTIFICACIÓN	NIT: 891.886.209-9
DIRECCIÓN	CL 11 NRO. 11 - 35	CIUDAD	AGUAZUL, CASANARE
		TELÉFONO	5392323

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUjeción A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE AMPLIA SUCESIVAMENTE, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLAMAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

Garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales según el contrato de INTERVENTORIA SERVICIO 0015 ASIGNADO POR LA ENTIDAD EL 03 DE OCTUBRE DE 2024 CON OBJETO DE: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS ESTADOS, JEFES Y COMISIONADOS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

NOTA EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO COMENZARÁ (SE) AÑO CONTINUAR A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE SUSCRIPCIÓN DEPTIVO DE LA OBRA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	SUMA ASEGURADA/AMPAROS
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/10/2024	01/10/2025	\$43,854,345.93	\$43,854,345.93
MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	11/10/2024	01/10/2025	\$153,433,928.65	\$153,433,928.65
PAGO DE PAGAMOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDENIZACIONES LABORALES	11/10/2024	30/09/2025	\$21,935,132.65	\$21,935,132.65
Calidad del servicio	11/10/2024	11/10/2025	\$131,514,735.99	

ACLARACIONES

RESERVA EL SEGURO PARA SE INSCRIBA LA VIGENCIA PARA LOS AMPAROS DE MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO Y PAGO DE PAGAMOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDENIZACIONES LABORALES.

1.- ACTA N° 05 DE RESOLUCIÓN N° 01 DEL 29/10/2024, TERCERO EN SUSCRIPCIÓN TEMPORAL OTORGAR (15) DIAS

2.- ACTA N° 06 DE RESOLUCIÓN N° 01 DEL 29/10/2024, TERCERO EN SUSCRIPCIÓN TEMPORAL OTORGAR (15) DIAS

3.- ACTA N° 07 DE RESOLUCIÓN DEL 28/05/2025 TERCERA EN SUSCRIPCIÓN TEMPORAL ACTUAL 24 DE MAYO DE 2025.

PARA LO CUAL NO HA SIDO NOTIFICADO CONTINUA VIGENTE

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****51.154.00	\$ *****8.000.05	\$ *****11.245.00	\$ *****70.449.05	\$ *****358.706.122.40	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAS	CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑIA	CÓDIGO	VALOR ASEGURADO
RISK GROUP AGENCIA DE SEGUROS LTDA	151991	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRETERA 7 NO. 33 - 64 - TELÉFONO: 3102010300 - YOPAL

57-44-101006773

FIRMA AUTORIZADA: Juan Luis Cárdenas - Representante de Fianza

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.CO

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE 9 102 - 80, PISO 5 TELÉFONO: 481-2184477, 901-4019308

ULF16799MA

1



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 960.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN YOPAL			SUCURSAL AGENCIA YOPAL			COO.SUC 67	NO PÓLIZA 67-40-101002778	ANEXO 7
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
28 05 2025	11 10 2024		00:00	20 05 2025		23:59	ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO INTERVENTORA CAM	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.875.662-5
DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 15 - 39	CIUDAD: AGUAZUL, CASANARE	TELÉFONO: 3143130187

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	MUNICIPIO DE AGUAZUL	IDENTIFICACIÓN NIT: 891.855.239-9
DIRECCIÓN: CL 11 NRO. 11 - 25	CIUDAD: AGUAZUL, CASANARE	TELÉFONO: 6302323
BENEFICIARIO: 891855200 - MUNICIPIO DE AGUAZUL		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUSECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2024 = 1379-P-24-00000-E-RCE-0024-0001 / 31-03-22 -1379-P-24-00000-E-RCE-0024-0001, QUE PORQUE HAYE INTERVENIENTE DE LA MORA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER HACIENDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTISTA.

OBJETO: LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO CONTRATO DE INTERVENCIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN POR LA ACTIVIDAD Nº 02 DE OCTUBRE DE 2024 COMO OBJETO DE INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, COMPLETA Y JUSTICIA A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL (CASANARE).

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA					
AMPARO	SEGUROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEO ACTUAL	SUMA ASEO ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	11/10/2024	20/05/2025	\$294,700,000.00	\$268,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	11/10/2024	20/05/2025	\$294,700,000.00	\$268,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	11/10/2024	20/05/2025	\$294,700,000.00	\$268,000,000.00

ACLARACIONES

RESERVA EL PRESENTE AMPARO EL VALOR ASEGURADO SEGUN ESCALA SALARIAL POR 100% Y PROMEDIA LA VIGENCIA DESDE LAS SIGUIENTES ACTAS ALLI:

1.- ACTA N.º 10 DE SUSPENSIÓN N.º 1 DEL 29/01/2025, DADO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL QUECE (15) DIAS.

2.- ACTA N.º 6 DE AMPLIACIÓN N.º 1 A LA SUSPENSIÓN N.º 1 DEL 25/05/2025 TITULO EN AMPLIACIÓN COMO (15) DIAS.

3.- ACTA N.º 7 DE REINICIO DEL 14/05/2025 POR LA TERMINACIÓN ACTUAL 17 DE MAYO DE 2025.

TODO LO DEMÁS NO MODIFICADO CUESTA VIGENTE.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****5.000.00	\$ *****0.00	\$ *****250.00	\$ *****5.250.00	\$ *****284.700.000.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN OCASIONADO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% DE PART	VALOR ASEGURADO
RICE SODIS AGENCIA DE SEGUROS LTDA	153990	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCAION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 84 - TELÉFONO: 3162010300 - YOPAL.

57-40-101002778

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ochoa - Vicepresidencia de Finanzas



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE 6 100 - 48, PISO 5 TELÉFONO: 601-284977, 601-461030

DLP100004

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 880.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN YOPAL			SUCURSAL AGENCIA YOPAL			COD. SUC. 87	NO. PÓLIZA 57-46-101002778	ANEXO 7
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 28 06 2025	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 11 10 2024	A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 20 06 2025	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO INTERVENTORIA CAM							IDENTIFICACIÓN NIT: 901.375.652-6	
DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 15 - 39				CIUDAD: AGUAZUL CASANARE		TELÉFONO: 3143130181		
ASEGURADO: MUNICIPIO DE AGUAZUL							IDENTIFICACIÓN NIT: 801.851.200-9	
DIRECCIÓN: CL 11 NRO. 11 - 35				CIUDAD: AGUAZUL CASANARE		TELÉFONO: 6382323		
BENEFICIARIO: 881855200 - MUNICIPIO DE AGUAZUL								

OBJETO DEL SEGURO

CON SUSECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-10-2020 N. 1129-P-04-00000-S-RCE-002A-DECI / 31-03-22-1323-P-04-00000-S-RCE-001P-DECI, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y LEER EL LÍMITE DE VALOR ASIGNADO FUNDADO EN CADA AMPARO, SEGURO DEL ESTADO S.A., GARANTÍA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE INGENIERÍA POR LA ENTIDAD EL NO DE ENTIDAD DE 2024 CUO CUETO EN INGENIERIA TACION, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LOS ENTIDADES, FISEROS Y CONTRATACION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

AMPAROS
RIESGO: INTERVENTORIA

DESCRIPCION	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASG. ACTUAL	SUMA ASG. ANTERIOR
PRESTOS LABORES Y OPERACIONES	11/10/2024	20/06/2025	\$284,700,000.00	\$160,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	11/10/2024	20/06/2025	\$284,700,000.00	\$160,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	11/10/2024	20/06/2025	\$284,700,000.00	\$160,000,000.00

ACLARACIONES

INDICAR EL PRESENTE AMPARO DE RESPICION EL VALOR ASIGNADO A CADA ROLARIO SALARIO AÑO 2025 Y PROMOVER LA VIGENCIA DE LAS SIGUIENTES ROLARIOS:

1.- ACTA N. 1 DE SUSPENSIÓN N. 11 DEL 04/03/2025, TIENDO EN SUSPENSIÓN TEMPORAL OTRAS 135 ROLARIOS.

2.- ACTA N. 1 DE AMPLIACIÓN N. 11 DEL 27/04/2025 TIENDO EN AMPLIACIÓN COMO 180 ROLARIOS.

3.- ACTA N. 1 DE SUSPENSIÓN N. 11 DEL 04/03/2025 TIENDO EN SUSPENSIÓN TEMPORAL OTRAS 135 ROLARIOS.

TODOS LOS ROLARIOS NO REEMPLAZADO OTRAS 135 ROLARIOS.

VALOR PRIMA NETA	CARGOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****950.00	\$ *****950.00	\$ *****284,700,000.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COLEGIO		
NOMBRE	CLASE	1. DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	1. DE PART	VALOR ASEGURADO
RICE GROUP AGENCIA EN REGISTROS LTDA.	352990	1.00.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 21 - 84 - TELÉFONO: 3102610360 - YOPAL.

57-46-101002778

FIRMA AUTORIZADA: Juan Luis Cordero - Vicepresidente de Fianza



FIRMA TOMADOR

LUGAR PARA CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: AUTORESA NORTE # 103 - 46, PISO 5 TELÉFONO: 481-210877, 901-6018330

CLP1000004

1



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

256

NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

DIRECCION CALLE 9 No 15 - 39 BARRIO EL CENTRO- CEL: 3143130161
Email: consorciointercam@gmail.com - epicoing@gmail.com
Aguazul - Casanare

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL NIT. 901.851.802-1		CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL NIT. 901.851.802-1													
NOMINA MES DE MAYO 2025															
No.	NOMBRE	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS TRABAJADOS	DETENIMIENTO PLAZA	DESCUENTO SALDO PRENDA REGALIA			PAGAR POR				TOTAL PAGO	TOTAL PAGO	TOTAL PAGO
						SALDO PRENDA	SALDO REGALIA	SALDO PRENDA + REGALIA	TOTAL SALDO	SE NOVENA	SE NOVENA (MAYO 2025)	SE NOVENA (MAYO 2025)			
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															
TOTAL PAGO															

[illegible]

CONCLUSIONS

© 2004



**CONSORCIO CENTRO
ADMINISTRATIVO AGUAZUL**

NIT. 901.851.802-1

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICAN

DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.607.835 expedida en Tunja, en mi condición de Representante legal y **JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA** identificada con cedula de ciudadanía No. 23.434.187 de Ciénega Boyacá con tarjeta profesional No. 165.295-T inscrita a la Junta Central de Contadores de Colombia en condición de contadora pública del **CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL** identificado con NIT 901.851.802-1 luego de examinar la contabilidad y de más documentación del Consorcio, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, basado en pruebas selectivas de las evidencias que soportan hechos y revelaciones, ha realizado el pago de los siguientes aportes: salud, pensión, riesgos laborales, ICBF, SENA y Caja de Compensación Familiar, según se indica en las planillas soporte, los cuales corresponden a los montos contabilizados y pagados por las mismas durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2025 y el 09 de mayo de 2025, en relación con el personal requerido para el desarrollo del Contrato de Obra Pública No. 0474/2024 cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE," dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003.

RELACIÓN PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL

Teléfono
3174830227

Correo
consorciocadazul2024@gmail.com

Ubicación
Cra. 16 # 36-41 Vopai (Casanare)

CONSORCIO CENTRO
ADMINISTRATIVO AGUAZUL

NIT. 901.851.802-1

PERIODO	PLANILLA N°	TIC PENSION	PENSION		IBC SALUD	SALUD		COMPARACIONABLE	CCF	RIESGOS		PARAFISCALES		TOTAL	
			VR PAGADO	AFP		VR PAGADO	EPS			VR PAGADO	ZSC	VR PAGADO	ICBF		SENA
MAYO 2025 JUNIO 2025	94857370801	\$ 19.501.950	\$ 3.121.200	COMPENSACIONES PENSION PROTECCION	\$ 19.501.950	\$ 2.438.900	CARIESOCA FAMISANER MUEVA EPS MUEVA EPS MOVILIDAD SANTITAS	\$	700.900		\$ 1.351.000	\$ 166.500	\$ 300.500	\$ 4.176.000	
MAYO 2025	9487164306									\$ 2.847.000	\$ 198.200				\$ 196.200
TOTAL		\$ 19.501.950	\$ 3.121.200		\$ 19.501.950	\$ 2.438.900		\$	700.900		\$ 1.554.200	\$ 166.500	\$ 300.500	\$ 3.874.200	

Lo anterior se certifica, en Aguazul a los cinco (05) días del mes de junio de 2025.



DEYDER COCUNUBO VARGAS
C.C. No. 1.049.607.835 DE TUNJA
REPRESENTANTE LEGAL



JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA
C.C. No. 23.434.187 DE CIENEGA
T.P. No. 165295-T
CONTADOR PÚBLICO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No.

8008919F803E6820

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 23434187 de CIENEGA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 165295-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 1 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

165295-T

JENNY MARIBEL
ESPINOSA CEPEDA
C.C. 23434187

RESOLUCION INSCRIPCION 012
UNIVERSIDAD U.P.T.C.



FECHA 16/02/2012

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

176893

FIRMA DEL TITULAR

92183

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolvérle
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.





Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL AGENTANTE									
Identificación	#	Razon Social	Clase Agente		Sociedad Principal		Dirección	Ciudad de Residencia	Expediente SENA y CBF
MT 10001 802	1	CONSEJO COOP. AGROPECUARIO AGROPEC.	B- AGENTE DE LAS COOP. (PARTI)		CONSEJO COOP. AGROPEC. AGROPEC.		CALLE 1A N. 7 A. 40	COPI-CAJAMAR	1174130377
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo		Clase		Tipo		Fecha		Pago	
Periodo	Salud	Paga	Planilla	Planilla	Planilla	Inicio	Fin	Valor	Valor
2025-01	2025-01	15/01/2025	84011/0001	1	1	2025-01-01	2025-01-01	18.635,800	18.635,800
RESUMEN DE PAGO									
NOMBRE		CÓDIGO		MT	IV	AFILIADOS VALOR EQUIVADO		INTERESES MONA	VALORES A PAGAR
AFI (ADMINISTRADORAS: 3)						17	\$3,121,200	\$0	\$3,121,200
EDUCACIONES		25-14		900,236,004	7	2	\$152,000	\$0	\$152,000
AGROPEC.		130001		800,224,888	8	13	\$2,430,000	\$0	\$2,430,000
PROTECCIÓN		130001		800,229,719	0	3	\$519,496	\$0	\$519,496
ABI (ADMINISTRADORAS: 1)						18	\$1,254,000	\$0	\$1,254,000
POSITIVA (COMPAÑIA DE SEGUROS)		14-23		840,011,133	6	17	\$1,258,000	\$0	\$1,258,000
OCI (ADMINISTRADORAS: 1)						17	\$760,900	\$0	\$760,900
COMFALCALLE		C1199		844,003,392	8	17	\$760,900	\$0	\$760,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)						17	\$2,430,000	\$0	\$2,430,000
CAPRESCOA		CPSC25		851,856,000	7	8	\$1,205,400	\$0	\$1,205,400
FAMILIAR		EPSC17		830,303,544	7	8	\$55,400	\$0	\$55,400
NUEVA E.P.S.		EPSC17		900,155,264	2	2	\$273,400	\$0	\$273,400
NUEVA EPS NOVELIDAD		EPSC41		900,155,264	2	1	\$178,000	\$0	\$178,000
SANTITAS		EPSC05		800,753,440	6	5	\$458,700	\$0	\$458,700
ICI (ADMINISTRADORAS: 1)						17	\$586,500	\$0	\$586,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAC10F		899,899,239	7	17	\$586,500	\$0	\$586,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)						17	\$760,300	\$0	\$760,300
SENA		PASC16		895,999,034	1	17	\$760,300	\$0	\$760,300
TOTAL						17	\$8,674,000	\$0	\$8,674,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	Sexo	Resolución Social	Clase Aportante	Salud Precof	Salud Precof	Salud Precof	Salud Precof	Salud Precof	Salud Precof
147 0345 182	M	CONCORDIA CENTRO COMERCIAL S.A.S.	RE-REPOSICION DE LOS EQUIPAMENTOS	REPOSICION DE LOS EQUIPAMENTOS	REPOSICION DE LOS EQUIPAMENTOS	REPOSICION DE LOS EQUIPAMENTOS	REPOSICION DE LOS EQUIPAMENTOS	REPOSICION DE LOS EQUIPAMENTOS	REPOSICION DE LOS EQUIPAMENTOS
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase
2023-01	2023-01	2023-01	2023-01	2023-01	2023-01	2023-01	2023-01	2023-01	2023-01
2023-01	2023-01	2023-01	2023-01	2023-01	2023-01	2023-01	2023-01	2023-01	2023-01

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EXPLICACION									
NOMBRES									
PERSON									
SAUD									
CCF									
RIESGOS									
PARAFISCALES									
Total									
1	2023-01	2023-01	2023-01	2023-01	2023-01	2023-01	2023-01	2023-01	2023-01
2	2023-01	2023-01	2023-01	2023-01	2023-01	2023-01	2023-01	2023-01	2023-01
3	2023-01	2023-01	2023-01	2023-01	2023-01	2023-01	2023-01	2023-01	2023-01
Total									



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Aguazul, 13 de junio de 2025

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO INSCRITO ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA


Que el **CONSORCIO INTERVENTORIA CAM**, identificado con NIT. No. 901.875.652-5, luego de examinar la contabilidad y demás documentación, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, basado en pruebas selectivas de las evidencias que soportan hechos y revelaciones, ha realizado el pago de los siguientes aportes, según se indica en la planilla soporte, los cuales corresponden a los montos contabilizados y pagados por la misma durante el periodo del mes de mayo de 2025, de acuerdo en lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

No. DE PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSION	ARL	CAJA DE COMPENSACION
9487401045	2025-05	\$ 179.000	\$ 716.000	\$ 311.000	\$ 179.000
TOTALES:					\$ 1.385.500

- Se ha cumplido con las siguientes obligaciones:
 - Sistema de salud
 - Riesgos profesionales
 - Pensiones
 - Caja de compensación
- CERTIFICO el cumplimiento legal y oportuno a todas las obligaciones con el sistema integral de seguridad social.
- CERTIFICO que se encuentra a **PAZ Y SALVO** en cuanto a Salud, pensión riesgos profesionales y caja de compensación y que se encuentra exonerados del pago parafiscales, en relación con el personal requerido para el desarrollo del contrato de interventoría N° 0735 de 02 de octubre de 2024 cuyo objeto es "INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."

En constancia de lo anterior se expide en Aguazul, Casanare a los trece (13) días del mes de junio de 2025, a solicitud del interesado con destino a "FINES PERTINENTES" y es válida únicamente con la fotocopia de la tarjeta profesional y el Certificado de Antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores, de lo contrario carece de toda validez


ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
R/L CONSORCIO INTERVENTORIA CAM


INGRID TATIANA GONZALEZ RUIZ
CONTADOR PUBLICO TP. 174015-

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 2 2 F F 5 B F 6 2 7 9 7 0 F 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **INGRID TATIANA GONZALEZ RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1049615568 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 174015-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 10 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

174915-T

INGRID TACURIA
GONZALEZ RUIZ
C.C. 1049615658

RESOLUCION INSCRIPCION 037 FECHA 06/02/2013

UNIVERSIDAD SANTIAGO TOMAS

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO 176037



Forma CERTIFICADA

102238

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.049.615.588

NOMBRE
GONZALEZ RUIZ
APellidos
INGRID TATIANA
NOMBRES

Ingrid Tatiana Gonzalez Ruiz




FECHA DE NACIMIENTO 31-OCT-1988
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 B+ F
ESTATURA E. S. RA SEXO
28-FEB-2007 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPIRACION

02143 071884 32 232412520

CONSORCIO INTERVENTORIA CAMI																		
NIT. 900.875.652-5																		
NOMINA MES DE MAYO DE 2025																		
No.	NOMBRE	CEDULA	GRUPO	NÚMERO BANCO	CUAL TRANSFERIR	AUX. TRANSPORTE	DETERMINADO PLANILLA	DESCUENTOS SALUD PENSION REVISOS:						FIRMA				
								SAUD 4%	TOTAL SALUD	PENSION 4%	PENSION PATRONAL 12%	TOTAL PENSION	REVISOS P. 1.000%		CEPASA/CAJASAHUAY 4%	TOTAL PARAFISCADOS		
1	ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINO	11.061.862	REPRESENTANTE INTERVENTORIA	1.000.000	10	-	0.000.000	111.000	111.000	111.000	900.000	480.000	204.000	122.000	2.748.000	818.000	140.000	1.898.000
2	JOYSTAR VIBRAH RODRIGUEZ CUBOS	1.118.548.845	PROBLEMA AMBIENTAL DE INTERVENCIÓN	1.473.500	18	60.000	878.000	18.000	18.000	18.000	14.040	75.000	31.870	18.000	58.000	503.157	180.955	322.202
3	PAUL FERRANDEZ ACOSTA BACNET	58.301.828	INSPECTOR DE INTERVENCIÓN	1.500.000	12	60.000	930.000	20.000	20.000	20.000	16.200	80.000	94.800	20.000	20.000	576.817	154.250	422.567
4	JOYSTAR VIBRAH RODRIGUEZ PINO	1.118.548.845	PROBLEMA AMBIENTAL DE INTERVENCIÓN	1.500.000	24	60.000	1.000.000	20.000	20.000	20.000	16.200	80.000	94.800	20.000	20.000	576.817	154.250	422.567
TOTAL								4.414.500	129.000	129.000	370.240	118.000	341.420	170.000	4.156.200	1.898.000	1.898.000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	de	Razon Social	Clase Aportante	Subsistema Principal	Director	Ciudad/Departamento	Teléfono	Extraterritorial SENA e	ICAF
HT 9157600	5	COMERCIO INTERNETARIO CAM	5 - MEDIO DE COMERCIO	CONTRIBUCION	CLL 9 15 40	BOGOTÁ - COLOMBIA	155000	SI	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salida	Pago	Clase	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Planilla	Valor
2023-01	2023-06	140247045	140247045	1	2023-06-13	2023-06-13	BOGOTÁ DE BOGOTÁ	0	\$1,385,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAPISCIALES									
No.	Identificación	Nombres	Código	Clase	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	
1	CL	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
2	CL	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
3	CL	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
4	CL	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
Total				ARLidos(4)																									

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO							
CODIGO	NIT	EN	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES MINA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)							
PORVENIR							
230021	800.134.838	8	4	\$176.000	\$0	\$0	\$176.000
230024	800.139.799	0	3	\$236.000	\$0	\$0	\$236.000
PROTECCION							
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							
14-13	860.011.153	6	4	\$482.000	\$0	\$0	\$482.000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS							
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)							
CCF08	844.803.392	8	4	\$311.500	\$0	\$0	\$311.500
CONFACASURARE							
CCF09	844.803.392	8	4	\$176.000	\$0	\$0	\$176.000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)							
AM002	801.337.916	1	4	\$176.000	\$0	\$0	\$176.000
FOTOGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN							
EP027	900.156.264	2	1	\$19.000	\$0	\$0	\$19.000
NUEVA E.P.S.							
EP037	900.156.264	2	1	\$20.000	\$0	\$0	\$20.000
SANTAS							
EP003	800.251.440	6	2	\$140.000	\$0	\$0	\$140.000
TOTAL				\$1.385.500	\$0	\$0	\$1.385.500



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

DOCUMENTACIÓN ENVIADA



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

Aguazul, 5 de mayo de 2025

Ingeniero:
JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Infraestructura Alcaldía de Aguazul
Ciudad

OFICIO N° 012

C.I.C 0735 - 2024

REF: Contrato de Interventoria No 0735 de 2 de octubre de 2024, cuyo objeto es "INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

ASUNTO: Recomendación técnica – solicitud de suspensión y modificación contractual.

Cordial saludo;

En mi calidad de interventoría del contrato en referencia, me permito informar que, mediante escrito radicado por el Consorcio Centro Administrativo Aguazul bajo el número OFC025_CCAA_2025 del 4 de mayo de 2025, el contratista solicitó atención a las solicitudes realizadas respecto de:

1. Prórroga No. 1 del contrato, sustentada en los tiempos requeridos para el desarrollo y aprobación de los estudios y diseños de la Fase I.
2. Modificación al valor contractual, derivada de los resultados obtenidos en la etapa de estudios, los cuales arrojaron un presupuesto superior al inicialmente previsto, necesario para ejecutar a cabalidad el objeto contractual.

Así mismo, solicitó Suspensión del contrato a partir del 5 de mayo de 2025, ante la inminente expiración del plazo contractual (10 de mayo de 2025 según modificatorio No. 1), y mientras se surten los trámites administrativos de modificación.

Una vez revisado el avance del proyecto y verificada la documentación radicada por el contratista, esta interventoría considera procedente realizar un comité el día 8 de mayo de 2025, para evaluar y analizar la solicitud de suspensión temporal del contrato, hasta tanto se expidan y entren en firme los actos administrativos que den viabilidad a:

- La modificación presupuestal del contrato, basada en el alcance técnico aprobado.



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

- La correspondiente prórroga del plazo contractual, conforme a la programación de ejecución actualizada.

La suspensión permitirá proteger el interés público, evitar ejecuciones parciales sin soporte financiero ni jurídico suficiente, y garantizar que el proyecto se desarrolle conforme al alcance aprobado técnicamente.

Se solicita a la entidad contratante hacer las gestiones correspondientes ante el ministerio del interior para contar con la modificación del respectivo convenio interadministrativo, que permitan dar trámite urgente a las solicitudes del contratista, con el fin de no afectar la continuidad y eficacia del proyecto.

Agradezco su atención prestada.

Atentamente;


ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
 R/L CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
 NIT: 901.851.802-1
 consorcioadazul2024@gmail.com



GÉMINIS CG

OFC025_CCAA_2025

Aguazul, 4 de mayo de 2025

Señores

**CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
 R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO**

Referencia: Contrato de obra pública 0474 de 02 de agosto de 2024, cuyo objeto es: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."

Asunto: Solicitud de respuesta a prórroga No. 1 y suspensión temporal del Contrato de Obra No. 0474 del 02 de agosto de 2024.

Cordial saludo,

Mediante la presente, el Consorcio Centro Administrativo Aguazul, en calidad de contratista del Contrato de Obra No. 0474 del 02 de agosto de 2024, cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE", se permite de manera atenta solicitar respuesta al oficio radicado bajo el número **OFC025_CCAA_2025 del 1 de abril de 2025**, a través del cual se presentó la solicitud prórroga No.1 al contrato en mención.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el contrato en referencia se encuentra próximo a cumplir el plazo contractual establecido en modificatorio No.1 del clausulado del contrato de obra, el cual finaliza el día 10 de mayo de 2025.

Adicionalmente, se solicita dar trámite a la modificación del contrato, sustentada en los resultados obtenidos en la etapa I del proyecto, los cuales son determinantes para la continuidad de la ejecución y el cumplimiento del objeto contractual.

En este sentido, y con el propósito de garantizar el cumplimiento normativo y contractual, me permito solicitar la suspensión del contrato a partir del día 5 de mayo de 2025, la cual deberá mantenerse hasta tanto se surtan los trámites administrativos correspondientes y se encuentre en firme la respectiva modificación al contrato que viabilice su ejecución continua y eficaz.

Sin otro particular,

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
 DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
 Representante Legal

ANEXOS: N/A

Aguazul, 4 de mayo de 2025

Señores

**CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO**

Referencia: Contrato de obra pública 0474 de 02 de agosto de 2024, cuyo objeto es: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."

Asunto: Solicitud de respuesta a prórroga No. 1 y suspensión temporal del Contrato de Obra No. 0474 del 02 de agosto de 2024.

Cordial saludo,

Mediante la presente, el Consorcio Centro Administrativo Aguazul, en calidad de contratista del Contrato de Obra No. 0474 del 02 de agosto de 2024, cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE", se permite de manera atenta solicitar respuesta al oficio radicado bajo el número **OFC025_CCAA_2025 del 1 de abril de 2025**, a través del cual se presentó la solicitud prórroga No. 1 al contrato en mención.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el contrato en referencia se encuentra próximo a cumplir el plazo contractual establecido en modificatorio No. 1 del clausulado del contrato de obra, el cual finaliza el día 10 de mayo de 2025.

Adicionalmente, se solicita dar trámite a la modificación del contrato, sustentada en los resultados obtenidos en la etapa I del proyecto, los cuales son determinantes para la continuidad de la ejecución y el cumplimiento del objeto contractual.

En este sentido, y con el propósito de garantizar el cumplimiento normativo y contractual, me permito solicitar la suspensión del contrato a partir del día 5 de mayo de 2025, la cual deberá mantenerse hasta tanto se surtan los trámites administrativos correspondientes y se encuentre en firme la respectiva modificación al contrato que viabilice su ejecución continua y eficaz.

Sin otro particular,

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

ANEXOS: N/A

 OFICIO OFC0025_CCAA_2025 - SOLICITUD CTO 0474.pdf
124K



ANDREA VIVIANA CASTELLANOS <consorcintercam@gmail.com>

(sin asunto)

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL <consorciodazul2024@gmail.com>

4 de mayo de 2025, 3:16 p.m.

Para: consorcintercam@gmail.com



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

Aguazul 7 de mayo de 2025

Ingeniero:

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

Secretario de Infraestructura Alcaldía de Aguazul
Ciudad



OFICIO N° 033

C.I.C. 0735 - 2024

REF: Contrato de Interventoría No 0735 de 2 de octubre de 2024, cuyo objeto es "INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

ASUNTO: Reiteración solicitud de gestión para el traslado de cableado de redes aéreas existentes

Cordial saludo;

En nuestra calidad de interventores del Contrato de Obra No. 0474 de 2024, nos permitimos informar que dentro del área de intervención correspondiente al proyecto "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE" aún permanecen instaladas redes de cableado aéreo que interfieren con el desarrollo normal de las actividades constructivas.

En ese sentido, y dando alcance a la reiteración efectuada por el contratista del Consorcio Centro Administrativo Aguazul el día 6 de mayo de 2025 y consecutivo No OFC027_CCAA, nos permitimos enfatizar la necesidad de gestionar con prontitud el traslado de dichas redes, dado que su permanencia en el área en intervención está generando dificultades específicas en la ejecución de labores como el amarre de acero para columnas y muros, lo cual está provocando retrasos en el cronograma de obra establecido.

Por lo anterior, solicitamos se tomen las acciones pertinentes para liberar el área y permitir la continuidad eficiente del proyecto.

Quedamos atentos a su pronta respuesta y a cualquier indicación adicional que se requiera para facilitar este proceso.

Atentamente;


ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
R/L CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

Anexo: Copia Oficio OFC027_CCAA_2025 - Dos (2) folios

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT: 901.851.802-1
consorciocadazul2024@gmail.com



GÉMINIS CG

Aguazul, 6 de mayo de 2025

OFC027_CCAA_2025

Señores

**CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO**

Referencia: Contrato de obra pública 0474 de 02 de agosto de 2024, cuyo objeto es:
"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."

Asunto: Reiteración movimiento de cableado de redes existentes.

Cordial saludo,

Mediante la presente, nos permitimos reiterar solicitud del movimiento del cableado de redes existentes ubicado en el área que está siendo intervenida por el Consorcio Centro Administrativo Aguazul, en calidad de contratista del Contrato de Obra No. 0474 del 02 de agosto de 2024, cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE", este movimiento es necesario ya que esta presentando dificultad al desarrollo de actividades de amarre de acero para columnas y muros y lo que nos esta generando un retraso en las actividades programadas.

Considerando la importancia de garantizar tanto la seguridad como el correcto avance de los trabajos, solicitamos el movimiento del cableado de redes en cuestión, a fin de prevenir posibles inconvenientes durante la ejecución de la obra.

Sin otro particular,

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

ANEXOS: REGISTRO FOTOGRAFICO





ANDREA VIVIANA CASTELLANOS <consorcintercam@gmail.com>

(sin asunto)

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL <consorciocadazul2024@gmail.com>
Para: consorcintercam@gmail.com

6 de mayo de 2025, 4:02 p.m.

OFC027_CCAA_2025

Aguazul, 6 de mayo de 2025

Señores

CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO

Referencia: Contrato de obra pública 0474 de 02 de agosto de 2024, cuyo objeto es: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."

Asunto: Reiteración movimiento de cableado de redes existentes.

Cordial saludo,

Mediante la presente, nos permitimos reiterar solicitud del movimiento del cableado de redes existentes ubicado en el área que está siendo intervenida por el Consorcio Centro Administrativo Aguazul, en calidad de contratista del Contrato de Obra No. 0474 del 02 de agosto de 2024, cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE", este movimiento es necesario ya que esta presentando dificultad al desarrollo de actividades de amarre de acero para columnas y muros y lo que nos esta generando un retraso en las actividades programadas.

Considerando la importancia de garantizar tanto la seguridad como el correcto avance de los trabajos, solicitamos el movimiento del cableado de redes en cuestión, a fin de prevenir posibles inconvenientes durante la ejecución de la obra.

Sin otro particular,

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal



Aguazul, 28 de mayo de 2025

Ingeniero:

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

Secretario de Infraestructura Alcaldía de Aguazul
Ciudad

OFICIO N° 034

C.I.C 0735 - 2024

REF: Contrato de Interventoría No 0735 de 2 de octubre de 2024, cuyo objeto es "INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

ASUNTO: Subsanación de Informe mensual

Cordial saludo;

Cordial saludo;

Por medio de la presente en calidad de interventor del contrato de obra No 474 del 2 de agosto de 2024, con objeto: **ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE** y en cumplimiento de las funciones asignadas en el contrato de interventoría. Nos permitimos entregar el informe No 6 del periodo comprendido del 1 de marzo al 31 de marzo de 2025, con los ajustes correspondientes,

- Informe mensual de interventoría No 6, (137) folios
- Informe mensual de obra No 6 (100) folios

Agradezco su atención prestada.

Atentamente;


ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
R/L CONSORCIO INTERVENTORIA CAM





CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

Aguazul, 29 de mayo de 2025

Ingeniero:

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

Secretario de Infraestructura Alcaldía de Aguazul
Ciudad

OFICIO N° 035

C.I.C 0735 - 2024

REF: Contrato de Interventoría No 0735 de 2 de octubre de 2024, cuyo objeto es **"INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.**

ASUNTO: INFORME PARA GENERAR ACTA PARCIAL No 1 AL CONTRATO DE OBRA No 0474 de 2024.

Por medio de la presente en calidad de interventor del contrato de obra No 0474 del 2024, con objeto: **ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE "**. Me permito presentar acta parcial No 1 del contrato No 474 de 2024, con previa revisión y aprobación, avalada técnica, Jurica y financieramente por la presente interventoría, para lo cual se anexa la siguiente información:

- Certificado de ejecución parcial
- Certificado de Pagos de seguridad social
- Sabana acta parcial
- Informe parcial de obra No 1
- Informe Ambiental y SST
- Informe Financiero
- Memorias de ejecución



Agradezco su atención prestada.

Atentamente;

ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
R/L CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
Anexo (225) folios



CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT: 901.875.652-5

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA

OFC025_CCAA_2025

Aguazul, 4 de mayo de 2025

Señores

CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO

Referencia: Contrato de obra pública 0474 de 02 de agosto de 2024, cuyo objeto es: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."

Asunto: Solicitud de respuesta a prórroga No. I y suspensión temporal del Contrato de Obra No. 0474 del 02 de agosto de 2024.

Cordial saludo,

Mediante la presente, el Consorcio Centro Administrativo Aguazul, en calidad de contratista del Contrato de Obra No. 0474 del 02 de agosto de 2024, cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE", se permite de manera atenta solicitar respuesta al oficio radicado bajo el número **OFC025_CCAA_2025 del 1 de abril de 2025**, a través del cual se presentó la solicitud prórroga No. I al contrato en mención.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el contrato en referencia se encuentra próximo a cumplir el plazo contractual establecido en modificatorio No. I del clausulado del contrato de obra, el cual finaliza el día 10 de mayo de 2025.

Adicionalmente, se solicita dar trámite a la modificación del contrato, sustentada en los resultados obtenidos en la etapa I del proyecto, los cuales son determinantes para la continuidad de la ejecución y el cumplimiento del objeto contractual.

En este sentido, y con el propósito de garantizar el cumplimiento normativo y contractual, me permito solicitar la suspensión del contrato a partir del día 5 de mayo de 2025, la cual deberá mantenerse hasta tanto se surtan los trámites administrativos correspondientes y se encuentre en firme la respectiva modificación al contrato que viabilice su ejecución continua y eficaz.

Sin otro particular,


CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

ANEXOS: N/A

Aguazul, 4 de mayo de 2025

Señores

**CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO**

Referencia: Contrato de obra pública 0474 de 02 de agosto de 2024, cuyo objeto es: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."

Asunto: Solicitud de respuesta a prórroga No. 1 y suspensión temporal del Contrato de Obra No. 0474 del 02 de agosto de 2024.

Cordial saludo,

Mediante la presente, el Consorcio Centro Administrativo Aguazul, en calidad de contratista del Contrato de Obra No. 0474 del 02 de agosto de 2024, cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE", se permite de manera atenta solicitar respuesta al oficio radicado bajo el número **OFC025_CCAA_2025 del 1 de abril de 2025**, a través del cual se presentó la solicitud prórroga No. 1 al contrato en mención.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el contrato en referencia se encuentra próximo a cumplir el plazo contractual establecido en modificatorio No. 1 del clausulado del contrato de obra, el cual finaliza el día 10 de mayo de 2025.

Adicionalmente, se solicita dar trámite a la modificación del contrato, sustentada en los resultados obtenidos en la etapa I del proyecto, los cuales son determinantes para la continuidad de la ejecución y el cumplimiento del objeto contractual.

En este sentido, y con el propósito de garantizar el cumplimiento normativo y contractual, me permito solicitar la suspensión del contrato a partir del día 5 de mayo de 2025, la cual deberá mantenerse hasta tanto se surtan los trámites administrativos correspondientes y se encuentre en firme la respectiva modificación al contrato que viabilice su ejecución continua y eficaz.

Sin otro particular,

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

ANEXOS: N/A

 OFICIO OFC0025_CCAA_2025 - SOLICITUD CTO 0474.pdf
124K

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT: 901.851.802-1
consorcioacadazul2024@gmail.com



GÉMINIS CG

Aguazul, 6 de mayo de 2025

OFC027_CCAA_2025

Señores

**CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO**

Referencia: Contrato de obra pública 0474 de 02 de agosto de 2024, cuyo objeto es:
"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."

Asunto: Reiteración movimiento de cableado de redes existentes.

Cordial saludo,

Mediante la presente, nos permitimos reiterar solicitud del movimiento del cableado de redes existentes ubicado en el área que está siendo intervenida por el Consorcio Centro Administrativo Aguazul, en calidad de contratista del Contrato de Obra No. 0474 del 02 de agosto de 2024, cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE", este movimiento es necesario ya que esta presentando dificultad al desarrollo de actividades de amarre de acero para columnas y muros y lo que nos esta generando un retraso en las actividades programadas.

Considerando la importancia de garantizar tanto la seguridad como el correcto avance de los trabajos, solicitamos el movimiento del cableado de redes en cuestión, a fin de prevenir posibles inconvenientes durante la ejecución de la obra.

Sin otro particular,

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

ANEXOS: REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL

NIT: 901.851.802-1

consorcioacadezul2024@gmail.com



GÉMINIS CG



(sin asunto)

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL <consorciocadazul2024@gmail.com>
Para: consorcintercam@gmail.com

6 de mayo de 2025, 4:02 p.

Aguazul, 6 de mayo de 2025

OFC027_CCAA_2025

Señores

**CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO**

Referencia: Contrato de obra pública 0474 de 02 de agosto de 2024, cuyo objeto es: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."

Asunto: Reiteración movimiento de cableado de redes existentes.

Cordial saludo,

Mediante la presente, nos permitimos reiterar solicitud del movimiento del cableado de redes existentes ubicado en el área que está siendo intervenida por el Consorcio Centro Administrativo Aguazul, en calidad de contratista del Contrato de Obra No. 0474 del 02 de agosto de 2024, cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE", este movimiento es necesario ya que esta presentando dificultad al desarrollo de actividades de amarre de acero para columnas y muros y lo que nos esta generando un retraso en las actividades programadas.

Considerando la importancia de garantizar tanto la seguridad como el correcto avance de los trabajos, solicitamos el movimiento del cableado de redes en cuestión, a fin de prevenir posibles inconvenientes durante la ejecución de la obra.

Sin otro particular,

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal



CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT: 901.851.802-1
consorciocadazul2024@gmail.com



GÉMINIS CG
CONSEJO GUBERNATIVO DE CONTROL

Aguazul, 8 de mayo de 2025

OFC029_CCAA_2025

Señores

CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
Consointercam@gmail.com

Recibi
Andrea Castellanos P
Fecha: 8/05/2025
Hora: 9:32 am

Referencia: Contrato de obra pública 0474 de 02 de agosto de 2024, cuyo objeto es: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."

Asunto: Entrega informe mensual de obra No.7 (1 de abril al 30 de abril del 2025).

Cordial saludo,

Mediante la presente nos permitimos realizar la entrega del informe mensual de obra No.7 del contrato en referencia, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de abril al 30 de abril del 2025, para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular,

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

ANEXOS: 388 Folios



OFC030_CCAA_2025

Aguazul, 7 de mayo de 2025

Señores

**CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO**

Recibido
- ANDREA CASTELLANOS
Hora: 9:00 am
Fecha: 7-05-2025

Referencia: Contrato de obra pública 0474 de 02 de agosto de 2024, cuyo objeto es:
"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."

Asunto: Solicitud Acta parcial de Obra No.1 Contrato de obra No.0474 del 02 de agosto de 2024.

Cordial saludo,

Mediante la presente, nos permitimos realizar entrega de documentación para dar trámite al acta parcial de obra No.1 del contrato en mención, para su revisión y fines pertinentes.

Los documentos han sido organizados de manera que permita la identificación de los requerimientos para el trámite, estos incluyen anexos requeridos, firmas correspondientes, informe técnico, ambiental y financiero correspondientes al periodo de cobro.

Anexos:

- Sabana Acta parcial de obra No.1
- Informe Parcial de Obra No.1
- Informe Ambiental y SST
- Informe Financiero
- Memorias de ejecución
-

Sin otro particular,

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

FOLIOS 1