

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p style="text-align: center;">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p style="text-align: center;">MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</p> <p style="text-align: center;">LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA</p>	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio Solidario No.	3669 de 2023 - Cunday - LAS CATORCE 3921 de 2023 - Cunday - FLORIDA ALTO CUNDAY 4038 de 2023 - Cunday - EL CUIINDE 4354 de 2023 - Cunday - EL REVES 4445 de 2023 - Cunday - AGUA BLANCA LA FLORIDA 4162 de 2023 - Dolores - RIONEGRO 3751 de 2023 - Icononzo - LA LAJA 4460 de 2023 - Icononzo - PARAMITO 4607 de 2023 - Icononzo - DOS QUEBRADAS 4639 de 2023 - Icononzo - MUNDO NUEVO 3766 de 2023 - Prado - LA CHICA 3933 de 2023 - Prado - ALTA GRACIA 4477 de 2023 - Saldaña - JABALCON 4023 de 2023 - Villarrica - BAJO BELGICA 4541 de 2023 - Villarrica - ALTO MOSCU	OAC: JAC DE LA VEREDA LAS CATORCE JAC DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY JAC DE LA VEREDA EL CUIINDE JAC DE LA VEREDA EL REVES JAC DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA JAC DE LA VEREDA RIONEGRO JAC DE LA VEREDA LA LAJA JAC DE LA VEREDA PARAMITO JAC DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS JAC VEREDA MUNDO NUEVO JAC DE LA VEREDA LA CHICA JAC DE LA VEREDA ALTA GRACIA JAC DE LA VEREDA JABALCON JAC DE LA VEREDA BAJO BELGICA JAC DE LA VEREDA ALTO MOSCU
-------------------------------	--	--

Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024 **Interventoría: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO**

Objeto Contrato de Obra:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** jul-24

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	0
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	1
1	INTRODUCCIÓN		19
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		24
2.1	Localización		24
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		25
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		31
2.4	Características técnicas del proyecto		47
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		51
3.1	Información general del contrato		51
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		54
3.3	Seguimiento Items no previstos		No aplica
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		54
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		57
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	58
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	No aplica
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	179
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	181
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	No aplica
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	No aplica
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	197
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	No aplica
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	Sin código	No aplica
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	No aplica
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-2	No aplica
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	No aplica
		MEPI-MN-IN-14-FR-2	No aplica
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA		201
5.1	Información general del contrato		201
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		202
5.3	Informes especialistas y profesionales		No aplica
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		No aplica
5.5	Informe matriz de riesgos.		No aplica
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		No aplica
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		No aplica
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		204
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	205
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	207
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	211
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	213
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	No aplica
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	No aplica
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-3-FR-2	No aplica
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-2	215
		MEPI-MN-IN-9-FR-3	No aplica
7	Conclusiones y recomendaciones		218
8	Anexos		220
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		220
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		No aplica
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		No aplica
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		No aplica

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

JAC DE LA VEREDA LAS CATORCE

Firma:



Nombre: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 1839 del 27 de Mayo de 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																							
				VERSION 1																																																							
				PÁGINA																																																							
				FECHA 31/07/2024 (Día / Mes / Año)																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA PERIODO MES: jul-24																																																											
CONVENIO SOLIDARIO No.: 3669 de 2023		PLAZO INICIAL: Hasta 31/Dic/2023 FECHA DE INICIO: 26/12/2023 FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 FECHA DE REANUDACIÓN: 4/06/2024 FECHA DE VENCIMIENTO: 13/09/2024 PLAZO ACUMULADO: 105 días																																																									
OBJETO: AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 198.787.735,00 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 198.787.735,00 ANTICIPO CONCEDIDO: \$ ANTICIPO AMORTIZADO: \$																																																									
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA																																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																																									
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO																																																											
AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																											
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>ML 156</td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Alcantarilla</td><td>UN 1</td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Gaviones</td><td>UN</td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td>Roceros</td><td>Ha 1</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Estudios y Diseños</td><td>GL 1</td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción		Mejoramiento	ML 156	Rehabilitación		Estructuras	Alcantarilla	UN 1	Puentes		Gaviones	UN	Mantenimiento	Roceros	Ha 1	Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL 1	<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Alcantarilla</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gaviones</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td>Roceros</td><td>Ha</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Estudios y Diseños</td><td>GL</td><td></td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento	ML		Rehabilitación			Estructuras	Alcantarilla	UN		Puentes			Gaviones	UN		Mantenimiento	Roceros	Ha		Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																									
Pavimentación	Construcción																																																										
	Mejoramiento	ML 156																																																									
	Rehabilitación																																																										
Estructuras	Alcantarilla	UN 1																																																									
	Puentes																																																										
	Gaviones	UN																																																									
Mantenimiento	Roceros	Ha 1																																																									
	Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL 1																																																								
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																								
Pavimentación	Construcción																																																										
	Mejoramiento	ML																																																									
	Rehabilitación																																																										
Estructuras	Alcantarilla	UN																																																									
	Puentes																																																										
	Gaviones	UN																																																									
Mantenimiento	Roceros	Ha																																																									
	Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL																																																								
AVANCE FINANCIERO																																																											
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																									
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>SUBTOTAL BASICO DE OBRAS</td><td>\$ 149.746.320</td><td></td><td>\$ 149.746.320</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td>\$ 4.492.390</td><td></td><td>\$ 4.492.390</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 44.549.025</td><td></td><td>\$ 44.549.025</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 198.787.735</td><td></td><td>\$ 198.787.735</td></tr></tbody></table>			BÁSICO	IVA	TOTAL	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ 149.746.320		\$ 149.746.320	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 4.492.390		\$ 4.492.390	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.549.025		\$ 44.549.025				\$ -	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 198.787.735		\$ 198.787.735	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>SUBTOTAL BASICO DE OBRAS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 800.000</td><td></td><td>\$ 800.000</td><td>\$ 800.000</td></tr><tr><td></td><td></td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td></td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ 800.000</td><td>\$ -</td><td>\$ 800.000</td><td>\$ 800.000</td></tr></tbody></table>				BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ -	\$ -	\$ -		GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 800.000		\$ 800.000	\$ 800.000			\$ -	\$ -		VALOR EJECUTADO	\$ 800.000	\$ -	\$ 800.000	\$ 800.000	
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																								
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ 149.746.320		\$ 149.746.320																																																								
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 4.492.390		\$ 4.492.390																																																								
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.549.025		\$ 44.549.025																																																								
			\$ -																																																								
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 198.787.735		\$ 198.787.735																																																								
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																							
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																							
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ -	\$ -	\$ -																																																								
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 800.000		\$ 800.000	\$ 800.000																																																							
		\$ -	\$ -																																																								
VALOR EJECUTADO	\$ 800.000	\$ -	\$ 800.000	\$ 800.000																																																							
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																											
INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):		MANO DE OBRA CALIFICADA:																																																									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -		MANO DE OBRA NO CALIFICADA:																																																									
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): #DIV/0!		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2																																																									
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2																																																									
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																											
Foto 1		Foto 2																																																									
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																											
No aplica																																																											
Firma																																																											
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ																																																											
Director de Interventoría																																																											
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS																																																											
Original: Informe mensual (de Interventoría). Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																																											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																							
				VERSION 1																																																							
				PÁGINA																																																							
				FECHA 31/07/2024 (Día / Mes / Año)																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA PERIODO MES: jul-24																																																											
CONVENIO SOLIDARIO No.: 3921 de 2023		PLAZO INICIAL: Hasta 31/Dic/2023		VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 197.974.535,00																																																							
OBJETO: AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		FECHA DE INICIO: 27/12/2023		VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$																																																							
		FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 197.974.535,00																																																							
		FECHA DE REANUDACIÓN: 4/06/2024		ANTICIPO CONCEDIDO: \$																																																							
		FECHA DE VENCIMIENTO: 13/09/2024		ANTICIPO AMORTIZADO: \$																																																							
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY		PLAZO ACUMULADO: 105 días																																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA																																																							
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO																																																											
AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																											
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>ML 135</td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Alcantarilla</td><td>UN 2</td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Gaviones</td><td>UN</td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td>Roceros</td><td>Ha 1</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Estudios y Diseños</td><td>GL 1</td></tr></tbody></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción		Mejoramiento	ML 135	Rehabilitación		Estructuras	Alcantarilla	UN 2	Puentes		Gaviones	UN	Mantenimiento	Roceros	Ha 1	Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL 1	<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Alcantarilla</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>Gaviones</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td>Roceros</td><td>Ha</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Estudios y Diseños</td><td>GL</td><td></td></tr></tbody></table>	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento	ML		Rehabilitación			Estructuras	Alcantarilla	UN		Puentes	UN		Gaviones	UN		Mantenimiento	Roceros	Ha		Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																									
Pavimentación	Construcción																																																										
	Mejoramiento	ML 135																																																									
	Rehabilitación																																																										
Estructuras	Alcantarilla	UN 2																																																									
	Puentes																																																										
	Gaviones	UN																																																									
Mantenimiento	Roceros	Ha 1																																																									
	Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL 1																																																								
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																								
Pavimentación	Construcción																																																										
	Mejoramiento	ML																																																									
	Rehabilitación																																																										
Estructuras	Alcantarilla	UN																																																									
	Puentes	UN																																																									
	Gaviones	UN																																																									
Mantenimiento	Roceros	Ha																																																									
	Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL																																																								
AVANCE FINANCIERO																																																											
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES																																																											
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																											
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>SUBTOTAL BASICO DE OBRAS</td><td>\$ 148.911.504</td><td></td><td>\$ 148.911.504</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td>\$ 4.467.345</td><td></td><td>\$ 4.467.345</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 44.595.686</td><td></td><td>\$ 44.595.686</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 197.974.535</td><td></td><td>\$ 197.974.535</td></tr></tbody></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ 148.911.504		\$ 148.911.504	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 4.467.345		\$ 4.467.345	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.595.686		\$ 44.595.686				\$ -	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 197.974.535		\$ 197.974.535	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>SUBTOTAL BASICO DE OBRAS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 1.800.000.000</td><td>\$ -</td><td>\$ 1.800.000.000</td><td>\$ 1.800.000.000</td></tr><tr><td></td><td></td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ 1.800.000.000</td><td>\$ -</td><td>\$ 1.800.000.000</td><td>\$ 1.800.000.000</td></tr></tbody></table>		BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 1.800.000.000	\$ -	\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000			\$ -	\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ 1.800.000.000	\$ -	\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000	
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																								
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ 148.911.504		\$ 148.911.504																																																								
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 4.467.345		\$ 4.467.345																																																								
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.595.686		\$ 44.595.686																																																								
			\$ -																																																								
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 197.974.535		\$ 197.974.535																																																								
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																							
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																							
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																							
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 1.800.000.000	\$ -	\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000																																																							
		\$ -	\$ -	\$ -																																																							
VALOR EJECUTADO	\$ 1.800.000.000	\$ -	\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000																																																							
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																											
INVERSIÓN EN OBRA																																																											
EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):		MANO DE OBRA CALIFICADA: -																																																									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -		MANO DE OBRA NO CALIFICADA: -																																																									
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): #DIV/0!		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2																																																									
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2																																																									
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																											
<div><div>Foto 1</div><div>Foto 2</div></div>																																																											
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																											
No aplica																																																											
<div><div>Firma</div><div>Nombre: JESUS EDGARDO MERGEL LOPEZ Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 56202131304 NTS</div></div>																																																											
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión de Interventoría.																																																											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2
				VERSION 1
				PÁGINA
				FECHA 31/07/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA PERIODO MES: jul-24				
CONVENIO SOLIDARIO No.: 4038 de 2023 PLAZO INICIAL: Hasta 31/Dic/2023 VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 198.011.206,00				
OBJETO: AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$				
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. FECHA DE REANUDACIÓN: 28/12/2023 VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 198.011.206,00				
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE FECHA DE VENCIMIENTO: 13/09/2024 ANTICIPO CONCEDIDO: \$				
PLAZO ACUMULADO: 110 días ANTICIPO AMORTIZADO: \$				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024 INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA				
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				
AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO				
AVANCE FINANCIERO				
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES				
INVERSIÓN EN OBRA				
EMPLEOS GENERADOS EN EL MES				
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)				
Firma				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2
				VERSION 1
				PÁGINA
				FECHA 31/07/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA PERIODO MES: jul-24				
CONVENIO SOLIDARIO No.: 4354 de 2023		PLAZO INICIAL: Hasta 31/Dic/2023 FECHA DE INICIO: 26/12/2023 FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 FECHA DE REANUDACIÓN: 4/06/2024 FECHA DE VENCIMIENTO: 13/09/2024 PLAZO ACUMULADO: 105 días		
OBJETO: AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVÉS DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 199.827.140,00 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 199.827.140,00 ANTICIPO CONCEDIDO: \$ ANTICIPO AMORTIZADO: \$		
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024 INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO				
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				
AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO				
AVANCE FINANCIERO				
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES				
INVERSIÓN EN OBRA				
EMPLEOS GENERADOS EN EL MES				
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)				
Firma				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2
				VERSION 1
				PÁGINA
				FECHA 31/07/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA PERIODO MES: jul-24				
CONVENIO SOLIDARIO No.: 4445 de 2023 PLAZO INICIAL: Hasta 31/Dic/2023 VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 199.022.614,00				
OBJETO: AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL FECHA DE INICIO: 21/12/2023 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$				
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 199.022.614,00				
FECHA DE REANUDACIÓN: 4/06/2024 ANTICIPO CONCEDIDO: \$				
FECHA DE VENCIMIENTO: 13/09/2024 ANTICIPO AMORTIZADO: \$				
PLAZO ACUMULADO: 7415 días				
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CUNDAY				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024 INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA				
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				
AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO				
AVANCE FINANCIERO				
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES				
INVERSIÓN EN OBRA				
EMPLEOS GENERADOS EN EL MES				
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)				
Firma				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2
				VERSION 1
				PÁGINA
				FECHA 31/07/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA PERIODO MES: jul-24				
CONVENIO SOLIDARIO No.: 4162 de 2023 PLAZO INICIAL: Hasta 31/Dic/2023 VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 199.188.846,00				
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$				
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 199.188.846,00				
FECHA DE REANUDACIÓN: 4/06/2024 ANTICIPO CONCEDIDO: \$				
FECHA DE VENCIMIENTO: 13/09/2024 ANTICIPO AMORTIZADO: \$				
PLAZO ACUMULADO: 105 días				
OBJETO: AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL				
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024 INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA				
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				
AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO				
AVANCE FINANCIERO				
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES				
INVERSIÓN EN OBRA				
EMPLEOS GENERADOS EN EL MES				
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)				
Firma				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																							
				VERSION 1																																																							
				PÁGINA																																																							
				FECHA 31/07/2024 (Día / Mes / Año)																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA PERIODO MES: jul-24																																																											
CONVENIO SOLIDARIO No.: 3751 de 2023																																																											
OBJETO: AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		PLAZO INICIAL: 21/03/2024 FECHA DE INICIO: 21/03/2024 FECHA DE SUSPENSIÓN: 4/04/2024 FECHA DE REANUDACIÓN: 4/06/2024 FECHA DE VENCIMIENTO: 19/09/2024 PLAZO ACUMULADO: 123 días																																																									
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA		VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 198.151.021,00 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 198.151.021,00 ANTICIPO CONCEDIDO: \$ ANTICIPO AMORTIZADO: \$																																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA																																																									
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO																																																											
AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																											
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>ML 77</td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Alcantarilla</td><td>UN 1</td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Gaviones</td><td>UN</td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td>Roceros</td><td>Ha 1</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Estudios y Diseños</td><td>GL 1</td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción		Mejoramiento	ML 77	Rehabilitación		Estructuras	Alcantarilla	UN 1	Puentes		Gaviones	UN	Mantenimiento	Roceros	Ha 1	Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL 1	<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Alcantarilla</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>Gaviones</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td>Roceros</td><td>Ha</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Estudios y Diseños</td><td>GL</td><td></td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento	ML		Rehabilitación			Estructuras	Alcantarilla	UN		Puentes	UN		Gaviones	UN		Mantenimiento	Roceros	Ha		Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																									
Pavimentación	Construcción																																																										
	Mejoramiento	ML 77																																																									
	Rehabilitación																																																										
Estructuras	Alcantarilla	UN 1																																																									
	Puentes																																																										
	Gaviones	UN																																																									
Mantenimiento	Roceros	Ha 1																																																									
	Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL 1																																																								
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																								
Pavimentación	Construcción																																																										
	Mejoramiento	ML																																																									
	Rehabilitación																																																										
Estructuras	Alcantarilla	UN																																																									
	Puentes	UN																																																									
	Gaviones	UN																																																									
Mantenimiento	Roceros	Ha																																																									
	Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL																																																								
AVANCE FINANCIERO																																																											
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES																																																											
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																											
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>SUBTOTAL BASICO DE OBRAS</td><td>\$ 149.130.543</td><td></td><td>\$ 149.130.543</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td>\$ 4.473.916</td><td></td><td>\$ 4.473.916</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 44.546.562</td><td></td><td>\$ 44.546.562</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 198.151.021</td><td></td><td>\$ 198.151.021</td></tr></tbody></table>			BÁSICO	IVA	TOTAL	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ 149.130.543		\$ 149.130.543	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 4.473.916		\$ 4.473.916	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.546.562		\$ 44.546.562				\$ -	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 198.151.021		\$ 198.151.021	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>SUBTOTAL BASICO DE OBRAS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 800.000.000</td><td>\$ -</td><td>\$ 800.000.000</td><td>\$ 800.000.000</td></tr><tr><td></td><td></td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ 800.000.000</td><td>\$ -</td><td>\$ 800.000.000</td><td>\$ 800.000.000</td></tr></tbody></table>				BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 800.000.000	\$ -	\$ 800.000.000	\$ 800.000.000			\$ -	\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ 800.000.000	\$ -	\$ 800.000.000	\$ 800.000.000	
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																								
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ 149.130.543		\$ 149.130.543																																																								
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 4.473.916		\$ 4.473.916																																																								
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.546.562		\$ 44.546.562																																																								
			\$ -																																																								
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 198.151.021		\$ 198.151.021																																																								
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																							
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																							
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																							
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 800.000.000	\$ -	\$ 800.000.000	\$ 800.000.000																																																							
		\$ -	\$ -	\$ -																																																							
VALOR EJECUTADO	\$ 800.000.000	\$ -	\$ 800.000.000	\$ 800.000.000																																																							
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																											
INVERSIÓN EN OBRA																																																											
EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):		MANO DE OBRA CALIFICADA:																																																									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$		MANO DE OBRA NO CALIFICADA:																																																									
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): #DIV/0!		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2																																																									
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2																																																									
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																											
Foto 1		Foto 2																																																									
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																											
No aplica																																																											
Firma																																																											
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ																																																											
Director de Interventoría																																																											
Matrícula Profesional No. 540202131304 NTS																																																											
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión de IVIAS. (Copias: Interventor, Dirección Territorial)																																																											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																							
				VERSION 1																																																							
				PÁGINA																																																							
				FECHA 31/07/2024 (Día / Mes / Año)																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA PERIODO MES: jul-24																																																											
CONVENIO SOLIDARIO No.: 4460 de 2023		PLAZO INICIAL: Hasta 31/Dic/2023 FECHA DE INICIO: 26/12/2023 FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 FECHA DE REANUDACIÓN: 4/06/2024 FECHA DE VENCIMIENTO: 13/09/2024 PLAZO ACUMULADO: 106 días																																																									
OBJETO: AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 198.767.640,00 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 198.767.640,00 ANTICIPO CONCEDIDO: \$ ANTICIPO AMORTIZADO: \$																																																									
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA																																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																																									
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO																																																											
AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																											
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>ML 103</td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Alcantarilla</td><td>UN 3</td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Gaviones</td><td>UN</td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td>Roceros</td><td>Ha 1</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Estudios y Diseños</td><td>GL 1</td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción		Mejoramiento	ML 103	Rehabilitación		Estructuras	Alcantarilla	UN 3	Puentes		Gaviones	UN	Mantenimiento	Roceros	Ha 1	Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL 1	<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Alcantarilla</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gaviones</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td>Roceros</td><td>Ha</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Estudios y Diseños</td><td>GL</td><td></td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento	ML		Rehabilitación			Estructuras	Alcantarilla	UN		Puentes			Gaviones	UN		Mantenimiento	Roceros	Ha		Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																									
Pavimentación	Construcción																																																										
	Mejoramiento	ML 103																																																									
	Rehabilitación																																																										
Estructuras	Alcantarilla	UN 3																																																									
	Puentes																																																										
	Gaviones	UN																																																									
Mantenimiento	Roceros	Ha 1																																																									
	Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL 1																																																								
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																								
Pavimentación	Construcción																																																										
	Mejoramiento	ML																																																									
	Rehabilitación																																																										
Estructuras	Alcantarilla	UN																																																									
	Puentes																																																										
	Gaviones	UN																																																									
Mantenimiento	Roceros	Ha																																																									
	Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL																																																								
AVANCE FINANCIERO																																																											
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES																																																											
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																											
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>SUBTOTAL BASICO DE OBRAS</td><td>\$ 149.678.530</td><td>\$ 149.678.530</td><td></td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td>\$ 4.490.356</td><td>\$ 4.490.356</td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 44.598.754</td><td>\$ 44.598.754</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 198.767.640</td><td>\$ 198.767.640</td><td></td></tr></tbody></table>			BÁSICO	IVA	TOTAL	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ 149.678.530	\$ 149.678.530		PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 4.490.356	\$ 4.490.356		GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.598.754	\$ 44.598.754				\$ -	\$ -	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 198.767.640	\$ 198.767.640		<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>SUBTOTAL BASICO DE OBRAS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 1.800.000.000</td><td>\$ 1.800.000.000</td><td>\$ 1.800.000.000</td><td>\$ 1.800.000.000</td></tr><tr><td></td><td></td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ 1.800.000.000</td><td>\$ -</td><td>\$ 1.800.000.000</td><td>\$ 1.800.000.000</td></tr></tbody></table>				BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ -	\$ -	\$ -		GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000			\$ -	\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ 1.800.000.000	\$ -	\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000	
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																								
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ 149.678.530	\$ 149.678.530																																																									
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 4.490.356	\$ 4.490.356																																																									
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.598.754	\$ 44.598.754																																																									
		\$ -	\$ -																																																								
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 198.767.640	\$ 198.767.640																																																									
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																							
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																							
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ -	\$ -	\$ -																																																								
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000																																																							
		\$ -	\$ -	\$ -																																																							
VALOR EJECUTADO	\$ 1.800.000.000	\$ -	\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000																																																							
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																											
INVERSIÓN EN OBRA																																																											
EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):		MANO DE OBRA CALIFICADA:																																																									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -		MANO DE OBRA NO CALIFICADA:																																																									
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): #DIV/0!		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2																																																									
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2																																																									
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																											
Foto 1		Foto 2																																																									
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																											
No aplica																																																											
Firma																																																											
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ																																																											
Director de Interventoría																																																											
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS																																																											
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. (Copias: Interventor, Dirección Territorial)																																																											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																							
				VERSION 1																																																							
				PÁGINA																																																							
				FECHA 31/07/2024 (Día / Mes / Año)																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA PERIODO MES: jul-24																																																											
CONVENIO SOLIDARIO No.: 4607 de 2023		PLAZO INICIAL: Hasta 31/Dic/2023 FECHA DE INICIO: 26/12/2023 FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 FECHA DE REANUDACIÓN: 4/06/2024 FECHA DE VENCIMIENTO: 13/09/2024 PLAZO ACUMULADO: 105 días																																																									
OBJETO: AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 195.440.890,00 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 195.440.890,00 ANTICIPO CONCEDIDO: \$ ANTICIPO AMORTIZADO: \$																																																									
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA																																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																																									
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO																																																											
AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																											
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>ML 129</td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Alcantarilla</td><td>UN 1</td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Gaviones</td><td>UN 1</td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td>Roceria</td><td>Ha 1</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Estudios y Diseños</td><td>GL 1</td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción		Mejoramiento	ML 129	Rehabilitación		Estructuras	Alcantarilla	UN 1	Puentes		Gaviones	UN 1	Mantenimiento	Roceria	Ha 1	Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL 1	<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Alcantarilla</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gaviones</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td>Roceria</td><td>Ha</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Estudios y Diseños</td><td>GL</td><td></td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento	ML		Rehabilitación			Estructuras	Alcantarilla	UN		Puentes			Gaviones	UN		Mantenimiento	Roceria	Ha		Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																									
Pavimentación	Construcción																																																										
	Mejoramiento	ML 129																																																									
	Rehabilitación																																																										
Estructuras	Alcantarilla	UN 1																																																									
	Puentes																																																										
	Gaviones	UN 1																																																									
Mantenimiento	Roceria	Ha 1																																																									
	Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL 1																																																								
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																								
Pavimentación	Construcción																																																										
	Mejoramiento	ML																																																									
	Rehabilitación																																																										
Estructuras	Alcantarilla	UN																																																									
	Puentes																																																										
	Gaviones	UN																																																									
Mantenimiento	Roceria	Ha																																																									
	Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL																																																								
AVANCE FINANCIERO																																																											
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																									
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>SUBTOTAL BASICO DE OBRAS</td><td>\$ 147.476.644</td><td></td><td>\$ 147.476.644</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td>\$ 4.424.299</td><td></td><td>\$ 4.424.299</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 43.539.947</td><td></td><td>\$ 43.539.947</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 195.440.890</td><td></td><td>\$ 195.440.890</td></tr></tbody></table>			BÁSICO	IVA	TOTAL	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ 147.476.644		\$ 147.476.644	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 4.424.299		\$ 4.424.299	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 43.539.947		\$ 43.539.947				\$ -	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 195.440.890		\$ 195.440.890	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>SUBTOTAL BASICO DE OBRAS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 1.800.000.000</td><td></td><td>\$ 1.800.000.000</td><td>\$ 1.800.000.000</td></tr><tr><td></td><td></td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ 1.800.000.000</td><td>\$ -</td><td>\$ 1.800.000.000</td><td>\$ 1.800.000.000</td></tr></tbody></table>				BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 1.800.000.000		\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000			\$ -	\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ 1.800.000.000	\$ -	\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000	
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																								
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ 147.476.644		\$ 147.476.644																																																								
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 4.424.299		\$ 4.424.299																																																								
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 43.539.947		\$ 43.539.947																																																								
			\$ -																																																								
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 195.440.890		\$ 195.440.890																																																								
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																							
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																							
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																							
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 1.800.000.000		\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000																																																							
		\$ -	\$ -	\$ -																																																							
VALOR EJECUTADO	\$ 1.800.000.000	\$ -	\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000																																																							
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																											
INVERSIÓN EN OBRA																																																											
EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):		MANO DE OBRA CALIFICADA:																																																									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -		MANO DE OBRA NO CALIFICADA:																																																									
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): #DIV/0!		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2																																																									
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2																																																									
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																											
Foto 1		Foto 2																																																									
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																											
No aplica																																																											
Firma																																																											
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ																																																											
Director de Interventoría																																																											
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS																																																											
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Geomarketing del INVIAS.																																																											
Creador: Interventor. Dirección Territorial.																																																											

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO</div>			<div>CÓDIGO</div> <div>MEPI-MN-IN-15-FR-2</div>																																																																																										
<div>VERSION1</div>																																																																																														
<div>PÁGINA</div>																																																																																														
<div>FECHA31/07/2024</div> <div>(Día / Mes / Año)</div>																																																																																														
<div>UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES</div> <div>DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA</div> <div>PERIODO MES: jul-24</div>																																																																																														
<div>CONVENIO SOLIDARIO No.: 4639 de 2023</div> <div>PLAZO INICIAL: Hasta 31/Dic/2023</div> <div>FECHA DE INICIO: 28/12/2023</div> <div>FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023</div> <div>FECHA DE REANUDACIÓN: 4/06/2024</div> <div>FECHA DE VENCIMIENTO: 13/09/2024</div> <div>PLAZO ACUMULADO: 104 días</div> <div>VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 198.684.817,00</div> <div>VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$</div> <div>VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 198.684.817,00</div> <div>ANTICIPO CONCEDIDO: \$</div> <div>ANTICIPO AMORTIZADO: \$</div>																																																																																														
<div>OBJETO:</div> <div>AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.</div>																																																																																														
<div>CONTRATISTA:</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024</div> <div>INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO</div> <div>SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA</div>																																																																																														
<div>ALCANCE FÍSICO CONTRATADO</div> <table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Construcción</td><td>ML</td><td>116</td></tr><tr><td> Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Alcantarilla</td><td>UN</td><td>1</td></tr><tr><td> Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Gaviones</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Roceria</td><td>Ha</td><td>1</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Estudios y Diseños</td><td>GL</td><td>1</td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación			Construcción	ML	116	Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras			Alcantarilla	UN	1	Puentes			Gaviones	UN		Mantenimiento			Roceria	Ha	1	Otros (Especificar cuales)			Estudios y Diseños	GL	1	<div>AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO</div> <table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> Construcción</td><td>ML</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Mejoramiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> Rehabilitación</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> Alcantarilla</td><td>UN</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Puentes</td><td>UN</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Gaviones</td><td>UN</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> Roceria</td><td>Ha</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> Estudios y Diseños</td><td>GL</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación				Construcción	ML			Mejoramiento				Rehabilitación				Estructuras				Alcantarilla	UN			Puentes	UN			Gaviones	UN			Mantenimiento				Roceria	Ha			Otros (Especificar cuales)				Estudios y Diseños	GL		
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																																												
Pavimentación																																																																																														
Construcción	ML	116																																																																																												
Mejoramiento																																																																																														
Rehabilitación																																																																																														
Estructuras																																																																																														
Alcantarilla	UN	1																																																																																												
Puentes																																																																																														
Gaviones	UN																																																																																													
Mantenimiento																																																																																														
Roceria	Ha	1																																																																																												
Otros (Especificar cuales)																																																																																														
Estudios y Diseños	GL	1																																																																																												
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																																											
Pavimentación																																																																																														
Construcción	ML																																																																																													
Mejoramiento																																																																																														
Rehabilitación																																																																																														
Estructuras																																																																																														
Alcantarilla	UN																																																																																													
Puentes	UN																																																																																													
Gaviones	UN																																																																																													
Mantenimiento																																																																																														
Roceria	Ha																																																																																													
Otros (Especificar cuales)																																																																																														
Estudios y Diseños	GL																																																																																													
<div>AVANCE FINANCIERO</div> <div>VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES</div> <table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>SUBTOTAL BASICO DE OBRAS</td><td>\$ 149.598.430</td><td></td><td>\$ 149.598.430</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td>\$ 4.487.953</td><td></td><td>\$ 4.487.953</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 44.598.434</td><td></td><td>\$ 44.598.434</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 198.684.817</td><td></td><td>\$ 198.684.817</td></tr></tbody></table> <div>Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.</div> <div>VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES</div> <table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>SUBTOTAL BASICO DE OBRAS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 1.800.000.000</td><td></td><td>\$ 1.800.000.000</td><td>\$ 1.800.000.000</td></tr><tr><td></td><td></td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ 1.800.000.000</td><td>\$ -</td><td>\$ 1.800.000.000</td><td>\$ 1.800.000.000</td></tr></tbody></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ 149.598.430		\$ 149.598.430	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 4.487.953		\$ 4.487.953	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.598.434		\$ 44.598.434				\$ -	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 198.684.817		\$ 198.684.817		BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 1.800.000.000		\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000			\$ -	\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ 1.800.000.000	\$ -	\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000																																					
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																																																											
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ 149.598.430		\$ 149.598.430																																																																																											
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 4.487.953		\$ 4.487.953																																																																																											
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.598.434		\$ 44.598.434																																																																																											
			\$ -																																																																																											
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 198.684.817		\$ 198.684.817																																																																																											
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																																										
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																										
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																										
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 1.800.000.000		\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000																																																																																										
		\$ -	\$ -	\$ -																																																																																										
VALOR EJECUTADO	\$ 1.800.000.000	\$ -	\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000																																																																																										
<div>INVERSIÓN EN OBRA</div> <div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):</div> <div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -</div> <div>AVANCE DE OBRA EN % (B/A): #DIV/0!</div>		<div>EMPLEOS GENERADOS EN EL MES</div> <div>MANO DE OBRA CALIFICADA:</div> <div>MANO DE OBRA NO CALIFICADA:</div> <div>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2</div> <div>TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2</div>																																																																																												
<div>REGISTRO FOTOGRÁFICO</div> <div>Foto 1</div> <div>Foto 2</div>																																																																																														
<div>PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)</div> <div>No aplica</div> <div>Firma</div> <div>Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ</div> <div>Director de Interventoría</div> <div>Matrícula Profesional No. 5.202131304 NTS</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copies: Interventor, Dirección Teritorial.</div>																																																																																														

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO</div>			<div>CÓDIGO</div> <div>MEPI-MN-IN-15-FR-2</div>																																																						
<div>VERSION1</div>																																																										
<div>PÁGINA</div>																																																										
<div>FECHA31/07/2024</div> <div>(Día / Mes / Año)</div>																																																										
<div>UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES</div> <div>DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA</div> <div>PERIODO MES: jul-24</div>																																																										
<div>CONVENIO SOLIDARIO No.: 3766 de 2023</div> <div>OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL</div> <div>CONTRATISTA:</div> <div>PLAZO INICIAL: 20/03/2024</div> <div>FECHA DE INICIO: 4/04/2024</div> <div>FECHA DE REANUDACIÓN: 30/05/2024</div> <div>FECHA DE VENCIMIENTO: 14/09/2024</div> <div>PLAZO ACUMULADO: 124 días</div> <div>VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 199.910.178,00</div> <div>VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$</div> <div>VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 199.910.178,00</div> <div>ANTICIPO CONCEDIDO: \$</div> <div>ANTICIPO AMORTIZADO: \$</div>																																																										
<div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024</div> <div>INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO</div> <div>SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA</div>																																																										
<div>ALCANCE FÍSICO CONTRATADO</div> <table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>ML 133</td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Alcantarilla</td><td>UN 2</td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Gaviones</td><td>UN</td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td>Roceros</td><td>Ha 1</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Estudios y Diseños</td><td>GL 1</td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción		Mejoramiento	ML 133	Rehabilitación		Estructuras	Alcantarilla	UN 2	Puentes		Gaviones	UN	Mantenimiento	Roceros	Ha 1	Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL 1	<div>AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO</div> <table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Alcantarilla</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>Gaviones</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td>Roceros</td><td>Ha</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Estudios y Diseños</td><td>GL</td><td></td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento	ML		Rehabilitación			Estructuras	Alcantarilla	UN		Puentes	UN		Gaviones	UN		Mantenimiento	Roceros	Ha		Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																								
Pavimentación	Construcción																																																									
	Mejoramiento	ML 133																																																								
	Rehabilitación																																																									
Estructuras	Alcantarilla	UN 2																																																								
	Puentes																																																									
	Gaviones	UN																																																								
Mantenimiento	Roceros	Ha 1																																																								
	Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL 1																																																							
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																							
Pavimentación	Construcción																																																									
	Mejoramiento	ML																																																								
	Rehabilitación																																																									
Estructuras	Alcantarilla	UN																																																								
	Puentes	UN																																																								
	Gaviones	UN																																																								
Mantenimiento	Roceros	Ha																																																								
	Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL																																																							
<div>AVANCE FINANCIERO</div> <div>VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES</div> <table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>SUBTOTAL BASICO DE OBRAS</td><td>\$ 150.783.499</td><td></td><td>\$ 150.783.499</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td>\$ 4.523.505</td><td></td><td>\$ 4.523.505</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 44.603.174</td><td></td><td>\$ 44.603.174</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 199.910.178</td><td></td><td>\$ 199.910.178</td></tr></tbody></table> <div>Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.</div> <div>INVERSIÓN EN OBRA</div> <div>MANO DE OBRA CALIFICADA: 2</div> <div>MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 2</div> <div>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2</div> <div>TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2</div> <div>VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES</div> <table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>SUBTOTAL BASICO DE OBRAS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 1.800.000.000</td><td>\$ -</td><td>\$ 1.800.000.000</td><td>\$ 1.800.000.000</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ 1.800.000.000</td><td>\$ -</td><td>\$ 1.800.000.000</td><td>\$ 1.800.000.000</td></tr></tbody></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ 150.783.499		\$ 150.783.499	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 4.523.505		\$ 4.523.505	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.603.174		\$ 44.603.174				\$ -	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 199.910.178		\$ 199.910.178		BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 1.800.000.000	\$ -	\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000				\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ 1.800.000.000	\$ -	\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000	
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																							
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ 150.783.499		\$ 150.783.499																																																							
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 4.523.505		\$ 4.523.505																																																							
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.603.174		\$ 44.603.174																																																							
			\$ -																																																							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 199.910.178		\$ 199.910.178																																																							
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																						
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																						
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																						
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 1.800.000.000	\$ -	\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000																																																						
			\$ -	\$ -																																																						
VALOR EJECUTADO	\$ 1.800.000.000	\$ -	\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000																																																						
<div>REGISTRO FOTOGRÁFICO</div> <div>Foto 1</div> <div>Foto 2</div>																																																										
<div>PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)</div> <div>No aplica</div> <div>Firma</div> <div>Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ</div> <div>Director de Interventoría</div> <div>Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión en INVIAS.</div> <div>Creador: Interventor. Dirección Territorial.</div>																																																										

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO</div>			<div>CÓDIGO</div> <div>MEPI-MN-IN-15-FR-2</div> <div>VERSION</div> <div>1</div> <div>PÁGINA</div> <div></div>																																																						
<div>FECHA</div> <div>31/07/2024</div> <div>(Día / Mes / Año)</div>																																																										
<div>UNIDAD EJECUTORA:</div> <div>SUBDIRECCION VIAS REGIONALES</div> <div>DIRECCIÓN TERRITORIAL:</div> <div>TOLIMA</div> <div>PERIODO MES:</div> <div>jul-24</div>																																																										
<div>CONVENIO SOLIDARIO No.:</div> <div>3933 de 2023</div> <div>PLAZO INICIAL:</div> <div>Hasta 31/Dic/2023</div> <div>FECHA DE INICIO:</div> <div>26/12/2023</div> <div>FECHA DE SUSPENSIÓN:</div> <div>28/12/2023</div> <div>FECHA DE REANUDACIÓN:</div> <div>4/06/2024</div> <div>FECHA DE VENCIMIENTO:</div> <div>13/09/2024</div> <div>PLAZO ACUMULADO:</div> <div>105 días</div> <div>VALOR INICIAL (incluido IVA) :</div> <div>\$ 199.085.682,00</div> <div>VALOR ADICIONALES (incluido IVA):</div> <div>\$</div> <div>VALOR ACUMULADO (incluido IVA):</div> <div>\$ 199.085.682,00</div> <div>ANTICIPO CONCEDIDO:</div> <div>\$</div> <div>ANTICIPO AMORTIZADO:</div> <div>\$</div>																																																										
<div>OBJETO:</div> <div>AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL</div> <div>CONTRATISTA:</div> <div>JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA:</div> <div>1709 de 2024</div> <div>INTERVENTOR:</div> <div>JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO</div> <div>SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:</div> <div>JUAN DAVID TORRES SANABRIA</div>																																																										
<div>ALCANCE FÍSICO CONTRATADO</div> <table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>ML 128</td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Alcantarilla</td><td>UN 2</td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Gaviones</td><td>UN</td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td>Roceros</td><td>Ha 1</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Estudios y Diseños</td><td>GL 1</td></tr></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción		Mejoramiento	ML 128	Rehabilitación		Estructuras	Alcantarilla	UN 2	Puentes		Gaviones	UN	Mantenimiento	Roceros	Ha 1	Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL 1	<div>AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO</div> <table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Alcantarilla</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gaviones</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td>Roceros</td><td>Ha</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Estudios y Diseños</td><td>GL</td><td></td></tr></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento	ML		Rehabilitación			Estructuras	Alcantarilla	UN		Puentes			Gaviones	UN		Mantenimiento	Roceros	Ha		Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																								
Pavimentación	Construcción																																																									
	Mejoramiento	ML 128																																																								
	Rehabilitación																																																									
Estructuras	Alcantarilla	UN 2																																																								
	Puentes																																																									
	Gaviones	UN																																																								
Mantenimiento	Roceros	Ha 1																																																								
	Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL 1																																																							
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																							
Pavimentación	Construcción																																																									
	Mejoramiento	ML																																																								
	Rehabilitación																																																									
Estructuras	Alcantarilla	UN																																																								
	Puentes																																																									
	Gaviones	UN																																																								
Mantenimiento	Roceros	Ha																																																								
	Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL																																																							
<div>AVANCE FINANCIERO</div> <div>VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES</div> <table><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>SUBTOTAL BASICO DE OBRAS</td><td>\$ 149.986.115</td><td></td><td>\$ 149.986.115</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td>\$ 4.499.583</td><td></td><td>\$ 4.499.583</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 44.599.984</td><td></td><td>\$ 44.599.984</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 199.085.682</td><td></td><td>\$ 199.085.682</td></tr></table> <div>Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.</div> <div>VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES</div> <table><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>SUBTOTAL BASICO DE OBRAS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 1.800.000.000</td><td></td><td>\$ 1.800.000.000</td><td>\$ 1.800.000.000</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ 1.800.000.000</td><td>\$ -</td><td>\$ 1.800.000.000</td><td>\$ 1.800.000.000</td></tr></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ 149.986.115		\$ 149.986.115	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 4.499.583		\$ 4.499.583	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.599.984		\$ 44.599.984				\$ -	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 199.085.682		\$ 199.085.682		BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 1.800.000.000		\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000				\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ 1.800.000.000	\$ -	\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000	
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																							
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ 149.986.115		\$ 149.986.115																																																							
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 4.499.583		\$ 4.499.583																																																							
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.599.984		\$ 44.599.984																																																							
			\$ -																																																							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 199.085.682		\$ 199.085.682																																																							
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																						
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																						
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																						
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 1.800.000.000		\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000																																																						
			\$ -	\$ -																																																						
VALOR EJECUTADO	\$ 1.800.000.000	\$ -	\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000																																																						
<div>INVERSIÓN EN OBRA</div> <div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):</div> <div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</div> <div>AVANCE DE OBRA EN % (B/A):</div>		<div>EMPLEOS GENERADOS EN EL MES</div> <div>MANO DE OBRA CALIFICADA:</div> <div>MANO DE OBRA NO CALIFICADA:</div> <div>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</div> <div>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</div>																																																								
<div>REGISTRO FOTOGRÁFICO</div> <div>Foto 1</div> <div>Foto 2</div>																																																										
<div>PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)</div> <div>No aplica</div> <div>Firma</div> <div>Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ</div> <div>Director de Interventoría</div> <div>Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Creado: Interventor, Dirección Territorial</div>																																																										

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO

MEPI-MN-IN-15-FR-2

VERSION

1

PÁGINA

FECHA

31/07/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

PERIODO MES:

jul-24

CONVENIO SOLIDARIO No.:

4477 de 2023

PLAZO INICIAL:

Hasta 31/Dic/2023

FECHA DE INICIO:

23/12/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN:

28/12/2023

FECHA DE REANUDACIÓN:

5/06/2024

FECHA DE VENCIMIENTO:

13/09/2024

PLAZO ACUMULADO:

109 días

VALOR INICIAL (incluido IVA):

\$ 198.108.275,00

VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

\$

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

\$ 198.108.275,00

ANTICIPO CONCEDIDO:

\$

ANTICIPO AMORTIZADO:

\$

OBJETO:

AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

TOTAL:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

1709 de 2024

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	
	Mejoramiento	ML 110
	Rehabilitación	
Estructuras	Alcantarilla	UN 3
	Puentes	
	Gaviones	UN
Mantenimiento	Roceria	Ha 1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL 1

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento	Roceria	Ha	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ 149.040.847		\$ 149.040.847
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 4.471.225		\$ 4.471.225
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.596.203		\$ 44.596.203
			\$ -
			\$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 198.108.275		\$ 198.108.275

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 1.800.000.000		\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000
		\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -
VALOR EJECUTADO	\$ 1.800.000.000	\$ -	\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

EMPLIDOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

MANO DE OBRA CALIFICADA:

MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

EMPLIDOS INDIRECTOS GENERADOS:

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Foto 2

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma

Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																							
			VERSION 1																																																							
			PÁGINA																																																							
			FECHA 31/07/2024 (Día / Mes / Año)																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA PERIODO MES: jul-24																																																										
CONVENIO SOLIDARIO No.: 4023 de 2023		PLAZO INICIAL: Hasta 31/Dic/2023 FECHA DE INICIO: 27/12/2023 FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 FECHA DE REANUDACIÓN: 5/06/2024 FECHA DE VENCIMIENTO: 13/09/2024 PLAZO ACUMULADO: 103 días																																																								
OBJETO: ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 199.598.045,00 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 199.598.045,00 ANTICIPO CONCEDIDO: \$ ANTICIPO AMORTIZADO: \$																																																								
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA																																																								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																																								
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO																																																										
AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																										
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>ML 68</td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Alcantarilla</td><td>UN 2</td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Gaviones</td><td>UN</td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td>Roceria</td><td>Ha 1</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Estudios y Diseños</td><td>GL 1</td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción		Mejoramiento	ML 68	Rehabilitación		Estructuras	Alcantarilla	UN 2	Puentes		Gaviones	UN	Mantenimiento	Roceria	Ha 1	Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL 1	<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Alcantarilla</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gaviones</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td>Roceria</td><td>Ha</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Estudios y Diseños</td><td>GL</td><td></td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento	ML		Rehabilitación			Estructuras	Alcantarilla	UN		Puentes			Gaviones	UN		Mantenimiento	Roceria	Ha		Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																								
Pavimentación	Construcción																																																									
	Mejoramiento	ML 68																																																								
	Rehabilitación																																																									
Estructuras	Alcantarilla	UN 2																																																								
	Puentes																																																									
	Gaviones	UN																																																								
Mantenimiento	Roceria	Ha 1																																																								
	Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL 1																																																							
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																							
Pavimentación	Construcción																																																									
	Mejoramiento	ML																																																								
	Rehabilitación																																																									
Estructuras	Alcantarilla	UN																																																								
	Puentes																																																									
	Gaviones	UN																																																								
Mantenimiento	Roceria	Ha																																																								
	Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL																																																							
AVANCE FINANCIERO																																																										
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																								
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>SUBTOTAL BASICO DE OBRAS</td><td>\$ 150.481.629</td><td></td><td>\$ 150.481.629</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td>\$ 4.514.449</td><td></td><td>\$ 4.514.449</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 44.601.967</td><td></td><td>\$ 44.601.967</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 199.598.045</td><td></td><td>\$ 199.598.045</td></tr></tbody></table>			BÁSICO	IVA	TOTAL	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ 150.481.629		\$ 150.481.629	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 4.514.449		\$ 4.514.449	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.601.967		\$ 44.601.967				\$ -	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 199.598.045		\$ 199.598.045	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>SUBTOTAL BASICO DE OBRAS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 1.800.000.000</td><td></td><td>\$ 1.800.000.000</td><td>\$ 1.800.000.000</td></tr><tr><td></td><td></td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ 1.800.000.000</td><td>\$ -</td><td>\$ 1.800.000.000</td><td>\$ 1.800.000.000</td></tr></tbody></table>			BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 1.800.000.000		\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000			\$ -	\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ 1.800.000.000	\$ -	\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000	
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																							
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ 150.481.629		\$ 150.481.629																																																							
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 4.514.449		\$ 4.514.449																																																							
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.601.967		\$ 44.601.967																																																							
			\$ -																																																							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 199.598.045		\$ 199.598.045																																																							
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																						
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																						
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																						
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 1.800.000.000		\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000																																																						
		\$ -	\$ -	\$ -																																																						
VALOR EJECUTADO	\$ 1.800.000.000	\$ -	\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000																																																						
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																										
INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):		MANO DE OBRA CALIFICADA:																																																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -		MANO DE OBRA NO CALIFICADA:																																																								
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): #DIV/0!		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2																																																								
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2																																																								
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																										
Foto 1		Foto 2																																																								
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																										
No aplica																																																										
Firma: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ, Director de Interventoría, Matricula Profesional No. 5-202131304 NTS																																																										

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																							
			VERSION 1																																																							
			PÁGINA																																																							
			FECHA 31/07/2024 (Día / Mes / Año)																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA PERIODO MES: jul-24																																																										
CONVENIO SOLIDARIO No.: 4541 de 2023		PLAZO INICIAL: Hasta 31/Dic/2023 FECHA DE INICIO: 27/12/2023 FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 FECHA DE REANUDACIÓN: 5/06/2024 FECHA DE VENCIMIENTO: 13/09/2024 PLAZO ACUMULADO: 103 días																																																								
OBJETO: ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 199.923.497,00 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 199.923.497,00 ANTICIPO CONCEDIDO: \$ ANTICIPO AMORTIZADO: \$																																																								
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA																																																								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																																								
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO																																																										
AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																										
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>ML 126</td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Alcantarilla</td><td>UN 2</td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Gaviones</td><td>UN</td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td>Roceros</td><td>Ha 1</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Estudios y Diseños</td><td>GL 1</td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción		Mejoramiento	ML 126	Rehabilitación		Estructuras	Alcantarilla	UN 2	Puentes		Gaviones	UN	Mantenimiento	Roceros	Ha 1	Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL 1	<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Alcantarilla</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gaviones</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td>Roceros</td><td>Ha</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Estudios y Diseños</td><td>GL</td><td></td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento	ML		Rehabilitación			Estructuras	Alcantarilla	UN		Puentes			Gaviones	UN		Mantenimiento	Roceros	Ha		Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																								
Pavimentación	Construcción																																																									
	Mejoramiento	ML 126																																																								
	Rehabilitación																																																									
Estructuras	Alcantarilla	UN 2																																																								
	Puentes																																																									
	Gaviones	UN																																																								
Mantenimiento	Roceros	Ha 1																																																								
	Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL 1																																																							
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																							
Pavimentación	Construcción																																																									
	Mejoramiento	ML																																																								
	Rehabilitación																																																									
Estructuras	Alcantarilla	UN																																																								
	Puentes																																																									
	Gaviones	UN																																																								
Mantenimiento	Roceros	Ha																																																								
	Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL																																																							
AVANCE FINANCIERO																																																										
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																								
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>SUBTOTAL BASICO DE OBRAS</td><td>\$ 150.796.380</td><td></td><td>\$ 150.796.380</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td>\$ 4.523.891</td><td></td><td>\$ 4.523.891</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 44.603.226</td><td></td><td>\$ 44.603.226</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 199.923.497</td><td></td><td>\$ 199.923.497</td></tr></tbody></table>			BÁSICO	IVA	TOTAL	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ 150.796.380		\$ 150.796.380	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 4.523.891		\$ 4.523.891	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.603.226		\$ 44.603.226				\$ -	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 199.923.497		\$ 199.923.497	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>SUBTOTAL BASICO DE OBRAS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 1.800.000.000</td><td></td><td>\$ 1.800.000.000</td><td>\$ 1.800.000.000</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ 1.800.000.000</td><td>\$ -</td><td>\$ 1.800.000.000</td><td>\$ 1.800.000.000</td></tr></tbody></table>			BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 1.800.000.000		\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000				\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ 1.800.000.000	\$ -	\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000	
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																							
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ 150.796.380		\$ 150.796.380																																																							
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 4.523.891		\$ 4.523.891																																																							
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44.603.226		\$ 44.603.226																																																							
			\$ -																																																							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 199.923.497		\$ 199.923.497																																																							
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																						
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																						
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																						
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 1.800.000.000		\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000																																																						
			\$ -	\$ -																																																						
VALOR EJECUTADO	\$ 1.800.000.000	\$ -	\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000																																																						
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																										
INVERSIÓN EN OBRA																																																										
EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):		MANO DE OBRA CALIFICADA:																																																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -		MANO DE OBRA NO CALIFICADA:																																																								
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): #DIV/0!		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2																																																								
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2																																																								
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																										
Foto 1		Foto 2																																																								
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																										
No aplica																																																										
Firma																																																										
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ																																																										
Director de Interventoría																																																										
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS																																																										
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión de Interventoría.																																																										

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO N°. 1709 DE 2024

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y
FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE
EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL
DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"**

PERÍODO:

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

INFORME N°02

ESTADO DE REVISION Y APROBACION

Revisado por:	
	Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Título: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Aprobado por:	
	Nombre: JUAN DAVID TORRES SANABRIA Título: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MODIFICACIONES		
FECHA	VERSIÓN	CAMBIO
10/Ago/2024	01	

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional bajo el liderazgo del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, estructuró el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, a través del cual se realizará la atención de las vías terciarias y secundarias del país, el cual está orientado a la atención de las necesidades viales presentadas por la comunidad para mejorar las condiciones de transitabilidad.

El Programa contempla tres (3) líneas de intervención para el cumplimiento de la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo de 33.102 km transitables de vías regionales. Bajo este contexto, se presenta una primera línea intervención que consiste en la ejecución de obras menores con los organismos de acción comunal a través de la suscripción de convenios solidarios, instrumento legal definido en el Parágrafo 3 del artículo 3 de la Ley 136 de 1994, así como el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021.

A través del programa las comunidades y organizaciones tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participaron en la identificación de sus necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduría de los recursos, la ejecución, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), será clave para el mejoramiento de la transitabilidad de sus vías.

De acuerdo con lo anterior, el Instituto Nacional de Vías suscribió los siguientes convenios solidarios con Organismos de Acción Comunal en los municipios de Cunday, Dolores, Icononzo, Prado, Saldaña y Villarrica en el departamento del Tolima, para lo cual se requiere realizar labores de control y seguimiento.

CONVENIOS SOLIDARIOS					
Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	OBJETO	VALOR TOTAL
1	3669 de 2023	Cunday	LAS CATORCE	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	\$ 199.787.735

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIOS SOLIDARIOS					
Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	OBJETO	VALOR TOTAL
2	3921 de 2023	Cunday	FLORIDA ALTO CUNDAY	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	\$ 198.974.535
3	4038 de 2023	Cunday	EL CUINDE	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	\$ 199.011.206
4	4354 de 2023	Cunday	EL REVES	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVÉS DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	\$ 200.827.140
5	4445 de 2023	Cunday	AGUA BLANCA LA FLORIDA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	\$ 200.022.614
6	4162 de 2023	Dolores	RIONEGRO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	\$ 200.188.846

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIOS SOLIDARIOS					
Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	OBJETO	VALOR TOTAL
7	3751 de 2023	Icononzo	LA LAJA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	\$ 199.151.021
8	4460 de 2023	Icononzo	PARAMITO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	\$ 199.767.640
9	4607 de 2023	Icononzo	DOS QUEBRADAS	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	\$ 196.440.890
10	4639 de 2023	Icononzo	MUNDO NUEVO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	\$ 199.684.817
11	3766 de 2023	Prado	LA CHICA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO	\$ 200.910.178

CONVENIOS SOLIDARIOS					
Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	OBJETO	VALOR TOTAL
				DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	
12	3933 de 2023	Prado	ALTA GRACIA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	\$ 200.085.682
13	4477 de 2023	Saldaña	JABALCON	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	\$ 199.108.275
14	4023 de 2023	Villarrica	BAJO BELGICA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BÉLGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	\$ 200.598.045
15	4541 de 2023	Villarrica	ALTO MOSCU	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	\$ 200.923.497
	Total				\$ 2.995.482.121

Tabla 1 . Convenios de los proyectos en los municipios de Tolima

Las obras a las cuales se le realizará interventoría corresponden a las derivadas de los convenios solidarios suscritos con los Organismos de Acción Comunal descritos en la Tabla No. 01, cuyo fin corresponde al “MANTENIMIENTO Y EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

El presente informe mensual N°02 resume las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 01 de Julio al 31 de Julio de 2024, durante el desarrollo de las actividades contenidas en los siguientes Convenios Solidarios:

Id Conv	CONVENIO	Razon Social OAC	Municipio	Vereda
1	3669 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE	Cunday	LAS CATORCE
2	3921 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY	Cunday	FLORIDA ALTO CUNDAY
3	4038 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE	Cunday	EL CUINDE
4	4354 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES	Cunday	EL REVES
5	4445 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CUNDAY	Cunday	AGUA BLANCA LA FLORIDA
6	4162 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO	Dolores	RIONEGRO
7	3751 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA	Icononzo	LA LAJA
8	4460 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO	Icononzo	PARAMITO
9	4607 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO	Icononzo	DOS QUEBRADAS
10	4639 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO	Icononzo	MUNDO NUEVO
11	3766 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO DE PRADO-TOLIMA	Prado	LA CHICA
12	3933 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA	Prado	ALTA GRACIA
13	4477 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON	Saldaña	JABALCON
14	4023 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA	Villarrica	BAJO BELGICA
15	4541 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU	Villarrica	ALTO MOSCU

Tabla 2. Convenios solidarios de los diferentes Municipios


2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Los proyectos se encuentran en las vías que comunican las diferentes veredas de los municipios de Cunday, Dolores, Icononzo, Prado, Saldaña y Villarrica en el departamento del Tolima.



Gráfica 1-Localización del departamento de Tolima



Gráfica 2 – Localización de los municipios en el Departamento de Tolima

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA

MUNICIPIO DE CUNDAY

El municipio de Cunday se encuentra localizado en la zona Sudeste del Departamento del Tolima. Sus principales actividades económicas son la recolección de café y la ganadería. Su clima es cálido y húmedo favoreciendo el cultivo de varios productos como: frijol, mora, lulo, cacao y banano. Tiene una extensión total de 526,00 Km cuadrados de los cuales 0,89 kilómetros cuadrados son urbanos.

El Municipio de Cunday se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 4,06

Longitud: - 74,69



Gráfica 3-Municipio de Cunday en Tolima


MUNICIPIO DE DOLORES

El municipio de Dolores se encuentra localizado en la zona Suroriente del Departamento del Tolima. El municipio depende del cultivo del café, y también es un importante renglón de la ganadería.. Tiene una extensión total de 602,64 Km cuadrados de los cuales 0,66 kilómetros cuadrados son urbanos.

El Municipio de Dolores se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 3,53

Longitud: - 74,89



Gráfica 4-Municipio de Dolores en el Tolima

MUNICIPIO DE ICONONZO

El municipio de Icononzo se encuentra localizado en la zona Oriente del Departamento del Tolima. Icononzo es un municipio agrícola por excelencia. Basa su economía en el cultivo del café, producto que posee una explotación técnica, gracias a la asistencia que brinda la Federación Nacional de Cafeteros.

Un segundo renglón en importancia, lo constituye el cultivo de frutales, principalmente el banano que genera ingresos permanentes a los agricultores, debido a su producción semanal; otros cultivos como el de la naranja, mandarina, guayaba y aguacate, presentan una producción de temporada.. Tiene una extensión total de 232,00 Km² de los cuales 0,47 kilómetros cuadrados son urbanos.

El Municipio de Icononzo se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 4,17

Longitud: - 74,53




Gráfica 5 – Icononzo en el Tolima

MUNICIPIO DE PRADO

El municipio de Prado se encuentra localizado en la zona Oriente del Departamento del Tolima. La fuente de ingresos principal proviene de: Agricultura, con cultivos de arroz, maíz, sorgo, plátano, banano, café, cacao, algodón y frutales, ganadería y avicultura. También la pesca, piscicultura y turismo, por el que se ha creado un importante sector de servicios, siendo su principal atractivo la Represa Darío Echandía, ubicada a 15 minutos del municipio y alimentada por las aguas de los ríos Cunday y Negro y un gran número de quebradas, de las cuales nace el río Prado.

Tiene una extensión total de 448,00 Km² de los cuales 1,03 Km² son urbanos.

Latitud: 3,93
Longitud: - 75,02




Gráfica 7-Municipio de Saldña en el Tolima.

MUNICIPIO DE VILLARRICA

El municipio de Villarrica se encuentra localizado en la zona Oriente del Departamento del Tolima. Las actividades económicas de mayor importancia son la agricultura, y contamos con parques industriales a los alrededores. Los principales cultivos son maíz, plátano. Tiene una extensión total de 460,00 Km² de los cuales 0,40 km² son urbanos.

El Municipio de Villarrica se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 3,93
Longitud: - 74,60



Gráfica 8– Municipio de Villarrica en el Tolima

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SITIO DE LA OBRA

Actualmente las vías se encuentran en su mayoría destapadas, con cobertura vegetal y en muy mal estado ya que no cuentan con características necesarias para una adecuada movilidad ni cuentan con un buen manejo de las aguas, lo que ha causado graves daños en épocas de lluvia, agrietados y con huecos causados por la ausencia de obras de arte y la acción del tiempo, constituyendo un peligro para los usuarios de la vía en general.

Se hace necesaria la construcción de la vía para garantizar una adecuada movilidad que potenciará la comercialización de los productos agropecuarios de la región, reduciendo los tiempos de viaje y los altos costos de movilización entre las áreas rurales y urbanas de los municipios y fortalecer el desarrollo económico de la región.

Se expone el registro fotográfico de la visita técnica inicial realizada en el año 2023.

MUNICIPIO DE CUNDAY-VEREDA LAS CATORCE



Fotografía 1-Visita inicial 28/Junio/2023

Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE CUNDAY-VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY



Fotografía 2. Visita Junio/28/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE CUNDAY-VEREDA EL CUIINDE



Fotografía 3-Visita Junio/29/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE CUNDAY-VEREDA EL REVES




Fotografía 4-Visita Junio/29/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE CUNDAY-VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA



Fotografía 5-Visita Junio/29/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DOLORES-VEREDA RIONEGRO



Fotografía 6-Visita Septiembre/01/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE ICONONZO-VEREDA LA LAJA



Fotografía 7-Visita 27/Junio/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE ICONONZO-VEREDA PARARAMITO



Fotografía 8-Visita 28/Junio/2023


Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE ICONONZO-VEREDA DOS QUEBRADAS



Fotografía 9-Visita 27/Junio/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE ICONONZO-VEREDA MUNDO NUEVO



Fotografía 10-Visita 27/Junio/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE PRADO-VEREDA LA CHICA



Fotografía 11-Visita 14/Julio/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE PRADO-VEREDA ALTA GRACIA



Fotografía 12-Visita 13/Julio/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE SALDAÑA-VEREDA JABALCON



Fotografía 13-Visita Junio/21/2023

Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE VILLARRICA-VEREDA BAJO BELGICA



Fotografía 14-Visita inicial 21/Junio/2023

Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE VILLARRICA-VEREDA ALTO MOSCU



Fotografía 15-Visita inicial 21/Junio/2023

Fuente: INVIAS

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Con los recursos disponibles se pretende atender las vías rurales con el consiguiente bienestar para los usuarios reflejado en la seguridad y comodidad del desplazamiento, para lo cual se adelantarán las obras prioritarias de mejoramiento y/o mantenimiento de baja complejidad.

La OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en su zona de influencia, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO, de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

El Alcance priorizado para la vía objeto del convenio comprende las intervenciones establecidas en el ANEXO 1 Especificaciones Técnicas, las cuales no limitan al OAC para el cumplimiento del alcance del convenio, además deberá:

- Realizar la revisión e implementación del contenido de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.
- Mejorar con la construcción de obras de drenaje y/o de placa huella y/o realizar la construcción de obras de contención en los sectores priorizados, así como todas las gestiones y trámites a efectuarse en los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a toda la normatividad vigente.

Para la focalización o selección de actividades a ejecutar, se tuvo en cuenta además de la postulación del tramo a intervenir, el levantamiento de información técnica mediante visita realizada por los profesionales designados del INVIAS, de la Dirección Territorial Tolima donde se priorizaron conjuntamente necesidades básicas con la comunidad para mejorar las condiciones de transitabilidad en el tramo de área de influencia del OAC.

Las especificaciones técnicas y presupuestales establecidas en los documentos precontractuales como los son el anexo 1 “Anexo Técnico” y “presupuesto, son de referencia, por lo cual la definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el OAC, la INTERVENTORÍA y el INSTITUTO, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto

“REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GUÍA DE OBRAS MENORES” como se dispone en el contenido de los documentos que hacen parte integral del Convenio.

2.4.1. ALCANCE O META FISICA DEL PROYECTO

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

Se relacionan las metas físicas iniciales para cada convenio solidario:

Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	MANT RUT (Alc-un)	MANT RUT (Roceria-Ha)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLA (un)	GAVIONES (un)
1	3669 de 2023	Cunday	LAS CATORCE	2	1	156	1	
2	3921 de 2023	Cunday	FLORIDA ALTO CUNDAY	2	1	135	2	
3	4038 de 2023	Cunday	EL CUINDE	2	1	133	2	
4	4354 de 2023	Cunday	EL REVES	2	1	117	3	
5	4445 de 2023	Cunday	AGUA BLANCA LA FLORIDA	2	1	161	1	
6	4162 de 2023	Dolores	RIONEGRO	2	1	158	1	
7	3751 de 2023	Icononzo	LA LAJA	2	1	77	1	
8	4460 de 2023	Icononzo	PARAMITO	2	1	103	3	
9	4607 de 2023	Icononzo	DOS QUEBRADAS	2	1	129	1	1
10	4639 de 2023	Icononzo	MUNDO NUEVO	2	1	116	1	
11	3766 de 2023	Prado	LA CHICA	2	1	133	2	
12	3933 de 2023	Prado	ALTA GRACIA	2	1	128	2	
13	4477 de 2023	Saldaña	JABALCON	2	1	110	3	
14	4023 de 2023	Villarrica	BAJO BELGICA	2	1	68	2	

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	MANT RUT (Alc-un)	MANT RUT (Roceria-Ha)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLA (un)	GAVIONES (un)
15	4541 de 2023	Villarrica	ALTO MOSCU	2	1	126	2	
	TOTAL			30	15	1850	27	1

Tabla No 3. Alcance del proyecto por convenio

Los convenios solidarios se enmarcan en términos generales en las siguientes actividades contractuales:

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2013	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE					
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS					
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA					
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					
8	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3
9	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3
10	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	M3
11	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3
12	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3
13	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG
14	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3
15	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M
18	610.1P	610-13	X	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3
CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES					
25	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID
		GENERAL 2013	PARTICULAR		
26	673.1.1	673-13		Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente	M2
27	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)	M3
28	630.6	630-13		Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3
29	610.2	610-13		Relleno para Estructuras con recebo	M3
30	673.2			Material Drenante	M3
31	674.1.1P		X	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	M3

Tabla 3-Actividades/ítems contractuales

Las actividades mencionadas se realizarán de acuerdo con las especificaciones exigidas en el anexo técnico del convenio y las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS vigentes.

3 INFORMACION CONVENIOS SOLIDARIOS

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO Y OAC

Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	Razon Social OAC	Representante Legal
1	3669 de 2023	Cunday	LAS CATORCE	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE	JEOVANNY GARZÓN QUINTERO
2	3921 de 2023	Cunday	FLORIDA ALTO CUNDAY	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY	LIBIA DEL PILAR GIRALDO NARANJO
3	4038 de 2023	Cunday	EL CUINDE	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE	LUCELY TORRIJO URIZA
4	4354 de 2023	Cunday	EL REVES	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES	MIGUEL ARCANGEL CARRANZA MOSCOSO
5	4445 de 2023	Cunday	AGUA BLANCA LA FLORIDA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CUNDAY	TOMAS HERRERA SILVA
6	4162 de 2023	Dolores	RIONEGRO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO	RUBELIA PRIETO QUEZADA
7	3751 de 2023	Icononzo	LA LAJA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA	ANA JUDITH MARTÍNEZ DEVIA
8	4460 de 2023	Icononzo	PARAMITO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO	ELIZABETH MORENO
9	4607 de 2023	Icononzo	DOS QUEBRADAS	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO	JOSE ALIRIO ZIMBAQUEBA GONZALEZ
10	4639 de 2023	Icononzo	MUNDO NUEVO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO	GERMAN RODRIGUEZ APONTE
11	3766 de 2023	Prado	LA CHICA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO DE PRADO-TOLIMA	YENY MARCELA CARDOZO YARA
12	3933 de 2023	Prado	ALTA GRACIA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA	JOSE NOEL RUIZ PEÑA
13	4477 de 2023	Saldaña	JABALCON	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON	GUSTAVO ROCHA ZARTA
14	4023 de 2023	Villarrica	BAJO BELGICA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA	JORGE ENRIQUE TORRIJOS VELASQUEZ
15	4541 de 2023	Villarrica	ALTO MOSCU	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU	ELIZABETH CARDENAS HERRERA

Tabla 4-Información Convenios y OAC

3.2 MODIFICACIONES DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

Para la mayoría de los convenios solidarios, INVIAS impartió orden de inicio en el mes de Diciembre/2023; como no se había contratado la Interventoria, los convenios solidarios fueron objeto de una suspensión de plazo a partir de Diciembre/2023 y se reiniciaron en Junio/2024.

Se relacionan a continuación las modificaciones de los convenios solidarios:

Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE SUSPENSION	FECHA DE REINICIO	PRORROGA (dias)	FIN PLAZO
1	3669 de 2023	Cunday	LAS CATORCE	26/12/2023	28/12/2023	4/06/2024	0	13/09/2024
2	3921 de 2023	Cunday	FLORIDA ALTO CUNDAY	27/12/2023	29/12/2023	4/06/2024	0	13/09/2024
3	4038 de 2023	Cunday	EL CUINDE	21/12/2023	28/12/2023	4/06/2024	0	13/09/2024
4	4354 de 2023	Cunday	EL REVES	26/12/2023	28/12/2023	4/06/2024	0	13/09/2024
5	4445 de 2023	Cunday	AGUA BLANCA LA FLORIDA	21/12/2023	28/12/2023	4/06/2024	0	13/09/2024
6	4162 de 2023	Dolores	RIONEGRO	26/12/2023	28/12/2023	4/06/2024	0	13/09/2024
7	3751 de 2023	Icononzo	LA LAJA	21/03/2024	4/04/2024	4/06/2024	0	19/09/2024
8	4460 de 2023	Icononzo	PARAMITO	26/12/2023	29/12/2023	4/06/2024	0	13/09/2024
9	4607 de 2023	Icononzo	DOS QUEBRADAS	26/12/2023	28/12/2023	4/06/2024	0	13/09/2024
10	4639 de 2023	Icononzo	MUNDO NUEVO	28/12/2023	29/12/2023	4/06/2024	0	13/09/2024
11	3766 de 2023	Prado	LA CHICA	20/03/2024	4/04/2024	30/05/2024	0	14/09/2024
12	3933 de 2023	Prado	ALTA GRACIA	26/12/2023	28/12/2023	4/06/2024	0	13/09/2024
13	4477 de 2023	Saldaña	JABALCON	21/12/2023	28/12/2023	5/06/2024	0	13/09/2024
14	4023 de 2023	Villarrica	BAJO BELGICA	27/12/2023	28/12/2023	5/06/2024	0	13/09/2024
15	4541 de 2023	Villarrica	ALTO MOSCU	27/12/2023	29/12/2023	5/06/2024	0	13/09/2024

Tabla 5-Modificaciones convenios solidarios

3.3 PÓLIZAS O GARANTÍAS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

Se relacionan las pólizas que amparan los convenios solidarios:

Aseguradoras Consulta									
Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	COMPAÑIA	POLIZA CUMPL. No	POLIZA RCE No	ANEXO No	INICIO VIGENCIA	FIN VIGENCIA
1	3669 de 2023	Cunday	LAS CATORCE	SEGUROS MUNDIAL	I-100026791	I-100006126	0	4/10/2023	31/12/2028
2	3921 de 2023	Cunday	FLORIDA ALTO CUNDAY	SEGUROS MUNDIAL	I-100027190	I-100006260	0	18/10/2023	31/12/2028
3	4038 de 2023	Cunday	EL CUINDE	SEGUROS MUNDIAL	I-2000221470	I-100006344	0	23/10/2023	31/12/2028
4	4354 de 2023	Cunday	EL REVES	SEGUROS MUNDIAL	I-100027995	I-100006523	0	11/11/2023	31/12/2028
5	4445 de 2023	Cunday	AGUA BLANCA LA FLORIDA	SEGUROS MUNDIAL	I-100027190	I-100006260	0	16/11/2023	31/12/2028
6	4162 de 2023	Dolores	RIONEGRO	SEGUROS MUNDIAL	I-100028423	I-100006666	0	29/11/2023	31/12/2028
7	3751 de 2023	Icononzo	LA LAJA	SEGUROS MUNDIAL	I-100026888	I-100006162	1	5/10/2023	31/12/2028
8	4460 de 2023	Icononzo	PARAMITO	SEGUROS MUNDIAL	I-100028422	I-100006665	0	17/11/2023	31/12/2028
9	4607 de 2023	Icononzo	DOS QUEBRADAS	SEGUROS MUNDIAL	I-100028335	I-100006632	0	24/11/2023	31/12/2028
10	4639 de 2023	Icononzo	MUNDO NUEVO	SEGUROS MUNDIAL	I-100028822	I-100006784	0		
11	3766 de 2023	Prado	LA CHICA	SEGUROS MUNDIAL	I-100027064	I-100006218	0	5/10/2023	31/12/2028
12	3933 de 2023	Prado	ALTA GRACIA	SEGUROS MUNDIAL	I-100027198	I-100006263	0	18/10/2023	31/12/2028
13	4477 de 2023	Saldaña	JABALCON	SEGUROS MUNDIAL	I-100028310	I-100006622	0	27/11/2023	31/12/2028
14	4023 de 2023	Villarrica	BAJO BELGICA	SEGUROS MUNDIAL	I-100027838	I-100006469	0	29/10/2023	31/12/2028
15	4541 de 2023	Villarrica	ALTO MOSCU	SEGUROS MUNDIAL	I-100028291	I-100006616	0	27/11/2023	31/12/2028

Tabla 6-Información de las garantías de los Convenios Solidarios

Pendiente la actualización de las pólizas conforme a las modificaciones de los convenios (inicio, suspensión, reinicio, prórrogas).

3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Se relacionan las actividades ejecutadas en el periodo 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024 por parte de los OAC:

- Búsqueda del personal mínimo para la ejecución de las obras (Ingeniero Residente de Obra, Contador, Maestro de Obra).
- Radicación de hojas de vida ante la Interventoria con el fin de postular al personal mínimo para la ejecución de las obras (Ingeniero Residente de Obra, Contador, Maestro de Obra).
- Búsqueda de proveedores de bienes y servicios para la etapa de estudios y diseños (levantamiento topográfico, laboratorio de suelos, etc).
- Presentación de cotizaciones ante la Interventoria del servicio de estudios y diseños.
- Presentación de contratos del servicio de estudios y diseños ante la Interventoria.
- Presentación ante la Interventoria de los contratos de prestación de servicios de Ingeniero Residente y Contador.
- Asistencia a reunión orientada a aclarar dudas de tipo contractual y técnico con la Interventoria.

3.5 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORIA

Se reporta el seguimiento a los convenios solidarios, los cuales aun no inician la etapa de preconstrucción:

Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	Inversión Obra Ejecutada	% Inversión Obra Ejecutada	Otras inversiones Ejecutadas (*)	% Otras inversiones ejecutadas	Total inversión ejecutada	% Total inversión ejecutada
1	3669 de 2023	Cunday	LAS CATORCE	\$ 0	0	\$ 800.000	1,63	\$ 800.000	0,4
2	3921 de 2023	Cunday	FLORIDA ALTO CUNDAY	\$ 0	0	\$ 1.800.000	3,67	\$ 1.800.000	0,91
3	4038 de 2023	Cunday	EL CUINDE	\$ 0	0	\$ 1.800.000	3,67	\$ 1.800.000	0,91
4	4354 de 2023	Cunday	EL REVES	\$ 0	0	\$ 1.800.000	3,66	\$ 1.800.000	0,9

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	Inversión Obra Ejecutada	% Inversión Obra Ejecutada	Otras inversiones Ejecutadas (*)	% Otras inversiones ejecutadas	Total inversión ejecutada	% Total inversión ejecutada
5	4445 de 2023	Cunday	AGUA BLANCA LA FLORIDA	\$ 0	0	\$ 1.800.000	3,67	\$ 1.800.000	0,9
6	4162 de 2023	Dolores	RIONEGRO	\$ 0	0	\$ 1.800.000	3,67	\$ 1.800.000	0,9
7	3751 de 2023	Icononzo	LA LAJA	\$ 0	0	\$ 800.000	1,63	\$ 800.000	0,4
8	4460 de 2023	Icononzo	PARAMITO	\$ 0	0	\$ 1.800.000	3,67	\$ 1.800.000	0,91
9	4607 de 2023	Icononzo	DOS QUEBRADAS	\$ 0	0	\$ 1.800.000	3,75	\$ 1.800.000	0,92
10	4639 de 2023	Icononzo	MUNDO NUEVO	\$ 0	0	\$ 1.800.000	3,67	\$ 1.800.000	0,91
11	3766 de 2023	Prado	LA CHICA	\$ 0	0	\$ 1.800.000	3,66	\$ 1.800.000	0,9
12	3933 de 2023	Prado	ALTA GRACIA	\$ 0	0	\$ 1.800.000	3,67	\$ 1.800.000	0,9
13	4477 de 2023	Saldaña	JABALCON	\$ 0	0	\$ 1.800.000	3,67	\$ 1.800.000	0,91
14	4023 de 2023	Villarrica	BAJO BELGICA	\$ 0	0	\$ 1.800.000	3,66	\$ 1.800.000	0,9
15	4541 de 2023	Villarrica	ALTO MOSCU	\$ 0	0	\$ 1.800.000	3,66	\$ 1.800.000	0,9
Total						\$ 25.000.000		\$ 25.000.000	0

Tabla 7-Estado de la ejecución de los convenios solidarios

Nota: (*) OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

Se reporta el avance de ejecución en tiempo (promedio) de los convenios solidarios:

Tiempo Total (promedio)	107 días
Tiempo transcurrido (promedio)	62 días
% Tiempo transcurrido	57.94%

Las acciones por parte de la interventoria, se han centrado en lo siguiente:

- Solicitar a los OAC el envío de hojas de vida del equipo mínimo necesario para la ejecución de las obras.
- Resolver inquietudes de tipo administrativo, técnico y presupuestal a los OAC.
- Revisar las cotizaciones de los bienes y servicios necesarios para la ejecución de la etapa de Estudios y Diseños de cada uno de los convenios.
- Revisar y aprobar los contratos de prestación de servicios profesionales para la ejecución de la etapa de Estudios y Diseños.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Convenio	MEPI-MN-1IN-15-FR-14
4.9	Otros documentos seguimiento mensual	
	• Informe de Inversión y buen Manejo del Desembolso Convenio	Sin código
	• Seguimiento Programa de Obra	
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1
		MEPI-MN-IN-6-FR-2
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2

4.1 INFORME SEMANAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO																																																																																									
	PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSION																																																																																									
	INFORME SEMANAL		PAGINA																																																																																									
			FECHA	11/07/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																																																								
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																												
PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.																																																																																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 7 del 4/07/2024 al 10/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ <small>(Numeración consecutiva)</small>																																																																																												
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS																																																																																												
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																												
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): Mantenimiento Rutinario= 2 un Placa Huella= 156 ml Alcantarilla= 1 un Gaviones=																																																																																												
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores prioritizados.																																																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">CONVENIO SOLIDARIO:</th><th colspan="4">CONTRATO DE INTERVENTORIA:</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4">CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE</td><td colspan="4">INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO</td></tr><tr><td colspan="4">CONVENIO No. 3669 de 2023 VALOR INICIAL: \$ 198.787.735,00</td><td colspan="4">INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO</td></tr><tr><td colspan="4">FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -</td><td colspan="4">CONTRATO No. 1709-2024 VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00</td></tr><tr><td colspan="4">FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 198.787.735,00</td><td colspan="4">FECHA DE INICIO: 28-may-24 VALOR ADICIONES: \$ -</td></tr><tr><td colspan="4">FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024</td><td colspan="4">FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="4">FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 VALOR ANTICIPO: \$ -</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="4">VALOR AMORTIZADO: \$ -</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="4">SALDO POR AMORTIZAR: \$ -</td></tr></tbody></table>					CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:				CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE				INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO				CONVENIO No. 3669 de 2023 VALOR INICIAL: \$ 198.787.735,00				INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO				FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -				CONTRATO No. 1709-2024 VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 198.787.735,00				FECHA DE INICIO: 28-may-24 VALOR ADICIONES: \$ -				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00								FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 VALOR ANTICIPO: \$ -								VALOR AMORTIZADO: \$ -								SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																			
CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																								
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE				INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																																																																								
CONVENIO No. 3669 de 2023 VALOR INICIAL: \$ 198.787.735,00				INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																																																																								
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -				CONTRATO No. 1709-2024 VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00																																																																																								
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 198.787.735,00				FECHA DE INICIO: 28-may-24 VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																								
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00																																																																																								
				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																								
				VALOR AMORTIZADO: \$ -																																																																																								
				SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																																																								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																												
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																												
<table border="1"><thead><tr><th>CONVENIO/ CONTRATO</th><th>VIGENCIA</th><th>2023</th><th>2024</th><th>20XX</th><th>20XX</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">CONVENIO</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 198.787.735,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$ -</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 198.787.735,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">INTERVENTORIA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td></td><td>\$ 531.074.390,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td></td><td>\$ 15.932.360,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td></td><td>\$ 515.142.030,00</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX	CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.787.735,00				EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.787.735,00				INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00			EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00			SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00																																																				
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX																																																																																							
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.787.735,00																																																																																										
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																										
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.787.735,00																																																																																										
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00																																																																																									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00																																																																																									
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00																																																																																									
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																												
<table><tr><td colspan="2">CONVENIO</td><td colspan="2">INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$ 149.746.320,00</td><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ 129.205.731,73 24,33%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ -</td><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 15.932.360,00 3,00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ -</td><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 26.420.791,59 4,97%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ -</td><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 3.983.090,00 0,75%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ -</td><td>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td><td>SI NO X</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ -</td><td>PERIODO FACTURADO:</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>VALOR FACTURA:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Observaciones:</td><td></td><td>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Observaciones:</td><td></td></tr></table>					CONVENIO		INTERVENTORIA		VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 149.746.320,00	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 129.205.731,73 24,33%	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 15.932.360,00 3,00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 26.420.791,59 4,97%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 3.983.090,00 0,75%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -			(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO X	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	PERIODO FACTURADO:		INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	VALOR FACTURA:	\$ -	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -			Observaciones:		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				Observaciones:																																	
CONVENIO		INTERVENTORIA																																																																																										
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 149.746.320,00	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 129.205.731,73 24,33%																																																																																									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 15.932.360,00 3,00%																																																																																									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 26.420.791,59 4,97%																																																																																									
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 3.983.090,00 0,75%																																																																																									
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -																																																																																											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																																												
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO X																																																																																									
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:																																																																																										
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	PERIODO FACTURADO:																																																																																										
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	VALOR FACTURA:	\$ -																																																																																									
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -																																																																																											
Observaciones:		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																										
		Observaciones:																																																																																										
III. AVANCE FÍSICO																																																																																												
<table><tr><td>Meta Física Programada %</td><td>Avance o Atraso Físico %</td></tr><tr><td>Meta Física Ejecutada %</td><td></td></tr></table>					Meta Física Programada %	Avance o Atraso Físico %	Meta Física Ejecutada %																																																																																					
Meta Física Programada %	Avance o Atraso Físico %																																																																																											
Meta Física Ejecutada %																																																																																												
<table><tr><td colspan="3">Meta Física (Programa de Obra)</td><td colspan="4">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</td></tr><tr><td>Descripción de la Meta Física Contractual</td><td>Unidad</td><td>Cantidad</td><td>Avance Fisico</td><td>Tramo y/o sector 1</td><td>Tramo y/o sector 2</td><td>Tramo y/o sector (n)</td><td>Total</td><td>%</td></tr><tr><td>Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños</td><td>GL</td><td>1</td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>* Mantenimiento rutinario</td><td>UN</td><td>2</td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>* Placa huella</td><td>ML</td><td>156</td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Alcantarilla</td><td>UN</td><td>1</td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gaviones</td><td>M3</td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>*</td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1	Prog						* Mantenimiento rutinario	UN	2	Ejec						* Placa huella	ML	156	Prog						Alcantarilla	UN	1	Ejec						Gaviones	M3		Prog						*			Ejec									Prog									Ejec					
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																									
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																				
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1	Prog																																																																																									
* Mantenimiento rutinario	UN	2	Ejec																																																																																									
* Placa huella	ML	156	Prog																																																																																									
Alcantarilla	UN	1	Ejec																																																																																									
Gaviones	M3		Prog																																																																																									
*			Ejec																																																																																									
			Prog																																																																																									
			Ejec																																																																																									
<table><tr><td>Descripción</td><td>Equipo Mínimo</td><td>Total Disponible</td></tr><tr><td>Carrotanque de agua</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Motoniveladora</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Retroexcavadora</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Compresor</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Vibrador de concreto</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Camioneta</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Herramienta y equipos menores</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>9</td><td></td></tr></table>					Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Carrotanque de agua	1		Motoniveladora	1		Vibrocompactador	1		Retroexcavadora	1		Compresor	1		Mezcladora de concreto	1		Vibrador de concreto	1		Camioneta	1		Herramienta y equipos menores	1		Total	9																																																								
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																										
Carrotanque de agua	1																																																																																											
Motoniveladora	1																																																																																											
Vibrocompactador	1																																																																																											
Retroexcavadora	1																																																																																											
Compresor	1																																																																																											
Mezcladora de concreto	1																																																																																											
Vibrador de concreto	1																																																																																											
Camioneta	1																																																																																											
Herramienta y equipos menores	1																																																																																											
Total	9																																																																																											
<p>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</p> <p>TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:</p> <p>TRAMO Y/O SECTOR (n):</p> <p>Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico</p>																																																																																												

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>																																																																									
		FECHA	11/07/2024																																																																								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																											
<div>FUENTES DE MATERIALES</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div> <div>OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes</div>		<div>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</div> <table><tr><td>ZONAS DE DEPOSITO</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>APROVECHAMIENTO FORESTAL:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>CONCESIÓN DE AGUAS:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>OCUPACIÓN DE CAUCES:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>VERTIENTOS:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>EMISIONES:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>OTROS (Especificar cual)</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr></table> <div>OBSERVACIONES:</div>		ZONAS DE DEPOSITO	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	VERTIENTOS:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	EMISIONES:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	OTROS (Especificar cual)	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____
ZONAS DE DEPOSITO	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
VERTIENTOS:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
EMISIONES:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
OTROS (Especificar cual)	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
<div>P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</div> <div>ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC</div>		<div>OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA</div>																																																																									
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																											
<table><tr><td></td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td></td><td></td></tr></table>		OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			<div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0</div> <div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____</div> <div>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____</div> <div>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2 sin definir</div>	<div>OBSERVACIONES:</div>																																																										
	OBRA	INTER																																																																									
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2																																																																									
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																																																																											
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2																																																																									
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																																																																											
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																																											
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador																																																																											
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																											
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador																																																																											
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS																																																																											
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																																																																											
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																																																																											
<div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>																																																																									
<div>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.</div> <div>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA</div>																																																																											
		<div>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ</div> <div>Matricula Profesional No.: 54202131304 NTS</div>																																																																									
<div>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div>																																																																											

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA</div>			
		FECHA	18/07/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 8 del 11/07/2024 al 17/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐	(Numeración consecutiva)		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): Mantenimiento Rutinario= 2 un Placa Huella= 156 ml Alcantarilla= 1 un Gaviones=					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.					
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO			
CONVENIO No. 3669 de 2023 VALOR INICIAL: \$ 198.787.735,00		INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO			
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -		CONTRATO No. 1709-2024 VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 198.787.735,00		FECHA DE INICIO: 28-may-24 VALOR ADICIONES: \$ -			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00			
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 VALOR ANTICIPO: \$ -			
		VALOR AMORTIZADO: \$ -			
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.787.735,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.787.735,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.746.320,00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -					
Observaciones:					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 155.591.295,60 29,30%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:					
PERIODO FACTURADO:					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %					
Meta Física Ejecutada %					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad			
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1			
Mantenimiento rutinario	UN	2			
Placa huella	ML	156			
Alcantarilla	UN	1			
Gaviones	M3				
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>																
		FECHA	18/07/2024															
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																		
<div>FUENTES DE MATERIALES</div> <div>UBICACIÓN: <div>PERMISO MINERO: SI NO</div><div>LICENCIA AMBIENTAL: SI NO</div></div> <div>UBICACIÓN: <div>PERMISO MINERO: SI NO</div><div>LICENCIA AMBIENTAL: SI NO</div></div> <div>OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes</div>		<div>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</div> <div>ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X</div> <div>APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X</div> <div>CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X</div> <div>OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X</div> <div>VERTIENTOS: SI NO N/A X</div> <div>EMISIONES: SI NO N/A X</div> <div>OTROS (Especificar cual) SI NO N/A</div> <div>OBSERVACIONES:</div>																
<div>P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</div> <div>ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC</div>		<div>OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA</div>																
V. GESTIÓN SOCIAL																		
<table><tr><td></td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td></td><td></td></tr></table>		OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			<div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0</div> <div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:</div> <div>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:</div> <div>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:</div> <div>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2 sin definir</div>	<div>OBSERVACIONES:</div>	
	OBRA	INTER																
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2																
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2																
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																		
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador																		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																		
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador																		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS																		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																		
<div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>																
<div>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.</div> <div>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA</div>																		
		<div>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ</div> <div>Matricula Profesional No.: 54202131304 NTS</div>																
<div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div>																		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		
			FECHA	25/07/2024 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 9 del 18/07/2024 al 24/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
Mantenimiento Rutinario= 2 un Placa Huella= 156 ml Alcantarilla= 1 un Gaviones=					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.					
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO			
CONVENIO No. 3669 de 2023		INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO			
FECHA DE INICIO: 26/12/2023		CONTRATO No. 1709-2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE INICIO: 28-may-24			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24			
VALOR INICIAL: \$ 198.787.735,00		VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00			
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -			
VALOR ACUMULADO: \$ 198.787.735,00		VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00			
		VALOR ANTICIPO: \$ -			
		VALOR AMORTIZADO: \$ -			
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.787.735,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.787.735,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.746.320,00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -					
Observaciones:					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 181.976.859,47 34,27%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:					
PERIODO FACTURADO:					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %					
Meta Física Ejecutada %					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad			
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1			
Mantenimiento rutinario	UN	2			
Placa huella	ML	156			
Alcantarilla	UN	1			
Gaviones	M3				
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible			
Carro tanque de agua	1				
Motoniveladora	1				
Vibrocompactador	1				
Retroexcavadora	1				
Compresor	1				
Mezcladora de concreto	1				
Vibrador de concreto	1				
Camioneta	1				
Herramienta y equipos menores	1				
Total	9				
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n):					

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>																																																																									
		FECHA	25/07/2024																																																																								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																											
<div>FUENTES DE MATERIALES</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div> <div>OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes</div>		<div>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</div> <table><tr><td>ZONAS DE DEPOSITO</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>APROVECHAMIENTO FORESTAL:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>CONCESIÓN DE AGUAS:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>OCUPACIÓN DE CAUCES:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>VERTIENTOS:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>EMISIONES:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>OTROS (Especificar cual)</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr></table> <div>OBSERVACIONES:</div>		ZONAS DE DEPOSITO	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	VERTIENTOS:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	EMISIONES:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	OTROS (Especificar cual)	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____
ZONAS DE DEPOSITO	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
VERTIENTOS:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
EMISIONES:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
OTROS (Especificar cual)	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
<div>P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</div> <div>ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC</div>		<div>OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA</div>																																																																									
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																											
<table><tr><td></td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td></td><td></td></tr></table>		OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			<div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0</div> <div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____</div> <div>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____</div> <div>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2 sin definir</div>	<div>OBSERVACIONES:</div>																																																										
	OBRA	INTER																																																																									
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2																																																																									
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																																																																											
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2																																																																									
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																																																																											
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																																											
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador																																																																											
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																											
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador																																																																											
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS																																																																											
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																																																																											
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																																																																											
<div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>																																																																									
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.																																																																											
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA																																																																									
		<div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ</div> <div>Matricula Profesional No.: 54202131304 NTS</div>																																																																									
<div>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div>																																																																											

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSION

PÁGINA

FECHA

1/08/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIADA SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 10 del 25/07/2024 al 31/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un

Placa Huella= 156 ml

Alcantarilla= 1 un

Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores prioritizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No. 3669 de 2023 VALOR INICIAL: \$ 198.787.735,00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 198.787.735,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024

CONTRATO No. 1709-2024 VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO: 28-may-24 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 VALOR ANTICIPO: \$ -

VALOR AMORTIZADO: \$ -

SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.787.735,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.787.735,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

Observaciones:

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

Descripción

Equipo Mínimo

Total Disponible

Carrotanque de agua

1

Motoniveladora

1

Vibrocompactador

1

Retroexcavadora

1

Compresor

1

Mezcladora de concreto

1

Vibrador de concreto

1

Camioneta

1

Herramienta y equipos menores

1

Total

9

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>	
		FECHA	1/08/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ VERTIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC			
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA INTER	OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2 2	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2 2	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	4 sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
*REVISIÓN Y APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA INGENIERO RESIDENTE Y CONTADOR *REVISIÓN Y APROBACIÓN DE CONTRATO DE INGENIERO RESIDENTE Y CONTADOR *SE CELEBRA REUNIÓN DE INTERVENTORIA Y EL OAC CON EL FIN DE ACLARAR DUDAS CON RESPECTO AL CONTRATO Y ANEXOS TÉCNICOS . *REVISIÓN Y APROBACIÓN DE CONTRATO DE INGENIERO RESIDENTE Y CONTADOR *REVISIÓN Y APROBACIÓN CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
*VINCULACIÓN DE PROFESIONALES POR PARTE DEL OAC *PREPARACIÓN DE LOGÍSTICA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
<div>FOTO 1</div>	<div>FOTO 2</div>	<div>FOTO 3</div>	
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CODIGO</div> <div>VERSION</div> <div>PAGINA</div>			
		FECHA	11/07/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANUTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 7 del 4/07/2024 al 10/07/2024 Último Informe Semanal SI	☐		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS		
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANUTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
Mantenimiento Rutinario=	2 un				
Placa Huella=	135 ml				
Alcantarilla=	2 un				
Gaviones=					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores prioritizados.					
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO			
CONVENIO No. 3921 de 2023 VALOR INICIAL: \$ 197.974.535,00		INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO			
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -		CONTRATO No. 1709-2024 VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 197.974.535,00		FECHA DE INICIO: 28-may-24 VALOR ADICIONES: \$ -			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00			
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 VALOR ANTICIPO: \$ -			
		VALOR AMORTIZADO: \$ -			
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 197.974.535,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 197.974.535,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 148.911.504,00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -					
Observaciones:					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 129.205.731,73 24,33%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 17.858.552,34 3,36%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:					
PERIODO FACTURADO:					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico % Meta Física Ejecutada %					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad			
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1			
* Mantenimiento rutinario	ML	2			
* Placa huella	ML	135			
Alcantarilla	UN	2			
Gaviones	M3				
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible			
Carro tanque de agua	1				
Motoniveladora	1				
Vibrocompactador	1				
Retroexcavadora	1				
Compresor	1				
Mezcladora de concreto	1				
Vibrador de concreto	1				
Camioneta	1				
Herramienta y equipos menores	1				
Total	9				
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n):					
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA</div>	
		FECHA	11/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC			
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA INTER	OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	ACTAS DE VICINIDAD REALIZADAS: _____	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		sin definir	
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
<div>FOTO 1</div>	<div>FOTO 2</div>	<div>FOTO 3</div>	
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEN LOPEZ Matricula Profesional No.: 25202-45905 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

Pág. 069

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	18/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
_____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
_____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
_____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
_____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		
		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA		
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC				
V. GESTIÓN SOCIAL				
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	2			
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0				
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____				
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____				
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____				
sin definir				
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador				
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO				
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA				
FIRMA _____				
NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LÓPEZ				
Matrícula Profesional No.: 26202-45905 CND				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

Pág. 071



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

25/07/2024

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

DISPONIBLE

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

LICENCIA AMBIENTAL:

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

CONCESIÓN DE AGUAS:

OCUPACIÓN DE CAUCES:

VERTIMIENTOS:

EMISIONES:

OTROS (Especificar cual)

SI

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

X

X

X

X

X

X

X

X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

OBRA

INTER

2

2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

1,0

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

2

sin definir

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

Indicar localización y actividad

Indicar localización y actividad

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA		
			FECHA	1/08/2024 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 10 del 25/07/2024 al 31/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐	
		(Numeración consecutiva)			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
Mantenimiento Rutinario= 2 un Placa Huella= 135 ml Alcantarilla= 2 un Gaviones=					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.					
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO			
CONVENIO No. 3921 de 2023		INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO			
FECHA DE INICIO: 27/12/2023		CONTRATO No. 1709-2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE INICIO: 28-may-24			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24			
VALOR INICIAL: \$ 197.974.535,00		VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00			
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -			
VALOR ACUMULADO: \$ 197.974.535,00		VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00			
		VALOR ANTICIPO: \$ -			
		VALOR AMORTIZADO: \$ -			
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 197.974.535,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 197.974.535,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 148.911.504,00			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -			
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -			
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ 1.800.000,00	3,67%		
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -			
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 1.800.000,00	0,91%		
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	-0,91%		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -			
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -			
Observaciones:					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ 212.908.439,07	40,09%		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 15.932.360,00	3,00%		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 17.858.552,34	3,36%		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 3.983.090,00	0,75%		
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO		
				X	
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:					
PERIODO FACTURADO:					
VALOR FACTURA:		\$ -			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %					
Meta Física Ejecutada %					
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1	Prog		
Mantenimiento rutinario	ML	2	Ejec		
			Prog		
Placa huella	ML	135	Ejec		
			Prog		
Alcantarilla	UN	2	Ejec		
			Prog		
Gaviones	M3		Ejec		
			Prog		
			Ejec		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
TRAMO Y/O SECTOR 1:			TRAMO Y/O SECTOR 2:		
TRAMO Y/O SECTOR (n):					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible			
Carrozanque de agua	1				
Motoniveladora	1				
Vibrocompactador	1				
Retroexcavadora	1				
Compresor	1				
Mezcladora de concreto	1				
Vibrador de concreto	1				
Camioneta	1				
Herramienta y equipos menores	1				
Total	9				
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	1/08/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
_____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
_____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
_____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
_____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		
		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA		
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC				
V. GESTIÓN SOCIAL				
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	4			
		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0		
		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
		ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
*REVISION Y APROBACION DE HOJAS DE VIDA INGENIERO RESIDENTE Y CONTADOR *REVISION Y APROBACION DE COTIZACIONES Y CONTRATOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS *SE CELEBRA REUNION DE INTERVENTORIA Y EL OAC CON EL FIN DE ACLARAR DUDAS CON RESPECTO AL CONTRATO Y ANEXOS TECNICOS.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
*VINCULACION DE PROFESIONALES POR PARTE DEL OAC *PREPARACION DE LOGISTICA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
			FIRMA _____ NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matricula Profesional No.: 26202-45905 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA</div>			
		FECHA	11/07/2024 (Día / Mes / Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* - LOTE 4.					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA			
		SEMANA No.: 7 del 4/07/2024 al 10/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐			
		(Numeración consecutiva)			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDA Y, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
Mantenimiento Rutinario= 2 un Placa Huella= 133 ml Alcantarilla= 2 un Gaviones=					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.					
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO			
CONVENIO No. 4038 de 2023		INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO			
FECHA DE INICIO: 21/12/2023		CONTRATO No. 1709-2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE INICIO: 28-may-24			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24			
VALOR INICIAL: \$ 198.011.206,00		VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00			
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -			
VALOR ACUMULADO: \$ 198.011.206,00		VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00			
		VALOR ANTICIPO: \$ -			
		VALOR AMORTIZADO: \$ -			
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.011.206,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.011.206,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 148.995.325,00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -					
Observaciones:					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 129.205.731,73 24,33%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%					
SI NO					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:					
PERIODO FACTURADO:					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %					
Meta Física Ejecutada %					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad			
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1			
Mantenimiento rutinario	ML	2			
Placa huella	ML	133			
Alcantarilla	UN	2			
Gaviones	M3				
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n):					
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSION	
		PÁGINA	
		FECHA	11/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ VERTIENTES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC			
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES: Se celebra socialización con miembros de la JAC
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		sin definir	
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA _____ NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matricula Profesional No.: 54202131304 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

18/07/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

8

 del

11/07/2024

 al

17/07/2024

 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=

2 un

Placa Huella=

133 ml

Alcantarilla=

2 un

Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE

CONVENIO No.

4038 de 2023

VALOR INICIAL:

\$198.011.206,00

FECHA DE INICIO:

21/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$198.011.206,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$-

VALOR AMORTIZADO:

\$-

SALDO POR AMORTIZAR:

\$-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$198.011.206,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$-			
	SALDO DE VIGENCIA	\$198.011.206,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

\$148.995.325,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$-

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$-

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$-

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$-

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$-

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$-

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$-

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:

\$-

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:

\$-

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$155.591.295,60

29,30%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$15.932.360,00

3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:

\$26.420.791,59

4,97%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:

\$3.983.090,00

0,75%

SI

NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

\$-

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
Mantenimiento rutinario	ML	2
Placa huella	ML	133
Alcantarilla	UN	2
Gaviones	M3	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carro tanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA														
IV. GESTIÓN AMBIENTAL		FECHA 18/07/2024														
<div><div><div>FUENTES DE MATERIALES</div><div>UBICACIÓN: _____</div><div>UBICACIÓN: _____</div><div>OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes</div></div><div><div>DISPONIBLE</div><div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div><div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div><div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div><div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div></div><div><div>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</div><div>ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div><div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div><div>APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div><div>CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div><div>OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div><div>VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div><div>EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div><div>OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____</div><div>OBSERVACIONES:</div></div></div>																
<div><div>P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</div><div>ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC</div><div>OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA</div></div>																
V. GESTIÓN SOCIAL																
<table><tr><td></td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td></td><td></td></tr></table>		OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			<div><div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0</div><div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____</div><div>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____</div><div>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____</div></div> <div>OBSERVACIONES: Se celebra socialización con miembros de la JAC</div>
	OBRA	INTER														
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2														
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2														
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2 sin definir																
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador																
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador																
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS																
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																
<div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>														
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA																
		<div>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ</div> <div>Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS</div>														
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

25/07/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA Caminos Comunitarios de la Paz Total – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 9 del 18/07/2024 al 24/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS COMUNITARIAS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 133 ml
Alcantarilla= 2 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4038 de 2023 VALOR INICIAL:

\$ 198.011.206,00

CONTRATO No.

1709-2024 VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

21/12/2023 VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24 VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023 VALOR ACUMULADO:

\$ 198.011.206,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24 VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024 VALOR ANTICIPO:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24 VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.011.206,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.011.206,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 148.995.325,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 181.976.859,47 34,27%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
Mantenimiento rutinario	ML	2
Placa huella	ML	133
Alcantarilla	UN	2
Gaviones	M3	

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carro tanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	25/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC			
V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2		OBSERVACIONES: Se celebra socialización con miembros de la JAC	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2			
sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
FOTO 1		FOTO 2	
FOTO 3			
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
Indicar localización y actividad			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

1/08/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

SEMANA No.: 10 del 25/07/2024 al 31/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 133 ml
Alcantarilla= 2 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4038 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 198.011.206,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

21/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 198.011.206,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.011.206,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.011.206,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 148.995.325,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 1.800.000,00 3,67%

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 1.800.000,00 0,00909

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - -0,00909

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 212.908.439,07 40,09%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
Mantenimiento rutinario	ML	2
Placa huella	ML	133
Alcantarilla	UN	2
Gaviones	M3	

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carro tanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	
		FECHA	1/08/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____ _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
UBICACIÓN: _____ _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
OBSERVACIONES:			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
V. GESTIÓN SOCIAL			
OBSERVACIONES: Se celebra socialización con miembros de la JAC			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2 2		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2 2		ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4		sin definir	
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
*REVISION Y APROBACION DE HOJAS DE VIDA INGENIERO RESIDENTE Y CONTADOR *SE CELEBRA REUNION DE INTERVENTORIA Y EL OAC CON EL FIN DE ACLARAR DUDAS CON RESPECTO AL CONTRATO Y ANEXOS TECNICOS.			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
*VINCULACIÓN DE PROFESIONALES POR PARTE DEL OAC			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
FOTO 1		FOTO 2	
FOTO 3			
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
Indicar localización y actividad			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

informe Semanal

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

11/07/2024
(Dia / Mes / Año)

I INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

Unidad Ejecutora: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 7 del 4/07/2024 al 10/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐
 (Numeración consecutiva)

Supervisor Contrato Interventoría: JUAN DAVID TORRES SANABRIA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

Objeto Convenio: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVÉS DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Alcance Físico Contractual (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 117 ml
Alcantarilla= 3 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:						CONTRATO DE INTERVENTORIA:							
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES						INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO							
						INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO							
CONVENIO No. 4354 de 2023		VALOR INICIAL: \$ 199.827.140,00				CONTRATO No. 1709-2024		VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00					
FECHA DE INICIO: 26/12/2023		VALOR ADICIONES: \$ -				FECHA DE INICIO: 28-may-24		VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		VALOR ACUMULADO: \$ 199.827.140,00				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24		VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024						FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24		VALOR ANTICIPO: \$ -					
						VALOR AMORTIZADO: \$ -							
						SALDO POR AMORTIZAR: \$ -							

III. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.827.140,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.827.140,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

Valor básico convenio (A): \$ 150.703.191,00

Inversión obra programada acumulada: \$ -

Inversión obra ejecutada acumulada (B): \$ -

Avance o atraso de obra: \$ -

Otras inversiones ejecutadas: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

INTERVENTORIA

Total inversión programada: \$ 129.205.731,73 24,33%

Total inversión ejecutada: \$ 15.932.360,00 3,00%

Inversión programada en la semana \$ 26.420.791,59 4,97%

Inversión ejecutada en la semana \$ 3.983.090,00 0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X

No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico % Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
Mantenimiento rutinario	UN	2
Placa huella	ML	117
Alcantarilla	UN	3
Gaviones	M3	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Avance físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	
Prog						
Ejec						
Prog						
Ejec						
Prog						
Ejec						
Prog						
Ejec						
Prog						
Ejec						

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:


TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carro tanque de agua	1	
Motoniiveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroeexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	11/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____ _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
UBICACIÓN: _____ _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC			
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0			
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____			
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____			
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2 sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
		FIRMA _____ NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matricula Profesional No.: 54202131304 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

18/07/2024
(Día / Mes / Año)

I INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Departamento de Tolima en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total - LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

8

del

11/07/2024

al

17/07/2024

Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVÉS DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=

2 un

Placa Huella=

117 ml

Alcantarilla=

3 un

Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4354 de 2023

VALOR INICIAL:

\$

199.827.140,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$

531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

26/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$

199.827.140,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$

531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$

-

VALOR AMORTIZADO:

\$

-

SALDO POR AMORTIZAR:

\$

-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.827.140,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.827.140,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE O ATRASO DE OBRA:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

VALOR BÁSICO INTERVENTORIA:
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>
		<div>FECHA</div> <div>18/07/2024</div>
IV. GESTIÓN AMBIENTAL		
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____
		OBSERVACIONES:
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA INTER	OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador		
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
<div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
		<div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: JESUS EDGARDO YERGEL LOPEZ</div> <div>Matrícula Profesional No.: 54202131504 NTS</div>
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RNVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

25/07/2024

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

9

del

18/07/2024

al

24/07/2024

Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVÉS DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=

2 un

Placa Huella=

117 ml

Alcantarilla=

3 un

Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES

CONVENIO No.

4354 de 2023

FECHA DE INICIO:

26/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No.

1709-2024

FECHA DE INICIO:

28-may-24

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR INICIAL:

\$

199.827.140,00

VALOR ADICIONES:

\$

-

VALOR ACUMULADO:

\$

199.827.140,00

VALOR INICIAL:

\$

531.074.390,00

VALOR ADICIONES:

\$

-

VALOR ACUMULADO:

\$

531.074.390,00

VALOR ANTICIPO:

\$

-

VALOR AMORTIZADO:

\$

-

SALDO POR AMORTIZAR:

\$

-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO

VIGENCIA

2023

2024

20XX

20XX

CONVENIO

RECURSOS POR VIGENCIA

\$

199.827.140,00

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

\$

-

SALDO DE VIGENCIA

\$

199.827.140,00

INTERVENTORIA

RECURSOS POR VIGENCIA

\$

531.074.390,00

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

\$

15.932.360,00

SALDO DE VIGENCIA

\$

515.142.030,00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

\$

150.703.191,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$

-

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$

-

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$

-

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$

-

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$

-

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$

-

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$

-

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$

-

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$

-

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$

181.976.859,47

34,27%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$

15.932.360,00

3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$

26.420.791,59

4,97%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$

3.983.090,00

0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

\$

-

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual

Unidad

Cantidad

Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños

GL

1

Mantenimiento rutinario

UN

2

Placa huella

ML

117

Alcantarilla

UN

3

Gaviones

M3

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico

Tramo y/o sector 1

Tramo y/o sector 2

Tramo y/o sector (n)

Total

%

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción

Equipo Mínimo

Total Disponible

Carrotanque de agua

1

Motoniveladora

1

Vibrocompactador

1

Retroexcavadora

1

Compresor

1

Mezcladora de concreto

1

Vibrador de concreto

1

Camioneta

1

Herramienta y equipos menores

1

Total

9

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

Pág. 087

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>
		<div>FECHA</div> <div>25/07/2024</div>
IV. GESTIÓN AMBIENTAL		
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
UBICACIÓN: _____	DISPONIBLE PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OBSERVACIONES:
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA INTER	OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2 sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
•Revisión y aprobación de hojas de vida Ingeniero Residente y Contador •Revisión cotizaciones de estudios y diseños		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
•Aprobación cotizaciones de estudios y diseños		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
<div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
		<div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: JESUS EDGARDO YERGEL LOPEZ</div> <div>Matrícula Profesional No.: 54202131504 NTS</div>
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RNVAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

1/08/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 4.

UNIDAD E.JECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

10 del 25/07/2024 al 31/07/2024

Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVÉS DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 117 ml
Alcantarilla= 3 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4354 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 199.827.140,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

26/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 199.827.140,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.827.140,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.827.140,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

Observaciones:

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Equipo Mínimo

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TrAMO Y/O SECTOR 1:


TrAMO Y/O SECTOR 2:

TrAMO Y/O SECTOR (n):

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>
		<div>FECHA</div> <div>1/08/2024</div>
IV. GESTIÓN AMBIENTAL		
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
_____	_____	APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
_____	_____	VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____
		OBSERVACIONES:
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA INTER	OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2 2	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2 2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4 sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
•REVISION COTIZACIONES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		
•SE CELEBRA REUNION DE INTERVENTORIA Y EL OAC CON EL FIN DE ACLARAR DUDAS CON RESPECTO AL CONTRATO Y ANEXOS TECNICOS.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
•VINCULACION DE PROFESIONALES POR PARTE DEL OAC		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
<div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
		<div>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: JESUS EDGARDO YERGEL LOPEZ</div> <div>Matrícula Profesional No.: 54202131504 NTS</div>
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RNVAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA</div>									
		FECHA	11/07/2024 (Día / Mes / Año)								
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Departamento de Tolima en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total* – LOTE 4.											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA									
		SEMANA No.: 7 del 4/07/2024 al 10/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐									
		(Numeración consecutiva)									
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):											
Mantenimiento Rutinario= 2 un Placa Huella= 161 ml Alcantarilla= 1 un Gaviones=											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CUNDAY		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO									
		INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO									
CONVENIO No. 4445 de 2023		CONTRATO No. 1709-2024									
FECHA DE INICIO: 21/12/2023		FECHA DE INICIO: 28-may-24									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24									
VALOR INICIAL: \$ 199.022.614,00		VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 199.022.614,00		VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
		VALOR AMORTIZADO: \$ -									
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.022.614,00									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.022.614,00									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.925.120,00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -											
Observaciones:											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 129.205.731,73 24,33%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:											
PERIODO FACTURADO:											
VALOR FACTURA: \$ -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones:											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %											
Meta Física Ejecutada %											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1	Prog						Carro tanque de agua	1	
Mantenimiento rutinario	UN	2	Ejec						Motoniveladora	1	
			Prog						Vibrocompactador	1	
Placa huella	ML	161	Ejec						Retroexcavadora	1	
			Prog						Compresor	1	
Alcantarilla	UN	1	Ejec						Mezcladora de concreto	1	
			Prog						Vibrador de concreto	1	
Gaviones	M3		Ejec						Camioneta	1	
			Prog						Herramienta y equipos menores	1	
			Ejec						Total	9	
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).											
TRAMO Y/O SECTOR 1:						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n):											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	11/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____ _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
UBICACIÓN: _____ _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC			
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	
EMPLIDOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLIDOS INDIRECTOS GENERADOS:		2	
EMPLIDOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0			
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____			
ACTAS DE VICINIDAD REALIZADAS: _____			
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2 sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA _____ NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matricula Profesional No.: 54202131304 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

18/07/2024
(Día / Mes / Año)

I INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

8 del 11/07/2024 al 17/07/2024

Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=

2 un

Placa Huella=

161 ml

Alcantarilla=

1 un

Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CUNDAY

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4445 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 199.022.614,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

21/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 199.022.614,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.022.614,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.022.614,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE O ATRASO DE OBRA:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

VALOR BÁSICO INTERVENTORIA:
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>
		<div>FECHA</div> <div>18/07/2024</div>
IV. GESTIÓN AMBIENTAL		
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA INTER	OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		
sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
<div>FOTO 1</div>	<div>FOTO 2</div>	<div>FOTO 3</div>
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
		<div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ</div> <div>Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS</div>
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RNVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>															
		<div>FECHA</div> <div>25/07/2024</div>															
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																	
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL															
UBICACIÓN: _____	DISPONIBLE PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____															
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OBSERVACIONES:															
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																	
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA															
V. GESTIÓN SOCIAL																	
<table><tr><td></td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td></td><td></td></tr></table>		OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			<div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0</div> <div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____</div> <div>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____</div>	OBSERVACIONES:
	OBRA	INTER															
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2															
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2															
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2 sin definir																	
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																	
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador																	
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																	
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador																	
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																	
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																	
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																	
<div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>															
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA																	
		<div>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</div> <div>FIRMA _____</div> <div>NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ</div> <div>Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS</div>															
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RNVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

1/08/2024
(Día / Mes / Año)

I INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

10 del 25/07/2024 al 31/07/2024

Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=

2 un

Placa Huella=

161 ml

Alcantarilla=

1 un

Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CUNDAY

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4445 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 199.022.614,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

21/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 199.022.614,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.022.614,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.022.614,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE O ATRASO DE OBRA:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

VALOR BÁSICO INTERVENTORIA:
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

Observaciones:

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>
		<div>FECHA</div> <div>1/08/2024</div>
IV. GESTIÓN AMBIENTAL		
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA INTER	OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2 2	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2 2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4 sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
•REVISION Y APROBACION DE CONTRATO DE INGENIERO RESIDENTE Y CONTADOR		
•SE CELEBRA REUNION DE INTERVENTORIA Y EL OAC CON EL FIN DE ACLARAR DUDAS CON RESPECTO AL CONTRATO Y ANEXOS TECNICOS.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
•VINCULACION DE PROFESIONALES POR PARTE DEL OAC		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
<div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
		<div>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ</div> <div>Matrícula Profesional No.: 54202131504 NTS</div>
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RNVAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA		
			FECHA	11/07/2024 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* - LOTE 4.					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 7 del 4/07/2024 al 10/07/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
Mantenimiento Rutinario= 2 un Placa Huella= 158 ml Alcantarilla= 1 un Gaviones=					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.					
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO			
CONVENIO No. 4162 de 2023		INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO			
FECHA DE INICIO: 26/12/2023		CONTRATO No. 1709-2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE INICIO: 28-may-24			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24			
VALOR INICIAL: \$ 199.188.846,00		VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00			
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -			
VALOR ACUMULADO: \$ 199.188.846,00		VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00			
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24			
		VALOR ANTICIPO: \$ -			
		VALOR AMORTIZADO: \$ -			
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.188.846,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.188.846,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 150.085.885,00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -					
Observaciones:					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 129.205.731,73 24,33%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:					
PERIODO FACTURADO:					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %					
Meta Física Ejecutada %					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Meta Física (Programa de Obra)					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Maquinaria y Equipo					
Observaciones:					

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSION</div> <div>PÁGINA</div>																																																																									
		FECHA	11/07/2024																																																																								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																											
<div>FUENTES DE MATERIALES</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div> <div>OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes</div>		<div>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</div> <table><tr><td>ZONAS DE DEPOSITO</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>APROVECHAMIENTO FORESTAL:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>CONCESIÓN DE AGUAS:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>Ocupación de CAUCES:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>VERTIMENTOS:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>EMISIONES:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>OTROS (Especificar cual)</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td></td><td>_____</td></tr></table> <div>OBSERVACIONES:</div>		ZONAS DE DEPOSITO	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	Ocupación de CAUCES:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	VERTIMENTOS:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	EMISIONES:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	OTROS (Especificar cual)	SI	_____	NO	_____	N/A	_____		_____
ZONAS DE DEPOSITO	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
Ocupación de CAUCES:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
VERTIMENTOS:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
EMISIONES:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
OTROS (Especificar cual)	SI	_____	NO	_____	N/A	_____		_____																																																																			
<div>P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</div> <div>ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC</div>		<div>OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA</div>																																																																									
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																											
<table><tr><td></td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td></td><td></td></tr></table> <div>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2</div>		OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			<div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>ACTAS DE VICINIDAD REALIZADAS: _____</div> <div>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____</div> <div>sin definir</div>	<div>OBSERVACIONES:</div>																																																										
	OBRA	INTER																																																																									
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2																																																																									
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																																																																											
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2																																																																									
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																																																																											
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																																											
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador																																																																											
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																											
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador																																																																											
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS																																																																											
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio																																																																											
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																																																																											
<div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>																																																																									
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																																																																											
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA																																																																									
		<div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ</div> <div>Matricula Profesional No.: 54202131304 NTS</div>																																																																									
<div>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIA.</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial</div>																																																																											

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

18/07/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

8 del 11/07/2024 al 17/07/2024

Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGR0 DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 158 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores prioritizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGR0

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4162 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 199.188.846,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

26/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 199.188.846,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.188.846,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.188.846,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 150.085.885,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 155.591.295,60 29,30%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carro tanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
Mantenimiento rutinario	ML	2
Placa huella	ML	158
Alcantarilla	UN	1
Gaviones	M3	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	18/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		
		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC				
OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA				
V. GESTIÓN SOCIAL				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____		OBSERVACIONES:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____				
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2				
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
			FIRMA _____ NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

25/07/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

SEMANA No.: 9 del 18/07/2024 al 24/07/2024 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIAGESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGR0 DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 158 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores prioritizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGR0

CONVENIO No. 4162 de 2023VALOR INICIAL: \$ 199.188.846,00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023VALOR ACUMULADO: \$ 199.188.846,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1709-2024VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO: 28-may-24VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24VALOR ANTICIPO: \$ -

VALOR AMORTIZADO: \$ -

SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.188.846,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.188.846,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 150.085.885,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 181.976.859,47 34,27%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

SI

NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Mantenimiento rutinario	ML	2
* Placa huella	ML	158
Alcantarilla	UN	1
Gaviones	M3	
*		

El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carro tanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	25/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		
		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC				
OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA				
V. GESTIÓN SOCIAL				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2		OBSERVACIONES:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
sin definir				
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
			FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

1/08/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO YO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 10 del 25/07/2024 al 31/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGR0 DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 158 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGR0

CONVENIO No. 4162 de 2023 VALOR INICIAL: \$ 199.188.846,00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 199.188.846,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1709-2024 VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO: 28-may-24 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 VALOR ANTICIPO: \$ -

VALOR AMORTIZADO: \$ -

SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.188.846,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.188.846,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 150.085.885,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 1.800.000,00 3,67%

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 1.800.000,00 0,90%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - -0,90%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 212.908.439,07 40,09%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Mantenimiento rutinario	ML	2
* Placa huella	ML	158
Alcantarilla	UN	1
Gaviones	M3	
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carro tanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	1/08/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4 sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
*REVISIÓN Y APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA INGENIERO RESIDENTE Y CONTADOR *SE CELEBRA REUNIÓN DE INTERVENTORIA Y EL OAC CON EL FIN DE ACLARAR DUDAS CON RESPECTO AL CONTRATO Y ANEXOS TÉCNICOS.			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
*VINCULACIÓN DE PROFESIONALES POR PARTE DEL OAC			
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LÓPEZ Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSION

PAGINA

FECHA

11/07/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* - LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

SEMANA No.: 7 del 4/07/2024 al 10/07/2024 Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIAGESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 77 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJAINTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No. 3751 de 2023VALOR INICIAL: \$ 198.151.021,00CONTRATO No. 1709-2024VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO: 21/03/2024VALOR ADICIONES: \$ -FECHA DE INICIO: 28-may-24VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 20/07/2024VALOR ACUMULADO: \$ 198.151.021,00FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 19/09/2024FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24VALOR ANTICIPO: \$ -

VALOR AMORTIZADO: \$ -

SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

III. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.151.021,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.151.021,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.130.543,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 129.205.731,73 24,33%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico % Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
Mantenimiento rutinario	ML	2
Placa huella	ML	77
Alcantarilla	UN	1
Gaviones	M3	

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carroltanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroeexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO Y/O SECTOR (n):

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	11/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ VERTIENTES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC			
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2 sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA:  NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matricula Profesional No.: 54202131304 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIA. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial			

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO		
			VERSION		
			PAGINA		
			FECHA	18/07/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANUTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* - LOTE 4.					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 8 del 11/07/2024 al 17/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ <small>(Numeración consecutiva)</small>			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
Mantenimiento Rutinario=	2 un				
Placa Huella=	77 ml				
Alcantarilla=	1 un				
Gaviones=					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.					
CONVENIO SOLIDARIO:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO			
CONVENIO No. 3751 de 2023 VALOR INICIAL: \$ 198.151.021,00		INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO			
FECHA DE INICIO: 21/03/2024 VALOR ADICIONES: \$ -		CONTRATO No. 1709-2024 VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 20/07/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 198.151.021,00		FECHA DE INICIO: 28-may-24 VALOR ADICIONES: \$ -			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 19/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00			
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 VALOR ANTICIPO: \$ -			
		VALOR AMORTIZADO: \$ -			
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.151.021,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.151.021,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.130.543,00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -					
Observaciones:					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 155.591.295,60 29,30%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:					
PERIODO FACTURADO:					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %					
Meta Física Ejecutada %					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad			
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1			
* Mantenimiento rutinario	ML	2			
* Placa huella	ML	77			
Alcantarilla	UN	1			
Gaviones	M3				
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n):					
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	18/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ VERTIMENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC			
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2 sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA:  NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matricula Profesional No.: 54202131304 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoria, Archivo de Gestión del INVIA. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA		
			FECHA	25/07/2024 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O					
MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* - LOTE 4.					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 9 del 18/07/2024 al 24/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐	
				(Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
Mantenimiento Rutinario= 2 un					
Placa Huella= 77 ml					
Alcantarilla= 1 un					
Gaviones=					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.					
CONVENIO SOLIDARIO:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA			INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONVENIO No. 3751 de 2023			INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
FECHA DE INICIO: 21/03/2024			CONTRATO No. 1709-2024		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 20/07/2024			FECHA DE INICIO: 28-may-24		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 19/09/2024			FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24		
VALOR INICIAL: \$ 198.151.021,00			VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00		
VALOR ADICIONES: \$ -			VALOR ADICIONES: \$ -		
VALOR ACUMULADO: \$ 198.151.021,00			VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00		
			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24		
			VALOR ANTICIPO: \$ -		
			VALOR AMORTIZADO: \$ -		
			SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.151.021,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.151.021,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.130.543,00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -					
Observaciones:					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 181.976.859,47 34,27%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:					
PERIODO FACTURADO:					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %					
Meta Física Ejecutada %					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Meta Física (Programa de Obra)					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Maquinaria y Equipo					
Observaciones:					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	25/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	LICENCIA AMBIENTAL:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
		VERTIMENTOS:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
		EMISIONES:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
		OTROS (Especificar cual)	SI _____ NO _____ N/A _____
		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC			
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	2	sin definir	
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA: 	
		NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ	
		Matricula Profesional No.: 54202131304 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIA.			
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA		
			FECHA	1/08/2024 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O					
MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* - LOTE 4.					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 10 del 25/07/2024 al 31/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐	
				(Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
Mantenimiento Rutinario= 2 un					
Placa Huella= 77 ml					
Alcantarilla= 1 un					
Gaviones=					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.					
CONVENIO SOLIDARIO:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA			INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONVENIO No. 3751 de 2023			INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
FECHA DE INICIO: 21/03/2024			CONTRATO No. 1709-2024		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 20/07/2024			FECHA DE INICIO: 28-may-24		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 19/09/2024			FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24		
VALOR INICIAL: \$ 198.151.021,00			VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00		
VALOR ADICIONES: \$ -			VALOR ADICIONES: \$ -		
VALOR ACUMULADO: \$ 198.151.021,00			VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00		
			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24		
			VALOR ANTICIPO: \$ -		
			VALOR AMORTIZADO: \$ -		
			SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.151.021,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.151.021,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.130.543,00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 800.000,00 1,63%					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 800.000,00 0,40%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - -0,40%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -					
Observaciones:					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 212.908.439,07 40,09%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%					
SI NO					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:					
PERIODO FACTURADO:					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %					
Meta Física Ejecutada %					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad			
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1			
Mantenimiento rutinario	ML	2			
Placa huella	ML	77			
Alcantarilla	UN	1			
Gaviones	M3				
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSION</div> <div>PÁGINA</div>																																																																									
		FECHA	1/08/2024																																																																								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																											
<div>FUENTES DE MATERIALES</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div> <div>OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes</div>		<div>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</div> <table><tr><td>ZONAS DE DEPOSITO</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>APROVECHAMIENTO FORESTAL:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>CONCESIÓN DE AGUAS:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>Ocupación de CAUCES:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>VERTIENTES:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>EMISIONES:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>OTROS (Especificar cual)</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td></td><td>_____</td></tr></table> <div>OBSERVACIONES:</div>		ZONAS DE DEPOSITO	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	Ocupación de CAUCES:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	VERTIENTES:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	EMISIONES:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	OTROS (Especificar cual)	SI	_____	NO	_____	N/A	_____		_____
ZONAS DE DEPOSITO	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
Ocupación de CAUCES:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
VERTIENTES:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
EMISIONES:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
OTROS (Especificar cual)	SI	_____	NO	_____	N/A	_____		_____																																																																			
<div>P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</div> <div>ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC</div>		<div>OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA</div>																																																																									
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																											
<table><tr><td></td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td></td><td></td></tr></table> <div>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4</div>		OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			<div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>ACTAS DE VICINIDAD REALIZADAS: _____</div> <div>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____</div> <div>sin definir</div>	<div>OBSERVACIONES:</div>																																																										
	OBRA	INTER																																																																									
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2																																																																									
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																																																																											
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2																																																																									
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																																																																											
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																																											
<div>REVISIÓN Y APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA INGENIERO RESIDENTE Y CONTADOR</div> <div>SE CELEBRA REUNION DE INTERVENTORIA Y EL OAC CON EL FIN DE ACLARAR DUDAS CON RESPECTO AL CONTRATO Y ANEXOS TECNICOS.</div>																																																																											
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																											
<div>VINCULACION DE PROFESIONALES POR PARTE DEL OAC</div>																																																																											
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS																																																																											
<div>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio</div>																																																																											
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																																																																											
<div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>																																																																									
<div>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.</div>																																																																											
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA																																																																									
		<div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ</div> <div>Matricula Profesional No.: 54202131304 NTS</div>																																																																									
<div>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial</div>																																																																											

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Informe Semanal

CÓDIGO:
VERSIÓN:
PÁGINA:

FECHA:

11/07/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANUTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECCUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 7 del 4/07/2024 al 10/07/2024 Último Informe Semanal SI☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 103 ml
Alcantarilla= 3 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4460 de 2023 VALOR INICIAL: \$ 198.767.640,00

FECHA DE INICIO:

26/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 198.767.640,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

CONTRATO No.

1709-2024 VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

28-may-24 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24 VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24 VALOR ANTICIPO: \$ -

VALOR AMORTIZADO: \$ -

SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/
CONTRATO

VIGENCIA

2023

2024

20XX

20XX

CONVENIO

RECURSOS POR VIGENCIA

\$ 198.767.640,00

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

\$ -

SALDO DE VIGENCIA

\$ 198.767.640,00

INTERVENTORIA

RECURSOS POR VIGENCIA

\$ 531.074.390,00

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

\$ 15.932.360,00

SALDO DE VIGENCIA

\$ 515.142.030,00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.678.530,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 129.205.731,73 24,33%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % _____ Avance o Atraso Físico % _____

Meta Física Ejecutada % _____

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad

* Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños GL 1

Mantenimiento rutinario ML 2

* Placa huella ML 103

Alcantarilla UN 3

Gaviones M3

*

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Fisico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Carrotanque de agua 1

Motoniveladora 1

Vibrocompactador 1

Retroexcavadora 1

Compresor 1

Mezcladora de concreto 1

Vibrador de concreto 1

Camioneta 1

Herramienta y equipos menores 1

Total 9

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fisico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TrAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

TrAMO Y/O SECTOR (n): _____

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>																																																																									
		FECHA	11/07/2024																																																																								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																											
<div>FUENTES DE MATERIALES</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div> <div>OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes</div>		<div>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</div> <table><tr><td>ZONAS DE DEPOSITO</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>APROVECHAMIENTO FORESTAL:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>CONCESIÓN DE AGUAS:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>OCUPACIÓN DE CAUCES:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>VERTIENTOS:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>EMISIONES:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>OTROS (Especificar cual)</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td></td><td>_____</td></tr></table> <div>OBSERVACIONES:</div>		ZONAS DE DEPOSITO	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	VERTIENTOS:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	EMISIONES:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	OTROS (Especificar cual)	SI	_____	NO	_____	N/A	_____		_____
ZONAS DE DEPOSITO	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
VERTIENTOS:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
EMISIONES:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
OTROS (Especificar cual)	SI	_____	NO	_____	N/A	_____		_____																																																																			
<div>P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</div> <div>ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC</div>		<div>OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA</div>																																																																									
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																											
<table><tr><td></td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td></td><td></td></tr></table> <div>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2</div>		OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			<div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____</div> <div>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____</div> <div>sin definir</div>	<div>OBSERVACIONES:</div>																																																										
	OBRA	INTER																																																																									
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2																																																																									
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																																																																											
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2																																																																									
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																																																																											
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																																											
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador																																																																											
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																											
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador																																																																											
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS																																																																											
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																																																																											
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																																																																											
<div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>																																																																									
<div>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.</div> <div>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA</div> <div>*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida</div> <div>*Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras</div>																																																																											
		<div>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ</div> <div>Matricula Profesional No.: 54202131504 NTS</div>																																																																									
<div>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div>																																																																											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	18/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		
		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC				
OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA				
V. GESTIÓN SOCIAL				
OBRA INTER		OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	2	sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA				
• Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
• Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras		FIRMA _____		
		NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ		
		Matricula Profesional No.: 54202131904 NTS		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

Pág. 119

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	
		FECHA	25/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____ _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
UBICACIÓN: _____ _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
OBSERVACIONES:			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
V. GESTIÓN SOCIAL			
OBRA INTER		OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	2		
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____			
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____			
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____			
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____			
sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
• Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida • Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras		FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matricula Profesional No.: 54202131904 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

1/08/2024
(Día / Mes / Año)

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

10

 del

25/07/2024

 al

31/07/2024

 Último Informe Semanal SI☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=2 un
Placa Huella=103 ml
Alcantarilla=3 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4460 de 2023

VALOR INICIAL:\$

198.767.640,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:\$

531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

26/12/2023

VALOR ADICIONES:\$

-

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:\$

198.767.640,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:\$

531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:\$

-

VALOR AMORTIZADO:\$

-

SALDO POR AMORTIZAR:\$

-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.767.640,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.767.640,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):\$

149.678.530,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:\$

-

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):\$

-

AVANCE O ATRASO DE OBRA:\$

-

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:\$

1.800.000,00

3,67%

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:\$

-

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:\$

1.800.000,00

0,91%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:\$

-

-0,91%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA\$

-

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA\$

-

Observaciones:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:\$

212.908.439,07

40,09%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:\$

15.932.360,00

3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA\$

26.420.791,59

4,97%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA\$

3.983.090,00

0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:\$

-

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carro tanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
Mantenimiento rutinario	ML	2
Placa huella	ML	103
Alcantarilla	UN	3
Gaviones	M3	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA																
		FECHA	1/08/2024															
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																		
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																
UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		DISPONIBLE ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____																
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA																
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC																		
V. GESTIÓN SOCIAL																		
<table><tr><td></td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td></td><td></td></tr></table>			OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ OBSERVACIONES:	
	OBRA	INTER																
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2																
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2																
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4 sin definir																		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																		
*REVISIÓN Y APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA INGENIERO RESIDENTE Y CONTADOR *SE CELEBRA REUNIÓN DE INTERVENTORIA Y EL OAC CON EL FIN DE ACLARAR DUDAS CON RESPECTO AL CONTRATO Y ANEXOS TÉCNICOS.																		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																		
*VINCULACIÓN DE PROFESIONALES POR PARTE DEL OAC																		
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																		
<div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>																
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA																
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras		FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matricula Profesional No.: 54202131904 NTS																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																		

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA</div>																																																																																																																																				
		FECHA	11/07/2024 (Día / Mes / Año)																																																																																																																																			
I. INFORMACION GENERAL																																																																																																																																						
PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.																																																																																																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 7 del 4/07/2024 al 10/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)																																																																																																																																				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS																																																																																																																																				
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																																																																						
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																																																																																																																																						
Mantenimiento Rutinario= 2 un Placa Huella= 129 ml Alcantarilla= 1 un Gaviones= 1 un																																																																																																																																						
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																																																																						
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.																																																																																																																																						
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																																																																				
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																																																																																																																				
CONVENIO No. 4607 de 2023 VALOR INICIAL: \$ 195.440.890,00		INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																																																																																																																				
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -		CONTRATO No. 1709-2024 VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00																																																																																																																																				
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 195.440.890,00		FECHA DE INICIO: 28-may-24 VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																																																																				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00																																																																																																																																				
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																																																																				
		VALOR AMORTIZADO: \$ -																																																																																																																																				
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																																																																																																				
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																																						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																																						
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX																																																																																																																																	
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 195.440.890,00																																																																																																																																				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																																																																				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 195.440.890,00																																																																																																																																				
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00																																																																																																																																			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00																																																																																																																																			
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00																																																																																																																																			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																																																																						
<div>CONVENIO</div> <div>VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 147.476.644,00</div> <div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -</div> <div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -</div> <div>AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -</div> <div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -</div> <div>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</div> <div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -</div> <div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -</div> <div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -</div> <div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -</div> <div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -</div> <div>Observaciones:</div>																																																																																																																																						
<div>INTERVENTORIA</div> <div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 129.205.731,73 24,33%</div> <div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%</div> <div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%</div> <div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%</div> <div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X</div> <div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</div> <div>PERIODO FACTURADO:</div> <div>VALOR FACTURA: \$ -</div> <div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div> <div>Observaciones:</div>																																																																																																																																						
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																						
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico % Meta Física Ejecutada %																																																																																																																																						
<div>Meta Física (Programa de Obra)</div> <table><thead><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td>Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños</td><td>GL</td><td>1</td></tr><tr><td>Mantenimiento rutinario</td><td>ML</td><td>2</td></tr><tr><td>Placa huella</td><td>ML</td><td>129</td></tr><tr><td>Alcantarilla</td><td>UN</td><td>1</td></tr><tr><td>Gaviones</td><td>M3</td><td>1</td></tr></tbody></table> <div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div> <table><thead><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <div>MAQUINARIA Y EQUIPO</div> <table><thead><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr></thead><tbody><tr><td>Carro tanque de agua</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Motoniiveladora</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Retroexcavadora</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Compresor</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Vibrador de concreto</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Camioneta</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Herramienta y equipos menores</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>9</td><td></td></tr></tbody></table> <div>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</div> <div>TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:</div> <div>TRAMO Y/O SECTOR (n):</div>						Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1	Mantenimiento rutinario	ML	2	Placa huella	ML	129	Alcantarilla	UN	1	Gaviones	M3	1	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog						Ejec						Prog						Ejec						Prog						Ejec						Prog						Ejec						Prog						Ejec						Prog						Ejec						Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Carro tanque de agua	1		Motoniiveladora	1		Vibrocompactador	1		Retroexcavadora	1		Compresor	1		Mezcladora de concreto	1		Vibrador de concreto	1		Camioneta	1		Herramienta y equipos menores	1		Total	9	
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																																																																																																				
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1																																																																																																																																				
Mantenimiento rutinario	ML	2																																																																																																																																				
Placa huella	ML	129																																																																																																																																				
Alcantarilla	UN	1																																																																																																																																				
Gaviones	M3	1																																																																																																																																				
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																																																																	
Prog																																																																																																																																						
Ejec																																																																																																																																						
Prog																																																																																																																																						
Ejec																																																																																																																																						
Prog																																																																																																																																						
Ejec																																																																																																																																						
Prog																																																																																																																																						
Ejec																																																																																																																																						
Prog																																																																																																																																						
Ejec																																																																																																																																						
Prog																																																																																																																																						
Ejec																																																																																																																																						
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																																																																				
Carro tanque de agua	1																																																																																																																																					
Motoniiveladora	1																																																																																																																																					
Vibrocompactador	1																																																																																																																																					
Retroexcavadora	1																																																																																																																																					
Compresor	1																																																																																																																																					
Mezcladora de concreto	1																																																																																																																																					
Vibrador de concreto	1																																																																																																																																					
Camioneta	1																																																																																																																																					
Herramienta y equipos menores	1																																																																																																																																					
Total	9																																																																																																																																					

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>																
		FECHA	11/07/2024															
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																		
<div>FUENTES DE MATERIALES</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div> <div>OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes</div>		<div>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</div> <div>ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div> <div>APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div> <div>CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div> <div>Ocupación de cauces: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div> <div>VERTIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div> <div>EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div> <div>OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____</div> <div>OBSERVACIONES:</div>																
<div>P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</div> <div>ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC</div>		<div>OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA</div>																
V. GESTIÓN SOCIAL																		
<table><tr><td></td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td></td><td></td></tr></table>		OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			<div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____</div> <div>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____</div> <div>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2 sin definir</div>	<div>OBSERVACIONES:</div>	
	OBRA	INTER																
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2																
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2																
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																		
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador																		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																		
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador																		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS																		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																		
<div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>																
<div>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.</div> <div>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA</div>																		
		<div>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: JESUS EDGARDO BERGEL LOPEZ</div> <div>Matricula Profesional No.: 5420234454 NTS</div>																
<div>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div>																		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

18/07/2024
(Día / Mes / Año)

I INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

8 del 11/07/2024 al 17/07/2024

Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 129 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones= 1 un

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4607 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 195.440.890,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

26/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 195.440.890,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 195.440.890,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 195.440.890,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE O ATRASO DE OBRA:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

VALOR BÁSICO INTERVENTORIA:
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

Observaciones:

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Maquinaria y Equipo

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	
		FECHA	18/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____ _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
UBICACIÓN: _____ _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____		OBSERVACIONES:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2			
sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
FOTO 1		FOTO 2	
FOTO 3			
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
		FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matricula Profesional No.: 5420214404 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

25/07/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD E.JECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

9 del 18/07/2024 al 24/07/2024

Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=

2 un

Placa Huella=

129 ml

Alcantarilla=

1 un

Gaviones=

1 un

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4607 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 195.440.890,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

26/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 195.440.890,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 195.440.890,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 195.440.890,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

Observaciones:

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carro tanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	
		FECHA	25/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____ _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
UBICACIÓN: _____ _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
V. GESTIÓN SOCIAL			
OBRA INTER		OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	2		
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
FOTO 1		FOTO 2	
FOTO 3			
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
		FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matricula Profesional No.: 5420214404 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

1/08/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

10 del 25/07/2024 al 31/07/2024

Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=

2 un

Placa Huella=

129 ml

Alcantarilla=

1 un

Gaviones=

1 un

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4607 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 195.440.890,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

26/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 195.440.890,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 195.440.890,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 195.440.890,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

\$ 147.476.644,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$ 1.800.000,00 3,75%

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ 1.800.000,00 0,92%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$ - -0,92%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ -

Observaciones:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ 212.908.439,07 40,09%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ 26.420.791,59 4,97%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ 3.983.090,00 0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

\$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carro tanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	
		FECHA	1/08/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____ _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
UBICACIÓN: _____ _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2 2		OBSERVACIONES:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2 2			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4 sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
*REVISIÓN Y APROBACIÓN DE CONTRATO DE INGENIERO RESIDENTE Y CONTADOR *SE CELEBRA REUNIÓN DE INTERVENTORIA Y EL OAC CON EL FIN DE ACLARAR DUDAS CON RESPECTO AL CONTRATO Y ANEXOS TÉCNICOS.			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
*VINCULACIÓN DE PROFESIONALES POR PARTE DEL OAC			
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
FOTO 1		FOTO 2	
FOTO 3			
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
Indicar localización y actividad			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matricula Profesional No.: 5420214104 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		
			FECHA	11/07/2024 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O					
MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 7 del 4/07/2024 al 10/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐	
		(Numeración consecutiva)			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
Mantenimiento Rutinario= 2 un Placa Huella= 116 ml Alcantarilla= 1 un Gaviones=					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores prioritizados.					
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO			
		INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO			
CONVENIO No. 4639 de 2023		CONTRATO No. 1709-2024		VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00	
FECHA DE INICIO: 28/12/2023		FECHA DE INICIO: 28-may-24		VALOR ADICIONES: \$ -	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24		VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24		VALOR ANTICIPO: \$ -	
				VALOR AMORTIZADO: \$ -	
				SALDO POR AMORTIZAR: \$ -	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.684.817,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.684.817,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.598.430,00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -					
Observaciones:					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 129.205.731,73 24,33%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:					
PERIODO FACTURADO:					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %					
Meta Física Ejecutada %					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad			
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1			
Mantenimiento rutinario	ML	2			
Placa huella	ML	116			
Alcantarilla	UN	1			
Gaviones	M3				
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible			
Carro tanque de agua	1				
Motoniveladora	1				
Vibrocompactador	1				
Retroexcavadora	1				
Compresor	1				
Mezcladora de concreto	1				
Vibrador de concreto	1				
Camioneta	1				
Herramienta y equipos menores	1				
Total	9				
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n):					
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	11/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC			
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2 sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matricula Profesional No.: 54202131304 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA								
			FECHA	18/07/2024 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 8 del 11/07/2024 al 17/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐							
		(Numeración consecutiva)									
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):											
Mantenimiento Rutinario= 2 un Placa Huella= 116 ml Alcantarilla= 1 un Gaviones=											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO									
		INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO									
CONVENIO No. 4639 de 2023	VALOR INICIAL: \$ 198.684.817,00	CONTRATO No. 1709-2024	VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00								
FECHA DE INICIO: 28/12/2023	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28-may-24	VALOR ADICIONES: \$ -								
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023	VALOR ACUMULADO: \$ 198.684.817,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24	VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00								
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24	VALOR ANTICIPO: \$ -								
			VALOR AMORTIZADO: \$ -								
			SALDO POR AMORTIZAR: \$ -								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX							
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.684.817,00									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.684.817,00									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO		INTERVENTORIA									
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.598.430,00		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 155.591.295,60 29,30%									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -		INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%									
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -		INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%									
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -		SI NO									
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: ☐ ☒									
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -		No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:									
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -		PERIODO FACTURADO:									
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -		VALOR FACTURA: \$ -									
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)									
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -		Observaciones:									
Observaciones:											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %											
Meta Física Ejecutada %											
Meta Física (Programa de Obra)		Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada		MAQUINARIA Y EQUIPO							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1	Prog						Carro tanque de agua	1	
* Mantenimiento rutinario	ML	2	Ejec						Motoniveladora	1	
			Prog						Vibrocompactador	1	
* Placa huella	ML	116	Ejec						Retroexcavadora	1	
			Prog						Compresor	1	
Alcantarilla	UN	1	Ejec						Mezcladora de concreto	1	
			Prog						Vibrador de concreto	1	
Gaviones	M3		Ejec						Camioneta	1	
			Prog						Herramienta y equipos menores	1	
*			Ejec								
			Prog								
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).											
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:											
TRAMO Y/O SECTOR (n):											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	
		FECHA	18/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		DISPONIBLE ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC			
V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____ TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		OBRAS INTER 2 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ sin definir	
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
FOTO 1 Indicar localización y actividad		FOTO 2 Indicar localización y actividad	
		FOTO 3 Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

25/07/2024
(Día / Mes / Año)

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO YO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

9

 del

18/07/2024

 al

24/07/2024

 Último Informe Semanal SI☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=2 un
Placa Huella=116 ml
Alcantarilla=1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4639 de 2023

VALOR INICIAL:\$198.684.817,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:\$531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

28/12/2023

VALOR ADICIONES:\$-

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:\$-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:\$198.684.817,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:\$531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

VALOR ANTICIPO:\$-

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR AMORTIZADO:\$-

SALDO POR AMORTIZAR:\$-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$198.684.817,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$-			
	SALDO DE VIGENCIA	\$198.684.817,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

Observaciones:

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carro tanque de agua	1	
Motovelocidadora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	
		FECHA	25/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2		OBSERVACIONES:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2			
sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
FOTO 1		FOTO 2	
FOTO 3			
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
Indicar localización y actividad			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA: _____ NOMBRE: JESUS EDGARDO YERGEL LOPEZ Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO																																																																																																																																													
			VERSIÓN																																																																																																																																													
			PÁGINA																																																																																																																																													
			FECHA	1/08/2024 (Día / Mes / Año)																																																																																																																																												
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																																																
PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.																																																																																																																																																
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 10 del 25/07/2024 al 31/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)																																																																																																																																																
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS																																																																																																																																																
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																																																																																
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																																																																																																																																																
Mantenimiento Rutinario= 2 un Placa Huella= 116 ml Alcantarilla= 1 un Gaviones=																																																																																																																																																
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																																																																																
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.																																																																																																																																																
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																																																																																
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																																																																																																																														
		INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																																																																																																																														
CONVENIO No. 4639 de 2023	VALOR INICIAL: \$ 198.684.817,00	CONTRATO No. 1709-2024	VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00																																																																																																																																													
FECHA DE INICIO: 28/12/2023	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28-may-24	VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																																																																													
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023	VALOR ACUMULADO: \$ 198.684.817,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24	VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00																																																																																																																																													
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24	VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																																																																													
			VALOR AMORTIZADO: \$ -																																																																																																																																													
			SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																																																																																																													
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																																																
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																																																
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX																																																																																																																																											
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.684.817,00																																																																																																																																														
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																																																																														
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.684.817,00																																																																																																																																														
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00																																																																																																																																													
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00																																																																																																																																													
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00																																																																																																																																													
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																																																																																
<table><tr><td colspan="2">CONVENIO</td><td colspan="2">INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$ 149.598.430,00</td><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ 212.908.439,07 40,09%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ -</td><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 15.932.360,00 3,00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ -</td><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 26.420.791,59 4,97%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ -</td><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 3.983.090,00 0,75%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ 1.800.000,00 3,67%</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 1.800.000,00 0,91%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ - -0,91%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones:</td></tr></table>						CONVENIO		INTERVENTORIA		VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 149.598.430,00	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 212.908.439,07 40,09%	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 15.932.360,00 3,00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 26.420.791,59 4,97%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 3.983.090,00 0,75%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 1.800.000,00 3,67%			(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -			TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 1.800.000,00 0,91%			AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ - -0,91%			INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -			INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -			Observaciones:																																																																																										
CONVENIO		INTERVENTORIA																																																																																																																																														
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 149.598.430,00	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 212.908.439,07 40,09%																																																																																																																																													
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 15.932.360,00 3,00%																																																																																																																																													
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 26.420.791,59 4,97%																																																																																																																																													
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 3.983.090,00 0,75%																																																																																																																																													
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 1.800.000,00 3,67%																																																																																																																																															
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																																																																																																
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -																																																																																																																																															
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 1.800.000,00 0,91%																																																																																																																																															
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ - -0,91%																																																																																																																																															
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -																																																																																																																																															
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -																																																																																																																																															
Observaciones:																																																																																																																																																
<table><tr><td colspan="2">CONVENIO</td><td colspan="2">INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$ 149.598.430,00</td><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ 212.908.439,07 40,09%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ -</td><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 15.932.360,00 3,00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ -</td><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 26.420.791,59 4,97%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ -</td><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 3.983.090,00 0,75%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ 1.800.000,00 3,67%</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 1.800.000,00 0,91%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ - -0,91%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones:</td></tr></table>						CONVENIO		INTERVENTORIA		VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 149.598.430,00	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 212.908.439,07 40,09%	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 15.932.360,00 3,00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 26.420.791,59 4,97%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 3.983.090,00 0,75%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 1.800.000,00 3,67%			(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -			TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 1.800.000,00 0,91%			AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ - -0,91%			INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -			INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -			Observaciones:																																																																																										
CONVENIO		INTERVENTORIA																																																																																																																																														
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 149.598.430,00	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 212.908.439,07 40,09%																																																																																																																																													
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 15.932.360,00 3,00%																																																																																																																																													
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 26.420.791,59 4,97%																																																																																																																																													
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 3.983.090,00 0,75%																																																																																																																																													
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 1.800.000,00 3,67%																																																																																																																																															
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																																																																																																
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -																																																																																																																																															
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 1.800.000,00 0,91%																																																																																																																																															
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ - -0,91%																																																																																																																																															
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -																																																																																																																																															
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -																																																																																																																																															
Observaciones:																																																																																																																																																
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																																
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %																																																																																																																																																
Meta Física Ejecutada %																																																																																																																																																
MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																																																																																
<table><tr><td colspan="3">Meta Física (Programa de Obra)</td><td colspan="3">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</td><td colspan="3">MAQUINARIA Y EQUIPO</td></tr><tr><td>Descripción de la Meta Física Contractual</td><td>Unidad</td><td>Cantidad</td><td>Avance Físico</td><td>Tramo y/o sector 1</td><td>Tramo y/o sector 2</td><td>Tramo y/o sector (n)</td><td>Total</td><td>%</td><td>Descripción</td><td>Equipo Mínimo</td><td>Total Disponible</td></tr><tr><td>Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños</td><td>GL</td><td>1</td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Carrozanque de agua</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">* Mantenimiento rutinario</td><td rowspan="2">ML</td><td rowspan="2">2</td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Motoniveladora</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Vibrocompactador</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">* Placa huella</td><td rowspan="2">ML</td><td rowspan="2">116</td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Retroexcavadora</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Compresor</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Alcantarilla</td><td rowspan="2">UN</td><td rowspan="2">1</td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Mezcladora de concreto</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Vibrador de concreto</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Gaviones</td><td rowspan="2">M3</td><td rowspan="2"></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Camioneta</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Herramienta y equipos menores</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">* </td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO			Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1	Prog						Carrozanque de agua	1		* Mantenimiento rutinario	ML	2	Ejec						Motoniveladora	1		Prog						Vibrocompactador	1		* Placa huella	ML	116	Ejec						Retroexcavadora	1		Prog						Compresor	1		Alcantarilla	UN	1	Ejec						Mezcladora de concreto	1		Prog						Vibrador de concreto	1		Gaviones	M3		Ejec						Camioneta	1		Prog						Herramienta y equipos menores	1		*			Ejec									Prog									
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																																																																										
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																																																																					
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1	Prog						Carrozanque de agua	1																																																																																																																																						
* Mantenimiento rutinario	ML	2	Ejec						Motoniveladora	1																																																																																																																																						
			Prog						Vibrocompactador	1																																																																																																																																						
* Placa huella	ML	116	Ejec						Retroexcavadora	1																																																																																																																																						
			Prog						Compresor	1																																																																																																																																						
Alcantarilla	UN	1	Ejec						Mezcladora de concreto	1																																																																																																																																						
			Prog						Vibrador de concreto	1																																																																																																																																						
Gaviones	M3		Ejec						Camioneta	1																																																																																																																																						
			Prog						Herramienta y equipos menores	1																																																																																																																																						
*			Ejec																																																																																																																																													
			Prog																																																																																																																																													
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																																																																																																																
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																																																																																																																
TRAMO Y/O SECTOR (n):																																																																																																																																																

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	
		FECHA	1/08/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC			
V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2 2 EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2 2 EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____ TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4 sin definir		OBSERVACIONES:	
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
*REVISION Y APROBACION DE HOJAS DE VIDA INGENIERO RESIDENTE Y CONTADOR *SE CELEBRA REUNION DE INTERVENTORIA Y EL OAC CON EL FIN DE ACLARAR DUDAS CON RESPECTO AL CONTRATO Y ANEXOS TECNICOS. *REVISION Y APROBACION DE CONTRATO DE INGENIERO RESIDENTE Y CONTADOR *REVISION Y APROBACION HOJA DE VIDA MAESTRO DE OBRA			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
*VINCULACION DE PROFESIONALES POR PARTE DEL OAC			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
FOTO 1		FOTO 2	
FOTO 3			
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
Indicar localización y actividad			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA: _____ NOMBRE: JESUS EDGARDO YERGEL LOPEZ Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS	

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>						
		FECHA	11/07/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>					
I. INFORMACIÓN GENERAL								
PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 7 del 4/07/2024 al 10/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ <small>(Numeración consecutiva)</small>						
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):								
Mantenimiento Rutinario=	2 un							
Placa Huella=	133 ml							
Alcantarilla=	2 un							
Gaviones=								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores prioritizados.								
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO DE PRADO-TOLIMA		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO						
CONVENIO No. 3766 de 2023 VALOR INICIAL: \$ 199.910.178,00		INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO						
FECHA DE INICIO: 20/03/2024 VALOR ADICIONES: \$ -		CONTRATO No. 1709-2024 VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00						
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 19/07/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 199.910.178,00		FECHA DE INICIO: 28-may-24 VALOR ADICIONES: \$ -						
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 14/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00						
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 VALOR ANTICIPO: \$ -						
		VALOR AMORTIZADO: \$ -						
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -						
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.910.178,00						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.910.178,00						
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 150.783.499,00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -						
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -						
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -						
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -						
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -						
Observaciones:								
INTERVENTORIA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ 129.205.731,73		24,33%				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 15.932.360,00		3,00%				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 26.420.791,59		4,97%				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 3.983.090,00		0,75%				
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:				SI NO	X			
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:								
PERIODO FACTURADO:								
VALOR FACTURA:		\$ -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones:								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %								
Meta Física Ejecutada %								
MAQUINARIA Y EQUIPO								
Meta Física (Programa de Obra)				Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1	Prog					
* Mantenimiento rutinario	ML	2	Ejec					
* Placa huella	ML	133	Prog					
Alcantarilla	UN	2	Ejec					
Gaviones	M3		Prog					
*			Ejec					
			Prog					
			Ejec					
El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).				Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico				
TRAMO Y/O SECTOR 1:				TRAMO Y/O SECTOR 2:				
TRAMO Y/O SECTOR (n):								

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>																																									
		FECHA	11/07/2024																																								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																											
<div>FUENTES DE MATERIALES</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes</div>		<div>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</div> <table><tr><td>ZONAS DE DEPOSITO</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>APROVECHAMIENTO FORESTAL:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>CONCESIÓN DE AGUAS:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>OCUPACIÓN DE CAUCES:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>VERTIMIENTOS:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>EMISIONES:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>OTROS (Especificar cual)</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td></td></tr></table> <div>OBSERVACIONES:</div>		ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X	OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X	VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X	EMISIONES:	SI	NO	N/A	X	OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	
ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X																																							
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X																																							
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X																																							
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X																																							
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X																																							
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X																																							
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X																																							
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A																																								
<div>P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</div> <div>ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC</div>		<div>OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA</div>																																									
V. GESTIÓN SOCIAL																																											
<table><tr><td></td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td></td><td></td></tr></table> <div>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2</div>		OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			<div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____</div> <div>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____</div> <div>sin definir</div>	<div>OBSERVACIONES:</div>																										
	OBRA	INTER																																									
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2																																									
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																																											
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2																																									
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																																											
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																											
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador																																											
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																											
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador																																											
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS																																											
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																																											
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																																											
<div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>																																									
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																																											
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA																																									
		<div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ</div> <div>Matricula Profesional No.: 54202131304 NTS</div>																																									
<div>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div>																																											

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

18/07/2024
(Día / Mes / Año)

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

8

 del

11/07/2024

 al

17/07/2024

 Último Informe Semanal SI☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=

2 un

Placa Huella=

133 ml

Alcantarilla=

2 un

Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO DE PRADO-TOLIMA

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

3766 de 2023

VALOR INICIAL:

\$199.910.178,00

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

FECHA DE INICIO:

20/03/2024

VALOR ADICIONES:

\$-

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

19/07/2024

VALOR ACUMULADO:

\$199.910.178,00

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$-

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

14/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$-

VALOR AMORTIZADO:

\$-

SALDO POR AMORTIZAR:

\$-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$199.910.178,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$-			
	SALDO DE VIGENCIA	\$199.910.178,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

\$150.783.499,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$-

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$-

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$-

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$-

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$-

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$-

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$-

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:

\$-

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:

\$-

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$155.591.295,60

29,30%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$15.932.360,00

3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:

\$26.420.791,59

4,97%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:

\$3.983.090,00

0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

\$-

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	
		FECHA	18/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____ _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
UBICACIÓN: _____ _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____		OBSERVACIONES:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2			
sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
FOTO 1		FOTO 2	
FOTO 3			
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
Indicar localización y actividad			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matricula Profesional No.: 54202131904 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

25/07/2024
(Día / Mes / Año)

I INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

9 del 18/07/2024 al 24/07/2024

Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 133 ml
Alcantarilla= 2 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIOPO DE PRADO-TOLIMA

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES:

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

20/03/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

19/07/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 199.910.178,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

14/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.910.178,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.910.178,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

Observaciones:

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico % Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Observaciones:

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	25/07/2024
-------	------------

IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
-----------------------	--	--	--

FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: _____ _____ _____ UBICACIÓN: _____ _____ _____ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes</div>	<table style="width:100%;"> <tr> <th colspan="6" style="text-align: left;">PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</th> </tr> <tr> <td style="width:60%;">ZONAS DE DEPOSITO</td> <td style="width:10%;">SI</td> <td style="width:10%;">NO</td> <td style="width:10%;">N/A</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%; text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>LICENCIA AMBIENTAL:</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>N/A</td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>APROVECHAMIENTO FORESTAL:</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>N/A</td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>CONCESIÓN DE AGUAS:</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>N/A</td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>OCUPACIÓN DE CAUCES:</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>N/A</td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>VERTIMIENTOS:</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>N/A</td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>EMISIONES:</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>N/A</td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>OTROS (Especificar cual)</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>N/A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">OBSERVACIONES:</div>	PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL						ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		X	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		X	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		X	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		X	OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		X	VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		X	EMISIONES:	SI	NO	N/A		X	OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																							
ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		X																																																		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		X																																																		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		X																																																		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		X																																																		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		X																																																		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		X																																																		
EMISIONES:	SI	NO	N/A		X																																																		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A																																																				

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)	
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC	OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL		
-------------------	--	--

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th style="width:50%;">OBRA</th> <th style="width:50%;">INTER</th> </tr> <tr> <td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 100px;">OBSERVACIONES:</div>
	OBRA	INTER															
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2															
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2															
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2 sin definir

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS
<p style="font-size: small;">El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio</p>

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> <p>FOTO 1</p> <p style="font-size: x-small;">Indicar localización y actividad</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> <p>FOTO 2</p> <p style="font-size: x-small;">Indicar localización y actividad</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> <p>FOTO 3</p> <p style="font-size: x-small;">Indicar localización y actividad</p>
---	---	---

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	<div style="text-align: center;">  FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matrícula Profesional No.: 54202131904 NTS </div>

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

1/08/2024
(Día / Mes / Año)

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Departamento de Tolima en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

10

del

25/07/2024

al

31/07/2024

Último Informe Semanal SI☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=2 un
Placa Huella=133 ml
Alcantarilla=2 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO DE PRADO-TOLIMA

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

3766 de 2023

VALOR INICIAL:\$199.910.178,00INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

FECHA DE INICIO:

20/03/2024

VALOR ADICIONES:\$-CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:\$531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

19/07/2024

VALOR ACUMULADO:\$199.910.178,00FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:\$-

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

14/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:\$531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:\$-

VALOR AMORTIZADO:\$-

SALDO POR AMORTIZAR:\$-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$199.910.178,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$-			
	SALDO DE VIGENCIA	\$199.910.178,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):\$150.783.499,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:\$-

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):\$-

AVANCE O ATRASO DE OBRA:\$-

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:\$1.800.000,003,66%

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:\$-

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:\$1.800.000,000,90%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:\$--0,90%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:\$-

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:\$-

Observaciones:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:\$212.908.439,0740,09%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:\$15.932.360,003,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA\$26.420.791,594,97%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA\$3.983.090,000,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:\$-

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción de la Meta Física ContractualUnidadCantidad

Revisión y/o Ajuste Estudios y diseñosGL1

Mantenimiento rutinarioML2

Placa huellaML133

AlcantarillaUN2

GavionesM3

Avance FísicoTramo y/o sector 1Tramo y/o sector 2Tramo y/o sector (n)Total%

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

DescripciónEquipo MínimoTotal Disponible

Carro tanque de agua1

Motoniveladora1

Vibrocompactador1

Retroexcavadora1

Compresor1

Mezcladora de concreto1

Vibrador de concreto1

Camioneta1

Herramienta y equipos menores1

Total9

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	1/08/2024
--	-------	-----------

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: _____

UBICACIÓN: _____

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

DISPONIBLE

PERMISO MINERO: SI _____ NO _____

LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____

PERMISO MINERO: SI _____ NO _____

LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
ZONAS DE DEPOSITO	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
VERTIMIENTOS:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
EMISIONES:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
OTROS (Especificar cual)	SI _____ NO _____ N/A _____

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th>OBRA</th> <th>INTER</th> </tr> <tr> <td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4</p>		OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			<p>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____</p> <p>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____</p> <p>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____</p> <p>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____</p>	<p>OBSERVACIONES:</p>
	OBRA	INTER															
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2															
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2															
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																	

sin definir

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*REVISION Y APROBACION DE CONTRATO DE CONTADOR

*SE CELEBRA REUNION DE INTERVENTORIA Y EL OAC CON EL FIN DE ACLARAR DUDAS CON RESPECTO AL CONTRATO Y ANEXOS TECNICOS.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*VINCULACION DE PROFESIONALES POR PARTE DEL OAC

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1

Indicar localización y actividad



FOTO 2

Indicar localización y actividad



FOTO 3

Indicar localización y actividad

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA: _____

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131904 NTS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

11/07/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

SEMANA No.: 7 del 4/07/2024 al 10/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIAGESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 128 ml
Alcantarilla= 2 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No. 3933 de 2023VALOR INICIAL: \$ 199.085.682,00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023VALOR ACUMULADO: \$ 199.085.682,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024

CONTRATO No. 1709-2024VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO: 28-may-24VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24VALOR ANTICIPO: \$ -

VALOR AMORTIZADO: \$ -

SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

III. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.085.682,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.085.682,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

Valor Básico Convenio (A): \$ 149.986.115,00

Inversión Obra Programada Acumulada: \$ -

Inversión Obra Ejecutada Acumulada (B): \$ -

Avance o Atraso de Obra: \$ -

Otras Inversiones Ejecutadas: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 129.205.731,73 24,33%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico % Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO																
		VERSIÓN																
		PÁGINA																
		FECHA	11/07/2024															
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																		
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																
<div>UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div>		<div>DISPONIBLE</div> <div>ZONAS DE DEPOSITO: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____</div>																
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OBSERVACIONES:																
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA																
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC																		
V. GESTIÓN SOCIAL																		
<table><tr><td></td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td></td><td></td></tr></table>			OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			<div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____</div> <div>OBSERVACIONES:</div>	
	OBRA	INTER																
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2																
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2																
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2 sin definir																		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																		
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador																		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																		
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador																		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS																		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio																		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																		
<div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>																
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA																
		FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matricula Profesional No.: 542024124 NTS																
Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA								
			FECHA	18/07/2024 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 4.											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 8 del 11/07/2024 al 17/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):											
Mantenimiento Rutinario= 2 un Placa Huella= 128 ml Alcantarilla= 2 un Gaviones=											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO									
CONVENIO No. 3933 de 2023		CONTRATO No. 1709-2024									
FECHA DE INICIO: 26/12/2023		FECHA DE INICIO: 28-may-24									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24									
VALOR INICIAL: \$ 199.085.682,00		VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 199.085.682,00		VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
		VALOR AMORTIZADO: \$ -									
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.085.682,00									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.085.682,00									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.986.115,00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -											
Observaciones:											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 155.591.295,60 29,30%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%											
SI NO											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:											
PERIODO FACTURADO:											
VALOR FACTURA: \$ -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones:											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %											
Meta Física Ejecutada %											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			Equipo					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1	Prog						Carro tanque de agua	1	
Mantenimiento rutinario	ML	2	Ejec						Motoniveladora	1	
			Prog							Vibrocompactador	1
Placa huella	ML	128	Ejec						Retroexcavadora	1	
			Prog							Compresor	1
Alcantarilla	UN	2	Ejec						Mezcladora de concreto	1	
			Prog							Vibrador de concreto	1
Gaviones	M3		Ejec						Camioneta	1	
			Prog							Herramienta y equipos menores	1
			Prog								
			Ejec								
									Total	9	
El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).											
TRAMO Y/O SECTOR 1:						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n):											
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	18/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		
		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA		
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC				
V. GESTIÓN SOCIAL				
OBRA INTER		OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	2	sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
			FIRMA _____ NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matrícula Profesional No.: 5420241124 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

25/07/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 4.

UNIDAD E.JECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

9 del 18/07/2024 al 24/07/2024

Último Informe Semanal Si

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 128 ml
Alcantarilla= 2 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

3933 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 199.085.682,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

26/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 199.085.682,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.085.682,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.085.682,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE O ATRASO DE OBRA:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.986.115,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -
Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 181.976.859,47 34,27%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual

Equipo Mínimo

Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños

Carro tanque de agua

Mantenimiento rutinario

Motoniveladora

Placa huella

Vibrocompactador

Alcantarilla

Retroexcavadora

Gaviones

Compresor

Total

Mezcladora de concreto

Vibrador de concreto

Camioneta

Herramienta y equipos menores

Total

El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	25/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		
		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA		
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC				
V. GESTIÓN SOCIAL				
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	2	sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
				
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
			FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matrícula Profesional No.: 5420241124 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

1/08/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL * - LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

10 del 25/07/2024 al 31/07/2024

Último Informe Semanal Si

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=

2 un

Placa Huella=

128 ml

Alcantarilla=

2 un

Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

3933 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 199.085.682,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

26/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 199.085.682,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.085.682,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.085.682,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

\$ 149.986.115,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$ 1.800.000,00 3,67%

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ 1.800.000,00 0,90%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$ - -0,90%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ -

Observaciones:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ 212.908.439,07 40,09%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ 26.420.791,59 4,97%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ 3.983.090,00 0,75%

SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

\$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carro tanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	
		FECHA	1/08/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC			
V. GESTIÓN SOCIAL			
OBRAS		OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2 2			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 2 2			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2 2			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 4			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4			
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: sin definir			
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: sin definir			
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: sin definir			
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
• REVISIÓN Y APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA INGENIERO RESIDENTE Y CONTADOR			
• SE CELEBRA REUNIÓN DE INTERVENTORIA Y EL OAC CON EL FIN DE ACLARAR DUDAS CON RESPECTO AL CONTRATO Y ANEXOS TÉCNICOS.			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
• VINCULACIÓN DE PROFESIONALES POR PARTE DEL OAC			
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
FOTO 1		FOTO 2	
FOTO 3			
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matrícula Profesional No.: 5420241124 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

11/07/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

SEMANA No.: 7 del 4/07/2024 al 10/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIAGESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 110 ml
Alcantarilla= 3 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores prioritizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCONINTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No. 4477 de 2023VALOR INICIAL: \$ 198.108.275,00INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

FECHA DE INICIO: 21/12/2023VALOR ADICIONES: \$ -CONTRATO No. 1709-2024VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023VALOR ACUMULADO: \$ 198.108.275,00FECHA DE INICIO: 28-may-24VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24VALOR ANTICIPO: \$ -

SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

III. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.108.275,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.108.275,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.040.847,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 129.205.731,73 24,33%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico % Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños GL 1

Mantenimiento rutinario ML 2

Placa huella ML 110

Alcantarilla UN 3

Gaviones M3

Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %

Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec

Descripción Equipo Mínimo Total Disponible

Carro tanque de agua 1

Motoniiveladora 1

Vibrocompactador 1

Retroexcavadora 1

Compresor 1

Mezcladora de concreto 1

Vibrador de concreto 1

Camioneta 1

Herramienta y equipos menores 1

Total 9

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Tramo y/o Sector 1: Tramo y/o Sector 2:

Tramo y/o Sector (n):

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSION	
		PÁGINA	
		FECHA	11/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ VERTIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC			
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	2	sin definir	
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA:  NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matricula Profesional No.: 542024124 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoria, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

18/07/2024
(Día / Mes / Año)

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 8 del 11/07/2024 al 17/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 110 ml
Alcantarilla= 3 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No. 4477 de 2023 VALOR INICIAL: \$ 198.108.275,00 INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

FECHA DE INICIO: 21/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ - FECHA DE INICIO: 1709-2024 VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 198.108.275,00 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 VALOR ANTICIPO: \$ -

VALOR AMORTIZADO: \$ -

SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.108.275,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.108.275,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.040.847,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 155.591.295,60 29,30%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico % Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
Mantenimiento rutinario	ML	2
Placa huella	ML	110
Alcantarilla	UN	3
Gaviones	M3	

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoriveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroeexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	18/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		
		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC				
OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA				
V. GESTIÓN SOCIAL				
OBRAS Y EMPLEOS		OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRAS	INTER		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:				
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
			FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matrícula Profesional No.: 542023124 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

25/07/2024
(Día / Mes / Año)

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 9 del 18/07/2024 al 24/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 110 ml
Alcantarilla= 3 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No. 4477 de 2023 VALOR INICIAL: \$ 198.108.275,00 INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

FECHA DE INICIO: 21/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ - FECHA DE INICIO: 1709-2024 VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 198.108.275,00 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 VALOR ANTICIPO: \$ -

VALOR AMORTIZADO: \$ -

SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.108.275,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.108.275,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.040.847,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 181.976.859,47 34,27%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1	Prog					
Mantenimiento rutinario	ML	2	Ejec					
Placa huella	ML	110	Prog					
Alcantarilla	UN	3	Ejec					
Gaviones	M3		Prog					
			Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoriveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroeexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>
		<div>FECHA</div> <div>25/07/2024</div>
IV. GESTIÓN AMBIENTAL		
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
<div>UBICACIÓN: _____</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes</div>		<div>DISPONIBLE</div> <div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div> <div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div> <div>OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____</div> <div>ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div> <div>APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div> <div>CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div> <div>OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div> <div>VERTIMENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div> <div>EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div> <div>OBSERVACIONES:</div>
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA
V. GESTIÓN SOCIAL		
<div>TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____</div> <div>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____</div> <div>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____</div> <div>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____</div> <div>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2</div>	<div>OBRA</div> <div>INTER</div> <div>2</div> <div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____</div> <div>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____</div> <div>sin definir</div>	OBSERVACIONES:
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
<div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
		<div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ</div> <div>Matrícula Profesional No.: 542023124 NTS</div>
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

1/08/2024
(Día / Mes / Año)

I INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 4.

UNIDAD E.JECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 10 del 25/07/2024 al 31/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 110 ml
Alcantarilla= 3 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No. 4477 de 2023 VALOR INICIAL: \$ 198.108.275,00 INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

FECHA DE INICIO: 21/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ - FECHA DE INICIO: 1709-2024 VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 198.108.275,00 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 VALOR ANTICIPO: \$ -

VALOR AMORTIZADO: \$ -

SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.108.275,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.108.275,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.040.847,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 1.800.000,00 3,67%

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 1.800.000,00 0,91%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - -0,91%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 212.908.439,07 40,09%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1	Prog					
Mantenimiento rutinario	ML	2	Ejec					
Placa huella	ML	110	Prog					
Alcantarilla	UN	3	Ejec					
Gaviones	M3		Prog					
			Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoriveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	
		FECHA	1/08/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____ _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
UBICACIÓN: _____ _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
V. GESTIÓN SOCIAL			
OBRAS GENERADAS		OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2 2		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2 2		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4 sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
• REVISIÓN COTIZACIONES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS • SE CELEBRA REUNIÓN DE INTERVENTORIA Y EL OAC CON EL FIN DE ACLARAR DUDAS CON RESPECTO AL CONTRATO Y ANEXOS TÉCNICOS.			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
• VINCULACIÓN DE PROFESIONALES POR PARTE DEL OAC • PREPARACIÓN DE LOGÍSTICA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
FOTO 1		FOTO 2	
FOTO 3			
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matrícula Profesional No.: 542023124 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CODIGO

VERSION

PAGINA

FECHA

11/07/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

SEMANA No.: 7 del 4/07/2024 al 10/07/2024 Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIAGESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BÉLGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 68 ml
Alcantarilla= 2 un
Gaviones= -

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores prioritizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No. 4023 de 2023 VALOR INICIAL: \$ 199.598.045,00

CONTRATO No. 1709-2024 VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO: 27/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE INICIO: 28-may-24 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 199.598.045,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 VALOR ANTICIPO: \$ -

VALOR AMORTIZADO: \$ -

SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

III. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.598.045,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.598.045,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 150.481.629,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico % Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños GL 1

Mantenimiento rutinario ML 2

Placa huella ML 68

Alcantarilla UN 2

Gaviones M3 -

Avance Físico

Tramo y/o sector 1

Tramo y/o sector 2

Tramo y/o sector (n)

Total

%

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carro tanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroeexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	11/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC			
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA INTER	OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	ACTAS DE VICINIDAD REALIZADAS: _____	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	2	sin definir	
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matricula Profesional No.: 5420274404 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

18/07/2024
(Dia / Mes / Año)

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 8 del 11/07/2024 al 17/07/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BÉLGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 68 ml
Alcantarilla= 2 un
Gaviones= -

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No. 4023 de 2023 VALOR INICIAL: \$ 199.598.045,00

CONTRATO No. 1709-2024 VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO: 27/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE INICIO: 28-may-24 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 199.598.045,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24

VALOR ANTICIPO: \$ -

VALOR AMORTIZADO: \$ -

SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.598.045,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.598.045,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

Observaciones:

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carro tanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Tramo y/o Sector 1: Tramo y/o Sector 2:

Tramo y/o Sector (n):

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	
		FECHA	18/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____ _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
UBICACIÓN: _____ _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____		OBSERVACIONES:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2			
sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
FOTO 1		FOTO 2	
FOTO 3			
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
Indicar localización y actividad			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matrícula Profesional No.: 5420274404 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

25/07/2024
(Dia / Mes / Año)

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO YO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

9

 del

18/07/2024

 al

24/07/2024

 Último Informe Semanal SI☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BÉLGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=2 un
Placa Huella=68 ml
Alcantarilla=2 un
Gaviones=-

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4023 de 2023

VALOR INICIAL:\$

199.598.045,00

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

FECHA DE INICIO:

27/12/2023

VALOR ADICIONES:\$

-

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:\$

531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:\$

199.598.045,00

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:\$

531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:\$

-

VALOR AMORTIZADO:\$

-

SALDO POR AMORTIZAR:\$

-

III. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.598.045,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.598.045,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

Observaciones:

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TrAMO Y/O SECTOR 1:TrAMO Y/O SECTOR 2:

TrAMO Y/O SECTOR (n):

DescripciónEquipo MínimoTotal Disponible

Carrotanque de agua1

Motoniveladora1

Vibrocompactador1

Retroexcavadora1

Compresor1

Mezcladora de concreto1

Vibrador de concreto1

Camioneta1

Herramienta y equipos menores1

Total9

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	
		FECHA	25/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2 EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2 EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____		OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2 sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
FOTO 1		FOTO 2	
FOTO 3			
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
Indicar localización y actividad			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matrícula Profesional No.: 5420274404 NTS	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO																																																																																																																								
			VERSIÓN																																																																																																																								
			PÁGINA																																																																																																																								
			FECHA	1/08/2024 (Día / Mes / Año)																																																																																																																							
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																											
PROYECTO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.																																																																																																																										
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	TOLIMA	SEMANA No.: 10 del 25/07/2024 al 31/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐																																																																																																																							
		(Numeración consecutiva)																																																																																																																									
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:	JUAN DAVID TORRES SANABRIA	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS																																																																																																																								
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BÉLGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																																																										
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																																																																																																																											
Mantenimiento Rutinario=	2 un																																																																																																																										
Placa Huella=	68 ml																																																																																																																										
Alcantarilla=	2 un																																																																																																																										
Gaviones=	-																																																																																																																										
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																																																											
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.																																																																																																																											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																																																											
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA		INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																																																																																																							
			INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																																																																																																							
CONVENIO No.	4023 de 2023	VALOR INICIAL:	\$	199.598.045,00																																																																																																																							
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	\$	-																																																																																																																							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	\$	199.598.045,00																																																																																																																							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2024																																																																																																																										
		CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	\$	531.074.390,00																																																																																																																					
		FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	\$	-																																																																																																																					
		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	\$	531.074.390,00																																																																																																																					
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	\$	-																																																																																																																					
				VALOR AMORTIZADO:	\$	-																																																																																																																					
				SALDO POR AMORTIZAR:	\$	-																																																																																																																					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX																																																																																																																						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.598.045,00																																																																																																																									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																																																									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.598.045,00																																																																																																																									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00																																																																																																																								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00																																																																																																																								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00																																																																																																																								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																																																											
<div><div><div>CONVENIO</div><table><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$</td><td>150.481.629,00</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$</td><td>1.800.000,00</td><td>3,66%</td></tr><tr><td colspan="4">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$</td><td>1.800.000,00</td><td>0,90%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$</td><td>-</td><td>-0,90%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>Observaciones:</td><td colspan="3"></td></tr></table></div><div><div>INTERVENTORIA</div><table><tr><td></td><td>\$</td><td>212.908.439,07</td><td>40,09%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$</td><td>15.932.360,00</td><td>3,00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>26.420.791,59</td><td>4,97%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>3.983.090,00</td><td>0,75%</td></tr><tr><td colspan="4">SI NO</td></tr><tr><td>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>PERIODO FACTURADO:</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>VALOR FACTURA:</td><td>\$</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td>Observaciones:</td><td colspan="3"></td></tr></table></div></div>							VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	150.481.629,00		INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	-		INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-		AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-		OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	1.800.000,00	3,66%	(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	1.800.000,00	0,90%	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	-0,90%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-		INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-		Observaciones:					\$	212.908.439,07	40,09%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	15.932.360,00	3,00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	26.420.791,59	4,97%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	3.983.090,00	0,75%	SI NO				RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			X	No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:				PERIODO FACTURADO:				VALOR FACTURA:	\$	-		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				Observaciones:																												
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	150.481.629,00																																																																																																																									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	-																																																																																																																									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-																																																																																																																									
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-																																																																																																																									
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	1.800.000,00	3,66%																																																																																																																								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																																																																											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-																																																																																																																									
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	1.800.000,00	0,90%																																																																																																																								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	-0,90%																																																																																																																								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-																																																																																																																									
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-																																																																																																																									
Observaciones:																																																																																																																											
	\$	212.908.439,07	40,09%																																																																																																																								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	15.932.360,00	3,00%																																																																																																																								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	26.420.791,59	4,97%																																																																																																																								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	3.983.090,00	0,75%																																																																																																																								
SI NO																																																																																																																											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			X																																																																																																																								
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:																																																																																																																											
PERIODO FACTURADO:																																																																																																																											
VALOR FACTURA:	\$	-																																																																																																																									
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																																																											
Observaciones:																																																																																																																											
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																											
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %																																																																																																																											
Meta Física Ejecutada %																																																																																																																											
<div><div><div>Meta Física (Programa de Obra)</div><table><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños</td><td>GL</td><td>1</td></tr><tr><td>Mantenimiento rutinario</td><td>ML</td><td>2</td></tr><tr><td>Placa huella</td><td>ML</td><td>68</td></tr><tr><td>Alcantarilla</td><td>UN</td><td>2</td></tr><tr><td>Gaviones</td><td>M3</td><td>-</td></tr></table></div><div><div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div><table><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div></div> <div><div>MAQUINARIA Y EQUIPO</div><table><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr><tr><td>Carro tanque de agua</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Motoniveladora</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Retroexcavadora</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Compresor</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Vibrador de concreto</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Camioneta</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Herramienta y equipos menores</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>9</td><td></td></tr></table></div> <div><div>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</div><div>TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:</div><div>TRAMO Y/O SECTOR (n):</div></div>							Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1	Mantenimiento rutinario	ML	2	Placa huella	ML	68	Alcantarilla	UN	2	Gaviones	M3	-	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog						Ejec						Prog						Ejec						Prog						Ejec						Prog						Ejec						Prog						Ejec						Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Carro tanque de agua	1		Motoniveladora	1		Vibrocompactador	1		Retroexcavadora	1		Compresor	1		Mezcladora de concreto	1		Vibrador de concreto	1		Camioneta	1		Herramienta y equipos menores	1		Total	9	
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																																																																																									
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1																																																																																																																									
Mantenimiento rutinario	ML	2																																																																																																																									
Placa huella	ML	68																																																																																																																									
Alcantarilla	UN	2																																																																																																																									
Gaviones	M3	-																																																																																																																									
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																																																						
Prog																																																																																																																											
Ejec																																																																																																																											
Prog																																																																																																																											
Ejec																																																																																																																											
Prog																																																																																																																											
Ejec																																																																																																																											
Prog																																																																																																																											
Ejec																																																																																																																											
Prog																																																																																																																											
Ejec																																																																																																																											
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																																																									
Carro tanque de agua	1																																																																																																																										
Motoniveladora	1																																																																																																																										
Vibrocompactador	1																																																																																																																										
Retroexcavadora	1																																																																																																																										
Compresor	1																																																																																																																										
Mezcladora de concreto	1																																																																																																																										
Vibrador de concreto	1																																																																																																																										
Camioneta	1																																																																																																																										
Herramienta y equipos menores	1																																																																																																																										
Total	9																																																																																																																										

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	
		FECHA	1/08/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		DISPONIBLE ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC			
V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2 2 EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2 2 EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____ TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4 sin definir		OBSERVACIONES: No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____	
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
*REVISION Y APROBACION DE CONTRATO DE INGENIERO RESIDENTE Y CONTADOR *SE CELEBRA REUNION DE INTERVENTORIA Y EL OAC CON EL FIN DE ACLARAR DUDAS CON RESPECTO AL CONTRATO Y ANEXOS TECNICOS.			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
*VINCULACION DE PROFESIONALES POR PARTE DEL OAC			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
FOTO 1 Indicar localización y actividad		FOTO 2 Indicar localización y actividad	
		FOTO 3 Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matrícula Profesional No.: 5420274404 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>																																																																																																																								
		FECHA	11/07/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																																																																																							
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																										
PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* -- LOTE 4.																																																																																																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA	SEMANA No.: 7 del 4/07/2024 al 10/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ <small>(Numeración consecutiva)</small>																																																																																																																							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS																																																																																																																								
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*																																																																																																																										
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																																																																																																																										
Mantenimiento Rutinario= 2 un Placa Huella= 126 ml Alcantarilla= 2 un Gaviones=																																																																																																																										
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																																																										
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.																																																																																																																										
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																																																								
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																																																																																																								
CONVENIO No. 4541 de 2023		INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																																																																																																								
FECHA DE INICIO: 27/12/2023		CONTRATO No. 1709-2024																																																																																																																								
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE INICIO: 28-may-24																																																																																																																								
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24																																																																																																																								
VALOR INICIAL: \$ 199.923.497,00		VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00																																																																																																																								
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																																																								
VALOR ACUMULADO: \$ 199.923.497,00		VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00																																																																																																																								
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24																																																																																																																								
		VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																																																								
		VALOR AMORTIZADO: \$ -																																																																																																																								
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																																																																																								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																										
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																										
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX																																																																																																																					
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.923.497,00																																																																																																																								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																																																								
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.923.497,00																																																																																																																								
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00																																																																																																																							
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00																																																																																																																							
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00																																																																																																																							
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																																																										
<div><div><div>CONVENIO</div><div>VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 150.796.380,00</div><div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -</div><div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -</div><div>AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -</div><div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -</div><div>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -</div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -</div><div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -</div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -</div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -</div><div>Observaciones:</div></div><div><div>INTERVENTORIA</div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 129.205.731,73 24,33%</div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%</div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%</div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%</div><div><div>SI NO</div><div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div>X</div></div><div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</div><div>PERIODO FACTURADO:</div><div>VALOR FACTURA: \$ -</div><div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div><div>Observaciones:</div></div></div></div>																																																																																																																										
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																										
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %																																																																																																																										
Meta Física Ejecutada %																																																																																																																										
<div><div><div>Meta Física (Programa de Obra)</div><table><thead><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td>Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños</td><td>GL</td><td>1</td></tr><tr><td>Mantenimiento rutinario</td><td>ML</td><td>2</td></tr><tr><td>Placa huella</td><td>ML</td><td>126</td></tr><tr><td>Alcantarilla</td><td>UN</td><td>2</td></tr><tr><td>Gaviones</td><td>M3</td><td></td></tr></tbody></table></div><div><div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div><table><thead><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div></div> <div><div>MAQUINARIA Y EQUIPO</div><table><thead><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr></thead><tbody><tr><td>Carrotanque de agua</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Motoniveladora</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Retroexcavadora</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Compresor</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Vibrador de concreto</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Camioneta</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Herramienta y equipos menores</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>9</td><td></td></tr></tbody></table></div>						Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1	Mantenimiento rutinario	ML	2	Placa huella	ML	126	Alcantarilla	UN	2	Gaviones	M3		Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog						Ejec						Prog						Ejec						Prog						Ejec						Prog						Ejec						Prog						Ejec						Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Carrotanque de agua	1		Motoniveladora	1		Vibrocompactador	1		Retroexcavadora	1		Compresor	1		Mezcladora de concreto	1		Vibrador de concreto	1		Camioneta	1		Herramienta y equipos menores	1		Total	9	
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																																																																																								
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1																																																																																																																								
Mantenimiento rutinario	ML	2																																																																																																																								
Placa huella	ML	126																																																																																																																								
Alcantarilla	UN	2																																																																																																																								
Gaviones	M3																																																																																																																									
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																																																					
Prog																																																																																																																										
Ejec																																																																																																																										
Prog																																																																																																																										
Ejec																																																																																																																										
Prog																																																																																																																										
Ejec																																																																																																																										
Prog																																																																																																																										
Ejec																																																																																																																										
Prog																																																																																																																										
Ejec																																																																																																																										
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																																																								
Carrotanque de agua	1																																																																																																																									
Motoniveladora	1																																																																																																																									
Vibrocompactador	1																																																																																																																									
Retroexcavadora	1																																																																																																																									
Compresor	1																																																																																																																									
Mezcladora de concreto	1																																																																																																																									
Vibrador de concreto	1																																																																																																																									
Camioneta	1																																																																																																																									
Herramienta y equipos menores	1																																																																																																																									
Total	9																																																																																																																									
<div><div>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</div><div>TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:</div><div>TRAMO Y/O SECTOR (n):</div></div>																																																																																																																										

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	11/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ VERTIMENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC			
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2 sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA:  NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matricula Profesional No.: 54202131304 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoria, Archivo de Gestión del INVIA. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

18/07/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

8 del 11/07/2024 al 17/07/2024

Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 126 ml
Alcantarilla= 2 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4541 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 199.923.497,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

27/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 199.923.497,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.923.497,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.923.497,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE O ATRASO DE OBRA:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

VALOR BÁSICO INTERVENTORIA:
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carro tanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	18/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2		OBSERVACIONES:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2			
sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
FOTO 1		FOTO 2	
FOTO 3			
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
Indicar localización y actividad			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

25/07/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 9 del 18/07/2024 al 24/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 126 ml
Alcantarilla= 2 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4541 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 199.923.497,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

27/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 199.923.497,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

VALOR ANTICIPO:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.923.497,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.923.497,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

Observaciones:

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carro tanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	25/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2		OBSERVACIONES:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2			
sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
FOTO 1		FOTO 2	
FOTO 3			
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
Indicar localización y actividad			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA _____	
		NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ	
		Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

1/08/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

10 del 25/07/2024 al 31/07/2024

Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=

2 un

Placa Huella=

126 ml

Alcantarilla=

2 un

Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4541 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 199.923.497,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

27/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 199.923.497,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.923.497,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.923.497,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE O ATRASO DE OBRA:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

VALOR BÁSICO INTERVENTORIA:
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	
		FECHA	1/08/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____ _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
UBICACIÓN: _____ _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
OBSERVACIONES: _____			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
V. GESTIÓN SOCIAL			
OBSERVACIONES: _____			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2 2		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2 2		ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4		sin definir	
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
•REVISION Y APROBACION DE HOJAS DE VIDA INGENIERO RESIDENTE Y CONTADOR •REVISION Y APROBACION DE CONTRATO DE INGENIERO RESIDENTE Y CONTADOR •REVISION COTIZACIONES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS •SE CELEBRA REUNION DE INTERVENTORIA Y EL OAC CON EL FIN DE ACLARAR DUDAS CON RESPECTO AL CONTRATO Y ANEXOS TECNICOS.			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
•VINCULACION DE PROFESIONALES POR PARTE DEL OAC •APROBACION CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
FOTO 1		FOTO 2	
FOTO 3			
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
Indicar localización y actividad			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

[illegible]

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
											VERSIÓN	1			
											PÁGINA				
											FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES											DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA				
CONVENIO SOLIDARIO No: 3669 de 2023											CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE				
MES INFORME MENSUAL: jul-24											PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 de 2024											INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO				
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor	Saldo del Acta Anterior					
2023		Caminos Comunitarios de la Paz Total-Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Comunitarios de la Paz Total. Nacional		10	Nación		Principal		\$ 198.787.735	\$ -					
TOTAL									\$ 198.787.735	\$ -					
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 198.787.735															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
		jun-24											SI	NO	
		jul-24													
TOTALES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				Sin iniciar la etapa de preconstrucción
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.															
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO															
					VALOR BÁSICO	IVA		TOTAL							
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS						\$ -		\$ -							
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)						\$ -		\$ -							
GASTOS ADMINISTRATIVOS						\$ -		\$ -							
						\$ -		\$ -							
VALOR TOTAL					\$ -	\$ -		\$ -							
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.															
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.															
Firma: _____ Nombre: _____ Director de Obra Matrícula Profesional No.: _____															
Firma:  Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS															
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
											VERSIÓN	1	
											PÁGINA		

FECHA													31/07/2024 (Día / Mes / Año)	
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES															DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--

CONVENIO SOLIDARIO No: 3921 de 2023					CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY									
MES INFORME MENSUAL: jul-24					PROYECTO: PAZ TOTAL									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 de 2024					INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO									

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA														
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior							
2023		Caminos Comunitarios de la Paz Total-Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Comunitarios de la Paz Total. Nacional	10	Nación	Principal	\$ 197.974.535	\$ -							
TOTAL						\$ 197.974.535	\$ -							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 197.974.535

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
		jun-24											SI	NO	Sin iniciar la etapa de preconstrucción
		jul-24													
TOTALES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO			
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS		\$ -	\$ -
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		\$ -	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ -	\$ -
VALOR TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8				
											VERSIÓN	1				
											PÁGINA					
											FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES											DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA					
CONVENIO SOLIDARIO No: 4038 de 2023											CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUIÑDE					
MES INFORME MENSUAL: jul-24											PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUIÑDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 de 2024											INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO					
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA																
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior									
2023		Caminos Comunitarios de la Paz Total-Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Comunitarios de la Paz Total. Nacional	10	Nación	Principal	\$ 198.011.206	\$ -									
TOTAL						\$ 198.011.206	\$ -									
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 198.011.206																
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA																
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones	
													SI	NO		
		jun-24														Sin iniciar la etapa de pre-construcción
		jul-24														
TOTALES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -					
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.																
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO																
VALOR BÁSICO					IVA			TOTAL								
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS					\$ -			\$ -								
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)					\$ -			\$ -								
GASTOS ADMINISTRATIVOS					\$ -			\$ -								
VALOR TOTAL					\$ -			\$ -								
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.																
Firma: _____ Nombre: _____ Director de Obra Matrícula Profesional No.: _____																
Firma:  Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.																

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
											VERSIÓN	1	
											PÁGINA		

FECHA													31/07/2024 (Día / Mes / Año)	
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES															DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--

CONVENIO SOLIDARIO No: 4354 de 2023					CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES									
MES INFORME MENSUAL: jul-24					PROYECTO: COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 de 2024					INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO									

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA														
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior							
2023		Caminos Comunitarios de la Paz Total-Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Comunitarios de la Paz Total. Nacional	10	Nación	Principal	\$ 199.827.140	\$ -							
TOTAL						\$ 199.827.140	\$ -							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 199.827.140

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
		jun-24											SI	NO	Sin iniciar la etapa de pre-construcción
		jul-24													
TOTALES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO			
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS		\$ -	\$ -
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		\$ -	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ -	\$ -
VALOR TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma _____
Nombre: _____
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: _____

Firma  _____
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
											VERSIÓN	1	
											PÁGINA		

FECHA													31/07/2024 (Día / Mes / Año)	
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES															DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--

CONVENIO SOLIDARIO No: 4445 de 2023					CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CUNDAY									
MES INFORME MENSUAL: jul-24					PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 de 2024					INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO									

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA														
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior							
2023		Caminos Comunitarios de la Paz Total-Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Comunitarios de la Paz Total. Nacional	10	Nación	Principal	\$ 199.022.614	\$ -							
TOTAL						\$ 199.022.614	\$ -							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 199.022.614

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
		jun-24											SI	NO	Sin iniciar la etapa de preconstrucción
		jul-24													
TOTALES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO			
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS		\$ -	\$ -
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		\$ -	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ -	\$ -
VALOR TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma _____

Nombre: _____

Director de Obra

Matrícula Profesional No.: _____

Firma 

Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
											VERSIÓN	1	
											PÁGINA		

FECHA													31/07/2024 (Día / Mes / Año)	
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES															DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--

CONVENIO SOLIDARIO No: 4162 de 2023					CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO									
MES INFORME MENSUAL: jul-24					PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 de 2024					INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO									

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA														
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior							
2023		Caminos Comunitarios de la Paz Total-Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Comunitarios de la Paz Total. Nacional	10	Nación	Principal	\$ 199.188.846	\$ -							
TOTAL						\$ 199.188.846	\$ -							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 199.188.846

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
		jun-24											SI	NO	Sin iniciar la etapa de preconstrucción
		jul-24													
TOTALES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO			
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS		\$ -	\$ -
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		\$ -	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ -	\$ -
VALOR TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma _____

Nombre: _____

Director de Obra

Matrícula Profesional No.: _____

Firma 

Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
											VERSIÓN	1			
											PÁGINA				
											FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES											DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA				
CONVENIO SOLIDARIO No: 3751 de 2023											CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA				
MES INFORME MENSUAL: jul-24											PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 de 2024											INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO				
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
2023		Caminos Comunitarios de la Paz Total-Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Comunitarios de la Paz Total. Nacional	10	Nación	Principal	\$ 198.151.021	\$ -								
TOTAL						\$ 198.151.021	\$ -								
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 198.151.021															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
		jun-24											SI	NO	
		jul-24													
TOTALES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				Sin iniciar la etapa de pre construcción
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.															
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO															
		VALOR BÁSICO			IVA			TOTAL							
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS					\$ -			\$ -							
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)					\$ -			\$ -							
GASTOS ADMINISTRATIVOS					\$ -			\$ -							
VALOR TOTAL		\$ -			\$ -			\$ -							
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.															
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.															
Firma: _____ Nombre: _____ Director de Obra Matrícula Profesional No.: _____															
Firma:  Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS															
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
											VERSIÓN	1			
											PÁGINA				
											FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES											DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA				
CONVENIO SOLIDARIO No: 4460 de 2023											CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO				
MES INFORME MENSUAL: jul-24											PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 de 2024											INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO				
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
2023		Caminos Comunitarios de la Paz Total-Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Comunitarios de la Paz Total. Nacional	10	Nación	Principal	\$ 198.767.640	\$ -								
TOTAL						\$ 198.767.640	\$ -								
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 198.767.640															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
		jun-24											SI	NO	
		jul-24													
TOTALES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				Sin iniciar la etapa de preconstrucción
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.															
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO															
		VALOR BÁSICO			IVA			TOTAL							
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS					\$ -			\$ -							
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)					\$ -			\$ -							
GASTOS ADMINISTRATIVOS					\$ -			\$ -							
VALOR TOTAL		\$ -			\$ -			\$ -							
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.															
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.															
Firma: _____ Nombre: _____ Director de Obra Matrícula Profesional No.: _____															
Firma:  Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS															
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
											VERSIÓN	1	
											PÁGINA		

FECHA

31/07/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	TOLIMA
-------------------	------------------------------	------------------------	--------

CONVENIO SOLIDARIO No:

4607 de 2023

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO

MES INFORME MENSUAL:

jul-24

PROYECTO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

1709 de 2024

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA							
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023		Caminos Comunitarios de la Paz Total-Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Comunitarios de la Paz Total. Nacional	10	Nación	Principal	\$ 195.440.890	\$ -
TOTAL						\$ 195.440.890	\$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

\$ 195.440.890

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA																
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones	
													SI	NO		
		jun-24														Sin iniciar la etapa de preconstrucción
		jul-24														
TOTALES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -					

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO			
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS		\$ -	\$ -
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		\$ -	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ -	\$ -
VALOR TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre:

Director de Obra

Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
											VERSIÓN	1			
											PÁGINA				
											FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES											DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA				
CONVENIO SOLIDARIO No: 4639 de 2023											CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO				
MES INFORME MENSUAL: jul-24											PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 de 2024											INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO				
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor	Saldo del Acta Anterior					
2023		Caminos Comunitarios de la Paz Total-Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Comunitarios de la Paz Total. Nacional		10	Nación		Principal		\$ 198.684.817	\$ -					
TOTAL									\$ 198.684.817	\$ -					
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 198.684.817															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
		jun-24											SI	NO	
		jul-24													
TOTALES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				Sin iniciar la etapa de pre construcción
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.															
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO															
					VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL								
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS						\$ -	\$ -								
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)						\$ -	\$ -								
GASTOS ADMINISTRATIVOS						\$ -	\$ -								
						\$ -	\$ -								
VALOR TOTAL					\$ -	\$ -	\$ -								
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.															
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.															
Firma: _____ Nombre: _____ Director de Obra Matrícula Profesional No.: _____															
Firma:  Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS															
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
											VERSIÓN	1			
											PÁGINA				
											FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES											DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA				
CONVENIO SOLIDARIO No: 3766 de 2023											CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO DE PRADO-TOLIMA				
MES INFORME MENSUAL: jul-24											PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 de 2024											INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO				
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior				
2023		Caminos Comunitarios de la Paz Total-Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Comunitarios de la Paz Total. Nacional		10	Nación		Principal		\$ 199.910.178		\$ -				
TOTAL									\$ 199.910.178		\$ -				
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 199.910.178															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
		jun-24											SI	NO	
		jul-24													
TOTALES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				Sin iniciar la etapa de preconstrucción
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.															
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO															
VALOR BÁSICO					IVA			TOTAL							
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS					\$ -			\$ -							
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)					\$ -			\$ -							
GASTOS ADMINISTRATIVOS					\$ -			\$ -							
VALOR TOTAL					\$ -			\$ -							
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.															
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.															
Firma: _____ Nombre: _____ Director de Obra Matrícula Profesional No.: _____															
Firma:  Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS															
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
											VERSIÓN	1			
											PÁGINA				
											FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES											DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA				
CONVENIO SOLIDARIO No: 3933 de 2023											CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA				
MES INFORME MENSUAL: jul-24											PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 de 2024											INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO				
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
2023		Caminos Comunitarios de la Paz Total-Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Comunitarios de la Paz Total. Nacional	10	Nación	Principal	\$ 199.085.682	\$ -								
TOTAL						\$ 199.085.682	\$ -								
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 199.085.682															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
		jun-24											SI	NO	
		jul-24													
TOTALES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				Sin iniciar la etapa de preconstrucción
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.															
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO															
		VALOR BÁSICO			IVA			TOTAL							
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS					\$ -			\$ -							
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)					\$ -			\$ -							
GASTOS ADMINISTRATIVOS					\$ -			\$ -							
VALOR TOTAL		\$ -			\$ -			\$ -							
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.															
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.															
Firma: _____ Nombre: _____ Director de Obra Matrícula Profesional No.: _____															
Firma:  Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS															
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
											VERSIÓN	1			
											PÁGINA				
											FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES											DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA				
CONVENIO SOLIDARIO No: 4477 de 2023											CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON				
MES INFORME MENSUAL: jul-24											PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 de 2024											INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO				
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior				
2023		Caminos Comunitarios de la Paz Total-Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Comunitarios de la Paz Total. Nacional		10	Nación		Principal		\$ 198.108.275		\$ -				
TOTAL									\$ 198.108.275		\$ -				
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 198.108.275															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
		jun-24											SI	NO	
		jul-24													
TOTALES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				Sin iniciar la etapa de pre construcción
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.															
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO															
VALOR BÁSICO					IVA			TOTAL							
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS					\$ -			\$ -							
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)					\$ -			\$ -							
GASTOS ADMINISTRATIVOS					\$ -			\$ -							
VALOR TOTAL					\$ -			\$ -							
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.															
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.															
Firma: _____ Nombre: _____ Director de Obra Matrícula Profesional No.: _____															
Firma:  Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS															
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
											VERSIÓN	1	
											PÁGINA		

												FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	---------------------------------	--

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES														DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--

CONVENIO SOLIDARIO No: 4023 de 2023				CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA									
MES INFORME MENSUAL: jul-24				PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 de 2024				INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO									

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
2023		Caminos Comunitarios de la Paz Total-Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Comunitarios de la Paz Total. Nacional	10	Nación	Principal	\$ 199.598.045	\$ -								
TOTAL						\$ 199.598.045	\$ -								

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 199.598.045

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA																
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones	
													SI	NO		
		jun-24														Sin iniciar la etapa de preconstrucción
		jul-24														
TOTALES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -					

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO			
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS		\$ -	\$ -
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		\$ -	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ -	\$ -
VALOR TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma _____

Nombre: _____

Director de Obra

Matrícula Profesional No.: _____

Firma 

Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
											VERSIÓN	1	
											PÁGINA		

FECHA													31/07/2024 (Día / Mes / Año)	
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES															DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--

CONVENIO SOLIDARIO No: 4541 de 2023					CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU									
MES INFORME MENSUAL: jul-24					PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 de 2024					INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO									

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA														
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior							
2023		Caminos Comunitarios de la Paz Total-Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Comunitarios de la Paz Total. Nacional	10	Nación	Principal	\$ 199.923.497	\$ -							
TOTAL						\$ 199.923.497	\$ -							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 199.923.497

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
		jun-24											SI	NO	Sin iniciar la etapa de preconstrucción
		jul-24													
TOTALES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO			
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS		\$ -	\$ -
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		\$ -	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ -	\$ -
VALOR TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma _____

Nombre: _____

Director de Obra

Matrícula Profesional No.: _____

Firma 

Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																													
		VERSIÓN	1																																												
		PÁGINA																																													
		FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																													
CONVENIO SOLIDARIO No. 3669 DE 2023		CONTRATISTA: JAC VEREDA LAS CATORCE																																													
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																															
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 199.787.735.00 VALOR ACUMULADO: \$ 199.787.735.00 VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 de 2024 INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																															
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>20%</td><td>\$ 39,957,547.00</td><td>4</td><td>10</td><td>2023</td><td>30</td><td>6</td><td>2024</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio</td><td>5%</td><td>\$ 9,989,387.00</td><td>4</td><td>10</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>30%</td><td>\$ 59,936,320.50</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 39,957,547.00	4	10	2023	30	6	2024	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 9,989,387.00	4	10	2023	31	12	2026	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 59,936,320.50	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																												
			Desde			Hasta																																									
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 39,957,547.00	4	10	2023	30	6	2024																																							
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 9,989,387.00	4	10	2023	31	12	2026																																							
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 59,936,320.50	31	12	2023	31	12	2028																																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100026791 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/12/2023																																															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			
		FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
		VIGENCIA			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000			
		Desde			Hasta
		4 10 2023			31 12 2023
		Día Mes Año			Día Mes Año
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100006126 OTRAS PÓLIZAS No.					
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)					
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL					
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 19/12/2023					
NOTAS:					
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.					
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).					
Firma					
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ					
Director de Interventoría					
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.					
Copias: Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																													
		VERSIÓN	1																																												
		PÁGINA																																													
		FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																													
CONVENIO SOLIDARIO No. 3921 DE 2023		CONTRATISTA: JAC VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY																																													
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																															
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 198,974,535.00 VALOR ACUMULADO: \$ 198,974,535.00 (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 de 2024 INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																															
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>20%</td><td>\$ 39,794,907.00</td><td>18</td><td>10</td><td>2023</td><td>31</td><td>10</td><td>2024</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio</td><td>5%</td><td>\$ 9,948,726.75</td><td>18</td><td>10</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>30%</td><td>\$ 59,692,360.50</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 39,794,907.00	18	10	2023	31	10	2024	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 9,948,726.75	18	10	2023	31	12	2026	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 59,692,360.50	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																												
			Desde			Hasta																																									
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 39,794,907.00	18	10	2023	31	10	2024																																							
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 9,948,726.75	18	10	2023	31	12	2026																																							
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 59,692,360.50	31	12	2023	31	12	2028																																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100027190 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 22/12/2023																																															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			
		FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
Seguro		% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		200 SMMLV	\$ 232,000,000		
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100006260		OTRAS PÓLIZAS No.			
Certificado de modificación o anexo No.: 0		(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)			
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL					
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 22/12/2023					
NOTAS:					
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.					
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).					
Firma					
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ					
Director de Interventoría					
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.					
Copias: Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO																																													
			VERSIÓN	1																																												
			PÁGINA																																													
			FECHA	31	7	2024																																										
				(Día)	(Mes)	(Año)																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																													
CONVENIO SOLIDARIO No. 4038 DE 2023			CONTRATISTA: JAC VEREDA EL CUINDE																																													
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																
FECHA DE INICIO: 21/12/2023																																																
PLAZO INICIAL: 31/12/2023																																																
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																
VALOR INICIAL: \$ 199,011,206.00																																																
VALOR ACUMULADO: \$ 199,011,206.00 (Incluye adiciones)																																																
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: -																																																
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -																																																
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 de 2024			INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																													
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>20%</td><td>\$ 40,199,475.80</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio</td><td>5%</td><td>\$ 10,049,868.95</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>30%</td><td>\$ 60,299,213.70</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 40,199,475.80	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 10,049,868.95	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 60,299,213.70	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>11</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>11</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			11	11	2023	31	12	2024	11	11	2023	31	12	2026	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																														
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 40,199,475.80																																														
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 10,049,868.95																																														
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 60,299,213.70																																														
VIGENCIA																																																
Desde			Hasta																																													
11	11	2023	31	12	2024																																											
11	11	2023	31	12	2026																																											
31	12	2023	31	12	2028																																											
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100006344																																																
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL																																																
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:			16/12/2023																																													

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			
		FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
Seguro		% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		200 SMMLV	\$ 232,000,000		
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-100006344		OTRAS PÓLIZAS No.			
Certificado de modificación o anexo No.: 0		(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)			
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL					
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 16/12/2023					
NOTAS:					
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.					
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).					
Firma					
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ					
Director de Interventoría					
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.					
Copias: Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																													
		VERSIÓN	1																																												
		PÁGINA																																													
		FECHA	31	7	2024																																										
			(Día)	(Mes)	(Año)																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																													
CONVENIO SOLIDARIO No. 4354 DE 2023		CONTRATISTA: JAC VEREDA EL REVES																																													
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVÉS DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																															
FECHA DE INICIO: 16/12/2023																																															
PLAZO INICIAL: 31/12/2023																																															
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																															
VALOR INICIAL: \$ 200,827,140.00																																															
VALOR ACUMULADO: \$ 200,827,140.00 (Incluye adiciones)																																															
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:																																															
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -																																															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 de 2024		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																													
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																															
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>20%</td><td>\$ 40,165,428.00</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio</td><td>5%</td><td>\$ 10,041,357.00</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>30%</td><td>\$ 60,248,142.00</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 40,165,428.00	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 10,041,357.00	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 60,248,142.00	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>11</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>10</td><td>2024</td></tr><tr><td>11</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			11	11	2023	31	10	2024	11	11	2023	31	12	2026	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																													
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 40,165,428.00																																													
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 10,041,357.00																																													
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 60,248,142.00																																													
VIGENCIA																																															
Desde			Hasta																																												
11	11	2023	31	10	2024																																										
11	11	2023	31	12	2026																																										
31	12	2023	31	12	2028																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100027995																																															
Certificado de modificación o anexo No.: 0		(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																													
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL																																															
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:		19/12/2023																																													

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			
		FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
		VIGENCIA			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000			
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B - 100006523			OTRAS PÓLIZAS No.		
Certificado de modificación o anexo No.: 0					
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)					
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL					
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 19/12/2023					
NOTAS:					
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.					
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).					
Firma					
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ					
Director de Interventoría					
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.					
Copias: Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																													
		VERSIÓN	1																																												
		PÁGINA																																													
		FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																													
CONVENIO SOLIDARIO No. 4445 DE 2023		CONTRATISTA: JAC VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA																																													
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																															
FECHA DE INICIO: 21/12/2023 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 200,022,614.00 VALOR ACUMULADO: \$ 200,022,614.00 (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 de 2024 INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																															
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>20%</td><td>\$ 40,004,522.80</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio</td><td>5%</td><td>\$ 10,001,130.70</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>30%</td><td>\$ 60,006,784.20</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 40,004,522.80	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 10,001,130.70	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 60,006,784.20	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>16</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>10</td><td>2024</td></tr><tr><td>16</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			16	11	2023	31	10	2024	16	11	2023	31	12	2026	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																													
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 40,004,522.80																																													
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 10,001,130.70																																													
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 60,006,784.20																																													
VIGENCIA																																															
Desde			Hasta																																												
16	11	2023	31	10	2024																																										
16	11	2023	31	12	2026																																										
31	12	2023	31	12	2028																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100028243 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16/12/2023																																															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																				
		VERSIÓN	1																																			
		PÁGINA																																				
		FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)																																	
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																						
<table><tr><th rowspan="2">Seguro</th><th rowspan="2">% Asegurado</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 232,000,000</td><td>16 Día</td><td>11 Mes</td><td>2023 Año</td><td>31 Día</td><td>12 Mes</td><td>2023 Año</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000	16 Día	11 Mes	2023 Año	31 Día	12 Mes	2023 Año									
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																			
			Desde			Hasta																																
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000	16 Día	11 Mes	2023 Año	31 Día	12 Mes	2023 Año																														
PÓLIZA DE SEGURO RCE No.I-100006598.....OTRAS PÓLIZAS No.																																						
Certificado de modificación o anexo No.:0..... (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																						
Razón Social Compañía Aseguradora:SEGUROS MUNDIAL.....																																						
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:16/12/2023.....																																						
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).																																						
Firma Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS																																						
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.																																						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																													
		VERSIÓN	1																																												
		PÁGINA																																													
		FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																													
CONVENIO SOLIDARIO No. 4162 DE 2023		CONTRATISTA: JAC VEREDA RIONEGRO																																													
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																															
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 200,188,846.00 VALOR ACUMULADO: \$ 200,188,846.00 (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 de 2024 INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																															
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>20%</td><td>\$ 40,037,769.20</td><td>29</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>10</td><td>2024</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio</td><td>5%</td><td>\$ 10,009,442.30</td><td>29</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>30%</td><td>\$ 60,056,653.80</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 40,037,769.20	29	11	2023	31	10	2024	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 10,009,442.30	29	11	2023	31	12	2026	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 60,056,653.80	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																												
			Desde			Hasta																																									
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 40,037,769.20	29	11	2023	31	10	2024																																							
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 10,009,442.30	29	11	2023	31	12	2026																																							
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 60,056,653.80	31	12	2023	31	12	2028																																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100028423 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/12/2023																																															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			
		FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
		VIGENCIA			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000			
		Desde			Hasta
		11 11 2023			31 12 2023
		Día Mes Año			Día Mes Año
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100006666 OTRAS PÓLIZAS No.					
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)					
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL					
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 19/12/2023					
NOTAS:					
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.					
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).					
Firma					
Nombre: JESUS EDGARDÓ VERGEL LOPEZ					
Director de Interventoría					
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.					
Copias: Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																													
		VERSIÓN	1																																												
		PÁGINA																																													
		FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																													
CONVENIO SOLIDARIO No. 4477 DE 2023		CONTRATISTA: JAC VEREDA JABALCON																																													
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																															
FECHA DE INICIO: 21/12/2023 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 199,108,275.00 VALOR ACUMULADO: \$ 199,108,275.00 (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 de 2024 INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																															
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>20%</td><td>\$ 39,821,622.00</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio</td><td>5%</td><td>\$ 9,955,413.75</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>30%</td><td>\$ 59,732,482.50</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 39,821,622.00	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 9,955,413.75	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 59,732,482.50	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>27</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>10</td><td>2024</td></tr><tr><td>27</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			27	11	2023	31	10	2024	27	11	2023	31	12	2026	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																													
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 39,821,622.00																																													
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 9,955,413.75																																													
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 59,732,482.50																																													
VIGENCIA																																															
Desde			Hasta																																												
27	11	2023	31	10	2024																																										
27	11	2023	31	12	2026																																										
31	12	2023	31	12	2028																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100028310 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16/12/2023																																															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																			
		VERSIÓN	1																																		
		PÁGINA																																			
		FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)																																
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																					
<table><thead><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 232,000,000</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000				<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>27</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			27	11	2023	31	12	2023	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000																																			
VIGENCIA																																					
Desde			Hasta																																		
27	11	2023	31	12	2023																																
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																
<p>PÓLIZA DE SEGURO RCE No.I-100006622..... OTRAS PÓLIZAS No.</p> <p>Certificado de modificación o anexo No.:0..... (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</p> <p>Razón Social Compañía Aseguradora:SEGUROS MUNDIAL.....</p> <p>Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:16/12/2023.....</p> <p>NOTAS:</p> <p>1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.</p> <p>2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).</p> <div></div> <p>Firma</p> <p>Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS</p> <p>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.</p>																																					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																													
		VERSIÓN	1																																												
		PÁGINA																																													
		FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																													
CONVENIO SOLIDARIO No. 4460 DE 2023		CONTRATISTA: JAC VEREDA PARAMITO																																													
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																															
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 199,767,640.00 VALOR ACUMULADO: \$ 199,767,640.00 (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -																																															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 de 2024		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																													
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																															
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>20%</td><td>\$ 39,953,528.00</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio</td><td>5%</td><td>\$ 9,988,382.00</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>30%</td><td>\$ 59,930,292.00</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 39,953,528.00	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 9,988,382.00	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 59,930,292.00	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>17</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>17</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			17	11	2023	31	12	2024	17	11	2023	31	12	2026	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																													
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 39,953,528.00																																													
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 9,988,382.00																																													
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 59,930,292.00																																													
VIGENCIA																																															
Desde			Hasta																																												
17	11	2023	31	12	2024																																										
17	11	2023	31	12	2026																																										
31	12	2023	31	12	2028																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100028422																																															
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																															
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL																																															
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 20/12/2023																																															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			
		FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
		VIGENCIA			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000			
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100006665			OTRAS PÓLIZAS No.		
Certificado de modificación o anexo No.: 0					
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)					
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL					
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 20/12/2023					
NOTAS:					
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.					
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).					
<div>Firma</div> <div>Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ</div> <div>Director de Interventoría</div> <div>Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS</div>					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.					
Copias: Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																																
		VERSIÓN	1																																															
		PÁGINA																																																
		FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)																																													
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																																
CONVENIO SOLIDARIO No. 3751 DE 2023		CONTRATISTA: JAC VEREDA LA LAJA																																																
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																		
FECHA DE INICIO: 21/03/2024 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 199,151,021.00 VALOR ACUMULADO: \$ 199,151,021.00 (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 de 2024 INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																																		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																		
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>20%</td><td>\$ 39,830,204.20</td><td>5</td><td>10</td><td>2023</td><td>30</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio</td><td>5%</td><td>\$ 9,957,551.05</td><td>5</td><td>10</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>30%</td><td>\$ 59,745,306.30</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 39,830,204.20	5	10	2023	30	12	2024	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 9,957,551.05	5	10	2023	31	12	2026	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 59,745,306.30	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																															
			Desde			Hasta																																												
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 39,830,204.20	5	10	2023	30	12	2024																																										
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 9,957,551.05	5	10	2023	31	12	2026																																										
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 59,745,306.30	31	12	2023	31	12	2028																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100026888 Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16/01/2024																																																		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			
		FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
		VIGENCIA			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000			
		Desde			Hasta
		5 10 2023			31 12 2023
		Día Mes Año			Día Mes Año
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100006162 OTRAS PÓLIZAS No.					
Certificado de modificación o anexo No.: 2 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)					
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL					
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 16/01/2024					
NOTAS:					
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.					
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).					
Firma					
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ					
Director de Interventoría					
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.					
Copias: Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																													
		VERSIÓN	1																																												
		PÁGINA																																													
		FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																													
CONVENIO SOLIDARIO No. 4607 DE 2023		CONTRATISTA: JAC VEREDA DOS QUEBRADAS																																													
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																															
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 196,440,890.00 VALOR ACUMULADO: \$ 196,440,890.00 (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 de 2024 INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																															
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>20%</td><td>\$ 39,288,178.00</td><td>24</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio</td><td>5%</td><td>\$ 9,822,044.50</td><td>24</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>30%</td><td>\$ 58,932,267.00</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 39,288,178.00	24	11	2023	31	12	2024	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 9,822,044.50	24	11	2023	31	12	2026	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 58,932,267.00	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																												
			Desde			Hasta																																									
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 39,288,178.00	24	11	2023	31	12	2024																																							
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 9,822,044.50	24	11	2023	31	12	2026																																							
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 58,932,267.00	31	12	2023	31	12	2028																																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100028335 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/12/2023																																															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			
		FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
		VIGENCIA			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000			
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100006632			OTRAS PÓLIZAS No.		
Certificado de modificación o anexo No.: 0					
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)					
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL					
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 19/12/2023					
NOTAS:					
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.					
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).					
Firma					
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ					
Director de Interventoría					
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.					
Copias: Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																													
		VERSIÓN	1																																												
		PÁGINA																																													
		FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																													
CONVENIO SOLIDARIO No. 4639 DE 2023		CONTRATISTA: JAC VEREDA MUNDO NUEVO																																													
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																															
FECHA DE INICIO: 28/12/2023 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 199,684,817.00 VALOR ACUMULADO: \$ 199,684,817.00 (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1612 de 2024 INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																															
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>20%</td><td>\$ 39,936,963.40</td><td>27</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio</td><td>5%</td><td>\$ 9,984,240.85</td><td>27</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>30%</td><td>\$ 59,905,445.10</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 39,936,963.40	27	11	2023	31	12	2024	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 9,984,240.85	27	11	2023	31	12	2026	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 59,905,445.10	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																												
			Desde			Hasta																																									
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 39,936,963.40	27	11	2023	31	12	2024																																							
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 9,984,240.85	27	11	2023	31	12	2026																																							
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 59,905,445.10	31	12	2023	31	12	2028																																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100028822 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/12/2023																																															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			
		FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
		VIGENCIA			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000			
		Desde			Hasta
		27 11 2023			31 12 2023
		Día Mes Año			Día Mes Año
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100006784 OTRAS PÓLIZAS No.					
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)					
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL					
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 19/12/2023					
NOTAS:					
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.					
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).					
Firma					
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ					
Director de Interventoría					
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.					
Copias: Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																													
		VERSIÓN	1																																												
		PÁGINA																																													
		FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																													
CONVENIO SOLIDARIO No. 3933 DE 2023		CONTRATISTA: JAC VEREDA ALTA GRACIA																																													
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																															
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 200,085,682.00 VALOR ACUMULADO: \$ 200,085,682.00 (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 de 2024 INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																															
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>20%</td><td>\$ 40,017,136.40</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio</td><td>5%</td><td>\$ 10,004,284.10</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>30%</td><td>\$ 60,025,704.60</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 40,017,136.40	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 10,004,284.10	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 60,025,704.60	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>18</td><td>10</td><td>2023</td><td>31</td><td>10</td><td>2024</td></tr><tr><td>18</td><td>10</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			18	10	2023	31	10	2024	18	10	2023	31	12	2026	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																													
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 40,017,136.40																																													
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 10,004,284.10																																													
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 60,025,704.60																																													
VIGENCIA																																															
Desde			Hasta																																												
18	10	2023	31	10	2024																																										
18	10	2023	31	12	2026																																										
31	12	2023	31	12	2028																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100027198 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/12/2023																																															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			
		FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
		VIGENCIA			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000			
		Desde			Hasta
		18 10 2023			31 12 2023
		Día Mes Año			Día Mes Año
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100006263 OTRAS PÓLIZAS No.					
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)					
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL					
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 19/12/2023					
NOTAS:					
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.					
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).					
Firma					
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ					
Director de Interventoría					
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.					
Copias: Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																													
		VERSIÓN	1																																												
		PÁGINA																																													
		FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																													
CONVENIO SOLIDARIO No. 3766 DE 2023		CONTRATISTA: JAC VEREDA LA CHICA																																													
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																															
FECHA DE INICIO: 20/03/2024 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 200,910,178.00 VALOR ACUMULADO: \$ 200,910,178.00 (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 de 2024 INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																															
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>20%</td><td>\$ 40,182,035.60</td><td>5</td><td>10</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio</td><td>5%</td><td>\$ 10,045,508.90</td><td>5</td><td>10</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>30%</td><td>\$ 60,273,053.40</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 40,182,035.60	5	10	2023	31	12	2024	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 10,045,508.90	5	10	2023	31	12	2026	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 60,273,053.40	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																												
			Desde			Hasta																																									
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 40,182,035.60	5	10	2023	31	12	2024																																							
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 10,045,508.90	5	10	2023	31	12	2026																																							
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 60,273,053.40	31	12	2023	31	12	2028																																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100027064 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 22/01/2024																																															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			
		FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
		VIGENCIA			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000			
		Desde			Hasta
		5 10 2023			31 12 2023
		Día Mes Año			Día Mes Año
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100006218 OTRAS PÓLIZAS No.					
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)					
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL					
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 22/01/2024					
NOTAS:					
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.					
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).					
Firma					
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ					
Director de Interventoría					
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.					
Copias: Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																													
		VERSIÓN	1																																												
		PÁGINA																																													
		FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																													
CONVENIO SOLIDARIO No. 4023 DE 2023		CONTRATISTA: JAC VEREDA BAJO BÉLGICA																																													
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BÉLGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																															
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 200.598.045.00 VALOR ACUMULADO: \$ 200.598.045.00 (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 de 2024 INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																															
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>20%</td><td>\$ 40,119,609.00</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio</td><td>5%</td><td>\$ 10,029,902.25</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>30%</td><td>\$ 60,179,413.50</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 40,119,609.00	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 10,029,902.25	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 60,179,413.50	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>20</td><td>10</td><td>2023</td><td>31</td><td>10</td><td>2024</td></tr><tr><td>20</td><td>10</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			20	10	2023	31	10	2024	20	10	2023	31	12	2026	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																													
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 40,119,609.00																																													
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 10,029,902.25																																													
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 60,179,413.50																																													
VIGENCIA																																															
Desde			Hasta																																												
20	10	2023	31	10	2024																																										
20	10	2023	31	12	2026																																										
31	12	2023	31	12	2028																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100027838 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 22/12/2023																																															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			
		FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
Seguro		% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		200 SMMLV	\$ 232,000,000		
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100006469		OTRAS PÓLIZAS No.			
Certificado de modificación o anexo No.: 0		(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)			
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL					
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 22/12/2023					
NOTAS:					
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.					
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).					
Firma					
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ					
Director de Interventoría					
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.					
Copias: Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																													
		VERSIÓN	1																																												
		PÁGINA																																													
		FECHA	31	7	2024																																										
			(Día)	(Mes)	(Año)																																										
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																													
CONVENIO SOLIDARIO No.	4541 DE 2023	CONTRATISTA: JAC VEREDA ALTO MOSCU																																													
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																															
FECHA DE INICIO: 27/12/2023																																															
PLAZO INICIAL: 31/12/2023																																															
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																															
VALOR INICIAL: \$ 200,923,497.00																																															
VALOR ACUMULADO: \$ 200,923,497.00 (Incluye adiciones)																																															
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:																																															
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -																																															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1709 de 2024	INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																													
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																															
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>20%</td><td>\$ 40,119,609.00</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio</td><td>5%</td><td>\$ 10,029,902.25</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>30%</td><td>\$ 60,179,413.50</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 40,119,609.00	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 10,029,902.25	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 60,179,413.50	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>20</td><td>10</td><td>2023</td><td>31</td><td>10</td><td>2024</td></tr><tr><td>20</td><td>10</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			20	10	2023	31	10	2024	20	10	2023	31	12	2026	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																													
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 40,119,609.00																																													
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 10,029,902.25																																													
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 60,179,413.50																																													
VIGENCIA																																															
Desde			Hasta																																												
20	10	2023	31	10	2024																																										
20	10	2023	31	12	2026																																										
31	12	2023	31	12	2028																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100027838																																															
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																															
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL																																															
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 22/12/2023																																															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			
		FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
Seguro		% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		200 SMMLV	\$ 232,000,000		
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100006469		OTRAS PÓLIZAS No.			
Certificado de modificación o anexo No.: 0		(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)			
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL					
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 22/12/2023					
NOTAS:					
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.					
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).					
<div>Firma</div> <div>Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ</div> <div>Director de Interventoría</div> <div>Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS</div>					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.					
Copias: Interventor y Dirección Territorial.					

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

DESARROLLO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
NIT:	79.442.593
REP. LEGAL	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Objeto del contrato:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"
Contrato N°:	1709 - 2024
Plazo Inicial	CUATRO (04) MESES
Fecha de Inicio	28 DE MAYO DEL 2024
Valor del contrato (Incluido IVA)	\$ 531.074.390,00
Fecha de Finalización	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Tabla No.24 - Información General del contrato de interventoría No. 1709 de 2024

5.1.1 PÓLIZA O GARANTÍAS

ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

- M-100229549 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Las actividades desarrolladas por la Interventoría en el periodo del 01 de Julio al 31 de Julio de 2024 son las siguientes:

- Elaboración de la correspondencia ante el contratante.
- Gestiones administrativas ante la Entidad Contratante.
- Atención a las solicitudes, sugerencias y aclaraciones formuladas por el OAC, en relación con las obras objeto de los convenios solidarios.
- Proyección de actas de costos de interventoría, con sus soportes.
- Actualización base de datos para el manejo del Contrato de Interventoria y los Convenios Solidarios.
- Proyección y radicación de oficios dirigidos al OAC.
- Recepción, revisión y aprobación de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC.
- Preparación y asistencia de reunión con los OAC con el fin de aclarar inquietudes de tipo técnico y contractual – 27/Julio/2024.
- Contacto telefónico con Presidentes de la Junta de Acción Comunal, con el fin de resolver inquietudes de tipo administrativo y técnico.
- Revisión de cotizaciones de los proveedores de la etapa de Estudios y Diseños (levantamiento topográfico, laboratorio de suelos, etc).
- Revisión de contratos de servicios profesionales de la etapa de estudios y diseños.

5.3 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

5.3.1 COMITÉS DE OBRA O ACTAS DE SEGUIMIENTO

Durante el periodo del presente informe no se celebraron comités de obra:

COMITÉ	FECHA	LUGAR	HORA
No aplica			

Tabla 8 - Comités o actas de seguimiento

5.4 INFORMES ESPECIALISTAS

5.4.1 INFORME DE ESPECIALISTA

No aplica para el periodo del presente informe


6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15
6.6	Otros documentos seguimiento mensual	
	<ul style="list-style-type: none">• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2
	<ul style="list-style-type: none">• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-5																													
		VERSIÓN 1																														
		PÁGINA																														
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VÍAS REGIONALES			FECHA 31/07/2024 (Día / Mes / Año)																													
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																
CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA																																
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jul-24		PROYECTO: Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental y Financiera para los Convenios Solidarios Suscritos entre el Invias y los Organismos de Acción Comunal para el Mejoramiento y/o Mantenimiento de Vías Terciarias del Departamento de Tolima en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total-Lote 4																														
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1709 de 2024		INTERVENTORÍA: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																														
CONVENIO SOLIDARIO No. 3669 de 2023 - Cunday - LAS CATORCE 3921 de 2023 - Cunday - FLORIDA ALTO CUNDAY 4038 de 2023 - Cunday - EL CUIINDE 4354 de 2023 - Cunday - EL REVES 4445 de 2023 - Cunday - AGUA BLANCA LA FLORIDA 4162 de 2023 - Dolores - RIONEGRO 3751 de 2023 - Icononzo - LA LAJA 4460 de 2023 -Icononzo - PARAMITO 4607 de 2023 -Icononzo - DOS QUEBRADAS 4639 de 2023 -Icononzo - MUNDO NUEVO 3766 de 2023 -Prado - LA CHICA 3933 de 2023 -Prado - ALTA GRACIA 4477 de 2023 -Saldaña - JABALCON 4023 de 2023 -Villarrica - BAJO BELGICA 4541 de 2023 -Villarrica - ALTO MOSCU		CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA LAS CATORCE JAC DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY JAC DE LA VEREDA EL CUIINDE JAC DE LA VEREDA EL REVES JAC DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA JAC DE LA VEREDA RIONEGRO JAC DE LA VEREDA LA LAJA JAC DE LA VEREDA PARAMITO JAC DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS JAC VEREDA MUNDO NUEVO JAC DE LA VEREDA LA CHICA JAC DE LA VEREDA ALTA GRACIA JAC DE LA VEREDA JABALCON JAC DE LA VEREDA BAJO BELGICA JAC DE LA VEREDA ALTO MOSCU																														
EQUIPOS Y VEHÍCULOS		DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Camioneta		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.																																
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																
(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva). (Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).																																
RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:																																
EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.																																
NOTAS: 1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación. 2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto. 3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.																																
Firma Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 54202131604-NTS																																
Firma Nombre: JUAN DAVID TORRES SANABRIA Supervisor del Contrato de Interventoría. Matrícula Profesional No.: 17202-112793																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA



FECHA	05/08/2024 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

DIRECCIÓN TERRITORIAL: _____ TOLIMA

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

PROYECTO: VÍAS TERCIARIAS LOCALIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER

1. JAC VEREDA LAS CATOCRE	8. JAC VEREDA PARAMITO
2. JAC VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY	9. JAC VEREDA DOS QUEBRADAS
3. JAC VEREDA EL CUINDE	10. JAC VEREDA MUNDO NUEVO
4. JAC VEREDA EL REYES	11. JAC VEREDA LA CHICA
5. JAC VEREDA ACUJA BLANCA LA FLORIDA	12. JAC VEREDA ALTA GRACIA
6. JAC VEREDA RIONEIRO	
7. JAC VEREDA LA LAJA	

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: _____ CONFANORTE

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			% Deducción en 6 mes	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	
1	JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ	13.175.967	Director de Interventoria	3.000.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50%	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	3.000.000,00	208.800,00	V	SALUD TOTAL	794474784	120.000,00	COLFONDOS	794474784	480.000,00	120.000,00	-	-		
2	NEFERTTY MABEL ROJAS MONTOYA	60.372.467	Tecnico Administrativo	1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	1.300.000,00	6.786,00	I	NUEVA E.P.S.	794474784	52.000,00	COLPENSIONES	794474784	208.000,00	52.000,00	-	-		
																																100%	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	-	-				-		-	-	-	-				

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación documental para la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional este debidamente acreditado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. El Interventor debe indicar en el presente formato las acciones que adelante a satisfactoriamente para lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la Interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar en la casilla "A" la contribución de nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **JUAN DAVID TORRES SANABRIA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 17202 - 112793 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79442593-1	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		CALLE 152 B 72 91	3142136484	jarpingrojas@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLÉADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-08	2024-07	E	03/09/2024	79474784	TOTAL A PAGAR
					\$5.056.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	890500675-6	196.000	0		0		0	11	1.600	0	197.600	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	136.000	0		0		0	11	1.200	0	137.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	316.000	0		0		0	11	2.600	0	318.600	2

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230301	Porvenir	800224808-8	1.568.000	0	0	0	0	11	12.800	0	1.580.800	2	
231001	Colfondos	800227940-6	480.000	0	0	0	0	11	4.000	0	484.000	1	
25-14	Colpensiones	900336004-7	544.000	0	0	0	0	11	4.500	0	548.500	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.127.700				1.127.700	11	9.200	1.136.900			11.277	1.136.900	4

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte
CCF37	Comfanorte					890500516-3	648.000	11	5.300
							653.300	Total a Pagar	
							4	No. Afiliados	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	11	0	0	0
ICBF				
0	11	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	648.000	653.400
Pensión	3	2.592.000	2.613.300
Riesgos Laborales	1	1.127.700	1.136.900
CCF	1	648.000	653.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	5.015.700	5.056.900

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79442593-1	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		CALLE 152 B 72 91	3142136484	jarpingrojas@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-08	2024-07	E	03/09/2024	79474784	\$5.056.900

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Columna Exonerada	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1091660822	PEDROZA BALLESTEROS DANIEL EDUARDO	1	0			S	X																230301	4.900.000	784.000	0	0	0	0	CCFC50	4.900.000	196.000	14-23	4.900.000	5	341.100	CCF37	4.900.000	196.000	0	0	0	0	0
2	CC	1091665916	RUEDA BARBOSA LEIDY JHOHANNA	1	0			S	X																230301	4.900.000	784.000	0	0	0	0	EPS037	4.900.000	196.000	14-23	4.900.000	5	341.100	CCF37	4.900.000	196.000	0	0	0	0	0
3	CC	1092344011	ROJAS ESTUPIÑAN YULIETH MELISSA	1	0			S	X																25-14	3.400.000	544.000	0	0	0	0	EPS005	3.400.000	136.000	14-23	3.400.000	5	236.700	CCF37	3.400.000	136.000	0	0	0	0	0
4	CC	13175967	VERGEL LOPEZ JESUS EDGARDO	1	0			S	X																231001	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	5	208.800	CCF37	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FECHA	5/08/2024 (Día / Mes / Año)
-------	--------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.:	1709 DE 2024	INTERVENIOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
-------------------------------	--------------	--------------	---------------------------

MES INFORME MENSUAL:	1 AL 31 DE JULIO 2024	PROYECTO:	VÍAS TERCIARIAS LOCALIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER
----------------------	-----------------------	-----------	---

CONTRATO DE OBRA No:	1. JAC VEREDA LAS CATORCE - CON 3669-2023	8. JAC VEREDA PARAMITO - CON 4460-2023	CONTRATISTA:	1. JAC VEREDA LAS CATORCE	8. JAC VEREDA PARAMITO
	2. JAC VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY - CON 39219	JAC VEREDA DOS QUEBRADAS - CON 4607-2023		2. JAC VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY	9. JAC VEREDA DOS QUEBRADAS
	3. JAC VEREDA EL CUINDE - CON 4039-2023	10. JAC VEREDA MUNDO NUEVO - CON 4639-2023		3. JAC VEREDA EL CUINDE	10. JAC VEREDA MUNDO NUEVO
	4. JAC VEREDA EL REVES - CON 4354-2023	11. JAC VEREDA LA CHICA - CON 3766-2023		4. JAC VEREDA EL REVES	11. JAC VEREDA LA CHICA
	5. JAC VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA - CON 412	JAC VEREDA ALTA GRACIA - CON 3933-2023		5. JAC VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA	12. JAC VEREDA ALTA GRACIA
	11. GAMBITA, 139 DE 2022			11. GAMBITA, CONSORCIO VIAS GAMBITA 2022	

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	460424	C-2402-0600-14-51102A-2402112-02	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	10 621 488.00	-
2024	460424	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	520 452 902.00	515 428 270.00
TOTAL						531 074 390.00	

TOTAL	531.074.390,00
-------	----------------

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	531.074.390,00
-------------------------------	----------------

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	MAYO 2024	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -		No. 460424 - 15/05/2024	\$ 10.621.488,00	\$ 531.074.390,00		Afectacion al RP No. 460424 - C-2402-0600-14-51102A-2402112-02
									\$ 520.452.902,00			Afectacion al RP No. 460424 - C-2402-0600-14-51102A-2402041-02
2	JUNIO 2024	\$ 13.148.000,00	\$ 2.498.120,00	\$ 15.646.120,00		\$ 15.646.120,00		No. 460424 - 15/05/2024	\$ -	\$ 515.428.270,00		Afectacion al RP No. 460424 - C-2402-0600-14-51102A-2402112-02
									\$ 515.428.270,00			Afectacion al RP No. 460424 - C-2402-0600-14-51102A-2402041-02
3	JULIO 2024	\$ 11.598.000,00	\$ 2.203.620,00	\$ 13.801.620,00		\$ 13.801.620,00		No. 460424 - 15/05/2024	\$ 501.626.650,00	\$ 501.626.650,00		Afectacion al RP No. 460424 - C-2402-0600-14-51102A-2402041-02
	TOTALES	\$ 24.746.000,00	\$ 4.701.740,00	\$ 29.447.740,00	\$ -	\$ 29.447.740,00	\$ -		\$ 501.626.650	\$ 501.626.650		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	20.296.000,00	3.856.240,00	24.152.240,00
COSTOS INDIRECTOS	4.450.000,00	845.500,00	5.295.500,00
AJUSTES			
VALOR TOTAL	24.746.000,00	4.701.740,00	29.447.740,00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

2. Este formato se diligencia por año.

Firma _____
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
 Representante Legal o su Apoderado
 Matrícula No.: 54202-131604 NTS

Firma
Nombre: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 17202 - 112793 CLD

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA		31-jul-24 (Día / Mes / Año)
-------	--	--------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	TOLIMA
-------------------	------------------------------	------------------------	--------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1709 de 2024	INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
--------------------------------	--------------	--------------	---------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"

FECHA DE INICIO:	28/05/2024
PLAZO INICIAL:	04 meses
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 531.074.390,00
VALOR ACUMULADO:	\$ 531.074.390,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 53.107.439,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	17%	\$ 89.256.200,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 106.214.878,00
Calidad del servicio	30%	\$ 159.322.317,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
10	5	2024	28	3	2025
10	5	2024	28	3	2025
10	5	2024	28	9	2027
10	5	2024	28	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100229549

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma	Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ	Nombre: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
Director de Interventoría	Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS	Matrícula Profesional No.: 17202-112793

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

No. PÓLIZA	M-100229549	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	14891799	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 10/05/2024	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 28/09/2029	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	ROJAS PRIETO, JOSE ALBERTO	No. DOC. IDENTIDAD	79.442.593
DIRECCIÓN	CL 172 A 78 20 CASA 1	TELÉFONO	6369917
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIA	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTÁ	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIA	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTÁ	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DEL ACTA DE INICIO DE FECHA 28/05/2024

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.1709 DE 2024 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 4.

- EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 10/05/2024	24:00 Horas Del 28/03/2025	53.107.439,00	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 10/05/2024	24:00 Horas Del 28/03/2025	89.256.200,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 10/05/2024	24:00 Horas Del 28/09/2027	105.214.878,00	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 10/09/2024	24:00 Horas Del 28/09/2029	159.322.317,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 407.900.834,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOTO SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	\$ 0,00
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 0,00
GASTOS EXP.	\$ 0,00
IVA	\$ 0,00
TOTAL A PAGAR	\$ 0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPañIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 17/06/2024
------------------	---

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPañIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPañIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R00000059-D001

No. PÓLIZA	M-100229549	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	14891799	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	17/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN		
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA			
00:00 Horas Del	10/05/2024	24:00 Horas Del	28/09/2029	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

- LA CALIDAD DEL SERVICIO TIENE UNA VIGENCIA DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA INTERVENTORÍA.
- LA VIGENCIA DEL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO SERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
- LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SERÁ IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD EN EL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.segurosmundial.com.co

Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"





tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:


Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza M-100229549 y endoso, 2 cuyo afianzado es: **ROJAS PRIETO, JOSE ALBERTO** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**, expedida por la Compañía en **17/06/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los 17 días del mes JUNIO del año 2024.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



6.6 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO



7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El mejoramiento de las vías terciarias en las veredas permitirá reducir los tiempos de acceso a servicios de salud y educativos ofrecidos en el centro poblado o área rural cercana y facilitará la conectividad de los habitantes de la vereda con los municipios cercanos para acceder a insumos destinados a la actividad agrícola, fortalecer las redes de comercialización de los productos de la zona y mejorar las condiciones para la garantía de la seguridad alimentaria de la población, mejorando así sus recursos económicos logrando un mayor desarrollo.
- La inversión total ejecutada promedio de los convenios solidarios corresponde al 0,84%; dicha inversión corresponde a la inversión en las primas de las pólizas por parte de los OAC.
- Se concluye que la ejecución en tiempo promedio de los convenios solidarios corresponde a 62 días, equivalente al 57.94%.
- Los OAC desconocen los términos de referencia que rigen el convenio solidario (a pesar de que poseen los documentos para consulta) y exponen muchas inquietudes de tipo administrativo, técnico y presupuestal; lo anterior implica atrasos en el desarrollo del convenio solidario.
- Algunas JAC tienen inconvenientes de conectividad (señal de celular e internet) y escasamente tienen acceso a correo electrónico, lo cual dificulta las comunicaciones con la interventoría e implica atrasos en el desarrollo del convenio solidario.
- Los OAC no han iniciado la etapa de preconstrucción (Revisión/Elaboración de Estudios y Diseños).
- No se tiene reporte de actualización de las pólizas (conforme al reinicio de los convenios solidarios) que amparan los convenios solidarios por parte de los OAC.
- Los OAC insisten con urgencia al INVIAS que requieren el reintegro del dinero invertido en el pago de las primas de las pólizas que amparan los convenios solidarios.
- Pendiente la gestión de cambio de firmas de las cuentas bancarias de los OAC en Banco AV VILLAS; debe firmar el Interventor en reemplazo del Director de la Territorial Tolima. Se desconocen los números de cuentas donde INVIAS depositó los recursos de los convenios solidarios.

- Se evidencia la necesidad de ajustar los gastos administrativos de los convenios, debido a variaciones (+/-) de las primas de las pólizas.

8. ANEXOS

8.1 RELACION DE CORRESPONDENCIA

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO	CONVENIO SOLIDARIO
CCPT-1709-2024-47	miercoles, 17 de julio de 2024	Aprobación parcial del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC LAS CATORCE	3669 de 2023 Cunday - LAS CATORCE;

Tabla 9-Relación de correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO	CONVENIO SOLIDARIO
		No aplica		

Tabla 10-Relación de correspondencia Recibida

8.2 REGISTRO FOTOGRAFICO

El formato MSOAMB-MN-IN-5-FR-5 REGISTRO FOTOGRAFICO no aplica para el presente periodo.

8.3 BITACORA

No aplica para el presente período