

<p>CONSORCIO INTERVAL IP NIT. 901.898.791-1</p> <p>Interpro 20 años PROCONSULTING INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS</p>	<p>SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD</p> <p>CONTRATO No. 2024-3665</p>	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
<p>INFORME EJECUTIVO N° 06</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." - (LOTE 4)</p>	

CONTRATO 2024-3665: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 4).

**INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA N.º 06.
PERIODO DEL 30 DE JUNIO DE 2025 AL 29 DE JULIO DE 2025
INFORME EJECUTIVO 06
Revisión 0.**



JULIO DE 2025



SECRETARÍA DE
MOVILIDAD





<p>CONSORCIO INTERVIAL IP NIT. 901.898.791-1</p> <p>Interpro 20 años PROCONSULTING</p>		<p>SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD</p> <p>CONTRATO No. 2024-3665</p> <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad</p>
<p>INFORME EJECUTIVO N° 06</p>	<p>"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" - (LOTE 4)</p>	

CONTROL DE REVISIONES


REVISION	DESCRIPCION	MODIFICACION	FECHA
0	DOCUMENTO ORIGINAL		15/08/2025

ELABORADO POR:

CARGO	NOMBRE	FIRMA
Residente de interventoría (diurno)	John Fredy Torres Duque	
Residente de interventoría (nocturno)	Gerson Harley Zapata Delgado	
Tecnólogo en georreferenciación	Madeleine Porras Meza	
Especialista de transito	Jovanny Alejandro Vargas Rodríguez	<i>Jovanny Vargas R.</i>

LA PRESENTE SE FIRMA DE CONFORMIDAD CON LAS OBLIGACIONES DE CADA COMPONENTE:

CARGO	COMPONENTE	NOMBRE	FIRMA
CONTADOR	Contable/Financiero	Wilmer Danilo Clavijo Ortega	

CARGO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBÓ	Miguel Geovanny Torres Burgos	Director de interventoría	
REVISÓ	Luis Nicolai Wilches Palomo	Supervisor del contrato SDM	

<p>CONSORCIO INTERVAL IP NIT. 901.898.791-1</p> <p>Interpro 2 años INTERVENTORIAS & PROYECTOS</p> <p>PROCONSULTING</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD</p> <p>CONTRATO No. 2024-3665</p>	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
<p>INFORME EJECUTIVO N° 06</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" - (LOTE 4)</p>	

Contenido

Contenido	3
1. ESTADO DE AVANCE CONTRATO	5
1.1. Avance físico de obra	5
1.2. Componente de Georreferenciación	8
1.2.1. Cuadro de seguimiento	9
1.3. Componente de Transito	12
1.3.1. Comités semanales	15
1.3.2. Calificación de PMT'S	16
1.4. Corredores intervenidos	17
1.5. Actividades de seguimiento semanal	17
2. ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	19
2.1. Programación del PAC	19
2.2. Estado financiero contrato de obra	20
2.2.1. Estado y avance presupuestal al contrato de obra	20
2.3. Estado financiero contrato de interventoría	23
2.3.1. Estado y avance presupuestal al contrato de interventoría	23
2.4. Relación de id's recibidos	24
2.5. Relación de obras ejecutadas	26
3. INDICADORES DE GESTIÓN	27
4. COMENTARIOS, CONCLUSIONES	30
5. RECOMENDACIONES	31

<p>CONSORCIO INTERVAL IP NIT. 901.898.791-1</p> <p>Interpro 2 años PROCONSULTING INTERVENTORIAS & PROYECTOS</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD</p> <p>CONTRATO No. 2024-3665</p>	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
<p>INFORME EJECUTIVO N° 06</p>	<p>"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" - (LOTE 4)</p>	

LISTA DE TABLAS

Tabla 1.	Avance físico contrato de obra mes 4 de ejecución	6
Tabla 2.	Línea base de medición de obra	8
Tabla 3.	Id's intervenidos en cuenta 1	9
Tabla 4.	Id's intervenidos en cuenta 2	9
Tabla 5.	Id's intervenidos en cuenta 3	10
Tabla 6.	Id's intervenidos en cuenta 4	10
Tabla 7.	Id's intervenidos en cuenta 5	11
Tabla 8.	Otras actividades realizadas en el periodo (reuniones)	15
Tabla 9.	Corredores intervenidos	17
Tabla 10.	Comités de seguimiento desarrollados en el periodo.....	18
Tabla 11.	Programación PAC.....	19
Tabla 12.	Avance presupuestal contrato de obra del presente informe	21
Tabla 13.	Relación de ID's Recibidos	24
Tabla 14.	Relación obras ejecutadas	26

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1.	Registro fotografico seguimiento a implementacion de PMT's	16
Ilustración 2.	Registro fotografico seguimiento a implementacion de PMT's	17
Ilustración 3.	Análisis gráfico avance contrato de obra	22

<p>CONSORCIO INTERVIAL IP NIT. 901.898.791-1</p> <p>Interpro 2 años PROCONSULTING INTERVENTORIAS & PROYECTOS</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD</p> <p>CONTRATO No. 2024-3665</p>	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
<p>INFORME EJECUTIVO N° 06</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." - (LOTE 4)</p>	

1. ESTADO DE AVANCE CONTRATO

1.1. Avance físico de obra

El contrato de obra se lleva a cabo por el Consorcio Seg Vial Bogotá, quien fue adjudicatario del lote 4 de la licitación Pública llevada a cabo por la Secretaría Distrital de Movilidad y cuya acta de inicio fue firmada el día 30 de enero de 2025, con una duración inicial de treinta y cuatro (34) meses, es decir tendrá una fecha de finalización inicial para el 29 de noviembre de 2027.

En cumplimiento de las obligaciones de la Interventoría, se realizó durante el periodo del presente informe, el seguimiento a la ejecución de los diseños, compromisos generales o prioritarios y emergencias, asignados al Contrato de Obra 2024-3650 por la Secretaría Distrital de Movilidad. A continuación, se presenta el avance físico ejecutado por el contratista durante el mes, verificado por parte de la Interventoría a diario.

Es importante señalar que, en la siguiente tabla, se presenta el avance físico ejecutado por el Contratista durante el mes en cada uno de los Id's donde se realizaron implementaciones en demarcación horizontal y/o señalización vertical, esta tabla se realiza a partir del cálculo de avance estimado diario con información propia de la Interventoría.

<p>  SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD CONTRATO No. 2024-3665 </p>		
INFORME EJECUTIVO N° 06	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” - (LOTE 4)</p>	

Tabla 1. Avance físico contrato de obra mes 6 de ejecución

ID Diseño	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	Valor Vertical ejecutado	Valor Horizontal ejecutado	Valor Total
MV_09_024_1249_11	20/06/2025	20/06/2025	\$ 19.606.935		\$ 19.606.935
CP_20243650_016 (MV_AV_NQS_1073_24)	10/07/2025	10/07/2025	\$ 505.928		\$ 505.928
CP_20243650_017 (MV_AV_NQS_1073_24)	10/07/2025	10/07/2025	\$ 505.928		\$ 505.928
CP_20243650_018 (MV_AUTO_SUR_643_24)	10/07/2025	10/07/2025	\$ 505.928		\$ 505.928
CP_20243650_019 (MV_08_251_1244_11)	10/07/2025	10/07/2025	\$ 1.011.856		\$ 1.011.856
CP_20243650_020 (MV_AV_NQS_1073_24)	10/07/2025	10/07/2025	\$ 1.011.856		\$ 1.011.856
CP_20243650_021 (MV_18_032_1747_10)	10/07/2025	10/07/2025	\$ 505.928		\$ 505.928
EX_14_104_1881_12	27/06/2025	10/07/2025	\$ 79.415.857		\$ 79.415.857
EX_02_240_575_11_V10 URBANISMO TÁCTICO	04/07/2025	27/07/2025	\$ 11.414.718	\$ 111.100.825	\$ 122.515.543

<p>  SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD CONTRATO No. 2024-3665 </p>		
INTERPRE <small>INTERVENTORIAS Y PROYECTOS</small>	PROCONSULTING <small>PROYECTOS Y CONSULTAS</small>	
INFORME EJECUTIVO N° 06		"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" - (LOTE 4)

ID Diseño	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	Valor Vertical ejecutado	Valor Horizontal ejecutado	Valor Total
MV_AV_NQS_1073_24 CICLORUTA NQS	30/06/2025	28/07/2025	\$ 77.441.997	\$ 160.377.882	\$ 237.819.879
SUMINISTRO #4	20/06/2025	20/06/2025	\$ 2.217.520		\$ 2.217.520
SUMINISTRO #5	07/07/2025	07/07/2025	\$ 34.249.578		\$ 34.249.578
PMT DE EMERGENCIA 006 BARRIO SAN MARTIN	14/07/2025	14/07/2025	\$ 2.744.956		\$ 2.744.956
CP_20243650_015 (EX_16_178_1249_11)	15/07/2025	31/07/2025	\$ 1.497.080	\$ 25.872.806	\$ 27.369.886
PMT DE EMERGENCIA 007 SDM-202561201966602	31/07/2025	31/07/2025	\$ 748.540		\$ 748.540
CP_20243650_022 (EX_18_354_1561_10_V7)	30/07/2025	05/08/2025	\$ 4.145.458		\$ 4.145.458
CP_20243650_024 (EX_18_165_1867_12_V3)	25/07/2025	02/08/2025	\$ 374.270		\$ 374.270
MV_AC_13_872_24_T1 (KR 33-KR 47)	19/07/2025	-	-	\$ 436.128.897	\$ 436.128.897

Fuente: Elaboración propia

<p>CONSORCIO INTERVAL IP NIT. 901.898.791-1</p> <p>Interpro 2 años PROCONSULTING</p>		<p>SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD</p> <p>CONTRATO No. 2024-3665</p> <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad</p>
<p>INFORME EJECUTIVO N° 06</p>		<p>"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" - (LOTE 4)</p>

El contratista a partir del mes de febrero presentó un plan de contingencia, mediante oficio No. CE-3650-Z4-073 con fecha 28 de febrero de 2025, el cual establece una fecha límite para nivelar el contrato de obra que se extiende hasta el día 31 de julio de 2025.

Se detalla la línea de seguimiento del plan de contingencia actualizado para la vigencia 2025.

Tabla 2. Línea base de medición de obra

	MES	% MINIMO DE EJECUCIÓN	VALOR DE EJECUCIÓN
feb-25	1	3,02%	\$ 566.898.498
mar-25	2	6%	\$ 1.126.288.406
abr-25	3	5%	\$ 938.573.671
may-25	4	4%	\$ 750.858.937
jun-25	5	4%	\$ 750.858.937
jul-25	6	4%	\$ 750.858.937

Fuente: Elaboración propia

1.2. Componente de Georreferenciación

El presente informe corresponde a los parámetros establecidos por la interventoría para la adecuada ejecución del contrato, el cual hace referencia a los lineamientos técnicos, administrativos y legales necesarios para el desarrollo de las actividades inherentes al proceso de georreferenciación del contrato integral de señalización en la ciudad de Bogotá D.C.

Para permitir una adecuada administración y manejo de las señales implementadas, se genera la georreferenciación de obra, de manera que sea posible visualizar las señales horizontales y verticales, bien sean en mantenimiento, retiro o instalación como reemplazo o de diseño nuevo. Lo anterior para un correcto seguimiento por parte de la secretaria de Movilidad.

Esta georreferenciación debe estar asociada a una planilla de vinculación la cual especifica la fase y acción de la entidad espacial, reflejando un conjunto de eventos históricos de dicha obra.

 <p>CONSORCIO INTERVIAL IP NIT. 901.898.791-1</p>	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD CONTRATO No. 2024-3665	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
INFORME EJECUTIVO N° 06	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" - (LOTE 4)	

Para la optimización de los recursos la secretaria de Movilidad suministró las plantillas y la base de datos para que el contratista pueda realizar una correcta ejecución en la vinculación de la base de datos y su respectivo plano récord, según los parámetros estipulados en el respectivo manual de la entidad.

1.2.1. Cuadro de seguimiento

Para efectos de estandarización de la información, la interventoría del contrato suministró una planilla de vinculación donde va la información de la obra ejecutada tanto de vertical como horizontal por ID ejecutado.

En la siguiente tabla se muestran los ID que se intervinieron en la cuenta 1.

Tabla 3. Id's intervenidos en cuenta 1

ID	PROCESO
EX_18_208_1561_10	Aprobado por Interventoría y SDM
EX_18_043_1561_10	Aprobado por Interventoría y SDM
EX_16_004_716_24	Aprobado por Interventoría y SDM
MV_AC26_643_24	Aprobado por Interventoría y SDM

Fuente: Elaboración propia

En la siguiente tabla se muestran los ID que se intervinieron en la cuenta 2.

Tabla 4. Id's intervenidos en cuenta 2

ID	PROCESO
MV_AUTO_SUR_643_24_m2	Aprobado por Interventoría y SDM
MV_AUTO_SUR_643_24_ml	Aprobado por Interventoría y SDM
MV_AUTO_SUR_643_24_un	Aprobado por Interventoría y SDM
MV_AUTO_SUR_643_24_sv	Aprobado por Interventoría y SDM
MV_AV_NQS_1073_24_sv	Aprobado por Interventoría y SDM
MV_AV_NQS_1073_24_m2	Aprobado por Interventoría y SDM

Fuente: Elaboración propia

 CONSORCIO INTERVIAL IP NIT. 901.898.791-1  	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD CONTRATO No. 2024-3665	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
INFORME EJECUTIVO N° 06	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" - (LOTE 4)	

En la siguiente tabla se muestran los ID que se intervinieron en la cuenta 3.

Tabla 5. Id's intervenidos en cuenta 3

ID	PROCESO
EX_14_106_1881_12	Aprobado por Interventoría y SDM
EX_14_096_1881_12	Aprobado por Interventoría y SDM
MV_14_089_1249_11	Aprobado por Interventoría y SDM
EX_18_002_1445_14	Aprobado por Interventoría y SDM
EX_18_169_1867_12	Aprobado por Interventoría y SDM
SH_SV_ZPP_2470_2021	Aprobado por Interventoría y SDM
SH_SV_ZPP_2470_2021_CLINICA_MEDERI	Aprobado por Interventoría y SDM
EX_14_098_1881_12	Aprobado por Interventoría y SDM
MV_16_181_1249_11	Aprobado por Interventoría y SDM
MV_15_016_1561_10	Aprobado por Interventoría y SDM
EX_15_349_826_10	Aprobado por Interventoría y SDM
EX_18_165_1867_12	Aprobado por Interventoría y SDM
MV_14_015	Aprobado por Interventoría y SDM
MV_AV_NQS_1073_24 ML	Aprobado por Interventoría y SDM
MV_16_169_1249_11	Aprobado por Interventoría y SDM

Fuente: Elaboración propia

En la siguiente tabla se muestran los ID que se intervinieron en la cuenta 4

Tabla 6. Id's intervenidos en cuenta 4

ID	PROCESO
MV_16_181_1249_11	Aprobado por Interventoría y SDM
EX_16_046_1556_10	Aprobado por Interventoría y SDM
EX_18_235_937_09	Aprobado por Interventoría y SDM
EX_18_002_1445_14	Aprobado por Interventoría y SDM
MV_AUTO_SUR_643_24	Aprobado por Interventoría y SDM
MV_AV_NQS_1073_24	Aprobado por Interventoría y SDM
SH_SV_ZPP_2470_2021_CLINICA_MED ERI	Aprobado por Interventoría y SDM
SH_SV_ZPP_2470_2021_OUTLET_AME RICAS	Aprobado por Interventoría y SDM

<p>CONSORCIO INTERVAL IP NIT. 901.898.791-1</p> <p>Interpro 2 años PROCONSULTING INTERVENTORIAS Y PROYECTOS</p>		<p>SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD</p> <p>CONTRATO No. 2024-3665</p> <p> ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad</p>
INFORME EJECUTIVO N° 06		<p>"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" - (LOTE 4)</p>

MV_15_016_1561_10	Aprobado por Interventoría y SDM
MV_14_015	Aprobado por Interventoría y SDM
MV_16_169_1249_11	Aprobado por Interventoría y SDM
EX_14_106_1881_12	Aprobado por Interventoría y SDM
EX_15_95_1867_12	Aprobado por Interventoría y SDM
EX_14_084_1249_11	Aprobado por Interventoría y SDM
EX_16_045_1556_10	Aprobado por Interventoría y SDM
EX_16_180_1249_11	Aprobado por Interventoría y SDM
EX_18_353_1561_10	Aprobado por Interventoría y SDM

Fuente: Elaboración propia

En la siguiente tabla se muestran los ID que se intervinieron en la cuenta 5

Tabla 7. Id's intervenidos en cuenta 5

ID	PROCESO
EX_18_225_1561_10	Aprobado por la Interventoría
EX_16_046_1556_10	Aprobado por la Interventoría
EX_18_235_937_09	Aprobado por la Interventoría
EX_14_096_1881_12	Aprobado por la Interventoría
EX_14_106_1881_12	Aprobado por la Interventoría
MV_14_089_1249_11	Aprobado por la Interventoría
SH_SV_ZPP_2470_2021_OUTLET_AMERICAS	Aprobado por la Interventoría
MV_AV_NQS_1073_24	Aprobado por la Interventoría
EX_18_002_1445_14	Aprobado por la Interventoría
MV_AV_NQS_1073_24	Aprobado por la Interventoría
EX_14_106_1881_12	Aprobado por la Interventoría
MV_16_181_1249_11	Aprobado por la Interventoría

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8. Id's intervenidos en cuenta 6

ID	PROCESO
MV_AV_NQS_1073_24	Aprobado por Interventoría y SDM
EX_16_178_1249_11	En elaboración

<div> <div>  <div> CONSORCIO INTERVIAL IP <small>NIT. 901.898.791-1</small> </div> </div> <div>  <div> PROCONSULTING <small>INTERVENTORIA Y PROYECTOS</small> </div> </div> </div> <div> SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD CONTRATO No. 2024-3665 </div> <div>  <small>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD</small> Secretaría de Movilidad </div>	
INFORME EJECUTIVO N° 06	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" - (LOTE 4)

EX_02_240_575_11	Aprobado por Interventoría y SDM
MV_AC_13_872_24_T1	En elaboración
MV_AUTO_SUR_643_24	Aprobado por Interventoría y SDM
MV_18_032_1747_10	Aprobado por Interventoría y SDM
MV_08_251_1244_11	Aprobado por Interventoría y SDM
EX_14_104_1881_12	Aprobado por Interventoría y SDM
SH_SV_CTO_1279_2017	En elaboración
MV_09_024_1249_11	Aprobado por Interventoría y SDM
PMT DE EMERGENCIA BARRIO SAN MARTIN	Aprobado por Interventoría y SDM

Fuente: Elaboración propia

1.3. Componente de Transito

Durante el período, el **CONTRATISTA CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ** ejecutó las siguientes acciones vinculadas al **componente del Plan de Manejo de Tráfico**, comprendiendo señalización y gestión de desvíos:

- Reportes de actividades Semanales**
 - Jueves, 3 de julio de 2025**

El contratista solicita a la Interventoría la evaluación y remisión del reporte semanal, con el fin de que la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) proceda con su correspondiente revisión y publicación en el COI asignado, conforme a lo estipulado en los oficios **202531200475331** y **202561200775782**. Este informe contempla las intervenciones a realizar en las localidades de **Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda**

- Jueves, 10 de julio de 2025**

El contratista requiere a la Interventoría llevar a cabo la revisión y envío del reporte semanal para su posterior publicación por parte de la SDM en el COI correspondiente, de acuerdo con los oficios **202531200475331** y **202561200775782**. Este informe incluye las intervenciones programadas en la localidades de **Puente Aranda, Los Mártires, y Rafael Uribe Uribe**

- Jueves, 17 de julio de 2025**

El contratista solicitud a la Interventoría para realizar la revisión y remisión del reporte semanal, con el objetivo de su publicación por parte de la SDM en el COI correspondiente,

 <p>CONSORCIO INTERVIAL IP NIT. 901.898.791-1</p>   <p>INTERVENTORIAS & PROYECTOS</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD</p> <p>CONTRATO No. 2024-3665</p>	 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad</p>
<p>INFORME EJECUTIVO N° 06</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" - (LOTE 4)</p>	

en cumplimiento de los oficios **202531200475331** y **202561200775782**. En esta ocasión, el informe abarca las intervenciones a desarrollar en las localidad **de Puente Aranda**

- **Viernes, 18 de julio de 2025**

La Interventoría remite el **alcance al reporte semanal de actividades** solicitadas por el contratista, para su **revisión y publicación por parte de la SDM** en el **COI correspondiente**, conforme a los oficios **202531200475331** y **202561200775782**. Este reporte abarca las **intervenciones realizadas en las localidades de Puente Aranda y Rafael Uribe Uribe**.

- **Jueves, 24 de julio de 2025:**

El contratista solicitó a la Interventoría para realizar la revisión y remisión del reporte semanal, con el objetivo de su publicación por parte de la SDM en el COI correspondiente, en cumplimiento de los oficios **202531200475331** y **202561200775782**. En esta ocasión, el informe abarca las intervenciones a desarrollar en las localidad **de Puente Aranda**

- **Jueves, 31 de julio de 2025**

El contratista requiere a la Interventoría llevar a cabo la revisión y envío del reporte semanal para su posterior publicación por parte de la SDM en el COI correspondiente, de acuerdo con los oficios **202531200475331** y **202561200775782**. Este informe incluye las intervenciones programadas en la localidades de **Puente Aranda, Los Mártires, y Rafael Uribe Uribe**

PMTS POR EMERGENCIA

- **Lunes.7 de julio de 2025**

El contratista solicita a la Interventoría la **revisión y aprobación del PMT** correspondiente a la **atención de emergencias** en el sector comprendido entre la **KR 7A y la CL 92**, en el marco de las actividades de **Urbanismo Táctico**.

Para el mismo día, el contratista procede con la **atención de las observaciones** emitidas por la Interventoría respecto al **PMT por emergencias 09**, correspondientes al sector **KR 7A x AC 92**, en el marco de las actividades de **Urbanismo Táctico**.

Durante el periodo **LA INTERVENTORÍA CONSORCIO INTERVIAL IP** realizó las siguientes actividades relacionadas con el componente del Plan de Manejo de Tráfico, señalización y desvíos:

<p>CONSORCIO INTERVIAL IP NIT. 901.898.791-1</p> <p>Interpro 2 años PROCONSULTING INTERVENTORIAS & PROYECTOS</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD</p> <p>CONTRATO No. 2024-3665</p>	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
<p>INFORME EJECUTIVO N° 06</p>	<p>"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" - (LOTE 4)</p>	

1. Reportes de actividades semanales de Actividades

- **Jueves, 3 de julio de 2025**

La Interventoría lleva a cabo la revisión y envío del informe semanal vía correo electrónico, con el objetivo de que la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) proceda con su análisis y difusión en el COI asignado, en línea con lo indicado en los oficios **202531200475331** y **202561200775782**. El informe incluye actividades proyectadas en las localidades de **Puente Aranda**

- **Jueves, 10 de julio de 2025**

La Interventoría desarrolla la evaluación y envío del informe semanal a través de correo electrónico, con el fin de que la SDM continúe con su publicación en el COI asignado, dando cumplimiento a los oficios **202531200475331** y **202561200775782**. En esta edición, el contenido cubre las intervenciones previstas en las localidades de **Puente Aranda, Chapinero y Rafael Uribe Uribe**.

- **Jueves, 17 de julio de 2025**

La Interventoría desarrolla la evaluación y envío del informe semanal a través de correo electrónico, con el fin de que la SDM continúe con su publicación en el COI asignado, dando cumplimiento a los oficios **202531200475331** y **202561200775782**. En esta edición, el contenido cubre las intervenciones previstas en las localidades de **Puente Aranda**.

- **Viernes, 18 de julio de 2025**

La Interventoría remite el **reporte semanal de actividades** solicitadas por el contratista, para su **revisión y publicación por parte de la SDM** en el **COI correspondiente**, conforme a los oficios **202531200475331** y **202561200775782**. Este reporte abarca las **intervenciones realizadas en la localidad de Puente Aranda**.

- **Jueves, 24 de julio de 2025**

La Interventoría desarrolla la evaluación y envío del informe semanal a través de correo electrónico, con el fin de que la SDM continúe con su publicación en el COI asignado, dando cumplimiento a los oficios **202531200475331** y **202561200775782**. En esta edición, el contenido cubre las intervenciones previstas en las localidades de **Puente Aranda**.

- **Jueves, 31 de julio de 2025**

La Interventoría desarrolla la evaluación y envío del informe semanal a través de correo electrónico, con el fin de que la SDM continúe con su publicación en el COI asignado, dando cumplimiento a los

 <p>CONSORCIO INTERVIAL IP NIT. 901.898.791-1</p>	<p align="center">SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD</p> <p align="center">CONTRATO No. 2024-3665</p> <div style="text-align: right;">  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad </div>
<p align="center">INFORME EJECUTIVO N° 06</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" - (LOTE 4)</p>

oficios **202531200475331** y **202561200775782**. En esta edición, el contenido cubre las intervenciones previstas en las localidades de **Puente Aranda, Chapinero y Rafael Uribe Uribe**.

PMTS POR EMERGENCIA

- Lunes.7 de julio de 2025**

La Interventoría emitió **observaciones al PMT por emergencias 09A**, solicitado por el contratista para el sector **KR 7A x AC 92**, en el marco de las actividades de **Urbanismo Táctico**.

Para este mismo día, la Interventoría solicita a la **SDM** el **PMT por emergencias 09A**, emitido para la **intervención en el sector KR 7A x AC 92**, en el marco de las actividades de **Urbanismo Táctico**, una vez el contratista **atendió de manera adecuada las observaciones enviadas**.

1.3.1.1. *Comités semanales*

Durante el período correspondiente, se llevaron a cabo cinco reuniones semanales de seguimiento contractual, realizadas de manera presencial en las instalaciones de la SDM los días **02, 19, 16, 23 y 30 de julio de 2025**.

En estas reuniones, desde el componente de tránsito, la Interventoría presentó el informe consolidado de Planes de Manejo de Tránsito (PMT), abordando los siguientes aspectos:

- PMT aprobados
- PMT vigentes
- PMT en proceso de revisión por parte de la SDM

Las reuniones contaron con la participación de profesionales de la SDM, la Interventoría y el Contratista.

Tabla 9. Otras actividades realizadas en el periodo (reuniones)

No	FECHA	TEMA	ASISTENTES
1	02 de julio de 2025	La Interventoría presentó el informe consolidado de Planes de Manejo de Tránsito (PMT) aprobados, vigentes y en proceso de revisión por parte de la SDM	SDM, INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA
2	09 de julio de 2025	La Interventoría presentó el informe consolidado de Planes de Manejo de Tránsito (PMT) aprobados, vigentes y en proceso de revisión por parte de la SDM.	SDM, INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA

1.3.2. Calificación de PMT'S

16

<p>CONSORCIO INTERVAL IP NIT. 901.898.791-1</p> <p>Interpro 2 años PROCONSULTING INTERVENTORIAL & PROYECTOS</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD</p> <p>CONTRATO No. 2024-3665</p>	<p> ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad</p>
<p>INFORME EJECUTIVO N° 06</p>	<p>"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." - (LOTE 4)</p>	



Ilustración 2. Registro fotografico seguimiento a implementacion de PMT's

1.4. Corredores intervenidos

Durante este periodo se intervino un corredor vial, MV_AV_NQS_1073_24 y MV_AC_13_872_24_T1 (KR 33-KR 47).

Tabla 10. Corredores intervenidos

ID	LOCALIDAD	DESDE	HASTA
MV_AV_NQS_1073_24(Ciclorruta)	Los Mártires- Puente Aranda	Av. Américas	Calle 93
MV_AC_13_872_24_T1 (KR 33-KR 47)	Puente Aranda- Los Mártires	KR 33	KR 47

Fuente: Elaboración propia

1.5. Actividades de seguimiento semanal

Durante el periodo del presente informe se han desarrollado cuatro (4) comités técnicos semanales, detallados, remitidos y radicados semanalmente en concordancia al anexo técnico.

<p>CONSORCIO INTERVAL IP NIT. 901.898.791-1</p> <p>Interpro 2 años PROCONSULTING INTERVENTORIAS & PROYECTOS</p>		<p>SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD</p> <p>CONTRATO No. 2024-3665</p> <p> ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad</p>
<p>INFORME EJECUTIVO N° 06</p>		<p>"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" - (LOTE 4)</p>

Tabla 11. Comités de seguimiento desarrollados en el periodo

DESDE	HASTA	FECHA DE REALIZADO	INFORME No.
23/06/2025	29/06/2025	02/07/2025	22
30/06/2025	06/07/2025	09/07/2025	23
07/07/2025	13/07/2025	16/07/2025	24
14/07/2025	20/07/2025	23/07/2025	25

Fuente: Elaboración propia

Para el periodo se ejecutaron actividades de:

- Aplicación de imprimante para metro lineal y metro cuadrado
- Aplicación de pintura plástico en frio (llana) para metro cuadrado
- Instalación y retiro de señales verticales
- Instalación de dispositivos (tachas reflectivas)
- Borrado mecánico de marcas viales
- Inspecciones (diseños normales, compromisos prioritarios, emergencias)

<p>CONSORCIO INTERVAL IP NIT. 901.898.791-1</p> <p>interpro 2 años PROCONSULTING INTERVENTORÍAS & PROYECTOS</p>		<p>SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD</p> <p>CONTRATO No. 2024-3665</p> <p>  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad </p>
<p>INFORME EJECUTIVO N° 06</p>		<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" - (LOTE 4)</p>

2. ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

2.1. Programación del PAC

A continuación, se presenta el PAC trimestral, correspondiente a los meses de junio, julio y agosto.

Tabla 12. Programación PAC

PERIODO		PARA PAGO EN	CONTRATISTA	% AVANCE OBRA	INTERVENTORÍA
01/06/2025 30/06/2025	A	JULIO DE 2025	\$ 966.358.937,00	5,15%	\$ 190.647.529,47
01/07/2025 31/07/2025	A	AGOSTO DE 2025	\$ 900.858.937,00	4,80%	\$ 183.109.036,31
01/08/2025 31/08/2025	A	SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 935.858.937,00	4,99%	\$ 187.137.238,76

Fuente: Elaboración propia

CONSORCIO INTERVAL IP NIT. 901.898.791-1 	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD CONTRATO No. 2024-3665	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
INFORME EJECUTIVO N° 06	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" - (LOTE 4)	

2.2. Estado financiero contrato de obra

A la fecha de corte del presente informe, se han presentado seis Actas de recibo parcial de obra por parte del Contratista; correspondientes a los periodos 30/01/2025-28/02/2025, 01/03/2025-29/03/2025, 30/03/2025-29/04/2025, 30/04/2025-29/05/2025, 30/05/2025-29/06/2025 y 30/06/2025-29/07/2025.

2.2.1. Estado y avance presupuestal al contrato de obra

A continuación, se relaciona el estado, avance y control financiero del Contrato de Obra

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA 2024 - 3650									
VALOR INICIAL		\$ 18.771.473.428,00							
MODIFICACIONES									
VALOR TOTAL		\$ 18.771.473.428,00							
PAGOS EFECTUADOS	PERIODO	TOTAL A FACTURAR OBRA	SUMINISTROS Y PASACALLES	OBRA EXCENTA DE GEOREFERENCIACIÓN	VALOR TOTAL ACTA	RETEGARANTÍA (%)	DESCUENTO 15% GEOREFERENCIACIÓN	NETO A GIRAR	ESTADO
CUENTA No 1	30/01/2025 - 28/02/2025	\$ 147.727.122,92	\$ 103.953.590,52	\$ 38.540.849,56	\$ 290.221.563,00	\$ 14.511.078,15	\$ 22.159.068,44	\$ 253.551.417,00	PAGADA
CUENTA No 2	1/03/2025 - 29/03/2025	\$ 837.103.559,00			\$ 837.103.559,00	\$ 41.855.177,95	\$ 103.924.332,00	\$ 713.483.117,00	PAGADA
CUENTA No 3	30/03/2025 - 29/04/2025	\$ 857.401.782,00		\$ 30.908.866,00	\$ 888.310.648,00	\$ 44.415.532,40	\$ 128.610.267,00	\$ 819.209.181,00	PAGADA
CUENTA No 4	30/04/2025 - 29/05/2025	\$ 1.350.488.536,00			\$ 1.350.488.536,00	\$ 67.524.426,80	\$ 202.573.280,00	\$ 1.209.001.096,00	PAGADA
CUENTA No 5	30/05/2025 - 29/06/2025	\$ 420.610.985,49	\$ 118.129.088,00		\$ 538.740.073,00	\$ 26.937.003,65	\$ 63.091.648,00	\$ 651.284.701,00	PAGADA
CUENTA No 6	30/06/2025 - 29/07/2025	\$ 817.687.754,19	\$ 36.467.098,00		\$ 971.384.742,00	\$ 48.569.237,10	\$ 122.653.163,00	\$ 863.253.990,00	EN TRAMITE
		\$ 4.431.019.740,00	\$ 258.549.777,00	\$ 69.449.716,00	\$ 4.876.249.121,00	\$ 243.812.456,00		\$ 4.509.783.502,00	
TOTAL FACTURADO PRESENTE PERIODO					\$ 971.384.742,00				
TOTAL ACUMULADO					\$ 4.876.249.121,00				
SALDO POR FACTURAR					\$ 13.895.224.307,00				

Fuente: Elaboración propia

<p>CONSORCIO INTERVIAL IP NIT. 901.898.791-1</p> <p>Interpro 20 años PROCONSULTING</p>		<p>SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD</p> <p>CONTRATO No. 2024-3665</p> <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad</p>
<p>INFORME EJECUTIVO N° 06</p>		<p>"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" - (LOTE 4)</p>

Tabla 13. Avance presupuestal contrato de obra del presente informe

Periodo	Programado contingencia	Ejecutado	% Acumulado contingencia	% Acumulado ejecutado	% Acumulado Programado
Semana 1	\$ 141.724.624,25	\$ -	0.75%	0.0%	1,88%
Semana 2	\$ 141.724.624,25	\$ -	1.51%	0.0%	3.75%
Semana 3	\$ 141.724.624,25	\$ 52.613.458,00	2.26%	0.28%	5.63%
Semana 4	\$ 141.724.624,25	\$ 291.463.279,00	3.02%	1.83%	7.50%
Semana 5	\$ 225.257.681,00	\$ 282.019.362,08	4.22%	3.34%	9.00%
Semana 6	\$ 225.257.681,00	\$ 159.771.370,89	5.42%	4.19%	10.50%
Semana 7	\$ 225.257.681,00	\$ 72.013.228,70	6.62%	4.57%	12.00%
Semana 8	\$ 225.257.681,00	\$ 204.933044,33	7.82%	5.66%	13.50%
Semana 9	\$ 225.257.681,00	\$ 217.486.094,78	9.02%	6.82%	15.00%
Semana 10	\$ 234.643.417,75	\$ 295.183.236,08	10.27%	8.39%	15.69%
Semana 11	\$ 234.643.417,75	\$ 109.442.206,59	11.52%	8.98%	16.38%
Semana 12	\$ 234.643.417,75	\$ 202.984.459,14	12.77%	10.06%	17.07%
Semana 13	\$ 234.643.417,75	\$ 283.337.420,80	14.02%	11.57%	17.76%
Semana 14	\$ 187.714.734,25	\$ 178.441.208,94	15.02%	12.52%	18.45%
Semana 15	\$ 187.714.734,25	\$ 276.131.735,00	16.02%	13.99%	19.14%
Semana 16	\$ 187.714.734,25	\$ 183.450.139,36	17.02%	14.97%	19.83%
Semana 17	\$ 187.714.734,25	\$ 499.000.977,18	18.02%	17.62%	20.52%
Semana 18	\$ 150.171.787,40	\$ 246.216.601,34	18,82%	18,94%	21,07%
Semana 19	\$ 150.171.787,40	\$ 100.739.152,56	19,62%	19,47%	21,62%
Semana 20	\$ 150.171.787,40	\$ 165.995.451,95	20,42%	20,36%	22,18%
Semana 21	\$ 150.171.787,40	\$ 186.459.236,18	21,22%	21,35%	22,73%
Semana 22	\$ 150.171.787,40	\$ 6.857.950,00	22,02%	21,39%	23,28%
Semana 23	\$ 187.714.734,25	\$ 95.677.620,22	23,02%	21,90%	23,97%
Semana 24	\$ 187.714.734,25	\$ 104.318.839,44	24,02%	22,45%	24,66%

<p>CONSORCIO INTERVAL IP NIT. 901.898.791-1</p> <p>Interpro 2 años PROCONSULTING INTERVENTORIAS Y PROYECTOS</p>		<p>SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD</p> <p>CONTRATO No. 2024-3665</p> <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad</p>
<p>INFORME EJECUTIVO N° 06</p>		<p>"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." - (LOTE 4)</p>

Periodo	Programado contingencia	Ejecutado	% Acumulado contingencia	% Acumulado ejecutado	% Acumulado Programado
Semana 25	\$ 187.714.734,25	\$ 315.899.476,02	25,02%	24,13%	25,35%
Semana 26	\$ 187.714.734,25	\$ 172.317.792,67	25,15%	25,05%	26,04%

Fuente: Elaboración propia




Ilustración 3. Análisis gráfico avance contrato de obra

 <p>CONSORCIO INTERVAL IP NIT. 901.898.791-1</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD CONTRATO No. 2024-3665</p>	 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad</p>
<p>INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 06</p>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” - (LOTE 4)</p>	

2.3. Estado financiero contrato de interventoría

A la fecha de corte del presente informe, se han presentado seis cuentas; correspondientes a los periodos 30/01/2025-28/02/2025, 01/03/2025-31/03/2025, 30/03/2025-29/04/2025, 30/04/2025-29/05/2025, 30/05/2025-29/06/2025 y 30/06/2025-29/07/2025.

2.3.1. Estado y avance presupuestal al contrato de interventoría

A continuación, se relaciona el estado, avance y control financiero del Contrato de Interventoría.

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2024 - 3665

		FIJO (50%)	AVANCE (40%)	LIQUIDACIÓN (10%)	VALOR TOTAL
VALOR INICIAL	\$ 5.401.092.521,00	\$ 2.700.546.260,50	\$ 2.160.437.008,40	\$ 540.109.252,10	\$ 5.401.092.521,00
MODIFICACIONES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL	\$ -	\$ 2.700.546.260,50	\$ 2.160.437.008,40	\$ 540.109.252,10	\$ 5.401.092.521,00

PAGOS EFECTUADOS	PERIODO	VALOR FIJO	VALOR VARIABLE	VALOR A DESCONTAR	VALOR A FACTURAR	DESCUENTO 15% GEOREFERENCIACIÓN	GEO APROBADA CUENTA ANTERIOR	NETO A GIRAR	ESTADO
CUENTA No 1	30/01/2025 - 28/02/2025	\$ 79.427.831,00	\$ 33.402.035,00		\$ 112.829.866,00	\$ 5.010.305,00		\$ 107.819.561,00	PAGADA
CUENTA No 2	1/03/2025 - 29/03/2025	\$ 79.427.831,00	\$ 96.343.503,00		\$ 175.771.334,00	\$ 14.451.525,00	\$ 5.010.305,00	\$ 166.330.114,00	PAGADA
CUENTA No 3	30/03/2025 - 29/04/2025	\$ 79.427.831,00	\$ 102.237.004,00		\$ 181.664.835,00	\$ 15.335.551,00	\$ 14.451.525,00	\$ 180.780.809,00	PAGADA
CUENTA No 4	30/04/2025 - 29/05/2025	\$ 79.427.831,00	\$ 155.429.749,00		\$ 234.857.580,00	\$ 23.314.462,00	\$ 15.335.551,00	\$ 226.878.669,00	PAGADA
CUENTA No 5	30/05/2025 - 29/06/2025	\$ 79.427.831,00	\$ 62.004.402,00		\$ 141.432.233,00	\$ 9.300.660,00	\$ 23.314.462,00	\$ 155.446.035,00	PAGADA
CUENTA No 6	30/06/2025 - 29/07/2025	\$ 79.427.831,00	\$ 111.798.126,00		\$ 191.225.957,00	\$ 16.769.719,00	\$ 9.300.660,00	\$ 183.756.898,00	EN TRAMITE
TOTALES		\$ 476.566.986,00	\$ 561.214.819,00		\$ 1.037.781.805,00				

TOTAL VALOR BÁSICO FACTURADO	\$ 476.566.986,00	TOTAL AVANCE DE OBRA FACTURADO	\$ 561.214.819,00
TOTAL VALOR FIJO	\$ 2.700.546.260,50	TOTAL AVANCE DE OBRA	\$ 2.160.437.008,40
SALDO POR FACTURAR	\$ 2.223.979.274,50	SALDO POR FACTURAR	\$ 1.599.222.189,40

TOTAL FACTURADO PRESENTE PERIODO	\$ 191.225.957,00
TOTAL ACUMULADO	\$ 1.037.781.805,00
SALDO POR FACTURAR	\$ 4.363.310.716,00

Fuente: Elaboración propia

 <p>CONSORCIO INTERVIAL IP NIT. 901.898.791-1</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD CONTRATO No. 2024-3665</p>	 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad</p>
<p>INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 06</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" - (LOTE 4)</p>	

2.4. Relación de id's recibidos

A continuación, se presentan los Id's asignados por parte de la entidad hasta la fecha.

Tabla 14. Relación de ID's Recibidos

Numero de id	ID	LOCALIDAD
0,1	MV_AC26_643_24_V0	LOS MARTIRES
0,2	MV_AUTO_SUR_643_24_V0	PUENTE ARANDA - ANTONIO NARIÑO
0,3	MV_AV_NQS_1073_24	LOS MARTIRES - PUENTE ARANDA
1	EX_18_002_1445_14_V5	RAFAEL URIBE URIBE
2	MV_16_181_1249_11_V6	PUENTE ARANDA
3	EX_15_95_1867_12_V5	ANTONIO NARIÑO
4	EX_14_104_1881_12_V5	LOS MARTIRES
5	EX_14_084_1249_11_V3	LOS MARTIRES
6	MV_14_015_V17	LOS MARTIRES
7	EX_15_349_826_10_V7	ANTONIO NARIÑO
8	EX_16_047_1556_10_V10	PUENTE ARANDA
9	EX_16_194_1881_12_V2	PUENTE ARANDA
10	EX_15_93_1867_12_V2	ANTONIO NARIÑO
11	EX_14_097_1881_12_V3	LOS MARTIRES
12	EX_16_208_1881_12_V2	PUENTE ARANDA
13	EX_14_096_1881_12_V6	LOS MARTIRES
14	EX_14_001_2487_21_V0	LOS MARTIRES
15	EX_16_198_1881_12_V2	PUENTE ARANDA
16	EX_15_032_1561_10_V8	ANTONIO NARIÑO
17	PMT POR EMERGENCIA 001 (SDM-202461204171712)	RAFAEL URIBE URIBE
18	PMT POR EMERGENCIA 002 (DI 21453 - SDQS 158932025)	RAFAEL URIBE URIBE
19	SUMINISTRO 1	
20	SH_SV_ZPP_2470_2021_ CLINICA_MEDERI_V0	LOS MARTIRES
21	CP_20243650_001 (EX_16_004_716_24)	PUENTE ARANDA
22	CP_20243650_002 (MV_14_089_1249_11_V13)	PUENTE ARANDA
23	CP_20243650_003 (EX_14_096_1881_12_V7)	LOS MARTIRES
24	CP_20243650_004 (EX_14_106_1881_12_V13)	LOS MARTIRES
25	CP_20243650_005 (EX_14_098_1881_12) Y (MV_16_181_1249_11)	LOS MARTIRES
26	SH_SV_ZPP_2470_2021_ OUTLET_AMERICAS_V1	PUENTE ARANDA
27	CP_20243650_006	RAFAEL URIBE URIBE

 <p>CONSORCIO INTERVIAL IP NIT. 901.898.791-1</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD CONTRATO No. 2024-3665</p>	 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad</p>
<p>INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 06</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." - (LOTE 4)</p>	

Numero de id	ID	LOCALIDAD
	(EX_16_046_1556_10_V7)	
28	EX_18_235_937_09_V9	RAFAEL URIBE URIBE
29	PMT DE EMERGENCIA Evento SIRE 5446502	RAFAEL URIBE URIBE
30	CP_20243650_007 (EX_14_106_1881_12_V7)	LOS MARTIRES
31	MV_09_024_1249_11	PUENTE ARANDA
32	MV_AC_13_872_24_T1	PUENTE ARANDA LOS MÁRTIRES
33	CP_20243650_008 (MV_15_016_1561_10_V10)	ANTONIO NARIÑO
34	CP_20243650_009 (EX_15_349_826_10_V8)	ANTONIO NARIÑO
35	CP_20243650_010 (EX_18_165_1867_12_V5)	RAFAEL URIBE URIBE
36	CP_20243650_011 (MV_14_015_V17)	RAFAEL URIBE URIBE
37	CP_20243650_012 (MV_AV_NQS_1073_24, MV_16_169_1249_11, EX_14_084_1249_11, EX_16_180_1249_11, EX_16_045_1556_10)	PUENTE ARANDA LOS MÁRTIRES
38	CP_20243650_013 (MV_AV_NQS_1073_24)	PUENTE ARANDA
39	PMT DE EMERGENCIA – DI No. 21789	RAFAEL URIBE URIBE
40	CP_20243650_014 (EX_14_104_1881_12_V6)	LOS MÁRTIRES
41	PMT DE EMERGENCIA S SDM- 202561201722862	RAFAEL URIBE URIBE
42	MV_AV_NQS_1073_24 CICLORRUTA	MULTILOCALIDAD
43	SUMINISTRO # 2	N/A
44	SH_SV_CTO_1279_2017_V1 (URBANISMO TÁCTICO)	02 - CHAPINERO
45	SUMINISTRO # 3	N/A
46	MV_16_116_1747_10 CICLORUTA (TV 42)	PUENTE ARANDA
47	CP_20243650_015 (EX_16_178_1249_11)	16 – PUENTE ARANDA
48	SUMINISTRO # 4	N/A
49	CP_20243650_016 (MV_AV_NQS_1073_24)	LOS MARTIRES
50	CP_20243650_017 (MV_AV_NQS_1073_24)	LOS MARTIRES

 <p>CONSORCIO INTERVIAL IP NIT. 901.898.791-1</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD CONTRATO No. 2024-3665</p>	 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad</p>
<p>INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 06</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." - (LOTE 4)</p>	

Numero de id	ID	LOCALIDAD
51	CP_20243650_018 (MV_AUTO_SUR_643_24)	ANTONIO NARIÑO
52	CP_20243650_019 (MV_08_251_1244_11)	PUENTE ARANDA
53	CP_20243650_020 (MV_AV_NQS_1073_24)	LOS MARTIRES
54	CP_20243650_021 (MV_18_032_1747_10)	LOS MARTIRES
55	PMT DE EMERGENCIA 006 BARRIO SAN MARTIN	RAFAEL URIBE URIBE
56	CP_20243650_022 (EX_18_354_1561_10_V7)	RAFAEL URIBE URIBE
57	CP_20243650_023 KR 30 CON CALLE 45	TEUSAQUILLO
58	PMT DE EMERGENCIA 007 SDM-202561201966602	RAFAEL URIBE URIBE
59	CP_20243650_024 (EX_18_165_1867_12_V3)	RAFAEL URIBE URIBE

Fuente: Elaboración propia

2.5. Relación de obras ejecutadas

Para el periodo correspondiente al presente informe, se adelantaron trabajos de implementación de señalización vial en los siguientes puntos:

Tabla 15. Relación obras ejecutadas

No.	ID	Localidad	Tipo de implementación	Estado
1	EX_14_104_1881_12	LOS MARTIRES	VERTICAL	EJECUTADO
2	MV_09_024_1249_11	PUENTE ARANDA	VERTICAL	EJECUTADO
3	MV_AC_13_872_24_T1 (KR 33-KR 47)	PUENTE ARANDA LOS MARTIRES	Horizontal	EN EJECUCIÓN
4	MV_AV_NQS_1073_24 CICLORUTA NQS	MULTILOCALIDAD	VERTICAL Y HORIZONTAL	EJECUTADO
5	SH_SV_CTO_1279_2017_V1 URBANISMO TÁCTICO	CHAPINERO	VERTICAL Y HORIZONTAL	EJECUTADO
6	CP_20243650_015 (EX_16_178_1249_11)	PUENTE ARANDA	VERTICAL Y HORIZONTAL	EJECUTADO
7	CP_20243650_016 (MV_AV_NQS_1073_24)	LOS MARTIRES	VERTICAL	EJECUTADO

 <p>CONSORCIO INTERVIAL IP NIT. 901.898.791-1</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD CONTRATO No. 2024-3665</p>	 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad</p>
<p>INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 06</p>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” - (LOTE 4)</p>	

No.	ID	Localidad	Tipo de implementación	Estado
8	CP_20243650_017 (MV_AV_NQS_1073_24)	LOS MARTIRES	VERTICAL	EJECUTADO
9	CP_20243650_018 (MV_AUTO_SUR_643_24)	ANTONIO NARIÑO	VERTICAL	EJECUTADO
10	CP_20243650_019 (MV_08_251_1244_11)	PUENTE ARANDA	VERTICAL	EJECUTADO
11	CP_20243650_020 (MV_AV_NQS_1073_24)	LOS MARTIRES	VERTICAL	EJECUTADO
12	CP_20243650_021 (MV_18_032_1747_10)	RAFAEL URIBE URIBE	VERTICAL	EJECUTADO
13	PMT DE EMERGENCIA 006 BARRIO SAN MARTIN	RAFAEL URIBE URIBE	VERTICAL	EJECUTADO
14	CP_20243650_022 (EX_18_354_1561_10_V7)	RAFAEL URIBE URIBE	VERTICAL Y HORIZONTAL	EJECUTADO
15	CP_20243650_023 KR 30 CON CALLE 45	TEUSAQUILLO	VERTICAL Y HORIZONTAL	EJECUTADO
16	PMT DE EMERGENCIA 007 SDM-202561201966602	RAFAEL URIBE URIBE	VERTICAL	EJECUTADO

Fuente: Elaboración propia

3. INDICADORES DE GESTIÓN

Desde la implementación de señalización de la zona Centro - Sur, se llevan a cabo las siguientes acciones con el fin de contribuir con el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital – PDD 2024-2027: **BOGOTÁ CAMINA SEGURA**, en las cuales se contemplan los siguientes Proyectos de inversión:

- PI 8000 “Fortalecimiento del sistema de señalización para la movilidad enfocada en la mejora de la seguridad vial en Bogotá D. C.”. El cual su objetivo es: **Fortalecer el sistema de señalización en función de la gestión del tránsito, circulación segura y eficiente en la infraestructura vial y el espacio público de la ciudad.** Y sus metas producto son:

Meta 1: Intervenir 16 proyectos de urbanismo táctico, con el fin de recuperar y reconvertir el espacio público para priorizar la movilidad y seguridad vial peatonal.

Meta 2: Intervención integral de 7.732 segmentos viales de la malla vial arterial con señalización horizontal y vertical.

Meta 3: Intervención integral de 22.668 segmentos viales de la malla vial intermedia y local con señalización horizontal y vertical.

 <p>CONSORCIO INTERVIAL IP NIT. 901.898.791-1</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD CONTRATO No. 2024-3665</p>	 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad</p>
<p>INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 06</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." - (LOTE 4)</p>	

- PI 7998 "Fortalecimiento de la red de ciclo infraestructura en la ciudad de Bogotá D.C.". El cual su objetivo es: **Fortalecer el sistema de señalización de las ciclo infraestructuras para una movilidad segura, eficiente y sostenible en la ciudad de Bogotá.** Y sus metas producto son:

Meta 4: Realizar 60 km de mantenimiento de señalización y/o demarcación en ciclo-infraestructura en la ciudad.

Meta 5: Implementar 28 Km de señalización y /o demarcación de ciclo-infraestructura en la ciudad.

En lo correspondiente al periodo del presente informe se implementaron 2560,86 m2 en demarcación en los diferentes ID'S, en los cuales se destacan 23 pasos peatonales implementados, se implementaron 4,539 km de carril demarcados, se demarcaron 3,889 km de ciclorruta, un desarrollo de zona escolar y se instalaron 374 señales verticales.

	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD CONTRATO No. 2024-3665	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 06		“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” - (LOTE 4)

BALANCE GENERAL SEMANAL								
SEMANA	M ² DEMARCADOS	PASOS PEATONALES	ZONAS CON DISPOSITIVOS DE CONTROL DE VELOCIDAD	ZONAS ESCOLARES	KM DE CARRIL DEMARcado	URBANISMOS TACTICOS	KM CICLORRUTAS	SEÑALES VERTICALES
DESDE-HASTA	M ²	UN	UN	UN	KM	M ²	KM	UN
30/06/2025 – 06/07/2025	335,41	2	0	0	0	0	1,475	144
07/07/2025 – 13/07/2025	1022,32	5	0	1	0	0	2,414	66
14/07/2025 – 20/07/2025	679,38	6	0	0	4,539	0	0	74
21/07/2025 – 27/07/2025	523,75	10	0	0	0	0	0	90

Fuente: Elaboración propia

 <p>CONSORCIO INTERVIAL IP NIT. 901.898.791-1</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD CONTRATO No. 2024-3665</p>	 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad</p>
<p>INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 06</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" - (LOTE 4)</p>	

4. COMENTARIOS, CONCLUSIONES

- El contrato presenta un avance de obra del 26,82% al corte del presente informe lo que representa una desviación del +0,09% respecto a la línea base contractual que se traduce en un (1) día a favor y respecto a la línea del plan de contingencia presenta una desviación de +0,54 lo que se traduce en cuatro (4) días a favor.
- En el periodo correspondiente al presente informe, se ha expresado en todos los comités semanales seguimiento, que no se cuenta con suficiente asignación de obra para dar cumplimiento a las metas mínimas de ejecución contractual y al PAC, es necesario y prioritario que la Entidad contratante genere las asignaciones requeridas teniendo en cuenta que para cada una se deberá dar cumplimiento a las diferentes actividades previas, lo cual genera tiempos desde la asignación hasta la aprobación de PMT para inicio de obra.
- Durante el periodo correspondiente al presente informe se presentaron seis jornadas de lluvias,
- La interventoría realiza revisión del componente SST y remite las respectivas observaciones para que se realice dicho cumplimiento
- Se realiza revisión de documentos de personal de obra y de elementos de protección personal en los frentes de trabajo.
- Se realiza la verificación de documentos de los vehículos, adicionalmente se verifica que cuenten los vehículos con todos los equipos de carretera.
- Una vez finalizada la elaboración de esta metodología, se llega a establecer que no es posible abordar una tarea tan compleja como la georreferenciación de los elementos ejecutados en obra, sin tener un marco metodológico común para toda la localización de dichos elementos y no puede ser abordada a través de una sola herramienta, puesto que los componentes que conforman la señalización deben ser vinculados, por lo que se tiene un plano y una base de datos en Excel. Con una carga de información tan abundante y variada, es necesario realizar una organización de los datos de acuerdo a características en común, el hecho que la base de datos, cuente con información georreferenciada proveniente de una sola fuente, dio origen a una información enfocada y con un único resultado.
- El proceso de georreferenciación permite tener la información geográfica con un sistema coordinado y una base de datos, con la cual se conoce el histórico de cada señal.
- Uno de los problemas más visibles en el proceso de georreferenciación consiste en que la persona que está realizando el trabajo, debe tener mucho cuidado al completar la base de datos para evitar un error excesivo que pueda causar que se tenga que repetir este proceso.

<p>CONSORCIO INTERVIAL IP NIT. 901.898.791-1</p> 	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD CONTRATO No. 2024-3665</p>	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
<p>INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 06</p>	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” - (LOTE 4)</p>	

5. RECOMENDACIONES

- Se recomienda al contratista contar de manera física y en campo con la documentación requerida respecto a documentos del personal para poder ser verificada por la interventoría.