

 OBRAS HOSPITALARIAS <small>CONSORCIO</small>	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

INFORME N°2 DE OBRA
JULIO DE 2025
CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025

OBJETO: “SA ADECUACIÓN SEDE EL CARMEN DE LA E.S.E. SANTIAGO DE TUNJA.”

CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS. - NIT: 901.952.968-7
R/L EINER RIVERA GOMEZ



INTERVENTORÍA:
R/L CARLOS EDUARDO PULIDO GÓMEZ
UNIÓN TEMPORAL INTER CYO

CR 4 # 8 – 53 AP 404 CONJUNTO PIGOANZA, NEIVA – HUILA.
obrashospitalariasconsorcio@gmail.com

 OBRAS HOSPITALARIAS <small>CONSORCIO</small>	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. GENERALIDADES.....	4
3. LOCALIZACIÓN.....	5
4. PERSONAL DE OBRA.....	7
4.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO.....	7
5. ALCANCE DEL PROYECTO.....	8
6. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.....	9
7. GARANTIAS.....	10
8. INFORMACION TECNICA / ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO No. SA-0237- 2025.....	13
8.1. PRESUPUESTO INICIAL.....	13
9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.....	31
10. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.....	57
11. CONCLUSION.....	58

 OBRAS HOSPITALARIAS <small>CONSORCIO</small>	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

1. INTRODUCCIÓN.

Se suscribió el contrato de obra No. SA-0237-2025, entre la E.S.E SANTIAGO DE TUNJA, entidad contratante y el CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS, contratista. El cual tiene por objeto **“SA ADECUACIÓN SEDE EL CARMEN DE LA E.S.E. SANTIAGO DE TUNJA”** por un valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. (\$343.253.467,96 M/CTE). Y un plazo de ejecución del 13 de junio de 2025 al 12 de septiembre de 2025.

En el presente informe recopilamos, plasmamos y registramos toda la información cuantitativa, procesales, registro fotográfico, documental y demás sobre el avance del proyecto, cuyo proceso constructivo está constituido por diez sies (14) capítulos en los cuales se contemplan los siguientes: actividades preliminares, cimentación, mampostería, cubierta, instalaciones eléctricas, red de voz y datos, redes hidráulicas, sistema sanitario, pisos y enchape, pintura, cielo raso y puertas, carpintería metálica y aseo general.

 OBRAS HOSPITALARIAS <small>CONSORCIO</small>	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	


2. GENERALIDADES.

El proyecto está ubicado en el municipio de Tunja, departamento de Boyacá, en las instalaciones de la sede EL CARMEN de la E.S.E. Santiago de Tunja. En la cual se suscribió el contrato de obra SA-0237-2025 que tiene como objeto **“MEJORAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO “SA ADECUACIÓN SEDE EL CARMEN DE LA E.S.E. SANTIAGO DE TUNJA.”**

 OBRAS HOSPITALARIAS <small>CONSORCIO</small>	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

3. LOCALIZACIÓN


El municipio de Tunja, capital del departamento de Boyacá, se encuentra ubicado en la Cordillera Oriental de los Andes colombianos, en la región conocida como el Altiplano Cundiboyacense. Más específicamente, está situado a unos 130 km al noreste de Bogotá, en el llamado Valle del Alto Chicamocha. Su extensión territorial es de 121.4 km², con un 87% de área rural y un 13% de área urbana, la altitud de su cabecera municipal es de 2.892 msnm y cuenta con una temperatura promedio de 13°C, sus coordenadas geográficas son 5°32'7"N 73°22'04"O y limita al norte con Motavita y Cómbita, al oriente con Oicatá, Chivatá, Soracá y Boyacá, al sur con Ventaquemada y al occidente con Samacá, Cucaita y Sora.



COLOMBIA - BOYACÁ – TUNJA

 OBRAS HOSPITALARIAS CONSORCIO	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

El predio a intervenir se encuentra ubicado en la Cra. 18 #25-71, Tunja, Boyacá.



Google maps

CR 4 # 8 – 53 AP 404 CONJUNTO PIGOANZA, NEIVA – HUILA.
obrashospitalariasconsorcio@gmail.com

 OBRAS HOSPITALARIAS <small>CONSORCIO</small>	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

4. PERSONAL DE OBRA

CARGO	NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	EPS	CCF	AFP	ARL
OFICIAL DE OBRA	CESAR AGUSTO RODRIGUEZ MENDEZ	1.006.656.262	CAJACOPI	COMFABOY	PORVENIR	SURA
VIGILANTE	JAHIDERZON ALEXIS CIFUENTES ROBAYO	1.234.789.493	SALUD TOTAL	COMFABOY	PROTECCION	SURA
AYUDANTE DE OBRA	EDINSON ALEXANDER MORA OLARTE	1.122.677.829	CAJACOPI	COMFABOY	PORVENIR	SURA
AYUDANTE DE OBRA	JUAN MANUEL MORA AMADO	1.003.522.883	NUEVA EPS	COMFABOY	PORVENIR	SURA

4.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO

CARGO	NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA
DIRECTOR DE OBRA	HECTOR EDILSON FAJARDO CUESTA	1.121.860.119
RESIDENTE DE OBRA	ERICK LEONARDO MORA RODRIGUEZ	1.090.516.230
PROFESIONAL SST	EINER RIVERA GOMEZ	1.075.234.319
APOYO TECNICO SST	EDWARD NICOLAS MOSQUERA MERIZALDE	1.115.918.955
ALMACENISTA	DIDIER JOHAM URBANO GARCIA	1.121.867.533
SECRETARIO	ADUANIS TAPIAS VARGAS	81.681.63
CONTADORA	INGRITH RIVERA GOMEZ	1.121.889.740

 OBRAS HOSPITALARIAS <small>CONSORCIO</small>	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

5. ALCANCE DEL PROYECTO.

El proyecto tiene como alcance la finalidad el mejoramiento de la SEDE EL CARMEN, E.S.E. SANTIAGO DE TUNJA, lo cual ayudara a extender sus servicios a los habitantes locales.

El proyecto cuenta con una duración de aproximadamente tres meses en los cuales se ejecutarán los siguientes capítulos:

CAPITULO	DESCRIPCIÓN
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES
2	ACTIVIDADES DE CIMENTACIÓN
3	ACTIVIDADES DE MAMPOSTERIA
4	ACTIVIDADES DE CUBIERTAS
5	ACTIVIDADES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
6	ACTIVIDADES DE RED VOZ Y DATOS
7	ACTIVIDADES PRELIMINARES DE REDES HIDROSANITARIAS
8	ACTIVIDADES DE REDES HIDROSANITARIAS
9	ACTIVIDADES DE SISTEMA SANITARIO
10	ACTIVIDADES DE PISOS Y ENCHAPE
11	ACTIVIDADES DE PINTURA
12	ACTIVIDADES PARA CIELO RASO Y PUERTAS
13	ACTIVIDADES DE CARPINTERIA METALICA
14	OTROS

 OBRAS HOSPITALARIAS <small>CONSORCIO</small>	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

6. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
No. DEL CONTRATO:	SA-0237- 2025.
OBJETO CONTRATO:	“SA ADECUACIÓN SEDE EL CARMEN DE LA E.S.E. SANTIAGO DE TUNJA.”
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. (\$345.253.467,96 M/CTE)
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS
	NIT: 901.952.968-7
	R/L EINER RIVERA GOMEZ
	C.C No. 1.075.234.319 DE NEIVA (HUILA)
CORREO ELECTRONICO:	obrashospitalariasconsorcio@gmail.com
FECHA DE INICIO	13 DE JUNIO DE 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DEL 13 DE JUNIO DE 2025 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INTERVENTORÍA	CARLOS EDUARDO PULIDO GÓMEZ
	UNIÓN TEMPORAL INTER CYO
	uniontemporalintercyo@gmail.com

 OBRAS HOSPITALARIAS <small>CONSORCIO</small>	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

7. GARANTIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES EXPEDIDAD CONFORME AL CONTRATO DE OBRA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	620-47-994000057144
ANEXO N°	0
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	20 DE JUNIO DEL 2025
COMPAÑÍA DE SEGUROS	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	10/06/2025	10/01/2026	\$ 34.525.346,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	10/06/2025	10/09/2028	\$ 51.788.020,20
ESTABILIDAD DE LA OBRA	FECHA ACTA DE RESIVO FINAL	TRES AÑOS.	\$ 69.050.693,60
CALIDAD DEL SERVICIO	10/06/2025	10/09/2027	\$ 34.525.346,80

POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EXPEDIDAD CONFORME AL CONTRATO DE OBRA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	620-74-994000013505
ANEXO N°	1
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	20 DE JUNIO DEL 2025
COMPAÑÍA DE SEGUROS	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

 OBRAS HOSPITALARIAS <small>CONSORCIO</small>	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10/06/2025	10/03/2026	\$ 284.700.000,00
CONTRATISTAS Y SUB CONTRATISTAS	10/06/2025	10/03/2026	\$ 284.700.000,00
RCE PATRONAL	10/06/2025	10/03/2026	\$ 284.700.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10/06/2025	10/03/2026	\$ 284.700.000,00

POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES EXPEDIDAD CONFORME AL ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	620-47-994000057144
ANEXO N°	1
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	20 DE JUNIO DEL 2025
COMPAÑÍA DE SEGUROS	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	13/06/2025	13/01/2026	\$ 34.525.346,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	13/06/2025	13/09/2028	\$ 51.788.020,20
ESTABILIDAD DE LA OBRA	FECHA ACTA DE RESIVO FINAL	TRES AÑOS.	\$ 69.050.693,60
CALIDAD DEL SERVICIO	13/06/2025	13/09/2027	\$ 34.525.346,80

POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EXPEDIDAD CONFORME AL ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	620-74-994000013505
ANEXO N°	2
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	20 DE JUNIO DEL 2025

CR 4 # 8 – 53 AP 404 CONJUNTO PIGOANZA, NEIVA – HUILA.
obrashospitalariasconsorcio@gmail.com

 OBRAS HOSPITALARIAS <small>CONSORCIO</small>	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

COMPAÑÍA DE SEGUROS	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
----------------------------	--

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	13/06/2025	13/03/2026	\$ 284.700.000,00
CONTRATISTAS Y SUB CONTRATISTAS	13/06/2025	13/03/2026	\$ 284.700.000,00
RCE PATRONAL	13/06/2025	13/03/2026	\$ 284.700.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	13/06/2025	13/03/2026	\$ 284.700.000,00

 OBRAS HOSPITALARIAS CONSORCIO	ESE DANTIAGO DE TUNJA		JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025		
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.		

8. INFORMACION TECNICA / ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO No. SA-0237- 2025.

8.1. PRESUPUESTO INICIAL

ITEM	ITEM GOBER.	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE PRECIOS	UNIDAD	CANT DIS T.	VR UNITARIO	VR TOTAL		%
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES					TIPO:	OBRA PÚBLICA		
1,01	1,01,21	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO <=10 CMS	Precios Ref.	M²	8,80		\$ 32.568,00	\$ 286.598,40	0,08%
1,02	1,01,63	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	Precios Ref.	M²	63,39		\$ 13.493,00	\$ 855.321,27	0,23%
1,03	1,01,38	DEMOLICIÓN PLACA DE PISO E=10CM	Precios Ref.	M²	4,86		\$ 55.208,00	\$ 268.310,88	0,07%
1,04	1,01,65	DESMONTE VIDRIO	Precios Ref.	M²	30,45		\$ 3.015,00	\$ 91.806,75	0,02%
1,05	1,01,54	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO	Precios Ref.	M²	161,75		\$ 11.810,00	\$ 1.910.267,50	0,52%
1,06	1,01,59	DESMONTE ESTRUCTURA MADERA TEJA EN ASBESTO CEMENTO	Precios Ref.	M²			\$ 9.802,00	\$ -	0,00%
1,07		DESMONTE CUBIERTAS TEJA TERMOACUSTICA	Precios Ref.	M²	60,00		\$ 11.646,00	\$ 698.760,00	0,19%

CR 4 # 8 – 53 AP 404 CONJUNTO PIGOANZA, NEIVA – HUILA.
obrashospitalariasconsorcio@gmail.com

 OBRAS HOSPITALARIAS CONSORCIO	ESE DANTIAGO DE TUNJA		JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025		
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.		

1,08		DESMONTE CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO)	Precios Ref.	M²	120,00		\$ 6.057,00	\$ 726.840,00	0,20%
1,09	1,01,33	DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO E= 015 CM	Precios Ref.	M²	46,99		\$ 13.493,00	\$ 634.036,07	0,17%
1,1	1,01,26	DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO)	Precios Ref.	MI	115,19		\$ 2.388,00	\$ 275.073,72	0,07%
1,11		DESMONTE DE LUMINARIAS	Precios Ref.	UND	29,00		\$ 2.030,00	\$ 58.870,00	0,02%
1,12	1,01,24	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	Precios Ref.	M²	83,18		\$ 9.453,00	\$ 786.300,54	0,21%
1,13	1,01,36	DEMOLICIÓN BALDOSA+MORTERO	Precios Ref.	M²	59,26		\$ 3.104,00	\$ 183.943,04	0,05%
COSTO DIRECTO GRUPO								\$ 6.776.128,17	1,83%
A								\$ 1.694.032,04	
I								\$ 203.283,85	
U								\$ 135.522,56	
ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIS T.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
2	REALIZAR ACTIVIDADES CIMENTACIÓN					TIPO: OBRA PÚBLICA			
2,01	1,03,01	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA	Precios Ref.	M3	0,45		\$ 1.186.096,00	\$ 533.743,20	0,14%

CR 4 # 8 – 53 AP 404 CONJUNTO PIGOANZA, NEIVA – HUILA.
obrashospitalariasconsorcio@gmail.com

 OBRAS HOSPITALARIAS CONSORCIO	ESE DANTIAGO DE TUNJA		JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025		
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.		

2,02	1,03,24	VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	Precios Ref.	M3	0,15		\$ 1.059.481,00	\$ 158.922,15	0,04%
2,03	1,03,21	PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.15 MTS	Precios Ref.	M²	20,00		\$ 337.307,00	\$ 6.746.140,00	1,83%
2,04	3,03,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	Precios Ref.	M3	1,24		\$ 788.017,00	\$ 977.141,08	0,26%
2,05	3,10,12	SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000PSI 240 Mpa	Precios Ref.	Kg	485,05		\$ 6.932,00	\$ 3.362.366,60	0,91%
2,06	3,13,24	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Precios Ref.	Kg	32,25		\$ 7.316,00	\$ 235.941,00	0,06%
2,07	1,04,05	DINTELES EN CONCRETO DE 15X20 cms. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO	Precios Ref.	M	24,00		\$ 62.155,00	\$ 1.491.720,00	0,40%
COSTO DIRECTO GRUPO								\$ 13.505.974,03	3,64%
A								\$ 3.376.493,51	
I								\$ 405.179,22	
U								\$ 270.119,48	

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIS T.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
3	REALIZAR ACTIVIDADES DE MAMPOSTERIA				TIPO: OBRA PÚBLICA			

CR 4 # 8 – 53 AP 404 CONJUNTO PIGOANZA, NEIVA – HUILA.
obrashospitalariasconsorcio@gmail.com

 OBRAS HOSPITALARIAS CONSORCIO	ESE DANTIAGO DE TUNJA		JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025		
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.		

3,01	1,04,17	MURO EN DRY WALL 1/2" DOBLE CARA E =0.10 MTS	Precios Ref.	M²	22,73		\$ 76.776,00	\$ 1.745.118,48	0,47%
COSTO DIRECTO GRUPO								\$ 1.745.118,48	0,47%
A								\$ 436.279,62	
I								\$ 52.353,55	
U								\$ 34.902,37	

ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIS T.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
4	REALIZAR ACTIVIDADES DE CUBIERTAS					TIPO: OBRA PÚBLICA			
4,01	1,12,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	Precios Ref.	M²	216,00		\$ 57.649,00	\$ 12.452.184,00	3,37%
4,02	1,09,06	ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS	Precios Ref.	MI	444,00		\$ 5.925,00	\$ 2.630.700,00	0,71%
4,03	1,12,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	Precios Ref.	Kg	1138,74		\$ 16.964,00	\$ 19.317.585,36	5,23%
4,04	1,12,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm	Precios Ref.	M²	35,00		\$ 138.374,00	\$ 4.843.090,00	1,31%

CR 4 # 8 – 53 AP 404 CONJUNTO PIGOANZA, NEIVA – HUILA.
obrashospitalariasconsorcio@gmail.com

 OBRAS HOSPITALARIAS CONSORCIO	ESE DANTIAGO DE TUNJA		JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025		
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.		

		COSTO DIRECTO GRUPO	\$	39.243.559,36	10,62%
		A	\$	9.810.889,84	
		I	\$	1.177.306,78	
		U	\$	784.871,19	

ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIS T.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
5	REALIZAR ACTIVIDADES INSTALACIONES							TIPO: OBRA PÚBLICA	
		ILUMINACION							
5,01		S/I DE LUMINARIAS LED REDONDA 24W	Cotizacion	C/U	50,00		\$ 91.202,00	\$ 4.560.100,00	1,23%
5,02		S/I DE LUMINARIAS EMERGENCIA	Cotizacion	C/U	10,00		\$ 103.362,00	\$ 1.033.620,00	0,28%
5,03		S/I EXTRACTOR DE OLORES PARA BAÑO	Cotizacion	C/U	5,00		\$ 94.988,00	\$ 474.940,00	0,13%
5,04		S/I DE SENSORES DE MOVIMIENTO	Cotizacion	C/U	15,00		\$ 71.534,00	\$ 1.073.010,00	0,29%
5,05		S/I DE INTERRUPTOR SENCILLO LEVITON COLOR BLANCO.	Cotizacion	C/U	33,00		\$ 57.487,00	\$ 1.897.071,00	0,51%
5,06		S/I DE INTERRUPTOR TRIPLE LEVITON COLOR BLANCO .	Cotizacion	C/U	1,00		\$ 91.455,00	\$ 91.455,00	0,02%
		TABLEROS	Cotizacion						0,00%

 OBRAS HOSPITALARIAS CONSORCIO	ESE DANTIAGO DE TUNJA		JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025		
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.		

5,07		S/I DE TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TAPA, PROTECCION PRINCIPAL DE 3X70 AMPERIOS 12 INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1X20 AMPERIOS. (TN1)	Cotizacion	UN	1,00		\$ 2.121.240,00	\$ 2.121.240,00	0,57%
5,08		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO DE 8 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TAPA, PROTECCION PRINCIPAL DE 3X50 AMPERIOS 4 INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1X20 AMPERIOS. (TR1)	Cotizacion	UN	1,00		\$ 1.029.090,00	\$ 1.029.090,00	0,28%
		ACOMETIDAS	Cotizacion						0,00%
5,09		S/I DE ACOMETIDAS A TABLEROS RED NORMAL EN CABLE SINTOX 90°C 600V 3X6 F + 1x6N + 1X8 T. INCLUYE BORNAS CALIBRE 6, FUNDA TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES RETIE Y CANALIZACION METALICA.	Cotizacion	ML	60,00		\$ 189.086,00	\$ 11.345.160,00	3,07%

 OBRAS HOSPITALARIAS CONSORCIO	ESE DANTIAGO DE TUNJA		JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025		
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.		

5,10		S/I DE ACOMETIDAS RED REGULADA EN CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 3X8 + 1X8 N + 1X10 T. INCLUYE BORNAS CALIBRE 6, FUNDA TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES RETIE Y CANALIZACION METALICA.	Cotizacion	ML	45,00		\$ 157.961,00	\$ 7.108.245,00	1,92%
		USO FINAL	Cotizacion						0,00%
5,11		S/I DE TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO COLOR BLANCO.	Cotizacion	C/U	22,00		\$ 103.974,00	\$ 2.287.428,00	0,62%
5,12		S/I DE TOMACORRIENTE GFCI COLOR BLANCO GRADO HOSPITALARIO.	Cotizacion	C/U	9,00		\$ 131.187,00	\$ 1.180.683,00	0,32%
5,13		S/I DE TOMACORRIENTE TIERRA AISLADA COLOR NARANJA GRADO HOSPITALARIO.	Cotizacion	C/U	8,00		\$ 104.704,00	\$ 837.632,00	0,23%
5,14		S/I TUBERIA METALICA EMT 3/4" PARA USO FINAL	Cotizacion	ML	700,00		\$ 35.797,00	\$ 25.057.900,00	6,78%
5,15		S/I CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFR- LS CT #12 AWG PARA CIRCUITOS DE USO FINAL	Cotizacion	ML	1800,00		\$ 11.257,00	\$ 20.262.600,00	5,48%
							COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 80.360.174,00	21,73%
							A	\$ 20.090.043,50	

CR 4 # 8 – 53 AP 404 CONJUNTO PIGOANZA, NEIVA – HUILA.
obrashospitalariasconsorcio@gmail.com

 OBRAS HOSPITALARIAS CONSORCIO	ESE DANTIAGO DE TUNJA		JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025		
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.		

I	\$	2.410.805,22
U	\$	1.607.203,48

ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIS T.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
6	REALIZAR ACTIVIDADES RED DE VOZ Y DATOS PRIMER PISO					TIPO:		OBRA PÚBLICA	
6,01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO UTP CATEGORÍA 6 PARA PUNTO DE RED INCLUYE CONECTOR RJ- 45	Cotizacion	ML	900,00		\$ 9.402,00	\$ 8.461.800,00	2,29%
6,02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO UTP CATEGORÍA 6 PARA PUNTO DE CÁMARA INCLUYE CONECTOR RJ 45	Cotizacion	ML	650,00		\$ 9.402,00	\$ 6.111.300,00	1,65%
6,03		S/I DE BANDEJA CABLOFIL ELECTROZINCADO 300MM X 54MM PARA ENERGIA NORMAL, ILUMINACIÓN Y COMUNICACIONES.	Cotizacion	ML	20,00		\$ 217.443,00	\$ 4.348.860,00	1,18%
6,04		S/I DE CABLE DE COBRE DESNUDO No 8 PARA ATERRIZAJE DE BANDEJA PORTACABLE CABLOFIL.	Cotizacion	ML	20,00		\$ 20.225,00	\$ 404.500,00	0,11%
6,05		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CATEGORIA 6		UND	15,00		\$ 80.841,00	\$ 1.212.615,00	0,33%

CR 4 # 8 – 53 AP 404 CONJUNTO PIGOANZA, NEIVA – HUILA.
obrashospitalariasconsorcio@gmail.com

 OBRAS HOSPITALARIAS CONSORCIO	ESE DANTIAGO DE TUNJA		JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025		
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.		

6,06		SUMINISTRO E INSTALACIÓN WIFI ROMPE MUROS	Cotizacion	UND	2,00		\$ 634.372,00	\$ 1.268.744,00	0,34%
		CAMARAS	Cotizacion						0,00%
6,07		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA TP-LINK VIGI C400HP-2.8 - 3MP - DOMO - LENTE FIJO	Cotizacion	UND	6,00		\$ 282.981,00	\$ 1.697.886,00	0,46%
6,08		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRABADOR DE VIDEO NVR1016H 16 CANALES CON DISCO DURO 1 TB.	Cotizacion	UND	1,00		\$ 876.409,00	\$ 876.409,00	0,24%
6,09		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE HDMI PARA CCTV, INCLUYE CONECTORES	Cotizacion	ML	4,00		\$ 25.592,00	\$ 102.368,00	0,03%
		RACK	Cotizacion						0,00%
6,10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE DE PISO 180X60X90	Cotizacion	UND	1,00		\$ 1.654.363,00	\$ 1.654.363,00	0,45%
6,11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL 48 PUERTOS	Cotizacion	UND	1,00		\$ 1.212.027,00	\$ 1.212.027,00	0,33%
6,12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2UR PLASTICO	Cotizacion	UND	2,00		\$ 123.487,00	\$ 246.974,00	0,07%
6,13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA VENTILADA PORTAEQUIPO 1UR	Cotizacion	UND	2,00		\$ 123.487,00	\$ 246.974,00	0,07%

 OBRAS HOSPITALARIAS CONSORCIO	ESE DANTIAGO DE TUNJA		JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025		
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.		

6,14		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH ADMINISTRADO FORTISWITCH 148 GIGABIT L2 + 24 PUERTOS	Cotizacion	UND	1,00		\$ 4.009.915,00	\$ 4.009.915,00	1,09%
6,15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH TPLINKSMB ADMINISTRABLE 24 PUERTOS GIGA 12 PUERTOS L2+ CON 4 RANURAS SFP	Cotizacion	UND	1,00		\$ 3.103.720,00	\$ 3.103.720,00	0,84%
6,16		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MULTITOMA DE 12 SERVICIOS NARANJA	Cotizacion	UND	1,00		\$ 331.803,00	\$ 331.803,00	0,09%
6,17		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD LONG= 2M CATEGORÍA 6		UND	34,00		\$ 37.945,00	\$ 1.290.130,00	0,35%
							COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 36.580.388,00	9,92%
							A	\$ 9.145.097,00	
							I	\$ 1.097.411,64	
							U	\$ 731.607,76	

ITE M		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIS T.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
7	REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES REDES HIDROSANITARIAS					TIPO: OBRA PÚBLICA			
7,01	1,01,73	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	Precios Ref.	ML	130,70		\$ 6.089,00	\$ 795.832,30	0,22%

CR 4 # 8 – 53 AP 404 CONJUNTO PIGOANZA, NEIVA – HUILA.
obrashospitalariasconsorcio@gmail.com

 OBRAS HOSPITALARIAS CONSORCIO	ESE DANTIAGO DE TUNJA		JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025		
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.		

7,02	1,01,71	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE	Precios Ref.	ML	22,00		\$ 2.090,00	\$ 45.980,00	0,01%
7,03	1,06,11	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC 2" INCLUY. REGISTRO	Precios Ref.	ML	2,00		\$ 459.890,00	\$ 919.780,00	0,25%
							COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 1.761.592,30	0,48%
							A	\$ 440.398,08	
							I	\$ 52.847,77	
							U	\$ 35.231,85	

ITE M		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIS T.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
8	REALIZAR ACTIVIDADES DE REDES HIDRÁULICAS					TIPO:			OBRA PÚBLICA
8,01	2,01,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1 1/4" RDE 21 E.L	Precios Ref.	ML	7,00		\$ 17.797,00	\$ 124.579,00	0,03%
8,02	2,01,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D =1" RDE 21 E.L	Precios Ref.	ML	15,00		\$ 16.087,00	\$ 241.305,00	0,07%
8,03	2,01,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D =3/4" RDE 21 E.L	Precios Ref.	ML	46,20		\$ 8.374,00	\$ 386.878,80	0,10%

CR 4 # 8 – 53 AP 404 CONJUNTO PIGOANZA, NEIVA – HUILA.
obrashospitalariasconsorcio@gmail.com

 OBRAS HOSPITALARIAS CONSORCIO	ESE DANTIAGO DE TUNJA		JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025		
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.		

8,04	2,01,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D=1/2" RDE 9	Precios Ref.	ML	61,05		\$ 6.603,00	\$ 403.113,15	0,11%
8,05	2,04,56	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	Precios Ref.	UND	18,00		\$ 111.451,00	\$ 2.006.118,00	0,54%
8,06	2,04,66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1/2" TIPO LIVIANO	Precios Ref.	UND	6,00		\$ 22.377,00	\$ 134.262,00	0,04%
8,07	2,04,69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 3/4" TIPO LIVIANO	Precios Ref.	UND	6,00		\$ 28.039,00	\$ 168.234,00	0,05%
8,08	1,16,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN. LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL COLOR BLANCO INC. GRIFERIA	Precios Ref.	UND	3,00		\$ 210.206,00	\$ 630.618,00	0,17%
COSTO DIRECTO GRUPO								\$ 4.095.107,95	1,11%
A								\$ 1.023.776,99	
I								\$ 122.853,24	
U								\$ 81.902,16	

ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIS T.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
9	SANITARIO REALIZAR ACTIVIDADES SISTEMA					TIPO: OBRA PÚBLICA			
9,01	2,05,08	PUNTO DE DESAGUES D=2"	Precios Ref.	UND	19,00		\$ 61.713,00	\$ 1.172.547,00	0,32%
9,02	2,05,09	PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	Precios Ref.	UND	5,00		\$ 111.828,00	\$ 559.140,00	

CR 4 # 8 – 53 AP 404 CONJUNTO PIGOANZA, NEIVA – HUILA.
obrashospitalariasconsorcio@gmail.com

 OBRAS HOSPITALARIAS CONSORCIO	ESE DANTIAGO DE TUNJA		JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025		
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.		

9,03	1,02,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=2"	Precios Ref.	ML	52,50		\$ 29.963,00	\$ 1.573.057,50	
9,04	1,02,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	Precios Ref.	ML	46,50		\$ 54.386,00	\$ 2.528.949,00	
9,05	2,05,10	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=2"	Precios Ref.	UND	2,00		\$ 8.063,00	\$ 16.126,00	
9,06	2,05,12	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=4"	Precios Ref.	UND	5,00		\$ 25.275,00	\$ 126.375,00	
9,07	2,05,67	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=2"	Precios Ref.	UND	22,00		\$ 11.590,00	\$ 254.980,00	0,07%
9,08	2,05,69	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=4"	Precios Ref.	UND	10,00		\$ 36.921,00	\$ 369.210,00	0,10%
9,09	1,02,04	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	Precios Ref.	UND	4,00		\$ 305.531,00	\$ 1.222.124,00	0,33%
9,10	1,06,27	REVENTILACION PVC 3"	Precios Ref.	ML	60,00		\$ 33.365,00	\$ 2.001.900,00	0,54%
9,11	2,05,66	SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA REDUCIDA PVC D=4" x 2"	Precios Ref.	UND	6,00		\$ 32.455,00	\$ 194.730,00	0,05%

CR 4 # 8 – 53 AP 404 CONJUNTO PIGOANZA, NEIVA – HUILA.
obrashospitalariasconsorcio@gmail.com

 OBRAS HOSPITALARIAS CONSORCIO	ESE DANTIAGO DE TUNJA		JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025		
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.		

9,12	1,16,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO AVANTI PLUS BLANCO LAVAMANOS CON PEDESTAL, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES	Precios Ref.	UND	5,00	\$ 587.034,00	\$ 2.935.170,00	0,79%
9,13	1,16,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 18" (PARA BAÑOS)	Precios Ref.	UND	2,00	\$ 138.938,00	\$ 277.876,00	0,08%
COSTO DIRECTO GRUPO							\$ 13.232.184,50	2,28%
A							\$ 3.308.046,13	
I							\$ 396.965,54	
U							\$ 264.643,69	

ITE M		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIS T.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
10	REALIZAR ACTIVIDADES DE PISOS Y ENCHAPES					TIPO: OBRA PÚBLICA			
10,01	1,11,02	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	Precios Ref.	M2	142,44		\$ 29.930,00	\$ 4.263.229,20	1,15%
10,02	1,11,15	PISO CERÁMICA 25*25 CM	Precios Ref.	M2	142,44		\$ 64.066,00	\$ 9.125.561,04	2,47%
10,03	1,11,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA GRANITO	Precios Ref.	ML	19,09		\$ 44.721,00	\$ 853.723,89	0,23%

CR 4 # 8 – 53 AP 404 CONJUNTO PIGOANZA, NEIVA – HUILA.
obrashospitalariasconsorcio@gmail.com

 OBRAS HOSPITALARIAS CONSORCIO	ESE DANTIAGO DE TUNJA		JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025		
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.		

10,04	1,10,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	Precios Ref.	M2	104,79		\$ 75.583,00	\$ 7.920.342,57	2,14%
							COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 22.162.856,70	5,99%
							A	\$ 5.540.714,18	
							I	\$ 664.885,70	
							U	\$ 443.257,13	

ITE M		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIS T.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
11	PINTURA	REALIZAR ACTIVIDADES DE				TIPO:		OBRA PÚBLICA	
11,01	1,09,13	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	Precios Ref.	M2	307,63		\$ 16.197,00	\$ 4.982.683,11	1,35%
11,02	1,09,17	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	Precios Ref.	M2	187,77		\$ 17.400,00	\$ 3.267.198,00	0,88%
							COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 8.249.881,11	2,23%
							A	\$ 2.062.470,28	
							I	\$ 247.496,43	
							U	\$ 164.997,62	

 OBRAS HOSPITALARIAS CONSORCIO	ESE DANTIAGO DE TUNJA		JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025		
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.		

ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIS T.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
12	REALIZAR ACTIVIDADES PARA CIELO RASO Y					TIPO: OBRA PÚBLICA			
12,01	1,13,06	CIELO RASO EN DRY WALL 1/2	Precios Ref.	M2	153,74		\$ 79.552,00	\$ 12.230.324,48	3,31%
12,02	1,14,17	HOJA PUERTA FORTEC O SIMILAR DE 80 CM ECONÓMICO	Precios Ref.	UND	13,00		\$ 249.175,00	\$ 3.239.275,00	0,88%
12,03	1,17,02	CERRADURA BAÑO	Precios Ref.	UND	5,00		\$ 61.675,00	\$ 308.375,00	0,08%
12,04	1,17,03	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	Precios Ref.	UND	6,00		\$ 134.770,00	\$ 808.620,00	0,22%
12,05	1,17,04	ESPEJO 4 MM SIN BICEL	Precios Ref.	UND	4,50		\$ 89.522,00	\$ 402.849,00	0,11%
							COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 16.989.443,48	4,60%
							A	\$ 4.247.360,87	
							I	\$ 509.683,30	
							U	\$ 339.788,87	

ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIS T.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
13	REALIZAR ACTIVIDADES DE CARPINTERIA					TIPO: OBRA PÚBLICA			
13,01	1,15,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	Precios Ref.	UND	18,00		\$ 127.366,00	\$ 2.292.588,00	0,62%

CR 4 # 8 – 53 AP 404 CONJUNTO PIGOANZA, NEIVA – HUILA.
obrashospitalariasconsorcio@gmail.com

 OBRAS HOSPITALARIAS CONSORCIO	ESE DANTIAGO DE TUNJA		JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025		
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.		

13,02	1,15,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	Precios Ref.	M2	10,59		\$ 209.512,00	\$ 2.218.732,08	0,60%
13,03	1,15,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA VENTANA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORR.	Precios Ref.	M2	31,77		\$ 238.754,00	\$ 7.585.214,58	2,05%
13,04	3,10,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	Precios Ref.	ML	14,00		\$ 454.528,00	\$ 6.363.392,00	1,72%
							COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 18.459.926,66	4,99%
							A	\$ 4.614.981,67	
							I	\$ 553.797,80	
							U	\$ 369.198,53	

ITE M		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIS T.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
14	OTROS					TIPO:		OBRA PÚBLICA	
14,01	1,18,03	ASEO GENERAL ENTREGA	Precios Ref.	M2	342,00		\$ 7.068,00	\$ 2.417.256,00	0,65%
							COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 2.417.256,00	0,65%
							A	\$ 604.314,00	
							I	\$ 72.517,68	

CR 4 # 8 – 53 AP 404 CONJUNTO PIGOANZA, NEIVA – HUILA.
obrashospitalariasconsorcio@gmail.com

 OBRAS HOSPITALARIAS <small>CONSORCIO</small>	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

	U	\$
		48.345,12

COSTO DIRECTO	\$ 265.579.590,74	70.54%
ADMINISTRACIÓN	\$ 66.394.897,69	25%
IMPREVISTOS	\$ 7.967.387,72	3%
UTILIDAD	\$ 5.311.591,81	2%
AIU	\$ 79.673.877,22	25%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 345.253.467,96	

 OBRAS HOSPITALARIAS <small>CONSORCIO</small>	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.

• ITEM 1.01: DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO <=10 CMS

Se llevo a cabo la demolición de rampas de acceso a los diferentes niveles de la unidad básica de atención El Carmen de acuerdo a las especificaciones contractuales, para realizar esta labor se utilizaron herramientas menores, así como también un martillo neumático.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO PRESENTE	SALDO
1.01	M2	8.8	8.34	8.34	0.46
   					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					

 OBRAS HOSPITALARIAS <small>CONSORCIO</small>	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

• **ITEM 1.02: DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS**

Se llevo a cabo el desmonte de puertas junto con su debido marco ubicadas en los diferentes ambientes de la unidad básica de atención El Carmen y de acuerdo a las modificaciones especificadas en el contrato, para realizar esta labor se utilizó herramienta menor.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO PRESENTE	SALDO
1.02	M2	63.39	22.04	22.04	41,35
					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					

 OBRAS HOSPITALARIAS <small>CONSORCIO</small>	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

• **ITEM 1.03: DEMOLICIÓN PLACA DE PISO E=10CM**

Se llevo a cabo la demolición de placa de piso o alestado de piso en zonas ubicadas en los diferentes ambientes de la unidad básica de atención El Carmen y de acuerdo a las especificaciones del contrato, para realizar esta labor se utilizaron herramientas menores, así como también un martillo neumático.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO PRESENTE	SALDO
1.03	M2	4.86	12.62	12.62	-7.76
					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					

 OBRAS HOSPITALARIAS <small>CONSORCIO</small>	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

• **ITEM 1.04: DESMONTE VIDRIO**

Se llevo a cabo el desmonte de paneles de vidrio ubicados en recepción de unidad básica de atención sede El Carmen de acuerdo a las especificaciones contractuales.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO PRESENTE	SALDO
1.04	M2	30.45	12.62	2.43	2.43
					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					

 OBRAS HOSPITALARIAS <small>CONSORCIO</small>	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

- ITEM 1.08: DESMONTE CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO)**

Se llevo a cabo el desmonte de cielo raso en PVC junto con su estructura, ubicado en los diferentes ambientes de la unidad básica de atención El Carmen y de acuerdo a las modificaciones especificadas en el contrato, para realizar esta labor se utilizó herramienta menor.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO PRESENTE	SALDO
1.08	M2	120	141.13	141.13	-21.13
					
					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					

 OBRAS HOSPITALARIAS <small>CONSORCIO</small>	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

• **ITEM 1.09: DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO E= 015 CM**

Se llevo a cabo la demolición de muro en ladrillo, ubicado en los diferentes ambientes de la unidad básica de atención El Carmen y de acuerdo a las modificaciones especificadas en el contrato, para realizar esta labor se utilizó herramienta menor.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO PRESENTE	SALDO
1.09	M2	46.99	43.52	43.52	3.47
					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					

 OBRAS HOSPITALARIAS CONSORCIO	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

• **ITEM 1.10: DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO)**

Se llevo a cabo la demolición de guardaescoba, ubicado en el perímetro de los diferentes ambientes de la unidad básica de atención El Carmen y de acuerdo a las modificaciones especificadas en el contrato, para realizar esta labor se utilizó herramienta menor.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO PRESENTE	SALDO
1.10	ML	115.19	38.59	38.59	76.6
					
					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					

 OBRAS HOSPITALARIAS <small>CONSORCIO</small>	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

• **ITEM 1.11: DESMONTE DE LUMINARIA**

Se llevo a cabo el desmonte de las luminarias distribuidas alrededor de los diferentes ambientes de la unidad básica de atención El Carmen, para realizar esta labor se utilizó herramienta menor.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO PRESENTE	SALDO
1.11	UND	29	29	29	0
					
					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					

 OBRAS HOSPITALARIAS <small>CONSORCIO</small>	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

• **ITEM 1.12: DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERAMICO**

Se llevo a cabo la demolición de enchape cerámico ubicado en zonas específicas de los diferentes ambientes de la unidad básica de atención El Carmen, para realizar esta labor se utilizó herramienta menor.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO PRESENTE	SALDO
1.12	M2	83.18	27.92	27.92	55.26
					
					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					

 OBRAS HOSPITALARIAS CONSORCIO	ESE DANTIAGO DE TUNJA		JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025		
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.		

• **ITEM 1.13: DEMOLICIÓN BALDOSA+MORTERO**

Se llevo a cabo la demolición de baldosa más mortero, ubicado en zonas específicas de los diferentes ambientes de la unidad básica de atención El Carmen, para realizar esta labor se utilizó herramienta menor.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO PRESENTE	SALDO
1.13	M2	59.26	74.62	74.62	-15.36
					
					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					

 OBRAS HOSPITALARIAS CONSORCIO	ESE DANTIAGO DE TUNJA		JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025		
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.		

• **ITEM 2.03: PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.15 MTS**

Se llevo a cabo la preparación de la superficie y replanteo de placa maciza, ubicado en el sector destinado a sala de espera de la unidad básica de atención El Carmen, para realizar esta labor se utilizó herramienta menor.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO PRESENTE	SALDO
2.03	M2	20	10	10	10



REGISTRO FOTOGRÁFICO

 OBRAS HOSPITALARIAS <small>CONSORCIO</small>	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

- ITEM 2.04: SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES**

Se llevo a cabo la preparación de la superficie y replanteo de rampas de acceso a los diferentes niveles de la unidad básica de atención El Carmen, para realizar esta labor se utilizó herramienta menor.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO PRESENTE	SALDO
2.04	M3	1.24	1	1	0.24



REGISTRO FOTOGRÁFICO

 OBRAS HOSPITALARIAS <small>CONSORCIO</small>	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

- **ITEM 2.06: MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)**

Se llevo a cabo la preparación de la superficie e instalación de malla electrosoldada para placa maciza, ubicado en el sector destinado a sala de espera de la unidad básica de atención El Carmen, para realizar esta labor se utilizó herramienta menor.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO PRESENTE	SALDO
2.06	KG	32.25	13.79	13.79	18.46



REGISTRO FOTOGRÁFICO

 OBRAS HOSPITALARIAS <small>CONSORCIO</small>	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

• **ITEM 7.01: RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"**



Se llevo a cabo el retiro de tubería sanitaria en gress existente, así como, tubería hidráulica dispuesta alrededor de los diferentes ambientes de la unidad básica de atención El Carmen, para realizar esta labor se utilizó herramienta menor.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO PRESENTE	SALDO
7.01	ML	130.70	56.37	56.37	74.33
					
					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					

 OBRAS HOSPITALARIAS <small>CONSORCIO</small>	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

• **ITEM 7.02: REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE**

Se elaboran regatas sobre muros donde se dispondrán aparatos hidrosanitarios, dispuestos alrededor de los diferentes ambientes de la unidad básica de atención El Carmen, para realizar esta labor se utilizó herramienta menor y pulidora.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO PRESENTE	SALDO
7.02	ML	22	10	10	10
					
					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					

 OBRAS HOSPITALARIAS <small>CONSORCIO</small>	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

• **ITEM 8.04: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D=1/2" RDE**
9

Se distribuye tubería hidráulica de 1/2 "para lavamanos y demás puntos hidráulicos dispuestos alrededor de los diferentes ambientes de la unidad básica de atención El Carmen.


ITEM	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO PRESENTE	SALDO
8.04	ML	61.05	88.67	88.67	-27.62
					
					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					

 OBRAS HOSPITALARIAS <small>CONSORCIO</small>	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

- ITEM 8.06: SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1/2" TIPO LIVIANO**

Se instalan registro de bola de 1/2 "en cada uno de los baños de la unidad básica de atención El Carmen.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO PRESENTE	SALDO
8.06	UND	6	5	5	1




REGISTRO FOTOGRÁFICO

 OBRAS HOSPITALARIAS CONSORCIO	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

• **ITEM 9.01: PUNTO DE DESAGUES D=2"**

Se distribuyen puntos de desagüe de 2" para lavamanos y demás puntos sanitarios dispuestos alrededor de los diferentes ambientes de la unidad básica de atención El Carmen.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO PRESENTE	SALDO
9.01	UND	19	16	16	3
					
					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					

 OBRAS HOSPITALARIAS CONSORCIO	ESE DANTIAGO DE TUNJA		JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025		
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.		

• **ITEM 9.02: PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"**

Se distribuyen puntos de desagüe de 4" para sanitarios dispuestos alrededor de los diferentes ambientes de la unidad básica de atención El Carmen.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO PRESENTE	SALDO
9.02	UND	5	5	5	0
   					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					

 OBRAS HOSPITALARIAS CONSORCIO	ESE DANTIAGO DE TUNJA		JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025		
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.		

- ITEM 9.03: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=2"**

Se distribuye tubería sanitaria de 2" para lavamanos y demás puntos sanitarios dispuestos alrededor de los diferentes ambientes de la unidad básica de atención El Carmen.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO PRESENTE	SALDO
9.03	ML	52.5	34.17	34.17	18.33



 OBRAS HOSPITALARIAS <small>CONSORCIO</small>	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

- **ITEM 9.04: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"**

Se distribuye tubería sanitaria de 4" para red principal y conexión de sanitarios dispuestos alrededor de los diferentes ambientes de la unidad básica de atención El Carmen.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO PRESENTE	SALDO
9.04	ML	46.50	30.79	30.79	15.71
					
					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					

 OBRAS HOSPITALARIAS CONSORCIO	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

• **ITEM 9.07: SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=2"**

Se distribuye accesorio YEE sanitaria de 2" para red que comunica zona de vacunación, toma de muestras y caja de inspección.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO PRESENTE	SALDO
9.07	UND	22	2	2	20
 REGISTRO FOTOGRÁFICO					

 OBRAS HOSPITALARIAS <small>CONSORCIO</small>	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

• **ITEM 9.08: SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=4"**

Se distribuye accesorio YEE sanitaria de 4" ubicados en la red sanitaria principal que conecta las cajas de inspección.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO PRESENTE	SALDO
9.08	UND	10	2	2	8
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					

 OBRAS HOSPITALARIAS <small>CONSORCIO</small>	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

• **ITEM 9.09: CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO**

Se dispone cajas de inspección en ubicaciones que permitan el acceso a puntos estratégicos de la red sanitaria principal.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO PRESENTE	SALDO
9.09	UND	6	4	4	2
					
					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					

 OBRAS HOSPITALARIAS CONSORCIO	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

- **ITEM 9.11: SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA REDUCIDA PVC D=4" x 2"**

Se dispone este accesorio en zonas de baños para conectar los desagües de dos pulgadas a la red sanitaria principal.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO PRESENTE	SALDO
9.11	UND	6	4	4	2
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					

 OBRAS HOSPITALARIAS <small>CONSORCIO</small>	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

- **ITEM 10.01: ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5**

Se llevo a cabo la preparación previa a alistado de pisos en las zonas o lugares de medicina general, toma de muestras y sala de espera.


ITEM	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO PRESENTE	SALDO
10.01	M2	142.44	54.3	54.3	88.14



 OBRAS HOSPITALARIAS <small>CONSORCIO</small>	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

10. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

MES REPORTADO	PORCENTAJE PROGRAMADO MENSUAL	PORCENTAJE EJECUTADO MENSUAL.	PORCENTAJE PROGRAMADO TOTAL.	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO.
JUNIO	4.4%	0%	4.4%	0%
JULIO	42.939%	4.459%	47.339%	4.459%



 OBRAS HOSPITALARIAS <small>CONSORCIO</small>	ESE DANTIAGO DE TUNJA	JULIO/25
	INFORME N°2 DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. SA-0237-2025	
	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS.	

11. CONCLUSION.


El contraste entre los porcentajes programados y los porcentajes ejecutados evidencian una diferencia significativa, especialmente durante la etapa inicial del contrato. Esta situación obedeció, en gran medida, a las dificultades presentadas para determinar con precisión el alcance real del proyecto. A la fecha, aún se continúa trabajando en la consolidación de un balance definitivo que permita establecer con mayor certeza los lineamientos operativos. No obstante, como contratistas de obra manifestamos nuestro compromiso con el cumplimiento del objeto contractual, y tan pronto se cuente con una viabilidad operativa clara, procederemos a vincular el personal necesario y a abrir múltiples frentes de trabajo que permitan avanzar de manera eficiente en la ejecución del contrato.

Elaboró:



ERICK LEONARDO MORA RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Aprobó:



HECTOR EDILSON FAJARDO CUESTA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:



EINER RIVERA GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS