

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	11

Ingeniero

JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO

DIRECTOR TERRITORIAL CALDAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO O CONVENIO A CARGO.
Periodo:	JUNIO DE 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 3843 del 01 de diciembre de 2021

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: PARTIDAS BAJO ALEGRIA - VOLTIADERO, CAMELIA ALTA - CAMELIA PEQUEÑA - GRUTA LA VIRGEN DE LOURDES - EL EDEN, SABANALARGA - ESCUELA SABANALARGA, ALEGRIAS - LA PRADERA, ARANZAZU - SAN RAFAEL – **ARANZAZU.**

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 16 Km.

1. CONTRATO DE OBRA Y/O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA Y/O CONVENIO NO.	CONVENIO 1469-2021 ARANZAZU CALDAS– CONTRATO DE OBRA LP-001-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JJB	NIT:	901.524.035-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JORGE JULIO CARMONA GIRALDO (95%), JULIO ALEXANDER BENAVIDES (05%)		
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARANZAZU DEPARTAMENTO		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	11

	DE CALDAS – COLOMBIA RURAL.		
OBJETO CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARANZAZU DEPARTAMENTO DE CALDAS – COLOMBIA RURAL, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO No. 1469-2021 ENTRE EL MUNICIPIO DE ARANZAZU CALDAS Y EL INVIAS.		
FECHA DE INICIO CONVENIO:	29 DE OCTUBRE DE 2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
FECHA DE INICIO CONTRATO:	08 DE AGOSTO DE 2022		
VALOR INICIAL CONVENIO:	\$ 900.000.000,00		
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$862.391.776,00		
VALOR ADICIONES CONVENIO:	\$ 0		
VALOR ADICIONES CONTRATO:	\$37.445.834		
ADICIÓN 1:	\$ 0		
ADICIÓN 2:	N/A		
VALOR ACTUAL CONVENIO:	\$ 900.000.000		
VALOR ACTUAL CONTRATO:	\$ 899.837.610		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	\$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	...		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0		
PLAZO INICIAL CONVENIO:	31 de diciembre de 2022		
PLAZO INICIAL CONTRATO:	07 de diciembre de 2022		
TOTAL, PRÓRROGAS CONVENIO:	1		
PRÓRROGA 1:	31 de diciembre 2022		
PRÓRROGA 2:	30 de abril de 2023		
PRÓRROGA 3:	31 de mayo de 2023		
PRÓRROGA 4:	30 de junio de 2023		
PRÓRROGA 5:	25 de julio de 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN CONVENIO:	31 de diciembre 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATO:	25 de julio de 2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 11

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
20220535	2022	1.3.3.3.04: R.B. Otras transferencias corrientes de otras entidades del gobierno general	Mejoramiento, mantenimiento vías terciarias y placa huellas	\$ 768.000.000,00	\$0	\$ 768.000.000,00
20220535	2022	1.3.3.3.04: R.B. Otras transferencias corrientes de otras entidades del gobierno general	Mejoramiento, mantenimiento vías terciarias y placa huellas	\$ 94.391.776,00	\$0	\$ 94.391.776,00
468	2023	2.3.2.02.02.0 05.15-1.3.3.3.04	2.3.2.02.02.0 05.15	\$ 37.445.834	\$0	\$ 37.445.834
TOTAL				\$ 899.837.610,00	\$0	\$ 899.837.610,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. ____	N. A	N. A	N. A	N. A
Acta de Ajuste ____ No.	N. A	N. A	N. A	N. A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11 de fecha 30 de junio, para el periodo JUN-2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	11

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$899.837.610,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$844.204.663,57</u>	<u>94,87%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$779.351.137,77</u>	<u>87,58%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	...	...
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$779.351.137,77</u>	<u>87,58%</u>

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	...
Amortizado	...
Saldo	...

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 94,87%

Meta física ejecutada %: 87,58%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	11

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...	...

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento
--

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	11

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$86.239.177,60	41-44-101258430 Anexo 2	08-08-2022	09-05-2023
Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo	N.A	N.A	N.A	N.A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones.	\$172.478.355,20	41-44-101258430 Anexo 2	08-08-2022	08-01-2026
Estabilidad y calidad de la obra	\$258.717.532,80	41-44-101258430 Anexo 2	5 años contados a partir de la firma del acta de recibo final	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	\$200.000.000	41-40-101045681 anexo 2	08-08-2022	08-01-2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...	...	...	...
...	...	...	...

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...	...	...	...
...	...	...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	11

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2245 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SRT	NIT:	804.001.735-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INTEGRADO POR INTERPRO S.A.S CON NIT. 804.001.735-6 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 95% Y PROCONSULTING S.A.S CON NIT. 900.986.020-3 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 5%		
OBJETO:	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 3”.		
FECHA DE INICIO:	08/07/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	\$601.962.209,00		
VALOR ADICIONES:	\$130.000.000		
ADICIÓN 1:	\$130.000.000		
ADICIÓN 2:	N.A		
VALOR ACTUAL:	\$731.962.209,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	\$0		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	\$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0		
PLAZO INICIAL:	07 de enero del 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	0 días		
PRÓRROGA 1:	30 de mayo 2023		
PRÓRROGA 2:	30 de junio de 2023		
PRÓRROGA 3:	31 de julio de 2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	11

PRÓRROGA 4:	N.A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio 2023

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
CDP 132121	2021	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 228.000.000	...	\$ 228.000.000
CDP 132121	2021	54	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$ 14.000.000	...	\$ 14.000.000
CDP 10421	2022	54	C-2402-0600-0012	\$ 359.962.209	...	\$ 359.962.209

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	N.A	N.A	N.A	N.A

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 11 De fecha 30 de junio de 2023 para el período JUN-2023 el contrato reporta un avance de 96,63% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: \$707.275.728 (96,63%)

Total, inversión ejecutada: \$707.275.728 (96,63%)

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ACTA No.
-------	----------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	11

ACTA	
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A	N.A	N.A	N.A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$60.196.220,90	14-44-101143354 Anexo 1	28-12-2021	30-12-2022
Buen Manejo Anticipo	\$252.925.298,00	14-44-101143354 Anexo 1	28-12-2021	30-12-2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$120.392.441,80	14-44-101143354 Anexo 1	28-12-2021	30-06-2025
Calidad del Servicio	\$180.588.662,70	14-44-101143354	28-06-	28-06-2027

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	11

		Anexo 1	2022	
--	--	---------	------	--

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	...	...	...	...	...

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...	...	...	...

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...	...	...	...

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Actividades de Obra acumuladas al mes de junio de 2023:

El contrato de obra tiene un avance ejecutado en el mes de junio del 87,58% con respecto a un 94,87% programado.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	11

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD


4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al contrato derivado del convenio 1469-2021.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



LUZ LILIANA TIBATA CASTELBLANCO
T,P 0708-0906 CPITV
SUPERVISORA DEL CONVENIO