

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	11

Ingeniero

JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
DIRECTOR TERRITORIAL CALDAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO O CONVENIO A CARGO.
Periodo:	MARZO 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 3762 del 26 de noviembre de 2021

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LLANO GRANDE, BUENAVISTA, GUAYABITO – LA QUEBRADA, **MARMATO.**

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5,25 Km.

1. CONTRATO DE OBRA Y/O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA Y/O CONVENIO NO.	CONVENIO 1470-2021 MARMATO CALDAS– CONTRATO DE OBRA LP-001-2022		
CONTRATISTA:	PROYECTOS CIVILES Y TECNOLOGICOS SAS	NIT:	810.005.652-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	RL. JUAN DAVID MARTINEZ GARCIA		
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARMATO DEPARTAMENTO DE CALDAS – COLOMBIA RURAL.		
OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA TIPO INVIAS EN LAS		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 11

	SIGUIENTES VÍAS RURALES; EN LOS SECTORES LLANO GRANDE, BUENAVISTA, GUAYABITO – LA QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE MARMATO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 1470 – 2021 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARMATO CALDAS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS.		
FECHA DE INICIO CONVENIO:	29 DE OCTUBRE DE 2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
FECHA DE INICIO CONTRATO:	01 DE AGOSTO DE 2022		
VALOR INICIAL CONVENIO:	\$ 900.000.000,00		
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$883.895.689,00		
VALOR ADICIONES CONVENIO:	\$ 0		
ADICIÓN 1:	\$ 0		
ADICIÓN 2:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$883.895.689,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	\$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	...		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0		
PLAZO INICIAL CONVENIO:	31 de julio de 2022		
PLAZO INICIAL CONTRATO:	31 de diciembre 2022		
TOTAL PRÓRROGAS CONVENIO:	0		
PRÓRROGA 1:	31 de marzo de 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN CONVENIO:	31 de diciembre 2022		
FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATO:	31 de marzo de 2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 11

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
CDP No. 212-2022	2022	--		\$ 883.895.689,00	\$0	\$ 883.895.689,00
TOTAL				\$ 883.895.689,00	\$0	\$ 883.895.689,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. ____	N. A	N. A	N. A	N. A
Acta de Ajuste ____ No.	N. A	N. A	N. A	N. A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 30 de marzo, para el periodo MAR-2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$883.895.689,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$868.507.039,83</u>	<u>99,43%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$151.576.457,64</u>	<u>17,35%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	---	---
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$151.576.457,64</u>	<u>17,35%</u>

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	---
Amortizado	---

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	11

Saldo	...
-------	-----

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 99,43%

Meta física ejecutada %: 17,35%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	11

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...	...

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: / /

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐ _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Aseguradora solidaria de Colombia				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$88.389.568,90	580-47-994000073275	24-06-2022	24-03-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones.	\$176.779.137,80	580-47-994000073275	24-06-2022	24-11-2025
Estabilidad y calidad de la obra	\$265.168.706,70	580-47-994000073275	Acta de inicio	Vigencia 5 años

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	\$200.000.000	580-74-994000020417	24-06-2022	24-11-2022

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	11

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...	...	...	...
...	...	...	...

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...	...	...	...
...	...	...	...

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2245 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SRT	NIT:	804.001.735-6
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INTEGRADO POR INTERPRO S.A.S CON NIT. 804.001.735-6 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 95% Y PROCONSULTING S.A.S CON NIT. 900.986.020-3 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 5%		
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	11

	AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias del Programa “COLOMBIA RURAL” en los Municipios del Departamento de Caldas Grupo 3”.		
FECHA DE INICIO:	08/07/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	\$601.962.209,00		
VALOR ADICIONES:	\$80.000.000		
ADICIÓN 1:	\$80.000.000		
ADICIÓN 2:	N.A		
VALOR ACTUAL:	\$681.962.209,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	\$0		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	\$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0		
PLAZO INICIAL:	07 de enero del 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	4 meses 23 días		
PRÓRROGA 1:	31 de mayo del 2023		
PRÓRROGA 2:	N.A		
PRÓRROGA 3:	N.A		
PRÓRROGA 4:	N.A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de mayo del 2023		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
CDP 132121	2021	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 228.000.000	...	\$ 228.000.000
CDP 132121	2021	54	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$ 14.000.000	...	\$ 14.000.000

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	11

CDP 10421	2022	54	C-2402-0600- 0012	\$ 359.962.209	...	\$ 359.962.209
--------------	------	----	----------------------	----------------	-----	----------------

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	N.A	N.A	N.A	N.A

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 8 De fecha 30 de marzo de 2023 para el período MAR-2023 el contrato reporta un avance de 77,33% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: \$535.259.788,00 (78,49%)

Total, inversión ejecutada: \$527.346.288,00 (77,33%)

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o
--------------	------------	---------	---

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	11

			rechazado)
N.A	N.A	N.A	N.A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$60.196.220,90	14-44-101143354 Anexo 1	28-12-2021	30-12-2022
Buen Manejo Anticipo	\$252.925.298,00	14-44-101143354 Anexo 1	28-12-2021	30-12-2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$120.392.441,80	14-44-101143354 Anexo 1	28-12-2021	30-06-2025
Calidad del Servicio	\$180.588.662,70	14-44-101143354 Anexo 1	28-06-2022	28-06-2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-----	--------------------	----------------------------------	---------------	-----------------	---------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	11

1	...	...	...	...	...
---	-----	-----	-----	-----	-----

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...	...	...	...

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...	...	...	...

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Actividades de Obra acumuladas al mes de marzo de 2023:

El contrato de obra tiene un avance ejecutado en el mes de marzo del 17,35% con respecto a un 99,43% programado.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 11

Seguimiento al contrato derivado del convenio 1470-2021.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



LUZ LILIANA TIBATA CASTELBLANCO
T.P 0708-0906 CPITV
SUPERVISORA DEL CONVENIO