

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 013

INFORMACIÓN GENERAL





OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO		
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENERTAR FAMILIAR		
CLASE DE CONTRATO	CONSULTORÍA		
No. CONTRATO	86003992024 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CONTRATISTA	MIGUEL ROBLES S.A.S		
NIT. O C.C. No.	901252893-1		
INTERVENTOR	ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO	CONTRATO No.	86004032024 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES.		
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN 1	11 DE FEBRERO DE 2025		
PRÓRROGA No 01	UN (01) MES		
FECHA DE TERMINACIÓN 2	11 DE MARZO DE 2025		
PRÓRROGA No 02	UN (01) MES		
FECHA DE TERMINACIÓN 3	11 DE ABRIL DE 2025		

DATOS GENERALES

Fecha:	14 de marzo de 2025	Lugar:	B/ El Dorado Cra 9A #15B-20
Hora De Inicio:	11:00 A.M.		
Hora Terminación:	1:00 P.M.		
Objeto de la Reunión: Seguimiento al Contrato de consultoría No. 86003992024			

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 013

ASISTENTES

Nombre	Entidad / Cargo	Firma
Miguel Robles Guerrero	Contratista consultoría MIGUEL ROBLES S.A.S.	
Allan Sánchez Quiceno	Interventor	
Miguel Ángel Cifuentes	Arquitecto – Interventoría	
Duberney Melo Correa	Arquitecto – Consultoría	
Carlos Mario Arteaga Sánchez	Especialista Hidrosanitario – Interventoría	
Julian Pasuy Miticanoy	Especialista Hidrosanitario – Consultoría	
Sergey Alexander Rueda Huaca	Ingeniero Eléctrico – Consultoría	
Harold Fabian Lasso Ramirez	Ingeniero Eléctrico – Interventoría	

TEMAS A TRATAR

<ol style="list-style-type: none"> 1. verificar el avance del contrato de consultoría 2. Socialización y traslado a la consultoría del AVAL por parte de ICBF al esquema arquitectónico presentado, teniendo ya de esta manera autorización para iniciar diseños definitivos. 3. Propositiones y observaciones.
--

DESARROLLO

La interventoría verificó que la consultoría ha cumplido con la entrega de productos parciales correspondientes a las fases anteriores, incluyendo los ajustes al Esquema Básico Arquitectónico. Se constató que, tras la aprobación de la prórroga No. 02, las actividades avanzan conforme al cronograma actualizado.

La interventoría informó a la consultoría sobre la emisión del aval por parte del ICBF al Esquema Básico Arquitectónico presentado. Con este aval, se autoriza formalmente el inicio del desarrollo de los diseños definitivos en todas las especialidades (arquitectura, estructuras, hidrosanitario y eléctrico). La consultoría asumió el compromiso de iniciar de inmediato la elaboración de los diseños con base en los lineamientos avalados.

Durante el comité, los especialistas recomendaron establecer un plan de trabajo detallado para la elaboración de los diseños definitivos, con entregas parciales por especialidad y cronograma de revisiones por parte de la interventoría. Asimismo, se sugirió a la consultoría asegurar la coherencia entre disciplinas y prever la integración final de memorias, planos y especificaciones técnicas.

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 013

ACUERDOS O COMPROMISOS

Ítem	Descripción	Responsable	Fecha Cumplimiento
1	Diseño definitivo arquitectónico	Consultoría – MIGUEL ROBLES S.A.S.	20/03/2025
2	Revisión preliminar de entregables	Interventoría – ALLAN SÁNCHEZ QUICENO	20/03/2025

Elaboró:


 Allan Edward Sánchez Quiceno
 Interventor