

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 014

INFORMACIÓN GENERAL








OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO		
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENERTAR FAMILIAR		
CLASE DE CONTRATO	CONSULTORÍA		
No. CONTRATO	86003992024 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CONTRATISTA	MIGUEL ROBLES S.A.S		
NIT. O C.C. No.	901252893-1		
INTERVENTOR	ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO	CONTRATO No.	86004032024 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES.		
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN 1	11 DE FEBRERO DE 2025		
PRÓRROGA No 01	UN (01) MES		
FECHA DE TERMINACIÓN 2	11 DE MARZO DE 2025		
PRÓRROGA No 02	UN (01) MES		
FECHA DE TERMINACIÓN 3	11 DE ABRIL DE 2025		

DATOS GENERALES

Fecha:	21 de marzo de 2025	Lugar:	B/ El Dorado Cra 9A #15B-20
Hora De Inicio:	11:00 A.M.		
Hora Terminación:	1:00 P.M.		
Objeto de la Reunión:	Seguimiento al Contrato de consultoría No. 86003992024		

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 014

ASISTENTES

Nombre	Entidad / Cargo	Firma
Miguel Robles Guerrero	Contratista consultoría MIGUEL ROBLES S.A.S.	
Allan Sánchez Quiceno	Interventor	
Miguel Ángel Cifuentes	Arquitecto – Interventoría	
Duberney Melo Correa	Arquitecto – Consultoría	
Carlos Mario Arteaga Sánchez	Especialista Hidrosanitario – Interventoría	
Julian Pasuy Miticanoy	Especialista Hidrosanitario – Consultoría	
Sergey Alexander Rueda Huaca	Ingeniero Eléctrico – Consultoría	
Harold Fabian Lasso Ramirez	Ingeniero Eléctrico – Interventoría	

TEMAS A TRATAR

<ol style="list-style-type: none"> 1. verificar el avance del contrato de consultoría 2. Revisión de los diseños estructural y arquitectónico definitivos, detalles y cortes para definir diseño hidrosanitario y eléctrico. 3. Proposiciones y observaciones.

DESARROLLO

La interventoría verificó los avances de la consultoría en la fase de elaboración de los diseños definitivos. Se constató la entrega de insumos arquitectónicos y estructurales preliminares, así como la preparación de detalles constructivos necesarios para la coordinación con las demás especialidades. Se evidenció cumplimiento en el cronograma prorrogado, aunque se resaltó la importancia de fortalecer la documentación técnica.

El comité revisó las versiones iniciales de los diseños estructurales y arquitectónicos definitivos. Se discutieron aspectos relacionados con la definición de detalles y cortes constructivos, los cuales permitirán ajustar los diseños hidrosanitarios y eléctricos. Se acordó que la coordinación interdisciplinaria es fundamental en esta etapa, para evitar incompatibilidades en la fase de ejecución.

Los especialistas recomendaron a la consultoría reforzar la memoria de cálculo estructural y complementar los planos arquitectónicos con detalles específicos de accesibilidad y seguridad. Asimismo, se propuso que los entregables incluyan cuadros de áreas actualizados y esquemas de coordinación entre instalaciones técnicas y elementos arquitectónicos.

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 014

ACUERDOS O COMPROMISOS

Ítem	Descripción	Responsable	Fecha Cumplimiento
1	Diseño definitivo estructural ajustado	Consultoría – MIGUEL ROBLES S.A.S.	27/03/2025
2	Diseño definitivo arquitectónico ajustado	Interventoría – ALLAN SÁNCHEZ QUICENO	27/03/2025
3	Revisión preliminar de entregables	Interventoría – ALLAN SÁNCHEZ QUICENO	28/03/2025

Elaboró:


 Allan Edward Sanchez Quiceno
 Interventor