

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 017

INFORMACIÓN GENERAL







OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO		
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENERTAR FAMILIAR		
CLASE DE CONTRATO	CONSULTORÍA		
No. CONTRATO	86003992024 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CONTRATISTA	MIGUEL ROBLES S.A.S		
NIT. O C.C. No.	901252893-1		
INTERVENTOR	ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO	CONTRATO No.	86004032024 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES.		
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN 1	11 DE FEBRERO DE 2025		
PRÓRROGA No 01	UN (01) MES		
FECHA DE TERMINACIÓN 2	11 DE MARZO DE 2025		
PRÓRROGA No 02	UN (01) MES		
FECHA DE TERMINACIÓN 3	11 DE ABRIL DE 2025		
PRÓRROGA No 03	UN (01) MES		
FECHA DE TERMINACIÓN 4	11 DE MAYO DE 2025		

DATOS GENERALES

Fecha:	11 de abril de 2025	Lugar:	B/ El Dorado Cra 9A #15B-20
Hora De Inicio:	11:00 A.M.		
Hora Terminación:	1:00 P.M.		
Objeto de la Reunión: Seguimiento al Contrato de consultoría No. 86003992024			

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 017

ASISTENTES

Nombre	Entidad / Cargo	Firma
Miguel Robles Guerrero	Contratista consultoría MIGUEL ROBLES S.A.S.	
Allan Sánchez Quiceno	Interventor	
Rafael Comas Mejía	Especialista en Estructuras - Interventoría	
Yolman Yela Velásquez	Especialista en Geotecnia y Estructuras - Consultoría	
Miguel Ángel Cifuentes	Arquitecto – Interventoría	
Duberney Melo Correa	Arquitecto – Consultoría	
Carlos Mario Arteaga Sánchez	Especialista Hidrosanitario – Interventoría	
Julian Pasuy Miticanoy	Especialista Hidrosanitario – Consultoría	
Sergey Alexander Rueda Huaca	Ingeniero Eléctrico – Consultoría	
Harold Fabian Lasso Ramirez	Ingeniero Eléctrico – Interventoría	

TEMAS A TRATAR

1. verificar el avance del contrato de consultoría
2. Socialización de prórroga No 3
3. Nuevo cronograma de actividades para dar cumplimiento a la nueva fecha de terminación del contrato.
4. Propositiones y observaciones.

DESARROLLO

Verificación del avance del contrato de consultoría:

La interventoría solicitó al contratista socializar el estado actual del contrato, evidenciándose que los entregables correspondientes al componente de diseño arquitectónico y estructural presentan un avance significativo, aunque requieren ajustes finales para consolidar la versión definitiva. Se destacó la necesidad de que dichos diseños se constituyan en la base técnica para la articulación de los demás componentes (hidrosanitario, eléctrico y geotécnico).

Socialización de la prórroga No. 3:

Se informó a los asistentes que, considerando los tiempos adicionales requeridos para la culminación de los productos y su revisión, se otorgó la prórroga No. 03 hasta el 11 de

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 017

mayo de 2025, con el fin de garantizar la calidad técnica y cumplimiento integral del objeto contractual.

Nuevo cronograma de actividades:

El contratista presentó un cronograma ajustado en el cual se reorganizan las fechas de entrega de los productos faltantes, priorizando la entrega definitiva de los diseños arquitectónicos y estructurales. La interventoría validó que dicho cronograma deberá ser entregado oficialmente el día 14 de abril de 2025 para su aprobación y seguimiento.


Proposiciones y observaciones:

La interventoría y los especialistas resaltaron la importancia de que la consultoría entregue los diseños con el nivel de detalle exigido por la normatividad vigente y que se mantenga la coordinación interdisciplinaria entre las áreas estructural, hidrosanitaria, eléctrica y geotécnica. Asimismo, se acordó que la revisión de los entregables se realizará el 16 de abril de 2025, con el fin de dar aval técnico y permitir la continuidad en el desarrollo de los demás componentes.

ACUERDOS O COMPROMISOS

Ítem	Descripción	Responsable	Fecha Cumplimiento
1	Entregar cronograma actualizado	Consultoría – MIGUEL ROBLES S.A.S.	14/04/2025
2	Entregar avance definitivo en el componente diseño arquitectónico y estructural, para proceder a definitivos de las otros componentes.	Consultoría – MIGUEL ROBLES S.A.S.	14/04/2025
3	Revisión de entregables de diseños arquitectónicos y estructurales.	Interventoría – ALLAN SÁNCHEZ QUICENO	16/04/2025

Elaboró:


 Allan Edward Sanchez Quiceno
 Interventor