

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 019

INFORMACIÓN GENERAL




OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO		
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENERTAR FAMILIAR		
CLASE DE CONTRATO	CONSULTORÍA		
No. CONTRATO	86003992024 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CONTRATISTA	MIGUEL ROBLES S.A.S		
NIT. O C.C. No.	901252893-1		
INTERVENTOR	ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO	CONTRATO No.	86004032024 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES.		
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN 1	11 DE FEBRERO DE 2025		
PRÓRROGA No 01	UN (01) MES		
FECHA DE TERMINACIÓN 2	11 DE MARZO DE 2025		
PRÓRROGA No 02	UN (01) MES		
FECHA DE TERMINACIÓN 3	11 DE ABRIL DE 2025		
PRÓRROGA No 03	UN (01) MES		
FECHA DE TERMINACIÓN 4	11 DE MAYO DE 2025		

DATOS GENERALES

Fecha:	25 de abril de 2025	Lugar:	B/ El Dorado Cra 9A #15B-20
Hora De Inicio:	11:00 A.M.		
Hora Terminación:	1:00 P.M.		
Objeto de la Reunión:	Seguimiento al Contrato de consultoría No. 86003992024		

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 019

ASISTENTES

Nombre	Entidad / Cargo	Firma
Miguel Robles Guerrero	Contratista consultoría MIGUEL ROBLES S.A.S.	
Allan Sánchez Quiceno	Interventor	
Miguel Ángel Cifuentes	Arquitecto – Interventoría	
Duberney Melo Correa	Arquitecto – Consultoría	
Carlos Mario Arteaga Sánchez	Especialista Hidrosanitario – Interventoría	
Julian Pasuy Miticanoy	Especialista Hidrosanitario – Consultoría	
Sergey Alexander Rueda Huaca	Ingeniero Eléctrico – Consultoría	
Harold Fabian Lasso Ramirez	Ingeniero Eléctrico – Interventoría	

TEMAS A TRATAR

1. verificar el avance del contrato de consultoría
2. Aval y aprobación de los diseños definitivos Hidrosanitarios y eléctricos.
3. Revisión de diseño red de gas.
4. Propositiones y observaciones.

DESARROLLO

Verificación del avance del contrato de consultoría: La interventoría realizó la revisión del estado actual del contrato, verificando que la consultoría ha cumplido con los plazos establecidos y con la entrega de los productos correspondientes. Se constató el avance satisfactorio en la consolidación de los estudios y diseños, encontrándose el proyecto dentro de los cronogramas aprobados.

Aval y aprobación de los diseños definitivos hidrosanitarios y eléctricos:

Se presentaron los diseños definitivos de las redes hidrosanitarias y eléctricas, los cuales fueron revisados por los especialistas de la interventoría. Tras las observaciones técnicas realizadas en sesiones anteriores, los ajustes fueron incorporados, razón por la cual los diseños fueron avalados y aprobados en este comité.

Revisión de diseño red de gas: La consultoría socializó el diseño de la red de gas, el cual fue analizado por la interventoría. Se identificaron aspectos técnicos que requieren ajustes menores para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente y la correcta integración con los demás sistemas. Se acordó la entrega del diseño definitivo con las correcciones solicitadas.


	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 019

Proposiciones y observaciones: Durante la sesión, se realizaron observaciones generales respecto a la necesidad de consolidar los ítems a contemplar en el presupuesto final. Se acordó que la consultoría entregará la lista detallada de ítems para su respectiva revisión y validación por parte de la interventoría.

ACUERDOS O COMPROMISOS

Ítem	Descripción	Responsable	Fecha Cumplimiento
1	Entregar Diseño definitivo red de gas acorde a las observaciones.	Consultoría – MIGUEL ROBLES S.A.S.	28/04/2025
2	Presentar lista de ítems a contemplar para el presupuesto.	Consultoría – MIGUEL ROBLES S.A.S.	28/04/2025
3	Revisión de ítems a contemplar para el presupuesto, aval de diseño red de gas	Interventoría – ALLAN SÁNCHEZ QUICENO	29/04/2025

Elaboró:


 Allan Edward Sánchez Quiceno
 Interventor