

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 020

INFORMACIÓN GENERAL





OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO		
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENERTAR FAMILIAR		
CLASE DE CONTRATO	CONSULTORÍA		
No. CONTRATO	86003992024 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CONTRATISTA	MIGUEL ROBLES S.A.S		
NIT. O C.C. No.	901252893-1		
INTERVENTOR	ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO	CONTRATO No.	86004032024 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES.		
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN 1	11 DE FEBRERO DE 2025		
PRÓRROGA No 01	UN (01) MES		
FECHA DE TERMINACIÓN 2	11 DE MARZO DE 2025		
PRÓRROGA No 02	UN (01) MES		
FECHA DE TERMINACIÓN 3	11 DE ABRIL DE 2025		
PRÓRROGA No 03	UN (01) MES		
FECHA DE TERMINACIÓN 4	11 DE MAYO DE 2025		

DATOS GENERALES

Fecha:	02 de mayo de 2025	Lugar:	B/ El Dorado Cra 9A #15B-20
Hora De Inicio:	11:00 A.M.		
Hora Terminación:	1:00 P.M.		
Objeto de la Reunión:	Seguimiento al Contrato de consultoría No. 86003992024		

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 020

ASISTENTES

Nombre	Entidad / Cargo	Firma
Miguel Robles Guerrero	Contratista consultoría MIGUEL ROBLES S.A.S.	
Allan Sánchez Quiceno	Interventor	
Miguel Ángel Cifuentes	Arquitecto – Interventoría	
Duberney Melo Correa	Arquitecto – Consultoría	
Andrea Muriel Enríquez	Abogada – Interventoría	

TEMAS A TRATAR

1. verificar el avance del contrato de consultoría
2. Aval y aprobación del Diseño de red de gas
3. Aprobación de los ítems a contemplar en el presupuesto del proyecto.
4. Propositiones y observaciones.

DESARROLLO

Verificación del avance del contrato de consultoría

Se revisó el estado actual del contrato de consultoría No. 86003992024, constatando que el equipo de la firma MIGUEL ROBLES S.A.S. ha venido desarrollando los estudios y diseños conforme al cronograma establecido. La interventoría verificó el cumplimiento de los entregables parciales, señalando la necesidad de anexar los memoriales de responsabilidad firmados por cada profesional responsable de los diseños.

Aval y aprobación del diseño de red de gas

La consultoría presentó el diseño correspondiente a la red de gas, el cual fue socializado y evaluado en la sesión. La interventoría, junto con los especialistas técnicos, dio aval favorable al diseño, sujeto a que se incorporen en la memoria técnica los planos actualizados y la justificación normativa respectiva.

Aprobación de los ítems a contemplar en el presupuesto del proyecto

Se analizaron los ítems propuestos para la conformación del presupuesto del proyecto. La interventoría indicó los ajustes necesarios para garantizar que todos los componentes técnicos estén debidamente incluidos y cuantificados. Se acordó que la consultoría presentará el presupuesto ajustado en la fecha establecida, para posterior revisión y aprobación definitiva.

Proposiciones y observaciones

Los asistentes realizaron observaciones orientadas a fortalecer la calidad técnica de los entregables. Se resaltó la responsabilidad que ha tenido el equipo consultor, y se dio aval


 ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO INTERVENTOR	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 020

para iniciar la organización de los entregables en medio físico ya que todos los estudios y diseños han sido aprobados, quedando sólo pendiente la organización del presupuesto que se encuentra listo en un 90%.

ACUERDOS O COMPROMISOS

Ítem	Descripción	Responsable	Fecha Cumplimiento
1	Entregar todos los diseños con el respectivo memorial de responsabilidad de cada profesional.	Consultoría – MIGUEL ROBLES S.A.S.	04/05/2025
2	Presentar el presupuesto ajustado para respectiva revisión	Consultoría – MIGUEL ROBLES S.A.S.	05/05/2025
3	Revisión de presupuesto.	Interventoría – ALLAN SÁNCHEZ QUICENO	07/05/2025

Elaboró:


Allan Edward Sánchez Quiceno
Interventor