

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 021

INFORMACIÓN GENERAL





OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO		
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENERTAR FAMILIAR		
CLASE DE CONTRATO	CONSULTORÍA		
No. CONTRATO	86003992024 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CONTRATISTA	MIGUEL ROBLES S.A.S		
NIT. O C.C. No.	901252893-1		
INTERVENTOR	ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO	CONTRATO No.	86004032024 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES.		
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN 1	11 DE FEBRERO DE 2025		
PRÓRROGA No 01	UN (01) MES		
FECHA DE TERMINACIÓN 2	11 DE MARZO DE 2025		
PRÓRROGA No 02	UN (01) MES		
FECHA DE TERMINACIÓN 3	11 DE ABRIL DE 2025		
PRÓRROGA No 03	UN (01) MES		
FECHA DE TERMINACIÓN 4	11 DE MAYO DE 2025		

DATOS GENERALES

Fecha:	08 de mayo de 2025	Lugar:	B/ El Dorado Cra 9A #15B-20
Hora De Inicio:	11:00 A.M.		
Hora Terminación:	1:00 P.M.		
Objeto de la Reunión:	Seguimiento al Contrato de consultoría No. 86003992024		

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 021

ASISTENTES

Nombre	Entidad / Cargo	Firma
Miguel Robles Guerrero	Contratista consultoría MIGUEL ROBLES S.A.S.	
Allan Sánchez Quiceno	Interventor	
Miguel Ángel Cifuentes	Arquitecto – Interventoría	
Duberney Melo Correa	Arquitecto – Consultoría	
Andrea Muriel Enríquez	Abogada – Interventoría	

TEMAS A TRATAR

1. Aval y aprobación final a los documentos correspondientes al presupuesto definitivo del proyecto CDI San Francisco.
2. Organización de carpetas por cada Diseño.
3. Propositiones para fase de entrega final y liquidación de Consultoría e Interventoría.

DESARROLLO

Durante el desarrollo del Comité Técnico No. 021 se llevó a cabo la revisión final de los productos correspondientes a la consultoría del Contrato No. 86003992024, cuyo objeto es la elaboración de los estudios y diseños del Centro de Desarrollo Infantil San Francisco.

La consultoría, a cargo de MIGUEL ROBLES S.A.S., presentó los documentos finales, dentro de los cuales se incluyen el presupuesto definitivo del proyecto, los diseños organizados por especialidad y la respectiva sustentación técnica de cada uno de los profesionales responsables. Se destacó que el trabajo desarrollado fue ejecutado de manera responsable, completa y conforme a los lineamientos contractuales y normativos exigidos por el ICBF.

La interventoría, liderada por el Ingeniero Allan Edward Sánchez Quiceno y su equipo interdisciplinario, revisó en detalle los entregables, verificando su coherencia, calidad técnica y cumplimiento de los términos contractuales. Posterior a la revisión, se emitió aval y aprobación a la totalidad de los documentos presentados por la consultoría, resaltando el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante el proceso de ejecución.

Finalmente, se acordó la organización de carpetas por cada diseño como parte del proceso de cierre documental, y se definieron las acciones relacionadas con la


	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 021

elaboración de las actas de recibo final y liquidación, quedando así concluido el seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato.

ACUERDOS O COMPROMISOS

Ítem	Descripción	Responsable	Fecha Cumplimiento
1	Entregar todos los diseños con el respectivo memorial de responsabilidad de cada profesional a la entidad ICBF	Consultoría – MIGUEL ROBLES S.A.S.	09/05/2025
2	Proyectar actas de recibo final y liquidación.	Consultoría – MIGUEL ROBLES S.A.S.	09/05/2025
3	Revisión de Actas finales	Interventoría – ALLAN SÁNCHEZ QUICENO	10/05/2025

Elaboró:


 Allan Edward Sánchez Quiceno
 Interventor