

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 008

INFORMACIÓN GENERAL





OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO		
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENERTAR FAMILIAR		
CLASE DE CONTRATO	CONSULTORÍA		
No. CONTRATO	86003992024 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CONTRATISTA	MIGUEL ROBLES S.A.S		
NIT. O C.C. No.	901252893-1		
INTERVENTOR	ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO	CONTRATO No.	86004032024 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES.		
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN 1	11 DE FEBRERO DE 2025		
PRÓRROGA No 01	UN (01) MES		
FECHA DE TERMINACIÓN 2	11 DE MARZO DE 2025		

DATOS GENERALES

Fecha:	06 de febrero de 2025	Lugar:	B/ El Dorado Cra 9A #15B-20
Hora De Inicio:	11:00 A.M.		
Hora Terminación:	1:00 P.M.		
Objeto de la Reunión: Seguimiento al Contrato de consultoría No. 86003992024			

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 008

ASISTENTES

Nombre	Entidad / Cargo	Firma
Miguel Robles Guerrero	Contratista consultoría MIGUEL ROBLES S.A.S.	
Allan Sánchez Quiceno	Interventor	
Rafael Comas Mejía	Especialista en Estructuras Interventoría	
Yolman Yela Velásquez	Especialista en Estructuras Consultoría	
Miguel Ángel Cifuentes	Arquitecto – Interventoría	 Miguel Ángel Cifuentes Quintero.
Duberney Melo Correa	Arquitecto – Consultoría	

TEMAS A TRATAR

1. verificar el avance del contrato de Consultoría.
2. Socialización de observaciones Esquema Básico Arquitectónico inicial, emitidas por la entidad ICBF el día 5 de febrero de 2025.
3. Propositiones y observaciones.

DESARROLLO

1. La interventoría verificó los avances de ejecución del contrato No. 86003992024, evidenciando que el contratista ha cumplido con la entrega de productos parciales en arquitectura, geotecnia y estructuras. Se constató que el cronograma se viene cumpliendo dentro de los plazos establecidos, con adecuada articulación entre las distintas disciplinas.

2. El comité técnico revisó las observaciones emitidas por el ICBF el 5 de febrero de 2025 sobre el Esquema Básico Arquitectónico inicial. Entre los aspectos señalados por la entidad se encuentran: ajustes en la zonificación de los espacios, optimización de áreas de servicio, mejoras en accesibilidad universal y adecuación de espacios exteriores. El contratista presentó un plan de trabajo para atender dichas observaciones, comprometiéndose a entregar una propuesta ajustada en los tiempos establecidos.

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 008

3. Los especialistas de interventoría realizaron recomendaciones adicionales orientadas a garantizar la articulación del diseño arquitectónico con las demás disciplinas, especialmente en los puntos de conexión de redes hidrosanitarias y eléctricas. Se sugirió además incorporar un informe de trazabilidad de cambios para mantener registro de las modificaciones derivadas de los ajustes solicitados por el ICBF.

ACUERDOS O COMPROMISOS

Ítem	Descripción	Responsable	Fecha Cumplimiento
1	Entregar propuesta arquitectónica ajustada	Consultoría – MIGUEL ROBLES S.A.S.	7/02/2025
2	Entregar propuesta inicial de diseño estructural acorde a los ajustes realizados	Consultoría – MIGUEL ROBLES S.A.S.	13/02/2025
3	Revisar las propuestas	Interventoría – ALLAN SÁNCHEZ QUICENO	14/02/2025

Elaboró:


 Allan Edward Sánchez Quiceno
 Interventor