

	FORMATO						CÓDIGO	MS-GP-FR-34	
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA						VERSIÓN	0	
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA						FECHA	9/05/2025	
PERIODO DE INFORME SEMANAL									
	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	FECHA	13-oct-25	SEMANA No.	24	DEL	6-oct-25	AL 12-oct-25	
1. INFORMACIÓN GENERAL									
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA								
LOCALIZACIÓN PROYECTO	MUNICIPIO DE NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA								
CONTRATO DE INTERVENTORIA				CONTRATO DE OBRA PUBLICA					
CONTRATO No.:	ICCU No. 234 DE 2025			CONTRATO No.:	ICCU No. 276 DE 2025				
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES			PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES				
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26			CONTRATISTA:	CONSORCIO ICCU G3				
FECHA DE INICIACIÓN:	22 de abril de 2025			FECHA DE INICIACIÓN:	22 de abril de 2025				
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A				
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 de diciembre de 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	21 de diciembre de 2025				
PLAZO ACTUALIZADO:	OCHO (8) MESES			PLAZO ACTUALIZADO:	Ocho (8) MESES				
PLAZO TRANSCURRIDO:	173 días			PLAZO TRANSCURRIDO:	173 días				
VALOR INICIAL : \$	749,880,880			VALOR INICIAL : \$	6,860,453,716				
VALOR ADICION: \$	-			VALOR ADICION: \$	-				
VALOR ACTUALIZADO: \$	749,880,880			VALOR ACTUALIZADO: \$	6,860,453,716				
VALOR PAGADO: \$	-			VALOR PAGADO: \$	-				
VALOR POR PAGAR: \$	749,880,880			VALOR POR PAGAR: \$	6,860,453,716				
VALOR ANTICIPO: \$	112,482,132			VALOR ANTICIPO: \$	1,372,090,743				
SUPERVISOR:	ING. MARIA DEL PILAR SUAREZ			GESTOR:	ING. MARIA DEL PILAR SUAREZ				
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.									
2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA									
<p>TÉCNICO ADMINISTRATIVO</p> <p>1. Se remitió por parte de interventoría a la entidad el informe semanal de interventoría No. 23 en correo electrónico del 06 de octubre de 2025.</p> <p>2. Se remitió a la entidad bajo el comunicado C126-293-25 de fecha del 07 de octubre de 2025, los informes de revisión al diseño de pavimentos, geotecnia y topografía al contrato ICCU 276 2025.</p> <p>3. Se solicitó al contratista de obra bajo el comunicado C126-293-25 de fecha del 07 de octubre, la entrega de ensayos de laboratorio de la mezcla asfáltica MDC-19 correspondientes a las abscisas K2+500 al K1+525 - CONTRATO ICCU-276 DE 2025.</p> <p>4. Se remitió respuesta al contratista de obra bajo el comunicado C126-294-25 de fecha del 07 de octubre de 2025 y con asunto: Respuesta al comunicado COG3-217-2025, implantación muro a construir en la zona K0+420 - CONTRATO ICCU-276 DE 2025; en el cual se indica principalmente "(...) se identifica que la implantación remitida difiere de los rangos máximos de la altura en terminado del muro de contención y la vía propuesta por el consultor de la entidad contratante, el cual esta con un valor máximo de 0.50 metros como se puede ver en la imagen 01, y que el contratista plantea alturas de 1.20 y 1.22, lo cual se encuentra por fuera del rango máximo propuesto por la entidad contratante (...)".</p> <p>5. Bajo el comunicado C126-296-25 de fecha del 08 de octubre de 2025 y con asunto: Respuesta a comunicación COG3-203-25 y su último alcance enviado por correo electrónico el 07 de octubre de 2025 - Aprobación Informe mensual # 2 V5 – componente técnico, se da aprobación a dicho informe mensual técnico de obra.</p> <p>6. Se remitió al contratista de obra bajo el comunicado C126-297-25 de fecha del 08 de octubre de 2025 y con asunto: Observaciones informe técnico mensual No. 4, entregado mediante alcance del 30 de septiembre de 2025, al comunicado COG3-207-2025 - CONTRATO ICCU-276 DE 2025.</p> <p>7. Bajo el comunicado C126-298-25 de fecha del 08 de octubre de 2025 y con asunto: Respuesta a comunicación COG3-205-25 y su último alcance enviado por correo electrónico el 07 de octubre de 2025 - Aprobación Informe mensual # 3 V4 – componente técnico, se da aprobación a dicho informe mensual técnico de obra.</p> <p>8. Se solicita al contratista de obra a través de correo electrónico ajustar los informes mensuales 1 al 21.</p> <p>9. Se remitió al contratista de obra bajo el comunicado C126-302-25 de fecha del 10 de octubre de 2025 y con asunto: RESPUESTA A COMUNICADO COG3-231-2025 CON ASUNTO: "Atención a observaciones comunicado C126-102-25 y MT-NOCAIMA- 003 - Plan de inspección y ensayos". a través del cual esta interventoría manifiesta: "(...) esta interventoría da visto bueno al mencionado plan; Así mismo se aclara que el contratista deberá entregar todos los ensayos de laboratorio oportunamente para cada una de las actividades ejecutadas, para que estos sean el soporte de calidad de acuerdo con la normatividad vigente. (...)".</p> <p>10. Se remitió al contratista de obra bajo el comunicado C126-303-25 de fecha del 10 de octubre de 2025 y con asunto: RESPUESTA A COMUNICADO COG3-227-2025 CON ASUNTO: "Entrega documentos Acta Parcial N°1 – Contrato de obra No. ICCU 276 de 2025"; mediante el cual esta interventoría realiza una serie de observaciones desde el componente técnico y social.</p> <p>11. Se llevo a cabo mesa técnica el día 09 de octubre para abordar temas como: " PDT, * PMT actualizado, * balance parcial de obra, * Actualización de pólizas de acuerdo a la prórroga No. 1 del contrato de Obra, * Componente Hidráulico observaciones del comunicado C126-204-25 del 09 de agosto del año 2025, * Plan de Inspección, presentar ajustes solicitados en el informe MT-NOCAIMA-003-2025, presentar ajustes solicitados en el informe MT-NOCAIMA -003-2025, * Observaciones del oficio C126-061-25 del 22/05/2025 referente a obras de drenaje transversal (ODT), * Ensayos de laboratorio pendientes.</p> <p>12. Se remite al contratista de obra el comunicado C126-283-25 de fecha del 25 de septiembre de 2025, Apremio No. 1 por la no entrega de lo solicitado bajo el comunicado C126-232-25_ Solicitudes actualización certificados de calibración equipos de laboratorio y equipos de inspección; los cuales no han sido atendidos a la fecha de entrega de este informe, haciendo caso omiso a lo requerido por esta interventoría.</p> <p>13. Se recuerda nuevamente a la entidad que esta pendiente la respuesta al comunicado C126-280-25_ SOLICITUD DE APROBACIÓN REDISTRIBUCIÓN DE FLUJO DE CAJA MENSUAL ICCU 234_ ANEXOS, de fecha del 23 de septiembre, el cual fue recibido por la entidad bajo el radicado ICCU-E-2025-0012559, y a fecha de entrega de este informe no se remitió respuesta.</p> <p>14. Se recuerda nuevamente a la entidad que esta pendiente la respuesta al comunicado C126-281-25_ SOLICITUD DE FORMATOS E INDICACIONES POR EL ICCU LIQUIDACION DE CONTRATOS, de fecha del 25 de septiembre, el cual fue recibido por la entidad bajo el radicado ICCU-E-2025-0012674, y a fecha de entrega de este informe no se remitió respuesta.</p>									
<p>EJECUCIÓN DE OBRA</p> <p>Para esta semana se realizó la ejecución de las siguientes actividades contractuales:</p> <p>1. Demolición de concreto estructural en volumen de 69,92 m3 correspondientes a la demolición de cunetas existente entre el Km 1+360 al Km 1+150 costado izquierdo, del Km 1+517 al Km 1+320 costado derecho.</p> <p>2. Base estabilizada con emulsión asfáltica y cemento en volumen de 300 m3, entre el Km 0+600 al Km 0+500 y del Km 0+380 al Km 0+230.</p> <p>3. Excavaciones varias sin clasificar sobre el primer modulo del muro en volumen de 180 m3.</p> <p>4. Concreto clase F f'c=2000 psi para solados y atraques en volumen de 1,90 m3, a fin de fundir sobre este la viga de amarre del modulo 2 del muro de contención.</p> <p>5. Concreto clase D f'c=3000 psi (bases) en volumen de 15,75 m3 en la construcción de la viga de amarre del modulo 2 del muro de contención.</p>									
3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA									
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programad	Fecha Final programad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
4.2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	21-nov-25	11-dic-25	21			no iniciado	no iniciado	no iniciado
4.3	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	1-nov-25	20-nov-25	20	6-oct-25		ejecución	26	ejecución
4.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 PSI (BASES)	5-nov-25	21-nov-25	17	2-oct-25		ejecución	34	ejecución
4.5	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 PSI (ELEVACIONES)	21-nov-25	8-dic-25	18	2-oct-25		ejecución	50	ejecución
4.7	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	5-nov-25	4-dic-25	30	2-oct-25		ejecución	34	ejecución
21 días									
** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica									

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION				
AVANCE FISICO DEL CONTRATO				
	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA		DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	27.22%	33.26%		6.05%
Durante el periodo	2.05%	3.39%		1.33%
Acumulado Actual	29.27%	36.65%		7.38%
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO				
DURACIÓN (DÍAS)	DIAS	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS	
243	174.00	69	17.93	
3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO				
AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO				
	ACUMULADO PROGRAMADO (\$) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO (\$) MILLONES		INDICADOR (%)
Acumulado anterior	\$ 1,867,273,383	\$ 2,282,118,532		122%
Durante el periodo	\$ 140,835,815	\$ 232,317,547		165%
Acumulado Actual	\$ 2,008,109,197	\$ 2,514,436,079		125%
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO				
25%				
AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO				
	ACUMULADO PROGRAMADO (\$) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO (\$) MILLONES	INDICADOR (%)	
Acumulado anterior	\$ 1,143,859,720	\$ 1,062,602,968	93%	
Durante el periodo	\$ -	\$ 48,284,083	0%	
Acumulado Actual	\$ 1,143,859,720	\$ 1,110,887,051	97%	
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO				
-3%				
4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO				
En el periodo del presente informe se realizaron las siguientes gestiones:				
1. Revisión del Acta Parcial N.º 1 correspondiente al Contrato de Obra N.º ICCU 276 de 2025, en la cual se efectuó el análisis técnico y administrativo y se emitieron las respectivas observaciones al contratista.				
2. Solicitud de información al contratista: Mediante comunicación por WhatsApp, se requirió la remisión del informe mensual correspondiente al mes de septiembre de 2025, con el fin de verificar cumplimiento de las obligaciones ambientales del contrato.				
3. Seguimiento al cumplimiento del Permiso de Aprovechamiento Forestal: Se realizó seguimiento al cumplimiento de las medidas establecidas en la autorización otorgada por la CAR, correspondiente a la tala de dos (2) individuos arbóreos de la especie Guácimo (Guazuma ulmifolia). Se verificó la necesidad de que el contratista ejecute las acciones de compensación consistentes en la siembra de dieciocho (18) árboles de especies nativas, conforme a las condiciones técnicas establecidas por la autoridad ambiental.				
5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO				
En el periodo del presente informe se realizaron las siguientes gestiones:				
1. Una vez verificados los ajustes solicitados por la interventoría, se dio aval el 6 de octubre al acta de comité de participación comunitaria #3				
2. El 6 de octubre fue revisado el informe mensual #5 V1 el cual fue objetado mediante comunicación CI26-26-292-25				
3. Fue revisada la proyección de respuesta de la PQRSD #7 emitiendo observaciones el 6 de octubre; el contratista la ajustó y presentó el 10 de octubre, la cual una vez verificada se emitió aval para entrega a la peticionaria. En este sentido, el contrato presenta 8 PQRSD de las cuales 7 están cerradas y 1 abierta				
4. El 10 de octubre se remitió al contratista recomendaciones para el recorrido y comité de participación comunitaria #4.				
5. El 11 de octubre se emitieron observaciones al informe mensual #5, relacionadas a la MONC presentada por el contratista en el informe mensual #5 V2				
6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO				
En el periodo del presente informe se realizaron las siguientes gestiones:				
TEMA DE INTERVENTORIA.				
1. Esta interventoría manifiesta que no ha tenido ACCIDENTES LABORALES, INCIDENTES ni SINIESTROS durante el transcurso de la presente semana.				
2 Se encuentra en elaboración el informe mensual N° 5 correspondiente al periodo de septiembre de 2025				
3. Esta interventoría cumple con el personal de la plantilla mínima la cual cuenta con la participación de catorce (14) colaboradores con sus respectivos soportes de vinculación laboral exigidos por el contrato y por ley.				
4. Esta Interventoría se encuentra a paz y salvo de todo concepto de pagos aporte al sistema de seguridad social individual, igualmente de salarios, de sus colaboradores.				
5. No se reporta casos de ausentismo laboral por causa de Accidentes de origen Laboral, Enfermedad general Común.				
6. El personal de la interventoría cuenta con los EPP'S para estar en los frentes de trabajo.				
7. No se reportan casos de ACOSO LABORAL durante la presente semana.				
8. Se cuenta con los equipos para atención de emergencia en el campamento de la interventoría.				
9. No se reporta ingresos ni retiros por parte de esta interventoría.				
10. Se realiza las inspecciones preoperacionales al vehículo de la interventoría.				
11. El contratista de obra remite informe semanal				
12. Se encuentra pendiente la atención del informe mensual SST N° 4 por parte de la entidad.				
13 Se encuentra en revisión el informe SST del contratista N° 5 por parte de la interventoría el cual fue a llegado con carta COG3-225-2025				
14 Se dio concepto de aprobación al comunicado COG3-228-2025 (certificados de formación del personal en Espacios confinados y trabajos en alturas). Proyección de respuesta				
TEMAS DEL CONTRATISTA				
1. Personal activo (9) trabajadores son especialistas: (1) el ingeniero residente 100 % de dedicación, (2) inspectores vial y de obra 100 % de dedicación				
- Frente de obra No. 1: se realizan labores de armado y figurado de hierro y fundida estructura de la sarpapersonal en obra frente No. 1 (1) maestro, (3) oficial, (2)ayudantes (2)auxiliares de tráfico.				
- Frente de obra No. 2: Demolición de cunetas (retroexcavadora y martillo neumático) personal en obra frente No. 2: (2) Ayudantes de obra, (2)Auxiliares de trafico				
- maquinaria en obra: (1) retroexcavadora (1) volqueta 1 compresor neumático y un martillo neumático				
- Frente de obra No. 3: se realizan labores de reciclaje y base estabilizada K0+380 a K0+230- k 0+450 a K 0+550 Personal en obra frente No. 3: (2) ayudantes de obra				
-maquinaria en obra: (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador de llantas, (3) volqueta (2) ayudantes de maquinaria				
2. Ingresos No tenemos				
3. Retiros 2 Personas				
4. Capacitación, Charla e Inducción Acompañamiento y retroalimentación de las actividades				
5. Estado del clima Soleado, nublado y lluvia eventual Cambios climáticos durante la semana				
6. Accidentes 0 (cero) indidenteAT y EL				
7. Incidente 0 (cero)				
8. Maquinaria y preoperacionales				

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD		
8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS		
Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:		
8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)		
1. Teniendo en cuenta la prorroga No. 1 al contrato de obra ICCU - 276, se realizó la actualización de la programación de obra, por lo cual con la nueva programación vigente, se presenta un adelanto del 7,38% equivalente a 17,93 días, por lo cual a la fecha no se tiene problemática alguna con la programación.		
2. Se advierte que el contratista de obra tiene programado según programación vigente para la próxima semana el inicio de la actividad: relleno para estructuras con fecha de inicio del 14/10/2025.		
8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL		
1. A fecha de corte de este informe el contratista de obra no cuenta con la disponibilidad de los recursos para ejecutar las actividades principales tales como: a) Base estabilizada con emulsión asfáltica y cemento incluye reciclado, ya que no cuenta con la disponibilidad de la recicladora de asfalto en obra, e insumos tales como cemento y emulsión, todos ellos indispensables para la ejecución de la actividad. b) Riego de imprimación y Mezcla densa en caliente MDC-19, no cuenta con la maquinaria y el personal requerido para ejecutar esta actividad		
Situación que afecta el buen desarrollo de la obra, pese al avance que se tiene con la inclusión de la prorroga No. 1		
8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
1. se tiene un programado acumulado de 29,27 %, equivalente a \$ 2'008.109.197 y un ejecutado acumulado de 36,65%, equivalente a \$2'514.436.078 dejando una variación positiva de 7,38 % equivalente a \$ 506.326.881 millones de pesos.		
2. Se encuentra pendiente por parte del contratista de obra la respuesta al comunicado CI26-303-25 de fecha del 10 de octubre de 2025 y con asunto: RESPUESTA A COMUNICADO COG3-227-2025 CON ASUNTO: "Entrega documentos Acta Parcial N°1 – Contrato de obra No. ICCU 276 de 2025"		
8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS		
1. Se encuentra pendiente la respuesta por parte del contratista de obra al comunicado CI26-283-25 de fecha del 25 de septiembre de 2025, Apremio No. 1 por la no entrega de lo solicitado bajo el comunicado CI26-232-25_ Solicitud actualización certificados de calibración equipos de laboratorio y equipos de inspección.		
2. Se ha evidenciado en recorridos de inspección daños sobre la base estabilizada con emulsión y cemento entre el Km 1+340 al Km 0+600, correspondientes a socavaciones y despresndimiento de material.		
8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)		
Para el presente informe no se presenta problemática		
8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)		
Es necesario que el contratista cuente siempre con los epps de cada uno de sus colaboradores esto con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la salud y seguridad en el trabajo, evitando de esta manera algún tipo de incidente o accidente laboral.		
8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)		
Para el presente informe no se presenta problemática		
8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)		
Para el presente informe no se presenta problemática		
9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Respuesta al comunicado CI26-283-25 de fecha del 25 de septiembre de 2025, Apremio No. 1 por la no entrega de lo solicitado bajo el comunicado CI26-232-25_ Solicitud actualización certificados de calibración equipos de laboratorio y equipos de inspección	Contratista de Obra	inmediato
Respuesta al comunicado CI26-303-25 de fecha del 10 de octubre de 2025 y con asunto: RESPUESTA A COMUNICADO COG3-227-2025 CON ASUNTO: "Entrega documentos Acta Parcial N°1 – Contrato de obra No. ICCU 276 de 2025"	Contratista de Obra	inmediato
10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES		
11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR		
1. Tras la aprobación de la prorroga No. 1 al contrato de obra, se tiene un programado acumulado de 29,27 %, equivalente a \$ 2'008.109.197 y un ejecutado acumulado de 36,65%, equivalente a \$2'514.436.078 dejando una variación positiva de 7,38 % equivalente a \$ 506.326.881 millones de pesos.		
2. Se informa a la entidad que se remitió al contratista de obra el comunicado CI26-303-25 de fecha del 10 de octubre de 2025 y con asunto: RESPUESTA A COMUNICADO COG3-227-2025 CON ASUNTO: "Entrega documentos Acta Parcial N°1 – Contrato de obra No. ICCU 276 de 2025", al cual el contratista de obra no a dado respuesta, la cual se requiere de manera prioritaria para poder dar aprobación al tramite respectivo.		
2. En múltiples comités, comunicados y bitácora de obra se ha solicitado al contratista de obra implementar las medidas y mantener los recurso en la obra de personal, maquinaria e insumos de material que le permitan grantizar el cumplimiento a la programación vigente, por lo cual se reitera dicha solicitud.		
3. Con respecto a las cunetas continua pendiente que previo a la construcción de las cunetas se remitan las recomendaciones geotécnicas correspondientes, las cuales a la fecha no han sido entregadas por el contratista de obra.		
4. Es necesario que el contratista de obra mantenga en campo el personal que tiene dedicación del 100%, con el fin de garantizar el acompañamiento adecuado en la ejecución de los trabajos.		
5. Es necesario que el contratista de obra remita a tiempo los ensayos de laboratorio, que soportan la calidad de los materiales y los trabajos instalados, dado que el envío tardío o demorado de estos ensayos impide la liberación de algunas actividades como lo es la base estabilizada situación que afecta directamente la instalación de la capa de MCD-19, así como todos aquellos ensayos relacionados con la elaboración del concreto relacionados en la INV 630 de 2022 y que impacta el cronograma de obra al no poder ejecutar las actividades sucesoras.		
6. Es muy importante que el contratista remita los informes mensuales el primer día de cada mes, esto dado que semana a semana se viene trabajando y realizando actividades y estos informes se requieren como insumo de la interventoría y para poder haer hacer unas revisiones dentro de los tiempos establecidos contractualmente, razon por la cual la entrega tardía de los informes y que acausa de la entrega tardías se requiera revisiones y generen mayor permanencia al personal de la interventoría sera imputable al contrato de obra ICCU 276.		
7. Se informa que se a solicita al contratista de obra sobre la adecuada implementación del PMT en los diferentes frentes de obra, garantizando la seguridad de los usuarios de la vía, debido a que se han evidenciado fallas en la implementación de este, las cuales han quedado debidamente registradas en la bitácora de obra.		

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Imagen No. 1: Verificación y control de los espesores de la base estabilizada con emulsión y cemento



Imagen No. 2: Labores de inspección sobre el estado de la base estabilizada entre el Km 0+740 al Km 0+560



Imagen No. 3: Recorrido de verificación del estado las de cunetas



Imagen No.4: Revisión, verificación y control de instalación de acero de refuerzo del modulo No. 2 del muro de contención.



Imagen No.5: Labores de replanteo de caisson, verificación de niveles de caisson y viga de amarre, zona muro de contención



Imagen No.6: Labores verificación y control, fundida viga de amarre modulo No. 2 del muro de contención

Spex Soler

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ABEL ALEXANDER SOLER