



Fecha de Expedición: 24/09/2025 00:00
Fecha de Vencimiento: 24/10/2025

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Departamento: BOGOTÁ
País: Colombia
Teléfono: 3289770
Correo:

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá, Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764096636298 del 5/08/2025 al 5/02/2027 Autoriza con Prefijo EBOG del 3868 al 4000.

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil
Orden de Compra: 987 DE 2021
Avisos de Despacho:
Aviso de Recibo: 0

TRM:

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Departamento: BOGOTÁ
País: Colombia
Teléfono: 7056000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Contacto: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Datos de Envío


"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales".

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1		Costo Directo-ACTA DE OBRA No. 51 DEL MES DE AGOSTO DE 2025 SUPERVISOR DEL CONTRATO: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ CENTRO DE COSTOS:2249 PERIODO FACTURA: DEL MES DE AGOSTO DE 2025 LINEA DE NEGOCIO: OBRAS,MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5. CONTRATISTA:MINCIVIL S.ANIT:890.930.545-1 PARTICIPACION:100%	1,00	94	762.486.231,00	0,00	0,00	762.486.231,00		0,00	
2		Administración 20%-ACTA DE OBRA No. 51 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	1,00	94	152.497.246,00	0,00	0,00	152.497.246,00			0,00
3		Imprevistos 5%-ACTA DE OBRA No. 51 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	1,00	94	38.124.312,00	0,00	0,00	38.124.312,00			0,00
4		Utilidad 5%-ACTA DE OBRA No. 51 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	1,00	94	38.124.312,00	0,00	0,00	38.124.312,00	19	7.243.619,00	



Observaciones:
#S24-02-00;987-2021;wmolano@invias.gov.co#S

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital. (Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia 337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



Fecha de Expedición: 24/09/2025 00:00
Fecha de Vencimiento: 24/10/2025

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
País: Colombia
Teléfono: 3289770

Correo:
Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá, Corrales, Firavitoba, Girardota, Itango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764096636298 del 5/08/2025 al 5/02/2027 Autoriza con Prefijo EBOG del 3868 al 4000.




Total de Líneas	4
Bruto/Subtotal	991.232.101,0000
IVA	7.243.619,0000
Descuentos	0,0000
Cargos	0,0000
Base+ Cargos - Descuentos	38.124.312,0000
Bruto + Impuestos	998.475.720,0000
Total de Anticipos	0,0000
Total a Pagar:	998.475.720,0000
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

Valor en letras: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:
#\$24-02-00;987-2021;wmlano@invias.gov.co#\$

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital. (Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia 337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2																																																																						
			VERSIÓN 1																																																																						
			PÁGINA																																																																						
			FECHA 30/08/2025 (Día / Mes / Año)																																																																						
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5		DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER																																																																						
ACTA PARCIAL DE OBRA No.	51 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)																																																																						
		PERIODO MES: agosto-25	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 991.232.101																																																																						
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th></th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>30 8 2025</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td>5 9 2025</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA</td><td>Mediante el oficio 0940-2809 del 28/08/2025 se recibió la preacta para revisión.</td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>5 9 2025</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>5 9 2025</td><td>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</td><td>CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td>05-sep-25</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>VICTOR MANUEL RUIZ</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td>No aplica</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td>NO APLICA</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td>22-sep-25</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>MARLON O. GAMBOA DUARTE</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td>ATENDIENDO EL TRÁMITE VIRTUAL, NO REQUIERE SER ENTREGADA AL CONTRATISTA</td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL APOYO A LA SUPERVISIÓN</td><td>24-Sep-25</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>LUIS GUILLERMO PINTO</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL APOYO A LA SUPERVISIÓN</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td>25-sep-25</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ</td><td></td></tr></tbody></table>					Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	30 8 2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	5 9 2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA	Mediante el oficio 0940-2809 del 28/08/2025 se recibió la preacta para revisión.	FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	5 9 2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ		FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	5 9 2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER		FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	05-sep-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	VICTOR MANUEL RUIZ		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	No aplica	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	NO APLICA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	22-sep-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARLON O. GAMBOA DUARTE		FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		ATENDIENDO EL TRÁMITE VIRTUAL, NO REQUIERE SER ENTREGADA AL CONTRATISTA	FECHA DE ENTREGA AL APOYO A LA SUPERVISIÓN	24-Sep-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS GUILLERMO PINTO		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL APOYO A LA SUPERVISIÓN		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	25-sep-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ	
	Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																					
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	30 8 2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ																																																																						
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	5 9 2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA	Mediante el oficio 0940-2809 del 28/08/2025 se recibió la preacta para revisión.																																																																					
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	5 9 2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ																																																																						
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	5 9 2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER																																																																						
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	05-sep-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	VICTOR MANUEL RUIZ																																																																						
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	No aplica	NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																							
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	NO APLICA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	22-sep-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARLON O. GAMBOA DUARTE																																																																						
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		ATENDIENDO EL TRÁMITE VIRTUAL, NO REQUIERE SER ENTREGADA AL CONTRATISTA																																																																					
FECHA DE ENTREGA AL APOYO A LA SUPERVISIÓN	24-Sep-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS GUILLERMO PINTO																																																																						
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																							
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL APOYO A LA SUPERVISIÓN		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	25-sep-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ																																																																						
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																									
ORDEN DE PAGO																																																																									
CONTRATO DE OBRA No.: 987 DE 2021																																																																									
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.																																																																									
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT. 890930545-1																																																																									
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA, EL ARQ. WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ AUTORIZA EL PAGO A: MINCIVIL S.A. (Indicar el ordenador del pago)																																																																									
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 998.475.720,00 VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																																									
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 51 DEL PERIODO agosto-2025 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)																																																																									
<table><tr><td>Firma Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS Matricula profesional No.: 25202 21081CND SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: 07-sep-25 (Suscribe según su competencia)</td><td>Firma Firmado digitalmente por GAMBOA DUARTE MARLON OSWALDO Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Matricula profesional No.: 01105-0785 CPITVC DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (Encargado) Fecha firma: 22-sep-25 (Suscribe según su competencia)</td><td>Firma Nombre: LUIS GUILLERMO PINTO SOLER Matricula profesional No.: 15202-281003 BYC APOYO A LA SUPERVISIÓN Fecha firma: RES 970 02/04/2024 (Suscribe según su competencia)</td><td>Firma Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM Nombre: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ Matricula profesional No.: A25072000-79463217 SUBDIRECTOR DE VÍAS REGIONALES (E) Fecha de Firma:</td></tr></table>				Firma Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS Matricula profesional No.: 25202 21081CND SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: 07-sep-25 (Suscribe según su competencia)	Firma Firmado digitalmente por GAMBOA DUARTE MARLON OSWALDO Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Matricula profesional No.: 01105-0785 CPITVC DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (Encargado) Fecha firma: 22-sep-25 (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: LUIS GUILLERMO PINTO SOLER Matricula profesional No.: 15202-281003 BYC APOYO A LA SUPERVISIÓN Fecha firma: RES 970 02/04/2024 (Suscribe según su competencia)	Firma Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM Nombre: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ Matricula profesional No.: A25072000-79463217 SUBDIRECTOR DE VÍAS REGIONALES (E) Fecha de Firma:																																																																		
Firma Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS Matricula profesional No.: 25202 21081CND SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: 07-sep-25 (Suscribe según su competencia)	Firma Firmado digitalmente por GAMBOA DUARTE MARLON OSWALDO Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Matricula profesional No.: 01105-0785 CPITVC DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (Encargado) Fecha firma: 22-sep-25 (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: LUIS GUILLERMO PINTO SOLER Matricula profesional No.: 15202-281003 BYC APOYO A LA SUPERVISIÓN Fecha firma: RES 970 02/04/2024 (Suscribe según su competencia)	Firma Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM Nombre: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ Matricula profesional No.: A25072000-79463217 SUBDIRECTOR DE VÍAS REGIONALES (E) Fecha de Firma:																																																																						
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																																									



2. ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA MEPI-MN1- IN-4-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO VERSION PÁGINA	MEPI-MN1-IN-4-FR-1 1 					
FECHA												30/08/2025 (Día) (Mes) (Año)					
UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5				DIRECCIÓN TERRITORIAL		SANTANDER		ACTA N°	51	VALOR BÁSICO ACTA:	\$ 991,232,101.00		MES	agosto-25		
CONTRATO No: 987 DE 2021 (Indique número y año)										ACTA FINAL		☐ SI ☒ NO ☐ X (Indicar con 1 una X)					
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 6.										PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
CONTRATISTA: MNCIVIL S.A.										FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 29/06/2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030					
										F-LCHA UL: SuSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		F-LCHA UL: REANUDACIÓN: (Indicadas las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1015 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 310,625,154,993.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 14,002,090,382.00			
										(Según contrato principal)		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 324,627,245,375.00					
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE IOCOV	ITEM	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 9 FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025		OBRA EJECUTADA			
				GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
EXPLANACIONES																	
1.0	1.0	0	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	34.00	\$ 1,137,185.00	\$ 38,664,290.00	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
1.1	1.0	11601	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		\$ 1,137,185.00	\$ -	36.00	\$ 40,938,660.00	0.03	\$ 34,116.00	3.07	\$ 3,491,158.00	
2.0	1.0	0	201.7	201-13	0.0	Demolición de Estructuras	m3	213.00	\$ 109,175.00	\$ 23,254,275.00	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
2.1	1.0	11601	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3		\$ 109,175.00	\$ -	986.00	\$ 107,646,550.00	0.00	\$ -	351.75	\$ 38,402,308.00	
3.0	1.0	0	201.2	201-13	0.0	Remoción de alcantarillas	m	1,278.00	\$ 66,695.00	\$ 85,236,210.00	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
3.1	1.0	11601	201.2	201-13		Remoción de alcantarillas	m		\$ 66,695.00	\$ -	1,281.00	\$ 85,436,295.00	0.00	\$ -	127.50	\$ 8,503,613.00	
4.0	1.0	0	210.1.2	210-13	0.0	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	257,483.00	\$ 12,048.00	\$ 3,102,155,184.00	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
4.1	1.0	11601	210.1.2	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3		\$ 12,048.00	\$ -	1,625.00	\$ 19,576,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
5.0	1.0	0	210.2.1	210-13	0.0	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	93,986.00	\$ 60,236.00	\$ 5,661,340,696.00	-	\$ -	0.00	\$ -	617.00	\$ 37,165,612.00	
5.1	1.0	11601	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3		\$ 60,236.00	\$ -	80,569.00	\$ 4,853,154,284.00	0.00	\$ -	25077.40	\$ 1,510,562,267.00	
6.0	1.0	0	210.2.2	210-13	0.0	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	2,168,927.00	\$ 10,193.00	\$ 22,107,872,911.00	-	\$ -	3,352.10	\$ 34,167,955.30	0.00	\$ -	
6.1	1.0	11601	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		\$ 10,193.00	\$ -	1,370,932.00	\$ 13,973,909,876.00	1,836.50	\$ 18,719,445.00	86639.60	\$ 883,117,444.00	
7.0	1.0	0	211.1	211-13	0.0	Remoción de Derumbes	m3	116,576.00	\$ 9,335.00	\$ 1,088,236,960.00	-	\$ -	593.00	\$ 5,535,655.00	0.00	\$ -	
7.1	1.0	11601	211.1	211-13		Remoción de Derumbes	m3		\$ 9,335.00	\$ -	123,833.00	\$ 1,155,961,055.00	280.00	\$ 2,613,800.00	26181.30	\$ 244,402,436.00	
8.0	1.0	0	220.1	220-1	0.0	Terraplenes	m3	514,966.00	\$ 12,565.00	\$ 6,470,547,790.00	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
8.1	1.0	11601	220.1	220-1		Terraplenes	m3		\$ 12,565.00	\$ -	190,406.00	\$ 2,392,451,390.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
SUB TOTAL											\$ 38,577,308,316.00	-	\$ 22,705,965,332.00	\$ 21,367,361.00	-	\$ 2,765,348,448.00	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																	
9.0	2.0	0	310.1	310-13	0.0	Conformación de la calzada existente	m2	613,952.00	\$ 888.00	\$ 545,189,376.00	-	\$ -	121,265.00	\$ 107,683,320.00	0.00	\$ -	
9.1	2.0	11602	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2		\$ 888.00	\$ -	1,131,890.00	\$ 1,005,118,320.00	0.00	\$ -	611080.20	\$ 542,847,210.00	
10.0	2.0	0	311.1	311-13	0.0	Afirmado	m3	161,539.00	\$ 106,030.00	\$ 17,127,980,170.00	-	\$ -	13,428.30	\$ 1,423,802,649.00	0.00	\$ -	
10.1	2.0	11602	311.1	311-13		Afirmado	m3		\$ 106,030.00	\$ -	150,110.70	\$ 15,916,237,521.00	0.00	\$ -	30737.60	\$ 3,259,107,728.00	
11.0	2.0	0	320.1	320-13	0.0	Subbase Granular clase A	m3	75,232.00	\$ 152,246.00	\$ 11,453,771,072.00	-	\$ -	901.60	\$ 90,068,733.60	0.00	\$ -	
11.1	2.0	11602	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3		\$ 152,246.00	\$ -	61,140.40	\$ 9,308,381,338.40	0.00	\$ -	7613.10	\$ 1,159,064,023.00	
12.0	2.0	0	330.1	330-13	0.0	Base granular clase A	m3	155,641.00	\$ 169,384.00	\$ 26,363,095,144.00	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
12.1	2.0	11602	330.1	330-13		Base granular clase A	m3		\$ 169,384.00	\$ -	11,000.00	\$ 1,863,224,000.00	0.00	\$ -	3023.80	\$ 512,183,340.00	
13.0	2.0	0	330.4	330-13	0.0	Base granular para bacheo clase A	m3	22,950.00	\$ 184,265.00	\$ 4,228,881,750.00	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
13.1	2.0	11602	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3		\$ 184,265.00	\$ -	374.00	\$ 69,915,110.00	9.00	\$ -	0.00	\$ -	
SUB TOTAL											\$ 59,718,917,512.00	-	\$ 29,783,430,992.00	\$ -	-	\$ 7,094,557,004.00	
PAVIMENTOS ASFALTICOS																	
14.0	8.0	0	420.2	420-13	0.0	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL 1	m2	330,033.00	\$ 2,795.00	\$ 922,442,235.00	-	\$ -	525.00	\$ 1,467,375.00	0.00	\$ -	
14.1	8.0	11603	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL 1	m2		\$ 2,795.00	\$ -	312,008.00	\$ 872,062,360.00	0.00	\$ -	23873.60	\$ 66,726,714.00	
15.0	8.0	0	421.1	421-13	0.0	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	330,033.00	\$ 1,771.00	\$ 584,488,443.00	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
15.1	8.0	11603	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		\$ 1,771.00	\$ -	315,033.00	\$ 557,923,443.00	0.00	\$ -	8766.50	\$ 15,525,472.00	
16.0	8.0	0	450.2P	0.0	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	57,577.00	\$ 807,206.00	\$ 46,476,499,862.00	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
16.1	8.0	11603	450.2P	0.0	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		\$ 807,206.00	\$ -	55,077.00	\$ 44,458,484,862.00	0.00	\$ -	2550.60	\$ 2,058,859,834.00	
17.0	8.0	0	450.9P	0.0	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4,830.00	\$ 834,513.00	\$ 4,030,697,790.00	-	\$ -	1,127.40	\$ 940,829,956.20	0.00	\$ -	
17.1	8.0	11603	450.9P	0.0	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		\$ 834,513.00	\$ -	3,702.60	\$ 3,089,867,833.80	0.00	\$ -	1511.90	\$ 1,261,700,205.00	
18.0	8.0	0	460.1P	0.0	460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	3,450.00	\$ 69,747.00	\$ 240,627,150.00	-	\$ -	1,093.80	\$ 76,289,268.60	0.00	\$ -	
18.1	8.0	11603	460.1P	0.0	460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3		\$ 69,747.00	\$ -	2,356.20	\$ 164,337,881.40	0.00	\$ -	1541.40	\$ 107,508,026.00	
19.0	8.0	0	466.1	466-13	0.0	Excavación para reparación de pavimento asfáltico	m3	6,900.00	\$ 75,562.00	\$ 521,377,800.00	-	\$ -	34.80	\$ 2,620,557.60	0.00	\$ -	
19.1	8.0	11603	466.1	466-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico	m3		\$ 75,562.00	\$ -	6,865.60	\$ 518,770,911.00	0.00	\$ -	34.50	\$ 2,606,889.18	
20.0	8.0	0	466.1	466-13	0.0	Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	2,500.00	\$ 4,159.00	\$ 10,397,500.00	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
20.1	8.0	11603	466.1	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m		\$ 4,159.00	\$ -	2,500.00	\$ 10,397,500.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
SUB TOTAL											\$ 52,786,530,780.00	-	\$ 50,693,060,949.00	\$ -	-	\$ 4,532,374,837.18	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
21.0	6.0	0	600.1.1	600-13	0.0	Excavaciones varias sin clasificar	m3	79,580.00	\$ 31,287.00	\$ 2,489,819,460.00	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
21.1	6.0	11402	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 31,287.00	\$ -	61,628.00	\$ 1,928,155,236.00	400.00	\$ 12,514,800.00	19270.40	\$ 602,913,008.00	
21.2	6.0	11604	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 31,287.00	\$ -	26,412.00	\$ 826,352,244.00	0.00	\$ -	3365.80	\$ 105,305,786.00	
22.0	6.0	0	600.2.1	600-13	0.0	Excavaciones varias en roca en seco	m3	40,802.00	\$ 78,424.00	\$ 3,199,856,048.00	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
22.1	6.0	11402	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$ 78,424.00	\$ -	16,787.40	\$ 1,316,535,058.00	0.00	\$ -	10.00	\$ 784,240.00	
22.2	6.0	11604	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$ 78,424.00	\$ -	12,252.60	\$ 960,897,902.00	0.00	\$ -	520.90	\$ 40,851,063.00	
23.0	6.0	0	610.1	610-13	0.0	Reellenos para Estructuras con suelo	m3	31,832.00	\$ 42,939.00	\$ 1,366,834,248.00	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
23.1	6.0	11402	610.1	610-13		Reellenos para Estructuras con suelo	m3		\$ 42,939.00	\$ -	9,450.40	\$ 405,790,726.00	0.00	\$ -	40.30	\$ 1,730,442.00	
23.2	6.0	11604	610.1	610-13		Reellenos para Estructuras con suelo	m3		\$ 42,939.00	\$ -	9,549.60	\$ 410,050,274.00	59.20	\$ 2,541,989.00	280.00	\$ 12,490,371.00	
24.0	6.0	0	610.2	610-13	0.0	Reello para estructuras con recebo	m3	34,225.00	\$ 67,218.00	\$ 2,300,536,050.00	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
24.1	6.0	11402	610.2	610-13		Reello para estructuras con recebo	m3		\$ 67,218.00	\$ -	27,198.50	\$ 1,828,228,773.00	24.60	\$ 1,653,563.00	14056.70	\$ 944,863,261.00	
24.2	6.0	11604	610.2	610-13		Reello para estructuras con recebo	m3		\$ 67,218.00	\$ -	11,656.50	\$ 783,526,617.00	0.00	\$ -	1107.80	\$ 74,464,100.00	
25.0	6.0	0	621.1.2P	621.1.2P	621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	570.00	\$ 2,869,762.00	\$ 1,635,764,340.00	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
25.1	6.0	11403	621.1.2P	621.1.2P	621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		\$ 2,869,762.00	\$ -	765.00	\$ 2,195,367,930.00	0.00	\$ -	348.50	\$ 1,000,112,056.00	
26.0	6.0	0	630.3	630-13	0.0	Concreto clase 28 MPA	m3	8,209.00	\$ 813,312.00	\$ 6,676,478,208.00	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
26.1	6.0	11403	630.3	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 813,312.00	\$ -	7,083.30	\$ 5,760,932,890.00	7.50	\$ 6,099,840.00	4708.10	\$ 3,829,154,229.00	
26.2	6.0	11604	630.3	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 813,312.00	\$ -	3,035.70	\$ 2,468,971,238.00	3.80	\$ 3,090,586.00	542.60	\$ 441,303,093.00	
27.0	6.0	0	630.4	630-13	0.0	Concreto clase 21 MPA	m3	9,565.00	\$ 670,367.00	\$ 6,412,060,355.00	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
27.1	6.0	11403	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		\$ 670,367.00	\$ -	6,759.00	\$ 4,531,010,553.00	0.00	\$ -	386.89	\$ 259,358,288.00	

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO VERSION PÁGINA		MEPI-MN1-IN-4-FR-1 1											
														FECHA		30/08/2025 (Día) (Mes) (Año)									
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5		DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER										ACTA N° 51 ACTA FINAL SI ☐ NO ☒ (Indicar con X una X)		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 991,232,101.00		MES agosto-25									
CONTRATO No.: 987 DE 2021 (Indique número y año)														PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)									
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.														FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indice día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)									
CONTRATISTA: MNCIVIL S.A.														F-LCHA UL: SuSPENSIÓN:		F-LCHA UL: REANUDACIÓN:									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021														INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 310,625,154,993.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 14,002,090,382.00							
														VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 324,627,245,375.00											
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)														CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 9 FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025		OBRA EJECUTADA									
DESCRIPCIÓN ITEM														CANTIDAD		VALOR		CANTIDAD		VALOR		CANTIDAD		VALOR	
UND														VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR		CANTIDAD		VALOR	
27.2 6.0 11604 630.4 630-13 0.0 Concreto clase 21 MPA														m3		\$ 670,367.00 \$ -		2,896.00 \$ 1,941,382,832.00		0.00 \$ -		114.90 \$ 77,025,168.00			
28.0 6.0 0 630.5 630-13 0.0 Concreto clase 17.5 MPA														m3		311.00 \$ 500,114.00 \$ 155,535,454.00		- \$ -		0.00 \$ -		0.00 \$ -			
28.1 6.0 11403 630.5 630-13 0.0 Concreto clase 17.5 MPA														m3		- \$ 500,114.00 \$ -		217.70 \$ 108,874,818.00		0.00 \$ -		0.00 \$ -			
28.2 6.0 11604 630.5 630-13 0.0 Concreto clase 17.5 MPA														m3		- \$ 500,114.00 \$ -		93.30 \$ 46,660,636.00		0.00 \$ -		0.00 \$ -			
29.0 6.0 0 630.6 630-13 0.0 Concreto clase 14 MPA														m3		1,264.00 \$ 493,322.00 \$ 623,559,008.00		- \$ -		0.00 \$ -		0.00 \$ -			
29.1 6.0 11403 630.6 630-13 0.0 Concreto clase 14 MPA														m3		- \$ 493,322.00 \$ -		1,010.80 \$ 498,649,878.00		0.00 \$ -		131.53 \$ 64,886,642.00			
29.2 6.0 11604 630.6 630-13 0.0 Concreto clase 14 MPA														m3		- \$ 493,322.00 \$ -		433.20 \$ 213,707,090.00		0.00 \$ -		172.70 \$ 85,196,709.00			
30.0 4.0 0 632.1P 0.0 632.1P Baranda Metálica														m		40.00 \$ 518,996.00 \$ 20,759,840.00		- \$ -		0.00 \$ -		0.00 \$ -			
30.1 4.0 14104 632.1P 0.0 632.1P Baranda Metálica														m		- \$ 518,996.00 \$ -		40.00 \$ 20,759,840.00		0.00 \$ -		0.00 \$ -			
31.0 4.0 0 640.1 640-13 0.0 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.														kg		1,351,834.00 \$ 5,151.00 \$ 6,963,296,934.00		- \$ -		0.00 \$ -		0.00 \$ -			
31.1 4.0 11403 640.1 640-13 0.0 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.														kg		- \$ 5,151.00 \$ -		1,946,033.00 \$ 10,024,015,983.00		9,047.10 \$ 46,601,612.00		130,1250.40 \$ 6,702,740,809.00			
31.2 4.0 11604 640.1 640-13 0.0 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.														kg		- \$ 5,151.00 \$ -		625,450.20 \$ 3,221,693,980.00		21,444.20 \$ 110,459,074.00		102,111.05 \$ 525,974,002.96			
32.0 4.0 0 640.2 640-13 0.0 Malla de refuerzo Fy = 459.2 Mpa.														Kg		110,609.00 \$ 5,251.00 \$ 580,807,859.00		- \$ -		0.00 \$ -		0.00 \$ -			
32.1 4.0 11401 640.2 640-13 0.0 Malla de refuerzo Fy = 459.2 Mpa.														Kg		- \$ 5,251.00 \$ -		22,853.00 \$ 120,001,103.00		0.00 \$ -		0.00 \$ -			
33.0 6.0 0 642.5P 0.0 642.5P Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto														m		18,324.00 \$ 49,124.00 \$ 900,148,176.00		- \$ -		0.00 \$ -		0.00 \$ -			
33.1 6.0 11403 642.5P 0.0 642.5P Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto														m		- \$ 49,124.00 \$ -		12,903.80 \$ 633,886,271.00		0.00 \$ -		0.00 \$ -			
33.2 6.0 11604 642.5P 0.0 642.5P Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto														m		- \$ 49,124.00 \$ -		5,530.20 \$ 271,665,545.00		0.00 \$ -		356.40 \$ 17,507,794.00			
34.0 6.0 0 661.1 661-13 0.0 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de														m		2,621.00 \$ 602,138.00 \$ 1,578,203,698.00		- \$ -		0.00 \$ -		0.00 \$ -			
34.1 6.0 11604 661.1 661-13 0.0 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de														m		- \$ 602,138.00 \$ -		21.00 \$ 12,644,898.00		0.00 \$ -		0.00 \$ -			
35.0 6.0 0 663.1P 0.0 663.1P Tubería para filtro PVC e 6"														m		33,506.00 \$ 63,808.00 \$ 2,137,950,848.00		335.00 \$ 21,375,680.00		0.00 \$ -		335.00 \$ 21,375,680.00			
35.1 6.0 11403 663.1P 0.0 663.1P Tubería para filtro PVC e 6"														m		- \$ 63,808.00 \$ -		26,769.00 \$ 1,708,076,352.00		5.80 \$ 370,086.00		2567.30 \$ 163,814,279.00			
35.2 6.0 11604 663.1P 0.0 663.1P Tubería para filtro PVC e 6"														m		- \$ 63,808.00 \$ -		11,472.00 \$ 732,005,376.00		0.00 \$ -		4881.20 \$ 311,459,609.00			
36.0 6.0 0 663.2P 0.0 663.2P Lloraderos en tubería PVC con filtro e 65 mm L = variable.														m		2,238.00 \$ 29,798.00 \$ 66,687,924.00		- \$ -		0.00 \$ -		0.00 \$ -			
36.1 6.0 11403 663.2P 0.0 663.2P Lloraderos en tubería PVC con filtro e 65 mm L = variable.														m		- \$ 29,798.00 \$ -		1,692.60 \$ 50,436,095.00		0.00 \$ -		1011.60 \$ 30,140,876.00			
36.2 6.0 11604 663.2P 0.0 663.2P Lloraderos en tubería PVC con filtro e 65 mm L = variable.														m		- \$ 29,798.00 \$ -		725.40 \$ 21,615,469.00		0.00 \$ -		4.70 \$ 140,051.00			
37.0 6.0 0 671.1 671-13 0.0 Cuneta de concreto vaciada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo														m3		16,908.00 \$ 610,815.00 \$ 10,327,660,020.00		- \$ -		0.00 \$ -		0.00 \$ -			
37.1 6.0 11604 671.1 671-13 0.0 Cuneta de concreto vaciada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo														m3		- \$ 610,815.00 \$ -		271.00 \$ 165,530,865.00		0.00 \$ -		0.00 \$ -			
38.0 8.0 0 673.1 673-13 0.0 Geotextil Tipo II no tejido														m2		199,322.00 \$ 7,394.00 \$ 1,473,786,868.00		1,340.00 \$ 9,907,960.00		0.00 \$ -		1340.00 \$ 9,907,960.00			
38.1 8.0 11403 673.1 673-13 0.0 Geotextil Tipo II no tejido														m2		- \$ 7,394.00 \$ -		140,925.40 \$ 1,042,002,408.00		3.00 \$ 22,182.00		7791.82 \$ 57,812,716.00			
38.2 8.0 11604 673.1 673-13 0.0 Geotextil Tipo I no tejido														m2		- \$ 7,394.00 \$ -		60,396.60 \$ 446,572,460.00		0.00 \$ -		13430.30 \$ 99,303,638.00			
39.0 6.0 0 673.2 673-13 0.0 Material granular drenante														m3		37,706.00 \$ 133,217.00 \$ 5,023,080,202.00		201.00 \$ 26,776,617.00		0.00 \$ -		201.00 \$ 26,776,617.00			
39.1 6.0 11403 673.2 673-13 0.0 Material granular drenante														m3		- \$ 133,217.00 \$ -		26,793.00 \$ 3,569,283,081.00		0.00 \$ -		521.20 \$ 69,432,699.00			
39.2 6.0 11604 673.2 673-13 0.0 Material granular drenante														m3		- \$ 133,217.00 \$ -		11,482.00 \$ 1,529,597,594.00		0.00 \$ -		2191.70 \$ 291,971,700.00			
40.0 6.0 0 673.3 673-13 0.0 Material de cobertura tipo SBG														m3		22,029.00 \$ 174,208.00 \$ 3,837,628,032.00		- \$ -		0.00 \$ -		0.00 \$ -			
40.1 6.0 11604 673.3 673-13 0.0 Material de cobertura tipo SBG														m3		- \$ 174,208.00 \$ -		22,029.00 \$ 3,837,628,032.00		0.00 \$ -		322.80 \$ 56,234,343.00			
41.0 6.0 0 681.1 681-13 0.0 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)														m3		1,820.00 \$ 267,959.00 \$ 487,685,380.00		- \$ -		0.00 \$ -		0.00 \$ -			
41.1 6.0 11403 681.1 681-13 0.0 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)														m3		- \$ 267,959.00 \$ -		1,820.00 \$ 487,685,380.00		0.00 \$ -		328.00 \$ 87,890,552.00			
SUBTOTAL																\$ 58,258,138,952.00		-		\$ 54,178,255,684.00		\$ 183,353,732.00		\$ 16,012,640,581.96	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																									
42.0 8.0 0 1P Manual de Señalización Vial 2015.														m		342,000.00 \$ 1,718.00 \$ 587,556,000.00		- \$ -		0.00 \$ -		0.00 \$ -		0.00 \$ -	
42.1 8.0 11607 1P Manual de Señalización Vial 2015.														m		- \$ 1,718.00 \$ -		342,000.00 \$ 587,556,000.00		0.00 \$ -		0.00 \$ -		0.00 \$ -	
43.0 8.0 0 3P. Manual de Señalización Vial 2015.														m2		85.00 \$ 57,454.00 \$ 4,883,590.00		- \$ -		0.00 \$ -		0.00 \$ -		0.00 \$ -	
43.1 8.0 11607 3P. Manual de Señalización Vial 2015.														m2		- \$ 57,454.00 \$ -		85.00 \$ 4,883,590.00		0.00 \$ -		0.00 \$ -		0.00 \$ -	
44.0 4.0 0 4P Manual de Señalización Vial 2015.														u		7,808.00 \$ 7,994.00 \$ 62,417,152.00		- \$ -		0.00 \$ -		0.00 \$ -		0.00 \$ -	
44.1 4.0 11607 4P Manual de Señalización Vial 2015.														u		- \$ 7,994.00 \$ -		7,808.00 \$ 62,417,152.00		0.00 \$ -		0.00 \$ -		0.00 \$ -	
45.0 4.0 0 5P Manual de Señalización Vial 2015.														u		539.00 \$ 381,664.00 \$ 205,716,896.00		- \$ -		0.00 \$ -		0.00 \$ -		0.00 \$ -	
45.1 4.0 11607 5P Manual de Señalización Vial 2015.														u		- \$ 381,664.00 \$ -		539.00 \$ 205,716,896.00		0.00 \$ -		0.00 \$ -		0.00 \$ -	

176

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO VERSION PÁGINA	MEPI-MN1-IN-4-FR-1 1					
FECHA												30/08/2025 (Día) (Mes) (Año)					
UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5				DIRECCIÓN TERRITORIAL				SANTANDER		ACTA N°	51	VALOR BÁSICO ACTA:	\$ 991,232,101.00		MES	agosto-25
CONTRATO No: 987 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.												FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indice día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Indicadas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: MNCIVIL S.A.												FOLIO DE SUSPENSIÓN:		FOLIO DE REANUDACIÓN:			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1015 DE 2021												INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 310,625,154,993.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 14,002,090,382.00	
(Según contrato principal)												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 324,627,245,375.00					
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 9 FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025		OBRA EJECUTADA			
				GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
46.0	4.0	0	6P	Manual de Señalización Vial 2015	0.0	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	2,581.00	\$ 312,729.00	\$ 807,153,549.00	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
46.1	4.0	11607	6P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u		\$ 312,729.00	\$ -	2,581.00	\$ 807,153,549.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
47.0	4.0	0	720.1	720-13	0.0	Poste de referencia	u	60.00	\$ 245,207.00	\$ 14,712,420.00	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
47.1	4.0	11607	720.1	720-13		Poste de referencia	u		\$ 245,207.00	\$ -	60.00	\$ 14,712,420.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
48.0	4.0	0	730.1	730-13	0.0	Defensa metálica	m	6,875.00	\$ 220,797.00	\$ 1,517,979,375.00	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
48.1	4.0	11607	730.1	730-13		Defensa metálica	m		\$ 220,797.00	\$ -	6,875.00	\$ 1,517,979,375.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
49.0	4.0	0	730.2	730-13	0.0	Sección final	u	166.00	\$ 98,831.00	\$ 16,405,946.00	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
49.1	4.0	11607	730.2	730-13		Sección final	u		\$ 98,831.00	\$ -	166.00	\$ 16,405,946.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
50.0	4.0	0	740.1	740-13	0.0	Capataferos	u	1,732.00	\$ 21,101.00	\$ 36,546,932.00	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
50.1	4.0	11607	740.1	740-13		Capataferos	u		\$ 21,101.00	\$ -	1,732.00	\$ 36,546,932.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
SUBTOTAL									\$ 3,253,371,860.00	\$ -	-	\$ 3,253,371,860.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
OBRAS VARIAS																	
51.0	5.0	0	800.1	800-13	0.0	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	179,400.00	\$ 17,085.00	\$ 3,065,049,000.00	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
51.1	5.0	11605	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m		\$ 17,085.00	\$ -	180,110.00	\$ 3,077,179,350.00	0.00	\$ -	510.30	\$ 8,718,476.00	
52.0	5.0	0	801.6P	0.0	801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	m	62.00	\$ 28,635.00	\$ 1,775,370.00	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
52.1	5.0	11606	801.6P	0.0	801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	m		\$ 28,635.00	\$ -	9,048.00	\$ 259,089,480.00	0.00	\$ -	4048.00	\$ 115,914,481.00	
53.0	5.0	0	810.1	810-13	0.0	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	92,500.00	\$ 18,040.00	\$ 1,668,700,000.00	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
53.1	5.0	11606	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2		\$ 18,040.00	\$ -	92,845.00	\$ 1,674,923,800.00	0.00	\$ -	9127.40	\$ 164,858,296.00	
SUBTOTAL									\$ 4,735,524,370.00	\$ -	-	\$ 5,611,192,630.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288,291,253.00	
TRANSPORTES																	
54.0	3.0	0	900.1	900-13	0.0	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1,000 m) de distancia.	m3-E	1,478,921.00	\$ 1,012.00	\$ 1,496,668,052.00	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
54.1	3.0	11608	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1,000 m) de distancia.	m3-E		\$ 1,012.00	\$ -	678,921.00	\$ 687,068,052.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
55.0	3.0	0	900.2	900-13	0.0	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	39,318,178.00	\$ 1,125.00	\$ 44,232,950,250.00	61,999.90	\$ 69,749,887.50	0.00	\$ -	59499.90	\$ 66,937,388.00	
55.1	3.0	11608	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		\$ 1,125.00	\$ -	32,872,483.00	\$ 36,981,543,375.00	37,971.10	\$ 42,717,488.00	2313919.30	\$ 2,603,159,217.00	
56.0	3.0	0	900.3	900-13	0.0	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1,515,488.00	\$ 1,125.00	\$ 1,704,924,000.00	5,089.60	\$ 5,725,800.00	0.00	\$ -	5089.60	\$ 5,725,800.00	
56.1	3.0	11608	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		\$ 1,125.00	\$ -	1,649,621.40	\$ 1,855,824,075.00	7,060.20	\$ 7,942,725.00	271915.80	\$ 305,905,276.00	
SUBTOTAL									\$ 47,434,542,302.00	\$ -	-	\$ 39,599,911,190.00	\$ 60,660,213.00	\$ -	\$ 2,981,727,681.00		
ITEMS NO PREVISTOS																	
57.1	1.0	11601	200.2P	200.2P		Roceria y desmonte manual con guadaña y machete (incluye transporte de material sobrante)	m2		\$ 845.00	\$ -	720,285.00	\$ 608,640,825.00	0.00	\$ -	413517.10	\$ 349,421,950.00	
58.1	1.0	11601	221.1P	221.1P		Pedraplén para mejoramiento de subrasante	m3		\$ 118,439.00	\$ 5,125.00		\$ 606,999,875.00	0.00	\$ -	2678.20	\$ 317,203,329.00	
59.1	8.0	11603	420.2P	420.2P		Riego de Imprimación con emulsión asfáltica CRL-1, para Bacheo	m2		\$ 2,988.00	\$ -	22,203.30	\$ 66,343,460.00	0.00	\$ -	2598.00	\$ 7,762,824.00	
60.1	8.0	11603	465.1P	465.1P		Corte de mezcla asfáltica, espesor variable hasta 20 cm.	m		\$ 8,855.00	\$ -	10,140.00	\$ 89,789,700.00	1,318.00	\$ 11,670,890.00	5008.20	\$ 44,347,611.00	
61.1	8.0	11603	673.1P	673.1P		Suministro, transporte e instalación de geodréñ Planar diámetro 100 mm	m2		\$ 53,319.00	\$ -	10,063.00	\$ 536,549,097.00	6.20	\$ 330,578.00	4851.50	\$ 258,677,127.00	
62.1	6.0	11403	621.1.1P	621.1.1P		Pílete de concreto vaciado in situ, de diámetro 30 cm (incluye excavación, cargue y retiro de sobranes, movilización, montaje y desmontaje equipo y suministro de concreto tipo autocompactante y/o autorivelante de 28 MPa)	m		\$ 453,664.00	\$ -	1,680.00	\$ 762,155,520.00	0.00	\$ -	1652.50	\$ 749,679,760.00	
63.1	6.0	11403	621.1.3P	621.1.3P		Pílete de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua), no incluye acero de refuerzo)	m		\$ 2,387,110.00	\$ -	60.00	\$ 143,226,600.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
63.1	6.0	14104	621.1.3P	621.1.3P		Pílete de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua), no incluye acero de refuerzo)	m		\$ 2,387,110.00	\$ -	50.00	\$ 119,355,500.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
64.1	6.0	11403	621.1.4P	621.1.4P		Pílete con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m		\$ 3,163,203.00	\$ -	2,214.00	\$ 7,003,331,442.00	27.00	\$ 85,406,481.00	1552.80	\$ 4,911,821,619.00	

7/16

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO VERSION PÁGINA	MEPI-MN1-IN-4-FR-1 1									
												FECHA		30/08/2025							
												(Dia)	(Mes)	(Año)							
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5												DIRECCIÓN TERRITORIAL		SANTANDER		ACTA N° 51		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 991,232,101.00		MES agosto-25	
ACTA FINAL SI ☐ NO ☒												(Indicar con 1 o na X)									
CONTRATO No : 987 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.												FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 29/06/2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030							
CONTRATISTA: MINICIVIL S.A.												FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indice día/mes/año)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1015 DE 2021												INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021		VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): \$ 310,625,154,993.00		VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ 14,002,090,382.00					
												(Según contrato principal)		VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): \$ 324,627,245,375.00							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 9 FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025		OBRA EJECUTADA							
				GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR					
64.1	6.0	14104	621.1.4P		621.1.4P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m		\$ 3,163,203.00	\$ -	176.00	\$ 556,723,728.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -					
65.1	6.0	11403	621.1.5P		621.1.5P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m		\$ 3,869,276.00	\$ -	1,277.00	\$ 4,941,065,452.00	0.00	\$ -	955.60	\$ 3,697,480,145.00					
65.1	6.0	14104	621.1.5P		621.1.5P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m		\$ 3,869,276.00	\$ -	78.00	\$ 301,803,528.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -					
66.1	6.0	11403	630.7	630.7		Concreto Cidlópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajón	m3		\$ 438,105.00	\$ -	1,926.00	\$ 843,790,230.00	4.20	\$ 1,840,041.00	359.10	\$ 157,323,507.00					
66.1	6.0	11604	630.7	630.7		Concreto Cidlópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajón	m3		\$ 438,105.00	\$ -	214.00	\$ 93,754,470.00	0.00	\$ -	18.50	\$ 8,104,943.00					
67.1	6.0	11604	661.1P		661.1P	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior (Suministro e instalación, no incluye material de atraque y soldado)	m		\$ 557,097.00	\$ -	2,621.00	\$ 1,460,151,237.00	0.00	\$ -	255.00	\$ 142,059,735.00					
68.1	6.0	11604	671.3		671.3	Bermá cuneta de concreto vaciada in situ de 28 MPa; incluye la conformación de la superficie de apoyo (no incluye acero de refuerzo)	m3		\$ 687,938.00	\$ -	14,810.90	\$ 10,188,980,924.00	321.80	\$ 221,378,448.00	864.00	\$ 594,378,432.00					
69.1	6.0	11403	674.2P		674.2P	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros diámetro 3 pulgadas tubería PVC perforada (incluye gestetill de recubrimiento)	m		\$ 262,251.00	\$ -	8,085.00	\$ 2,120,299,335.00	90.00	\$ 23,602,590.00	3108.00	\$ 815,076,108.00					
70.1	6.0	11601	801.4P		801.4P	Limpieza a mano de cunetas de concreto (no incluye transporte a zona de disposición de material)	m		\$ 3,128.00	\$ -	277,000.00	\$ 866,456,000.00	0.00	\$ -	125665.50	\$ 392,768,883.00					
71.1	6.0	11606	811.2	811.2		Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión tipo manto temporal	m2		\$ 15,052.00	\$ -	28,250.00	\$ 425,219,000.00	0.00	\$ -	14835.00	\$ 223,296,419.00					
72.1	6.0	11606	810.2	810.2		Protección de taludes con tierra orgánica incluye extendido, conformación y semillas	m2		\$ 12,002.00	\$ -	28,250.00	\$ 339,056,500.00	0.00	\$ -	15028.40	\$ 180,370,856.00					
73.1	6.0	11604	671.5P		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento incluye excavación	m		\$ 187,036.00	\$ -	800.00	\$ 149,628,800.00	0.00	\$ -	615.50	\$ 115,120,658.00					
74.1	6.0	11606	7P		7P	Chipeado de residuos vegetales de poda (ramas con diámetros no mayores a 10 cm) y disposición de residuos	m3		\$ 46,757.00	\$ -	945.00	\$ 44,185,365.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -					
75.1	6.0	11606	8P		8P	Tala de árboles caída libre clase I (H<5m, incluye apeo y trozado)	und		\$ 35,419.00	\$ -	2,870.00	\$ 101,652,530.00	0.00	\$ -	325.00	\$ 11,511,175.00					
76.1	6.0	11606	9P		9P	Tala de árboles caída libre clase II (5m<H<10m, incluye apeo y trozado)	und		\$ 52,166.00	\$ -	1,435.00	\$ 74,858,210.00	0.00	\$ -	385.00	\$ 20,083,910.00					
77.1	6.0	11606	10P		10P	Tala de árboles caída libre clase III (10m<H<20m, incluye apeo y trozado)	und		\$ 100,101.00	\$ -	820.00	\$ 82,082,820.00	0.00	\$ -	200.00	\$ 20,020,200.00					
78.1	6.0	11606	11P		11P	Tala de árboles caída libre clase IV (H>20m, incluye apeo y trozado a 3 m)	und		\$ 164,783.00	\$ -	820.00	\$ 135,122,060.00	0.00	\$ -	20.00	\$ 3,295,660.00					
79.1	4.0	11403	810.1P		810.1P	Suministro, transporte e instalación malla alambre triple torsión de alta resistencia recubierta en PVC de 2.7 mm, 150KN/m2 (incluye accesorios y cable)	m2		\$ 284,333.00	\$ -	28,821.00	\$ 8,194,761,393.00	0.00	\$ -	23140.74	\$ 6,579,676,026.00					
80.1	4.0	11403	623.1.1P		623.1.1P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Roca Ø=51mm Autoperforante	m		\$ 287,855.00	\$ -	17,920.00	\$ 5,158,361,600.00	172.00	\$ 49,511,060.00	10780.00	\$ 3,103,076,900.00					
81.1	4.0	11403	623.1.2P		623.1.2P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=51mm Autoperforante	m		\$ 240,099.00	\$ -	34,830.00	\$ 8,362,648,170.00	527.00	\$ 126,532,173.00	25905.00	\$ 6,219,764,595.00					
82.1	4.0	11403	623.1.3P		623.1.3P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=76mm Autoperforante	m		\$ 285,661.00	\$ -	78.00	\$ 22,281,558.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -					
83.1	4.0	11403	623.1.4P		623.1.4P	PERNO PASIVO R32-360 33Ton en Roca Ø=115mm Autoperforante	m		\$ 411,856.00	\$ -	1,277.00	\$ 525,940,112.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -					
84.1	4.0	11403	623.1.5P		623.1.5P	PERNO PASIVO R51-950 40 Ton Ø=115mm Autoperforante	m		\$ 542,377.00	\$ -	95.00	\$ 51,525,815.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -					
85.1	4.0	11403	623.1.6P		623.1.6P	PERNO PASIVO de fijación d=1" L=3m	m		\$ 170,567.00	\$ -	11,642.00	\$ 1,985,741,014.00	414.00	\$ 70,614,738.00	7548.00	\$ 1,287,439,716.00					
86.1	6.0	11403	631.1P		631.1P	Suministro de lechada para inyección de pernos	kg		\$ 1,149.00	\$ -	4,008,510.00	\$ 4,605,777,990.00	35,912.50	\$ 41,263,463.00	2457662.60	\$ 2,823,739,434.00					
87.1	6.0	11604	600.1.1P		600.1.1P	Excavaciones en material común a mano	m3		\$ 87,400.00	\$ -	4,080.00	\$ 356,592,000.00	0.00	\$ -	1725.80	\$ 150,834,920.00					
88.1	4	11403	810.2P		810.2P	Suministro, transporte e instalación de malla estabonada de alambre de acero de alta resistencia a la tensión, igual o superior a 130KN/m, Calibre No. 12	m2		\$ 276,166.00	\$ -	13,500.00	\$ 3,728,241,000.00	375.50	\$ 103,700,333.00	11540.50	\$ 3,187,093,722.00					
89.1	4	11403	623.1.7P		623.1.7P	Perno pasivo R38-550 55 Ton Ø=115mm Autoperforante	m		\$ 411,856.00	\$ -	14,596.00	\$ 6,011,450,176.00	0.00	\$ -	14564.00	\$ 5,998,270,784.00					
90.1	6.0	11604	671.7P		671.7P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento, con tres (3) sacos por sección, incluye excavación	m		\$ 130,405.00	\$ -	2,700.00	\$ 352,093,500.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -					
91.1	6.0	11604	671.8P		671.8P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento, con tres (3) sacos por sección, incluye excavación sin gestetill	m		\$ 121,869.00	\$ -	5,426.60	\$ 661,334,315.00	0.00	\$ -	2344.30	\$ 285,697,497.00					
92.1	6.0	11403	673.2P		673.2P	Suministro, transporte e instalación de geomembrana HDPE 20 mils	m2		\$ 16,885.00	\$ -	7,701.00	\$ 130,031,385.00	0.00	\$ -	3739.60	\$ 63,143,147.00					
SUBTOTAL									\$ -	\$ -		\$ 72,808,002,236.00		\$ 735,850,795.00		\$ 42,718,541,592.00					

Handwritten signature or initials.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEP-MN-1-IN-4-FR-1					
												VERSIÓN 1					
												PÁGINA					
												FECHA 30/08/2025					
												(Dia) (Mes) (Año)					
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER ACTA N° 51 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 991,232,101.00 MES agosto-25																	
UNIDAD EJECUTORA														ACTA FINAL SI NO X (Indicar con una X)			
CONTRATO No : 987 DE 2021 (Indique número y año)														PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORRECTOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.														FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indice día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique días/mes/año)	
CONTRATISTA: MINICIVIL S.A.														FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021														VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 310,625,154,993.00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 14,002,090,382.00	
														VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 324,627,245,375.00			
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)														CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 9 FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025		OBRA EJECUTADA	
No. DE ORDEN GRUPO DE AJUSTE ICCP GRUPO DE AJUSTE ICOCIV ITEM ESPECIFICACIÓN														PRESENTA ACTA		ACUMULADO	
GRAL. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL														CANTIDAD VALOR		CANTIDAD VALOR	
Ajuste al peso														\$ 273.00			
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)														\$ 264,764,334,092.00		\$ 76,394,481,497.14	
PROVISIÓN PARA AJUSTES: OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)														\$ 32,988,431,319.00		\$ 14,734,714,552.00	
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)														\$ 1,450,000,000.00		\$ -	
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)														\$ 299,202,765,411.00		\$ 91,129,196,049.14	
VALOR IVA (OBRAS) E)														\$ 2,186,481,747.00		\$ 2,243,619.00	
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)														\$ 301,389,247,158.00		\$ 91,795,140,178.45	
REVISIÓN: AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)														\$ 1,140,000,000.00		\$ 787,262,045.00	
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)														\$ 216,600,000.00		\$ 140,579,788.55	
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=H+G														\$ 1,356,600,000.00		\$ 936,841,833.55	
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (incluye IVA) J)														\$ 7,555,307,835.00		\$ 861,042,216.00	
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)														\$ 324,000,000.00		\$ -	
VALOR TOTAL (F+H+J)														\$ 310,625,154,993.00		\$ 93,593,024,428.00	
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.																	
AJU 30 % Utilidad 5 %																	
Valor Anticipo Otorgado																	
Valor Amortizado Presenta Acta														0		0.00%	
Valor Amortizado Acumulado														0			
Valor Saldo por Amortizar																	
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO																	
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.																	
OBRA VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES														\$ 991,232,101.00 \$ 7,243,619.00 \$ 998,475,720.00			
OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/O OBRAS ADICIONALES																	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN																	
ESTUDIOS Y DISEÑOS \$ - \$ - \$ -																	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) \$ - \$ - \$ -																	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) \$ - \$ - \$ -																	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) \$ - \$ - \$ -																	
VALOR TOTAL PRESENTE MES \$ 991,232,101.00 \$ 7,243,619.00 \$ 998,475,720.00																	
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 991,232,101.00																	
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 991,232,101.00																	
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 998,475,720.00 VALOR EN LETRAS NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/C/E																	
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																	
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.																	
OBSERVACIONES																	
AGrupación índices ICOCIV																	
GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO																	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSION

1

PÁGINA

FECHA

30/08/2025

(Dia) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

DIRECCIÓN TERRITORIAL

SANTANDER

ACTA N°

51

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 991,232,101.00

MES

agosto-25

ACTA FINAL

SI

NO

X

(Indicar con 1 una X)

CONTRATO No :

987 DE 2021

(Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA:

MNCIVIL S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :

1015 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL:

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:

29/06/2021

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/08/2030

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indice día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN:

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

\$ 310,625,154,993.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

\$ 14,002,090,382.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$ 324,627,245,375.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICCOV	ITEM	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 9 FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025		OBRA EJECUTADA			
				GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
11401			Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada	\$	-	\$	-										
11402			Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje	\$	14,168,363.00	\$	1,550,290,951.00										
11403			Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados	\$	555,564,599.00	\$	51,858,728,409.00										
11601			Preliminares y explanación	\$	21,367,361.00	\$	3,747,873,388.00										
11602			Afirmados, subbases y bases	\$	-	\$	5,473,002,301.00										
11603			Pavimentos asfálticos / concreto	\$	12,001,468.00	\$	3,821,969,010.00										
11604			Estructuras hidráulicas y drenajes	\$	337,470,097.00	\$	3,435,342,612.96										
11605			Obras de urbanismo	\$	-	\$	8,718,476.00										
11606			Obras geotécnicas y mitigación ambiental	\$	-	\$	739,150,997.00										
11607			Señalización y control de tránsito	\$	-	\$	-										
11608			Transporte y sobre acarreo	\$	50,660,213.00	\$	2,909,064,493.00										
14104			Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	\$	-	\$	-										
TOTAL				\$	991,232,101.00	\$	73,544,140,637.96										

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplica.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Matrícula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Firma

Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Interventor

Matrícula profesional No.: 167666-T

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial



3. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES AFINCO-FR-12



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 987 DE 2021

		%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		<u> </u>	ACTA DE OBRA	☒ 51	<u>agosto-25</u>
PAGO ANTICIPADO		<u> </u>	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	<u> </u>
DESEMBOLSO		<u> </u>	ACTA DE AJUSTE	☐	<u> </u>
			PRESTACION DE SERVICIOS	☐	<u> </u>
			OTRO	☐	<u> </u>
			CUAL? <u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	<u>1245624</u>	RUBRO No.	<u>C-2402-0600-13-51102A-2402006-02</u>	RECURSO No.	<u>10</u>	VALOR AFECTADO	<u>\$ 652,982,381.00</u>
No. COMPROMISO	<u>160425</u>	RUBRO No.	<u>C-2402-0600-13-51102A-2402006-02</u>	RECURSO No.	<u>11</u>	VALOR AFECTADO	<u>\$ 345,493,339.00</u>

TOTAL ACTA \$ 998,475,720.00

Firma *Victe Manuel Ruiz V.*
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Matricula profesional No.: 25202 21081CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Formulado RP1245624;10;652982381;RP160425;11;345493339
Texto Libre SVR GR5 - ACTA DE OBRA 51 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1
Asunto SVR GR5 - ACTA DE OBRA 51 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1;RP1245624;10;652982381;RP160425;11;345493339



4. IDENTIFICACIÓN CONTRACTUAL POR DEPARTAMENTO AFINCO-FR-5



PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO

AFIN-FR-5

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

Contrato N° 987 DE 2021

Contratista MINCIVIL S.A.

Objeto del Contrato MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL

DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

Acta N° 51 Valor basico \$ 991,232,101.00 Período agosto-2025

Valor Incluido Iva \$ 998,475,720.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente- Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	57	Duitama -Charalá	\$ 998,475,720.00		\$ -	\$ 998,475,720.00
2	57	Charalá -San Gil				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ 998,475,720.00	\$		\$ 998,475,720.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	Boyacá	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891855138-1	MUNICIPIO 1	Duitama	\$ 998,475,720.00	\$ 991,232,101.00
891801240-1	MUNICIPIO 2	Paipa	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ 998,475,720.00	\$ 991,232,101.00

NIT	DEPARTAMENTO 2	Santander	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800099691-7	MUNICIPIO 1	Gambita		
890205063-4	MUNICIPIO 2	Charalá	\$ -	\$ -
800099819-2	MUNICIPIO 3	Paramo		
800099824-1	MUNICIPIO 4	San Gil		
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$ -	\$ -

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3				

Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Firma

Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Interventor

Matricula profesional No.: 167666-T



**8. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES
PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O POR
EL REVISOR FISCAL, SEGÚN EL CASO**



CR2021-0331-25

Duitama (Boyacá), 11 de septiembre de 2025

Ingeniero:

MARLON O. GAMBOA DUARTE

Director Territorial Santander (E)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS

mgamboa@invias.gov.co

Referencia: CONTRATO INVIAS No. 1015 DE 2021. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4.

Asunto: Certificación de aportes a parafiscales y seguridad social de contratista de Obra MINCIVIL S.A., contrato INVIAS No. 987 de 2021; mes de agosto de 2025.

El director de Interventoría para las obras de "Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible del corredor vial Duitama - Charalá - San Gil en los departamentos de Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030" Módulo 4",

CERTIFICA:

Que se verificaron los soportes de pago a seguridad social integral y aportes a parafiscales, mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra, presentados y realizados por la firma MINCIVIL S.A. con NIT 890.930.545-1, del personal que laboró en la obra en desarrollo del Contrato INVIAS No. 987 de 2021, durante el **mes de agosto de 2025**; por tanto, el Contratista cumplió con el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales, en relación con todo el personal vinculado para la ejecución del Contrato de Obra.

Atentamente;


ARISTÓBULO MUÑOZ C.

Director de Interventoría

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

Copia: Ing. Víctor Manuel Ruiz V., Supervisor Contrato. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS. vruiz@invias.gov.co.
Ing. Luis Guillermo Pinto S., Apoyo de Supervisión. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS. lpinto@invias.gov.co.
Consecutivo interno.

Elaboró, Revisó: AMC.

Anexo: N.A.



SEDE BOGOTÁ D.C.

PBX: 601 3289770 – 601 3289774
Carrerera 11 N° 98-07. Oficina 201 A

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No. 890.930.545-1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

Alexandra Greidinger

ALEXANDRA GREIDINGER RESTREPO
Representante Legal



SEDE BOGOTÁ D.C.
PBX: 601 3289770 – 601 3289774
Carrerera 11 N° 98-07. Oficina 201 A

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No. 890.930.545-1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,


ANGEL C. MENDOZA PINZON
C.C. 19.488.585
No. T. P. 22095T




9. COPIA DEL RUT DEL CONTRATISTA

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14951770506



(415)7707212489984(8020) 000001495177050 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 9 3 0 5 4 5

1

Operativa de Grandes Contribuyentes

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

MINCIVIL S.A

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 11 98 07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO

42. Correo electrónico

notificaciones@mincivil.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 8 9 7 7 0

45. Teléfono 2

6 7 6 0 2 5 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

1 9 8 2 0 5 1 0

4 2 1 0

1 9 8 2 0 5 1 0

4 6 6 3

0 8 1 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
53. Código	3	5	7	8	9	1	0	1	3	1	4	1	5	1	8	2	6	4	1	4	2	4	8	5	2	5	5

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

52 - Facturador electrónico

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

15- Autorretenedor

55 - Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

18- Precios de transferencia

08- Retención timbre nacional

26- Declaración individual precios de tran

09- Retención en la fuente en el impuesto

41- Declaración anual de activos en el exte

10- Obligado aduanero

42- Obligado a llevar contabilidad

13- Gran contribuyente

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código	2	2	2	3						
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 09 - 28 / 10 : 39: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GREIDINGER RESTREPO ALEXANDRA MARIA

985. Cargo Representante legal Certificado



10. ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO

RESUMEN DE SOLICITUD DE ESTAMPILLAS


CONTRATO DE OBRA No :		987 DE 2021			
OBJETO:		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.			
CONTRATISTA:		MINCIVIL S.A.			
NIT		890930545-1			
				No	FECHA
TIPO DE ACTA		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		51	ago-25

		% SOLICITADO	VR EN PESOS SOLICITADO
VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN	\$ 991,232,101.00	1%	\$ 9,913,000.00


Firma


Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
 Director de Obra
 Matricula No.: 19202099194 CAU

Firma


Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ
 Director de Interventoría
 Matricula No: 01192-0130 CPITVC

 Uptc® Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005		ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD M U L T I C A M P U S RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS	
Número Estampilla		7770763		
Contratista:	MINCIVIL			
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	890930545			
Objeto del Contrato	Vias para la legalidad y recuperacion vision 2030			
Contratante:	INVIAS - 800215807 /NIT			
 N° 7770763	Numero de Contrato:	987	Vigencia:	2021
	Base Gravable	\$991232000	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	\$ 9,913,000.00
	Fecha de Pago:	12/09/2025 		
PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co				



[illegible]



5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL MEPI-MN1-IN-15-FR-8

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
												VERSIÓN	1			
												PÁGINA	DE	3		
												FECHA	30/08/2025 (Día) (Mes) (Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5														DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER		
CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021														CONTRATISTA: MINICIVIL S.A.		
MES INFORME MENSUAL: agosto-25														PROYECTO : 0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021														INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021		
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA																
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.		Valor	Saldo del Acta Anterior							
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402006-02		54	Nación	Contrato principal		\$ 2,101,479,500.00								
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402021-02		54	Nación	Contrato principal		\$ 51,728,079.00	\$ 0.00							
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402118-02		54	Nación	Contrato principal		\$ 920,367,395.00								
2022	329322	C-2402-0600-13-0-2402006-02		11	Nación	Contrato principal		\$ 16,380,768,477.00								
2022	329322	C-2402-0600-13-0-2402021-02		11	Nación	Contrato principal		\$ 89,668,685.00	\$ 0.00							
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402006-02		11	Nación	Contrato principal		\$ 12,252,039,217.00								
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402021-02		11	Nación	Contrato principal		\$ 851,108,816.00	\$ 0.00							
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402118-02		11	Nación	Contrato principal		\$ 898,942,349.00								
2023	185923	C-2402-0600-13-0-2402021-02		11	Nación	Contrato principal		\$ 50,000,000.00	\$ 0.00							
2023	185923	C-2402-0600-13-0-2402006-02		11	Nación	Contrato principal		\$ 13,767,142,857.00								
2023	984223	C-2402-0600-13-0-2402006-02		11	Nación	Contrato principal		\$ 13,850,000,000.00	\$ 0.00							
2024	245024	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02		10	Nación	Contrato principal		\$ 27,508,683,071.00	\$ 0.00							
2024	245024	C-2402-0600-13-51102A-2402021-02		10	Nación	Contrato principal		\$ 125,602,643.00								
2024	1245624	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02		10	Nación	Contrato principal		\$ 4,400,000,000.00	\$ 652,982,381.00							
2025	160425	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02		11	Nación	Contrato principal		\$ 13,817,142,857.00	\$ 13,817,142,857.00							
TOTAL								\$ 107,064,673,946.00	\$ 14,470,125,238.00							
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 324,627,245,375.00																
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA																
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
														SI	NO	
1	Obra	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	\$ 3,073,574,974.00		\$ 324,627,245,375.00				
2	Obra	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	\$ 3,073,574,974.00	\$ -	\$ 324,627,245,375.00				
3	Obra	ago-21	\$ 250,062,720.00	\$ 1,827,381.00	\$ 251,890,101.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	\$ 2,821,684,873.00	\$ 251,890,101.00	\$ 324,375,355,274.00				
4	Obra	sep-21	\$ 442,429,850.00	\$ 31,879,295.00	\$ 474,309,145.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	\$ 2,347,375,728.00	\$ 726,199,246.00	\$ 323,901,046,129.00				
5	Obra	oct-21	\$ 284,843,391.18	\$ 2,081,547.86	\$ 286,924,939.04	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	\$ 2,060,450,788.96	\$ 1,013,124,185.04	\$ 323,614,121,189.96				
6	Obra	nov-21	\$ 219,401,307.00	\$ 1,603,317.00	\$ 221,004,624.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	\$ 1,839,446,164.96	\$ 1,234,128,809.04	\$ 323,393,116,565.96				
7	Obra	dic-21	\$ 1,810,403,591.00	\$ 13,229,872.00	\$ 1,823,633,463.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	\$ 15,812,701.96	\$ 3,057,762,272.04	\$ 321,569,483,102.96				
									RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 16,470,437,162.00	\$ 3,057,762,272.04	\$ 321,569,483,102.96				
8	Obra	ene-22	\$ 917,379,547.00	\$ 6,703,927.00	\$ 924,083,474.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 15,546,353,688.00	\$ 3,981,845,746.04	\$ 320,645,399,628.96				
9	Obra	feb-22	\$ 1,005,261,151.00	\$ 45,726,880.00	\$ 1,050,988,031.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 14,495,365,657.00	\$ 5,032,833,777.04	\$ 319,594,411,597.96				
10	Obra	mar-22	\$ 597,643,161.00	\$ 4,367,392.00	\$ 602,010,553.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 13,893,355,104.00	\$ 5,634,844,330.04	\$ 318,992,401,044.96				
11	Obra	abr-22	\$ 476,137,993.00	\$ 3,479,470.00	\$ 479,617,463.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 13,413,737,641.00	\$ 6,114,461,793.04	\$ 318,512,783,581.96				
12	Obra	may-22	\$ 556,120,238.00	\$ 4,063,956.00	\$ 560,184,194.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	\$ -	\$ 6,130,274,495.00	\$ 318,496,970,880.00				
									RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 12,869,366,148.96	\$ 6,674,645,987.04	\$ 317,952,599,387.96				
13	Obra	jun-22	\$ 684,912,070.00	\$ 43,421,665.00	\$ 728,333,735.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 12,141,032,413.96	\$ 7,402,979,722.04	\$ 317,224,265,652.96				
1D	Ajuste Definitivo	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 12,141,032,413.96	\$ 7,402,979,722.04	\$ 317,224,265,652.96				
2D	Ajuste Definitivo	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 12,141,032,413.96	\$ 7,402,979,722.04	\$ 317,224,265,652.96				
3D	Ajuste Definitivo	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 12,141,032,413.96	\$ 7,402,979,722.04	\$ 317,224,265,652.96				
4D	Ajuste Definitivo	sep-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 12,141,032,413.96	\$ 7,402,979,722.04	\$ 317,224,265,652.96				
5D	Ajuste Definitivo	oct-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 12,141,032,413.96	\$ 7,402,979,722.04	\$ 317,224,265,652.96				
6D	Ajuste Definitivo	nov-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 12,141,032,413.96	\$ 7,402,979,722.04	\$ 317,224,265,652.96				
7D	Ajuste Definitivo	dic-21	\$ 58,920,378.00	\$ 430,572.00	\$ 59,350,950.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 12,081,681,463.96	\$ 7,462,330,672.04	\$ 317,164,914,702.96				
14	Obra	jul-22	\$ 1,016,736,069.00	\$ 7,429,994.00	\$ 1,024,166,063.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 11,057,515,400.96	\$ 8,486,496,735.04	\$ 316,140,748,639.96				
15	Obra	ago-22	\$ 1,917,862,902.00	\$ 58,867,210.00	\$ 1,976,730,112.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 9,080,785,288.96	\$ 10,463,226,847.04	\$ 314,164,018,527.96				
16	Obra	sep-22	\$ 3,047,103,092.00	\$ 22,267,292.00	\$ 3,069,370,384.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 6,011,414,904.96	\$ 13,532,597,231.04	\$ 311,094,648,143.96				
8D	Ajuste Definitivo	ene-22	\$ 57,744,578.00	\$ 421,979.00	\$ 58,166,557.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 5,953,248,347.96	\$ 13,590,763,788.04	\$ 311,036,481,586.96				
9D	Ajuste Definitivo	feb-22	\$ 30,007,410.00	\$ 219,284.00	\$ 30,226,694.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 5,923,021,653.96	\$ 13,620,990,482.04	\$ 311,006,254,892.96				
10D	Ajuste Definitivo	mar-22	\$ 35,521,914.00	\$ 259,584.00	\$ 35,781,498.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 5,887,240,155.96	\$ 13,656,771,980.04	\$ 310,970,473,394.96				
11D	Ajuste Definitivo	abr-22	\$ 26,121,626.00	\$ 190,889.00	\$ 26,312,515.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 5,860,927,640.96	\$ 13,683,084,495.04	\$ 310,944,160,879.96				
12D	Ajuste Definitivo	may-22	\$ 35,095,222.00	\$ 256,465.00	\$ 35,351,687.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 5,825,575,953.96	\$ 13,718,436,182.04	\$ 310,908,809,192.96				
17	Obra	oct-22	\$ 3,461,601,764.00	\$ 25,296,321.00	\$ 3,486,898,085.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 2,338,677,868.96	\$ 17,205,334,267.04	\$ 307,421,911,107.96				
									RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 14,002,090,382.00	\$ 17,205,334,267.04	\$ 307,421,911,107.96				
									RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ -	\$ 19,544,012,136.00	\$ 305,083,233,239.00				
18	Obra	nov-22	\$ 3,416,883,271.00	\$ 24,969,532.00	\$ 3,441,852,803.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 12,898,915,447.96	\$ 20,647,187,070.04	\$ 303,980,058,304.96				
13D	Ajuste Definitivo	jun-22	\$ 45,473,699.00	\$ 332,308.00	\$ 45,806,007.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 12,853,109,440.96	\$ 20,692,993,077.04	\$ 303,934,252,297.96				
14D	Ajuste Definitivo	jul-22	\$ 112,206,815.00	\$ 819,973.00	\$ 113,026,788.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 12,740,082,652.96	\$ 20,806,019,865.04	\$ 303,821,225,509.96				
15D	Ajuste Definitivo	ago-22	\$ 200,557,074.00	\$ 1,465,610.00	\$ 202,022,684.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 12,538,059,968.96	\$ 21,008,042,549.04	\$ 303,619,202,825.96				
16D	Ajuste Definitivo	sep-22	\$ 336,689,475.00	\$ 2,460,423.00	\$ 339,149,898.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 12,198,910,070.96	\$ 21,347,192,447.04	\$ 303,280,052,927.96				
17D	Ajuste Definitivo	oct-22	\$ 288,661,658.00	\$ 2,109,451.00	\$ 290,771,109.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 11,908,138,961.96	\$ 21,637,963,556.04	\$ 302,989,281,818.96				
19	Obra	dic-22	\$ 5,164,846,751.00	\$ 37,743,111.00	\$ 5,202,589,862.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 6,705,549,099.96	\$ 26,840,553,418.04	\$ 297,786,691,956.96				
18P	Ajuste Provisional	nov-22	\$ 325,696,804.00	\$ 2,380,092.00	\$ 328,076,896.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 6,377,472,203.96	\$ 27,168,630,314.04	\$ 297,458,615,060.96				
19P	Ajuste Provisional	dic-22	\$ 532,308,549.00	\$ 3,889,947.00	\$ 536,198,496.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 5,841,273,707.96	\$ 27,704,828,810.04	\$ 296,922,416,564.96				
18D	Ajuste Definitivo	nov-22	\$ 3,891,403.00	\$ 28,437.00	\$ 3,919,840.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 5,837,353,867.96	\$ 27,708,748,650.04	\$ 296,918,496,724.96				



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN

1

PÁGINA

DE 3

FECHA

30/08/2025

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

DIRECCION TERRITORIAL:

SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No:

987 DE 2021

CONTRATISTA:

MINICIVIL S.A.

MES INFORME MENSUAL:

agosto-25

PROYECTO :

0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

1015 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA


Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402006-02	54	Nación	Contrato principal	\$ 2,101,479,500.00	
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402021-02	54	Nación	Contrato principal	\$ 51,728,079.00	\$ 0.00
2021	420821	C-2402-0600-13-0-24020118-02	54	Nación	Contrato principal	\$ 920,367,395.00	
2022	329322	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 16,380,768,477.00	
2022	329322	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 89,668,685.00	\$ 0.00
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 12,252,039,217.00	
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 851,108,816.00	\$ 0.00
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402118-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 898,942,349.00	
2023	185923	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 50,000,000.00	\$ 0.00
2023	185923	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 13,767,142,857.00	
2023	984223	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 13,850,000,000.00	\$ 0.00
2024	245024	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	10	Nación	Contrato principal	\$ 27,508,683,071.00	\$ 0.00
2024	245024	C-2402-0600-13-51102A-2402021-02	10	Nación	Contrato principal	\$ 125,602,643.00	
2024	1245624	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	10	Nación	Contrato principal	\$ 4,400,000,000.00	\$ 652,982,381.00
2025	160425	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 13,817,142,857.00	\$ 13,817,142,857.00
TOTAL						\$ 107,064,673,946.00	\$ 14,470,125,238.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

\$ 324,627,245,375.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIUF		Observaciones
														SI	NO	
19D	Ajuste Definitivo	dic-22	\$ 10,062,400.00	\$ 73,533.00	\$ 10,135,933.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 5,827,217,934.96	\$ 27,718,884,583.04	\$ 296,908,360,791.96				
						\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 13,817,142,857.00	\$ 27,718,884,583.04	\$ 296,908,360,791.96				
20	Obra	ene-23	\$ 2,025,158,993.00	\$ 14,799,239.00	\$ 2,039,958,232.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 11,777,184,625.00	\$ 29,758,842,815.04	\$ 294,868,402,559.96				
20D	Ajuste Definitivo	ene-23	\$ 250,475,510.00	\$ 1,830,398.00	\$ 252,305,908.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 11,524,878,717.00	\$ 30,011,148,723.04	\$ 294,616,096,651.96				
21	Obra	feb-23	\$ 3,224,015,975.00	\$ 23,560,117.00	\$ 3,247,576,092.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 8,277,302,625.00	\$ 33,258,724,815.04	\$ 291,368,520,559.96				
21P	Ajuste Provisional	feb-23	\$ 463,656,280.00	\$ 3,388,257.00	\$ 467,044,537.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 7,810,258,088.00	\$ 33,725,769,352.04	\$ 290,901,476,022.96				
22	Obra	mar-23	\$ 3,996,327,861.00	\$ 29,203,934.00	\$ 4,025,531,795.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 3,784,726,293.00	\$ 37,751,301,147.04	\$ 286,875,944,227.96				
22P	Ajuste Provisional	mar-23	\$ 709,191,911.00	\$ 5,182,556.00	\$ 714,374,467.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 3,070,351,826.00	\$ 38,465,675,614.04	\$ 286,161,569,760.96				
22D	Ajuste Definitivo	mar-23	\$ 57,822,473.00	\$ 422,549.00	\$ 58,245,022.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 3,012,106,804.00	\$ 38,523,920,636.04	\$ 286,103,324,738.96				
23	Obra	abr-23	\$ 2,847,259,863.00	\$ 20,806,899.00	\$ 800,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 5,027,217,934.96	\$ 39,323,920,636.04	\$ 285,303,324,738.96				
					\$ 2,068,066,762.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 944,040,042.00	\$ 41,391,987,398.04	\$ 283,235,257,976.96				
23P	Ajuste Provisional	abr-23	\$ 731,200,721.00	\$ 5,343,390.00	\$ 286,544,111.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 4,740,673,822.96	\$ 41,678,531,509.04	\$ 282,948,713,865.96				
23D	Ajuste Definitivo	abr-23	\$ 11,991,279.00	\$ 87,629.00	\$ 450,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 494,040,042.00	\$ 42,128,531,509.04	\$ 282,498,713,865.96				
24	Obra	may-23	\$ 2,775,671,849.00	\$ 33,373,204.00	\$ 2,809,045,053.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 481,961,134.00	\$ 42,140,610,417.04	\$ 282,486,634,957.96				
24D	Ajuste Definitivo	may-23	\$ 663,402,525.00	\$ 4,847,942.00	\$ 334,125,233.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 1,931,628,769.96	\$ 44,949,655,470.04	\$ 279,677,589,904.96				
					\$ 334,125,234.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 147,835,901.00	\$ 45,617,905,937.04	\$ 279,009,339,437.96				
25	Obra	jun-23	\$ 947,856,887.00	\$ 6,794,681.00	\$ 806,815,667.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 790,687,869.96	\$ 46,424,721,604.04	\$ 278,202,523,770.96				
					\$ 147,835,901.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ -	\$ 46,572,557,505.04	\$ 278,054,687,869.96				
25D	Ajuste Definitivo	jun-23	\$ 254,012,075.00	\$ 1,856,242.00	\$ 255,868,317.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 534,819,552.96	\$ 46,828,425,822.04	\$ 277,798,819,552.96				
26	Obra	jul-23	\$ 308,945,176.00	\$ 2,257,676.00	\$ 311,202,852.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 223,616,700.96	\$ 47,139,628,674.04	\$ 277,487,616,700.96				
26P	Ajuste Provisional	jul-23	\$ 154,675,847.00	\$ 1,130,323.00	\$ 155,806,170.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 67,810,530.96	\$ 47,295,434,844.04	\$ 277,331,810,530.96				
					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	\$ 13,850,000,000.00	\$ 47,295,434,844.04	\$ 277,331,810,530.96				
27	Obra	ago-23	\$ 3,517,849,156.00	\$ 25,707,359.00	\$ 67,810,530.96	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ -	\$ 47,363,245,375.00	\$ 277,264,000,000.00				
					\$ 3,475,745,984.04	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	\$ 10,374,254,015.96	\$ 50,838,991,359.04	\$ 273,788,254,015.96				
26D	Ajuste Definitivo	jul-23	\$ (11,360,257.00)	\$ (83,017.00)	\$ (11,443,274.00)	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	\$ 10,385,697,289.96	\$ 50,827,548,085.04	\$ 273,799,697,289.96				
27D	Ajuste Definitivo	ago-23	\$ 780,960,497.00	\$ 5,707,019.00	\$ 786,667,516.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	\$ 9,599,029,773.96	\$ 51,614,215,601.04	\$ 273,013,029,773.96				
28	Obra	sep-23	\$ 2,238,028,932.00	\$ 16,354,827.00	\$ 2,254,383,759.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	\$ 7,344,646,014.96	\$ 53,868,599,360.04	\$ 270,758,646,014.96				
28P	Ajuste Provisional	sep-23	\$ 503,888,273.00	\$ 3,682,260.00	\$ 507,570,533.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	\$ 6,837,075,481.96	\$ 54,376,169,893.04	\$ 270,251,075,481.96				
29	Obra	oct-23	\$ 2,070,310,949.00	\$ 15,129,195.00	\$ 2,085,440,144.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	\$ 4,751,635,337.96	\$ 56,461,610,037.04	\$ 268,165,635,337.96				
28D	Ajuste Definitivo	sep-23	\$ (15,810,008.00)	\$ (115,535.00)	\$ 15,925,543.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	\$ 4,767,560,880.96	\$ 56,445,684,494.04	\$ 268,181,560,880.96				
29P	Ajuste Provisional	oct-23	\$ 452,014,889.00	\$ 3,303,186.00	\$ 455,318,075.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	\$ 4,312,242,805.96	\$ 56,901,002,569.04	\$ 267,726,242,805.96				
30	Obra	nov-23	\$ 2,754,717,437.00	\$ 23,957,515.00	\$ 2,778,674,952.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	\$ 1,533,567,853.96	\$ 59,679,677,521.04	\$ 264,947,567,853.96				
29D	Ajuste Definitivo	oct-23	\$ 3,251,909.00	\$ 23,764.00	\$ 3,275,673.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	\$ 1,530,292,180.96	\$ 59,682,953,194.04	\$ 264,944,292,180.96				
30P	Ajuste Provisional	nov-23	\$ 572,054,831.00	\$ 4,180,401.00	\$ 576,235,232.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	\$ 954,056,948.96	\$ 60,259,188,426.04	\$ 264,368,056,948.96				
31	Obra	dic-23	\$ 947,135,301.00	\$ 6,921,373.00	\$ 954,056,674.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	\$ 274.96	\$ 61,213,245,100.04	\$ 263,414,000,274.96				
					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	\$ 27,634,285,714.00	\$ 61,213,245,100.04	\$ 263,414,000,274.96				
30D	Ajuste Definitivo	nov-23	\$ 13,446,129.00	\$ 98,260.00	\$ 274.96	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	\$ -	\$ 61,213,245,375.00	\$ 263,414,000,000.00				
					\$ 13,544,114.04	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	\$ 27,620,741,599.96	\$ 61,226,789,489.04	\$ 263,400,455,885.96				
31D	Ajuste Definitivo	dic-23	\$ 226,937,356.00	\$ 1,658,388.00	\$ 228,595,744.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	\$ 27,392,145,855.96	\$ 61,455,385,233.04	\$ 263,177,860,141.96				
32	Obra	ene-24	\$ 2,039,923,835.00	\$ 14,907,136.00	\$ 2,054,830,971.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	\$ 25,337,314,884.96	\$ 63,510,216,204.04	\$ 261,117,029,170.96				
32P	Ajuste Provisional	ene-24	\$ 461,978,536.00	\$ 3,375,997.00	\$ 465,354,533.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	\$ 24,871,960,351.96	\$ 63,975,570,737.04	\$ 260,651,674,637.96				
32D	Ajuste Definitivo	ene-24	\$ 89,656,106.00	\$ 655,179.00	\$ 90,311,285.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	\$ 24,781,649,066.96	\$ 64,065,882,022.04	\$ 260,561,363,352.96				



CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	3
FECHA	30/08/2025 (Día) (Mes) (Año)		

CONTRATO DE OBRA No:	987 DE 2021	CONTRATISTA:	MINICIVIL S.A.
MES INFORME MENSUAL:	agosto-25	PROYECTO :	0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1015 DE 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo de Acta Anterior
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402006-02	54	Nación	Contrato principal	\$ 2,101,479,500.00	
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402021-02	54	Nación	Contrato principal	\$ 51,728,079.00	\$ 0.00
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402118-02	54	Nación	Contrato principal	\$ 920,367,395.00	
2022	329322	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 16,380,768,477.00	\$ 0.00
2022	329322	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 89,668,685.00	
2022	1008322	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 125,039,217.00	
2022	1008322	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 851,108,516.00	\$ 0.00
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402118-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 998,942,349.00	
2023	185923	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 50,000,000.00	\$ 0.00
2023	185923	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 13,767,142,857.00	
2023	984223	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 13,850,000,000.00	\$ 0.00
2024	245024	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	10	Nación	Contrato principal	\$ 27,508,683,071.00	\$ 0.00
2024	245024	C-2402-0600-13-51102A-2402021-02	10	Nación	Contrato principal	\$ 125,602,943.00	
2024	1245624	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	10	Nación	Contrato principal	\$ 4,400,000,000.00	\$ 652,982,381.00
2025	160425	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 13,817,142,857.00	\$ 13,817,142,857.00
TOTAL						\$ 107,064,673,946.00	\$ 14,470,125,238.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

File



6. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MEPI-MN1-IN-6-FR-2

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 51 DE agosto-25

SEGUIMIENTO No. 51

FECHA: 30/08/2025

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 991,232,101.00

CONTRATO No: 987 DE 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VAL, DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29 de junio de 2021

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 de agosto de 2030

CONTRATISTA: MINICIVIL S.A. NIT: 890930545-1

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 57: DUITAMA-CHARALÁ-SAN GIL

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1015 DE 2021

INTERVENITOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 310,625,154,993.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 14,002,990,382.00

CONTRATO DE INTERVENITORIA No.: 1015 DE 2021

INTERVENITOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 324,627,245,375.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) RECIBIDO VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	VALOR ACTUAL OBRA PROGRAMADA	(%) ACTUAL OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA	% Valor Ejecutado	junio-2021	julio-2021	agosto-2021	septiembre-2021	octubre-2021	noviembre-2021	diciembre-2021	enero-2022	febrero-2022	marzo-2022	abril-2022	mayo-2022	junio-2022	julio-2022	agosto-2022	septiembre-2022	octubre-2022	noviembre-2022	diciembre-2022
GPP1 - EXPLANACIONES (E)	\$38,677,308.32	14.570%	1.044%	% P	0.00134%	0.00289%	0.00289%	0.00328%	0.00395%	0.007531%	0.00976%	0.00765%	0.00720%	0.00848%	0.011531%	0.011531%	0.014414%	0.015855%	0.04597%	0.16576%	0.25540%	0.30033%	0.33065%
	\$22,705,966.33	8.876%	\$2,765,348.448	% E	\$ P	\$ 3,090.73	\$ 7,121.45	\$ 71,214.54	\$ 85,457.44	\$ 213,643.61	\$ 199,400.70	\$ 131,748.89	\$ 152,647.59	\$ 190,809.49	\$ 228,971.39	\$ 305,295.18	\$ 305,295.18	\$ 419,780.88	\$ 366,463.95	\$ 438,877.99	\$ 676,208.11	\$ 953,998.98	\$ 889,753.95
				% E	\$ E		\$ 4,985			\$ 67,796	\$ 4,985	\$ 34,727	\$ 67,170	\$ 6,152	\$ 1,410	\$ 14,464	\$ 14,919	\$ 9,760	\$ 42,349	\$ 77,718	\$ 67,437	\$ 62,431	\$ 68,623
				% E	% P	0.000095%	0.00190%	0.01902%	0.02283%	0.05707%	0.05326%	0.04078%	0.05097%	0.06116%	0.08155%	0.08155%	0.10194%	0.11213%	0.10322%	0.12000%	0.24455%	0.35129%	0.33467%
				% E	\$ P	\$ 2,518.33	\$ 5,036.65	\$ 50,366.52	\$ 60,439.83	\$ 151,099.57	\$ 141,026.27	\$ 93,178.07	\$ 107,960.10	\$ 134,960.13	\$ 161,940.15	\$ 215,920.20	\$ 269,900.25	\$ 296,890.28	\$ 273,287.47	\$ 335,644.25	\$ 647,507.66	\$ 931,323.32	\$ 886,086.89
				% E	\$ E	\$ 275.46	\$ 540.93	\$ 5,372.73	\$ 6,387.84	\$ 15,109.96	\$ 14,102.63	\$ 9,317.81	\$ 10,796.10	\$ 13,496.01	\$ 16,194.02	\$ 21,592.02	\$ 26,990.25	\$ 29,689.28	\$ 27,328.75	\$ 33,564.25	\$ 64,750.77	\$ 93,132.33	\$ 88,608.89
				% E	% E	0.00005%	0.00100%	0.01000%	0.01228%	0.03004%	0.02833%	0.02039%	0.02433%	0.03039%	0.03655%	0.04597%	0.05395%	0.05955%	0.05395%	0.06595%	0.12795%	0.18795%	0.17795%
				% E	\$ P	\$ 2,518.33	\$ 5,036.65	\$ 50,366.52	\$ 60,439.83	\$ 151,099.57	\$ 141,026.27	\$ 93,178.07	\$ 107,960.10	\$ 134,960.13	\$ 161,940.15	\$ 215,920.20	\$ 269,900.25	\$ 296,890.28	\$ 273,287.47	\$ 335,644.25	\$ 647,507.66	\$ 931,323.32	\$ 886,086.89
				% E	\$ E	\$ 275.46	\$ 540.93	\$ 5,372.73	\$ 6,387.84	\$ 15,109.96	\$ 14,102.63	\$ 9,317.81	\$ 10,796.10	\$ 13,496.01	\$ 16,194.02	\$ 21,592.02	\$ 26,990.25	\$ 29,689.28	\$ 27,328.75	\$ 33,564.25	\$ 64,750.77	\$ 93,132.33	\$ 88,608.89
				% E	% E	0.00005%	0.00100%	0.01000%	0.01228%	0.03004%	0.02833%	0.02039%	0.02433%	0.03039%	0.03655%	0.04597%	0.05395%	0.05955%	0.05395%	0.06595%	0.12795%	0.18795%	0.17795%
				% E	\$ P	\$ 2,518.33	\$ 5,036.65	\$ 50,366.52	\$ 60,439.83	\$ 151,099.57	\$ 141,026.27	\$ 93,178.07	\$ 107,960.10	\$ 134,960.13	\$ 161,940.15	\$ 215,920.20	\$ 269,900.25	\$ 296,890.28	\$ 273,287.47	\$ 335,644.25	\$ 647,507.66	\$ 931,323.32	\$ 886,086.89
				% E	\$ E	\$ 275.46	\$ 540.93	\$ 5,372.73	\$ 6,387.84	\$ 15,109.96	\$ 14,102.63	\$ 9,317.81	\$ 10,796.10	\$ 13,496.01	\$ 16,194.02	\$ 21,592.02	\$ 26,990.25	\$ 29,689.28	\$ 27,328.75	\$ 33,564.25	\$ 64,750.77	\$ 93,132.33	\$ 88,608.89
				% E	% E	0.00005%	0.00100%	0.01000%	0.01228%	0.03004%	0.02833%	0.02039%	0.02433%	0.03039%	0.03655%	0.04597%	0.05395%	0.05955%	0.05395%	0.06595%	0.12795%	0.18795%	0.17795%
				% E	\$ P	\$ 2,518.33	\$ 5,036.65	\$ 50,366.52	\$ 60,439.83	\$ 151,099.57	\$ 141,026.27	\$ 93,178.07	\$ 107,960.10	\$ 134,960.13	\$ 161,940.15	\$ 215,920.20	\$ 269,900.25	\$ 296,890.28	\$ 273,287.47	\$ 335,644.25	\$ 647,507.66	\$ 931,323.32	\$ 886,086.89
				% E	\$ E	\$ 275.46	\$ 540.93	\$ 5,372.73	\$ 6,387.84	\$ 15,109.96	\$ 14,102.63	\$ 9,317.81	\$ 10,796.10	\$ 13,496.01	\$ 16,194.02	\$ 21,592.02	\$ 26,990.25	\$ 29,689.28	\$ 27,328.75	\$ 33,564.25	\$ 64,750.77	\$ 93,132.33	\$ 88,608.89
				% E	% E	0.00005%	0.00100%	0.01000%	0.01228%	0.03004%	0.02833%	0.02039%	0.02433%	0.03039%	0.03655%	0.04597%	0.05395%	0.05955%	0.05395%	0.06595%	0.12795%	0.18795%	0.17795%
				% E	\$ P	\$ 2,518.33	\$ 5,036.65	\$ 50,366.52	\$ 60,439.83	\$ 151,099.57	\$ 141,026.27	\$ 93,178.07	\$ 107,960.10	\$ 134,960.13	\$ 161,940.15	\$ 215,920.20	\$ 269,900.25	\$ 296,890.28	\$ 273,287.47	\$ 335,644.25	\$ 647,507.66	\$ 931,323.32	\$ 886,086.89
				% E	\$ E	\$ 275.46	\$ 540.93	\$ 5,372.73	\$ 6,387.84	\$ 15,109.96	\$ 14,102.63	\$ 9,317.81	\$ 10,796.10	\$ 13,496.01	\$ 16,194.02	\$ 21,592.02	\$ 26,990.25	\$ 29,689.28	\$ 27,328.75	\$ 33,564.25	\$ 64,750.77	\$ 93,132.33	\$ 88,608.89
				% E	% E	0.00005%	0.00100%	0.01000%	0.01228%	0.03004%	0.02833%	0.02039%	0.02433%	0.03039%	0.03655%	0.04597%	0.05395%	0.05955%	0.05395%	0.06595%	0.12795%	0.18795%	0.17795%
				% E	\$ P	\$ 2,518.33	\$ 5,036.65	\$ 50,366.52	\$ 60,439.83	\$ 151,099.57	\$ 141,026.27	\$ 93,178.07	\$ 107,960.10	\$ 134,960.13	\$ 161,940.15	\$ 215,920.20	\$ 269,900.25	\$ 296,890.28	\$ 273,287.47	\$ 335,644.25	\$ 647,507.66	\$ 931,323.32	\$ 886,086.89
				% E	\$ E	\$ 275.46	\$ 540.93	\$ 5,372.73	\$ 6,387.84	\$ 15,109.96	\$ 14,102.63	\$ 9,317.81	\$ 10,796.10	\$ 13,496.01	\$ 16,194.02	\$ 21,592.02	\$ 26,990.25	\$ 29,689.28	\$ 27,328.75	\$ 33,564.25	\$ 64,750.77	\$ 93,132.33	\$ 88,608.89
				% E	% E	0.00005%	0.00100%	0.01000%	0.01228%	0.03004%	0.02833%	0.02039%	0.02433%	0.03039%	0.03655%	0.04597%	0.05395%	0.05955%	0.05395%	0.06595%	0.12795%	0.18795%	0.17795%
				% E	\$ P	\$ 2,518.33	\$ 5,036.65	\$ 50,366.52	\$ 60,439.83	\$ 151,099.57	\$ 141,026.27	\$ 93,178.07	\$ 107,960.10	\$ 134,960.13	\$ 161,940.15	\$ 215,920.20	\$ 269,900.25	\$ 296,890.28	\$ 273,287.47	\$ 335,644.25	\$ 647,507.66	\$ 931,323.32	\$ 886,086.89
				% E	\$ E	\$ 275.46	\$ 540.93	\$ 5,372.73	\$ 6,387.84	\$ 15,109.96	\$ 14,102.63	\$ 9,317.81	\$ 10,796.10	\$ 13,496.01	\$ 16,194.02	\$ 21,592.02	\$ 26,990.25	\$ 29,689.28	\$ 27,328.75	\$ 33,564.25	\$ 64,750.77	\$ 93,132.33	\$ 88,608.89
				% E	% E	0.00005%	0.00100%	0.01000%	0.01228%	0.03004%	0.02833%	0.02039%	0.02433%	0.03039%	0.03655%	0.04597%	0.05395%	0.05955%	0.05395%	0.06595%	0.12795%	0.18795%	0.17795%
				% E	\$ P	\$ 2,518.33	\$ 5,036.65	\$ 50,366.52	\$ 60,439.83	\$ 151,099.57	\$ 141,026.27	\$ 93,178.07	\$ 107,960.10	\$ 134,960.13	\$ 161,940.15	\$ 215,920.20	\$ 269,900.25	\$ 296,890.28	\$ 273,287.47	\$ 335,644.25	\$ 647,507.66	\$ 931,323.32	\$ 886,086.89
				% E	\$ E	\$ 275.46	\$ 540.93	\$ 5,372.73	\$ 6,387.84	\$ 15,109.96	\$ 14,102.63	\$ 9,317.81	\$ 10,796.10	\$ 13,496.01	\$ 16,194.02	\$ 21,592.02	\$ 26,990.25	\$ 29,689.28	\$ 27,328.75	\$ 33,564.25	\$ 64,750.77	\$ 93,132.33	\$ 88,608.89
				% E	% E	0.00005%	0.00100%	0.01000%	0.01228%	0.03004%	0.02833%	0.02039%	0.02433%	0.03039%	0.03655%	0.04597%	0.05395%	0.05955%	0.05395%	0.06595%	0.12795%	0.18795%	0.17795%
				% E	\$ P	\$ 2,518.33	\$ 5,036.65	\$ 50,366.52	\$ 60,439.83	\$ 151,099.57	\$ 141,026.27	\$ 93,178.07	\$ 107,960.10	\$ 134,960.13	\$ 161,940.15	\$ 215,920.20	\$ 269,900.25	\$ 296,890.28	\$ 273,287.47	\$ 335,644.25	\$ 647,507.66	\$ 931,323.32	\$ 886,086.89
				% E	\$ E	\$ 275.46	\$ 540.93	\$ 5,372.73	\$ 6,387.84	\$ 15,109.96	\$ 14,102.63	\$ 9,317.81	\$ 10,796.10	\$ 13,496.01	\$ 16,194.02	\$ 21,592.02	\$ 26,990.25	\$ 29,689.28	\$ 27,328.75	\$ 33,564.25	\$ 64,750.77	\$ 93,132.33	\$ 88,608.89
				% E	% E	0.00005%	0.00100%	0.01000%	0.01228%	0.03004%	0.02833%	0.02039%	0.02433%	0.03039%	0.03655%	0.04597%	0.05395%	0.05955%	0.05395%	0.06595%	0.12795%	0.18795%	0.17795%
				% E	\$ P	\$ 2,518.33	\$ 5,036.65	\$ 50,366.52	\$ 60,439.83	\$ 151,099.57	\$ 141,026.27	\$ 93,178.07	\$ 107,960.10	\$ 134,960.13	\$ 161,940.15	\$ 215,920.20	\$ 269,900.25	\$ 296,890.28	\$ 273,287.47	\$ 335,644.25	\$ 647,507.66	\$ 931,323.32	\$ 886,086.89
				% E	\$ E	\$ 275.46	\$ 540.93	\$ 5,372.73	\$ 6,387.84	\$ 15,109.96	\$ 14,102.63	\$ 9,317.81	\$ 10,796.10	\$ 13,496.01	\$ 16,194.02	\$ 21,592.02	\$ 26,990.25	\$ 29,689.28	\$ 27,328.75	\$ 33,564.25	\$ 64,750.77	\$ 93,132.33	\$ 88,608.89
				% E	% E	0.00005%	0.00100%	0.01000%	0.01228%	0.03004%	0.02833%	0.02039%	0.02433%	0.03039%	0.03655%	0.04597%	0.05395%	0.05955%	0.05395%	0.06595%	0.12795%	0.18795%	0.17795%
				% E	\$ P	\$ 2,518.33	\$ 5,036.65	\$ 50,366.52	\$ 60,439.83	\$ 151,099.57	\$ 141,026.27	\$ 93,178.07	\$ 107,960.10	\$ 134,960.13	\$ 161,940.15	\$ 215,920.20	\$ 269,900.25	\$ 296,890.28	\$ 273,287.47	\$ 335,644.25	\$ 647,507.66	\$ 931,323.32	\$ 886,086.89
				% E	\$ E	\$ 275.46	\$ 540.93	\$ 5,372.73	\$ 6,387.84	\$ 15,109.96	\$ 14,102.63	\$ 9,317.81	\$ 10,796.10	\$ 13,496.01	\$ 16,194.02	\$ 21,592.02	\$ 26,990.25	\$ 29,689.28	\$ 27,328.75	\$ 33,564.25	\$ 64,750.77	\$ 93,132.33	\$ 88,608.89
				% E	% E	0.00005%	0.00100%	0.01000%	0.01228%	0.03004%	0.02833%	0.02039%	0.02433%	0.03039%	0.03655%	0.04597%	0.05395%	0.05955%	0.05395%	0.06595%	0.12795%	0.18795%	0.17795%
				% E	\$ P	\$ 2,518.33	\$ 5,036.65	\$ 50,366.52	\$ 60,439.83	\$ 151,099.57	\$ 141,026.27	\$ 93,178.07	\$ 107,960.10	\$ 134,960.13	\$ 161,940.15	\$ 215,920.20	\$ 269,900.25	\$ 296,890.28	\$ 273,287.47	\$ 335,644.25	\$ 647,507.66	\$ 931,323.32	\$ 886,086.89
				% E	\$ E	\$ 275.46	\$ 540.93	\$ 5,372.73	\$ 6,387.84	\$ 15,109.													



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	8

FECHA: 30/08/2025
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VAL DUTAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINICIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 57: DUTAMA-CHARALA-SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	(%) OBRA EJECUTADA	% Programado	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO	% Ejecutado	enero-2023	febrero-2023	marzo-2023	abril-2023	mayo-2023	junio-2023	julio-2023	agosto-2023	septiembre-2023	octubre-2023	noviembre-2023	diciembre-2023
OP01 - EXPLANACIONES (E)	\$38.577.398,32	14.570%	1.044%														
(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)																	
OP02 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$59.718.917,51	22.555%	2.595%														
(Items: 9, 10, 11, 12, 13)																	
OP03 - PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$52.798.530,78	19.937%	1.712%														
(Items: 15, 16, 17, 18, 19, 20)																	
OP05 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES	\$58.258.138,95	22.044%	6.948%														
(Items: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)																	
OP06 - SEÑALACION Y SEGURIDAD	\$3.253.371,86	1.229%	\$0.0000														
(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)																	
OP07 - OBRAS VARIAS	\$4.735.524,37	1.789%	0.109%														
(Items: 51, 52, 53)																	
OP08 - TRANSPORTES	\$47.434.542,30	17.916%	1.120%														
(Items: 54, 55, 56)																	
ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS	\$0.00	0.000%	16.157%														
(Items:)																	
TOTAL OTROS ITEMS	\$0.00	0.000%															
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS	\$0.00	0.000%															
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$284.764.334,892	100.00%	23.89%														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$278.033.191,146	105.012%	\$ 76.384.481.4965														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.172%	0.217%	0.261%	0.426%	0.398%	0.428%	0.464%	1.107%	1.118%	1.135%	1.439%	1.787%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	\$456.588	\$574.349	\$691.851	\$1.128.112	\$1.946.897	\$1.153.748	\$1.228.914	\$2.830.862	\$2.869.868	\$3.003.827	\$3.808.731	\$4.736.153
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	11.024%	11.242%	11.803%	11.529%	12.324%	12.753%	13.217%	14.324%	15.441%	16.676%	18.016%	19.801%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	\$29.187.707,33	\$29.763.555,96	\$30.455.407,05	\$31.583.519,18	\$32.630.416,66	\$33.764.164,99	\$34.993.079,11	\$37.923.641,59	\$40.883.509,69	\$43.887.336,23	\$47.697.067,45	\$52.427.250,52
	%	0.765%	1.218%	1.509%	1.075%	1.015%	0.339%	0.117%	1.329%	0.848%	0.782%	0.978%	0.358%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$2.625.159	\$3.224.916	\$3.994.328	\$2.447.240	\$2.682.798	\$999.497	\$308.945	\$3.517.849	\$2.238.029	\$2.070.311	\$2.589.800	\$941.135
	%	9.998%	11.216%	12.725%	13.901%	16.153%	19.270%	16.999%	17.864%	18.222%	19.294%	19.982%	
	VALOR (Miles de Pesos)	\$26.472.117,82	\$29.696.133,79	\$33.692.461,65	\$36.539.721,52	\$39.222.619,76	\$40.121.016,89	\$40.429.962,07	\$43.947.811,23	\$46.185.840,16	\$48.256.151,11	\$50.845.951,58	\$51.793.086,88

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 32.988.431.319,00	\$ 14.734.714.552,00	43.83%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA	\$ 1.450.000.000,00	\$ 0.00	0.00%
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$ 2.186.481.747,00	\$ 605.944.129,31	29.11%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1.140.000.000,00	\$ 787.262.045,00	69.06%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 216.600.000,00	\$ 149.579.788,55	69.06%
PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)	\$ 7.555.307.835,00	\$ 861.042.416,00	11.40%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ 324.000.000,00	\$ 0.00	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$ 45.860.820.901,00	\$ 17.198.542.930,86	36.91%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 310.625.154.993,00	\$ 93.593.024.427,37	28.83%

Aprobada Firma:
Nombre: ALEXANDRA MARIA ORENGO RESTREPO
Representante Legal o APODERADO
Contratista
Matrícula profesional No.: 05022-30613 ANT.

CONVENIONES PROGRAMA DE OBRA		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	\$ Valor	\$ Valor
CURVAS	\$ Valor	\$ Valor
CONVENIONES PROGRAMACIONES DE OBRA		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMACIÓN No. 01	PROGRAMACIÓN No. 02
BARRAS	\$ Valor	\$ Valor
CURVAS	\$ Valor	\$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 03	REPROGRAMACIÓN No. 04	REPROGRAMACIÓN No. 05
\$ Valor	\$ Valor	\$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 06	REPROGRAMACIÓN No. 07	REPROGRAMACIÓN No. 08
\$ Valor	\$ Valor	\$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 09	REPROGRAMACIÓN No. 10	REPROGRAMACIÓN No. 11
\$ Valor	\$ Valor	\$ Valor

Aprobada Firma:
Nombre: PATRICIA CORREA MALAVER
Representante Legal o APODERADO
Interventor
Matrícula profesional No.: 167668-T



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	3 DE	8
FECHA:	30/08/2025	
	(Día)	(Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VAL DUTAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINICIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 57: DUTAMA-CHARALA-SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	VALOR EJECUTADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA EJECUTADA	% Programado \$ Valor programado	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	(%) EJECUTADA	% Ejecutado	enero-2024	febrero-2024	marzo-2024	abril-2024	mayo-2024	junio-2024	julio-2024	agosto-2024	septiembre-2024	octubre-2024	noviembre-2024	diciembre-2024
OPPI - EXPLANACIONES (E) (Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	\$38.577.398.32	14.570%	1.04%														
	\$22.706.966.33	8.576%	\$2.766.348.48														
OPPI - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Items: 9, 10, 11, 12, 13)	\$59.718.917.51	22.555%	2.595%														
	\$29.783.430.99	11.249%	\$7.094.557.504														
OPPI - PAVIMENTOS ASFALTICOS (Items: 15, 16, 17, 18, 19, 20)	\$50.693.060.95	19.146%	\$4.532.374.9370														
OPPI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)	\$59.258.138.95	22.044%	6.948%														
	\$54.179.255.68	20.463%	\$16.012.640.5820														
OPPI - SEÑALACION Y SEGURIDAD (Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)	\$3.253.371.86	1.229%	\$0.0000														
OPPI - OBRAS VARIAS (Items: 51, 52, 53)	\$4.735.524.37	1.789%	\$289.291.2530														
OPPI - TRANSPORTES (Items: 54, 55, 56)	\$47.434.542.30	17.916%	1.120%														
	\$39.099.911.19	14.557%	\$2.981.727.6810														
ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS (Items:)	\$0.00	0.000%	16.157%														
	\$72.808.002.24	27.499%	\$42.718.941.9820														
TOTAL OTROS ITEMS	\$0.00	0.000%															
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS	\$0.00	0.000%															
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$284.764.334.892	100.00%	23.89%														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$278.033.191.146	105.012%	\$ 76.384.481.4965														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 32.988.431.319.00	\$ 14.734.714.552.00	43.83%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA	\$ 1.450.000.000.00	\$ 0.00	0.00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$ 2.186.481.747.00	\$ 605.944.129.31	29.11%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1.140.000.000.00	\$ 787.262.045.00	69.06%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 216.600.000.00	\$ 149.579.788.55	69.06%
PROVISION PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)	\$ 7.555.307.835.00	\$ 861.042.416.00	11.40%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ 324.000.000.00	\$ 0.00	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$ 45.860.820.901.00	\$ 17.196.542.930.86	36.91%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	\$ 46.594.054.229.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 310.625.154.993.00		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$ 324.627.245.375.00	\$ 93.893.024.427.37	28.83%

REPROGRAMACIÓN No. 05 AL PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTOMATIZACIÓN DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

REPROGRAMACIÓN No. 06 AL PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTOMATIZACIÓN DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

REPROGRAMACIÓN No. 07 AL PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTOMATIZACIÓN DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 32.988.431.319.00	\$ 14.734.714.552.00	43.83%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA	\$ 1.450.000.000.00	\$ 0.00	0.00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$ 2.186.481.747.00	\$ 605.944.129.31	29.11%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1.140.000.000.00	\$ 787.262.045.00	69.06%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 216.600.000.00	\$ 149.579.788.55	69.06%
PROVISION PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)	\$ 7.555.307.835.00	\$ 861.042.416.00	11.40%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ 324.000.000.00	\$ 0.00	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$ 45.860.820.901.00	\$ 17.196.542.930.86	36.91%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	\$ 46.594.054.229.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 310.625.154.993.00		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$ 324.627.245.375.00	\$ 93.893.024.427.37	28.83%

Aprobado Firma: Alexandra Maria Greindiger Restrepo
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREINDIGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula profesional No.: 05032-30613 ANT.

CONVENIONES PROGRAMA DE OBRA		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO \$ Valor	EJECUTADO \$ Valor
BARRAS		
CURVAS		
CONVENIONES PROGRAMACIONES DE OBRA		
TIPO DE DIBUJO	REPROGRAMACIÓN No. 01 \$ Valor	REPROGRAMACIÓN No. 02 \$ Valor
BARRAS		
CURVAS		
REPROGRAMACIÓN No. 03	REPROGRAMACIÓN No. 04 \$ Valor	REPROGRAMACIÓN No. 05 \$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 06	REPROGRAMACIÓN No. 07 \$ Valor	REPROGRAMACIÓN No. 08 \$ Valor

Aprobado Firma: Cálida Patricia Correa Malaver
Nombre: CALIDA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula profesional No.: 107866-T



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	4	8
FECHA:	30/08/2025	
	(Día)	(Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VAL DUTAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINICIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 57: DUTAMA-CHARALÁ-SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado	enero-2025	febrero-2025	marzo-2025	abril-2025	mayo-2025	junio-2025	julio-2025	agosto-2025	septiembre-2025	octubre-2025	noviembre-2025	diciembre-2025
OPP1 - EXPLANACIONES (E)	\$38,577,388.32	14.570%	1.044%	% P 0.0043%	\$ 12,258.19	\$ 14,709.83	\$ 17,851.80	\$ 21,182.15	\$ 25,419.59	\$ 30,502.30	\$ 4,432.33	\$ 5,603.78	\$ 26,637.84	\$ 16,008.11	\$ 0.00	\$ 1,029.87
(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	\$22,786,965.33	8.576%	\$2,786,348.48	% E 0.0030%	\$ 7,532	0.0000%	0.0000%	0.0018%	0.0018%	0.0009%	0.0001%	0.0009%	0.0001%	0.0000%	0.0000%	0.0003%
OPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$59,718,917.51	22.555%	2.595%	% P 0.0725%	\$ 191,954.94	\$ 106,567.64	\$ 6,619.11	\$ 112,324.84	\$ 128,410.70	\$ 219,383.73	\$ 90,221.84	\$ 15,003.90	\$ 72,689.06	\$ 43,172.17	\$ 220,210.14	\$ 78,215.74
(Items: 9, 10, 11, 12, 13)	\$29,783,438.99	11.249%	\$7,894,557.904	% E 0.0041%	\$ 75,708	\$ 121,742	\$ 121,742	\$ 121,742	\$ 121,742	\$ 121,742	\$ 121,742	\$ 121,742	\$ 121,742	\$ 121,742	\$ 121,742	\$ 121,742
OPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$52,786,538.78	19.937%	1.712%	% P 0.0000%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 34,270.41	\$ 706,771.82	\$ 663,993.07	\$ 351,987.81	\$ 0.00	\$ 35,958.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 260,543.12
(Items: 15, 16, 17, 18, 19, 20)	\$60,693,060.95	19.140%	\$4,532,374.9370	% E 0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
OPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES	\$68,258,138.95	22.044%	0.948%	% P 0.0008%	\$ 2,368.44	\$ 2,842.12	\$ 11,368.49	\$ 79,579.46	\$ 270,870.49	\$ 485,771.12	\$ 70,505.10	\$ 62,439.40	\$ 290,598.85	\$ 308,790.95	\$ 717,133.69	\$ 386,448.67
(Items: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)	\$64,178,258.68	20.463%	\$16,012,640.5820	% E 0.0000%	\$ 7,444	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
OPP6 - SEÑALACIÓN Y SEGURIDAD	\$3,253,371.86	1.229%	\$0.0000	% P 0.0000%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,421,766.49
(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)	\$3,253,371.86	1.229%	\$0.0000	% E 0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
OPP7 - OBRAS VARIAS	\$4,733,524.37	1.789%	\$289,291.2530	% P 0.0008%	\$ 2,341.77	\$ 2,817.40	\$ 2,708.21	\$ 2,909.17	\$ 3,127.38	\$ 3,381.91	\$ 3,204.56	\$ 7,708.28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
(Items: 51, 52, 53)	\$5,011,192.63	1.893%	\$289,291.2530	% E 0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
OPP8 - TRANSPORTES	\$47,434,542.30	17.916%	1.120%	% P 0.0000%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
(Items: 54, 55, 56)	\$39,999,911.19	14.957%	\$2,981,727.6810	% E 0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS	\$0.00	0.000%	16.157%	% P 0.0000%	\$ 44,873.05	\$ 189,036.61	\$ 210,005.69	\$ 461,573.90	\$ 134,501.97	\$ 191,402.37	\$ 208,900.95	\$ 307,835.25	\$ 336,145.67	\$ 787,687.44	\$ 662,656.16	\$ 282,100.11
(Items:)	\$72,808,002.24	27.499%	\$42,718,941.9820	% E 0.0074%	\$ 95,371	\$ 19,136	\$ 1,513	0.0224%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
TOTAL OTROS ITEMS	\$0.00	0.000%		% P 0.0000%												
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS	\$0.00	0.000%		% E 0.0000%												
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$284,764,334.892	100.00%	23.89%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$278,032,191.146	105.012%	\$ 76,384,481.4965													

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	0.996%	0.122%	0.119%	0.523%	0.468%	0.468%	0.132%	0.179%	0.378%	0.453%	0.694%	0.918%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	\$23,796	\$22,163	\$21,703	\$1,385,857	\$1,240,479	\$1,218,628	\$350,000	\$450,000	\$1,000,000	\$1,200,000	\$1,600,000	\$2,430,104
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	\$71,742,057.68	\$72,064,721.07	\$72,356,429.48	\$73,742,386.54	\$74,982,865.83	\$76,221,493.84	\$75,335,989.41	\$75,785,589.41	\$76,785,589.41	\$77,985,589.41	\$79,585,589.41	\$82,015,693.41
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	\$29,208	\$136,021	\$77,221	\$142,108	\$57,909	\$1,467,175	\$417,660	\$991,232				
	VALOR (Miles de Pesos)	\$71,742,057.68	\$72,064,721.07	\$72,356,429.48	\$73,742,386.54	\$74,982,865.83	\$76,221,493.84	\$75,335,989.41	\$75,785,589.41	\$76,785,589.41	\$77,985,589.41	\$79,585,589.41	\$82,015,693.41

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 32,988,431,319.00	\$ 14,734,714,552.00	43.83%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ 1,450,000,000.00	\$ 0.00	0.00%
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$ 2,186,481,747.00	\$ 685,944,129.31	29.11%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1,140,000,000.00	\$ 787,262,045.00	69.06%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 216,600,000.00	\$ 149,579,788.55	69.06%
PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)	\$ 7,555,307,835.00	\$ 861,042,416.00	11.40%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ 324,000,000.00	\$ 0.00	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$ 45,860,820,931.00	\$ 17,198,542,930.86	36.91%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	\$ 46,594,054,229.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 310,625,154,993.00		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$ 324,627,245,375.00	\$ 93,593,024,427.37	28.83%

Aprobada Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Aprobada Firma:

Nombre: PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula profesional No.: 107666-7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA:	MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1	LOCALIZACIÓN	ruta 57: DUITAMA-CHARALA-SAN
		(RUTA Y TRAMO):	GIL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADA VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	% Programado	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	\$ Valor Ejecutado	enero-2026	febrero-2026	marzo-2026	abril-2026	mayo-2026	junio-2026	julio-2026	agosto-2026	septiembre-2026	octubre-2026	noviembre-2026	diciembre-2026
GPP1 - EXPLANACIONES (E) (Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	\$38,577,368.32	14.67%	1.944%	% P	0.0371432%	0.0406398%	0.0453372%	0.0474037%	0.0517715%	0.0567610%	0.0624823%	0.0690616%	0.0766635%	0.0854753%	0.0957234%	0.1078788%
				% E	\$ 98,341.90	\$ 107,599.59	\$ 120,038.14	\$ 125,500.06	\$ 137,072.45	\$ 150,262.94	\$ 162,425.33	\$ 162,890.49	\$ 202,977.68	\$ 226,308.16	\$ 250,441.49	\$ 285,095.07
	\$22,705,965.33	8.67%		% E												
GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Items: 9,10,11,12, 13)	\$89,716,917.51	22.55%	2.59%	% P	0.03860%	0.07139%	0.1079%	0.13200%	0.15949%	0.19138%	0.2296%	0.2759%	0.33071%	0.3965%	0.47622%	0.57146%
				% E	\$ 102,187.31	\$ 189,027.74	\$ 293,236.26	\$ 351,883.51	\$ 422,260.21	\$ 506,712.25	\$ 608,054.70	\$ 729,685.64	\$ 875,598.77	\$ 1,050,718.52	\$ 1,260,862.23	\$ 1,513,034.67
	\$28,793,439.99	11.24%	\$7,894,567.004	% E												
GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS (Items: 15,16,17,18,19,20)	\$52,786,530.78	19.93%	1.712%	% P	0.00000%	0.03071%	0.03071%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.13016%
				% E	\$ 0.00	\$ 79,714.56	\$ 79,714.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 344,667.83
	\$60,692,060.95	19.14%	\$4,632,274.9370	% E												
GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items: 21,22,23, 24,25,26, 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41)	\$58,258,138.95	22.04%	6.94%	% P	0.0798571%	0.0975790%	0.1914788%	0.1410254%	0.1692304%	0.2030765%	0.2439181%	0.2924302%	0.3509162%	0.4210994%	0.5053193%	0.6063852%
				% E	\$ 211,433.07	\$ 258,354.49	\$ 317,052.22	\$ 373,384.83	\$ 448,081.85	\$ 537,674.16	\$ 645,208.99	\$ 774,250.79	\$ 929,100.95	\$ 1,114,921.14	\$ 1,337,905.37	\$ 1,605,486.44
	\$54,178,255.68	20.46%	\$16,012,640.8920	% E												
GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)	\$23,253,371.86	1.22%		% P	0.00422%	0.00506%	0.00807%	0.00728%	0.00874%	0.01049%	0.01259%	0.01511%	0.01813%	0.02175%	0.02610%	0.03132%
				% E	\$ 111,162.36	\$ 13,394.83	\$ 16,073.79	\$ 19,288.55	\$ 23,146.26	\$ 27,775.52	\$ 33,330.62	\$ 39,996.75	\$ 47,996.09	\$ 57,595.31	\$ 69,114.38	\$ 82,837.25
	\$23,253,371.86	1.22%	\$0.0000	% E												
GPP7 - OBRAS VARIAS (Items: 51, 52, 53)	\$4,735,524.37	1.78%	0.105%	% P	0.00450%	0.00450%	0.00525%	0.00565%	0.00607%	0.00653%	0.00702%	0.0074%	0.00811%	0.00842%	0.00875%	0.01007%
				% E	\$ 12,020.42	\$ 12,938.08	\$ 13,308.44	\$ 14,951.97	\$ 16,072.94	\$ 17,278.41	\$ 18,544.39	\$ 19,899.99	\$ 21,454.61	\$ 23,074.78	\$ 24,805.96	\$ 26,665.79
	\$5,011,182.63	1.89%	\$289,291.2630	% E												
GPP8 - TRANSPORTES (Items: 54,55,56)	\$47,434,542.30	17.91%	1.12%	% P	0.0571058%	0.068882%	0.083560%	0.0986789%	0.118146%	0.142067%	0.1705171%	0.2046205%	0.245546%	0.294633%	0.3535842%	0.4243011%
				% E	\$ 151,195.86	\$ 182,391.26	\$ 221,269.95	\$ 261,268.45	\$ 313,519.74	\$ 376,223.69	\$ 445,468.43	\$ 531,782.11	\$ 636,014.53	\$ 768,137.44	\$ 938,164.93	\$ 1,123,397.91
	\$39,589,911.19	14.95%	\$2,961,727.6810	% E												
ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS (Items:)	\$0.00	0.00%	16.10%	% P	0.0270105%	0.033757%	0.042459%	0.0466742%	0.0560091%	0.0672109%	0.0806530%	0.096783%	0.116104%	0.1393684%	0.1672421%	0.202948%
				% E	\$ 7,715.14	\$ 88,367.07	\$ 112,417.65	\$ 123,576.66	\$ 148,291.99	\$ 177,950.39	\$ 213,540.47	\$ 256,248.57	\$ 307,468.28	\$ 368,997.93	\$ 442,787.52	\$ 1,648,309.12
	\$72,808,002.24	27.49%	\$42,718,541.5920	% E												
TOTAL OTROS ITEMS	\$0.00	0.00%		% E												
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS				% E												
	\$0.00	0.00%		% E												
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$264,764,334.992	100.00%	29.59%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$276,833,191.146	106.012%	\$ 76,384,481.4965													

[illegible]

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 32.688.431.319,00	\$ 14.734.714.552,00	43,83%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ 1.450.000.000,00	\$ 0,00	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$ 2.186.481.747,00	\$ 665.984.129,31	29,11%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE REQUISITOS Y DISEÑOS	\$ 1.140.000.000,00	\$ 787.262.045,00	69,00%
IVA, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE REQUISITOS Y DISEÑOS	\$ 216.600.000,00	\$ 140.579.788,55	69,00%
PROVISION PARA GESTION SOC. PREDA, Y AMBIENTAL (según PIA-194-10)	\$ 7.556.307.835,00	\$ 861.042.416,00	11,40%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUIRE IVA)	\$ 324.000.000,00	\$ 0,00	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (A+B)	\$ 45.860.900.000,00	\$ 17.198.542.930,86	36,91%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (A+B)	\$ 45.294.054.229,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C14-8*	\$ 310.825.154.983,00		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C14-8*	\$ 324.627.245.375,00	\$ 93.993.024.427,37	28,83%

Agrusba Firması:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Agrupada Firmas

Nombre **CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER**

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

See [Bibliography](#)

Matrícula profesional No.: 167666-T



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	6 DE	8
FECHA:	30/08/2025	
	(Día)	(Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINICIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 57: DUITAMA-CHARALÁ-SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	VALOR EJECUTADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA EJECUTADA	% Programado	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	(%) EJECUTADA	% Ejecutado	enero-2027	febrero-2027	marzo-2027	abril-2027	mayo-2027	junio-2027	julio-2027	agosto-2027	septiembre-2027	octubre-2027	noviembre-2027	diciembre-2027
OPP1 - EXPLAMACIONES (E) (Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	\$38.577.388.32	14.570%	1.044%	% P	0.02775%	\$ 73.483.03	\$ 74.217.86	\$ 74.960.04	\$ 75.709.64	\$ 76.466.74	\$ 77.231.40	\$ 78.003.72	\$ 78.793.75	\$ 79.571.59	\$ 80.367.31	\$ 81.170.98	\$ 81.982.69
	\$22.766.966.33	8.576%	\$2.766.948.48	% E	0.02007%												
OPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Items: 9, 10, 11, 12, 13)	\$59.718.917.51	22.555%	2.595%	% P	0.05097%	\$ 134.942.84	\$ 161.931.41	\$ 194.317.69	\$ 233.181.23	\$ 279.817.47	\$ 335.780.97	\$ 402.937.16	\$ 483.524.60	\$ 580.229.52	\$ 696.275.42	\$ 835.530.50	\$ 1.002.636.60
	\$29.783.430.99	11.249%	\$7.094.557.504	% E	0.02007%												
OPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS (Items: 15, 16, 17, 18, 19, 20)	\$52.786.530.78	19.937%	1.712%	% P	0.08050%	\$ 213.274.51	\$ 255.929.41	\$ 307.115.30	\$ 368.538.35	\$ 442.246.03	\$ 530.695.23	\$ 636.834.28	\$ 764.201.13	\$ 917.041.36	\$ 1.100.449.63	\$ 1.320.530.56	\$ 1.594.386.89
	\$50.693.060.95	19.146%	\$4.532.374.9370	% E	0.02007%												
OPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)	\$58.258.138.95	22.044%	6.948%	% P	0.08620%	\$ 227.937.33	\$ 273.524.90	\$ 328.229.78	\$ 393.875.71	\$ 472.050.85	\$ 567.181.02	\$ 680.617.22	\$ 816.740.67	\$ 980.588.80	\$ 1.176.106.58	\$ 1.411.327.87	\$ 1.723.968.70
	\$54.179.255.68	20.463%	\$16.012.640.5820	% E	0.02007%												
OPP6 - SEÑALACIÓN Y SEGURIDAD (Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)	\$3.253.371.86	1.229%	\$0.0000	% P	0.00437%	\$ 11.581.73	\$ 13.898.08	\$ 16.877.69	\$ 20.013.23	\$ 24.015.88	\$ 28.819.05	\$ 34.400.44	\$ 40.829.32	\$ 48.109.44	\$ 56.479.32	\$ 65.979.19	\$ 76.711.03
	\$3.253.371.86	1.229%	\$0.0000	% E	0.00437%												
OPP7 - OBRAS VARIAS (Items: 51, 52, 53)	\$4.733.524.37	1.789%	0.109%	% P	0.00429%	\$ 11.352.35	\$ 12.003.79	\$ 13.119.07	\$ 14.103.00	\$ 15.160.73	\$ 16.297.78	\$ 17.528.12	\$ 18.854.13	\$ 20.246.69	\$ 21.785.19	\$ 23.387.96	\$ 25.152.39
	\$5.011.192.63	1.893%	\$289.291.2530	% E	0.00429%												
OPP8 - TRANSPORTES (Items: 54, 55, 56)	\$47.434.542.30	17.916%	1.120%	% P	0.07740%	\$ 205.050.71	\$ 246.000.85	\$ 295.273.03	\$ 354.327.83	\$ 425.193.16	\$ 510.231.79	\$ 612.278.14	\$ 734.733.77	\$ 881.680.53	\$ 1.068.016.63	\$ 1.295.619.96	\$ 1.523.543.95
	\$39.999.911.19	14.957%	\$2.981.727.6810	% E	0.07740%												
ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS (Items:)	\$0.00	0.000%	16.157%	% P	0.13796%	\$ 365.222.81	\$ 438.287.38	\$ 525.920.85	\$ 631.105.02	\$ 757.326.03	\$ 908.791.23	\$ 1.090.549.48	\$ 1.308.659.38	\$ 1.570.391.25	\$ 1.884.469.80	\$ 2.261.363.41	\$ 2.713.636.09
	\$72.898.082.24	27.499%	\$42.718.941.9820	% E	0.13796%												
TOTAL OTROS ITEMS	\$0.00	0.000%		% P													
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS	\$0.00	0.000%		% E													
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$284.764.334.892	100.00%	28.89%														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$278.032.191.146	105.012%	\$ 76.354.481.4985														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	0.469%	0.557%	0.653%	0.750%	0.842%	1.124%	1.342%	1.604%	1.918%	2.295%	2.748%	3.426%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	\$1.242.845	\$1.476.034	\$1.765.613	\$2.090.854	\$2.452.877	\$2.915.628	\$3.553.323	\$4.244.877	\$5.079.048	\$6.077.209	\$7.274.661	\$8.711.351
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	48.637%	48.194%	48.857%	48.647%	48.588%	48.712%	48.054%	49.589%	51.877%	55.872%	59.619%	60.946%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	\$112.886.607.37	\$114.362.640.94	\$116.118.254.37	\$118.299.109.19	\$120.701.985.06	\$123.677.013.54	\$127.230.336.63	\$131.477.313.39	\$136.556.362.45	\$142.633.671.88	\$149.908.232.76	\$158.979.583.31

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 32.988.431.319.00	\$ 14.734.714.552.00	43.83%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ 1.450.000.000.00	\$ 0.00	0.00%
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$ 2.186.481.747.00	\$ 605.944.129.31	29.11%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1.140.000.000.00	\$ 787.262.045.00	69.06%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 216.600.000.00	\$ 149.579.788.55	69.06%
PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)	\$ 7.555.307.835.00	\$ 861.042.416.00	11.40%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ 324.000.000.00	\$ 0.00	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$ 45.860.820.901.00	\$ 17.198.542.930.86	36.91%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	\$ 46.594.054.229.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 310.625.154.993.00		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$ 324.627.245.375.00	\$ 93.593.024.427.37	28.83%

Aprobado En: *Alexandra Maria Greenweiser Restrepo*
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREENWEISER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Aprobado En: *Patricia Correa Malaver*
Nombre: PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula profesional No.: 167666-T



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	7 DE	8
FECHA:	30/08/2025	
	(Día)	(Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINICIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 57: DUITAMA-CHARALÁ-SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	% Programado \$ Valor programado	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado \$ Valor Ejecutado	enero-2028	febrero-2028	marzo-2028	abril-2028	mayo-2028	junio-2028	julio-2028	agosto-2028	septiembre-2028	octubre-2028	noviembre-2028	diciembre-2028
OPP1 - EXPLAMACIONES (E) (Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	\$38,577,358.32	14.570%	1.044%	% P \$ P \$ E	0.02910%	0.03056%	0.03209%	0.03369%	0.03536%	0.03715%	0.03900%	0.04090%	0.04280%	0.04475%	0.04671%	0.04878%
OPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Items: 9,10,11,12,13)	\$59,718,917.51	22.555%	2.595%	% P \$ P \$ E	0.06108%	0.07330%	0.08796%	0.10550%	0.12666%	0.15199%	0.18239%	0.21887%	0.26254%	0.31517%	0.37820%	0.45385%
OPP3 - PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (Items: 15,16,17,18,19,20)	\$50,693,060.95	19.146%	4.532,374.9370	% P \$ P \$ E	0.09747%	0.11686%	0.14035%	0.16842%	0.20211%	0.24253%	0.29104%	0.34824%	0.41909%	0.50291%	0.60349%	0.72493%
OPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)	\$54,179,255.68	20.463%	\$16,012,640.5820	% P \$ P \$ E	0.05945%	0.08333%	0.10000%	0.12000%	0.14459%	0.17366%	0.20736%	0.24684%	0.29860%	0.36332%	0.44299%	0.53169%
OPP6 - SEÑALACIÓN Y SEGURIDAD (Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)	\$3,253,371.86	1.229%	\$0.0000	% P \$ P \$ E	0.00417%	0.00500%	0.00601%	0.00721%	0.00860%	0.01038%	0.01240%	0.01494%	0.01793%	0.02152%	0.02586%	0.03098%
OPP7 - OBRAS VARIAS (Items: 51, 52, 53)	\$4,733,524.37	1.789%	\$289,291.2530	% P \$ P \$ E	0.00450%	0.00483%	0.00520%	0.00559%	0.00600%	0.00640%	0.00684%	0.00726%	0.00762%	0.00802%	0.00842%	0.00882%
OPP8 - TRANSPORTES (Items: 54, 55, 56)	\$47,434,542.30	17.916%	1.120%	% P \$ P \$ E	0.08121%	0.09746%	0.11695%	0.14034%	0.16841%	0.20209%	0.24251%	0.29101%	0.34921%	0.41909%	0.50286%	0.60343%
ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS (Items:)	\$0.00	0.000%	16.157%	% P \$ P \$ E	0.14460%	0.17358%	0.20830%	0.24996%	0.29996%	0.35995%	0.43193%	0.51632%	0.62199%	0.74838%	0.89656%	1.23904%
TOTAL OTROS ÍTEMES	\$0.00	0.000%	\$42,718,941.9820	% P \$ P \$ E												
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS	\$0.00	0.000%		% P \$ P \$ E												
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$284,764,334.892	100.00%	28.89%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$278,032,191.146	105.012%	\$ 76,354,481.4965													

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.462%	0.589%	0.697%	0.831%	0.991%	1.183%	1.414%	1.690%	2.020%	2.417%	2.895%	3.244%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	\$1,381,672	\$1,548,960	\$1,846,015	\$2,189,555	\$2,624,237	\$3,153,048	\$3,742,769	\$4,473,638	\$5,348,610	\$6,389,681	\$7,698,832	\$9,360,815
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	68.93%	61.122%	61.819%	62.686%	63.641%	64.824%	66.235%	67.928%	69.948%	72.389%	75.289%	78.592%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	\$160,281,255.54	\$161,830,215.49	\$163,675,230.88	\$165,874,786.29	\$168,495,023.46	\$171,632,071.07	\$175,374,639.67	\$179,848,375.63	\$185,197,885.69	\$191,697,666.28	\$199,256,398.59	\$209,117,217.50
	%												
	%												


* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 32,988,431,319.00	\$ 14,734,714,552.00	43.83%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ 1,450,000,000.00	\$ 0.00	0.00%
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$ 2,186,481,747.00	\$ 605,944,129.31	29.11%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1,140,000,000.00	\$ 787,262,045.00	69.06%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 216,600,000.00	\$ 149,579,788.55	69.06%
PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)	\$ 7,555,307,835.00	\$ 861,042,416.00	11.40%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ 324,000,000.00	\$ 0.00	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$ 45,860,820,901.00	\$ 17,198,542,930.86	36.91%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	\$ 46,594,054,229.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 310,625,154,993.00		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$ 324,627,245,375.00	\$ 93,593,024,427.37	28.83%

Aprobado Firmas:
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREDDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Aprobado Firmas:
Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVEJ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula profesional No.: 167865-T

7/10



CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	8	DE	8
FECHA:	30/08/2025		
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER. EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA:	MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1	LOCALIZACIÓN	RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN
		(RUTA Y TRAMO):	GIL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1015 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 202

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) GASTOS NO VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
	Miles de pesos			% Valor programado																				
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA	% Ejecutada																				
	Miles de pesos		Miles de pesos		enero-2029	febrero-2029	marzo-2029	abril-2029	mayo-2029	junio-2029	julio-2029	agosto-2029	septiembre-2029	octubre-2029	noviembre-2029	diciembre-2029	enero-2030	febrero-2030	marzo-2030	abril-2030	mayo-2030	junio-2030	julio-2030	agosto-2030
GP1 - EXPLANACIONES (E)	\$38,877,388.32	14.87%	\$1,644%	% P	0.10030%	0.10788%	0.11897%	0.12467%	0.14860%	-0.14790%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)				S P	\$265,697.14	\$265,624.43	\$307,046.26	\$330,074.73	\$396,089.68	\$-91,390.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$22,705,965.33	8.87%	\$2,765,348.48	S E																				
GP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$69,718,971.51	22.59%	2.68%	% P	0.13163%	0.13426%	0.13695%	0.13699%	0.14248%	0.14533%	0.14824%	0.15120%	0.15423%	0.15710%	0.16001%	0.16307%	0.07000%	0.07350%	0.07718%	0.08103%	0.08103%	0.08509%	0.00000%	0.00000%
(Items: 9, 10, 11, 12, 13)				S P	\$348,515.13	\$355,485.44	\$362,595.15	\$369,847.05	\$377,243.99	\$384,788.87	\$392,484.65	\$400,344.44	\$408,363.13	\$416,507.85	\$424,838.00	\$433,334.76	\$442,000.00	\$450,833.03	\$459,833.03	\$469,000.00	\$478,333.03	\$487,833.03	\$497,500.00	\$507,333.03
	\$62,783,930.99	11.24%	\$7,094,557.04	S E																				
GP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$52,786,536.78	19.93%	1.712%	% P	0.11020%	0.11347%	0.11681%	0.11955%	0.12229%	0.12499%	0.12765%	0.13028%	0.13288%	0.13545%	0.13800%	0.14053%	0.14305%	0.14556%	0.14806%	0.15055%	0.15303%	0.15550%	0.15797%	0.16044%
(Items: 15, 16, 17, 18, 19, 20)				S P	\$266,598.10	\$355,915.32	\$427,098.38	\$512,518.06	\$615,021.67	\$738,026.01	\$885,631.21	\$1,062,757.45	\$1,275,308.94	\$1,530,370.73	\$1,836,444.87	\$2,204,449.68	\$2,644,449.68	\$3,164,449.68	\$3,764,449.68	\$4,444,449.68	\$5,204,449.68	\$6,044,449.68	\$6,964,449.68	\$7,964,449.68
	\$60,893,066.95	19.146%	\$4,532,374.9370	S E																				
GP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES	\$68,258,138.95	22.04%	6.04%	% P	0.23945%	0.25142%	0.26399%	0.27719%	0.29106%	0.30560%	0.32088%	0.33529%	0.35027%	0.36579%	0.38137%	0.39700%	0.41268%	0.42841%	0.44419%	0.46000%	0.47583%	0.49167%	0.50752%	0.52338%
(Items: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41)				S P	\$633,974.71	\$668,673.45	\$698,857.12	\$733,904.97	\$770,600.22	\$809,130.23	\$849,586.75	\$894,545.44	\$934,545.44	\$979,545.44	\$1,029,545.44	\$1,079,545.44	\$1,129,545.44	\$1,179,545.44	\$1,229,545.44	\$1,279,545.44	\$1,329,545.44	\$1,379,545.44	\$1,429,545.44	\$1,479,545.44
	\$54,178,255.68	20.463%	\$16,012,640.5920	S E																				
GP6 - SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	\$3,263,371.86	1.23%		% P	0.01438%	0.01725%	0.02071%	0.02485%	0.02982%	0.03579%	0.04293%	0.05152%	0.06183%	0.07419%	0.08903%	0.10684%	0.12640%	0.14880%	0.17333%	0.20000%	0.22833%	0.25767%	0.28800%	0.31933%
(Items: 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)				S P	\$38,069.80	\$45,683.76	\$4,820.52	\$5,764.62	\$7,941.54	\$4,729.85	\$113,675.82	\$136,410.98	\$163,693.18	\$196,431.82	\$235,718.18	\$282,861.82	\$339,999.99	\$408,333.33	\$488,000.00	\$578,333.33	\$680,000.00	\$798,333.33	\$933,333.33	\$1,086,666.67
	\$3,263,371.86	1.23%	\$0.0000	S E																				
GP7 - OBRAS VARIAS	\$4,735,524.37	1.78%	0.109%	% P	0.01550%	0.01667%	0.01762%	0.01826%	0.02070%	0.02226%	0.02393%	0.02572%	0.02765%	0.02972%	0.03195%	0.03433%	0.03680%	0.03937%	0.04200%	0.04467%	0.04750%	0.05043%	0.05347%	0.05660%
(Items: 51, 52, 53)				S P	\$417,047.44	\$4,128.00	\$47,435.45	\$50,993.10	\$54,817.59	\$6,928.91	\$63,348.57	\$68,099.72	\$73,207.20	\$78,697.73	\$84,600.06	\$90,945.07	\$97,738.84	\$104,386.61	\$111,967.11	\$119,600.00	\$127,383.33	\$135,316.67	\$143,450.00	\$151,783.33
	\$5,011,192.63	1.89%	\$289,291.2630	S E																				
GP9 - TRANSPORTES	\$47,434,542.30	17.91%	1.10%	% P	0.10501%	0.16802%	0.26883%	0.43612%	0.68820%	0.02952%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
(Items: 54, 55, 56)				S P	\$278,039.46	\$444,848.74	\$1,138,812.76	\$1,822,100.42	\$7,164.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$39,999,911.19	14.95%	\$2,381,727.6810	S E																				
ITEMS ACTIVADOS NO PREVISTAS	\$0.00	0.00%	16.107%	% P	0.04540%	0.05448%	0.06538%	0.07845%	0.10591%	0.13766%	0.17899%	0.23268%	0.30249%	0.39323%	0.51120%	0.53676%	0.45479%	0.47753%	0.50140%	0.52648%	0.55280%	0.58044%	0.60948%	1.17021%
(Items:)				S P	\$120,203.01	\$144,243.61	\$173,092.33	\$207,710.80	\$280,439.58	\$364,532.45	\$473,892.18	\$616,059.84	\$800,877.79	\$1,041,141.13	\$1,353,483.47	\$1,421,157.64	\$1,204,119.07	\$1,264,325.02	\$1,327,524.17	\$1,393,918.34	\$1,463,614.25	\$1,536,794.96	\$1,613,634.71	\$3,098,296.63
	\$72,808,002.24	27.49%	\$42,718,541.5920	S E																				
TOTAL OTROS ITEMS	\$0.00	0.00%		% P																				
				P																				
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS	\$0.00	0.00%		E																				
				E																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$264,764,334.092	100.0%																						
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$278,033,191.146	105.012%	\$ 76,394,481.4965																					

[illegible]

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES ¹	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 32.668.431.319,00	\$ 14.734.714.552,00	43,83%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ 1.450.000.000,00	\$ 0,00	0,00%
	\$ 1.450.000.000,00		
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRAS, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$ 2.186.481.747,00	\$ 665.964.129,31	29,11%
	\$ 2.186.482.395,00		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1.140.000.000,00	\$ 787.262.045,00	69,06%
	\$ 1.140.000.000,00		
IVA- REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 216.600.000,00	\$ 149.570.788,55	69,06%
	\$ 216.600.000,00		
PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL, INCLUIDE PAGA Y IVA DEL 1%	\$ 7.555.307.835,00	\$ 861.402.416,00	11,40%
	\$ 7.555.307.835,00		
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUIVA IVA)	\$ 324.000.000,00	\$ 0,00	0,00%
	\$ 324.000.000,00		
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$ 49.869.920.000,00		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B)	\$ 49.864.564.229,00	\$ 17.196.542.830,86	36,91%
	\$ 49.864.564.229,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=IA+B	\$ 324.622.154.993,00		
	\$ 324.622.245.375,00	\$ 93.593.024.427,37	28,83%

Aprueba Firma:

Nombre: **ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO**
 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 Contratista
 Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Aprueba Firma:


Nombre: **CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER**
 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 Interventor
 Matrícula profesional No.: 167866-T

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	\$ Valor	\$ Valor
CURVAS	— — — — —	— — — — —

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA			
TIPO DE DIBUJO	REPROGRAMACIÓN No. 01	REPROGRAMACIÓN No. 02	
BARRAS	\$ Valor	\$ Valor	
CURVAS			
REPROGRAMACIÓN No. 03	REPROGRAMACIÓN No. 04	REPROGRAMACIÓN No. 05	
\$ Valor	\$ Valor	\$ Valor	
REPROGRAMACIÓN No. 06	REPROGRAMACIÓN No. 07	REPROGRAMACIÓN No. 08	
\$ Valor	\$ Valor	\$ Valor	
REPROGRAMACIÓN No. 09	REPROGRAMACIÓN No. 10	REPROGRAMACIÓN No. 11	
\$ Valor	\$ Valor	\$ Valor	



7. PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL



FECHA

31/07/2025

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1. UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

2. DIRECCIÓN TERRITORAL:

SANTANDER

3. AÑO

2025

MES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5. LOCALIZACIÓN:

RUTA:

57 DUITAMA CHARALÁ SAN GIL

TRAMO:

5701

6. CONTRATO DE OBRA No:

987 2021

7. OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5

8. CONTRATISTA:

MINCIVIL

NIT

890930545-1

9. INTERVENTOR:

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

NIT

901481447-1

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

1015 DE 2021

11. PLAZO INICIAL:

HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030

12. FECHA DE INICIO:

29/06/2021

13. FECHA DE REANUDACIÓN:

AAAA-MM-DD

14. PLAZO ACUMULADO:

HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030

15. FECHA DE SUSPENSIÓN:

AAAA-MM-DD

16. FECHA DE VENCIMIENTO:

31/08/2030

17. TIPO DE GESTIÓN:

GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL

18. VR. DE LA GESTIÓN:

\$

7,555,307,835

19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:

\$

2,934,774,443

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):

\$

7,555,307,835

21. VR. ANTICIPO:

22. VR. ADICIÓN No:

23. VR. ADICIÓN No:

24. VR. TOTAL ADICIONES:

25. VR. TOTAL ACUMULADO:

\$

7,555,307,835

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)

CANTIDAD

V/R UNIDAD.

TOTAL

ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE

0

\$

1,394,000.00

\$

-

27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)

0

\$

2,788,000.00

\$

-

28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO

0

\$

1,045,000.00

\$

-

29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)

0

\$

348,500.00

\$

-

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES

0

\$

1,074,000.00

\$

-

31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL

0

\$

805,500.00

\$

-

32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)

0

\$

268,500.00

\$

-

ELABORACIÓN DE TÍTULOS

33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)

0

\$

754,000.00

\$

-

34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN

0

\$

377,000.00

\$

-

35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS

0

\$

377,000.00

\$

-

ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS

0

\$

320,000.00

\$

-

37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)

0

\$

217,000.00

\$

-

ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL

38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO

0

\$

1,340,000.00

\$

-

39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.

0

\$

2,680,000.00

\$

-

40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV

0

\$

860,000.00

\$

-

41. AVALÚOS ENTRE 1.5 HASTA 2 SMMLV

0

\$

860,000.00

\$

-

42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV

0

\$

430,000.00

\$

-

43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV

0

\$

640,000.00

\$

-

1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN

0

\$

346,500.00

\$

-

45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA

0

\$

231,000.00

\$

-

46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA

0

\$

346,500.00

\$

-

47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA

0

\$

231,000.00

\$

-

48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR

0

\$

115,000.00

\$

-

49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS

0

\$

462,000.00

\$

-

50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR

0

\$

231,000.00

\$

-

51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL

0

\$

231,000.00

\$

-

1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)

0

\$

321,000.00

\$

-

53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

0

\$

321,000.00

\$

-

54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

0

\$

107,000.00

\$

-

55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA

0

\$

749,000.00

\$

-

56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE

0

\$

642,000.00

\$

-

1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS

0

\$

150,000.00

\$

-

58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN

0

\$

300,000.00

\$

-

59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA

0

\$

150,000.00

\$

-

60. TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR

0

\$

150,000.00

\$

-

1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)

61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN

0

\$

640,000.00

\$

-

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61

0

\$

-

IVA

0

\$

-

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL

0

\$

-

7/6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS													CÓDIGO		MASPS-MN1-IN-3-FR-6				
	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS													VERSIÓN		1				
	MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA													PÁGINA		Página 1 de 5				
	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO													FECHA		31 AGOSTO 2025 (Día / Mes / Año)				
TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)				51													
1. DATOS DEL PROYECTO																				
UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5				OBJETO DEL CONTRATO				MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.						No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		987/2021			
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander														No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		1015/2021			
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																				
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA		18		ENERO		2024		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL				INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL		OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL(\$)	E	E	T	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMUL. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)				
Información y Divulgación	Reuniones de inicio Boyacá	Unitario	1	\$ 707.000,00	\$ 707.000,00	X			\$ 728.033,30	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 728.033,25	\$ 0,05			
	Reunión de inicio Santander	Unitario	1	\$ 420.000,00	\$ 420.000,00	X			\$ 432.495,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 432.495,00	\$ -			
	Reuniones de avance	Unitario	2	\$ 1.400.000,00	\$ 2.800.000,00	X			\$ 2.883.300,00		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 2.883.300,00			
	Reuniones de Cierre	Unitario	2	\$ 1.650.000,00	\$ 3.300.000,00	X			\$ 3.398.175,00		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 3.398.175,00			
	Reuniones extra-ordinarias	Unitario	80	\$ 200.000,00	\$ 16.000.000,00	X			\$ 16.476.000,00		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 16.476.000,00			
	Volantes informativos	Unitario	60000	\$ 280,00	\$ 16.800.000,00	X			\$ 17.299.800,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1500	\$ 432.495,00	\$ 16.867.305,00			
	Instalación en Puntos Satélites de Información, cartelera en corcho.	Unitario	8	\$ 130.000,00	\$ 1.040.000,00	X			\$ 1.070.940,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	5,538462	\$ 741.420,00	\$ 329.520,00			
	Cartillas de cierre impresas en Policromía, hojas internas en papel bond de 75 gramos, carátula a full color plastificada en propalco de 300 gramos (al finalizar el proyecto).	Unitario	600	\$ 5.700,00	\$ 3.420.000,00	X			\$ 3.521.745,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 3.521.745,00			
	Cuñas radiales Charalá	Unitario	1200	\$ 3.000,00	\$ 3.600.000,00	X			\$ 3.707.100,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	90	\$ 278.032,50	\$ 3.429.067,50			
	Cuñas radiales Duitama	Unitario	1560	\$ 7.700,00	\$ 12.012.000,00	X			\$ 12.369.357,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	12,98701	\$ 102.975,00	\$ 12.266.382,00			
	Cuñas radiales Gámbita	Unitario	960	\$ 8.000,00	\$ 7.680.000,00	X			\$ 7.908.480,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	12	\$ 98.856,00	\$ 7.809.624,00			
	Pasacalles	Unitario	40	\$ 130.000,00	\$ 5.200.000,00	X			\$ 5.354.700,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	5,769231	\$ 772.312,50	\$ 4.582.387,50			
	Kits para campañas de cultura vial (mini agenda y esfero; marcados)	Unitario	3200	\$ 12.500,00	\$ 40.000.000,00	X			\$ 41.190.000,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 41.190.000,00			



		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO										CÓDIGO		MASPS-MN1-IN-3-FR-6					
												VERSIÓN		1					
												PÁGINA		Pagina 2 de 5					
TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)		51		FECHA										31 AGOSTO 2025 (Día / Mes / Año)	
1. DATOS DEL PROYECTO																			
UNIDAD EJECUTORA		Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5				OBJETO DEL CONTRATO				MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUTAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.				No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		987/2021			
DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Santander												No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		1015/2021			
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																			
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA		18 ENE 2024		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL				INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL				OBSERVACIONES	
PROYECTO		ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL(\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMUL. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)				
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres pedagógicos (refrigerios, kit escolar)	Unitario	70	\$ 500.000,00	\$ 35.000.000,00	X		\$ 36.041.250,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	3,874652	\$ 1.994.961,40	\$ 34.046.288,80			
	Reuniones con Comité de Participación Comunitaria (talleres y refrigerios para reuniones).	Unitario	110	\$ 150.000,00	\$ 16.500.000,00	X		\$ 16.990.875,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	6,875333	\$ 1.061.981,20	\$ 15.928.893,80			
Proyectos productivos Obras con participación comunitaria	Obras con Participación Comunitaria (Charalá)	Unitario	1	\$ 270.000.000,00	\$ 270.000.000,00	X		\$ 278.032.500,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 278.032.500,00			
	Obras con Participación Comunitaria (Dutama)	Unitario	1	\$ 180.000.000,00	\$ 180.000.000,00	X		\$ 185.355.000,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 185.355.000,00			
	Obras con Participación Comunitaria (Paipa)	Unitario	1	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	X		\$ 41.190.000,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 41.190.000,00			
	Obras con Participación Comunitaria (Gámbita)	Unitario	1	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	X		\$ 20.595.000,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 20.595.000,00			
	Obras con Participación Comunitaria (San Gil)	Unitario	1	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	X		\$ 30.892.500,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 30.892.500,00			
	Obras con participación Comunitaria (Páramo)	Unitario	1	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	X		\$ 61.785.000,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 61.785.000,00			
Socialización "Ojos en la Vía" en Boyacá, Liderado por INVIA. Fecha: 31/03/2022	Alquiler de carpas, pantalla, sonido, sillas y mesas.	Unitario	1	\$ 3.550.000,00	\$ 3.550.000,00	X		\$ 3.655.612,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 3.655.612,50	\$ -			
	Alquiler de espacio	Unitario	1	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	X		\$ 154.462,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 154.462,50	\$ -			
	Kits de bioseguridad	Unitario	52	\$ 6.000,00	\$ 312.000,00	X		\$ 321.282,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 321.282,00	\$ -			
	Hidratación	Unitario	120	\$ 925,00	\$ 111.000,00	X		\$ 114.302,30	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 114.302,30	\$ -			
	Refrigerio	Unitario	100	\$ 7.000,00	\$ 700.000,00	X		\$ 720.825,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 720.825,00	\$ -			
	Alquiler de bus para 40 personas	Unitario	1	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	X		\$ 514.875,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 514.875,00	\$ -			
	Cascos amarillos	Unitario	25	\$ 29.750,00	\$ 743.750,00	X		\$ 765.876,60	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 765.876,60	\$ -			
	Chalecos reflectivos	Unitario	30	\$ 35.700,00	\$ 1.071.000,00	X		\$ 1.102.862,30	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 1.102.862,30	\$ -			
Socialización "Ojos en la Vía" en Santander, Liderado por INVIA. Fecha: 14/05/2022	Refrigerio - Hayacas	Unitario	150	\$ 2.690,00	\$ 403.500,00	X		\$ 415.504,13	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 415.504,10	\$ 0,03			
	Refrigerios - Tenedores, platos, servilletas, bocadillos, jugo, bebida	Global	1	\$ 426.400,00	\$ 426.400,00	X		\$ 439.085,40	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 439.085,40	\$ -			
	Alquiler de carpa, sillas, sistema de amplificación de sonido, pantalla de	Unitario	1	\$ 4.540.000,00	\$ 4.540.000,00	X		\$ 4.675.065,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 4.675.065,00	\$ -			
	Kits de bioseguridad	Unitario	40	\$ 6.000,00	\$ 240.000,00	X		\$ 247.140,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 247.140,00	\$ -			
	Servicio de transporte en la ruta Charalá - Virolin	Unitario	1	\$ 1.300.000,00	\$ 1.300.000,00	X		\$ 1.338.675,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 1.338.675,00	\$ -			


fwc

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO														CÓDIGO		MASPS-MN1-IN-3-FR-6			
		VERSIÓN		1																	
		PÁGINA		Página 3 de 5																	
		FECHA		31 AGOSTO 2025 (Día / Mes / Año)																	
TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)		51		1. DATOS DEL PROYECTO													
UNIDAD EJECUTORA		Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5				OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUTAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.										No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		987/2021	
DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Santander																No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		1015/2021	
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																					
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA		18 ENE 2024		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL				OBSERVACIONES	
PROYECTO		ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL(\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMUL. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)						
Socialización "Ojos en la Vía" en Boyacá, Liderado por INVIAS. Fecha: 15/07/2022	Refrigerios	Unitario	100	\$ 7.000,00	\$ 700.000,00	X		\$ 720.825,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	100	\$ 720.825,00	\$ -					
	Alquiler de bus para 40 personas	Unitario	1	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	X		\$ 514.875,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 514.875,00	\$ -					
	Alquiler de espacio	Unitario	1	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	X		\$ 154.462,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 154.462,50					
	Hidratación	Unitario	96	\$ 925,00	\$ 88.800,00	X		\$ 91.441,80	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	96	\$ 91.441,80	\$ -					
	Alquiler de carpa, sillas, sistema de amplificación de sonido, pantalla de video, mesas con mantel	Unitario	1	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00	X		\$ 3.604.125,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 3.604.125,00	\$ -					
Caminata ecológica en Boyacá, liderada por INVIAS 01/04/2022	Pañoleta mascotas, cachucha malla y camiseta tshirt polialgodon	Global	1	\$ 2.049.905,00	\$ 2.049.905,00	X		\$ 2.110.889,70	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2.110.889,70	\$ -					
	Refrigerio canasta de pic nic	Unitario	50	\$ 15.000,00	\$ 750.000,00	X		\$ 772.312,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	50	\$ 772.312,50	\$ -					
	Alquiler de bus para 40 personas	Unitario	1	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	X		\$ 514.875,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 514.875,00	\$ -					
	Hidratación	Unitario	192	\$ 925,00	\$ 177.600,00	X		\$ 182.883,60	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	192	\$ 182.883,60	\$ -					
	Antibacterial con microesferas de vitamina glicerín x 30ML, Gel antibacterial con microesferas de vitamina E 60ML, Alcohol glicerinado spray X60 ml	Global	1	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	X		\$ 308.925,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 308.925,00	\$ -					
Recorrido técnico "Del aula a la obra", Universidad Juan de Castellanos	Material POP - Cartillas impresas	Unitario	40	\$ 5.950,00	\$ 238.000,00	X		\$ 245.080,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	40	\$ 245.080,50	\$ -					
	Etiquetas pequeñas para cascos, manillas de tela de 19 cm X 1,5 cm	Global	1	\$ 42.840,00	\$ 42.840,00	X		\$ 44.114,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 44.114,50	\$ -					
	Refrigerios	Unitario	70	\$ 7.000,00	\$ 490.000,00	X		\$ 504.577,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	70	\$ 504.577,50	\$ -					
	Transporte	Unitario	1	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	X		\$ 1.029.750,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 1.029.750,00	\$ -					
	Cascos blancos	Unitario	40	\$ 29.700,00	\$ 1.188.000,00	X		\$ 1.223.343,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	40	\$ 1.223.343,00	\$ -					
	Tula	Unitario	40	\$ 14.000,35	\$ 560.014,00	X		\$ 576.674,42	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	40	\$ 576.674,40	\$ 0,02					
	Gel antibacterial con microesferas de vitamina E 60ml, Alcohol glicerinado spray X60ml	Global	1	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00	X		\$ 185.355,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	30	\$ 185.355,00	\$ -					

fyf

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO													CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6					
														VERSIÓN	1					
														PÁGINA	Página 4 de 5					
TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)			51		FECHA										31	AGOSTO	2025
1. DATOS DEL PROYECTO																				
UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5					OBJETO DEL CONTRATO					MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.					No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		987/2021		
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander															No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		1015/2021		
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																				
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN			No. FECHA	18	4		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES			
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (\$)	E E E M	T E M	ENERO	2024	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS* (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMUL**		VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)	
Ciclopaseo, Santander, liderado por INVÍAS	Hidratación	Unitario	600	\$ 900,00	\$ 540.000,00	X		\$ 556.065,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 556.065,00	\$ -				
	Mecánico de bicicletas	Unitario	1	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00	X		\$ 82.380,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 82.380,00	\$ -				
	Informes radiales	Unitario	20	\$ 3.000,00	\$ 60.000,00	X		\$ 61.785,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 61.785,00	\$ -				
	Refrigerios; pan bola, decorados	Global	1	\$ 135.000,00	\$ 135.000,00	X		\$ 139.016,30	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 139.016,00	\$ 0,30				
	Refrigerio, manzanas	Unitario	100	\$ 800,00	\$ 80.000,00	X		\$ 82.380,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 82.380,00	\$ -				
	Refrigerio, masatos	Unitario	100	\$ 2.200,00	\$ 220.000,00	X		\$ 226.545,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 226.545,00	\$ -				
	Refrigerio, queso de búfala, arepas rellenas de pollo, empaques de refrigerios	Global	1	\$ 560.000,00	\$ 560.000,00	X		\$ 576.660,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 576.660,00	\$ -				
	Camiseta tshirt algodón, cachucha drill, tula	Global	1	\$ 5.320.049,70	\$ 5.320.049,70	X		\$ 5.478.321,20	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 5.478.321,00	\$ 0,20				
	Incentivos por participación (Medias taba clásicas, chaqueta rompevientos, casco GW29, set de palancas llanta Giant, kit caramañola GW, luz para bicicleta, luz trasera para bicicletas).	Global	1	\$ 498.000,00	\$ 498.000,00	X		\$ 512.815,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 512.815,50	\$ -				
Jornadas del "Aula a la Obra", Universidad Escuela Colombiana de Ingenieros. Fecha: 20/05/2022	Etiquetas pequeñas laminadas, material POP manilla en tela, cartilla full color a cuatro tintas, material POP marco fotos calibre 60.	Global	1	\$ 625.940,00	\$ 625.940,00	X		\$ 644.561,72	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 644.561,70	\$ 0,02				
	Refrigerio, chocolatina leche, jugo, ponqué artesano	Global	1	\$ 357.000,00	\$ 357.000,00	X		\$ 367.620,80	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 367.620,80	\$ -				
	Refrigerio, manzanas	Unitario	70	\$ 1.100,00	\$ 77.000,00	x		\$ 79.290,80	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 79.290,80				
	Almuerzos	Unitario	41	\$ 12.550,00	\$ 514.550,00	X		\$ 529.857,90	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 529.857,90	\$ -				
	Hidratación	Unitario	72	\$ 925,00	\$ 66.600,00	X		\$ 68.581,40	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 68.581,00	\$ 0,40				
	Transporte Bogotá - Duitama (vereda Santa Ana) - Bogotá	Unitario	1	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	X		\$ 2.059.500,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 2.059.500,00	\$ -				
	Casco blanco	Unitario	18	\$ 24.999,52	\$ 429.745,36	X		\$ 442.530,30	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0,000	\$ 442.529,90	\$ 0,40				
	Tula	Unitario	40	\$ 14.000,35	\$ 560.014,00	X		\$ 576.674,42	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 576.674,40	\$ 0,02				

hyc



CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	Página 5 de 5

<