



QUINDAVI SAS
NIT 900.884.780-4
CL 12 A 4 B 09
Tel: (605) 3135000542
Mompós - Colombia
qdfacturacion123@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 56

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(605) 31381226 - Ext. 000
Dirección	CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/04/2025, 17:13
Expedición	15/04/2025, 17:14
Vencimiento	15/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACTA No.5 DEL CONTRATO 3950 DE 2024 CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DPTO DE BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CODIGOS 72111, 72119, 72120, 72109, POR EL PERIODO DE FEBRERO DE 2025	1.00		96,106,131.79	19 %	913,008.25	97,019,140.04

Total items: 1

Valor en Letras:

Ciento veinticinco millones ochocientos cincuenta mil novecientos setenta y nueve pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 125,850,979.58

Observaciones:

#\$24-02-00;3950;farango@invias.gov.co#\$


Total Bruto	96,106,131.79
Administración 20.00%	19,221,226.36
Imprevistos 5.00%	4,805,306.59
Utilidad 5.00%	4,805,306.59
IVA 19%	913,008.25
Total a Pagar	125,850,979.58

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079000471 aprobado en 20240906 prefijo FE desde el número 27 al 100 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa
CUFE: 9717220f98568fa2c343b994d6e4889bb96a31d4c40d3cb425ff19d3fe97c61f2a5f952a71a6208e51adeb799579f9f8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1									
										VERSIÓN	1										
										PÁGINA	1										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES												DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR		ACTA No. 5		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 124.937.971,33		FECHA 04/03/2025 (Día / Mes / Año)		MES feb-25	
CONTRATO No : 3950 DE 2024 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 2,3 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 5,3 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DPTO DE BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CODIGOS 72111, 72119, 72120, 72109												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/10/2024 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/03/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: QUINDAVI S.A.S. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)												FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3794 DE 2024 INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES HERCAR S.A.S.												VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 1.108.722.248,21 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 90.000.000,00							
												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 1.108.722.248,21									
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha 28/02/2025		OBRA EJECUTADA									
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR							
SECCIÓN 1 - ÍTEMS DE OBRA - ACTIVIDADES MEJORAMIENTO DE OBRA																					
I. EXPLANACIONES																					
1	200.2	200-13		DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOsa	Ha	0,84	\$ 386.056,00	\$ 325.445,21	1,00	\$ 386.056,00	0,16	\$ 60.610,79	1,00	\$ 386.056,00							
2	600.2.3	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO	m3	230,00	\$ 27.248,00	\$ 6.267.040,00	230,00	\$ 6.267.040,00			230,00	\$ 6.267.040,00							
3	210.2.2	210-13		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	280,00	\$ 14.857,00	\$ 4.159.960,00	280,00	\$ 4.159.960,00			280,00	\$ 4.159.960,00							
4	220.1	220-13		TERRAPLENES	m3	7,40	\$ 46.530,00	\$ 344.322,00	7,40	\$ 344.322,00			7,40	\$ 344.322,00							
5	201.7	201-13		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	15,00	\$ 256.180,00	\$ 3.842.700,00	15,00	\$ 3.842.700,00			15,00	\$ 3.842.700,00							
II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=6m																					
6	600.2.3	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO	m3	84,00	\$ 27.248,00	\$ 2.288.832,00	462,07	\$ 12.590.483,36				\$ -							
7	630.6	630-13		CONCRETO CLASE F(140 Kg/cm2 Ó 2000PSI)	m3	4,40	\$ 677.164,00	\$ 2.979.521,60	4,40	\$ 2.979.521,60				\$ -							
8	630.1.3.1			CONCRETO 4000 PSI	m3	62,70	\$ 905.512,00	\$ 56.775.602,40	85,84	\$ 77.730.780,00				\$ -							
9	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO DE FY=4.200 Kg/cm2 (60.000PSI)	Kg	7115,00	\$ 7.687,00	\$ 54.693.005,00	9060,00	\$ 69.644.220,00				\$ -							
10	610.1	610-13		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	40,00	\$ 19.397,00	\$ 775.880,00	52,00	\$ 1.008.644,00				\$ -							
III. PAVIMENTO CONCRETO RÍGIDO 3.0X2.5																					
11	310.1	310		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	3300,00	\$ 1.826,00	\$ 6.025.800,00	3688,49	\$ 6.735.182,74	388,49	\$ 709.382,74	3688,49	\$ 6.735.182,74							
12	320.3	320		SUBBASE GRANULAR CLASE C.	m3	905,00	\$ 161.224,00	\$ 145.907.720,00	630,00	\$ 101.571.120,00			630,00	\$ 101.571.120,00							
13	500,1	500		CONCRETO PAVIMENTO RÍGIDO MR 4.0	m3	552,00	\$ 930.055,00	\$ 513.390.360,00	412,00	\$ 383.182.325,89	122,50	\$ 113.931.737,50	412,00	\$ 383.182.660,00							
14	630.4	630		CONCRETO CLASE D (210Kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	m3	150,30	\$ 887.130,00	\$ 133.335.639,00	59,07	\$ 52.402.769,10				\$ -							
15	640.1	640		ACERO DE REFUERZO DE FY=420 Mpa	Kg	8766,00	\$ 7.697,00	\$ 67.471.902,00	9474,98	\$ 72.928.921,06	1329,90	\$ 10.236.240,30	5682,89	\$ 43.741.241,59							
16	700,1	700		LÍNEA DE DEMARCACIÓN VIAL	ml	2248,00	\$ 2.506,00	\$ 5.633.488,00	2091,00	\$ 5.240.046,00				\$ -							
17	700 P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROS	Und	562,00	\$ 9.116,00	\$ 5.123.192,00	625,00	\$ 5.697.500,00				\$ -							
18	710,2	710		SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROFLÉCTIVA (90 x 90) cm	Und	5,00	\$ 729.538,00	\$ 3.647.690,00	6,00	\$ 4.377.228,00				\$ -							
19	710,1	710		SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROFLÉCTIVA (75 x 75) cm	Und	5,00	\$ 614.416,00	\$ 3.072.080,00	6,00	\$ 3.686.496,00				\$ -							
IV. CARACTERIZACIÓN VIAL																					
20				CARACTERIZACIÓN DEL CORREDOR	km	7,00	\$ 920.000	\$ 6.440.000	7,00	\$ 6.440.000,00				\$ -							
ÍTEMS NO PREVISTOS																					
24	673.1.1			Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2		\$ 16.598,57	\$ -	120,00	\$ 1.991.828,80				\$ -							
25	673.2			Material Granular Drenante	m3		\$ 344.841,25	\$ -	50,00	\$ 17.242.062,50				\$ -							
26				Empedrado para proteccion de taludes, incluye viga de confinamiento	m2		\$ 381.362,58	\$ -	191,53	\$ 73.042.054,62				\$ -							
27	630.1.4.1			CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - BORDILLO	ml		\$ 73.184,57	\$ -	524,00	\$ 38.348.715,73				\$ -							
28				Limpieza y descoles del box.	m2		\$ 402.626,25	\$ -	154,08	\$ 62.038.354,67				\$ -							
29				Material seleccionado	m3		\$ 305.116,50	\$ -	125,30	\$ 38.230.274,14			125,30	\$ 38.231.097,45							
30	661.1.1			Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro interior	m		\$ 879.000,00	\$ -	6,00	\$ 5.274.000,00			6,00	\$ 5.274.000,00							
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA								\$ 1.022.500.179,21		\$ 1.057.382.606,21		\$ 124.937.971,33		\$ 593.735.379,78							
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)								\$ 6.841.220,00		\$ 6.841.220,00											
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)								\$ 41.060.000,00		\$ 41.060.000,00				\$ 41.060.000,00							
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								\$ 7.801.400,00		\$ 7.801.400,00				\$ 7.801.400,00							
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								\$ 48.861.400,00		\$ 48.861.400,00				\$ 48.861.400,00							
VALOR ACTIVIDADES MEJORAMIENTO								\$ 1.078.202.799,21		\$ 1.113.085.226,21		\$ 124.937.971,33		\$ 642.596.779,78							



SECCIÓN 2 - ÍTEMS DE OBRA - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO													FECHA	04/03/2025 (Día / Mes / Año)					
V. EXPLANACIONES																			
21	310.1	310		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	560,00	\$	1.826,00	\$	1.022.560,00	560,00	\$	1.022.560,00						
22	210.2.2	210		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	550,00	\$	14.857,00	\$	8.171.350,00	550,00	\$	8.171.350,00						
23	311.1	310		AFIRMADO	m3	84,00	\$	137.537,00		11.553.108,00	480,00	\$	66.017.760,00		480,00	\$	66.017.760,00		
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA MANTENIMIENTO									\$	75.211.670,00		\$	75.211.670,00	\$	-		\$	66.017.760	
* OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)									\$	2.148.701,00		\$	2.148.701,00					\$	66.017.760
* VALOR ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO									\$	22.895.719,00		\$	77.360.371,00	\$	-				
* IVA SOBRE UTILIDAD (U) - 19%									\$	7.623.730,00		\$	8.276.651,00		913.008,25			\$	4.821.272,94
* VALOR TOTAL									\$	1.108.722.248,21		\$	1.198.722.248,21	\$	125.850.979,58			\$	713.435.812,72

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AJU	30 %	
Utilidad	5 %	
Valor Anticipo Otorgado	\$	-
Valor Amortizado Presenta Acta	\$	-
Valor Amortizado Acumulado	\$	-
Valor Saldo por Amortizar	\$	-

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	\$ 124.937.971.33	\$ 913.008.25	\$ 125.850.979.58
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	\$ -		\$ -
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huelita, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	\$ -	\$ -	\$ -
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	\$ -		\$ -
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 124.937.971.33	\$ 913.008.25	\$ 125.850.979.58

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
TOTAL	\$ -	\$

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

\$ 125.850.979,58

VALOR EN LETRAS:

CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numerará con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguido de la letra A, situación que
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando
3. Intervención y el Contratista constataron por la verificación de los valores, así como por las operaciones realizadas en el sistema de control de costos.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma: _____
Nombre: JAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula Profesional No.: 08202-152564 ATL

Firma: 
Nombre: ROCÍO HERRERA CARCAMO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 13202169177BLV

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
					VERSIÓN	1
					PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR				DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR		FECHA	04/03/2025 (Día / Mes / Año)
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5 (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N/A (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N/A (Indique el número del acta)		PERIODO MES: feb-25	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 124.937.971,33

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	15-abr-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ROCIO HERRERA CARCAMO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	15-abr-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ROCIO HERRERA CARCAMO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	15-abr-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ARNULFO ARIAS SAENZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	15-abr-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	15-abr-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO			
CONTRATO DE OBRA No.: 3950 DE 2024			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DPTO DE BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CODIGOS 72111, 72119, 72120, 72109			
CONTRATISTA: QUINDAVI SAS NIT. 900.884.780-4			
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, INGENIERO FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA AUTORIZA EL PAGO A: QUINDAVI SAS (Indicar el ordenador del pago)			
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 125.850.979,58 VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)			
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA PARCIAL DE OBRA N°5 DEL PERIODO feb-25 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)			
<div>Firma Nombre: ING ARNULFO ARIAS SAENZ Matricula profesional No.: 13202084468BLV SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)</div>	<div>Firma Nombre: ING FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Matricula profesional No.: 13202-097750 BLV DIRECTOR TERRITORIAL (E) Fecha firma: 15abr25 (Suscribe según su competencia)</div>	<div>Firma Nombre: N/A Matricula profesional No.: N/A GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: N/A (Suscribe según su competencia)</div>	<div>Firma Nombre: ING FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Matricula Profesional No.: 13202-097750 BLV ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma: 15abr25</div>

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 3950 DE 2024


	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA	☒ 5	FEBRERO-2025
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE	☐	
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐	
		OTRO	☐	
		CUAL? _____	_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1057424	RUBRO No. C-2402-0600-11-51102A-2402041-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$125.850.979,58
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	\$ 0,00
					TOTAL ACTA	\$125.850.979,58

ARNULFO ARIAS SAENZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Matricula profesional No.: 13202084468BLV

Formulado	RP1057424;11;125850979,582
Texto Libre	DT-BOL - POR CONCEPTO DE ACTA No. 5 CONTRATO No. 3950 QUINDAVI S.A.S NIT 900884780-4
Asunto	DT-BOL - POR CONCEPTO DE ACTA No. 5 CONTRATO No. 3950 QUINDAVI S.A.S NIT 900884780-4RP1057424;11;125850979,582



AFINCO-ER-13

1

1

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	72109	SAN JACINTO - LAS PALMAS	\$ 125.850.979,58			\$ 125.850.979,58
		TOTALES	\$ 125.850.979,58	\$ -	\$ -	\$ 125.850.979,58


VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 BOLIVAR		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.026.685-1	MUNICIPIO 1	SAN JACINTO	\$ 125.850.979,58	\$ 124.937.971,33
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		\$ 125.850.979,58	\$ 124.937.971,33

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2	\$ -	\$ -

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		

Firma: 
Nombre: ROCIO HERRERA CARCAMO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventoria
Matricula profesional No.: 13202169177BLV



CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA	04/03/2025 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No: 3950-2024

CONTRATISTA: QUINDAVI S.A.S

MES INFORME MENSUAL: feb-25

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DPTO DE BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3794-2024

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES HERCAR

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1057424	C-2402-0600-11-51102A-2402041-02	11	Nación	3950-2024	\$ 1.108.722.248,00	
2024	1241624	C-2402-0600-11-51102A-2402041-02	11	Nación	3950-2024-1	\$ 90.000.000,00	
TOTAL						\$ 1.198.722.248	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	\$	1.198.722.248,00
-------------------------------	----	------------------

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

[illegible]

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRA	\$ 593.735.379,78	\$ 4.338.835,46	\$ 598.074.215,24
OBRAS DE COMPPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	\$ -	\$ -	\$ -
REVISION Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	\$ 41.060.000,00	\$ 7.801.400,00	\$ 48.861.400,00
SUBTOTAL BASICO DE OBRA MANTENIMIENTO			
OBRAS DE COMPPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	\$ 66.017.760,00	\$ 482.437,48	\$ 66.500.197,48
*			
VALOR TOTAL	\$ 700.813.139,78	\$ 12.622.672,94	\$ 713.435.812,72

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma: _____
Nombre: JAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 08202-152564 ATL

Firma: 
Nombre: ROCÍO HERRERA CARGAMO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 13202169177BLV

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES										CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-6-FR-2		
	1 de 2										VERSIÓN	1		
											PÁGINA			
											FECHA	04/03/2025 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR				DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR				ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 5 DE feb-25 (Indicar mes y año)	VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 124.937.971,33				
											SEGUIMIENTO No. 5 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)			
CONTRATO No:	3050 DE 2024				PLAZO INICIAL: 2,3 MESES. (En meses según cronograma preliminar)				PLAZO ACUMULADO: 5,3 MESES. (En meses según las ordenes sin suspensiones)					
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DPTO DE BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CODIGOS 72111, 72119, 72120, 72129				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/10/2024 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/03/2025 (Indique día/mes/año)					
CONTRATISTA:	QUINDAVI SAS				FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE REANUDACIÓN:					
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No:	3794 DE 2024				INTERVENITOR: CONSTRUCCIONES HERCAR S.A.S.				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 90.000.000,00 (Indique día/mes/año)					
					VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 1.198.722.248,21 (Según contrato original)				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 1.198.722.248,21					
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(I(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	\$ Valor Ejecutado % Ejecutado	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25
Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	\$ 325.445,21	0,03%	0,03%	% P 0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%				100%
	\$ 386.956,00	0,03%	\$386.056	% E 0,00%	\$0	\$325.445	\$0	\$60.611	\$0	\$0				
	\$ 6.267.040,00	0,60%	0,55%	% P 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				97%
	\$ 6.267.040,00	0,55%	\$6.267.040	% E 0,00%	\$0	\$0	\$6.267.040,00	\$0	\$0	\$0				
Excavaciones varias en material común en seco	\$ 4.159.960,00	0,40%	0,37%	% P 0,00%	0,00%	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				94%
	\$ 4.159.960,00	0,37%	\$4.159.960	% E 0,00%	\$0	\$4.159.960	\$0	\$0	\$0					
	\$ 344.322,00	0,03%	0,03%	% P 0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				90%
	\$ 344.322,00	0,03%	\$344.322	% E 0,00%	\$0	\$344.322	\$0	\$0	\$0	\$0				
Terraplenes	\$ 3.842.700,00	0,37%	0,34%	% P 0,00%	0,00%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				87%
	\$ 3.842.700,00	0,34%	\$3.842.700	% E 0,00%	\$0	\$0	\$3.842.700,00	\$0	\$0	\$0				
	\$ 3.842.700,00	0,34%	\$3.842.700	% E 0,00%	\$0	\$0	\$3.842.700,00	\$0	\$0	\$0				84%
	\$ 12.590.483,36	1,11%	\$0	% P 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Excavaciones varias en material común en seco	\$ 2.979.521,60	0,29%	0,00%	% P 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				81%
	\$ 2.979.521,60	0,26%	\$0	% E 0,00%	\$0	\$0	\$2.979.522	\$0	\$0	\$0				
	\$ 56.775.802,40	5,44%	0,00%	% P 0,00%	0,00%	0,00%	5,01%	0,00%	0,00%	1,85%				77%
	\$ 77.730.780,00	6,86%	\$0	% E 0,00%	\$0	\$0	\$56.775.802	\$0	\$0	\$20.955.178				
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm2 (60.000 PSI)	\$ 54.693.005,00	5,24%	0,00%	% P 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				74%
	\$ 69.644.220,00	6,15%	\$0	% E 0,00%	\$0	\$0	\$54.693.005	\$0	\$0	\$14.951.215				
	\$ 775.880,00	0,07%	0,00%	% P 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				71%
	\$ 1.008.644,00	0,09%	\$0	% E 0,00%	\$0	\$0	\$775.880	\$0	\$0	\$232.764				
Relleno para Estructuras con suelo	\$ 6.025.800,00	0,58%	0,59%	% P 0,00%	0,00%	0,00%	0,53%	0,00%	0,00%	0,00%				68%
	\$ 6.735.182,74	0,59%	\$6.735.183	% E 0,00%	\$0	\$0	\$6.025.800,00	\$0	\$709.383	\$709.383				
	\$ 145.907.720,00	13,99%	8,97%	% P 0,00%	0,00%	0,00%	0,53%	0,00%	0,00%	0,00%				65%
	\$ 101.571.120,00	8,97%	\$101.571.120	% E 0,00%	\$0	\$0	\$145.907.720	\$0	\$0	\$0				
Subbase Granular Clase C.	\$ 513.390.360,00	49,21%	33,83%	% P 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,13%	15,70%	0,00%				61%
	\$ 383.182.325,89	33,83%	\$383.182.660	% E 0,00%	\$0	\$0	\$158.141.520,00	\$205.356.144	\$177.825.482	\$0				
	\$ 133.335.639,00	12,78%	0,00%	% P 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,63%	0,00%	0,00%				58%
	\$ 52.402.769,10	4,63%	\$0	% E 0,00%	\$0	\$0	\$0	\$133.335.639	\$0	\$0	\$0			
Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	\$ 67.471.902,00	6,47%	3,86%	% P 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				56%
	\$ 72.928.921,06	6,44%	\$43.741.242	% E 0,00%	\$0	\$0	\$26.888.761	\$0	\$26.888.761	\$18.951.390				
	\$ 5.633.488,00	0,54%	0,00%	% P 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				52%
	\$ 5.240.045,00	0,46%	\$0	% E 0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.240.045				
Línea de demarcación vial	\$ 5.123.192,00	0,49%	0,00%	% P 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				48%
	\$ 5.697.500,00	0,50%	\$0	% E 0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.697.500				
	\$ 3.647.690,00	0,35%	0,00%	% P 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				45%
	\$ 4.377.228,00	0,39%	\$0	% E 0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.377.228				
Señal Vertical de Tránsito tipo 1 con lamina retroreflectiva (90 x 90) cm	\$ 3.072.080,00	0,29%	0,00%	% P 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				42%
	\$ 3.686.496,00	0,33%	\$0	% E 0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.686.496				
	\$ 6.440.000,00	0,62%	0,00%	% P 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				39%
	\$ 6.440.000,00	0,57%	\$0	% E 0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6.440.000				
Caracterización del corredor	\$ -	0,00%	0,00%	% P 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				35%
	\$ 1.991.828,80	0,18%	\$0	% E 0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.991.829				
	\$ -	0,00%	3,38%	% P 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				32%
	\$ 17.242.062,50	1,52%	\$38.231.097	% E 0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$17.242.063				
Material Granular Drenante	\$ -	0,00%	0,00%	% P 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				29%
	\$ 17.242.062,50	1,52%	\$38.231.097	% E 0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$17.242.063				
	\$ -	0,00%	0,00%	% P 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	\$ 17.242.062,50	1,52%	\$38.231.097	% E 0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$17.242.063				



										FECHA	04/03/2025
										(Día / Mes / Año)	
Empedrado para protección de taludes, incluye vigas de confinamiento	\$ -	0,00%	0,47%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,45%	
	\$ 73.042.054,62	6,45%	\$5.274.000	\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$73.042.055	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26%
CONCRETO CLASE D (210 kg/m ² ± 3000 PSI) - BORDILLO	\$ -	0,00%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	\$ 38.348.716,73	3,39%	\$0	\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$38.348.716	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23%
limpíes y descoles del box.	\$ -	0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	\$ 62.038.354,67	5,48%	\$0	\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$62.038.355	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19%
Material seleccionado	\$ -	0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	\$ 38.230.274,14	3,38%	\$0	\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$38.230.274	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16%
Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro interior	\$ -	0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	
	\$ 5.274.000,00	0,47%	\$0	\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.274.000	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13%
Conformación de la catzada existente	\$ 1.022.560,00	0,10%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	
	\$ 1.022.560,00	0,09%	\$0	\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.022.560	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10%
Excavación en material común de la explanación y canales	\$ 8.171.350,00	0,78%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	\$ 8.171.350,00	0,72%	\$0	\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8.171.350	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8%
Afirmado	\$ 11.553.108,00	1,11%	5,83%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,83%	
	\$ 66.017.760,00	5,83%	\$66.017.760	\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$66.017.760	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3%
TOTAL OTROS ITEMS				% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$ 1.043.247.197,21	100,00%	58,25%								
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$ 1.132.594.276,21	100,00%	\$ 659.753.139,78								

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
- El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DEBILLO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	1,32%	19,88%	25,15%	18,08%	35,58%				
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0,00	\$14.939.467,21	\$225.109.761,00	\$284.809.284,69	\$204.814.942,69	\$402.921.820,62				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	1,32%	21,19%	46,34%	64,42%	100,00%				
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0,00	\$14.939.467,21	\$240.049.228,21	\$524.857.512,90	\$729.672.455,59	\$1.132.594.276,21				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	30,44%	16,79%	11,63%	0,00%				
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0,00	\$0,00	\$344.706.040,21	\$190.109.128,24	\$124.937.971,33	\$0,00				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	30,44%	47,22%	58,25%	58,25%				
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0,00	\$0,00	\$344.706.040,21	\$634.815.168,45	\$659.753.139,78	\$659.753.139,78				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
SECCION 1			
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	\$ 1.022.596.179,21	\$ 593.735.379,78	49,53%
	\$ 1.087.382.696,21		
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	\$ 6.841.220,00	\$ -	0,00%
	\$ 6.841.220,00		
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Puerta, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	\$ 41.060.000,00	\$ 41.060.000,00	3,43%
	\$ 41.060.000,00		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 7.801.400,00	\$ 7.801.400,00	0,65%
	\$ 7.801.400,00		
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 48.861.400,00	\$ 48.861.400,00	4,08%
	\$ 48.861.400,00		
IVA SOBRE UTILIDAD (U) - 19%	\$ 1.078.202.799,21	\$ -	
	\$ 1.113.086.226,21	\$ 642.596.779,78	53,61%
SECCION 2			
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	\$ 20.747.018,00	\$ 66.017.760,00	5,51%
	\$ 75.211.670,00		
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	\$ 2.148.701,00	\$ -	0,00%
	\$ 2.148.701,00		
VALOR ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO	\$ 22.895.719,00	\$ 66.017.760,00	5,51%
	\$ 77.360.371,00		
IVA SOBRE UTILIDAD (U) - 19%	\$ 7.823.730,00	\$ 4.821.272,94	0,40%
	\$ 8.276.861,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	\$ 1.108.722.248,21	\$ -	
	\$ 1.108.722.248,21		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO	\$ 1.198.722.248,21	\$ 713.436.812,72	59,52%
	\$ 1.198.722.248,21		

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:


Aproba Firma:
Nombre: JAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 08202-152564 ATL

Firma:
Nombre: ROCÍO HERRERA CARCAMO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 1320216917BLV

CERTIFICACIÓN

Yo, JAIRO ALBERTO QUINTERO DÁVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.051.655.034 de Mompox, en calidad de representante legal de QUINDAVI SAS y del contrato No. 3950 de 2024, por medio de este documento, me permito CERTIFICAR bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO, que la mencionada sociedad ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, de los últimos seis (6) meses. Por lo anterior, de manera expresa, por este escrito ACREDITO el pago de los aportes a que estoy obligado según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia, correspondiente a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, CCF, que dicho pago corresponde a una correcta liquidación. Certifico que no hay saldos a cargo de la empresa derivados de los aportes parafiscales al que estoy obligado, de conformidad a las normas vigentes. Igualmente certifico que, en desarrollo de sus labores, ha entregado de manera oportuna a cada uno de los trabajadores a su cargo la totalidad de los elementos de protección personal que son necesarios o exigidos para el cabal cumplimiento de sus actividades de acuerdo con las normas laborales aplicables, al igual que los correspondientes pagos de nómina del periodo mencionado.

Dado en Mompox, a los cinco (5) días del mes de marzo de 2025.



JAIRO ALBERTO QUINTERO DÁVILA
C.C. 1.051.655.034 DE MOMPOX
REPRESENTANTE LEGAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900884780	4	QUINDAVI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPLEADOR	CR 37 53 54	MOMPOS-BOLIVAR	6840010	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-02	2025-03	1381810332	9483989682	E	2025/03/19	2025/04/02	BANCOLOMBIA	14	\$7,827,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
1	CC	1002364147	AGUDELO JENIFER	X	X																230301	5	\$237,250	\$38,000	EPS041	5	\$237,250	\$9,500	CCF09	5	\$237,250	\$9,500	14-11	5	\$237,250	\$16,600	5	\$0	\$0	Si	\$73,600			
2	CC	1096238241	ALARCON SERGIO																		230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS037	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF09	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$139,200	30	\$0	\$0	Si	\$619,200			
3	CC	1051675232	ALVARADO JIMMY																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC07	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900			
4	CC	1049020314	BERNAL JEAN		X																230201	30	\$1,423,500	\$227,800	CCFC55	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900			
5	CC	1051670081	CEBALLOS AURA																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS048	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900			
6	CC	26201262	DE SANTIS CAROLINA		X																230201	20	\$1,666,667	\$266,700	EPS037	20	\$1,666,667	\$66,700	CCF09	20	\$1,666,667	\$66,700	14-11	20	\$1,666,667	\$116,100	20	\$0	\$0	Si	\$516,200			
7	CC	32008238	DIAZ ENILDA	X	X																25-14	4	\$189,800	\$30,400	EPS041	4	\$189,800	\$7,600	CCF09	4	\$189,800	\$7,600	14-11	4	\$189,800	\$13,300	4	\$0	\$0	Si	\$58,900			
8	CC	1039701128	ESCALANTE CRISTIAN	X	X																230301	10	\$474,500	\$76,000	EPS041	10	\$474,500	\$19,000	CCF09	10	\$474,500	\$19,000	14-11	10	\$474,500	\$33,100	10	\$0	\$0	Si	\$147,100			
9	CC	1002421648	GARCIA GELKA																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS048	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900			
10	CC	1050551631	GARCIA LUIS		X																230301	2	\$94,900	\$15,200	EPS041	2	\$94,900	\$3,800	CCF09	2	\$94,900	\$3,800	14-11	2	\$94,900	\$6,700	2	\$0	\$0	Si	\$29,500			
11	CC	1002362704	GONZALEZ JOSUE	X	X																230301	5	\$237,250	\$38,000	EPS041	5	\$237,250	\$9,500	CCF09	5	\$237,250	\$9,500	14-11	5	\$237,250	\$16,600	5	\$0	\$0	Si	\$73,600			
12	CC	1065905713	GUEVARA LEIDY																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900			
13	CC	1094242661	MACKENZIE JEFFERSON		X																230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF09	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$435,900			
14	CC	1122401991	MARULANDA JENNIFER		X																25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF09	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$435,900			
15	CC	91325127	MORENO YAIRZINIO	X																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900			
16	CC	1083031277	OSPINO JOSUE																		25-14	30	\$2,240,000	\$358,400	EPS048	30	\$2,240,000	\$89,600	CCF09	30	\$2,240,000	\$89,600	14-11	30	\$2,240,000	\$156,000	30	\$0	\$0	Si	\$693,600			
17	CC	1002421422	QUINTERO ANDRES																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC07	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900			
18	CC	1051655034	QUINTERO JAIRO																		230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS048	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF09	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$139,200	30	\$0	\$0	Si	\$619,200			
19	CC	1005176344	RAMIREZ EDWIN		X																230301	2	\$94,900	\$15,200	EPS037	2	\$94,900	\$3,800	CCF09	2	\$86,667	\$3,500	14-11	2	\$94,900	\$6,700	2	\$0	\$0	Si	\$29,200			
20	CC	32007932	RAMOS DORYS	X	X																230301	4	\$189,800	\$30,400	EPS041	4	\$189,800	\$7,600	CCF09	4	\$189,800	\$7,600	14-11	4	\$189,800	\$13,300	4	\$0	\$0	Si	\$58,900			
21	CC	8827511	RAMOS RAFAEL		X																230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900			
22	CC	1002443945	RODRIGUEZ CAMILO																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC07	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900			
Total Afiliados(22)																								\$25,083,567	\$4,014,100			\$25,083,567	\$1,004,100			\$24,828,334	\$993,800			\$25,083,567	\$1,746,900			\$0	\$0			\$7,758,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE


Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900884780	4	QUINDAVI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPLEADOR	CR 37 53 54	MOMPOS-BOLIVAR	6840010	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1381810332	9483989682	E	2025/03/19	2025/04/02	BANCOLOMBIA	14	\$7,827,800

RESUMEN DE PAGO


RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				22	\$4,014,100	\$35,500	\$0	\$4,049,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$844,400	\$7,500	\$0	\$851,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	\$2,219,600	\$19,600	\$0	\$2,239,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$950,100	\$8,400	\$0	\$958,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	\$1,746,900	\$15,400	\$0	\$1,762,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	\$1,746,900	\$15,400	\$0	\$1,762,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	\$993,800	\$8,800	\$0	\$1,002,600
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	22	\$993,800	\$8,800	\$0	\$1,002,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				22	\$1,004,100	\$9,200	\$0	\$1,013,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$57,000	\$600	\$0	\$57,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	\$283,600	\$2,500	\$0	\$286,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$171,000	\$1,600	\$0	\$172,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$321,500	\$2,900	\$0	\$324,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	\$171,000	\$1,600	\$0	\$172,600
TOTAL				22	\$7,758,900	\$68,900	\$0	\$7,827,800

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS- ACTA 5								
CAPITULO	I. EXPLANACIONES					ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DPTO DE BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CODIGOS 72111, 72119, 72120, 72109								
ITEM	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOScosa					HECTAREA		UNIDAD	Ha
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	ESQUEMA		
	Largo (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Peso/ML	Frecuencia		Plano Ubicación		
SAN JACINTO - LAS PALMAS PR0+180 - PR0+440	260,00	6,00			1,00	0,16	TRAMO SAN JACINTO - LAS PALMAS		
TOTAL ACUMULADO						0,16			
<div><div> ROSA MARÍA JOLY FERNÁNDEZ RESIDENTE OBRA MATRICULA: 021037-0505581 ATL</div><div> ANDREA DEL MAR RODRÍGUEZ CHAPARRO RESIDENTE INTERVENTORIA MATRICULA: 54202-391658</div></div>									



CAPITULO	III. PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO 3.0X2.5					ENTIDAD CONTRATANTE:		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DPTO DE BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVÍAS CODIGOS 72111, 72119, 72120, 72109									
ITEM	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE					METRO CUADRADO			UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	ESQUEMA			
	Largo (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Peso/ML	Frecuencia		Plano Ubicación			
SAN JACINTO - LAS PALMAS PR0+381 - PR0+440	58,86	6,60			1,00	388,49	TRAMO SAN JACINTO - LAS PALMAS			
							<div></div>			
TOTAL ACUMULADO						388,49				
<div><div><p>ROSA MARÍA JOLY FERNÁNDEZ RESIDENTE OBRA MATRICULA: 021037-0505581 ATL</p></div><div><p>ANDREA DEL MAR RODRIGUEZ CHAPARRO RESIDENTE INTERVENTORIA MATRICULA: 54202-391658</p></div></div>										




CAPITULO	III. PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO 3.0X2.5					ENTIDAD CONTRATANTE:		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DPTO DE BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CODIGOS 72111, 72119, 72120, 72109									
ITEM	CONCRETO PAVIMENTO RÍGIDO MR 4.0					METRO CUBICO			UNIDAD	M3
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	ESQUEMA			
	Largo (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Peso/ML	Frecuencia		Plano Ubicación			
SAN JACINTO - LAS PALMAS PR0+323 - PR0+440	3,00	2,65	0,20		77,00	122,50	TRAMO SAN JACINTO - LAS PALMAS			
							<div></div>			
TOTAL ACUMULADO						122,50				
<div><div><p>ROSA MARÍA JOLY FERNÁNDEZ RESIDENTE OBRA MATRICULA: 021037-0505581 ATL</p></div><div><p>ANDREA DEL MAR RODRÍGUEZ CHAPARRO RESIDENTE INTERVENTORIA MATRICULA: 54202-391658</p></div></div>										



CAPITULO	III. PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO 3.0X2.5					ENTIDAD CONTRATANTE:		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DPTO DE BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CODIGOS 72111, 72119, 72120, 72109									
ITEM	ACERO DE REFUERZO DE Fy=420 Mpa					KILOGRAMO			UNIDAD	KG
LOCALIZACIÓN	ACERO EN CANASTILLAS POR PLACA					CANTIDAD	ESQUEMA			
	Longitud (m)	Cantidad (und)	Total metros de varillas (m)	Peso/ML	Frecuencia		Plano Ubicación			
SAN JACINTO - LAS PALMAS PR0+323 - PR0+440	0,19	16,00	2,96	0,25	77,00	56,98	<div>TRAMO SAN JACINTO - LAS PALMAS</div> 			
SAN JACINTO - LAS PALMAS PR0+323 - PR0+440	2,40	4,00	9,60	0,25	77,00	184,80				
SAN JACINTO - LAS PALMAS PR0+323 - PR0+440	0,30	3,00	0,90	0,25	77,00	17,33				
LOCALIZACIÓN	ACERO EN YOLIS POR PLACA					CANTIDAD				
	Longitud (m)	Cantidad (und)	Total metros de varillas (m)	Peso/ML	Frecuencia					
SAN JACINTO - LAS PALMAS PR0+323 - PR0+440	0,4	8	3,20	3,97	77,00	978,95				
LOCALIZACIÓN	ACERO TRANSVERSAL POR PLACA					CANTIDAD				
	Longitud (m)	Cantidad (und)	Total metros de varillas (m)	Peso/ML	Frecuencia					
SAN JACINTO - LAS PALMAS PR0+323 - PR0+440	0,6	4	2,40	0,99	38,50	91,85				
LOCALIZACIÓN	ACERO EN BORDILLOS					CANTIDAD				
	Longitud (m)	Cantidad (und)	Total metros de varillas (m)	Peso/ML	Frecuencia					
SAN JACINTO - LAS PALMAS PR0+323 - PR0+440	0,6	4	2,40	0,56		0,00				
SAN JACINTO - LAS PALMAS PR0+323 - PR0+440	1	3	3,00	0,56		0,00				
TOTAL ACUMULADO						1.329,90				
<div><div><p>ROSA MARÍA JOLY FERNÁNDEZ RESIDENTE OBRA MATRICULA: 021037-0505581 ATL</p></div><div><p>ANDREA DEL MAR RODRIGUEZ CHAPARRO RESIDENTE INTERVENTORIA MATRICULA: 54202-391658</p></div></div>										


		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141059156134			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 900884780				6. DV 4		12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena	
						14. Buzón electrónico 6	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social QUINDAVI SAS							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bolívar		40. Ciudad/Municipio Mompós		468	
41. Dirección principal CL 12 A 4 B 09							
42. Correo electrónico qdfacturacion123@gmail.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1 3135000422		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 4210		47. Fecha inicio actividad 20150721		48. Código 4112		49. Fecha inicio actividad 20150721	
50. Código 4923		51. Código 4752					
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 578914485255							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales							
07- Retención en la fuente a título de renta							
08- Retención timbre nacional							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
14- Informante de exogena							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1234567891011121314151617181920				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 07 - 09 / 11 : 46: 30	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre QUINTERO DAVILA JAIRO ALBERTO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 4 Hoja 2		
			4. Número de formulario 141059156134		
 (415)7707212489984(8020) 000014105915613 4					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 8 8 4 7 8 0		6. DV 4	12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena		14. Buzón electrónico 6
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza 2		63. Formas asociativas 1 2		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio 1	
Constitución, Registro y Última Reforma			Composición del Capital		
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase 0 4				82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número 0				83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha 2 0 1 5 0 7 2 1				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría				85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro 0 3				86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro 2 0 1 5 0 7 2 4				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matricula mercantil 6 2 6 4 7 0					
78. Departamento 0 8					
79. Ciudad/Municipio 3					
Vigencia					
80. Desde 2 0 1 5 0 7 2 1					
81. Hasta 3 0 0 0 1 2 3 1					
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1				-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
96. DV.					
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141059156134



(415)7707212489984(8020) 000014105915613 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional
9 0 0 8 8 4 7 8 0 4 Impuestos de Cartagena14. Buzón electrónico
6


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 5 0 7 2 1
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 0 5 1 6 5 5 0 3 4	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido QUINTERO	105. Segundo apellido DAVILA	106. Primer nombre JAIRO
107. Otros nombres ALBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141059156134



(415)7707212489984(8020) 000014105915613 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 8 8 4 7 8 0

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 9 3 1 4 2 9 4	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 1 1 1 7 6 8
	128. Primer apellido CARDENAS	129. Segundo apellido SALGADO	130. Primer nombre FELIX	131. Otros nombres DAVID
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 5 0 5 2 8			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			