



CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		06	10	2025	10 AM	11 AM

I. 43i- INFORMACIÓN GENERAL

COMITÉ DE:

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Gestión Gerencial | ☒ Ejecución y control de proyectos | ☐ Gestión de Talento Humano |
| ☐ Gestión Estratégica | ☐ Gestión Jurídica | ☐ Gestión de Evaluación y Control |
| ☐ Gestión de Proyectos | ☐ Gestión Documental | ☐ Tecnología de la Información |
| ☐ Gestión de Contratación | ☐ Gestión Financiera | ☐ Gestión Logística |

Marque el proceso al que corresponde.

TIPO DE CONTRATO: (Si Aplica)

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Obra | ☐ Convenio Solidario | ☐ Mínima Cuantía |
| ☐ Interventoría | ☐ Convenio Interadministrativo | ☐ Urgencia Manifiesta |
| ☐ Prestación de Servicios | ☐ Consultoría | ☐ Contratación Directa |

Marque el contrato al que corresponde.

CONTRATO N°: 774 DE 2022

PROYECTO BPIN. 20211301012240
PROYECTO BPIN. 2021005500298
PROYECTO BPIN. 2021005500302
PROYECTO BPIN. 2021005500308
PROYECTO BPIN. 2021005500303
PROYECTO BPIN. 2021005500296
PROYECTO BPIN. 2021005500294
PROYECTO BPIN. 2021005500293

OBJETO:

OBJETO DEL CONTRATO: No. 774 DE 2022

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

CONTRATISTA:

CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022

II. CONVOCADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
GINA TATIANA ELAICA NIETO	DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META -AIM
YECID MAURICIO REINA BRAVO	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		06	10	2025	10 AM	11 AM

II. CONVOCADOS		
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INTERVIAL META

III. OBJETIVO
SOLICITUD DE PRORROGA No. 6 PARA LOS PROYECTOS CON BPIN No. 2021005500302; No. 2021005500308 Y No. 2021005500303; PRORROGA No. 8 PARA LOS PROYECTOS CON BPIN No. 20211301012240 Y No. 2021005500298, AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No. 2 AL PROYECTO CON BPIN No. 2021005500296 Y No. 2021005500294; AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No. 3 AL PROYECTO CON BPIN No. 2021005500293 QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO DE OBRA No. 774 DE 2022.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR			
N°	TAREAS ANTERIORES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGADO /OBSERVACIÓN
1			

V. DESARROLLO DEL COMITÉ	
Las condiciones contractuales del contrato de obra No. 774 de 2022 son:	
VALOR INICIAL:	\$27.816.678.109,00
VALOR ADICIONAL No. 1:	\$ 9.280.219.314,16
VALOR ADICIONAL No. 2:	\$ 1.940.380.718,04
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 39.037.278.141,20
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No.1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No.1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 1:	13/08/2024
FECHA PRORROGA No. 2:	19/04/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	23 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 2:	05/09/2024





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		06	10	2025	10 AM	11 AM

FECHA PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 3:	05/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 1:	2 MESES Y 1 DIA
FECHA DE REINICIO N° 1:	30/12/2024
FECHA PRORROGA N° 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 4:	6/06/2025
FECHA PRORROGA N° 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 5:	6/10/2025
FECHA PRORROGA N° 6:	15/09/2025
PLAZO PRORROGA N° 6:	8 MESES y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA N° 6:	7/06/2026
31 meses	24 días

El cual contiene la ejecución de los siguientes proyectos:

• **20211301012240**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DESDE LA CALLE 9, 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10, CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO, META.
VALOR INICIAL:	\$ 1.848.399.132,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 924.197.905,08
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.772.597.037,08
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	13/12/2023
PRORROGA NO. 1:	12/12/2023
PLAZO PRORROGA NO. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		06	10	2025	10 AM	11 AM

FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	13/10/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DÍAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA N° 4	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	30/03/2025
PRORROGA N° 5	17/03/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	30/05/2025
PRORROGA N° 6	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	7 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 6:	6/06/2025
PRORROGA N° 7	6/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 7:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 7:	6/10/2025
22 Meses	7 Días

• **2021005500298**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META
VALOR INICIAL:	\$ 1.324.308.451,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 662.153.207,35
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1.986.461.658,35
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA NO. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	05/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		06	10	2025	10 AM	11 AM

PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	05/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	22/03/2025
PRORROGA No. 5:	17/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	22/05/2025
PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	15 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 6:	6/06/2025
PRORROGA No. 7:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 7:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA No. 7:	6/10/2025
21 Meses	15 Días

• **2021005500302**

OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7, ENTRE CALLES 10 Y 8, CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9, CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10, UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR INICIAL:	\$ 3.002.005.616,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.500.995.373,97
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 4.503.000.989,97
FECHA DE INICIO:	06/09/2023





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		06	10	2025	10 AM	11 AM

PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 2	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	05/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4:	6/06/2025
PRORROGA No. 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA No. 5:	6/10/2025
22 Meses	1 Día

• **2021005500308**

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO- META
VALOR INICIAL:	\$ 2.226.873.407,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.113.434.997,73
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.340.308.404,73
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		06	10	2025	10 AM	11 AM

PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	22/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	15 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	6/06/2025
PRORROGA No. 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 5:	6/10/2025
21 Meses	15 Días

• **2021005500303**

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A, DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	\$ 2.294.420.578,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.147.204.526,73
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.441.625.104,73
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	5 MESES





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		06	10	2025	10 AM	11 AM

FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
TIEMPO PRORROGA No. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	6/06/2025
PRORROGA No. 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 5:	6/10/2025
22 Meses	1 Día

• **2021005500296**

OBJETO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META.
VALOR INICIAL:	\$ 3.334.819.348,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.667.401.171,63
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 5.002.220.519,63
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
PRORROGA NO. 1:	13/02/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		06	10	2025	10 AM	11 AM

PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	13/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA NO. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA NO. 4:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	30/05/2025
PRORROGA NO. 5:	25/03/2025
PLAZO PPRORROGA No. 5:	7 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	06/06/2025
PRORROGA No. 6:	06/06/2025
PLAZO PPRORROGA No. 6:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 6:	06/10/2025
SUSPENSION No. 2	27/06/2025
PLAZO SUSPENSIÓN No. 2:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 2:	8/08/2025
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 2	11/10/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	20/01/2026
22 Meses	7 Días

• **2021005500294**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LOS BARRIOS 9 DE ABRIL, GAITÁN, EL JARDÍN Y LA LAGUNA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ- META.
VALOR INICIAL:	\$ 2.103.209.070,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.051.590.819,39
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.154.799.889,39





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		06	10	2025	10 AM	11 AM

FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
FECHA PRORROGA NO. 1:	13/02/2024
PRORROGA NO. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	13/10/2024
SUSPENSION No. 1	30/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA NO. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	13/05/2025
PRORROGA N° 5:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	24 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5	06/06/2025
PRORROGA N° 6:	06/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 6:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 6:	06/10/2025
SUSPENSIÓN No. 2:	27/06/2025
PLAZO SUSPENSIÓN No. 2:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 2:	8/08/2025
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 2	11/10/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	20/01/2026
22 Meses	24 Días

• **2021005500293**





ACTA COMITÉ

102-SIG-FR-008-V01
23/08/2024

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		06	10	2025	10 AM	11 AM

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO – META.
VALOR INICIAL:	\$ 1.742.434.377,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 871.212.708,37
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.613.647.085,37
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	19/03/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 1:	1 MES
REINICIO No. 1:	19/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN REINICIO No. 1:	05/09/2024
PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2:	05/11/2024
SUSPENSIÓN No. 2:	29/10/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES Y 1 DIA
REINICIO No. 2:	30/12/2024
PRORROGA NO. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3:	06/05/2025
PRORROGA NO. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4:	06/06/2025
PRORROGA NO. 5:	06/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	06/10/2025
SUSPENSIÓN No. 3:	27/06/2025
PLAZO SUSPENSIÓN No. 3:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
AMPLIACION No. 1 SUSPENSIÓN No. 3:	8/08/2025



CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		06	10	2025	10 AM	11 AM

PLAZO AMPLIACION No. 1	2 MESES
SUSPENSIÓN No. 3:	
FECHA POSIBLE REINICIO No. 3:	11/10/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	20/01/2026
22 Meses	0 Días

• **2021005500297**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍA URBANA QUE COMPRENDE LA CARRERA 9 ENTRE CALLE 3 Y 15 EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META
VALOR INICIAL:	\$ 3.880.775.000,00
VALOR ADICIÓN:	\$ 1.940.380.718,04
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 5.281.155.718,04
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
FECHA PRORROGA No. 1:	13/02/2024
PLAZO PRORROGA No. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2:	13/08/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	20/03/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	14/06/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	16/08/2024
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 1:	18/10/2024
PLAZO AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 1:	1 MES
FECHA AMPLIACION No. 4 SUSPENSION No. 1:	29/10/2024
PLAZO AMPLIACION No. 4 SUSPENSION No. 1:	1 MES Y 10 DIAS
FECHA AMPLIACION No. 5 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 5 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 6 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 6 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA AMPLIACION No. 7 SUSPENSION No. 1:	6/06/2025
PLAZO AMPLIACION No. 7 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 8 SUSPENSION No. 1:	5/09/2025



CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		06	10	2025	10 AM	11 AM

PLAZO AMPLIACION No. 8 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA REINICIO No. 1:	15/09/2025
FECHA PRORROGA No. 3:	15/09/2025
PLAZO PRORROGA No. 3:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	07/06/2026
16 Meses	Días

• **2021005500304**

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	\$ 684.072.727,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 342.028.603,91
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1.026.101.330,91
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA No. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA No. 1:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/03/2024
PRORROGA No. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	05/03/2025



CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		06	10	2025	10 AM	11 AM

PRORROGA No. 5:	04/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	05/05/2025
PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	1 MES Y 1 DÍA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 6:	6/06/2025
SUSPENSION No. 2:	30/05/2025
PLAZO SUSPENSION No. 2:	1 MES
AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSION No. 2:	27/06/2025
PLAZO AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSION No. 2:	1 MES
AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 2:	29/07/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 2:	2 MESES
AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 2:	29/09/2025
PLAZO AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 2:	2 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 2:	30/11/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	06/12/2025
18 Meses	1 Día

• **2021005500309**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 2 Y 3, CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y 7, CARRERA 2 ENTRE CALLE 8 Y 9, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
VALOR:	\$ 2.587.091.211,00
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
PRORROGA NO. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	13/08/2024



ACTA COMITÉ

102-SIG-FR-008-V01

23/08/2024

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		06	10	2025	10 AM	11 AM

PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 2:	13/10/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	6/06/2025
PLAZO DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA DE AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	05/09/2025
PLAZO DE AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 1:	06/12/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	20/12/2025
14 Meses	Días

• **2021005500299**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LA CLL 6 ENTRE CRA 7 Y CRA 9, CLL 5 ENTRE CRA 7 Y CRA 4, CLL 4A ENTRE CRA 7 Y CRA 6, CLL 3 ENTRE LA CONCHA ACÚSTICA Y EL COLEGIO, CRA 7 ENTRE CLL 5 Y CLL 3 Y CRA 6 ENTRE CLL 4A Y CLL 3 DEL MUNICIPIO DE EL CALVARIO, META
VALOR:	\$ 2.788.269.192,00
FECHA DE INICIO:	19/04/2024
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	18/08/2024
PRORROGA NO. 1:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	18/10/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		06	10	2025	10 AM	11 AM

FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	6/06/2025
PLAZO AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA DE AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	5/09/2025
PLAZO AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 1:	6/12/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	25/12/2025
6 Meses	0 Días

JUSTIFICACION – SOLICITUD PRORROGA

El contratista de obra solicita prorroga a cada uno de los siguientes proyectos que forman parte del contrato de obra No. 774 de 2022 de acuerdo a los siguientes inconvenientes y problemas que se han generado y han ocasionado atrasos en la ejecución:

- **PROYECTO: BPIN. 20211301012240**

“MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DESDE LA CALLE 9, 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10, CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO, META.”

Durante los meses de junio y julio del presente año, continuaron las altas precipitaciones que se venían presentando en el departamento del Meta desde el mes de abril del mismo año, afectando el transporte, las vías, la economía y las obras, en varios municipios; tal como lo resaltan algunos medios noticiosos del país y fue manifestado por las autoridades departamentales, declarándose la situación de calamidad pública, mediante el Decreto No. 078 de 2025 del 21 de marzo de 2025.

En tal sentido, la ejecución de las obras correspondientes al proyecto vial, que se adelanta en el municipio, se vio afectada debido a las condiciones climáticas adversas, lo cual, limitó la ejecución normal de las actividades representativas del proyecto. Esto, teniendo en cuenta los lineamientos técnicos establecidos por el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), específicamente en lo dispuesto en las Especificaciones Generales de





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		06	10	2025	10 AM	11 AM

Construcción de Carreteras 2022 que, en su artículo 320 establece: "320.4.9 Limitaciones en la ejecución. No se debe permitir la extensión de ninguna capa de material de subbase granular mientras no haya sido realizada la nivelación y la comprobación del grado de compactación de la capa precedente. Tampoco se puede construir la subbase granular en momentos en que haya lluvia o fundado temor que ella ocurra, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2 °C)." Así mismo, en su artículo 330 señala: "330.4.8 Limitaciones en la ejecución. No se debe permitir la extensión de ninguna capa de material de base granular mientras no haya sido realizada la nivelación y la comprobación del grado de compactación de la capa precedente. Tampoco se puede construir la base granular en momentos en que haya lluvia o fundado temor que ella ocurra, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2 °C)."

Por otro lado, debido a las dificultades manifestadas el día 22 de Agosto de 2025, por el proveedor ORIENTAL DE MINERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. quien actualmente realiza la operación minera de la concesión minera OTRANSPEL LTDA del material granular, informa que debido a la época invernal el suministro del material ha presentado retrasos considerables, el cual es indispensable para la continuación en la ejecución de las actividades.

• **PROYECTO BPIN. 2021005500298**

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META

Durante los meses de junio y julio del presente año, continuaron las altas precipitaciones que se venían presentando en el departamento del Meta desde el mes de abril del mismo año, afectando el transporte, las vías, la economía y las obras, en varios municipios; tal como lo resaltan algunos medios noticiosos del país y fue manifestado por las autoridades departamentales, declarándose la situación de calamidad pública, mediante el Decreto No. 078 de 2025 del 21 de marzo de 2025.

En tal sentido, la ejecución de las obras correspondientes al proyecto vial, que se adelanta en el municipio, se vio afectada debido a las condiciones climáticas adversas, lo cual, limitó la ejecución normal de las actividades representativas del proyecto. Esto, teniendo en cuenta los lineamientos técnicos establecidos por el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), específicamente en lo dispuesto en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 2022 que, en su artículo 320 establece: "320.4.9 Limitaciones en la ejecución. No se debe permitir la extensión de ninguna capa de material de subbase granular mientras no haya sido realizada la nivelación y la comprobación del grado de compactación de la capa precedente. Tampoco se puede construir la subbase granular en momentos en que haya lluvia o fundado temor que ella ocurra, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2 °C)." Así mismo, en su artículo 330 señala: "330.4.8 Limitaciones en la ejecución. No se debe permitir la extensión de ninguna capa





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		06	10	2025	10 AM	11 AM

de material de base granular mientras no haya sido realizada la nivelación y la comprobación del grado de compactación de la capa precedente. Tampoco se puede construir la base granular en momentos en que haya lluvia o fundado temor que ella ocurra, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2 °C)."

• **PROYECTO BPIN. 2021005500302**

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7, ENTRE CALLES 10 Y 8, CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9, CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10, UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META.

Durante los meses de junio y julio del presente año, continuaron las altas precipitaciones que se venían presentando en el departamento del Meta desde el mes de abril del mismo año, afectando el transporte, las vías, la economía y las obras, en varios municipios; tal como lo resaltan algunos medios noticiosos del país y fue manifestado por las autoridades departamentales, declarándose la situación de calamidad pública, mediante el Decreto No. 078 de 2025 del 21 de marzo de 2025.

En tal sentido, la ejecución de las obras correspondientes al proyecto vial, que se adelanta en el municipio, se vio afectada debido a las condiciones climáticas adversas, lo cual, limitó la ejecución normal de las actividades representativas del proyecto. Esto, teniendo en cuenta los lineamientos técnicos establecidos por el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), específicamente en lo dispuesto en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 2022 que, en su artículo 320 establece: "320.4.9 Limitaciones en la ejecución. No se debe permitir la extensión de ninguna capa de material de subbase granular mientras no haya sido realizada la nivelación y la comprobación del grado de compactación de la capa precedente. Tampoco se puede construir la subbase granular en momentos en que haya lluvia o fundado temor que ella ocurra, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2 °C)." Así mismo, en su artículo 330 señala: "330.4.8 Limitaciones en la ejecución. No se debe permitir la extensión de ninguna capa de material de base granular mientras no haya sido realizada la nivelación y la comprobación del grado de compactación de la capa precedente. Tampoco se puede construir la base granular en momentos en que haya lluvia o fundado temor que ella ocurra, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2 °C)."

Por otro lado, conforme la revisión de la maquinaria amarilla, se presentaron fallas en el sistema de alimentación eléctrica (batería) y en el sistema de transmisión de la maquinaria, lo que generó estancamiento en la operatividad del equipo; lo cual, afectó la ejecución posterior a las actividades realizadas. No obstante, ante esta situación, se adelantaron gestiones para mitigar el impacto operativo mediante la búsqueda de otra maquinaria; sin embargo, dichas gestiones no fueron posibles, dada la alta demanda actual de este tipo de equipos en la región, debido a la ejecución simultánea de proyectos viales en el departamento del Meta, lo cual ha restringido la disponibilidad de las



CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		06	10	2025	10 AM	11 AM

máquinas, requiriendo la reprogramación de tiempos operativos adicionales para la ejecución de las actividades asociadas al alcance del proyecto.

• **PROYECTO BPIN. 2021005500308**

MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO- META

Durante los meses de junio y julio del presente año, continuaron las altas precipitaciones que se venían presentando en el departamento del Meta desde el mes de abril del mismo año, afectando el transporte, las vías, la economía y las obras, en varios municipios; tal como lo resaltan algunos medios noticiosos del país y fue manifestado por las autoridades departamentales, declarándose la situación de calamidad pública, mediante el Decreto No. 078 de 2025 del 21 de marzo de 2025.

En tal sentido, la ejecución de las obras correspondientes al proyecto vial, que se adelanta en el municipio, se vio afectada debido a las condiciones climáticas adversas, lo cual, limitó la ejecución normal de las actividades representativas del proyecto. Esto, teniendo en cuenta los lineamientos técnicos establecidos por el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), específicamente en lo dispuesto en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 2022 que, en su artículo 320 establece: "320.4.9 Limitaciones en la ejecución. No se debe permitir la extensión de ninguna capa de material de subbase granular mientras no haya sido realizada la nivelación y la comprobación del grado de compactación de la capa precedente. Tampoco se puede construir la subbase granular en momentos en que haya lluvia o fundado temor que ella ocurra, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2 °C)." Así mismo, en su artículo 330 señala: "330.4.8 Limitaciones en la ejecución. No se debe permitir la extensión de ninguna capa de material de base granular mientras no haya sido realizada la nivelación y la comprobación del grado de compactación de la capa precedente. Tampoco se puede construir la base granular en momentos en que haya lluvia o fundado temor que ella ocurra, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2 °C)."

Por otro lado, conforme la revisión de la maquinaria amarilla, se presentaron fallas en el sistema de alimentación eléctrica (batería) y en el sistema de transmisión de la maquinaria, lo que generó estancamiento en la operatividad del equipo; lo cual, afectó la ejecución posterior a las actividades realizadas. No obstante, ante esta situación, se adelantaron gestiones para mitigar el impacto operativo mediante la búsqueda de otra maquinaria; sin embargo, dichas gestiones no fueron posibles, dada la alta demanda actual de este tipo de equipos en la región, debido a la ejecución simultánea de proyectos viales en el departamento del Meta, lo cual ha restringido la disponibilidad de las máquinas, requiriendo la reprogramación de tiempos operativos adicionales para la ejecución de las actividades asociadas al alcance del proyecto.





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		06	10	2025	10 AM	11 AM

• **PROYECTO BPIN. 2021005500303**

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A, DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META

Durante los meses de junio y julio del presente año, continuaron las altas precipitaciones que se venían presentando en el departamento del Meta desde el mes de abril del mismo año, afectando el transporte, las vías, la economía y las obras, en varios municipios; tal como lo resaltan algunos medios noticiosos del país y fue manifestado por las autoridades departamentales, declarándose la situación de calamidad pública, mediante el Decreto No. 078 de 2025 del 21 de marzo de 2025.

En tal sentido, la ejecución de las obras correspondientes al proyecto vial, que se adelanta en el municipio, se vio afectada debido a las condiciones climáticas adversas, lo cual, limitó la ejecución normal de las actividades representativas del proyecto. Esto, teniendo en cuenta los lineamientos técnicos establecidos por el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), específicamente en lo dispuesto en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 2022 que, en su artículo 320 establece: "320.4.9 Limitaciones en la ejecución. No se debe permitir la extensión de ninguna capa de material de subbase granular mientras no haya sido realizada la nivelación y la comprobación del grado de compactación de la capa precedente. Tampoco se puede construir la subbase granular en momentos en que haya lluvia o fundado temor que ella ocurra, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2 °C)." Así mismo, en su artículo 330 señala: "330.4.8 Limitaciones en la ejecución. No se debe permitir la extensión de ninguna capa de material de base granular mientras no haya sido realizada la nivelación y la comprobación del grado de compactación de la capa precedente. Tampoco se puede construir la base granular en momentos en que haya lluvia o fundado temor que ella ocurra, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2 °C)."

Por otro lado, teniendo en cuenta las dificultades en la obtención del material granular debido a la época invernal manifestadas por el proveedor TRITURADOS DEL ARIARI mediante comunicación de fecha 11 de septiembre 2025; el suministro ha presentado retrasos considerables, siendo éste un material indispensable para la continuación en la ejecución de las actividades.

JUSTIFICACION – AMPLIACION A LA SUSPENSION

El contratista de obra solicita la ampliación a la suspensión a cada uno de los siguientes proyectos que forman parte del contrato de obra No. 774 de 2022 de acuerdo con los siguientes hechos:



CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		06	10	2025	10 AM	11 AM

• **PROYECTO: BPIN. 2021005500296**

"ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META."

Teniendo en cuenta las circunstancias e inconvenientes descritos en el comité del día 27 de junio de 2025, que originaron la suscripción de la Suspensión No. 2 del proyecto No. 2021005500296, y con base en la declaración de situación de calamidad pública emitida por la Gobernación del Meta, mediante **Decreto No. 078 de 2025 del 21 de marzo de 2025**, el cual, aún se encuentra vigente, a la fecha de la presente, dichos inconvenientes no han sido superados, dado que, continúan las intensas precipitaciones en la región y en la zona del proyecto, impidiendo continuar con la ejecución de actividades de excavación manual para instalación de tuberías de sumideros, fundición de sumideros y demás actividades conforme a la programación de obra, que componen la ruta crítica del proyecto, incluyendo la sub-base granular, cuyas condiciones técnicas no ha sido posible recuperar, limitando continuar su ejecución de acuerdo al Artículo 320 de la norma INVIAS - 22, cuyo capítulo 320.4.9 Limitaciones en la ejecución, señala: *"No se permitirá la extensión de ninguna capa de material de sub-base granular mientras no haya sido realizada la nivelación y comprobación del grado de compactación de la capa precedente. Tampoco se podrá ejecutar la sub-base granular en momentos en que haya lluvia o fundado temor que ella ocurra, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2°C)".*

Así mismo, teniendo en cuenta que las redes de alcantarillado pluvial y sanitario del municipio, presentan una condición especial, relacionada con bajas pendientes, niveles superficiales de la tubería, sumado al aumento del nivel que presenta el río Ariari, llegando a superar la cota del descole del sistema de alcantarillado, lo que impide que las aguas negras puedan evacuar, generando un llenado total del sistema y colmatación de las tuberías, que a su vez, provoca el rebosamiento de los pozos de inspección, aun con tapas instaladas, afectando el material ya instalado adyacente a los pozos, hechos que han ocasionado el empozamiento constante de agua lluvia en las vías en intervención.

Es así que, conforme al comité del pasado 04 de agosto de 2025, se realizó mesa de trabajo con la Empresa de Servicios Públicos del Meta – EDESA S.A. E.S.P. para tomar las acciones pertinentes y poder superar las condiciones presentadas las redes y pozos de alcantarillado; Por lo cual, en cumplimiento de los compromisos adquiridos en el comité, se realizó visita en campo el día 13 de agosto de 2025 haciendo recorrido al proyecto con funcionarios de EDESA, personal de obra y la interventoría. Posteriormente, producto de la visita realizada, la entidad adelantó trabajos de limpieza con equipo, en los tramos críticos de la red, con el fin de lograr la evacuación normal de las aguas de los sistemas de alcantarillado ubicados en las vías en intervención del proyecto. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por la Empresa de servicios públicos del Meta, durante el mes de septiembre del año en curso, se presentó fuertes lluvias en la zona del proyecto,





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		06	10	2025	10 AM	11 AM

que ocasionaron inundación en las vías del proyecto, dando cuenta de la continuidad de las situaciones de colapso de las redes y de los pozos de alcantarillado.

Por lo anterior, es necesario solicitar ampliación No. 2 a la suspensión No. 2, del proyecto con BPIN 2021005500296 por un término de dos (02) meses, tiempo que se considera necesario para contar con las condiciones climáticas, que permitan continuar con la ejecución de las actividades pendientes, así como para lograr soluciones en las redes de alcantarillado, garantizando condiciones de trabajo seguras, cumpliendo las especificaciones técnicas y procesos constructivos, y dando cumplimiento según lo descrito en el Artículo 320 de las especificaciones técnicas de la norma INVIAS 2022.

• **PROYECTO: BPIN. 2021005500294**

"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LOS BARRIOS 9 DE ABRIL, GAITÁN, EL JARDÍN Y LA LAGUNA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ- META."

Teniendo en cuenta las circunstancias e inconvenientes descritos en el comité del día 27 de junio de 2025, que originaron la suscripción de la Suspensión No. 2 del proyecto No. 2021005500294, y los compromisos adquiridos en el acta de comité del 5 de mayo 2025 por parte de la empresa de servicios públicos ESPUERTO S.A. E.S.P. del municipio de PUERTO LOPEZ, en el cual se encontraba en trámite la construcción de un tramo de 42 metros lineales ubicado en la carrera 7 entre calle 18 Av. 14 de alcantarillado por parte de la empresa de servicios, si bien es cierto, el tramo de alcantarillado pluvial ha sido optimizado, en donde la tubería fue reemplazada de un diámetro de 10" a 12", a la fecha, la Alcaldía no ha hecho entrega de la viabilidad con los cambios realizados y la garantía en el correcto funcionamiento sin llegar a colapsar, toda vez que es indispensable dicho pronunciamiento en aras de proteger la construcción del pavimento.

Es de anotar, que el Consorcio Ingevias Urbanas 2022 ha requerido a la empresa de servicios públicos ESPUERTO S.A. E.S.P. en diferentes oportunidades, pero a la fecha, no se ha obtenido respuesta alguna, por lo cual se está a la espera a la entrega de la certificación requerida.

Dicho esto, y con el objetivo de garantizar la correcta ejecución de la obra, se solicita la ampliación No. 2 a la suspensión No. 2 del proyecto por un término de Dos (2) meses, tiempo necesario para solucionar dichos inconvenientes.

• **PROYECTO BPIN. 2021005500293**

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO – META.





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		06	10	2025	10 AM	11 AM

Teniendo en cuenta los inconvenientes descritos en el comité del día 27 de junio de 2025, que originaron la suscripción de la Suspensión No. 3 del proyecto No. 2021005500293, a la fecha de la presente, dichos inconvenientes no han sido superados, dado que, se ha iniciado la gestión mediante solicitud realizada a la alcaldía municipal, solicitando mesa de trabajo con la empresa AGUAVIVA S.A.E.S.P. con el fin de dar solución al manejo del traslado requerido de la línea principal del sistema de acueducto encontrada en los tramos correspondientes a la Calle 9 entre las carreras 5 y 8 y Carrera 6 entre las calles 9 y 11, sin que a la fecha se tenga respuesta y solución al respecto.

En atención a lo anterior, y con el objetivo de garantizar la correcta ejecución de la obra, sin afectar de manera significativa los servicios públicos y a la comunidad, se considera necesario solicitar la ampliación No. 2 de la suspensión No. 3 del proyecto BPIN 2021005500293, por un término de dos (2) meses, para la gestión y planeación necesarias con la alcaldía municipal y la empresa de servicios públicos de Restrepo - AGUAVIVA S.A.E.S.P.

- Debido de las problemáticas justificadas de los proyectos BPIN No. **20211301012240**, **2021005500298**, **2021005500302**, **2021005500308**, **2021005500303**, hechos que constituyen una demora considerable en los tiempos de ejecución y, por ende, en el avance contractual, siendo necesario contar con más tiempo para poder cumplir con el cronograma propuesto, la interventoría aprueba y viabiliza junto con los involucrados la solicitud de prórroga a los proyectos mencionados por un término de cuatro (4) meses.
- Considerando los inconvenientes que originaron la suscripción de la Suspensión No. 2 del proyecto BPIN No. **2021005500296** a la fecha dichos inconvenientes continúan, motivo por el cual la interventoría aprueba y viabiliza junto con los involucrados la solicitud de la Ampliación No. 2 a la Suspensión No. 2 por un plazo de dos (02) meses.
- Considerando los inconvenientes que originaron la suscripción de la Suspensión No. 2 del proyecto BPIN No. **2021005500294** a la fecha dichos inconvenientes continúan, motivo por el cual la interventoría aprueba y viabiliza junto con los involucrados la solicitud de la Ampliación No. 2 a la Suspensión No. 2 por un plazo de dos (02) meses.
- Considerando los inconvenientes que originaron la suscripción de la Suspensión No. 3 del proyecto BPIN No. **2021005500293** a la fecha dichos inconvenientes continúan, motivo por el cual la interventoría aprueba y viabiliza junto con los



CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		06	10	2025	10 AM	11 AM

involucrados la solicitud de la Ampliación No. 2 a la Suspensión No. 3 por un plazo de dos (02) meses.

Partiendo de las problemáticas que se han justificado, las cuales soportan la presente solicitud, hechos que constituyen una afectación en la programación de obra y por ende, en la ejecución de las actividades, siendo necesario contar con el tiempo adecuado para dar cumplimiento con el contrato, la interventoría aprueba y viabiliza junto con los involucrados, la solicitud de prórroga a los proyectos que forman parte del contrato de obra No. 774 de 2022, quedando la cronología del contrato y proyectos de la siguiente manera:

Contrato de Obra No. 774 de 2022

VALOR INICIAL:	\$27.816.678.109,00
VALOR ADICIONAL No. 1:	\$ 9.280.219.314,16
VALOR ADICIONAL No. 2:	\$ 1.940.380.718,04
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 39.037.278.141,20
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 1:	13/08/2024
FECHA PRORROGA No. 2:	19/04/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	23 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 2:	05/09/2024
FECHA PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 3:	05/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 1:	2 MESES Y 1 DIA
FECHA DE REINICIO N° 1:	30/12/2024
FECHA PRORROGA N° 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 4:	6/06/2025
FECHA PRORROGA N° 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 5:	6/10/2025
FECHA PRORROGA N° 6:	15/09/2025
PLAZO PRORROGA N° 6:	8 MESES y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA N° 6:	7/06/2026

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		06	10	2025	10 AM	11 AM

31 meses

24 días

Proyectos:

- Proyecto BPIN No. **20211301012240** por un plazo de Dos (2) meses contados desde el día Siete (07) de Octubre de 2025 hasta el día Seis (06) de diciembre de 2025:

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DESDE LA CALLE 9, 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10, CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO, META.
VALOR INICIAL:	\$ 1.848.399.132,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 924.197.905,08
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.772.597.037,08
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/12/2023
PRORROGA NO. 1:	12/12/2023
PLAZO PRORROGA NO. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	13/10/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DÍAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA N° 4	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	30/03/2025
PRORROGA N° 5	17/03/2025



ACTA COMITÉ

102-SIG-FR-008-V01
23/08/2024

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		06	10	2025	10 AM	11 AM

PLAZO PRORROGA N° 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	30/05/2025
PRORROGA N° 6	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	7 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 6:	6/06/2025
PRORROGA N° 7	6/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 7:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 7:	6/10/2025
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	6/12/2025
24 Meses	7 Días

- Proyecto BPIN No. **2021005500298** por un plazo de Dos (2) meses contados desde el día Siete (07) de Octubre de 2025 hasta el día Seis (06) de diciembre de 2025:

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META
VALOR INICIAL:	\$ 1.324.308.451,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 662.153.207,35
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1.986.461.658,35
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA NO. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	05/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	05/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024





ACTA COMITÉ

102-SIG-FR-008-V01
23/08/2024

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		06	10	2025	10 AM	11 AM

PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	22/03/2025
PRORROGA No. 5:	17/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	22/05/2025
PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	15 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 6:	6/06/2025
PRORROGA No. 7:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 7:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 7:	6/10/2025
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	6/12/2025
23 Meses	15 Días

- Proyecto BPIN No. **2021005500302** por un plazo de Dos (2) meses contados desde el día Siete (07) de Octubre de 2025 hasta el día Seis (06) de diciembre de 2025:

OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7, ENTRE CALLES 10 Y 8, CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9, CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10, UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR INICIAL:	\$ 3.002.005.616,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.500.995.373,97
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 4.503.000.989,97
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024





ACTA COMITÉ

102-SIG-FR-008-V01

23/08/2024

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		06	10	2025	10 AM	11 AM

PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 2	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	05/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4:	6/06/2025
PRORROGA No. 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	6/10/2025
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	6/12/2025
24 Meses	1 Día

- Proyecto BPIN No. **2021005500308** por un plazo de Dos (2) meses contados desde el día Siete (07) de Octubre de 2025 hasta el día Seis (06) de diciembre de 2025:

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO- META
VALOR INICIAL:	\$ 2.226.873.407,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.113.434.997,73
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.340.308.404,73
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024



CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		06	10	2025	10 AM	11 AM

PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/10/2024
SUSPENSIÓN No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	22/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	15 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	6/06/2025
PRORROGA No. 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	6/10/2025
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	6/12/2025
23 Meses	15 Días

- Proyecto BPIN No. **2021005500303** por un plazo de Dos (2) meses contados desde el día Siete (07) de Octubre de 2025 hasta el día Seis (06) de diciembre de 2025:

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A, DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	\$ 2.294.420.578,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.147.204.526,73

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		06	10	2025	10 AM	11 AM

VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.441.625.104,73
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
TIEMPO PRORROGA No. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	6/06/2025
PRORROGA No. 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	6/10/2025
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	6/12/2025
24 Meses	1 Día

- Proyecto BPIN No. **2021005500296**, Ampliación No. 2 a la Suspensión No. 2 por un plazo de dos (02) meses, contados desde el día Once (11) de Octubre de 2025 hasta el día diez (10) de Diciembre de 2025:



CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		06	10	2025	10 AM	11 AM

OBJETO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META.
VALOR INICIAL:	\$ 3.334.819.348,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.667.401.171,63
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 5.002.220.519,63
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
PRORROGA NO. 1:	13/02/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	13/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA NO. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA NO. 4:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	30/05/2025
PRORROGA NO. 5:	25/03/2025
PLAZO PPRORROGA No. 5:	7 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	06/06/2025
PRORROGA No. 6:	06/06/2025
PLAZO PPRORROGA No. 6:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 6:	06/10/2025
SUSPENSION No. 2	27/06/2025
PLAZO SUSPENSIÓN No. 2:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 2:	8/08/2025





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		06	10	2025	10 AM	11 AM

PLAZO AMPLIACION No. 1	2 MESES
SUSPENSIÓN No. 2:	
PLAZO PRESENTE AMPLIACION	2 MESES
No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2	
FECHA POSIBLE REINICIO No. 2	11/12/2025
FECHA DE TERMINACION	20/03/2026
ACTUALIZADA:	
22 Meses	7 Días

- Proyecto BPIN No. **2021005500294**, Ampliación No. 2 Suspensión No. 2 por un plazo de dos (02) meses, contados desde el día Once (11) de Octubre de 2025 hasta el día diez (10) de Diciembre de 2025:

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LOS BARRIOS 9 DE ABRIL, GAITÁN, EL JARDÍN Y LA LAGUNA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ- META.
VALOR INICIAL:	\$ 2.103.209.070,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.051.590.819,39
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.154.799.889,39
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
FECHA PRORROGA NO. 1:	13/02/2024
PRORROGA NO. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	13/10/2024
SUSPENSIÓN No. 1	30/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA NO. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	13/05/2025
PRORROGA N° 5:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	24 DIAS





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		06	10	2025	10 AM	11 AM

FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5	06/06/2025
PRORROGA N° 6:	06/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 6:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 6:	06/10/2025
SUSPENSIÓN No. 2:	27/06/2025
PLAZO SUSPENSIÓN No. 2:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 2:	8/08/2025
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES
PLAZO PRESENTE AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2	2 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 2	11/12/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	20/03/2026
22 Meses	24 Días

- Proyecto BPIN No. **2021005500293**, Ampliación No. 2 a la Suspensión No. 3 por un plazo de dos (02) meses, contados desde el día Once (11) de Octubre de 2025 hasta el día diez (10) de Diciembre de 2025:

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO – META.
VALOR INICIAL:	\$ 1.742.434.377,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 871.212.708,37
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.613.647.085,37
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	19/03/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 1:	1 MES
REINICIO No. 1:	19/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN REINICIO No. 1:	05/09/2024
PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	2 MESES





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		06	10	2025	10 AM	11 AM

FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	05/11/2024
SUSPENSIÓN No. 2:	29/10/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES Y 1 DIA
REINICIO No. 2:	30/12/2024
PRORROGA NO. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	06/05/2025
PRORROGA NO. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4:	06/06/2025
PRORROGA NO. 5:	06/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	06/10/2025
SUSPENSIÓN No. 3	27/06/2025
PLAZO SUSPENSIÓN No. 3:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
AMPLIACION No. 1 SUSPENSIÓN No. 3:	8/08/2025
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSIÓN No. 3:	2 MESES
PLAZO PRESENTE AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 3	2 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 3:	11/12/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	20/03/2026
22 Meses	0 Días

VI. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA			
No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1			
2			

VII. PRÓXIMA REUNIÓN
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR: N/A
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNIÓN: N/A


Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con la AIM.





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		06	10	2025	10 AM	11 AM

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

VIII. PARTICIPANTES	
NOMBRE	FIRMA
GINA TATIANA ELAICA NIETO	
YECID MAURICIO REINA BRAVO	
DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

