



PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

CÓDIGO

FR-GIH-02

FECHA DE EMISIÓN

26

7

2024

VERSIÓN 4

FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 01
(Balance del Contrato)

CONTRATO DE OBRA No.:	439 DE 2024	INTERVENTOR EXTERNO:	CONSORCIO INTER HORIZONTE R/L. JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ
OBJETO:	CONSTRUCCION, PAVIMENTACION Y OBRAS DE PROTECCION DEL DIQUE VIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	477 DE 2024
CONTRATISTA:	SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA CONSORCIO ARAUCA AVANZA R/L. CARLOS AUGUSTO RINCON	SUPERVISOR INTERVENTORIA EXTERNA:	ING. DANITZA MIRLENE CHAPARRO TOVAR
VALOR:	\$ 13.539.631.160,19	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA FISICA:	ING. EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI
PLAZO:	SEIS (06) MESES	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	23/10/2025
FECHA DE INICIO:	1/04/2025	FECHA PRESENTE ACTA:	3/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	1/10/2025	ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION

En el municipio de Arauca, el 03/10/2025, se reunieron: el Señor CARLOS AUGUSTO RINCON representante del CONSORCIO ARAUCA AVANZA, en calidad de Contratista, el Ingeniero JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ representante del CONSORCIO INTER HORIZONTE en calidad de Interventoría Externa, la Ingeniera DANITZA CHAPARRO TOVAR, como Supervisora de la Interventoría Externa y la Ingeniera EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI como Secretaria de Infraestructura Fisica Departamental, para dejar constancia de la presente ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL CONTRATO No. 439 DE 2024, las cuales se detallan a continuación y que no afectan el balance económico del contrato:

ÍTEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES				MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA				CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+)	MAYOR VALOR	(-)	Menor VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				\$ 1.772.029.566,42						
1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M (INCLUYE RETIRO)	M3	5.563,13	\$ 39.172,00	\$ 217.918.928,36			(-)	133,22	5.429,91	\$ 212.700.434,52
1.2	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	7.073,20	\$ 2.132,00	\$ 15.080.062,40			(-)	883,85	6.189,35	\$ 13.195.694,20
1.3	MEJORAMIENTO (NIVELADO Y COMPACTADO) DE RASANTE Y SUBRASANTE CON MAQUINADO < 4 PULG	M3	2.413,75	\$ 549.650,00	\$ 1.326.717.687,50			(-)	315,64	2.098,11	\$ 1.153.226.161,50
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL T 2400	M2	7.515,28	\$ 15.147,00	\$ 113.833.946,16	(+)	64			7.579,28	\$ 114.803.354,16
1.5	MANEJO TEMPORAL DE AGUAS	MES	6,00	\$ 11.259.097,00	\$ 67.554.582,00	(+)	2			8,00	\$ 90.072.776,00
1.6	CORTE Y TALA DE ARBOLES	UND	155,00	\$ 199.512,00	\$ 30.924.360,00	(+)	29			184,00	\$ 36.710.208,00
2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				\$ 3.423.947.843,29						
2.1	SUB-BASE GRANULAR	M3	1.973,06	\$ 566.044,00	\$ 1.116.838.774,64			(-)	425,80	1.547,26	\$ 875.817.239,44
2.2	BASE GRANULAR	M3	1.578,67	\$ 597.880,00	\$ 943.855.219,60			(-)	234,76	1.343,91	\$ 803.496.910,80
2.3	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	6.189,05	\$ 6.869,00	\$ 42.512.584,45					6.189,05	\$ 42.512.584,45
2.4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19	M3	618,90	\$ 2.134.014,00	\$ 1.320.741.264,60					618,90	\$ 1.320.741.264,60
3	SEÑALIZACION VIAL				\$ 48.593.563,60						
3.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP - SR	UND	37,00	\$ 698.742,00	\$ 25.853.454,00					37,00	\$ 25.853.454,00
3.2	LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	M	2.569,30	\$ 3.970,00	\$ 10.200.121,00			(-)	418,50	2.150,80	\$ 8.538.676,00
3.3	DEMARCACION VIAS-CEBRAS-FLECHAS-PARES	M2	330,60	\$ 37.931,00	\$ 12.539.988,60					330,60	\$ 12.539.988,60
4	URBANISMO				\$ 1.170.640.735,48						
4.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M	M3	479,95	\$ 43.926,00	\$ 21.082.283,70	(+)	97,1			577,05	\$ 25.347.498,30
4.2	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDEN E=0.12 M INC. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	579,01	\$ 180.813,00	\$ 104.692.535,13	(+)	497,04			1.076,05	\$ 194.563.828,65
4.3	CONCRETO PARA RAMPA 3000 PSI E= 0.12 m INC. MALLA ELECTROSOLDADA - ESCOBADO	M3	27,20	\$ 1.521.230,00	\$ 41.377.456,00			(-)	5,29	21,91	\$ 33.330.149,30
4.4	SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO A10 0.2x0.5x0.8 m - INSTALADO	ML	1.608,88	\$ 150.853,00	\$ 242.704.374,64			(-)	141,86	1.467,02	\$ 221.304.368,06
4.5	SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO A85 0.2x0.35x0.8 m - INSTALADO	ML	87,40	\$ 134.559,00	\$ 11.760.456,60	(+)	144,6			232,00	\$ 31.217.688,00
4.6	SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO TIPO(A-100) PIEZA DE EMPALME 0.20*0.50*0.60 M.-INSTALADO	UND	60,00	\$ 89.433,00	\$ 5.365.980,00	(+)	128			188,00	\$ 16.813.404,00
4.7	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3000 PSI. DE 0.10*0.20*1.00 M.-INSTALADO CON TOPOGRAFIA	ML	1.639,22	\$ 55.314,00	\$ 90.671.815,08	(+)	965,08			2.604,30	\$ 144.054.260,20
4.8	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.10 M. CON ACABADO EN LOSETA TACTIL ESTAMPADO	M2	466,28	\$ 402.537,00	\$ 187.694.952,36			(-)	192,17	274,11	\$ 110.339.417,07
4.9	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.10 M. CON ACABADO EN LOSETA TOPEROL ESTAMPADO	M2	953,05	\$ 402.304,00	\$ 383.415.827,20			(-)	444,01	509,04	\$ 204.788.828,16
4.10	BOLARDO EN CONCRETO TIPO IDU- 60 INCLUYE ANCLAJE EN CONCRETO	UND	73,00	\$ 326.043,00	\$ 23.801.139,00					73,00	\$ 23.801.139,00
4.11	EMPRADIZACION CON GRAMA BERMUDA	M2	1.187,29	\$ 48.913,00	\$ 58.073.915,77	(+)	168,31			1.355,60	\$ 66.306.462,80



PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

CÓDIGO

FR-GIH-02

FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 01
(Balance del Contrato)

FECHA DE EMISIÓN

26

7

2024

VERSIÓN 4

CONTRATO DE OBRA No.:	439 DE 2024	INTERVENTOR EXTERNO:	CONSORCIO INTER HORIZONTE R/L. JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ
OBJETO:	CONSTRUCCION, PAVIMENTACION Y OBRAS DE PROTECCION DEL DIQUE VIA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	477 DE 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARAUCA AVANZA R/L. CARLOS AUGUSTO RINCON	SUPERVISOR INTERVENTORIA EXTERNA:	ING. DANITZA MIRLENE CHAPARRO TOVAR
VALOR:	\$ 13.539.631.160,19	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA FISICA:	ING. EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI
PLAZO:	SEIS (06) MESES	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	23/10/2025
FECHA DE INICIO:	1/04/2025	FECHA PRESENTE ACTA:	3/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	1/10/2025	ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION

En el municipio de Arauca, el 03/10/2025, se reunieron: el Señor CARLOS AUGUSTO RINCON representante del CONSORCIO ARAUCA AVANZA, en calidad de Contratista, el Ingeniero JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ representante del CONSORCIO INTER HORIZONTE en calidad de Interventoría Externa, la Ingeniera DANITZA CHAPARRO TOVAR, como Supervisora de la Interventoría Externa y la Ingeniera EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI como Secretaria de Infraestructura Fisica Departamental, para dejar constancia de la presente ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL CONTRATO No. 439 DE 2024, las cuales se detallan a continuación y que no afectan el balance económico del contrato:

ÍTEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES				MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA				CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+)	MAYOR VALOR	(-)	MINOR VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
5	PROTECCION Y CONTENCIÓN TERRAPLEN				\$ 741.091.095,34						
5.1	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL ARCILLA DE CANTERA	M3	1.621,61	\$ 130.494,00	\$ 211.610.375,34	(+)	846,37			2.467,98	\$ 322.056.582,12
5.2	SISTEMA DE CONTENCIÓN EN PILOTES Y MURO PANTALLA	ML	20,00	\$ 13.693.181,00	\$ 273.863.620,00					20,00	\$ 273.863.620,00
5.3	PROTECCION DE TALUD CON MANTO TRM 500-INSTALADO Y GRAMA NATURAL	M2	900,00	\$ 284.019,00	\$ 255.617.100,00	(+)	128,16			1.028,16	\$ 292.016.975,04
6	CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT Y CANAL				\$ 3.690.934.258,77						
6.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMUN ENTRE 2-4 M (INCLUYE RETIRO)	M3	6.039,02	\$ 39.172,00	\$ 236.560.491,44	(+)	3774,24			9.813,26	\$ 384.405.020,72
6.2	CONCRETO CICLOPEO H.0,2 m	M3	348,22	\$ 871.178,00	\$ 303.361.603,16			(-)	30,42	317,80	\$ 276.860.368,40
6.3	CONCRETO FC=280 KG/CM2 (4000 PSI) PARA BOXCULVERT-INCLUYE CONSTRUCCION	M3	55,50	\$ 1.461.453,00	\$ 81.110.641,50	(+)	24,32			79,82	\$ 116.653.178,46
6.4	ACERO DE REFUERZO (incluye corte y figurado)	KG	92.235,28	\$ 14.183,00	\$ 1.308.172.976,24			(-)	10.476,26	81.759,02	\$ 1.159.588.180,66
6.5	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL T 2400	M2	1.942,49	\$ 15.035,00	\$ 29.205.337,15			(-)	176,69	1.765,80	\$ 26.548.803,00
6.6	MEJORAMIENTO (NIVELADO Y COMPACTADO) DE RASANTE Y SUBRASANTE CON MAQUINADO < 4 PULG	M3	565,30	\$ 572.195,00	\$ 323.461.833,50	(+)	23			588,30	\$ 336.622.318,50
6.7	CONCRETO CLASE (C) FC=280 KG/CM2 (4.000 PSI) PARA CANAL-INCLUYE CONSTRUCCION	M3	846,87	\$ 1.449.383,00	\$ 1.227.438.981,21	(+)	100,4			947,27	\$ 1.372.957.034,41
6.8	FILTRO O DRENAJE FRANCES 0.40X0.50 Y TUBERIA PVC SANIT. 4 PULG.	ML	654,14	\$ 196.182,00	\$ 128.330.493,48			(-)	54,94	599,20	\$ 117.552.254,40
6.9	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO 3000 PSI TIPO I (80X80 cm) REFORZADA	UND	26,00	\$ 1.708.047,00	\$ 44.409.222,00					26,00	\$ 44.409.222,00
6.10	EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN INCLUYE RETIRO	M3	151,89	\$ 58.481,00	\$ 8.882.679,09	(+)	8,51			160,40	\$ 9.380.352,40
7	ALCANTARILLADO PLUVIAL				\$ 2.508.713.420,46						
7.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M (INCLUYE RETIRO)	M3	2.460,11	\$ 39.172,00	\$ 96.367.428,92	(+)	186,61			2.646,72	\$ 103.677.315,84
7.2	ARENA PARA CIMENTACION DE LA TUBERIA INSTALADA	M3	140,21	\$ 93.984,00	\$ 13.177.496,64	(+)	18,1			158,31	\$ 14.878.607,04
7.3	TUBERIA PVC CORRUGADA 27 PULG PARA ALCANTARILLA-INSTALADA	ML	536,70	\$ 1.006.215,00	\$ 540.035.590,50			(-)	54,40	482,30	\$ 485.297.494,50
7.4	TUBERIA PVC CORRUGADA 24 PULG PARA ALCANTARILLA-INSTALADA	ML	310,66	\$ 886.935,00	\$ 275.535.227,10			(-)	25,20	285,46	\$ 253.184.465,10
7.5	TUBERIA PVC CORRUGADA 20 PULG PARA ALCANTARILLA-INSTALADA	ML	85,82	\$ 624.915,00	\$ 53.630.205,30			(-)	5,40	80,42	\$ 50.255.664,30
7.6	TUBERIA PVC CORRUGADA 16 PULG PARA ALCANTARILLA-INSTALADA	ML	21,17	\$ 399.754,00	\$ 8.462.792,18			(-)	1,51	19,66	\$ 7.859.163,84



PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

CÓDIGO

FR-GIH-02

FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 01
(Balance del Contrato)

FECHA DE EMISIÓN

26

7

2024

VERSIÓN 4

CONTRATO DE OBRA No.:	439 DE 2024	INTERVENTOR EXTERNO:	CONSORCIO INTER HORIZONTE R/L. JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ
OBJETO:	CONSTRUCCION, PAVIMENTACION Y OBRAS DE PROTECCION DEL DIQUE VIA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	477 DE 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARAUCA AVANZA R/L. CARLOS AUGUSTO RINCON	SUPERVISOR INTERVENTORIA EXTERNA:	ING. DANITZA MIRLENE CHAPARRO TOVAR
VALOR:	\$ 13.539.631.160,19	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA FISICA:	ING. EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI
PLAZO:	SEIS (06) MESES	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	23/10/2025
FECHA DE INICIO:	1/04/2025	FECHA PRESENTE ACTA:	3/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	1/10/2025	ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION

En el municipio de Arauca, el 03/10/2025, se reunieron: el Señor CARLOS AUGUSTO RINCON representante del CONSORCIO ARAUCA AVANZA, en calidad de Contratista, el Ingeniero JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ representante del CONSORCIO INTER HORIZONTE en calidad de Interventoría Externa, la Ingeniera DANITZA CHAPARRO TOVAR, como Supervisora de la Interventoría Externa y la Ingeniera EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI como Secretaria de Infraestructura Física Departamental, para dejar constancia de la presente ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL CONTRATO No. 439 DE 2024, las cuales se detallan a continuación y que no afectan el balance económico del contrato:

ÍTEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES				MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA				CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+)	Mayor VALOR	(-)	Menor VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
7.7	TUBERIA PVC CORRUGADA 14 PULG PARA ALCANTARILLA-INSTALADA	ML	10,55	\$ 335.964,00	\$ 3.544.420,20				0,60	9,95	\$ 3.342.841,80
7.8	TUBERIA PVC CORRUGADA 12 PULG PARA ALCANTARILLA-INSTALADA	ML	42,94	\$ 244.677,00	\$ 10.506.430,38	(+)	6,31			49,25	\$ 12.050.342,25
7.9	TUBERIA PVC CORRUGADA 10 PULG PARA ALCANTARILLA-INSTALADA	ML	80,61	\$ 190.926,00	\$ 15.390.544,86	(+)	32,68			113,29	\$ 21.630.006,54
7.10	EMBOQUILLADO TUBERIA ALC 27"	UND	62,00	\$ 236.053,00	\$ 14.635.286,00					62,00	\$ 14.635.286,00
7.11	EMBOQUILLADO TUBERIA ALC 24"	UND	28,00	\$ 214.926,00	\$ 6.017.928,00					28,00	\$ 6.017.928,00
7.12	EMBOQUILLADO TUBERIA ALC 20"	UND	6,00	\$ 188.698,00	\$ 1.132.188,00					6,00	\$ 1.132.188,00
7.13	EMBOQUILLADO TUBERIA ALC 10" - 16"	UND	34,00	\$ 115.956,00	\$ 3.942.504,00					34,00	\$ 3.942.504,00
7.14	ACERO DE REFUERZO (incluye corte y figurado)	KG	23.772,62	\$ 14.183,00	\$ 337.167.069,46					23.772,62	\$ 337.167.069,46
7.15	CUNETA EN CONCRETO DE 3500 PSI REFORZAD EN (V-TIPO A) DE 0.30*0.10 M.-CONSTRUIDA	ML	1.698,30	\$ 109.115,00	\$ 185.310.004,50					1.698,30	\$ 185.310.004,50
7.16	REVESTIMIENTO EN AGROMANTO PERMANENTE-INCLUYE APLICACIÓN	M2	650,00	\$ 106.338,00	\$ 69.119.700,00	(+)	175,6			825,60	\$ 87.792.652,80
7.17	ENCAMADO EN TRITURADO 3/8" PARA ATRAQUE DE LA TUBERIA H VARIABLE	M3	280,09	\$ 571.057,00	\$ 159.947.355,13	(+)	354,23			634,32	\$ 362.232.876,24
7.18	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA EXCAVACION	M3	748,91	\$ 48.934,00	\$ 36.647.161,94	(+)	1129,21			1.878,12	\$ 91.903.924,08
7.19	TAPA PARA POZO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.20 M.-INSTALADA	M3	24,85	\$ 1.510.679,00	\$ 37.540.373,15					24,85	\$ 37.540.373,15
7.20	POZO DE INSPECCION ALC. PLUVIAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	90,50	\$ 1.783.371,00	\$ 161.395.075,50					90,50	\$ 161.395.075,50
7.21	CAÑUELA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA POZO - CONSTRUIDA	UND	26,00	\$ 754.540,00	\$ 19.618.040,00					26,00	\$ 19.618.040,00
7.22	PLACA CIMENTACION DE POZO ESPESOR 0.20 M EN CONCRETO 3500 PSI	M3	26,47	\$ 1.647.852,00	\$ 43.618.642,44					26,47	\$ 43.618.642,44
7.23	CONCRETO 3500 PSI PARA SUMIDERO COMUNICANTE ALCANTARILLADO PLUVIAL	M3	77,46	\$ 1.471.281,00	\$ 113.965.426,26					77,46	\$ 113.965.426,26
7.24	TAPA TIPO BASCULANTE PARA POZO ALCANTARILLADO PLUVIAL	UND	46,00	\$ 1.336.699,00	\$ 61.488.154,00					46,00	\$ 61.488.154,00
7.25	REJILLA TIPO PARA SUMIDERO	ML	43,60	\$ 760.466,00	\$ 33.156.317,60					43,60	\$ 33.156.317,60
7.26	ENTIBADO Y ACODALADO TIPO 4-INCLUYE INSTALACION	M2	2.353,00	\$ 85.658,00	\$ 201.553.274,00	(+)	1440			3.793,00	\$ 324.900.794,00
7.27	ESCALERA DE ACCESO POZOS	ML	43,60	\$ 133.229,00	\$ 5.808.784,40					43,60	\$ 5.808.784,40
8	REUBICACIÓN Y DESMANTELAMIENTO RED ELECTRICA				\$ 53.260.267,00						

	PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT						CÓDIGO				
							FR-GIH-02				
	FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 01 (Balance del Contrato)						FECHA DE EMISIÓN				
							26	7	2024		
VERSIÓN 4											
CONTRATO DE OBRA No.:		439 DE 2024		INTERVENTOR EXTERNO:		CONSORCIO INTER HORIZONTE R/L. JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ					
OBJETO:		CONSTRUCCION, PAVIMENTACION Y OBRAS DE PROTECCION DEL DIQUE VIA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA		CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:		477 DE 2024					
CONTRATISTA:		CONSORCIO ARAUCA AVANZA R/L. CARLOS AUGUSTO RINCON		SUPERVISOR INTERVENTORIA EXTERNA:		ING. DANITZA MIRLENE CHAPARRO TOVAR					
VALOR:		\$ 13.539.631.160,19		SECRETARIA INFRAESTRUCTURA FISICA:		ING. EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI					
PLAZO:		SEIS (06) MESES		FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:		23/10/2025					
FECHA DE INICIO:		1/04/2025		FECHA PRESENTE ACTA:		3/10/2025					
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:		1/10/2025		ESTADO DEL CONTRATO:		EN EJECUCION					
En el municipio de Arauca, el 03/10/2025, se reunieron: el Señor CARLOS AUGUSTO RINCON representante del CONSORCIO ARAUCA AVANZA, en calidad de Contratista, el Ingeniero JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ representante del CONSORCIO INTER HORIZONTE en calidad de Interventoría Externa, la Ingeniera DANITZA CHAPARRO TOVAR, como Supervisora de la Interventoría Externa y la Ingeniera EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI como Secretaria de Infraestructura Fisica Departamental, para dejar constancia de la presente ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL CONTRATO No. 439 DE 2024, las cuales se detallan a continuación y que no afectan el balance económico del contrato:											
ÍTEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES				MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA				CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+)	MAYOR VALOR	(-)	MEJOR VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8,1	POSTE EN CONCRETO 14 M X 1050 KG (Incluye suministro, transporte, y proceso de hincada, aplomada y cimentada)	UND	3,00	\$ 6.089.769,00	\$ 18.269.307,00	(+)	1,00			4,00	\$ 24.359.076,00
8,2	POSTE EN CONCRETO 8 M X 1050 KG (Incluye suministro, transporte, y proceso de hincada, aplomada y cimentada)	UND	1,00	\$ 2.604.374,00	\$ 2.604.374,00					1,00	\$ 2.604.374,00
8,3	ESTRUCTURA LA 466M (Incluye suministro, transporte, y montaje de la Estructura)	UND	3,00	\$ 1.887.852,00	\$ 5.663.556,00			(-)	3,00	0,00	\$ 0,00
8,4	ESTRUCTURA 701 ICEL (Incluye suministro, transporte, y montaje de la Estructura)	UND	1,00	\$ 2.687.955,00	\$ 2.687.955,00			(-)	1,00	0,00	\$ 0,00
8,5	ESTRUCTURA 523 ICEL (Incluye suministro, transporte, y montaje de la Estructura)	UND	1,00	\$ 752.979,00	\$ 752.979,00			(-)	1,00	0,00	\$ 0,00
8,6	ESTRUCTURA 550 ICEL (Incluye suministro, transporte, y montaje de la Estructura)	UND	1,00	\$ 1.763.456,00	\$ 1.763.456,00			(-)	1,00	0,00	\$ 0,00
8,7	ESTRUCTURA 560 ICEL (Incluye suministro, transporte, y montaje de la Estructura)	UND	1,00	\$ 2.681.409,00	\$ 2.681.409,00			(-)	1,00	0,00	\$ 0,00
8,8	Cable ACSR 2 AWG (Incluye suministro, transporte, Tendido y Tensionado en Red Primaria 1 Hilo)	KM	0,169	\$ 9.687.765,00	\$ 1.637.232,29					0,169	\$ 1.637.232,29
8,9	TRASLADO RED DE MEDIA TENSIÓN TRIFASICA (Incluye desmantelamiento red media tensión existente y traslado de la red de media tensión existente a los nuevos apoyos)	KM	0,30	\$ 6.704.049,00	\$ 2.011.214,70					0,30	\$ 2.011.214,70
8,10	DESHINCADO DE POSTE DE 14M - 12M - 8M (Incluye deshincada y traslado a bodega del OR)	UND	15,00	\$ 751.739,00	\$ 11.276.085,00	(+)	4,00			19,00	\$ 14.283.041,00
8,11	DESMONTE DE TRANSFORMADOR EXISTENTE	UND	1,00	\$ 984.558,00	\$ 984.558,00	(+)	2,00			3,00	\$ 2.953.674,00
8,12	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN	UND	8,00	\$ 200.557,00	\$ 1.604.456,00					8,00	\$ 1.604.456,00
8,13	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSIÓN	UND	11,00	\$ 120.335,00	\$ 1.323.685,00			(-)	3,00	8,00	\$ 962.680,00
	MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL	%	1,00	\$ 130.420.409,83	\$ 130.420.409,83					1,00	\$ 130.420.409,83
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					\$ 13.539.631.160,19					VALOR PRESENTE AJUSTE	\$ 13.539.627.789,18

	PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT				CÓDIGO							
					FR-GIH-02							
	FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 01 (Balance del Contrato)				FECHA DE EMISIÓN							
					26	7	2024					
VERSIÓN 4												
CONTRATO DE OBRA No.:		439 DE 2024		INTERVENTOR EXTERNO:		CONSORCIO INTER HORIZONTE R/L. JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ						
OBJETO:		CONSTRUCCION, PAVIMENTACION Y OBRAS DE PROTECCION DEL DIQUE VIA		CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:		477 DE 2024						
CONTRATISTA:		SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA		SUPERVISOR INTERVENTORIA EXTERNA:		ING. DANITZA MIRLENE CHAPARRO TOVAR						
CONSORCIO ARAUCA AVANZA R/L. CARLOS AUGUSTO RINCON				SECRETARIA INFRAESTRUCTURA FISICA:		ING. EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI						
VALOR:		\$ 13.539.631.160,19		FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:		23/10/2025						
PLAZO:		SEIS (06) MESES		FECHA PRESENTE ACTA:		3/10/2025						
FECHA DE INICIO:		1/04/2025		ESTADO DEL CONTRATO:		EN EJECUCION						
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:		1/10/2025										
En el municipio de Arauca, el 03/10/2025, se reunieron: el Señor CARLOS AUGUSTO RINCON representante del CONSORCIO ARAUCA AVANZA, en calidad de Contratista, el Ingeniero JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ representante del CONSORCIO INTER HORIZONTE en calidad de Interventoría Externa, la Ingeniera DANITZA CHAPARRO TOVAR, como Supervisora de la Interventoría Externa y la Ingeniera EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI como Secretaria de Infraestructura Fisica Departamental, para dejar constancia de la presente ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL CONTRATO No. 439 DE 2024, las cuales se detallan a continuación y que no afectan el balance económico del contrato:												
ÍTEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES				MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA				CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA		
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+)	MAYOR VALOR	(-)	MENOR VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				\$	13.539.631.160,19	OBSERVACIONES:						
ADICIONAL DE VALOR					0							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$	13.539.631.160,19							
VALOR PRESENTE ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA				\$	13.539.627.789,18							
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO				\$	3.371,02							
Para constancia de lo anterior firman la presente ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA, por los que en ella intervinieron a los 03/10/2025												
Firma:		CARLOS AUGUSTO RINCON R/L. CONSORCIO ARAUCA AVANZA Contratista		Firma: JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ R/L. CONSORCIO INTER HORIZONTE Interventoría Externa Contrato de Interventoría No. 477 de 2024								
Firma:		EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI Secretaria de Infraestructura Fisica Departamental		Firma: DANITZA MIRLENE CHAPARRO TOVAR Profesional Universitario S.I.F.D. Supervisor de Interventoría Externa - Resolucion 971 de 2025								