

**MEMORANDO INDIVIDUAL****N° Radicado:** 2025I-VBOG-078600**Fecha:** 2025-10-08 11:43:13**PARA:** LAURA MARCELA MARTÍN LEYES LÓPEZ.
1130200 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS**DE:** KAROL ROCA PACHECO
1120100 SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES**Asunto:** Estado de cumplimiento de las obligaciones contractuales Contrato de Obra No. 973/2021 - Transversal de Boyacá

Respetada Dra. Laura.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4.4.4. Cesión del Contrato del Manual de Contratación del Invias, en el que se dispuso para dicho trámite que la Unidad Ejecutora "(...) certifique el estado de cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista cedente, respecto del contrato cedido", me permito informar el estado de cumplimiento del Contrato 973/2021 reportado por la Interventoría Consorcio Ecovisión – 188 a través del radicado 2025E-VUVRAZ-112900 del 7 de octubre de 2025:

1. Estado de la inversión, a corte del informe semanal No.225 correspondiente al periodo del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2025, el contrato presenta el siguiente avance:
 - Total Inversión Programada: \$194.317.272.128,08 – 47,75%
 - Total Inversión Ejecutada: \$200.278.034.947,74 – 49,21%
 - Avance en la Inversión: \$ 5.960.762.819,65
2. Estado de las metas físicas, a corte del informe semanal No.225 correspondiente al periodo del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2025, el contrato presenta el siguiente avance:
 - Meta Física Programada: 41,46%
 - Meta Física Ejecutada: 43,18%

META FÍSICA - LÍNEA BASE (PROGRAMA DE OBRA)												
DESCRIPCIÓN META FÍSICA CONTRACTUAL	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO ACUMULADO 2024	EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FÍSICO	RUTA 45BY01	RUTA 6606	RUTA 6007	RUTA 6008	RUTA 6009	TOTAL	%
Construcción	km	0,70	0,00	0,00	Programado	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	100%
					Ejecutado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Mejoramiento	km	47,20	9,16	14,01	Programado	0,00	40,00	3,00	0,00	4,20	47,20	100%
					Ejecutado	0,00	9,57	3,00	0,00	1,44	14,01	30%
Rehabilitación	km	28,20	22,36	24,52	Programado	3,30	7,90	2,00	0,00	15,00	28,20	100%
					Ejecutado	3,30	6,22	1,50	0,00	13,50	24,52	87%
Mantenimiento	km	378,23	178,24	179,76	Programado	2,00	95,08	90,15	73,00	118,00	378,23	100%
					Ejecutado	2,00	71,60	27,48	23,44	55,24	179,76	48%
Demarcación vial	km	314,31	220,36	222,83	Programado	2,70	54,75	88,66	73,00	95,20	314,31	100%
					Ejecutado	3,38	19,29	43,42	73,00	83,74	222,83	71%

Las gestiones prediales, ambiental sostenible y sociales que se adelantan en el marco de la ejecución del proyecto se desarrollan dentro de los lineamientos y normatividad vigente aplicable y no hay a la fecha, procesos



sancionatorios administrativos por parte del Instituto Nacional de Vías INVIAS ni por entidades de control y vigilancia.

Cordialmente,

KAROL ROCA PACHECO

SUBDIRECTORA MODERNIZACION CARRETERAS NACIONALES

Proyectado por: LAUREN DIANE IGUARAN SALINAS

Revisado por: LUIS JAIME DIAZ PEREZ (E), MARIA FERNANDA CARRASCAL SANCHEZ, VICTOR ALFONSO CORREA MEDINA

Aprobado por: LUIS JAIME DIAZ PEREZ (E)

Copia Interna a: