


	FORMATO						CÓDIGO	MS-GP-FR-34	
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA						VERSIÓN	0	
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORIA						FECHA	22/02/2023	
PERIODO DE INFORME SEMANAL									
	ECG INGENIERIA SAS	FECHA	lunes, 16 de junio de 2025	SEMANA No.	11	DEL	9-jun-25	AL 15-jun-25	
1. INFORMACIÓN GENERAL									
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.								
LOCALIZACIÓN PROYECTO	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN LAS PROVINCIAS DEL SUMAPAZ, ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA.								
CONTRATO DE INTERVENTORIA				CONTRATO DE OBRA PÚBLICA					
CONTRATO No.:	218 de 2025			CONTRATO No.:	140 de 2025				
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025			PLAZO INICIAL:	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025				
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS			CONTRATISTA:	CONSORCIO VICGER 2021				
FECHA DE INICIACIÓN:	2 de abril de 2025			FECHA DE INICIACIÓN:	2 de abril de 2025				
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A				
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025				
PLAZO ACTUALIZADO:	274 días			PLAZO ACTUALIZADO:	274 días				
PLAZO TRANSCURRIDO:	75 días			PLAZO TRANSCURRIDO:	75 días				
VALOR INICIAL :	\$	3.903.576.140		VALOR INICIAL :	\$	32.246.753.687			
VALOR ADICION:	\$	-		VALOR ADICION:	\$	-			
VALOR ACTUALIZADO:	\$	3.903.576.140		VALOR ACTUALIZADO:	\$	32.246.753.687			
VALOR PAGADO:	\$	-		VALOR PAGADO:	\$	-			
VALOR POR PAGAR:	\$	3.903.576.140		VALOR POR PAGAR:	\$	32.246.753.687			
VALOR ANTICIPO:	\$	780.715.228		VALOR ANTICIPO:	\$	-			
SUPERVISOR:	Arq. Luz Angela Sanabria.			SUPERVISOR:	INTERVENTORIA ECG				
2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA									
<p>* Se realizan actividades de laboratorio con la toma de muestra de suelo "apiques" en el tramo vial correspondiente al Municipio de Anolaima y Anapoima, Cundinamarca.</p> <p>* Se realizan actividades de caracterización vial " Levantamiento topográficos" en los Municipios de Jerusalén y Anapoima.</p> <p>* Se realizan actividades de procesamiento de información topográfica.</p> <p>* Se realizan actividades correspondientes a ensayos de laboratorio a la toma de muestras de suelo de los Municipios de Cabrera, Pandi y Tibacuy.</p>									
3. CONTROL DE EJECUCIÓN									
3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA									
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Fecha Inicial programad a por actividad	Fecha Final programad a por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días	Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
1	Caracterización vial y ensayos	2-abr-25	22-jun-25	82	14-abr-25		ejecución	-12	ejecución
2	Explanación y excavaciones, replanteo vial	24-jun-25	31-dic-25	191			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	Mantenimiento Rasante	24-jun-25	31-dic-25	191			no iniciado	no iniciado	no iniciado
Plazo del proyecto: 274 días									
3.2. CONTROL DE PROGRAMACION									
AVANCE FISICO DEL CONTRATO				GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO					
	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)						
Acumulado anterior	6,83%	1,01%	-5,82%						
Durante el periodo	1,13%	0,26%	-0,86%						
Acumulado Actual	7,95%	1,27%	-6,68%						
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO									
DURACIÓN (DÍAS)	DÍAS TRANSCURRIDOS	DÍAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DÍAS						
274 días	75,00	199,00	-18,31						
3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO									
AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO				GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO					
	ACUMULADO PROGRAMADO (\$) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO (\$) MILLONES	INDICADOR (%)						
Acumulado anterior	\$ 2.202.048.102	\$ 330.052.688	14,99%						
Durante el periodo	\$ 362.959.241	\$ 85.396.740	23,53%						
Acumulado Actual	\$ 2.565.007.343,00	\$ 415.449.428,33	16,20%						
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO									
-\$ 2.149.557.915									

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO				GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
	ACUMULADO PROGRAMADO (\$) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO (\$ MILLONES	INDICADOR (%)		
Acumulado anterior			0%		
Durante el periodo			0%		
Acumulado Actual	\$ -	\$ -	0%		
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO					
4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO					
5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO					
<p>Durante el periodo comprendido entre el 9 de junio al 15 de junio de 2025, el contratista de obra remitió para revisión y aprobación de la interventoría la agenda con las posibles fechas de realización de las reuniones de inicio, luego de la verificación, estas fechas fueron socializadas con la supervisión social de ICCU, quienes solicitaron ajustar el cronograma de reunión teniendo en cuenta la disponibilidad del área técnica y de los funcionarios de la entidad, finalmente se concertó consultar la disponibilidad y viabilidad con las alcaldías de acuerdo con la siguiente programación:</p> <p>26 de junio de 2025: Pandi (9:00 a.m.)</p> <p>4 de julio de 2025: Anapoima en horas de la mañana y, en la tarde, en el municipio de Nilo.</p> <p>Por su parte, la interventoría recomienda verificar y ajustar las fechas de entrega de los volantes, presentaciones de la reunión de inicio y convocatorias, con el fin de permitir la revisión oportuna de la información por parte de esta interventoría y la entidad.</p> <p>Se espera la próxima semana el reporte del contratista respecto a la confirmación de las fechas propuestas por parte de las alcaldías municipales, además de la entrega correspondiente a las presentaciones de la reunión de inicio y volantes de convocatoria para su visto bueno por parte de la interventoría y la entidad.</p>					
6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO					
7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD					
<p>El contratista no esta dando cumplimiento al factor de calidad teniendo en cuenta lo siguiente:</p> <p>1.No se esta dando cumplimiento a la programación de obra.</p> <p>2.No cuenta con el personal mínimo requerido para esta fase "residente de obra, topógrafo, cadenero, profesional SISO entre otros"</p> <p>3. No cuenta con el equipo mínimo para ensayos, esto teniendo en cuenta que no se están realizando CBR INSITU, se realiza ensayo de PDC</p> <p>5. No se cuenta con los 5 frentes mínimos para las actividades de obra.</p> <p>6. No se cuenta con la instalación de la valla en ninguno de los frentes.</p>					
8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS					
8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)					
<p>Para semana No 11 presenta un ejecutado del 1.27% vs un programado del 7,95% por lo que el contratista presenta un atraso del 6,68%.</p> <p>Ha la fecha el contratista no ha entregado informes correspondientes al procesamiento de la información de los levantamientos topográficos y de los laboratorios.</p>					
8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL					
<p>Se evidencia disponibilidad y aplicación de recursos económicos parcial para el desarrollo del objeto contractual, teniendo en cuenta que para la presente semana 11 se conto con personal y equipos de laboratorio y topografía.</p>					
8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO					
<p>El contrato presenta un atraso financiero de \$2,149,557,915 que corresponde a un 6,68% según programación de obra para la semana 11.</p>					
8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS					
<p>Las actividades de topografía y de laboratorio se realizan con los estándares de calidad teniendo en cuenta que la empresa de laboratorio cuenta con los certificados de calidad al igual que los equipos utilizados en la topografía.</p>					
8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)					
8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)					
<p>Se cuenta con los elementos mínimos de protección "Epps" en las actividades realizadas durante la presente semana No 11.</p>					
8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)					
<p>Se solicita al contratista entregar las planillas de afiliación y pagos de aportes parafiscales de todo el personal que se encuentra en obra durante los periodos de abril y mayo del 2025.</p>					
8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)					
N/A					

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Dar cumplimiento a las actividades según programación, aumentar frentes de trabajo " cinco como mínimo según lo estipulado en el contrato de obra"	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato.
Contar en obra con los profesionales ofertados para la fase 1 y fase 2.	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato.
Contar con el equipo mínimo para la ejecución de las Fases 1 y 2.	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato.
Instalar Valla informativa en los frentes de trabajo.	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato.
Cumplir con el componente de salud y seguridad en el trabajo	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato.
Entrega de planillas de afiliación a seguridad social y parafiscales del personal, correspondiente a los meses de abril y mayo del 2025.	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato.
Entregar un PLAN DE CONTINGENCIA que permita nivelarse para la semana 13 el avance de obra según la programación.	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato.
Revisión Modificadorio No 1 contrato de obra.	INTERVENTORIA ECG	Inmediato.
10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES		
11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR		
El contratista mediante oficio CVG – ICCU –OF-0030-2025 Solicitud aprobación de Modificación No 1 - CONTRATO DE OBRA No. ICCU140.		
12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA		
 <p>martes, 10 de junio de 2025 4°45'8.26825"N 74°29'37.21467"W Anolaima Cundinamarca APIQUE No 9</p>		
 <p>miércoles, 11 de junio de 2025 4°44'38.79873"N 74°29'31.85502"W APIQUE No 18</p>		
 <p>miércoles, 11 de junio de 2025 4°44'28.464"N 74°29'55.76497"W Vía Sin Nombre Anolaima Cundinamarca APIQUE No 22 PDC</p>		
 <p>14 jun 2025 4°36'17.59992"N 74°32'11.14926"W ±: Anapoima Cundinamarca 1782 ANAPOIMA apique # 13</p>		
 <p>15 jun 2025 4°37'5.03812"N 74°31'44.26344"W ±8: Anapolina - Quipile Anapoima Cundinamarca 1782 ANAPOIMA</p>		
 <p>15 jun 2025 4°37'1.14982"N 74°31'47.40072"W ±4: Anapoima - Quipile Anapoima Cundinamarca 1782 ANAPOIMA apique # 19</p>		




DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: **LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROJAS**