

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 1 de 6	

ACTA No 2
14 de octubre de 2025

TIPO ACTA

PARCIAL	X	FINAL	
----------------	----------	--------------	--

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA: CONINTEC S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 800.252.554-1

ENTIDAD BANCARIA: BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
NÚMERO DE CUENTA: 43645651431

CONTRATO N°: DESur-CD-171-2025
FECHA DEL CONTRATO: 5 DE JUNIO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO A LA MALLA VIAL EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1421- 24.

VALOR ANTES DE IVA: \$349.555.500
VALOR IVA: \$66.415.545
VALOR TOTAL: \$415.971.045
FORMA DE PAGO: (i) La empresa DESur, NO realizará anticipos.
(ii) DESur, realizará los pagos al contratista mediante transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura electrónica legalizada debidamente y cargada en SECOP II y previo recibido a satisfacción por parte del

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 2 de 6	

supervisor y anexando la constancia que acredite que se encuentra al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, ARL, y parafiscales.

(iii) Los pagos se podrán realizar hasta 45 días calendario después de presentada la factura y todos sus anexos.

(iv) Sólo se cancelará el 5% restante del valor del contrato hasta tanto no se haga entrega de la documentación requerida en el proceso de liquidación.

PLAZO INICIAL:
FECHA DE INICIO:

SEIS (6) MESES
5 DE JUNIO DE 2025

FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REINICIO:

NA
NA

ACTA DE ADICIÓN:
VALOR ADICIÓN:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:
FECHA DE ADICIÓN:
PRORROGA N° XX:

NA
\$0
\$415.971.045
NA
NA

RDP VIGENCIA FUTURA NÚMERO:
FECHA:
VALOR:

NA
NA
\$0

En cumplimiento a los estatutos de la empresa, Manual de Contratación, Decreto 20240000001 del 01 de enero de 2024, Ley 489 de 1998, Ley 1474 del 2011 y demás normas concordantes que las reglamentan, se constituye como responsabilidad del Ordenador del Gasto, Interventores y Supervisores elaborar el presente documento para autorizar el pago del acta correspondiente al contrato plenamente legalizado junto con el informe de

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 3 de 6	

supervisión presentado, el cual reposa en la carpeta del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

En consecuencia, ratifico la revisión y verificación de los documentos soporte del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual aplicó la base de liquidación

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si		Diligencie el cuadro		
	No		Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL PRESENTO			PERSONA JURIDICA PRESENTO	SI	NO
Planilla numero			Certificado de Representante Legal		
Periodo de Cotización					
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal	X	
Valor base de cotización					
Salud			Periodo de Cotización	SEPTIEMBRE DE 2025	
Pensión					
ARL tipo de riesgo	X				

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

VALOR A PAGAR

DESCRIPCION			VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		\$ 63.961.150
2	Glosa (+)(-)		\$0
3	Subtotal (1+2)		\$ 63.961.150
4	IVA	XX %	\$ 12.152.619
6	Valor Total Cuota (3+4)		\$ 76.113.769
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX %	\$0
Valor Total a Pagar (6-7)			\$ 76.113.769

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 4 de 6	

Beneficiario del pago. (Diligenciar solo si tiene endoso).

ENDOSOS	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre		
Número Identificación		
Entidad Bancaria		
Tipo de Cuenta		
Número de Cuenta		
Valor a Pagar		

Nota: Cuando el beneficiario no sea el contratista en la carpeta del contrato debe reposar el poder o el endosó autenticado.

Nota: Selecciona con una X la opción correspondiente, en caso de no aplicar marca la opción N/A, Para la fuente cofinanciado especificar ejemplo (AMVA, GOBERNACION, DEBORA ARANGO, IUE etc.)

NO APLICA				
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN				
RECURSOS PROPIOS	CESION DE FAJAS E. P	ALUMBRADO PUBLICO	SGP	COFINANCIADO
				¿Cual?
OTRO		¿Cual?	CRÉDITO MUNICIPIO DE ENVIGADO	

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutará presupuestalmente de la siguiente forma:

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 5 de 6	

Certificado de Disponibilidad presupuestal	Fecha De certificado	Registro Presupuestal (RP)	RP Reserva Presupuestal	Centro de costos	Fecha De registro	Rubro presupuestal	Valor a ejecutar
315	30-05-2025	349	NA	ENV 09-1421-24 ACTA No. 5 MALLA VIAL 3	13-06-2025	2320202005	\$ 76.113.769

Nota: Diligenciar solo si el acta de pago es la final, en caso de ser acta parcial marca la opción NO APLICA

NO APLICA							
EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL							
REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR TOTAL REGISTRO POR CADA RUBRO (A)	VALOR EJECUTADO INCLUYENDO ESTE ACTA (B)	VALOR AJUSTE (C) (A-B=C)	AUTORIZA AJUSTE (Marca con una X)		
					SI	NO	N/A
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	\$	\$	\$			
VB° PRESUPUESTO							

Para constancia firma:

FIRMA: _____

NOMBRE: ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
GERENTE

Notas.

- ✓ La información y firmas de elaboró y aprobó son obligatorias.
- ✓ Cualquier modificación al formato de esta acta establecida será objeto de devolución de la CxP.
- ✓ Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplica.

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 6 de 6	

Elaboró 
JUAN DAVID HENAO OSORIO - SUPERVISOR PROFESIONAL EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN

Estos campos son para uso exclusivo de la tesorería y solo serán diligenciados en la copia que reposara en el archivo de egresos:


VALIDACIONES

PUBLICADA EN SECOP		FIRMA DE RESPONSABLE	
RENDIDA EN SIA OBSERVA			
REVISIÓN DE LA TESORERÍA		FIRMA DE RESPONSABLE	

	PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS				 Municipio de Envigado
	Código: M-GEO-F-03		Versión: 01		


INFORMACION GENERAL							
INFORME No.:		Acta N°2		FECHA DEL INFORME:		martes, 14 de octubre de 2025	
OBJETO.		INTERVENTORIA MALLA VIAL ENVIGADO REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO A LA MALLA VIAL EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1421-24.					
CONTRATO No.	DESUR-CD-171-2025	CONTRATISTA.	CONINTEC S.A.S	NIT.	800.252.554-1		
FECHA SUSCRIPCIÓN.	5 de junio de 2025	FECHA DE INICIO.	16 de junio de 2025	FINALIZA	15 de diciembre de 2025		
VALOR INICIAL	\$ 415.971.045	PLAZO INICIAL	182	Días	TRANCURRIDO	120	Días
ADICIONES Y/O PRORROGAS							
VALOR ADICIÓN No. 01	\$ -	PRORROGA No. 01	0	Días	SUSCRIPCIÓN	NA	
VALOR ADICIÓN No. 02	\$ -	PRORROGA No. 02	0	Días	SUSCRIPCIÓN	NA	
VALOR TOTAL	\$ 415.971.045	PLAZO TOTAL	182	Días	VENCE	15 de diciembre de 2025	
SUSPENSIÓN Y REINICIO							
ACTA SUSPENSIÓN No. 01		ACTA REINICIO No. 01			DURACIÓN	0	Días
VALOR TOTAL	\$ 415.971.045	SUSPENSIÓN TOTAL	0	Días	VENCE	15 de diciembre de 2025	
POLIZAS DEL CONTRATO							
COMPAÑIA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO			
				DIA	MES	AÑO	
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	M-100266532	\$ 41.597.104,50	16	6	26	
SEGUROS MUNDIAL	PRESTACIONES SOCIALES	M-100249441	\$ 83.194.209,00	16	12	28	
SEGUROS MUNDIAL	CALIDAD DEL SERVICIO	M-100249441	\$ 83.194.209,00	16	12	30	
AVANCES DEL CONTRATO							
DATOS FINANCIEROS			EJECUCIÓN	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA	
VALOR DEL CONTRATO			\$ 415.971.045,00	ACUMULADO ACTUAL	35,97%	35,97%	0%
VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS			\$ 149.616.730,00	DURANTE EL PERIODO	18,30%	18,30%	0%
SALDO POR PAGAR CONTRATO:			\$ 266.354.315,00				
VALOR ANTICIPO				ACUMULADO ANTERIOR	17,67%	17,67%	0%
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:							
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:			\$ -				

ESTADO FINANCIERO



PERIODO	PROGRAMADO	ACUMULADO PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO
ago-25	\$73.502.961	\$73.502.961	\$73.502.961	\$73.502.961
sep-25	\$76.113.769	\$149.616.730	\$76.113.769	\$149.616.730

ESTADO DE EJECUCIÓN



PERIODO	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ACTUAL	35,97%	35,97%	0%
DURANTE EL PERIODO	18,30%	18,30%	0%
ACUMULADO ANTERIOR	17,67%	17,67%	0%

MES	PROGRAMADO	ACUMULADO PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	N°ACTA
ago-25	\$ 73.502.961	\$ 73.502.961	\$ 73.502.961	\$ 73.502.961	17,67%	17,67%	ACTA 1
sep-25	\$ 76.113.769	\$ 149.616.730	\$ 76.113.769	\$ 149.616.730	18,30%	18,30%	ACTA 2
TOTAL	\$ 149.616.730	\$ 149.616.730	\$ 149.616.730	\$ 149.616.730	35,97%	35,97%	

GESTIÓN SOCIAL							
Empleos Generados:	5	Hombres:	2	Mujeres:	3	Empleos Generados en la Zona	0

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
--

ASPECTOS TÉCNICOS -- SITUACIÓN ACTUAL

La Interventoría realiza actividades como:

- Coordinación de comités de manera semanal para llevar seguimiento de la obra.
- Se realiza el diligenciamiento de la bitacora de obra diariamente.
- Se hace control de personal en obra y cuadro de lluvias.
- Se hace control del presupuesto y la programación de la obra.
- Gestión y coordinación de actividades y recorridos.
- Además, se realiza acompañamiento en las diferentes actividades de obra desarrolladas por el contratista en los diferentes frentes de trabajo.

Con respecto a la obra se tiene lo siguiente:

AVANCE:

Ejecutado: 98%
Programado: 80%
Diferencia: +18%

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Corte y demolición de pavimento asfáltico.
- Fresado de vías.
- Excavaciones manuales.
- Suministro e instalación de base granular.
- Sellado de grietas en pavimento asfáltico.
- Instalación de mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-19 y MCD-25.

Se tiene el siguiente resumen de actividades:

RESUMEN ÁREA INTERVENIDA MUNICIPIO DE ENVIGADO							
N°	LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	INTERVENCIÓN COMPLETA (m²)	PARCHEO (m²)	SUBTOTAL (m²)	VOLUMEN (m³)	INVERSIÓN
1	LOMA DEL ESCOBERO	2119,23		6798,37	6798,37	854,29	\$ 1.938.790.233
2	LA CUENCA	893	6510,25		6510,25	662,28	\$ 1.723.699.353
3	LA PAZ PISTA DE PATINAJE	124	570,00	50,00	620,00	31,95	\$ 80.549.234
4	CHINGUI	920	6224,00		6224,00	463,92	\$ 1.238.931.263
5	BIOCITY BRUJAS	422	3202,00		3202,00	510,51	\$ 1.313.708.544
TOTAL					23354,62 m²	2522,95 m³	\$ 6.295.678.627

TEMAS PENDIENTES A LA FECHA

No se tienen pendientes por subsanar.


REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN. Fresado de pavimento preexistente.




DESCRIPCIÓN. Nivelación y distribución de mezcla asfáltica.



DESCRIPCIÓN. Cuadrilla de trabajo.



DESCRIPCIÓN. Conformación de base como sustrato de apoyo.



DESCRIPCIÓN. Compactación de pavimento.



DESCRIPCIÓN. Disposición de mezcla asfáltica en caliente.

DATOS DEL SUPERVISOR			FIRMA:
NOMBRES Y APELLIDOS:	JUAN DAVID HENAO OSORIO		
CARGO:	PROFESIONAL EN EJECUCION DE PROYECTOS		
DEPENDENCIA / EMPRESA:	DESUR		
Elaboró: Dirección de Planeación y Desarrollo		Revisó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha:13/09/2022		Fecha:22/09/2022	Fecha: 22/09/2022