

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	89

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL TOLIMA
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO A CARGO: Interventoría – Contrato 1407-2023
Periodo:	Del 1 al 30 del mes de noviembre 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No 1835 del 27/05/2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

MUNICIPIO:
Alvarado: 1
Flandes: 1
Guamo: 3
Ibagué: 7
Melgar: 2
Santa Isabel: 2
Valle de San Juan: 1

CONVENIOS: 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 4756-2023, 4662-2023, 4686-2023, 4786-2023,3819-2023, 4507-2023, 4678 -2023, 4504-2023, 4000-2023, 4454 – 2023, 4469 – 2023, 3247-2023

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-624-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4001 DE 2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	89

OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS DEL MUNICIPIO ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS NIT. 900.383.062-4
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	19/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	25/2/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	59
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/2/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/4/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	42
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/4/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/5/2024
PRÓRROGA 1	6/6/2024
PRÓRROGA 2	13/09/2024
PRÓRROGA 3	15/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15/12/2024
VALOR INICIAL	\$ 199,698,099.00
REPRESENTANTE LEGAL	YASMIN CASTAÑEDA
TELÉFONO	3102289016

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1268123	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$197.763.339,00	\$2.162.935	\$195.600.404,00
1268123	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	\$934.760,00	-	\$934.760,00
TOTAL				\$198.698.099,00	\$2.162.935	\$196.535.164,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	89

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. ____	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ____ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 06/12/2024, para el periodo 1 al 30 de noviembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 149'611.276,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	<u>0%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	<u>0%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 2.162.935	<u>1,08%</u>
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 2.162.935	<u>1,08%</u>

NOTA: En el presente periodo, el contratista OAC realizó desarrollo los ítems de Topografía, Laboratorios y la revisión de estudios y diseños, se dio pie a la realización de la socialización con la comunidad del proyecto, la junta está en la búsqueda de cotizaciones de materiales y maquinarias.

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	\$
Saldo	\$

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	89

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 81,0%

Meta física ejecutada %: 4,0 %,

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	89

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsorora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 39'939.619,80	I-100027912	19/12/2023	15/09/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 9'984.904,95	I-100027912	19/12/2023	15/11/2027
Estabilidad de la Obra	59.909.429,70	I-100027912	15/11/2023	15/11/2029
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$232'000.000,00	100006491	19/10/2023	30/11/2024
Patronal	\$232'000.000,00	100006491	19/10/2023	30/11/2024
Vehículos propios y no propios	\$232'000.000,00	100006491	19/10/2023	30/11/2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	89

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 4756-2023, 4662-2023, 4686-2023, 4786-2023, 3819-2023, 4507-2023, 4678 -2023, 4504-2023, 4000-2023, 4454 – 2023, 4469 – 2023, 3247-2023

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.13. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-937-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4517 DE 2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO II DEL MUNICIPIO FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	89

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PARADERO II NIT. 809.003.141-9
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2	42
AMPLIACION DE LA SUSPENSIÓN 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRÓRROGA 1	29/05/2024
PRÓRROGA 2	13/09/2024
PRÓRROGA 3	15/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15/12/2024
VALOR INICIAL	\$ 200,927,246.00
REPRESENTANTE LEGAL	NUBIA EDITH RODRIGUEZ CARVAJAL
TELÉFONO	3113629009

1.14. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1302223	2023	10	C-2402-0600-14- 0-2402041-02	\$198.992.486,00	\$1.679.107	\$197.313.379,00
1302223	2023	10	C-2402-0600-14- 0-2402112-02	\$934.760,00	-	\$934.760,00
TOTAL				\$199.927.246,00	\$1.679.107	\$198.248.139,00

1.15. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. ____	N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	89

Acta de Ajuste ____ No.				
-------------------------	--	--	--	--

1.16. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 06/12/2024, para el periodo 1 al 30 de noviembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.16.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 150'800.006,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	<u>0%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	<u>0 %</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 4.191.607	<u>2,10%</u>
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 0	<u>0%</u>

NOTA: En el presente periodo, el contratista OAC realizó la entrega de los ítems de Topografía, laboratorios, Revisión y/o ajuste de estudios y diseños para revisión por parte de la Interventoría y está cotizando valores correspondientes a los materiales necesarios para el desarrollo del convenio, inicio con la búsqueda de cotizaciones referentes a los materiales y maquinaria a utilizar, y ha pasado documentación para la revisión y aprobación de la Interventoría para la autorización de desembolsos.

1.16.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.16.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 81,0%
Meta física ejecutada %: 7,00 %,

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	89

1.17. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.18. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.19. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.20. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.21. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	89

1.22. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 40'185.449,00	I-100028290	26/12/2023	15/09/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 10'046.362,30	I-100028290	26/12/2023	15/11/2027
Estabilidad de la Obra	60.278.173,80	I-100028290	15/11/2023	15/11/2029
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$232'000.000,00	100006615	17/11/2023	15/11/2024
Patronal	\$232'000.000,00	100006615	17/11/2023	15/11/2024
Vehículos propios y no propios	\$232'000.000,00	100006615	17/11/2023	15/11/2024

1.23. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	89

1.24. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 4756-2023, 4662-2023, 4686-2023, 4786-2023, 3819-2023, 4507-2023, 4678 -2023, 4504-2023, 4000-2023, 4454 – 2023, 4469 – 2023, 3247-2023

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.25. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-601-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3963 DE 2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO NIT. 901.658.043-1
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	89

DÍAS DE SUSPENSION 2	42
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRÓRROGA 1	6/06/2024
PRÓRROGA 2	13/09/2024
PRÓRROGA 3	15/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15/12/2024
VALOR INICIAL	\$ 199,481,796.00
REPRESENTANTE LEGAL	YIMER MURILLO LEIVA
TELÉFONO	3214957949

1.26. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1268823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$197.547.036,00	\$6.609.991	\$190.937.045,00
1268823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	\$934.760,00	-	\$934.760,00
TOTAL				\$198.481.796,00	\$6.609.991	\$191.871.805,00

1.27. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. ____	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ____ No.				

1.28. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 06/12/2024, para el periodo 1 al 30 de noviembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	89

1.28.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 199'481.796,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	<u>0%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	<u>0 %</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 6.609.991	<u>3,31%</u>
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 0	<u>0%</u>

NOTA: En el presente periodo, el contratista OAC realizó la entrega de los ítems de Topografía, laboratorios, Revisión y/o ajuste de estudios y diseños para revisión por parte de la Interventoría y está cotizando valores correspondientes a los materiales necesarios para el desarrollo del convenio, inicio con la búsqueda de cotizaciones referentes a los materiales y maquinaria a utilizar, y ha pasado documentación para la revisión y aprobación de la Interventoría para la autorización de desembolsos, además la Interventoría remitió cartas de asociación de cuentas y transferencia ACH para el desembolso correspondiente a la actualización de pólizas de seguro de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual.

También, la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S mediante el comunicado INGI-50255-104-24 con asunto "No objeción a los estudios y diseños presentados para vías en placa huella en el sector Loma de Luisa de Jagualito del municipio de Guamo en el departamento de Tolima, en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total - convenio No. 3963 de 2023."

1.28.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.28.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 81,0%

Meta física ejecutada %: 7,00 %,

1.29. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	14	DE	89

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.30. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.31. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.32. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.33. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.34. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	15	DE	89

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 39'896.359,20	I-100028370	27/12/2023	15/09/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 9'974.089,80	I-100028370	27/12/2023	15/11/2027
Estabilidad de la Obra	59.844.538,80	I-100028370	15/11/2024	15/11/2029
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$232'000.000,00	100006647	17/11/2023	15/11/2024
Patronal	\$232'000.000,00	100006647	17/11/2023	15/11/2024
Vehículos propios y no propios	\$232'000.000,00	100006647	17/11/2023	15/11/2024

1.35. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.36. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	16	DE	89

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 4756-2023, 4662-2023, 4686-2023, 4786-2023, 3819-2023, 4507-2023, 4678 -2023, 4504-2023, 4000-2023, 4454 – 2023, 4469 – 2023, 3247-2023

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.37. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-859-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4395 DE 2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJÓN DE GUADUAS SECTOR PORVENIR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJON DE GUADUAS SECTOR PORVENIR NIT. 901.019.747-5
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	9/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	42
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	9/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	59
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	89

PRORROGA 1	4/06/2024
PRORROGA 2	13/09/2024
PRÓRROGA 3	15/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15/12/2024
VALOR INICIAL	\$ 200,201,281.00
REPRESENTANTE LEGAL	MERCEDES HERNANDEZ LOZANO
TELÉFONO	3112794559

1.38. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1286723	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$198.266.521,0	\$1.679.953	\$196.586.568,0
1286723	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	\$934.760,00	-	\$934.760,00
TOTAL				\$ 199.201.281,00	\$1.679.953	\$ 197.521.328,00

1.39. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. ____	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ____ No.				

1.40. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 06/12/2024, para el periodo 1 al 30 de noviembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.40.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
------	------------------	---

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	18	DE	89

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 150'097.912,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	<u>0%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	<u>0 %</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 6'621.969,00	<u>3,32%</u>
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 0	<u>0%</u>

NOTA: En el presente periodo, el contratista OAC realizó la programación con los consultores que les prestarían los servicios para desarrollar los ítems de Topografía, laboratorios, Revisión y/o ajuste de estudios y diseños, realizó la toma de muestras para ensayos de laboratorio, realizó la topografía del área a intervenir y está cotizando valores correspondientes a los materiales necesarios para el desarrollo del convenio, inicio con la búsqueda de cotizaciones referentes a los materiales y maquinaria a utilizar, inicio la búsqueda de cotizaciones referentes a la dotación y temas de seguridad en la obra, además la Interventoría remitió cartas de asociación de cuentas y transferencia ACH para el desembolso correspondiente a la actualización de pólizas de seguro de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual.

También, la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S mediante el comunicado INGI-50255-105-24 con asunto "No objeción a los estudios y diseños presentados para vías en placa huella en el sector Callejón de Guaduas del municipio de Guamo en el departamento de Tolima, en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total - convenio No. 4395 de 2023."

1.40.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.40.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 81 ,0%

Meta física ejecutada %: 7,0 %,

1.41. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	19	DE	89

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.42. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.43. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.44. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.45. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.46. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsor Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	20	DE	89

		Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 40'040.256,20	I-100028369	15/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 10'010.064,05	I-100028369	15/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	\$60.060.384,30	I-100028369	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$232'000.000,00	100006646	15/11/2023	31/12/2023
Patronal	\$232'000.000,00	100006646	15/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	\$232'000.000,00	100006646	15/11/2023	31/12/2023

1.47. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.48. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	21	DE	89

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 4756-2023, 4662-2023, 4686-2023, 4786-2023, 3819-2023, 4507-2023, 4678 -2023, 4504-2023, 4000-2023, 4454 – 2023, 4469 – 2023, 3247-2023

5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.49. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-913-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4485 DE 2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TOVAR NIT:800.101.999-8
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	42
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRÓRROGA 1	6/06/2024
PRÓRROGA 2	13/09/2024
PRÓRROGA 3	15/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15/11/2024

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	22	DE	89

VALOR INICIAL	\$ 200,008,033.00
REPRESENTANTE LEGAL	ELPIDIA SANMIGUEL RAMIREZ
TELÉFONO	3122542012

1.50. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1289123	2023	10	C-2402-0600-14- 0-2402041-02	\$198.073.273,0	\$1.672.028	\$196.401.245,0
1289123	2023	10	C-2402-0600-14- 0-2402112-02	\$934.760,00	-	\$934.760,00
TOTAL				\$ 199.008.033,00	\$1.672.028	\$ 197.336.005,00

1.51. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. ____	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ____ No.				

1.52. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 06/12/2024, para el periodo 1 al 30 de noviembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.52.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 149'911.018,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	<u>0%</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	23	DE	89

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	<u>0 %</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 6.614.044	<u>3.32%</u>
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 0	<u>0%</u>

NOTA: En el presente periodo, el contratista OAC realizó la programación con los consultores que les prestarían los servicios para desarrollar los ítems de Topografía, laboratorios, Revisión y/o ajuste de estudios y diseños, realizó la toma de muestras para ensayos de laboratorio, realizó la topografía del área a intervenir y está cotizando valores correspondientes a los materiales necesarios para el desarrollo del convenio, inicio con la búsqueda de cotizaciones referentes a los materiales y maquinaria a utilizar, inicio la búsqueda de cotizaciones referentes a la dotación y temas de seguridad en la obra.

1.52.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.52.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 81,0%

Meta física ejecutada %: 7,0 %,

1.53. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.54. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.55. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	24	DE	89

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.56. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.57. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.58. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 40'001.606,60	I-100028371	17/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 10'000.401,65	I-100028371	17/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	\$60.002.409,90	I-100028371	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia
---------	-----------------	------------	----------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	25	DE	89

		Anexo No.	Desde	Hasta
Pedios, Labores y Operaciones	\$232'000.000,00	100006648	17/11/2023	31/12/2023
Patronal	\$232'000.000,00	100006648	17/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	\$232'000.000,00	100006648	17/11/2023	31/12/2023

1.59. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.60. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 4756-2023, 4662-2023, 4686-2023, 4786-2023, 3819-2023, 4507-2023, 4678 -2023, 4504-2023, 4000-2023, 4454 – 2023, 4469 – 2023, 3247-2023

6. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.61. INFORMACIÓN GENERAL

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	26	DE	89

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-1085-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4756-2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA CORREGIMIENTO 3 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN DE COMUNAL VEREDA LOMA DE COCORA NIT. 809.000.463-1
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	59
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	43
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRÓRROGA 1	6/06/2024
PRÓRROGA 2	13/09/2024
PRÓRROGA 3	15/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15/12/2024
VALOR INICIAL	\$ 198,108,085.00
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA AMINTA COLLAZOS HERRERA
TELÉFONO	3125935525

1.62. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1347023	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$197.173.325,00	\$11.053.886	\$186.119.439,00
1347023			C-2402-0600-14-	\$934.760,00	-	\$934.760,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	27	DE	89

	2023	10	0-2402112-02			
TOTAL				\$ 198.108.085,00	\$11.053.886	\$ 187.054.199,00

1.63. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. ____	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ____ No.				

1.64. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 08/11/2024, para el periodo 1 al 31 de octubre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.64.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 149'670.534,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 27'998.611,00	<u>14,13%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	<u>0 %</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 11.453.886	<u>5,78%</u>
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 0	<u>0%</u>

NOTA: En el sitio de la obra, se efectuó la distribución uniforme del material granular en la zona correspondiente (subbase granular), asegurando el cumplimiento de los espesores requeridos según diseño. Posteriormente, se realizó la compactación utilizando equipo mecánico (como rodillos vibratorios o placas compactadoras), alcanzando el grado de compactación especificada en los planos y normas técnicas aplicables. Asimismo, se ejecutó la instalación y nivelación de la formaleta para la construcción de la placa huella, incluyendo la disposición del refuerzo de acero según el diseño estructural. Posteriormente, se llevó a cabo el vaciado de concreto sobre la formaleta, cumpliendo con los requisitos de resistencia, asentamiento y acabado especificados en los planos técnicos.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	28	DE	89

La interventoría ING INGENIERÍA S.A.S mediante el comunicado INGI-50255-107-24 del 25 de noviembre, emitió comunicado con asunto “No objeción a los estudios y diseños para vías en placa huella en el sector La Isabela del municipio de Ibagué en el departamento de Tolima, en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total - convenio No. 4507 de 2023.”

La interventoría ING INGENIERÍA S.A.S remitió al banco AV Villas sucursal Multicentro, Ibagué, Tolima, las cartas con asuntos: asociación de cuentas y transferencias vía ACH con el fin de realizar el traslado de desembolso de rendimientos financieros, pago de nómina y compra de materiales de construcción.

1.64.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.64.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 81,0%

Meta física ejecutada %: 22,0%

1.65. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.66. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.67. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	29	DE	89

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.68. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.69. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.70. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 39'821.617,00	I-100028760	02/12/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 9'955.404,25	I-100028760	02/12/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	\$59.732.425,50	I-100028760	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia
---------	-----------------	------------	----------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	30	DE	89

		Anexo No.	Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$232'000.000,00	100006755	02/12/2023	31/12/2023
Patronal	\$232'000.000,00	100006755	02/12/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	\$232'000.000,00	100006755	02/12/2023	31/12/2023

1.71. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.72. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría (cuando aplique)

CONVENIOS: 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 4756-2023, 4662-2023, 4686-2023, 4786-2023, 3819-2023, 4507-2023, 4678 -2023, 4504-2023, 4000-2023, 4454 – 2023, 4469 – 2023, 3247-2023

7. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.73. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
-----------------	----------------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	31	DE	89

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-1028-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4662-2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA, CORREGIMIENTO 03 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA NIT. NIT. 809.000.557-5
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	28/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	59
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	43
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRÓRROGA 1	6/06/2024
PRÓRROGA 2	13/09/2024
PRÓRROGA 3	15/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15/12/2024
VALOR INICIAL	\$ 195,828,659.00
REPRESENTANTE LEGAL	DIANA MILENA LOZANO MACANA
TELÉFONO	3132357149

1.74. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1348023	2023	10	C-2402-0600-14- 0-2402041-02	\$194.893.899,00	\$1.615.454,16	\$193.278.444,84
1348023			C-2402-0600-14-	\$934.760,00	-	\$934.760,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	32	DE	89

	2023	10	0-2402112-02			
TOTAL				\$195.828.659,00	\$1.615.454,16	\$ 194.213.204,84

1.75. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. ____	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ____ No.				

1.76. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 06/12/2024, para el periodo 1 al 30 de noviembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.76.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 149'670.534,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	<u>0%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	<u>0 %</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 4.127.954,56	<u>2,11%</u>
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 0	<u>0%</u>

NOTA: La interventoría ING INGENIERÍA S.A.S mediante el comunicado INGI-50255-108-24 del 25 de noviembre, emitió comunicado con asunto “No objeción a los estudios y diseños para vías en placa huella en el sector Cataima del municipio de Ibagué en el departamento de Tolima, en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total - convenio No. 4662 de 2023.”

En campo se ejecutaron labores de excavación en el sitio destinado para una de las alcantarillas, cumpliendo con las dimensiones y profundidades establecidas en los planos técnicos. La excavación fue realizada utilizando maquinaria adecuada, garantizando la estabilidad de los taludes y asegurando el retiro de materiales sueltos o no aptos según las especificaciones del proyecto.

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	33	DE	89

1.76.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.76.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 82,0%

Meta física ejecutada %: 7,0%

1.77. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.78. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O
REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.79. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.80. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	34	DE	89

1.81. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.82. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsor Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 39'365.731,00	I-100028366	27/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 9'841.432,95	I-100028366	27/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	\$59.048.597,70	I-100028366	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$232'000.000,00	100006644	27/11/2023	31/12/2023
Patronal	\$232'000.000,00	100006644	27/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	\$232'000.000,00	100006644	27/11/2023	31/12/2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	35	DE	89

1.83. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.84. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 4756-2023, 4662-2023, 4686-2023, 4786-2023, 3819-2023, 4507-2023, 4678 -2023, 4504-2023, 4000-2023, 4454 – 2023, 4469 – 2023, 3247-2023

8. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.85. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-1045-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4686-2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	36	DE	89

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANO DEL COMBEIMA NIT. 800.167.437-4.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2	43
AMPLIACION DE LA SUSPENSIÓN 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRÓRROGA 1	6/06/2024
PRÓRROGA 2	13/09/2024
PRÓRROGA 3	15/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15/12/2024
VALOR INICIAL	\$ 198,826,145.00
REPRESENTANTE LEGAL	MOISES MAX MEDINA
TELÉFONO	3208531378

1.86. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1331623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$193.975.337,00	\$6.297.716	\$187.677.621,00
1331623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	\$4.850.808,00	-	\$4.850.808,00
TOTAL				\$ 198.826.145,00	\$0	\$ 192.528.429,00

1.87. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
-------------	--------------	-----	-------------------------------	-----------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	37	DE	89

Acta de Recibo Parcial de Obra No. ____	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ____ No.				

1.88. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 06/12/2024, para el periodo 1 al 30 de noviembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.88.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 149'670.534,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	<u>0%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	<u>0 %</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 10'547.716,00	<u>4,24%</u>
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 0	<u>0%</u>

NOTA: En el presente periodo, el contratista OAC desarrolló labores de conformación y nivelación del terreno natural, asegurando que la superficie cumpliera con las cotas y pendientes requeridas según los planos de diseño. Esta actividad incluyó el uso de maquinaria especializada para el retiro de irregularidades y la preparación del área para las fases posteriores, con el fin de poder instalar la subbase granular en capas uniformes, cumpliendo con el espesor y especificaciones del material según el proyecto. Posteriormente, se realizó la compactación utilizando equipo mecánico, como rodillos vibratorios, logrando el grado de compactación necesario conforme a las normas técnicas aplicables. Se ejecutó la preparación, instalación de formaletas y colocación de refuerzo de acero conforme a los planos estructurales para la construcción de 140 metros lineales de placa huella. Posteriormente, se llevó a cabo el vaciado de concreto, cumpliendo con los estándares de resistencia y asentamiento especificados en el diseño. Se garantizó el acabado superficial adecuado y se implementaron los procedimientos necesarios para el curado del concreto, asegurando su calidad y durabilidad.

1.88.2. ANTICIPO

Otorgado	
----------	--

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	38	DE	89

Amortizado	\$
Saldo	\$

1.88.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 84,00%

Meta física ejecutada %: 7,00 %,

1.89. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.90. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.91. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.92. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.93. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en
-------	------------	---------	-------------------------------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	39	DE	89

COMITÉ			corrección o rechazado)

1.94. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 39'965.229,00	I-100028398	28/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 9'991.307,25	I-100028398	28/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	\$59.947.843,50	I-100028398	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$232'000.000,00	100006651	28/11/2023	31/12/2023
Patronal	\$232'000.000,00	100006651	28/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	\$232'000.000,00	100006651	28/11/2023	31/12/2023

1.95. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	40	DE	89

...					...
-----	--	--	--	--	-----

1.96. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.
(cuando aplique)*

CONVENIOS: 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 4756-2023, 4662-2023, 4686-2023, 4786-2023, 3819-2023, 4507-2023, 4678 -2023, 4504-2023, 4000-2023, 4454 – 2023, 4469 – 2023, 3247-2023

9. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.97. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-1103-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4786-2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA NIT. 809.006.806-1
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	41	DE	89

DÍAS SUSPENSIÓN 1	59
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	43
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
PRORROGA 2	13/09/2024
PRÓRROGA 3	15/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15/12/2024
VALOR INICIAL	\$ 198,145,372.00
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY MARITZA MONTOYA
TELÉFONO	3025709238

1.98. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1347523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$197.210.612,00	-	\$197.210.612,00
1347523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	\$934.760,00	-	\$934.760,00
TOTAL				\$ 198.145.372,00	\$0	\$ 198.145.372,00

1.99. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. ____	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ____ No.				

1.100. AVANCE DEL CONTRATO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	42	DE	89

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 06/12/2024, para el periodo 1 al 30 de noviembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.100.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 149'670.534,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	<u>0%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	<u>0 %</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 4.132.867,00	<u>2,09%</u>
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 0	<u>0%</u>

NOTA: En el presente periodo, el contratista OAC remitió cotizaciones de diversos proveedores para el concepto de Materiales de construcción para la placa huella, las cuales se encuentran en revisión por parte de la Interventoría para evaluar la viabilidad técnica, económica y de cumplimiento de las especificaciones. Asimismo, se programará un comité operativo con el propósito de seleccionar las mejores propuestas y gestionar la elaboración de cartas dirigidas al banco para la aprobación y desembolso de los recursos requeridos. La interventoría mediante el comunicado INGI-50255-109-24 del 25 de noviembre, emitió comunicado con asunto "No objeción a los estudios y diseños para vías en placa huella en el sector San Juan de la China del municipio de Ibagué en el departamento de Tolima, en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total - convenio No. 4786 de 2023.

1.100.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.100.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 82,00%

Meta física ejecutada %: 7,00 %,

1.101. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	43	DE	89

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.102. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.103. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.104. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.105. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.106. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsor

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	44	DE	89

Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 39'829.074,40	I-100028825	01/12/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 9'957.268,60	I-100028825	01/12/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	\$59.743.611,50	I-100028825	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$232'000.000,00	100006786	01/12/2023	31/12/2023
Patronal	\$232'000.000,00	100006786	01/12/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	\$232'000.000,00	100006786	01/12/2023	31/12/2023

1.107. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.108. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
------------------	-------	--------------	--------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	45	DE	89

N/A	N/A	N/A	N/A
...			

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.
(cuando aplique)*

CONVENIOS: 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 4756-2023, 4662-2023, 4686-2023, 4786-2023, 3819-2023, 4507-2023, 4678 -2023, 4504-2023, 4000-2023, 4454 – 2023, 4469 – 2023, 3247-2023

10.CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.109. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-512-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3819 DE 2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS DEL MUNICIPIO IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS NIT. 800.253.117-0
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	43
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRÓRROGA 1	5/06/2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	46	DE	89

PRÓRROGA 2	13/09/2024
PRÓRROGA 2	15/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15/12/2024
VALOR INICIAL	\$ 196,712,232.00
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS FERNANDO MACHADO HERNÁNDEZ
TELÉFONO	3228183070

1.110. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1182923	2023	10	C-2402-0600-12- 0-2402041-02	\$ 195.777.572,00	11.276.927,23	\$ 184.500.644,77
1182923	2023	10	C-2402-0600-12- 0-2402112-02	\$934.760,00	-	\$934.760,00
TOTAL				\$196.712.332,00	\$11.276.927,23	\$ 185.435.404,77

1.111. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. ____	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ____ No.				

1.112. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 06/12/2024, para el periodo 1 al 30 de noviembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.112.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 149'670.534,00	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	47	DE	89

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA	\$ 0	<u>0%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 5'5955.236,00	<u>3,03 %</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 11.276.927,23	<u>5,73%</u>
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 0	<u>0%</u>

NOTA: En el presente periodo, el contratista OAC desarrolló: la preparación, instalación de formaleas y colocación de refuerzo de acero conforme a los planos estructurales para la construcción de 21 metros lineales de placa huella. Posteriormente, se llevó a cabo el vaciado de concreto, cumpliendo con los estándares de resistencia y asentamiento especificados en el diseño. Se garantizó el acabado superficial adecuado y se implementaron los procedimientos necesarios para el curado del concreto, asegurando su calidad y durabilidad.

1.112.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.112.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 81,00%

Meta física ejecutada %: 5,73 %,

1.113. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.114. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.115. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	48	DE	89

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.116. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.117. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.118. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 39'542.466,40	I-100027261	12/10/2023	30/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 9'885.616,60	I-100027261	12/10/2023	31/10/2026
Estabilidad de la Obra	\$59.313.699,60	I-100027261	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	49	DE	89

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$232'000.000,00	100006287	12/10/2023	31/12/2023
Patronal	\$232'000.000,00	100006287	12/10/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	\$232'000.000,00	100006287	12/10/2023	31/12/2023

1.119. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.120. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 4756-2023, 4662-2023, 4686-2023, 4786-2023, 3819-2023, 4507-2023, 4678 -2023, 4504-2023, 4000-2023, 4454 – 2023, 4469 – 2023, 3247-2023

11.CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	50	DE	89

1.121. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-930-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4507-2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ISABELA NIT. 809.002.390-1
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	59
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	43
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
PRÓRROGA 2	13/09/2024
PRÓRROGA 3	15/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15/12/2024
VALOR INICIAL	\$ 198,631,123.00
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ARLEY SANCHEZ MARIN
TELÉFONO	3166447286

1.122. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1294923			C-2402-0600-14-	\$ 197.696.363,00	-	\$ 197.696.363,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	51	DE	89

	2023	10	0-2402041-02			
			C-2402-0600-14-			
1294923	2023	10	0-2402112-02	\$934.760,00	-	\$934.760,00
TOTAL				\$ 198.631.123,00	\$0	\$ 198.631.123,00

1.123. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. ____	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ____ No.				

1.124. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 06/12/2024, para el periodo 1 al 30 de noviembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.124.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 149'670.534,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	<u>0%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	<u>0 %</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 4'419.457,00	<u>2,09%</u>
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 0	<u>0%</u>

NOTA: En el presente periodo, el contratista OAC remitió cotizaciones de diversos proveedores para el concepto de Materiales de construcción para la placa huella, las cuales se encuentran en revisión por parte de la Interventoría para evaluar la viabilidad técnica, económica y de cumplimiento de las especificaciones. Asimismo, se programará un comité operativo con el propósito de seleccionar las mejores propuestas y gestionar la elaboración de cartas dirigidas al banco para la aprobación y desembolso de los recursos requeridos.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	52	DE	89

La interventoría remitió el comunicado INGI-50255-109-24 del 25 de noviembre, con asunto “No objeción a los estudios y diseños para vías en placa huella en el sector San Juan de la China del municipio de Ibagué en el departamento de Tolima, en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total - convenio No. 4786 de 2023.”

1.124.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.124.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 83,00%

Meta física ejecutada %: 7 ,00 %,

1.125. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.126. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.127. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.128. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	53	DE	89

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.129. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.130. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsor Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 39'926.244,60	I-100028317	27/11/2023	31/12/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 9'981.561,15	I-100028317	27/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	\$59.889.366,90	I-100028317	27/11/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$232'000.000,00	100006624	27/11/2023	31/12/2023
Patronal	\$232'000.000,00	100006624	27/11/2023	31/12/2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	54	DE	89

Vehículos propios y no propios	\$232'000.000,00	100006624	27/11/2023	31/12/2023

1.131. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.132. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 4756-2023, 4662-2023, 4686-2023, 4786-2023, 3819-2023, 4507-2023, 4678 -2023, 4504-2023, 4000-2023, 4454 – 2023, 4469 – 2023, 3247-2023

12.CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.133. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-1041-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4678-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/12/2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	55	DE	89

OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO NIT. 809.005.809-9
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	28/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	59
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2	43
AMPLIACION DE LA SUSPENSIÓN 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
PRORROGA 2	13/09/2024
PRORROGA 3	15/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15/12/2024
VALOR INICIAL	\$ 199.739.662,00
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES FELIPE BONILLA VARGAS
TELÉFONO	3213109747

1.134. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1335723	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$ 198.804.902,00	-	\$ 198.804.902,00
1335723	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	\$934.760,00	-	\$934.760,00
TOTAL				\$ 199.739.662,00	\$0	\$ 199.739.662,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	56	DE	89

1.135. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. ____	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ____ No.				

1.136. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 08/11/2024, para el periodo 1 al 31 de octubre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.136.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 149'670.534,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	<u>0%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	<u>0 %</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 7'679.852,62	<u>3,84%</u>
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 0	<u>0%</u>

NOTA: En el presente periodo, el contratista OAC se le remitió por parte de la interventoría ING INGENIERÍA S.A.S remitió al banco AV Villas sucursal Multicentro, Ibagué, Tolima, las cartas con asuntos: asociación de cuentas y transferencias vía ACH con el fin de realizar el desembolso par el pago de nómina y subsidio al dignatario para transporte.

1.136.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.136.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	57	DE	89

Meta física programada %: 81,00%

Meta física ejecutada %: 7,00 %,

1.137. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.138. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.139. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.140. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.141. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	58	DE	89

--	--	--	--

1.142. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsor Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 40´147.932,40	I-100028424	24/11/2023	31/12/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 10´036.983,10	I-100028424	24/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	\$60.221.898,60	I-100028424	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$232´000.000,00	100006667	24/11/2023	31/12/2023
Patronal	\$232´000.000,00	100006667	24/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	\$232´000.000,00	100006667	24/11/2023	31/12/2023

1.143. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	59	DE	89

...					...
-----	--	--	--	--	-----

1.144. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.
(cuando aplique)*

CONVENIOS: 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 4756-2023, 4662-2023, 4686-2023, 4786-2023,3819-2023, 4507-2023, 4678 -2023, 4504-2023, 4000-2023, 4454 – 2023, 4469 – 2023, 3247-2023

13.CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.145. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	SPSC-CD-CS-928-2023
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	4504 DE 2023
NÚMERO DE CONVENIO	26/12/2024
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR NIT. 900.071.934-2
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	60	DE	89

FECHA DE SUSPENSIÓN 2	28/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/05/2024
DÍAS DE SUSPENSIÓN 2	70
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2	8/05/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	5/06/2024
PRORROGA 2	13/09/2024
PRÓRROGA 3	15/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15/12/2024
VALOR INICIAL	\$ 198,145,372.00
REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR GIOVANNY MORENO ORJUELA
TELÉFONO	3142105851

1.146. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1347923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$ 197.824.612,00	\$1.650.809,95	\$ 196.173.802,05
1347923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	\$934.760,00	-	\$934.760,00
TOTAL				\$ 198.759.372,00	\$0	\$ 197.108.562,05

1.147. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. ____	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ____ No.				

1.148. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 06/12/2024, para el periodo 1 al 30 de noviembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	61	DE	89

1.148.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 149'670.534,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	<u>0%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 1'650809,95	<u>0,83 %</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0	<u>0%</u>
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 0	<u>0%</u>

NOTA: En el presente periodo, el contratista OAC remitió el presupuesto actualizado para la construcción de la placa en concreto reforzado en el punto de intervención, junto con este, se anexaron facturas proforma y cartas dirigidas al banco, con el propósito de radicar y gestionar el desembolso correspondiente para la compra de materiales de construcción requeridos para la ejecución de la obra; exámenes médicos de ingreso para el personal vinculado al proyecto, y elementos de Protección Personal (EPPs), cumpliendo con las normativas de seguridad y salud laboral.

También se llevó a cabo una reunión con la comunidad, en la que se expusieron aspectos técnicos, administrativos y sociales relacionados con el convenio y su ejecución física. Se explicó a los asistentes el rol de la Veeduría Ciudadana, junto con sus funciones y alcances, aclarando los límites de su intervención para evitar extralimitaciones durante el desarrollo de las actividades del proyecto.

1.148.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.148.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 82,00%

Meta física ejecutada %: 7,00 %,

1.149. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	62	DE	89

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.150. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.151. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.152. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.153. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.154. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	63	DE	89

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsor Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 39'951.874,40	I-100028402	23/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 9'987.968,60	I-100028402	23/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	\$59.927.811,60	I-100028402	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$232'000.000,00	100006654	23/11/2023	31/12/2023
Patronal	\$232'000.000,00	100006654	23/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	\$232'000.000,00	100006654	23/11/2023	31/12/2023

1.155. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.156. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
------------------	-------	--------------	--------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	64	DE	89

N/A	N/A	N/A	N/A
...			

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.
(cuando aplique)*

CONVENIOS: 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 4756-2023, 4662-2023, 4686-2023, 4786-2023, 3819-2023, 4507-2023, 4678 -2023, 4504-2023, 4000-2023, 4454 – 2023, 4469 – 2023, 3247-2023

14.CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.157. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-623-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4000 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21/12/2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR, DEL MUNICIPIO DE MELGAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ÁGUILA ALTA MELGAR NIT. 809.001.738-8
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	21/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	9/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	42
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	9/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	59
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	65	DE	89

PRORROGA 2	13/09/2024
PRÓRROGA 3	15/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15/12/2024
VALOR INICIAL	\$ 200.743.783,00
REPRESENTANTE LEGAL	IVAN EDUARDO ARIAS ESPITIA
TELÉFONO	3124176606

1.158. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1268323	2023	10	C-2402-0600-12- 0-2402041-02	\$ 198.809.023,00	\$1.743.000	\$ 197.066.023,00
1268323	2023	10	C-2402-0600-12- 0-2402112-02	\$934.760,00	-	\$934.760,00
TOTAL				\$ 199.743.783,00	\$0	\$ 198.000.783,00

1.159. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. ____	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ____ No.				

1.160. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 06/12/2024, para el periodo 1 al 30 de noviembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.160.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 150'622.576,00	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	66	DE	89

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA	\$ 0	<u>0%</u>
ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	<u>0 %</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 5.212.192	<u>2,61%</u>
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 0	<u>0%</u>

NOTA: En el presente periodo, el contratista OAC se reunió con la Interventoría con el fin de exponer el estado actual del avance de ejecución del convenio, y se generó el compromiso de enviar cotizaciones, facturas proforma y cartas para la remisión al banco de materiales de construcción, exámenes médicos de ingreso, y elementos de protección personal (EPPs) con el fin de comenzar obra para el día dos (2) de diciembre de 2024. Asimismo, se llevó a cabo una reunión con la comunidad, en la que se expusieron aspectos técnicos, administrativos y sociales relacionados con el convenio y su ejecución física. Se explicó a los asistentes el rol de la Veeduría Ciudadana, junto con sus funciones y alcances, aclarando los límites de su intervención para evitar extralimitaciones durante el desarrollo de las actividades del proyecto. programación con los consultores que les prestarían los servicios para desarrollar los ítems de Topografía, laboratorios, Revisión y/o ajuste de estudios y diseños, realizó la toma de muestras para ensayos de laboratorio, realizó la topografía del área a intervenir y está cotizando valores correspondientes a los materiales necesarios para el desarrollo del convenio, inicio con la búsqueda de cotizaciones referentes a los materiales y maquinaria a utilizar, inicio la búsqueda de cotizaciones referentes a la dotación y temas de seguridad en la obra.

1.160.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.160.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 82,00%

Meta física ejecutada %: 7,00 %,

1.161. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN
------------	------	-------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	67	DE	89

		ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.162. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.163. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.164. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.165. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.166. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento
--

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	68	DE	89

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 40'148.756,60	I-100027355	19/10/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 10'037.189,15	I-100027355	19/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	\$60.223.134,90	I-100027355	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$232'000.000,00	100006317	19/10/2023	31/12/2023
Patronal	\$232'000.000,00	100006317	19/10/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	\$232'000.000,00	100006317	19/10/2023	31/12/2023

1.167. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.168. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	69	DE	89

...			
-----	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 4756-2023, 4662-2023, 4686-2023, 4786-2023, 3819-2023, 4507-2023, 4678 -2023, 4504-2023, 4000-2023, 4454 – 2023, 4469 – 2023, 3247-2023

15.CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.169. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	SPSC-CD-CS-892-2023
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	4454 DE 2023
NÚMERO DE CONVENIO	27/12/2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA NIT. 809.003.641-1
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	27/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	6/05/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	69
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	6/05/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
PRORROGA 2	13/09/2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	70	DE	89

PRÓRROGA 3	15/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15/12/2024
VALOR INICIAL	\$ 200.258.472,00
REPRESENTANTE LEGAL	OMAR MORENO VILLARRAGA
TELÉFONO	3186411694

1.170. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1292723	2023	10	C-2402-0600-14- 0-2402041-02	\$ 198.323.712,00	\$6.423.956	\$ 191.899.756,00
1292723	2023	10	C-2402-0600-14- 0-2402112-02	\$934.760,00	-	\$934.760,00
TOTAL				\$ 199.258.472,00	\$6.423.956	\$ 192.834.516,00

1.171. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. ____	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ____ No.				

1.172. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 06/12/2024, para el periodo 1 al 30 de noviembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.172.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 150'153.222,00	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	71	DE	89

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA	\$ 0	<u>0%</u>
ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	<u>0 %</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 6.423.956	<u>3,22%</u>
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 0	<u>0%</u>

NOTA: En el presente periodo, el contratista OAC se reunió con a interventoría ING INGENIERÍA S.A.S en compañía del ingeniero Nelson Pita de la unidad de ejecución del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total se reunieron junto con el residente de obra Diego Garcia, el presidente de la Junta de Acción Comunal Loma de la vereda Santa Lucia , el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Lucia, Omar Moreno; con el fin de exponer el estado actual del avance de ejecución de los convenios, y se generó el compromiso de enviar cotizaciones, facturas proforma y cartas para la remisión al banco de materiales de construcción, exámenes médicos de ingreso, y elementos de protección personal (EPPs) con el fin de comenzar obra para el día dos (2) de diciembre de 2024. También se reunieron el jueves veintiocho (28) de noviembre en donde se expuso el estado de avance del convenio solidario 4454-2023 adscrito al contrato 1704-2024, y la proyección de avance para el quince (15) de diciembre de 2024 de acuerdo con las reuniones realizadas y a los compromisos pactados junto con INVÍAS, Interventoría y la Junta de Acción Comunal.

La interventoría ING INGENIERÍA S.A.S mediante el comunicado INGI-50255-110-24 del 25 de noviembre, emitió comunicado con asunto “No objeción a los estudios y diseños para vías en placa huella en el sector Santa Lucia del municipio de Santa Isabel en el departamento de Tolima, en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total - convenio No. 4454 de 2023.”

1.172.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.172.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 83,00%

Meta física ejecutada %: 7,00 %,

1.173. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	72	DE	89

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.174. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.175. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.176. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.177. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.178. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	73	DE	89

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 40'051.694,40	I-100028771	17/11/2023	31/12/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 10'012.923,60	I-100028771	17/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	\$60.077.541,60	I-100028771	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$232'000.000,00	100006761	17/11/2023	31/12/2023
Patronal	\$232'000.000,00	100006761	17/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	\$232'000.000,00	100006761	17/11/2023	31/12/2023

1.179. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.180. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
------------------	-------	--------------	--------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	74	DE	89

N/A	N/A	N/A	N/A
...			

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.
(cuando aplique)*

CONVENIOS: 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 4756-2023, 4662-2023, 4686-2023, 4786-2023, 3819-2023, 4507-2023, 4678 -2023, 4504-2023, 4000-2023, 4454 – 2023, 4469 – 2023, 3247-2023

16.CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.181. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	SPSC-CD-CS-900-2023
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	4469 DE 2023
NÚMERO DE CONVENIO	26/12/2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLON DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COLON NIT. 809.003.073-6
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	27/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	6/05/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	69
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	6/05/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	75	DE	89

PRORROGA 2	13/09/2024
PRÓRROGA 3	15/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15/12/2024
VALOR INICIAL	\$ 200.250.666,00
REPRESENTANTE LEGAL	JHON FREDY RIOS VANEGAS
TELÉFONO	3123227386

1.182. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1294823	2023	10	C-2402-0600-14- 0-2402041-02	\$ 197.937.030,00	\$9.524.736,75	\$ 188.412.293,25
1294823	2023	10	C-2402-0600-14- 0-2402112-02	\$1.313.636,00	-	\$1.313.636,00
TOTAL				\$ 199.250.666,00	\$0	\$ 189.725.929,25

1.183. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. ____	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ____ No.				

1.184. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 06/12/2024, para el periodo 1 al 30 de noviembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.184.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 150'145.673,00	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	76	DE	89

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA	\$ 9.311.822,00	<u>4,67%</u>
ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	<u>0 %</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 15,490,931.75	<u>7,77%</u>
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 0	<u>0%</u>

NOTA: En el presente periodo, el contratista OAC se reunió con la Interventoría ING INGENIERÍA S.A.S en compañía del ingeniero Nelson Pita de la unidad de ejecución del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total se reunieron junto con el residente de obra Edison Sierra, el presidente de la Junta de Acción Comunal Loma de la vereda Colón , el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Lucia, Omar Moreno; con el fin de exponer el estado actual del avance de ejecución de los convenios, y se generó el compromiso de enviar cotizaciones, facturas proforma y cartas para la remisión al banco de materiales de construcción, exámenes médicos de ingreso, y elementos de protección personal (EPPs) con el fin de comenzar obra para el día dos (2) de diciembre de 2024. También se reunieron el jueves veintiocho (28) de noviembre en donde se expuso el estado de avance del convenio solidario 4469-2023 adscrito al contrato 1704-2024, y la proyección de avance para el quince (15) de diciembre de 2024 de acuerdo con las reuniones realizadas y a los compromisos pactados junto con INVÍAS, Interventoría y la Junta de Acción Comunal. Por otro lado, hubo una reunión entre los ingenieros residentes de las veredas de Santa Lucía y Colón con el fin de coordinar un plan de trabajo en conjunto para garantizar la accesibilidad continua a las vías de la región durante la ejecución de los trabajos. Esto es especialmente crítico debido a la temporada de cosecha de café, que requiere que las vías estén operativas para facilitar el transporte del producto y minimizar afectaciones a los productores locales.

La interventoría ING INGENIERÍA S.A.S mediante el comunicado INGI-50255-111-24 del 25 de noviembre, emitió comunicado con asunto “No objeción a los estudios y diseños para vías en placa huella en el sector Colón del municipio de Santa Isabel en el departamento de Tolima, en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total - convenio No. 4469 de 2023.”desarrolló los ítems de Topografía, laboratorios, Revisión y/o ajuste de estudios diseños, realizó la toma de muestras para ensayos de laboratorio, realizó la topografía del área a intervenir y envió cotizaciones para los valores correspondientes a los materiales necesarios para el desarrollo del convenio, envió cotizaciones referentes a los materiales y maquinaria a utilizar, inicio la búsqueda de cotizaciones referentes a la dotación y temas de seguridad en la obra.

1.184.2. ANTICIPO

Otorgado	
----------	--

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	77	DE	89

Amortizado	\$
Saldo	\$

1.184.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 83,00%

Meta física ejecutada %: 7,00 %,

1.185. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.186. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.187. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.188. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.189. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en
-------	------------	---------	-------------------------------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	78	DE	89

COMITÉ			corrección o rechazado)

1.190. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 40'050.133,20	I-100028342	17/11/2023	31/12/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 10'012.533,30	I-100028342	17/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	\$60.075.199,80	I-100028342	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$232'000.000,00	100006636	17/11/2023	31/12/2023
Patronal	\$232'000.000,00	100006636	17/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	\$232'000.000,00	100006636	17/11/2023	31/12/2023

1.191. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	79	DE	89

...					...
-----	--	--	--	--	-----

1.192. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.
(cuando aplique)*

CONVENIOS: 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 4756-2023, 4662-2023, 4686-2023, 4786-2023, 3819-2023, 4507-2023, 4678 -2023, 4504-2023, 4000-2023, 4454 – 2023, 4469 – 2023, 3247-2023

17.CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.193. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-192-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3247 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/12/2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN NIT 900994016-7
VALOR INICIAL	\$ 198.430.649,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	28/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	15/11/2024
REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL ANTONIO GUZMAN

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	80	DE	89

TELÉFONO	321 2117193
----------	-------------

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-192-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3247 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/12/2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN NIT 900994016-7
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	27/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	6/05/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	69
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	6/05/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
PRORROGA 2	13/09/2024
PRÓRROGA 3	15/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15/12/2024
VALOR INICIAL	\$ 198.430.649,00
REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL ANTONIO GUZMAN
TELÉFONO	321 2117193

1.194. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
----------	-----------------------------	---------	-------	----------------	--------------------	-------------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		81	DE 89

1088723	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$196.495.889,00	-	\$196.495.889,00
1088723	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$934.760,00	-	\$934.760,00
TOTAL				\$ 197.430.649,00	\$0	\$ 197.430.649,00

1.195. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. ____	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ____ No.				

1.196. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 06/12/2024, para el periodo 1 al 30 de noviembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.196.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 148'433.858,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	<u>0%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	<u>0 %</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 2.212.500	<u>1,12%</u>
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 0	<u>0%</u>

NOTA: En el presente periodo, el contratista OAC realizó la búsqueda de las cotizaciones para los ítems de Topografía, laboratorios, Revisión y/o ajuste de estudios y diseños, inicio la búsqueda de las cotizaciones para materiales y maquinarias requeridas para la obra, inicio con la búsqueda de cotizaciones para la dotación y medidas de seguridad para la obra.

1.196.2. ANTICIPO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	82	DE	89

Otorgado	
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.196.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 81,00%

Meta física ejecutada %: 1,12 %,

1.197. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.198. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.199. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.200. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.201. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

			ESTADO (Aprobado,
--	--	--	-------------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	83	DE	89

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	en trámite, en corrección o rechazado)

1.202. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 39'686.129,80	I-100026747	13/09/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 9'921.532,45	I-100026747	13/09/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	\$59.529.194,70	I-100026747	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$232'000.000,00	100006112	13/09/2023	31/12/2023
Patronal	\$232'000.000,00	100006112	13/09/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	\$232'000.000,00	100006112	13/09/2023	31/12/2023

**1.203. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO
PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	84	DE	89

1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.204. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.
(cuando aplique)*

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

Resolución No	1558 del 8 de mayo de 2024
No concurso de méritos	CMA-DEO-SVR-CCPT-012-2024
No de contrato	1704 de 2024
OBJETO	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2
PLAZO INICIAL	28/05/2024
FECHA DE INICIO	28/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30/11/2024
LUGARES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Municipios de Alvarado, Flandes, Guamo, Ibagué, Melgar, Santa Isabel y Valle de San Juan departamento de Tolima
PLAZO DEL CONTRATO	6 MESES
VALOR INICIAL	\$ 601.665.190,00
CONTRATISTA	ING INGENIERÍA NIT 890.405.995-1
TELÉFONO 1	3138870345

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	85	DE	89

TELÉFONO 2	3138870331
CORREO ELECTRÓNICO	info@ingingenieria.com.co

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
459924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402112-02	\$ 12.033.304,00	\$12.033.304	\$ 0,0
459924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$589.631.886,00	\$264.851.136	\$589.631.886,00
TOTAL				\$ 601.665.190,00	\$276.884.440	\$ 324.780.750,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. ()	-	-	-	-

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 6, para el período del 1 al 31 de octubre de 2024, el contrato de interventoría reporta un avance de 46,02 %.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: \$464.247.084,0	77,16%
Total, inversión ejecutada: \$276.884.440,0	46,02%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	86	DE	89

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: Seguros del estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 60.166.519,00	11-44-101225884 Anexo 4	28/05/2024	28/03/2025
Buen Manejo Anticipo	\$ 101.120.200,00	11-44-101225884 Anexo 4	28/05/2024	28/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 120.333.038,00	11-44-101225884 Anexo 4	28/05/2024	28/09/2027
Calidad del Servicio	\$ 180.499.557,00	11-44-101225884 Anexo 4	28/05/2024	28/09/2029

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	87	DE	89

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
INGH-50255-074-24	1/11/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL PARA LA VEREDA PARADERO II DEL MUNICIPIO DE FLANDES.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PARADERO II
INGH-50255-075-24	1/11/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL PARA LA VEREDA LOMA DE LUISA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOMA
INGH-50255-076-24	1/11/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL PARA LA VEREDA CALLEJÓN DE GUAUDAS SECTOR PORVENIR DEL MUNICIPIO DE GUAMO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJÓN DE GUAUDAS SECTOR DE
INGH-50255-077-24	1/11/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL PARA LA VEREDA TOVAR DEL MUNICIPIO DE GUAMO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR
INGH-50255-078-24	1/11/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL PARA LA VEREDA DANTAS DEL MUNICIPIO DE IBAGÜE.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DANTAS
INGH-50255-079-24	1/11/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL PARA LA VEREDA LA ISABELA DEL MUNICIPIO DE IBAGÜE.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ISABELA
INGH-50255-080-24	1/11/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL PARA LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE IBAGÜE.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO
INGH-50255-081-24	1/11/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL PARA LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO DE IBAGÜE.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO DEL COMBEIMA
INGH-50255-082-24	1/11/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL PARA LA VEREDA LOMA DE COCORA DEL MUNICIPIO DE IBAGÜE.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE COCORA
INGH-50255-083-24	1/11/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL PARA LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA DEL MUNICIPIO DE IBAGÜE.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA
INGH-50255-084-24	1/11/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL PARA LA VEREDA SANTA LUCÍA DEL MUNICIPIO DE IBAGÜE.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA LUCÍA
INGH-50255-085-24	1/11/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL PARA LA VEREDA COLÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA COLÓN
INGH-50255-086-24	1/11/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL PARA LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL NEME
INGH-50255-087-24	8/11/2024	REITERACIÓN DEL COMUNICADO INGH-50255-073-24 CON ASUNTO: "SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL PARA LA VEREDA CATAIMA CORREGIMIENTO 03 DEL MUNICIPIO DE IBAGÜE".	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CATAIMA CORREGIMIENTO 03
INGH-50255-088-24	8/11/2024	REITERACIÓN DEL COMUNICADO INGH-50255-074-24 CON ASUNTO: "SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL PARA LA VEREDA PARADERO II DEL MUNICIPIO DE FLANDES".	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PARADERO II
INGH-50255-089-24	8/11/2024	REITERACIÓN DEL COMUNICADO INGH-50255-075-24 CON ASUNTO: "SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL PARA LA VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO DEL MUNICIPIO DE GUAMO".	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOMA DE LUISA JAGUALITO
INGH-50255-090-24	8/11/2024	REITERACIÓN DEL COMUNICADO INGH-50255-076-24 CON ASUNTO: "SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL PARA LA VEREDA CALLEJÓN DE GUAUDAS SECTOR PORVENIR DEL MUNICIPIO DE GUAMO".	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CALLEJÓN DE GUAUDAS SECTOR PORVENIR
INGH-50255-091-24	8/11/2024	REITERACIÓN DEL COMUNICADO INGH-50255-077-24 CON ASUNTO: "SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL PARA LA VEREDA TOVAR DEL MUNICIPIO DE GUAMO".	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR
INGH-50255-092-24	8/11/2024	REITERACIÓN DEL COMUNICADO INGH-50255-078-24 CON ASUNTO: "SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL PARA LA VEREDA DANTAS DEL MUNICIPIO DE IBAGÜE".	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DANTAS
INGH-50255-093-24	8/11/2024	REITERACIÓN DEL COMUNICADO INGH-50255-079-24 CON ASUNTO: "SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL PARA LA VEREDA LA ISABELA DEL MUNICIPIO DE IBAGÜE".	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ISABELA
INGH-50255-094-24	8/11/2024	REITERACIÓN DEL COMUNICADO INGH-50255-080-24 CON ASUNTO: "SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL PARA LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE IBAGÜE".	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO
INGH-50255-095-24	8/11/2024	REITERACIÓN DEL COMUNICADO INGH-50255-081-24 CON ASUNTO: "SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL PARA LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO DE IBAGÜE".	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO DEL COMBEIMA
INGH-50255-096-24	8/11/2024	REITERACIÓN DEL COMUNICADO INGH-50255-082-24 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL PARA LA VEREDA LOMA DE COCORA DEL MUNICIPIO DE IBAGÜE.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE COCORA
INGH-50255-097-24	8/11/2024	REITERACIÓN DEL COMUNICADO INGH-50255-083-24 CON ASUNTO: "SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL PARA LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA DEL MUNICIPIO DE IBAGÜE".	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA
INGH-50255-098-24	8/11/2024	REITERACIÓN DEL COMUNICADO INGH-50255-084-24 CON ASUNTO: "SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL PARA LA VEREDA SANTA LUCÍA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL".	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA LUCÍA
INGH-50255-099-24	8/11/2024	REITERACIÓN DEL COMUNICADO INGH-50255-085-24 CON ASUNTO: "SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL PARA LA VEREDA COLÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL".	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA COLÓN
INGH-50255-100-24	8/11/2024	REITERACIÓN DEL COMUNICADO INGH-50255-086-24 CON ASUNTO: "SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL PARA LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN".	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL NEME
INGH-50255-101-24	20/11/2024	SOLICITUD CAMBIO DE DIRECTOR DE INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1704-2024.	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVÍAS
INGH-50255-102-24	22/11/2024	RESPUESTA COMUNICADO 2024S-VTOL-087813 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024.	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVÍAS
INGH-50255-103-24	25/11/2024	SOLICITUD DE PRORROGA No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1704 DE 2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVÍAS
INGH-50255-104-24	25/11/2024	NO OBJECCIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS PARA VIAS EN PLACA HUELLA EN EL SECTOR LOMA DE LUISA DE JAGUALITO DEL MUNICIPIO DE GUAMO EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - CONVENIO No. 3963 DE 2023.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOMA DE LUISA JAGUALITO
INGH-50255-105-24	25/11/2024	NO OBJECCIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA VIAS EN PLACA HUELLA EN EL SECTOR CALLEJÓN DE GUAUDAS DEL MUNICIPIO DE GUAMO EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - CONVENIO No. 4395 DE 2023.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CALLEJÓN DE GUAUDAS SECTOR PORVENIR

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	88	DE	89

INGH-50255-106-24	25/11/2024	NO OBJECCIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA VIAS EN PLACA HUELLA EN EL SECTOR TOVAR DEL MUNICIPIO DE GUAMO EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - CONVENIO No. 4485 DE 2023.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR
INGH-50255-107-24	25/11/2024	NO OBJECCIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA VIAS EN PLACA HUELLA EN EL SECTOR LA ISABELA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - CONVENIO No. 4507 DE 2023.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE COCORA
INGH-50255-108-24	25/11/2024	NO OBJECCIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA VIAS EN PLACA HUELLA EN EL SECTOR CATAMA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - CONVENIO No. 4662 DE 2023.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CATAMA CORREGIMIENTO 03
INGH-50255-109-24	25/11/2024	NO OBJECCIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA VIAS EN PLACA HUELLA EN EL SECTOR SAN JUAN DE LA CHINA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - CONVENIO No. 4786 DE 2023.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA
INGH-50255-110-24	25/11/2024	NO OBJECCIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA VIAS EN PLACA HUELLA EN EL SECTOR SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - CONVENIO No. 4454 DE 2023.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA
INGH-50255-111-24	25/11/2024	NO OBJECCIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA VIAS EN PLACA HUELLA EN EL SECTOR COLÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - CONVENIO No. 4469 DE 2023.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA COLÓN
INGH-50255-112-24	25/11/2024	REMISIÓN APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS CONVENIOS ASOCIADOS AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 17042024.	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS
INGH-50255-113-24	26/11/2024	SOCIALIZACIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO 4504 de 2023.	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS
INGH-50255-114-24	26/11/2024	SOCIALIZACIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO 4000 de 2023.	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS
INGH-50255-116-24	28/11/2024	ALCANCE COMUNICADO INGH-50255-103-24 CON ASUNTO "SOLICITUD DE PRORROGA No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1704 DE 2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Pendiente entrega guía procedimiento ambiental de parte del INVIAS.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el presente periodo No se realizan comisiones.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Revisión, aprobación y suscripción de informe semanal y mensual de interventoría.
- Conciliación y Trámite de acta de costos de interventoría.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	89	DE	89

- Reunión semanal de seguimiento de obra e interventoría vía Teams.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Reuniones semanales y/o mensuales para control y seguimiento de los contratos de obra e interventoría, bajo supervisión vía Teams.

Cordialmente,



Sergio A. Rodriguez Cespedes

C.C. 93116394

Profesional Especializado 2028-20