

	INTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
ESTADO DE AVANCE DE LOS CONTRATOS	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

FECHA DE CORTE	: 2025-09-16
CONTRATO No.	: 181-SG-2024
OBJETO	: REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. (EN MAYUSCULAS)
VALOR INICIAL	: \$ 1.292.234.542,00
CONTRATISTA	: CONSORCIO MABRIL 90 2023
PLAZO INICIAL	: 4 CUATRO (meses)
FECHA DE INICIACIÓN	: 2025-02-07
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	: 2025-06-06
MODIFICATORIO 1	: PRÓRROGA
PRÓRROGA No. 1	: 1 UN (mes)
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	: 2025-07-06
MODIFICATORIO 2	: PRÓRROGA
PRÓRROGA No. 2	: 2 DOS (meses)
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	: 2025-09-06
MODIFICATORIO 3	: ADICIÓN
ADICIÓN No. 1	: \$ 230.542.647,71
MODIFICATORIO 4	: SUSPENSIÓN DESDE EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO	: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	: \$ 1.522.777.189,71
INTERVENTOR	: CABA INTERVENTORIA SAS
CONTROL Y VIGILANCIA	: INML Y CF

2. AVANCE FÍSICO

PERIODO 07/08/2025- 05/09/2025		ACUMULADO AL 5 SEPTIEMBRE 2025		ATRASO/ADELANTO	
PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	DIAS
22,00%	37,00%	100,00%	85,00%	-15,00%	-32

3. AVANCE EN TIEMPO : 210 DIAS / TIEMPO TRANSCURRIDO (85,00%)

4. AVANCE FINANCIERO (VALORES FACTURADOS)

	INTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
ESTADO DE AVANCE DE LOS CONTRATOS	

INVERSION CONTRATADA				\$ 1.522.777.189,71	
PERIODO 07/08/2025- 05/09/2025		ACUMULADO AL 5 SEPTIEMBRE 2025		AVANCE EN INVERSION	
PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	DIAS ATRASO/ADELANTO
\$335.010.981,74	\$563.427.560,19	\$1.522.777.189,71	\$1.294.364.611,25	-15,00%	-32

NOTA₁: TODAS LAS CIFRAS SERAN MANEJADAS EN VALORES BRUTOS

NOTA₂: Para el caso específico el valor del contrato inicial y con adición está incluido el AIU, por lo que los valores se manejan con AIU incluido.

5. ESTADO DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO	\$ 407.163.305,87
AMORTIZACIONES EN EL MES (ACTA No. 1)	AMORTIZACION ACUMULADA (HASTA ACTA No. 1)
\$ 0	\$ 0
VALOR DESEMBOLSOS SOLICITADOS	VALOR DESEMBOLSOS LEGALIZADOS
\$ 407.163.305,87	\$ 407.163.305,87

6. EVALUACION DE SISOMA

Calificación de Seguridad Industrial : 3.0.

Calificación de Salud Ocupacional : 3.0.

Calificación de Manejo Ambiental : 3.0.

CALIFICACION PONDERADA SISOMA : 3.0.

7. COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCIÓN

VIGENCIA DE LAS POLIZAS:

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	07/02/2025	06/09/2025
CONTRATISTAS Y SUB CONTRATISTAS	07/02/2025	06/09/2025
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	07/02/2025	06/09/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	07/02/2025	06/09/2025



INTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

ESTADO DE AVANCE DE LOS CONTRATOS

DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	07/02/2025	06/09/2025
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	07/02/2025	06/09/2025
BUEN MANEJO Y CORRECTA INV ANTICIPO	07/02/2025	16/03/2026
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/02/2025	16/03/2026
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES	07/02/2025	16/07/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10/06/2025	10/06/2030

MEDIDAS A IMPLEMENTARSE SI PRESENTA ATRASOS: Plan de contingencia, con la implementación de varios frentes de trabajo en simultaneo, aumento de personal y horarios, para poder mitigar el atraso presentado.

ARQ. ALMEIRO BARBOSA ROMERO
Profesional Especializado Grupo Nacional
Gestión de Infraestructura - **Supervisor**

ING. DIEGO FELIPE BUITRAGO RAMIREZ
Representante Legal Interventoría
CABA INTERVENTORÍA SAS