



CONSORCIO AGUA
Y TERRITORIO

322372391

Cra 22 No. 22-14 Saravena -

consorcioaguayterritorio@gmail.co

1078



ACTA DE VEEDURIA PARA PARCIAL DE OBRA





FORMATO PARA CONTROL DE OBRA VEEDURÍA COMUNITARIA
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

La secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal desea conocer sus conceptos y opiniones sobre la ejecución de los trabajos realizados mediante el presente contrato de obra.
Su participación es de gran importancia para fortalecer el control y vigilancia de los recursos del municipio. en el evento de presentarse cualquier duda favor dirigirse a la secretaria de planeación municipal - unidad ejecutora.

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO DE OBRA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SARAVENA
OBJETO DEL CONTRATO:	"AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO VEREDAS LA CHUCUA Y COMUNEROS EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA".
CONTRATO No:	231-2025
CONTRATISTA DE LA OBRA:	CONSORCIO AGUA Y TERRITORIO NIT. 901977829-1 R/L. KAREN DANIELA JULIO GUALDRON
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$456.618.372,42)
VALOR DEL ANTICIPO:	\$ 182.647.348,97
FECHA DE INICIO:	VEINTISIETE (27) DE AGOSTO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTISEIS (26) DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA	
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO VEREDAS LA CHUCUA Y COMUNEROS EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA".
CONTRATO No:	223 DE 2025
CONTRATISTA DE LA INTERVENTORIA:	DISEÑOS EDIFICACIONES Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S-DECOC S.A.S R/L LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA EXTERNA:	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. ING WILSON HERNANDO ROA GAMBOA RN 1789-2025
INFORMACION FINANCIERA	



ACTA PARCIAL NO. 1	\$ 365.178.980,48
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO SEGÚN ACTA PARCIAL No1	\$ 146.117.879,18

Durante el transcurso de la ejecución del proyecto, la veeduría ha estado atenta a las actividades ejecutadas por parte del CONSORCIO AGUA Y TERRITORIO cumpliendo las funciones de puente entre la firma contratista y la comunidad beneficiaria del proyecto.

Se procede a verificar la ejecución de las principales actividades ejecutadas durante el periodo:

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO
EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA (EN MATERIAL COMUN)
ARENA PARA CIMENTACIÓN DE LA TUBERIA (EXTENDIDA Y COMPACTADA)
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC RDE 21 DE 4" PRESIÓN

Manifiesto que se aprueba el cobro del Acta parcial No. 01 ejecutada mediante el contrato de obra No. 231 de 2025 a satisfacción de la comunidad dentro del periodo de ejecución.

La presente acta presenta un avance del 79,97% por un valor de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$ 365.178.980,48)

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, al 03/10/2025

Eudoro Lopez

EUDORO LOPEZ JIMENEZ

C.C 96.189.691

Presidente de la veeduría

Luis David Baron

LUIS DAVID BARON MORENO

C.C 17.527.730

Vocal de la veeduría

Yennifer Medina Gallon

YENINFER MEDINA GALLON

C.C 68.249.695

Secretaria de la veeduría



VEEDURÍA COMUNITARIA
EJECUCIÓN DE LA OBRA Y RECIBO PARCIAL
DATOS TÉCNICOS DE EJECUCIÓN

¿Considera que los materiales utilizados en la ejecución de la obra son de buena calidad?

SI ☒ NO ☐

¿Se ejecutaron las actividades o ítem del contrato? (verificar cantidades)

SI ☒ NO ☐

¿Se realizó alguna modificación de cantidades de obra?

SI ☒ NO ☐

¿El contratista desplazó máquina al lugar?

SI ☒ NO ☐

¿Se ejecutó la obra en el tiempo previsto?

SI ☒ NO ☐



CONSORCIO AGUA
Y TERRITORIO

322372391

Cra 22 No. 22-14 Saravena -
consorcioaguayterritorio@gmail.co



¿Queda la comunidad conforme con lo que se está realizando en la obra?

SI

☒

NO

☐

SI TIENE ALGUNA INQUIETUD O SUGERENCIA SOBRE LA OBRA, COMUNIQUESE CON LA
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

EUDORO LOPEZ

EUDORO LOPEZ JIMENEZ
C.C 96.189.691
Presidente de la veeduría

Luis David Baron

LUIS DAVID BARON MORENO
C.C 17.527.730
Vocal de la veeduría

Yemifer Medina Gallon

YEMINFER MEDINA GALLON
C.C 68.249.695
Secretaria de la veeduría