

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 15

INGENIERO:

CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON

Subdirector de Gestión Integral de Carreteras Nacionales

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 20 al 31 de marzo de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	424 del 21/02/2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CARRETERA PASTO - BUESACO-MOJARRAS, RUTA 25 TRAMO 2501 A: SECTOR HIGUERONES - MOJARRAS PR102+0000 AL PR136+0000, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

1 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	3283 DE 2023		
CONTRATISTA:	VERTICAL DISEÑOS S.A.S.	NIT:	900.246.243-4
INTEGRANTES CONSORCIO:	VERTICAL DISEÑOS S.A.S. 100%		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PASTO - BUESACO MOJARRAS, RUTA 25 TRAMO 2501 A: SECTOR HIGUERONES - MOJARRAS PR102+0000 AL PR136+0000, DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
FECHA DE INICIO:	10/11/2023	No. de Oficio o fecha:	2023S-VBOG-019395
VALOR INICIAL:	\$ 4.029.437.500,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 2.226.343.848,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 6.255.781.348,00		
PLAZO INICIAL:	1.73 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	8,5 meses		
PRORROGA No. 1	Hasta el 30 de abril de 2024.		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	15

SUSPENSIÓN No. 1	Desde el 30/4/2024 al 9/5/2024
PRORROGA No. 2	Hasta el 23 de junio de 2024
PRORROGA No. 3	Hasta el 23 de septiembre de 2024
Suspensión No. 2	Desde el 26/08/2024 al 30/09/2024
Suspensión No. 3	Desde el 24/10/2024 al 19/11/2024
Prórroga No. 4:	Hasta el 25 de diciembre de 2024
Suspensión No. 4	Desde el 27/11/2024 al 20/03/2025
FECHA DE TERMINACION	Hasta el 17 de abril de 2025

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
110523	2023	11		\$ 4.029.437.500,00	\$ 0,00	\$ 4.029.437.500,00
					\$ 40.460.000,00	\$ 3.988.977.500,00
					\$ 20.524.042,00	\$ 3.968.453.458,00
					\$ 42.413.626,37	\$ 3.926.039.831,63
					\$ 979.457.026,00	\$ 2.946.582.805,63
					\$ 889.943.842,00	\$ 2.056.638.963,63
504024	2024	11		\$ 2.226.343.848,00	\$ 551.659.286,00	\$3.731.323.525,63
					\$ 553.869.130,00	\$ 3.177.454.395,63
					\$ 1.040.800.563,00	\$ 2.136.653.832,63
					\$ 793.176.831,00	\$ 1.343.477.001,63
					\$ 298.548.896,00	\$ 1.044.928.105,63
					\$ 0,00	\$ 0,00
					\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL				\$ 6.255.781.348,00	\$ 5.210.853.242,37	\$ 1.044.928.105,63

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta parcial No.13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	15

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	6.198,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	5.510,83	88,91%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	5.043,03	81,37%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	80,90	1,31%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	5.123,93	82,67%
• Tomando como base el Valor Básico		

1.4.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ 1.922.641.088,00
Amortizado	\$ 1.922.641.088,00
Saldo	\$ 0,00

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

		DESDE	HASTA	VALORES	PORCENTAJE
Programado general	acumulado	10/11/2023	31/03/2025	\$ 5.510.827.553,58	88,91%
Ejecutado general	acumulado	10/11/2023	31/03/2025	\$ 5.129.933.242,37	82,67%
Diferencia general	acumulada	10/11/2023	31/03/2025	-\$ 380.894.311,21	-6,24%
*Porcentaje respecto al básico del contrato					

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No hubo precios no previstos en este periodo

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	15

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN No. 4

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/03/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 17/04/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	15

CONTROL DE GARANTÍAS					
GARANTÍA ÚNICA	DE	CUMPLIMIENTO	EXIGIDA	SEGÚN	CONTRATO PRINCIPAL
NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. 11-40-101055517	Vigencia	
				Desde	Hasta
Cumplimiento	10 %	\$ 625.578.135,00	Anexo No. 24	20/09/2023	2/11/2025
Buen Manejo Anticipo	100 %	\$ 2.014.718.750,00	Anexo No. 24	20/09/2023	2/11/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	20 %	\$ 1.251.156.269,00	Anexo No. 24	20/09/2023	2/05/2028
Calidad de Estudios y diseños	30 %	\$ 24.276.000,00	Anexo No. 24	20/09/2023	10/10/2028
Estabilidad y Calidad de la Obra	30 %	\$ 1.876.734.404,40	Anexo No. 24	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días.	

CONTROL DE GARANTÍAS					
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. 11-40-101055517	Vigencia	
				Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10 %	\$ 520.000.000,00	Anexo No. 12	20/09/2023	17/04/2025

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO JURÍDICA A	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	15

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1592 DE 2021		
CONTRATISTA:	CB INGENIEROS S.A.S.	NIT:	850.509.943-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CB INGENIEROS S.A.S. 100%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PASTO - BUESACO- MOJARRAS, RUTA 25 TRAMO 2501 A: SECTOR HIGUERONES - MOJARRAS PR102+0000 AL PR136+0000, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.		
FECHA DE INICIO:	10 de noviembre de 2023	No. de Oficio	2023S-VBOG-019393
VALOR INICIAL:	\$ 540.000.127,00		
VALOR ADICIONES:	\$273.656.152,00		
VALOR ADICIÓN 1:	\$273.656.152,00		
VALOR ADICIÓN 2:	\$49.636.403,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 540.000.127,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	1.73 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	8,5 meses		
PRORROGA No. 1	Hasta el 30 de abril de 2024.		
SUSPENSIÓN No. 1	Desde el 30/4/2024 al 9/5/2024		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	15

PRORROGA No. 2	Hasta el 23 de junio de 2024
PRORROGA No. 3	Hasta el 23 de septiembre de 2024
Suspensión No. 2	Desde el 26/08/2024 al 30/09/2024
Suspensión No. 3	Desde el 24/10/2024 al 19/11/2024
Prórroga No. 4:	Hasta el 25 de diciembre de 2024
Suspensión No. 4	Desde el 27/11/2024 al 20/03/2025
Fecha Finalización original:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
FECHA TERMINACIÓN:	Hasta el 17 de abril de 2025

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1120323	\$ 540.000.127,00	\$ 56.504.013,00	\$ 483.496.114,00
		\$ 69.953.998,00	\$ 413.542.116,00
		\$ 66.497.446,00	\$ 347.044.670,00
		\$ 73.359.859,00	\$ 273.684.811,00
		\$ 73.593.422,00	\$ 199.762.432,00
		\$ 73.922.379,00	\$ 126.169.010,00
499824	\$273.656.152,00	\$ 62.602.271,00	\$ 337.222.891,00
		\$ 80.333.451,00	\$ 256.889.440,00
		\$ 80.496.065,00	\$ 176.393.375,00
		\$ 67.224.340,00	\$ 109.169.035,00
		\$ 62.536.606,00	\$ 46.632.429,00
122024	\$49.636.403	\$ 0,00	\$96.268.832,00
		\$ 34.654.195,00	\$ 61.614.637,00
TOTAL	\$863.292.682	\$ 801.678.045,00	\$ 61.614.637,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 15

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 12	\$ 29.121.172,00	\$ 5.533.023,00	\$ 0,00	\$ 34.654.195,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 13 De fecha 15/4/2025 para el período comprendido entre el 20 al 31 de marzo de 2025 el contrato reporta avance de obra

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: \$ 801.678.045,00	92,86%
Total, inversión ejecutada: \$ 801.678.045,00	92,86%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	Acta No.	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	15

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS					
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO		EXIGIDA	SEGÚN	CONTRATO	PRINCIPAL
NOMBRE ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA					
Póliza de Cumplimiento					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. 376-47-994000021825	Vigencia	
				Desde	Hasta
Cumplimiento	10 %	\$ 54.000.012,70	Anexo No. 0	04/10/2023	04/07/2026
Buen Manejo Anticipo	100 %	\$ 270.000.063,50	Anexo No. 0	04/10/2023	04/07/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	20 %	\$ 108.000.025,40	Anexo No. 0	04/10/2023	04/01/2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	30 \$	\$ 162.000.038,10	Anexo No. 0		

CONTROL DE GARANTÍAS					
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES NOMBRE					
ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA					
Póliza de Cumplimiento					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. 376-47-994000021825	Vigencia	
				Desde	Hasta
Cumplimiento	10 %	\$ 86.329.268,20	Anexo No. 14	17/10/2025	2/11/2025
Buen Manejo Anticipo	100%	\$ 0,00	Anexo No. 14	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	20 %	\$ 172.658.536,40	Anexo No. 14	2/4/2028	2/05/2028
Calidad del servicio	30 %	\$ 258.987.804,60	Anexo No. 14	31/12/2023	31/12/2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSION No.5

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 2/03/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/04/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	...	...	...	...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	15

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Oficio No.	Fecha	Destinatario	Remitente	Asunto
INV-CAU-3635-005-2025	19/03/2025	INVIAS- LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS	CB INGENIEROS S.A.S.	SOLICITUD DE INGRESO Y CAMBIO DE PERSONAL DE INTERVENTORIA.
INV-CAU-3635-006-2025	21/03/2025	VERTICAL: HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS	CB INGENIEROS S.A.S.	APREMIO: INCUMPLIMIENTO ENTREGA DOCUMENTOS DE INGRESO DEL PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 3283 DE 2023.
INV-CAU-3635-007-2025	21/03/2025	VERTICAL: HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS	CB INGENIEROS S.A.S.	"PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEDICACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PERSONAL
PROFESIONAL CONTRACTUAL."				
INV-CAU-3635-008-2025	21/03/2025	VERTICAL: HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS	CB INGENIEROS S.A.S.	OBSERVACIONES EN PROCESO CONSTRUCTIVO
INV-CAU-3635-009-2025	25/03/2025	VERTICAL: HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS	CB INGENIEROS S.A.S.	OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL AMBIENTAL N.º9 V3.
INV-CAU-3635-010-2025	25/03/2025	VERTICAL: HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS	CB INGENIEROS S.A.S.	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL AMBIENTAL N°10.
INV-CAU-3635-011-2025	25/03/2025	VERTICAL: HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS	CB INGENIEROS S.A.S.	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL AMBIENTAL N°11.
INV-CAU-3635-012-2025	26/03/2025	VERTICAL: HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS	CB INGENIEROS S.A.S.	Solicitud Urgente de Remisión del PAGA v7 Actualizado.
INV-CAU-3635-013-2025	26/03/2025	VERTICAL: HECTOR WILLIAM BAEZ	CB INGENIEROS S.A.S.	"Solicitud de actualización del cronograma y actividades pendientes de la

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		11	DE 15

		RAMOS		
gestión social."				
INV-CAU-3635-014-2025	26/03/2025	VERTICAL: HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS	CB INGENIEROS S.A.S.	Solicitud de Registro Fotográfico de Baches Realizados
INV-CAU-3635-015-2025	26/03/2025	VERTICAL: HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS	CB INGENIEROS S.A.S.	OBSERVACIONES DOCUMENTOS DE INGRESO SGSSI DEL PERSONAL.
INV-CAU-3635-016-2025	26/03/2025	VERTICAL: HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS	CB INGENIEROS S.A.S.	OBSERVACIONES DOCUMENTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL.
INV-CAU-3635-017-2025	31/03/2025	VERTICAL: HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS	CB INGENIEROS S.A.S.	RESPUESTA OFICIO CTO-3283-183 APROBACIÓN CAMBIO RESIDENTE DE OBRA.
INV-CAU-3635-018-2025	31/03/2025	VERTICAL: HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS	CB INGENIEROS S.A.S.	RESPUESTA OFICIO CTO-3283-185 OBSERVACIONES DOCUMENTOS DE INGRESO DEL PERSONAL – V2 Y PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.
CTO-3283-183	26/03/2025	MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO	VERTICAL- HERNAN PRIETO	CAMBIO RESIDENTE DE OBRA.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 15

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

Durante el periodo comprendido entre el 20 y el 31 de marzo de 2025, se desarrollaron diversas actividades técnicas, administrativas, ambientales, sociales y de seguimiento contractual, encaminadas a garantizar la correcta ejecución del proyecto.

Sin embargo, se evidenciaron situaciones asociadas a la solicitud de nuevas prórrogas contractuales, la gestión de cambios de personal y ajustes documentales por parte del contratista, además de afectaciones en la programación debido a la necesidad de atender fallos en tramos específicos y realizar labores de mantenimiento y reposición de baches.

Asimismo, se continuó con la revisión de documentos contractuales y con la gestión de observaciones a los informes ambientales, de SST, sociales y técnicos, con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos contractuales y las condiciones de calidad de la obra.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante las semanas No. 47 y 48 se ejecutaron las siguientes actividades en obra:

- Corte y alistamiento para la reposición de fallos en los baches 116, 117, 11 y 12, ubicados entre los PR 130+375 y PR 131+001 del tramo 3.
- Actividades de nivelación de estructura granular en el bache 65 (PR 118+824, tramo 2).
- Limpieza y alistamiento de baches y mantenimiento de maquinaria en el tramo 3.
- Recorridos de obra para la identificación de fallos y verificación de actividades de bacheo.
- Comité de obra No. 35 con participación del Instituto, la Alcaldía de Mercaderes, la Interventoría y el Contratista de Obra.
- En el componente de calidad, se efectuaron cortes en sectores donde previamente se habían realizado reposiciones de carpeta asfáltica, preparando dichas zonas para la aplicación final de la mezcla.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA	13	DE	15

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Durante el periodo se adelantaron múltiples gestiones administrativas y jurídicas, entre ellas:

- Radicación de las solicitudes de Prórroga No. 4 y Modificación No. 1 al contrato de obra 3283 de 2023, así como la Prórroga No. 4 y Adición No. 2 al contrato de interventoría 3635 de 2023.
- Trámite de la Solicitud de Suspensión No. 4 del contrato de obra.
- Radicación de la Solicitud de Ingreso y Cambio de Personal de Interventoría (19 de marzo).
- Comunicación de presunto incumplimiento en la dedicación mínima requerida del personal profesional contractual (21 de marzo).
- Revisión y observación de documentos de ingreso del personal y contratos administrativos (26 y 31 de marzo).
- Aprobación del cambio del residente de obra, comunicada el 31 de marzo.
- Radicación de la Solicitud de Prórroga No. 5 del contrato de obra por 30 días calendario (28 de marzo).
- Realización de comité de obra con presencia del Instituto, la Interventoría y el contratista (25 de marzo).

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Durante el periodo, se mantuvo el seguimiento a las solicitudes financieras relacionadas con la redistribución de recursos y la ampliación de plazo contractual. El contratista de obra ratificó, mediante comunicación No. 176, la solicitud de Modificación No. 1 y Prórroga No. 4 del contrato 3283 de 2023, con el fin de garantizar la disponibilidad presupuestal y la continuidad de las actividades en campo.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

En el componente ambiental se realizaron las siguientes acciones:

- Emisión de observaciones a los informes ambientales No. 9, 10 y 11 mediante oficios INV-CAU-3635-009 al 011-2025 (25 de marzo).
- Solicitud urgente de remisión del PAGA versión 7 actualizada (26 de marzo).
- En obra, se registró la instalación de 199,43 m³ de materiales para la construcción y el retiro de 56 m³ de residuos de construcción y demolición (RCD), contribuyendo al orden y disposición adecuada en el área de trabajo.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA	14	DE	15

En el componente social se realizaron las siguientes acciones:

- El 26 de marzo de 2025, la interventoría radicó al contratista el oficio INV-CAU-3635-013-2025, mediante el cual se solicitó la actualización del cronograma y las actividades pendientes del componente social.

En el componente SST se realizaron las siguientes acciones:

- Solicitud mediante apremio por incumplimiento en la entrega de documentos de ingreso del personal, equipos y maquinaria (oficio INV-CAU-3635-006-2025, del 21 de marzo).
- Emisión de presunto incumplimiento por dedicación mínima requerida del personal profesional (oficio INV-CAU-3635-007-2025).
- Revisión y observación de documentación del personal de obra y administrativo contractual (oficios 015, 016 y 018 de marzo de 2025).
- Recepción y análisis de las respuestas del contratista a las observaciones formuladas.

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Revisión integral de los informes de los componentes técnico, ambiental, social y de SST.
- Seguimiento y control al ingreso y afiliación del personal al Sistema General de Seguridad Social.
- Solicitud al contratista para la programación e inicio de los programas sociales “Escuelas Verdes” y “OPC”.
- Solicitud de planos récord actualizados del proyecto.
- Acompañamiento y verificación de recorridos en campo con el Instituto, la Alcaldía y el contratista.
- Evaluación de la situación de seguridad en la zona de influencia del proyecto y revisión de la viabilidad de suspensión temporal del contrato de obra.

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

- Mantener la coordinación y planeación de las actividades de bacheo y reposición de carpeta asfáltica.
- Agilizar la revisión y aprobación del PAGA actualizado y los cronogramas ambientales y sociales.
- Garantizar la entrega oportuna de documentos del personal de obra y administrativo.
- Dar continuidad a la ejecución de los programas sociales y al seguimiento técnico de los materiales aplicados.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 15

- Coordinar con el Instituto la revisión y trámite de las prórrogas y modificaciones contractuales para evitar interrupciones en la ejecución del proyecto.
- Fortalecer las medidas de seguridad en campo para mitigar los riesgos asociados a las condiciones del entorno.

Cordialmente,


JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
 Supervisor del Contrato de Interventoría
 Matrícula No. 19202-40631 CAU INVIAS
 Territorial Cauca