

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 15

INGENIERO:

CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON

Subdirector de Gestión Integral de Carreteras Nacionales

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 1 al 31 de mayo de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	424 del 21/02/2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CARRETERA PASTO - BUESACO-MOJARRAS, RUTA 25 TRAMO 2501 A: SECTOR HIGUERONES - MOJARRAS PR102+0000 AL PR136+0000, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

1 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	3283 DE 2023		
CONTRATISTA:	VERTICAL DISEÑOS S.A.S.	NIT:	900.246.243-4
INTEGRANTES CONSORCIO:	VERTICAL DISEÑOS S.A.S. 100%		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PASTO - BUESACO MOJARRAS, RUTA 25 TRAMO 2501 A: SECTOR HIGUERONES - MOJARRAS PR102+0000 AL PR136+0000, DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
FECHA DE INICIO:	10/11/2023	No. de Oficio o fecha:	2023S-VBOG-019395
VALOR INICIAL:	\$ 4.029.437.500,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 2.226.343.848,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 6.255.781.348,00		
PLAZO INICIAL:	1.73 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	11,73 meses		
PRORROGA No. 1	Hasta el 30 de abril de 2024.		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	15

SUSPENSIÓN No. 1	Desde el 30/4/2024 al 9/5/2024
PRORROGA No. 2	Hasta el 23 de junio de 2024
PRORROGA No. 3	Hasta el 23 de septiembre de 2024
Suspensión No. 2	Desde el 26/08/2024 al 30/09/2024
Suspensión No. 3	Desde el 24/10/2024 al 19/11/2024
Prórroga No. 4:	Hasta el 25 de diciembre de 2024
Suspensión No. 4	Desde el 27/11/2024 al 20/03/2025
Suspensión No. 5	Desde el 7/04/2025 al 22/04/2025
Prórroga No. 5:	Hasta el 17 de mayo de 2025
Prórroga No. 6:	Hasta el 2 de junio de 2025
FECHA DE TERMINACION	Hasta el 2 de junio de 2025

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
110523	2023	11		\$ 4.029.437.500,00	\$ 0,00	\$ 4.029.437.500,00
					\$ 40.460.000,00	\$ 3.988.977.500,00
					\$ 20.524.042,00	\$ 3.968.453.458,00
					\$ 42.413.626,37	\$ 3.926.039.831,63
					\$ 979.457.026,00	\$ 2.946.582.805,63
					\$ 889.943.842,00	\$ 2.056.638.963,63
504024	2024	11		\$ 2.226.343.848,00	\$ 551.659.286,00	\$ 3.731.323.525,63
					\$ 553.869.130,00	\$ 3.177.454.395,63
					\$ 1.040.800.563,00	\$ 2.136.653.832,63
					\$ 793.176.831,00	\$ 1.343.477.001,63
					\$ 298.548.896,00	\$ 1.044.928.105,63
					\$ 0,00	\$ 0,00
					\$ 0,00	\$ 0,00
					\$ 211.582.538,00	\$ 833.345.567,63
					\$ 427.362.957,00	\$ 405.982.610,63
TOTAL				\$ 6.255.781.348,00	\$ 5.849.798.737,37	\$ 405.982.610,63

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta parcial No.15	\$ 424.262.577,00	\$ 3.100.380,00	\$ 0,00	\$ 427.362.957,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 15

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	6.198,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	5.807,95	93,71%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	5.727,05	92,40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	80,90	1,31%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	5.807,95	93,71%
• Tomando como base el Valor Básico		

1.4.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ 1.922.641.088,00
Amortizado	\$ 1.922.641.088,00
Saldo	\$ 0,00

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

		DESDE	HASTA	VALORES	PORCENTAJE
Programado general	acumulado	10/11/2023	30/05/2025	\$ 5.807.946.612,00	93,71%
Ejecutado general	acumulado	10/11/2023	30/05/2025	\$ 5.807.946.612,00	93,71%
Diferencia general	acumulada	10/11/2023	30/05/2025	\$ 0,00	0,00%
*Porcentaje respecto al básico del contrato					

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	15

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No hubo precios no previstos en este periodo

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
16/5/2025	5	Aprobado

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
2/5/2025	N/A	Prorroga N.5	Aprobada
16/5/2025	N/A	Prorroga N.6	Aprobada

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		5	DE 15

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSION No. 6

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/05/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20/05/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS							
GARANTÍA	ÚNICA	DE	CUMPLIMIENTO	EXIGIDA	SEGÚN	CONTRATO	PRINCIPAL
NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.							
Póliza de Cumplimiento							
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. 11-40-101055517	Vigencia			
				Desde	Hasta		
Cumplimiento	10 %	\$ 625.578.135,00	Anexo No. 26	20/09/2023	2/12/2025		
Buen Manejo Anticipo	100 %	\$ 2.014.718.750,00	Anexo No. 26	20/09/2023	2/12/2025		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	20 %	\$ 1.251.156.269,00	Anexo No. 26	20/09/2023	2/06/2028		
Calidad de Estudios y diseños	30 %	\$ 24.276.000,00	Anexo No. 26	20/09/2023	02/09/2028		
Estabilidad y Calidad de la Obra	30 %	\$ 1.876.734.404,40	Anexo No. 26	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días.			

CONTROL DE GARANTÍAS						
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual						
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. 11-40-101055517	Vigencia		
				Desde	Hasta	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10 %	\$ 520.000.000,00	Anexo No. 15	20/09/2023	02/06/2025	

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO JURÍDICA A	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 15

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1592 DE 2021		
CONTRATISTA:	CB INGENIEROS S.A.S.	NIT:	850.509.943-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CB INGENIEROS S.A.S. 100%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PASTO - BUESACO- MOJARRAS, RUTA 25 TRAMO 2501 A: SECTOR HIGUERONES - MOJARRAS PR102+0000 AL PR136+0000, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.		
FECHA DE INICIO:	10 de noviembre de 2023	No. de Oficio	2023S-VBOG-019393
VALOR INICIAL:	\$ 540.000.127,00		
VALOR ADICIONES:	\$273.656.152,00		
VALOR ADICIÓN 1:	\$273.656.152,00		
VALOR ADICIÓN 2:	\$49.636.403,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 540.000.127,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	15

ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	1.73 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	11,73 meses
PRORROGA No. 1	Hasta el 30 de abril de 2024.
SUSPENSIÓN No. 1	Desde el 30/4/2024 al 9/5/2024
PRORROGA No. 2	Hasta el 23 de junio de 2024
PRORROGA No. 3	Hasta el 23 de septiembre de 2024
Suspensión No. 2	Desde el 26/08/2024 al 30/09/2024
Suspensión No. 3	Desde el 24/10/2024 al 19/11/2024
Prórroga No. 4:	Hasta el 25 de diciembre de 2024
Suspensión No. 4	Desde el 27/11/2024 al 20/03/2025
Suspensión No. 5	Desde el 7/4/2025 al 22/04/2025
Prórroga No. 5:	Hasta el 17 de mayo de 2025
Prórroga No. 6:	Hasta el 2 de junio de 2025
Fecha Finalización original:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
FECHA TERMINACIÓN:	Hasta el 2 de junio de 2025

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1120323	\$ 540.000.127,00	\$ 56.504.013,00	\$ 483.496.114,00
		\$ 69.953.998,00	\$ 413.542.116,00
		\$ 66.497.446,00	\$ 347.044.670,00
		\$ 73.359.859,00	\$ 273.684.811,00
		\$ 73.593.422,00	\$ 199.762.432,00
		\$ 73.922.379,00	\$ 126.169.010,00
499824	\$273.656.152,00	\$ 62.602.271,00	\$ 337.222.891,00
		\$ 80.333.451,00	\$ 256.889.440,00
		\$ 80.496.065,00	\$ 176.393.375,00
		\$ 67.224.340,00	\$ 109.169.035,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	15

		\$ 62.536.606,00	\$ 46.632.429,00
122024	\$49.636.403,00	\$ 0,00	\$96.268.832,00
		\$ 34.654.195,00	\$ 61.614.637,00
		\$ 40.199.709,00	\$ 21.414.928,00
78325	\$50.000.000,00	\$67.333.389,00	\$4.081.539,00
TOTAL	\$863.292.682	\$909.211.143,00	\$4.081.539,00

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 15	\$56.582.680,00	\$10.750.709,00	\$ 0,00	\$67.333.389,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 15 De fecha 15/06/2025 para el período comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2025 el contrato reporta avance de obra

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: \$ 909.211.143,00	99,55%
Total, inversión ejecutada: \$ 909.211.143,00	99,55%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		9	DE 15

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	Acta No.	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
2/5/2025	N/A	Prorroga N.5	Aprobada
16/5/2025	N/A	Prorroga N.6	Aprobada

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. 376-47-994000021825	Vigencia	
				Desde	Hasta
Cumplimiento	10 %	\$ 54.000.012,70	Anexo No. 0	04/10/2023	04/07/2026
Buen Manejo Anticipo	100 %	\$ 270.000.063,50	Anexo No. 0	04/10/2023	04/07/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	20 %	\$ 108.000.025,40	Anexo No. 0	04/10/2023	04/01/2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	30 %	\$ 162.000.038,10	Anexo No. 0		

CONTROL DE GARANTÍAS GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES NOMBRE ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. 376-47-994000021825	Vigencia	
				Desde	Hasta
Cumplimiento	10 %	\$ 86.329.268,20	Anexo No. 17	17/10/2025	2/12/2025
Buen Manejo Anticipo	0 %	\$ 0,00	Anexo No. 17	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	20 %	\$ 172.658.536,40	Anexo No. 17	2/4/2028	2/06/2028
Calidad del servicio	30 %	\$ 258.987.804,60	Anexo No. 17	31/12/2023	02/06/2030

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 15

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSION No.6

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/05/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 17/06/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	...	...	...	...	...

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Oficio No.	Fecha	Destinatario	Remitente	Asunto
INV-CAU-3635-034-2025	13/05/2025	VERTICAL-HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS	CB INGENIEROS S.A.S.	APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-SST DE OBRA No.7 DEL MES DE MAYO 2024.
INV-CAU-3635-035-2025	13/05/2025	VERTICAL-HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS	CB INGENIEROS S.A.S.	APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-SST DE OBRA No.8 MES DE JUNIO 2024.
INV-CAU-3635-036-2025	13/05/2025	VERTICAL-HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS	CB INGENIEROS S.A.S.	APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-SST DE OBRA No.9 MES DE JULIO 2024.
INV-CAU-3635-037-2025	13/05/2025	VERTICAL-HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS	CB INGENIEROS S.A.S.	APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-SST DE OBRA No.10 DEL MES DE AGOSTO 2024.
INV-CAU-3635-038-2025	13/05/2025	VERTICAL-HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS	CB INGENIEROS S.A.S.	APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-SST DE OBRA No.11 DEL MES DE OCTUBRE 2024.
INV-CAU-3635-039-2025	14/05/2025	VERTICAL-HECTOR WILLIAM BAEZ	CB INGENIEROS S.A.S.	OBSERVACIONES INFORME SST No. 12 DEL MES DE MARZO 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO	MEPI-FR-1		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	11	DE	15

		RAMOS		
INV-CAU-3635-044-2025	19/05/2025	VERTICAL- HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS	CB INGENIEROS S.A.S.	OBSERVACIONES INFORME SST No. 13 DEL MES DE ABRIL 2025.
INV-CAU-3635-045-2025	20/05/2025	VERTICAL- HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS	CB INGENIEROS S.A.S.	APREMIO No.1 POR LA NO ENTREGA DE INFORME AMBIENTAL No. 13 DEL MES DE ABRIL 2025.
INV-CAU-3635-048-2025	26/05/2025	INVIAS- Martha Helena Romero Moreno	CB INGENIEROS S.A.S.	REITERACIÓN ESTADO DEL PAGA V8.
INV-CAU-3635-049-2025	27/05/2025	VERTICAL- HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS	CB INGENIEROS S.A.S.	REITERACIÓN SOLICITUD URGENTE DE SUBSANACIÓN DE INFORMES AMBIENTALES NO. 9, 10, 11 Y 12.
CORREO	3/05/2025	CB INGENIEROS	VERTICAL CAUCA	NOVEDAD DE INGRESO AYUDANTE DE OBRA
CORREO	8/05/2025	CB INGENIEROS	VERTICAL CAUCA	Documentos de RETROEXCAVADORA JHON DEERE
CORREO	8/05/2025	CB INGENIEROS	VERTICAL CAUCA	Paz y salvo de personal de obra corte a octubre 2024
CORREO	20/05/2025	CB INGENIEROS	VERTICAL CAUCA	Respuesta oficio INV-CAU-3635-045-2025 INFORME AMBIENTAL #13
CORREO	21/05/2025	CB INGENIEROS	VERTICAL CAUCA	SOLICITUD ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABRIL 2025.
CORREO	22/05/2025	CB INGENIEROS	VERTICAL CAUCA	AJUSTE DOCUMENTACIÓN DE INGRESO PERSONAL
CORREO	27/05/2025	CB INGENIEROS	VERTICAL CAUCA	Respuesta INV-CAU-3635-039-2025 OBSERVACIONES INFORME SST No. 12 DEL MES DE MARZO 2025.
CORREO	28/05/2025	CB INGENIEROS	VERTICAL CAUCA	Cauca - documentos de novedad de retiro - Julieth Noguera
CORREO	28/05/2025	CB INGENIEROS	VERTICAL CAUCA	Cauca - Informe programa escuelas verdes
CORREO	29/05/2025	CB INGENIEROS	VERTICAL CAUCA	INV-CAU-3635-044-2025 OBSERVACIONES INFORME SST No. 13 DEL MES DE ABRIL 2025.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	15

CORREO	31/05/2025	CB INGENIEROS	VERTICAL CAUCA	Cauca - Pre acta ambiental
--------	------------	------------------	-------------------	----------------------------

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 7 y del 22 al 30 de abril de 2025, se desarrollaron actividades técnicas, administrativas, ambientales, sociales y de seguimiento contractual, encaminadas a garantizar la correcta ejecución del proyecto.

Sin embargo, se presentaron inconvenientes asociados a la suspensión temporal de los contratos de obra e interventoría entre el 7 y el 22 de abril, lo cual afectó parcialmente la continuidad de las labores programadas en campo. Asimismo, se gestionaron solicitudes de prórrogas, adiciones presupuestales y ajustes documentales requeridos para mantener la viabilidad técnica, financiera y administrativa del proyecto.

Adicionalmente, se evidenciaron retrasos en la entrega de informes ambientales, sociales y de SST, los cuales fueron objeto de observaciones y seguimiento por parte de la interventoría.

La supervisión continúa realizando el control integral sobre las condiciones contractuales, promoviendo la coordinación entre las partes con el fin de asegurar el avance técnico, la calidad de la ejecución y el cumplimiento de los compromisos establecidos.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante las semanas No. 48 a 51, se ejecutaron las siguientes actividades:

- Semana 48 (1 al 3 de abril): corte y alistamiento para reposición de fallos en los baches 121 (PR 130+025) y 116 (PR 130+498); limpieza de escombros en los baches 106 al 99 (PR 131+994 al PR 132+226) en el tramo 3.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		13	DE 15

- Semana 49 (4 al 7 de abril): fundición de losas en concreto para accesos a las instituciones educativas Adorotes y El Porvenir por parte de la OPC; nivelación de terreno para instalación de losas.
- Semana 50 (22 al 24 de abril): instalación de mezcla asfáltica MDC-19 en los baches 99 al 103 (tramo 3, carriles derecho e izquierdo), con un volumen total de 29,43 m³; nivelación y limpieza con material de base en varios puntos del tramo.
- Semana 51 (25 al 30 de abril): intervención de fallos mediante corte y reposición de base en los baches 6a al 17a (tramo 1); aplicación de mezcla asfáltica en los sectores intervenidos; ejecución del programa Escuelas Verdes en las instituciones educativas El Porvenir y Lisandro Vásquez Meléndez.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Durante el periodo se gestionaron diferentes trámites contractuales:

- Radicación de aval y solicitud de prórroga No. 5 para los contratos de obra 3283 de 2023 e interventoría 3635 de 2023, junto con la adición presupuestal No. 3.
- Trámite de la suspensión No. 5 de los contratos de obra e interventoría.
- Revisión del informe mensual de marzo presentado por el contratista de obra y la entrega parcial de planos récord y del acta de obra No. 13.
- Seguimiento a la reanudación de actividades tras la suspensión temporal.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Durante el periodo no se registraron actividades directamente asociadas al componente financiero. No obstante, la interventoría realizó seguimiento a las gestiones de prórroga y adición presupuestal, orientadas a garantizar la disponibilidad de recursos y la continuidad de la ejecución del contrato.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

En el componente ambiental se realizaron las siguientes acciones:

- Emisión del presunto incumplimiento ambiental mediante oficio INV-CAU-3635-024-2025.
- Recepción y revisión del Informe Ambiental No. 10 ajustado y del PAGA versión 8.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		14	DE 15

- Aprobación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA V8) mediante oficios INV-CAU-3635-029 y 030-2025.
- Emisión de observaciones al Informe Ambiental No. 12 (oficio INV-CAU-3635-031-2025).

En el componente social se realizaron las siguientes acciones:

- Reenvío del Informe Trimestral Social No. 3 al Instituto, con solicitud de reunión de cierre del componente.
- Recepción y revisión del Informe Social No. 12 y del cronograma actualizado de actividades sociales.
- Realización de reuniones de seguimiento y socialización con la nueva gestora social (22 y 25 de abril)

En el componente SST se realizaron las siguientes acciones:

- Revisión y aprobación de la documentación de personal y maquinaria, incluyendo certificados, cursos y afiliaciones al SG-SST.
- Emisión de observaciones al Informe SST No. 9-V3 y recepción del Informe SST No. 12 (marzo).
- Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de ingreso del personal operativo y administrativo.

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Revisión integral de los informes técnicos, ambientales, sociales y de SST.
- Seguimiento a la afiliación del personal al sistema general de seguridad social.
- Solicitud de programación e inicio de los programas sociales “Escuelas Verdes” y “OPC”.
- Solicitud de planos récord actualizados del proyecto.
- Acompañamiento a recorridos de obra y verificación de avances en campo.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 15

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

- Garantizar la continuidad de las actividades de bacheo, fundición y aplicación de mezcla asfáltica en los tramos intervenidos.
- Cumplir con la entrega oportuna de los informes y soportes de los diferentes componentes.
- Mantener actualizados los planes ambientales, sociales y de SST conforme a las observaciones de la interventoría.
- Coordinar con el Instituto la gestión de prórrogas, adiciones y reanudaciones contractuales.
- Reforzar las medidas de seguridad en obra y el control sobre el ingreso del personal y equipos.

Cordialmente,



JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. 19202-40631 CAU INVIAS
Territorial Cauca